

9881	CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR Y ORIENTE	98-Suchabá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K8E774370006 098MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE (PRENJE Y ALCANTARILLADO)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,968,999	1,968,999	1,968,999	389,048	23%	0	0	0	0	0	0	0	2%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CIUDAD HOALGO DEL MUNICIPIO DE SUCHATE. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES EL 156		
9848	CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR PONIENTE EN TAPACHULA.	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K8E774370002 098MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE (PRENJE Y ALCANTARILLADO)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	6,874,055	6,874,055	6,874,055	2,233,775	32%	0	0	0	0	0	0	0	30%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES EL 152		
98713	MALECON DEL RIO COATAN	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K8E00438010 098MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	31,794,245	31,794,245	31,794,245	7,894,399	25%	0	0	0	0	0	0	0	7%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO CONSECUTIVO.		
122618	136 INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DFE011101800 6	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROCARRILES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES	285115	9	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SUBSECRETARIA DE SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	SE ENVIARON 32 AVALUOS A LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS Y BIENES DISTINTOS NECESARIOS PARA LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA (LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE VIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECORRER LA COBARRA DE LOS TERRENOS EN AVANCE PERO UNIDAD DE MEDIDA SE ENCONTRA ACCION LO CORRECTO PRIMERO, EN LO REFERENTE A UNIDAD SE INDICA 300, SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES LO CORRECTO ES DIRECCION MOVILIDAD URBANA.		
RECONSTRUCCION																													
10232	MALECON DEL RIO COATAN (ADQUISICION DE PREDIOS)	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K8E00438010 098MD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	467,748	467,748	467,748	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON FOLIO CORRESPONDIENTE.	
10428	128- MALECON DEL RIO COATAN (ADQUISICION DE PREDIOS)	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K8E00438010 098MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,011,478	1,011,478	1,011,478	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	SE BENEFICIA A PUERTO MADRID.	
MODERNIZACION																													
9865	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TENEAJAPA - SAN JUAN CANUCU) - TRES CERROS, TRAMO POPOLCUM - CRUCERO MAJOSK.	102-Tenejapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437001 0102MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	12,289,059	8,848,123	12,289,059	5,330,039	60%	0	0	0	0	0	0	0	1	55%	EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES: 161	
9862	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCHIL - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DEL KM. 5-600 AL KM. 3-491.80	15-Bochil	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437002 0191MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,273,043	3,528,261	4,273,043	1,325,584	38%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA ISONTON. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES: 187
9867	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CHALCHULUTAN - CENTRAL - TZACUCUM, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 15-400.	22-Chalchulutan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CE866437000 2022MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,140,853	5,799,252	10,140,853	2,803,027	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28%	EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES EL 159
9842	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 16-800 (SICL-SAN JUAN CHAMULA)-REHABILITACION DE LA TIERRA COLONIAL, TRAMO KM.0-600- KM.16-824.10	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437001 0203MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,998,008	2,338,717	3,998,008	939,721	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49%	EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 172
9877	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LAS OLLAS-CIRCUMTANCIA, TRAMO: DEL KM. 0-600 AL KM. 15-600.	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437000 4023MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	9,258,261	9,258,261	9,258,261	2,382,298	26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36%	EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES EL 161 SUBTRAMADO DEL KM.6-600 AL KM.9-600.
9818	102- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LAS MINAS-TUTNOTIC- TZAJALCHEN II, TRAMO: KM.0-600 AL KM. 11-640	23-Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437000 5023MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	6,476,448	4,209,691	6,476,448	1,574,969	37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33%	
9870	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: DEL KM. 0-800 AL KM. 12-989.30	32-El Bosque	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CE866437002 0323MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,985,217	4,112,804	4,985,217	1,352,525	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHABAJEBAL. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 175
9864	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAM. E.C. KM. 183-400 (RANCHO INFO-OCOSINGO) BUENA VISTA VEINTE DE NOVIEMBRE, TRAMO DEL KM.0-600- KM.12-574.45	40-Huixtán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437000 8040MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	13,832,726	8,861,272	13,832,726	4,082,620	46%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA Y 20 DE NOVIEMBRE. EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES EL 165 SUBTRAMADO A MODERNIZAR DEL KM. 6-300 AL KM.12-574.45.
9878	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: NOPAL - CRUCERO BUENA VISTA, TRAMO: DEL KM. 0-600 AL KM. 2-188.80	44-Itzapa	EL NOPAL	RURAL	CE866437002 7044MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,639,301	3,665,546	5,639,301	1,513,496	41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12%	EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 179
9821	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: LA MINDOZA - EL NANCE - NUEVA VIRGINIA, TRAMO: DEL KM.0-600 - KM. 19-600.	5-Ateneo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437003 1059MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,682,609	6,195,913	10,682,609	4,015,641	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL NANCE Y NUEVA VIRGINIA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 178
9875	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO, TRAMO: DEL KM. 0-600 AL KM. 38-600	59-Merquiza de Comillas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437002 5059MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,354,539	2,767,496	3,354,539	1,883,662	68%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAMORA PICO DE ORO, SAN ISIDRO. EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 169
9826	127- CAMINO E.C. (FRONTERA DEL SUR-ZAMORA PICO DE ORO-REFORMA AGRARIA LAS GUACAMAYAS-BOCA CHAJUJ-EC. PRONTERA DEL SUR) TRAMO KM. 0-600 - KM. 70-600	59-Merquiza de Comillas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437800 3059MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,983,474	10,983,474	10,983,474	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9854	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. (CARRETERA INTERMUNICIPAL) SAN JUANITO QUECHT-PAMALA EL REAL-YAQUINTA-PLACIDO FLORES.	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437002 0067MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,829,130	2,468,870	4,829,130	2,325,445	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46%	EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 167
9826	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM.16-100 (PUEBLO NUEVO-TRINCON CHAMULA)-SAN FELIPE, TRAMO: DEL KM.0-600-KM.2-642.25.	78-Pueblo Nuevo Solistahuacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437001 0708MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,519,348	4,563,462	5,519,348	1,516,494	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19%	EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 174
9870	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL E.C.(PUEBLO NUEVO-JITOTUL) - ARROYO GRANDE-EURO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0-600 - KM. 7-560	78-Pueblo Nuevo Solistahuacán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CE866437002 1078MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	7,043,593	5,810,964	7,043,593	1,870,997	32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3%	EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES: 168
9840	103- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN CANUCU- GUATZUPEC-ISTALA, TRAMO DEL KM. 0-600 AL KM. 22-600, SUBTRAMADO A MODERNIZAR DEL KM. 3-500 AL KM. 8-500	88-San Juan Cancuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437000 6088MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 110- UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	11,261,250	4,954,950	11,261,250	3,180,362	64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4%	
9816	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SANTIAGO EL PINAL-LA GLORIA CHONCHEN, TRAMO: DEL KM. 0-600 AL KM. 8-600.	88-Santiago el Pinar	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437000 7088MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,308,652	3,102,230	4,308,652	1,575,925	51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44%	EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES EL 164 SUBTRAMADO DEL KM.2-605 AL KM.5-600.
98717	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDAMBAR, TRAMO: DEL KM. 0-800 - KM. 16-800	99-Tapalapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CE866437002 0999MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	6,943,696	5,728,549	6,943,696	1,960,887	34%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) EL NUMERO DEL REGISTRO EN EL PES ES: 177
MANTENIMIENTO																													
5189	023 DIGNIFICACION DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CE800438800 3	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONA	14	SALUD 100-SECRETARIA	3,551,809	3,551,809	3,551,809	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO
9877	139 REFORZAMIENTO DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y TANQUES DE REGULACION DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRO) SAN CRISTOBAL	84-San Cristóbal de las Casas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K8E774370002 098MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE (PRENJE Y ALCANTARILLADO)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,955,580	4,955,580	4,955,580	1,352,575	27%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) EL NUMERO DE REGISTRO EN EL PES ES EL 139
10053	129- PLANTA LIQUIDAZORA (ESTUDIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL)	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K8E007048005 098MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE (PRENJE Y ALCANTARILLADO)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20	DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	667,250	667,250	667,250	66,725	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
REPARACION																													
124867	77 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REPRENDI.)	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 8081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	468 ALUMNOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA REPARACIONES Y VARIAS (TERMINACION LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	
124867	78 PRIMARIA JOSE Y ASCONCELOS (REPRENDI.)	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 8082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	460 ALUMNOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,085	205,085	205,085	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	CANCELERIA GENERAL PARA 12 ALUMNOS, IMPERMEABILIZACION PARA 03 ALUMNOS Y FERIAS EN EL CONCRETO (TERMINACION LOCALIDAD FETALCANGO
125554	80 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REPRENDI.)	104-Tla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FCA5943 8083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	372 ALUMNOS	23	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION LOCALIDAD TLA
125583	118 Primaria Fray Matias de Córdoba y Ordóñez (Reprendi.)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL																										

124958	99 PRIMARIA CLEMENTE S. TRULLCO (REFERENDO).	117 Yagán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	613 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,083	205,083	205,083	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION) IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE TODOS LOS ESPACIOS LOCALIDAD: YAJALON
7603	53 JARON DE NIÑOS TOMAS MELA.	12 Bella Vista	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	56 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666,500	666,500	666,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE LOSA DE ALA Y SERVICIOS SANITARIOS TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 53 MUNICIPIO BELLA VISTA LOCALIDAD: NUEVO PAGAYAL (ZAPOTE) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 10315
7423	44 JARON DE NIÑOS MARCO ARAUJO RODRIGUEZ.	16 Cacahutan	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	44 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	538,500	538,500	538,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DEL TECHO MULTIPLAN EN SALA; REPARACION DE CANCELERA ELÉCTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 44 MUNICIPIO CAHAHOATÁN LOCALIDAD: EL AGUILA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 10112
10008	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	20 Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0604578008 RD006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA	HABITANTES	20 DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA	175,371	175,371	175,371	0	0%	0	0	0	OBRAS	1	0	0%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLO CORRESPONDIENTE
72618	35 JARON DE NIÑOS JOSÉ PANTALEÓN DOMÍNGUEZ.	20 Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	107 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	541,000	541,000	541,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	IMPERMEABILIZACION DE ALAS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 35 MUNICIPIO COMITAN DE DOMINGUEZ LOCALIDAD: LA FLORESTA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 9803
124012	57 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	20 Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	601 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	89%	TERMINACION) Reparación de servicios sanitarios, pintura y reparación varias LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ
125113	60102 PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO).	20 Comitán de Domínguez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	536 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ
120316	57 PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO).	21 Copanala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	261 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	66%	TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: COPANALA
124546	70 PRIMARIA CUAUHTÉMOC (REFERENDO).	21 Copanala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	472 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,083	205,083	205,083	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE SALAS, CRISTALES Y ANDADORES, GRADAS (TERMINACION) LOCALIDAD: COPANALA
7252	33 JARON DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO.	23 Chamula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	44 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235,000	235,000	235,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE TECHAMBE DE MUYITUMEL, CANCELERA, RED ELÉCTRICA, PINTURA DE UN ALA (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 33 MUNICIPIO CHAMULA LOCALIDAD: SACALAMANTON FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 9636
69188	25 JARON DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR	27 Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	34 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE ALA, PINTURA Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 25 MUNICIPIO CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: PLAYA VISTA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 7150
70828	31 JARON DE NIÑOS JAIME NUNO.	27 Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	30 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE ALA, PINTURA Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 31 MUNICIPIO CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 7419
72467	34 JARON DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL.	27 Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	72 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL DE ALAS, APLANADOS, PROS, CANCELERA, PINTURA, INSTALACION ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, PLAZA CIVICA (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 34 MUNICIPIO CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: SAN JORGE (SAN MIGUEL NANDAMBÁ) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 9775
75266	47 JARON DE NIÑOS PETRONA GOMEZ GUTIL.	27 Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	59 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	Reparación de sala, pintura y reparación de servicios sanitarios (Terminación) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 47 MUNICIPIO CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: RIBERA DE MONTE RICO (NA-CAMALUJ) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 10252
7620	49 JARON DE NIÑOS RENATO DESCARTES.	27 Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	40 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,500	111,500	111,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE ALAS, COLUMNAS DE PROTECCION, PINTURA, REPARACION DE LETRINA (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 49 MUNICIPIO CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: UNION EL PALMAR FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 10277
125138	81 PRIMARIA 21 DE OCTUBRE (REFERENDO).	27 Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	460 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO
125549	82 PRIMARIA ANGEL AMINO CORZO (REFERENDO).	27 Chiapa de Corzo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	386 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO
75668	51 JARON DE NIÑOS RICARDO OWEN	3 Acapatzaha	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	49 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	251,000	251,000	251,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	IMPERMEABILIZACION, PINTURA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 51 MUNICIPIO ACAPATZAHA LOCALIDAD: CONSUELO ULAPI FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 10296
125034	102 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	30 Chicomseló	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	386 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: CHICOMSELÓ
125764	122 PRIMARIA Emiliano Zapata (Referendo).	30 Chicomseló	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	207 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: LAZARO CADENAS
69661	24 JARON DE NIÑOS 23 DE MARZO.	34 Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	47 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y CANCELERA (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 24 MUNICIPIO ESCUINTLA LOCALIDAD: EL TRIUNFO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009, MODIFICADO): 69661
75765	50 JARON DE NIÑOS RICARDO GARIBAY	36 Frontera Comalapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	47 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235,800	235,800	235,800	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	Rehabilitación de techo de terraza, pintura y cancelera de sala (Terminación) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 50 MUNICIPIO FRONTERA COMALAPA LOCALIDAD: SANTA ROSA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 10284
72487	38 JARON DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	38 Huehuetán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500FA5943 RD091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	54 ALUMNOS	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS) 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE ALAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIOR, PLAZA CIVICA (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 38 MUNICIPIO HUEHUETÁN LOCALIDAD: GUAYAMA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009): 9940

