

12575	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	113 Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			171,424	171,424	171,424	171,424	100%	0	0	0 METRO LINEAL	259	259	100%	REGISTRO DE ACTUALIZACION BARRIO SAN SEBASTIAN
10371	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLLA VINTANA	117 Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			863,573	605,901	863,573	605,901	100%	2,968	0	0 METRO LINEAL	742	742	100%	
10331	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO B. BOSQUE	117 Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			291,413	291,413	291,413	291,413	100%	0	0	0 METRO LINEAL	326	326	100%	
22034	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, COLONA NUEVO MILENO	34 Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SD030100178100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			218,037	218,037	218,037	214,039	98%	0	0	0 METRO LINEAL	362	362	99%	FOLIO 100988, RECURSO FEM 2008 DE REFERENDOS, OBRA EN PROCESO, PAGADO EL 98% CON RECURSOS FEM
104958	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE	89 Occoxtotula de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM 578-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			292,614	292,614	292,614	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 418,000.00, LA CUAL SE EJERCIO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 125,496.03, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 292,503.97, ESTA ULTIMA CANTIDAD SE REFERENDO PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.
54726	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030716100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			156,669	156,669	156,669	150,910	96%	0	0	0 METRO LINEAL	75	75	96%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO FIFEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MFCOSCPMFMCO00712008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 47,000.00 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 156,669.00, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.
54747	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD030103086100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			167,825	167,825	167,825	142,049	85%	0	0	0 METRO LINEAL	216	184	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MFCOSCPMFMCO00962008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$137,347.56, REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA GRANJA LA JOYA.
54776	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SD0301030028100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			987,884	987,884	987,884	421,753	42%	0	0	0 METRO LINEAL	480	384	80%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MFCOSCPMFMCO00902008, RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 299,365.41 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA EL HONCICHO.
54873	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030028100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			277,083	277,083	277,083	203,960	74%	0	0	0 METRO LINEAL	335	248	74%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO FIFEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MFCOSCPMFMCO00902008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 81,297.00 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 277,083.00, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA CUAHATEMOC.
54888	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030046100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			752,771	752,771	752,771	752,771	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO FIFEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MFCOSCPMFMCO00842008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 225,651.59 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 752,771.07, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02, PAGO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA LUIS DONALDO COLINDO.
63632	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030089100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			798,135	798,135	798,135	650,083	81%	0	0	0 METRO LINEAL	1,044	845	81%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MFCOSCPMFMCO00892008, RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 239,440.54 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA LA ESCOPIQUA.
63656	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030076100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			524,208	524,208	524,208	366,087	70%	0	0	0 METRO LINEAL	521	364	70%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MFCOSCPMFMCO00972008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$17,262.94, REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES I.
63702	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030046100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,045,683	1,045,683	1,045,683	804,573	77%	0	0	0 METRO LINEAL	1,062	816	77%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MFCOSCPMFMCO00942008, RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 313,705.00 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD PRA-GO-COM-EN-TO PRA-MBOY-AN-ES.
63728	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030019100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,170,289	1,170,289	1,170,289	520,470	44%	0	0	0 METRO LINEAL	839	378	45%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO FIFEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MFCOSCPMFMCO00312008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 144,517.00 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 1,170,289.14 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FOVISTE.
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION																							
63783	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I ETAPA, 04	98 Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SS040103008100ED	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,351,047	1,351,047	1,351,047	675,523	50%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FEM 2008, CONTRATO MFCOSCPMFMCO00832008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$1,351,047.00, OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA EL VERDE, LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: RECURSOS INVERSION 2008: 1,01,047.45 RECURSOS INVERSIONES 2008: 1,250,000.00 TOTAL: 1,351,047.45
	LETRINAS																							
10357	CONSTRUCCION DE LETRINAS	117 Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			642,918	642,918	642,918	642,918	100%	2,567	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	35	35	100%	
10340	CONSTRUCCION DE LETRINAS COM SAN JOSE	117 Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			265,850	265,850	265,850	265,850	100%	880	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100%	
10372	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN COM CALLEJON LORENA SHASHUA	117 Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			404,000	282,800	404,000	282,800	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	
94068	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS SANTARAS	55 Las Peñas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH-08-075-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS PEÑAS CHAPAS			332,556	332,556	332,556	332,556	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	OBRA REFERENDADA, TERMINADA
63903	CONSTRUCCION DE LETRINAS	67 Occoxtotula de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH-6500001468100048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOXTOTULA CHAPAS			1,993,145	1,993,145	1,993,145	0	0%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	70	0	0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
	TANQUES SEPTICOS																							
51742	CONSTRUCCION DE BANDOS Y FOSA SEPTICA	53 Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 090493-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			771,815	540,271	540,271	540,271	100%	0	0	0 TANQUE	22	22	100%	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTRES																							
10368	CONSTRUCCION DE SISTEMA E ALCANTARILLADO Y RELLENO DE LAGUNA DE AGUAS NEGRAS CENTALITIC	117 Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			150,431	105,301	150,431	105,301	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
104932	DRENAJE SANITARIO	89 Occoxtotula de Espinosa	SAN JOSE	RURAL	FEM-472-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			245,000	245,000	245,000	0	0%	0	0	0 METRAM	1	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 350,000.00, LA CUAL SE EJERCIO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 105,000.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 245,000.00, ESTA ULTIMA CANTIDAD PUE REFERENDADA PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.
112203	EMBOVEDADO DE ALCANTARILLA (BARRIO NUEVO)	89 Occoxtotula de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM 450-2008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			60,770	60,770	60,770	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	74	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008, CON UN MONTO TOTAL DE \$182,653.00, LA CUAL SE EJERCIO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$121,882.32, QUEDANDO UN SALDO DE\$60,770.71 ESTA ULTIMA CANTIDAD PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
	CALLES																							
	CONSTRUCCION																							
94367	EMPERADO DE CALLES CON PIEDRA DE LA REGION	105 Tonala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,976	0	0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA
10576	EMPERADO DE CALLES CON PIEDRA DE LA REGION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HERRALLICO.	105 Tonala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,411,863	1,411,863	1,411,863	1,411,863	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,559	4,559	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA INICIADA AL 100% FISICO Y FINANCIERA
11164	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERRALLICO 1A. ETAPA (ALLBODE Y NICLAS BRAVO)	105 Tonala	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			993,821	993,821	993,821	993,821	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,284	1,284	100%	OBRA INICIADA AL 100% FISICA FINANCIERA
94176	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (EL BELISARIO DOMINGUEZ)	105 Tonala	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,492,108	1,492,108	1,492,108	456,414	31%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,524	772	31%	ESTA OBRA CUENTA SOLAMENTE CUENTA CON UNA ESTIMACION PAGADA

4548	CONSTRUCCION DE 500 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO LAS NUBES JALAPA	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SEB003000 196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		659,219	659,219	659,219	658,300	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO BANCARIA PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, AHORRO PRESUPUESTAL DE \$918.00
2127	CONSTRUCCION DE 514 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA. EJIDO RINCON VERMELIZ	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SEB003000 16100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		1,129,789	1,129,788	1,129,788	797,660	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	73%	FOLIO 09115, RECURSO FEM 2008 DE REFERENCIA, OBRA EN PROCESO, SOLO SE HA PAGADO EL 70% CON RECURSOS FEM
2193	CONSTRUCCION DE 600 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA, BARRIO BELISAR DOMINGUEZ	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034EB041006 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		748,693	748,693	748,693	748,693	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	FOLIO 100517, RECURSO FEM 2008 DE REFERENCIA, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
2147	CONSTRUCCION DE 600 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA, BARRIO NUEVA ESPERANZA	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034EB041006 96100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		883,193	883,193	883,193	573,181	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600	402	67%	FOLIO 09424, RECURSO FEM 2008 DE REFERENCIA, OBRA EN PROCESO, SOLO SE HA PAGADO LA PRIMERA ESTIMACION, CON RECURSOS FEM
22971	CONSTRUCCION DE 600 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO CUARTERO MOCTEZUMA	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SEB03007 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		944,662	944,662	944,662	944,662	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	FOLIO 104109, RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO BANCARIA) DE REFERENCIA, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, POR ERROR SE LE RUJO AL NOMBRE DE LA LOCALIDAD EJIDO CUARTERO MOCTEZUMA DEBIDO SER CUARTERO CHICALVA EL ADECUADO
9239	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. OTTA PONENTE, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SEB001000 206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		1,121,114	1,121,114	1,121,114	336,334	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,447	434	30%	RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO DE BANQUIAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010) SE HA PAGADO EL 30% DE ANTERO.
9285	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO. JAVIER MINA, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SEB001000 206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		802,751	802,751	802,751	240,820	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,112	333	30%	RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO DE BANQUIAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009, 2010), SE HA PAGADO SOLO EL 30% DE ANTERO.
4550	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SEB001000 216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		802,570	802,570	802,570	240,771	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,020	0	0%	RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO BANQUIAS) UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTERO
2060	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO INDEPENDENCIA	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SEB001001 46100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		1,182,078	1,182,078	1,182,078	1,169,770	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,999	1,999	100%	FOLIO 06707, RECURSO FEM 2008, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$13,305
22378	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN JUAN PANAMA	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SEB01006 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		898,598	898,598	898,598	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,160	0	0%	FOLIO 101351, RECURSOS FEM 2008 DE REFERENCIA, SE HA PAGADO SOLO EL 30% DE ANTERO.
92738	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO FOMAPRO, CABECERA MUNICIPAL	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SEB001000 206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		1,176,211	1,176,211	1,176,211	352,868	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,123	637	30%	RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO BANCARIA PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTERO
22473	PAVIMENTACION DE 370 ML. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERA EL QUICHE	34-Educación	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SEB01006 26100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		700,462	700,462	700,462	700,462	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,480	1,480	100%	FOLIO 101767, RECURSOS FEM 2008 DE REFERENCIA, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
102798	PAVIMENTACION DE CALLES 5 NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	46-Juapilas	JUAPILAS	URBANO	SE061E00006 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAPILAS CHAPAS		1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,017,518	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,960	1,960	100%	INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DEL FEM2008, DE LAS OBRAS REFERENDADAS.
9515	PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO SEDECO AQUELAS SERBAN	53-Las Mesas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0002032 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	OBRAS REFERENDADAS 2008 Y FINALIZADAS
9180	PAVIMENTACION DE 1972 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 06 075 03 0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		838,473	838,473	838,473	838,473	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,572	1,572	100%	OBRAS REFERENDADA Y TERMINADA
93947	PAVIMENTACION DE 1632 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 06 075 03 0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS		833,968	833,968	833,968	833,968	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,632	1,632	100%	OBRAS REFERENDADA Y TERMINADA
93423	PAVIMENTACION DE 2540.33 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 06 075 03 0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS		1,179,703	1,179,700	1,179,700	1,179,700	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,540	2,540	100%	OBRAS REFERENDADA
93473	PAVIMENTACION DE 2973 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 06 075 03 0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		1,427,014	1,427,014	1,427,014	1,427,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,973	2,973	100%	OBRAS REFERENDADA
93513	PAVIMENTACION DE 3192.60 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE 06 075 03 0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		1,381,109	1,381,109	1,381,109	1,381,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,193	3,193	100%	OBRAS REFERENDADA
94297	PAVIMENTACION DE 400.95 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE06 075 03 0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS		1,894,717	1,894,717	1,894,717	1,894,717	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,001	4,001	100%	OBRAS REFERENDADA Y TERMINADA
32367	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		2,828,399	2,795,681	2,795,681	2,795,681	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	OBRAS REFERENDADA DE 2008, SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE LA LOCALIDAD ES LA TRINITARIA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 SE REPORTO RESULTADO POSITIVO Y SE CAPTURO EN EL FOLIO EN MENCIÓN PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION Y SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL CSO/DFZF/PSM/00024/2008 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2008 SE TIENE UN AHORRO DE \$ 32,518.00 (TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS) DE 100 MIL.
32678	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO SAN JUAN DEL VALLE 6-C. AER. COPALAR DEL KM 0+000 AL +1200	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		2,890,317	2,837,971	2,837,971	2,837,971	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRAS REFERENDADA DE 2008, SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE LA LOCALIDAD ES RANCHERA SAN JUAN DEL VALLE, LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO DE REGISTRO ESTATAL CSO/DFZF/PSM/00029/2008 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 2,046.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MIL) CON DEBIDOS REQUISITOS
35990	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FINO	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA		2,091,388	2,090,000	2,090,000	2,090,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	LA OBRA ESTA REFERENDADA CON RECURSO DEL 2008, ESTA COMPLETAMENTE CONCLUIDA FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE, LA LOCALIDAD ES EJIDO TERZAGO Y EL AHORRO ES DE \$ 1,508.00 (UN MIL CINQUENTOS OCHO PESOS 00/100 MIL) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL (EMTCO) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS, INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2008.
91986	ESTUDIO Y PROYECTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD MUNICIPAL	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB1 1000018 96100001	DESARROLLO SOCIAL	OPERA. SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		241,500	241,500	241,500	0	0%	0	0	0	ANDADOR	1	0	0%	EN LA CASILLA DEL RUBRO DEL GASTO NO HAY CONCEPTO RELACIONADO CON EL DE LA OBRA, AL QUAL QUE EN LA CASILLA UNIDAD DE MEDIDA, OBRA REFERENDADA, RECURSO DE EJERCICIO 2008.
92422	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASAJE OCOSSINGO	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB1 1000022 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		430,388	430,388	430,388	430,388	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	EN LA CASILLA DEL RUBRO DEL GASTO NO EXISTE ALGUN CONCEPTO RELACIONADO CON EL DE LA OBRA, AL QUAL QUE EN UNIDAD DE MEDIDA, OBRA REFERENDADA, RECURSO DE EJERCICIO 2008.
90613	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN LA 3A. AV. NITEOTE ENTRE SA OTE NTE Y PERIFERICO	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0602004 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,551,634	1,551,634	1,551,634	1,543,877	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	353	353	100%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
90547	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN LA 5A. OTE. NTE	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0602001 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,119,006	1,119,006	1,119,006	1,119,006	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	232	232	100%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
90884	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0602015 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,313,344	2,313,344	2,313,344	2,301,777	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	377	377	100%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
90376	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0601010 16100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,375,439	1,375,439	1,375,439	1,375,439	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,804	1,804	100%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
90475	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0601013 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,831,175	2,831,175	2,831,175	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,034	0	0%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
90423	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 3A. OTE. NTE ENTRE LA 4A. Y 7A NTE	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0601010 76100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,420,660	1,420,660	1,420,660	974,987	69%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,691	1,159	69%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
90278	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 5A. ETAPA	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0601001 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,217,486	2,217,486	2,217,486	2,206,370	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,178	2,178	100%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DE EJERCICIO 2008.
90453	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASB0601013 96100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,086,955	2,086,955	2,086,955	1,872,850	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,815	2,525	90%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
11689	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO NUEVO, GUADALUPE	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EQB804018017 76100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		1,190,095	1,190,095	1,190,095	1,190,095	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	OBRAS CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
90906	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (BIC. SEC. TIC. NO. 70)	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASB0602001 46100007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS		2,784,964	2,784,964	2,784,964	1,831,018	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,166	766	66%	OBRAS REFERENDADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
117883	PAV. DE CALLES (9A SURZA Y 3A PTE4TA Y 15A SUR Y 15																							

6435	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	695,009	695,009	695,009	503,680	72%	0	0 METROS CUADRADOS	2,699	1,940	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRA MTCOSMFRMCO00992008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 208,501.56 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTICIPO A CONTRATISTA CHAPAS.
6445	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	875,415	875,415	875,415	781,817	89%	0	0 METROS CUADRADOS	3,848	3,425	89%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRA MTCOSMFRMCO00952008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 262,624.52. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA SAN ANTONIO DE BARRAL.
6481	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,098,174	1,098,174	1,098,174	1,098,174	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,122	3,122	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRA MTCOSMFRMCO00812008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 208,501.56 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTICIPO A CONTRATISTA CHAPAS.
6504	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	824,809	877,367	877,367	577,367	100%	0	0 METROS CUADRADOS	2,850	2,850	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00112008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 247,442.72 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 264,889.46. PAGO DE ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA 28 DE OCTUBRE.
6674	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	999,881	999,881	999,881	856,815	85%	0	0 METROS CUADRADOS	3,559	3,025	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. REFRENADA PARA EL EJERCICIO 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00972008. SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 449,528.62. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA EL PROGRESO I.
6693	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	939,198	939,198	939,198	915,762	98%	0	0 METROS CUADRADOS	478	475	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO008082008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 274,728.84 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 309,186.08. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA HEROSA PROVIDENCIA.
6470	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALDICO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	898,487	898,457	898,457	786,720	88%	0	0 METROS CUADRADOS	4,060	3,975	88%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRA MTCOSMFRMCO004208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 449,528.62 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTICIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA NUEVO MANANTIO II.
6473	PAVIMENTACION DE CALLES MIXTAS, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	370,378	370,378	370,378	250,380	68%	0	0 METROS CUADRADOS	718	490	68%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00430208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 111,134.88 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 370,378.26. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA ESPAÑA.
6481	PAVIMENTACION HERALDICA DE ANADADORES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	147,018	147,018	147,018	147,017	100%	0	0 METROS CUADRADOS	385	385	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO0004082008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 44,105.46 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 147,018.16. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA REVOLUCIONA CAMPESINA.
6678	PAVIMENTACION HERALDICA DE CALLEON LAS CRUCES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	953,196	953,196	953,196	918,033	96%	0	0 METROS CUADRADOS	746	716	96%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IFSEM 2008. REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00702008. SE EJECUTO RECURSO DE 10% DE ANTICIPO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE 849,598.45. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA EL PARAISO.
6479	PAVIMENTACION HERALDICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850601030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,258,614	1,258,614	1,258,614	1,258,614	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,520	1,520	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00442008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 377,894.84 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 1,258,614.36. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD ELIO INDEPENDENCIA.
6519	PAVIMENTACION HERALDICA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850601030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	808,013	808,013	808,013	660,580	82%	0	0 METROS CUADRADOS	1,640	1,330	81%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008 CONTRA MTCOSMFRMCO004208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 242,464.01 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 808,013.38. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA GRANJA EL INDEPENDI.
6503	PAVIMENTACION MIXTA DE ANADOR, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	537,058	537,058	537,058	537,058	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,115	1,115	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO00052008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 111,134.88 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 537,058.26. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONA COMPARTES.
6571	PAVIMENTACION MIXTA DE ANADADORES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	633,921	633,921	633,921	633,921	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,358	1,358	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO004042008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 190,776.48 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 633,921.36. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA LOMAS DEL SOCORRO.
6548	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	09850602031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	752,595	752,595	752,595	225,778	30%	0	0 METROS CUADRADOS	1,750	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FEM 2008 CONTRA MTCOSMFRMCO001032008. RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 255,778.63 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDORA LA CUENTA 1107 ANTICIPO A CONTRATISTA. CHAPAS.
6576	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	673,387	673,387	673,387	425,807	63%	0	0 METROS CUADRADOS	1,425	969	68%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRA MTCOSMFRMCO00102008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 336,693.69. REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JUANES.
6578	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	696,636	696,636	696,636	596,307	86%	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	1,376	86%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRA MTCOSMFRMCO004208. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 348,318.46. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA LOMAS DE SAYULA.
MANTENIMIENTO																					
6502	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04580100101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHAPAS	1,577,040	1,577,040	1,577,040	1,447,840	92%	0	0 METROS CUADRADOS	2,735	2,735	100%	OBRA REFRENADA. CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
6512	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALDICO EN LA SA. 6A. Y 7A. CALLE OTE NTE Y 4a. AV. NTE. OTE.	87-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04580100104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHAPAS	2,816,744	2,816,744	2,816,744	1,142,460	41%	0	0 METROS CUADRADOS	4,438	2,182	49%	OBRA REFRENADA. CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION																					
10738	RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES B, 2, 3 Y 4 (EJ. EL ROBLE)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	773,015	773,015	773,015	759,664	98%	0	0 METROS CUADRADOS	680	651	96%	DE ESTA OBRA SE HAN PAGADO TRES ESTIMACIONES.
10628	REHABILITACION DE CALLES Y ALCAÑARILLADO (EJ. MANUEL AVILA CAMACHO)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	1,126,528	1,126,528	1,126,528	1,126,528	100%	0	0 METROS CUADRADOS	14,520	14,520	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISICO FINANCIERO
10654	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJ. MIGUEL HIDALGO NO. 1)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	291,528	291,528	291,528	291,528	100%	0	0 METROS CUADRADOS	650	650	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISICO FINANCIERO
10631	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJ. LA JOYITA NO. 02	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	1,086,370	1,086,370	1,086,370	1,086,370	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,800	3,800	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISICA FINANCIERA
124261	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJ. LA JOYITA NO. 02	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	1,086,370	1,086,370	1,086,370	1,086,370	100%	0	0 METROS CUADRADOS	3,800	3,800	100%	DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISICA FINANCIERA
10769	REVESTIMIENTO DE CALLES (EJ. LA JOYITA NO. 01)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	1,020,468	1,020,468	1,020,468	1,020,468	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,840	1,840	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA
102000	REVESTIMIENTO DE CALLES	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10950100100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	754,833	754,833	754,833	202,819	27%	0	0 METROS CUADRADOS	1,685	1,151	68%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. OBRA REFRENADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE \$550,014.18
125005	REHABILITACION DE PISOS DEL OSET A, PINTURA EN MURDOS INTERIORES Y ESTEROS. REHABILITACION DE CUBA EN OFICINAS. RECONOCIMIENTO DE SOTANO Y OFICINAS	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	547,883	547,883	547,883	547,883	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REGISTRO DE ACTUALIZACION, CON UN VALOR TOTAL DE \$547,883.56. EL SISTEMA NO REGISTRA LOS GENTAVOS POR ELLO LO INFORMO AQUI
22797	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERA ORJUALVA II	34-Sacuntla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03480201009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS	329,397	329,397	329,397	202,150	61%	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	67%	FOLIO 104638. RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO BANDERA) SE REFRENADO. OBRA EN PROCESO. SE HA PAGADO 61% CON RECURSO FEM
24300	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERA CAÑATELLO	34-Sacuntla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03480201007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS	473,148	473,148	473,148	473,148	100%	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	FOLIO 101574. RECURSOS FEM 2008 DE REFERENCIA. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
122287	REVESTIMIENTO DE CALLES	89-Ocozacoatlán de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM 057232008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,500	223,500	223,500	0	0%	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMA PARA EJERCERSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$600,000.00. LA CUAL SE EJECUTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$375,000.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$225,000.00. ESTA ULTIMA CANTIDAD SE REFERIRÁ PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.
6503	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO, 06	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850602030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	300,192	300,192	300,192	300,192	100%	0	0 METROS CUADRADOS	1,365	1,365	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMFRMCO001012008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 90,657.72 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 300,192.41. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA 16 DE SEPTIEMBRE.
PASOS VEHICULARES CONCRETOS																					
20704	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LINDO BRAS DEL SOCORRO	34-Sacuntla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03480100100	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS	541,357	541,357	541,357	500,189	92%	0	0 METROS LINEALES	8	8	100%	FOLIO 97674 - RECURSO FEM 2008 DE REFERENCIA. OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. TIENE UN ANCHO DE 341,168.0	

10374	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, B.SAN MIGUEL	117-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63,381	31,690	63,381	31,690	100%	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	9	9	100%			
10333	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EL AZUFRE	117-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	94,122	94,122	94,122	94,122	100%	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%		
53296	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE 3.00 MTS DE CLARO	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM0005932 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	411,349	345,533	345,533	345,533	100%	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS	
32563	RECONSTRUCCION DE PUENTEHEMACACA DE 100 M.L. DE CLARO DE LA COMUNIDAD A LAS ZONAS DE CULTIVO	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0043	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA AGRICULTURA Y PRODUCCION FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRINITARIA	2,796,421	2,796,317	2,796,317	2,796,317	100%	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	350	350	100%	OBRA REFRENADA DEL 2008. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE LA LOCALIDAD ES EJIDO JOSE CASTILLO TELUMAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS EN USAR DE METROS LINEAL. Y EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE INFORMO CON EL FOLIO P0302 Y EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURÓ EN EL MISMO FOLIO PARA ACTUALIZAR SU INFORMACION, Y LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO ESTADAL DESDE FEM 00029/2008 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2008. TENIENDO UN A HORARIO DE 1.04.20 (UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 09100 M.N)	
65442	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98-Tapanahua	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0303 605100E0	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPANAHUA CHAPAS	131,001	134,001	134,001	58,250	43%	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	194	76	39%	OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARABIA	
51614	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE ACCESOS PRINCIPALES A LA CIUDAD DE OCCOSINGO, CHAPAS	67-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SASIO 1000019 4610001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN LA CASILLA DEL LIBRO DEL GASTO, NO SE ENCUENTRA NINGUN CONCEPTO RELACIONADO CON LA OBRA, AL IGUAL QUE EN LA CASILLA "UNIDAD DE MEDIDA" OBRA REFRENADA, REGISTRO DE EJERCICIO 2008.	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																											
10980	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIPO GAVION COL. NUEVA CABECERA MUNICIPAL	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TONALA CHAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	0	0	0	METRO CUBICO	1,175	1,175	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISCA FINANCIERA	
11983	SERVICIOS SANITARIOS Y EMBALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, AV. ZACATECAS, COL. LAS GRANIAS	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-07-01-08-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	589,548	589,548	589,548	478,957	81%	0	0	0	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAS 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$993,548.50 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$478,957.93	
128225	REHABILITACION DE MUSEO Y CASA DE LA CULTURA, 180 M2 O TECHAMBE ESTRUCTURA DE MADERA Y DE TELA. REPAR TECHAMBE DE PABILLO TERRAZO DE LADRILLO, APLAMADO MUROS COLUMNAS, INST. ELECTRICA Y PINTURA GERAL	113-Venezolano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	750,027	750,027	750,027	750,027	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. REGISTRO DE ACTUALIZACION. EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$750,027.00 PERO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENARIOS POR ELLO LO MANIFESTO AQUI
128314	REHABILITACION DE PASEO (DEMOLICION 203.11 M3 PRESOS DE CONCRETO, CONET. JARDINERAS, 3306.31 M3 PISO ESTAMPADO 10 CM ESPESOR, CONET. HOSIOS, INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO	113-Venezolano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,514,238	2,514,238	2,514,238	2,514,238	100%	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	5,365	5,365	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. EL MONTO EXACTO DE LA OBRA ES DE \$2,514,238.07 COMO EL SISTEMA NO ACEPTA CENARIOS LOS MANIFESTO AQUI, EL CO APLICAR TENIENDO	
10376	CONSTRUCCION DE MURO E CONTENCIÓN EN ISAN JOSE BUSHLAC	117-Yajalon	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,002	210,001	300,002	210,001	100%	1,456	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	25	25	100%		
102618	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO 14 ETAPA	46-Jiquipilas	ACUPLAS	URBANO	50800162026 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHAPAS	1,450,773	1,450,773	1,450,773	866,590	60%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	80%	INFORMAL DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 CORRESPONDIENTE A OBRAS REFRENADAS DEL FEM 2008
54589	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM00027182 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	358,079	355,656	355,656	355,656	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
51575	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 00031-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	389,383	272,554	272,554	272,554	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
51172	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM0004042 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	574,841	559,891	559,891	559,891	100%	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	2,120	2,120	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS	
53355	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO COMITAN-AL TAMBORAN 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 2+444 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+031	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0003002 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,800,028	1,960,028	1,960,028	1,960,028	100%	0	0	0	0	0	0	KILOMETRO	1,031	1,031	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS	
56358	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO EC. LOS LADOS DE TONALIA O MARAFULA TONALIA. ARRIBAL EN GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 21+000 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0002972 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,800,010	1,540,008	1,540,008	1,540,008	100%	0	0	0	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS	
51212	REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FEM0004022 008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	470,064	459,427	459,427	459,427	100%	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	87	87	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS	
50960	REVESTIMIENTO DE 40 CALLES	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0007420 08	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	643,252	643,252	643,252	643,252	100%	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	3	3	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS	
25710	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	56-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TRINITARIA	2,840,200	2,840,200	2,839,040	2,839,040	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL REGISTRO ESTA REFRENADO DEL 2008. SE REPORTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009 CON FOLIO 20333, COMO REFRENDA DE DONDE SE JALCO, NO SE CAPTURÓ SE ACTUALIZO INFORMACION Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. LA LOCALIDAD ES LAZARO CARDENAS.
96026	ESTUDIO Y PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	69-Ocosingo de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAM 169-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 500,000.75. LA CUAL SE EJERCIO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$ 150,002.75. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 350,000.00 ESTA ULTIMA CANTIDAD SE REFRENDA PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
31240	CONSTRUCCION DE BOLDAROS EN PLAZA CENTRAL	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,498,551	1,498,551	1,498,551	1,498,551	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (PLAZA CENTRAL)
44021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	63,582	63,582	63,582	63,582	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD SIALAJA
36483	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	485,683	234,058	234,058	234,058	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	90%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD GUADALUPE BACJA
26541	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	377,388	291,214	291,214	291,214	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	95%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD PATONXILUA
44326	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	446,607	306,799	306,799	306,799	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	80%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD TZULAJ
44101	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	640,603	640,085	640,085	640,085	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD PABILMA
44639	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	55,375	55,375	55,375	55,375	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD SAN JUAN DEL VALLE
35385	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	96,689	96,686	96,686	96,686	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD EL NIZ
44410	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DEPORTIVA	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	478,319	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	68%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD SANTO TOMAS
44326	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	980,380	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD LELELCHU
31294	CONSTRUCCION DE TECHADO CONS ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DEPORTIVA	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	980,024	980,024	980,024	980,024	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD SAN LUIS LA
26548	CONSTRUCCION DE TECHADO TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL DEF	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,107,852	659,582	659,582	659,582	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	80%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL(DEF)
36302	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X8 MTS	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	409,304	409,304	409,304	409,304	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA OBRA SE REFRENADA 2008 LOCALIDAD ZONA URBANA
35549	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	623,885	623,885	623,885	623,885	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD TOLIBLIA
44278	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-Occhuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0018																						

ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																											
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																											
OBRA COMPLEMENTARIA																											
MODULOS SOLARES																											
63120				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA503030000 286100067	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		540,169	540,169	540,169	0	0%	0	0	0	CELDA SOLAR	28	0	0%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63186				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA503030000 326100072	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		308,668	308,668	308,668	0	0%	0	0	0	CELDA SOLAR	16	0	0%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63164				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA503030000 016100071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		520,878	520,878	520,878	520,878	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	27	27	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
RES DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION																											
17148				39	Huixtlan	CACATEAL PITAL	RURAL	SG0201000216 1006A	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLAN		2,498,451	2,498,451	2,498,451	2,413,259	97%	0	0	0	POSTE	48	48	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008, PENDIENTE PAGO DE FINQUITO
62070				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA5030301000 026100069	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		955,970	955,970	955,970	955,970	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
62643				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA5030301000 396100070	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		2,127,427	2,127,427	2,127,427	2,116,790	100%	0	0	0	POSTE	46	46	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
62674				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA5030301000 336100073	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		1,030,237	1,030,237	1,030,237	571,056	56%	0	0	0	POSTE	20	12	60%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
61672				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EA5030101002 236100061	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		2,175,291	2,175,291	2,175,291	2,164,416	100%	0	0	0	M. CABLE LINEAS DE CONDUCCION	2	2	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63801				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EA5030101001 566100061	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		527,614	527,614	527,614	460,723	87%	0	0	0	M. CABLE LINEAS DE CONDUCCION	2,306	2,013	87%	OBRA REFRENADA, RECURSO DE EJERCICIO 2008.
63097				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA5030303000 026100066	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		2,026,349	2,026,349	2,026,349	2,016,217	99%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
63088				87	Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA5030303000 016100050	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAMPAS		1,999,919	1,999,919	1,999,919	1,738,145	87%	0	0	0	POSTE	46	42	87%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
12361				69	Ocozacoatlán de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 533-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		796,676	796,676	796,676	0	0%	0	0	0	POSTE	23	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$796,676.99 LA CUAL FUE REFRENADA PARA EJERCERSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2008.
123703				69	Ocozacoatlán de Espinosa	HEBERTO CASTILLO	RURAL	FEM 533-2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	POSTE	12	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008, CON UN MONTO TOTAL DE \$500,000.00 EL CUAL SE REFRENDO PARA EJERCERSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
61651				70	Oaxaca	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ICSDR2NFB8M 0772008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,117,196	1,117,196	1,117,196	1,117,196	100%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	RANCHERIA PLAYA DE PEDRA SIDA, SECCION OBRA TERMINADA AL 100%.
65861				98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088560101020 046100068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS		589,276	589,276	589,276	495,758	84%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	84%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008 CONTRATO MTC/SO/MF/BOC/08/08/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTERO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 284,638.46 EL CUAL SE CONTRATO COMO DELICATA DEL CUENTA 1107 ANTERO A CONTRATISTA, SE PAGO ESTIMACION NO 01, EJECUTADO DE BIENIO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES.
65882				98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088560101030 566100068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS		256,860	256,860	256,860	178,042	69%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	69%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SO/MF/BOC/05/05/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTERO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 77,886.11 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 295,999.37, SE PAGO ESTIMACION NO 01, GASTO EJECUTADO DE BIENIO A JUNIO 2009, OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA LA ROSA.
65901				98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088560101030 706100062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS		505,164	505,164	505,164	441,327	87%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	87%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SO/MF/BOC/00/07/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTERO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 151,549.47 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 505,164.90, GASTO EJECUTADO DE BIENIO A JUNIO 2009, OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2008, LOCALIDAD COLONIA LA ROSA DE TAPACHULA.
65923				98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088560101030 166100065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS		802,618	802,618	802,618	240,785	30%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008, CONTRATO MTC/SO/MF/BOC/06/06/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTERO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIAR LA EJECUCION DE OBRA POR \$240,785.91, REFRENADA EN EL EJERCICIO 2008, GASTO EJECUTADO DE BIENIO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA TEOFILO ACEBO II FRACCION SANTA ROSA.
66654				98	Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088560101030 746100068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAMPAS		1,074,057	1,074,057	1,074,057	778,833	73%	0	0	0	TRANSFORMADOR	10	7	73%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SO/MF/BOC/00/7/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTERO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 322,217.28 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 1,074,057.45, EL CUAL SE REFRENARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA, GASTO EJECUTADO DE BIENIO A JUNIO 2009, LOCALIDAD COLONIA JAZMINES.
AMPLIACION																											
62076				105	Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAMPAS		1,159,728	1,159,728	1,159,728	663,184	57%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	57%	PAGADA HASTA LA ESTIMACION NO 03
62086				105	Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAMPAS		327,232	327,232	327,232	279,329	85%	0	0	0	TRANSFORMADOR	0	0	82%	PAGADA HASTA LA ESTIMACION NO 2
50058				105	Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAMPAS		1,499,568	1,499,568	1,499,568	1,485,092	99%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	99%	PAGADA HASTA LA ESTIMACION NO 05
49788				105	Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAMPAS		1,180,979	1,180,979	1,180,979	1,180,979	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	OBRA FINALIZADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO
13659				108	Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-93-01-02-08-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,962,708	1,962,708	1,962,708	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR	11	9	80%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAB 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$1,962,708.17 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$6,000.
13470				108	Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-93-01-02-08-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,364,238	1,364,238	1,364,238	1,234,704	91%	0	0	0	TRANSFORMADOR	9	6	70%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAB 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$1,364,238.56 Y EL MONTO EJERCIDO DE \$1,234,704.87
13708				108	Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-93-01-02-08-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		623,296	623,296	623,296	481,242	77%	0	0	0	TRANSFORMADOR	4	4	98%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAB 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$623,296.23 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$481,242.79
14022				108	Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-93-01-02-08-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		422,049	422,049	422,049	371,810	88%	0	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	98%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAB 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$422,049.94 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$371,810.96
13163				108	Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-93-01-02-08-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		326,437	326,437	326,437	275,648	84%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAB 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$326,437.42 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$275,648.21
12766				108	Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-93-01-02-08-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		356,889	356,889	356,889	326,213	92%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	1	40%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAB 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$356,889.03 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$326,213.90
16439				108	Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-93-01-02-08-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		762,760	762,760	762,760	113,854	15%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAB 2008 EL MONTO TOTAL ES DE \$762,760.91 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$113,854.00
126274				113	Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,495,623	1,495,623	1,495,623	1,495,623	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	REGISTRO DE ACTUALIZACION, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,495,623.47 COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS GENTAVO, LOS MANIFIESTO A CADA OBRA, TOTAL MENTE, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ.
126293				113	Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		800,057	800,057	800,057	800,057	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	REGISTRO UNICAMENTE DE ACTUALIZACION, COSTO EXACTO DE LA OBRA ES DE \$800,057.73 EL SISTEMA NO REGISTRA LOS GENTAVO, POR ELLO LO MANIFESTO A CADA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, BARRIO LOS LLANOS.
126242				113	Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		306,074	306,074	306,074	306,074	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	REGISTRO UNICAMENTE DE ACTUALIZACION, EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$476,491.00 EN COMBINACION CON EL PROGRAMA HABITAT POR \$170,417.00 Y EL MONTO DE ESTE REGISTRO LA CUAL ESTA TOTALMENTE TERMINADA, BARRIO EL PALMAR.
126262				113	Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0441	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		579,580	579,580	579,580	579,580	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	REGISTRO UNICAMENTE DE ACTUALIZACION, ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT POR \$579,580.00, OBRA TOTALMENTE TERMINADA, BARRIO LA TOMA LINDA
126255				113	Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		1,187,385	1,187,385	1,187,385	1,187,385	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	REGISTRO UNICAMENTE DE ACTUALIZACION, EL COSTO EXACTO DE LA OBRA ES \$1,187,385.18 COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS GENTAVO, LOS MANIFIESTO A CADA OBRA, TOTAL MENTE, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ.
126260				113	Venustiano Carranza	CO																					

9649		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA. ETAPA)	70-Cobacan	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,421,501	1,421,501	1,421,501	1,421,501	100%	0	0	0	POSTE		21	21	100%	RANCHERA CATERVAL PRIMERA SECCION OBRA TERMINADA AL 100%	
9664		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		453,068	453,068	453,068	338,500	75%	0	0	0	TRANSFORMADOR		1	1	75%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTEPRO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 135,904.00 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 453,068.02. EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. SE PAGO ESTIMACION 01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA COLOMA DE JUCHI	
9668		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		290,010	290,010	290,010	217,959	75%	0	0	0	TRANSFORMADOR		1	1	76%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTEPRO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 217,089.70 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 290,010.31. EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONA LOS LLANES.	
9682		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		182,053	182,053	182,053	131,329	72%	0	0	0	POSTE		2	5	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. RECURSO EJECUTADO DEL 60% DE ANTEPRO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 54,616.16. OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION 01. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DEL 2009. LOCALIDAD COLONA LA JOYA 1.	
9676		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		863,462	863,452	863,452	694,208	80%	0	0	0	TRANSFORMADOR		6	6	80%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTEPRO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 299,036.00. REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION 01 Y 02. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD CANTON SAN GREGORIO BUENA VISTA.	
9684		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		723,631	723,631	723,631	576,010	79%	0	0	0	TRANSFORMADOR		5	4	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTEPRO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 217,089.70 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 723,631.01. EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. BASES A JUNIO 2009. LOCALIDAD LA SECCION DE LA GIBALLA.	
9678		AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		179,309	179,309	179,309	142,439	79%	0	0	0	TRANSFORMADOR		1	1	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. RECURSO DEL 30% DE ANTEPRO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 53,762.78 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CANTIDAD 1107. ANTEPRO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD CANTON BUENAS APRES.	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																											
CENTROS DE SALUD																											
CONSTRUCCION																											
23009		CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN FRACCION PALO BLANCO	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUDA A LA COMUNIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUDA A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		567,441	567,441	567,441	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD		1	0	0%	FOLIO 104331. RECURSO FEM 2008 (PRESTAMO BANCOMEX) DE REFERENCIO. OBRA EN PROCESO.	
DEFENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																											
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL																											
9646			53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		488,382	488,382	488,382	488,382	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		60	60	100%		
REHABILITACION																											
6424		REHABILITACION DE CASA BA PARA ADULTOS MAYORES	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		400,000	400,000	400,000	206,126	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD		365	162	53%	EN LA CASILLA TIPO DE GASTO NO SE ENCUENTRA ALCUNA OPCION RELACIONADA CON EL CONCEPTO DE LA OBRA POR EL CUAL SE TOMO EL DESGRO OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
CENTROS ESCOLARES EDUCATIVOS																											
CONSTRUCCION																											
125076		CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA NIÑOS CON SINDROME DE DAWN (1A. ETAPA)	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		495,522	495,522	495,522	495,522	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON		1	1	100%	REGISTRO UNICAMENTE DE ACTUALIZACION	
46389		CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	16-Cochabamba	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2,707,531	2,360,728	2,360,728	2,360,728	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON		872	750	86%	OBRA REFRENADA 2008 PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2009	
9674		CONSTRUCCION DE DOS AULAS 6.00 X 8.00 COBACH PLANTEL LUIS ESPINOZA	5-Atzacaman	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS		622,228	622,228	622,228	622,228	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2	2	100%	OBRA FINALIZADA	
96780		CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN COBACH 46 ALTAMIRANO	5-Atzacaman	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS		584,772	584,772	584,722	584,722	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	OBRA FINALIZADA	
6429		BARDEADO PERMETRAL COBACH NO. 16 CLAVE: 07CB0016L	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		1,001,218	1,001,218	1,001,218	879,611	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIO, CERCO, CERCOS		386	338	88%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008	
64351		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE BIBL Y SERV. SANTARIO TIPO U-C	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		1,712,615	1,712,615	1,712,615	861,844	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008	
64368		CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIO SANTARIO 6X8 TIPO RC COBACH	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		1,237,630	1,237,630	1,237,630	1,237,630	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2	2	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008	
64205		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES CIFA NO. 91 CLAVE: 07D0A091K 2A. ETAPA	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		2,737,060	2,737,060	2,737,060	2,381,158	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON		1	0	0%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.	
64262		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO U-C	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		1,334,001	1,334,001	1,334,001	739,919	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		3	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008	
64295		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO U-C	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		1,334,001	1,334,001	1,334,001	1,307,781	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		3	3	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008	
64318		CONSTRUCCION DE 3 AULAS COBACH EST. RC CLAVE: 07B8M031Y	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		922,653	922,653	922,653	922,653	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		3	3	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008	
64317		CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO U-C, COBACH 99 CLAVE: 07B8M021D	67-Coscoango	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COSCOANGO CHAPAS		1,334,001	1,334,001	1,334,001	1,334,001	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		3	3	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008	
123937		CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y CISTERNA PARA LA ESCUELA COBACH 136 (RONADO ZARAGOZA)	69-Coscoabamba de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		382,781	382,781	382,781	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$1,011,793.91. LA CUAL SE EJECUTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$609,912.60, QUEDANDO UN SALDO DE \$382,781.31. ESTA ULTIMA CANTIDAD PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.	
96681		CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS (SIC PREP. OMIILANO ZAPATA), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		416,512	416,512	416,512	416,512	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, MODULOS		56	56	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTEPRO QUE SE LE DO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 124,093.67 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 416,512.97. SE PAGO ESTIMACION 01 Y 02. FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONIA CONGREGACION REFORMA.	
96883		TECHADO DE ANDADOR DE ENTRADA A LOS SALONES (CAM ROBERTO SOLIS QUROGAL), 01	98-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		201,107	201,107	201,107	201,107	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFSEM 2008. CONTRATO MTCOSIFMFCMO010208. SE PAGO AL CONTRATISTA EL 30% DE ANTEPRO \$63,332.33 PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA EN EL EJERCICIO 2008. LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE INVERSION ES 201,107.42. LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA. SE PAGO ESTIMACION 01 Y 02. FINQUITO. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS.	
REHABILITACION																											
123888		IMPERMEABILIZACION DE AULAS DE LA ESC. PREPARATORIA DEL ED. DE "OZOCCOAUFLA"	69-Coscoabamba de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		580	580	580	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1,530	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$300,357.34. LA CUAL SE EJECUTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$199,776.50, QUEDANDO UN SALDO DE \$500,84. ESTA ULTIMA CANTIDAD DE REFERIDO PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.	
PREESCOLAR																											
CONSTRUCCION																											
9666		CONSTRUCCION COCINA ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ISABEL C. DE RONCON. CLAVE: 07D0N012E	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		97,703	97,703	97,703	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS		0	0	0%	OBRA NO INICIA	
97136		CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA. CLAVE: 07D0N073D	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		92,703	92,703	92,703	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS		25	0	0%	OBRA NO INICIA	
89922		CONSTRUCCION DE UN AULA (SIN MOBILIARIO)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		253,161	253,161	253,161	162,741	64%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	0	0%	ESTA OBRA SÓLO CUENTA CON DOS ESTIMACIONES.	
92417		CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		303,000	213,500	213,500	213,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		48	48	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINALIZADA	
123844		CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOSE MARIANO ABASOLO (LA NARANJA, PASO NINDO)	69-Coscoabamba de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		121,111	121,111	121,111	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$346,857.26. LA CUAL SE EJECUTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$225,555.75, QUEDANDO UN SALDO DE \$121,111.48. ESTA ULTIMA CANTIDAD PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.	
124046		CONSTRUCCION DE BARDA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" (EDO TZU TZU)	69-Coscoabamba de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		3,373	3,373	3,373	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS		97	0	0%	OBRA SE PROGRAMO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$53,913.00. LA CUAL SE EJECUTO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$52,439.58, QUEDANDO UN SALDO DE \$8,373.42. ESTA ULTIMA CANTIDAD PARA EJECUTARSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.	
96462		CONSTRUCCION DE AULAS EN EL J. BENITO JUAREZ	72-Ochozuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		144,448	144,448	144,448	144,448	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD CHOMPOLMIL.	
96466		CONSTRUCCION DE AULAS EN EL BIL. MAURICIO SWAOSH	72-Ochozuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		203,657	203,657	203,657	203,657	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD CHOMOLMIL.	
30081		CONSTRUCCION DE																									

6387	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH402001 86620172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			1,512,017	1,512,017	1,512,017	1,511,787	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	128	128	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.
6387	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH402001 59810163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			516,006	516,006	516,006	515,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	43	43	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.
6388	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASH402001 71610166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAMPAS			600,007	600,007	600,007	599,432	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.
12472	REHABILITACION CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.00 X 2.25 MTS DE ALTURA	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			923,440	923,440	923,440	923,440	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	REGISTRO DE ACTUALIZACION COLONIA FRANCISCO YALLA. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,142,568.50 DE LOS CUALES \$67,128.50 DE LOS BENEFICIARIOS Y \$162,000.00 DEL PROGRAMA TU CASA. COMO NO REGISTRA LOS CENTAVOS B. SE TIENEN POR ESLO MANIFESTO AQUÍ.
12476	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS DE 2.00 X 2.25 MTS DE ALTURA	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			923,440	923,440	923,440	923,440	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	REGISTRO DE ACTUALIZACION COLONIA FRANCISCO YALLA. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,142,568.50 DE LOS CUALES \$67,128.50 DE LOS BENEFICIARIOS Y \$162,000.00 DEL PROGRAMA TU CASA. COMO NO REGISTRA LOS CENTAVOS B. SE TIENEN POR ESLO MANIFESTO AQUÍ.
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS DE SACACOSECHA																									
RECONSTRUCCION																									
56913	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EJIDO CHAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL NM 6-000 AL NM 4-450	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM-0002142008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,002,451	1,002,451	1,002,451	1,002,451	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
56882	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN CARLOS DEL RIO AREAS DE CULTIVO DEL NM 6-000 AL NM 5-625 TRAMO AGUILAS BERGIAN A AREAS DE CULTIVO	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM-0000942008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,735,210	347,042	347,042	347,042	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
56241	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ARTICULO 27-AREA DE CULTIVO	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0002042008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,006,143	704,300	704,300	704,300	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
54244	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO BELISARIO GUEZ SAN PEDRO A AREAS DE CULTIVO DEL NM 6-000 a 6-750 AL 7-800	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0009632008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			500,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,140	1,140	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
54613	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA SOMBRÁ-AREA DE CULTIVO DEL NM 6-000 AL NM 1-200	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0001092008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			515,634	360,944	360,944	360,944	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
56704	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN ANTONIO VINENCIA A AREAS DE CULTIVO DEL NM 6-000	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0002042008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			350,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
53717	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN CARLOS DEL RIO-AREA DE CULTIVO DEL NM 6-000 AL NM 1-800	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0009622008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			551,033	421,033	421,033	421,033	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
54223	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS 2A ETAPA	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0009932008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			120,562	120,562	120,562	120,562	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,590	1,590	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
54568	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO MORELIA A AREAS DE CAMPO DE CULTIVO DEL NM 6-000 AL NM 3-100	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0001092008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			500,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,100	3,100	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
54367	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ANTONIO LOS MONTES MIBELIN DEL NM 6-000 AL NM 2-100	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0001072008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			604,009	404,687	404,687	404,687	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
54645	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO GONZALEZ DE LEON A CAMPOS DE CULTIVO DEL NM 6-000 AL NM 3-850	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0001132008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A LA AGRICULTURA Y FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,078,066	1,078,066	1,078,066	1,078,066	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENADA Y FINQUITADA
54388	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO DE LAS ROSAS SOCITIC DEL TRAMO 0-100 AL 4-800	05-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB02075030023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			318,985	229,166	229,166	229,166	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	93%	OBRA REFRENADA
CAMINOS RURALES																									
CONSTRUCCION																									
63158	ESTUDIO Y PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO (RANCHO HUZACHAL)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TONALA CHAPAS			101,161	101,161	101,161	95,974	95%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% A VANCE PISCO Y FINANCIERO
6270	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SUELO CEMENTO (CALZADA HUACHPLIN)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,499,673	1,499,673	1,499,673	1,279,502	85%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	85%	ESTA OBRA CUENTA CON TRES ESTACIONES PAGADAS
63411	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SUELO CEMENTO (EL FLORIB MACION)	105-Tonalá	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,487,486	1,487,486	1,487,486	686,252	46%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	46%	OBRA CUENTA CON 2 ESTACIONES PAGADAS
101690	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105UB04020302461006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,207,328	1,207,328	1,207,328	1,121,624	93%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	89%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFRENADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 65,703.15
101724	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105UB04020302661006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,605,000	1,605,000	1,605,000	1,217,474	76%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFRENADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 387,525.53
102156	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105UB04020302861006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			434,115	434,115	434,115	396,724	91%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	78%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA REFRENADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$37,391.47
102167	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105UB04020302561006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			664,701	664,701	664,701	530,094	80%	0	0	0	KILOMETROS	235	223	95%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA QUE QUEDO REFRENADA PARA EL AÑO 2009 CON UN IMPORTE DE \$134,606.38
12633	APERT. CALLE REVIST. DE 1470 ML. CON ANCHO DE CORONA 6 MTS. TALLADO 30 CM CL-ADO DE 25 CM ESPESOR. CONST. DE 2 VADOS 60X MTS. OBRA OBRANJE DE TUB. CONCRETO EN DOS LINEAS DE 6 MTS. LONG.	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			893,713	893,713	893,713	893,713	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REGISTRO UNICAMENTE DE ACTUALIZACION EL VALOR EXACTO DE ESTA OBRAS ES DE \$893,713.74 PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS SE HABIA REDONDEADO A \$893,714.00. EJIDO 31 DE DICIEMBRE.
21770	APERTURA DE CAMINO RURAL DEL NM. 6-000 AL NM. 3-289.13, RANCHERA SAN LUCAS.	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB010100216006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS			834,248	834,248	834,248	684,083	82%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	88%	FOLIO 100330, RECURSO FEM 2008 DE REFRENDO, OBRA EN PROCESO EJERCIO AL 88%, CON RECURSOS FEM
17163	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO EC. SIMOJOVEL. A POBLADO SAN MARTIN BUENA VISTA	39-Huixtlan	SAN MARTIN BUENA VISTA	RURAL	UB010001961006A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIXTLAN			1,920,773	1,920,773	1,920,773	1,499,246	78%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCIO 2008, PENDIENTE PAGO DE FINQUITO
93180	BACHEO DE CAMINO 6x1000 AL 11 x1100 VAL PALLELA LA SICALPA-PINULAR-PLANTA VIEJA-SAN ANTONIO EL PARQUE	05-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB 02 075 0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS			708,474	418,715	418,715	418,715	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	96%	OBRA REFRENADA
92208	REVISTIMIENTO DEL CAMINO EL BARRIO-CARMEN LA REFORMA DEL TRAMO 0-100 AL 6-515	05-Las Rosas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB 02 075 0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHAPAS			1,317,007	1,317,007	1,317,007	1,317,007	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA REFRENADA
92128	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO DEL NM 6-000 AL 1-500, ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD	06-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,546,260	2,528,009	2,528,009	2,528,009	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENADA DEL 2008. LA CUAL SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE LA LOCALIDAD ES EJIDO EL GRANDE EL GRUVALVA Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 18,251.00 (OCHOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) SEGUN OFICIO DE ATRIBUCION SPDS/KS/DZF/FEM-000141/2008, DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2008, POR EL INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS.
31666	PAVIMENTACION DE 1034.10 M. L. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL NM 6-000 AL 4-6310 DEL TRAMO EC. COMITAN-COSALAPA AL POBLADO EL PARASO	06-La Trinitaria	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	099-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA			2,671,879	2,670,644	2,670,644	2,670,644	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENADA DE 2008 Y SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA LOCALIDAD ES EJIDO EL PARASO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 SE REPORTO CON EL FOLIO 29897 Y SE AJULO PARA SU ACTUALIZACION DE INFORMACION. EN LA OBRA SE TIENE UN AHORRO DE \$ 1,232.00 (UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) SEGUN OFICIO DE REGISTRO ESTATAL NO. SPDS/KS/DZF-FEM-000145/2008 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008. APROBADO POR EL INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHAPAS.
66448	AMPLIACION Y REVISTIMIENTO DE CAMINO DEL NM 6-000 AL NM 8-455	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB0101000156100065	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			1,981,732	1,981,732	1,981,732	1,971,823	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.
67403	APERTURA DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE DRENAJE	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB0101001476100144	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			1,437,514	1,437,514	1,437,514	460,199	32%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.
67446	APERTURA DEL CAMINO RURAL: SAN GUENTIN- NUEVO CHAPULTEPEC	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB0101001796100175	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			2,809,793	2,809,793	2,809,793	799,401	28%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	30%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.
67460	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB0101001376100142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			1,633,844	1,633,844	1,633,844	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.
67519	APERTURA Y REVISTIMIENTO DE CAMINO	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EALB0101001656100146	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHAPAS			1,811,893	1,811,893	1,811,893	1,305,081	72%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	78%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008.

7150	REHABILITACION DEL CAMINO EJ. LA SULTANA - EJ. SAN QUINTIN TRAMO DEL KM 0-000 AL KM. 20-000	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0201002 288200147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			1,057,709	1,057,709	1,057,709	994,197	88%	0	0	0	KILOMETROS	20	18	90%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
7182	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CRUCERO MIGUEL HIDALGO - LUIJO SAN ANTONIO CATARINA	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0201001 396200141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			749,828	749,828	749,828	630,790	84%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	88%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
7059	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LUCUMILJA DEL KM. 0-000 AL KM. 5-000 TRAMOS AISLADOS	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0201001 286200129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			375,404	375,404	375,404	180,494	48%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
MUROS DE CONTENCIÓN																									
CONSTRUCCION																									
6964	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LA 9A. CALLE ORIENTE Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, 03	08-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030300 09610005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			476,138	476,138	476,138	476,138	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFEMCO0005/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTECPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 14.284.53 EN EL EJERCIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 476.138 AL PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03. MUROS DE CONTENCIÓN. LINEA DE MEDIDA ES: 60 METROS LINEALES SE PRODUJO ESTIMACION 01, 02 Y 03 FINLUTO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONIA BARRIO NUEVO.
6965	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE 5A. CALLE TE Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, 03	08-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030300 09610005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			476,138	476,138	476,138	325,139	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	64	44	69%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMIFEMCO0005/2008. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 142,841.53 EN EL EJERCIO 2008. ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONIA BARRIO NUEVO.
6963	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	08-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030300 49610005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			412,901	412,901	412,901	412,901	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFEMCO0049/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONIENTE AL 30% DE ANTECPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 125,070.30 EN EL EJERCIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 412,901.20. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03. MUROS DE CONTENCIÓN. LINEA DE MEDIDA ES: 60 METROS LINEALES SE PRODUJO ESTIMACION 01, 02 Y 03 FINLUTO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
6603	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	08-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030300 47610005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			1,073,039	1,073,039	1,073,039	768,574	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	65	47	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFEMCO0049/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONIENTE AL 30% DE ANTECPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 321,911.72 EN EL EJERCIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 1,073,039.05. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03. MUROS DE CONTENCIÓN. LINEA DE MEDIDA ES: 60 METROS LINEALES SE PRODUJO ESTIMACION 01, 02 Y 03 FINLUTO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
6602	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 03	08-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030300 32610005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			177,598	177,598	177,598	177,598	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	24	24	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FEM 2008. CONTRATO MTCOSMIFEMCO0003/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTECPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 3,279.65. REFRENADA EN EL EJERCIO 2009. SE PRODUJO ESTIMACION 01. FINLUTO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL SOCORRO. PROGRAMA SE: URBANIZACION MUNICIPAL. LINEA DE MEDIDA ES: 24 M.
6602	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN 03	08-Tapachula	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09850030300 49610005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			1,164,109	1,164,109	1,164,109	1,164,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO IFEM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSMIFEMCO0049/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONIENTE AL 30% DE ANTECPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 349,232.95 EN EL EJERCIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FEM 2008 ES DE 1,164,109.84. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCIO 2009 COMO OBRA REFRENADA. PROGRAMA SE: URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03. GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN. PROYECTO 03. MUROS DE CONTENCIÓN. Y LA LINEA DE MEDIDA ES: 130 M., SE PRODUJO ESTIMACION 01, 02, 03 Y 04 FINLUTO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2009. LOCALIDAD COLONIA TEXOLYUAPAN.
PUENTES Y PASADIZOS PEATONALES																									
101748	CONSTRUCCION DE PUENTE AL CANTARILLA	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109480102000 37620006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			51,829	51,829	51,829	4,353	8%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	5	50%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, OBRA QUE QUEDO REFRENADA PARA EL AÑO 2009 CON UN MONTO DE \$ 47,476.15
31265	CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL, LERDO EL JORDAN	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034480102000 901006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ESCULTURA CHIAPAS			165,967	165,967	165,967	165,967	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25	25	100%	FOLIO 06994. RECURSO FEM 2008 DE REFENDOS. OBRA TERMINADA. FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.
17178	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 1a. ETAPA	39-Huitupan	LANDAVISTA ALMANFRO	RURAL	80903000028 1006A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN			2,840,228	2,840,228	2,840,228	2,681,758	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	160	160	97%	OBRA REFRENADA DEL EJERCIO 2008, OBRA EN PROCESO
PUENTES VEHICULARES																									
2280	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A LA ESC. MARTIN FREYSINET, LERDO AVANZO TURQUIA	34-Escuintla	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034480102008 381006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCULTURA CHIAPAS			566,065	566,065	566,065	564,615	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	8	100%	FOLIO 101231. RECURSO FEM 2008 DE REFENDOS. OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,450.00
6740	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0101002 269100185	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			973,969	973,969	973,969	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
7007	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS. LINEALES UBICADO SOBRE EL RIO YATATE	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0102002 359100042	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			647,383	647,383	347,385	637,124	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
69451	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18MTS. DE CLARO	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0102001 346100140	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			2,000,001	2,000,001	2,000,001	1,990,001	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
69669	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 MTS. DE ANCHO POR 6.00 MTS. DE ANCHO EN EL KM. 07-100	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0102001 816100137	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			647,680	647,680	647,680	562,519	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
70088	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (PUENTE BALBOA)	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0102001 916100147	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			2,198,048	2,198,048	2,198,048	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	0	0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL EJERCIO 2008
70079	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILIA A EL BUSILIA KM. 1-000	07-Ocosingo	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EIAB0102001 76100178	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCOSINGO CHIAPAS			1,898,594	1,898,594	1,898,594	1,013,765	53%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	8	53%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.
26636	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	72-Ochuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PLANTEAMIENTO MUNICIPAL			181,018	181,018	181,018	181,018	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD MESILLA
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																									
OTROS																									
5374	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. CHAPAS LEVY A NUEVA REVOLUCION DEL KM 0-000 AL KM 7-000	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0008020 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			999,904	649,951	649,951	649,951	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
5348	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL BOSQUE RIO COPAZAL	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0001962 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,000,303	1,400,213	1,400,213	1,400,213	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	OBRAS REFRENADAS Y FINQUITADAS
5616	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA SAN VICENTE EL RICARDO DEL KM 0-000 AL KM 12-000 SUBTRAMO DEL KM 0-000 AL KM 3-000	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0005902 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,000,751	1,400,526	1,400,526	1,400,526	100%	0	0	0	METROS LINEALES	3,000	3,000	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
5606	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN CARLOS VERACRUZ A SANTA LUCIA CUC DE AGUA 0-000 AL 1-000	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0001972 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			2,000,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,400	1,400	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
5647	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO E.C. MARAVILLA TENEPAJA-NUERO MATZAN TRAMOS AISLADOS	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM 0000282008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			808,370	808,370	808,370	808,370	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENADA 2008 Y FINQUITADA
5398	RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0-000 AL 3-038 E.C. LAS NUBES SANTA MARGARITA AGUA AZUL. PLANEE SANTO DOMINGO	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0008020 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			544,208	163,263	163,263	163,263	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,038	5,038	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
56272	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL EDEN SANTA ANA LAS FLORES DEL KM 0-000 AL KM 11-000 EN TRAMOS AISLADOS	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0005902 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,000,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
5469	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMOS AL TENOS CABREL LEVY A VELAZQUEZ SAN ANTONIO AGUA ESCOBEDA DEL KM 0-000 AL 7-150	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0004120 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,417,122	566,850	566,850	566,850	100%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
56302	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO YALCOO LLANO REDONDO ESPRITU SANTO DEL KM 0-000 AL 0-300	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0005942 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			569,891	341,930	341,930	341,930	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4	4	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
53909	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. MOMON-MATIAS CASTELLANOS DEL KM 0-000 AL KM 0-300	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM00044820 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION D OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS.
53882	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. AGUA MARINA VALLE LOS LIROS DEL KM 0-000 AL KM 2-185	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0003920 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			602,873	144,335	144,335	144,335	100%	0	0	0	KILOMETRO	2,195	2,195	100%	OBRAS REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
56691	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. PICO MADERO RIO BCO OPE LAS FLORES DEL KM 0-000-3-700 AL KM 2-000-300-000	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0003282 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			579,639	405,747	405,747	405,747	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
56229	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. RAFAEL RAMIREZ PASCAGIO GAMBIA AL LERDO APLICACION MONTE SINAI DEL KM 0-000 AL KM 2-300	03-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FEM0001892 08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			521,258	521,258	521,258	521,258	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA REFRENADAS 2008 Y FINQUITADAS
53042	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. FRANCISCO VILLA SAN SEBASTIAN A FRANCISCO VILLA	03-Las Margaritas																							

5062	REVESTIMIENTO DE 10692.26 ML DE CALLES (18 CALLES)	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM00029/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,388,875	972,213	972,213	972,213	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11	11	100%	
51061	REVESTIMIENTO DE 14 CALLES	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM00025/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AYUDAS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			370,000	74,000	74,000	74,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%	OBRAS REFERENCIADAS 2008 Y FINALIZADAS
51107	REVESTIMIENTO DE 24 CALLES	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM00030/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			599,999	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2	2	100%	OBRAS REFERENCIADAS 2008 Y FINALIZADAS
48007	REVESTIMIENTO DE 24 CALLES	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM00030/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			599,999	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	OBRAS REFERENCIADAS 2008 Y FINALIZADAS
56754	REVESTIMIENTO DE 25 CALLES	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM00009/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			694,803	694,803	694,803	694,803	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,890	2,890	100%	OBRAS REFERENCIADAS 2008 Y FINALIZADAS
51009	REVESTIMIENTO DE 7 CALLES	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM00076/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AYUDAS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			689,206	141,002	141,002	141,002	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%	OBRAS REFERENCIADAS 2008 Y FINALIZADAS
25330	TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CORRALITO-MESIBILJA.	72-Ocochuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM064-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			607,178	167,787	167,787	167,787	100%	0	0	0	KILOMETRO	5	1	20%	ESTA ES UNA OBRA REFERENCIADA DEL 2008 EL CUAL NO SE EJERCIO EL 100% POR LO TANTO EL IMPORTE ANUAL SOLO REFLEJA LO REFERENCIADO LOCALIDAD MESIBILJA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																									
CONSTRUCCION																									
12630	CORNET SIST. REDO POR OJETES, SUMIN Y COLDO, SE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, ARRANCADOR DE TENSION, TREN DESCARGA, MEDIDOR 2", 13 R. MANGUERA LEOP LA YFLAT 2", 35 R. MANGUERA 3"	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			564,149	564,149	564,149	564,149	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA, PERO NO APARECE EN LOS REGISTROS POR SERO TAMB LA HECTAREA COMO TAL. ESTA OBRA CUENTA CON NECESIDAD DE RECURSOS, ESTE IMPORTE ES SOLAMENTE DEL F.I.S.M. 2008, EL MONTO EXACTO ES DE \$564,149.99 OBRA TOTALMENTE TERMINADA, ELDO BELSARIO DOMINGUEZ
126296	CONSTRUCCION DE 1339.20 ML DE CANAL PARA REGO, DE SECCION TRAPEZOIDAL, A BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2	113-Venustiano Carranza	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES			1,394,613	1,394,613	1,394,613	1,394,613	100%	0	0	0	ML CANALES DE REGO	1,339	1,339	100%	REGISTRO UNICAMENTE DE ACTUALIZACION, EL MONTO EXACTO DE LA OBRA ES DE \$1,394,613.42, COMO EL SEPTIMA, NO REGISTRA LOS CENTAVOS LOS MANIFIESTO AQUÍ, COMUNIDAD BENES COMUNALES, OBRA TOTALMENTE TERMINADA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA AGROPECUARIA																									
124067	GRANJA ACUCOLA (OPE VICTORIA)	89-Ocozacoatlán de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM031/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AGUA CULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			905	905	905	0	0%	0	0	0	ESTANQUE	1	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$67,975.47, LA CUAL SE EJERCIO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$67,075.33, QUEDANDO UN SALDO DE \$905.14, ESTA ULTIMA CANTIDAD SE REFERENCIO PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2009.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																									
OTROS																									
52870	CONSTRUCCION DE CANAL DE REGO	53-Las Margaritas	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM00029/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	AYUDAS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			900,089	172,994	172,994	172,994	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRAS REFERENCIADAS 2008 Y FINALIZADAS
124074	CONSTRUCCION DE GALERIA (IGNACIO ZARAGOZA)	89-Ocozacoatlán de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM073/2008	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$50,000.00, CANTIDAD QUE FUE REFERENCIADA PARA EJERCERSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.
GASTOS INDIRECTOS																									
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																									
101379	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	109-Tuxtla Chico	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SD0400000/0961006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PUBLICA MUNICIPAL			1,430,000	1,430,000	1,396,540	1,396,540	98%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	97%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO (GESTION SOCIAL Y TECNICA) EN CABECERA MUNICIPAL, OBRA REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO 2009 CON UN IMPORTE DE \$ 31,460.00
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																									
25924	GASTOS INDIRECTOS	72-Ocochuc	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			171,744	6,915	6,915	6,915	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENCIADA 2008.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																									
124080	GASTOS INDIRECTOS 2008	89-Ocozacoatlán de Espinosa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM124/2008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			9,858	9,858	9,858	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	ESTA OBRA SE PROGRAMA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$1,887,007.28, LA CUAL SE EJERCIO UNICAMENTE LA CANTIDAD DE \$1,887,148.71, QUEDANDO UN SALDO DE \$9,858.57 ESTA ULTIMA CANTIDAD PARA EJERCERSE EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2009.