

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
														Ministrado	Programado	Ejercido																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																								
7-CHIAPAS RECURSO 2009																																		
CONVENIOS (34 REGISTROS)																																		
CONVENIO DE REASIGNACION													12,596,024	8,514,024	12,596,024	1,612,303	19%	0	0		1,737	45	3%											
CONVENIO DE REASIGNACION INVERSION																																		
OBRAS PUBLICAS																																		
CONSTRUCCION																																		
100919	CONSTRUCCION DE ANDADORES	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	206,672	206,672	206,672	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	148	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
100168	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
100590	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,104,851	1,104,851	1,104,851	331,455	30%	0	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
101025	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	772,058	772,058	772,058	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	280	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
101444	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
101188	CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,360,000	1,360,000	1,360,000	408,000	30%	0	0	0	VIVIENDA	34	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
101975	CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,440,000	1,440,000	1,440,000	432,000	30%	0	0	0	VIVIENDA	36	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
101936	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	983,150	983,150	983,150	294,945	30%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CODECIM FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
100074	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HORTALICO	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	216,560	216,560	216,560	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	816	0	0%										
AMPLIACION																																		
100322	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	94,391	94,391	94,391	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	114	0	0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL									
REHABILITACION																																		
101700	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	76-Pochucaco	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL		28- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	486,344	486,344	486,344	145,903	30%	0	0	0	METRO LINEAL	150	45	30%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CODECIM FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSM 2009)									
EQUIPAMIENTO																																		
OTROS																																		
50023	PROGRAMA DE SEÑALIZACION TURISTICA 2A. ETAPA (CONVENIO DE REASIGNACION SECTOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES		21- TURISMO   100- SECRETARIA	3,992,000	0	3,992,000	0	0%	0	0	0	SEÑALAMENTOS	128	0	0%	ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2009, SUSCRITO ENTRE LA SECTOR FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES. EL RECURSO ES APROBADO, LIBERADO Y SE INCLUYENTE EN PROCESO DE ADJUDICACION. EL AVANCE FISICO - FINANCIERO, SE REPORTARA EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2009. EL CUAL CORRESPONDE A LA INSTALACION DE SEÑALAMENTOS TURISTICOS INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS Y CENTROS TURISTICOS DEL ESTADO.									
OTROS CONVENIOS													97,714,038	21,462,455	21,462,455	9,297,303	43%	231,833	0	20,340,069	5,550,441	47%												
OBRAS PUBLICAS																																		
CONSTRUCCION																																		
47592	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL ORIENTE Y 1A. AV. SURPONTE (ENTRORQUE R SABINAL), COL. SAN JOSE YIRAN	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20- DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDICOL EN CHIAPAS	4,678,644	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	947	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009"									
47465	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE HUENO LIDON, PRIV. GUANAJUATO, CALLE NA YART ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y ARROYO, COLONA PLAN DE AYALA	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20- DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDICOL EN CHIAPAS	4,280,840	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,080	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009"									
47279	CONSTRUCCION DEL PUENTE "JAIME SABINES", TUXTLA GUTIERREZ	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20- DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDICOL EN CHIAPAS	14,456,543	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009"									
47784	PAVIMENTACION DE CONCRETO HORTALICO, AV. GOLONDRINGOS ENTRE CALLE LOS TUCANES Y CALLE HALCON, CALLE HALCON ENTRE AV. GOLONDRINGOS Y AV. CONDOR, COL. LOS PALMARES	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20- DESARROLLO SOCIAL   127- DELEGACION SEDICOL EN CHIAPAS	1,507,740	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,407	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROGRAMA ES "CODECOM 2009"									

121377	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	05-México	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA NUEVOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		30 ASIGNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	987,902	987,902	987,902	182,618	18%	52,433	0	METROS CUBICOS	970	850	87%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO LAS GANCAS Y LAS FLORES DE ESTA CABEERA MUNICIPAL
121077	CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES	05-México	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OBRA LIND	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMITRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO		30 ASIGNACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO)	608,727	608,727	608,727	296,340	49%	52,433	0	METROS CUBICOS	1,220	600	50%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL BARRIO FRANCISCO SARABIA (CABEERA MUNICIPAL) CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
46961	REABILITACION PARQUEENNO DE ATOCHA, BARRO NNO DE ATOCHA	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE 12-02-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		20 DESARROLLO SOCIAL 1127 DELEGACION SEDISOL EN CHIAPAS	500,000	0	0	0	0%	0	0	PLAZA	1	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "FONDO COMPENSA TORO DEL GOBIERNO DEL ESTADO" EL MONTO TOTAL ES DE \$500,000.00
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																								
111697	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA	18-Chiitapa	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA		11 EDUCACION PUBLICA 113-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	20,327,180	9,499,171	9,499,171	8,818,349	93%	98,113	0	PROYECTO	20,327,180	9,499,171	47%	EL TOTAL DEL PRESUPUESTO ES PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
7231	ADMINISTRACION DE RECURSOS, VIGILANCIA, DISCIPLINA, Y CARRERA JUDICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BAG00003A011	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	IMPACTACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO DE LA JUDICATURA		3 PODER JUDICIAL 110-CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL	7,102,320	7,102,320	7,102,320	0	0%	28,854	0	SESION	42	0	0%	EN REFERENCIA A LOS RECURSOS QUE NOS OTORGÓ LA FEDERACION A TRAVES DE LA SPA, DE HACIENDA, DEL EXO, DE CHIAPAS EN EL MES DE FEBRERO, SE INFORMA QUE NO SE HAN ESPERADO EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO LOS SUJETOS DE LOS RECURSOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE JUSTICIA PENAL. LAS COMPRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION, EL EJERCICIO DEL RECURSO SE INICIARA A PARTIR DEL MES DE JULIO. CABE HACER MENCIÓN QUE EL RECURSO NOS FUE DEPOSITADO EL DIA 3 DE MARZO DE 2009. UNIDADES DE MEDIDA: VISTAS PROGRAMADAS AL AÑO: 52 EXAMENES PROGRAMADOS AL AÑO: 500
30726	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC800419A016	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		12 SALUD 100-SECRETARIA	989,010	989,010	989,010	0	0%	0	0	CAMPANA	7	0	0%	
30368	PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GB800429A010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		12 SALUD 100-SECRETARIA	2,235,315	2,235,315	2,235,315	0	0%	0	0	DETECCION	4,175	0	0%	
31467	PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GC800429A010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		12 SALUD 100-SECRETARIA	40,010	40,010	40,010	0	0%	0	0	RINDO	30	0	0%	