

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHAPAS

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre), Avance %, and Información complementaria y explicación de variaciones.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9																
13780	CANAL 10 DE TELEVISION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0230000204 25813	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	BIBIEMA CHAMPANCO DE RADIO TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA			262,847	262,847	262,847	262,867	99%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE OPERACION DEL CANAL 10 DE TELEVISION, SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100%. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2009 POR LA CANTIDAD DE \$193.72 FUERON INTEGRADOS.
2883	PROTECCION Y CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN CHAPAS	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MEU0022800 2105HC	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			583,200	583,200	583,200	583,200	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	0%	SE EN PROCESO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE LAS 6 CUATRIMOTOS, PARA REGISTRAR LOS RECURSOS EJERCIDOS.
12679	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02B043800 2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	SUPERVISION	3,328	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO	
124812	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO DE 8 CAMAS EN TEOPISCA	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02B043780 9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
125001	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA LA MUJER EN TONALA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02B043780 4	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	38.378	3%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
124937	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN OINTALAPA	19-OINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02B043780 9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	38.378	3%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
124830	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02B043780 9	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			23,489,598	23,489,598	23,489,598	2,004,487	9%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
125029	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMINGUEZ	65-MOTCOZTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	02B043780 5	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			563,884	563,884	563,884	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
124958	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02B043780 1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	38.378	3%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
124972	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PICHICALCO	79-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02B043780 2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	38.378	3%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
124988	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	61-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02B043780 2	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	38.378	3%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO	
SANEAMIENTO FINANCIERO																									
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																									
116723	VERIFICACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EPF006010002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	VERIFICACION	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN CON DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTALMENTE, SIN EMBARGO LAS METAS ESTAN PROGRAMADAS REALIZARLAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.	
MODERNIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA PROFESION DEL COMERCIO LOCALES, Y MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO																									
120255	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EPF006010012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			26,203	26,203	26,203	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EL RECURSO DE ESTE PROYECTO ESTAN COMPROMETIDOS PRESUPUESTALMENTE EN VIRTUD DE QUE LAS METAS ESTAN PROGRAMADAS REALIZARSE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO SECTOR AGRICOLA																									
13944	CONSEJO REGULADOR DE LA CALIDAD DEL CAFE CHAPAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	48H55018002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION PARA EL DESARROLLO Y COMERCIO DEL CAFE DE CHAPAS			439,572	439,572	439,572	439,572	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE SE HA ADQUIRIDO EL EQUIPO PARA EL LABORATORIO DEL CONSEJO REGULADOR	
APORTOS A LA EDUCACION PUBLICA																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
MEDIA SUPERIOR																									
81091	620281 / ICATECH S/N	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA0943 7008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,145,528	5,145,528	5,145,528	2,760,920	54%	0	0	OTROS	5	2	37%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES, TALLER DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE TURISMO, BODEGA Y SUBESTACION ELECTRICA, Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 118441 PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H:FAFEF (\$5,145,528) Y L:OTROS CONVENIOS (\$5,145,528)	
5884	81003 / PREPARATORIA NO. 1.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA0943 8815	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			7,164,752	7,164,752	7,164,752	2,088,433	31%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: RESERVA DE AGUA, CANAL PLUVIAL Y BANDA PERMETRAL (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ ESTÁ OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008 FOLIO ANTERIOR: SEGUNDO TRIMESTRE 2009: 84,384,475	
7978	62080 / ICATECH S/N (Retenido)	88-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA0943 7007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,354,473	4,354,473	4,354,473	3,254,041	75%	0	0	OTROS	5	2	40%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE CONFECCION DE INSUBSTRATO DE ROPA, TALLER DE SOLDADURA, BODEGA Y SUBESTACION ELECTRICA, Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: REFORMA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 120163 PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H:FAFEF (\$4,354,473) Y L:OTROS CONVENIOS (\$4,354,473)	
58601	PLANEARIO CASA DE CIENCIA Y CULTURA UNIVERSAL "BACHILLERES DE CHAPAS"	38-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA0943 7805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,851,132	3,851,132	3,851,132	1,354,120	37%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE, PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO, PARQUE TEMATICO Y OBRA EXTERIOR (PISCINA, ACCESOS, PAVIMENTO DE MANOJERA, CONCRETO DE BORDO, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 118471	
58649	86955 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE JACINTO CANEK	118-ZIMACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA0943 7805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,277,385	1,277,385	1,277,385	216,824	17%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIO Y 01 ANEXO (CANCHA DE USOS MULTIPLES)(TERMINACION DE OBRA) LOCALIDAD: ZIMACANTAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 83653	