

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejercido	
3365	080504 Jardín de Niños Benito Juárez.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			457,804	457,804	457,804	87.559	19%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: CERRO MISOPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 93294
4999	080240 TELESECUNDARIA NO. 233 JAIME SABINES GUERREZ.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 78244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			699,064	699,064	699,064	0	0%	0	0	0	OTROS	4	1	31%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 74863
93700	080605 JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			27,947	27,947	27,947	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: LA VICTORIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 93548
41187	089162 SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			852,778	852,778	852,778	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CABEZA DE TORO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12674
93741	080506 Jardín de Niños. Maria Zebadua Gamboa.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			32,259	32,259	32,259	1.380	4%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (EL MANJUTO) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 93676
93781	080607 JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			374,880	374,880	374,880	238,289	64%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 93760
93865	080508 Jardín de Niños Naciones Unidas.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			74,272	74,272	74,272	1.380	2%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 93967
93938	080500 JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTANEDA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			169,031	169,031	169,031	1.380	1%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94084
93987	080501 JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			61,917	61,917	61,917	1.380	2%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94170
94068	080502 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			39,189	39,189	39,189	1.380	4%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94231
94113	080504 JARDIN DE NIÑO ARACELI ORANTES COUTINO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			47,118	47,118	47,118	2.760	8%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. 24 DE JUNIO) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94279
40192	089153 PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			209,221	209,221	209,221	115,511	55%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12552
41148	089159 PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,800,209	5,800,209	5,800,209	2,971,204	51%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BODEGA, MODULO DE ESCALERA, USAER, REH. CANC (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12920
42108	089180 SECUNDARIA GENERAL JORGE TOVILLA TORRES.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			121,974	121,974	121,974	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 92958
92825	089200 JARDIN DE NIÑOS RUBI DEL CARMEN PINTADO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			670,341	670,341	670,341	367,494	55%	0	0	0	OTROS	4	3	78%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 75445
71548	813001 PRIMARIA CARLOS MACIEL ESPINOSA (REFRENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,532,700	5,532,700	5,532,700	5,600	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. CHAPAS SOLIDARIO) NOTA: ACTUALMENTE LOS RECURSOS DE ESTA GRUPO PROVIENEN DE 02 FUENTES DE FINANCIAMIENTO, E-FAM (85,532,700), Y 02 OTROS SUBSIDIOS (83,972,037). FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119526
91968	89275 JARDIN DE NIÑOS HEROJE DE JUAN DE LA BARRERA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,394,373	1,394,373	1,394,373	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (PRAC. YUDIS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 76070
92002	89276 SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 02	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,611,518	2,611,518	2,611,518	0	0%	0	0	0	AULA	6	0	8%	CONSTRUCCION DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PAULINO AGUILAR) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 76097
93520	89288 PRIMARIA CESAR CRUZ SOYO.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,572,388	1,572,388	1,572,388	0	0%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: PRAC. YUDIS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 74887
40021	9906024 Secundaria General Jorge Tovilla Torres.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 97053
95671	089106 PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN VALDEZ.	11-BEJUCAL DE OCAJAP	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,663,811	1,663,811	1,663,811	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EL PINO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 124472
92922	89261 TELESECUNDARIA NO. 766.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 78245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: ISLAMARTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 75573
94334	080506 JARDIN DE NIÑOS JUAN BOCCACCIO.	113-VERUSIANO GARRINZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			118,449	118,449	118,449	30,381	26%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: VEGA DEL PASO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94485
41861	089176 SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDRERO.	113-VERUSIANO GARRINZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			301,081	301,081	301,081	83,297	28%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PULTEC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 81887
94419	080508 JARDIN DE NIÑOS LICENCIADO BENTO JUAREZ.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			74,727	74,727	74,727	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	87%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: CANTON ZACALPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94532
94467	080509 JARDIN DE NIÑOS DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			88,528	88,528	88,528	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	88%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLA COMALTITLAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94693 NOTA: AVANCE FISICO REAL: 88%
40412	089156 PRIMARIA AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			194,995	194,994	194,994	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	85%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ZAPALUTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 12260
41116	089157 PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			196,257	196,257	196,257	158,930	81%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLA CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 124539
41130	089158 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 78147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			541,962	541,962	541,962	90,354	17%	0	0	0	OTROS	2	1	55%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE LA DIRECCION LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 124647
43689	089202 SECUNDARIA TECNICA NO. 37.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 78200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			385,544	385,544	385,544	68,490	18%	0	0	0	TALLER	0	0	100%	TERMINACION DE TALLER DE APDQJURA LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 89626

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado										3
4414	089101 JARDIN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			86,545	86,545	86,545	5,520	6%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 118515
4460	089102 JARDIN DE NIÑOS CHAUHEMOC.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			19,820	19,820	19,820	1,380	7%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: CHAUHEMOC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 118538
42139	089102/SECUNDARIA GENERAL GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUZ.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			206,048	206,048	206,048	72,219	35%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLA HUALGO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 83557
44075	089204/ SECUNDARIA TECNICA NO. 114.	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			735,264	735,264	735,264	597,801	81%	0	0	0	AULA	3	3	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS: MUNICIPIO CORRECTO BITALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 70104
44163	089205/ SECUNDARIA TECNICA NO. 9	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,889,751	1,889,750	1,889,750	0	0%	0	0	0	OTROS	6	6	92%	Terminacion de laboratorio polifuncional con 3 anexos, (reactivo, equip. de med.) y serv. sanit. y unidad de explotación estival. LOCALIDAD: YAJALON. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 70257
44655	089104 JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			213,078	213,078	213,078	105,796	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: PARAJE VALENTIN (SAN JOAQUÍN) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 118613
58307	089107/ PRIMARIA BENITO JUAREZ.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			487,994	487,994	487,994	0	0%	0	0	0	OTROS	3	2	58%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: EL PROGRESO. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 118668
58335	089108/ PRIMARIA DOCTOR MOYA.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			878,827	878,827	878,827	622,806	71%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPIO: LA HACIENDA LOCALIDAD: BELLA VISTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 118759
59109	089002/ JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			384,550	384,550	384,550	199,628	52%	0	0	0	AULA	1	1	99%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: ROBERTO BARRIOS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 92021 NOTA: AVANCE FISICO REAL 99%
58369	089109/ PRIMARIA GENERAL BENEERITO DE LAS AMERICAS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			128,651	128,651	128,651	31,249	24%	0	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: BENEERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119096
58428	089110/ PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			740,173	740,173	740,173	117,714	16%	0	0	0	OTROS	3	2	82%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FLOR DE CACAQ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119125
58457	089111/ PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			728,698	728,698	728,698	270,859	37%	0	0	0	AULA	3	2	58%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO ORIZABA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119142
58488	089112/ PRIMARIA MARIANO ABASOLO.	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,122,997	1,122,997	1,122,997	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNA) TERMINACION LOCALIDAD: IGNACIO SANAGACIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119186
59115	089003/ JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			257,018	257,018	257,018	94,564	37%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: BOCHIL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 92074
44268	089206/ TELESECUNDARIA NO. 394.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			233,197	233,197	233,197	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	78%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL COPAL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 70314
39992	0906023/ Primaria José María Morelos y Perón.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC0494378093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: BOCHIL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 57033
44325	089209/ TELESECUNDARIA NO. 985. OCTAVIO PAZ.	16-CACHAHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,020,000	1,020,000	1,020,000	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA CALIENTE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 70894
35181	089118/ PRIMARIA GABRIELA MISTRAL.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			101,423	101,423	101,423	52,866	52%	0	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: VILLAMORELOS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119294
46242	089218/ TELESECUNDARIA NO. 352 OBRERA CAMPESINA.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			121,573	121,573	121,573	0	0%	0	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 71542
50594	089001/ JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASSO.	2-CACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			297,288	297,288	297,288	104,417	35%	0	0	0	OTROS	1	1	88%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 91634 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS NOTA: AVANCE FISICO REAL 88%
59382	089021/ JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSHO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,157,614	1,157,614	1,157,614	253,498	22%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: COMITAN (BARRIO SAN MARTIN) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 93950
41218	089165/ SECUNDARIA GENERAL COMITAN.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			85,922	85,922	85,922	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 122899
41225	089168/ Secundaria General Javier Mandujano Sotomayor.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,768,780	1,768,780	1,768,780	508,643	29%	0	0	0	OTROS	5	2	45%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO CON 2 ANEXOS, (ALMACEN, PREPARACION Y REACTIVO). LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 129645
46375	089217/ TELESECUNDARIA NO. 070 MI PATRIA ES PRIMERO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			47,441	47,441	47,441	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: YOONAJAB EL ROSARIO CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 71854
46424	089218/ TELESECUNDARIA NO. 1029 MELCHOR OCAMPO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			699,064	699,064	699,064	0	0%	0	0	0	OTROS	5	3	55%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUZGAMBAL LA LAGUNA. CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 71973
59515	09264/ PRIMARIA IGNACIO ALAMIRANO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,981,954	1,981,954	1,981,954	730,914	37%	0	0	0	OTROS	6	2	33%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 75785
53288	09263/ PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,532,413	1,532,413	1,532,413	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COPAINALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 76429
58527	089113/ PRIMARIA CHAUHEMOC.	23-CHULCHULUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			642,839	642,839	642,839	389,045	61%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: TZAKUKUM. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119187
59130	089005/ JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			362,861	362,861	362,861	282,641	78%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: CUCHILMATIC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 92533
59137	089006/ JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			253,400	253,400	253,400	74,801	30%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	Construcción y equipamiento de aulas y letrina (terminación) LOCALIDAD: CUCHILMATIC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 120276 ESTE PROYECTO SE DUPLICÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE TRIM: EL FOLIO 21468 Y EL 21715. CANCELAR EL SEGUNDO FOLIO QUE SE MENCIONA.

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado								Ejercido		
90155	08007/JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			72,039	72,039	72,039	30,069	42%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: BACHEN. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):92739
90157	08008/JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			90,112	90,112	90,112	42,434	47%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: PATBON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):92769
90162	08009/JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			89,740	89,740	89,740	74,560	83%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: LOS RANCHOS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):92815
90566	08014/PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			105,659	105,659	105,659	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: RIO JORDAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):119245
94536	080210/TELESECUNDARIA NO. 907 JUAN RULFO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			873,436	873,436	873,436	806,426	93%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TONZENTHUTZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 70959
74345	08268/JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS DEL RIO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			820,000	820,000	820,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	Contribucion de aula didactica (con equipamiento) y servicios sanitarios. LOCALIDAD:PAJALTON ALTO
90166	08010/JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTA.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			66,702	66,702	66,702	51,522	77%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA(TERMINACION) LOCALIDAD: MAJUMUT FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):92838
92249	080185/SECUNDARIA TECNICA NO. 141.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,018,859	1,018,859	1,018,859	137,142	13%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93029
90169	080111/JARDIN DE NIÑOS PRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ.	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			96,411	96,411	96,411	56,637	59%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93000
90197	08012 /JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			582,272	582,272	582,272	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: EL T212 Y HORIZONTE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93128
90201	08013/JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URBINA.	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			96,205	96,205	96,205	60,002	62%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93175
90204	08014 /JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			220,508	220,508	220,508	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANT. (TERMINACION) LOCALIDAD: AJAN DEL GRUVALVA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93210
90675	080115/PRIMARIA 21 DE OCTUBRE.	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			119,548	119,548	119,548	0	0%	0	0	0	0	0	0	94%	TERMINACION DE AULA. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):119271 NOTA: AVANCE FISICO REAL 92%
91206	080164/SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO.	27-CHAPAS DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	27300FD0494378171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			58,269	58,269	58,269	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 122662
90208	080250/JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO.	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,078,885	1,078,885	1,078,885	140,069	13%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS TERMINACION CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TERMINACION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):14692
93394	08266 / SECUNDARIA TECNICA NO. 134.	27-CHAPAS DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,437,138	1,437,138	1,437,138	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: EL REFUGIO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 119665
91157	080160/SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.	SACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	27300FD0494378167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,340,792	3,340,792	3,340,792	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: ACAPETAHUA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 124567
90563	08016/JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA.	30-CHICHMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			367,748	367,748	367,748	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERV. SANT. (TERMINACION) LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93407
90376	080177/JARDIN DE NIÑOS XICOTENCAL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			201,721	201,721	201,721	48,096	24%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: BACHAJON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93442
94267	080116/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			196,257	196,257	196,257	0	0%	0	0	0	0	0	0	18%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 119277
94537	080117/PRIMARIA FRANCISCO INDALECHIO MADERO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			968,469	968,469	968,469	571,758	59%	0	0	0	0	0	0	95%	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: PNAIBETAL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 119286
94926	080211/TELESECUNDARIA NO. 1159 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			525,508	525,508	525,508	90,200	17%	0	0	0	0	0	0	90%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. SERVICIOS SANITARIOS. ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: XANIL CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):71050
95064	080212/TELESECUNDARIA NO. 749 EMILIO RABASA ESTEVANELL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			200,263	200,263	200,263	0	0%	0	0	0	0	0	0	36%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: PATATEHEL CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (segundo TRIMESTRE 2009): 71119
95400	080213/TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSE YASCONCELOS CALDERÓN.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			863,412	863,412	863,412	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. SERVICIOS SANITARIOS. ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: JOYBE CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 71188
96152	080214/TELESECUNDARIA NO. 1032 PRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,054,352	1,054,352	1,054,352	255,874	25%	0	0	0	0	0	0	95%	Terminación de 3 aulas didacticas, servicios sanitarios, administración y bodega. LOCALIDAD: AURORA GRANDE CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 71272
93293	080119/PRIMARIA LUIS ESPINOSA.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			258,494	258,494	258,494	155,435	60%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS (REFEREND). LOCALIDAD: ALVARO OBREGON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 119302
93458	080120/PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			782,000	782,000	782,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124464
97356	79269 PRIMARIA GUILLERMO PRIETO.	32-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			561,168	561,168	561,168	233,973	42%	0	0	0	0	0	0	100%	(TERMINACION) 03 AULAS DIDACTICAS. CANCHA DE USOS MULTIPLES. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRERA EXTERIOR PLAZA CIVICA Y MOBILIARIO PARA 05 AULAS - LOCALIDAD: BARRIO EL POBLE. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97867 CORRECCION: CICLO DEL REGISTRO 2007
90388	080202/JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			296,335	296,335	296,335	0	0%	0	0	0	0	0	0	14%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93677
90394	080223/JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			187,440	187,440	187,440	0	0%	0	0	0	0	0	0	45%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: JALAPA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):93823

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado		3	4						5
90451	089024 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM).	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		2,094,642	2,094,642	2,094,642	0	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	CONSTRUCCION DE PORTICO, CENTRO DE DIAGNOSTICO (EQUIVALENTE A 09 ANEXOS), CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA (TERMINACION),CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA ADMINISTRACION Y ANEXOS (EQUIVALENTE A 5 ANEXOS) TERMINACION LOCALIDAD: ESQUINTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93093
93758	089121 PRIMARIA JUAN ESCURIA.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		680,612	680,612	680,612	0	0%	0	0	0	OTROS	4	2	55%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)119392
11242	089168/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		1,129,930	1,129,930	1,129,930	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ESQUINTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)5540
46618	089220/ TELESECUNDARIA NO. 699 SON JUANA INES DE LA CRUZ.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		361,371	361,371	361,371	168,846	47%	0	0	0	AULA	1	1	100%	Terminación de 2 aulas didacticas, LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE, CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)72092
33803	089122/ PRIMARIA GENERAL CESAR A. LARA.	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		173,257	173,257	173,257	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA, LOCALIDAD: AGUA ZARCA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)119332
33845	089123/ PRIMARIA LEONA VICARIO.	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		130,187	130,187	130,187	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, LOCALIDAD: LA LIMA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)119338
41329	089169/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELSARIO DOMÍNGUEZ.	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)61202
47057	089221/ TELESECUNDARIA NO. 423 MARIANO MATAMOROS.	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		282,817	282,817	282,817	74,162	26%	0	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LOCALIDAD: NUEVO MAZAPA, CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)72129
47543	79252 PRIMARIA NIÑOS HEROES.	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		221,133	221,133	221,133	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION), CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA Y OBRA EXTERIOR, (TERMINACION) LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97953 CORRECCION: CICLO DEL REGISTRO 2007.
53342	08924 / PRIMARIA MARIANO AZUELA.	38-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		479,000	479,000	479,000	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, LOCALIDAD: LAS CHAMPAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)76463
41197	089163/SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELICER.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD0494378170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		5,071,572	5,071,572	5,071,572	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, CON 2 ANEXOS, ALMACEN Y PREPARACION DE REACTIVOS, TALLER DE SOLDADURA, LOCALIDAD: SHMULLAPITA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)124589
47091	089222/ TELESECUNDARIA NO. 372 VICENTE RIVA PALACIO.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		197,100	197,100	197,100	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	58%	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA, LOCALIDAD: TEPEHUZT, CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)72184
48812	79256 PRIMARIA NIÑOS HEROES.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378299	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		2,102,127	2,102,127	2,102,127	929,652	44%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	11 AULAS DIDACTICAS, 01 AULA COCINA, 04 ANEXOS (BIBLIOTECA, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA Y OBRA EXTERIOR, (TERMINACION) LOCALIDAD: SHMULLAPITA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)99479
47131	089223/ TELESECUNDARIA NO. 609 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	38-HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		267,721	267,721	267,721	208,166	78%	0	0	0	AULA	1	1	94%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA, CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)72821
33832	909016/ JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	44-LALAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		244,868	244,868	244,868	204,253	83%	0	0	0	AULA	1	1	50%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, LOCALIDAD: XUXCHEN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)54837
33845	909017/ PRIMARIA DOROTEO ARANGO.	44-LALAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC0494378293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		510,522	510,522	510,522	66,950	13%	0	0	0	AULA	2	0	6%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, LOCALIDAD: XUXCHEN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)54949
33858	909019/ PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA.	44-LALAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB0494378272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		255,261	255,261	255,261	33,475	13%	0	0	0	AULA	1	0	40%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, LOCALIDAD: SAN PEDRO COTZILNAM FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)55038
33875	909019/ PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA.	44-LALAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC0494378294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		255,261	255,261	255,261	33,475	13%	0	0	0	AULA	1	1	50%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, LOCALIDAD: SAN PEDRO COTZILNAM FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)55868
30509	089026/ JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS.	40-HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		255,882	255,882	255,882	206,910	81%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: LOS POZOS, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94386
33982	089124/ PRIMARIA CRISTOBAL COLON.	40-HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		230,720	230,720	230,720	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	30%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: HUXTAN, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)120620
30570	089027/ JARDIN DE NIÑOS HERMANAS ARREOLA LLAUGER.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		187,440	187,440	187,440	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: HUXTLA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94299
30017	089230/ PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		196,257	196,258	196,258	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, LOCALIDAD: HUXTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)74885
42473	089188/ SECUNDARIA TECNICA NO. 83.	42-IXHATLAN	IXHATLAN	URBANO	27300FD0494378192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		1,790,070	1,790,070	1,790,070	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	TERMINACION DE CANCHA MULTIPLE Y MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD: IXHATLAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)64847
38158	909003/ TELESECUNDARIA NO. 1268, JOSÉ VASCONCELOS.	42-IXHATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD0494378339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, LOCALIDAD: SANTA ANTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)53557
30578	089028/ JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZAMAGOZA.	43-IXTACOMITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		186,401	186,401	186,401	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	48%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: IXTACOMITAN, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94172
30206	089018/ JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		127,301	127,301	127,301	37,956	30%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: MANZANILLO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93341
51040	089031/ Jardín de Niños Francisco González Bocanegra.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		132,998	132,998	132,998	63,257	48%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (TERMINACION) LOCALIDAD: EL ROBLON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94386
38489	089125/ PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		1,258,192	1,258,192	1,258,192	1,065,813	85%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESPACIO AULA), LOCALIDAD: EL NOPAL, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)120955
38738	089126/ PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC0494378121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		333,153	333,153	333,153	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: CARLOS A. VIDAL, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)120969
51102	089032/ JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	48-JOQUILPAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB0494378122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS		26,390	26,390	26,390	0	0%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94419

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado		Ejercido	5/3				Generados		Ejercidos	
3884	089127/PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			449,284	449,284	449,284	354,567	79%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: JITOTOL FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):120976
41831	089167/SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			251,201	251,201	251,201	77,134	31%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRIA FOLO ANTERIOR 2426)
51282	089038/JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			184,768	184,768	184,768	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: VERACRUZ. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94487
42220	089184/ Secundaria Tecnica No. 122.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,579,957	3,579,957	3,579,957	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	TERMINACION DE TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS CON ANEXO (BODEGA) Y 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: BALBUCI FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 83651
39949	990602/ PRIMARIA CUAUHTEMOC.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FCAS043 78256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0	AULA	3	3	90%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: NUEVO MATZAM FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):56972
42642	089191/ SECUNDARIA TECNICA NO. 27.	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,477,422	1,477,422	1,477,422	840,362	57%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICION, CRISTALERIA) Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LAS ROSAS FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 69628
58323	079042/PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS (REFRENDO).	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			406,138	406,138	406,138	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	76%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: EJIDO MORELOS FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):98485
52665	089010/4/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			723,454	723,454	723,454	701,724	97%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACION GENERAL (TERMINACION DE OBRA) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 81110
93735	089010/15/TELESECUNDARIA NO. 831 EMILIO RABASA ESTEBANELL.	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78342	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			473,933	473,933	473,933	375,864	79%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACION GENERAL (TERMINACION DE OBRA) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 81298
38937	089128 / PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO.	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FCAS043 78123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			933,430	933,430	933,430	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SAN LUIS FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 121033
37034	089129/PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO.	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			414,482	414,482	414,482	158,730	38%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: LA GLORIA FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):121492
47183	089224/ TELESECUNDARIA NO. 1163 DOROTEO ARANGO.	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FAS043 78219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			735,301	735,301	735,301	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA CORREGIR AMBITO URBANO FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 72305
41350	089170/SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			980,301	980,301	980,301	320,973	33%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MAPASTEPEC FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 81222
54786	089105/PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO.	64-MATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,635,748	1,635,748	1,635,748	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL CALVARIO FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124442
42329	089186/ SECUNDARIA TECNICA NO. 58.	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FAS043 78190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,626,410	1,626,410	1,626,410	332,530	20%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	TERMINACION DE TALLER DE APULCURA LOCALIDAD: BUENOS AIRES CORREGIR AMBITO URBANO FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 80474
38200	990604/ PRIMARIA NARCISO MENDOZA.	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FCAS043 78246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS LOCALIDAD: EJIDO BUENOS AIRES FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):53689
92107	089278/ JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA.	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FAS043 78185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			169,195	169,195	169,195	167,795	99%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REHAB. GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: CHMHCUM. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 76982
37485	089130/PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			733,422	733,422	733,422	381,470	52%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION Y CONSTRUCCION LOCALIDAD: MOTCOZINTLA DE MENDOZA. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 121212
41385	089172/SECUNDARIA GENERAL BOR JUANA INES DE LA CRUZ.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,770,244	2,770,244	2,770,244	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO LOCALIDAD: MOTCOZINTLA FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 81330
47214	089225/ TELESECUNDARIA NO. 1100 PAULO FREIRE.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FAS043 78220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			731,217	731,217	731,217	653,777	89%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: BANDERA ARGENTINA. CORREGIR AMBITO URBANO FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):72812
43079	079181/PRIMARIA YAXCHILAN (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			383,462	383,462	383,462	166,812	44%	0	0	0	OTROS	2	1	82%	(TERMINACION) 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: OCOSINGO. CORRECCION: CICLO DEL RECURSO 2007 FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):126290
51352	089037/JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			391,652	391,652	391,652	206,899	53%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94529
51424	089038/JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			42,822	42,822	42,822	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: SLOKIB CHAY FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94578
51538	089039/JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			29,150	29,150	29,150	1,380	5%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: NUEVO ISRAEL FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94607
51576	089040/JARDIN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			413,428	413,428	413,428	213,519	52%	0	0	0	OTROS	2	2	99%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD: PALESTINA FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94645 NOTA: AVANCE FISICO REAL 99%
51613	089042/JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FAS043 78130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			213,078	213,078	213,078	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	97%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: SANTA MARIA LAS FLORES. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94703
37627	089132/PRIMARIA JUSTO SIERRA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			712,784	712,784	712,784	0	0%	0	0	0	OTROS	4	2	82%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: RAMON F. BALBOA. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):121219
37744	089133/PRIMARIA IGNACIO AYALA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			713,922	713,922	713,922	318,278	45%	0	0	0	OTROS	4	1	41%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: CINTALAPA. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):121238
37875	089134/PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,095,313	1,095,313	1,095,313	427,041	39%	0	0	0	OTROS	4	3	84%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LOS PINOS FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):121272
38393	089137/PRIMARIA JUAN ESCRIBA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FCAS043 78130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			817,804	817,804	817,804	306,545	37%	0	0	0	OTROS	4	3	75%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION Y DIRECCION LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA. FOLO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):121495

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecutado	Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
																									2
38734	089138 PRIMARIA LUIS BRALLE.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS043 78131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			465,345	465,345	465,345	223,568	48%	0	0	OTROS		3	3	100%	TERMINACION DE 7 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA UJCM BASA OBRA EXTERIOR (TERMINACION). LOCALIDAD: COCSINGO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 121702
42427	089197/ SECUNDARIA TECNICA NO. 108.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,691,994	1,691,993	1,691,993	863,137	51%	0	0	TALLER		1	1	100%	TERMINACION DE TALLER DE CONSERVACION DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS. LOCALIDAD: FRONTERA COZAJAL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 84777
42789	089198/ SECUNDARIA TECNICA NO. 127.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,557,488	1,557,488	1,557,488	556,851	36%	0	0	OTROS		5	1	28%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 69013
43002	089198/ SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 149.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,552,275	3,552,275	3,552,275	943,116	10%	0	0	OTROS		10	5	50%	TERMINACION DE 1RA ETAPA, 03 AULAS, LAB. POLIF. INCLUDE 03 ANEXOS) SERV. SANIT. PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: RAMON F. BALBUENA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 69061
47247	089226/ TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,228,019	1,228,019	1,228,019	357,074	29%	0	0	OTROS		5	1	32%	Terminación 3 aulas didácticas y servicios sanitarios. LOCALIDAD: CRISTOBAL COLÓN, CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 72691
47529	089227 / TELESECUNDARIA NO. 915, JUANA DE ARBAJE.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,390,000	1,390,000	1,390,000	0	0%	0	0	OTROS		6	0	0%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICA TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TERMINACION DE ADMINISTRACION, TERMINACION DE BODEGA. LOCALIDAD: NUEVO CUAJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 72794
54163	089228/ Telesecundaria No. 1191 Ignacio Manuel Altamirano.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			932,150	932,150	932,150	932,150	100%	0	0	OTROS		4	4	96%	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SERV. SANIT., ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: NAZARETH FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 72849
47486	089229/ TELESECUNDARIA NO. 780 14 DE SEPTIEMBRE.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			265,102	265,102	265,102	58,643	22%	0	0	AULA		1	0	27%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: UBILIO GARCIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 72919
47625	089230/ TELESECUNDARIA NO. 327 JOSE MARIL.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			870,658	870,658	870,658	128,168	14%	0	0	AULA		2	1	37%	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LA VIRGINIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73011
47681	089231/ TELESECUNDARIA NO. 549 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			563,698	563,698	563,698	46,709	8%	0	0	AULA		2	0	21%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73230
55583	089235/ PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR.	07-COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS043 78151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,635,748	1,635,748	1,635,748	0	0%	0	0	OTROS		5	0	0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TZACBATUL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73554
51636	089043/ JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.	69-COCSOCCOAUJA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBS043 78131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			500,573	500,573	500,573	0	0%	0	0	OTROS		4	4	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DE DIRECCION (TERMINACION), CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: OMAHOZ SANAGACIA (EL MORRO) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 94734
39117	089139/ PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	69-COCSOCCOAUJA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS043 78132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			81,940	81,940	81,940	0	0%	0	0	AULA		0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: OCUJALPA DE JUAREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) : 131751
49302	089232/ TELESECUNDARIA NO. 170 JOSE VASCONCELOS CALDERON.	69-COCSOCCOAUJA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			222,804	222,804	222,804	157,379	71%	0	0	AULA		0	0	100%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73336
38997	9906001/ TELESECUNDARIA NO. 1297, VENUSTIANO CARRANZA.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	AULA		1	0	1%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 53268
38125	9906002/ JARDIN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBS043 78386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			244,868	244,868	244,868	0	0%	0	0	AULA		1	0	1%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: CHIGUISIL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 53441
49328	089233/ TELESECUNDARIA NO. 177 ENOCH CANCINO CASAHONDA.	71-OSUMAINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			400,528	400,528	400,528	0	0%	0	0	AULA		2	1	33%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: OSUMAINTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73383
51660	089044 / JARDIN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBS043 78132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,032,272	1,032,272	1,032,272	0	0%	0	0	OTROS		3	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION EN UN ESPACIO AULA CADA (TERMINACION), CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO (TERMINACION) LOCALIDAD: TZANTZAL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 94780
39397	089140/Primaria 20 de Noviembre.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS043 78133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			345,245	345,245	345,245	173,822	50%	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHIKPOMILIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 131892
42721	089193/ SECUNDARIA TECNICA NO. 53.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,524,288	1,524,288	1,524,288	0	0%	0	0	OTROS		8	0	0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: LELENCHU. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 85990
49384	089234/ Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			957,764	957,764	957,764	693,492	72%	0	0	OTROS		4	4	100%	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, Y SERV. SANIT. LOCALIDAD: EL TZAY FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73448
56797	089046/ JARDIN DE NIÑOS ISMAEL MENDOZA SANCHEZ.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBS043 78133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			456,209	456,209	456,209	225,978	50%	0	0	AULA		2	1	71%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 94783
39454	089141/PRIMARIA GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS043 78134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			898,245	898,245	898,245	578,881	65%	0	0	OTROS		4	2	54%	TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO SAN JOAQUIN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 129860
49429	089235/ TELESECUNDARIA NO. 370 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			560,282	560,282	560,282	560,282	100%	0	0	AULA		2	1	87%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73497
49466	089236/ TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMON GONZÁLEZ BLANCO.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			253,685	253,685	253,685	108,029	43%	0	0	AULA		1	1	87%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: BAJAS GRANDES FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73930
50254	089239/ JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAL.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBS043 78181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			401,158	401,158	401,158	194,505	48%	0	0	OTROS		2	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73404
51854	089047/ JARDIN DE NIÑOS OSCAR E. DUPLAN MALDONADO.	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBS043 78134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			409,672	409,672	409,672	0	0%	0	0	OTROS		1	1	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO (TERMINACION) LOCALIDAD: NUEVO NICAPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 94811
51873	089048/ JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLIMMER Y LEYVA.	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBS043 78135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			164,631	164,631	164,631	140,063	85%	0	0	AULA		0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN ISIDRO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 97228
51885	089050/ JARDIN DE NIÑOS RAMON ESPINOSA VASSALLO.	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBS043 78136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			203,318	203,318	203,318	119,037	59%	0	0	AULA		0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: TAMALIPAS (JOAQUIN AMARO) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 97269
49555	089237/ TELESECUNDARIA NO. 698 VENUSTIANO CARRANZA.	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS043 78202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			640,904	640,904	640,904	444,605	69%	0	0	OTROS		2	2	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERV. SANIT., ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: TUTUAN. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 73985

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado							Ejercido			
41377	08173 SECUNDARIA GENERAL PRAEDOS GILBERTO GUERRERO (REFRENDO).	77-PUJAJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD049378179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			887,799	887,799	887,799	565,024	64%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: PUJAJAPAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 61429
35509	089142 PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC049378195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,854,632	1,854,632	1,854,632	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION. LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124498
39752	089143 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC049378196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			405,090	405,090	405,090	381,660	94%	0	0	0	0	0	0	88%	TERMINACION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO "C". LOCALIDAD: ARROYO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 122073
41384	089174 SECUNDARIA GENERAL SALOMON GONZALEZ BLANCO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD049378180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,712,202	1,712,202	1,712,202	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 61525
39837	089145 PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC049378197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,338,062	2,338,062	2,338,062	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACION DE 5 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: RAYON (FOLIO ANTERIOR AL SEGUNDO TRIMESTRE 124519)
38246	9906095 SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA.	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD049378240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			510,522	510,522	510,522	339,849	67%	0	0	0	0	0	0	45%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: RAYON (BARRIO LA MERCED). FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):53764
38238	9906096 PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA.	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC049378247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	0	0	0	15%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: RIBERA PINABETO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):53839
39037	9906097 SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS.	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD049378341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: RAYON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):54028
39119	9906098 PRIMARIA VICENTE SUAREZ.	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC049378248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	0	0	0	10%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: LA UNION NUEVA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):54094
39158	9906099 Jardin de Niños Juan Aldama.	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB049378289	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			244,868	244,868	244,868	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: RIBERA GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):54171
51915	089051 JARDIN DE NIÑOS PROFESOR PORFINO DAVILA.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			120,832	120,832	120,832	78,833	65%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: REFORMA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97279
51938	089052 JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA CABAÑA.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			282,702	282,702	282,702	0	0%	0	0	0	0	0	0	95%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION), CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (TERMINACION). LOCALIDAD: IGNACIO SANAGACIA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97305
49576	089236 TELESECUNDARIA NO. 767 JOSE MARIA LUIS MORA.	81-SANANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			356,932	356,932	356,932	225,916	63%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: ATOPYAC NAVILM FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 74041
50668	082266 PRIMARIA LIBERTAD.	81-SANANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC049378152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			311,097	311,097	311,097	95,714	31%	0	0	0	0	0	0	86%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA. LOCALIDAD: LOS MOYOS. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 78050
38664	089146 PRIMARIA BENITO JUAREZ.	83-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC049378198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			678,151	678,151	678,151	210,505	31%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA TRONCONADA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 122247
43185	089199 SECUNDARIA TECNICA NO. 19.	83-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			888,134	888,134	888,134	0	0%	0	0	0	0	0	0	23%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS. LOCALIDAD: SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 69259
49582	089239 TELESECUNDARIA NO. 1124 MOISES SAENZ GARZA.	83-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378294	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			620,118	620,118	620,118	134,962	22%	0	0	0	0	0	0	26%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERV. SANIT. EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: PUNTA BRAVA 2A. SECCION FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 74095
49605	089240 TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RABASA ESTABANELL.	83-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			858,051	858,051	858,051	202,930	24%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SERV. SANIT., ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA BLANCA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 74149
49709	089241 TELESECUNDARIA NO. 939 GREGORIO TORRES QUINTERO.	83-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			89,513	89,513	89,513	45,559	51%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN). LOCALIDAD: ACTIEFA YOCHE. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 74445
49788	089242 TELESECUNDARIA NO. 853 MARIANO AZUELA.	83-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378297	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			215,702	215,702	215,702	102,154	47%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ESTRELLA DE BELEN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):74481
51977	089054 JARDIN DE NIÑOS CARLOS NAVARRETE.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			357,438	357,438	357,438	262,368	73%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97322
52001	089055 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			346,919	346,919	346,919	202,028	58%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97356
52019	089056 JARDIN DE NIÑOS LA CONSTRUCCION.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			289,148	289,148	289,148	217,894	75%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: CANDELAIRA. LA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97344
52049	089057 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			295,609	295,609	295,609	203,857	69%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL MONTE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97349
52121	089058 JARDIN DE NIÑOS ARISTOTELES.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			33,897	33,897	33,897	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: BUENAVISTA (B. DE SAN RAMON) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97356
52215	089060 JARDIN DE NIÑOS DIEGO DE ORDAZ.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			101,008	101,008	101,008	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (COLONA SAN FELIPE ECATEPEC) FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97363
43544	089200 SECUNDARIA TECNICA NO. 66.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			573,759	573,759	573,759	153,110	27%	0	0	0	0	0	0	84%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, REACTIVO EQUIPO Y MEDICION Y CRISTALERIA Y ACCESORIOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 69398
52480	089061 JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB049378145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			713,460	713,460	713,460	0	0%	0	0	0	0	0	0	4%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN FERNANDO (BARRIO GUADALUPE). FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97380
49815	089243 Telesecundaria No. 1196 Miguel Hidalgo y Costilla.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD049378298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			151,343	151,343	151,343	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: CUAUHTEMOC FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 74684
52560	089062 JARDIN DE NIÑOS DOCTOR MANUEL GAMIO.	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB049378146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,986,904	1,986,904	1,986,904	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: OHELGLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):97394

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado									Ejercido	
4859	27309FD49438057	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FD49438057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	8%	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, PISO, PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS (TERMINACION LOCALIDAD: SUCHAPA MUNICIPIO: SUCHAPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):12556
4870	85144 SECUNDARIA TECNICA. NO. 33.	191-TECAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD49438059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			600,000	600,000	600,000	307,627	51%	0	0	0	OTROS	1	0	8%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA, TERMINACION DE ESCALERAS, DIVISION DE CUBICULOS, ACCESOS DE BAÑO, (TERMINACION LOCALIDAD: TECPAPAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89450)
4880	85146 SECUNDARIA TECNICA NO. 88.	194-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD49438080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	280,611	91%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	CAMBIO DE TECHO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL TALLER DE CIA RED ELECTRICA Y PINTURA GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: EL LIMAR FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89456
4882	85147 SECUNDARIA TECNICA NO. 89.	194-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD494380135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	180,414	59%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA GENERAL, RED DE GAS EN LABORATORIO, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: PETALONCO, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89327
7901	84558 - SECUNDARIA TECNICA NO. 14	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD494380602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			82,208	82,208	82,208	82,208	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION DE AREA DE ADMINISTRACION BIBLIOTECA (RESANE, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE), LOCALIDAD: PEREDON PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: E FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (842.208) Y T-40 (GOBERNAMENTALES) (84.000)
5330	080088-JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB494380602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			194,801	194,801	194,801	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89888
40283	089154-PRIMARIA NIÑO ARTILLERO.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			308,747	308,747	308,747	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION, LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 122538
40281	089155-PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			291,837	291,837	291,837	278,739	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION Y CANAL FLUVIAL, LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 09): 122587
49911	85149 SECUNDARIA TECNICA NO. 103.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FD494380860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	137,828	45%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LABORATORIO, INST. DE GAS Y AGUA DE LAB. DE BIOLOGIA Y BIBLIOTECA, REHAB. DE INST. ELECTRICA DEL DEP. "C" LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89459
49938	85152 TELESECUNDARIA NO. 283 MANUEL VELASCO SUAREZ.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FD494380071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TEGOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89468
49950	85153 TELESECUNDARIA NO. 121 ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FD494380072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89467
52022	89277 CENTRO PSICOPEAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB494380807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez, COL. EL CENTENARIO TUCHFLAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 76128
39503	980614- JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO.	198-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB494380110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,462,094	1,462,094	1,462,094	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, LOCALIDAD: Tuxtla Gutiérrez FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):54552
54278	080085-JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB494380803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			384,327	384,327	384,327	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION GENERAL DE LA TECHUMBRE DE MULTYPANEL, MURIS, PISOS, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA DE 06 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94408
54383	080087-JARDIN DE NIÑOS JUAN BOCCACCIO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB494380804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			181,295	181,295	181,295	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE TECHUMBRE MULTYPANEL DE 03 AULAS, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, REPARACION DE ANDADORES, PLAZA Y CERCADO, LOCALIDAD: VEGA DEL PASO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):94504
49671	85100 PRIMARIA PROF. ALFONSO GRAJALES DIAZ	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FC494380110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	100,358	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA, FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89841
49919	85150 Secundaria Técnica No. 37.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD494380861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	305,049	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DEL AREA ADMONISTRATIVA, REPARACION DE LOS TALLERES Y SERV. SANT. AMPLIACION (TERMINACION LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89462
54597	089103-JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB494380805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):124421
58605	85103 PRIMARIA NIÑOS HEROES (REFRIENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	Rehabilitación del edificio escolar (Terminación) LOCALIDAD: VILLAFLORES NOTA: PROYECTO QUE SUSTITUYE A LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 89768 DEL SEGUNDO TRIMESTRE CERDIO A QUE SE ENCONTRABA CAPTURADA EN OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (SUBSIDIOS)
49720	85105 PRIMARIA MARIA SUAREZ DE VELASCO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FC494380113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	101,460	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89835
49930	85151 TELESECUNDARIA NO. 337 CRISTOBAL COLON.	13-BENEMERITO DE LAS AMENECAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD494380070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMENECAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89464
49979	085158 / PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TEGOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: BERRIOZABAL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89472
49985	085158 / PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FC494380119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	88,127	87%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	REPARACION GENERAL DE TEGOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: LA VERABUENA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89473
50124	089283- JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA.	16-CAHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FB494380817	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			89,294	89,294	89,294	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REP. ELEC., PROTECCIONES, CANCELERIA, REHABILITACION DE SERV. SANT. (MUEBLES Y SAL. HIDROSANITARIO) Y REPARACION DE CERCADO (TERMINACION LOCALIDAD: MIXIMON FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):92487
50030	085160 / PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			200,000	200,000	200,000	199,999	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TEGOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 119776
50038	085161 / PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			200,000	200,000	200,000	199,982	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TEGOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 119834
46234	089218 TELESECUNDARIA NO. 451 JUAN SABINES GUTIERREZ.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD494380800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			210,888	210,888	210,888	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION, LOCALIDAD: CINTALAPA DE FUIGUERA CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 71799
49787	85135 SECUNDARIA TECNICA NO. 48.	28-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FD494380806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	131,615	43%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA E HIDRAULICA (TERMINACION LOCALIDAD: CHENALHO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89385 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS
49958	085157 / PRIMARIA CHAPA UNDA.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			209,585	209,585	209,585	83,065	40%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA, PINTURA (TERMINACION LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89475
50010	085158 / PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FC494380121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	89,858	88%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TEGOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL, (TERMINACION LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009):89476

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								6
0020	08519 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FC043 90192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 114884
0465	8505 PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.	29-CHOCASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: CHOCASÉN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 80592
8824	84055 Escuela Secundaria Técnica No. 49.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD043 90091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			36,453	36,453	36,453	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL LOCALIDAD:ESQUINTLA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)81118
9252	99281 JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ.	35-FRANCSICO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 99028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			250,000	250,000	250,000	128,178	51%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: AZAPAC AMAT AL FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 76388
9464	84071 PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			74,675	74,675	74,675	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE 154.00 M2 DE IMPERMEABILIZACION, SUM. TECHUMBRE DE DOMO DE 60 M2, 12 ML DE CANALETA ESTA OBRA SE CAPTURÓ EN EL CIERRE 2009 CON LA LOCALIDAD DE HUXTAN LOCALIDAD CORRECTA ES HUXTLA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87598
9762	84072 PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			104,160	104,160	104,160	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: CANTÓN RANCHO NUEVO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)86103
9588	84073 PRIMARIA LEONA VICARIO.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 99013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			175,838	175,838	175,838	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE RECONSTRUCCION DE BARDA DE 20 M2. CADENA 13 M2 DE IMPERMEABILIZACION 58 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: COL. EL RELICARIO. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)80182
99150	84073 PRIMARIA LEONA VICARIO.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			88,280	88,280	88,280	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE RECONSTRUCCION DE BARDA DE 20 M2. CADENA 13 M2 DE IMPERMEABILIZACION 58 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: HUXTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 89182
7066	84074 PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			88,538	88,538	88,538	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y 16M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD:ESTRELLA ROSA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)77577
7018	84075 JARDÍN DE NIÑOS LUIS GONZALEZ OBREGON.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 90012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			60,049	60,049	60,049	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUMINISTRO DE 30 M2 DE LAMINA, 18 ML DE CUMBRE DE DOMO. RECOLOCACION DE 30 ML DE MALLA PERMETAL LOCALIDAD: HUXTLA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87433
70164	84076 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			170,893	170,893	170,893	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 171 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA METALICA, 21 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:HUXTLA FOLIO ANTERIOR(CUARTO TRIMESTRE 2009)87533
73454	84077 - JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA WOLF.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 90013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			80,108	80,108	80,108	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD: HUXTLA
70559	84078 PRIMARIA LEANDRO VALLE.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			124,992	124,992	124,992	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE 72 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:NEUVA AMERICA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89212
92211	99280 JARDÍN DE NIÑOS AGUILER SERDAN.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 99030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			128,178	128,178	128,178	125,193	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE AULAS (TERMINACION) ESTA OBRA CORRESPONDE AL MUNICIPIO HUXTAN LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)76322
90639	99029 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	43-IXTACMITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 99018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			63,419	63,419	63,419	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: IXTACMITAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94238
98701	99030 JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO DE VOLTA (REFRENDO)	43-IXTACMITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 99019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			134,263	134,263	134,263	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" (TERMINACION) LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA PROYECTO QUE SUSTITUYE A LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN EL FOLIO 9433 DEL SEGUNDO TRIMESTRE (DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA CAPTURADA EN OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (SUBSIDIOS)
42533	99189 SECUNDARIA TECNICA NO. 57.	54-LAHARRAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD043 99016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,390,994	3,390,994	3,390,994	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO. LOCALIDAD: LAHARRAZAR FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 65963
39974	9908022 PRIMARIA José María Morelos.	54-LAHARRAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 99088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			425,563	425,563	425,563	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION LOCALIDAD: TALONHUTZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)57068
53622	9901013 JARDIN DE NIÑOS FERNANDO ALVA IXTLIXOCHTL.	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB043 99111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			209,953	209,953	209,953	126,943	60%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 79941
49812	85138 SECUNDARIA TECNICA NO. 44.	58-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD043 90063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	216,772	70%	0	0	OTROS	1	1	75%	REHABILITACION DEL LABORATORIO Y1 AULA, CANCHA Y SERV. SANT. (TERMINACION) LOCALIDAD: LA TRINITARIA. FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93959
42194	99183 SECUNDARIA TECNICA NO. 98.	64-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FD043 99150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			532,722	532,722	532,722	151,845	29%	0	0	OTROS	1	1	95%	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO MAS EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (TERMINACION) LOCALIDAD: AMATAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 83561
87231	84044 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	60-MAPAZA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			35,124	35,124	35,124	35,123	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUSTITUCION DE MALLA PERMETAL LOCALIDAD:VILLA HIDALGO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008)18987
70610	08479 TELESECUNDARIA NO. 945 AGUILER SERDAN ALATINSTE.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD043 90087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			95,827	95,827	95,827	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55.00 M2 LAMINA GALVANIZADA Y 55.20 M2 DE ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:AGUILER SERDAN FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)88071
70658	08480 TELESECUNDARIA NO. 1207 AMADO NERVO.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD043 90099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			52,705	52,705	52,705	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30.38 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:EL MIRADOR FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89054
71684	08489 TELESECUNDARIA NO. 236 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FD043 90098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			127,529	127,529	127,529	64,007	50%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 45 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA, 186 ML DE MALLA PERMETAL ANTERA PARABOLICA LOCALIDAD:GUJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87548
73508	08495 PRIMARIA PRESIDENTE CARRANZA.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			99,724	99,724	99,724	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 67 PIEZAS DE TABLETAS DE CRISTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 M2 DE LAMINA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4.48 M2 DE LAMINA MIA TRYPANEL LOCALIDAD:MIGUEL ALBAMAN FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)88176
70658	84060 PRIMARIA NIÑO HÉROES.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			623,943	623,943	623,943	313,161	50%	0	0	OTROS	1	1	85%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 144M2 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION 107 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION 395 M2 DE IMPERMEABILIZANTE LOCALIDAD:CHEUTÉ FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87888
49613	84062 PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 99012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			11,811	11,811	11,811	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)90278
70972	84062 PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FC043 90010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			118,048	118,048	118,048	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89190
71000	84063 JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARIA GURRIA.	65-MOTCOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FB043 90014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			114,993	114,993	114,993	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 68.24M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:IGNACIO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89158

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado		Ejercido	5/3						Generados	Ejercidos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
7147	84084 PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAS43 9011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			100,619	100,619	100,619	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 57.96 M2 DE LAMINA GALVANIZADA LOCALIDAD:LA SOLEDAD FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89892
7167	84085 JARDÍN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO.	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAS43 9015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			90,211	90,211	90,211	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 79.20 M2 DE MULTYPANEL SUMINISTRO Y COLOCACION 12M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:LA UNION FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89824
7211	84086 JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAS43 9016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			16,839	16,839	16,839	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3.67 M2 DE 6.03 M2 DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINAJO Y COLOCACION DE PIZARRON LOCALIDAD:LAS CABANAS FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89840
7391	84087 PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ.	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAS43 9012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			121,520	121,520	121,520	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 70 M2 DE LAMINA, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE LAMINA LOCALIDAD:BERROZABAL FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)89822
7359	84088 PRIMARIA HERMENEGLDO GALEANA.	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAS43 9013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			185,722	185,722	185,722	93,215	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO O COLOCACION DE 67 M2 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA 39.36 LAMINA Y MULTYPANEL LOCALIDAD:QUO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87461
7178	84090 PRIMARIA ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR.	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAS43 9014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			166,658	166,658	166,658	83,645	50%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 98 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, LOCALIDAD:SAN JUAN CALERA FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)77517
7198	84091 PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE.	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAS43 9015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			28,748	28,748	28,748	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO O COLOCACION DE 18.56 M2 DE LAMINA ZINTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION 18.56 M2 ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:SANTA ANA PIMESTO FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87654
9191	08041 JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAS43 9020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			109,343	109,343	109,343	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DE TECHAMBRE, CANCELERIA Y LUMINARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: QUO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94674
88110	089138 PRIMARIA GABINO BARREDA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS43 90248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			175,655	175,655	175,655	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	86%	TERMINACION DE REHABILITACION DE EDIF "A" LOCALIDAD: NUEVA PALESTRINA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 2009) 121440
4292	089197 SECUNDARIA TECNICA NO. 47.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS43 9017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			114,765	114,765	114,765	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA LOCALIDAD: OCOSINGO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 96055
9341	08287 / SECUNDARIA TECNICA NO. 135	73-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS43 9019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			346,900	346,900	346,900	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE LABORATORIO, LOCALIDAD: MESBILIA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 119881
90219	089257/SECUNDARIA TECNICA NO. 68.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAS43 90151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			425,000	425,000	425,000	216,773	51%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE TALLERES BASICOS, LAB. Y SERV. SANIT. LOCALIDAD: RIO CHANCALA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 75205
9721	85117 SECUNDARIA GENERAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 20.	86-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS43 90305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	276,161	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PUERTAS, VENTANAS, REPARACION DE MUROS Y RED ELECTRICA (TERMINACION) LOCALIDAD: REFORMA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)93083
9191	089053 JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAS43 9021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			311,378	311,378	311,378	40,461	13%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	REPARACION DE LOSA, 04 AULAS, CANCELERIA Y RED ELECTRICA INTERIOR (TERMINACION) LOCALIDAD: EGIPTO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)97315
9825	85140 SECUNDARIA TECNICA NO. 19.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS43 9065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA (TERMINACION) LOCALIDAD: SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 89443
90248	089258/SECUNDARIA TECNICA NO. 01 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS43 9018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			159,665	159,665	159,665	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUSTITUCION / SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR, LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 73549
9835	85141 SECUNDARIA TECNICA NO. 66.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAS43 9056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	45%	REPARACION DE LOS SERV. SANIT., Techo de LAS AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)89445 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS
4964	085154 / PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS43 90117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			205,085	205,085	205,085	184,857	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL DE 6 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: ANGEL ALBINO CORZO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)89470
7353	084093/PRIMARIA 12 DE OCTUBRE.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAS43 9016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			141,611	141,611	141,611	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	DAÑO EN TECHAMBRE DE LAMINA DE 02 AULAS LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA, LAMINA DE MULTYPANEL DE 22 M2, 148 DE LAMINA ZINTRO, MATERIAL PRODUCTO 1 LOTE LOCALIDAD:PAVENQUE FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87921
9828	084094/PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS43 9011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			87,449	87,449	87,449	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 310 PIEZAS DE CRISTALES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 512 M2 LOCALIDAD: TOSHANA GRANDE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 80315
7375	084094/PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS43 9017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			90,211	90,211	90,211	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 310 PIEZAS DE CRISTALES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 512 M2 LOCALIDAD: TOSHANA GRANDE FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 80315
8671	84054 JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAS43 9016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			37,087	37,087	37,087	37,087	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE IMPERMEABILIZANTE DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PAVENQUE FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2008) 84834
73244	84092 JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAS43 9017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			138,941	138,941	138,941	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUMINISTRO O COLOCACION DE LAMINA MULTYPANEL 20M2, SUMINISTRO O COLOCACION DE 145 M2 ZINTRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35.20 M2 Y 2 LOTES DE MOBILIARIO LOCALIDAD:PAVENQUE FOLIO ANTERIOR (CUARTO TRIMESTRE 2009)87957
9045	89263 CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR XULI.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAS43 90206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			591,400	591,400	591,400	417,673	71%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ESPADOS EDUCATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 75692
93215	89262 / JARDIN DE NIÑOS MANUEL JIMENEZ DE SOLIS.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAS43 9031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			832,000	832,000	832,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE LOSA (TERMINACION) LOCALIDAD: PUERTO MADERO FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 76398
47242	EQUIPAMIENTO 7992, 7991912 Y 9901001 JARDIN DE NIÑOS AGUILAS SERDAN (PREPANDO)	81-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAS43 90104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			634,987	634,987	634,987	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	33%	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO / AULAS DIDACTICAS, DIBUJOS Y AULAS DE USOS MULTIPLES (TERMINACION) / TERMINACION DE OBRA BELLIDO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, / REHABILITACION (REPOSICION DE PISO) LOCALIDAD: HUXTLA FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 126297
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
	CONSTRUCCION																								
9048	089255 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJAS43 7801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,620,972	16%	0	0	0	OTROS	1	0	4%	BIBLIOTECA (PROYECTO TRANSVERSAL) TERMINACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 94738
9016	089253 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJAS43 7802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			14,615,430	14,615,430	14,615,430	7,242,537	50%	0	0	0	OTROS	45	19	42%	EDIFICIO DE INGENIERIA AMBIENTAL, INCLUIE 11 AULAS, 03 LABORATORIOS, UN TALLER Y 30 ANEXOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009)94799
90138	089254 / UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJAS43 7803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			28,500,000	28,500,000	28,500,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	UNIDAD DE DOCENCIA, OBRA EXTERIOR (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 96295

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado									Ejecutado		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10B	11																
51210	089287/FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA543 76804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			6,310,280	6,310,280	6,310,280	3,859,686	60%	0	0	0	OTROS		18	9	51%	EDIFICIO U3-C PARA 08 TALLERES, 04 AULAS Y 04 ANEXOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 9593
51569	089288/FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA543 76805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,300,000	2,300,000	2,300,000	869,304	29%	0	0	0	OTROS		2	1	35%	BEDIFICIOS PARA AULA POLIFUNCCIONAL Y ÁREA EXTRA CURRICULAR PARA DOCENTES, PRIMERA ETAPA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 95920
51645	089270/FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS L	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA543 76806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,040,000	2,040,000	2,040,000	592,494	29%	0	0	0	AULA		20	2	10%	PLANTA BAJA: 14 ANEXOS (110 CUBÍCULOS, ÁREA COMÚN, BODEGA, ARCHIVO, COCINA, MÓDULO DE ESCALERAS) (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA: 06 ANEXOS, 02 AULAS DE USOS MULTIPLES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y ÁREA COMÚN (SEGUNDA ETAPA) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 95942
51931	089274/FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS LL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA543 76809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,239,000	2,239,000	2,239,000	1,399,567	66%	0	0	0	OTROS		14	6	43%	EDIFICIO U3-C PARA 05 LABORATORIOS, 01 AULA MAGNA Y 04 AULAS, 04 ANEXOS (INCLUYE DEMOLICIÓN) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 96039
51858	09273 / FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V (DEFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA543 76808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,500,000	1,500,000	1,500,000	790,400	52%	0	0	0	OTROS		27	14	51%	PLANTA BAJA: INCLUYE 05 ANEXOS (02 SALAS DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINA Y MÓDULOS DE ESCALERAS) (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA: INCLUYE 22 ANEXOS (15 ANEXOS, SALA DE ESPERA, SALA DE JUNTAS, 02 BODEGAS, COCINA Y BANOS) SEGUNDA ETAPA, (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 96345
51767	09272 / FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV.	58-HUEHETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA543 76807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			123,051	123,051	123,051	110,082	89%	0	0	0	AULA		1	1	100%	AULA PARA PRÁCTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: HUEHETAN FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009) 96328