



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenencia %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avenencia %	
														2	3	4									5
12893	PROTECCION Y CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN CHAPAS	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MET020268021054C	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO			293,200	293,200	293,200	293,200	100%	0	0	0	VERIFICACION	1	0	0%	LA ADQUISICION SE LLEVO A CABO AL 100% DE LAS 8 CUATRIMOSTRES
OTROS																									
55811	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	G080438805	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,738,356	27%	0	0	0	SUPERVISION	3,328	2,346	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO
55931	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO DE 8 CAMAS EN TEOPISCA	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	G08004378008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			8,400,000	8,400,000	8,400,000	432,410	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	19%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
55955	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN TONALA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	G08004378004	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
55321	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN CINTALAPA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	G08004378009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
55259	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	G08004378008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			23,499,596	23,499,596	23,499,596	6,970,917	30%	0	0	0	EQUIPO	1	1	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
55531	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMINGUEZ	65-MOTIQUINTA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	G08004378005	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			563,884	563,884	563,884	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
55358	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	G08004378001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
55422	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PICHICALCO	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	G08004378002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
55464	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	G08004378009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																									
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																									
146196	VERIFICACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EPF006010002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	0	VERIFICACION	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SE RECIBIERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2009. SIN EMBARGO LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SE REALIZARAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES EN EL EJERCICIO 2010.
117870	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-CP-01-00-00-001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			38,703,877	38,703,877	38,703,877	38,703,877	100%	0	0	0	ACCION	7	7	100%	
<b>MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES</b>																									
MODERNIZACION Y DESARROLLO DEL MERCADO LEGAL Y NOTARIAL																									
130435	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (REPRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EPF006010012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			26,203	26,203	26,203	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	NO SE PRESENTAN AVANCES FISICOS Y FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN GREPE DEL EJERCICIO Y AL CORTE DE ESTA INFORMACION AL NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION.
432	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (REPRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EPF006010012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA			26,203	26,203	26,203	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	
<b>PORTALIZACION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO</b>																									
SECTOR AGRICOLA																									
138950	CONSEJO REGULADOR DE LA CALIDAD DEL CAFE CHAPAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	LIBR053018002	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFE DE CHAPAS			439,572	439,572	439,572	439,572	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	AL CORTE DEL CUARTO TRIMESTRE SE HA ADQUIRIDO EL EQUIPO PARA EL LABORATORIO DEL CONSEJO REGULADOR
<b>APORTES A LA EDUCACION PUBLICA</b>																									
INVERSION																									
OTRA PUBLICA																									
MEDIO SUPERIOR																									
54126	82028 I ICATECH S/N	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27302FGA584770008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,145,528	5,145,528	5,145,528	3,252,798	63%	0	0	0	OTROS	5	5	91%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES, TALLER DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE TURISMO, BOGEGA Y SUBESTACION ELECTRICA, Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: TONALA. PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H-FATEF (ES:145.528) Y L-OTROS CONVENCIONALES (ES:145.528). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 81091
58628	81003 / PREPARATORIA NO. 1.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27302FFA584388016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			7,164,752	7,164,752	7,164,752	4,836,485	68%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR, RED ELECTRICA, CANAL FLUVIAL Y BARRIDA PERIMETRAL (TERMINACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008 FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 96884
62167	82080 ICATECH S/N (Retenido)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27302FGA584770007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,354,473	4,354,473	4,354,473	3,254,041	75%	0	0	0	OTROS	5	5	99%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE CONFECCION DE INDUMENTA DE ROSA, TALLER DE SOLADURA, BOGEGA Y SUBESTACION ELECTRICA, Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: REFORMA. PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H-FATEF (ES:34.354.473) Y L-OTROS CONVENCIONALES (ES:34.354.473). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 79795
97803	PLANETARIO CASA DE CIENCIA Y CULTURA UNIVERSAL "BACHILLERES DE CHAPAS"	98-TAPAQUILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27302FAA584378005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,651,132	3,651,132	3,651,132	1,334,120	37%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONST. DE TEATRO AL AIRE LIBRE, PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO, PARQUE TEMATICO Y OBRA EXTERIOR (PLAZA ACCESO, PRTO DE MANCORA CONSTR. DE OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO (TERMINACION LOCALIDAD: TAPAQUILLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 96901
97879	86065- CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE JACINTO CANEK	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27302FAA584378005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,277,385	1,277,385	1,277,385	358,789	28%	0	0	0	AYUDA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIO Y 01 ANEXO (CANCHA DE USOS MULTIPLES) (TERMINACION DE OBRA) LOCALIDAD: ZINACANTAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 96949