



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
94131	09203 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 117.	102-TENELAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS494 78201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,015	255,015	255,015	0	0%	0	0	0	0	0%	TERMINACION DE TALLER DE UNIDAD DE EXPLORACION PORCINA. LOCALIDAD: SABANILLA POCOLAM. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43763	
97340	9908011 PRIMARIA VENETIANO CARRANZA.	103-TEPEACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594 78250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	199,250	78%	0	0	0	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. LOCALIDAD: TEORICA (BARRIO EL MIRADERO ALTO). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39417	
97369	9908012 Jardín de Niños Prof. Mauro Calderón.	103-TEPEACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	0	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. LOCALIDAD: TEORICA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39436	
98341	9908013 PRIMARIA JACINTO CANEK.	103-TEPEACA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA594 78251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	199,250	78%	0	0	0	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39451	
11809	09203 JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			103,875	103,875	103,875	86,000	83%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. LOCALIDAD: TILA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53999
11918	09208 Jardín de Niños Benito Juárez.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			457,804	457,804	457,804	251,377	55%	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS Y LETRINA. (TERMINACION). LOCALIDAD: CEPHO MEXPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53655
99214	09240 TELESECUNDARIA NO. 233 JAIME SABINES GUTIERREZ.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS494 78244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			699,064	699,064	699,064	38,888	6%	0	0	0	4	1	31%	TERMINACION DE 60 ALAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49999
119189	09203 JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			27,947	27,947	27,947	12,503	45%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA Y LETRINA. (TERMINACION). LOCALIDAD: LA VICTORIA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53700
71030	09192 SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDS494 78169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			852,778	852,778	852,778	431,308	51%	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION DE 2 ALAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CABEZA DE TORO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41187
9916	09192 SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDS494 78169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			852,778	852,778	852,778	431,308	51%	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION DE 2 ALAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CABEZA DE TORO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41187
119280	09206 Jardín de Niños María Zebadua Gamboa.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			32,259	32,259	32,259	25,592	79%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (EL MANGUITO). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53741
119312	09207 JARDIN DE NIÑOS LECIA VICARIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			374,880	374,880	374,880	289,979	77%	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53781
119477	09209 Jardín de Niños Naciones Unidas.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			74,272	74,272	74,272	64,952	87%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53895
119622	09209 JARDIN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			169,031	169,031	169,031	13,883	8%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53938
119721	09209 JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPALTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			61,917	61,917	61,917	55,470	90%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53987
119761	09202 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			39,189	39,189	39,189	20,425	52%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALA. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54066
119817	09204 JARDIN DE NIÑO ARACELI GRANDES COUTINO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			47,118	47,118	47,118	25,788	55%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS Y SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. 24 DE JUNIO). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54113
70299	09153 PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594 78144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			237,378	237,378	237,378	115,501	49%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 4 ALAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40192
90365	09153 PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594 78144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			237,378	237,378	237,378	115,501	49%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 4 ALAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40192
70798	09159 PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594 78203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,800,209	5,800,209	5,800,209	3,335,807	58%	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BOQUEA, MODULO DE ESCALERA, USABA, REN, CANC. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41148
90684	09159 PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594 78203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,800,209	5,800,209	5,800,209	3,335,807	58%	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, BOQUEA, MODULO DE ESCALERA, USABA, REN, CANC. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41148
72222	09190 SECUNDARIA GENERAL JORGE YOVILLA TORRES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDS494 78186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			136,053	136,053	136,053	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 ALAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42108
92660	09190 SECUNDARIA GENERAL JORGE YOVILLA TORRES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDS494 78186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			136,053	136,053	136,053	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 ALAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42108
99792	09260 JARDIN DE NIÑOS RUBI DEL CARMEN PINTADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			670,341	670,341	670,341	496,429	74%	0	0	0	4	4	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS. (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52828
97688	813001 PRIMARIA CARLOS MACIEL ESPINOSA (REPRINDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594 78201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,532,700	5,532,700	5,532,700	5,350,840	97%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 12 ALAS DIDACTICAS, DIRECCION Y DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. CHAPAS SOLIDARIO). PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 6-FAM (\$5,532,700), Y P-OTROS SUBSIDIOS (\$3,012,037). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 71598
90034	89275 JARDIN DE NIÑOS HERDE DE JUAN DE LA BARRERA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594 78184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,384,373	1,384,373	1,384,373	1,253,161	90%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS. (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION). CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (FRACC. YUJUIS). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51966
90135	89276 SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 02	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDS494 78287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,611,518	2,611,518	2,611,518	1,147,241	44%	0	0	0	0	0	26%	CONSTRUCCION DE ALAS. (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PULLIDO AGUILAR). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52002
90620	89287 PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594 78155	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,572,388	1,572,388	1,572,388	1,354,840	86%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS. (TERMINACION). CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION. (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION). LOCALIDAD: FRACC. YUJUIS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53520

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenencia %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avenencia %			
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	6	7
5846	5908/04 Secundaria General Jorge Tovilla Torres.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA594/78369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			210,522	510,522	210,522	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):40021	
123450	089106 PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN VALDEZ.	11-BEICAL DE CAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,663,811	1,663,811	1,663,811	537,700	32%	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL PINO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56671	
54749	862611 TELESECUNDARIA NO. 766.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA594/78245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ISLAMARITA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50292
114489	862611 TELESECUNDARIA NO. 766.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA594/78245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ISLAMARITA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50292
120343	089096 JARDÍN DE NIÑOS JUAN BOCCACCIO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA594/78174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			118,448	118,448	118,448	76,425	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VEGA DEL PASO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54334
71842	089176 SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDERNA.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA594/78182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			301,081	301,081	301,081	196,820	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PULTECO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41861
82200	089176 SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDERNA.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA594/78182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			301,081	301,081	301,081	196,820	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PULTECO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41861
120600	089096 JARDÍN DE NIÑOS LICENCIADO BENTO JUAREZ.	114-VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA594/78175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			74,727	74,727	74,727	72,015	96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CANTON ZACUALPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54419
121336	089099 JARDÍN DE NIÑOS DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALANCIA.	114-VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA594/78176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			88,528	88,528	88,528	78,190	88%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VILLA COMALTILAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54467
70308	089156 PRIMARIA AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			194,994	194,994	194,994	21,300	11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: ZAPALUTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40412
80430	089156 PRIMARIA AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			194,995	194,994	194,994	21,300	11%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: ZAPALUTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40412
70612	089157 PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			196,257	196,257	196,257	181,230	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: VILA CORZO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41116
80466	089157 PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			196,257	196,257	196,257	181,230	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: VILA CORZO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41116
70668	089158 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			541,962	541,962	541,962	150,608	28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN. LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41130
80486	089158 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			541,962	541,962	541,962	150,608	28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN. LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41130
84090	089202 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA594/78200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			385,544	385,544	385,544	248,725	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE TALLER DE APARCIALIZACIÓN. LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43689
121456	089101 JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES.	116-VALLAORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA594/78177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			86,545	86,545	86,545	50,241	58%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VALLAORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54514
121486	089102 JARDÍN DE NIÑOS CLAUSTRIBOCC.	116-VALLAORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA594/78178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			19,820	19,820	19,820	6,224	31%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: QUAHUHEMO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54560
72270	089182 SECUNDARIA GENERAL GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUIZ.	116-VALLAORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA594/78187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			206,048	206,048	206,048	131,180	64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: VILLA HDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42139
82727	089182 SECUNDARIA GENERAL GENERAL TIBURCIO FERNÁNDEZ RUIZ.	116-VALLAORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FDA594/78187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			206,048	206,048	206,048	131,180	64%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: VILLA HDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42139
84693	089205 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730/FDA594/78203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,889,751	1,889,750	1,889,750	1,358,251	72%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS ( REACTIVO, EQUIP. DE MEDID. Y SERV. SANIT. Y UNIDAD DE EXPLOTACIÓN A VELOCIDAD. LOCALIDAD: YAJALÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):44163
121739	089104 JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	118-ZIMICANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA594/78179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			213,076	213,076	213,076	171,728	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA. LOCALIDAD: PARAJE VALENTAY (SAN JOAQUÍN). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54555
122548	089107 PRIMARIA BENTO JUAREZ.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			487,994	487,994	487,994	21,300	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: EL PROGRESO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56307
122630	089108 PRIMARIA DOCTOR MORA.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			878,827	878,827	878,827	665,406	76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. MUNICIPIO: LA HACIENDA LOCALIDAD: BELLA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56335
81040	089002 JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FBA594/78097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			384,590	384,590	384,590	265,858	69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: ROBERTO BARRIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50109 NOTA: AVANCE FÍSICO REAL: 99%
122661	089109 PRIMARIA GENERAL BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			128,651	128,651	128,651	54,045	42%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56369
122729	089110 PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			740,173	740,173	740,173	189,098	26%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FLORES DE CACAHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56428
122839	089111 PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730/FCA594/78106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			728,696	728,696	728,696	357,554	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: NUEVO CRIZABA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56467

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	100%					
														2	Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5	6	7	8
12318	089112 PRIMARIA MARIANO ABASOLO.	14 BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,122,997	1,122,997	1,122,997	422,331	38%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNA) TERMINACION. LOCALIDAD: ENACIDO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56486	
91668	089003 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			257,018	257,018	257,018	145,358	57%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION). LOCALIDAD: BOCHIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50115	
94659	089200 TELESECUNDARIA NO. 394.	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			233,197	233,197	233,197	0	0%	0	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL COPAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):44266	
98432	9908023 Primaria José María Morelos y Pavón.	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA594378303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			765,763	765,763	765,763	496,899	65%	0	0	0	0	0	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: BOCHIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39992	
94919	089209 TELESECUNDARIA NO. 985, OCTAVIO PAZ.	16 CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,020,000	1,020,000	1,020,000	50,700	5%	0	0	0	0	0	5	5	0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOVEDA. LOCALIDAD: AGUA CALIENTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44325	
94936	089209 TELESECUNDARIA NO. 985, OCTAVIO PAZ.	16 CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,020,000	1,020,000	1,020,000	50,700	5%	0	0	0	0	0	5	5	0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOVEDA. LOCALIDAD: AGUA CALIENTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44325	
90698	089118 PRIMARIA GABRIELA MISTRAL.	18 CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			101,423	101,423	101,423	74,166	73%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: VILLAMORELOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35181
95606	089210 TELESECUNDARIA NO. 352 OBRERA CAMPESINA.	18 CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			121,573	121,573	121,573	39,400	32%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CANTALAPA DE FLOREDA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46242
91022	089001 JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASBO.	2 AGUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			297,298	297,298	297,298	116,930	39%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACION. LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50094 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS	
91862	089021 JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSO.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,157,614	1,157,614	1,157,614	357,705	31%	0	0	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: COMITAN (BARRIO SAN MARTIN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53082	
71247	089165 SECUNDARIA GENERAL COMITAN.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			107,941	107,941	107,941	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41218
91473	089165 SECUNDARIA GENERAL COMITAN.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			107,941	107,941	107,941	0	0%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41218
71227	089166 Secundaria General Javier Mandujano Solorzano.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,766,780	1,766,780	1,766,780	758,429	43%	0	0	0	0	0	5	2	40%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO CON 2 ANEXOS, (ALMACEN, PREPARACION Y REACTIVO). LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41225	
91547	089166 Secundaria General Javier Mandujano Solorzano.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,766,780	1,766,780	1,766,780	758,429	43%	0	0	0	0	0	5	2	40%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO CON 2 ANEXOS, (ALMACEN, PREPARACION Y REACTIVO). LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41225	
96029	089217 TELESECUNDARIA NO. 070 MI PATRIA ES PRIMERO.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			52,070	52,070	52,070	0	0%	0	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: YOCONAB EL ROSARIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40375	
98146	089210 TELESECUNDARIA NO. 1028 MELCHOR OCCAMPO.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			699,064	699,064	699,064	201,383	29%	0	0	0	0	0	5	3	56%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUZGAMBI LA LAGUNA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46424	
99008	89264 PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,981,904	1,981,904	1,981,904	1,759,351	89%	0	0	0	0	0	6	2	33%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50615	
90391	89263 PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.	21 COPANALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,532,413	1,532,413	1,532,413	600,397	39%	0	0	0	0	0	5	5	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COPANALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53288	
123048	089113 PRIMARIA CUALTIMOC.	22 CHALCHULITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			642,839	642,839	642,839	623,471	97%	0	0	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: TZAKUKAM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 66527	
91101	089005 JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.	23 CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			362,861	362,861	362,861	307,847	85%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA. (TERMINACION). LOCALIDAD: CLOKHLIMTC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50130	
91139	089006 JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO.	23 CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			253,400	253,400	253,400	189,859	75%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA. (TERMINACION). LOCALIDAD: CLOKHLIMTC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50137 ESTE PROYECTO SE DUPLICÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE TIENE EL FOLIO 21466 Y EL 21715, CANCELAR EL SEGUNDO FOLIO QUE SE MENCIONA.	
91266	089007 JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO.	23 CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA594378101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			72,039	72,039	72,039	42,572	59%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: BACHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50155
91287	089008 JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREDON.	23 CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA594378102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			90,112	90,112	90,112	54,937	61%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION). LOCALIDAD: PATRON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50157
91331	089009 JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA.	23 CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA594378103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			89,740	89,740	89,740	87,063	97%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION). LOCALIDAD: LOS RANCHOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50162	
123156	089114 PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS.	23 CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			105,659	105,659	105,659	73,803	70%	0	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: RIO JOSEAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 66566	
76579	89289 JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS DEL RO.	23 CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			820,000	820,000	820,000	146,447	18%	0	0	0	0	0	2	0	0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (CON EQUIPAMIENTO) Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: PUJALTÓN AL TO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 74345	
91461	089010 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA594378104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			66,702	66,702	66,702	64,005	96%	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION). LOCALIDAD: MUJOMIT FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50166	
92980	089189 SECUNDARIA TECNICA NO. 141.	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1,018,859	1,018,859	1,018,859	246,093	24%	0	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: BELSARDO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42249	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	Ministrado	Programado									Ejercido
9135	08911 JARDIN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			95,411	95,411	95,411	69,140	72%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50169	
9165	08912 JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDOZ.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			582,272	582,272	582,272	264,394	45%	0	0	0	0	0	1%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: EL TIZIT HORIZONTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50197	
91629	08913 JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URIBINA.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			96,205	96,205	96,205	72,505	75%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50201	
91649	08914 JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			220,508	220,508	220,508	12,503	6%	0	0	0	0	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JUAN DEL GUALVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50204	
123302	08915 PRIMARIA 21 DE OCTUBRE.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			119,548	119,548	119,548	21,300	18%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULA. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50675	
71129	08916 SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO.	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	27309FA594378171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			58,269	58,269	58,269	42,800	73%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41206	
00996	08916 SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO.	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	27309FA594378171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			58,269	58,269	58,269	42,800	73%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41206	
08643	089250 JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,078,885	1,078,885	1,078,885	429,743	40%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TERMINACIÓN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION. LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50208	
90484	89286/ SECUNDARIA TECNICA NO. 134.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,437,138	1,437,138	1,437,138	571,899	40%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: EL REFUGIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53394	
70913	08916 SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.	3-ACAPETAHAJA	ACA PETAHAJA	URBANO	27309FA594378167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,340,792	3,340,792	3,340,792	176,873	5%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: ACAPETAHAJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41157	
00774	08916 SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.	3-ACAPETAHAJA	ACA PETAHAJA	URBANO	27309FA594378167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,340,792	3,340,792	3,340,792	176,873	5%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: ACAPETAHAJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41157	
91702	08916 JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALIANA.	30-CHOMOMBELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			500,734	500,734	500,734	25,006	5%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50303	
91774	08917 JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			201,721	201,721	201,721	134,840	67%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BAHAUCAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50378	
00448	08916 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			196,256	196,257	196,257	141,826	72%	0	0	0	0	1	18%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: JUAN SARNES VERAPAZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34267	
00605	08917 PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			968,469	968,469	968,469	635,858	66%	0	0	0	0	4	4	95%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FRAMBETAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34537
0016	089211 TELESECUNDARIA NO. 1156 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			525,508	525,508	525,508	265,877	51%	0	0	0	0	3	2	90%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA. SERVICIOS SANITARIOS. ADMINISTRACIÓN Y BOVEDA. LOCALIDAD: XANL. CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44928
00127	089212 TELESECUNDARIA NO. 749 EMILIO RABASA ESTEBANELL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			200,263	200,263	200,263	60,869	30%	0	0	0	0	1	0	36%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: PRATATEL. CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45064
00298	089213 TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSE VASCONCELOS CALDERON	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			863,412	863,412	863,412	202,317	23%	0	0	0	0	3	3	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS. SERVICIOS SANITARIOS. ADMINISTRACIÓN Y BOVEDA. LOCALIDAD: JOYBE CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 45450
00591	089214 TELESECUNDARIA NO. 1032 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,054,352	1,054,352	1,054,352	683,310	65%	0	0	0	0	5	5	95%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS. SERVICIOS SANITARIOS. ADMINISTRACIÓN Y BOVEDA. LOCALIDAD: ALDIPRA GRANDE CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46152
00643	08919 PRIMARIA LUIS ESPINOSA.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			258,494	258,494	258,494	219,335	85%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS (REFRINCO). LOCALIDAD: ALVARO ORDEGON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35293
00900	089120 PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			782,000	782,000	782,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35458
91171	CONSTRUCCION DE COCINA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 6X6 MTS. EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE "FERNANDO MONTES DE OCA" CLAVE 07DPB1504N	33-EL PORVENIR	LAS MARAVILLAS UNO	RURAL	S01020V8700001	DESARROLLO SOCIAL	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INGRESANTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYAVANIMIENTO			116,076	116,076	116,076	116,076	100%	0	0	0	0	0	0	100%	EJERCIDO AL 100%
00433	76289 PRIMARIA GUILLERMO PRETO.	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378235	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			561,166	561,166	561,166	233,973	42%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS. CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS EXTERIOR (PLAZA CIVICA) Y MOBILIARIO PARA 05 AULAS. LOCALIDAD: BARRIO EL POBLI FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47266 CORRECCION: CICLO DEL RECURSO 2007.
91885	089022 JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBIÑO CORZO.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27309FA594378115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			296,335	296,335	296,335	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50388
91953	089023 JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			187,440	187,440	187,440	12,503	7%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50394
50201	089024 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM).	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,054,642	2,054,642	2,054,642	28,296	1%	0	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE PORTICO. CENTRO DE DIAGNOSTICO (EQUIVALENTE A 09 ANEXOS). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. BOVEDA. TERMINACIÓN CONSTRUCCION DE FRIBERIA. ETAPA ADMINISTRACIÓN Y ANEXOS (EQUIVALENTE A 05 ANEXOS). TERMINACIÓN LOCALIDAD: ESQUINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50461
00999	089121 PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			680,612	680,612	680,612	42,600	6%	0	0	0	0	4	4	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35756
71379	089166 SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA594378175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,129,930	1,129,930	1,129,930	891,362	79%	0	0	0	0	2	2	75%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ESQUINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41242



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
5147	089126 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	44-KTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			333,153	333,153	333,153	82,200	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CARLOS A. VIDAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36736
5429	089032 JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDOZ.	46-JICAPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			26,390	26,390	26,390	12,503	47%	0	0	ALLA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51102
51811	089127 PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			449,284	449,284	449,284	418,467	93%	0	0	ALLA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: JITOTOL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36884
71715	089167 SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			251,201	251,201	251,201	197,609	79%	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHIVERRA). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 41831
51851	089167 SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			251,201	251,201	251,201	197,609	79%	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHIVERRA). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41831
97343	089035 JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			184,768	184,768	184,768	95,936	52%	0	0	ALLA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VERACRUZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51282
72973	089184 Secundaria Técnica No. 122.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			3,579,957	3,579,957	3,579,957	808,317	23%	0	0	OTROS	4	2	56%	TERMINACIÓN DE TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS CON ANEXO (BOVEDA), Y 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: BAUJUCU FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42220
52522	089184 Secundaria Técnica No. 122.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			3,579,957	3,579,957	3,579,957	808,317	23%	0	0	OTROS	4	2	56%	TERMINACIÓN DE TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS CON ANEXO (BOVEDA), Y 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: BAUJUCU FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42220
58345	9908021 PRIMARIA CUAHTÉMOC.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA594378256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			765,783	765,783	765,783	82,500	11%	0	0	ALLA	3	3	90%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: NUEVO MATZAM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39949
53383	089191 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27.	56-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			1,477,422	1,477,422	1,477,422	1,121,396	76%	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO Y MECIÓN CRISTALERÍA) Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42642
123761	079042 PRIMARIA JOSE MARA MORELOS (REFRENDO).	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			406,136	406,136	406,136	224,969	55%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LILIO MORELOS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009): 98468
90665	08901014 PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			723,404	723,404	723,404	701,724	97%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACIÓN GENERAL. (TERMINACIÓN DE OBRA) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50695
90688	08901015 SECUNDARIA NO. 831 EMILIO RABASA ESTEBANELL.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378342	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			473,933	473,933	473,933	375,884	79%	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACIÓN GENERAL. (TERMINACIÓN DE OBRA) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53735
51859	089128 PRIMARIA FRANCISCO INDALICIO MADRERO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA594378123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			933,430	933,430	933,430	182,300	20%	0	0	OTROS	3	0	1%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SAN LUIS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36997
51893	089129 PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			414,482	414,482	414,482	198,365	48%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: LA GLORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37034
58769	089224 TELESECUNDARIA NO. 1163 DOROTEO ARANGO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			735,301	735,301	735,301	711,14	10%	0	0	OTROS	1	1	99%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOVEDA. LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47183
71480	089170 SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	57-MAPA STREPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			980,301	980,301	980,301	376,174	38%	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: MAPASTREPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41350
51696	089170 SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	57-MAPA STREPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			980,301	980,301	980,301	376,174	38%	0	0	ALLA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: MAPASTREPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41350
121877	089105 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO.	6-AMAZTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			1,635,746	1,635,746	1,635,746	490,316	30%	0	0	OTROS	5	5	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL CALVARIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54796
53105	089180 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 56.	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			1,626,410	1,626,410	1,626,410	408,842	25%	0	0	TALLER	1	1	100%	TERMINACIÓN DE TALLER DE APLICACIÓN. LOCALIDAD: BUENOS AERES COPPEIRAR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42329
56022	9908004 PRIMARIA NARCISO MENDOZA.	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA594378246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			510,522	510,522	510,522	56,850	11%	0	0	ALLA	2	2	99%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: EL BUENOS AERES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38200
90212	89278 JARDIN DE NIÑOS LA CORREDIDORA.	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA594378185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			169,195	169,195	169,195	169,195	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHAB. GENERAL. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CHIMULM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52107
51944	089130 PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	66-MOTOZINLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			733,422	733,422	733,422	655,372	89%	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA), CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD: MOTOZINLA DE MENDOZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37485
71537	089172 SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	66-MOTOZINLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,770,244	2,770,244	2,770,244	930,268	34%	0	0	TALLER	1	0	20%	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO LOCALIDAD: MOTOZINLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41365
51744	089172 SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	66-MOTOZINLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA594378178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,770,244	2,770,244	2,770,244	930,268	34%	0	0	TALLER	1	0	20%	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE COMPUTO LOCALIDAD: MOTOZINLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41365
96835	089225 TELESECUNDARIA NO. 1100 PAULO FRIERE.	66-MOTOZINLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDA594378220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			731,217	731,217	731,217	721,991	99%	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOVEDA. LOCALIDAD: BANDERA ARGENTINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47214
72275	079181 PRIMARIA YAXCHILAN (REFRENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA594378223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			383,462	383,462	383,462	207,427	54%	0	0	OTROS	2	1	62%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: OCOSINGO CORREDIDOR CICLO DEL RECURSO 2007 FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43079
97388	089037 JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA594378125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			391,652	391,652	391,652	239,326	61%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51352

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5,9	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10,9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
9746	08908-JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FBA5943 78126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			42,822	42,822	42,822	13,983	52%	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SLOMB CHAY FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51424	
9748	08909-JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARRUEZ.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FBA5943 78127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			29,150	29,150	29,150	13,883	48%	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: NUEVO BRAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51536		
9742	08904-JARDIN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FBA5943 78128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			413,428	413,428	413,428	245,945	59%	0	0	0	2	98%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALAS Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51576 NOTA: AVANCE FÍSICO REAL: 99%	
9787	089042-JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FBA5943 78130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			213,076	213,076	213,076	12,503	6%	0	0	0	2	97%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALA (TERMINACIÓN). Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SANTA MARIA LAS FLORES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51613	
82000	089132-PRIMARIA JUSTO SIERRA.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			712,784	712,784	712,784	291,976	41%	0	0	0	4	2	62%	TERMINACIÓN DE ALA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: RAMON F. BALBOA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37827
82132	089133-PRIMARIA IGNACIO AYALA.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			713,922	713,922	713,922	357,911	50%	0	0	0	4	1	41%	TERMINACIÓN DE ALA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: CANTALPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37744
82192	089134-PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,095,313	1,095,313	1,095,313	689,633	63%	0	0	0	4	3	84%	TERMINACIÓN DE ALAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LOS PINOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37875
82329	089137-PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			817,804	817,804	817,804	466,984	57%	0	0	0	4	3	75%	TERMINACIÓN DE ALAS DIDACTICAS POR SUSTITUCIÓN Y DIRECCION. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38393
82372	089138-PRIMARIA LUIS BRALLE.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			465,348	465,348	465,348	378,938	81%	0	0	0	3	3	100%	TERMINACIÓN DE ALAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U 2C MAS OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: COCOSINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38734
83159	089187- SECUNDARIA TECNICA NO. 108.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,691,994	1,691,993	1,691,993	863,137	51%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE TALLER DE CONSERVACIÓN DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS. LOCALIDAD: FRONTERA. COPAZAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42427
83570	089190- SECUNDARIA TECNICA NO. 127.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,557,488	1,557,488	1,557,488	814,803	52%	0	0	0	5	1	28%	TERMINACIÓN DE ALAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42789
83715	089190- SECUNDARIA TECNICA AGROPICUARIA NO. 149.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,552,275	3,552,275	3,552,275	723,996	20%	0	0	0	10	5	50%	TERMINACIÓN DE 1RA ETAPA, 03 AULAS, LAB. POLIF. INCLUYE 03 ANEXOS) SERV. SANIT. PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: RAMON F. BALBOA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43002
86943	089220- TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,228,019	1,228,019	1,228,019	429,858	35%	0	0	0	5	1	32%	TERMINACIÓN 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CRISTOBAL COLON. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47247
87047	089227- TELESECUNDARIA NO. 919, JUANA DE ASBAJE.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,390,000	1,390,000	1,390,000	529,065	38%	0	0	0	6	0	1%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICA, TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TERMINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, TERMINACIÓN DE BODEGA. LOCALIDAD: NUEVO OJO DE AGUA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47329
87070	089228- Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			932,150	932,150	932,150	887,206	95%	0	0	0	4	4	96%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS, SERV. SANIT., ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: NAZARETH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54163
87174	089229- TELESECUNDARIA NO. 780 14 DE SEPTIEMBRE.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			265,102	265,102	265,102	79,343	30%	0	0	0	1	0	27%	TERMINACIÓN DE ALA DIDACTICA. LOCALIDAD: LIBLO GARCIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47486
87255	089230- TELESECUNDARIA NO. 327 JOSÉ MARTÍ.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			870,656	870,656	870,656	185,268	21%	0	0	0	2	1	37%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LA VIRGENA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47625
87317	089231- TELESECUNDARIA NO. 549 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			563,698	563,698	563,698	86,109	15%	0	0	0	2	0	21%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CANTALPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47681
88943	89265- PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR.	87 COCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,635,746	1,635,746	1,635,746	537,700	33%	0	0	0	5	0	1%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TZACUTAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 55683
87629	089043-JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.	88 COCOCOCODAUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FBA5943 78131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			500,574	500,574	500,574	327,939	66%	0	0	0	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALA. DE DIRECCION (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: KINACAO ZAPAGOZA (EL MORRO). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51636
82411	089139-PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE.	88 COCOCOCODAUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			81,940	81,940	81,940	42,800	52%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: OCUAJA DE AJA REZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) : 39117
87361	089232- TELESECUNDARIA NO. 170 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN.	88 COCOCOCODAUILA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			222,804	222,804	222,804	196,779	88%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49302
88864	9908001- TELESECUNDARIA NO. 1297, VIKUSTIANO CARRANZA.	71 AMA TENANCO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	166,750	65%	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALA. LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38897
88874	9908002- JARDIN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO	71 AMA TENANCO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FBA5943 78288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALA. LOCALIDAD: CHICUSIBIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38125
87474	089233- TELESECUNDARIA NO. 177 ENOCH CANCINO CASHANONDA.	71 OSMAMANTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			400,528	400,528	400,528	39,400	10%	0	0	0	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: OSMAMANTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49328
87991	089044 - JARDIN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN.	72 OXOHLIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FBA5943 78132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,032,272	1,032,272	1,032,272	618,041	60%	0	0	0	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION EN UN ESPACIO AULA. CADA (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNO) (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TZONTLEALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51660
82460	089140Pirmaria 20 de Noviembre.	72 OXOHLIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27930FCA5943 78133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			345,245	345,245	345,245	330,426	96%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHROMOLJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39397
83302	089193- SECUNDARIA TECNICA NO. 53.	72 OXOHLIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27930FDA5943 78194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,524,288	1,524,288	1,524,288	460,851	30%	0	0	0	8	8	100%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: LLENENH. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42721



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 8,9	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10,9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
5781	09234 Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García.	72 OXOHL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDS494 7829	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			257,764	257,764	257,764	100.00	0	0	OTROS				11	TERMINACIÓN DE 60 AULAS DIDÁCTICAS Y SERV. SANIT. LOCALIDAD: EL TZA Y FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 49894	
12359	09046 JARDIN DE NIÑOS ISMAEL MENDOZA SANCHEZ.	73 PALINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			456,209	456,209	456,209	250.984	55%	0	0	ALLA	2	1	71%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PALINQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 56797	
05473	09141 PRIMARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA.	73 PALINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			898,245	898,245	898,245	622,481	69%	0	0	OTROS		4	2	54%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO SAN JOAQUIN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39454
00175	09141 PRIMARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA.	73 PALINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			898,245	898,245	898,245	622,481	69%	0	0	OTROS		4	2	54%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO SAN JOAQUIN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39454
07913	09230 TELESECUNDARIA NO. 370 BELSARON DOMINGUEZ PALENCIA.	73 PALINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDS494 78230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			560,282	560,282	560,282	286,286	51%	0	0	ALLA		2	1	67%	TERMINACIÓN DE 62 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 49429
08024	09230 TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMON GONZALEZ BLANCO.	73 PALINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDS494 78231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			253,685	253,685	253,685	127,729	50%	0	0	ALLA		1	1	67%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: BAJADAS GRANDES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 49466
09763	09259 JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN.	73 PALINQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBS494 78181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			401,158	401,158	401,158	199,349	50%	0	0	OTROS		2	0	0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA CONSTRUCCION DE LITRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS Y RAYON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50254
06093	09047 JARDIN DE NIÑOS OSCAR E. DUPLAN MALDONADO.	76 PACHUCCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			409,672	409,672	409,672	368,434	90%	0	0	OTROS		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: NUEVO NIÑERA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51854
06205	09049 JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLIMER Y LEIVA.	77 PUMAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			164,631	164,631	164,631	152,565	93%	0	0	ALLA		0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SAN BIERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51873
06313	09050 JARDIN DE NIÑOS RAMON ESPINOSA YASSALLO.	77 PUMAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			203,319	203,319	203,319	131,240	65%	0	0	ALLA		0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAMALUPIS (JOAQUIN AMARO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51882
08132	09237 TELESECUNDARIA NO. 888 VENISTAND CARANZA.	77 PUMAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDS494 78232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			640,904	640,904	640,904	490,197	76%	0	0	OTROS		2	2	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERV. SANIT., ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: TUTULAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 49555
7191	09173 SECUNDARIA GENERAL PRAVEDIS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO).	77 PUMAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDS494 78179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			887,759	887,759	887,759	607,524	68%	0	0	ALLA		1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: PUMAPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41377
01629	09173 SECUNDARIA GENERAL PRAVEDIS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO).	77 PUMAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDS494 78179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			887,759	887,759	887,759	607,524	68%	0	0	ALLA		1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: PUMAPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41377
05529	09142 PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	78 PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,854,632	1,854,632	1,854,632	1,007,593	54%	0	0	OTROS		5	5	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN. LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39599
00193	09142 PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	78 PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,854,632	1,854,632	1,854,632	1,007,593	54%	0	0	OTROS		5	5	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN. LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39599
05534	09143 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	78 PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			405,090	405,090	405,090	402,360	99%	0	0	OTROS		2	2	100%	TERMINACIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C". LOCALIDAD: APICYO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39752
00201	09143 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	78 PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			405,090	405,090	405,090	402,360	99%	0	0	OTROS		2	2	100%	TERMINACIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C". LOCALIDAD: APICYO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39752
71672	09174 SECUNDARIA GENERAL SALOMON GONZALEZ BLANCO.	78 PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDS494 78180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,712,202	1,712,202	1,712,202	459,402	27%	0	0	OTROS		4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41384
01672	09174 SECUNDARIA GENERAL SALOMON GONZALEZ BLANCO.	78 PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDS494 78180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,712,202	1,712,202	1,712,202	459,402	27%	0	0	OTROS		4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTA HUAJÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41384
05560	09145 PRIMARIA NICOLAS BRAYO.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,338,062	2,338,062	2,338,062	893,100	38%	0	0	OTROS		7	2	22%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: RAYÓN (FOLIO ANTERIOR) (TERCER TRIMESTRE) 39837
00216	09145 PRIMARIA NICOLAS BRAYO.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,338,062	2,338,062	2,338,062	893,100	38%	0	0	OTROS		7	2	22%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: RAYÓN (FOLIO ANTERIOR) (TERCER TRIMESTRE 2009) 39837
06053	090805 SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDS494 78340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			510,522	510,522	510,522	339,849	67%	0	0	ALLA		2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: RAYÓN (BARRIO LA MERCE) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 38246
06075	090806 PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBS494 78247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	ALLA		2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: RIBERA PARAIBETO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 38298
06101	090807 SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTILLANOS.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDS494 78341	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	194,250	76%	0	0	ALLA		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: RAYÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39037
06125	090808 Primaria Vicente Suarez.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBS494 78248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	194,250	76%	0	0	ALLA		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: LA UNIÓN NUEVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39119
06205	090809 Jardín de Niños Juan Aldama.	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBS494 78269	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			244,866	244,866	244,866	194,250	79%	0	0	ALLA		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: RIBERA GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 39156
06041	09051 JARDIN DE NIÑOS PROFESOR. PORRINO DAVILA.	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			120,832	120,832	120,832	78,833	65%	0	0	OTROS		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: REFORMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51915
06111	09052 JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA CABADA.	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBS494 78138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			282,702	282,702	282,702	12,503	4%	0	0	OTROS		3	3	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: ENACAO ZARAGOZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51938

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avenencia % 5/9	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
88230	089238 TELESECUNDARIA NO. 767 JOSE MARA LUIS MORAL	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			256,932	256,932	256,932	949,178	98%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE 62 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: A TOYAC NAYULM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49578	
89972	89266 PRIMARIA LIBERTAD.	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59476152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			311,097	311,097	311,097	284,984	92%	0	0	0	0	1	86%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA. LOCALIDAD: LOS MOYOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50868	
85668	089146 PRIMARIA BENTO JUAREZ.	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59476138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			678,151	678,151	678,151	669,316	99%	0	0	0	0	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA TRONCADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59864	
80232	089146 PRIMARIA BENTO JUAREZ.	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59476138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			678,151	678,151	678,151	669,316	99%	0	0	0	0	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA TRONCADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59864	
83762	089199 SECUNDARIA TECNICA NO. 19.	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			888,134	888,134	888,134	0	0%	0	0	0	0	4	1	23%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS. LOCALIDAD: SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43185
88365	089239 TELESECUNDARIA NO. 1124 MOISES SAENZ GARZA.	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			620,116	620,116	620,116	154,862	25%	0	0	0	0	3	1	26%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERV. SANIT. EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: PUNTA BRAVA 2A. SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49592
88419	089240 TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RABASA ESTABANELL.	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476235	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			858,051	858,051	858,051	620,449	72%	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE 60 AULAS DIDACTICAS, SERV. SANIT., ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD: AGUA BLANCA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49605
88483	089241 TELESECUNDARIA NO. 939 GREGORIO TORRES QUINTENO.	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476236	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			89,513	89,513	89,513	45,559	51%	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR (MUPO DE CONTENCION). LOCALIDAD: ACTEPA YOOB. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49709
88543	089242 TELESECUNDARIA NO. 883 MARIANO AZUOLA.	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			215,702	215,702	215,702	202,359	94%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ESTRELLA DE BELEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49788
89486	089055 JARDIN DE NIÑOS CARLOS NAVARRETE.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			357,438	357,438	357,438	356,114	100%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y MURO DE CONTENCION (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51977
89549	089055 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			346,919	346,919	346,919	229,878	66%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y MUPO DE CONTENCION (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52001
89608	089056 JARDIN DE NIÑOS LA CONSTITUCION.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			289,148	289,148	289,148	264,330	91%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: LA Candelaria FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52019
89938	089057 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			295,609	295,609	295,609	230,534	78%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DIRECCION Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL MONTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52049
89978	089059 JARDIN DE NIÑOS ARISTOTELES.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			33,897	33,897	33,897	26,070	77%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: BUENA VISTA (B. DE SAN RAMON) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52121
100027	089060 JARDIN DE NIÑOS DIEGO DE ORDAZ.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			101,008	101,008	101,008	45,999	46%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (COLONIA SAN FELIPE) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52015
83816	089200 SECUNDARIA TECNICA NO. 66.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			573,759	573,759	573,759	153,110	27%	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, (REACTIVO EQUIPO Y MEDICION Y CRISTALERIA Y ACCESORIOS) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43544
100081	089061 JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ.	86 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			713,460	713,460	713,460	26,876	4%	0	0	0	0	4	4	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN FERNANDO (BARRIO GUADALUPE). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52048
88758	089243 Telesecundaria No. 1196 Miguel Hidalgo y Costilla.	86 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			151,343	151,343	151,343	69,038	39%	0	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD: GUAYTUBAMCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49815
100163	089062 JARDIN DE NIÑOS DOCTOR MANUEL GAMBO.	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA59476146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,986,904	1,986,904	1,986,904	1,460,158	73%	0	0	0	0	6	3	48%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACION). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: CHIOLIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52060
85693	089147 PRIMARIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ.	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59476139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			681,458	681,458	681,458	245,836	36%	0	0	0	0	4	4	100%	TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUC MIL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39904
80250	089147 PRIMARIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ.	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59476139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			681,458	681,458	681,458	245,836	36%	0	0	0	0	4	4	100%	TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUC MIL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39904
84650	089201 SECUNDARIA TECNICA NO. 77.	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDS49476199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,219,227	2,219,227	2,219,227	0	0%	0	0	0	0	11	0	0%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS Y TALLER DE UNIDAD DE EXPLOTACION BOVINA INCLUYE 6 ANEXOS. LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43615
88674	089256 JARDIN DE NIÑOS LEDNA VICARIO.	86 SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA59476180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			213,076	213,076	213,076	157,479	74%	0	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION) CONSTRUCCION DE LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: YASHNAIL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50213
102214	089063 JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	88 SIL TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			182,528	182,528	182,528	181,231	99%	0	0	0	0	1	0	1%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: SIL TEPIC. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52089
85710	089148 PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	88 SIL TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59476140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			748,302	748,302	748,302	463,916	62%	0	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: BLENOS ARIAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39930
80271	089148 PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	88 SIL TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59476140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			748,302	748,302	748,302	463,916	62%	0	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: BLENOS ARIAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39930
88884	089244 TELESECUNDARIA NO. 686 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	88 SIL TEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FDS49476239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			561,018	561,018	561,018	398,808	71%	0	0	0	0	2	2	100%	TERMINACION DE 62 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LLANO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49881
102496	089064 JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ PARAS.	90 SMOUCHEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59476148	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			531,725	531,725	531,725	363,868	68%	0	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: LA CERRA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52619

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5
10276	08905-JARDIN DE NIÑOS GRAJALES GODOY.	90 SMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			197,440	187,440	187,440	182,008	92%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JOSE CASTILLO TELMANS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52658	
5278	089150 PRIMARIA ILHUCAMINA.	90 SMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 78141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,513,888	1,513,888	1,513,888	1,461,463	97%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: LA GIBA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39976	
80291	089150 PRIMARIA ILHUCAMINA.	90 SMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 78141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,513,888	1,513,888	1,513,888	1,461,463	97%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: LA GIBA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39976	
66231	9908710 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	90 SMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA543 78249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			255,261	255,261	255,261	217,737	85%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: JOSE CASTILLO TELMANS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39194	
58268	9908200 PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CALDERON.	90 SMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA543 78255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			510,522	510,522	510,522	396,424	78%	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: EL PORVENIR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39917	
94555	89204 SECUNDARIA TECNICA NO. 114 (REFERENDO).	91 SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			735,264	735,264	735,264	597,801	81%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: SITALA	
103002	089066-JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO.	93 SCSOLSHIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			357,866	357,866	357,866	288,902	81%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: FRANCISCO I MADERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52793	
103052	089066-JARDIN DE NIÑOS SOLIEDAD ANAYA SOLORZANO.	96 SLDHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,343	307,343	307,343	284,730	93%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCION DE LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LA LIBERTAD. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52916	
103216	089069-CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM.	96 SLDHATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,245,768	3,245,768	3,245,768	1,476,159	46%	0	0	0	0	0	0	1%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). PRIMERA ETAPA DE ADMINISTRACIÓN EQUIVALENTE A 05 ANEXOS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCION DE PORTICO (TERMINACIÓN). CONSTRUCCION DE CENTRO DE DIAGNOSTICO EQUIVALENTE A 9 ANEXOS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BODEGA. (TERMINACIÓN). CONSTRUCCION DE ANEXOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SUCHATE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52667
88910	089240 TELESECUNDARIA NO. 225 JOSE VASCONCELOS.	96 SLDHATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 78240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			693,808	693,808	693,808	619,725	89%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA, SERV. SANIT. LOCALIDAD: DURANGO NUEVO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49888	
103424	089070-JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			199,412	199,412	199,412	107,067	54%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA DE GORDOYA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53013	
117560	089071-JARDIN DE NIÑOS GERTRUDE DUBY BLOM.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA543 78154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			580,861	580,861	580,861	292,247	50%	0	0	0	0	0	36%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CANTON VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53059	
117581	089073-JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78156	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			146,320	146,320	146,320	42,527	29%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA DE GORDOYA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53113	
117691	089074-JARDIN DE NIÑOS AMADO MERO.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78157	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			186,178	186,178	186,178	180,864	97%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA DE GORDOYA Y ORDONEZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53167	
117647	089075-JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			182,528	182,528	182,528	178,234	98%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BUAHUAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53216	
117670	089076-JARDIN DE NIÑOS ALMA ARCADA ARRIOLA PEREZ.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			354,978	354,978	354,978	190,753	54%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. GABRIELA JOYA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53267	
117682	089077-JARDIN DE NIÑOS DIEGO ADRIANO.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 78160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			485,978	485,978	485,978	413,423	85%	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA GADA UNO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: 6 DE FEBRERO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53304	
55818	089151 PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 78142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,393,396	5,393,396	5,393,396	4,396,972	81%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, COOPERATIVA, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION. LOCALIDAD: TAPACHULA DE GORDOYA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40003	
80306	089151 PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 78142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,393,396	5,393,396	5,393,396	4,396,972	81%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, COOPERATIVA, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION. LOCALIDAD: TAPACHULA DE GORDOYA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40003	
65627	089152 PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 78143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			977,095	977,095	977,095	363,156	39%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40114	
80330	089152 PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 78143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			977,095	977,095	977,095	363,156	39%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40114	
71778	089175 SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHAPANECA.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			405,469	405,469	405,469	119,878	30%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: RUBIO MADERO (SAN BENITO). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41852	
82151	089175 SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHAPANECA.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			405,469	405,469	405,469	119,878	30%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: RUBIO MADERO (SAN BENITO). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41852	
72044	089178 SECUNDARIA GENERAL CUATROBOMBAS.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			744,239	744,239	744,239	29,162	4%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA CON SANEXOS (SALA DE LECTURA, AGRIYU), SERVICIOS MEDICOS Y ORIENTACION VOCACIONAL Y PREFECTURA Y PORTICO LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41879	
82473	089178 SECUNDARIA GENERAL CUATROBOMBAS.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			744,239	744,239	744,239	29,162	4%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA CON SANEXOS (SALA DE LECTURA, AGRIYU), SERVICIOS MEDICOS Y ORIENTACION VOCACIONAL Y PREFECTURA Y PORTICO LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41879	
72121	089178 SECUNDARIA GENERAL 5 DE FEBRERO.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			956,668	956,668	956,668	404,151	42%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE GORDOYA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42079	
82549	089178 SECUNDARIA GENERAL 5 DE FEBRERO.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			956,668	956,668	956,668	404,151	42%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE GORDOYA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42079	
88884	089240 TELESECUNDARIA NO. 463.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 78241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			533,001	533,001	533,001	357,573	67%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: EL TRINFO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49620	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contenido	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenencia %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avenencia %	
														2	3	4									5
9904	08947 TELESECUNDARIA NO. 226.	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 78242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,017,217	1,017,217	1,017,217	912,287	90%	0	0	0	0	0	11	TERMINACION DE ALA DIDACTICA, SERV. SANIT. Y ADMINISTRACION. LOCALIDAD: TAPALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49641	
99057	REHABILITACION 85142 SECUNDARIA TECNICA NO. 74 (REFERENDO)	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 40057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	252,375	95%	0	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, PISO, PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS (TERMINACION). MUNICIPIO: SUCHAPA. LOCALIDAD: SUCHAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49859
99088	85144 SECUNDARIA TECNICA. NO. 33.	101-TEOPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 40059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			600,000	600,000	600,000	307,627	51%	0	0	0	0	0	0	19%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA, TERMINACION DE ESCALERAS, DIVISION DE CUBICULOS, ACCESOS DE BANDO (TERMINACION). LOCALIDAD: TEOPATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49870
99016	85146 SECUNDARIA TECNICA NO. 88.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 40080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	300,720	98%	0	0	0	0	0	0	97%	CAMBIO DE TECHO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL TALLER DE OJA RED ELECTRICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: EL LIMAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49880
99049	85147 SECUNDARIA TECNICA NO. 89.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 40135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	300,085	98%	0	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA GENERAL, RED DE GAS EN LABORATORIO, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN GENERAL (TERMINACION DE OBRA). LOCALIDAD: PETALONGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49882
97006	84058. SECUNDARIA TECNICA NO. 14	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 40032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			82,208	82,208	82,208	82,208	100%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION DE AREA DE ADMINISTRACION (BIBLIOTECA, PISAS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE). LOCALIDAD: PARERON PROYECTO DE INVERSION CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, EL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (882.208) Y FONDOS GUBERNAMENTALES(\$4,000).
119442	089088 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLINDE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 48022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			194,801	194,801	194,801	174,075	89%	0	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53830
70338	089154 PRIMARIA NINO ARTILLERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 48039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			308,747	308,747	308,747	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40263
90382	089154 PRIMARIA NINO ARTILLERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 48039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			308,747	308,747	308,747	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40263
70381	089155 PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 48010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			291,837	291,837	291,837	279,739	96%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION Y CANAL FLUVIAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40281
90411	089155 PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 48010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			291,837	291,837	291,837	279,739	96%	0	0	0	0	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION Y CANAL FLUVIAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40281
90676	85149 SECUNDARIA TECNICA NO. 103.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 40080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	288,018	97%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DE LABORATORIO, INST. DE GAS Y AGUA DE LAB. DE BIOLOGIA Y BIBLIOTECA, REHAB. DE INST. ELECTRICA DEL EDIF. "C". LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49911
90745	85152 TELESECUNDARIA NO. 283 MANUEL VELASCO SUAREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 40071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	77,342	75%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49938
90756	85153 TELESECUNDARIA NO. 121 ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FDA543 40072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	77,342	75%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49960
90187	89277 CENTRO PSICOPEAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 48027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			120,000	120,000	120,000	58,475	49%	0	0	0	0	0	0	1%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. EL CENTENARIO TUXTLAN). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53022
66408	9908014 JARDIN DE NIÑOS NINO ARTILLERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 48110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,462,094	1,462,094	1,462,094	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39903
120052	089095 JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.	113-VENTAÑO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 48023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			364,327	364,327	364,327	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION GENERAL DE LA TECHUMBRE DE MULTYPANEL, MUROS, PISOS, CANCELERA, INSTALACION ELECTRICA, DE 06 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54278
120399	089097 JARDIN DE NIÑOS JUAN BOCCACCIO.	113-VENTAÑO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 48024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			181,295	181,295	181,295	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DE TECHUMBRE MULTYPANEL DE 03 AULAS, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, CANCELERA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, REPARACION DE ANDADORES, PLAZA Y CERCADO. LOCALIDAD: VEGA DEL PASO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54388
90128	85100 PRIMARIA PROR. ALFONSO GRAJALES DIAZ	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA543 40110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49971
90696	85150 Secundaria Tecnica No. 37.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 40081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, REPARACION DE LOS TALLERES Y SERV. SANIT. AMPLIACION (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49919
121622	089103 JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATOLICA.	116-VILLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 48025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACION GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: VILLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54597
123807	85103 PRIMARIA NIÑOS HERCDES (REFERENDO)	116-VILLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 40112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACION DEL EDIFICIO ESCOLAR (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 58605
90161	85105 PRIMARIA MARIA SUAREZ DE VELASCO.	116-VILLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA543 40113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD: VILLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49720
90715	85151 TELESECUNDARIA NO. 337 CRESTÓBAL COLÓN.	13-BENÍMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FDA543 40070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	0	0	0	0%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD: BENÍMÉRITO DE LAS AMÉRICAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49930
90860	085155 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	14-BERREZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 40118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: BERREZABAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49979
90872	085156 PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA543 40119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	89,321	87%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: LA YERBALENA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49985
91087	089263 JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BESPRA.	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 48017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			89,284	89,284	89,284	82,743	93%	0	0	0	0	0	0	100%	REF. ELEC., PROTECCIONES, CANCELERA, REHABILITACION DE SERV. SANIT. (MUEBLES Y SAL. HIPOSSANITARIO) Y REPARACION DE CERCADO (TERMINACION) LOCALIDAD: MEXICAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50124
90964	085160 PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	18-ONTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FCA543 40123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	0	0	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: ONTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):50330

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
9085	085161 PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DEL ZARZI.	18-CONTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 80124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			200,000	200,000	200,000	100.00%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: CONTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50038	
9849	089210 TELESECUNDARIA NO. 451 JUAN SABINES GUTIERREZ.	18-CONTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			210,886	210,886	210,886	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION LOCALIDAD: CONTALAPA DE FLORESA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46284	
90242	85135 SECUNDARIA TECNICA NO. 48.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	296,226	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA E HIDRAULICA (TERMINACION). LOCALIDAD: CHENALHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40787 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS.
90895	085157 PRIMARIA CHAPA UNDA.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 80120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			209,585	209,585	209,585	193,544	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA, PINTURA (TERMINACION). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49598
90913	085158 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 80121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	102,193	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50010
90933	085159 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 80122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			102,542	102,542	102,542	62,947	61%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: CHAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50030
77882	84055 Escuela Secundaria Técnica No. 48.	34-ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			36,453	36,453	36,453	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL LOCALIDAD:ESQUINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 6824
90352	89281 JARDIN DE NIÑOS BENTO JUAREZ.	35-FRANCISCO LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA5943 80308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			250,000	250,000	250,000	232,420	93%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ALIARAS (TERMINACION). LOCALIDAD: AZAPAC AMATL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52572
90325	89280 JARDIN DE NIÑOS AGUILER SERDAN	40-HUKTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 80303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			128,178	128,178	128,178	125,193	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ALIARAS (TERMINACION). LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA
77785	84071 PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			74,675	74,675	74,675	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUMINISTRO Y COL. DE 154.00 M2 DE IMPERMEABILIZACION, SUM. TUMBE DE DOMO DE 80 M2, 12 M. DE CANALETA LOCALIDAD: HUKTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69464
77704	84072 PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			104,160	104,160	104,160	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: CANTON RANCHO NUEVO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69762
77864	84073 PRIMARIA LEONA VICARIO.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			88,280	88,280	88,280	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE RECONSTRUCCION DE BARRA DE 20 M2, CAJERA 13 M2 DE IMPERMEABILIZACION 58 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: HUKTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69150
98813	84073 PRIMARIA LEONA VICARIO.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			175,838	175,838	175,838	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE RECONSTRUCCION DE BARRA DE 20 M2, CAJERA 13 M2 DE IMPERMEABILIZACION 58 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: HUKTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49588
77566	84074 PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			88,538	88,538	88,538	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 95 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y 16M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:ESTRELLA FOLIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70066
77539	84075 JARDIN DE NIÑOS LUIS GONZALEZ OBREGON.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA5943 80012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			60,049	60,049	60,049	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUMINISTRO DE 30 M2 DE LAMINA, 16 M2 DE CUMBRE DE DOMO, RECOLOCACION DE 30 M2 DE MALLA PERMETRAL LOCALIDAD: HUKTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70118
77420	84076 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAYON.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			170,893	170,893	170,893	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO U COLOCACION DE 171 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA METALICA, 21 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:HUKTLA FOLIO ANTERIOR(TERCER TRIMESTRE 2009): 70164
76478	84077- JARDIN DE NIÑOS VIRGINA WOLF.	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA5943 80013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			80,106	80,106	80,106	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: HUKTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73454
77581	84078 PRIMARIA LEANDRO VALLE	41-HUKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			124,992	124,992	124,992	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 72 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:NEVA AMERICA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70559
92330	089029-JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	43-ITACOMTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 80018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			63,419	63,419	63,419	0	0%	0	0	OTROS	0	0	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION). LOCALIDAD: ITACOMTAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50659
124168	89030 JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO DE VOLTA (REFERENDO)	43-ITACOMTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA5943 80019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			134,263	134,263	134,263	132,055	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" (TERMINACION). LOCALIDAD: BILIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54701
83261	089189 SECUNDARIA TECNICA NO. 57.	54-LARANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 80016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,390,994	3,390,994	3,390,994	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO LOCALIDAD: LARANZAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42533
98400	9908022 Primaria José María Morelos.	54-LARANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			425,563	425,563	425,563	205,768	48%	0	0	OTROS	1	0	1%	REHABILITACION LOCALIDAD: TALONHUITZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39974
90639	0891013 JARDIN DE NIÑOS FERNANDO ALVA IXTLIXOCHTL.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA5943 80111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			209,953	209,953	209,953	126,943	60%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: MUJEL HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53822
90301	85138 SECUNDARIA TECNICA NO. 44.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	298,888	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DEL LABORATORIO Y 91 ALLA, CANCHA Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: LA TRINITARIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49812
72322	089183 SECUNDARIA TECNICA NO. 98.	6-AMATYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 80150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			532,722	532,722	532,722	151,945	29%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO MAS EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (TERMINACION). LOCALIDAD: AMATYAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42194
92786	089183 SECUNDARIA TECNICA NO. 98.	6-AMATYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA5943 80150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			532,722	532,722	532,722	151,945	29%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO MAS EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (TERMINACION). LOCALIDAD: AMATYAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42194
77919	84044 PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	60-MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			35,124	35,124	35,124	35,123	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUSTITUCION DE MALLA PERMETRAL LOCALIDAD:VILLA HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 67351
77275	084079 TELESECUNDARIA NO. 945 AGUILER SERDAN ALATRISTE	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA5943 80007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			95,827	95,827	95,827	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55.00 M2 DE LAMINA GALVANIZADA Y 95.20 M2 DE ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:AGUILER SERDAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70610

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

2009  
CUARTO TRIMESTRE  
7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 8/9	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
7707	084081 TELESECUNDARIA NO. 1207 AMADO NERVO.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			52,705	52,705	52,705	0	0%	0	0	0	0	0	3%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 30.36 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD EL MIRADOR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 70556
7605	084089 TELESECUNDARIA NO. 226 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			127,529	127,529	127,529	64,007	50%	0	0	0	0	1	100%	TERMINACIÓN DE 45 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA, 186 M2 DE MALLA PERIMETRAL ANTERA PARABOLICA LOCALIDAD OJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71684
7647	084095 PRIMARIA PRESIDENTE CARRANZA.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			99,724	99,724	99,724	0	0%	0	0	0	0	1	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 67 PIEZAS DE TABLETAS DE CRISTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50 M2 DE LAMINA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4.8 M2 DE LAMINA MULTYPANEL LOCALIDAD MUELLE ALIBAN FOLIO ANTERIOR ( TERCER TRIMESTRE 2009); 72056
77161	8400 PRIMARIA NÑO HEROES.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			623,943	623,943	623,943	432,944	69%	0	0	0	0	0	86%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 144M2 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 107 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 305 M2 DE IMPERMEABILIZANTE LOCALIDAD CHEUTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 70959
77054	84082 PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			118,048	118,048	118,048	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 68 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD BILMANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 70972
8883	84082 PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 88012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			11,811	11,811	11,811	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 68 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD BILMANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 49613
77041	84083 JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA GURRIA.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			114,993	114,993	114,993	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 66.24M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD SAN JOAQUIN ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71000
77017	84084 PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			100,619	100,619	100,619	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 57.90 M2 DE LAMINA GALVANIZADA LOCALIDAD LA SOLEDAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71047
77000	84085 JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			90,211	90,211	90,211	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 79.20 M2 DE MULTYPANEL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 15M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD LA UNIÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71067
7676	84086 JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			16,839	16,839	16,839	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.67 M2 DE 6.00 M2 DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRINCO Y COLOCACIÓN DE PIZARRON LOCALIDAD LAS CABANAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71211
76946	84087 PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			121,520	121,520	121,520	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 70 M2 DE LAMINA, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LAMINA LOCALIDAD BERRIZCABAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71391
76925	84088 PRIMARIA HERMINIGILDO GALIANA.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			185,722	185,722	185,722	182,390	98%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO O COLOCACIÓN DE 87 M2 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, 39.36 LAMINA Y MULTYPANEL LOCALIDAD OJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71559
76846	84090 PRIMARIA ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			166,656	166,656	166,656	161,874	97%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD SAN JUAN CALERA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71768
76821	84091 PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE.	66-MOTZOZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			28,748	28,748	28,748	0	0%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO O COLOCACIÓN DE 16.56 M2 DE LAMINA 2X1700, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 16.56 M2 ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD SANTA ANA PARABETO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71928
97696	089041 JARDIN DE NIÑOS MOISES SAINZ.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 88020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			109,343	109,343	109,343	0	0%	0	0	0	0	0	0%	REPARACIÓN DE TECHAMBE, CANCELIERA Y LAMINARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD OJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 51991
62261	089135 PRIMARIA GABINO BARRERA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 88048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			175,655	175,655	175,655	0	0%	0	0	0	0	0	86%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIF "A" LOCALIDAD NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 38116
63679	089197 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 88017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			114,765	114,765	114,765	63,889	56%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELÉCTRICA LOCALIDAD OCOSINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42522
90396	89267 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 135	72-OXOJUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 88019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			346,900	346,900	346,900	158,089	46%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO LOCALIDAD MESBLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53441
89707	089257 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 68.	73-PALANQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 880151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			425,000	425,000	425,000	216,773	51%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE TALLERES BÁSICOS, LAB. Y SERVO. SANIT. LOCALIDAD RIO CHANCALE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 52119
123465	85117 SECUNDARIA GENERAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 30.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	300,416	98%	0	0	0	0	0	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PUERTAS, VENTANAS, REPARACIÓN DE MUROS Y RED ELÉCTRICA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD REFORMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 57221
99360	089053 JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 88021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			311,376	311,376	311,376	276,770	89%	0	0	0	0	0	100%	REPARACIÓN DE LOSA, 04 ALLAS, CANCELIERA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR (TERMINACIÓN) LOCALIDAD EGIPTO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 51961
90329	85140 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	0	0	0	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE ALLAS Y AREA ADMINISTRATIVA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 49825
89734	089258 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 01 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 88018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			159,665	159,665	159,665	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE SUSTITUCIÓN Y SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 52548
90364	85141 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			307,627	307,627	307,627	132,875	43%	0	0	0	0	0	100%	REPARACIÓN DE LOS SERVO. SANIT. TECHO DE LAS ALLAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 49835 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENCIONES.
90069	089154 PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARRAS.	9-ANGEL ALBINO COZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 80117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			205,085	205,085	205,085	205,085	98%	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACIÓN GENERAL DE 04 ALLAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD ANGEL ALGINO COZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 49964
76748	084093 PRIMARIA 12 DE OCTUBRE.	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA5943 80016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			141,611	141,611	141,611	0	0%	0	0	0	0	0	1%	DANO EN TECHAMBE DE LAMINA DE 62 ALLAS LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA, LAMINA DE MULTYPANEL DE 22 M2, 148 DE LAMINA 2X1700, MATERIAL DIDACTICO 1 LOTE LOCALIDAD PAVENJUC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73353
76714	084094 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 80017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			90,211	90,211	90,211	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 310 PIEZAS DE CRISTALES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 512 M2 LOCALIDAD TOULJAN GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73375
89942	084094 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA5943 88011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			87,449	87,449	87,449	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 310 PIEZAS DE CRISTALES Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 512 M2 LOCALIDAD TOULJAN GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 49626

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenencia %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avenencia %
														2	Ministrado	Programado								
7977	8494 JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA543 80010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			37,267	37,267	37,267	37,267	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE IMPERMEABILIZANTE DE 91 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PAVENDUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 56761
76789	8492 JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FBA543 80017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			138,941	138,941	138,941	0	0%	0	0	OTROS	1	0	1%	TERMINACION DE SUMINISTRO O COLOCACION DE LAMINA MULTYPAPEL 23M; SUMINISTRO O COLOCACION DE 145 M2 ZINTRO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35.20 M2 Y 2 LOTES DE MOBILIARIO LOCALIDAD:PAVENDUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 52844
88672	86263 CENTRO DE ATENCION PSICOPEdagogica DE EDUCACION PREESCOLAR XLII	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 88026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			591,400	591,400	591,400	417,873	71%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS ESCOLATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50345
80370	86262 JARDIN DE NIÑOS MANUEL JIMENEZ DE SOLIS.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 88031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			832,000	832,000	832,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE LOSA (TERMINACION) LOCALIDAD: PUERTO MADRID FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 53215
91276	EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE MOBILIARIO E INSUMOS PARA TELEAULA	33 EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	5802V800700 007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	ESCOLELA	1	1	100%	
94659	79282, 7901012 Y 8901011 JARDIN DE NIÑOS AGUILES SERDAN (REFERENDO)	41 HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA543 89104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			634,967	634,967	634,967	314,677	50%	0	0	OTROS	1	0	33%	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (7 AULAS DIDACTICA, DIRECCION Y AULAS DE USOS MULTIPLES) (TERMINACION) TERMINACION DE OBRA (RELLENO DE EXCAVACIONES CON VANTAL MECANIZADO); REHABILITACION (REPOSICION DE PISO) LOCALIDAD: HUXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 47242
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
90081	089253 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,392,703	34%	0	0	OTROS	1	1	97%	BIBLIOTECA (PROYECTO TRANSVERSAL) TERMINACION LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50046
99792	089253 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			14,615,430	14,615,430	14,615,430	8,832,508	60%	0	0	OTROS	48	48	100%	EDIFICIO DE INGENIERIA AMBIENTAL (INCLUYE 11 AULAS, 03 LABORATORIOS, UN TALLER Y 30 ANEXOS) (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50105
136207	089253 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			14,615,430	14,615,430	14,615,430	8,832,508	60%	0	0	OTROS	48	48	100%	EDIFICIO DE INGENIERIA AMBIENTAL (INCLUYE 11 AULAS, 03 LABORATORIOS, UN TALLER Y 30 ANEXOS) (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50105
99664	089267 FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			6,310,280	6,310,280	6,310,280	5,922,913	94%	0	0	OTROS	18	18	100%	EDIFICIO US-C PARA 08 TALLERES, 04 AULAS Y 04 ANEXOS (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51210
136337	089267 FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			6,310,280	6,310,280	6,310,280	5,922,913	94%	0	0	OTROS	18	18	100%	EDIFICIO US-C PARA 08 TALLERES, 04 AULAS Y 04 ANEXOS (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51210
99212	089268 FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,755,441	76%	0	0	OTROS	2	2	100%	REPOSICION PARA AULA POLIFUNCCIONAL Y AREA EXTRA CURRICULAR PARA DOCENTES, PRIMERA ETAPA (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51569
136465	089268 FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,755,441	76%	0	0	OTROS	2	2	100%	REPOSICION PARA AULA POLIFUNCCIONAL Y AREA EXTRA CURRICULAR PARA DOCENTES, PRIMERA ETAPA (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51569
99831	089270 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS L	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,040,000	2,040,000	2,040,000	958,776	47%	0	0	ALLA	20	20	100%	PLANTA BAJA: 14 ANEXOS ( 10 CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINA, MODULO DE ESCALERAS) (TERMINACION) PLANTA ALTA: 06 ANEXOS (02 AULAS DE USOS MULTIPLES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y AREA COMUN) (SEGUNDA ETAPA) (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51645
136431	089270 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS L	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,040,000	2,040,000	2,040,000	958,776	47%	0	0	ALLA	20	20	100%	PLANTA BAJA: 14 ANEXOS ( 10 CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINA, MODULO DE ESCALERAS) (TERMINACION) PLANTA ALTA: 06 ANEXOS (02 AULAS DE USOS MULTIPLES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y AREA COMUN) (SEGUNDA ETAPA) (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51645
99676	089274 FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS LL	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,239,000	2,239,000	2,239,000	2,199,556	98%	0	0	OTROS	14	11	79%	EDIFICIO US-C PARA 05 LABORATORIOS, 01 AULA MAGNA Y 04 AULAS, 04 ANEXOS (INCLUYE DEMOLICION) (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51931
136664	089274 FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS LL	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			2,239,000	2,239,000	2,239,000	2,199,556	98%	0	0	OTROS	14	11	79%	EDIFICIO US-C PARA 05 LABORATORIOS, 01 AULA MAGNA Y 04 AULAS, 04 ANEXOS (INCLUYE DEMOLICION) (TERMINACION) LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51931
99601	89273 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V (REFERENDO)	116 VILLALPARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,423,936	95%	0	0	OTROS	27	20	75%	PLANTA BAJA: INCLUYE 05 ANEXOS ( 02 SALAS DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINA Y MODULOS DE ESCALERAS) (TERMINACION) PLANTA ALTA: INCLUYE 02 ANEXOS ( 15 ANEXOS, SALA DE ESPERA, SALA DE JUNTAS, 02 BODEGAS, COCINA Y BANDOS) SEGUNDA ETAPA. (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLALPARES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51959
136530	89273 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V (REFERENDO)	116 VILLALPARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,423,936	95%	0	0	OTROS	27	20	75%	PLANTA BAJA: INCLUYE 05 ANEXOS ( 02 SALAS DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINA Y MODULOS DE ESCALERAS) (TERMINACION) PLANTA ALTA: INCLUYE 02 ANEXOS ( 15 ANEXOS, SALA DE ESPERA, SALA DE JUNTAS, 02 BODEGAS, COCINA Y BANDOS) SEGUNDA ETAPA. (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLALPARES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51959
99538	89272 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV.	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			123,051	123,051	123,051	112,209	91%	0	0	ALLA	1	1	100%	AULA PARA PRACTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN (TERMINACION) LOCALIDAD: HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51767
136489	89272 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV.	38 HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FJA543 78007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS.			123,051	123,051	123,051	112,209	91%	0	0	ALLA	1	1	100%	AULA PARA PRACTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN (TERMINACION) LOCALIDAD: HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51767