

**FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	1												2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
7.- CHAPAS RECURSO 2009																								
CONVENIOS (46 REGISTROS)																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																								
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
11204	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE RIO OSTULACAN	OSTULACAN	OSTULACAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- LINDA DE COOPERACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	4,455,080	4,455,080	4,455,080	4,455,080	100%	0	0	METRO LINEAL	554	554	100%	OBRA DE RECURSO PEMEX
11202	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JUAN CANCUC	NOCTHEL SAN ANTONIO	RURAL	CSORP1FAM124/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		SE DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	4,568,697	4,568,697	4,568,697	4,568,697	100%	0	0	SETIMA	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZA CON 3 TIPOS DE APORTACIONES FEDERAL QUE CORRESPONDE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", APORTACION ESTATAL "INP" Y LA APORTACION MUNICIPAL QUE ES RECURSO PORTAMIN 2009. EL DESGLOSE DE LA INVERSIÓN ES: FEDERAL \$ 4 568,697.00 ESTATAL \$ 284,000.00 MUNICIPAL \$ 1 209,301.00 TOTAL \$ 8 062,004.00 SE HACE UN PRIMER REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 1 209,301.00, CORRESPONDIENTE AL "PORTAMIN 2009, FOLIO DE REGISTRO SFJA 42277, SE HACE ESTE SEGUNDO REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 4 568,697.00, CORRESPONDIENTE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", FOLIO DE REGISTRO SFJA 42277, SE HACE ESTE SEGUNDO REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 4 568,697.00, CORRESPONDIENTE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", SUMANDO ASI LA CANTIDAD DE \$ 5 777,998.00, FALTANDO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL.
11200	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JUAN CANCUC	NOCTHEL SAN ANTONIO	RURAL	CSORP1FAM124/2009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- LINDA DE COOPERACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,284,006	2,284,006	2,284,006	2,284,006	100%	0	0	SETIMA	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZA CON 3 TIPOS DE APORTACIONES FEDERAL QUE CORRESPONDE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", APORTACION ESTATAL "INP" Y LA APORTACION MUNICIPAL QUE ES RECURSO PORTAMIN 2009. EL DESGLOSE DE LA INVERSIÓN ES: FEDERAL \$ 4 568,697.00 ESTATAL \$ 284,000.00 MUNICIPAL \$ 1 209,301.00 TOTAL \$ 8 062,004.00 SE HACE UN PRIMER REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 1 209,301.00, CORRESPONDIENTE AL "PORTAMIN 2009, FOLIO DE REGISTRO SFJA 42277, SE HACE ESTE SEGUNDO REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 4 568,697.00, CORRESPONDIENTE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", FOLIO DE REGISTRO SFJA 42277, SE HACE ESTE SEGUNDO REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 4 568,697.00, CORRESPONDIENTE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", SUMANDO ASI LA CANTIDAD DE \$ 5 777,998.00, FALTANDO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL.
AMPLIACION																								
11250	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (2DA. ETAPA)	OSTULACAN	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		SE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- LINDA DE COOPERACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	7,886,860	7,886,860	7,886,860	5,488,094	70%	0	0	SETIMA	1	1	50%	OBRA DE RECURSO PEMEX REFRENADA PARA 2010
REHABILITACION																								
2434	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESCUELA SIN AGUA)	SAN MARAVILLA TENEAIPA	NEVA SABANILLA	RURAL	115-05-00003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		SE DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	31,705	31,705	31,705	24,876	78%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	SE OBTUVO UN APOYO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,828.99 LA CUAL YA FUE REINTEGRADO
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
16100	FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E71418002000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	225,000	225,000	225,000	224,776	100%	0	0	ESPACIO	15	15	100%	EL AVANCE SE REFLEJA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
OTROS																								
16126	ADQUISICION DE EQUIPOS COLOMETRICOS (COBERTURA ESTATAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E714690007000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	32,500	32,500	32,500	32,477	100%	0	0	UNIDAD	350	350	100%	SE ALCANZO LA META DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE LOS EQUIPOS SE ADQUIERON EN UNA SOLA COMPRA Y SE REALIZARA EN DIFEROS MUNICIPIOS
16369	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E71418006000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	75,000	75,000	75,000	74,900	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	150	150	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
16128	ADQUISICION DE PASTILLAS DPD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E714690006000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	35,000	35,000	35,000	34,968	100%	0	0	PEZA	20,000	28,700	294%	EL AVANCE ELVADO QUE SE INFORMA SE DEBE A QUE LAS PASTILLAS SE ADQUIERON EN UNA SOLA COMPRA YA QUE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS ALIMENTARON
16124	APERTURA DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E71418002000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	CENTRO	5	5	100%	SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
16149	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E714690011000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	190,000	190,000	190,000	189,950	100%	0	0	PERSONA	1,180	730	62%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SOLO SE CAPACITO AL PERSONAL DEL DF DE LAS DELAGACIONES MUNICIPALES Y HA DELEGADOS TECNICOS MUNICIPALES
16148	EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E71418004000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	260,000	260,000	260,000	259,995	100%	0	0	EVENTO	12	12	100%	EL AVANCE SE REFLEJA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
7627	FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2009	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	A0E00002800	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHAPAS		SE PODER EJECUTIVO 101- AUSENDA DE LA FEDERACION	1,000	1,000	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DEL CONVENIO SE REALIZARAN EN EL EJERCICIO 2010, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE CHAPAS.
16197	FRASCOS DE PLATA COLoidal	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E714690014000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	150,000	150,000	150,000	149,730	100%	0	0	PEZA	20,000	20,000	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
16178	GASTO DE ADMINISTRACION	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K0E71418001000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	40,000	40,000	40,000	39,901	99%	0	0	VISTA	80	80	100%	EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
16188	GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA CANON DEL SUMIDERO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	M010000000000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
16210	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE CUENCA DEL RIO SABANAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	M010000000000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
16262	GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA COSTA DE CHAPAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	M010000000000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		SE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00- COMISION NACIONAL DEL AGUA)	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				6	7	8	9	10		11		
														2	3	4									5	
162032	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO CUATEPEC EN LA CONCORDIA	46-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	MBT00009D00 5049J5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	200,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	11
162221	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO EN LA INDEPENDENCIA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	MBT00009D00 855J5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
162514	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO EN LA TRINTARA	56-LA TRINTARA	LA TRINTARA	URBANO	MBT00009D00 756J5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
161934	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO COAPA EN PUJIAPAN	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	MBT00009D00 4077J5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
162566	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA VALLE DE JOVEL EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	MBT00009D00 0984J5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
163483	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO CAHACÁN EN SUCHIATE	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	MBT00009D00 7	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ADMINISTRACIÓN Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
163484	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO CAHACÁN EN SUCHIATE	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ADMINISTRACIÓN Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
161969	GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO COATAN EN TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y CORDOZ	URBANO	MBT00009D00 598J5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA		16-MEKO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (B00-COMISION NACIONAL DEL AGUA)	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	