

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11															
7.-CHAPAS RECURSO 2009													639,645,965	603,706,797	636,649,982	283,443,256	47%	0	0		1,248	224	12%		
APORTACIONES FEDERALES (143 REGISTROS)																									
FAFIF																									
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									
OBRAS PÚBLICAS																									
CONSTRUCCION																									
19306	AUTOCOSTRUCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KC1004378007000H	DESARROLLO SOCIAL	ASENTENCO SOCIAL	OTROS DE ASENTENCO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			39,498,700	39,498,700	39,498,700	0	0%	0	0	VIVIENDA	609	0	0%	EN PROCESO DE SUSCRIBIR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS	
6242	BONDO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KC0002018001000H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	BANQUAMPA			25,000,000	0	25,000,000	0	0%	0	0	APOYO	278	0	0%	Proyecto CANCELADO, mediante oficio numero SHSLBPR00006509, de fecha 13 de Octubre del 2009, con la finalidad de cumplir con los compromisos del Gobierno del Estado para proyectos prioritarios.	
12744	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KC1004228004000H	DESARROLLO SOCIAL	ASENTENCO SOCIAL	OTROS DE ASENTENCO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			9,918,900	9,918,900	9,918,900	92%	17%	0	0	VIVIENDA	107	0	0%	PENDIENTE DE ELABORAR UN MONTO DE \$667,724.74, POR MOTIVOS DE COMPLICACION DE CEDULAS DE GASTO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA.	
45860	FORTALECIMIENTO CON EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE SALUD (EQUIPAMIENTO).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	G08004378001000H	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	EQUIPO	10	0	0%		
108846	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K8274070001000H	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,442,162	0	5,442,162	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
86966	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1-ACAOYAGUA	ACAOYAGUA	URBANO	FE0004378001001H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,655,348	10,655,348	10,655,348	59%	53%	0	0	OBRA	1	1	80%		
87652	ANDADOR DE LA PIRPA PAREDON A LA GLORIETA (CONSTRUCCION)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K88004378010105H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,527,749	2,527,749	2,527,749	76%	40%	0	0	OBRA	1	1	92%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
87659	ANDADOR DE LA PIRPA PAREDON A LA GLORIETA (CONSTRUCCION)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	K88004378010305H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			85,016	85,016	85,016	0	0%	0	0	OBRA	1	1	92%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 84327 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES (IMPEDOS POR LA SHCP)	
88778	MUEBLE DE PAREDON (ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE MUEBLE A BASE DE PILOTES)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K88007948004105H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			860,365	860,365	860,365	258.10%	30%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
87480	PUNTE BARRO LOS HUMILDES DE PAREDON (CONSTRUCCION)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	K88004378010205H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,025,950	3,025,950	3,025,950	882.88%	29%	0	0	OBRA	1	0	15%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
119201	PUNTE BARRO LOS HUMILDES DE PAREDON (ESTUDIO Y PROYECTO DE PUNTE URBANO DE 20.0 M. L.)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	K88004118001105H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			257,528	257,528	257,528	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	93%		
108864	ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (CONSTRUCCION ADICPFA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	G28004378008108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			138,328	138,328	138,328	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 84110 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES (IMPEDOS POR LA SHCP)	
109075	CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K88004388019108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,117,504	3,117,504	3,117,504	3,038.24%	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
121176	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE-SANITARIO (CONSTRUCCION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K88004378019108H	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			995,972	995,972	995,972	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	BENEFICIA A LA COLONIA PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ.	
119826	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL CARRETERA A COYOYA (ESTUDIO Y PROYECTO PARA MURO DE CONTENCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K88004118002108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			143,750	143,750	143,750	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	70%		
119688	CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL CARRETERA A COYOYA (SERVICIOS PROFESIONALES - CALCULO Y DISEÑO DE MUROS ESTRUCTURALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K88004378003108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			201,250	201,250	201,250	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
45612	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION CONTRA LAS ACCIONES, EN PATRIA NUEVA (A. ETAPA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	G0800411800108H	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD			4,050,847	4,050,847	4,050,847	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
123960	ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCION DE PUNTE PEATONAL).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K88004388024108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,661,737	6,661,737	6,661,737	1,934.94%	29%	0	0	OBRA	1	1	53%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
121007	LIBRAMIENTO NORTE - ORIENTE, CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL KM. 4-666 CALZADA CAÑON DEL SUMIDERO (REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K88004378002108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			608,948	608,948	608,948	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%		
108962	MUSEO DEL CAFE DE CHAPAS (COLOCACION DE TECHUMBRE E INSTALACION ELECTRICA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K88004388011108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,730,000	1,730,000	1,730,000	2,749	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
123251	PATIO DE ENCIERRO DE AUTOBUSES (ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	K88004378008108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			126,765	126,765	126,765	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%		
108802	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K88004378004108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			95,855,931	95,855,931	95,855,931	60,750.43%	63%	0	0	OBRA	1	1	90%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
88190	SISTEMA CHAPANICO DE RADIO Y TELEVISION (CONSTRUCCION DE BODEGA Y CAMPITERA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K88004388031108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			635,833	635,833	635,833	185,900	29%	0	0	OBRA	1	1	80%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
121650	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAPAS (OF. CHAPAS) (IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS Y TECHUMBRES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K88004388006108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,727,495	1,727,495	1,727,495	894.821	52%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EFECTIVO)	
129104	93090-JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELlicer CAMARA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FA043849309H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,419,473	1,419,473	1,419,473	0	0%	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN UN ESPACIO ALULA Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, MURO DE ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN, CISTERNA, RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA). LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ.	
97503	96001 ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FA0438497001H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			22,775,118	20,497,696	22,775,118	8,901,186	43%	0	0	OTROS	6	4	68%	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, PISTA DE ATLETISMO, CANCHA DE FUTBOL, CAFETERIA, PLATAFORMA DE PISTA DE ATLETISMO, OBRA EXTERIOR (ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO, ANDADORES E ILUMINACION LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (FOCO ANTERIOR) (PRIMER TRIMESTRE) 5498)	
97683	96003 REMODELACION DE ESCUELA DE ENFERMERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FA0438497003H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,711,942	48%	0	0	OTROS	12	12	99%	04 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO, UN LABORATORIO DE ENFERMERIA, 02 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULO DE ESCALERAS, ALBERGUE(S) Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y D) Y DEMOLICION DE ESPACIO C LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (FOCO ANTERIOR) (TERCER TRIMESTRE) 54548	
132565	96016 PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FA0438497007H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,869,477	2,869,477	2,869,477	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS, 03 ANEXOS (TERMINACION DE DIRECCION Y SERV. SANITARIOS), OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES) Y REHABILITACION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (COL. VIGILACION POLITICA).	
132670	96017 PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FA0438497008H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			4,546,106	4,546,106	4,546,106	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K" (IMPERMEABILIZACION, ESTROFADO, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION EN SANITARIOS). LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).	
132665	96018 PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	Z7300FA0438497009H	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			3,678,915	3,678,915	3,678,915	0	0%	0	0	ALLA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR (CISTERNA, PINTURA EN BARRERA, RED ELECTRICA, RED HIDRUALICA Y ENMALLADO PERIMETRAL) TENDIDO DE LA PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).	
108834	BANDERA MONUMENTAL	108-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	K88004378007108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DEL TALESMAN.	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2009
CUARTO TRIMESTRE
7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contorno	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
129431	UNIDAD DE SERVICIOS DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEIZAPA	109-TUXTLA CHICO	ZAZA TA, SECCION	RURAL	PO0 89 437 0006	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,923,913	1,923,913	1,923,913	599,553	30%	0	0	0	0	0	100%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. (CONSTRUCCION DE SANITARIOS, MODULO DE INFORMACION AREA DE VISITAS)
7221	CONSTRUCCION DE LETRINAS	11-BEICAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			652,402	652,402	652,402	652,402	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
93467	CAMINO LA REJOYA - EJIDO OCHULOB, TRAMO: KM. 0-600 - KM. 7-800	111-TZUCUL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E00437800 9111H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,589,919	5,589,919	5,589,919	3,522,132	63%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE TZUCUL, (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
109047	PARKING RECREATIVO (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION)	116-VILLALOBOS	VILLALOBOS	URBANO	HE000437800 116H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,220,015	1,220,015	1,220,015	1,220,015	100%	0	0	0	0	0	100%	
123796	AUTOCARRO CHAPAS	14-BERREZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HE000438804 914H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			38,726,824	38,726,824	38,726,824	29,013,088	75%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE BERREZABAL, (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
97178	UNIDAD DEPORTIVA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FC000437800 019H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,575,041	4,575,041	4,575,041	2,768,084	61%	0	0	0	0	0	90%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BOCHIL DEL MUNICIPIO BOCHIL, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
12711	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KC000422804 019H5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			1,736,889	1,736,889	1,736,889	410,172	24%	0	0	0	172	0	0%	EN CONSTRUCCION LAS VIVIENDAS PARA FINQUITAR LOS PAGOS FALTANTES.
93443	CAMINO ALPANA TIPO CINTALAPA-BARRACADERA DE SORGO KM 07-600 (CARRETERA DE ACELERACION Y DESACELERACION, PATIO DE MANOBRAS Y CANAL DE AGUA LIVIALES)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E00437800 4019H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			6,122,693	6,122,693	6,122,693	1,828,259	30%	0	0	0	0	0	90%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
108856	CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL NO. 14	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIDELIDAD	URBANO	08E00438801 919H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			117,891	117,891	117,891	0	0%	0	0	0	0	0	100%	
128661	CENTRO TURISTICO ADOLFO LOPEZ MATEOS	18-CINTALAPA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	PO0 10 437 8003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,667,300	1,667,300	1,667,300	1,500,570	90%	0	0	0	0	0	70%	MEDIANTE CONVINO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRARON POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES Y POR LA OTRA PARTICIPACION SOLIDARIA RURAL A.C. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ESTE PROYECTO, SE TRANSFIERO A ESA ASOCIACION CIVIL, CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
128822	CENTRO TURISTICO LAZARO CARDENAS	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	PO0 10 437 8004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			3,718,300	3,718,300	3,718,300	3,346,470	90%	0	0	0	0	0	70%	MEDIANTE CONVINO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRARON POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES Y POR LA OTRA PARTICIPACION SOLIDARIA RURAL A.C. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ESTE PROYECTO, SE TRANSFIERO A ESA ASOCIACION CIVIL, CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
130455	9866 ESCUELA PREPARATORIA DE COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27000P45943 78959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL, LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ.
83257	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	24-CHAMAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			3,748	3,748	3,748	3,748	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
124276	AEROPUERTO INFRAESTRUCTURA ANGEL ALBINO CORZO (SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (MODELO CS-25))	27-CHAPLA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	08E00438800 1027H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,861,815	4,861,815	4,861,815	4,344,446	89%	0	0	0	0	0	100%	(SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (MODELO CS-25); (INSTALACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR); (INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO); (CONSTRUCCION DEL HANGAR DE MANTENIMIENTO); (TODOPARTE Y PINTURA EN EL HANGAR DE REPOCOTO).
124661	BANDERA MONUMENTAL	27-CHAPLA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	HE000437802 027H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
54476	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	31-CHOLON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			884,690	884,690	884,690	884,690	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).
56248	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	31-CHOLON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			3,376,584	3,376,584	3,376,584	3,376,584	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).
119461	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ESTUDIO Y PROYECTO)	36-FRONTERA, COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HE000437802 036H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA AURORA, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA.
93398	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, (EL TRIUNFO LA INDEPENDENCIA).	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HE000437801 951H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,525,614	10,525,614	10,525,614	5,124,467	49%	0	0	0	0	0	70%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO LA INDEPENDENCIA, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
95053	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			40,072	40,072	40,072	40,072	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
93455	CENTRO ECOTURISTICO CHINCHULTIK	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PO004378002 956H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			24,865,137	24,865,137	24,865,137	14,994,912	60%	0	0	0	0	0	70%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
95005	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			78,753	78,753	78,753	78,753	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
126872	CAMINO MAPASTREPE - EJIDO DOROTEO ARANGO (ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUNTE DEL NOVILLERO DE 1200 M.L.)	57-MAPASTREPE	DOROTEO ARANGO	RURAL	08E00411801 2657H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			640,072	640,072	640,072	0	0%	0	0	0	0	0	80%	
93409	ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	59-MARQUEZ DE COMALLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HE000437800 959H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,797,411	5,797,411	5,797,411	4,423,896	76%	0	0	0	0	0	40%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAMORA PRO DE ORO DEL MUNICIPIO MARQUEZ DE COMALLAS, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
92746	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	63-MONTONIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			93,310	93,310	93,310	93,310	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
98119	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	63-MONTONIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			428,757	428,757	428,757	428,757	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
89865	CONSTRUCCION DE MERCADO DE OCCOSINGO	67-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	HE000437800 979H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
56877	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	68-OCCOTPEPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			634,260	634,260	634,260	634,260	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).
95096	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			316,771	316,771	316,771	316,771	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
120104	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (PAVIMENTACION DE LA CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AV. JIMENEZ Y PONTONIC SUR VIVIENDA ALBERGUE 6A SUR Y ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN, AVENIDA 12 DE OCTUBRE.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	HE000437804 979H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,577,136	3,577,136	3,577,136	0	0%	0	0	0	0	0	100%	
97143	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	74-PANELAZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE000K0312 0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL-ESTATAL	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL			2,496,431	2,496,431	2,496,431	2,496,431	100%	0	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SEÑALADOS SE REPORTARON POR LA SEDESO. CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).
109661	FRACCIONAMIENTO NAPANÁ (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN)	76-PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HE000438802 979H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,532,198	1,532,198	1,532,198	1,460,696	95%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PICHUJALCO DEL MUNICIPIO PICHUJALCO, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
109094	CAMINO: MI PATRA ES PRIMERO - JESUS NAZARINO (CONSTRUCCION DE PUNTE SOBRE EL RIO VITELIA) (CONSTRUCCION DE PUNTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE EL PUENTE DE 42.0 M.L.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08E00437800 1982H5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,811,256	4,811,256	4,811,256	4,563,519	95%	0	0	0	0	0	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

2009
CUARTO TRIMESTRE
7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Contenido	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4								
10838	CAMINO MI PATRIA ES PRIMERO - JESUS NAZARENO (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO XITLALÁ) PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE EL RÍO XITLALÁ DE 43.9 M.L.)	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08604378001083C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			56,907	56,907	56,907	0	0%	0	0	0	0	100%	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 8424 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
83051	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	83 SAN ANDRES DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200430203051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPERATIVA COOP. FEDERAL ESTATAL	SEMAVI			6,275	6,275	6,275	6,275	100%	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO, CUEN EN LA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.		
88366	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	83 SAN ANDRES DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	820043020318366	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPERATIVA COOP. FEDERAL ESTATAL	SEMAVI			215,999	215,999	215,999	215,999	100%	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO, CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.		
124232	CAMINO SAN JOSE BUENA VISTA - E.C. (INTERNACIONAL - Tuxtla - Comitán). TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+750 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0800411000104232	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			318,756	318,756	318,756	247,815	78%	0	0	0	90%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
109068	AUDITORIO MUNICIPAL	9 ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	880043780070068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,782,394	3,782,394	3,782,394	2,506,871	66%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO		
108022	PLAZA RECREATIVA	9 ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	880043780060022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			629,758	629,758	629,758	573,283	91%	0	0	0	100%	BENEFICIA AL LIDO FRANCISCO I MADRPO, DEL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)		
54272	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	91 SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200430203154272	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPERATIVA COOP. FEDERAL ESTATAL	SEMAVI			61,512	61,512	61,512	61,512	100%	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESO, CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).		
121380	AUDITORIO MUNICIPAL (SUMINISTRO Y COLOCACION DE OJETA, EQUIPOS ESPECIALES EN CANCHA Y SUBSTITUCION EN CANALONES)	95 SLUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	820043080020380	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,360,532	2,360,532	2,360,532	0	0%	0	0	0	0%			
93420	CANAL PLUVIAL Y PASOS VEHICULARES, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (TRAMO: 0+013.483-029.35 Y 0+070.23 KMS)	95 SLUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	8800437801003420	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			124,263	124,263	124,263	97,279	30%	0	0	0	80%			
93424	CANAL PLUVIAL Y PASOS VEHICULARES, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (TRAMO: 0+013.483-029.35 Y 0+070.23 KMS)	95 SLUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	8800437801003424	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			768,735	768,735	768,735	230,621	30%	0	0	0	80%			
108823	MALECON DEL RIO COATAN	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	880043880100823	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,358,728	1,358,728	1,358,728	0	0%	0	0	0	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)		
109103	MALECON DEL RIO COATAN (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8800438801009103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,996,625	5,996,625	5,996,625	5,900,059	98%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
109113	NAVES PARA LA REUBICACION DE LOCATORIOS DEL MERCADO SAN JUAN (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BODEGAS, NAVES 1 A LA 9, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y RED DE AGUAS PLUVIALES)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8800437801509113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11,383,384	11,383,384	11,383,384	8,162,763	72%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
93437	PAISTO MUNICIPAL (COMPLEMENTACION FUNCIONAL A LAS INSTALACIONES)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9100438800103437	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,590,549	3,590,549	3,590,549	2,399,914	67%	0	0	0	60%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
109066	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8800437800109066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,296,364	4,296,364	4,296,364	3,683,851	86%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA.		
108878	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (OFICINAS SINDICALES Y AUDITORIO DE USOS MULTIPLES)	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	8800437800108878	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,459	5,459	5,459	0	0%	0	0	0	100%	EN EL 2º TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.8395 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP		
98203	98004 ESCUELA DE EDUCACION FISICA.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27004A004078003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			19,000,000	19,000,000	19,000,000	10,733,483	56%	0	0	0	59%	04 AULAS Y 04 AULAS PARA PRACTICAS, PISTA DE ATLETISMO, AUDITORIO, ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CANCHA DE CROSSBOL. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR: TERCER TRIMESTRE 2009-7549		
108889	RECONSTRUCCION CASA DEL PENSIONADO Y JUBILADO (ADECUACION DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO)	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	88004388004108889	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			69,055	69,055	69,055	69,055	100%	0	0	0	100%			
93463	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102 TONALÁ	CHIMAL	RURAL	8800437801403463	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,070,000	2,070,000	2,070,000	608,212	29%	0	0	0	0%			
120942	MUSEO DE PALEONTOLOGIA ELISEO PALACIOS AGUILERA (AMPLIACION DE ESPACIOS)	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	88004388047120942	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			88,635	88,635	88,635	0	0%	0	0	0	0%			
121571	MUSEO DE PALEONTOLOGIA ELISEO PALACIOS AGUILERA (AMPLIACION DE ESPACIOS)	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	88004388047121571	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,911,365	2,911,365	2,911,365	0	0%	0	0	0	0%			
109541	AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO (INSTALACION ELÉCTRICA EN EL HANGAR DE MANTENIMIENTO)	27 CHAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	0800437800109541	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,095,188	1,095,188	1,095,188	880,059	80%	0	0	0	100%			
109008	MODERNIZACION SUBSECRETARIA DE INGRESOS (REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO URBANO Y RURAL)	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	88004388009109008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			96,399	96,399	96,399	96,399	100%	0	0	0	100%			
88304	MELIORAMIENTO UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TONALÁ (ADECUACION Y ADICIONAMIENTO ACUSTICO EN LOS ESTUDIOS DE CANAL 10 DE TELEVISION Y LA ESTACION RADIOFONICA XHNAI FM)	105 TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8800438800208304	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			543,964	543,964	543,964	160,020	29%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TONALÁ DEL MUNICIPIO TONALÁ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
108926	ESTADO VÍCTOR MANUEL REYNA FERRER (RECONSTRUCCION DE LA FACHADA INTERIOR Y EXTERIOR)	108 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	8800438800408926	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			315,259	315,259	315,259	0	0%	0	0	0	100%			
123880	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO NIVEL) (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL TERCER NIVEL) (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL CUARTO NIVEL)	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88004388002123880	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,336,330	2,336,330	2,336,330	280,179	12%	0	0	0	98%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE Tuxtla Gutiérrez DEL MUNICIPIO Tuxtla Gutiérrez (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED) (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PRIMER NIVEL); (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL QUINTO NIVEL)		
123071	MELIORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO - ARTÍSTICO DE TAPACHULA (PARQUEO P-12 Y P-13)	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	8800437800103071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			101,763	101,763	101,763	0	0%	0	0	0	0%			
108810	BACHED DE CALLIS	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8800438801010810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,589,822	4,589,822	4,589,822	4,589,822	100%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES) (ADQUISICION DE 3 EQUIPOS JETPRINTER CON GALIA DE REGIO DE SELLO MONTADOS EN CAMION CHASIS CABINA INTERNAIONAL)		
108918	INSTITUTO CHAPAS SOLIDARIO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR)	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88004388002108918	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			46,169	46,169	46,169	0	0%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE Tuxtla Gutiérrez DEL MUNICIPIO Tuxtla Gutiérrez (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
123667	PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR)	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88004388009123667	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			647,372	647,372	647,372	586	0%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE Tuxtla Gutiérrez DEL MUNICIPIO Tuxtla Gutiérrez (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
123826	PLAZA DEL MARACH (PINTURAS EN MUEBLES Y HERRERIA)	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88004388000123826	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,361,262	2,361,262	2,361,262	1,957,055	83%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE Tuxtla Gutiérrez DEL MUNICIPIO Tuxtla Gutiérrez (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
123378	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR)	108 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88004388006123378	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			874,022	874,022	874,022	347,187	40%	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE Tuxtla Gutiérrez DEL MUNICIPIO Tuxtla Gutiérrez (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA EPFONED)		
108996	CERESO NO. 17 (CORRECCION DE FALLA EN LA INSTALACION ELÉCTRICA DE LA RED DE MEDIA TENSION)	17 CATAZAJÁ	CATAZAJÁ	URBANO	08004388001108996	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			91,962	91,962	91,962	91,962	100%	0	0	0	100%			
88443	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TAPACHULA	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	8800438800408443	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N.	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			62,456	62,456	62,456	0	0%	0	0	0	100%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7.- CHAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														2	Ministrado 3	Programado 4									Ejercido 5	5/9
128748	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 1A. ETAPA	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	POD 10 437 8002	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES			1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	50%	0	0	0	SEÑALAMENTOS	0	0	0	0%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PROCESO DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 LAS CUALES CORRESPONDEN A LA INSTALACION DE SEÑALES TURISTICAS INFORMATIVAS Y PUBLICITARIAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS TURISTICOS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHAPAS. EN EL RUBRO DEL GASTO SE SELECCIONA EQUIPAMIENTO, DEBIDO A QUE EL RUBRO SEÑALIZACION NO EXISTE.
OTROS																										
73065	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ESTUDIO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	89 SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE2009E0121 0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COOPERACION FEDERAL ESTATAL			160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESO, CUEN EN LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA, INCORPORANDO.
SANEAMIENTO FINANCIERO																										
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																										
109472	FINANCIAMIENTO BANCARRAS PAGO DE CAPITAL PARA OBRA AGUA POTABLE	45 XTAPANALJOYA	XTAPANALJOYA	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	COOECOM			589,214	589,214	589,214	589,214	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0	0%	EL MONTO REAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$589,214.02 PERO APLICANDO EL REDONDEO Quedo con un monto de \$589,214.00
109521	PAGO DE INTERESES A BANCARRAS POR PRISTAMO	45 XTAPANALJOYA	XTAPANALJOYA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COOECOM			47,857	47,857	47,857	47,857	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0	0%	EL MONTO REAL DEL PAGO DE INTERESE A BANCARRAS ES POR LA CANTIDAD DE \$47,857.28 APLICANDO EL REDONDEO Quedo por un monto de \$47,857.00
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																										
117871	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES)	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-CP-01-00 99-002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			10,927,511	10,927,511	10,927,511	10,927,511	100%	0	0	0	ACCION	2	2	2	100%	
117872	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRISTAMO DE BANCARRAS 2004 Y 2005	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-CP-01-00 99-005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			7,216,213	7,216,213	7,216,213	7,216,213	100%	0	0	0	ACCION	2	2	2	100%	
PORTALICION DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO																										
SECTOR INDUSTRIAL																										
09949	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PIB D 00 202 0019	DESARROLLO ECONOMICO	TIEMAS EMPRESARIALES	MEJOR PRODUCTIVIDAD Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA			3,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	EMPRESA	10	0	0	0%	CON BASE EN EL CONVENIO DE COOPERACION LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO ACORDARON ESTABLECER LA BASE DE ASIGNACION DE LOS APOYOS PREVISTOS EN EL PROSOFT, REALIZANDO UNA APORTACION CONJUNTA E REAL DE \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 MN.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN.) A CARGO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL Y \$ 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 MN.) A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. APORTACIONES QUE SERAN DESTINADAS A LOS PROYECTOS DEL ESTADO DE CHAPAS, CON SUjecION EN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACION, EN ESTE SENTIDO LA APORTACION ESTATAL SE LIBERO CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2009, Y DE ESTA FORMA CONTAR CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ATENDER A 10 EMPRESAS QUE PRESENTARON SUS PROYECTOS, AMBOS QUE FUERON EVALUADOS POR EL SUBCOMITE TECNICO ESTATAL, SIN EMBARGO EL GOBIERNO FEDERAL NO APORTO LOS \$3,000,000.00, COMO SE TENIA PREVISTO, DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO NO. 212-2009 ODECON/970 Y POR LO
15443	ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO DE CHAPAS.	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	M876032800 1000HS	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA			3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,335,000	86%	0	0	0	ESTUDIO	6	0	0	0%	EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES.
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA PREESCOLAR																										
130761	99009-JARDIN DE NIÑOS TIPOCHICALLI	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA5943 78025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			695,979	695,979	695,979	695,979	0	0%	0	0	ALLA	1	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", OBRA EXTERIOR, LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez (COOL, INSURGENTE).
89974	99094-JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA5943 78080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			980,546	980,546	980,546	564,854	58%	0	0	0	ALLA	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H FAFEF (8963346); Y E-FAM (941210) SEGUN FOLIO 89594 DE TERCER TRIMESTRE.
89201	PRIMARIA 99208-PRIMARIA JOSE YASCONCELOS CALDERON	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA5943 78090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			410,435	410,435	410,435	100,000	24%	0	0	0	OTROS	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y OBRERA LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez (LAS TORRES) PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H FAFEF (410435); Y E-FAM (997457) SEGUN FOLIO 89120 DE TERCER TRIMESTRE.
89404	MEDIA BASICA 99386-TELESECUNDARIA NO. 1221 BELISARIO DOMINGUEZ PALBIENAL.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA5943 78154	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			2,876,218	2,876,218	2,876,218	1,156,596	40%	0	0	0	ALLA	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO H FAFEF (2,876,218); Y E-FAM (506,087) SEGUN FOLIO 89290 DE TERCER TRIMESTRE.
89327	MEDIA SUPERIOR CONALEP NO. 22	27 CHAPALA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA5943 78004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			1,128,023	1,128,023	1,128,023	525,722	47%	0	0	0	OTROS	1	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA LOCALIDAD: CHAPALA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 75756
89398	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL.	46 JIQUILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27309FA5943 78003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS			5,118,220	5,118,220	5,118,220	153,180	3%	0	0	0	OTROS	8	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS (02 PARA SERVICIO DE COMPUTO, 01 PARA PROYECCIONES Y 01 PARA TRABAJO EN EQUIPO), 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: ANDADORES, PLAZA CIVICA, RED EXTERIOR DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA, INCLUYE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL LOCALIDAD: TILTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 76021