

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS											Monto de recursos presupuestarios										Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
OPORTUNIDADES FEDERALES Y RECURSOS																							53,702,834	53,554,994	53,394,998	42,903,501	80.0%	0	0	0	140,378	124,288	89.0%	
AGUAS POTABLES																																		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE																																		
9319	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8450-1000191400	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,086,783	2,086,783	2,086,783	100.0%	0	0	SISTEMA	1	1	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFERENDADA												
9330	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	OSUMACINTA	AGUA FRIA	RURAL	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS		12,428	12,428	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1	0	0.0%	EL TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE \$17,842,112 EL MONTO CORRESPONDIENTE AL RECURSO QUE SE EJECUTA EN EL EJERCICIO 2008 ES AHORRO. A LA FECHA NO SE PROGRAMAN SE EJECUTE NADA DEL RECURSO.												
46145	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, 01	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850100030660	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		285,131	285,131	285,131	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,678	1,678	100.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA DE SAN ANGELES.												
4628	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08850100030670	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		237,629	237,629	237,629	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,556	2,556	100.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD EJIDO DE OCTUBRE.												
REHABILITACIÓN																																		
4638	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 02	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850300030040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		18,883	18,883	18,883	100.0%	0	0	METRO LINEAL	442	442	100.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA DEMOCRACIA.												
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
9337	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACION DE 25 M3 Y PASO PEATONAL. BARRIO YANCHE	OXCHUC	LAS PALMAS	RURAL	FISM-03-04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		38,719	19,627	19,627	50.7%	0	0	TANQUE	1	1	75.0%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2009. CON RECURSO 2008. EN PROCESO DE TERMINACIÓN.												
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y ETRENAS																																		
REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE FLUVIAL																																		
1946	ESTUDIOS TIPOGRÁFICOS PARA DRENAJE FLUVIAL. BARRIO DAVANONIA COL. INHONAT LOS AGUADOS. BARRIO COLON. COL. LOS BARROS. COL. LOS TAMANDOS. BARRIO EL	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198-S0-04-05-00-07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		90,480	90,480	90,480	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES DOCUMENTO. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE RECURSOS DE INTERESES FISM 2008.												
1947	ESTUDIOS TIPOGRÁFICOS PARA DRENAJE FLUVIAL. BARRIO DEL SUR-DIANA LAJTA. COL. SAN JOSE LIBRO. COL. BARRIAL BARRIO SAN FRANCISCO. COL. PLUM DE AYALA. REDE DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SUBTERRANEO	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198-S0-04-05-03-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		97,440	97,440	97,440	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES DOCUMENTO. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE RECURSOS DE INTERESES FISM 2008.												
2730	DRENAJE SUBTERRANEO, CAMINO A LAS CARRETERAS. COLONIA AREA DEL ORIENTE.	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198-S0-01-01-01-015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		8,062	8,062	8,062	100.0%	0	0	METRO LINEAL	160	0	0.0%													
REHABILITACIÓN																																		
93121	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA OBRERA.	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0885030010312400	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		653,188	653,188	653,188	100.0%	0	0	METRO LINEAL	634	598	94.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA OBRERA.												
4694	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850300103070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		158,121	158,121	158,121	100.0%	0	0	METRO LINEAL	521	521	100.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES II.												
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
4678	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA 04	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850401030080	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		350,641	350,641	350,641	100.0%	0	0	PLANTA	1	1	100.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA EL VERDEGAL.												
ETRENAS																																		
12741	CONSTRUCCIÓN DE ETRENAS 2A ETAPA (EJIDO ARROYO GRANDE)	OCOSINGO	ARROYO GRANDE	RURAL	08840508016580	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,805,900	2,805,900	2,805,900	100.0%	0	0	ETRENA. METROS CUBICOS	80	80	100.0%	OBRA CON INVERSIÓN 2008. REFERENDADA DEL EJERCICIO 2008.												
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																		
CALLES																																		
19248	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198-S0-01-00-00-00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		808,769	808,769	808,769	100.0%	0	0	METROS	2,288	0	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2008.												
23982	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN RIA EL RECREO	YALAJÓN	EL RECREO	RURAL	3003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		190,154	190,154	190,154	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100.0%	OBRA REFERENDADA AL 2010 CON RECURSO FISM 2008.												
13301	PAVIMENTACIÓN DE CALLE	CADACATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		154,779	154,779	154,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,118	1,118	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. TOTAL \$24,444,444.44. RECURSO 2008 Y 2007 EJECUTADO AL 100% REFERENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010.												
2579	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN JUAN PANAMA	ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	044E0601060800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		898,598	898,598	898,598	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160	1,160	100.0%	RECURSOS FISM 2008 DE REFERENDOS. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.												
93126	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2A ETAPA	OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	044E050300115800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,524,122	1,524,122	1,524,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	38,720	18,588	48.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. REFERENDADA DEL EJERCICIO 2009.												
16139	PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA (ESC. SEC. TEC. NO. 76)	OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	044E060200194800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		2,784,964	2,784,964	2,784,964	100.0%	0	0	METROS	1,168	1,168	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.												
46078	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES, COLONIA INFONAVIT XOCHIMILCO	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850602001670	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	238	238	100.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA INFONAVIT XOCHIMILCO.												
5268	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES, 08	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850602001570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		833,344	833,344	833,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,800	2,318	61.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA XOCHIMILCO.												
5366	PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES, COLONIA LOMA BONITA	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850601031080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		1,014,058	1,014,058	1,014,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	1,800	90.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.												
REHABILITACIÓN																																		
16241	REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	044E051008017800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		1,901,378	1,901,378	1,901,378	100.0%	0	0	METROS	73,560	73,560	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.												
16287	REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD FRENTERA CORDAZ	OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	044E0108015200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		414,981	414,981	414,981	100.0%	0	0	METROS	7,000	7,000	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.												
93231	REHABILITACIÓN DE CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVA PALESTINA	OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	044E0108012700	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS		588,865	588,865	588,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,750	6,171	77.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008. REFERENDADA DEL EJERCICIO 2009.												
93414	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CALLES, COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08850602001070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		695,000	695,000	695,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,899	2,899	100.0%	OBRA CON REFERENDADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTO EFECTUO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA.												
PUNTES Y PASOS PEATONALES																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
2272	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 12 MTS. EJIDO VALLE VERDE	ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	044UB0102000400	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS		923,538	923,538	923,538	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12	10	83.0%	RECURSO FISM 2008. DE REFERENDOS. OBRA EN PROCESO. ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2007 Y FISM 2008. CORRESPONDIENTE FISM 2007 \$20,088.68. FISM 2008 \$20,088.68 Y FISM 2009 \$78,220.87. DANDO UN TOTAL DE \$1,352,840.59. POR CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. REFERENDADA FOLIO 0208.												
9471	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, 03	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08850602000800	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS		10,881	10,881	10,881	100.0%	0	0	METROS LINEALES	184	188	93.0%	OBRA REFERENDADA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPAFIMCO/09/092008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARRAIA.												
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																																		
OTROS																																		
19488	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA BAJA TENSION AREA. COLONIA DE OCTUBRE	TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198-S0-01-02-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		409,771	409,771	409,771	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2	0	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE AHORROS PRESUPUESTALES 2008.												
26041	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 2A ETAPA CAMBENGA MPAL	YALAJÓN	YALAJÓN	URBANO	30032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		100,000	100,000	73,178	73.0%	0	0	METRO LINEAL	134	120	90.0%	OBRA REFERENDADA AL 2010 CON RECURSO 2008.												
16643																																		

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Comento	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual 2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 6	Generados 7	Ejercidos 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
4629	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0868010203010810 REC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		114,559	114,559	114,559	114,559	100.0%	0	0	1	1	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA OCTAVIO PAZ.
4704	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0868010203010810 REC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		72,051	72,051	72,051	72,051	100.0%	0	0	1	1	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA LOS LILIANES.
4714	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	086802030202010 REC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		38,874	38,874	38,870	38,870	100.0%	0	0	1	1	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD CANTON BUENOS AIRES.
3009	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA	117-YAJALON	CHIVTEC	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		241,498	241,498	120,748	120,748	50.0%	0	0	1	1	50.0%	
9378	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL MIS COPAMAH	27-OXOCHUC	OXOCHUC		FISM 03 452	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION SOCIAL EN SALUD		DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,880	1,880	1,880	1,880	100.0%	0	0	88	88	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2009. CON RECURSO 2008.
12629	MEJORADO PERIMETROCACHON NO. 16 (CLAVE: 07030816)	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	045301040125010 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,001,216	1,001,216	1,001,216	893,174	89.0%	0	0	386	371	96.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2009. OBRA REFRENADA DEL 2009.
12682	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE ZEE YEBRY, SANITARIO TIPO A	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301040105010 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,712,615	1,712,615	1,712,615	1,208,144	70.0%	0	0	1	1	50.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2009. OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
12883	REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BAÑOS CAB. PREESCOLAR	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	045301040306010 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		294,558	294,558	294,558	294,558	100.0%	0	0	2	2	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
14391	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EJC. 1.º DE MAYO, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086801010305100 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		77,300	77,300	77,300	77,300	100.0%	0	0	626	626	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD CANTON BUENOS AIRES.
14391	PRIMARIA																					
14391	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIO 8X6 TIPO T1 Y BAÑO DE CONTINENCIA	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301020202010 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,312,687	1,312,687	1,312,687	1,312,687	100.0%	0	0	2	2	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2009. OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
93260	CONSTRUCCION DE AULAS ESTRUCTURA RC DE 6X6 MTS ESC. PRIM. VALENTIN COMO FERRAS	27-OXOCHUC	SANTA CRUZ	RURAL	FISM 03 455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		446,500	446,500	317,551	317,551	100.0%	0	0	1	1	50.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2009. CON RECURSO 2008. EN PROCESO DE TERMINACION.
4749	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR ESC. PRIM. FERRAS, MEXICO, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086801020305010 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		53,781	53,781	27,814	27,814	51.0%	0	0	1	1	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA SAN CAROLAMPO.
5417	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE PRINCIPALES DONALDO OSORIO HERRERA, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086801020306010 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		70,498	70,498	70,498	0	0.0%	0	0	626	626	92.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD COLONIA SAN CAROLAMPO.
4754	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, PRIM. OCTAVIO PAZ LOZANO, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086801020307010 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		183,133	183,133	183,133	183,133	100.0%	0	0	407	407	100.0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO II FISM 2008. OBRA REFRENADA. NUMERO DE CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO DEL 2010. LOCALIDAD COLONIA FRANCIONAMIENTO ANTORCHA VIVAII.
4772	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. 2.º FEBRERO, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	086801030501200 REC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		272,618	272,618	272,618	272,618	100.0%	0	0	1	1	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2008. CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. OBRA REFRENADA. GASTO REALIZADO DE ENERO A JUNIO DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LA UNION.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
10717	MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS	104-TILA	TONTIPEA BENTO JUAREZ	RURAL	03111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHAPAS		403,214	403,214	403,214	403,214	100.0%	0	0	38	38	100.0%	esta obra queda referenciada y se pagó \$207,468.40 en el 2010 con saldo al 100% desde el primer trimestre.
10996	MEJORAMIENTO DE 91 VIVIENDAS	104-TILA	JOLLA	RURAL	03102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHAPAS		480,966	480,966	480,966	480,966	100.0%	0	0	51	51	100.0%	ESTA OBRA QUEDO REFRENADA Y SE PAGO \$150,000 EN EL 2010 LA CUAL QUEDO AL 100% DESDE EL PRIMER TRIMESTRE.
10995	MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS	104-TILA	PANDEUTECAL	RURAL	03114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TILA CHAPAS		437,360	437,360	437,360	341,860	78.0%	0	0	70	56	79.0%	ESTA OBRA QUEDO REFRENADA Y SE PAGO \$204,500 EN EL 2010 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR EJERCER.
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
2242	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+289.13, RANCHERIA SAN LUCAS.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	084801010218000 EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		834,248	834,248	834,248	778,759	93.0%	0	0	3	3	100.0%	RECURSO FISM 2008 OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$54,509.00.
2258	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO EN FRACCION BANDERAS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	084803030306000 HA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS		385,530	385,530	385,530	385,530	100.0%	0	0	1	1	100.0%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANCAERAS). OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
12404	APERTURA DEL CAMINO RURAL SAN QUIRIN - NUEVO CAMPA, TERC	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301018017900 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,809,793	2,809,793	2,809,793	2,744,234	98.0%	0	0	2	2	100.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
12330	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301018016500 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,811,893	1,811,893	1,811,893	1,358,068	75.0%	0	0	4	4	89.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
12314	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301018013700 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,633,844	1,633,844	1,633,844	92,162	5.0%	0	0	0	0	10.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
13093	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301018010500 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,191,760	2,191,760	2,191,760	1,158,816	53.0%	0	0	4	2	50.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
13099	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 1+200 AL KM. 2+300	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301018013000 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		368,425	368,425	368,425	0	0.0%	0	0	0	0	22.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
13079	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL SUBSTRAMO COMPENDIDO EN KM. 0+000 AL KM. 4+170	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301018010600 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		2,922,628	2,922,628	2,922,628	979,720	34.0%	0	0	4	2	45.0%	OBRA CON INVERSION 2008. REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
34334	APERTURA DE CAMINO, 01	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	086801010303010 REC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		128,691	128,691	128,691	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	OBRA CON RECURSOS FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. OBRA REFRENADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD EJIDO MEXQUITO 2DA. FRACCION.
34456	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA, 04	28-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	086804020303600 REC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS		103,305	103,305	103,305	0	0.0%	0	0	1	1	90.0%	OBRA CON RECURSOS DE FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTCOSPAMFIMCO01020008. OBRA REFRENADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A JUNIO 2010. LOCALIDAD CANTON ESPERANZA.
134812	MANUTENIMIENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS ABANDONADOS DEL CAMINO RURAL TRAMO TZAJAJA - EJIDO TENANGO	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045302018014800 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		1,381,003	1,381,003	1,381,003	1,276,159	92.0%	0	0	16	16	100.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
134268	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+440 DEL MUNICIPIO DE LAGUNA STA. ELENA, EJ. CDO. DE AGUAZAN	07-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045301018010500 REC	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS		996,051	996,051	996,051	0	0.0%	0	0	0	0	17.0%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.
16995	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BACHEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA		33,350	33,350	33,350	33,350	100.0%	0	0	2	2	100.0%	
16731	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BANOSOL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA		27,600	27,600	27,600	27,600	100.0%	0	0	1	1	100.0%	
10779	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CONRALLTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA		21,424	21,424	21,424	21,424	100.0%	0	0	1	1	100.0%	
10747	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	JELSON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA		28,980	28,980	28,980	28,980	100.0%	0	0	3	3	100.0%	
10682	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	JELTUTIK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA		28,520	28,520	28,520	28,520	100.0%	0	0	5	5	100.0%	
10691	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	LAS MINAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA		28,520	28,520	28,520	28,520	100.0%	0	0	3	3	100.0%	
10649	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BACIZU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA		25,870	25,870	25,870	25,870	100.0%	0	0	2	2	100.0%	
10663	SUBMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO																					

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS													Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Acumulado al Trimestre			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	11
												2	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados					
134732	REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO EJ. SAN LUIS - COMIENZO EL CERRIL	77	OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201801336020129	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	620,969	620,969	620,969	646,155	88.0%	0	0	0	12	100.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
136556	REHABILITACION DEL CAMINO: EJ. LA SULTANA - EJ. SAN JONITA TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 26+000	77	OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201802286020137	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	1,057,752	1,057,752	1,057,752	950,238	90.0%	0	0	0	20	100.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
134794	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CRUCEADO MIGUEL HIDALGO - EJIDO SAN ANTONIO CATARHAYA	77	OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB0201801366020138	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	749,628	749,628	749,628	630,795	84.0%	0	0	0	15	93.0%	OBRA REPRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
134693	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LUCIUMILJA DEL KM. 1+000 AL KM. 5+800 TRAMOS AISLADOS	77	OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB020180126020139	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	375,424	375,424	375,424	217,524	58.0%	0	0	0	6	100.0%	OBRA CON INVERSION DEL 2008. REPRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
	OTROS																					
136851	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (LOC. VARIAS)	77	OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ESTG01018011260201901	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGRICOLA Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	118,400	118,400	118,400	70,000	59.0%	0	0	0	3	67.0%	OBRA CON INVERSION DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES. REPRENDADO DEL EJERCICIO 2009.
	GASTOS INDIRECTOS																					
	ESTUDIOS DE TIPO: RELEVAMIENTO DE DATOS																					
92648	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	77	OCCOSINGO	ABASICO	URBANO	EAIS0404080164810201577	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	417,250	417,250	417,250	417,250	100.0%	0	0	0	1	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2009.