

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/13	22	
16684	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 12 MTS. EJIDO VALLE VERDE	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0102000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	253,067	253,067	253,067	253,067	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	11.00	91.7%	RECURSO FISM 2007, OBRA DE REFERENDO EN PROCESO, ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2007, FISM 2008 Y FISM 2009. CORRESPONDIENDO AL FISM 2007 \$233,066.89; FISM 2008 \$923,154.83 Y FISM 2009 \$76,220.87, DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59. POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. REFERENCIA FOLIOS 32386, 36622
95609	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098E0502031016100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	281,838	281,838	281,838	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	8.70	1.31	15.1%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007, PRESUPUESTO DE OBRA \$281,838.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000748/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CECILIA XOXCHILCO.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																					
	OTROS																					
99067	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CD. DE OCOSSINGO, CHIAPAS.	67 OCOSSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE1100802246100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,724,436	1,724,436	1,724,436	381,640	22.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2009.
44137	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72 OXCHUC	GUADALUPE XOXIMAL	RURAL	FISM-03-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31,667	31,667	31,667	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2009, CON RECURSO DEL 2007 POR INICIARSE
115901	CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 MO DE MURO MAMPUESTA PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACABADOS, 400 LCM PRO CONCRETO 18 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BARRAS.	113 VENUSTIANO CARRANZA	LA TOMA	RURAL	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	630,332	630,332	630,332	351,928	55.8%	0	0	METRO CUBICO	356.47	0.00	0.0%	EL IMPORTE TOTAL ES DE \$630,332.14, DE LOS CUALES \$241,497.03 SON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2007, Y \$388,835.11 DE LOS INTERESES GANADOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULACION CON LOS FOLIOS 115012 Y 115701, DE AQUI SE TOMO EL 30% ANTECIPLO PARA LOS INICIOS DE LA OBRA.
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					
103973	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X6 TIPO RC Y REHABILITACION DE BARRAS Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BARRAS	67 OCOSSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSJ0104896-A6100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,023,185	1,023,185	1,023,185	1,023,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2009.
95715	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ0104030756100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	336,730	336,730	336,730	62,887	18.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	102.60	19.0%	OBRA REFERENCIADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$336,730.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000470/2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO CONGREGACION REFORMA.
136199	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTA REFORZADO, ESCUELA PREPARATORIA NO. 2, CLAVE: 07EB000020.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-04-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	265,188	265,188	265,188	262,730	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2007
	PREESCOLAR																					
95870	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR JN. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ0101031506100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	6,052	6,052	6,052	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	27.45	98.0%	OBRA REFERENCIADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00089/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO UNION MIRAMAR.
	PRIMARIA																					
95976	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUTLALHUAC, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ0102030748100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	43,076	43,076	43,076	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	481.50	70.0%	OBRA REFERENCIADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000487/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO.
	REHABILITACION																					
136224	RECONSTRUCCION DE BARRA DE ENMALLADO, ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE: 07DES0049F, 3, ORIENTE SUR SA, COLONIA LOS TRABAJADORES.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-02-02-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161,476	161,476	161,476	161,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007
	SECUNDARIA																					
	CONSTRUCCION																					
136195	CONSTRUCCION DE BARRA Y ENMALLADO, ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE: 07DES0049F, 3, ORIENTE SUR SA, COLONIA LOS TRABAJADORES.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,621	118,621	118,621	114,585	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2007
136202	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 39, CLAVE: 07DST009A, 12 SUR Y 18, PONIENTE COLONIA XANAPAK	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143,226	143,226	143,226	125,456	87.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS RURALES																					
96153	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030628100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	162,361	162,361	162,361	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.90	90.0%	OBRA REFERENCIADA RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00089/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
96085	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030376100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	221,059	221,059	221,059	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.99	55.0%	OBRA REFRENDAADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRB/FISM/000187/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD CANTON ISLEVEN.
96203	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, FRACCION LOS ANGELES	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB04020303986100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,065,816	1,065,816	1,065,816	1,043,746	97.9%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.47	98.0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2007. CONTRATO NUMERO MTC/SOP/PM-FISM/CO/0015/2007. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION LOS ANGELES.
96299	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB04020303986100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,890,897	1,890,897	1,890,897	1,403,732	74.2%	0	0	KILOMETROS	2.20	1.54	70.0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSO FONDO III, FISM 2007. NUMERO DE CONTRATO, MTC/SOP/PM-FISM/CO/0026/2007. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. CANTON BUENOS AIRES.
MUROS DE CONTENCIÓN																						
96362	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0303030366100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	16,286	16,286	16,286	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	76.00	76.0%	OBRA REFRENDAADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DRB/FISM/000196/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD POBLADO LA GIGUEE.
FORT AMUN											721,339	721,339	721,339	147,816	20.5%	0	0	4,563.00			1,735.00	38.0%
INVERSION OBRA PUBLICA																						
17591	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0603000406100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	147,816	147,816	147,816	147,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,735.00	1,735.00	100.0%	RECURSO FAFM 2007. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON FAFM 2007, FAFM 2008 Y FAFM 2009. CORRESPONDIENDO FAFM 2007 \$147,816.00, FAFM 2008 \$586,055.23 Y FAFM 2009 \$23,905.65, DANDO UN TOTAL DE \$1,067,676.93. POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. FOLIO DE REFERENCIA 30952.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUBSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACION																						
136084	BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVIANTAMIENTO MUNICIPAL	520,688	520,688	520,688	0	0.0%	0	0	BECA	1,414.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORROS PRESUPUESTALES 2007
136096	BECAS EN ESPECIE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AVIANTAMIENTO MUNICIPAL	52,835	52,835	52,835	0	0.0%	0	0	BECA	1,414.00	0.00	0.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERESES FAFM 2007
FAM											14,436,105	15,290,271	14,436,105	2,394,650	15.7%	0	0	101.56			97.40	95.9%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																						
CONSTRUCCION																						
123417	79217/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFRENDO).	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,320,632	1,320,632	1,320,632	0	0.0%	0	0	OTROS	0.15	0.15	100.0%	META:CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 03 ANEXOS) Y TALLER DE CÓMPUTO QUE INCLUYE 02 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO) (TERMINACION). MUNICIPIO-SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA. FOLIO SFU (1 ER TRIMESTRE 2010): 86632 NOTA: SE CAPTURA COMO COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE SELECCIONAR EL CATALOGO DE LOCALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SUCHIAPA.
138870	079325/JARDÍN DE Niñs CARLOS PERRAULT. (REFRENDO)	16 CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0E138310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75,772	75,772	75,772	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	(TERMINACION) UN AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: CACAHOATAN. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE):104986
123311	72026/ SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139 (REFRENDO).	32 EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,611,174	1,611,174	1,611,174	1,099,249	67.9%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	META: (TERMINACION) CONSTRUCCION DE AULA, LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 3 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BOVEDA. LOCALIDAD: CHAHUEJAL. FOLIO SFU (1ER TRIMESTRE 2010):87850
122853	72675/ TELESECUNDARIA NO.424. (REFRENDO).	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	111,600	111,600	111,600	0	0.0%	0	0	OTROS	0.40	0.40	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BOVEDA. LOCALIDAD: COL. COSTA RICA. FOLIO SFU (1ER TRIMESTRE 2010):70964
123742	79313/TELESECUNDARIA NO. 525 (REFRENDO).	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	219,561	219,561	219,561	0	0.0%	0	0	AULA	0.87	0.87	100.0%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE AULA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SANTA ROSA. AMBITO:RURAL. FOLIO SFU (1ER TRIMESTRE 2010):87290
139352	79278/JARDÍN DE Niñs JOSÉ DE JESUS HUERTA (REFRENDO).	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA0E138303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	208,812	208,812	208,812	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y COCINA (TERMINACION). LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE):99832
136922	79251/PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFRENDO).	53 LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	27300FBA0E138448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	68,136	68,136	68,136	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACION) DE 02 AULAS (INCLuye EQUIPAMIENTO). LOCALIDAD: VERACRUZ. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):99073
136889	079169/PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFRENDO)	68-OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA0E138442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	249,281	249,281	249,281	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: OCOATEPEC. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):89667
139313	079016/JARDÍN DE Niñs VICENTE RIVA PALACIOS. (REFRENDO)	80 REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0E138293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	251,899	251,899	251,899	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR MAS DEMOLICION DEL EDIFICIO B. LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE):72606
136957	079291/PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFRENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA0E138457	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	384,534	384,534	384,534	0	0.0%	0	0	OTROS	1.17	1.17	100.0%	META:(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):101434
139798	079359/ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL NO. 1 (REFRENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA0E138309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,239,336	2,239,336	2,239,336	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS COCINA, SALON DE JUEGOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE):8856

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(líneas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
122913	79197 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	452,726	452,726	452,726	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO INCLUIE 02 ANEXOS (ALMACÉN Y PROBADOR). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO SFU (1ER TRIMESTRE 2010):80978
123221	79199 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	313,554	313,554	313,554	325,374	103.8%	0	0	OTROS	2.40	2.40	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CON 2 ANEXOS (ACERVO Y LECTURA, PREFERUTURA, ORIENTACION VOCACIONAL, SERVICIOS MEDICOS Y PORTICO. LOCALIDAD: VIVA MEXICO. FOLIO SFU (1ER TRIMESTRE 2010):80944
137706	79228 PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	349,403	349,403	349,403	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	2.85	95.0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE LETRINA, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ASTA BANDERA. LOCALIDAD:BAWITS FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010)91005
123486	79220 SECUNDARIA TECNICA NO. 89 (REFERENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	350,177	350,177	350,177	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PETALINGO FOLIO SFU (1 ER TRIMESTRE 2010):88813
139401	079001 JARDÍN DE NIÑOS MOTOCICLISTA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	305,283	305,283	305,283	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	META: (TERMINACIÓN) DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A B Y D Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS C, E, F, G, H, I Y CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE):103529
123523	79272 SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,511,132	1,511,132	1,511,132	975,927	64.6%	0	0	OTROS	3.84	3.84	100.0%	META: (TERMINACIÓN) 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (SAN PEDRO PROGRESIVO) FOLIO SFU (1 ER TRIMESTRE 2010): 95209
136902	079189 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFERENDO).	119-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	729,387	729,387	729,387	0	0.0%	0	0	OTROS	6.38	6.30	100.0%	META: (TERMINACIÓN) 18 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESP. AULA CU). LOCALIDAD: ZINACANTAN FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):80856
123577	79297 TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO).	119-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188,915	188,915	188,915	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACIÓN) 06 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: PATOSIL FOLIO SFU (1 ER TRIMESTRE 2010): 102063
139653	079305 JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO. (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	204,364	204,364	204,364	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: NUEVA MORELIA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE):104016
118994	7901013 PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA (REFERENDO).	10 AARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,984	49,984	49,984	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. LOCALIDAD: PESQUERIA PUNTA FLOR FOLIO SFU (1 ER TRIMESTRE 2010): 104342
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCION																						
122903	079239 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV (REFERENDO).	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,983	51,983	51,983	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: 14 ANEXOS (10 CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS); PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO NO INCLUYE AREA ACONDICIONADO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD:HUEHUETAN. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 80683
126865	69324- CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91,574	915,740	91,574	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE V JOLINES EXCEDENTES EN OMENTACION, CORTE DE TERRENO Y CONST. DE MUROS DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
123395	079249 FACULTAD DE CIENCIAS Y ADMINISTRACION CAMPUS IV (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,464	193,464	193,464	0	0.0%	0	0	OTROS	1.43	1.43	100.0%	META: (TERMINACIÓN) CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y 03 ANEXOS (MODULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:TAPACHULA. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 99039
125484	079245 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVA TONALA CAMOIXIX (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,550	323,550	323,550	0	0.0%	0	0	OTROS	0.40	0.40	100.0%	META: (TERMINACIÓN) 04 AULAS DIDACTICA 01 ANEXO (MODULO DE ESCALERAS) PRIMERA ETAPA. LOCALIDAD: TONALA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 94506
123138	079243 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS L (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,847	12,847	12,847	0	0.0%	0	0	OTROS	0.14	0.14	100.0%	META: (TERMINACIÓN) 14 ANEXOS: CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS; CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A ETAPA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 94506
125574	079243 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS L (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117,632	117,632	117,632	0	0.0%	0	0	OTROS	0.14	0.14	100.0%	META: (TERMINACIÓN) 14 ANEXOS: CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS; CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A ETAPA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 94506
126669	69357- UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA 1RA. ETAPA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,457,430	1,457,430	1,457,430	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE OBRA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
123211	079244 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V. (REFERENDO).	116-VILLALORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,332	33,332	33,332	0	0.0%	0	0	OTROS	13.50	13.50	100.0%	META: (TERMINACIÓN) PLANTA BAJA (05 ANEXOS): 02 SALA DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA, MODULO DE ESCALERAS; (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA (02 ANEXOS): 16 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 02 BODEGAS, COCINA Y Bañ. LOCALIDAD: VILLALORES FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 96780
125840	079244 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V. (REFERENDO).	116-VILLALORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,325	55,325	55,325	0	0.0%	0	0	OTROS	13.50	13.50	100.0%	META: (TERMINACIÓN) PLANTA BAJA (05 ANEXOS): 02 SALA DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA, MODULO DE ESCALERAS; (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA (02 ANEXOS): 16 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 02 BODEGAS, COCINA Y Bañ. LOCALIDAD: VILLALORES FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 96780
REHABILITACION																						
122806	079237 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31,454	31,454	31,454	0	0.0%	0	0	OTROS	6.03	6.03	100.0%	META: (TERMINACIÓN) ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERIO (09 ANEXOS); SECCION CONEJOS, SECCION OJIVOS, SECCION HATAS, AREA DE PREPARADO, CUBIERTO, 02 BODEGAS, Bañ VESTIDOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. CORRECCION. ESTA OBRA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 80885

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	15-14/12	16	17	18		19	20	21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido									
125717	079237 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFRENDO).	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117,295	117,295	117,295	0	0.0%	0	0	0	6.03	6.03	100.0%	META: (TERMINACION) ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERIO (09 ANEXOS); SECCION CONELOS, SECCION CUYOS, SECCION RAYAS, AREA DE PREPARADO, CUBIERTO, 02 BODEGA, 8m VESTIDOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. CORRECCION: ESTA OBRA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2019): 80958	
123005	079240 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO).	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99,464	99,464	99,464	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACION) ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIBLIOTECA (INCLUYE UN ANEXO: SALA DE SERVICIO CONSULTA Y CONTROL). LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2019): 80908	
123112	079242 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	116,656	116,656	116,656	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACION) ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANALISIS SANITARIAS (INCLUYE UN ANEXO: REACTIVOS Y TRES ANEXOS: PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVOS ALMACEN Y PRB). LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2019): 80962	
123255	079245 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO).	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146,351	146,351	146,351	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACION) MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIF. 1 (LOSETA CANCELERA (PRIMERA ETAPA). LOCALIDAD: TONALA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2019): 89910	
123305	079247 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO).	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,845	49,845	49,845	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACION) MANTENIMIENTO DE AULAS EDIF. A, B Y C. (SEG. ALMITEO, LOSETA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO). LOCALIDAD: TONALA. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2019): 89920	
123341	079248 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX (REFRENDO).	105 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	284,289	284,289	284,289	0	0.0%	0	0	0	0.25	0.25	100.0%	META: (TERMINACION) MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUAL, EDIFICIO 2 LOSETA (SEG. ALMITEO Y EQUIPO CONTRA INCENDIO). LOCALIDAD: TONALA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2019): 89881	
123279	079239 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFRENDO).	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,952	57,952	57,952	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACION) ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A AREA DE 17 CUBICULOS 17 ANEXOS: 14 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS Y ANEXOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2019): 80435	
FASP											212,487,639	212,487,639	204,581,779	204,581,779	96.3%	0	0	0	340,383.00	328,092.00	96.3%		
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA											212,487,639	212,487,639	204,581,779	204,581,779	96.3%	0	0	0	340,383.00	328,092.00	96.3%		
156227	FORMACION Y PROFESIONALIZACION - SERVICIO NACIONAL DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,405,973	17,405,973	17,405,973	17,405,973	100.0%	0	0	0	LOTE	106,561.00	106,373.00	99.8%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,495,973.74 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,010,663.00 DEL CUAL LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$1,004,888.00
156195	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34,973,456	34,973,456	34,973,456	34,973,456	100.0%	0	0	0	LOTE	61,642.00	61,642.00	100.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SPA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$3,384,155.65; CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$1,369,300.00; LOS RECURSOS FEDERALES HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2019, HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR \$14,177,676.56 DE LOS CUALES EL COMITE TECNICO DEL FOSEG A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO EN DIVERSOS EJES, POR LO QUE SE INFORMA EN ESTE ESPACIO, TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. EN ESTE EJE A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$43,771,871 MISMO QUE HA LA FECHA SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO. DE LOS RENDIMIENTOS SE AUTORIZO EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR EL IMPORTE DE \$265,030.30
156209	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	46,469,830	46,469,830	46,462,832	46,462,832	100.0%	0	0	0	LOTE	136,124.00	125,242.00	92.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA: \$41,143,534.24; PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA: \$5,326,295.76 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$3,565,735.31 DEL CUAL DE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE 2,981,301.34
156219	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,238,184	10,238,184	10,235,884	10,235,884	100.0%	0	0	0	LOTE	185.00	182.00	98.4%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,154,344.00; CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$3,278,076.32; PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO \$5,805,763.48 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$140,679.48 DEL QUE A LA FECHA \$93,784.15 SE ENCUENTRA EJERCIDO.
156234	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,274,883	1,274,883	1,274,883	1,274,883	100.0%	0	0	0	LOTE	87.00	87.00	100.0%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$46,424.24 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$17,702.05
156240	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,381,176	4,381,176	4,381,176	4,381,176	100.0%	0	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	SON OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE LA CARCEL DISTRITAL CHIAPA DE CORZO Y CUARTEL REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL, FRONTERA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 6,667,713.50 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$ 6,618,586.30 CORRESPONDIENTES AL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES DE LA COSTA SUR DE LA ETAPA Y SUPERVISION CARCEL DISTRITAL MOTZOINTLA (ETAPA TERCERA)
156245	INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	46,456,653	46,456,653	39,099,470	39,099,470	84.2%	0	0	0	LOTE	11,771.00	10,363.00	88.0%	INCLUYE 01 OBRA DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 204 Y ULTIMA ETAPA, ADECUACIONES EN LA PLANTA ALTA DE LA SALA REGIONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA REGION NOROCCIDENTAL, DOMOS DE POLICARBONATO EN EL TECHO DEL EDIFICIO A DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR (CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR) CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA EN EL JUZGADO MIXTO DE ACAPATLANJA, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS DE MEJORAMIENTO PARA ALBERGAR ALA DE CAPACITACION Y ASPECTO PENAL, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DEL JUZGADO DE LA INSTANCIA DEL RAMO PENAL EN ARRIBA. COSTA SUR Y TONALA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA: \$39,560,722.21; TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA \$6,866,560.43; SE HAN AUTORIZADO RECURSOS DE RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,194,816.00 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$924,465.95
156254	COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44,748,218	44,748,218	44,208,539	44,208,539	98.8%	0	0	0	LOTE	24,070.00	24,061.00	100.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$23,362,780.00; PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$9,144,692.38 Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$12,240,745.78 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE 153,714,044 MISMO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EJERCIDOS.

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
156249	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	COBERTURA ESTATAL			21001DAO14208D001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,539,566	6,539,566	6,539,566	6,539,566	100.0%	0	0	LOTE	138.00	137.00	99.3%	ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A ESTE E.E. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$374,553.90 DEL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$96,000.00
	FAJEF									150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0		0.90	0.90	100.0%		
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA																						
	INVERSIÓN																					
	EDUCACIÓN PÚBLICA																					
	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																					
122648	76062 / REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DEL PLANTEL "CONALEP"	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FGA00E138004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.90	0.90	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DEL PLANTEL CONALEP DE MOTOZINTLA. LOCALIDAD: MOTOZINTLA FOLIO SEU (1) TRIMESTRE 2010: 104465