

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programado								Ejercido													
13	14	15	16	17=18/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24																									
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																				
SUBSIDIOS Y REGISTROS																																				
FONDEROS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																				
FONDOS REGIONALES																																				
INVERSION																																				
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																																				
126190	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98- TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SC0100032006100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1752 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	500,909	500,909	500,909	261,233	52.2%	0	0	METRO LINEAL	5,728.72	2,864.36	50.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.												
126225	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98- TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030976100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	763 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	579,855	579,855	579,855	579,855	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD ZA. FRACCION EJIDO MEXQUITO.												
126231	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98- TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203096100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1426 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	215,927	215,927	215,927	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.58	25.2%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.												
126285	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98- TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601030466100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	570 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	11,374	11,374	11,374	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,558.00	623.00	40.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.												
126351	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	98- TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601030926100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	379 PERSONAS	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	21,615	21,615	21,615	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	722.35	657.33	91.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO 2007. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA 12 DE DICIEMBRE.												