

## ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Ejercido				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido										
7. CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES 86 REGISTROS											280,010,468	279,960,468	279,960,468	102,642,628	36.7%	0	0	1,389.33	195.40	14.1%				
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
50072	AEROFOTOGAMETRÍA DE LA ZONA CONJUNTA DE LOS MUNICIPIOS DE TUTTILA GUTIERREZ, BERRIOZABAL, OCOZOCOATLÁN, CHIAPAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAE0012B02199HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,505,000	1,505,000	1,505,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
123575	AUTOCOSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KCT00437B007000HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	39,498,700	39,498,700	39,498,700	7,124,153	18.0%	0	0	VIVIENDA	826.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE \$32,374,546.97 SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 144518		
124298	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT00422B006000HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	9,916,900	9,916,900	9,916,900	9,910,700	99.9%	0	0	VIVIENDA	107.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE \$8,199.93 ÚNICAMENTE SE HA REINTEGRADO ANTE SECRETARIA DE HACIENDA POR LA CANTIDAD DE \$7,862.22 QUEDANDO PENDIENTE POR REINTEGRAR UN MONTO DE \$337.60.		
50069	AEROFOTOGAMETRÍA DEL CENTRO DE POBLACION.	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	KAE0012B021009HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	212,800	212,800	212,800	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
55994	AUTODORNO CHIAPAS ( PAVIMENTACION DE ACCESO Y CAMINO PERIFERICO)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	FNE00503B007014HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
124033	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT00422B004016HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	1,736,889	1,736,889	1,736,889	1,367,239	78.7%	0	0	VIVIENDA	172.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE \$369,649.22 SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 150018		
122366	96005 ESCUELA PREPARATORIA DE COMITAN.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,188,559	1,188,559	1,188,559	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):93866		
151938	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 4 CENTROS DE SALUD MICROREGIONALES EN CHAMULA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	26400GC8005058018	DESARROLLO SOCIAL	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	5,605,113	5,605,113	5,605,113	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	3.80	95.0%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL PAGO DE ESTIMACIONES			
50079	EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (REPARACION DE LA ESQUINA NOROESTE)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	KAE00503B005027HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	510,364	510,364	510,364	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
50070	AEROFOTOGAMETRÍA DEL CENTRO DE POBLACION.	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	KAE0012B021042HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	63,700	63,700	63,700	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
56041	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-LA CONCORDIA	RIZO DE ORO	RURAL	JAE00001B133049HB	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	533,562	533,562	533,562	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
50087	CENTRO ECOTURISTICO CHINCULTIK (CONSTRUCCION)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	QAD0011B001056HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,570,585	4,570,585	4,570,585	4,555,496	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHINCULTIK.		
50085	MERCADO DE OCOSSINGO (CONSTRUCCION)	67-OCOSSINGO	OCOSSINGO	URBANO	KCE09H12D005067HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12,819,694	12,819,694	12,819,694	8,249,002	64.3%	0	0	OBRA	1.00	0.44	44.0%			
50071	AEROFOTOGAMETRÍA DEL CENTRO DE POBLACION.	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	KAE0012B021070HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	83,300	83,300	83,300	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%			
50075	DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO.	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	KAE0012B026070HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	157,273	157,273	157,273	0	0.0%	0	0	DIAGNÓSTICO	1.00	1.00	100.0%			
50059	CLÍNICA DE LA MUJER EN PALENQUE (CONSTRUCCION DE MÓDULO)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	GCB00505B164073HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14,658	14,658	14,658	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			

## ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/18	22	
50083	REVESTIMIENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE.	79-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	KAE09C03B004073HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,761,618	1,761,618	1,761,618	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE REALIZA LA SIGUIENTE META: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. 12 DE OCTUBRE, CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AV. JUÁREZ Y PERIFÉRICO SUR Y AV. ALLENDE, 6A. SUR Y ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN
50060	CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHICALCO (CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO)	76-PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	GCB00505B165076HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	57,032	57,032	57,032	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50081	CENTRO CULTURAL CARLOS ZACARÍAS FLORES (RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	KAE00503B010084HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
50055	AUDITORIO MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN)	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	KAE0012B012095HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,360,532	2,360,532	2,360,532	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	
50067	CASA CLIB MEJORES MENORES (REHABILITACIÓN 1A. ETAPA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	KAE0012B015098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,214,385	2,214,385	2,214,385	27,819	1.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
56146	NAVES PARA LA REUBICACIÓN DE LOCATARIOS DEL MERCADO SAN JUAN (CONSTRUCCIÓN)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	KAE0012B033098HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,578,148	4,578,148	4,578,148	2,233	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
50064	RASTRO MUNICIPAL EN TAPACHULA (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	KAE0012B007098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,134,670	1,134,670	1,134,670	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
12286	96001 ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,629,388	1,629,388	1,629,388	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	04 AULAS Y 02 AULAS PARA PRÁCTICAS, PISTA DE ATLETISMO, AUDITORIO, ALBERGIA SEMIOLÍMPICA Y CHANCHA DE CROSSBOL. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 93821
50066	CAMINO: E.C. (TECPATÁN - RAUDALES MALPASO) - ESPERANZA LOS POBRES. TRAMO KM. 0+000 AL KM. 38+000 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD). SUBTRAMO: KM.30+000-KM. 36+000)	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B0032101HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	284,326	284,326	284,326	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.03	3.0%	BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE TECPATÁN, RAUDALES MALPASO Y ESPERANZA LOS POBRES.
12698	96021 - TELESECUNDARIA NO. 1231 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B535	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,686,526	1,686,526	1,686,526	0	0.0%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDÁCTICAS, 03 ANEXOS (ADMINISTRACIÓN Y SERV. SANITARIOS) Y OBRA EXTERIOR: PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ
50077	BANDERA MONUMENTAL (ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KAE00503B003108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
50080	CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES (MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KAE00503B009108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,654,371	2,654,371	2,654,371	30,000	1.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50061	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (COLONIA PLAN DE AYALA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	JAEO0C01B122108HC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	995,971	995,971	995,971	992,433	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ.
50062	CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL PASO LIMÓN 2A. ETAPA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	JBE00C01B022108HC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,450,293	2,450,293	2,450,293	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
50076	ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KAE0012B031108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,202,228	2,202,228	2,202,228	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
50084	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 5 DE MAYO (REMODELACIÓN ZONA DE TIANGUIS)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KCE0012B014108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,596,987	2,596,987	2,596,987	2,082,632	80.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	



**ANEXO III**  
**L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ejercido				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/18	22	
56334	MEJORAMIENTO DEL BOULEVARD MARIANO MATAMOROS	105-TONALÁ	PUERTO ARISTA	RURAL	KAE0012B041105HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,420,050	2,420,050	2,420,050	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO																					
151477	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GC8005058006	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	307,926	307,926	307,926	182,627	59.3%	0	0	DIAGNOSTICO	0.98	0.98	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO
56311	CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS (MANTENIMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAE0012B038108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	63,492	63,492	63,492	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	REHABILITACION																					
56096	REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONCLUSION DEL ALCANTARILLADO	27-CHIAPA DE CORZO	NARCISO MENDOZA	RURAL	JAE00C01B134527HB	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	374,786	374,786	374,786	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
124190	REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT00422B005098HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	415,238	415,238	415,238	415,230	100.0%	0	0	VIVIENDA	26.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE SIJIA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 151962.
108567	96023 - INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA DEL ESTADO (ICATECH) (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,034,340	1,034,340	1,034,340	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:REHABILITACION EN LA UNIDAD DE CAPACITACION TAPACHULA LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):127692
137771	96023 - INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA DEL ESTADO (ICATECH) (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,034,340	1,034,340	1,034,340	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:REHABILITACION EN LA UNIDAD DE CAPACITACION TAPACHULA LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):127692
56284	CENTRO DE JOVENES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAE0012B037108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,411	30,411	30,411	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA META ES: REHABILITACION DE INSTALACION PLUVIAL, SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
56356	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 5 DE MAYO (REHABILITACION DE ESTRUCTURA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y MUROS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KCE0012B014108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,127,551	1,127,551	1,127,551	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
56116	PALACIO DE GOBIERNO (REHABILITACION DE AREA DE LAVADOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAE0012B016108HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	17,077	17,077	17,077	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
113434	96008 - JARDIN DE NÑAS JAIME SABINES GUTIERREZ (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	415,693	415,693	415,693	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	META:CONSTRUCCION DE 04 SALAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):126270
111733	96010 - JARDIN DE NÑAS CELESTIN FRENET (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	META:REHABILITACION A, B, C, D Y E OBRA EXTERIOR LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):125983
111803	96011 - JARDIN DE NÑAS MARTHA LUZ RINCON CASTILLEJOS (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,026,087	1,026,087	1,026,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	META:REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, Y C Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):126098
111918	96012 - JARDIN DE NÑAS RAFAEL SANTAMARINA (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,026,087	1,026,087	1,026,087	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	META:REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A Y B Y DEMOLICION DEL EDIFICIO C LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):126144
113097	96014 - JARDIN DE NÑAS ENRIQUE ESQUINA MENDEZ (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138552	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	META:REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR (SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (PASC. LAS TORRES) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):126163
113227	96015 - JARDIN DE NÑAS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	META:REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y F (PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR) REHABILITACION DE TECHAMBE METALICA, PINTURA EN BERRAS PERIMETRAL LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (PASO LIMON) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):126165
119178	96020 - PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138721	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	META:REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ (PASO LIMON) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):126261
119432	96022 - TELESECUNDARIA NO. 021 24 DE FEBRERO (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	675,652	675,652	675,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D (PINTURA GENERAL, PROTECCIONES) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACION CANCHA, BARRA Y GRADERO, ENMALLADO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA) FOLIO SFU (2o TRIMESTRE 2010):127284
	EQUIPAMIENTO BENES MUEBLES																					
122658	CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN CINTALAPA	19-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	26400GC8005058010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESPERA EL INFORME DE LA ADQUISICION DE LAS COMPRAS MENORES POR PARTE DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

**ANEXO III**  
**L-FORMA ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Programado	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/18	22		
151834	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTIERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GC8005058015	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,835,829	1,835,829	1,835,829	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.60	0.00	0.0%	NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA EN ESPERA DE INICIO DE LICITACION	
151970	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ	65-MOTZOZINTLA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	26400GC8005058009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,642,118	1,642,118	1,642,118	0	0.0%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%		
151658	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN PALENQUE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	26400GC8005058011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESPERE EL INFORME DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPRAS MENORES POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
151660	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	26400GC8005058012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESPERE EL INFORME DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPRAS MENORES POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
151722	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	26400GC8005058013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESPERE EL INFORME DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPRAS MENORES POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
122342	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BÁSICO DE 8 CAMAS EN TEOPISCA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	26400GC8005058008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	7,497,571	7,497,571	7,497,571	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.40	0.24	60.0%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESPERE EL INFORME DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPRAS MENORES POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
151739	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN TONALÁ	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	26400GC8005058014	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SE ESPERE EL INFORME DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPRAS MENORES POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	
121958	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26400GC8005058007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	21,115,269	21,115,269	21,115,269	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	NO PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE SE SOLICITO UNA REPROGRAMACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EL 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE A LA CUAL FUE AUTORIZADA EL 30 DEL MISMO MES POR TAL MOTIVO SE ENCUENTRA EN LA PROGRAMACIÓN PARA EL ACUERDO DE INICIO DE LICITACION	
	MAQUINARIA																						
137957	PROTECCIÓN Y CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MET00226B002105HE	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	VEHICULO	8.00	0.00	0.0%	CONCLUIDOS AL 100%	
	OTROS																						
86915	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, INSTEXCH	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KBE01128001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	460,141	460,141	460,141	460,141	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	ESTE RECURSO TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL Y URBANO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL INSTEXCH	
	<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																						
	<b>OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																						
91268	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBR00P130009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4,000	4,000	4,000	1,580	39.5%	0	0	AUDITORIA	1.00	0.80	80.0%	LA AUDITORIA SE ENCUENTRA EN LECTURA EL INFORME CON UN AVANCE DEL 80%	
136228	PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	34,838,821	34,838,821	34,838,821	34,838,821	100.0%	0	0	ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%		
136230	PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,125,238	10,125,238	10,125,238	10,125,238	100.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%		
107351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	SN	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TZIMOL CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJECICIO PRESUPUESTAL 2009 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	
	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>																						
	<b>ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES</b>																						
137963	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MB760323B001000HS	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,799,000	97.4%	0	0	ESTUDIO	6.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE 101,000 SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 151649	
94210	INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE BIOESEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NAH 00 112 0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRONDUSTRIA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL	13,919,408	13,869,408	13,869,408	13,869,408	100.0%	0	0	EQUIPO	11.00	8.00	72.7%	ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO ES DE 72%. ESTO ES DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS FUERON ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO Y LAS EMPRESAS PROVEEDORES DE LOS MISMOS AUN NO HAN ENTREGADO E INSTALDO COMPLETAMENTE TODOS LOS QUIPOS.	
	<b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>																						
	<b>INVERSION</b>																						
	<b>OTRO PUBLICA</b>																						
	<b>MEDIA SUPERIOR</b>																						
122524	CONALEP NO. 22	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FGA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61,568	61,568	61,568	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA LOCALIDAD CHIAPA DE CORZO FOLIO SFU 11 TRIMESTRE 2010/103211	
122952	CENTRO REGIONAL DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	224,260	224,260	224,260	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS (02 PARA SERVICIO DE COMPUTO, 01 PARA PROYECCIONES Y 01 PARA TRABAJO EN EQUIPO), 01 MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZA CIVICA, RED EXTERIOR DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA, INCLUIE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y MANEJESTO DE IMPACTO AMBIENTAL LOCALIDAD TLITEPEC FOLIO SFU 11 TRIMESTRE 2010/102626	