

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15: 14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
7. OTRAS RECURSOS 2009																						
APORTACIONES FEDERALES 18 REGISTROS																						
	FINES										106,832,297	106,348,483	106,832,297	82,437,203	77.5%	0	0	389.74	100.21	25.7%		
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																					
119182	CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800K0564C01B001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS INDIOS	417,919	417,919	417,919	0	0.0%	0	0	PIEZA	181.00	0.00	0.0%	EN ATENCION A DICHO PROYECTO COM PARTE DEL REFERENDO 2009, EN LAS QUE SE ESTAN CONSIDERANDO 181 TINACOS, SE HAN REALIZADO 18 DIAGNOSTICOS EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: 29 DE DOS LAGUNAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 10 EN SAN JOSE BAWITZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, 26 DEL BARRIO DURAZNAL DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA, 14 DEL BARRIO SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SITALA, 10 DEL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OCCOSINGO, 10 DEL BARRIO SANTA JUANA DEL MUNICIPIO DE OCCOSINGO, FALTA POR LEVANTAR 32 DIAGNOSTICOS EN LA COMUNIDAD DE BAWITS MUNICIPIO TENEJAPA, ESTOS DIAGNOSTICOS SE REALIZARA EN LAS PROXIMAS FECHAS.
73730	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	QAP00811B001	OTROS	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SAANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	261 00 DEUDA PUBLICA	81,443,279	81,443,279	81,443,279	81,443,279	100.0%	0	0	TRÁMITE	1.00	1.00	100.0%	DENTRO DEL RECURSO 881.443.279.28 CORRESPONDE 70,130,761.60 A AMORTIZACION Y EL MONTO DE 11,312,517.68 A INTERESES.
56420	ESTUDIO, PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (LAS MARAVILLAS, MONTECRISTO, RIO BLANCO Y CHACACA)	14-BERRIOZABAL	LAS MARAVILLAS	RURAL	JAE00C01B124014CC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9,624,114	9,624,114	9,624,114	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ADEMÁS BENEFICIA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: MONTECRISTO, RIO BLANCO Y CHACACA.
56447	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE POMTIC)	40-HUXTAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	JAE00C01B130040CC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	879,242	879,242	879,242	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
50681	CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHICALCO) - NACHTON - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 5+800 AL KM. 17+800 (AJUSTE DE COSTOS)	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B040054CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,853,176	1,853,176	1,853,176	600,244	32.4%	0	0	KILÓMETRO	38.00	19.00	50.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE NACHTON Y SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE LARRANZAR
50682	CAMINO: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - PATHUITZ - LA SULTANA - SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 30+000 - KM. 38+000 (ADELUDO))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B041047CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,874,160	1,874,160	1,874,160	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO
50677	CAMINO: PARAJE LA PALMA - PARAJE OKOCH TON, TRAMO: (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+500)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B034072CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	205,369	205,369	205,369	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	5.50	1.54	28.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE PARAJE LA PALMA Y PARAJE OKOCH TON DEL MUNICIPIO DE OXCHUC
50679	CAMINO: EJIDO EL CARMEN - EJIDO RION, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (ESTUDIO Y PROYECTO TIPO "C", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B036077CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	195,608	195,608	195,608	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	6.00	3.00	50.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE EJIDO EL CARMEN Y EJIDO RION DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN
50674	CAMINO: RURAL: COAPA - LOS LIMONES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+500 (2 RAMALES) (RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+500 (2 RAMALES))	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B029077CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,137,735	1,137,735	1,137,735	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	5.95	3.51	59.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE COAPA Y LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN
50676	CAMINO: RIBERA PORTILLO - MIGUEL HIDALGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+500 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+500)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B033085CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	123,651	123,651	123,651	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.50	0.70	28.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE RIBERA PORTILLO Y MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
50678	CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - YOSHIB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+000)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B035086CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100,697	100,697	100,697	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE YASHIB DEL MUNICIPIO SAN JUAN CANCUC
50680	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR - LA GLORIA CHIKINCHEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 2+805 AL KM. 6+000)	88-SANTIAGO EL PINAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B038088CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,546,400	1,546,400	1,546,400	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.19	2.19	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO EL PINAR Y LA GLORIA CHIKINCHEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR
50675	CAMINO RURAL: CANTON MONTENEGRO - EJIDO UNIDAD 2009, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000 (RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE00C03B030098CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,599,999	1,599,999	1,599,999	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	4.00	3.44	86.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CANTON MONTENEGRO Y EJIDO UNIDAD 2009 DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA
50671	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	101-TECAPATAN	TECAPATAN	URBANO	KAE00112B023101CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,282,010	1,282,010	1,282,010	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido		15=14/12	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
56508	CAMINO: E.C. CABRETERA PLAYAS DE CATAZAJÁ - RANCHO NUEVO KM. 82+200 EJIDO PIGUINTEL - EJIDO AGUA AZUL, TRAMO: KM. 0+000	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B071107CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	869,204	666,390	869,204	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	6.60	0.00	0.0%	LA META ES: RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+600 (T.A.)
50672	CAMINO: SANTA ISABEL - VILLAFLORES - REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 45+000 - KM. 124+000 (T.A.))	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B022116CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,844,469	1,844,469	1,844,469	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	79.00	60.83	77.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ISABEL, VILLAFLORES Y REBOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES
50673	CAMINO RURAL: CHIVILTİK - PUEBLO NUEVO SITALÁ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000)	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B028117CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,139,280	1,139,280	1,139,280	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CHIVILTİK Y PUEBLO NUEVO SITALÁ DEL MUNICIPIO DE YAJALÓN
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																					
124622	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XTAPA.	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT00437B008044CE	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	415,985	415,985	415,985	413,680	99.4%	0	0	VIVIENDA	40.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE \$2,304.94 YA FUERON REINTEGRADOS ANTE SECRETARÍA DE HACIENDA EL 8 DE OCTUBRE DEL 2010, QUEDANDO PENDIENTE QUE SE EMITA EL RECIBO OFICIAL.