

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	Financieros Acumulados al Trimestre		18	19	20		21=20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
116049	CONTINUACION DE OBRAS DE DRENAJE SANITARIO, FRONTERA COROZAL	67-COOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	HBSD0101901236100292	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	2,862,485	2,862,485	2,862,485	2,848,173	99.5%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
105614	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0201030796100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	141,193	14,119	14,119	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	87.30	79.45	91.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/09/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$42,358.10. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010 LOCALIDAD COLONIA BELÉN.	
105632	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 02	98-TAPACHULA	RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	098SD0201030516100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	43,075	43,075	43,075	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	967.00	870.00	90.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/05/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.	
105697	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECON) COLONIA CANTARRANAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0101031606100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	718,560	718,560	718,560	457,765	63.7%	0	0	METRO LINEAL	751.45	480.92	64.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/09/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$42,358.10. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA CANTARRANAS.	
	REHABILITACION																						
105744	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301030236100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	185,668	27,018	27,018	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	178.20	153.00	85.9%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/02/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA 2.	
105793	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA COLONIA OBRERA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0301061506100EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	366,515	366,515	366,515	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	187.25	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/05/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA OBRERA.	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																						
	CONSTRUCCION																						
43980	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM S/N	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO	1,602,538	1,602,538	1,602,538	1,602,538	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010, CON RECURSO 2009, MEDIANTE UN CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO, CON LA APORTACION DEL MUNICIPIO Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE EL GASTO QUE SE REFLEJA ES LA APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	
	LETRINAS																						
116592	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA 2A ETAPA, EJ. SANTO DOMINGO	67-COOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBSH0500090296100244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	2,860,752	2,860,752	2,860,752	889,733	31.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	85.00	27.00	31.8%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
116571	CONSTRUCCION DE LETRINAS, RIA MONTEBELLO	67-COOSINGO	MONTEBELLO	RURAL	EASH0500090196100212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	485,875	485,875	485,875	472,628	97.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
119054	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA SAN LUIS GETZEMAN)	67-COOSINGO	SAN LUIS GETZEMAN	RURAL	HBSH0500090366100345	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	1,615,188	1,615,188	1,615,188	1,513,603	93.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44.00	44.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
103631	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS (RIA GUAYAQUIL)	67-COOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSH05000901666100241	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	862,410	862,410	862,410	847,765	98.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	17.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
81495	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,269,144	1,269,144	1,269,144	1,214,272	95.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40.00	40.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINQUITACION	
89304	CONSTRUCCION DE 8As RURALES	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107030046	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	28,279	28,279	28,279	28,279	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	OBRAS REFRENDADAS EN EL 2010.	
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	OTROS																						
16028	CONSTRUCCION DE 8As PUBLICOS EN EL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	034SE080100366200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUNTLA CHIAPAS	288,844	288,844	288,844	288,177	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2009. OBRA EN PROCESO REFRENDADA PARA EL AÑO 2010. OBRA TERMINADA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$667.00	
41104	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE GUADALUPE BACJA- EL NE	72-OXCHUC	GUADALUPE BACJA	RURAL	FISM 03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	141,594	141,594	141,594	16,677	11.8%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA EN EL SALDO QUE SE REFLEJA, ES UN AHORRO PRESUPUESTAL.	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre			15=14/12		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
43894	CONSTRUCCION DE EMISOR, FOSA SEPTICA Y POZOS DE ABSORCION	72-OXCHUC	MESBILJA	RURAL	FISM-03-089	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,548,646	1,548,646	1,548,646	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.PROYECTO POR INICIARSE	
43582	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	FISM-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,257	301,257	301,257	301,257	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100.00	100.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%	
43857	DESARROLVE DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO NACHO)	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	219,517	219,517	219,517	216,836	98.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100% EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL	
43549	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287,440	287,440	287,440	212,373	73.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.74	74.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION.	
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCION																						
129852	PAVIMENTACION DE CALLE	16 CACHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45,293	45,293	45,293	45,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116.15	1,116.15	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO 2007: 5,728.16; 2008: \$154,789.98 Y 2009: \$419,957.32. TOTAL \$574,466.44. EJERCIDO 2009:\$371,694.23; REFRENDADO 2010: RECURSO 2008: 2007 Y \$ 45,293.09 DEL 2009. REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010. OBRA AL 100% TERMINADA	
16038	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. JAVIER MIN AL BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	034SE0601000206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUNTLA CHIAPAS	802,751	802,751	802,751	767,329	95.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,111.50	1,111.50	100.0%	RECURSO FISM 2009 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑS 2009 Y 2010). OBRA TERMINADA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$55,422.00	
42649	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO COLOMIA EL MANANTIAL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	034SE0601004561004A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUNTLA CHIAPAS	1,189,425	1,189,425	1,189,425	1,189,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	RECURSO PRESTAMO BANOBRAS 2008 PAGADERO EN LOS AÑS 2009 Y 2010. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE INICIO Y SE TERMINO EN EL AÑO 2009	
96337	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SANTA LUCIA)	67-OCOSINGO	SANTA LUCIA	RURAL	EASE0100900956100146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	655,576	655,576	655,576	655,575	100.0%	0	0	METROS	2,743.00	2,743.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96110	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO NUEVA SAMARIA)	67-OCOSINGO	NUEVA SAMARIA	RURAL	EASE0100900306100130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,944,501	1,944,501	1,944,501	1,685,751	86.7%	0	0	METROS	2,097.75	1,818.00	86.7%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
94958	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO SAN JOSE)	67-OCOSINGO	SAN JOSE	RURAL	EASE0100900166100128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,769,809	2,769,809	2,769,809	2,430,205	87.7%	0	0	METROS	3,900.00	3,500.00	89.7%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96742	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES INCLUYE CONSTRUCCION DE 3 PUENTE VEHICULAR (EJ. SAN CARALAMPION)	67-OCOSINGO	SAN CARALAMPION	RURAL	EASE0100901808100238	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,072,367	2,072,367	2,072,367	2,062,005	99.5%	0	0	METROS	3,514.20	3,514.20	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96498	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (LOC. BETHEL)	67-OCOSINGO	BETHEL	RURAL	EASE0100901436100062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,067,431	1,067,431	1,067,431	1,067,431	100.0%	0	0	METROS	3,172.63	3,172.63	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
96992	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (NUEVO SUSCHILA)	67-OCOSINGO	NUEVO SUSCHILA	RURAL	EASE0100901476100486	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,793,728	2,793,728	2,793,728	2,330,158	83.4%	0	0	METROS	2,123.00	2,123.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
94852	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA DEL KM. 0-000 AL KM. 2+204.45, EJ. OJO DE AGUA TZEITAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE010090076100302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,537,655	2,537,655	2,537,655	1,850,361	72.9%	0	0	METROS	2,204.45	1,685.00	76.4%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98163	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS GIRASOLES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,105,006	2,105,006	2,105,006	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,570.20	680.00	26.5%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
98337	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BELLA VISTA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900536100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,947,063	2,947,063	2,947,063	2,932,327	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	4,625.00	4,625.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
98269	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO JERUSALEM)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900526100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,822,241	1,822,241	1,822,241	1,696,901	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	2,870.36	2,870.36	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
98501	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS TULIPANES PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900556100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,050,075	2,050,075	2,050,075	2,018,478	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,242.82	2,242.82	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
98057	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601900506100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,068,994	2,068,994	2,068,994	2,058,649	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,370.55	2,370.55	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
41978	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1 CALLE OTE	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	859,637	859,637	859,637	859,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	623.00	623.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
42093	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO 2 ETAPA	72-OXCHUC	BUMILIA	RURAL	FISM-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	758,108	758,108	758,108	758,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,475.00	3,475.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
42192	PAVIMENTACION DE HUELLAS PARA ACCESO A BASURERO CON CONCRETO HIDRAULICO	72-OXCHUC	GUADALUPE BACIA	RURAL	FISM-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,682	2,682	2,682	2,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	286.00	286.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
105860	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0602030706100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	120,412	120,412	120,412	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,717.35	1,254.00	73.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/070/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESNA.
105847	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0602030196100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	78,555	78,555	78,555	78,555	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,205.00	2,205.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/070/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA.
105952	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0601030806100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	101,569	101,569	101,569	79,204	78.0%	0	0	METROS CUADRADOS	159.27	124.20	78.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/080/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA CUCHILLA BUGAMBILIAS.
105999	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030756100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	854,774	854,774	854,774	650,604	76.1%	0	0	METROS CUADRADOS	945.00	718.20	76.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/075/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ACUERDO ALAS ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, LOCALIDAD COLONIA SAN JERONIMO.
105970	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030566100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	45,986	45,986	45,986	45,986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	928.00	828.00	89.2%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/068/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 2.
106023	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030716100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	441,988	441,988	441,988	293,558	66.4%	0	0	METROS CUADRADOS	953.75	633.20	66.4%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/071/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 1.
74189	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARAVILLA Y NAZARETH (RANCHERIA MONTE LIBANO)	103-TEOPISCA	MONTE LIBANO	RURAL	094030049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	455,431	113,857	227,715	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	643.63	0.00	0.0%	
116574	PAV. CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO TRIANO ISAC NEWTON- CRUZ LARGA 2A. ETAPA (TRES BARRIOS) 15 CM ESPESOR REFORZADO MALLA LAC, DEMOLICION CARPETA ASFALTICA, RENOVACION EXCAVACION Y CO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	84,215	84,215	84,215	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,765.06	0.00	0.0%	SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, AUN NO SE INICIA LOS TRABAJOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO NUMERO 116489

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
106078	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA, 05	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE050303076100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	175,909	175,909	175,909	141,681	80.5%	0	0	METROS LINEALES	117.00	93.60	80.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO NTC-SOPM-FISMCO100772009, GASTO EFECTUADO DE ENERGO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA PERLA NORTE.	
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTROS																						
12828	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	16-CACHOATÁN	EL ÁGUILA	RURAL	053/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	840,000	840,000	840,000	546,974	65.1%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	EN UN AREA DE 19M. DE LARGO X 10.50 DE ANCHO, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. PARA EJECUTAR EN 2010	
129920	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	16-CACHOATÁN	EL ÁGUILA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	840,000	840,000	840,000	252,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
97848	CONSTRUCCION DE ANDADORES TRAC, EL VALLE GUADALUPE PASHLA, ANDADOR 2,3 Y 4 PERIFERICO SUR.	67-OOSINGO	GUADALUPE PASHLA	RURAL	EASE0302091496100005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	1,784,177	1,784,177	1,784,177	1,232,560	69.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	968.00	69.1%	OBRA REFRENDADO DEL EJERCICIO 2009.	
116339	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CINCO DE FEBRERO)	67-OOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	HCSE0701901736100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	242,646	242,646	242,646	229,873	94.7%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98853	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CINCO DE FEBRERO)	67-OOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	ECSE0701901736100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	137,620	137,620	137,620	137,620	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
98930	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (JOL TULUJA)	67-OOSINGO	JOL TULUJA	RURAL	ECSE0701901746100132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	368,407	368,407	368,407	368,407	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL 2009. EJECUTADA CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL A4 2009.	
97960	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CUNETA Y VADO EN CAMINO A LA SEGURIDAD TECNICA (ABASOLO)	67-OOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASE0303901446100334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	1,233,939	1,233,939	1,233,939	1,233,939	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,166.00	1,166.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
81576	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,680,490	1,680,490	1,680,490	1,529,950	91.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	109.00	99.1%		
43767	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE PIEDRA	72-0XCHUC	EL MIRADOR	RURAL	FISM-03-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,126	9,126	9,126	9,126	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%	
43711	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE PIEDRA	72-0XCHUC	EL MIRADOR	RURAL	FISM-03-075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	9,126	9,126	9,126	9,126	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%	
43499	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 1400 MTS.	72-0XCHUC	LAS PALMAS	RURAL	FISM-03-064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	407,594	396,278	396,278	396,278	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE SE REFLEJA ES UN ANCHORO PRESUPUESTAL.	
41492	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X8 MTS.	72-0XCHUC	TZONTEALJA	RURAL	FISM-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	865,655	865,655	865,655	865,655	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%	
43465	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-0XCHUC	TZUNÓN	RURAL	FISM-03-063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,009	306,416	306,416	306,416	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE TERMINACION	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
106054	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE03030596100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	826,505	826,505	826,505	400,871	48.5%	0	0	METROS CUADRADOS	530.00	259.70	49.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO/0655/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERGIA A SEPTIEMBRE DEL 2010, LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
90357	CONSTRUCCION DE DOMO (1A ETAPA) EN GRANJERA LOCAL GENERAL JOSE FELIX FLORES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	20,325	20,325	20,325	20,325	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.
89488	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	115-VILLA CORZO	NUEVO MONTIC (EL CIMARRÓN)	RURAL	107030107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	186,356	186,356	186,356	168,753	90.6%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%	OBRAS REFRENDADAS EN EL 2010.
31442	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	30021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	174,041	174,041	174,041	174,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	993.90	993.90	100.0%	OBRA REFRENDADA A 2010 CON RECURSO FISM 2009
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ALUMBRADO PÚBLICO																					
	AMPLIACIÓN																					
19412	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGA ELECTRICA, BARRIO SANTA CRUZ	55-LAS ROSAS	SANTA CRUZ	RURAL	675-03-0016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,573,034	12,064	12,064	12,064	100.0%	0	0	POSTE	37.00	37.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA CON EL PAGO DE RETENCIONES DE LA 1A., 2A EST. Y FINIQUITO.
81507	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	XOCHIMILCO (REYNALDO ENRIQUÉZ)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,448,895	2,448,895	2,448,895	2,448,895	100.0%	0	0	POSTE	74.00	74.00	100.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
43559	REHABILITACION DE ENERGA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	629,877	629,877	629,877	629,877	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,085.00	1,085.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100% FISICAMENTE.
90132	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030129	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	531,515	531,515	531,515	531,515	100.0%	0	0	LUMINARIA	517.00	517.00	100.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	CONSTRUCCIÓN																					
116438	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 1A. ETAPA, POB. COATZACOALCOS.	67-0COSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBSG0201901836100479	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,813,709	2,813,709	2,813,709	2,799,640	99.5%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116409	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGA ELECTRICA, EJ. VICENTE GUERRERO.	67-0COSINGO	VICENTE GUERRERO	RURAL	HBSG0201901416100016	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,985,409	2,985,409	2,985,409	2,890,309	96.8%	0	0	POSTE	56.00	56.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116376	INTRODUCCION DE ENERGA ELECTRICA (POB. YAXTE EMLIANO ZAPATA)	67-0COSINGO	YAXTE EMLIANO ZAPATA	RURAL	HBSG0201900226100313	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,994,638	1,994,638	1,994,638	1,872,008	93.9%	0	0	POSTE	42.00	42.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
98242	INTRODUCCION DE ENERGA ELECTRICA (POBLADO LA VICTORIA)	67-0COSINGO	LA VICTORIA	RURAL	EASQ0201901136100348	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	984,501	984,501	984,501	984,501	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116492	REHABILITACION DE RED DE ENERGA ELECTRICA (1A. ETAPA), EJIDO EL TUMBO.	67-0COSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBSG0203000016100021	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,598,097	2,598,097	2,598,097	2,585,106	99.5%	0	0	POSTE	50.00	50.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
116503	REHABILITACION DE RED DE ENERGA ELECTRICA (2A. ETAPA), EJIDO LACANDÓN.	67-0COSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBSG0203000056100056	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,709,759	1,709,759	1,709,759	1,469,500	85.9%	0	0	POSTE	28.00	28.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
106107	INTRODUCCION DE ENERGA ELECTRICA, 01	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE02010300896100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	234,498	234,498	234,498	184,263	78.6%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO/0699/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERGA A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CANTON SOLEDAD.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
106137	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA. 01	96-TAPACHULA	EL TESORO (EL CANTON)	RURAL	098SG201030836100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,005,690	1,005,690	1,005,690	792,019	78.8%	0	0	TRANSFORMADOR	6.00	4.72	78.7%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MFC/SOPM/FISM/CO/065/2009. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD CANTON EL TESORO.
	AMPLIACION																					
106165	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA. 02	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SG202030546100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	240,580	240,580	240,580	184,278	76.6%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.77	77.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MFC/SOPM/FISM/CO/065/2009. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2010. LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRELO PUERTO.
106783	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA. 02	98-TAPACHULA	EL ENCANTO	RURAL	098SG202030556100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	273,610	273,610	273,610	203,653	74.4%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	0.74	74.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MFC/SOPM/FISM/CO/065/2009. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO 1.
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
116554	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA (EL IGNACIO ZARAGOZA)	67-COSINGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	H8SG2020300156100050	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	1,770,646	1,770,646	1,770,646	1,765,333	99.7%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS. REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
42112	REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	664,182	664,182	664,182	664,182	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	3.00	3.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009 TERMINADA AL 100%
42180	REHABILITACION Y PROTECCION DEL ENTRENQUE DE LA LINEA EN AT DEL BOMBEO Y RESERBIO (MOLINO SHELL)	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	212,812	212,812	212,812	212,812	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009 TERMINADA AL 100%
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	CENTROS DE SALUD																					
	REHABILITACION																					
91011	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030163	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	39,890	39,890	39,890	37,843	94.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.95	95.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	OTROS																					
89425	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UNIDAD MEDICA RURAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030084	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	5,104	5,104	5,104	5,104	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS REFRENDADAS EN EL 2010.
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
	CONSTRUCCION																					
129901	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAHOTAN	AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	56/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	485,202	485,202	485,202	485,202	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	COBACH NO. 140. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009 EJERCIDO 2009: \$ 207,943.85. MONTO REFRENDADO 2010: \$485,202.33 PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EL 2010. OBRA AL 100% TERMINADA
129886	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAHOTAN	UNION ROJA	RURAL	55/2009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	491,437	491,437	491,437	491,437	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	AULAS EN TELEBACHILLERATO NO. 47. OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009: \$210,615.93. REFRENDADO 2010 \$491,437.19. OBRA AL 100% TERMINADA EJERCICIO 2010
104067	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3A. ETAPA CFTA NO. 91 (CAB. MPAL. BARRIO TONINA)	67-COSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS.0104901146100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	2,785,434	2,785,434	2,785,434	2,771,507	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16	17	18	19		20	21=20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
104103	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EE EST. U-C COBACH EMSAD NO. 174, CLAVE: 07EMSO101P, E.J. PE. LIMONAR.	67-OOSINGO	PE. LIMONAR	RURAL	EASJ0104901316100232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	985,128	985,128	985,128	978,509	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
104094	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-C COBACH EMSAD NO. 187 CLAVE: 07EMSO09AW, E.J. CONGREGACION VIRGINIA	67-OOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	EASJ0104901256100170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	411,618	42.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
104119	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMSO112V, E.J. SANTO DOMINGO.	67-OOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	EASJ0104901356100244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	401,753	41.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
104139	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-C COBACH EMSAD NO. 191 CLAVE 07EMSO117G, E.J. DO CINTALAPA.	67-OOSINGO	CINTALAPA	RURAL	EASJ0104901366100183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	1,048,869	1,048,869	1,048,869	1,048,869	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
104270	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMSO09SW, ABASOLO.	67-OOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASJ0104901386100077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	974,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
104221	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. U-C COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EMSO111W, E.J. PLACIDO FLORES.	67-OOSINGO	PLACIDO FLORES	RURAL	EASJ0104901376100137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	974,191	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
106710	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 033 ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO NO. 03, CLAVE: 07EBR003AW, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SJ0104030826100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	503,331	503,331	503,331	461,239	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.83	91.5%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. ESTIMACION CUATRO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.	
106823	CONSTRUCCION DE TENDIDO DE CANCHA (FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH CAMPUS IV)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SJ0105031526100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	801,340	801,340	801,340	763,048	95.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	486.00	461.70	95.0%	OBRA REFRENDA CON RECURSO FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSPM/FISMCO/098/2009. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. CABECERA MUNICIPAL. (UNACH CAMPUS IV)	
106864	TENDIDO DE ANDADORES, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHAPAS PLANTEL 08, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098SJ0104030726100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	446,777	446,777	446,777	312,127	69.9%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	718.69	502.30	69.9%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTCOSPM/FISMCO/007/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL. (COBACH PLANTEL 08)	
90926	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 06 23 DE MARZO CLAVE 07ETR006AD	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107030158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	334,405	334,405	334,405	334,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.	
	REHABILITACION																						
41910	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL CECYT 11	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,905	2,905	2,905	2,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%	
	PREESCOLAR																						
	CONSTRUCCION																						
109350	CONSTRUCCION DE UN AULA P.C. 4,000.0 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JUAREZ" CLAVE 07DCC1860Y	53-LAS MARGARITAS	VICTÓRICO R. GRAJALES	RURAL	FISM0000002009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE \$ 92,518.00	
41781	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR MIGUEL ALVAREZ DEL TORO.	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	271,242	229,333	229,333	229,333	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. EN PROCESO DE PAGO DE FINIQUITO	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Ministrado	Programado	Ejercido		15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
42135	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN JIN. NINOS HERODES CVECT-07DC01804H	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	FISM-03-054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	514,906	328,650	328,650	328,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.92	92.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION	
	REHABILITACION																						
109539	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR ERASMO URBINA GARCIA CLAVE 07DC0284UJ	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	FISM0000002009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	375,937	375,937	375,937	375,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 83,883.00	
91066	REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y PINTURA EN AULAS EN JARDON DE NINOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE:07EJN0297Z	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLAGORZO	4,541	4,541	4,541	4,541	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.	
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCION																						
109675	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. 6,00X10.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "FLORES MAGON" CLAVE 07DP80608N	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	FISM-0000002009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	588,964	588,964	588,964	588,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	96.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 209,816.00	
109704	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6,00X10.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA CLAVE 07DP81012A	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA	RURAL	FISM0000002009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON IMPOR DE: \$ 92,517.00	
103663	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ (CAB. MPAL. BARRIO LA CEIBA)	67-OOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ0102901026100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	454,683	454,683	454,683	454,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
103940	CONSTRUCCION DE 1 Y 2 AULAS DE 4X6 MTS. ESTRUCTURA RC ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DP0328ST, BARRIO NUEVO	67-OOSINGO	OOSINGO	URBANO	EASJ0102901466100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	1,034,144	1,034,144	1,034,144	1,034,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
103924	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA RC. ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LIC. BERTO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DP8169W, SAN FELIPE BUENA VISTA.	67-OOSINGO	SAN FELIPE BUENAVISTA	RURAL	EASJ0102901456100460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	1,107,919	1,107,919	1,107,919	1,024,235	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
103729	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA R.C. ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ CLAVE: 07DPR 4725T (BARRIO LA CEIBA)	67-OOSINGO	OOSINGO	URBANO	EASJ0102901276100001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	952,415	952,415	952,415	952,415	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
41615	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136,856	136,856	136,856	114,481	83.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EL SALDO CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL.	
41717	CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	72-OXCHUC	AGUA AZUL	RURAL	FISM-03-014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	266,689	266,689	266,689	231,075	86.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO QUE REFLEJA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL	
41672	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. BIL. MIGUEL N. Y COSTILLA	72-OXCHUC	BAJCHEN	RURAL	FISM-03-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	318,217	318,217	318,217	318,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%	
41315	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. XICOTECATL	72-OXCHUC	SAN JUAN DEL VALLE	RURAL	FISM-03-006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	242,164	242,164	242,164	242,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%	
41349	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE	72-OXCHUC	SAN MARCOS	RURAL	FISM-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	544,008	544,008	544,008	388,854	71.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.84	84.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION	

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
41070	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. JAIMÉ NUÑO	72-OXCHUC	JUTUBA	RURAL	FISM-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,257	5,257	5,257	5,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009.
41803	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO	72-OXCHUC	SAKMUKULJÁ	RURAL	FISM-03-037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,051	669,051	669,051	669,051	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
44167	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-064-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	645,947	645,947	645,947	634,587	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LA LOCALIDAD SANTEMA TRINDAD, MUNICIPIO DE OXCHUC. PENDIENTE DE PAGO DE RETENCIONES
43356	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	72-OXCHUC	CHENCHAUC	RURAL	FISM-03-067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	384,860	384,860	384,860	384,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009 TERMINADA AL 100%
43907	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM BENTO JUAREZ	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,132,842	1,132,842	1,132,842	1,132,842	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009. OBRA TERMINADA AL 100%
42012	CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM MONOLINGUE AGUILER SERDAN	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	456,993	456,993	456,993	430,335	94.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% EN PROCESO DE PAGO DE FINQUITO
42034	CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM. NARCIZO MENDOZA	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	588,600	588,600	588,600	588,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% LOCALIDAD MONTEBELLO
41643	CONSTRUCCION DE 04 AULAS ESC. PRIM. PROGRESO	72-OXCHUC	CRUZTON	RURAL	FISM-03-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,394	915,394	915,394	915,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009. PROYECTO TERMINADO AL 100%
42047	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM 20 DE NOVIEMBRE	72-OXCHUC	SAN RAFAEL LOLIA	RURAL	FISM-03-048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,077	6,077	6,077	6,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
106929	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC. PRIM. JOSÉ CASAHONDA CASTILLO CLAVE:07DPRR2932, 01	99-TAPACHULA	SAN AGUSTÍN JITOCTOL	RURAL	0985J0102030616100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	239,666	239,666	239,666	239,666	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	36.00	36.00	100.0%	OBRA REFRENDADE RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD FRACCIÓN SAN AGUSTÍN JITOCTOL.
107164	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC. PRIM. URBANA FEDERAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE: 07DPRR2929), COLONIA EL CARMEN FONHAPO	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985J0102030316100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	814,892	814,892	814,892	748,294	91.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	620.00	570.40	92.0%	OBRA REFRENDADE CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA EL CARMEN FONHAPO.
107197	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. PRIM. URBANA GENERAL PLUTARCO ELIAS C., 01	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985J0102030836100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	886,598	886,598	886,598	717,177	80.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	620.00	496.00	80.0%	OBRA REFRENDADE RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NÚMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA EL CONFITE.
91134	107030193	115-VLLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	74,383	74,383	74,383	74,383	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	OBRAS 2009 REFRENDADE EN EL 2010.
	REHABILITACIÓN																					
89919	REHABILITACION DEL TECHADO DE LAS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA BENTO JUAREZ EN LA CAB. MPAL.	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	163,021	163,021	163,021	163,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	533.00	533.00	100.0%	
90043	REHABILITACION DE AULAS, ESCUELA PRIM. ENILIO GONZALEZ URRUTIA, CLAVE:07EPR0499L	115-VLLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	7,662	7,662	7,662	7,662	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	6.00	100.0%	OBAS REFRENDADE EN EL 2010.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
	SECUNDARIA																					
	CONSTRUCCIÓN																					
41232	CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. BENITO JUÁREZ	72-OXCHUC	JAMCOSH	RURAL	FISM-03-005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	681,927	681,927	681,927	681,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
41175	CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. NARCISO MENDOZA	72-OXCHUC	TUXAQUILÁ	RURAL	FISM-03-004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	191,685	191,685	191,685	191,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
41830	CONSTRUCCION DE AULAS Y ESCALERAS ESTRUCTURA U-2C SEC. GRAL.	72-OXCHUC	LELENCHU	RURAL	FISM-03-038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	997,788	997,788	997,788	293,785	29.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	3.45	86.3%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
41376	CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. TELESEC. BENITO JUÁREZ GARCIA	72-OXCHUC	BENITO JUÁREZ	RURAL	FISM-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	244,111	244,111	244,111	244,111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%
107223	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.SEC.DEL SOCONUSCO, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	0985J0103030386100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	150,480	150,480	150,480	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	620.00	515.00	83.1%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTSOISRMFISMCO008082009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA CALCANEO BELTRAN.
136181	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE: 07DES0011P. UBICADA EN LA CALZADA SAN JOSE TERAN NO. 1050. COLONIA SAN JOSE TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,591	372,591	372,591	314,082	84.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: CANCHA DEPORTIVA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES INTERES FISM 2009
136180	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESCUELA PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA, CLAVE: 07DRI0011V. AV. AHUEHUETE, COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-02-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	85,119	85,119	85,119	72,355	85.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES INTERES FISM 2009
136170	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESCUELA SECUNDARIA MOSES SAENZ GARZA, CLAVE: 07DES0011J. PROLONGACION CALLE CENTRAL SUR S/N. COLONIA POTRERO MIRADOR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69,887	69,887	69,887	58,796	84.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES INTERES FISM 2009
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																					
	OTROS																					
43445	REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS EDUCATIVAS DEL MUNICIPI	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-03-061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	324,038	324,038	324,038	130,786	40.4%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	PISO FIRME																					
	CONSTRUCCIÓN																					
91169	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	120,858	120,858	120,858	84,537	69.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,050.00	70.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.
90815	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107030152	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	293,379	293,379	293,379	199,230	67.9%	0	0	METROS CUADRADOS	10,395.00	7,070.00	68.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.
90686	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030150	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	157,338	157,338	157,338	63,327	40.2%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500.00	1,850.00	41.1%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
90970	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	10730180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	204,200	204,200	204,200	78,576	38.5%	0	0	METROS CUADRADOS	10,020.00	4,000.00	39.9%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	OTROS																					
100352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO POMARROSA ABASOLO)	67-OOSINGO	POMARROSA	RURAL	EASH0202900906200334	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	964,047	964,047	964,047	964,047	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100610	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO YANK BAKAL, EJ. ABASOLO)	67-OOSINGO	ABASOLO	URBANO	EASH0202901596200077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	43,888	43,888	43,888	43,888	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100643	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BUENA VISTA TIBER)	67-OOSINGO	TEHUJACAN	RURAL	EASH0202901616200492	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	61,718	61,718	61,718	61,718	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100570	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CHULNA TENANGO)	67-OOSINGO	CHULNA TENANGO	RURAL	EASH0202901578200262	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	82,291	82,291	82,291	82,291	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100389	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. CONGREGACION VIRGINIA)	67-OOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	EASH0202901516200170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	65,833	65,833	65,833	65,833	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100422	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LA FRONTERA)	67-OOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EASH0202901536200488	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	69,490	69,490	69,490	69,490	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100159	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LAS TAZAS)	67-OOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	EASH0202900716200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	2,303,696	2,303,696	2,303,696	2,296,692	99.7%	0	0	VIVIENDA	184.00	184.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2009.
100454	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OOSINGO	TENANGO	URBANO	EASH0202901546200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	275,674	275,674	275,674	275,674	100.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100536	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OOSINGO	TENANGO	URBANO	EASH0202901556200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	263,331	263,331	263,331	263,331	100.0%	0	0	VIVIENDA	64.00	64.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100554	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TENANGO)	67-OOSINGO	TENANGO	URBANO	EASH0202901566200489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	267,445	267,445	267,445	267,445	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
103495	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. TOMAS MUNZER)	67-OOSINGO	TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	EASH0202901636200319	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	111,093	111,093	111,093	111,093	100.0%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	OBRAS REFRENDADAS DEL EJERCICIO 2009.
103581	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. RIO CINTALAPA)	67-OOSINGO	CINTALAPA	RURAL	EASH0202901766200183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	417,169	417,169	417,169	417,169	100.0%	0	0	VIVIENDA	365.00	365.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
100666	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. PAMUTE)	67-OOSINGO	JOL PACUTE	RURAL	EASH0202901626200317	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Obras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16	17	18	19		20	21=20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
100623	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (JOL PAKUTE II)	67-OOSINGO	JOL PACUTE	RURAL	EASH020290160620491	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	36,574	36,574	36,574	36,574	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
103510	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	67-OOSINGO	OOSINGO	URBANO	EASH020290169620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	365,737	365,737	365,737	365,737	100.0%	0	0	VIVIENDA	160.00	160.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
99329	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR LA GARRUCHA)	67-OOSINGO	LA GARRUCHA	RURAL	EASH020290082620355	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	438,203	438,203	438,203	424,900	97.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
100237	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. ALACTE BUENAVISTA)	67-OOSINGO	ALACTE BUENAVISTA UNO	RURAL	EASH0202900816200349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	450,723	450,723	450,723	431,699	95.8%	0	0	VIVIENDA	36.00	36.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
100299	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL OCOTAL)	67-OOSINGO	EL OCOTAL	RURAL	EASH0202900886200237	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	838,846	838,846	838,846	811,315	96.7%	0	0	VIVIENDA	67.00	67.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
100597	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SACBATUL)	67-OOSINGO	TZACBATUL	RURAL	EASH0202901586200490	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	87,777	87,777	87,777	87,777	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
103571	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LOC. VARIAS, CAB. MPAL.)	67-OOSINGO	OOSINGO	URBANO	EASH020290170620001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	404,596	404,596	404,596	404,596	100.0%	0	0	VIVIENDA	177.00	177.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.	
43615	CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	72-OXCHUC	MESBLIA	RURAL	FISM-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,257	301,257	301,257	301,257	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100.00	100.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009. TERMINADA AL 100%	
90434	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	333,130	333,130	333,130	333,130	100.0%	0	0	VIVIENDA	300.00	300.00	100.0%	OBRAS REFRENDADAS EN EL 2010.	
88682	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	LA NUEVA UNIÓN	RURAL	107030030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	55,738	55,738	55,738	55,738	100.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	45.00	100.0%	OBRAS REFRENDADAS EN EL 2010.	
89358	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	LA FRAYLESCA	RURAL	107030056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	37,597	37,597	37,597	35,359	94.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,842.80	2,700.00	95.0%	OBRAS REFRENDADAS EN EL 2010.	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
129647	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	LA PRIMAVERA	RURAL	47/2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78,118	78,018	78,018	78,018	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2009. EJERCIDO 2009 \$ 113,902.66; REFRENDADO 2010 \$78,118.50. EJERCIDA AL 100% EN EL 2010 \$78,017.60; AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 100.90	
16048	CONSTRUCCION DE 500 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO SANTA ROSA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0603000256100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,126,712	1,126,712	1,126,712	1,090,769	96.8%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	RECURSO FISM 2009. OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL Aa 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$35,942.62	
106475	APERTURA DE CAMINO CON PUENTE VEHICULAR (ABASOLO)	67-OOSINGO	ABASOLO	URBANO	EAUB0101900276100077	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OOSINGO CHIAPAS	2,973,609	2,973,609	2,973,609	1,921,200	64.6%	0	0	KILOMETROS	0.67	0.45	67.2%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre			Avance %		Financieros Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos				
11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22											
119239	APERTURA DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+860, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+360 PARA EL OJO DE AGUA ZAPOTE	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA ZAPOTE	RURAL	HBUB0101901336100453	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	656,941	656,941	656,941	656,941	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
119271	APERTURA DE CAMINO TRAMO CRUCERO CATARRAYA - TZAJALA UKUM KM 0+000 A 1+20 ETAPA, TZAJALA UKUM.	67-OCOSINGO	TZAJALUCUM	RURAL	HBUB0101901726100482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	900,503	900,503	900,503	582,191	64.7%	0	0	KILOMETROS	0.82	0.54	65.9%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
119298	APERTURA DE CAMINO TRAMO POMARROSA - TZAJALA UKUM DEL KM 0+000 AL 5+960, LOC. TZAJAL UKUM	67-OCOSINGO	TZAJALUCUM	RURAL	HBUB0101901866100482	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,054,936	1,054,936	1,054,936	906,795	86.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.78	86.7%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
119132	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EL NUEVO JERUSALEN	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBUB0101090316103037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,368,148	2,368,148	2,368,148	2,115,093	89.3%	0	0	KILOMETROS	2.57	2.57	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
119158	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN JOSE Y CAPEPNUM	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBUB0101090468100001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,180,500	2,180,500	2,180,500	230,863	10.6%	0	0	KILOMETROS	1.90	0.21	11.1%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
119326	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EA SAN JOSE - EL CALVARIO DEL KM 0+000 AL KM 5+960, E.L. CALVARIO	67-OCOSINGO	EL CALVARIO	RURAL	HBUB01019016102036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,254,437	2,254,437	2,254,437	2,092,450	92.8%	0	0	KILOMETROS	2.90	2.90	100.0%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
106685	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN QUINTIN - NVO. CHAPULTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+960 (EJIDO NVO. CHAPULTEPEC)	67-OCOSINGO	NUEVO CHAPULTEPEC	RURAL	ECUB0101901676100023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,154,789	1,154,789	1,154,789	733,017	63.5%	0	0	KILOMETROS	1.64	1.12	68.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
119217	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAMIE, EL SAN ANTONIO CATARRAYA	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO CATARRAYA	RURAL	HBUB0101901226100141	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,012,119	2,012,119	2,012,119	699,332	34.8%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.67	37.2%	OBRA CON INVERSION DE BANOBRAS, REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
106509	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO BETANIA - TRABAJADORES	67-OCOSINGO	BETANIA	RURAL	EAUB0101901066100281	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,884,220	1,884,220	1,884,220	1,619,765	86.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
106550	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO QUESHIL - NVO. ROSARIO - CHACANTEL - SANTA MARGARITA - SANTA MARTHA (RA. SANTA MARGARITA)	67-OCOSINGO	SANTA MARGARITA	RURAL	EAUB0101901096100347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,811,583	2,811,583	2,811,583	2,778,506	98.8%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
119188	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PE. LIMONAR - COPROPIEDAD LAGUNA COLORADA (COPROPIEDAD LAGUNA COLORADA)	67-OCOSINGO	LAGUNA COLORADA	RURAL	HBUB0101901106100167	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,504,641	2,504,641	2,504,641	2,036,838	81.3%	0	0	KILOMETROS	1.67	1.67	100.0%	OBRA CON INVERSION BANOBRAS, OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
106287	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO CRUCERO LOMA BONITA AL E.J. LOMA BONITA	67-OCOSINGO	LOMA BONITA	RURAL	EAUB0402800106100228	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,800,001	2,800,001	2,800,001	2,482,718	88.7%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
81586	APERTURA DE CAMINO RURAL IRA, ETAPA TRAMO ALTO MAMONTE 3RA SECC.-LA AURORA	70-OSTUACÁN	ALTO AMACOTE 3A. SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,732,751	1,732,751	1,732,751	1,732,751	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
44043	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA ESPERANZA-CHERKOKU DEL KM.0+000 AL 1+240	72-OCXCHUC	CHENCO	RURAL	FISM-03-092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,100,674	2,100,674	2,100,674	1,031,523	49.1%	0	0	KILOMETROS	1.24	1.00	80.6%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
43526	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C JOVITON 0+000 AL 1+360 (SEGUNDA ETAPA)	72-OCXCHUC	BALAXE	RURAL	FISM-03-066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,557,343	1,557,343	1,557,343	1,102,200	70.8%	0	0	KILOMETROS	1.36	1.15	84.6%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION
41839	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO	72-OCXCHUC	MESBLJA	RURAL	FISM-03-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,715	13,715	13,715	13,715	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.58	1.58	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100%
43783	CONSTRUCCION DE TERCERAS OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO GUDALUPE-LA CUMBRE	72-OCXCHUC	LA CUMBRE	RURAL	FISM-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,013,172	1,013,172	1,013,172	805,900	79.5%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE PAGO
42064	CONSTRUCCION DE 2.08 DE CAMINO RURAL A NIVEL TERRACERIA	72-OCXCHUC	PILALCHEN	RURAL	FISM-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,957,277	1,957,277	1,957,277	906,444	46.3%	0	0	KILOMETROS	2.08	1.50	72.1%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION

ANEXO III

I. FORMATORIO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	Financieros Acumulados al Trimestre		18	19		20	21=20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
42078	COSNTRUCCION DE TERCERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,745,156	1,745,156	1,745,156	1,745,156	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.88	0.88	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD: LA FRONTERA TERMINADA AL 100%.	
165025	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOSA ABILADOS, CABECERA MUNICIPAL, SEBASTIAN PEREZ NUJZ, 1A ETAPA	79-RAYÓN	LOCALIDAD SIN NOMBRE (SEBASTIAN PEREZ NUJZ)	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS	192,181	192,181	192,181	192,181	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.61	101.7%	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FISICO (1) ES POR AMPLIACION DE METAS SIN ALTERAR EL MONTO AUTORIZADO. SE MENCIONA QUE EL MONTO DE ESTA OBRA ESTA ESTRUCTURADO FINANCIERAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM EJERCICIO 2009 \$ 192,181.90 (RECURSO PRODUCTO DE ECONOMIA E INTERESES); FISM EJERCICIO 2010 \$1,819,818.06. HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,011,999.96	
107345	APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	088UB0101030426100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,233,586	1,233,586	1,233,586	1,205,801	97.7%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.97	97.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MITC/SOPM/FISM/CO0402009, SE EJECUTO RECURSO POR \$1,003,650 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO.	
107376	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	EL EDEN	RURAL	088UB0402030446100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,618,558	2,618,558	2,618,558	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADEA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MITC/SOPM/FISM/CO04042009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO EL EDEN - SAN JOSE REFORMA.	
107407	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	088UB0402030436100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,567,358	2,567,358	2,567,358	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADEA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MITC/SOPM/FISM/CO0402009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE.	
	RECONSTRUCCIÓN																						
108061	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOCALALIM TENANGO A LA FRONTERA DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000, LA FRONTERA	67-COOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EAUB0301901286100452	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	2,890,614	2,890,614	2,890,614	2,790,941	96.6%	0	0	KILÓMETROS	12.00	12.00	100.0%	OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009.	
43943	CONSERVACION DE CAMINO E.C. PACIBLINA-EL RETIRO TRAMO DEL KM.0+000 AL 3+500	72-OXCHUC	EL RETIRO	RURAL	FISM-03-091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,504,207	1,504,207	1,504,207	1,403,499	93.3%	0	0	KILÓMETROS	3.50	3.50	100.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009, TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, EN PROCESO DE PAGO	
	AMPLIACION																						
16158	APERTURA DE CAMINO RURAL TIPO "E" 1RA ETAPA DEL TRAMO EL ARENAL A CJO DE AGUA, SAN ANTONIO MIRAMAR A LAS FLORES.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB0101000186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	2,592,739	2,592,739	2,592,739	2,592,739	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.30	4.30	100.0%	RECURSO FISM 2009, OBRA REFRENDADEA EN PROCESO, ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2009 Y PRESTAMO BANOBRAS 2009, CORRESPONDIENTE AL FISM 2009 \$1,853,729.32, Y DEL PRESTAMO BANOBRAS 2009 \$699,009.44, DANDO UN TOTAL DE \$2,592,738.76, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.01	
	REHABILITACION																						
109770	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 5+536 TRAMO E.C. (LAS NUBES STA MARGARITA A AGUA AZUL), PLAN SANTO DOMINGO 2 A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-00000002009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,222,742	1,222,742	1,222,742	1,222,742	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA EJECUTADA, CON EMPRESTO DE BANOBRAS, REFRENDADEA, CON IMPORTE DE: \$ 436,225	
107926	REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO NAHA- EJIDO SIBAL (EJ. SAN ANTONIO ESCOBAR).	67-COOSINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	EAUB020190126620309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	951,871	951,871	951,871	932,509	98.0%	0	0	KILÓMETROS	42.70	42.70	100.0%	OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009.	
107847	REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO NAHACAL - EJ. NAHA (EJ. NAHA)	67-COOSINGO	NAHA	RURAL	EAUB020190047820315	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	1,857,467	1,857,467	1,857,467	1,831,197	98.6%	0	0	KILÓMETROS	45.00	45.00	100.0%	OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009.	
107639	REHABILITACION DE CAMINO: EJ. NAHA - EJ. PEZ LIMONAR (EJ. PEZ LIMONAR)	67-COOSINGO	PEZ LIMONAR	RURAL	EAUB020190046820232	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	850,676	850,676	850,676	833,280	98.0%	0	0	KILÓMETROS	27.00	27.00	100.0%	OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009.	
107891	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO QUESHIL A 5 DE FEBRERO (EJ. 5 DE FEBRERO)	67-COOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	EAUB0201900496100335	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	2,011,563	2,011,563	2,011,563	1,970,675	98.0%	0	0	KILÓMETROS	17.00	17.00	100.0%	OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009.	
107537	REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO CRUCERO NAHACAL A EJ. GETZEMANI (EJ. GETZEMANI)	67-COOSINGO	GETZEMANI	RURAL	EAUB020190011620258	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHIAPAS	605,512	605,512	605,512	584,674	96.6%	0	0	KILÓMETROS	21.00	21.00	100.0%	OBRA REFRENDADEA DEL EJERCICIO 2009	
81619	PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO: E.C. CHAMISAL-RA. PARAISO 3RA. SECC. KM 0+000 AL KM 1+000 CON MEZCLA ASFALTICA	70-OSTUACÁN	PARAISO 3A. SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,986,871	2,986,871	2,986,871	2,982,138	99.8%	0	0	KILÓMETROS	0.49	0.49	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FISM Y PRESTAMO BANOBRAS EL CUAL QUEDA REFRENDADEA PARA EL EJERCICIO 2010, OBRA TERMINADA.	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	Financieros Acumulados al Trimestre		18	19		20	21=20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido			Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
43648	CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL	72-0XCHUC	0XCHUC	URBANO	FISM-03-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,062,735	1,062,735	1,062,735	467,109	44.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	3.70	74.0%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009, EN PROCESO DE TERMINACION	
	PUENTES VEHICULARES																						
	CONSTRUCCION																						
91143	APROCHE DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILJA A EJIDO BUSILJA (EJIDO BUSILJA)	67-0COSINGO	BUSILJA	RURAL	EAE0102800926100577	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	114,570	114,570	114,570	114,570	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39.00	39.00	100.0%		
106889	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A, SECCION.	67-0COSINGO	LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS)	RURAL	Eaub0102901176100451	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,857,362	2,857,362	2,857,362	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	34.00	12.00	35.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.	
106772	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJ. LA NUEVA ESPERANZA)	67-0COSINGO	NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA)	RURAL	Eaub0102800386100011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,517,166	2,517,166	2,517,166	2,504,580	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.	
87942	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	115-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	107030001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO VILLACORZO	24,832	24,832	24,832	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24,832.00	0.00	0.0%	OBRAS 2009 REFRENDADAS EN EL 2010.	