

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones												
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %											
												11	12	13								14	15	16	17	18	19	20	21-2019			
7-CHIAPAS RECURSO 2010																																
APORTACIONES FEDERALES 2305 REGISTROS												2,011,854,189	1,709,169,171	1,674,637,441	1,243,838,683	72.8%	2,615,646	3,872,966											13,996,986.04	8,738,633.62	62.4%	
FISM																																
AGUA POTABLE																																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																
CONSTRUCCION																																
50896	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOG GABINO BARRERA (PAMALA)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30128		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	2,418,170	2,418,170	2,418,170	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%										
81936	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	6-AMATÁN	VILLA LUZ	RURAL	030014		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,916,565	1,640,192	1,640,192	1,640,192	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.85	85.0%										
86584	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y 19 PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC02010066200010900		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	37,821	37,821	37,821	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	235.01	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO PLAYA FINA									
86331	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA 9A NORTE ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y 14A ORIENTE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC020100446200010900		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	16,880	16,880	16,880	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	193.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES									
86722	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 20A SUR PTE. ENTRE SA Y 7A AV. PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC020100336200010900		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	8,450	8,450	8,450	6,493	76.8%	0	0	METRO LINEAL	71.00	71.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MUJEL HERRERA EN LO FINANCIERO EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,956.99									
87136	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 6A CALLE SUR ENTRE LA 7A Y 9A PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC02010056200010900		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	11,997	11,997	11,997	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	229.70	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EJDAL									
86870	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 6A CALLE SUR PTE. ENTRE LA 1A Y 5A AV. PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC020100026200010900		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	29,902	29,902	29,902	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	235.01	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MUJEL HERRERA									
113910	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	14-BERIOZABAL	VISTA HERMOSA	RURAL	0125C010000226101CA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERIOZABAL	700,000	700,000	700,000	650,000	92.9%	0	0	METRO LINEAL	1,060.00	1,060.00	100.0%										
124407	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN FRANCISCO EL DESENGA	RURAL	0205C010000114610EA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	865,324	865,324	865,324	432,662	50.0%	0	0	METRO LINEAL	2,289.50	1,144.75	50.0%	SE BENEFICIA A 270 PERSONAS									
66814	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	YITIC	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	2,400,000	2,400,000	2,400,000	1,283,853	53.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%										
104274	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAZARO CARDENAS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	0265C020000006100EA		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,497,039	1,815,243	1,815,243	1,815,243	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.73	73.0%										
118707	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JORGE OBISPO	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	027030021		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	667,831	667,831	667,831	387,890	58.1%	0	0	METRO LINEAL	1,030.00	669.00	65.0%	EL NOMBRE DE ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JORGE OBISPO									
113847	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2TH HORIZONTE	27-CHIAPA DE CORZO	EL HORIZONTE	RURAL	027-03-0012		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	1,454,632	1,454,632	1,454,632	723,160	49.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DE LA COLONIA DONDE SE REALIZA LA OBRA NO APARECE EN EL CATALOGO									
117316	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	COLOQUILLÁ	RURAL	FISM-C-03		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	939,499	939,499	939,499	924,278	98.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%										
126494	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	PANTEHÁ	RURAL	FISM-C-45		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,496,579	2,496,579	2,496,579	897,491	35.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%										
117309	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	31-CHILÓN	CHAJTETIC	RURAL	FISM-C-2		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,711,712	2,711,712	2,711,712	2,475,056	91.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%										
145826	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	PAXILÁ LIQUILWITZ	RURAL	FISM-C-84		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,239,072	2,239,072	2,239,072	671,721	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%										
109874	CONSTRUCCION DEL SISTEMA AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	LAS NUBES	RURAL	SC01001070700001		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,378,181	1,378,181	413,454	413,454	30.0%	0	0	METRO LINEAL	594.98	594.98	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE DENOMINA BARRIO CLODEO DE AGUA LAS NUBES AL NO ENCONTRARSE ESTA COMUNIDAD SE COLOCÓ LAS NUBES									
109345	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA UNO	RURAL	SC00011070700054		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,719,062	1,719,062	515,718	515,718	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%										
128380	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCERAS EJERCIDO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.36 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 665288.96	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FISM/10-023		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	655,288	655,288	655,288	600,000	91.6%	0	0	METRO LINEAL	189.79	189.79	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCIDO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.36 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 665288.96 CONSTRUCCION DE DOS CAPTACIONES Y LINEAS DE CONDUCCION EN LOS AFUENTES NATURALES DE ARRIO NEGRO Y TEOPISCA CABECERA MUNICIPAL.									

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2019
												12	13	14								
											15	16	17	18	19	20	21-2019					
5288	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITLUPÁN	CAMPO ALEGRE	RURAL	0390064SC011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITLUPAN	778,237	778,237	778,237	724,450	93.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
113436	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (CALLE PRIVADA RODRIGO FIGUEROA ENTRE AV. AYUNTAMIENTO NTE Y AV. FLORES SAN PEDRO 2)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,706	3,211	3,211	3,211	100.0%	0	0	METRO LINEAL	101.45	45.00	44.4%	
60879	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO	43-IXTACMITÁN	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL	043030003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTACMITAN CHIAPAS	1,194,839	1,194,839	766,999	720,320	60.3%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA, CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 145.0 ML DE TUBERIA POGO DE 2 PLG DE DIAMETRO PARA LA LINEA DE CONDUCCION, 341.0 ML DE TUBERIA DE PVC DE 2 PLG DE DIAMETRO Y 414.50 ML DE TUBERIA DE FOCO PARA LA RED DE DISTRIBUCION, EQUIPO DE BOMBEO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, 20 TOMAS DOMICILIARIAS TIPO RURAL Y EQUIPO DE COLOCACION.
91823	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 5A ETAPA (MONTEBELLO-JERUSALEN)	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	504,495	252,247	252,247	252,247	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	
53982	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR DE 40 M3, BARRIO GUADALUPE	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	889,047	553,070	553,070	553,070	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
52007	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ZONA NORTE AREA 1 (BARRIO SAN ANTONIO, SAN JOSE, OJO DE AGUA)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,314,000	1,157,000	1,002,777	1,002,777	86.7%	0	0	METRO LINEAL	11,567.08	5,205.18	45.0%	
19453	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ZONA NORTE AREA 2 (BARRIO SAN JOSE, SAGRADA FAMILIA, SAN MIGUEL, OJO DE AGUA)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,500,506	833,502	611,093	611,093	73.3%	0	0	METRO LINEAL	10,693.09	5,346.54	50.0%	
53597	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA NUEVO PINOLA.	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,274,981	637,490	382,494	382,494	60.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
77349	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOUCHOTIC	63-MITONTIC	TOUCHOTIC	RURAL	FISM-2010-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MEZCLA DE RECURSOS CON EL CODECOM DE CHIAPAS	399,413	399,413	399,413	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	210.00	0.00	0.0%	LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTE PROYECTO SON 101 FAMILIAS.
139077	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	AMPLIACION NUEVA REFORMA	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	3,021,736	2,422,200	2,422,200	2,422,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,380.00	3,488.00	80.0%	
140132	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	INDEPENDENCIA	RURAL	NUM. 056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,193,603	358,081	358,081	358,081	100.0%	14,723	0	METRO LINEAL	2,876.00	870.00	30.3%	INTERESES ACUMULADOS AL TERCER TRIMESTRE 2010
139078	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOTZINTLA	SAN ANTONIO TUXUCUM	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,857,750	1,857,750	1,857,750	1,857,750	100.0%	0	0	METRO LINEAL	9,000.00	9,000.00	100.0%	
47907	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO WOY AQUIL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASC0100000286100544	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,442,409	1,442,409	1,442,409	1,396,906	96.8%	0	0	METRO LINEAL	4,423.73	4,335.00	98.0%	
49373	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (BARRIO SANTO TOMAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASC0100100596100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,952,787	2,500,000	2,500,000	2,298,753	92.0%	0	0	METRO LINEAL	4,530.00	3,533.00	78.0%	
48329	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (RUA GUADALUPE JAJUCA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASC0100000296100524	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	873,341	873,341	873,341	648,022	74.2%	0	0	METRO LINEAL	12,926.42	9,565.00	74.0%	
49026	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (EJIDO LA SELVA)	67-OCOSINGO	LA SELVA	RURAL	EASC0100100596100523	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	925,390	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,129.27	1.00	0.0%	
48873	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (EJIDO EL PARAISO)	67-OCOSINGO	EL PARAISO	RURAL	EASC0100000546100545	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,122,192	2,122,192	2,122,192	1,682,751	79.3%	0	0	METRO LINEAL	4,248.20	3,356.00	79.0%	
48691	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (EJIDO SANTA MARIA LAS FLORES)	67-OCOSINGO	SANTA MARIA LAS FLORES	RURAL	EASC0100100486100581	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,840,693	2,500,000	2,500,000	2,489,752	99.6%	0	0	METRO LINEAL	4,223.40	3,716.00	88.0%	
81633	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	EL LLANO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	958,302	958,302	958,302	734,599	76.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
32709	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	71-OSUMACINTA	AGUA FRIA	RURAL	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	145,416	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SE HA EJERCIDO \$35,000.00 EN ESTE PROYECTO, EN COMPRA DE MATERIAL, AVANCE FISICO AUN NO EXISTE DEBIDO QUE LA OBRA SE COMIENZA A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE 2010.
188	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA 2DA ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,466,510	2,466,510	2,466,510	740,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	3,482.50	0.00	0.0%	LA SE REALIZA EN EL EJIDO NUEVA ESCUINTLA

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
189	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENOQUE	ALFONSO CORONA DEL ROSAL	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,052,801	1,052,801	1,052,801	320,000	30.4%	0	0	METRO LINEAL	187.50	0.00	0.0%		
182	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENOQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,528,495	1,528,495	1,528,495	457,948	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,270.35	0.00	0.0%	LAS OBRAS SE REALIZAN EN LAS COLONIAS MONTES AZULES, PALACIO DE LAS LEYES Y LA CONSTITUCION	
183	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENOQUE	MONTEBELLO	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,316,842	1,316,842	1,316,842	395,052	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,721.00	0.00	0.0%		
11850	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	BERLIN	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,188,723	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
135454	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUICALCO	LOS CASCABELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	969,831	969,831	969,831	947,733	97.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
57542	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO A BANCORAS 2008, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,717,356	1,717,356	1,717,356	429,339	25.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%	OBRA EJECUTADA EN EL 2008, SE COMPRUEBA EL CAPITAL FINANCIADO POR CREDITO BANCORAS.	
85623	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	81-SABANILLA	QUIJOICH	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	2,078,393	2,078,393	2,078,393	623,518	30.0%	0	0	SISTEMA	100.00	30.00	30.0%		
90559	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (LOMA BONITA)	89-SILTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	ICS/DR17/FISM42/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	120.00	60.0%		
87661	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO MONTEBELLO)	89-SILTEPEC	MONTEBELLO	RURAL	ICS/DR17/FISM02/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	629,959	629,508	629,508	592,508	94.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
90461	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO LA CASCADA)	89-SILTEPEC	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	ICS/DR17/FISM26/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	633,907	633,907	633,907	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
87719	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO PABLO GALEANA)	89-SILTEPEC	PABLO GALEANA	RURAL	ICS/DR17/FISM004/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,436,818	712,267	712,267	712,267	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
87682	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLAN DE AYALA)	89-SILTEPEC	PLAN DE AYALA	RURAL	ICS/DR17/FISM003/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	877,924	805,787	805,787	805,787	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
87617	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (RANCHO BONITO)	89-SILTEPEC	RANCHO BONITO	RURAL	ICS/DR17/FISM001/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,818,453	622,111	622,111	622,111	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
87858	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA (R.CAMPO AEREO)	89-SILTEPEC	CAMPO AEREO	RURAL	ICS/DR17/FISM005/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,028,965	1,028,965	1,028,965	1,028,965	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,680.00	3,680.00	100.0%		
93219	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	SC0100000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	902,601	902,601	902,601	270,780	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	OBRA CON 0% FÍSICO Y FINANCIERO DEL 90%	
93082	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SAN JOSÉ ANEXO PIENITA	RURAL	SC0100000036100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	510,117	510,117	510,117	510,117	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
92631	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	90-SIMOJOVEL	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	SC0100000066100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	2,763,333	2,763,333	2,763,333	2,524,421	91.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO DE PUEBLO NUEVO SITALA AVANCE FÍSICO DEL 100%	
127484	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EJIDO TZINIL	92-SOOLTENANGO	TZINIL	RURAL	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,162,204	3,162,204	3,162,204	2,783,246	88.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.88	88.0%		
6921	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CANTON SAN CARLOS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0100030496100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	995,922	995,922	995,922	296,776	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,920.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO049/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$298,776 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. CANTON SAN CARLOS.	
7747	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, EJIDO 26 DE OCTUBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100030436100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,934,695	1,934,695	1,934,695	579,801	30.0%	0	0	METRO LINEAL	4,420.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO043/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$579,801 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO 26 DE OCTUBRE	
106476	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECPATÁN	SAL SI PUEDES	RURAL	101SC0100300416100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	433,239	433,239	433,239	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	574.00	0.00	0.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
78118	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. EMILIANO ZAPATA)	103-TEOPISCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	094030022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	406,990	203,495	203,495	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
72930	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (BARRIO 10 DE MAYO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	248,785	82,928	82,958	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	762.00	0.00	0.0%		
75201	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO BUROCRATAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	401,885	281,318	281,318	280,749	99.8%	0	0	METRO LINEAL	933.00	905.00	97.0%		
72818	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,606,980	1,606,980	1,606,980	655,356	40.8%	0	0	METRO LINEAL	1,163.00	988.00	85.0%		
79133	RED DE AGUA POTABLE, JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,921,500	0	0	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1,024.00	307.00	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDAS SERA TOMA DOMICILIARIA. LOS MONTOS MINISTRADOS Y PROGRAMADOS SE REFLEJARAN EN EL CUARTO TRIMESTRE POR FALTA DE INFORMACION.	
117893	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (EJIDO VILLA HIDALGO SECTOR V)	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	108-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	655,782	655,782	655,782	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FISM-000169/2010	
	AMPLIACION																						
63775	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	SAN ANTONIO	RURAL	SC0200300316200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	497,214	497,214	497,214	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	906.00	0.00	0.0%		
63150	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1 ETAPA)	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	SC0200300296200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	455,722	455,722	455,722	0	0.0%	0	0	SISTEMA	138.43	0.00	0.0%		
64092	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	sc0200300336200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	354,212	354,212	354,212	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	353.37	0.00	0.0%		
65851	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2 ETAPA)	85-SAN FERNANDO	LLANO GARCIA	RURAL	SD020130056200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	493,543	493,543	493,543	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	647.32	0.00	0.0%		
63298	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	VALLE BONITO	RURAL	SC200300306200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	133,087	133,087	133,087	0	0.0%	0	0	SISTEMA	678.46	0.00	0.0%		
63534	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2 ETAPA)	85-SAN FERNANDO	SAN JOSE	RURAL	SC0200300316200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	227,161	227,161	227,161	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	130.65	0.00	0.0%		
38790	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA BRISAS DE CHICHON	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SC0200030366100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	464,728	464,728	464,728	232,364	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,108.30	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2010 CONTRATO MTC/SC/PM/FISM/CO/0036/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$292,364 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BRISAS DE CHICHON.	
51741	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJIDO CONQUISTA CAMPESINA	98-TAPACHULA	CONQUISTA CAMPESINA	RURAL	098SC0200030366100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	462,683	462,683	462,683	138,804	30.0%	0	0	METRO LINEAL	3,800.41	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO II FISM 2010 CONTRATO MTC/SC/PM/FISM/CO/0038/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$138,804 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO CONQUISTA CAMPESINA.	
115492	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA COMALTITLAN	CINCO DE MARZO (SANTA ROSA)	RURAL	EASC02000316100114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	446,440	446,440	446,440	212,719	47.8%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	823.00	411.00	49.9%	OBRA EN PROCESO. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA	
117945	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (RANCHERIA EL CARMELO 2A. ETAPA)	116-VILLAFLORES	EL CARMELO	RURAL	108-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	499,309	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FISM-000182/2010	
140141	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	116-VILLAFLORES	EL RECUERDO DOS	RURAL	108-03-0117	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	68,308	68,308	68,308	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%		
	MANTENIMIENTO																						
139079	SUSTITUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTICZINTLA	SAN LUCAS	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	63,980	19,194	19,194	19,194	100.0%	0	0	METRO LINEAL	520.00	156.00	30.0%	ESTA OBRA ES UNA SUSTITUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. SE CAPTIURO COMO MANTENIMIENTO FAVOR DE CHECARLO GRACIAS A OBRA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2010 Y HABITAT. TOTAL DE LA OBRA ES 127,969 FISM 63,980 HABITAT 63,980	
135513	INTERCONEXION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	76-PICHICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	123,991	123,991	123,991	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISM HABITAT 2010	



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
11	12	13	14	15:14:12	16	17	18	19	20	21-20:19	22											
104351	CONST. 788.86 M3 MURO D MAMPONERA BASE D PIEDRA DE LUGAR, JUNTAS CONSTRUCTIVAS POLIESTIRENO DRENEOS D TUBOS PVC, EXCAVACION, ACARREO, BOMBEO ACHIQUE, P-PROTECCION D OBRA D CAPTACION SIST AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAGRADO CORAZON	RURAL	106-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,232,476	1,232,476	1,232,476	1,232,476	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$7,292,476.55 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
116329	REHAB. RED AGUA POTABLE CONST. LINEA ENERGIA ELECT SUMIN Y CAMBIO DISPOSITIVO ELECT. ALTA Y BAJA TENSION, TRANSF. 45 KVA, 915 ML TUB. HIERRO GALVANIZADO 3 DIAM. VALVULA COMPUERTA, BOMBA SUMERG 20 HP	113-VENUSTIANO CARRANZA	RÍO JORDÁN	RURAL	106-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,097,251	2,097,251	2,097,251	629,175	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE OBRA, SE LE MMINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
104364	REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE 270 ML LINEA CONDUCCION BASE TUBERIA PVC 9 6 DIAM. 799.83 ML RED TUB. PVC 4 DIAM. Y 11,473.57 ML TUB. PVC 2 DIAM.	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,499,731	1,499,731	1,499,731	423,528	28.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, AQUI SE LE MMINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, AVANCE DEL 50% ANTIPO.
117921	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (EJIDO RUBEN JARAMILLO)	116-VILLAFLORES	RUBEN JARAMILLO	RURAL	108-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	644,967	644,967	644,967	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FISM-000176/2010
	DOTACION DE AGUA																					
	AMPLIACIÓN																					
131874	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (BARRIO EL BRASILITO)	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030189	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	96,189	96,189	96,189	55,383	57.6%	0	0	METROS CÚBICOS	1,110.00	700.00	63.1%	
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
65278	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	52-LA LIBERTAD	NUEVO SAN MIGUEL	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	170,000	170,000	160,000	160,000	94.1%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
90953	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	53-LAS MARGARITAS	CHENCHUMAJÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	357,575	357,575	357,575	357,575	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
49506	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA, PARA EL HOSPITAL DE 20 CAMAS (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASC0100100846100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	660,000	660,000	660,000	613,765	93.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
67205	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO	96-SUCHATE	DORADO VIEJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHATE CHIAPAS	561,380	517,369	517,369	517,369	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
89074	PERFORACION DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA (PARAJE NUEVO ZINACANTÁN)	103-TEOPISCA	NUEVO ZINACANTÁN	RURAL	094030002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	988,438	988,438	988,438	988,438	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
89213	PERFORACION DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA (RANCHERIA VIDA NUEVA)	103-TEOPISCA	VIDA NUEVA	RURAL	094030001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,011,560	1,011,560	1,011,560	1,011,560	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
115454	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO (ORA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	EASC010000306100114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	563,952	563,952	563,952	281,976	50.0%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTIPO PARA INICIO DE OBRA
	MANTENIMIENTO																					
117140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	FLOR DE MAYO	RURAL	EASC03_00466100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	370,004	370,004	370,004	370,004	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO HUBO AHORRO.
126169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO	56-LA TRINITARIA	PERLA DEL GRUALVA	RURAL	EASC03_00466100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	372,050	372,050	372,050	326,521	87.8%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO DE POZO PROFUNDO, SE ENCUENTRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCIÓN																					
39531	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 10M3 Y LINEA DE CONDUCCION UBICADO EN LA LOCALIDAD RIA SANTA MARGARITA	5-ALTAMIRANO	SANTA MARGARITA	RURAL	30103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
120795	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN JOSE YUJULUN	RURAL	007-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	276,302	276,302	276,302	276,302	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
110402	CONSTRUCCION DE TANQUE TRADICIONAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN ANTONIO Z	RURAL	0295C0100000486200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	284,422	284,422	284,422	284,422	100.0%	0	0	TANQUE	42.00	42.00	100.0%	SE BENEFICIA A 210 PERSONAS	
90966	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3,000 LTS.	53-LAS MARGARITAS	SAN RAFAEL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	620,000	609,149	609,149	609,149	100.0%	0	0	TANQUE	62.00	60.00	96.8%		
90982	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3000 LTS.	53-LAS MARGARITAS	LAGUNA EL CARRIZAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	420,692	420,692	420,692	420,692	100.0%	0	0	TANQUE	35.00	35.00	100.0%		
90990	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 6,000 LTS. (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	330,717	330,717	330,717	330,717	100.0%	0	0	TANQUE	20.00	20.00	100.0%		
51594	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 900 M3 DE CAPACIDAD, EN LAS ROSAS, CHIAPAS	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	601,943	300,971	180,582	180,582	60.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%		
47747	CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES (EJIDO LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EASC0100000036100488	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,894,081	2,894,081	2,894,081	2,283,998	78.9%	0	0	TANQUE	30.00	30.00	100.0%		
	OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																						
	OTROS																						
40894	ELABORACION DE ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y DICTAMEN DE UBICACION DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	162,400	162,400	162,400	162,400	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINALIZADA	
150755	CONSTRUCCION DE TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	SC010019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178,532	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	7.00	7.00	100.0%		
110551	DESARROLVO PARA ESTABLECER EL CAUCE DEL RIO CHIMALAPA	33-EL PORVENIR	CHIMALAPA	RURAL	070400V0700005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	430,102	430,102	423,057	423,057	98.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN LOS CAMPOS DEL TIPO DE GASTO NO SE ENCONTRARON OTRAS OPCIONES MAS ADECUADAS AL TIPO DE PROYECTO	
89376	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO SUMINISTRO DE CISTERNAS DE 5000 LTS. DE CAPACIDAD Y CANALETAS PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE	54-LARRANZAR	SUYTK	RURAL	049-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,266,514	1,000,000	1,000,000	366,585	36.7%	0	0	TANQUE	56.00	21.00	37.5%		
34547	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	0XCHUC	URBANO	FISM-064-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	555,420	277,710	277,710	277,710	100.0%	0	0	SISTEMA	90.00	41.00	45.6%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 08 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
34643	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	CHACAMUC	RURAL	FISM-064-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	333,252	166,626	166,626	166,626	100.0%	0	0	SISTEMA	54.00	25.00	46.3%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 08 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
35037	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	CHIKPOMLJA	RURAL	064-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	370,280	185,140	185,140	185,140	100.0%	0	0	SISTEMA	60.00	27.00	45.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 08 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
34578	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	CRUZTON	RURAL	FISM-064-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,079,041	1,039,870	1,039,870	1,039,870	100.0%	0	0	SISTEMA	337.00	152.00	45.1%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO, A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 08 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
35160	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	EL TZAY	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,492,977	1,746,488	1,746,488	1,746,488	100.0%	0	0	SISTEMA	40.00	18.00	45.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 08 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
35088	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	JOVILTON	RURAL	064-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,570	46,285	46,285	46,285	100.0%	0	0	SISTEMA	15.00	6.00	40.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO, A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 08 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
32113	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	NUEVA BETANA	RURAL	FISM-064-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	635,647	317,823	317,823	317,823	100.0%	0	0	SISTEMA	103.00	52.00	50.5%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO VERTICAL DE PLASTICO DE 1,100 LTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETAS PARA RECIBIR AGUA PLUVIAL ENTRE OTROS CONCEPTOS.	
38594	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	TIQUIL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80,227	40,113	40,113	40,113	100.0%	0	0	SISTEMA	15.00	7.00	46.7%	ESTA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TANCO A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANCO VERTICAL DE PLASTICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 MTS. DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	12	13									
34513	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	TZOPILJA	RURAL	FISM-064-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,184,654	1,092,327	1,092,327	1,092,327	100.0%	0	0	SISTEMA	354.00	160.00	45.2%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 66 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
34611	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	72-OXCHUC	CONOLJA	RURAL	FISM-064-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	771,417	385,708	385,708	385,708	100.0%	0	0	SISTEMA	125.00	57.00	45.6%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 66 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
35011	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	NAVIL TAPJA	RURAL	064-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	197,482	98,741	98,741	98,741	100.0%	0	0	SISTEMA	32.00	15.00	46.9%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 66 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
35025	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	SILALJA	RURAL	064-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	462,850	231,425	231,425	231,425	100.0%	0	0	SISTEMA	75.00	34.00	45.3%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 66 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
34996	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALTERNATIVO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-OXCHUC	BIQUIL LEJLEM	RURAL	064-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	345,595	172,797	172,797	172,797	100.0%	0	0	SISTEMA	56.00	25.50	45.5%	CONSITE EN CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO, A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO Y SUMINISTRO DE 66 MTS DE CANALON PARA RECIBIR AGUAS PLUVIALES	
108381	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	139,809	139,809	139,809	139,809	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
108288	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
111959	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y PLATAFORMA	75-PANTEPEC	CANALEJA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	116,986	116,986	116,986	116,986	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
135503	AMORTIZACION DE BANOBRAS 2010	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	6,184,239	4,638,179	4,638,179	3,710,543	80.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
135437	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	383,608	383,608	383,608	314,002	81.9%	0	0	PROYECTO	100.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO SE LE APLICA UNA REDUCCION EN EL RECURSO, A FIN DE DARLE AMPLIACION AL PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE COBERTURA MUNICIPAL	
61195	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03204090026200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	370,000	370,000	370,000	202,482	54.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
77841	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE(BARRIO 10 DE MAYO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	198,165	49,541	99,082	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	762.00	0.00	0.0%		
85471	SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	57,825	46,260	46,250	17,347	37.5%	0	0	METRO LINEAL	354.52	106.36	30.0%		
104546	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO (SAN JOSE LA GOEZA)	RURAL	106-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.	
104538	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	106-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
	CONSTRUCCION																						
157547	CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	SE050203006100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	119,144	119,144	119,144	119,144	100.0%	0	0	REJILLA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 2 PARRILLAS MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA MAMPOSTERIA DE 30 CMS	
157548	CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO	4-ALDAMA	COCO	RURAL	SE050203006100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	89,891	89,891	89,891	89,891	100.0%	0	0	REJILLA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 2 PARRILLAS MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y ZAMPADO DE MAMPOSTERIA	
81867	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATAN	SAN LORENZO	RURAL	030005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,035,519	3,035,519	3,035,519	2,902,815	95.6%	0	0	RED	1.00	0.96	96.0%		
91420	CAPITAL COMPROMIDO BANOBRAS 2010 (CONST. DE DREN PLUVIAL)	16-CACHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	107,372	84,988	84,988	84,988	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANERBRAS, SER. PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
130514	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	42-KHUATÁN	DOHUATÁN	URBANO	042-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE KHUATAN	1,053,388	1,053,388	1,053,388	1,035,315	98.3%	0	0	CANAL	111.62	111.62	100.0%	LA DIFERENCIA RADICA EN QUE AUN NO SE HAN PAGADO LAS RETENCIONES	
120064	2.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO VALLE DORADO	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM-0002-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	1,273,730	1,116,606	1,116,606	1,116,606	100.0%	0	0	RED	1.00	0.88	88.0%		
139083	CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	282,707	282,707	282,707	282,707	100.0%	0	0	CANAL	150.30	150.30	100.0%	MEZCLA DE RECURSO TOTAL DE LA OBRA: 546,414 HABITAT : \$ 282,707	
91758	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	580,910	580,910	580,910	580,910	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	83.00	83.00	100.0%		
108909	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARRAS 2010 (CONSTRUCCION DEL EMBOVEDADO PLUVIAL)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	722,509	578,007	578,007	578,007	100.0%	0	0	EMBOVEDADO	45.84	45.84	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARRAS EJERCIDO 2010. PRESTAMO 2009 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES.	
165745	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2A ETAPA EN LA CALLE EL ROMERILLO A LA 1A CUADRA RIO GRUJALVA BARRIO DE FATIMA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE ALS CASAS	1,021,595	1,021,595	1,021,597	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	479.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONVIERTE A METROS LINEALES	
165751	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2A ETAPA EN LA CALZADA EL CEMENTERIO A LA 1A CUADRA RIO GRUJALVA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	191,821	191,821	191,821	57,546	30.0%	0	0	METROS CÚBICOS	75.00	22.50	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONVIERTE A METROS LINEALES	
67369	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 15 DE ENERO Y 24 DE FEBRERO	96-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SUCHATE CHIAPAS	738,549	725,907	725,907	725,907	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	15.00	15.00	100.0%		
65732	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLONIA DOROTEO ARANGO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030376100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	407,248	407,248	407,248	203,624	50.0%	0	0	METROS CÚBICOS	203.24	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$203,624 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA DOROTEO ARANGO	
6627	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONFAHO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030276100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	565,789	565,789	565,789	282,894	50.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$282,894 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONFAHO	
78406	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA MORELOS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030206100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	379,437	379,437	379,437	113,649	30.0%	0	0	METROS CÚBICOS	120.30	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0020/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$113,649 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. COLONIA MORELOS.	
58082	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030036100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,089,805	1,089,805	1,089,805	326,493	30.0%	0	0	CANAL	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0016/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$326,493 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA PROCASA.	
61192	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA 5 DE ABRIL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985D0102030166100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL COLONIA 5 DE ABRIL.	103,505	103,505	103,505	31,051	30.0%	0	0	METROS CÚBICOS	165.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0016/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$31,051 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. COLONIA 5 DE ABRIL.	
20367	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARIO, COLONIA SAN JUAN DEL BARRIO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030586100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	424,623	424,623	424,623	212,311	50.0%	0	0	POZOS	13.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$212,311 GASTOS EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA SAN JUAN DEL BARRIO	
51996	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO, COLONIA EL DIAMANTE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030529100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	852,641	852,641	852,641	426,320	50.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1,027.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$426,320 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA EL DIAMANTE.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
2853	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. COCCOTEROS)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ CHIAPAS	946,623	946,623	946,623	0	0.0%	0	0	METROS CÚBICOS	430.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA CON EL 30% DE ANTI-CIPNO SE REPORTA AVANCE FÍSICO	
72884	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE CENTRAL ENTRE PROLONGACION SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y BOULEVARD SATELITE, COLONIA SATELITE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	916,098	641,268	641,268	512,317	79.9%	0	0	REJILLA	112.00	112.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES: METRO LINEAL	
75096	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, COLONIA DIANA LAURA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,913	980,639	980,639	119,471	12.2%	0	0	REJILLA	70.00	45.50	65.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL	
75425	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	7,803,522	7,803,522	7,803,522	0	0.0%	0	0	REJILLA	1,239.00	372.00	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL	
74830	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO GRUVALVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,184,287	1,184,287	1,184,287	655,238	55.3%	0	0	REJILLA	175.00	175.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: METRO LINEAL	
91624	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (2A NORTE Y 8A ORIENTE) 2A ETAPA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	30,685	30,685	30,685	28,914	94.2%	0	0	CANAL	62.77	62.77	100.0%	CONSTRUCCION DE CANAL DE 62.77 ML.	
	AMPLIACIÓN																						
119978	REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BARRIO NUEVA ESPERANZA	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM-0001-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	1,400,829	1,364,768	1,364,768	1,364,768	100.0%	0	0	RED	1.00	0.97	97.0%		
165756	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION FRANCISCO LEON BARRIO TEPEYAC	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	930,698	930,698	930,698	278,791	30.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1,196.00	358.80	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONVIERTE A METROS LINEALES	
	REHABILITACIÓN																						
120447	4. REHABILITACION Y AMPLIACION DE COLECTOR GENERAL DE DRENAJE CAB. MPAL.	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM-0004-2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	3,158,186	1,506,588	1,506,588	1,506,588	100.0%	0	0	COLECTOR	1.00	0.55	55.0%		
139084	DESARROLVIE DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	495,637	495,637	495,637	495,637	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	1,768.81	1,768.81	100.0%	MECLA TOTAL DE OBRA: 991274 HABITAT 495,637	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
	CONSTRUCCIÓN																						
81925	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	EL LIMÓN	RURAL	030012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	3,582,159	2,591,580	2,591,580	2,591,580	100.0%	0	0	RED	1.00	0.72	72.0%		
81942	CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	NUEVA ESTRELLA	RURAL	030015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,325,666	1,097,900	1,097,900	1,097,900	100.0%	0	0	RED	1.00	0.47	47.0%		
150719	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	SD010118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,665,779	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		
84943	CONSTRUCCION DE COLECTOR IZQUIERDO Y DERECHO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD01010086200010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	2,888,962	2,888,962	2,888,962	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	15,138.92	0.00	0.0%	ESTA OBRA EN AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO.	
85042	CONSTRUCCION DE SISTEMA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SD010200762000010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	5,584,795	3,391,233	3,391,233	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	24,790.85	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO EMLINDO ZAPATA, EN EL ÁMBITO SE MODIFICÓ ES RURAL.	
85184	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20A SUR ENTRE 5A. PTE. Y 7A. PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD010200106200010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	98,953	98,953	98,953	98,953	100.0%	0	0	METRO LINEAL	103.93	103.93	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MIGUEL HERRERA.	
85614	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 6A SUR ENTRE LA 1A Y 5A. AV. PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD01020098100010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	278,272	278,272	278,272	278,272	100.0%	0	0	METRO LINEAL	551.00	551.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS LAURELES.	
85330	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y 19 PONIENTE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD010200136100010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	409,683	409,683	409,683	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	696.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO PLAYA PALE.	
85466	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE LA 9A. NORTE ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y 14A. OTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD010200116100010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	153,289	153,289	153,289	119,149	77.7%	0	0	METRO LINEAL	202.50	202.50	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES EN LO	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
																					FINANCIERO TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 34,139.81		
86013	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA SA. SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD012000126100010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHIAPAS	136.119	136.119	136.119	136.119	100.0%	0	0	METRO LINEAL	257.70	257.70	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, EN AVANCE FÍSICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EJDAL.	
110310	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACCESO PRINCIPAL AL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205D0101000476100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	3,373.705	3,373.705	3,373.705	1,012.111	30.0%	0	0	METRO LINEAL	522.80	261.40	50.0%	SE BENEFICIA A 125000 PERSONAS	
104249	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHENALHO	TANATE	RURAL	0285D0101000056100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,128.321	938.496	938.496	938.496	100.0%	0	0	RED	1.00	0.30	30.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA	
146924	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	31-CHILON	CHIJONTIK	RURAL	FISM-C-86	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,863.700	2,863.700	2,863.700	856.070	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA ES DE 85%	
15426	CONSTRUCCION DEL EMISOR SANITARIO PARA EL DESALGO DE LAS AGUAS TRATADAS, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0345D0101000016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,612.362	1,612.362	1,612.362	1,612.362	100.0%	0	0	METRO LINEAL	840.00	840.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFECTIVAMENTE	
52590	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A. ETAPA	39-HUITUPAN	CINCO DE MAYO	RURAL	0390055SD009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,554.308	1,554.308	1,554.308	1,536.893	98.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA; AHORRO PRESUPUESTAL	
112267	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE 26 DE OCTUBRE Y CALLE CARLOS RAYMUNDO ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y DREN PLUVIAL)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INTROD DRENAJE SANITARIO CALLE 26 DE OCTUBRE Y CALLE CARLOS RAYMUNDO ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y DREN PLUV	232.269	227.864	227.864	227.864	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%		
105049	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUXTLA CHIAPAS	69.868	20.960	20.960	20.960	100.0%	0	0	METRO LINEAL	154.00	80.00	51.9%		
111965	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	625.862	364.777	364.777	364.777	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,445.24	700.00	48.4%		
111696	INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO(CALLEJON INNOMINADO,BARRIO SANPEDRO 1)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	26.295	7.888	7.888	7.888	100.0%	0	0	METRO LINEAL	63.10	30.00	47.5%		
77360	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD OXINAM	63-MITONTIC	OXINAM	RURAL	FISM-2010-016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MEZCLA DE RECURSOS CON EL CODECOM DE CHIAPAS, INFRAESTRUCTURA REALIZA LA OBRA	400.000	400.000	400.000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD OXINAM, CON MEZCLA DE RECURSOS CON CODECOM DE CHIAPAS.	
139085	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,884.695	1,697.825	1,697.825	1,697.825	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,967.80	2,700.00	91.0%		
49549	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO (FRONTERA COROZAL)	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	EASD0101000496100526	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,997.529	1,997.529	1,500.000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	3,790.87	1.00	0.0%		
49876	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS GOLONDRINAS, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD01011000836100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,395.319	1,500.000	1,500.000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,117.13	1.00	0.0%		
49971	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, HOSPITAL DE 20 CAMAS (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD01011001026100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	420.886	420.886	420.886	420.886	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%		
49672	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA (COL. NUEVO PARAISO)	67-OCOSINGO	NUEVO PARAISO	RURAL	EASD01010005006100003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,950.454	2,950.454	2,950.454	2,559.105	86.7%	0	0	METRO LINEAL	2,669.04	2,322.00	87.0%		
32967	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ENMALLADO PERIMETRAL	71-OSUMACINTA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	063-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	422.997	422.997	422.997	422.997	100.0%	0	0	METRO LINEAL	187.56	187.56	100.0%	LA CONSTRUCCION DEL MURO Y ENMALLADO PERIMETRAL, ES PARA PROTEGER EL ALCANTARILLADO EN LA PARTE BAJA DEL CERRO, OBRA YA TERMINADA, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%.	
4548	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	934.811	934.811	934.811	280.443	30.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%		
4549	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,013.693	1,013.693	1,013.693	1,013.693	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO, COL. PAAKNA	
4550	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	793.270	793.270	793.270	793.270	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PALENQUE 2000 CABECERA MUNICIPAL.	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
135536	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	221,053	221,053	221,053	215,866	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISM-HABITAT 2010.	
135545	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	307,790	307,790	307,790	300,624	97.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISM-HABITAT 2010.	
135450	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUICALCO	NUEVO POBLADO ZOOKE (GENERAL EMILIANO ZAPATA)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,274,305	2,274,305	2,274,305	2,188,738	96.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
135492	PAGO DE INTERESES BANOBRRAS 2010	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	297,044	297,044	297,044	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS, A LOS RECURSOS OTORGADOS POR BANOBRRAS, (ADELANTO DEL FISM-2010)	
57647	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LA PLANADA SAN LUIS	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	860,037	860,037	860,037	300,000	34.9%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
57815	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SONORA	RURAL	033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	706,366	706,366	706,366	215,000	30.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
57915	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,010,251	1,010,251	1,010,251	250,030	24.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
87204	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ENTAPA	81-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	2,391,460	2,391,460	2,391,460	1,803,966	75.4%	0	0	RED	100.00	75.00	75.0%		
92591	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	ZACATÓN SANTA TERESA	RURAL	SD0101000086100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	2,032,233	2,032,233	2,032,233	1,740,313	85.6%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO ZACATÓN SANTA TERESA AVANCE FÍSICO DEL 85% ASÍ COMO FINANCIERAMENTE OBRA EN PROCESO	
92544	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	90-SIMOJOVEL	JUAN SABINES	RURAL	SD0101000086100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,492,552	1,492,552	1,492,552	1,492,552	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO DE JUAN SABINES CON AVANCE FÍSICO DEL 100% FINANCIERO DEL 100%	
92330	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	90-SIMOJOVEL	LAS MERCEDES ESPERANZA	RURAL	SD0101000116100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	528,174	528,174	528,174	158,452	30.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO LAS MERCEDES LA ESPERANZA AVANCE FÍSICO DEL 100% FINANCIERO 30%	
169634	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRRAS 2008 (CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO)	83-SOLOSUCHIAPA	VILLAFLORES	RURAL	SDPS/CCS/FISM/016/10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA	107,353	107,353	107,353	107,353	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%		
5369	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA JAZMINES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030176100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	609,365	609,365	609,365	304,683	50.0%	0	0	METRO LINEAL	430.70	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0017/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$304,683 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.	
116632	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHARO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030276100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	565,789	565,789	565,789	282,894	50.0%	0	0	METRO LINEAL	176.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO0027/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$282,894 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHARO.	
20114	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL ROSARIO	98-TAPACHULA	EL ROSARIO	RURAL	0985D0101030556100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	765,630	765,630	765,630	382,815	50.0%	0	0	METRO LINEAL	660.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0055/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$765,630 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA EL ROSARIO.	
20353	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PRIMERO DE MAYO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030576100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	202,964	202,964	202,964	101,482	50.0%	0	0	METRO LINEAL	81.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0057/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$101,482 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA PRIMERO DE MAYO.	
35020	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA SAN AGUSTIN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101030016100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	902,067	902,067	902,067	270,339	30.0%	0	0	METRO LINEAL	2,357.40	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO001/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$270,339 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA SAN AGUSTIN.	
52689	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA, EJIDO JUAN SABINES (POSTE ROJO)	98-TAPACHULA	JUAN SABINES GUTIERREZ (POSTE ROJO)	RURAL	0985D0101030686100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	534,277	534,277	534,277	267,138	50.0%	0	0	METRO LINEAL	395.80	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0069/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$267,138 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO JUAN SABINES (POSTE ROJO).	
72985	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	431,531	143,843	143,843	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	461.86	0.00	0.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
84837	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	319,366	182,494	182,494	17,347	9.5%	0	0	METRO LINEAL	421.88	126.56	30.0%		
2808	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANORAS PARA LA OBRA DE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (B. 14 DE SEPTIEMBRE)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0041	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	158,828	158,828	158,828	142,945	90.0%	1	0	METRO LINEAL	355.00	319.50	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESITOS DE BANORAS.	
2799	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE COL. EL BOLLON, CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	812,421	812,421	812,421	607,843	74.8%	0	0	METRO LINEAL	775.00	579.70	74.8%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE DOS ESTIMACIONES	
6199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (BARRIO NUEVO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	42,432	42,432	42,432	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	69.02	0.00	0.0%	OBRA NO CONTRATADA	
72919	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,389,373	2,006,928	2,006,928	2,006,928	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,326.00	1,260.00	95.0%		
76411	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLONIA C.C.I.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,966,984	2,776,888	2,776,888	1,037,234	37.4%	0	0	RED	151.00	75.50	50.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: DESCARGA DOMICILIARIA	
75777	RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LOMAS VERDES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	941,138	658,796	658,796	450,878	68.4%	0	0	RED	125.00	106.20	85.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: DESCARGA DOMICILIARIA	
75626	RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO BUROCRATAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	909,242	636,469	636,469	315,818	49.6%	0	0	METRO LINEAL	921.00	875.00	95.0%		
128545	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANORAS CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MPAL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109OFS001030020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPALES	3,956,589	3,956,589	3,956,589	3,956,589	100.0%	0	0	METRO LINEAL	39,979.07	39,979.07	100.0%	PAGO FINAL DE AMORTIZACION CAPITAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL POR UN IMPORTE TOTAL DE 6,262,962.25, DEL IMPORTE DE BANORAS DE 11,676,458.56	
116623	INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO (890.57 ML RED ATARJEAS 8 DIAM TUB. PVC, 20 POZOS VISTA, 21 BROCALES PIPOZO, 6 CAJAS CAIDA ADOSADAS 890.50 ML TUB. PVC 6 DIAM, 57 DESCARGAS 2 TANQUES SEPTICOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	106-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,562,222	1,562,222	1,562,222	781,111	50.0%	0	0	RED	1.00	0.50	50.0%	SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
129813	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	116-VILLAFLORES	FRANCISCO VILLA	RURAL	108-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	1,471,184	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
136277	MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN JOSE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0112	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	148,661	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	378.00	340.20	90.0%		
	AMPLIACION																						
120677	RENAB LITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	1,069,105	1,069,105	1,069,105	1,069,105	100.0%	0	0	METRO LINEAL	663.50	663.50	100.0%		
114230	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (TRAMOS AISLADOS)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0125D00201000276101CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	421,815	421,815	421,815	421,815	100.0%	0	0	METRO LINEAL	480.50	480.50	100.0%		
119324	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO VENDE DE NOVIEMBRE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205D00201000926100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	232,226	232,226	232,226	69,667	30.0%	0	0	METRO LINEAL	521.30	130.33	25.0%	SE BENEFICIA A 196 PERSONAS	
112407	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (AMPLIACION DE 327.76 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205D00201000956100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	118,127	118,127	118,127	35,438	30.0%	0	0	METRO LINEAL	327.76	98.33	30.0%	SE BENEFICIA A 24 PERSONAS	
122549	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO VALLE BALUN CANAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205D00201000886100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,065,020	1,065,020	1,065,020	532,510	50.0%	0	0	METRO LINEAL	313.26	125.30	40.0%	SE BENEFICIA A 380 PERSONAS	
110519	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BOULEVARD LAS JACARANDAS ENTRE LA AV DEL ESPINO Y AV EL GUANACASTLE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	CONCEPCION BELLA VISTA	RURAL	0205D00201000496100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	190,129	190,129	190,129	190,129	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	SE BENEFICIA A 240 PERSONAS	
111912	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (CLUB CAMPESTRE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205D00201000656100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	36,937	36,937	36,937	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	82.86	0.00	0.0%	SE BENEFICIA A 34 PERSONAS	
93377	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	499,795	249,898	249,898	249,898	100.0%	0	0	METRO LINEAL	554.00	277.00	50.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
93189	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	63.015	55.405	55.405	55.405	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	130.50	87.0%		
91050	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	SANTA CECILIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	450.702	449.286	449.286	449.286	100.0%	0	0	METRO LINEAL	512.00	512.00	100.0%		
53229	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LINDA VISTA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0201100796100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	67.070	67.070	67.070	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	134.50	1.00	0.7%		
53723	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO NIN FUNDADOR, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0201100906100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	209.535	209.535	209.535	111.335	53.1%	0	0	METRO LINEAL	465.79	251.00	53.9%		
13619	AMPLIACION DE ATARGEAS Y AGUA POTABLE ACCESO AL DIF	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.494.222	448.266	448.266	448.266	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	60.00	15.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN AMPLIACION DE ATARGEAS Y AGUA POTABLE.	
7715	AMPLIACION DE DRENAJE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	367.901	367.901	367.901	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	862.21	0.00	0.0%		
7726	AMPLIACION DE DRENAJE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	233.811	233.811	233.811	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	340.00	0.00	0.0%		
4555	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	237.334	237.334	237.334	142.400	60.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JOSE	
7720	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	424.333	424.333	424.333	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	861.83	0.00	0.0%		
59977	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CC/FISM/48/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1.286.480	385.944	385.944	385.944	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,301.41	1,301.41	100.0%		
92578	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMCJOVEL	PLATANAL	RURAL	SD0201000128100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	880.148	880.148	880.148	880.148	100.0%	0	0	METRO LINEAL	452.00	452.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO PLATANAL CON AVANCE FISICO DEL 100% ASI COMO FINANCIERAMENTE	
6099	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA BELEN 1.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0201030256100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	612.055	612.055	612.055	306.027	50.0%	0	0	METRO LINEAL	632.37	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$309,027 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BELEN 1.	
82877	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0201030026100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	530.231	530.231	530.231	156.670	29.9%	0	0	METRO LINEAL	1,822.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT/ FISM/CO/0022/10 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.90% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$158,670 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA PROCASA	
86959	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE, TERCERA ETAPA (BARRIO EL RASTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	239.251	71.775	71.775	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	256.40	0.00	0.0%		
73959	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (RANCHERIA SINAI)	103-TEOPISCA	SINAI	RURAL	094030053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	515.281	171.760	171.760	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	463.34	0.00	0.0%		
77962	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA (RANCHERIA GUADALUPE)	103-TEOPISCA	GUADALUPE	RURAL	094030023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	509.808	127.452	127.452	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	475.25	0.00	0.0%		
130291	AMPLIACION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO EL TRIUNFO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	310.000	310.000	310.000	284.178	91.7%	0	0	METRO LINEAL	207.00	207.00	100.0%		
117886	AMPLIACION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	268.774	268.774	268.774	197.822	73.5%	0	0	METRO LINEAL	120.00	96.00	80.0%	FISM-00278/2010	
129952	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO EJ. GUADALUPE VICTORIA SECTOR II	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LAZARO CARDENAS)	URBANO	108-03-0087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	350.000	350.000	350.000	350.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	339.00	339.00	100.0%		
129713	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA SIRENA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	650.000	650.000	650.000	650.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	946.00	946.00	100.0%		
117727	AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO EL CAGABANO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	309.476	309.476	309.476	309.476	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	FISM-00148/2010	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
	REHABILITACIÓN																						
13093	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO (TRAMOS AISLADOS)	14-BERIOZABAL	BERIOZABAL	URBANO	012SD0301000136101CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	379,565	379,565	379,565	379,565	100.0%	0	0	METRO LINEAL	433.51	433.51	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT EN DONDE ESTE APORTA IGUAL IMPORTE QUE EL MUNICIPIO.	
91281	CAPITAL COMPROBADO BANCORAS 2010 (REHAB. Y AMPL. DE DRENAJE SAN)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	041	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	225,823	178,746	178,746	178,746	100.0%	0	0	METRO LINEAL	668.60	668.60	100.0%	BARRIO ALVARO OBREGON. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANCORAS. SEEL PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
129556	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	425,623	425,623	425,623	212,129	49.8%	0	0	METRO LINEAL	544.80	420.00	77.1%	BARRIO ALVARO OBREGON	
103616	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	357,066	357,066	357,066	166,891	46.7%	0	0	METRO LINEAL	1,342.00	900.00	67.1%	BARRIO LA UNIDAD Y BARRIO EMILIANO ZAPATA	
129307	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	627,084	627,084	627,084	506,378	80.8%	0	0	METRO LINEAL	694.70	694.70	100.0%		
118854	SUSTITUCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	1,093,625	1,093,625	6,093,625	813,928	74.4%	0	0	METRO LINEAL	246.00	246.00	100.0%		
103796	REHABILITACION DE DRENAJE	29-CHICOASEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	CHICOASEN CHIAPAS	90,861	90,861	90,861	90,861	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	SE ENVIA INFORMACION DE LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE	
105028	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN AV. CENTRAL ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE RODOLFO FIGUEROA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUIXTLA	193,858	192,344	192,344	192,344	100.0%	0	0	METRO LINEAL	64.50	64.50	100.0%		
114413	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE ZARAGOZA EN TRE CALLE FERROCARRIL Y AV. RAYÓN)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,895	93,201	93,201	93,201	100.0%	0	0	METRO LINEAL	92.50	92.50	100.0%		
105080	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. JUÁREZ	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA DE CHIAPAS	178,299	177,295	177,295	177,295	100.0%	0	0	METRO LINEAL	92.85	92.85	100.0%		
105003	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119,059	88,355	88,355	88,355	100.0%	0	0	METRO LINEAL	259.70	190.00	73.2%		
113590	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN PEDRO 2)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29,004	8,701	8,701	8,701	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.80	40.00	37.8%		
100613	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	46-JOQUIPILAS	QUINTANA ROO	RURAL	0460078SD051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOQUIPLAS CHIAPAS	629,742	629,742	629,742	629,742	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,236.42	1,236.42	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100859	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	46-JOQUIPILAS	TILTEPEC	RURAL	0460104SD053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOQUIPLAS CHIAPAS	1,211,674	1,211,674	1,211,674	810,455	66.9%	0	0	METRO LINEAL	1,013.46	678.00	66.9%	OBRA EN PROCESO FISM 2010	
135272	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	NUM. 101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	83,161	83,161	42,985	42,985	51.7%	0	0	METRO LINEAL	240.00	124.00	51.7%		
146212	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NUM. 050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	721,822	216,547	216,547	216,547	100.0%	0	0	METRO LINEAL	660.00	200.00	30.3%		
5585	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO AEROPUERTO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD0301100896100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	56,305	56,305	56,305	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	124.00	1.00	0.8%		
84061	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (TRA. ETAPA) (BARRIO SAN MIGUEL)	70-OSTUACÁN	SAN MIGUEL	RURAL	SDPS-CCS/FISM412010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,343,560	1,343,560	1,343,560	642,495	47.8%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%		
4551	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	245,955	245,955	245,955	209,176	85.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE RESLIZA EN AV. CORREGIDORA Y AV. 18 DE MARZO	
7710	REHABILITACION DE DRENAJE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	278,579	278,579	278,579	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	456.30	0.00	0.0%		
4553	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,510,234	1,510,234	1,510,234	453,070	30.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. PAKAL-KIN	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
4552	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,541,302	1,541,302	1,541,302	462,390	30.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. MONTERREY
2811	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS PARA LA OBRA: INTRINSECCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO. COL. HNOS. SERDAN	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0040	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	782,344	782,344	782,344	704,110	90.0%	0	0	METRO LINEAL	3,074.08	2,766.62	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS
2792	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO LAS ANIMAS, CABECERA MUNICIPAL	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	127,492	127,492	127,492	120,568	94.6%	0	0	METRO LINEAL	370.13	350.14	94.6%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE DOS ESTIMACIONES
2820	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (UNIDAD HABITACIONAL ZANATECO, CABECERA MUNICIPAL)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	915,580	915,580	915,580	740,568	80.9%	0	0	METRO LINEAL	598.45	484.15	80.9%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION.
2839	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO TONATALAN, CABECERA MUNICIPAL)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALA CHIAPAS	1,600,801	1,600,801	1,600,801	1,379,126	86.2%	0	0	METRO LINEAL	1,056.86	912.74	86.2%	ESTA OBRA CUENTA CON TRES ESTIMACIONES
108175	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-00017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372,524	372,524	372,524	366,587	98.4%	0	0	METRO LINEAL	71.60	71.60	100.0%	FALTA POR PAGAR RETENCIONES
104403	REHAB. D 478.20 ML RED DRENAJE SANITARIO C/TUB. PVC D 8 DIAM. CONST. D 12 POZOS VISITA. SUM. E INSTALACION 101 DESCARGAS DOMICILI C/ILLITAS. TUBO PVC 6 DIAM. EXC. RELLENOS REPOSICION 493.58 M2 CALLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMEN	RURAL	106-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	727,511	727,511	727,511	430,499	59.2%	0	0	METRO LINEAL	478.20	287.00	60.0%	AUN NO SE EMPEZA LA OBRA. AUN SE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA. CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLAJARA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
116399	REHAB. DRENAJE SANITARIO 660.50 ML. BOMBEO C/TUB. PVC 10 DIAM. 108 ML. AMPLI RED C/TUB. PVC 8 DIAM. 5 POZOS VISITA. EXCAVACION, RELLENO Y FLANTILLA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	337,168	337,168	337,168	101,150	30.0%	0	0	METRO LINEAL	568.50	0.00	0.0%	UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE OBRA. SE MUESTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
104577	REHABILITACION 580.60 ML RED DRENAJE SANITARIO BASE TUBERIA PVC SANITARIO 8 DIAM. CONST. 14 POZOS VISITA. EXCAVACION Y RELLENO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	342,995	342,995	342,995	231,748	67.6%	0	0	METRO LINEAL	580.60	408.00	69.9%	AUN NO COMIENZA LA OBRA. SE LE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA. CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLAJARA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
113314	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3TA AV. SUR ENTRE 2DA Y 4TA CALLE PONIENTE	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD030100156100114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	196,261	196,261	196,261	196,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	124.00	124.00	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO \$8,500.00 EN EFECTIVO. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
113249	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 2DA CALLE PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. SUR	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD030100136100114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289,390	289,390	148,195	148,195	51.2%	0	0	METRO LINEAL	123.80	80.00	64.7%	OBRA EN PROCESO
115419	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLAN	HIDALGO	RURAL	EASD030100296100114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,307,873	1,307,873	1,278,550	1,278,550	97.8%	0	0	METRO LINEAL	576.00	576.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
114540	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	114-VILLA COMALTITLAN	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	EASD030100216100144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	889,876	889,876	889,876	889,876	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,613.00	1,613.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. LA COMUNIDAD APORTO \$8,080.00 EN ESPECIE
113283	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 5TA CALLE PTE ENTRE 1RA Y 3RA AV. SUR	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASD030100146100114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	343,723	343,723	343,723	343,723	100.0%	0	0	METRO LINEAL	97.00	97.00	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$ 200.00 EN EFECTIVO. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
114497	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	114-VILLA COMALTITLAN	CANTÓN LAS BRISAS	RURAL	EASD030100206100114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	705,551	705,551	705,551	377,775	53.5%	0	0	METRO LINEAL	1,144.00	520.00	45.5%	OBRA EN PROCESO. EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA
104414	RECONSTRUCCION DE CIMA	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030098	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	235,336	235,336	235,336	122,705	52.1%	0	0	OBRA	1.00	0.53	53.0%	
104570	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	140,430	140,430	140,430	140,430	100.0%	0	0	METRO LINEAL	111.00	111.00	100.0%	
104587	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	245,340	245,340	245,340	245,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	173.20	173.20	100.0%	
115945	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CALIFORNIA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	400,000	400,000	400,000	308,947	77.2%	0	0	METRO LINEAL	400,000.00	310,000.00	77.5%	
131087	MEJORAMIENTO RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO REFORMA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	776,204	776,204	776,204	776,204	100.0%	0	0	METRO LINEAL	829.00	746.10	90.0%	
17511	REHABILITACION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO NAMBAYGUA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	298,008	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	392.00	392.00	100.0%	FISM-000151/2010



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14-13	16	17	18	19	20	21-20-19	22												
117879	REHABILITACION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO LA FRALES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	389,851	389,851	389,851	389,851	100.0%	0	0	METRO LINEAL	169.00	169.00	100.0%	FISM-000258/2010	
131050	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO (E.L. JESUS MA. GARZA SECTOR I)	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	550,000	550,000	550,000	550,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	718.00	718.00	100.0%		
117762	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO (E.L. JESUS MARIA GARZA SECTOR III)	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	378,435	378,435	378,435	378,435	100.0%	0	0	METRO LINEAL	464.00	464.00	100.0%	FISM-000231/2010	
130992	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	116-VILLAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	108-03-0108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	1,375,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA 1	
	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS																						
	MANTENIMIENTO																						
12894	TRATAMIENTO DE BASURA PARA PRESERVACION ECOLOGICA	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-S/N	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	746,750	603,200	603,200	603,200	100.0%	0	0	RELLENO SANITARIO	1.00	0.80	80.0%	CONSISTE EN EL TRATAMIENTO DE LA BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO)	
	LETRINAS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
51460	CONSTRUCCION DE 123 LETRINAS DE 2.00 X 1.00 M UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	198,515	198,515	198,515	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	123.00	0.00	0.0%		
81905	CONSTRUCCION DE LETRINAS	6-AMATÁN	SAN ANDRÉS TRES PICOS	RURAL	030009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,433,225	1,433,225	1,433,225	1,433,225	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48.00	48.00	100.0%		
11500	CONSTRUCCION DE 18 B&S CON FOSAS SÉPTICAS (NUEVO EDEN)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	535,053	535,053	535,053	385,376	72.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	18.00	13.00	72.2%	OBRA EN PROCESO	
19363	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	25-CHAPULTENANGO	NANCHITAL SAN ANTONIO 3A. SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	74,360	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%		
19351	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	25-CHAPULTENANGO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	92,950	92,950	92,950	92,950	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%		
19354	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	25-CHAPULTENANGO	JOMENAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	92,950	92,950	92,950	92,950	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%		
19365	CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS	25-CHAPULTENANGO	SAN FRANCISCO NANCHITAL 2DA. SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	86,753	86,753	86,753	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	0.00	0.0%		
19358	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	25-CHAPULTENANGO	NANCHITAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	179,702	179,702	179,702	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29.00	0.00	0.0%		
145556	CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN JERÓNIMO PAXILÁ	RURAL	FISM-C-79	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	383,741	383,741	383,741	121,247	31.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%		
130282	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS	31-CHILÓN	JOLAKIL	RURAL	FISM-C-51	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	441,898	441,898	441,898	441,898	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%		
123712	CONSTRUCCION DE 17 LETRINAS	31-CHILÓN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	FISM-C-35	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	543,007	543,007	543,007	398,612	73.4%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17.00	17.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
126027	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILÓN	NAVITEEL	RURAL	FISM-C-42	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	662,915	662,915	662,915	662,915	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	21.00	21.00	100.0%		
120050	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN JOSÉ VERACRUZ	RURAL	FISM-C-20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	662,915	662,915	662,915	523,436	79.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	21.00	21.00	100.0%		
117604	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	31-CHILÓN	JOL XAQUILÁ	RURAL	FISM-C-17	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,505	915,505	915,505	695,311	75.9%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	29.00	29.00	100.0%		
117486	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS	31-CHILÓN	SACÚN SAN PEDRO	RURAL	FISM-C-08	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,010,186	1,010,186	1,010,186	996,789	98.7%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	32.00	32.00	100.0%		
117599	CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN MARCOS EL CARMEN	RURAL	FISM-C-16	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,040,856	1,040,856	1,040,856	1,040,856	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	33.00	33.00	100.0%		
117616	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	31-CHILÓN	GUADALUPE CATTARAYA	RURAL	FISM-C-19	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,168,040	1,168,040	1,168,040	1,168,040	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	37.00	37.00	100.0%		
117558	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	31-CHILÓN	JOL MUC' ULIK'	RURAL	FISM-C-11	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,534,450	1,534,450	1,534,450	994,193	64.8%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	48.00	48.00	100.0%		
117611	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS	31-CHILÓN	DELINA BAJA	RURAL	FISM-C-18	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,789,863	1,789,863	1,789,863	1,704,010	95.2%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	56.00	56.00	100.0%		
117465	CONSTRUCCION DE 57 LETRINAS	31-CHILÓN	SAMARIA	RURAL	FISM-C-07	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,821,041	1,821,041	1,821,041	1,817,585	99.8%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	57.00	57.00	100.0%		
120951	CONSTRUCCION DE 63 LETRINAS	31-CHILÓN	LA PALMA	RURAL	FISM-C-25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,322	2,000,322	2,000,322	1,560,948	78.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	63.00	63.00	100.0%		
120613	CONSTRUCCION DE 64 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN MARTÍN CRUZTON	RURAL	FISM-C-22	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,020,370	2,020,370	2,020,370	2,015,711	99.8%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	64.00	64.00	100.0%		
166523	CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUXTÁN	PAYTAGIL	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	598,400	598,400	598,400	598,400	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	598,400.00	598,400.00	100.0%	SE DESARROLLO LA CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PAYTAGIL, LAS CUALES FUERON CON PORTACION DE SEDESOL. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.	
93254	CONSTRUCCION DE BANS ECOLOGICOS	53-LAS MARGARITAS	SANTUARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	390,430	207,041	207,041	207,041	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	37.00	19.00	51.4%		
112153	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	54-LARRÁNZAR	SAN CRISTOBALTO	RURAL	049-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	154,836	154,836	154,836	154,836	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	50.00	50.00	100.0%		
80525	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA, JALAPA)	67-OCOSINGO	JALAPA	RURAL	EASH0500000046100519	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,328,161	1,328,161	1,328,161	1,328,161	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	29.00	29.00	100.0%		
80683	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA, SAN ANTONIO)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO	RURAL	EASH0500000176100493	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	905,777	905,777	905,777	905,777	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	21.00	21.00	100.0%		
80494	CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA, SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	SAN JACINTO	RURAL	EASH0500000026100518	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,236,563	1,236,563	1,236,563	1,116,485	90.3%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	27.00	27.00	100.0%		
80664	CONSTRUCCION DE 160 LETRINAS (EJIJO LA SULTANA)	67-OCOSINGO	LA SULTANA	RURAL	EASH0500100246100548	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,223,265	2,223,265	1,000,000	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	60.00	1.00	1.7%		
80706	CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS (RANCHERIA SAN FRANCISCO)	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	EASH0500100696100074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,228,149	1,228,149	1,228,149	1,106,434	90.1%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	32.00	32.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-1412	16	17	18	19	20		21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido									
94781	CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	ANTONIO LEÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,008,000	1,008,000	1,008,000	571,965	56.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	28.00	24.00	85.7%		
84733	CONSTRUCCION DE LETRINAS (TRA ETAPA)	70-OSTUACÁN	CATEDRAL DE CHIAPAS	RURAL	DSPS/CCS/FISM47/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,257,062	1,257,062	1,257,062	978,131	77.9%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	144.00	19.00	13.2%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSO FISM Y RAMO 30 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$6,285,509.00	
105378	CONSTRUCCION DE LETRINAS	101-TECPATÁN	LA ALIANZA	RURAL	101SH0500300026200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	379,586	379,586	379,586	379,586	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	43.00	43.00	100.0%		
104479	CONST. 12 LETRINAS D 2.40X1.50 MTS. LOZA CIMENTACION 10 CM ESPESOR, MUROS DE BLOCK, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA C/MUEBLES D Bañ Y TINACO	113-VENUSTIANO CARRANZA	BRASLAR	RURAL	106-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	695,050	695,050	695,050	695,050	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$995,050.80 EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.	
115603	CONSTRUCCION DE BañS RURALES	115-VILLA CORZO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	107030108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	194,654	194,654	194,654	192,143	98.7%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	5.90	98.3%		
124147	CONSTRUCCION DE BañS RURALES (EJIDO LIBERTAD CAMPESEÑA)	115-VILLA CORZO	LIBERTAD CAMPESEÑA	RURAL	107030169	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	109,500	109,500	109,500	83,383	76.1%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	5.50	78.6%		
115663	CONSTRUCCION DE BañS RURALES (EJIDO NUEVA CANDELARIA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	197,196	197,196	197,196	138,690	70.3%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	4.50	75.0%		
	TANQUES SÉPTICOS																						
81931	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS Y LETRINAS	6-AMATÁN	ESCALÓN	RURAL	030013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,239,850	1,239,850	1,239,850	1,239,850	100.0%	0	0	TANQUE	30.00	30.00	100.0%		
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
	OTROS																						
40933	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN AV JERUSALEM FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE Y SANTA ROSA (CAB. MPAL.)	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	30102	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	2,212,699	1,102,429	1,102,429	1,102,429	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,134.97	1,059.25	49.6%		
51521	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS DE 2.00 X 1.00 MTS UBICADO EN LAL OCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	5-ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	30127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	101,722	101,722	101,722	0	0.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38.00	0.00	0.0%		
120996	CONSTRUCCI DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA CAEDA	RURAL	007-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	624,454	624,454	624,454	624,454	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%		
112011	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON TAPA DE CONCRETO Y MUROS DE PROTECCION SOBRE EL COLECTOR NORTE	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	0125D0201000096101CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	119,937	119,937	119,937	119,937	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
12255	DESAZOLVE Y REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE (ALCANTARILLADO)	30-CHICOMUSELO	SAN ANTONIO OCOTAL	RURAL	030-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	368,032	368,032	368,032	368,032	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	991.34	991.34	100.0%	ESTA OBRA ESTA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANCARAS	
139086	SUSTITUCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	SAN LUCAS	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	134,266	113,233	113,233	113,233	100.0%	0	0	METRO LINEAL	520.00	440.00	84.6%		
91851	RECONSTRUCCION DE DRENAJE BARRIO DE GUADALUPE	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	058603007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	57,502	57,502	57,502	57,502	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
32112	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	71-OSUMACINTA	EL PARAÍSO	RURAL	063-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	411,159	411,159	411,159	411,159	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA YA TERMINADA, FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
108404	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75-PANTEPEC	EL NARANJO	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	138,295	138,295	138,295	138,295	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
108195	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO	75-PANTEPEC	EL TRIUNFO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
108353	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO	75-PANTEPEC	LAGUNA GRANDE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	137,294	137,294	137,294	137,294	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
108946	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	75-PANTEPEC	LAGUNA CHICA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	136,648	136,648	136,648	136,648	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
135525	CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y REVESTIMIENTO DE ARROYO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	833,609	833,609	833,609	680,160	81.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FSM-HABITAT 2010.	
135444	DESAZOLVE DE ARROYOS	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	599,969	599,969	599,969	586,012	97.7%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
162147	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON RICARDO FLORES MAGON COL PLAN DE AYALA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	254,459	254,459	254,459	76,337	30.0%	0	0	METRO LINEAL	544.00	163.20	30.0%		
161632	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE ASERRADERO COLINA ARTICULO 115	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-02-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	939,308	939,308	939,308	280,996	29.9%	0	0	METRO LINEAL	1,218.00	364.43	29.9%		
199282	SUSTITUCION DE REJILLAS METALICAS POR REJILLAS DE CONCRETO EN LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	385,480	385,480	385,480	336,791	87.4%	0	0	SISTEMA	1.00	0.87	87.0%		
61974	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03150000046200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	40,000	400,000	400,000	202,765	50.7%	0	0	OTROS	1.00	0.50	50.0%		
92910	CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS	90-SIMCJOVEL	LA ESPERANZA	RURAL	SH050000010610EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	405,845	405,845	405,845	405,844	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13.00	13.00	100.0%	OBRA AL 100% CON UN ANCHORO PRESUPUESTAL DE \$0.05	
96800	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	90-SIMCJOVEL	MONTECRISTO	RURAL	SD01010000076100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	1,235,014	1,235,014	1,235,014	370,504	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	OBRA EN PROCESO	
105592	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	101-TECPATÁN	CANDELARIA EL JICARO (EL JICARO)	RURAL	101SH0600300066200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	235,937	235,937	235,937	235,937	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: FOSA	
105478	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	101-TECPATÁN	LA ALIANZA	RURAL	101SH0600300036200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,137	301,137	301,137	301,137	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: FOSA	
112305	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SD00301300516200EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,006	500,006	500,006	328,512	65.7%	0	0	METRO LINEAL	689.00	452.68	65.7%		
87569	CONTINUIDAD DEL DRENAJE (3A ETAPA)	109-TUXTLA CHICO	FRANCISCO VILLA	RURAL	109SD0203000356100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	356,651	356,651	356,651	356,651	100.0%	0	0	METRO LINEAL	360.40	360.40	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
104557	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	URBANO	106-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	150,800	150,800	150,800	150,800	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.	
104583	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	106-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	92,800	92,800	92,800	92,800	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD.	
93458	CONSTRUCCION DE BAHIS RURALES	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	107030040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	208,150	208,150	208,150	208,150	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%		
117925	ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA (EJIDO PALENQUE LOS PINOS)	116-VILLAFLORES	PALENQUE DE LOS PINOS	RURAL	108-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,092,526	1,092,526	1,092,526	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000177/2010	
117960	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (FRACCIONAMIENTO SANTA MARGARITA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	539,657	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	FSM-000195/2010	
139436	AMPLIACION DE DRENAJE PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES (3A ETAPA) (BARRIO SAN CARLOS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0116	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	308,101	308,101	308,101	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	56.00	40.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22												
139319	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COLECTOR ZONA NORTE (2A ETAPA) (BARRIO SAN MIGUEL)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	108-03-0114	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES	989,206	989,206	989,206	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	98.00	30.0%		
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	CALLES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
99844	PAVIMENTACION DE CALLE C/CTO HIDRAULICO CALLE 1A, AV SUR ENTRE 1A Y 4A C OTE B. ROSARIO FAT	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0600300086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,614,942	1,614,942	1,614,942	1,036,171	64.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,723.54	2,588.00	95.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 1,614,942.86, EJERCIDO 1,036,171.91, SALDO 578,770.95	
98990	PAVIMENTACION DE CALLES C/CTO HIDRAULICO	3-ACAPETAHUA	JIQUILPAN (ESTACION BONANZA)	RURAL	SE0600300056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,494,701	2,494,701	2,494,701	2,094,059	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,525.80	4,300.00	95.0%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE 2,494,701.00, EJERCIDO 2,094,059.00, SALDO 400,642.00	
97967	PAVIMENTACION DE CALLES C/CTO HIDRAULICO AV CENTRAL ENTRE 1TA Y 5TA BARRIO EL HULAR	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE06000026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	566,741	566,741	566,741	454,408	80.2%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	880.00	95.2%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 566,741.54, EJERCIDO 454,408.12, SALDO DE 112,333.42	
40956	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (2DA ETAPA UBICADA EN LOCALIDAD EJ CARMEN RUSIA	5-ALTAMIRANO	CARMEN RUSIA	RURAL	03113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	55,000	39,508	39,508	39,508	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,528.20	2,560.00	72.6%		
39650	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. IGNACIO ALLENDE, C/ 5 DE MAYO Y C. J. M. GTZ.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,054,555	1,054,555	1,054,555	1,004,633	95.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,098.63	1,098.63	100.0%	OBRA FINIQUITADA CON ANCHOS POR LA CANTIDAD DE \$49,921.45	
40276	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA LOCALIDAD EJIDO CANDELARIA	5-ALTAMIRANO	CANDELARIA	RURAL	30110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,438,087	1,438,087	1,438,087	1,358,574	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,006.00	3,006.00	100.0%		
82136	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO STA. CRUZ)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,419,058	1,296,107	1,296,107	723,027	55.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.00	718.00	55.4%		
82138	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( CALLE ALDAMANA)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	700,000	307,195	307,195	307,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	698.00	348.00	49.8%		
82137	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( CALLE BELSARIO DOMINGUEZ)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,488,423	2,440,898	2,440,898	746,527	30.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,596.00	780.00	30.0%		
82139	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( CALLE CONSTITUCION )	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,296,107	1,005,265	1,005,265	698,225	69.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,296.00	705.00	54.4%		
150499	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	SE060114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	779,374	519,511	519,511	519,511	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,460.00	2,460.00	100.0%		
150666	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	FRANCISCO L. MADERO	RURAL	SE060117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	464,926	357,020	357,020	357,020	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	969.00	969.00	100.0%		
150443	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	PACAYALITO	RURAL	SE060112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	833,079	72,566	72,566	72,566	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,228.00	1,228.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-2019	22		
15055	PAVIMENTACION DE CALLES CONCONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA MONTA	RURAL	SE060115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	484,922	126,260	126,260	126,260	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,674.00	1,674.00	100.0%		
121065	PAVIMENTACION DE CALLE COMITAN	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	548,931	548,931	548,931	548,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%		
83345	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6A. CALLE SUR ENTRE LA 1A. Y 5A. AVENIDA PONIENTE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE010200156100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	1,128,307	581,214	581,214	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,907.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICA Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS LAURELES.	
83213	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 20A. CALLE PTE. SUR ENTRE SA. PONIENTE SUR Y 7A. PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE010200198100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	553,768	166,130	166,130	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,031.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO MIGUEL HERRERA. EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICA.	
82942	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y 19. PTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE010200198100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	2,005,446	601,633	601,633	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,186.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ.	
83600	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA 9A. NORTE ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y 14 OTE.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020166100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	420,315	126,094	126,094	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,148.87	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES.	
83479	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA 2A. CALLE SUR ANDADOR AZUCENA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE010200216100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	215,364	215,364	215,364	215,364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	304.20	304.20	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INDOAVIT SAN ISIDRO. EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y AL TERCER TRIMESTRE SE ENCUENTRA TERMINADA.	
83811	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6TA. CALLE SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PONIENTE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE010200178100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	505,844	151,753	151,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,388.86	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO. EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICÓ Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EJIDAL.	
113743	EMPEDRADO DE CALLES	14-BERRIOZABAL	SAN ANTONIO BOMBANO	RURAL	0125E0200000206201CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	810,000	810,000	810,000	810,000	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	4,169.40	4,169.40	100.0%		
114026	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0125E0601000246101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	1,432,000	1,432,000	1,432,000	1,332,000	93.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,715.85	2,715.85	100.0%		
114179	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0125E0601000256101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,500,000	93.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,681.97	2,681.97	100.0%		
112251	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JUAN SABINES	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0125E0601000070101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	1,131,323	1,131,323	1,131,323	1,131,323	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,708.72	1,708.72	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT APORTANDO ESTE LA MISMA CANTIDAD QUE EL MUNICIPIO.	
112353	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CANDELARIA	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0125E0601000086101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	986,465	986,465	986,465	986,465	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,603.60	1,603.60	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT DONDE ESTE APORTA IGUAL IMPORTE QUE EL MUNICIPIO.	
112670	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE ORIENTE	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0125E0601000116101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	430,454	430,454	430,454	430,454	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	698.79	698.79	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT DONDE ESTE APORTA EL MISMO IMPORTE QUE EL MUNICIPIO.	
112488	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0125E0601000096101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	1,023,772	1,023,772	1,023,772	1,023,772	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,657.72	1,657.72	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT APORTANDO ESTE EL MISMO IMPORTE QUE EL MUNICIPIO.	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22		
112573	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO MIRADOR	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	0125E0601000106101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	1,038,487	1,038,487	1,038,487	1,038,487	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,629.00	1,629.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT DONDE ESTE APORTA LA MISMA CANTIDAD QUE EL MUNICIPIO.	
113013	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	0125E0601000126101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	961,006	961,006	961,006	961,006	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,467.24	1,467.24	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT DONDE ESTE APORTA EL MISMO IMPORTE QUE EL MUNICIPIO.	
91294	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	204,402	161,790	161,790	161,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,524.00	1,524.00	100.0%	BARRIO ANAHUAC, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91401	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	AHUJACATLÁN	RURAL	036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	92,260	73,026	73,026	73,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%	BARRIO LA PRESA, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91310	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	ALPUJARRAS	RURAL	029	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	274,337	217,146	217,146	217,146	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	1,600.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91429	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	ALPUJARRAS	RURAL	038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,251	80,935	80,935	80,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	550.00	550.00	100.0%	BARRIO JOJUILA, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51670	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	497,454	393,750	393,750	393,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,479.05	2,479.05	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91437	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	67,160	53,159	53,149	53,149	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	393.00	393.00	100.0%	BARRIO MIGUEL HIDALGO, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91458	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	022	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21,187	16,770	16,770	16,770	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	210.00	100.0%	UNIDAD HEBE PROVISISTE, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51714	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	295,542	233,931	233,931	233,931	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215.40	1,215.40	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91367	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	031	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	186,734	147,806	147,806	147,806	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,129.00	1,129.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51681	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	SAN VICENTE	RURAL	023	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275,670	218,201	218,201	218,201	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,250.00	1,250.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91265	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAVIM. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	397,688	314,783	314,783	314,783	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,412.51	1,412.51	100.0%	BARRIO TAMARINDO, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51609	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAHOTÁN	ROSALES	RURAL	032	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	537,874	425,744	425,744	425,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,535.00	2,535.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. OBRA EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51778	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	035	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	223,350	176,788	176,788	176,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912.45	912.45	100.0%	BARRIO 3 HERMANOS, OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51841	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	EL ÁGUILA	RURAL	045	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258,159	204,341	204,341	204,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,026.10	1,026.10	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91721	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	EL PROGRESO	RURAL	009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275,279	217,892	217,892	217,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.70	1,050.70	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51753	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (PAV. DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	AHUJACATLÁN	RURAL	027	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	550,116	435,433	435,433	435,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,498.80	4,498.80	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
129057	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	GUATMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	689,771	689,771	689,771	689,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
104092	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	554,060	554,060	554,060	551,372	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,657.60	1,657.60	100.0%	BARRIO ANAHUAC	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
104056	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	682.936	682.936	682.936	504.468	73.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.143.10	950.00	83.1%	BARRIO MILIANO ZAPATA	
104022	PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	FAJA DE ORO	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	759.523	759.523	759.523	759.523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.365.08	1.365.08	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
129148	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAHOTÁN	AGUA CALIENTE	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	624.537	624.537	624.537	187.361	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	949.50	510.00	53.7%		
129519	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC. HCO.	16-CACAHOTÁN	FAJA DE ORO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201.906	201.906	201.906	201.870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	546.88	546.88	100.0%		
129444	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	285.243	285.243	285.243	169.853	59.5%	0	0	METROS CUADRADOS	369.60	260.00	70.3%	BARRIO TAMARINDO, INCL. INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
103947	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	978.311	978.311	978.311	904.881	92.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1.550.79	1.500.00	96.7%	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, INCL. 221.45 M.L. DE REHAB. DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC SAN. CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA Y LA REHAB. DE 221.45 M.L. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 3 DIAM.	
103963	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE	16-CACAHOTÁN	LA SOLEDAD	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	385.538	385.538	385.538	385.538	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.000.00	1.000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
12671	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	18-CANTALAPA	VISTA HERMOSA	RURAL	017-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2.406.113	2.406.113	2.406.113	1.861.050	69.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2.920.40	1.990.00	68.1%	OBRA EN PROCESO	
11818	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOMAS DEL ORIENTE)	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.530.689	1.530.689	1.530.689	672.186	43.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1.938.76	850.00	43.8%	OBRA EN PROCESO	
111990	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (2ª ETAPA) (TRAMO DE LA COLONIA MIGUEL ALFONSO A CHICHIMA CONCEPCION)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020SE05010006100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2.310.257	2.310.257	2.310.257	1.155.128	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.569.00	1.537.62	98.0%	SE BENEFICIA A 288 PERSONAS	
118681	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO 7155 BANOBRAS 2010	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020FO300000509209EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	672.369	672.369	672.369	644.562	95.9%	0	0	ANDADOR	1.00	0.96	96.0%	SE CONSIDERA EN EL TIPO DE GASTO URBANIZACION POR QUE NO EXISTE OBLIGACION FINANCIERA	
118978	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO 8203 BANOBRAS 2010	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020FO300000539209EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	177.442	177.442	177.442	170.121	95.9%	0	0	ANDADOR	1.00	0.96	96.0%	SE CONSIDERA EN EL TIPO DE GASTO URBANIZACION POR QUE NO EXISTE OBLIGACION FINANCIERA	
119150	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ACCESO AL POLIGONO 7043) BARRIO LOS CPRESSES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SE0602000856100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	214.905	214.905	214.905	64.471	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	896.00	806.00	90.0%	SE BENEFICIA A 186 PERSONAS	
119052	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ACCESO AL POLIGONO 7044) FRACCIONAMIENTO EL HERRAJE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SE0602000846100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	135.583	135.583	135.583	115.826	85.4%	0	0	METROS CUADRADOS	497.00	397.60	80.0%	SE BENEFICIA A 119 PERSONAS	
119011	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SE0602000836100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	868.441	868.441	868.441	260.532	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.250.00	1.625.00	50.0%	SE BENEFICIA A 739 PERSONAS	



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19	20		21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
119280	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES BARRIO CRUZ GRANDE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000906100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	142,549	142,549	142,549	142,549	100.0%	0	0	METROS	280.00	280.00	100.0%	SE BENEFICIA A 401 PERSONAS	
112284	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (13A AV PTE NTE ESQUINA SA CALLE NTE PTE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0601000636100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	512,614	512,614	512,614	256,307	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,362.00	1,362.00	100.0%	SE BENEFICIA A 108 PERSONAS	
112032	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRIVADA UNION ESQUINA CALLE UNION Y 8A AV OTE SUR)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0601000606100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	284,113	284,113	284,113	142,056	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	782.00	782.00	100.0%	SE BENEFICIA A 245 PERSONAS	
123595	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BARRIO SAN AGUSTIN)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0603001039109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	747,280	747,280	747,280	747,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.00	1,495.00	100.0%	SE BENEFICIA A 280 PERSONAS	
123500	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA BARRIO LA CUEVA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E06020011029109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	797,510	797,510	797,510	797,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,756.00	2,756.00	100.0%	SE BENEFICIA A 400 PERSONAS	
123448	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (BARRIO LA REPRESA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602001049109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,376.00	2,376.00	100.0%	SE BENEFICIA A 800 PERSONAS	
124156	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CALLE STA RITA ENTRE AVE STO TOMAS Y AVE SN COLONIA POPULAR COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602001156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	798.00	798.00	100.0%	SE BENEFICIA A 250 PERSONAS	
111857	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN PRIO AVENIDA TRES CRUCES ENTRE INOMINADA Y CAMINO VIEJO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000886100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	349,734	349,734	349,734	174,867	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,275.00	1,083.75	85.0%	SE BENEFICIA A 300 PERSONAS	
123011	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN PRIO BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000986100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	196,940	196,940	196,940	98,470	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	826.00	660.80	80.0%	SE BENEFICIA A 169 PERSONAS	
118603	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN PRIO (CALLE PRIV DE SAN ANDRES PRIV SAN DIEGO, CALLE SAN JUAN, CALLE SANTA CECILIA, CALLE GUADALUPE Y CALLE SAN PEDRO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000816100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,014,146	1,014,146	1,014,146	507,073	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,660.00	3,728.00	80.0%	SE BENEFICIA A 861 PERSONAS	
112339	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN PRIO (7A CALLE SUR PTE ENTRE 1A AV PTE SUR Y PRIVADA DE LA 5A CALLE SUR PTE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000686100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	947,359	947,359	947,359	826,931	87.3%	0	0	METROS CUADRADOS	3,584.00	3,225.60	90.0%	SE BENEFICIA A 806 PERSONAS	
119228	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES BARRIO LAS CHILCAS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000866100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	435,574	435,574	435,574	217,787	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,820.00	1,092.00	60.0%	SE BENEFICIA A 375 PERSONAS	
122487	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES BARRIO SAN AGUSTIN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000876100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	201,999	201,994	201,994	60,598	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	924.00	924.00	100.0%	SE BENEFICIA A 173 PERSONAS	
118653	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES BOSQUES DE COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000826100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	846,494	846,494	846,494	253,948	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800.00	1,680.00	60.0%	SE BENEFICIA A 717 PERSONAS	
107266	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0600000000200EA	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHAPAS	0	0	0	0	0.0%	60.852	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	SE LLENA TODOS LOS CAMPOS POR QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA, PERO SE REPORTA UNICAMENTE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
66084	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CENTRO VALVANTE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,325	566,325	566,325	566,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	LOS DATOS PRESENTADOS PERTENECEN AL BARRIO SAN SEBASTIAN CALLE TONTIC DE LA CABECERA MUNICIPAL.	
66086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	170,000	170,000	170,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	955.00	0.00	0.0%	LOS DATOS PERTENECEN AL BARRIO LOS PORTILLO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	
66087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHICVILTENAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	666,000	666,000	666,000	49,800	7.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	225.00	7.5%		
66088	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	NICHNAMTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	711,500	711,500	711,500	711,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%		
66089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	NITUOM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	559,000	559,000	559,000	559,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	PATVALEMTON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,000	566,000	566,000	566,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66091	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	POZUELOS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,000	566,000	566,000	565,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	2,999.99	100.0%		
66092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	RIO JORDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	712,327	712,327	712,327	712,327	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66093	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	SETELTON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	570,825	570,825	570,825	570,825	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66094	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YAALTZUNUN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	566,325	566,325	566,325	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	0.00	0.0%		
66095	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	242,834	242,834	242,834	242,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	LOS DATOS PRESENTADOS PERTENECEN AL BARRIO SAN JUAN (IND. JUAN) DE LA CABECERA MUNICIPAL.	
66096	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CRUZ OBISPO I	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	530,000	530,000	530,000	530,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66097	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	JOLTOUTK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	559,325	559,325	559,325	559,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66098	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	TILIL CENTRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	558,500	558,500	558,500	558,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
66099	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	TZAJALUM	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	560,000	560,000	560,000	560,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66100	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YOLONCHEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	579,000	579,000	579,000	579,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
66101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YUTOSIL UNO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	814,672	814,672	814,672	814,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000.00	3,000.00	100.0%		
104510	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026SE061000176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,122,616	3,122,616	3,122,616	3,122,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,302.68	2,303.68	100.0%		
113214	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA RIBERA SANTO DOMINGO	27-CHIAPA DE CORZO	SANTO DOMINGO	RURAL	027-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	714,397	714,397	714,397	477,056	66.8%	0	0	ANDADOR	409.00	409.00	100.0%		
109212	PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	BARRANCA HONDA	RURAL	027-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	899,859	899,859	899,859	269,864	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,833.00	406.00	22.1%		
109256	PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	PLAYA VISTA	RURAL	027-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	1,075,879	1,075,879	1,075,879	1,075,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,446.00	1,446.00	100.0%		
119094	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	550,829	550,829	550,829	388,865	70.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,340.00	1,339.00	99.9%		
119284	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	852,050	852,050	852,050	478,952	56.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,519.00	456.00	30.0%		
112538	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA EL CANELAR	27-CHIAPA DE CORZO	EL CANELAR	RURAL	027-03-2009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	700,020	700,020	700,020	543,045	77.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,283.00	641.00	50.0%		
109652	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA I	27-CHIAPA DE CORZO	EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	027-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	750,035	750,035	750,035	544,727	72.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,329.00	1,329.00	100.0%		
112911	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COLONIA PASO ACHIOTE	27-CHIAPA DE CORZO	PASO ACHIOTE	RURAL	027-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	699,998	699,998	699,998	484,730	69.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,326.00	1,326.00	100.0%		
108965	PAVIMENTACION DE CALLE 2A ETAPA ACCESO AOL PANTEON	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUY)	RURAL	027-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	899,549	899,549	899,549	805,095	89.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%		
97704	PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON CONCRETO HIDRAULICO	28-CHIAPILLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	028-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	940,000	940,000	940,000	940,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,619.00	1,619.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA	
106264	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	028-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.00	1,100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
7999	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	699,994	209,998	209,998	209,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,202.10	600.00	49.9%		
7885	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHICOMUSELO	490,373	482,002	482,002	482,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	968.53	968.53	100.0%		
12235	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	249,152	235,984	235,984	235,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	422.60	422.60	100.0%	ESTA OBRA ESTA FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO BANOBRAS	
8284	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRAL SUR 3ERA. AV SUR PTE Y 1A CALLE PTE SUR	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	2,493,722	748,116	748,116	748,116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,087.89	160.00	5.2%		
12236	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SACA COSECHA)	30-CHICOMUSELO	NUEVA AMERICA	RURAL	030-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	1,601,303	1,601,303	1,601,303	1,601,303	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,150.00	3,150.00	100.0%	ESTA OBRA ES FINANCIADA POR EL CREDITO BANOBRAS	
8495	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SACA COSECHA)	30-CHICOMUSELO	PIEDRA LABRADA	RURAL	030-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	799,962	239,988	239,988	239,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,372.26	600.00	43.7%		
131744	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLE CHIC. HAB. ANTELJA C-000 AL XIV. C-450	31-CHILÓN	CHICHABANTELJA	RURAL	FISM-C-67	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	502,464	502,464	502,464	279,153	55.6%	0	0	METROS	1,990.00	1,990.00	100.0%		
131752	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (INCOMINADA BARRIO SAN JUAN, SAN SEBASTIAN, BACHAJÓN)	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	FISM-C-68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,487,101	1,487,101	1,487,101	1,400,724	94.2%	0	0	METROS	2,308.50	2,308.50	100.0%		
130411	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INCOMINADAS)	31-CHILÓN	MEQUEJA	RURAL	FISM-C-54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,576,984	2,576,984	2,576,984	2,065,751	80.2%	0	0	METROS	2,242.20	2,242.20	100.0%		
145774	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (INCOMINADAS)	31-CHILÓN	AGUA AZUL CHICO	RURAL	FISM-C-83	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	650,508	650,508	650,508	444,601	68.3%	0	0	METROS	1,390.00	1,390.00	100.0%		
131795	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO (BARRIO LAZARO CARDENAS)	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	FISM-C-75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,791,788	1,791,788	1,791,788	1,482,879	82.8%	0	0	METROS	515.00	515.00	100.0%		
120777	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CENTRO, CALLE INDEPENDENCIA (ACCESO A LA UNIVERSIDAD)	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	FISM-C-24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,933,115	1,933,115	1,933,115	1,245,776	64.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,502.00	2,502.00	100.0%		
117587	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES SENACIO ALLENDE Y AV GUADALUPE)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-C-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,968,917	2,968,917	2,968,917	2,737,448	92.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,760.60	1,760.60	100.0%		
126119	PAVIMENTACION DE CALLES, ANDADORES Y GRADAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-C-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,908,657	2,908,657	2,908,657	1,592,388	54.7%	0	0	METROS	230.60	230.60	100.0%		
121019	PAVIMENTACION DE CALLES CALLE ALDAMA BARRIO SAN SEBASTIAN	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	FISM-C-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,954,233	2,954,233	2,954,233	2,691,091	91.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,302.60	3,302.60	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-2013	22		
12382	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-C-32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,963,150	2,963,150	2,963,150	2,890,848	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,403.56	1,403.56	100.0%		
130503	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2 ETAPA) CALLE LAZARO CARDENAS	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-C-57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,585,192	2,585,192	2,585,192	2,016,257	78.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,422.12	1,422.12	100.0%		
15929	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA VARIAS CALLES DEL EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SE060300276100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	672,391	450,000	430,000	426,284	94.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.05	1,250.00	95.8%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
16017	CONSTRUCCION DE 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO 8 DE AGOSTO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE060300106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	963,100	963,100	963,100	963,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,650.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15578	CONSTRUCCION DE 400 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES; EJIDO: LAS VEGAS, JAMACA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE060300126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,220,317	995,000	990,000	986,734	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,390.00	99.6%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
31147	CONSTRUCCION DE 600 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE060300556200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	668,037	400,000	350,000	313,494	78.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	800.00	44.4%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
15544	CONSTRUCCION DE 800 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO EL MANGO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE060300046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,048,509	1,048,509	1,048,509	1,048,509	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15473	CONSTRUCCION 300 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, RANCHERIA EL REQUERIDO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE060300286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	911,709	720,000	715,000	709,397	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,530.00	85.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
16764	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO EL JORDAN	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE060200076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	754,459	754,459	754,459	754,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092.00	1,092.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15677	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO: SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SE060100036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,677,599	1,677,599	1,677,599	1,677,599	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.85	2,000.85	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
18813	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE060200086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	675,394	675,394	675,394	675,394	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	784.00	784.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
15854	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. CALLE PONIENTE INDEPENDENCIA, EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SE060100286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	295,685	295,685	295,685	295,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	535.60	535.60	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	
128975	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 6449973.74	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FISM/10-31	OTROS	saneamiento del sistema financiero	saneamiento del sistema financiero	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	297,231	297,231	297,231	297,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS ( CABECERA MUNICIPAL)	
128364	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 206662.90	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C.	URBANO	OP/FISM/10-022	OTROS	saneamiento del sistema financiero	saneamiento del sistema financiero	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290,663	290,663	290,663	250,000	86.0%	0	0	METROS CUADRADOS	475.15	475.15	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$206662.90 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA PERIFERICO Y AVENIDA CENTENARIO BARRIO EL BAJO ESTACION HUEHUETÁN.	
128169	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 304559.86	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C.	URBANO	OP/FISM/10-018	OTROS	saneamiento del sistema financiero	saneamiento del sistema financiero	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	304,659	304,659	304,659	254,699	83.6%	0	0	METROS CUADRADOS	356.69	356.69	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$304559.86 PAVIMENTACION HIDRAULICO DE 154.00 ML DE CALLE CON ANCHO PROMEDIO 5.40 METROS, EN PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO EL BAJO ESTACION HUEHUETÁN.	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/12
												12	13	14									
128462	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 645973.74	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-027	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	645,974	645,974	645,974	500,000	77.4%	0	0	METROS CUADRADOS	594.36	594.36	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 645973.74 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 8A CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA Y SEXTA AVENIDA SUR CABECERA MUNICIPAL	
128192	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 680853.74	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C.	URBANO	OP/FSM/10-019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	680,853	680,853	680,853	631,702	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS	809.36	809.36	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 680853.74 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. CALLE ABAJOSO ENTRE CALZADA BOULEVARD JUAREZ, CALLE HIDALGO BARRIO ESQUIPULAS ESTACION HUEHUETÁN.	
128250	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 692033.18	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-021	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	692,033	692,033	692,033	614,514	88.8%	0	0	METROS CUADRADOS	777.08	777.08	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 692033.18 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 6.00 METROS. EN CUARTA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 3A AVENIDA SUR BARRIO SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL	
128449	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 713439.47	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-026	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	713,439	713,439	713,439	700,955	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	755.94	755.94	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 713439.47 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 8.00 ML DE CALLE CON ANCHO PROMEDIO DE 7.65 METROS EN 9A CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PROLONGACION BARRIO SAN JACINTO CABECERA MUNICIPAL	
127942	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 758497.41.	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-017	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	758,497	758,497	758,497	700,000	92.3%	0	0	METROS CUADRADOS	826.98	826.98	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 758497.41. PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. (1A AVENIDA ENTRE 7A Y 11A CALLE ORIENTE BARRIO SAN JACINTO) CABECERA MUNICIPAL	
127814	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	OP/FSM/10-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	778,998	778,998	701,099	585,289	75.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,411.96	1,411.96	100.0%	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO (ELIJO GUADALUPE)	
128085	EL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 546900.33	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-015	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	546,900	546,900	546,900	500,000	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	574.11	574.11	100.0%	EL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 546900.33 (7A CALLE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIVADA. PROLONGACION) BARRIO SAN JACINTO CABECERA MUNICIPAL	
123135	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,177,044	1,177,044	1,177,044	1,177,044	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.94	1,080.94	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO DOMINGO)	
127494	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,945,185	1,945,185	1,945,185	1,945,185	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,648.99	1,648.99	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA MARIA)	
122943	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN ESTACIÓN F. F. C. C.	URBANO	OP/FSM/10-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,559,270	1,255,489	1,255,489	1,255,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,537.80	1,537.80	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (ESTACION HUEHUETAN-BARRIOS ESQUIPULAS)	
121871	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,080,219	2,080,219	2,080,219	2,080,219	100.0%	2,080,219	2,080,219	METROS CUADRADOS	2,080,219.00	2,080,219.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL 3A CALLE ORIENTE Y PRIVADA AVENIDA PROLONGACION ENTRE CENTRAL NORTE AVENIDA PRIVADA PROLONGACION Y 5A CALLE ORIENTE BARRIO SAN JACINTO)	
123084	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OP/FSM/10-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,034,302	946,860	946,860	946,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.64	854.64	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SAN JACINTO)	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2019	22		
127779	PAVIMENTACION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO	38-HUEHUETÁN	TOLIMÁN	RURAL	OP/FSM/10-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	748,006	748,006	748,006	606,179	81.0%	0	0	METROS CUADRADOS	703.00	703.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO (CANTON TOLIMAN)	
52578	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	ZACATONAL DE JUÁREZ	RURAL	0390095SE016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	3,055.673	3,055.673	3,055.673	3,055.673	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,617.93	2,617.93	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
52582	PAVIMENTACION EN ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO, 3A. ETAPA	39-HUITUPÁN	LA CORONA	RURAL	0390189SE003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	1,595.828	1,595.828	1,595.828	1,553,743	97.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%		
105084	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (FRAMO CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO)	41-HUIXTLA	QUINCE DE ENERO	RURAL	FISM 03005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	732.802	718.904	718.904	718.904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	740.00	740.00	100.0%		
113873	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO (CALLE CORREGIDORA ENTRE AV. JUAREZ Y AV. GONZALEZ ARTEAGA)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	442.26	350.00	79.1%		
112463	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO (CALLE PRINCIPAL ENTRE BOLLEVARO JAMIE FERNANDEZ Y C.CARLOS MTZ)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	862,791	747,135	747,135	747,135	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,937.75	1,700.00	87.7%		
105046	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	688,496	675,438	675,438	675,438	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,146.85	2,146.85	100.0%		
105054	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	887,885	871,045	871,045	871,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,898.58	1,898.58	100.0%		
112602	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y 12 DE OCT.)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	040-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	625,610	187,683	187,683	187,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.25	800.00	48.9%		
113689	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN PEDRO 2)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	421,246	314,132	314,132	314,132	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	913.05	700.00	76.7%		
113788	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE CENTRAL)	41-HUIXTLA	NUEVA AMÉRICA	RURAL	040-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150,000	149,999	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	326.75	326.75	100.0%		
105038	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	664,532	651,928	651,928	651,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,705.46	1,400.00	82.1%		
130388	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	42-IXHUATÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	042-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	1,231,799	1,231,799	1,231,799	933,777	75.8%	0	0	METROS	642.00	400.00	62.3%	LA DIFERENCIA CONSISTE EN QUE SE HA OTORGADO MAS RECURSOS PARA AVANCE PERO POR EL MAL TIEMPO NO SE HA AVANZADO	
130977	PAVIMENTACION DE CAMINOS EN TRAMOS AHSLADOS	42-IXHUATÁN	RIVERA EL CARMELO	RURAL	042-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN	549,519	549,519	549,519	439,615	80.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,769.00	1,240.00	70.1%	LA DIFERENCIA RADICA EN QUE SE HAN PAGADO MATERIALES POR ADELANTADO	
64948	CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETA EN COLONIA PUEBLO NUEVO	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	121,841	121,841	121,841	121,841	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	98.80	98.80	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
6476	CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	986.01	986.01	100.0%	
65095	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA CHACAMAX	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	522.10	522.10	100.0%	
65456	ENCARPETADO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 3RA. Y 4TA PONIENTE Y 5VA. AV. SUR	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	1,294,141	1,194,141	1,194,141	1,194,141	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	5,750.38	5,750.38	100.0%	
63575	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA CENTRAL.	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	776,651	776,651	776,651	776,651	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,039.69	1,039.69	100.0%	
63046	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4TA AVENIDA SUR.	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	470,000	470,000	470,000	470,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	485.32	485.32	100.0%	
91105	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TRITA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	500,000	310,040	310,040	310,040	100.0%	0	0	METROS	1,228.00	761.00	62.0%	
93478	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	CRUZ DEL ROSARIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	500,000	255,597	255,597	255,597	100.0%	0	0	METROS	439.00	266.24	60.6%	
100139	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	VICENTE GUERRERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	650.00	195.00	30.0%	
94286	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE MAGEN URBANA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,108,067	332,420	332,420	332,420	100.0%	0	0	METROS	1,337.00	401.10	30.0%	
88685	PAVIMENTACION DE ROODADAS VEHICULARES CON CONCRETO HIDRAULICO	54-LARRAÑANZAR	TIABNAL	RURAL	049-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	136,205	136,205	136,205	136,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	444.00	444.00	100.0%	
53438	PAVIMENTACION DE 1,320 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA QUINTA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	843,343	651,251	651,251	651,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,016.40	77.0%	
54345	PAVIMENTACION DE 809.40 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y 258.80 ML DE GUARNICION, BARRIO OJO DE AGUA.	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	516,448	258,224	154,934	154,934	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	809.40	242.82	30.0%	
126635	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	VENTE DE ABRIL	RURAL	EASE06_00536100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,024,500	3,024,500	3,024,500	907,350	30.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
60360	PAVIMENTACION DE 1000 ML DE CALLES DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPE YALXHAO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_000226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,985,964	2,985,964	2,985,964	2,981,963	99.9%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CUADRA LIFE YALXHAO LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$4,000.54 (CUATRO MIL PESOS \$4'000 M.N)
91233	PAVIMENTACION DE 475 ML DE CALLES DE 7 AV PTE ENTRE 3 Y 5 NTE	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_000336100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,404,364	1,404,364	1,404,364	421,309	30.0%	0	0	METROS	475.00	150.00	31.6%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
60267	PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES DE ACCESO AL BARRIO LA ESTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_000186100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,189,274	2,189,274	2,189,274	2,187,773	99.9%	0	0	METROS	700.00	700.00	100.0%	LA OBRA ES PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES DE ACCESO UBICADO EN EL BARRIO LA ESTACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$1,500.74 (UN MIL CINCUENTOS PESOS 74/100 M.N)	
60282	PAVIMENTACION DE 845 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO EL AMATE A CARRITERA LAGOS DE MONTEBELLO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE06_000196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,138,018	3,138,018	3,138,018	3,136,518	100.0%	0	0	METROS	845.00	845.00	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO EL AMATE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. LA OBRA SI ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,500.00 (UN MIL CINCUENTOS PESOS 00/100 M.N)	
139514	AMPLACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	58-MARAVILLA TENEJAPA	NEUEVA LINDAVISTA	RURAL	115-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,401,217	2,401,217	2,401,217	2,401,217	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%		
139423	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (SEGUNDA ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	MONTE FLOR	RURAL	115-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%		
139087	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTCZINTLA	SAN LUCAS	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,547,621	972,132	972,132	972,132	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,900.00	2,500.00	64.1%	MEZCLA DE RECURSO FIMS 2010 HABITAT TAMBIEN LA DEL FOLIO 60344 TOTAL DE LA OBRA: 288.531	
139088	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,483,424	725,418	725,418	725,418	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,272.27	4,000.00	63.8%		
147122	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NUM. 054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	2,109,705	632,911	632,911	632,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,993.32	1,200.00	30.1%		
139089	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTCZINTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,462,739	1,462,739	1,462,739	1,462,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,516.00	2,516.00	100.0%		
139090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	65-MOTCZINTLA	NIQUIVIL	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	751,960	751,960	751,960	751,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,877.05	1,877.05	100.0%		
91907	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	955,415	760,215	760,215	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	790.40	0.00	0.0%		
91914	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	1,144,126	990,056	990,056	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	954.00	0.00	0.0%		
91824	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON INOMINADO ENTRE CALLE CENTRAL Y 1 (NORTE)	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	351,809	310,417	310,417	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	259.30	0.00	0.0%		
91936	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	911,666	620,088	620,088	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,246.50	0.00	0.0%		
91799	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1 MTE ENTRE CALLEJON INOMINADO Y 1 OTE)	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	2,329,078	2,329,078	2,329,078	2,329,078	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,518.80	1,518.80	100.0%		
56960	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPALES (EJIDO NUEVA PROVIDENCIA)	67-OCOSINGO	NEUEVA PROVIDENCIA	RURAL	EASE0100100686100582	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,812,220	1,500,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	2,200.20	1.00	0.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
56239	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. CINCO DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	EASE0100000106100515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,617,754	2,617,754	2,617,454	2,614,754	99.9%	0	0	METROS	2,700.00	2,700.00	100.0%		
55909	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. JOL TULLIA)	67-OCOSINGO	JOL TULLIA	RURAL	EASE0100000096100512	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,033,273	2,033,273	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	1,828.20	1.00	0.1%		
56375	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. LAGUNA SANTA ELENA)	67-OCOSINGO	LAGUNA SANTA ELENA	RURAL	EASE0100000306100549	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,098,066	1,098,066	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS	1,828.20	1.00	0.1%		
61826	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO HOSPITAL 20 CAMAS (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601000516100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,479,969	1,479,969	1,479,969	1,128,976	76.3%	0	0	METROS CUADRADOS	600.40	480.00	79.9%		
61385	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PALESTRINA, DAMASCO, CALLEA Y JUDEA (BARRIO JERUSALEN, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0601000056100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,934,761	2,934,761	2,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1.00	0.1%		
61710	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ROMAN, ANDADOR OCOSINGO, MARGARITAS, SAN SEBASTIAN Y JATATE (BARRIO SAN CARLA AMPIO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASE0601000126100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,834,973	2,834,973	2,000,000	1,581,336	55.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180.00	1,780.00	56.0%		
129532	PAVIMENTACION DE CALLE	68-OCOTEPEC	NAZARETH	RURAL	068SE0601000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	355,942	355,942	355,942	355,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%		
129506	PAVIMENTACION DE CALLES	68-OCOTEPEC	CERRO BLANCO	RURAL	068SE0601000036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	352,390	352,390	352,390	352,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%		
129487	PAVIMENTACION DE CALLES	68-OCOTEPEC	EL PARAISO HUACANO	RURAL	068SE0601000026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	411,106	411,106	411,106	411,106	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	675.00	675.00	100.0%		
129459	PAVIMENTACION DE CALLES	68-OCOTEPEC	SAN JOSE LOMAS ALTAS	RURAL	068SE0601000016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	401,521	401,521	401,521	401,521	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%		
32141	PAVIMENTACION DE CALLES CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010)	71-OSUMACINTA	TRINIFO AGRARISTA	RURAL	063-03-0006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	440,352	348,361	348,361	348,361	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,317.00	1,055.00	80.1%		
51050	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL CECYT (2A ETAPA)	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,275,113	682,534	682,534	682,534	100.0%	0	0	METROS	380.00	323.00	85.0%		
13606	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL CECYT	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,551,089	765,326	765,326	765,326	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	60.15	15.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTACION DE CALLE, OBRA EN PROCESO	
13633	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL DIF	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,606,577	481,973	481,973	481,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	60.00	15.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN PAVIMENTACION DE CALLE.	
38715	PAVIMENTACION Y CONSERVACION DEL CAMINO E.C. PERIFERICO 0+000 AL KM 2+000	72-OXCHUC	KISTOLJA	RURAL	FISM-064-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,293,781	1,272,354	1,272,354	1,272,354	100.0%	0	0	METROS	415.00	415.00	100.0%	CONSISTE EN 415 ML DE CONCRETO HIDRAULICO DE F C-200 KG/CM2 Y 295 ML DE CONSTRUCCION DE CUNETAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRAS SEGUN PROYECTO ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100% EL SALDO CORRESPONDE A LAS RETENCIONES QUE SE PAGARAN EN EL PROXIMO BIMESTRE	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
185	APERTURA, OBRAS D DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	RÍO SAN DIEGO	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	631.134	631.134	631.134	189.340	30.0%	0	0	METROS	1,873.00	0.00	0.0%		
191	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	EL NARANJO	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372.859	372.859	372.859	120.000	32.2%	0	0	METROS	1,060.00	0.00	0.0%		
187	APERTURA, OBRAS DE DRENAJES Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	EL NARANJO	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	372.859	372.859	372.859	180.500	48.4%	0	0	METROS	1,060.00	0.00	0.0%		
273	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	AGUA CRISTALINA	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,396.365	1,396.365	1,396.365	725.000	51.9%	0	0	METROS	1,860.00	948.00	51.0%		
7747	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	332.522	332.522	332.522	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,036.53	0.00	0.0%		
7758	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	351.377	351.377	351.377	0	0.0%	0	0	METROS	802.04	0.00	0.0%		
7738	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	235.588	235.588	235.588	0	0.0%	0	0	METROS	680.00	0.00	0.0%		
7696	PAVIMENTACION DE CALLES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,058.679	1,058.679	1,058.679	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,868.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA PAKAL NA	
7701	PAVIMENTACION DE CALLES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	455.931	455.931	455.931	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%		
7769	PAVIMENTACION DE CALLES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	728.500	728.500	728.500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,899.80	0.00	0.0%		
4554	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,812.800	2,812.800	2,812.800	843.840	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COL. CHACAMAX	
80906	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	542.607	542.607	542.607	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	204.50	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS	
80964	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,423.237	2,423.237	2,423.237	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,719.32	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL	
184	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,661.491	1,661.491	1,661.491	498.448	30.0%	0	0	METROS	420.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	
271	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,056.916	1,056.916	1,056.916	620.500	58.7%	0	0	METROS	240.00	128.80	53.7%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
80815	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,202,697	2,202,697	2,202,697	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,436.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO GUADALUPE	
80867	PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,061,250	3,061,250	3,061,250	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,371.80	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA CENTRO DE PAKAL NA	
80839	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,529,964	2,529,964	2,529,964	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,430.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LOS ROBLES	
108807	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS 2010 (PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	75-PANTEPEC	SAN ISIDRO LAS BANDERAS	RURAL	04	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,946,620	1,557,296	1,557,296	1,557,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,030.85	1,030.85	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS EJERCICIO 2010, PRESTAMO EN 2008	
108660	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	BUENOS AIRES	RURAL	067-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,467,683	1,436,052	1,436,052	1,436,052	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,189.30	1,189.30	100.0%		
107949	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	067-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,406,817	1,376,498	1,376,498	1,376,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,175.80	1,175.80	100.0%		
108127	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	NUEVA REFORMA	RURAL	067-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,164,377	1,139,286	1,139,286	1,139,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%		
58075	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANORAS 2009 PARA PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN JUAN	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	037	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	8,028	1.6%	0	0	METROS CUADRADOS	869.00	869.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANORAS 2009, TERMINADA AL 100%.	
62277	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANORAS PARA EJECUCION DE LA OBRA DE PAV. DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, RINCÓN CHAMULA, B.A. LA TEJERIA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	042	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,239	565,239	565,239	565,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	984.00	984.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANORAS 2009, TERMINADA AL 100%.	
60243	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANORAS PARA OBRA DE PAV. DE CALLES EN RINCÓN CHAMULA, BARRIO CENTRO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	350,000	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	880.00	880.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
59556	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANORAS 2009 PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN LORENZO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	775,984	775,984	775,984	193,996	25.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL 2008 FINANCIADA CON RECURSO BANORAS.	
59600	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANORAS 2009, PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO, EN RINCÓN CHAMULA, BARRIO SAN MIGUEL	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	350,000	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	781.00	781.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON RECURSO BANORAS 2009, TERMINADA AL 100%.	
60205	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANORAS 2009, PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SANTIAGO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	034	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	519,638	519,638	519,638	258,818	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	718.00	718.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
58105	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANORAS 2009, PARA PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, EL CAMPANARIO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL CAMPANARIO	RURAL	072	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,000	350,000	350,000	245,000	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.00	440.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON EL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS, EJECUTADA AL 100%.	
62458	CAPITAL COMPROBADO PARA FINANCIAMIENTO BANORAS 2009, PARA EJECUCION DE OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	043	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	738,144	738,144	738,144	609,171	82.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,035.00	900.00	87.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANORAS 2009, EN PROCESO DE EJECUCION.	
60917	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONAL, BUENA VISTA LA MONTAÑA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	BUENAVISTA LA MONTAÑA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,378	300,378	300,378	210,265	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	322.00	322.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
60894	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA, RINCÓN CHAMULA BARRIO SAN JOSE.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503,031	503,031	503,031	109,433	21.8%	0	0	METROS CUADRADOS	696.00	696.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
59936	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN LORENZO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	489,837	489,837	489,837	7,865	1.6%	0	0	METROS CUADRADOS	791.00	791.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
59904	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LINDAVISTA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	705,390	705,390	705,390	13,766	2.0%	0	0	METROS CUADRADOS	805.00	805.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
62193	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LOS LOTES	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,008,928	1,008,928	1,008,928	913,214	90.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,480.00	1,300.00	87.8%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
59856	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	AURORA ERMITA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	708,175	708,175	708,175	11,241	1.6%	0	0	METROS CUADRADOS	963.00	963.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
60178	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO GUADALUPE.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	968,982	968,982	968,982	799,409	82.5%	0	0	METROS CUADRADOS	991.00	991.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
60014	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SEÑR DEL POZO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	612,164	612,164	612,164	34,236	5.6%	0	0	METROS CUADRADOS	710.00	710.00	100.0%		
60233	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, BARRIO CENTRO, CAB. MPAL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUERTO RICO	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,269,786	1,269,786	1,269,786	634,893	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	963.00	963.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
59821	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, RINCÓN CHAMULA, BARRIO SAN DIEGO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCÓN CHAMULA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	350,000	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	708.00	708.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
86379	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	CRISTÓBAL COLÓN	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,273,238	1,273,238	1,273,238	589,398	46.3%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	46.00	46.0%		
86574	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	MOYDS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,260,991	1,260,991	1,260,991	752,216	59.7%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	60.00	60.0%		
86660	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,103,226	1,103,226	1,103,226	653,967	59.3%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	59.00	59.0%		
86890	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SABANILLA	658,766	658,766	658,766	197,630	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	30.00	30.0%		
71975	PAVIMENTACION DE CALLE, CALZADA PONIENTE	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE0601300166100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	312,482	312,482	312,482	312,482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	0.00	0.0%		
67448	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	SE0601300028100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	760,118	760,118	760,118	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	810.00	0.00	0.0%		
67532	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE0601300026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	401,791	401,791	401,791	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	193.00	0.00	0.0%		
67826	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	se0601300056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	800,348	800,348	800,348	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,292.89	0.00	0.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
72035	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	SE0601300196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	446,269	446,269	446,269	393,260	88.1%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	0.00	0.0%		
70787	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	MONTERREY	RURAL	SE0601300146100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,539,671	1,539,671	1,539,671	1,539,671	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	0.00	0.0%		
72096	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SANTA ROSA	RURAL	SE0601300228100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	499,056	499,056	499,056	402,797	80.7%	0	0	METROS CUADRADOS	460.88	0.00	0.0%		
72069	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	SE0601300216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,284,278	1,284,278	1,284,278	1,284,278	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.88	0.00	0.0%		
70782	PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	VIVA CÁRDENAS	RURAL	SE0601300106100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	931,691	931,691	931,691	556,173	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,435.00	0.00	0.0%		
72021	PAVIMENTACION DE CALLE.	85-SAN FERNANDO	MIGUEL HIDALGO (LENR)	RURAL	SE0601300176100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	1,137,514	1,137,514	1,137,514	1,137,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,525.00	0.00	0.0%		
67607	PAVIMENTACION DE CALLE, B. LA ESPERANZA	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	SE0601300046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	364,872	364,872	364,872	364,872	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	548.45	0.00	0.0%		
70774	PAVIMENTACION DE CALLE, B. LA UNION	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	SE06013001126100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	830,207	830,207	830,207	830,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,217.00	0.00	0.0%		
70790	PAVIMENTACION DE CALLE, B. LOS ANZA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE0601300156100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	337,305	337,305	337,305	337,305	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	383.60	0.00	0.0%		
70770	PAVIMENTACION DE CALLE, B. SAGUALOMA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060130028100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	465,381	465,381	465,381	465,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	564.50	0.00	0.0%		
72052	PAVIMENTACION DE CALLE, B. SAN RAMON	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	SE0601300206100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	420,051	420,051	420,051	173,977	41.4%	0	0	METROS CUADRADOS	574.00	0.00	0.0%		
72202	PAVIMENTACION DE CALLE, B. SANTUARIO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE0601300246100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	940,839	940,839	940,839	539,369	57.3%	0	0	METROS CUADRADOS	779.73	0.00	0.0%		
66857	PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO LOS MANGUITOS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE060130016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	915,535	915,535	915,535	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,309.50	0.00	0.0%		
70779	PAVIMENTACION DE CALLE, GAB. ESQUINCA, B. GUADALUPE	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	SE060130036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	413,629	413,629	413,629	300,535	72.7%	0	0	METROS CUADRADOS	604.00	0.00	0.0%		
70732	PAVIMENTACION DE CALLE, LOMA BONITITA	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	SE0601300086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	832,552	832,552	832,552	832,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,206.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
70726	PAVIMENTACION DE CALLE, PIEDRA PARADA	85-SAN FERNANDO	PIEDRA PARADA	RURAL	SE0601300066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	83,552	83,552	83,552	83,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,317.90	0.00	0.0%		
70757	PAVIMENTACION DE CALLE, R. SAN SEBASTIAN	85-SAN FERNANDO	SAN SEBASTIÁN (SIMBAC)	RURAL	SE0601300096100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	326,380	326,380	326,380	326,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.60	0.00	0.0%		
72126	PAVIMENTACION DE CALLE, RIB. EL PARASO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SE0601300226100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	417,205	417,205	417,205	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	522.00	0.00	0.0%		
57396	PAVIMENTACION DE CALLE, RIBER EL PROGRESO	85-SAN FERNANDO	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	03020400096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	959.63	0.00	0.0%		
91844	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA (LAS MORAS)	89-SILTEPEC	LAS MORAS	RURAL	ICS/DR17/FISM35/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,000	279,249	279,249	279,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	430.00	42.2%		
91778	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CHIHUAHUA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ICS/DR17/FISM32/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,000	126,616	126,616	126,616	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	350.00	59.8%		
91835	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ANGEL DIAZ)	89-SILTEPEC	ÁNGEL DÍAZ	RURAL	ICS/DR17/FISM34/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,000	279,249	279,249	279,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,020.00	650.00	63.7%		
91795	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA LAGUNA TOQUIAN GRANDE)	89-SILTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	ICS/DR17/FISM31/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,000	243,205	243,205	243,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	280.00	47.9%		
91900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (VEGA DE JUAREZ)	89-SILTEPEC	VEGA DE JUÁREZ	RURAL	ICS/DR17/FISM36/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	234,425	234,425	234,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	365.00	280.00	76.7%		
91909	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS (VEGA DEL ROSARIO)	89-SILTEPEC	VEGA DEL ROSARIO	RURAL	ICS/DR17/FISM37/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	585.00	585.00	100.0%		
91808	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA (LIBERTAD VENTANAS)	89-SILTEPEC	LIBERTAD VENTANAS	RURAL	ICS/DR17/FISM32/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	600,000	149,914	149,914	149,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	877.00	430.00	49.0%		
92866	APERT Y REVEST.CALLES DE 4.00 MTS. ANCHO OBRAS DE OREAL Y MUROS DE CONT.1A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO EL NARANJAL	RURAL	SE0100002296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,537,509	1,537,509	1,537,509	1,159,210	75.4%	0	0	METROS CUADRADOS	2,420.00	1,815.00	75.0%	OBRA CON UN AVANCE FISICAMENTE DEL 100%	
95555	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	SE0601000316100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	833,721	833,721	833,721	250,116	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	803.60	803.60	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO MONTE SINAI OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE	
94377	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	SE0601000306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,566,086	1,566,086	1,566,086	1,566,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	432.00	432.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN FERNANDO DE LA CAB. MPAL MISMA QUE SE ENCUENTRA AL 100%	
123961	PAVIMENTACION DE BOULEVARD NUEVO TAMAUPLAS	92-SOCOLTENANGO	NUEVO TAMAUPLAS	RURAL	083-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,646,002	1,646,002	1,646,002	1,646,002	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,740.80	2,740.80	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
123566	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	92-SOCOLTENANGO	SAN VICENTE FAULCH CHANIVAL	RURAL	063-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,505,910	1,505,910	1,505,910	1,505,910	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,400.00	100.0%		
128545	PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE 4A AV MORELOS Y 3A AV MARIANO MATAMOROS	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	063-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	314,014	314,014	314,014	314,014	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	491.37	491.37	100.0%		
169659	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BARRERAS 2008 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PUENTE MOQUIMBA - CLINICA DE SALUD	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	SDPS/CCS/FISM-020/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA	387,409	387,409	387,409	306,500	79.1%	0	0	METROS CUADRADOS	763.00	763.00	100.0%		
169932	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	93-SOLOSUCHIAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	SDPS/CCS/FISM-011/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	1,299,983	1,299,986	1,299,986	389,995	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,475.00	521.00	35.3%		
6722	ADQUINADO MIXTO 2. ETAPA, FRACCION PLAN LAS PALMAS.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0603030306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	972,688	972,688	972,688	486,344	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,827.76	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$486,344 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION PLAN LAS PALMAS.	
30489	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA ESQUIPULAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,659,874	1,659,874	1,659,874	497,312	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,726.90	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/008/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$497,312 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA ESQUIPULAS.	
44234	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA DEMOCRACIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	629,531	629,531	629,531	188,198	29.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160.26	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/005/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 28.90% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$188,198 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA DEMOCRACIA.	
116670	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA VALLE HERMOSO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	667,464	667,464	667,464	629,256	94.3%	0	0	METROS	300.00	282.90	94.3%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/006/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$333,732 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA VALLE HERMOSO	
116728	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ESTACIONAMIENTO), COLONIA SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	384,016	384,016	384,016	192,008	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,856.71	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/008/2010 SE EJECUTO EL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$192,008 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA SANTA CLARA.	
50218	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, SEGUNDA SECCION DE TINAJAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0603030306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,421,638	1,421,638	1,421,638	1,388,262	97.7%	0	0	METROS CUADRADOS	4,675.00	4,567.47	97.7%	OBRA DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/009/2010. SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$1,388,262 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. SEGUNDA SECCION DE TINAJAS.	
116777	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA FUERZA Y PROGRESO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06030303076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,200,514	1,200,514	1,200,514	348,333	29.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,746.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010 Y HABITAT 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/007/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$348,333.00 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA FUERZA Y PROGRESO.	
6034	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BENTO JUAREZ 1.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	806,689	806,689	806,689	602,937	74.7%	0	0	METROS CUADRADOS	953.75	712.45	74.7%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/003/2010 SE EJECUTO RECURSO POR \$602,937 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BENTO JUAREZ 1.	
5924	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BENTO JUAREZ 2.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303030226100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	943,183	943,186	943,186	491,123	52.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,801.50	938.58	52.1%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/002/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR UN IMPORTE DE \$491,123 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BENTO JUAREZ 2.	
41820	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BUROCRATICA SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE06030301126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,370,493	1,370,493	1,370,493	685,246	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,592.29	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/012/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$685,246 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BUROCRATICA SANTA CLARA.	



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-20-19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
82306	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA EL VERGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,113,582	1,113,582	1,113,582	333,578	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,509.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/HABITAT-FISMCO042010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$333,578 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA EL VERGEL.	
90115	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GALAXIAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	319,651	319,651	319,651	289,608	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS	747.00	672.30	90.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC-SOPM/FISMCO00112010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$289,608 GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GALAXIAS.	
116798	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GRANJA LA JOYA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	681,944	681,944	681,944	204,583	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,376.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC-SOPM/FISMCO00182010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA POR \$204,583 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA GRANJA LA JOYA.	
5539	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA MAYA SOL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	895,340	895,340	895,340	806,296	90.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	1,657.84	90.1%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC-SOPM/FISMCO00202010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$806,296 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA MAYA SOL.	
39422	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA MUNDO SAN ANTONIO	98-TAPACHULA	SAN ANTONIO	RURAL	098SE0603030286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	657,730	657,730	657,730	328,865	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO00282010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$328,865 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA MUNDO SAN ANTONIO.	
38578	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA OCTAVIO PAZ	98-TAPACHULA	OCTAVIO PAZ	RURAL	098SE0603030446100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	797,900	797,900	797,900	238,370	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,381.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO00442010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$238,370 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA OCTAVIO PAZ.	
5740	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA SAN JUAN TEOFILO ACEBO II.	98-TAPACHULA	TEOFILO ACEBO DOS	RURAL	098SE0603030216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	904,037	904,037	904,037	452,019	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,412.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO00212010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$452,019 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA SAN JUAN TEOFILO ACEBO II.	
51937	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA TEOFILO ACEBO II, FRACCION SANTA CRUZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030476100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	726,938	726,938	726,938	218,081	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,363.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO00472010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$218,081 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA TEOFILO ACEBO II, FRACCION SANTA CRUZ.	
35365	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA XICHMILCO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,968,452	1,968,452	1,968,452	576,440	29.3%	0	0	METROS CUADRADOS	7,013.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/HABITAT-FISMCO0082010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$576,440 GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA XICHMILCO	
68827	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 28 DE OCTUBRE	98-TAPACHULA	28 DE OCTUBRE	RURAL	098SE0603030356100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	596,123	596,123	596,123	298,061	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.98	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO00352010 SE EJECUTO RECURSO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$298,061 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 28 DE OCTUBRE.	
42106	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0603030116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,587,341	1,587,341	1,587,341	475,501	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,948.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/HABITAT-FISMCO0112010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$475,501 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 5 DE ABRIL.	
42535	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 6 DE ENERO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0603030096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	989,107	989,107	989,107	296,380	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,368.75	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/HABITAT-FISMCO0092010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$296,380 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 6 DE ENERO.	
9211	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, EJIDO 5 DE MAYO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030516100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	622,708	622,708	622,708	311,354	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO00512010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$311,354 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.	
46660	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCIONAMIENTO COAPANES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	145,352	145,352	145,352	145,352	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	175.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC-SOPM/FISMCO00012010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTIPO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO.	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-2019	22		
																					COAPANTES.		
116813	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES. FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	733,567	733,567	733,567	366,783	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IL FSM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOP/IFSM/CO/015/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE OBRA POR \$386,783. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.	
110475	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	101SE0601300486200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	243,051	243,051	243,051	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	574.00	0.00	0.0%		
112465	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	RAUDALES MALPASO	URBANO	101SE0601300526100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,417,131	1,417,131	1,417,131	620,912	43.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,191.39	960.15	43.8%		
106337	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SE0601300406100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,273,388	1,273,388	1,273,388	1,273,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,666.27	1,666.27	100.0%		
107361	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SE0601300456100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	258,781	258,781	258,781	192,701	74.5%	0	0	METROS CUADRADOS	352.64	262.59	74.5%		
75649	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA (POBLADO GALILEA)	103-TEOPISCA	GALILEA	RURAL	094030042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	520,273	130,068	260,136	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	926.00	0.00	0.0%		
76813	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV CENTRAL (COMUNIDAD NUEVO BELEM)	103-TEOPISCA	NUEVO BELEM	RURAL	094030036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	494,504	123,626	247,252	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,052.00	0.00	0.0%		
75483	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV EL MIRADOR (POBLADO BETANIA)	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	094030043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	355,574	88,893	177,787	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	682.50	0.00	0.0%		
75766	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MACEDONIA Y YUCATAN (RANCHERIA LINDA VISTA)	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	094030041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	541,206	135,301	270,603	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	847.50	0.00	0.0%		
75390	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL Y PRIVADA (POBLADO BETANIA)	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	094030044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	337,051	84,262	168,525	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	0.00	0.0%		
88970	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA EL CALVARIO (POBLADO BETANIA)	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	094030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	548,442	365,628	365,628	164,532	45.0%	0	0	METROS CUADRADOS	383.59	115.08	30.0%		
76746	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS (RANCHERIA EL SANTUARIO)	103-TEOPISCA	EL SANTUARIO	RURAL	094030037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	488,933	122,233	244,466	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470.75	0.00	0.0%		
78204	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (RANCHERIA EL PORVENIR)	103-TEOPISCA	EL PORVENIR	RURAL	094030020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	308,576	185,145	185,145	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	0.00	0.0%		
78166	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA AL PANTEON (BARRIO MIRADERO ALTO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	503,557	302,134	302,134	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	847.43	0.00	0.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19	20		21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
76316	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DAMASCO, BETHEL Y NINIVE ( RANCHERIA JERUSALEN)	103-TEOPISCA	JERUSALEN	RURAL	094030040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	580,617	145,154	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128.50	0.00	0.0%		
74724	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JAZMINES E INNOVADORA (BARRIO LINDA VISTA)	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	094030047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,011	100,002	100,002	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	806.90	0.00	0.0%		
74014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA AGUA ESCONDIDA)	103-TEOPISCA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	094030051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	322,352	107,450	107,450	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%		
76648	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALFA Y OMEGA (RANCHERIA EL NUEVO PARAISO)	103-TEOPISCA	EL NUEVO PARAISO	RURAL	094030038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	492,267	123,066	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	866.00	0.00	0.0%		
85633	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A AV OTE NTE (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	785,736	448,992	448,992	235,720	52.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,568.68	770.61	30.0%		
86715	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 5TA CALLE NTE PTE (BARRIO SAN SEBASTIAN)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	867,996	578,664	578,664	530,169	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	2,933.22	2,053.26	70.0%		
86823	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ERA AV. PTE SUR (BARRIO SAN ANTONIO)	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO	RURAL	094030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	501,695	334,463	334,463	150,508	45.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,548.00	1,081.00	69.8%		
85860	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A CALLE NTE PTE (BARRIO LINDA VISTA BAJO)	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	094030014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	578,521	545,000	545,000	539,401	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,805.68	1,444.55	80.0%		
86060	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 3TA CALLE SUR PTE (BARRIO MIRADERO BAJO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	422,616	422,616	422,616	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.76	0.00	0.0%		
759	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORBRAS PARA LA OBRA EMPEDRADO DE CALLES Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	105-TONALA	LAS PIEDRITAS	RURAL	097-03-0034	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	774,941	774,941	774,941	697,447	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,208.00	3,787.20	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANORBRAS	
750	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORBRAS EJERCICIO 2010 (EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES)	105-TONALA	RIO BRAVO	RURAL	097-03-0033	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	772,223	772,223	772,223	695,000	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200.00	3,780.00	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANORBRAS.	
770	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN ANTONIO)	105-TONALA	TRES PICOS	URBANO	097-03-0036	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	777,965	777,965	777,965	700,168	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,596.84	2,337.16	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANORBRAS	
774	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN PEDRO)	105-TONALA	TRES PICOS	URBANO	097-03-0038	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	774,069	774,069	774,069	696,862	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,448.82	2,204.84	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANORBRAS	
782	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. SAN MARTIN)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0042	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	738,110	738,110	738,110	664,299	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,287.40	2,056.66	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANORBRAS	
851	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. 6 DE DICIEMBRE)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0043	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	775,818	775,818	775,818	698,236	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,608.50	2,347.65	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANORBRAS	
778	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORBRAS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA SAN RAICON)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0039	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	774,774	774,774	774,774	697,297	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400.00	2,160.00	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANORBRAS	
614	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA V. ALLENDE ENTRE C BELSARIO IGUEZ Y FCO. JAVIER MINA (B. NICATAN)	105-TONALA	TONALA	URBANO	097-03-0075	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALZA CHIAPAS	408,129	230,000	230,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,212.12	0.00	0.0%	ESTA CUENTA CON EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
9396	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. EMLIANO CARRANZA ENTRE 15 DE MAYO Y JUAN C. CORZO B. NUEVO)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	542,619	542,619	542,619	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,233.75	0.00	0.0%	OBRA NO CONTRATADA	
638	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO JUAN SABINES)	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	1,499,758	1,499,758	1,499,758	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO	
626	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA (BARRIO SAN FRANCISCO)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	700,652	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METROS	920.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	
605	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCC. (B. LAS ANIMAS C. LIBERTAD ENTRE RAYON Y GRO.)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	383,952	383,952	383,952	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,127.30	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	
743	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. GRANADAS ENTRE C. OCCAMPO Y GUILLERMO PRIETO)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	309,356	309,356	309,356	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.80	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL 30% DE ANTICIPO	
747	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EVOLUCION)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	762,990	762,990	762,990	686,691	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.00	1,915.20	90.0%		
602	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CRUCESTA CON CONCRETO HCC. (BARRIO LAS ANIMAS)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	1,331,967	1,198,770	1,198,770	149,348	12.5%	0	0	METROS CUADRADOS	3,539.62	442.45	12.5%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESMACION	
586	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CALLE MARGARITO ESCOBEDO, ING. SOTO AGUILERA Y AV. JOSE ALFARO GOMEZ)	105-TONALÁ	RAYMUNDO FLORES FUENTES	RURAL	097-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	1,483,037	1,483,037	1,483,037	960,362	64.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.84	735.37	64.8%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE CUATRO ESTIMACIONES	
610	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. NICITAN ENTRE AV. FFCC Y VIAS DEL FFCC)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	808,890	728,000	728,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,614.93	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO	
107531	PAVIMENTACION DE CALLES	106-TOTOLAPA	PONCIANO ARIAGA	RURAL	098-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,182,097	1,182,097	1,182,097	1,182,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,914.00	1,914.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%	
109249	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	630,217	630,217	630,217	189,065	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	840.00	840.00	100.0%	FALTA POR PAGAR LA ESTIMACION DE FINQUITO Y RETENCIONES	
110001	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	106-TOTOLAPA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	098-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	770,438	770,438	770,438	231,131	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	ESTA OBRA FALTA POR PAGAR LA ESTIMACION DE FINQUITO Y RETENCIONES	
109785	PAVIMENTACION DE CALLES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	964,837	964,837	964,837	964,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134.91	1,134.91	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 1000 ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%	
123348	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA APLICARSE EN FRIO. COLONIA LAS GRANJAS. COLONIA PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,499,991	1,385,142	1,385,142	1,385,142	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,131.30	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	12	13								
120947	PAV. CON M. ASF. EN CAL. AV. DEL P. EN. C. O. Y. C. V. AV. G. EN. C. M. Y. C. V. C. V. EN. AV. M. Y. AV. G. C. B. EN. AV. M. Y. AV. G. C. M. EN. AV. M. Y. AV. G. C. E. EN. AV. M. Y. AV. G. COL. PASO LIMÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,480,351	3,480,351	3,480,351	3,480,351	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,184.00	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. AV. DEL PENSAMIENTO ENTRE CALLE CROQUETA Y CALLE VELLORITA. AV. GERANIO ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE VELLORITA. CALLE VELLORITA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO. CALLE BEGONIA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO. CALLE MAGNOLIA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO. CALLE EGONIA ENTRE AV. MASTUERZO Y AV. GERANIO. COLONIA PASO LIMÓN. DEBIDO A QUE EL SISTEMA SOLO SOPORTA 200 CARACTERES. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO.
122468	PAV. CON M. ASF. EN CAL Y CONS. DE GUAR. C.C. DE LA A. E. AV. EL C. DE S. Y. AV. T. C. C. E. O. E. AV. M. Y. AV. T. C. C. P. N. E. AV. N. DE A. Y. AV. T. C. C. H. E. AV. N. DE A. Y. AV. T. COL. SAN P. PROG.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	615,609	307,804	307,804	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,818.73	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO SERA: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, CALLE CERRO DE LA ANGIOSTURA ENTRE AV. EL CA. OQUEJUN DEL SUMBERG Y AV. TACANÁ, CALLE CERRO EL OCCITAL ENTRE AV. MACTUMACTZA Y AV. TACANÁ, CALLE CERRO PICO WAGUIRE, ENTRE AV. NIDO DE AGUILA Y AV. TACANÁ, CALLE CHINTUL, ENTRE AV. NIDO DE AGUILA Y AV. TACANÁ, COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. DEBIDO A QUE EL SISTEMA SOLO SOPORTA 200 CARACTERES. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO.
121155	PAV. CON MEZ. ASF. EN CAL. 2 OTE. ENT. 3 NTE Y 5 NTE. 3 NTE ENT. C. CENTRAL Y 3 OTE. 5 NTE ENTRE 1 OTE Y 3 OTE. 2 PTE. ENTRE 3 NTE Y 4 NTE Y 1 PTE. ENTRE 3 NTE Y 5 NTE. COL. SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,203,646	2,203,646	2,023,646	2,203,646	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	7,874.36	0.00	0.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO SERA: PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE. 3A. ORIENTE ENTRE 3A. NORTE Y 5A. NORTE. 3A. NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A. ORIENTE. 5A. NORTE ENTRE 1A. ORIENTE Y 3A. ORIENTE. 2A. PONIENTE ENTRE 3A. NORTE Y 4A. NORTE Y 1A. PONIENTE ENTRE 3A. NORTE Y 5A. NORTE. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN. DEBIDO A QUE EL SISTEMA SOLO SOPORTA 200 CARACTERES. NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO.
72223	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE 2. ORIENTE NORTE Y 3. ORIENTE NORTE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,365,258	1,365,258	1,365,258	1,357,371	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%	
73339	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDR. 2. AV. NTE. PTE. ENTRE 4. PTE. NTE Y TERR. CLÍNICA DE LA MUJER. TERR. CLÍNICA DE LA MUJER. ENTRE 2. Y 3. AV. NTE. PTE. 3. AV. NTE. PTE. ENTRE 4. PTE. NTE Y TERR. CLÍNICA DE LA MUJER	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,265,063	3,265,063	3,265,063	3,265,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,127.00	3,127.00	100.0%	
76327	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. COLONIA LOMAS VERDES.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	811,745	568,221	568,221	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,572.00	1,415.00	55.0%	
76241	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,154,831	808,381	808,381	225,794	27.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,106.00	1,053.00	50.0%	
75866	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CANAL DE CONCRETO. COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,580,608	1,106,425	1,106,425	960,456	86.8%	0	0	METROS CUADRADOS	4,044.00	3,680.00	91.0%	
121289	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. C. GARDENIA ENTRE AV. POMARROSA Y AV. EL ROBLE, AV. EL ROBLE ENTRE C. GARDENIA Y C. TULIPANES, C. TULIPANES ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. POMARROSA. COLONIA CANTERAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	203,324	101,662	101,662	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	278.05	0.00	0.0%	
121542	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. PREMEXCLADOS MR-45 KG/CM2 Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN. CALLE LOMA VERDE ENTRE AV. CHICHONAL Y AV. MACTUMACTZA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	867,184	433,592	433,592	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,997.60	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO
122854	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. PROLONGACIÓN VIALIDAD 28 DE AGOSTO, CALLE MAGDALA, AV. PERLA, CALLE ARMATA DE AV. GALILEA A BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO. COLONIA NUEVO EDÉN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,870,181	1,435,090	1,435,090	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,049.88	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO
123724	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO. VIALIDAD MINORADA ENTRE CALLE GRIMALA Y BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO. COLONIA 10. DE MAYO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,231,881	1,115,990	1,115,990	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,495.12	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
72140	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, 2. ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL Y 2. NORTE ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,619,963	1,380,329	1,380,329	1,380,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,483.00	1,468.00	99.0%		
73635	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, 4. PONENTE SUR ENTRE 3. Y 6. SUR PONENTE Y 3. SUR PONENTE ENTRE 3. Y 4. PONENTE SUR, COYOYA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,433,433	1,024,578	1,024,578	1,024,578	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,455.00	1,455.00	100.0%		
72461	RASTREO DE CALLES, COLONIA DIANA LAURA Y BOSQUES DEL SUR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,671,500	1,381,137	1,381,137	1,381,137	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	39,216.00	25,500.00	65.0%		
123438	RASTREO DE CALLES, COLONIA LAS GRANJAS, COLONIA CRUZ CON CASTAÑAS, FRACCIONAMIENTO ESTRADA, COLONIA AGRIPINO GUTIERREZ Y COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-03-057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,977,299	1,488,649	1,488,649	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72,346.63	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO	
123068	REENCARPETAMIENTO, GUARNICIONES, PINTURA EN GUARNICIONES, MURO DE CONT. REJ. Y BANOS, C.Z. ARBOLEDA, AV. LAUREL SUR, C. OLIVO SUR, C. SANDALWOOD SUR, C. FLAMBOYANT SUR Y C. SABINO SUR.COL. PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,967,800	983,900	983,900	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,112.46	0.00	0.0%		
128644	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	109OFSE06030019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	427,332	427,332	427,332	427,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,404.00	1,404.00	100.0%	PAGO FINAL DE AMORTIZACION DE CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANCERAS CON UN IMPORTE TOTAL DE LA OBRA DE 678,436.20, DEL PRESTAMO BANCERAS DE 11,676,458.56	
85449	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	109SE030026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	900,428	900,428	900,428	900,428	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,175.05	2,175.05	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
96828	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	TALISMÁN	RURAL	109SE060300116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	502,805	502,805	502,805	201,122	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,121.00	448.40	40.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
97596	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO Y AMPLIACION	109-TUXTLA CHICO	CALLEJA 2A. SECCIÓN (BUENA VISTA)	RURAL	109SE060300326100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	430,000	430,000	430,000	280,000	65.1%	0	0	METROS CUADRADOS	522.61	365.87	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
91162	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA- FRACCION VILLA HIDALGO)	110-TUZANTÁN	VILLA HIDALGO	RURAL	SE0601300216200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	230,579	230,579	230,579	75,570	32.8%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	30.00	30.0%		
89769	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	110-TUZANTÁN	EL CHIPLÍN	RURAL	SE0601300046200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	552,338	552,338	552,338	552,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%		
91261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA- FRANCISCO SARABIA PRIMERA SECCION)	110-TUZANTÁN	FRANCISCO SARABIA 1A. SECCION	RURAL	SE0601300226200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	711,967	580,000	711,967	535,726	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	75.00	75.0%		
91282	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) EJ. NUEVA SONORA	110-TUZANTÁN	NUEVA SONORA	RURAL	SE0601300246200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	950,000	760,000	950,000	644,339	84.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	75.00	75.0%		
90230	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA - EJIDO GUADALUPE VICTORIA)	110-TUZANTÁN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	SE0601300206200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	738,647	738,647	738,647	738,647	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%		
88840	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (ESTACION TUZANTAN)	110-TUZANTÁN	ESTACION TUZANTAN	RURAL	SE0601300036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	675,000	675,000	621,020	621,020	92.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	90.00	90.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20	21-2019	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-1412	16	17	18	19	20	21-2019	22	
91306	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (CALLE INNOMINADA- EJIDO RUBEN JARAMILLO)	110-TUZANTAN	RUBEN JARAMILLO	RURAL	SE0603300196100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	750.000	750.000	750.000	683.494	91.1%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	91.00	91.0%	
112497	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	111-TZIMOL	NUEVA LIBERTAD	RURAL	104-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,155.531	1,155.531	1,155.531	1,155.531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,529.77	2,529.77	100.0%	
112800	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SIN NOMBRES)	111-TZIMOL	OCHUSJOB	RURAL	104-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,036.493	1,036.493	1,036.493	518.246	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,474.30	737.15	50.0%	
112301	PAVIMENTACION DE 3366 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A CALLE PONIENTE SUR	111-TZIMOL	SANTA CECILIA UNO	RURAL	104-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,365.821	1,365.821	1,365.821	1,365.821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,366.00	3,366.00	100.0%	
39902	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y AVENIDA NUS HEROES)	112-UNION JUAREZ	ONCE DE ABRIL	RURAL	112SE0601100176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	699.902	699.902	699.902	699.902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.00	819.00	100.0%	
39654	PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDA BUENOS AIRES Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	112SE0601100128100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	260.133	260.133	260.133	260.133	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	302.50	302.50	100.0%	
38643	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NACIONAL Y ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	112SE0601100016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	122.188	122.188	122.188	122.188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	202.02	202.02	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
40123	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. TACANA ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE INNOMINADA)	112-UNION JUAREZ	TALQUIAN	RURAL	112SE0601100196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	790.961	593.220	593.220	237.288	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,309.50	785.15	60.0%	
39570	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, MO. DE LA RED SANTARIA (AVENIDA 05 DE FEBRERO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMOS AISLADOS)	112-UNION JUAREZ	CORDOVA MATASANCOS	RURAL	112SE0601100196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	565.322	455.443	455.443	455.443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	517.94	517.94	100.0%	
39231	PAVIMENTACION DE CALLES GENERAL ANAYA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA BUENOS AIRES	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	112SE0601100076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	362.093	362.093	362.093	362.093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	529.65	529.65	100.0%	
39058	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE NACIONAL Y JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	112SE0601100026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	760.402	397.269	397.269	397.269	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,063.90	790.00	74.3%	
39370	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE ENTRADA AL BARRIO PORVENIR (VUELTA DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO)	112-UNION JUAREZ	ONCE DE ABRIL	RURAL	112SE0603100096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	415.955	311.996	311.996	275.848	88.4%	0	0	METROS CUADRADOS	250.50	250.50	100.0%	
39124	PAVIMENTO MIXTO EN CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE ALLENDE	112-UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	112SE0603100036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	1,838.926	1,379.194	1,379.194	1,147.432	83.2%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520.96	1,890.48	75.0%	PAVIMENTO MIXTO
104127	CONST. D 2076.00 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 692.00 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE PAVIMENTO CON CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,282.405	1,282.405	1,282.405	910.880	71.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,076.00	1,557.00	75.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,282,405.57 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS. AQUI SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LO CONTRARIO NO SE REFLECTARIA EL AVANCE REAL, OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
104111	CONST. D 2107.7 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM. ESPESOR, 622.20 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS PINOS	RURAL	106-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,344.606	1,344.606	1,344.606	1,344.606	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,107.70	2,107.70	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,344,606.82. EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15:14:12	16	17	18	19	20	21-20:19	22	
104164	CONST. D 2682.86 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM D ESPESOR, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE DE PAVIMENTO C/CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILITC	URBANO	106-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,369,754	1,369,754	1,369,754	1,369,754	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,682.86	2,682.86	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES \$1,369,754.48 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
104301	CONST. D 2970 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM D ESPESOR, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	RURAL	106-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,551,766	1,551,766	1,551,766	1,551,766	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,970.00	2,970.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
104145	CONST. D 473.09 M2 DE CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM D ESPESOR,175.00 ML D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA.	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANTOS	RURAL	106-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	551,315	551,315	551,315	165,394	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	473.00	160.00	33.8%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$51,315.96, EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AGUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, DE LO CONTRARIO NO REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
104228	CONST. 1648.20 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM D ESPESOR, 549.40 ML GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA GRABAS ALCANTARILLA MURO D PIEDRA BRAZA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SEÑR DEL POZO	RURAL	106-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,214,094	1,214,094	1,214,094	1,214,094	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,648.20	1,648.20	100.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,214,094.70 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
104246	CONST. 2105.00 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 750 ML GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA MARIA	RURAL	106-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,261,210	1,261,210	1,261,210	1,261,210	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,160.00	2,160.00	100.0%	EL VALOR REAL DE LA OBRA ES DE \$1,261,210.79 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
104281	CONST. 2358 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 708 ML GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA	113-VENUSTIANO CARRANZA	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	RURAL	106-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,485,326	1,485,326	1,485,326	1,125,604	75.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,358.00	1,768.00	75.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,485,326.30 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
104262	CONST. 801 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 200 ML GUARNICION DE CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA, 249.80 M3 MURO CONTENCIÓN Y GRADERO	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PALMAR	RURAL	106-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,253,051	1,253,051	1,253,051	375,915	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	801.00	240.00	30.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,253,051.85 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AGUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA
116489	PAV. CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO ACCESO TRAMO ISAAC NEWTON-CRUZ LARGA 2A ETAPA 2765.08 M2 FC-200 KOCM2 15 CM ESPESOR REFORZ MALLA LAC, DEMOLICION CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, RENOVACION, EXCAVACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,924,389	1,924,389	1,924,389	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,765.08	0.00	0.0%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$4,989,894.93 DE LOS CUALES SON DEL FISM 2010 \$1,924,389.80 Y \$4,215,215.13 DEL FISM 2009, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS
104328	PAVIMENTACION D 2358.20 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 688.20 ML GUARNICION C/CONCRETO, 34.80 M3 MURO D MAMPONERIA PIEDRA BRAZA, EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	935,272	935,272	935,272	805,850	86.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	2,358.20	2,051.00	87.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$1,870,544.00 DEL F.I.S.M. \$955,272.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$955,272.00, SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA
104455	PAVIMENTACION 7,565 M2 D CALLE CANCHO PROM. 6 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO 15 CM ESPESOR, REFUERZO MALLA LAC, DESOL CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIONES, RELLENO, REFORZ. 140 MIL CUNETAS D CONCRETO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,006,901	2,006,901	2,006,901	1,717,460	85.6%	0	0	METROS CUADRADOS	7,565.00	6,430.00	85.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$4,011,893.00 DEL F.I.S.M. \$2,006,901.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$2,004,992.00, SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLEJARIA EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
92927	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	107030032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	153,000	153,000	153,000	119,806	78.3%	0	0	METROS CUADRADOS	424.45	338.00	79.6%	
104556	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	921,152	921,152	921,152	921,152	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,489.87	1,489.97	100.0%	
125146	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107030176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	775,348	775,348	775,348	232,604	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,295.45	400.00	30.9%	



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
131887	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107030196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	378,564	378,564	378,564	62,500	16.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	854.28	200.00	23.4%		
104366	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	107030096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	802,000	802,000	802,000	670,908	83.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,704.00	1,430.00	83.9%		
93512	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107030042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	353,000	353,000	353,000	353,000	100.0%	0	0	METROS	130.15	130.15	100.0%		
92889	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	107030031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	394,750	394,750	394,750	394,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,215.74	1,215.74	100.0%		
92746	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107030027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	1,224,000	1,224,000	1,224,000	1,128,930	92.2%	0	0	METROS CUADRADOS	3,601.20	3,350.00	93.0%		
104020	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	107030084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	301,425	301,425	301,425	301,425	100.0%	0	0	METROS	95.26	95.26	100.0%		
92662	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107030026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	1,122,000	1,122,000	1,122,000	441,000	39.3%	0	0	METROS	688.93	278.00	40.4%		
93554	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	RÍO GRANDE	RURAL	107030043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	205,805	205,805	205,805	205,805	100.0%	0	0	METROS	151.77	151.77	100.0%		
91545	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107030013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	604,226	604,226	604,226	604,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%		
92784	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	SIERRA MORENA	RURAL	107030028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	479.50	479.50	100.0%		
93213	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	107030038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	171,585	171,585	171,585	171,585	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	490.80	490.80	100.0%		
93140	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	UNIÓN DEL CARMEN	RURAL	107030037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	335,000	335,000	335,000	217,833	65.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	975.20	650.00	66.7%		
116373	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	799,554	799,554	799,554	799,554	100.0%	0	0	METROS	24.68	24.68	100.0%		
92824	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	RURAL	107030029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	234,991	234,991	234,991	234,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	503.33	503.33	100.0%		
93080	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	350,000	350,000	350,000	283,253	80.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,190.63	990.63	83.2%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
104385	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	361,600	361,600	361,600	361,600	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	581.60	581.60	100.0%		
120955	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	296,000	296,000	296,000	296,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1.00	1.00	100.0%		
120859	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	237,942	237,942	237,942	208,419	87.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	798.00	700.00	87.7%		
131835	PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	440,148	44.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	3,644.00	1,620.00	44.5%		
115526	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO LA GUINEA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	250,000	250,000	250,000	75,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	430.00	150.00	34.9%		
91676	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO TAPACHULTA B)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	531.95	531.95	100.0%		
103990	PAVIMENTACION DE CALLES (N.C.P. SAN FRANCISCO DE ASIS)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	194,124	194,124	194,124	194,124	100.0%	0	0	METROS	71.60	71.60	100.0%		
91727	107030022	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107030022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	820,000	820,000	820,000	820,000	100.0%	0	0	METROS	254.80	254.80	100.0%		
117450	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS)	116-VILLAFLORES	AGRONOMOS MEXICANOS	RURAL	108-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	667,406	667,406	667,406	642,917	96.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155.00	1,039.50	90.0%	FISM-000135/2010	
117506	PAVIMENTACION DE CALLES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES III)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	303,067	303,067	303,067	276,911	91.4%	0	0	METROS CUADRADOS	632.00	568.80	90.0%	FISM-000149/2010	
117895	PAVIMENTACION DE CALLE (EJIDO CALIFORNIA)	116-VILLAFLORES	CALIFORNIA	RURAL	108-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	451,582	451,582	451,582	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	984.00	984.00	100.0%	FISM-000167/2010	
117501	PAVIMENTACION DE CALLE (FRACCIONAMIENTO NAMBYIGUA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	299,188	299,188	299,188	299,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	584.00	584.00	100.0%	FISM-000146/2010	
130485	PAVIMENTACION DE CALLES	116-VILLAFLORES	NUEVO LEÓN	RURAL	108-03-0098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	200,006	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	342.00	273.60	80.0%		
139581	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO ALMACENES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	337,688	337,688	337,688	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	648.00	518.60	80.0%		
136335	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO SAN MARTIN)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	1,624,257	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	465.63	209.50	45.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
129911	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO 20 NOVIEMBRE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	399,975	399,975	343,745	343,745	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS	760.00	760.00	100.0%		
117697	PAVIMENTACION DE CALLES (COLONIA SANTA CATARINA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	580,419	580,419	580,419	580,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028.00	1,028.00	100.0%	FISM-000121/2010	
130125	PAVIMENTACION DE CALLES (DR DOMINGO CHANONA SECTOR II)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	410,004	410,004	410,004	410,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	776.00	776.00	100.0%		
131070	PAVIMENTACION DE CALLES (EJ. DR. DOMINGO CHANONA SECTOR II)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	360,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	688.00	100.0%		
139652	PAVIMENTACION DE CALLES (EJ. JESUS MA. GARZA SECTOR II)	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	694.00	694.00	100.0%		
130512	PAVIMENTACION DE CALLES (EJ. NUEVO MEXICO SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	108-03-0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	310,098	310,098	310,098	232,703	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS	592.00	592.00	100.0%		
117956	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO AGRONOMOS MEXICANOS)	116-VILLAFLORES	AGRÓNOMOS MEXICANOS	RURAL	108-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	666,806	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,248.00	1,248.00	100.0%	FISM-000183/2010	
117402	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR I)	116-VILLAFLORES	BENTO JUÁREZ	URBANO	108-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,002	425,002	425,002	324,141	76.3%	0	0	METROS CUADRADOS	790.00	790.00	100.0%	FISM-000129/2010	
117622	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR II)	116-VILLAFLORES	BENTO JUÁREZ	URBANO	108-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,006	425,006	425,006	384,693	90.5%	0	0	METROS CUADRADOS	860.00	860.00	100.0%	FISM-000115/2010	
117626	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR III)	116-VILLAFLORES	BENTO JUÁREZ	URBANO	108-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,008	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%	FISM-000116/2010	
117707	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO BENTO JUAREZ SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	BENTO JUÁREZ	URBANO	108-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	FISM-000128/2010	
117870	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO DR. DOMINGO CHANONA SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	360,462	360,462	360,462	360,462	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	642.00	642.00	100.0%	FISM-000254/2010	
117871	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO DR. DOMINGO CHANONA SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	108-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	365,403	365,403	365,403	365,403	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	FISM-000255/2010	
117915	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO EL PARAISO)	116-VILLAFLORES	EL PARAISO	RURAL	108-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	600,512	600,512	600,512	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	1,190.00	100.0%	FISM-000174/2010	
117906	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO ESPINAL BUENAVISTA)	116-VILLAFLORES	ESPINAL BUENAVISTA	RURAL	108-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	590,000	590,000	590,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,048.00	1,048.00	100.0%	FISM-000171/2010	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
117919	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GALEANA)	116-VILLAFLORES	GALEANA	RURAL	108-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,273	700,273	700,273	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,484.00	1,484.00	100.0%	FISM-000175/2010	
117388	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR III)	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	FISM-000127/2010	
117541	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR III)	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.00	752.00	100.0%	FISM-000155/2010	
117562	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	752.00	752.00	100.0%	FISM-000156/2010	
117720	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA (LÁZARO CÁRDENAS)	URBANO	108-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	425,008	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	FISM-000133/2010	
117929	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO GUADALUPE VICTORIA SECTOR I)	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	108-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,504.00	15,040.00	1000.0%	FISM-000178/2010	
117483	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO HERIBERTO JARA)	116-VILLAFLORES	HERIBERTO JARA	RURAL	108-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	401,313	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	734.00	660.60	90.0%	FISM-000141/2010	
117939	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO HERMENEGILDO GALEANA)	116-VILLAFLORES	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	108-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,273	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,484.00	1,484.00	100.0%	FISM-000180/2010	
117935	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO IGNACIO ZARAGOZA)	116-VILLAFLORES	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	108-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,201,076	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,374.00	2,374.00	100.0%	FISM-000179/2010	
117410	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR IV)	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	450,076	450,076	450,076	450,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	858.00	858.00	100.0%	FISM-000130/2010	
117876	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JESUS MARIA GARZA SECTOR V)	116-VILLAFLORES	JESÚS MARÍA GARZA	URBANO	108-03-0073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	359,300	359,300	359,300	359,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	FISM-000257/2010	
117481	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ)	116-VILLAFLORES	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	108-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	550,000	550,000	550,000	539,918	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008.00	1,008.00	100.0%	FISM-000140/2010	
117525	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ)	116-VILLAFLORES	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	108-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	554,343	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176.00	1,176.00	100.0%	FISM-000153/2010	
117432	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO MELCHOR OCAMPO)	116-VILLAFLORES	LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	RURAL	108-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	643,320	643,320	643,320	620,014	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225.00	1,225.00	100.0%	FISM-000134/2010	
117902	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO NUEVA ESPERANZA)	116-VILLAFLORES	NUEVA ESPERANZA	RURAL	108-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	566,935	566,935	566,935	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	1,050.00	100.0%	FISM-000160/2010	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
117861	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR I)	116-VILLAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	108-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	350,000	350,000	295,938	295,938	84.6%	0	0	METROS CUADRADOS	630.00	630.00	100.0%	FISM-000251/2010	
117473	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO NUEVO MEXICO SECTOR III)	116-VILLAFLORES	NUEVO MEXICO	URBANO	108-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	310,069	310,069	310,069	310,069	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	528.00	100.0%	FISM-000139/2010	
117461	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO PROGRESO AGRARIO)	116-VILLAFLORES	PROGRESO AGRARIO	RURAL	108-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	500,218	500,218	500,218	500,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	938.00	938.00	100.0%	FISM-000137/2010	
117872	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO RICARDO FLORES MAGON)	116-VILLAFLORES	RICARDO FLORES MAGON	RURAL	108-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	380,960	380,960	380,960	380,960	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	FISM-000256/2010	
117371	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO SAN GUILLERMO)	116-VILLAFLORES	SAN GUILLERMO	RURAL	108-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	308,506	308,506	308,506	302,254	98.0%	0	0	METROS CUADRADOS	545.00	545.00	100.0%	FISM-000124/2010	
117456	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO TENOCHTITLAN)	116-VILLAFLORES	TENOCHTITLAN	RURAL	108-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	624,535	624,535	624,535	589,842	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,192.00	1,072.80	90.0%	FISM-000136/2010	
117909	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO TRES PICOS)	116-VILLAFLORES	TRES PICOS	RURAL	108-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	700,246	700,246	700,246	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,425.00	1,425.00	100.0%	FISM-000172/2010	
117415	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO UNION Y PROGRESO)	116-VILLAFLORES	UNION Y PROGRESO	RURAL	108-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	570,004	570,004	570,004	570,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056.00	1,056.00	100.0%	FISM-000131/2010	
117467	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO URSULO GALVAN)	116-VILLAFLORES	URSULO GALVAN	RURAL	108-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	520,000	520,000	520,000	520,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	947.00	947.00	100.0%	FISM-000138/2010	
117964	PAVIMENTACION DE CALLES (EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE)	116-VILLAFLORES	DECESES DE SEPTIEMBRE	RURAL	108-03-0074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	769,166	769,166	769,166	769,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,731.00	1,731.00	100.0%	FISM-000287/2010	
130412	PAVIMENTACION DE CALLES (FRACCIONAMIENTO LA POPULAR)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	340,099	340,099	340,099	305,560	89.8%	0	0	METROS CUADRADOS	429.00	343.20	80.0%		
141780	PAVIMENTACION DE CALLES (FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	340,000	340,000	340,000	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	736.00	589.00	80.0%		
117729	PAVIMENTACION DE CALLES (FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	601,340	601,340	601,340	601,340	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,319.00	1,319.00	100.0%	FISM-000150/2010	
117366	PAVIMENTACION DE CALLES (RANCHERIA EL JARDIN)	116-VILLAFLORES	EL JARDIN	RURAL	108-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	200,717	200,717	200,717	140,675	70.1%	0	0	METROS CUADRADOS	355.00	355.00	100.0%	FISM-000123/2010	
131009	PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION RED DE DRENAJE (BARRIO FRAYLESCANO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	560,000	560,000	560,000	502,948	89.8%	0	0	METROS CUADRADOS	582.00	582.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
117853	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL (BARRIO BRASILITO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	255,777	255,777	255,777	255,777	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	224.00	224.00	100.0%	FISM-000250/2010	
117959	108-03-0060	116-VILLAFLORES	LIBERTAD MELCHOR OCAMPO	RURAL	108-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	610,419	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,196.00	1,196.00	100.0%	FISM-000184/2010	
34421	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JONUTA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159,645	158,288	158,288	158,288	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%		
	AMPLIACION																						
107764	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN ANTONIO OGOTZIL	RURAL	0205E0100000216200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	200,000	200,000	200,000	185,607	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	1,900.00	95.0%	SE BENEFICIA A 150 PERSONAS CON DICHA OBRA	
108634	REVESTIMIENTO DE CALLES Y JARDINES (CALLE NO. 12 Y A SIN NOMBRE ESQUINA CALLE NUEVO BELEN CON AV. BUGAMBIAS)	28-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	0205E0100000216200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	106,384	106,384	106,384	103,605	97.4%	0	0	METROS	250.00	250.00	100.0%	SE BENEFICIA A 100 PERSONAS EN DICHA OBRA	
100757	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	683,155	683,155	683,155	683,155	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010	
100541	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	528,958	528,958	528,958	528,958	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,068.16	1,068.16	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
100656	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	46-JIQUIPILAS	MICHOACÁN	RURAL	0460002SE022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	392,091	392,091	392,091	317,508	81.0%	0	0	METROS CUADRADOS	811.20	657.00	81.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.	
100732	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARCOS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	258,000	258,000	258,000	258,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	420.00	420.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010	
82799	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	603,196	603,196	603,196	603,196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	616.80	616.80	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE	
	MANTENIMIENTO																						
99512	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	3-ACAPETAHAJ	LA ESMERALDA	RURAL	SE0100300049200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DRECCION CIVIL	437,470	437,470	437,470	430,919	98.5%	0	0	METROS	1,353.00	1,285.00	95.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 437,470. EJERCIDO 430,919.30 SALDO 6,550.85. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEAL	
121193	REVESTIMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL CHAVIN	RURAL	007-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DEL VALLE	684,089	684,089	404,228	404,228	59.1%	0	0	METROS	3,121.60	1,879.00	60.2%		
98070	REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	125,238	124,543	124,543	124,543	100.0%	0	0	METROS	681.00	675.00	99.1%		
100355	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	EL SALVADOR	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	499,898	0	0	0	0.0%	0	0	METROS	1,820.00	0.00	0.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
91815	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1 OTE ENTRE 3 Y 4 SUR)	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	1,258,405	1,189,470	1,189,470	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	485.50	0.00	0.0%		
62169	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 20. CALLEJON PTE. SUR 60 CALLEJON OTE SUR Y 7A. AV. SUR OTE. (BARRIO GUADALUPE, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601100576100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,166,089	1,000,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,613.64	1.00	0.0%		
64552	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL 50. CALLEJON OTE Y EL 20 CALLEJON NTE OTE. (BARRIO AEROPUERTO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601100886100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	691,337	691,337	691,337	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,495.00	1.00	0.1%		
63812	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6A. PTE. NTE. Y 5A. CALLE PTE. NTE. (BARRIO LINDA VISTA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601100866100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	573,978	573,978	573,978	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140.00	1.00	0.1%		
64135	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. AV. SUR PTE. Y CALLEJON TELEVISA (BARRIO SAN SEBASTIAN, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601100676100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,014,914	800,000	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,538.60	1.00	0.0%		
62744	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (BARRIO TONINA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601100856100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	261,202	261,202	261,202	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.00	1.00	0.2%		
62480	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A. CALLE PTE. SUR (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0601100806100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	317,927	317,927	317,927	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	1.00	0.1%		
190	REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	ARMATEA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	377,608	377,608	377,608	120,000	31.8%	0	0	METROS	2,007.00	0.00	0.0%		
60797	REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	EMILIO RABASA	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,461,238	1,461,238	1,461,238	0	0.0%	0	0	METROS	3,172.00	0.00	0.0%		
160820	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	700,772	700,772	700,772	507,905	72.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,372.00	995.00	72.5%		
166016	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO RECUPERACION DE PAVIMENTOS ESPECIALES Y DE BANQUETAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	218,587	218,587	218,587	171,157	78.3%	0	0	METROS CUADRADOS	739.48	579.02	78.3%		
161572	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUAN ALDAMA, SANTOS DEGOLLADOS, IGNACIO ZARAGOZA Y GREGENCIO ROSAS ENTRE ELOY CABEZAS Y LOPEZ RAYON	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	3,153,373	3,153,373	3,153,373	2,774,838	88.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,169.90	3,669.52	88.0%		
62249	BACHEO DE CALLES	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	031207000036200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	339,274	339,274	339,274	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	30.00	15.0%		
105986	PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SE0601300366200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301,595	301,595	301,595	144,128	47.8%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	391.88	47.8%		
123520	BACHEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIBRE, COLONIA PLAN DE AYALA, COLONIA SAN JOSE TERAN, COLONIA COPOTLA, COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,999,995	1,499,997	1,499,997	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,275.92	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
88187	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INCOMPLETAS) EJIDO EMILIANO ZAPATA	110-TUZANTÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	SE0100300286200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	200,076	200,076	200,076	200,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%		
	REHABILITACIÓN																						
134215	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO UNION PROGRESO FSM 0164	12-BELLA VISTA	UNIÓN PROGRESO	RURAL	ICSDR17FSM01642010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	800,000	640,000	640,000	640,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,700.00	1,360.00	80.0%		
103793	REHABILITACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	252,586	243,656	243,656	243,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289.00	1,200.00	93.1%	BARRIO ALVARO OBREGON Y BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	
108617	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0601000206200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,469,616	98.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,000.00	3,000.00	100.0%	SE BENEFICIA A 120,000 PERSONAS CON DICHA OBRA	
113103	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0602000796200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	966,343	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,590.00	1,590.00	100.0%	SE BENEFICIA A 120000 PERSONAS	
123762	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS VARIAS SIN NOMBRE (CENTRO DE LA COMUNIDAD)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	SAN ANTONIO COPALAR 2A SECCIÓN	RURAL	0205E0100001056200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	128,116	128,116	128,116	126,399	98.7%	0	0	METROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	SE BENEFICIA A 450 PERSONAS	
112969	REVESTIMIENTO DE CALLES (20A Y 22A CALLE SUR OTE ENTRE AVE PRIMAVERA Y CALLE S/N)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0100000756200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	139,412	139,412	139,412	135,249	97.0%	0	0	METROS	600.00	600.00	100.0%	SE BENEFICIO A 150 PERSONAS	
64510	PAVIMENTACION DE 2,651.54 MTS DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,012,583	1,986,279	1,986,279	1,986,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,652.00	2,652.00	100.0%	PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES	
104079	REVESTIMIENTO DE CAMINO	29-CHICOASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CHICOASEN CHIAPAS	291,978	291,978	291,978	291,978	100.0%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1.00	1.00	100.0%	SE ENVIA INFORMACION DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO	
100584	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALZADA DE PANTEON	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,500,000	2,435,803	2,435,803	2,435,803	100.0%	0	0	METROS	1,180.00	1,097.40	93.0%		
147050	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTCOTZTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NUM. 053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	2,722,297	1,385,048	1,385,048	1,385,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,001.00	1,200.00	30.0%		
139091	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTCOTZTLA	SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,453,186	1,453,186	1,453,186	1,453,186	100.0%	7.738	0	METROS CUADRADOS	2,255.92	2,255.92	100.0%	OBRA TERMINADA	
56504	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES AVENIDAS (CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0100000526200001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,000,008	2,000,008	2,000,008	1,107,927	55.4%	0	0	METROS	22,789.00	12,761.00	56.0%		
161197	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIRIA COLONIA NUEVA MARAVILLA	64-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,218,446	2,218,446	2,218,446	1,350,165	60.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,606.00	1,588.00	60.9%		



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
161127	PAVIMENTACION DE LA CALLE COMITAN TRAMO AV VICENTE GUERRERO-DESGO RUGELAY CON CONCRETO HIDRAULICO CON ESTAMPADO MIXTO BARRIO DEL CERRILLO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,917,661	1,917,661	1,917,661	1,914,761	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,485.00	1,482.00	99.8%		
162100	PAVIMENTACION DE LAS CALLES UROS Y TULPANES CON CONCRETO ASFALTICO FRACCIONAMIENTO LAS GARDENIAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-0-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	740,413	740,413	740,413	221,954	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,823.80	847.14	30.0%		
129261	REVESTIMIENTO DE CALLES	92-SOCOLTENANGO	EL SANTUARIO	RURAL	083-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	299,964	299,964	299,964	0	0.0%	0	0	METROS	3,500.00	0.00	0.0%		
853	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA LA OBRA REHABILITACION DE CALLES (MOJARRAS)	105-TONALÁ	MORELOS (MOJARRAS)	RURAL	097-0-0069	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	693,642	693,642	693,642	624,278	90.0%	0	0	METROS	5,020.00	4,518.00	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS	
96434	REHABILITACION DE CALLE OCAMPO ENTRE AV. DIAS Y PRIV. ARNOLDO RUIZ ARMENTO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE020300236200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	15,000	15,000	15,000	14,891	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	68.07	61.30	90.1%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
112516	PAVIMENTACION DE CALLES	114-VILLA COMALTITLAN	HIDALGO	RURAL	EASE060100086100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,748,053	1,748,053	1,709,552	1,709,552	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	3,266.15	3,266.15	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
114600	PAVIMENTACION DE CALLES INGNOMINADAS	114-VILLA COMALTITLAN	MONTE FLOR ABAJO	RURAL	EASE060100226200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	394,709	394,709	394,709	345,646	87.6%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,064.00	950.00	89.3%	OBRA EN PROCESO	
112918	PAVIMENTACION DE CALLES 5TA AV SUR ENTRE 2DA Y 4TA CALLE PONIENTE	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE060100096100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,344	459,344	459,344	459,344	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.26	910.26	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
112447	REVESTIMIENTO DE CALLES	114-VILLA COMALTITLAN	HIDALGO	RURAL	EASE010000066100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	217,104	217,104	217,104	217,104	100.0%	0	0	METROS	811.70	811.70	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 811.70 M.LL. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
117881	REHABILITACION DE CALLES (BARRIO MATZUMON)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	310,348	310,348	310,348	310,348	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	426.00	426.00	100.0%	FISM-000259/2010	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
	CONSTRUCCION																						
134204	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EJ. UNION PROGRESO FISM 015	12-BELLA VISTA	UNION PROGRESO	RURAL	ICSDR17FISM01652010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	550,000	550,000	300,000	165,000	30.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	10.00	33.3%		
91378	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2010 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAHOTÁN	LA CONCEPCION	RURAL	019	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,456	64,475	64,475	64,475	100.0%	0	0	METROS LINEALES	560.00	560.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91131	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 010 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAHOTÁN	PUENTE COLORADO	RURAL	026	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	201,341	159,368	159,368	159,368	100.0%	0	0	METROS LINEALES	420.00	420.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
123212	CONSTRUCCION DE ANDADOR SEGURO PEATONAL (ESCALINATAS) BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	COMTÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SE0501001006100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	551,170	551,170	551,170	165,351	30.0%	0	0	METROS LINEALES	1,158.00	463.20	40.0%	SE BENEFICIA A 469 PERSONAS	
15647	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO CRISTO REY, CABECERA MUNICIPAL.	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034SE050200026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	717,143	717,143	717,143	717,143	100.0%	0	0	METROS LINEALES	5.50	5.50	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-2013	22		
15610	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO NUEVA CALIFORNIA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB01020056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	866,340	866,340	866,340	866,340	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
128118	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 135611.27	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL OTÓN	RURAL	OP/FISM10-016	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,611	135,611	135,611	133,225	98.2%	0	0	METROS LINEALES	2.58	2.58	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$135611.27. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR(CANTON EL OTON)	
128425	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$ 97352.20	38-HUEHUETÁN	AGUSTÍN RUBIO	RURAL	OP/FISM10-025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87,392	87,392	87,392	65,459	74.9%	0	0	METROS LINEALES	1.59	1.59	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS EJERCICIO 2010 POR UN IMPORTE DE \$ 11710999.35 A DOS AÑOS EL CAPITAL 2010 POR \$97352.20 CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA QUE CONSISTE EN EXCAVACIONES PARA LA ESTRUCTURA CON MACULINA EN SECO EJIDO AGUSTIN RUBIO.	
52579	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 2A. ETAPA	39-HUITUPÁN	LINDAVISTA ALMANDRO	RURAL	0390040SE001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,797,688	2,797,688	2,797,688	2,177,292	77.8%	0	0	METROS LINEALES	165.00	141.00	85.5%		
112120	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (CALLEJON RINCONADO Y CALLE PORFIRIO DIAZ,BARRIO SAN PEDRO 1)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	040-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180,897	54,269	54,269	54,269	100.0%	0	0	METROS LINEALES	133.20	40.20	30.2%		
105011	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	221,342	66,402	66,402	66,402	100.0%	0	0	METROS LINEALES	32.00	12.00	37.5%	LA CANTIDAD REFLEJADA EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS EN EL EXPEDIENTE, PERO EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE M2 POR ESO SE CAPTURE CON METROS LINEALES.	
102771	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	487,946	146,384	146,384	146,384	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	2.40	30.0%		
61309	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.50 X 7.50 MTS PERIFERICO SUR PONIENTE, BARRIO CANDELARIA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0502100626100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,920,740	1,500,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	6.50	1.00	15.4%		
135551	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	210,479	210,479	210,479	63,144	30.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	1.50	37.5%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HABITAT 2010	
135531	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CALLE TURBIDE	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	308,816	308,816	308,816	92,645	30.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	2.00	25.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HABITAT 2010.	
87061	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	81-SABANILLA	EL PARAISO	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	809,177	809,177	809,177	441,174	54.5%	0	0	METROS LINEALES	100.00	54.00	54.0%		
169910	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCERAS 2008 (CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE 1 ETAPA)	93-SOLOSUCHIAPA	MONTE HOREB	RURAL	SDPS/CCS/FISM 01910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	505,199	505,199	505,199	399,689	79.1%	0	0	METROS LINEALES	148.00	148.00	100.0%	EN LA PRIMERA ETAPA DE ESTA OBRA UNICAMENTE SE CONSIDERA EN EL CONTRATO DE OBRA, LA CONSTRUCCION DE CABALLETES, COLUMNAS Y 02 MUERTOS ELABORADO CON CONCRETO ARMADO	
9194	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, COLONIA OJO DE AGUA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0502020506100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	868,594	868,594	868,594	434,297	50.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IL FISM 2010. CONTRATO MTC/SDPM/FSM/CO/0050/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$49,297 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.	
75000	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA POMARROSA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,379,021	965,314	965,314	702,801	72.8%	0	0	METROS LINEALES	181.00	177.30	98.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES:M2	
39622	PAVIMENTACION DE ANDADOR DOS TRAMOS ANDADOR A LA PIEDRA PASHTUDA Y ANDADOR ENTRONQUE A CARRETERA A UNION JUAREZ.	112-UNION JUAREZ	TRINIDAD	RURAL	112SE0302100116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	548,360	548,360	548,360	548,312	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	500.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																						
	OTROS																						
41322	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL USOS MULTIPLES EN LA ESC TELESECUNDARIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EJ LUIS ESPINOZA	5-ALTAMIRANO	LUIS ESPINOZA	RURAL	30119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL ALTAMIRANO CHIAPAS	185,316	163,989	163,989	163,989	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
51620	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GENERAL FRANCISCO I MADERO UBICADA EN RIA LINDA VISTA	5-ALTAMIRANO	LINDA VISTA	RURAL	30125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	198,719	198,717	198,717	198,717	92.2%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
82140	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS (BARRIO GUADALUPE)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	640,191	192,147	192,147	192,147	100.0%	0	0	METRO LINEAL	298.00	91.00	30.5%		
82141	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS (BARRIO LAS CONCHITAS)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,023,949	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	598.00	88.00	14.7%		
81919	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, EN DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL.	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,263,582	1,263,582	1,263,582	1,263,582	100.0%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	200.00	200.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA PLATAFORMA EN DONDE SE CONSTRUIRA EL HOSPITAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE CONSIDERA DENTRO DEL TIPO DE GASTO URBANIZACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE ENCONTRÓ NINGUN RUBRO ESPECIAL PARA ESE CONCEPTO	
81949	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	34,800	17,400	17,400	17,400	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.50	50.0%	SE CONSIDERA EN URBANIZACION YA QUE NO SE CUENTA CON UN RUBRO ESPECIAL PARA ESTE CONCEPTO	
150231	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	BUENAVISTA	RURAL	SE070107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	573,758	563,861	563,861	563,861	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
150335	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	SE070109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	509,403	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
150409	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	SE080111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,700,470	894,473	894,473	894,473	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
150034	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA MORELIA	RURAL	SE080004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,227,737	38,591	38,591	38,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
150474	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	SE080113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,513,718	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
84460	CONSTRUCCION DE ANDADOR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE0102000206100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	678,302	203,490	203,490	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICA, Y SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE.	
82409	CONSTRUCCION DE BANOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE0102000206100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	272,184	272,184	272,184	272,184	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	186.00	186.00	100.0%	EN NOMBRE DEL PROYECTO SE MODIFICÓ, EN AVANCE FISICO EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MODIFICA, OBRA TERMINADA.	
84753	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	SE0801256100010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	1,230,869	650,000	650,000	615,434	94.7%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 50 % AL TERCER TRIMESTRE.	
82499	PAGO DE INTERESES A BANOBRAS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OF03010013307010900	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	224,289	218,000	218,000	214,991	98.6%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON DESCUENTOS QUE SE HACEN MENSUALMENTE.	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22												
134224	PAGO DE CREDITO BANOBRAS POR FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL FSM 0052	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	ICSOR17FSM00522010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	5,507,661	4,406,129	4,406,129	4,406,129	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	80.00	80.0%		
103746	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (3A. ETAPA)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,022,877	2,971,134	2,971,134	2,971,134	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
51933	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE CANCHA)	16-CACAHOTÁN	DOS DE MAYO	RURAL	025	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104,487	82,705	82,705	82,705	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. SER. PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
91172	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. DE TECHADO DE CANCHA)	16-CACAHOTÁN	EL CARMEN	RURAL	030	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	273,251	216,287	216,287	216,287	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. SER. PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51728	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST. TECHADO CANCHA)	16-CACAHOTÁN	ROSARIO DXTAL	RURAL	037	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	323,453	256,023	256,023	256,023	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. SER. PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
51740	PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2010 (CONST.CASA COMUNAL)	16-CACAHOTÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	195,872	155,039	155,039	155,039	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. SER. PAGO AMORTIZADO ANUAL EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	
103706	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO A BANOBRAS 2010	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	018	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,189	300,249	300,249	300,249	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%		
11623	CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS	18-CANTALAPA	SAN MARCOS	RURAL	017-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	836,846	836,846	836,846	197,373	23.6%	0	0	VIVIENDA	10.00	2.00	20.0%	OBRA EN PROCESO	
11591	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS	18-CANTALAPA	JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS)	RURAL	017-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	920,531	920,531	920,531	460,265	50.0%	11	5	VIVIENDA	11.00	5.50	50.0%	OBRA EN PROCESO	
11737	CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS	18-CANTALAPA	SAN LUIS	RURAL	017-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	920,531	920,531	920,531	920,531	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	OBRA EJECUCIDA AL 100%	
11715	CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS	18-CANTALAPA	MONTE SINAI DOS (EL FENIX)	RURAL	017-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,506,323	1,506,323	1,506,323	1,484,589	98.6%	0	0	VIVIENDA	18.00	17.00	94.4%	OBRA EN PROCESO POR TERMINAR	
11677	CONSTRUCCIÓN DE 25 VIVIENDAS	18-CANTALAPA	CONSTITUCIÓN (EL CHAVOTAL)	RURAL	017-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,092,116	2,092,116	2,092,116	965,726	46.2%	0	0	VIVIENDA	25.00	11.00	44.0%	OBRA EN EJECUCIÓN	
11653	CONSTRUCCIÓN DE 9 VIVIENDAS	18-CANTALAPA	MARIANO PÉREZ DÍAZ (LA JOYA)	RURAL	017-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	753,161	753,161	753,161	753,161	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	OBRA AL 100%	
12660	CONSTRUCCION DE DOMO	18-CANTALAPA	INTEGRAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	017-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,061,023	1,061,023	1,061,023	919,275	86.6%	0	0	CANCHA	100.00	80.00	80.0%	OBRA EN PROCESO	
12692	CONSTRUCCION DE DOMO	18-CANTALAPA	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	017-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	915,828	915,828	915,828	457,914	50.0%	0	0	CANCHA	100.00	49.00	49.0%	OBRA EN PROCESO	
11545	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS (TUTTLTA)	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	585,792	585,792	585,792	175,737	30.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	3.00	42.9%	OBRA EN PROCESO	
11760	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	993,055	993,055	993,055	633,385	63.8%	0	0	METRO CUADRADO	330.30	211.00	63.9%	OBRA EN PROCESO	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
108296	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	EL PRADO (EL PRADO YOCNAJAB)	RURAL	0205E0801000126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	311,807	311,807	311,807	311,807	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 600 PERSONAS EN DICHO PROYECTO	
108342	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	LOS SABINOS	RURAL	0205E0801000136100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	79,763	79,763	79,763	79,763	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 500 PERSONAS EN DICHA OBRA	
122402	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y ENMALLADO PERIMETRAL BARRIO MARIANO N RUIZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0801000579109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	84,149	84,149	84,149	84,149	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 450 PERSONAS	
123869	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL HELLENO SANITARIO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020551101001066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	351,537	351,537	351,357	175,768	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 125,000 PERSONAS	
122735	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN BARRIO CRUZ GRANDE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0303000396100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	245,871	245,871	245,871	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	258.00	12.90	5.0%	SE BENEFICIA A 215 PERSONAS	
124626	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO PLUTA SECA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205E0801001176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,174,910	1,174,910	1,174,910	1,174,910	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 2,450 PERSONAS	
107666	CONSTRUCCION DE PRESAS A BASE DE GAVIONES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020700400000446200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	166,681	166,681	166,681	62,510	37.5%	0	0	OBRA	12.00	6.00	50.0%	SE APOYARA A 12 BENEFICIARIOS EN DICHO PROYECTO	
108208	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	PRIMERO DE MAYO	RURAL	0205E0801000116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	881,788	881,788	881,788	881,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 600 PERSONAS EN DICHA OBRA	
108137	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	YALTZ' TRES LAGUNAS	RURAL	0205E0801000106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	881,788	881,788	881,788	881,788	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 800 PERSONAS CON DICHA OBRA	
123957	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	EL PRADO (EL PRADO YOCNAJAB)	RURAL	0205E0801001099109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	569,981	569,981	569,981	569,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 600 PERSONAS	
123913	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	SAN JOSÉ YOCNAJAB (SAN JOSÉ OBRERO)	RURAL	0205E0801001089109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	91,876	91,876	91,876	91,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 2000 PERSONAS	
108856	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	CANALLUM	RURAL	0205E0801000296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	750,000	750,000	750,000	473,440	63.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 178 PERSONAS EN DICHA OBRA	
123377	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	LA FLORESTA	RURAL	0205E0801001016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,777,307	1,777,307	1,777,307	737,931	41.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA 1600 PERSONAS	
108887	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	SAN JOSÉ YOCNAJAB (SAN JOSÉ OBRERO)	RURAL	0205E0801000306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,367,579	1,367,579	1,367,579	1,367,579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 2,000 PERSONAS CON DICHA OBRA	
108429	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETEBOL (2A ETAPA)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	0205E0701000166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	147,155	147,155	147,155	147,155	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1,200 PERSONAS EN DICHA OBRA	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
124224	CONSTRUCCION DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE RECREATIVO MUNDO MAGICO YAUJANA	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	0205E0801001166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,985,090	1,985,090	1,985,090	1,985,090	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	SE BENEFICIA A 125,000 PERSONAS	
108464	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	CHICHIMA ACAPETAGUA	RURAL	0205E0801000176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 244 PERSONAS EN DICHA OBRA	
108087	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RAMBLA URBANA DE LA AVENIDA CENTRAL NTE	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	0205E1100000596100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	799,365	799,365	799,365	799,365	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA CON DICHO ESTUDIO A 125,000	
111355	FORMACION DE TERRAPLEN EN EL RELLENO SANITARIO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	020551102000596200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	610,000	610,000	610,000	607,087	99.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 120,000 PERSONAS	
67154	APERTURA DE CAMINO	23-CHAMULA	CALLEJÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	148,000	148,000	148,000	147,824	99.7%	0	0	M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	70.00	68.00	97.1%		
104468	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	ACTEAL	RURAL	026SE0801000156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,610,842	1,610,842	1,610,842	1,610,842	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104485	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	CRUZTÓN	RURAL	026SE0801000166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,133,966	1,553,943	1,553,943	1,553,943	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
104520	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	LAS DELICIAS	RURAL	026SE0801000186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,487,215	1,487,215	1,487,215	1,487,215	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104559	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	LAS PALMAS	RURAL	026SE0801000216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	499,343	436,886	436,886	436,886	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%		
104537	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	MACUSHTETIC	RURAL	026SE0801000196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,695,392	1,598,420	1,598,420	1,598,420	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104417	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	YOVENTANA	RURAL	026SE0801000126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,856,632	1,278,375	1,278,375	1,278,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%		
104440	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	YOLONCHÉN	RURAL	026SE0801000136100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,760,161	1,379,145	1,379,145	1,379,145	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%		
104456	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN BARRIO OJO DE AGUA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026SE0801000146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,546,954	1,546,954	1,546,954	1,546,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104597	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA JEFATURA DE ZONA N. 716	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026SE0801000226100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,152,178	1,834,090	1,834,090	1,834,090	100.0%	16,723	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA FISM 2010	
129170	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COMUNITARIA EN LA COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	27-CHIAPA DE CORZO	EL PEDREGAL	RURAL	027-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	1,335,000	1,335,000	1,335,000	813,582	60.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1,762.00	1,057.00	60.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
128509	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CALALA EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHAPAS	856.113	856.113	856.113	224.520	26.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
129283	CONSTRUCCION DEL PARQUE ( 1A. ETAPA ) EN LA COLONIA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	27-CHIAPA DE CORZO	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	027-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHAPAS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	450.000	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	2.309.00	1.386.00	60.0%		
106460	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DEPORTIVA CON LAMINA DENTRO GALVANIZADA	28-CHIAPILLA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	028-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	300.000	300.000	300.000	300.000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA	
106543	REMODELACION DE PARQUE CENTRAL PISO DE CONCRETO Y ALUMBRADO	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	028-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	749.944	450.000	749.944	224.983	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	300.00	50.0%		
104276	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	29-CHICOASEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	.007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CHICOASEN CHIAPAS	997.110	997.110	997.110	997.110	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE ENVIA INFORMACION DE LA OBRA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO	
12242	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	NUEVO LAREDO	RURAL	030-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	405.505	405.505	405.505	405.505	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANCORAS	
8660	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	030-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	818.763	448.596	448.596	448.596	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
8613	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	EL RAIZAL	RURAL	030-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	818.763	443.504	443.504	443.504	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
8103	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	LA ZACUALPA	RURAL	030-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHICOMUSELO	848.958	254.687	254.687	254.687	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
8196	CONSTRUCCION DE LA 3DA. ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	820.027	617.121	617.121	617.121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
12266	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	GRECIA	RURAL	030-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	786.731	725.423	725.423	725.423	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANCORAS	
8174	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LA FORTUNA)	RURAL	030-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	400.000	276.922	276.922	276.922	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
130369	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	31-CHILÓN	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCION	RURAL	FISM-C-53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	870.484	870.484	870.484	743.797	85.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
146348	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	31-CHILÓN	BATZEL	RURAL	FISM-C-85	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	780.487	780.487	780.487	234.146	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA LLEVA EL 85%	
126258	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	31-CHILÓN	BAWITZ TUTZTLIK	RURAL	FISM-C-44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	923.352	923.352	923.352	684.676	74.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
125439	CONSTRUCCION DE GRADAS Y PAVIMENTACION ( BARRIO SAN JOSE)	31-CHILON	CHILON	URBANO	FISM-C-39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	927,271	927,271	927,271	927,271	100.0%	0	0	METRO LINEAL	112.00	112.00	100.0%		
110455	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA 2A ETAPA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	SE0801V1000330007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,496,840	2,496,840	1,638,720	1,638,720	65.6%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%		
110300	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL PANTON	33-EL PORVENIR	LAS SALVIAS	RURAL	SE0801V100700012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	277,719	277,719	273,023	273,023	98.3%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%		
15697	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES; FRACCION LAS HUILES, MANCAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE070100116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	428,005	428,005	428,005	428,005	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICAZMENTE.	
15790	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO EL CERRITO, EJIDO EL TRUNFO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SE030300296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	231,894	100,000	50,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305.05	1,180.00	90.4%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
128410	PAGO DE INTERES 2010 POR 367,930.86, POR FINANCIAMIENTO RECIBIDO DE BANCAJAS DEL PROGRAMA FISE 2008	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	OP/FISM/10-024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,931	367,931	367,931	316,417	86.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	5.00	50.0%	PAGO DE INTERES 2010 POR 367930.86 AMPARADO SEGUN ANEXO A TABLA DE ABONOS DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES QUE SE ANEXA CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANCAJAS, SEGUN CONTRATO DE APERTURA SIMPLE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008, POR UN IMPORTE DE 11,710,999.35 (A DOS MIL Y OCHO MIL NOVECIENTOS Y NOventa Y NUEVE MIL SETECIENTOS Y CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100), DEL PROGRAMA FISE 2008	
52580	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	39-HUITUPAN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	0390005SE008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	719,600	719,600	719,600	580,517	80.7%	0	0	METRO CÚBICO	94.43	77.00	81.5%		
114024	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA EJIDO MONTAÑA	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	593,169	177,950	177,950	177,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
105035	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ARTEAGA NTE ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	446,075	381,808	381,808	381,808	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	576.00	460.00	79.9%		
105018	TERMINACION DE BARRIOS	41-HUIXTLA	ESTRELLA ROJA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA	60,000	59,648	59,648	59,648	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
130620	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	42-IXHUATÁN	POJAYAL 2A. SECCION	RURAL	042-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN	1,750,480	1,750,480	1,750,480	875,240	50.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA CONSISTE EN QUE AUN NO SE LE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD AL CONTRATISTA Y YA CONCLUYO LA OBRA	
130297	CONSTRUCCION DE AUDITORIO TEMATICO DE LA JUVENTUD	42-IXHUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	042-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN CHIAPAS	3,317,889	3,317,889	3,317,889	1,910,994	57.6%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	LA DIFERENCIA CONSISTE EN QUE EL CONTRATISTA HA AVANZADO MAS DE LO QUE SE LE HA PAGADO	
130818	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	042-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXHUATAN	912,000	912,000	912,000	896,902	98.3%	0	0	METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	LA DIFERENCIA CONSISTE EN QUE NO SE HA PAGADO LA OBRA EN SU TOTALIDAD	
100466	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JOQUIPILAS	UNION AGRARISTA	RURAL	0460109SE021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOQUIPILAS CHIAPAS	287,185	287,185	287,185	287,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19													
100580	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO DE GUADALUPE	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	1,296,973	1,296,973	1,296,973	1,296,973	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100795	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO 2A. ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SE017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	383,031	383,031	383,031	321,155	83.8%	0	0	OBRA	1.00	0.83	83.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.	
100190	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	EL TRIUNFO	RURAL	0460107SE029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	849,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	690.12	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100310	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	LUIS ESPINOSA	RURAL	0460050SE028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	849,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	690.12	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100232	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL	0460039SE024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	849,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	690.12	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100267	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	0460040SE023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	849,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	690.12	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100348	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	SINALOA	RURAL	0460100SE027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	849,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	690.12	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100383	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA POPULAR DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	VICENTE GUERRERO	RURAL	0460112SE030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	849,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	690.12	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010.	
100154	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	CUAUHTEMOC	RURAL	0460023SE020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	698,445	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	567.00	82.2%	OBRA EN PROCESO FISM 2010.	
99332	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	46-JIQUIPILAS	QUINTANA ROO	RURAL	0460078SE025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	849,623	849,623	849,623	849,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	690.12	690.12	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010	
100713	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDO SAN DIONISIO	46-JIQUIPILAS	SAN DIONISIO	RURAL	0460222SH039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	356,318	356,318	356,318	356,318	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISM 2010	
135449	[FISM 036-03-0004/2010] CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	50-LA GRANDEZA	TOQUIJ	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS	687,213	687,213	481,049	206,163	30.0%	0	0	SALÓN	687,213.00	206,163.00	30.0%		
135421	[FISM 036-03-0006] CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	50-LA GRANDEZA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS	378,412	378,412	284,888	113,523	30.0%	0	0	CANCHA	378,412.00	113,523.00	30.0%		
135462	[FISM 036-03-0007/2010] CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL, 3RA ETAPA	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA CHIAPAS	3,150,000	3,150,000	1,575,000	1,575,000	50.0%	0	0	OTROS	3,150,000.00	1,575,000.00	50.0%		
94378	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,731,861	519,558	519,558	519,558	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	511.00	153.30	30.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
9404	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	769,548	230,864	230,864	230,864	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,023.00	587.00	29.0%		
108106	PAGO DE EMPRESTITOS MAS INTERESES BANOBRAS 2010	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	23,385,640	17,744,297	17,744,297	17,744,297	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.75	75.0%		
91144	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO CEDICO-AQUILES SERDAN DEL K 0+000+5+600 AL 6+700	53-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	4,000,000	2,700,580	2,700,580	2,700,580	100.0%	0	0	METRO LINEAL	440.00	295.00	67.0%		
111999	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS DEL EJERCICIO 2010 (CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL)	54-LARRANZAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0016	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,117,132	2,117,132	2,117,132	2,117,132	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
89429	CONSTRUCCION DE CANCHA DE SUSO MULTIPLES	54-LARRANZAN	YOLTE	RURAL	049-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	722,361	721,436	721,436	721,436	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
113035	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO	54-LARRANZAN	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	309,501	309,501	309,501	309,501	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
113176	REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	54-LARRANZAN	STENEJSOTZTETIC	RURAL	049-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	111,792	111,792	111,792	111,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
54170	CONSTRUCCION DE BANDA EN EL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,828	500,414	300,248	300,248	60.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
80303	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32,00X19.00 METROS	56-LA TRINITARIA	SAN LORENZO	RURAL	EASE07_000296100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,327,490	1,327,490	1,327,490	398,247	30.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
117222	CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA MUNICIPAL DE 6.00 X 8.00 METROS	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	EASE08_00476100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	329,509	329,509	329,509	257,108	78.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
91487	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAC03_000426200	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,029,153	1,029,153	1,029,153	986,480	95.9%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE AL FISM POR EL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS POR EL ADELANTO DE OBRAS EJECUTADAS	
62306	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	60-MAZAPA DE MADERO	SANTA ROSA	RURAL	053-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	548,103	164,431	274,051	164,431	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%		
62500	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	60-MAZAPA DE MADERO	VALLE OBREGON	RURAL	053-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	820,330	721,668	750,400	721,668	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO	
121988	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 (OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN TRAMO PUENTE DEL RIO COATAN EJIDO EFRAIN ALGUTIERREZ DEL KM 3+300 AL 4+430)	61-MAZATAN	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	FISM-0009-2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	67,221	67,221	67,221	67,221	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.13	1.13	100.0%	QUEDO EN SANEAMIENTO FINANCIERO	
121244	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 (OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6 X8 MTS EN JARDIN DE NMS JUAN N SALAZAR	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	FISM-0008-2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	375,417	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%		
127851	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 (OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO 1 KM AL EJIDO GENARO VAZQUEZ)	61-MAZATAN	GENARO VAZQUEZ ROJAS	RURAL	FISM-0011-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIS	198,867	198,867	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	QUEDO COMO SANEAMIENTO FINANCIERO	
127805	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010 (OBRA: CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO (BUENOS AIRES)	61-MAZATAN	BUENOS AIRES	URBANO	FISM-0010-2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIS	2,587,394	2,483,991	2,483,991	2,483,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	QUEDO COMO SANEAMIENTO FINANCIERO	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-13	16	17	18	19		20	21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido									
128201	PAGO DE INTERESES DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FISM 2008.	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM -0015-2010	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MAZATAN	201,303	167,869	167,869	167,869	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	8.00	80.0%	QUEDO COMO SANEAMIENTO FINANCIERO	
146178	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CONALEP	65-MOTZOINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	NUM. 049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	211,026	207,075	207,075	207,075	100.0%	0	0	METRO LINEAL	73.00	35.00	47.9%		
139092	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	65-MOTZOINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	54,060	54,060	54,060	54,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	39.60	39.60	100.0%		
139093	DEMOLICION DE EDIFICIOS ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	65-MOTZOINTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	490,433	490,433	490,433	490,433	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	64.26	64.26	100.0%		
146363	H AYUTAMIENTO	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NUM. 052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	1,058,703	317,611	317,611	317,611	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,181.82	360.00	30.5%		
139094	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTZOINTLA	LIBERTAD CALERA	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	951,293	285,388	285,388	285,388	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	535.54	161.00	30.1%	ESTO NO TRAE EN CONCEPTO DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	
139095	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTZOINTLA	LOMA BONITA	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	970,285	291,086	291,086	291,086	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.20	172.00	30.1%		
139096	TERMINACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTZOINTLA	EL ROSARIO	RURAL	42	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	395,110	118,533	118,533	118,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	525.00	158.00	30.1%		
65103	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (JUDO SANTO TOMAS AXIN)	67-OCOSINGO	SANTO TOMÁS AXIN	RURAL	EASE0701100756100576	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	550,495	550,495	550,495	550,495	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
65426	CONSTRUCCION DE CEDECO 2A ETAPA (BARRIO TONINA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE0801100746100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	743,276	743,276	743,276	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
129631	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO 2DA. ETAPA	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	068SE0701000066100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,696,816	1,696,816	1,696,816	1,018,090	60.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.75	75.0%		
129572	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	068SE0303000056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	429,028	429,028	429,028	429,028	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	97.35	97.35	100.0%		
32126	CAMION COMPACTADOR (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO B ANOBRAS EJERCICIO 2010)	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-03-0005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	289,485	228,491	228,491	228,491	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.80	80.0%		
14953	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	CHAONIL	RURAL	064-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	739,514	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD CHONIL, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA EN PROCESO.	
13658	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	EL RETIRO	RURAL	064-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	633,592	623,266	623,266	623,266	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-2019	22		
14945	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TEL CHITLAHUAC	72-OXCHUC	EL NIZ	RURAL	064-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	638,051	0	0	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	ES UN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE LA LOCALIDAD EL NIZ, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA EN PROCESO	
15010	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	BUENAVISTA	RURAL	064-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	620,540	610,537	610,537	610,537	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OXCHUC.	
14985	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	GUADALUPE BACIA	RURAL	064-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,568,552	769,262	769,262	769,262	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.60	60.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BACIA, MUNICIPIO DE OXCHUC.	
14980	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	MESBILJA	RURAL	064-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,568,024	769,262	769,262	769,262	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.30	30.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD MESBILJA, MUNICIPIO DE OXCHUC.	
14991	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	RANCHO DEL CURA	RURAL	064-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,509,946	908,838	908,838	908,838	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.60	60.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD RANCHO EL CURA, MUNICIPIO DE OXCHUC.	
14996	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	SAKMUKULJA	RURAL	064-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	706,135	695,103	695,103	695,103	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD SROMUKULJA, MUNICIPIO DE OXCHUC.	
15007	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X9 M.	72-OXCHUC	GUADALUPE	RURAL	064-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	758,635	0	0	0	0.0%	0	0	SALÓN	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X9M. DE LA LOCALIDAD GUADALUPE, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA EN PROCESO.	
38641	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X9 MTS. ESTRUCTURA U+IC	72-OXCHUC	CHULNA	RURAL	064-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,737,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS, CAJENAS Y CASTILLOS. ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO ESPONJADO FINO, PISO DE CONCRETO, PINTURA GENERAL, PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACION ELECTRICA IMPERMEABILIZANTE, OBRA EXTERIOR Y MURO DE CONTENCIÓN, ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO. PROYECTO AUN NO INICIADO.	
80761	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELEN	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	486,564	486,564	486,564	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
80760	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	FILADELFA	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	486,564	486,564	486,564	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
343	PAGO DE INTERES AL BANCO BANOBRAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,312,864	1,312,864	939,010	939,010	71.5%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
111737	CONSTRUCCION DE CACHA Y TECHADO	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,859,105	857,731	857,731	857,731	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	503.00	217.00	43.1%		
108760	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	178,241	142,592	142,592	142,592	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2010 AMPARADO EN LA TABLE DE AMORTIZACIONES.	
135543	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	716,651	537,488	537,488	475,786	88.5%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS DEL FSM- HABITAT 2010	
135554	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	363,670	363,670	363,670	243,908	67.1%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FSM-HABITAT 2010	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
13556	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	708,671	708,671	708,671	690,331	97.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FSM-HABITAT 2010	
86107	AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,436,646	1,436,646	1,436,646	1,332,688	92.8%	0	0	OBRA	100.00	93.00	93.0%		
85847	AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE TECHADO	81-SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,223,524	1,223,524	1,223,524	614,925	50.3%	0	0	OBRA	100.00	50.00	50.0%		
85711	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	BUENAVISTA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,497,560	1,497,560	1,497,560	1,305,813	87.2%	0	0	OBRA	100.00	87.00	87.0%		
85959	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRADAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,762,728	1,762,728	1,762,728	528,818	30.0%	0	0	OBRA	100.00	30.00	30.0%		
166197	CONSOLIDACION DEL PARQUE URBANO LAS CIENEGAS COLONIA 12 DE JUNIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	70,050	70,050	70,050	21,015	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
161280	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ISAURO ROSETE BARRIO DE LA MERCED	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	753,721	753,721	753,721	630,701	83.7%	0	0	METRO LINEAL	55.00	46.04	83.7%		
161708	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BOULEVARD RELICARIO IGNACIO ALLENDE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	6,313,832	6,313,832	6,313,832	1,500,075	23.8%	0	0	METRO CUADRADO	17,755.00	4,225.69	23.8%		
166145	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO ECHEVERRIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	259,058	259,058	259,058	77,717	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
72894	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, B. GUADALUPE	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	SG02030076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	291,788	291,788	291,788	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%		
73127	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA	85-SAN FERNANDO	BENITO JUÁREZ	RURAL	SG020300366200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	677,049	677,049	677,049	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%		
72304	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	85-SAN FERNANDO	LA POMARROSA	RURAL	SE071300076100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	357,302	357,302	357,302	357,302	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
62585	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0312110000016200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	400,000	400,000	400,000	156,025	39.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
59349	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL DE USOS MULTIPLES DE 17X26 MTS.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FSM12/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	581,366	504,668	504,668	504,668	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD AXULTIC	
59356	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32X17.50 MTS.	86-SAN JUAN CANCUC	CHICLÁ	RURAL	SDPS/CCS/FSM13/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	477,970	143,391	143,391	143,391	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
9927	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES DE 20X0 MTS. CON TECHO DE ESTRUCTURA METALICA	86-SAN JUAN CANCUC	YORWITZ	RURAL	SDPS/CCS/FSM11/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,532,942	1,039,048	1,039,048	1,039,048	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
9263	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES DE 23X0 MTS. CON TECHO ESTRUCTURAL	86-SAN JUAN CANCUC	CRUZTON	RURAL	SDPS/CCS/FSM10/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,453,287	1,453,287	1,453,287	1,453,287	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
99636	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON ESTRUCTURA Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BÓL.	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLA	RURAL	SDPS/CCS/FSM37/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	3,040,721	1,978,218	1,978,218	1,978,218	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%		
161133	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS	87-SAN LUCAS	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	110-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CHIAPAS	375,715	375,715	375,715	300,573	80.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	375,715.91	300,572.72	80.0%	PAGO DE CAPITAL 2010 POR \$ 375,715.91 QUE SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIÓN Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CLINICA POR UN IMPORTE DE \$ 579,901.69 (BAJO CONTRATO DE FECHA 23/05/08)	
160968	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010.	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CHIAPAS	382,021	382,021	382,021	305,617	80.0%	0	0	PERSONA	382,021.29	305,617.04	80.0%	PAGO DE CAPITAL 2010 POR \$ 382,021.29 QUE SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIÓN Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 700,000.00 (BAJO CONTRATO DE FECHA 23/05/08)	
161240	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010.	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CHIAPAS	320,079	320,079	320,079	240,059	75.0%	0	0	PLAZA	320,079.81	240,059.25	75.0%	PAGO DE CAPITAL 2010 POR \$ 320,079.81 QUE SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 700,000.00 (BAJO CONTRATO DE FECHA 23/05/08)	
161399	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO EJERCICIO 2010.	87-SAN LUCAS	FRANCISCO VILLA	RURAL	110-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CHIAPAS	1,006,691	1,006,691	1,006,691	755,018	75.0%	0	0	OBRA	1,006,691.13	755,018.34	75.0%	PAGO DE CAPITAL 2010 POR \$ 1,006,691.13 QUE SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 2,983,997.79 (BAJO CONTRATO DE FECHA 23/05/08)	
161667	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33.	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CHIAPAS	223,282	223,282	223,282	167,461	75.0%	0	0	INFORME	223,282.08	167,461.50	75.0%		
161993	PAGO DE INTERESES BANOBRAS	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-03-0001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CHIAPAS	116,259	116,259	116,259	87,194	75.0%	0	0	PERSONA	116,259.06	87,194.25	75.0%	PAGO DE INTERESES 2010 POR \$ 116,259.06 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO BANOBRAS SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/05/08 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 4,942,999.48	
91715	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ( LA LAGUNA-TOULIAN GRANDE)	89-SILTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	ICS/DR17/FSM52/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	422,052	126,516	126,516	126,516	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%		
91654	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ( LOS MEZCALES)	89-SILTEPEC	LOS MEZCALES	RURAL	ICS/DR17/FSM59/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	728,000	448,053	448,053	448,053	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%		
91670	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESCOBILLAL)	89-SILTEPEC	ESCOBILLAL	RURAL	ICS/DR17/FSM51/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	680,000	485,396	485,396	485,396	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%		
90332	ELABORACION, ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINO RURAL, SANTO DOMINGO LA CASCADA)	89-SILTEPEC	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	ICSDR17/FSM25/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	749,000	224,700	224,700	224,700	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
99003	REMODELACION DE LA PLAZA CENTRAL 2A ETAPA	90-SIMCJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE1202000326100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	4,186,894	4,186,894	4,186,894	3,803,405	90.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL OBRA EJECUTADA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 90%	
123522	CONSTRUCCION DE CRUCERO Y PARADOR VEHICULAR	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,204,054	1,204,054	1,204,054	361,216	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2019	22	
123889	CONSTRUCCION DE PLAZA LOS CANTAROS (MERCADO MUNICIPAL 2A ETAPA)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,505,876	2,505,876	2,505,876	1,834,783	73.2%	0	0	OBRA	1.00	0.73	73.0%	
66849	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESTRADO Y MODULOS DE BASIS	96-SUCHIATE	EJIDO LA LIBERTAD	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	898,289	884,504	884,504	884,504	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
100705	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA ALLENDE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCION ELECTRICA DEL SUR SA DE CV	686,766	371,269	371,269	371,269	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
67064	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	96-SUCHIATE	EJIDO SUCHIATE (FRACCIÓN LA PITA)	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	629,576	563,040	563,040	563,040	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
66795	CONSTRUCCION DE VESTIDORES CASITA ARBITRAL	96-SUCHIATE	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	350,216	343,201	343,201	343,201	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
66758	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO	96-SUCHIATE	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO	1,385,185	1,366,792	1,366,792	1,366,792	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL TECHO FINANCIERO PARA ESTA OBRA ES DE \$ 1,385,185 Y SE A GASTADO 415,555.
99995	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO CUAHUEMOC	96-SUCHIATE	CUAHUEMOC	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	1,011,225	609,859	609,859	609,859	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 1,011,226.00.
67029	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	47,322	47,322	47,322	47,322	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67001	REHABILITACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA	96-SUCHIATE	CUAHUEMOC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	75,592	75,592	75,592	75,592	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67013	REHABILITACION DE TECHADO DEL MODULO DEL DIF	96-SUCHIATE	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	92,210	92,210	92,210	92,210	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
35432	CONSTRUCCION DE PARQUE ANTORCHA VIVAH, COLONIA ANTORCHA VIVAH	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801030016100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,328,522	1,328,522	1,328,522	396,043	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTCOSOPM/FISM-ESPUB/CO001/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$396,043 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA ANTORCHA VIVAH.
26278	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (JARDIN VECINAL) COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0802030156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	350,281	350,281	350,281	104,804	29.9%	0	0	METRO CUADRADO	640.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTCOSOPM/HABITAT-FISM/CO015/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$104,804. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL.
124168	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS 2008 EN EL EJERCICIO 2010.	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOVZ	URBANO	098FOF0300022006200EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	18,978,083	18,978,083	18,978,083	18,978,083	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCIÓN DEL FONDO III, FISM 2010. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
44839	PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, BOULEVARD PERLA DEL SOCONSCO SIN INFONAVIT SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801030036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	345,600	345,600	345,600	103,462	29.9%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTCOSOPM/FISM-ESPUB/CO003/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$103,462 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. INFONAVIT SANTA CLARA.
45305	PARQUE LA LIBERTAD, BOULEVARD PRINCIPE AKISHINO SIN TRACCIONAMIENTO LA LIVERTAD	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801030028100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,316,118	1,316,118	1,316,118	394,417	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTCOSOPM/FISM-ESPUB/CO002/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$394,417 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LA LIBERTAD.
110163	CONSTRUCCION DE KIOSCO Y PLAZA EN PARQUE INFANTIL	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SE0801300476100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,063,723	3,063,723	3,063,723	2,825,279	92.2%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
109772	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	101-TECPATÁN	EL PROGRESO (CHINTUL)	RURAL	101SE0801300486100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	764,658	764,658	764,658	621,835	81.3%	0	0	OBRA	1.00	0.62	62.0%		
104978	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	101-TECPATÁN	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	RURAL	101SE0701300046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHAPAS	1,708,566	1,708,566	1,708,566	1,635,627	95.7%	0	0	METRO CUADRADO	558.00	535.00	95.9%		
105849	CONSTRUCCION DE TECHADO EN GRADAS DEL LIENZO CHARRO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SE0801300086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,037,649	1,037,649	1,037,649	983,824	94.8%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%		
106213	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SE0801300396200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,002	300,002	300,002	294,642	98.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%		
104940	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE SACRIFICIO (RASTRO)	101-TECPATÁN	RAUDALES MALPASO	URBANO	101SE0801300386100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHAPAS	400,135	400,135	400,135	320,122	80.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%		
74483	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ( EJIDO DOS LAGUNAS)	103-TEOPISCA	DOS LAGUNAS (SAN SIDRO)	RURAL	094030048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	480,207	120,051	240,103	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
76907	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DAMASCO)	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	094030035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	474,061	118,515	237,030	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
76466	CONSTRUCCION DE GRADAS (BARRIO OJO DE AGUA)	103-TEOPISCA	OJO DE AGUA	RURAL	094030039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	548,420	137,105	274,210	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	133.07	0.00	0.0%		
74091	CONSTRUCCION DE PARQUE TERCERA ETAPA (EJIDO EL PORVENIR)	103-TEOPISCA	EL PORVENIR	RURAL	094030050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	632,188	210,729	210,729	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
88912	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (BARRIO SAN JOSE)	103-TEOPISCA	SAN JOSE	RURAL	094030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,600,209	960,125	960,125	480,062	50.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
88831	CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	738,058	738,058	738,058	738,058	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
74880	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA FRANCIERA SAN ANTONIO BELLAVISTA)	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	094030046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	382,872	95,718	191,436	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
859	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18.60 X 30.00 MTS. (ESC. PRIM LUC. BENITO JUAREZ GARCIA)	105-TONALÁ	PUERTO ARISTA	RURAL	097-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS	823,875	823,875	823,875	372,036	45.2%	0	0	METRO CUADRADO	558.00	252.22	45.2%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE DOS ESTIMACIONES	
108827	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	106-TOTOLAPA	NUEVO DOLORES	RURAL	098-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	421,647	421,647	421,647	421,647	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%	
72344	NIVELACION DE TERRENO PREDIO EL PORVENIR MANZANA 6,7 Y 9, VIALIDADES LIC. JARME Y ALIS ESPONDA, FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-01-00-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,044,000	1,044,000	1,044,000	1,044,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,064.00	7,064.00	100.0%		



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22												
7244	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL PRÉSTAMO DE BANOBRAS 306	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-03-00-03-009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22,231,240	17,784,992	17,784,992	17,784,992	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%		
118674	PARQUE EL AGUAJE 1A. ETAPA. LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,777,008	533,102	533,102	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.30	30.0%		
118733	PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL 1A. ETAPA. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,747,660	652,088	652,088	652,088	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.50	50.0%		
118813	PARQUE PLAN DE AYALA. PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,235,333	370,599	370,599	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%		
128838	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS (AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO)	109-TUXTLA CHICO	EL ENCANTO	RURAL	109SE060300160F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	240,900	240,900	240,900	240,900	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS POR UN IMPORTE TOTAL DE \$1,263.57 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	
99048	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESC. PRIM. MEXICO LIBRE	109-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	109SE030030026200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	34,296	34,296	34,296	34,059	99.3%	0	0	METRO LINEAL	10.00	9.50	95.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
87825	CONSTRUCCION DEL DESCANSO MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE08030086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	907,935	907,935	907,935	907,935	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100% TERMINA Y FINIQUITADA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
91327	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL SEGUNDA ETAPA TERMINACION (XOCHILTEPEC)	110-TUZANTÁN	XOCHILTEPEC	RURAL	SE0801300236100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	2,199,338	2,199,338	2,199,338	2,199,338	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%		
91356	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (FRACCION BUENA VISTA)	110-TUZANTÁN	FRACCIÓN BUENAVISTA	RURAL	SS0901300186200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	426,421	425,421	271,304	271,304	63.8%	0	0	SALÓN	100.00	68.00	68.0%		
91344	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (RANCHERIA RIO NEGRO)	110-TUZANTÁN	CANTÓN RÍO NEGRO	RURAL	SS0901300176200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	396,751	396,751	271,304	271,304	68.4%	0	0	SALÓN	100.00	68.00	68.0%		
111880	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	277,591	277,591	277,591	277,591	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
113448	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN LOS POBLADOS DE PASO HONDO Y SAN FRANCISCO LA TAPA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	1,250,200	1,250,200	1,187,690	1,187,690	95.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	13.00	92.9%		
39997	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	112-UNIÓN JUÁREZ	EUREKA	RURAL	112SE0701100186100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	733,264	549,947	549,947	219,979	40.0%	0	0	METROS CUADRADOS	362.50	205.00	56.6%		
39175	CONSTRUCCION DE TECHADO Y TRIBUNAS PARA LA CANCHA DE FUT BOL RAPIDO SEGUNDA ETAPA	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	112SE0701100046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	1,769,700	1,327,275	1,327,275	885,925	66.7%	0	0	METRO CUADRADO	991.20	789.60	79.7%		
40414	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	112-UNIÓN JUÁREZ	SAN JOSE	RURAL	112SE0702100236200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	136,004	136,004	136,004	136,004	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			15-14-12	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2019	22	
104495	CONST. CANCHA USOS MULTIPLES DE 30X25 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO D 10 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA LAC, 86 M3 MUROS PIEDRA, RELLENO MAT. MEJ 33 ML ENMALLADO PERIMETRAL MALLA, 4 LUM TUBO FIERRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANITOS	RURAL	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	330,463	330,463	330,463	197,810	59.9%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON VALOR TOTAL DE \$660,926.00 DEL F.I.S.M. \$30,463.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$630,463.00. SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLECTARÁ EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
104319	CONST. D TRIBUNA A BASE D CIMENTACION P/COLUMNAS, LOZAS, TRABES, ESTRUCTURA METALICA, SERVICIO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y CUBIERTA DE LAMINA ZINTRO R-72	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,086,250	1,086,250	1,086,250	1,086,250	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
115012	CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 M2 DE MURO DE MANIOSTERA, PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 455.50 M2 PISO CONCRETO 150 KG-CM2 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BAs	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA TOMA	RURAL	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	323,006	323,006	323,006	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	356.47	0.00	0.0%	LA PRESENTE OBRA CUENTA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: F.I.S.M. 2010 \$323,006.44, FISM AHS ANTERIORES \$412,698.19; E INTERESES AHS ANTERIORES \$437,389.64; HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$1,173,094.27; LA FECHA SOLO SE HA UTILIZADO LOS INTERESES DE AHS ANTERIORES POR UN IMPORTE DE \$95,929.28 DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIOS DE LA OBRA.
116241	CONST. PARQUE ZA. ETAPA CANCHA USOS MULTIPLES, 744.75 M2 PISO ESTAMPADO FC-150 KG-CM2 10 CM ESPESOR, CIBER, CISTERNA Y ALUMBRADO LUMINARIAS EN POSTES DE FIERRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	106-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	841,146	841,146	841,146	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
104433	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	503,132	503,132	503,132	406,316	80.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,977.00	1,621.00	82.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS SU VALOR TOTAL ES DE \$1,006,263.00 DEL F.I.S.M. \$53,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$503,131.00. SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, DE LO CONTRARIO NO SE REFLECTARÁ EL AVANCE FINANCIERO REAL DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
114736	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	114-VILLA COMALTITLAN	MEDIO CAMINO	RURAL	EASS090100236200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,864	179,864	179,864	179,864	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, LA COMUNIDAD APORTÓ \$5,549.68 EN EFECTIVO
113205	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA HISTORICA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASS090200126200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163,004	163,004	163,004	163,004	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN APORTACION PARA LA REHABILITACION DE LA SALA HISTORICA MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE COORDINACION INTERGOBIERNAMENTAL.
114934	TERMINACION DE SUPERVISION ESCOLAR 071, BARRIO SAN ISIDRO, CAB. MPAL.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE080100256200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134,615	134,615	134,615	134,615	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
115404	CONSTRUCCION DE BAs SANITARIOS Y MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	92,148	92,148	92,148	82,790	89.8%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
121833	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (EN GANADERA LOCAL DEL PARRAL)	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	62,700	62.7%	0	0	OBRA	1.00	0.63	63.0%	
9294	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	LA CEIBA	RURAL	107030034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	186,870	186,870	186,870	186,870	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
122374	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	115-VILLA CORZO	NUEVO POBLADO LAS CAROLINAS	RURAL	107030158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	205,870	205,870	205,870	101,734	49.4%	0	0	CANCHA	1.00	0.50	50.0%	
124219	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO SAN ISIDRO)	115-VILLA CORZO	SAN ISIDRO	RURAL	107030172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	150,828	150,828	150,828	78,681	52.2%	0	0	CANCHA	1.00	0.53	53.0%	
92614	CONSTRUCCION DE DOMO (BARRIO SAN ISIDRO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	835,877	835,877	835,877	835,877	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
116843	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA	115-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	107030131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	183,782	183,782	183,782	115,975	63.1%	0	0	OBRA	1.00	0.64	64.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
91406	CONSTRUCCION DE OFICINAS EN GANADERA LOCAL (TERMINACION)	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
115716	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	VENTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107030112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	170,000	170,000	170,000	152,941	90.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
122640	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
131822	CONSTRUCCION DE TECHADO EN GANADERA LOCAL GENERAL JOSE FELIX FLORES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	75,330	75,330	75,330	75,330	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
131904	CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALON DE USOS MULTIPLES (NUEVO EDEN)	115-VILLA CORZO	NUEVO EDÉN	RURAL	107030199	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	25,974	25,974	25,974	5,091	19.6%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%		
91603	CONSTRUCCION DE TRIBUNA EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107030016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	144.00	144.00	100.0%		
116403	CONSTRUCCION DE ENMALLADO EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	127,453	124,453	124,453	38,235	30.7%	0	0	CANCHA	1.00	0.31	31.0%		
123632	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN PLAZA COMUNITARIA	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	34,381	34,381	34,381	34,381	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
123537	REHABILITACION DE PINTURA EN CASA EJIDAL	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	107030167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	36,000	36,000	36,000	15,661	43.5%	0	0	METRO CUADRADO	703.74	310.00	44.1%		
123450	REHABILITACION DE PINTURA EN EL MERCADO PUBLICO	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	62,934	62,934	62,934	62,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
122492	REHABILITACION DE PINTURA Y SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES (CASA EJIDAL)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030159	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	55,106	55,106	55,106	55,106	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104101	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	NUEVA ESPERANZA	RURAL	107030087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	111,000	111,000	111,000	111,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
122796	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	LA NUEVA UNIÓN	RURAL	10703161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	19,866	19,866	19,866	19,866	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
123118	REHABILITACION DE PINTURA EN SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030162	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLCORZO	63,932	63,932	63,932	63,932	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
131862	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LA BIBLIOTECA PUBLICA	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107030188	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLCORZO	25,624	25,624	25,624	20,177	78.7%	0	0	OBRA	1.00	0.79	79.0%		
129873	CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES	116-VILAFLORES	SAN PEDRITO	RURAL	108-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES	350,044	350,044	350,044	350,044	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
	ALUMBRADO PÚBLICO																						
	CONSTRUCCIÓN																						
40320	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	5-ALTAMIRANO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	30100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	617,323	570,771	570,771	570,771	100.0%	0	0	POSTE	7.00	6.00	85.7%		
40420	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LOCALIDAD	5-ALTAMIRANO	SAN JUAN DEL BOSQUE	RURAL	30107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	684,727	615,190	615,190	615,190	100.0%	0	0	POSTE	8.00	5.00	62.5%		
50939	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LOCALIDAD CAEDA DE ALBAREZ	5-ALTAMIRANO	EL ORIENTE (CAEDA DE ALVAREZ)	RURAL	30106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	1,216,931	1,216,931	1,216,931	1,036,805	85.2%	0	0	POSTE	5.00	4.00	80.0%		
40487	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL	5-ALTAMIRANO	EL ZAPOTAL	RURAL	30108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,249,196	1,122,949	1,122,949	1,122,949	100.0%	0	0	POSTE	6.00	5.00	83.3%		
112215	ALUMBRADO PUBLICO DE ANDADOR SEGURO (TRAMO DE LA COLONIA MISUEL ALEMAN A CHICHIMA CONCEPCION)	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020550101000646100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	740,354	740,354	740,354	370,177	50.0%	0	0	POSTE	33.00	26.40	80.0%	SE BENEFICIA A 288 PERSONAS	
95524	ALUMBRADO PUBLICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	274,783	82,438	82,438	82,438	100.0%	0	0	POSTE	25.00	7.50	30.0%		
139097	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	BREMEN	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	87,720	26,316	26,316	26,316	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	80.00	24.00	30.0%		
139098	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	NIQUIVIL	RURAL	39	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	75,339	75,339	75,339	75,339	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	600.00	600.00	100.0%		
139099	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	OJO DE AGUA	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	216,943	216,943	216,943	216,943	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%		
72726	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-SAN FERNANDO	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	SG0202300278100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	345,952	345,952	345,952	179,389	51.9%	0	0	POSTE	7.00	0.00	0.0%		
	AMPLIACION																						
139100	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	291,423	291,423	291,423	291,423	100.0%	0	0	POSTE	22.00	7.00	31.8%		
139101	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	170,051	170,051	170,051	170,051	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%		
139102	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	LOMA BONITA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	843,524	684,054	684,054	684,054	100.0%	0	0	POSTE	14.00	11.40	81.4%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
139103	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,121,730	1,121,730	1,121,730	1,121,730	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%		
67471	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECREATIVO	96-SUCHATE	MIGUEL ALEMÁN	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHATE CHIAPAS	153,875	153,875	153,875	153,875	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
113074	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE ENERGIA ELECTRICA EN 3F-3H CON INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA TIPO PEDESTAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA DE SALUD	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	771,136	771,136	771,136	771,136	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%		
131952	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030205	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	232,000	232,000	232,000	152,000	65.5%	0	0	LUMINARIA	150.00	100.00	66.7%	SUMINISTRO E INSTALACION DE 59 LAMPARAS MERCURIALES COMPLETAS Y 61 LAMPARAS MERCURIALES REHABILITADAS	
	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																						
86990	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	81-SABANILLA	UNIÓN HIDALGO (EL CHORRO)	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	3,093,497	3,093,497	3,093,497	2,553,145	82.5%	0	0	PLANTA	100.00	82.00	82.0%		
	RED DE ELECTRICIDAD																						
	CONSTRUCCIÓN																						
81892	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-AMATÁN	TIERRA MORADA	RURAL	030006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,856,722	1,485,378	1,485,378	1,485,378	100.0%	0	0	POSTE	24.00	20.00	83.3%	OBRA EJECUTADA EN EL 2009 CON RECURSOS PRESTADOS POR BANCOS, Y EN ESTE EJERCICIO SE ESTA AMORTIZANDO LA DEUDA Y LOS INTERESES	
81898	PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA POR PRESTAMO A BANCOS	6-AMATÁN	TIERRA MORADA	RURAL	030007	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	74,777	59,822	59,822	59,822	100.0%	0	0	POSTE	24.00	20.00	83.3%	ESTE PROYECTO ES POR EL PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANCOS, PARA LA OBRA: ELECTRIFICACION DE LA RANCHERIA TIERRA MORADA, PRESTAMO REALIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2009	
66102	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	JOLPAJALÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,500,249	1,500,249	1,500,249	450,000	30.0%	0	0	POSTE	33.00	9.90	30.0%		
130963	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	BATZEL PALMALHÁ	RURAL	FISM-C-65	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,715,547	3,715,547	3,715,547	3,583,503	96.4%	0	0	POSTE	52.00	52.00	100.0%		
130684	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	SAN ANTONIO BULLUB	RURAL	FISM-C-51	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,149,439	3,149,439	3,149,439	2,958,431	93.9%	0	0	POSTE	51.00	51.00	100.0%		
145699	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	SANTA CRUZ TULJÁ	RURAL	FISM-C-81	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	890,969	890,969	890,969	267,290	30.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%		
117289	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	TANIVAL	RURAL	FISM-C-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,521,039	2,521,039	2,521,039	2,521,039	100.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%		
52584	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN EL POBLADO GUADALUPE	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03900005G013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	657,553	657,553	657,553	657,553	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
95710	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	699,992	349,996	349,996	349,996	100.0%	0	0	POSTE	10.00	5.00	50.0%		
91153	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTIAGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%		
74940	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 2A. ETAPA (POBLADO COATZACALCOS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASG0201000328100520	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,964,572	2,964,572	2,964,572	2,952,520	99.6%	0	0	POSTE	36.00	36.00	100.0%		
74863	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COPROPIEDAD NUEVA PROVIDENCIA)	67-OCOSINGO	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	EASG0201000146100508	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,306,919	2,306,919	2,306,919	2,300,384	99.7%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%		
75907	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A ETAPA (LINDO EL TUMBO)	67-OCOSINGO	EL TUMBO	RURAL	EASG0203100826100542	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,969,954	2,969,954	2,000,000	1,969,867	66.3%	0	0	POSTE	62.00	45.00	72.6%		



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
129009	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	AHUACATLÁN	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	794,052	794,052	794,052	673,455	84.8%	0	0	POSTE	17.00	13.00	76.5%	TRAMO POBLADO NUEVA ALIANZA BARRIO LA PRESA EJIDO AHUACATLÁN	
129806	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTÁN	SAN VICENTE	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,001	700,001	700,001	210,000	30.0%	0	0	POSTE	14.00	6.00	42.9%		
124070	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205G0102001116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,661,565	1,661,565	1,661,565	1,661,565	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	SE BENEFICIA A 125,000 PERSONAS	
66103	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	CHIMTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	999,806	999,806	999,806	0	0.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%		
66104	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AISLADO A 34.5 KV Y OPERANDO A 34.5 KV PRIMERA ETAPA	23-CHAMULA	JOLCHULTIK	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	360,000	30.0%	0	0	POSTE	26.00	0.78	3.0%		
66105	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AISLADO A 34,200 KVA Y OPERANDO A 13,200 KVA	23-CHAMULA	BACHÉN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	2,263,694	2,263,694	2,263,694	0	0.0%	0	0	POSTE	47.00	0.00	0.0%		
66106	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEGUNDA ETAPA AISLADO A 34.5 KVA Y OPERANDO A 13,200 KVA.	23-CHAMULA	LOMHO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	1,849,168	1,849,168	1,849,168	554,750	30.0%	0	0	POSTE	32.00	9.60	30.0%		
104368	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	026SG0203000106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,855,424	1,855,424	1,855,424	1,855,424	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%		
122475	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JORGE OBISPO	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	027-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	313,139	313,139	313,139	268,748	86.1%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZA LA OBRA SE LLAMA JORGE OBISPO, EN LA EL CATALOGO NO SE ENCUENTRA EL NOMBRE	
128435	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	027-03-2006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	618,385	618,385	618,385	656,896	80.5%	0	0	POSTE	38.00	38.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO, LO CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO	
30868	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO CENTRO, EJIDO EL TRIUNFO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SG0103000316100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	200,000	70,000	60,000	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	1.00	50.0%	RECURSO FISM 2010. OBRA EN PROCESO	
127658	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	OPIFISM10-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	853,800	853,800	853,800	853,800	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA (LAS BUGAMBILIAS - BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL)	
65569	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	52-LA LIBERTAD	EL SHOTAL CENTRO	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	POSTE	0.00	0.00	0.0%		
91163	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO VILLA II	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%		
95806	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	465,190	465,190	465,190	465,190	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%		



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-13	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
95964	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	SINALOA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	529,402	264,701	264,701	264,701	100.0%	0	0	POSTE	8.00	4.00	50.0%		
52042	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CANJOB	55-LAS ROSAS	CANJOB	RURAL	075-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,583,482	1,291,741	774,596	774,596	60.0%	0	0	POSTE		37.00	11.10	30.0%	
120260	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO GUADALUPE DEL CTON SAN JOSE LOS LLANOS	61-MAZATÁN	SAN JOSÉ DE LOS LLANOS	RURAL	FISM-0003-2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	1,156,501	1,128,811	1,128,811	1,128,811	100.0%	0	0	POSTE		13.00	13.00	100.0%	
139104	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	CIPRESAL	RURAL	45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,246,331	373,899	373,899	373,899	100.0%	0	0	POSTE		22.00	7.00	31.8%	
75378	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (POBLADO MUMUNTC DOS)	67-OCOSINGO	MUMUNTC DOS	RURAL	EASG0202000156100507	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,070,965	2,070,965	2,070,965	2,065,610	99.7%	0	0	POSTE		44.00	44.00	100.0%	
75496	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EL LIMONAR)	67-OCOSINGO	EL LIMONAR	RURAL	EASG0203000016100517	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,858,713	2,858,713	2,858,713	2,505,333	87.6%	0	0	POSTE		63.00	63.00	100.0%	
83652	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	CATEDRAL 2A SECCION	RURAL	SDPS/CCS/FISM38/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,271,404	1,271,404	1,271,404	835,981	65.8%	0	0	POSTE		24.00	15.00	62.5%	
84343	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	LA PEZ 1A SECCION	RURAL	SDPS/CCS/FISM42/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,271,222	1,271,222	1,271,222	381,366	30.0%	0	0	POSTE		30.00	18.00	60.0%	
32088	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	415,526	126,000	126,000	126,000	100.0%	0	0	POSTE		16.00	16.00	100.0%	ESTE PROYECTO VA ESTA 100% FISICAMENTE, EN LO FINANCIERO SIGUE IGUAL AL TRIMESTRE PASADO SE ESTIMA QUE EN EL TRANSCURSO DE ESTE MES SE TERMINARA DE LIQUIDAR.
80671	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	73-PALENQUE	LA CALANDRIA	RURAL	046	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	934,138	934,138	934,138	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		818.00	0.00	0.0%	
80687	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	047	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	958,409	958,409	958,409	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		495.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO LINDA VISTA 2DA SECCION
80595	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	EL GUAYACÁN	RURAL	042	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,921,440	1,921,440	1,921,440	0	0.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		1,770.00	0.00	0.0%	
108864	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO A BANOBRAS 2010 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	75-PANTEPEC	EL CARMEN	RURAL	16	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	269,706	215,765	215,765	215,765	100.0%	0	0	POSTE		10.00	10.00	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2010, PRESTAMO 2008 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION.
135464	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	76-PICHUJALCO	EL AZUFRE 2A SECCION	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,487,903	2,487,903	2,487,903	1,935,038	77.8%	0	0	POSTE		25.00	20.00	80.0%	
165970	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD SAN FELIPE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	871,283	871,283	871,283	261,385	30.0%	0	0	POSTE		20.00	6.00	30.0%	
88235	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ( LA CASCADA)	89-SILTEPEC	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	ICSDR17/FISM009/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,408	118,404	118,404	118,404	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		180.00	180.00	100.0%	
90771	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CRUZ DE PIEDRA)	89-SILTEPEC	CRUZ DE PIEDRA	RURAL	ICS/DR17/FISM44/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,224	113,467	113,467	113,467	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)		200.00	80.00	40.0%	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
89197	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LLANO GRANDE)	89-SILTEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	ICSDR17/FSM008/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90.134	90.134	90.134	90.134	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	120.00	120.00	100.0%		
90674	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (VICENTE GUERRERO)	89-SILTEPEC	VICENTE GUERRERO	RURAL	ICS/DR17/FSM43/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,722,512	516,754	515,754	516,754	100.0%	0	0	POSTE	17.00	10.00	58.8%		
88164	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO PINADITA)	89-SILTEPEC	ANGEL DIAZ	RURAL	ICS/DR17/FSM007/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	483,253	466,816	466,816	466,816	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	245.00	225.00	91.8%		
123840	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO SAN MIGUEL SOCTIC	92-SOCOLTENANGO	SAN MIGUEL SOCTIC	RURAL	083-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	612,729	612,729	612,729	612,729	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%		
170013	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	92-SOLOSUCHIAPA	URSULO GALVAN	RURAL	SDPS/CCS/FSM-098/10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	1,208,032	1,208,032	1,208,032	362,409	30.0%	0	0	POSTE	20.00	9.00	45.0%		
3032	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	LA PROVIDENCIA	RURAL	097-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	1,334,144	1,334,144	1,334,144	477,124	35.8%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,510.00	898.58	35.8%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION	
3042	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	LAS DELICIAS	RURAL	097-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	1,212,517	1,212,517	1,212,517	517,113	42.6%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,590.00	1,103.34	42.6%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE TRES ESTIMACIONES	
3024	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	MONTE VERDE	RURAL	097-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	1,141,247	1,141,247	1,141,247	342,374	30.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,000.00	0.00	0.0%	OBRA CUENTA CON UN 30% ANTICIPO	
2919	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE OBRAS PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO 4 DE OCTUBRE)	105-TONALA	TRES PICOS	URBANO	097-03-0037	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	599,461	539,515	539,515	539,515	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	798.00	718.20	90.0%	AMORTIZACIONES POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS.	
2931	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE OBRAS PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL BARRIO SAN FELIPE	105-TONALA	TRES PICOS	URBANO	097-03-0035	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	666,476	666,476	666,476	599,828	90.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	690.00	621.00	90.0%	AMORTIZACION POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS	
88716	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	109SG202300376100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	606,492	606,492	606,492	185,297	30.6%	0	0	POSTE	18.00	6.00	33.3%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
92539	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	EL AGUINAL	RURAL	109SG202300136100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	509,611	509,611	509,611	361,736	71.0%	0	0	POSTE	13.00	8.00	61.5%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
87082	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	109-TUXTLA CHICO	SECCION MARGARITAS (SANTA ROSA)	RURAL	109SG202300106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO ADECUADAMENTE	
116111	AMPL. RED ENERGIA ELECT. (SUM Y COLOC 2 PC 7-400, 11 PC 12-750, 7 PC 8-400, 2 TRANSF. DE 15 KVA, Y 110 KVA AUTOPROTEGIDOS, SUM Y COLOC. DISPOSITIVOS ELECT. ALTA Y BAJA TENSION, CONDUCTOR ALUMINIO, 25VACOMETRIAS TRIRRAL, TRAMITE LA CFE	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA UNION EL PORVENIR	RURAL	106-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,424,908	1,424,908	1,424,908	427,472	30.0%	0	0	POSTE	20.00	6.00	30.0%	UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE OBRA. SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
115970	AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA (SUM Y COLOC. DE 9 POSTES DE PC 12-750, 6 PCB-400, 2 TRANSFORMADORES 15 KVA, 110 KVA AUTOPROTEGIDOS, SUM Y COLOC. DISPOSITIVOS ELECT. ALTA Y BAJA TENSION, CONDUCTOR ALUMINIO, 25VACOMETRIAS TRIRRAL, TRAMITE LA CFE	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL SUMIDERO	RURAL	106-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	850,972	850,972	850,972	255,292	30.0%	0	0	POSTE	11.00	3.00	27.3%	UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE LA OBRA. SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
111954	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	114-VILLA COMALTITLAN	LAZARO CARDENAS	RURAL	EASG20200028100114	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137,581	137,581	101,007	101,007	73.4%	0	0	POSTE	3.00	2.00	66.7%	LA OBRA SE REALIZA EN LA RANCHERIA LA CERRA PERTENECIENTE A LA COL. LAZARO CARDENAS.	
111894	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	114-VILLA COMALTITLAN	VADO ANCHO	RURAL	EASG20200016100114	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	77,830	77,830	58,137	58,137	74.7%	0	0	POSTE	3.00	2.00	66.7%	OBRA EN PROCESO	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19	20		21-20-19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
140619	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	116-VILLAFLORES	EL VERGEL	RURAL	108-03-0128	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	343,476	343,476	343,476	0	0.0%	0	0	POSTE	5.00	4.50	90.0%		
140558	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0131	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	207,924	207,924	207,924	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%		
140709	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (FRACCIONAMIENTO LAS GARDIAS)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0130	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	348,730	348,730	348,730	0	0.0%	0	0	POSTE	7.00	6.00	85.7%		
140767	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO PASO TRAPICHE)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0129	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	346,091	346,091	346,091	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	3.60	90.0%		
	OBRA COMPLEMENTARIA																						
52583	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, 2A. ETAPA	39-HUITLUPAN	EL OCOTAL	RURAL	0390048SG007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITLUPAN	2,924,846	2,924,846	2,924,846	2,924,846	100.0%	0	0	POSTE	39.00	39.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA	
100927	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION BARRIO SANTA CECILIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	0460001SG059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	317,352	317,352	317,352	289,263	91.1%	0	0	POSTE	2.00	1.82	91.0%	OBRA EN PROCESO FISM 2010	
75705	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA (CHULNA TENANGO)	67-OCOSINGO	CHULNA TENANGO	RURAL	EASG0203000566100282	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,208,145	2,208,145	2,000,000	1,996,154	90.4%	0	0	POSTE	44.00	44.00	100.0%		
	OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																						
	OTROS																						
150785	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVO AMATENANGO	RURAL	SG020120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,434	0	0	0	0.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%		
95603	SUMINISTRO E INSTALACION DE 22 MUDULOS SOLARES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MONTERREY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	483,591	241,796	241,796	241,796	100.0%	0	0	MODULO	22.00	11.00	50.0%		
63297	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAJUAN	EMILIANO ZAPATA (SAN JERONIMO)	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,285,179	1,285,179	1,285,179	385,552	30.0%	0	0	POSTE	16.00	12.00	75.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
158574	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,482,580	1,482,580	1,482,580	444,774	30.0%	0	0	POSTE	39.00	12.00	30.8%		
158976	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	230,751	230,751	230,751	69,225	30.0%	0	0	POSTE	3.00	0.90	30.0%		
159613	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO POZO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,209,653	1,209,653	1,209,653	362,895	30.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	0.60	30.0%		
158608	CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SUBTERRANEA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,225,822	1,225,822	1,225,822	367,476	30.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	0.60	30.0%		
93321	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	90-SIMCJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG0102000256100EA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	2,015,463	2,015,463	2,015,463	604,639	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (POBLADO SAN JOSE EL PROFESOR) AVANCE DEL 80% FISICAMENTE	
93322	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	90-SIMCJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SG010200026100EA	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	1,752,427	1,752,427	1,752,427	525,728	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	OBRA REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LINDA VISTA) CON AVANCE FISICO DEL 50%	
106070	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	101SG010330037620EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OTROS	2,000.00	2,000.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES: ACCESORIO	
117941	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SANTA MARGARITA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	799,667	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	FISM-000181/2010	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
117489	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO VILLAFLORES (PREDIOS ORIZABA Y CHAHUITES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	499,868	499,868	499,868	499,868	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	FISM-000142/2010	
117746	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA PREDIO LA ESPERANZA	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	1,119,970	1,119,970	1,119,970	1,119,970	100.0%	0	0	POSTE	19.00	11.40	60.0%	FISM-000158/2010	
117513	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA) RANCHERIA ARGENTINA	116-VILLAFLORES	ARGENTINA	RURAL	108-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	789,611	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	FISM-000152/2010	
117737	INTRODUCCION RED DE DRENAJE (FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPERANZA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	903,127	903,127	903,127	903,127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,600.00	1,600.00	100.0%	FISM-000158/2010	
117682	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (EJIDO NIQUIDAMBAR)	116-VILLAFLORES	NIQUIDAMBAR	RURAL	108-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	249,846	249,846	249,846	249,846	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	FISM-000117/2010	
117692	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA MIGUEL HIDALGO)	116-VILLAFLORES	MIGUEL HIDALGO (CONCEPCION)	RURAL	108-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	336,961	336,961	336,961	336,961	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	FISM-000119/2010	
117685	REHABILITACION RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA) RIBERA EL PORVENIR	116-VILLAFLORES	EL PORVENIR	RURAL	108-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	470,517	470,517	470,517	470,517	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	FISM-000118/2010	
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																						
	CENTROS DE SALUD																						
	CONSTRUCCION																						
66663	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACVILHO	23-CHAMULA	MACVILHO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	400,000	400,000	400,000	230,232	57.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.57	57.0%		
152328	CONSTRUCCION DE CLINICA ULTIMA ETAPA.	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	1,996,393	1,996,393	1,996,393	399,278	20.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,996,393.00	399,278.00	20.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE 32,000.00 MTS. CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, MURO DE CONTECCION PERIMETRAL CON PIEDRA BRIZA DE LA REGION ACABADO APARENTE, JARDINERIA, AREA DE ESTACIONAMIENTO Y ENMALLADO PERIMETRAL.	
90240	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD (TOQUIJAN GRANDE)	89-SILTEPEC	TOQUIJAN GRANDE	RURAL	ICSDR17/FISM021/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	649,500	194,850	194,850	194,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	15.00	31.3%		
90222	CONSTRUCCION DE CLINICAS DE SALUD (SANTO DOMINGO LA CASCADA)	89-SILTEPEC	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	ICSDR17/FISM020/2010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	649,500	194,850	194,850	194,850	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	48.00	15.00	31.3%		
123769	CONSTRUCCION DE GALERIA EN CASAS DE SALUD DE 16.00 X 8.00 MTS(GALEANA CALENTURA)	105-TONALA	GALEANA CALENTURA	RURAL	097-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	109,370	109,370	109,370	109,370	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
12348	TERMINACION DE CASA DE SALUD (RANCHERIA SANTIAGO BUENA VISTA)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	286,539	286,539	286,539	176,638	61.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	52.08	32.08	61.6%	OBRA EN PROCESO	
140079	TERMINACION DE LA CASA DE SALUD (RANCHERIA SAN PEDRO LA RAMADITA)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	144,221	144,221	144,221	87,573	60.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	52.01	31.57	60.7%	OBRA EN PROCESO HASTA SU TERCER TRIMESTRE	
	EQUIPAMIENTO																						
125763	EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD (RANCHERIA HUACHIPLIN CALENTURA)	105-TONALÁ	HUACHIPLIN CALENTURA (LA RAMADITA)	RURAL	097-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	53,930	53,930	53,930	49,494	91.8%	0	0	APARATOS MÉDICOS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CUENTA UNICAMENTE CON EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD FALTA EL PAGO DE UNA FACTURA	
124768	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD	105-TONALÁ	SAN LUQUEA (PESQUERIA SAN LUQUEA LA COSTA)	RURAL	097-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	41,296	41,296	41,296	41,296	100.0%	41,296	41,296	APARATOS MÉDICOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
111711	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD(EJIDO DR.BELISARIO DOMINGUEZ)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	45,425	45,425	45,425	45,425	100.0%	45,425	45,425	APARATOS MEDICOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL %100	
111600	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD(RANCHERIA EL NARANJO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	48,910	48,910	48,910	48,910	100.0%	48,910	48,910	APARATOS MÉDICOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL %100	
	DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																						
	CONSTRUCCIÓN																						
103308	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	45- XTAPANGAJOYA	EL CAOBA	RURAL	045-03-003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	135,192	121,672	135,192	18,676	15.3%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.15	15.0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$135,192.43 DE REDONDEO A UN MONTO DE \$135,192.00	
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																						
	OTROS																						
108768	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	020500100000246200EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	335,433	335,433	335,433	219,884	65.6%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	96.00	100.0%	SE BENEFICIA A 852 PERSONAS EN DICHA OBRA	
108535	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020500100000186200EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	357,717	357,717	357,717	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	96.00	28.80	30.0%	SE BENEFICIA A 550 PERSONAS EN DICHA OBRA	
108586	REHABILITACION DE CONSULTORIO MEDICO EN ZONA DE TOLERANCIA	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020500300000196200EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	15,497	15,497	15,497	7,770	50.1%	0	0	METRO CUADRADO	62.06	62.06	100.0%	SE BENEFICIA A 330 PERSONAS EN DICHA OBRA	
109248	REMODELACION DEL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL GENERAL K MARIA IGNACIA GANDULFO	20-COMTÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020500300000398100EA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	115,499	115,499	115,499	115,499	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 120,000 PERSONAS EN DICHA OBRA	
96190	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	GONZÁLEZ DE LEÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	565,000	169,500	169,500	169,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
96255	CONSTRUCCION DE BARDA EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	403,621	365,638	365,638	365,638	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
91207	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	PLAN RÍO AZUL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	550,999	436,987	436,987	436,987	100.0%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1.00	0.79	79.0%		
91215	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION (2A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,564,207	2,564,207	2,564,207	2,564,207	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	824.00	824.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
38870	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN, MUROS DE MAMPONERÍA PARA HOSPITAL	72-OXCHUC	KISTOLIA	RURAL	FISM-064-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,195,426	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,915.00	1,500.00	25.4%	TERRAPLEN, REVESTIMIENTO Y AFINADO ENTRE OTROS CONCRETOS	
51665	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN, MUROS DE MAMPONERÍA PARA HOSPITAL	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	FISM-064-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,282,565	2,241,264	2,241,264	2,241,264	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVA A CABO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSO FISM 2010 Y FISM 2009, POR LO TANTO SE CAPTURAN DOS VECES PARA EFECTO DE REFLECTAR LOS IMPORTES DE CADA RECURSO.	
93225	AMPLIACION DE CEDECO, COLONIA INDECO CEBADILLA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098530901030136100EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	286,374	286,374	286,374	85,726	29.9%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SC/PM/HABITAT-FISM/CO/013/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 99.9% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$85,726 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010 COLONIA INDECO CEBADILLA.	
96336	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA LA CASA DE SALUD	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATCA	RURAL	10950010300246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPA	196,418	196,418	196,418	102,775	52.3%	0	0	METRO LINEAL	109.00	65.40	60.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
124489	CONSTRUCCION DE BODEGA EN CASA DE SALUD	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107030173	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	52,334	52,334	52,334	38,476	75.4%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.76	76.0%		
114556	DESCACHARRAMIENTO Y RECOMODO DE BASURA	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030104	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	58,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
130628	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	116-VILLAFLORES	EL SABINO	RURAL	108-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	165,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	1.00	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																						
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
	CONSTRUCCIÓN																						
82142	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL COBACH	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	300,000	28,580	28,580	28,580	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	42.00	10.00	23.8%		
103889	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TELEBACH, 060	16-CACAHOTÁN	AHUACATLÁN	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	397,988	397,988	397,988	303,301	76.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	618.24	618.24	100.0%		
105936	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN EL COBACH NO. 159-CHIAPILLA, CON ESTRUCTURA U2 C	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	028-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA	
12248	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA PLAZA CIVICA EN CECOTECH NO. 15 CLAVE.07ETC0015B	30-CHICMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	030-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICMUSELO	917,433	917,433	917,433	917,433	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA FINANCIADA A TRAVES DE CREDITO BANCORAS	
11503	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA ENSAD NO. 288	30-CHICMUSELO	NUEVA MORELIA	RURAL	030-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICMUSELO	499,974	357,026	357,026	357,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.80	80.0%		
126590	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS, TECHADO Y BARDEADO DEL COBACH PLANTEL 25	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FISM-C-47	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,903,938	1,903,938	1,903,938	1,711,063	89.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
147048	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 6 E.E. DE 3.24 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA U1C, EMSAD 204 CLAVE 07EMS0120D	31-CHILÓN	TZOBOITLE JOTOAQUEL	RURAL	FISM-C-67	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,407,252	1,407,252	1,407,252	1,407,252	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	3.00	100.0%		
127716	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS CON ESTRUCTURA U1C Y ENTRE EJES DE 2, PARA EL EMSAD 221 GUADALUPE CON CLAVE 07EMS015F	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	OP/FISM10-010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,267,412	1,267,412	380,224	380,224	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.50	50.0%	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE TRES AULAS CON ESTRUCTURA U1C Y ENTRE EJES DE 2, PARA EL EMSAD 221 GUADALUPE CON CLAVE 07EMS015F (EUJO GUADALUPE)	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
117437	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X6.00 METROS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1293	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASJ01_00546100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	402,751	402,751	402,751	361,239	89.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X6.00 METROS CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1293 UBICADA EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD EL COLORADO, LA OBRA ESTA TERMINADA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$36,007.81 (TREINTA Y SEIS MIL SIETE PESOS 81/100 M.N.)	
120515	CONSTRUCCION DOS AULAS EST.U-C CON SERVICIOS SANITARIOS COBACH 220 EJIDO BARRA SAN JOSE	61-MAZATÁN	SAN JOSE EL HUAYATE (BARRA DE SAN JOSE)	RURAL	FISM-0005-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	1,579,571	1,266,533	1,266,533	1,266,533	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	55.00	91.7%		
120774	5. CONSTRUCCION DOS AULAS EST.U-C CON SERVICIOS SANITARIOS TELEBACHILLERATO N 90 EJIDO AQUILES SERDAN	61-MAZATÁN	AQUILES SERDÁN	RURAL	FISM-0006-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	1,579,571	1,030,092	1,030,092	1,030,092	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	60.00	49.00	81.7%		
139105	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTCZINTLA	MAÍZ BLANCO	RURAL	22	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	365,087	236,706	236,706	236,706	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	72.00	52.00	72.2%		
139106	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTCZINTLA	MIRASOL CALERA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	374,021	374,021	374,021	374,021	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	72.00	72.00	100.0%		
139107	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTCZINTLA	SAN JUAN CALERA	RURAL	25	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	365,087	193,282	193,282	193,282	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	72.00	36.00	50.0%		
139108	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTCZINTLA	TENÁN	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	365,087	365,087	365,087	365,087	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	72.00	72.00	100.0%		
139109	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL	65-MOTCZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	H AYUNTAMIENTO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,952,767	981,940	981,940	981,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, GANCHA	6,300.00	3,000.00	47.6%		
83400	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 4A ETAPA C.B.T.A. NO. 91 (BARRIO TONINA, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ010410061610001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,859,345	2,859,345	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	0.00	0.0%		
82728	CONSTRUCCION DE UN AULA 2 E.E. ESTR. U-C Y MODULO SANITARIO RURAL EN COBACH EMSAD 205 BALAXTE CLAVE: 07EMS01242, RANCHERIA BALAXTE.	67-OCOSINGO	BALAXTE	RURAL	EASJ0104100646100585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	817,617	817,617	817,617	321,994	39.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%		
80776	CONSTRUCCION DE 02 AULAS 2.5 E.E. C.U EST. U-C COBACH EMSAD 209 (UBILIO GARCIA)	67-OCOSINGO	UBILIO GARCÍA	RURAL	EASJ0104100636100584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,181,262	1,181,262	1,000,000	329,968	27.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.00	50.0%		
82949	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E.E. EST. U-C Y MOD SANITARIO RURAL COBACH EMSAD 207 (EJIDO IKCAN)	67-OCOSINGO	EL IKCÁN	RURAL	EASJ0104100656100052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	817,617	817,617	500,000	438,891	53.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%		
83214	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2E.E. C.U EST. U-C COBACH 210 (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)	67-OCOSINGO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	EASJ0104100666100586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,173,506	1,173,506	500,000	429,529	36.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%		
83340	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E. C.U EST. U-C COBACH EMSAD 208 (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	EASJ0104100676100547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,184,354	1,184,354	500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
13763	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COBACH	72-OXCHUC	EL CORRALITO	RURAL	064-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	617,385	607,286	607,286	607,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	
49781	CONSTRUCCION DE AULA TIPO PICOX COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL NRO. CLAVE 07ECB0041K, EJIDO CARRILLO PUERTO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985J0104030416100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	389,455	389,455	389,455	219,596	56.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.56	56.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IL FSM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FIS/CO/0041/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$219,596 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO CARRILLO PUERTO	
4061	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. PREPARATORIA ORIGINAL DEL ESTADO CLAVE:07EBH0063R	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALÁ CHIAPAS	228,563	228,563	228,563	163,865	71.7%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	0.70	70.0%	OBRA CUENTA CON UN 70% AVANCE FISICO Y FINANCIERO	
38527	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH NO.03 CLAVE:07ECB0062X	105-TONALÁ	TRES PICOS	URBANO	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALÁ CHIAPAS	273,810	273,810	273,810	266,749	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.97	97.0%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE DE 97% FISICO Y FINANCIERO	
23464	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNACH CAMPUS IX	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALÁ CHIAPAS	239,474	239,474	239,474	234,963	98.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.98	98.0%	OBRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO 98%	
110703	CONSTRUCCION DE DOMO DE 16.20 X 30.00 MTS. ESC. CSBTS NO.170 CLAVE:07DCT0002Z	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALÁ CHIAPAS	511,915	511,915	511,915	467,439	91.3%	0	0	M2, PATIO	1.00	0.90	90.0%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 90%	
84942	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	109-TUXTLA CHICO	EL SUR DE GUILLEN	RURAL	1095J010300316200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	78,438	78,438	78,438	78,438	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	12.00	12.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% APERANDO ADECUADAMENTE	
118584	CONSTRUCCION DE ANEXO EN COBACH PLANTEL 072 CONSISTENTE EN SALON DE COMPUTO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	506,789	506,789	506,789	506,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1.00	1.00	100.0%		
113593	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLARES COBACH 201	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	104-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	227,102	227,102	227,102	227,102	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%		
118838	CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO RURAL EN COBACH	111-TZIMOL	HEROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMON)	RURAL	104-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	227,102	227,102	227,102	227,102	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%		
91381	CONSTRUCCION DE UN AULA SENCILLA PREFABRICADA, TIPO REST. EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO.61 FRAY VICTOR MARIA FLORES, CLAVE:07ETH0061L	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
130080	CONSTRUCCION DE DOMO COBACH NO. 44 CVE. 07ECB0053P	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	808,875	808,875	808,875	410,550	50.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA Y PERO NO APARECE.	
	REHABILITACIÓN																						
106869	REHABILITACION DE AULAS (NIVEL MEDIO SUPERIOR)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101SJ0204300446200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,787	90,787	90,787	90,086	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	756.00	752.14	99.2%		
118750	REHABILITACION DEL JARDIN DE NMS LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE 07DJN1953-6	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	105,531	105,531	105,531	105,531	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONSTRUIDA DEL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARRAS EJERCICIO 2010	
131813	REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA PREPARATORIA REVOLUCION CLAVE:07EBH0069L	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107000181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	135,522	135,522	135,522	49,773	36.7%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.37	37.0%	REHABILITACION DE SANITARIOS Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES INTERIOR Y EXTERIOR, ESMALTE EN HERRERIA, PUERTAS Y VENTANAS	
	PREESCOLAR																						
	CONSTRUCCIÓN																						
150615	CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NMS JUAN FRANCISCO ESCUTIA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	LA RINCONADA	RURAL	SJ010216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	404,421	195,904	195,904	195,904	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%		



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22												
12601	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES	18-CANTALAPA	MONTE DE LOS OLIVOS (LA MONA)	RURAL	017-03-22	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	337,043	337,043	337,043	160,521	47.6%	0	0	CANCHA	100.00	40.00	40.0%	OBRA EN PROCESO	
108991	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIS Y NIS JUSTO SIERRA, CLAVE: 07DJN0013D	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SJ0101000336200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	15,909	15,909	15,909	15,909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	10.00	10.00	100.0%	SE BENEFICIA A 150 PERSONAS CON DICHA OBRA	
122664	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIS REPUBLICA DE BRASIL, CLAVE 07DJN005SC, BARRIO PUENTE HIDALGO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SJ0101000086200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	128,298	128,298	128,298	128,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	112.50	112.50	100.0%	SE BENEFICIA A 247 ALUMNOS	
108729	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIS Y NIS FLAVIO GULLEN, CLAVE 07EJN0022K	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020SJ01010000236200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	114,664	114,664	114,664	114,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	61.50	61.50	100.0%	SE BENEFICIA CON 244 ALUMNOS EN DICHA OBRA	
109695	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIS JESUS REYES HEROLEZ, CLAVE 07DJN0035H	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	CHACALJOCOM	RURAL	020SJ0101000066200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	66,996	66,996	66,996	66,996	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	37.50	37.50	100.0%	SE BENEFICIA A 60 ALUMNOS	
107878	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDIN DE NIS PABLO HEREDIA, CLAVE 07DJN0256Z	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	SEÑ DEL POZO	RURAL	020SJ0101000016200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	81,081	81,081	81,081	81,081	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 60 ALUMNOS	
107999	CONSTRUCCION DE 100.00 M.L. DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIS BERNARDO VILLATORO, CLAVE 07DJN0080K	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020SJ0101000086100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	68,683	68,683	68,683	68,683	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100.00	100.00	100.0%	SE BENEFICIA A 70 ALUMNOS	
107974	CONSTRUCCION DE 230.00 M.L. DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIS MIGUEL HIDALGO, CLAVE 07DP3332T	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	CHICHIMA ACAPETAGUA	RURAL	020SJ0101000056100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	107,011	107,011	107,011	107,011	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	230.00	230.00	100.0%	SE BENEFICIA A 50 ALUMNOS	
104080	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026SJ0101000036100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	756,653	756,109	756,109	756,109	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.95	95.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA	
145739	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PREESC. LEONA VICARIO C.T. 07DJN0625C	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	FISM-C-82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	842,034	842,034	842,034	827,744	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	144.15	144.15	100.0%		
15171	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL, UBICADO EN EL JARDIN DE NIS MARIANO AZUELA, CLAVE 07DJN0297Z, EJIDO CINTALAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SJ010100136100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	383,091	383,091	383,091	380,555	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	308.02	308.02	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN ANGRESO PRESUPUESTAL DE \$2,536.00	
101754	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO EN EL JARDIN DE NIS RAFAEL DE PAZ	46-JIQUIPLAS	JIQUIPLAS	URBANO	SJ0101030206100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPLAS CHIAPAS	250,490	250,490	250,490	191,635	76.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	153.25	117.00	76.3%	OBRA EN PROCESO FISM 2010	
91221	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6X008.00 MTS. EN ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENEZ CLAVE: 07EJN039X	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%		
145936	CONSTRUCCION DE TECHADO DE JARDIN DE NIS Y NIS	65-MOTOZINTLA	BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	NUM. 048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	741,074	454,500	454,500	454,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	90.00	36.0%		
86680	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE BARRAS Y AULAS EN JARDIN DE NIS Y NIS ESTEFANIA CASI TAJA, CLAVE: 07EJN04411V	70-OSTUACÁN	LINDAVISTA	RURAL	SDPS-CCSFISM1702010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	46,499	93.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO CONVENIO PEC-H AYUNTAMIENTO HACIENDO UN TOTAL DE \$100,000	
86194	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL DESAYUNADOR DEL JARDIN DE NIS Y NIS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EJN0301V	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	SDPS-CCSFISM1692010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	31,873	63.7%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.75	75.0%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSO PEC-H AYUNTAMIENTO	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
8036	CONSTRUCCION DE DOS AULAS JARDIN DE NIÑAS MATILDE MONTOYA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	692,013	692,013	692,013	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%		
9238	CONSTRUCCION DE UN AULA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	360,886	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%		
60889	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC. J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 07DC171821. BARRIO SAN VICENTE, EJIDO TOQUIJUAN GRANDE	98-TAPACHULA	TOQUIJUAN GRANDE	RURAL	0985J0101030016100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	381,931	381,931	381,931	190,965	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2010 SE EJERCIÓ RECURSO DEL 50% DE ANTECIP. PARA INICIO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$190,965 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. BARRIO SAN VICENTE, EJIDO TOQUIJUAN GRANDE.	
53793	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑAS MARIANO ABASOLO, CLAVE 07DN0712V	98-TAPACHULA	HERMOSILLO	RURAL	0985J01010300396100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	267,982	267,982	267,982	188,629	70.4%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	281.70	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. COCONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2010 SE EJERCIÓ RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$188,629 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION HERMOSILLO	
20476	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 TIPO RC. JARDIN DE NIÑAS FEDERICO PROBELS CLAVE 07DN0014C. COLONIA BARRIO NUEVO.	98-TAPACHULA	BARRIO NUEVO	RURAL	0985J0101030056100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	316,525	316,525	316,525	158,263	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP. PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$158,263 GASTOS EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BARRIO NUEVO	
3619	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. ANGEL GUIMERA CLAVE:07DJN0912W	105-TONALÁ	SAN LUQUEA (PESQUERIA SAN LUQUEA LA COSTA)	RURAL	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	122,810	122,810	122,810	120,931	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR.	1.00	0.98	98.0%	OBRA CUENTA CON AVANCE DE 98% FÍSICO Y FINANCIERO	
77103	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JN DEL ESTADO SOR JUAN INES DE LA CRUZ	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SJ01030046200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	137,509	137,509	137,509	122,791	89.3%	0	0	METROS CUADRADOS	200.00	160.00	80.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. NOTA: LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS 137,509.30 FISM 2010. 45,000.00 BENEFICIARIOS. HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE 182,509.30	
95777	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA 15.00 X18.00M75M. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 2A. SECCION	RURAL	109SJ010300056200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	150,413	150,413	150,413	149,808	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	243.00	90.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
39722	CONTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA FEDERAL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MANUEL M. PONCE CLAVE 07DN0924J.	112-UNION JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	112SJ0101100146100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	344,436	258,327	258,327	166,743	64.5%	0	0	METROS CUADRADOS	247.81	247.81	100.0%		
95256	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT:07EJN0159X.	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
124768	CONSTRUCCION DE COCINA EN JARDIN DE NIÑAS JUAN ESCUTIA, CLAVE:07EJN0551N	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	107030174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	52,158	52,158	52,158	34,750	66.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.67	67.0%		
131936	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE:07DPR4603	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107030203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	70,000	70,000	70,000	46,536	66.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.67	67.0%		
95192	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN J.N. GUSTAVO DIAZ ORDAS, CLAVE:07EJN0298Y	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
95636	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JN JEAN PIAGET, CLAVE:07DJN2137Z	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	107030057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
91243	CONSTRUCCION DE UN AULA SENILLA PREFABRICADA, TIPO INST. EN ESCUELA DE EDUCACION INDIGENA SOR JUAN INES DE LA CRUZ, CLAVE:07DCC1292W	115-VILLA CORZO	EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO)	RURAL	107030003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-1412	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-1412	16	17	18	19	20	21-2019	22		
116484	ENMALLADO PERIMETRAL EN JN DE NMS Y NMS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONZ, CCT 07S, JN1745S	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107030119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																						
12393	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN GENERAL (J. DE N. ACAMAPICHTL)	18-CANTALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	017-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	116,027	116,027	116,027	116,027	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	366.88	366.88	100.0%	OBRA AL 100%	
12474	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA (J. DE N. EL PIPLA)	18-CANTALAPA	ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	017-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,232	44,232	44,232	44,231	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.28	139.28	100.0%	OBRA TERMINADA	
	REHABILITACIÓN																						
12412	HABILITACIÓN DE BAsS E IMPERMEABILIZACIÓN (J. DE N. DR. RODOLFO FIGUEROA)	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	017-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104,947	104,947	104,947	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	332.40	0.00	0.0%	OBRA POR EJECUTARSE	
12510	REHABILITACION DE BAsS (J. DE N. MARIA MONTESSORI)	18-CANTALAPA	ROSENDO SALAZAR	RURAL	017-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	68,244	68,244	68,244	68,244	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100%	
109102	DEMOLICION DE 84 M2 DE ROCA. DE JARDIN DE NMS RAUL GARDUÑA CULEBRO, CLAVE 07D, JN0751Z	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	020S,0201000346100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30,074	30,074	30,074	30,074	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDDA SE CONSIDERA M2 PATIO, POR QUE NO EXISTE OBRA. EN DICHO PROYECTO SE BENEFICIA A 115 ALUMNOS	
19321	REHABILITACION DE AULAS	25-CHAPULTENANGO	RIO NEGRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	236,724	236,724	236,724	236,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
129315	EMBARDO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NMS Y NMS 12 DE OCTUBRE CLAVE 07E, JN0119W	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206,495	206,495	206,495	0	0.0%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	1.00	0.00	0.0%		
106606	REHABILITACION DE AULAS (JARDIN DE NMS)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	101S,0201000426200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	154,008	154,008	154,008	57,787	37.5%	0	0	METROS CUADRADOS	185.60	69.64	37.5%		
3057	REHABILITACION DE AULAS JARDIN DE NMS Y NMS MARK TWAIN CLAVE 07D, JN0742S	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALÁ CHAPAS	75,993	75,993	75,993	75,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA 100% FISICO Y FINANCIERO	
5887	REHABILITACION DE SANITARIOS EN JN. PASCUAL ORTIZ RUBIO CLAVE 07D, JN0415Y	105-TONALÁ	HUIZACHAL	RURAL	097-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALÁ CHAPAS	40,223	40,223	40,223	40,223	100.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO	
121587	EQUIPAMIENTO EN JN. GABRIELA MISTRAL CLAVE 07E, JN0097A	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO DE 88 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 96 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE	
	EQUIPAMIENTO																						
120473	DOTACION DE EQUIPO Y TECHADO PARA COMEDORES	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	50,000	50,000	50,000	47,302	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.95	95.0%	INCLUYE 05 PIZARRONES DE 1.10X2.50 MTS, 05 PIZARRONES DE 0.70X0.50 MTS, 05 VENTILADORES Y TECHADO DE 3.90X6.00 MTS CON MONTERES DE 4 LAMINA ZINTRO DE ALUMINIO PARA COMEDORES	
	PRIMARIA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
98180	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTILES ESC PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	3-ACAPETAHUA	JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO)	RURAL	S,JO100300036100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	385,772	385,772	385,772	376,195	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS	586.04	586.04	100.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 385,772.85, EJERCIDO 376,195 SALDO DE 9,577.81, PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES	
101074	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRILOSOA ANGULAR ESC. PRIM JOSE MA. MORELOS	3-ACAPETAHUA	LOS CERRITOS	RURAL	S,JO100300146100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	660,226	660,226	660,226	397,361	60.2%	0	0	METROS CUADRADOS	704.44	670.00	95.1%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 660,226.35, EJERCIDO 397,361.75 SALDO 262,864.60	
101412	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO (ESC. PRIM. 5 DE MAYO)	3-ACAPETAHUA	SANTA ELENA UNO	RURAL	S,JO100300166100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	626,682	626,682	626,682	495,227	79.0%	0	0	METROS CUADRADOS	624.32	600.00	96.1%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 626,682.04, EJERCIDO 495,227.39 SALDO 131,454.65, EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES RANCHERIA SANTA ELENA.	
101606	CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO TRILOSOA ANGULAR (ESC. PRIM. V. GUERRERO)	3-ACAPETAHUA	LAS CRUCES	RURAL	S,JO100300176100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	616,637	616,637	616,637	506,800	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS	630.24	570.00	90.4%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 616,637.42, EJERCIDO 506,800.10 SALDO 109,837.32	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
150121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA NIN CAMPESINO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	CHIOUISBIL	RURAL	SJ010206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	454,883	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%		
150077	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	HUIXQUILAR	RURAL	SJ010205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	461,172	182,757	182,757	182,757	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	540.00	100.0%		
150378	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	SJ010210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	476,633	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	400.00	400.00	100.0%		
107932	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIM GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, CLAVE 07DP04072K	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205SJ0102000326200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	220,585	220,585	220,585	220,585	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	206.90	206.90	100.0%	SE BENEFICIA A 233 ALUMNOS	
106410	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DP05522T	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0205SJ0102000156200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	221,142	221,142	221,142	220,665	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	196.95	196.95	100.0%	SE BENEFICIA A 312 ALUMNOS EN DICHA OBRA	
108963	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 07DP01168C	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0205SJ0102000326200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	164,061	164,061	164,061	164,061	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	137.50	137.50	100.0%	SE BENEFICIA A 389 ALUMNOS EN DICHA OBRA	
107902	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM BILINGUE MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 07DP01039H	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	PAMALA	RURAL	0205SJ0102000226200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	113,798	113,798	113,798	100,351	88.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 60 ALUMNOS	
108699	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 07DP0770E	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	LOS SABINOS	RURAL	0205SJ0102000226200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	107,677	107,677	107,677	107,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 275 ALUMNOS EN DICHA OBRA	
108811	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA COCINA EN ESC PRIM DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07EP00031H	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	YALTZ' TRES LAGUNAS	RURAL	0205SJ0102000226200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	25,552	25,552	25,552	24,151	94.5%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A 120 ALUMNOS EN DICHA OBRA	
65594	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	22-CHALCHHUHTÁN	SHISHIMONTIC	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290,000	114,028	114,028	114,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR	
65048	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES	22-CHALCHHUHTÁN	CRUZTÓN	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	452,450	438,411	438,411	438,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES, QUEDAN PENDIENTES DE PAGO UNICAMENTE RETENCIONES DE OBRA	
19318	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	25-CHAPULTENANGO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,748,064	1,148,064	1,148,064	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.50	50.0%		
104551	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	26-CHENALHO	JAVALTÓN	RURAL	0265SJ0102000206100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,502,119	1,300,251	1,300,251	1,300,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.87	87.0%		
104024	CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y DIRECCION EN LA ESC. PRIM BIL. CUTLAUIT	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	0265SJ0102000206100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,684,425	1,684,425	1,684,425	1,684,425	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA	
103989	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS EN PRIM BIL 5 DE FEBRERO CIVE: DP08419J	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCIÓN DOS	RURAL	0265SJ010200016100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,465,884	1,621,693	1,621,693	1,621,693	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6.00	3.00	50.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
8774	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	30-CHICOMUSELO	LAS SALINAS	RURAL	030-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	405,156	405,156	405,156	405,156	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
8302	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA JAME NUÑO CON CLAVE: 07KPB227M	30-CHICOMUSELO	EL BRASILITO	RURAL	030-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	404,983	121,495	121,495	121,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
131759	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DPB0462Y	31-CHILÓN	XAXAJATIC	RURAL	FISM-C-70	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	366,496	366,496	366,496	261,366	71.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
125723	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA INDIGENA 21 DE MARZO CLAVE 07KPD0589N	31-CHILÓN	BAMINAS PRIMERA SECCION	RURAL	FISM-C-40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,294	378,294	378,294	330,902	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
131784	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	FISM-C-73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	671,369	671,369	671,369	654,783	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	155.03	155.03	100.0%		
120405	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	31-CHILÓN	JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	FISM-C-21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,652	481,652	481,652	481,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
121234	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	31-CHILÓN	SAN MIGUEL TULLÁ	RURAL	FISM-C-29	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	756,141	756,141	756,141	756,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
131728	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE CONAFE CLAVE 07KPN1511G (1A SECCION)	31-CHILÓN	PAXILA	RURAL	FISM-C-66	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	447,975	447,975	447,975	443,829	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
121096	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS TECHADO Y SERVICIOS SANITARIOS	31-CHILÓN	PATHUITZ	RURAL	FISM-C-27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,937,421	1,937,421	1,937,421	1,222,705	63.1%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
123493	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ANEXO	31-CHILÓN	SBAQUÍL	RURAL	FISM-C-33	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	538,863	538,863	538,863	538,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
124263	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BILINGUE AGUILAS SERDAN CLAVE 07DPB2602T	31-CHILÓN	JOTOLA	RURAL	FISM-C-36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	591,950	591,950	591,950	591,950	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
127618	TECHADO DE PLAZA CIVICA	38-HUEHUETÁN	SAN JOSÉ EL AMATE	RURAL	OP/FISM/10-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	814,558	814,558	810,459	810,459	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	527.00	527.00	100.0%	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA (SAN JOSE EL AMATE)	
91232	CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE: 07DPB462I	53-LAS MARGARITAS	GUADALUPE (LAS FLORES)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	625,000	367,700	367,700	367,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	56.00	58.3%		
91239	CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. DE 6.00X8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RICARDO FLORES MAGON. CLAVE: 07DPB1411B	53-LAS MARGARITAS	EL RECUERDO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	367,400	367,400	367,400	367,400	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	48.00	48.00	100.0%		
112803	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESC. PRIM. NINOS HEROES	54-LARRÁNZAR	CHALOTJ	RURAL	049-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	58,239	58,239	58,239	58,239	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21.60	21.60	100.0%		
117084	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA FLAVIO GUILLEN	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ01_00526100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	407,861	407,861	407,861	407,861	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO RC DE 6.00X8.00 METROS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO AHORRO.	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
89939	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA CLAVE 07DP0287V	60-MAZAPA DE MADERO	NUEVO PARAISO	RURAL	053-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	946.770	284.031	378.708	284.031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.00	520.00	90.3%	OBRA EN PROCESO	
62554	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA CLAVE 07DPR0219M	60-MAZAPA DE MADERO	REVOLUCION MEXICANA	RURAL	053-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	946.770	791.780	800.000	791.780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.00	520.00	90.3%	OBRA EN PROCESO	
62437	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 07EPR0087K	60-MAZAPA DE MADERO	JUÁREZ CHEMALE	RURAL	053-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	946.770	755.729	790.000	755.729	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.00	465.00	80.7%	OBRA EN PROCESO	
62253	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. OTILIO MONTAÑA CLAVE 07DPR0218N	60-MAZAPA DE MADERO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	946.770	284.031	378.708	284.031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576.00	345.60	60.0%		
139110	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	345.142	103.543	103.543	103.543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.28	41.20	30.0%	NOTA: DUJAS DE ACUERDO CON LA CAPACITACION DEL SISTEMA Y CON RELACION A LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS MONTO DE LA OBRA QUEDA CLARO ES \$ 345,142 PERO EN EL MINISTRADO EN EL CURSO QUEDO CLARO QUE ES LO QUE SE A GASTADO PERO EL GASTADO 103,542.57 PERO TOMO ESA MISMA CANTIDAD EL LO EJERCIDO EN EL AVANCE ES 100% PARA ESTA EN DUDA POR QUE SI PONGO EN MINISTRADO LO DE LA OBRA Y LUEGO LO EJERCIDO DA 30 % DE AVANCE QUE ES REAL, QUEDO PARA MODIFICACIONES SI AY. OBRA: 345,142 MINISTRADO: 345,142 MINISTRADO: 103,542.57 EJERCIDO: 103,543 EJERCIDO: 103,542.57 30 % 100%	
139111	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTZOINTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	23	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	357.879	357.879	357.879	357.879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	137.28	137.28	100.0%		
146307	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTZOINTLA	LAS CRUCES	RURAL	NUM. 044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	357.235	107.171	107.171	107.171	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	74.88	23.00	30.7%		
139112	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA ( BARRIO LLANO GRANDE) EJDO CARRIZAL	65-MOTZOINTLA	LLANO GRANDE	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	926.446	809.116	809.116	809.116	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	44.660.00	38.000.00	85.1%		
32208	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 6.00 X 6.00 METROS ESTRUCTURA RC Y OBRA EXTERIOR (MURO MAMPOSTERIA) PARA LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 07DPR1436D	71-OSUMACINTA	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	063-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	593.677	593.677	593.677	593.677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA TERMINADA, AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%	
34411	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y GRADAS ESC. PRIM. BELISARIO DQZ CVE: 07DP8210F	72-OXCHUC	SAKLUMILJA	RURAL	FISM-064-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	410.285	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA AUN NO INICIADO, CONSISTE EN PLANTILLA, MURO DE MAMPOSTERIA, MUROS DE TABICÓN, GRADAS Y CASTILLO, APLANADO, PINTURA, MALLA CICLÓN, DEMARCACIONES Y CONSTRUCCION DE GRADAS.	
13588	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PREFABRICADAS	72-OXCHUC	RANCHO DEL CURA	RURAL	064-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	645.947	634.587	634.587	634.587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS.	
13747	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	72-OXCHUC	EL CORRALITO	RURAL	064-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	796.907	784.149	784.149	784.149	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.98	98.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL	
13953	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y ESCALERAS	72-OXCHUC	NAVIL	RURAL	064-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.422.197	984.415	984.415	984.415	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	1.80	60.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y ESCALERAS	
19187	CONSTRUCCION DE 02 AULAS ESC. PRIM. CLAVE: 07DP0552Q	72-OXCHUC	TZACUBILJA	RURAL	FISM-064-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	703.855	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	OBRA AUN NO INICIADA	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
9237	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	CHACAMAX	RURAL	38	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	486,564	486,564	486,564	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
9246	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE ESCOLAR: 07DP83166R.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FSM09/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	417,265	417,265	417,265	417,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO ABAJO UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO	
99144	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE ESCOLAR: 07DP83166P.	86-SAN JUAN CANCUC	TZEMEN	RURAL	SDPS/CCS/FSM08/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	645,686	193,705	193,705	193,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.40	40.0%	UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA: ANEXO	
99413	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20X17 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO FABILA, CLAVE ESCOLAR: 07DP80350U	86-SAN JUAN CANCUC	TZUNJUK	RURAL	SDPS/CCS/FSM15/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	462,200	462,200	462,200	462,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
99451	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X17 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CLAVE ESCOLAR: 07DP81694V.	86-SAN JUAN CANCUC	YASHNAIL	RURAL	SDPS/CCS/FSM16/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	454,604	328,459	328,459	328,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.90	90.0%		
99498	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE BASQUET BOL EN ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOZ, CLAVE ESCOLAR: 07DP82596Q.	86-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	SDPS/CCS/FSM20/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,932,172	1,514,792	1,514,792	1,514,792	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA	
99551	CONSTRUCCION DE 01 AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN DE LA BARRERA, CLAVE ESCOLAR: 07DP82347U.	86-SAN JUAN CANCUC	TZUMBAL	RURAL	SDPS/CCS/FSM34/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	507,903	331,328	331,328	331,328	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%		
99663	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN PLANTA ALTA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PAZ Y PROGRESO, CLAVE ESCOLAR: 07DP80341M.	86-SAN JUAN CANCUC	CHACTÉ	RURAL	SDPS/CCS/FSM30/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	789,793	236,937	236,937	236,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
99821	CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN PLANTA ALTA Y CUBO DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CHAUHTEMOC, CLAVE ESCOLAR: 07DP8132A	86-SAN JUAN CANCUC	TEMASH	RURAL	SDPS/CCS/FSM01/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,137,261	1,137,261	1,137,261	1,137,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
99842	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERA EN PLANTA BAJA EN ESCUELA PRIMARIA NINAS HEROES, CLAVE ESCOLAR: 07DP80357L.	86-SAN JUAN CANCUC	ONLITIC	RURAL	SDPS/CCS/FSM02/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,158,938	812,329	812,329	812,329	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.20	60.0%		
99079	CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CUBO DE ESCALERAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NARCISO MENDOZA, CLAVE ESCOLAR: 07DP82989N.	86-SAN JUAN CANCUC	EL ROSARIO	RURAL	SDPS/CCS/FSM05/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,013,496	304,048	304,048	304,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
99880	CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y CUBO DE ESCALERA, SANITARIO, CISTERNA, POZO DE ABSORCION Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE ESCOLAR: 07DP80289G.	86-SAN JUAN CANCUC	CRUSILÁ	RURAL	SDPS/CCS/FSM04/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	2,290,515	1,740,213	1,740,213	1,740,213	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	2.25	75.0%		
99862	CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN DOS PLANTAS Y CUBO DE ESCALERA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR. MANUEL GAMBÓ, CLAVE ESCOLAR: 07DP80469N.	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJAHUCUM	RURAL	SDPS/CCS/FSM03/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,544,764	463,429	463,429	463,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%		
89974	CONSTRUCCION DE UN AULA (BARRIO EL RINCON)	89-SILTEPEC	LIBERTAD VENTANAS	RURAL	ICS/DR17/FSM010/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,999	277,138	277,138	277,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
90080	CONSTRUCCION DE UN AULA (EJIDO MALPASO)	89-SILTEPEC	MALPASO	RURAL	ICS/DR17/FSM020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,999	329,942	329,942	329,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
88376	CONSTRUCCION DE UN AULA ( SAN FRANCISCO)	89-SILTEPEC	SAN FRANCISCO	RURAL	ICSDR17/FISM010/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,999	277,138	277,138	277,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
90001	CONSTRUCCION DE UN AULA (BARRIO LAS FLORES)	89-SILTEPEC	EL LETRERO	RURAL	ICSDR17/FISM013/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,999	277,138	277,138	277,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
89990	CONSTRUCCION DE UN AULA (NUEVO LAREDO)	89-SILTEPEC	NUEVO LAREDO	RURAL	ICSDR17/FISM012/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	399,999	393,220	393,220	393,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
90823	CONSTRUCCION DE UN AULA (SANTA ISABEL SIJAN)	89-SILTEPEC	SANTA ISABEL ZUÁN (LA FRANKLECA)	RURAL	ICSDR17/FISM28/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	388,164	388,164	388,164	388,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
90088	CONSTRUCCION DE UN AULA (15 DE ABRIL)	89-SILTEPEC	QUINCE DE ABRIL	RURAL	ICSDR17/FISM39/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,999	328,697	328,697	328,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
96569	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIA ALLENDE CVE970PB250L	90-SIMQUJVEL	EL JARDÍN	RURAL	SJ0101000026100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMQUJVEL	1,155,856	1,155,856	1,155,856	346,756	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	401.87	120.56	30.0%	OBRA EN PROCESO	
65371	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X8 ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPB2802L, FRACCION HERMOSILLO	98-TAPACHULA	HERMOSILLO	RURAL	0985J0103003426100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	371,925	371,925	371,925	185,862	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0402/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$165,962 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA	
118834	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS DE 6X8 RC, ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 07DPB2833R, FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985J01020300196100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	697,649	697,649	697,649	348,824	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0019/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA POR \$348,824. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA	
48425	CONSTRUCCION DE TECHADO DE GANCHA, ESC. PRIM. MARIANO BLAS MARTINEZ CLAVE 07DPB129U, CANTON EL CHAPARRON	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985J0102030076100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	878,947	878,947	878,947	790,786	90.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.00	604.80	90.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0007/2010. SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS POR \$790,786 GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. CONSTRUCCION DE TECHADO DE GANCHA, ESC. PRIM. MARIANO BLAS MARTINEZ CLAVE 07DPB129U, CANTON EL CHAPARRON	
9224	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 07EPB017SE, PUERTO MADERO	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	0985J01020300538100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	976,431	976,431	976,431	488,215	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SCPM/FISM/CO/0053/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$488,215 GASTO EFECTUADO ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. PUERTO MADERO	
52082	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. FEDERAL ARTURO PALACIOS SUAREZ, EJIDO INDEPENDENCIA	98-TAPACHULA	INDEPENDENCIA	RURAL	0985J01020300596100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	882,672	882,672	882,672	441,336	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SCPM/FISM/CO/0059/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$441,336 GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO INDEPENDENCIA	
47588	CONTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. PRIM. BELSARIO DOMINGUEZ CLAVE 07DPR482G	98-TAPACHULA	BARRIO NUEVO	RURAL	0985J01020300606100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	538,577	538,577	538,577	269,288	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SCPM/FISM/CO/0060/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$269,288 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BARRIO NUEVO	
41645	CONTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. ORAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 07DPR8773W, FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985J01020300346100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	850,911	850,911	850,911	425,455	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SCPM/FISM/CO/0034/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$425,455 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	
15904	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE 60X8.00 MTS. EST. EC. EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE: 07DPR054H	105-TONALÁ	SAN LUQUEA (PESQUERIA SAN LUQUEA LA COSTA)	RURAL	097-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98,593	98,593	98,593	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA.	
3601	APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO DE 19.20X32.20 MTS. EN LA ESC. PRIM. DR. BELSARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07DPR3489Z	105-TONALÁ	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	097-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	37,000	37,000	37,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA	



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
3605	CONSTRUCCION DE ANDADORES, DESAYUNADORES Y NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE:07DPR2120G	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONA CHIAPAS	77,988	77,988	77,988	77,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO	
5249	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. MARTINES DE CHIAPILTEPEC CLAVE:07DPR4133F	105-TONALÁ	CABEZA DE TORO	URBANO	097-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	147,999	147,999	147,999	44,399	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	0.30	30.0%	OBRA CUENTA CON UN 30% DE ANTICIPO.	
10098	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS, CLAVE:07DPR0023A	105-TONALÁ	VERANO	RURAL	097-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	73,408	73,408	73,408	14,650	20.0%	0	0	M2, SANITARIOS	1.00	0.20	20.0%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE DEL 20%.	
3828	TERMINACION DE AULA EN ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO, CLAVE: 07DPR4799K	105-TONALÁ	EL ROBLE	RURAL	097-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	160,668	160,668	160,668	48,200	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.30	30.0%	OBRA CUENTA CON 30% ANTICIPO	
5725	TERMINACION DE DOMO DE 25,00X30.00 MTS (2A. ETAPA) EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA CLAVE:07DPR1126D	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	097-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	773,706	773,706	773,706	712,534	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS, GANCHA	1.00	0.92	92.0%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 92%	
82570	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE	RURAL	1095S01030036200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135,336	135,336	135,336	126,152	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS	336.00	302.04	89.9%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. NOTA LA OBRA ES POR ADMINISTRACION CON UN MONTO TOTAL DE \$182,889.89 PERO CUENTA CON APORTACION DE LA DE LOS BENEFICIARIOS DE \$17,473.81 MAS EL IMPORTE DEL MUNICIPIO DEL FISM 2010 DE 135,336.00	
76854	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	109-TUXTLA CHICO	MANUEL LAZOS	RURAL	109S010300346100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	680,598	680,598	680,598	550,227	80.8%	0	0	METROS CUADRADOS	398.75	279.13	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
113996	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, BARRIO SANTA LUCIA, CAB. MPAL.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ010200196100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	312,314	312,314	312,314	255,093	81.7%	0	0	METROS CUADRADOS	614.40	511.00	83.2%	OBRA EN PROCESO	
115640	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	114-VILLA COMALTITLAN	BARRIO NUEVO (GUARDAVANIA)	RURAL	EASJ010200326100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	846,441	846,441	846,441	811,153	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE LA COMUNIDAD APORTO \$40,000.00 EN EFECTIVO	
115697	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. FRANCISCO JAVIER BINA.	114-VILLA COMALTITLAN	ZACUALPA	RURAL	EASJ010200336100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	846,441	846,441	846,441	807,872	95.4%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE LA COMUNIDAD APORTO \$40,000.00 EN EFECTIVO	
115719	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	114-VILLA COMALTITLAN	MONTE FLOR ARRIBA	RURAL	EASJ010200346100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	759,998	759,998	759,998	728,063	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	579.00	579.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE LA COMUNIDAD APORTO \$40,000.00 EN EFECTIVO	
114835	ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRIM. MOCTEZUMA	114-VILLA COMALTITLAN	23 DE ENERO	RURAL	EASJ010200246200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	142,489	142,489	142,489	142,489	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	237.00	237.00	100.0%	OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE LA COMUNIDAD APORTO \$5,000.00 EN EFECTIVO	
103786	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FEDERAL IGNACIO JOSE ALLENDE UNZAGA.C.T. 07DPR4839V	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%		
91214	CONSTRUCCION DE AULA SENCILLA PREFABRICADA, TIPO RST, EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA, CLAVE 07EPR0652P	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	107030001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	117,000	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
119019	CONSTRUCCION DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE FELIX FLORES, CLAVE:07EPR0216O	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	64,000	64,000	64,000	29,880	46.4%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	0.47	47.0%		



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22												
18232	APORTACION DE MATERIALES PARA LA OBRERACION DE OBRAS ESTRUCTURALES (ESC. PRIM. URB. PRAL REVOLUCION C/VE:0702P0020)	105-TONALÁ	TRES PICOS	URBANO	097-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31,816	31,816	31,816	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%	NO INICIADA	
	SECUNDARIA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
101273	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIANGULO ANGULAR	3-ACAPETAHAJA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	SJ0100300156100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	614,614	614,614	614,614	421,271	68.5%	0	0	METROS CUADRADOS	701.12	600.00	85.6%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$14,64.03. EJERCIDO 421,271.55 SALDO 263,342.48.	
19313	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	874,227	134,227	134,227	134,227	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%		
20918	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANO	25-CHAPULTENANGO	BUENOS AIRES	RURAL	025-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	701,213	701,213	701,213	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
104147	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. SEC. TEC. N. 48 C/VE:0705T088V	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026SJ0103000046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,863,980	1,790,257	1,790,257	1,790,257	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	0.96	96.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA	
8940	CONSTRUCCION DE SALON PARA REUNIONES EN LA SUPERVISORIA DE TELESECUNDARIA NO. 068	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	717,358	211,559	211,559	211,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.60	60.0%		
105071	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA N°45 ARTILLEROS	41-HUIXTLA	EFRAN A GUTIERREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	1,243,331	1,219,750	1,219,750	1,219,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	786.24	786.24	100.0%		
105080	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SALVADOR URBINA	41-HUIXTLA	LA UNIÓN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	1,219,420	1,196,293	1,196,293	1,196,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	786.24	786.24	100.0%		
105064	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN NESC. SECUNDARIA N°43 HERGENS	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	1,255,186	1,231,380	1,231,380	1,231,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	786.24	786.24	100.0%		
96379	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS NO. 296 CLAVE: 07ETV0963R	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUXTÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	374,999	112,500	112,500	112,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.30	30.0%		
85656	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TELESECUNDARIA #114 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07ETV0958F	70-OSTUACÁN	XOCHMILCO (REVINDO ENRIQUEZ)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	50,000	50,000	50,000	46,585	93.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON CONVENIO PEC-H AYUNTAMIENTO Y BENEFICIARIOS HACIENDO UN TOTAL DE \$121,288.04 NO ENCONTRE OBRA (1) POR ESO APLIQUE METROS CUADRADOS, CANCHA (1)	
32099	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 4.00 X 8.00 METROS, ESTRUCTURA RC PARA ESCUELA TELESECUNDARIA N. 955 CLAVE: 07ETV0978T	71-OSUMACINTA	TRILFO AGRARISTA	RURAL	063-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	523,683	163,318	163,318	163,318	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.60	80.0%		
13695	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y PORTICO EST. 31	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,397,334	1,026,341	1,026,341	1,026,341	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.70	70.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO 31	
9236	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	NUEVA ESPERANZA 2A SECCION	RURAL	37	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	486,564	486,564	486,564	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
7788	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,456,249	1,456,249	1,456,249	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
55397	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X6, ESC. SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, CLAVE 07EE50196	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ0103000336100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	371,925	371,925	371,925	220,422	59.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0033/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, POR LA CANTIDAD DE \$20,422 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO MORELOS.	



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	12	13									
129227	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHUATÁN	MIXCUM	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	336,809	336,809	336,809	206,902	61.4%	0	0	CANCHA	1.00	0.70	70.0%		
65650	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	22-CHALCHIHUITÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207,060	107,430	107,430	107,430	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	
65294	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	22-CHALCHIHUITÁN	CANECH	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	497,296	490,163	490,163	490,163	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA	
65151	CONSTRUCCION DE ENMALLADO ESCOLAR	22-CHALCHIHUITÁN	SISIM	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,435	244,328	244,328	244,328	100.0%	0	0	M2, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO ESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE SISIM, PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES DE OBRA	
64804	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SACLUM	22-CHALCHIHUITÁN	SACLUM	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	981,459	644,438	644,438	644,438	100.0%	0	0	SALON	1.00	1.00	100.0%	SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	
65246	ENMALLADO ESCOLAR DE LA ESCUELA DE TZACUCUM	22-CHALCHIHUITÁN	TZACUCUM	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	471,333	463,624	463,624	463,624	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO ESCOLAR, QUEDA PENDIENTE DE PAGO LAS RETENCIONES DE OBRAS	
64918	SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES	22-CHALCHIHUITÁN	LOBOLALIC (TOUTIC)	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480,851	473,739	473,739	473,739	100.0%	0	0	SALON	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES, PENDIENTES DE PAGO UNICAMENTE RETENCIONES	
66107	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPB3157J	23-CHAMULA	TZALATOM	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%		
66108	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO JOSÉ ALLENDE Y UNZAGA C.C.T. 07DPB321U	23-CHAMULA	TRES CRUCES	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	44,401	12.3%	0	0	AULA	2.00	0.12	6.0%		
66109	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 07DPB3208B	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	361,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE BATOUTIC UNO.	
66110	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. JUAN SABINES GUTIERREZ C.C.T. 07DPB3215J	23-CHAMULA	SANTA ANA	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	361,000	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		
66111	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, C.C.T. 07DPB3185S	23-CHAMULA	YAKAMPOT (YOKPOT)	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	198,115	54.9%	0	0	AULA	2.00	0.45	22.5%		
66112	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS EN LA ESC. PRIM. BIL. NMS HEROES DE CHAPULTEPEC, C.C.T. 07DPB3208Z	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	361,000	361,000	361,000	330,055	91.4%	0	0	AULA	2.00	1.82	91.0%	LOS DATOS PERTENECEN A LA COMUNIDAD DE YUTURUM	
66113	CONSTRUCCION DE MODULO DE AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00X8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. BIL. 24 DE FEBRERO C.C.T. 07DPB181P	23-CHAMULA	CORRALITO	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
66114	CONSTRUCCION DE SALON MULTICURSIVARIO (ANEXO ESCOLAR) EN LA ESC. PRIM. BIL. FERNANDO MONTES DE OCA C.C.T. 07DPB1009N	23-CHAMULA	EL CIPRES	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
66115	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ C.C.T. 07DPB0592Q	23-CHAMULA	SACTZU	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
66116	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. ANGEL ALBINO CORDO C.C.T. 07DPB1881P	23-CHAMULA	CUCHULUMTIC	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
66117	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. FRANCISCO VILLA C.C.T. 07DPB2148V	23-CHAMULA	CHULTIC	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
66118	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 07DPB2399Y	23-CHAMULA	BAUTISTA GRANDE	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
66119	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESC. PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, C.C.T. 07DPB1114Y	23-CHAMULA	YUTOSIL TRES	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAMULA	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
147361	PAGO DE 2% AL INFECH DE LA CONSTRUCCION DE AULA	31-CHILÓN	JOL TANCHIVL	RURAL	FISM-A-14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,301	6,301	6,301	6,301	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
147345	PAGO DE 2% AL INFECH DE LA CONSTRUCCION DE AULA	31-CHILÓN	XAXAUATIC	RURAL	FISM-A-13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	630,146	630,146	630,146	630,146	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
31448	CONSTRUCCION DE BARDA (EJIDO EL TRIUNFO JARDON DE NMS 23 DE MARZO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034SJO10100576200EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	100,000	50,000	45,000	42,535	85.1%	0	0	METRO LINEAL	40.40	19.50	48.3%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
127890	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8.00 X 12.00 M	38-HUEHUETÁN	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	RURAL	OP/FISM10-014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	633,512	633,512	633,512	611,237	96.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X 12 (CANTON COLOSIO) CONSTRUCCION A BASE DE EXCAVACION DE 38.92 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO	
127860	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8.00 X 12.00 M. (2A ETAPA)	38-HUEHUETÁN	CANTÓN LA UNIDAD	RURAL	OP/FISM10-011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	274,771	274,771	274,771	103,749	37.8%	0	0	METROS CUADRADOS	86.00	50.00	58.1%	CONSTRUCCION A BASE EXCAVACION DE 3.36 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO F C=100 KG/CM2	
91549	DONACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ESC SECUNDARIA PROFR FLAVIO GUILLEN	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASJ02_00436200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	209,591	201,591	201,591	201,591	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES DONACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA PROFR FLAVIO GUILLEN CLAVE 07EES0169N, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO HUBO ANOBRIC	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-1412	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-1412	16	17	18	19	20	21-2019	22		
139113	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTZOINTLA	EL ARENAL	RURAL	32	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	550,652	550,652	550,652	550,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	82.20	82.20	100.0%		
139114	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTZOINTLA	TOLMAM	RURAL	47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	729,201	402,103	402,103	402,103	100.0%	0	0	SALÓN	82.00	48.00	58.5%		
139115	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	906,358	906,358	906,358	906,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	512.45	512.45	100.0%		
139116	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	65-MOTZOINTLA	AMPLIACION NUEVA REFORMA	RURAL	129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUTAMIENTO	864,507	864,507	864,507	864,507	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	465.77	465.77	100.0%		
135442	REHABILITACION DE AULAS	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	200,000	200,000	200,000	181,494	90.7%	0	0	PROMEDIO	1.00	0.00	0.0%		
91644	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RAYON CHIAPAS	480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%		
166370	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC PRIMARIA BIL VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA COLUMA 10 DE ENERO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	649,023	649,023	649,023	194,707	30.0%	0	0	AULA	2.00	0.60	30.0%		
161413	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL JARDIN DE NINIS MARIANO N RUIZ COLONA EXPLANADA DEL CARMEN	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	289,134	289,134	289,134	136,744	47.3%	0	0	METRO CUADRADO	116.29	55.00	47.3%		
159567	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PEDRO SANTIAGO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,512,449	1,512,449	1,512,449	453,734	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
158548	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y REHAB. DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. MARIA ADELINA FLORES MORALES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	078-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	207,596	207,596	207,596	207,596	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	660.00	660.00	100.0%		
160735	CONSTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA URBANA DEL ESTADO ANGEL ALBINO CORDO BARRIO DE SANTA LUCIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	940,946	940,946	940,946	282,284	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	459.00	138.00	30.1%		
60907	CONSTRUCCION DE CURRÍCULO AN FRAY PEDRO DE GANTE,	85-SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	030214000106200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
60857	CONSTRUCCION DE SUPERVISORIA ESCOLAR, COL VIVA CÁRDENAS	85-SAN FERNANDO	VIVA CÁRDENAS	RURAL	03021000086200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
124053	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE: ES-374-42	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	705,453	705,453	705,453	705,453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	744.00	744.00	100.0%		
123993	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE: 07DP824887	92-SOCOLTENANGO	FRANCISCO VILLA	RURAL	083-03-00010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	705,453	705,453	705,453	705,453	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	744.00	744.00	100.0%		
169770	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS 2008 (CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA VIRTUAL)	93-SOLOSUCHIAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	SDPS/CCS/FISM-2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SOLOSUCHIAPA	231,590	231,590	231,590	183,223	79.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
66819	AMPLIACION DE TECHADO EN DESAYUNADORES	96-SUCHATE	EJIDO LA LIBERTAD	RURAL	--	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHATE CHIAPAS	204,791	204,791	204,791	204,791	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104129	CONSTRUCCION DE ANEXOS (BARRAS,TECHADO Y SANITARIOS) EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, CLAVE:07DMU00390	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	236,000	236,000	236,000	236,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118346	CONSTRUCCION DE ANEXOS (BARRA,TECHADO Y REHABILITACION DE SANITARIOS) EN SUPERVISORIA PREESCOLAR,CLAVE:07EF2P0017X	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	71,840	71,840	71,840	68,748	95.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
102580	CONSTRUCCION DE BARRA Y REHABILITACION DE BARRA EN JARDIN DE NINIS Y NINIS ROSENDO HARRIZ RODRIGUEZ, CLAVE:07DJN1037U	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107030074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	10,176	50.9%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	12	13									
9755	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.37, CLAVE:07DS70037P	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	943,251	943,251	943,251	943,251	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118285	CONSTRUCCION DE DOMO Y PINTURA EN EL CECYT 05, CLAVE:07ETC0069R	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	1,046,024	1,046,024	1,046,024	1,046,024	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%		
120271	DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL GUADALUPE VICTORIA,CLAVE:07DPR93042J	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107030136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	39,939	39,939	39,939	39,939	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DOTACION DE UNA COPIADORA, REPRODUCTOR DE DVD MULTIMEDIOS, 13 MULTIMEDIOS ACTUAL, 4 NOVELAS, 1 PROCESOR EN CASA Y ADQUISICION DE 65 TRAMOS DE TABULAR 1.0 TRAMOS DE PASAMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE 42 ML. DE BARRANDAL	
103760	DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA,CLAVE: 07DPR2409T	115-VILLA CORZO	LA CABAC	RURAL	107030076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO	
116611	DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL TAMAYO LUNA, CLAVE:07DPR0717J	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DOTACION DE MESAS Y SILLAS PARA LA COCINA Y DESAYUNADOR DE LA ESCUELA Y DOTACION DE MATERIAL PARA OFICINA Y GRUPO	
116567	DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,CLAVE:07DPR0726R	115-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	107030120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DOTACION DE EQUIPO DE BAFLES PLASTIFICADOS, PAR DE PEDESTALES DE BAFLES, CABLES DE 15 MTS,PAR DE MICROFONOS INALAMBRICOS,AMPLIFICADOR DE 8 CANALES CON INTERFAZ USB, 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA,UNA PANTALLA DE PARED PARA PROYECTOR.	
95448	DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO,CLAVE:07DPR0722V	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	107030056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
118897	DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA PRODESA,CLAVE:07EP0628Z	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	48,000	48,000	48,000	20,000	41.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DOTACION DE COPIADORA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE INSTALACION; SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA DE ESMALTE PARA APLICARSE EN MUROS DE APLANADO (1.564.02 M2) Y EN VENTANARIA,PUERTAS, MANIPARAS (78.74 M2), EN AULAS, BANC SANITARIOS Y BARRA	
116776	DOTACION DE EQUIPO Y DESCARGA SANITARIA EN ESCUELA PRIMARIA DR.RAFAEL PASCAICO GAMBACI,CLAVE: 07DPR1167D	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	72,523	72,523	72,523	56,240	77.5%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%		
95883	DOTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO,CLAVE:07EJN0157Z	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	107030059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	DOTACION DE EQUIPOS DE COMPUTO	
97299	DOTACION DE EQUIPOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE,CLAVE:07DPR9427H	115-VILLA CORZO	OCOTAL MARAVILLAS	RURAL	107030063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
94007	DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, EN JARDIN DE NIÑOS JUAN BENAVIDES, CLAVE:07DJN0679D	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
104348	ENMALLADO PERIMETRAL Y DESCARGA SANITARIA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS CALDERON,CLAVE:07DJN1952H	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	107030095	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	16,845	84.2%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%		
116700	EQUIPAMIENTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.590 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA, CLAVE:07ETV0680K	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	107030126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
115465	REHABILITACION DE BANDA E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO,CLAVE:07DPR0723U	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	107030107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
116318	REHABILITACION DE BANDA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN JIN ESTEFANIA CASTAÑO A NÚM 2 DE CACERES, CLAVE:07DJN17667H	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	107030116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	47,181	47,181	47,181	39,760	84.3%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%		
115994	REHABILITACION DE PINTURA EN EL CECYT 05,CLAVE: 07ET0066R	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	107030115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	167,338	167,338	167,338	58,938	35.2%	0	0	OBRA	1.00	0.36	36.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	PISO FIRME																						
	CONSTRUCCIÓN																						
110922	PISO FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN 30 M2 ZONIA URBANA 2010	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0205SH0700000578200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	483,169	483,169	483,169	483,169	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,350.00	13,350.00	100.0%	SE BENEFICIA A 1000 PERSONAS CON PISO FIRME	
	VIVIENDA																						
	AMPLIACIÓN																						
157546	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS DE 6X5 MTS	4-ALDAMA	SAN PEDRO COTZILNAM	RURAL	SH0102030036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	2,170,244	651,073	651,073	651,073	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS DE 6X5 MTS EN EL PARQUE SAN PEDRO COTZILNAM, 1 050 METROS CUADRADOS; EN ESTE TRIMESTRE SE DIO EL ANTICIPO DEL 30% POR ISO NO SE REFLEJA AVANCE FÍSICO	
157544	CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS DE 6 X 5 MTS	4-ALDAMA	XUXCHEN	RURAL	SH0102030036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	4,836,544	3,495,490	3,495,490	3,495,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,340.00	450.00	19.2%	CONSTRUCCION DE 78 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE XUXCHEN DE 6X5MTS UN TOTAL DE 5040 METROS CUADRADOS	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-13	16	17	18	19		20	21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido									
51056	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 M. UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO ARENAL)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	46,185	46,185	46,185	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIERON METROS CUADRADOS POR QUE NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA MEDIDA DE RECURSOS CON FONAPO)	
51313	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 M. UBICADA EN LA LOCALIDAD ANEXO MONTERREY	5-ALTAMIRANO	ANEXO MONTERREY	RURAL	30122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	83,133	83,133	83,133	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	0.00	0.0%		
41024	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBICADA EN LOCALIDAD SANTA CRUZ	5-ALTAMIRANO	SANTA CRUZ	RURAL	30114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	110,844	110,844	110,844	110,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.00	12.00	100.0%	SE CONSIDERO METROS CUADRADOS POR QUE NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA MEDIDA DE RECURSOS CON FONAPO)	
51397	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 M UBICADO EN LOCALIDAD EL OCOTAL	5-ALTAMIRANO	AGUA ESCONDIDA EL OCOTAL	RURAL	30124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	147,792	147,792	147,792	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%	SE ESTABLECIO EN LA UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS PORQUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA	
112282	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS DEL EJERCICIO 2010 (CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS)	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0018	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,120,066	1,120,066	445,209	445,209	39.7%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	600.00	40.0%		
89192	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	54-LARRÁNZAR	NA XOCH II	RURAL	049-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	855,152	855,152	855,152	855,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%		
89011	CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS	54-LARRÁNZAR	KANTE'EL	RURAL	04-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,111,698	1,111,698	1,111,698	1,111,698	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	780.00	780.00	100.0%		
88945	CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS	54-LARRÁNZAR	LUQUILHO	RURAL	04-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,539,275	1,539,275	1,539,275	1,539,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%		
88761	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2,137,882	2,137,882	2,137,882	2,137,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%		
88880	CONSTRUCCION DE 74 VIVIENDAS	54-LARRÁNZAR	MEONHO	RURAL	049-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,164,065	3,164,065	3,164,065	3,164,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,220.00	2,220.00	100.0%		
113506	CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE VIVIENDA	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO	260,100	260,100	260,100	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,550.00	0.00	0.0%	LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO ES: VIVIENDA, EN EL SECTOR ENFOLEBA TRES RUBROS: URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	
123898	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 METROS	56-LA TRINITARIA	SAN JOSÉ LAS TABLAS	RURAL	EASH02_00446200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	377,141	377,141	377,141	377,141	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	390.00	390.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 UBICADA EN LA RANCHERIA SAN JOSE LAS TABLAS LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO APROBRO.	
142782	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	115-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	585,000	585,000	585,000	585,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	85.00	85.0%		
60940	AMPLIACION DE VIVIENDA 3A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	NUEVO OCOTAL	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	239,749	239,749	239,749	167,824	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
62970	AMPLIACION DE VIVIENDAS, LA SIDRA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LA SIDRA	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	899,060	899,060	899,060	629,342	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
60967	AMPLIACION DE VIVIENDAS, 3A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	MONTE OLIVO	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	359,624	359,624	359,624	251,737	70.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
62688	AMPLIACION DE VIVIENDAS, 3A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PALO BLANCO (ANÁHUAC)	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	599,373	599,373	599,373	314,551	52.5%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%.	
63081	AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Ah DE JUÁREZ	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	599,373	599,373	599,373	314,588	52.5%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	250.00	83.3%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
62792	AMPLIACION DE VIVIENDAS 3A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN ISIDRO	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	179,812	179,812	179,812	94,365	52.5%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	80.00	88.9%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.	
73486	AMPLIACION DE VIVIENDA (RANCHERIA GUADALUPE LA PROVIDENCIA)	103-TEOPISCA	GUADALUPE LA PROVIDENCIA (SANTA ROSA)	RURAL	094030055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	108,419	36,139	36,139	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
73379	AMPLIACION DE VIVIENDAS (COMUNIDAD NUEVO BETHEL)	103-TEOPISCA	NUEVO BETHEL	RURAL	094030057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	190,825	63,608	63,608	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
73341	AMPLIACION DE VIVIENDAS (POBLADO NUEVO SAN JUAN)	103-TEOPISCA	NUEVO SAN JUAN	RURAL	094030058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	190,825	63,608	63,608	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
73204	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA NAZARETH)	103-TEOPISCA	NAZARETH	RURAL	094030080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	178,103	59,367	59,367	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS	
73279	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA NUEVO AMATENANGO)	103-TEOPISCA	NUEVO AMATENANGO (TRES TABERNAS)	RURAL	094030059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	190,825	63,608	63,608	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
73433	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA SAN FRANCISCO)	103-TEOPISCA	SAN FRANCISCO	RURAL	094030056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	108,419	36,139	36,139	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
73154	AMPLIACION DE VIVIENDAS (RANCHERIA SAN GERON)	103-TEOPISCA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (ANSELMO GOMEZ)	RURAL	094030061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO	127,216	42,405	42,405	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS	
73770	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (LEJUNO SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN)	103-TEOPISCA	SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN	RURAL	094030054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	493,393	164,464	164,464	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	21.00	0.00	0.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
103993	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPONERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.85. PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO APARECEN POR ESO TOME LOS QUE ESTAN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
103968	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPONERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.85. PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOME LOS QUE ESTAN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15/14/12	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												11	12	13								
103794	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS CERRITOS (RAICES)	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO APARECEN POR ESO TOMA LOS QUE ESTAN, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
103769	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO URBANO D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,623	221,623	221,623	221,623	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO SE ENCUENTRA, POR ESO TOMA LOS QUE APARECEN, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
104061	CONST. D 7 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	310,273	310,273	310,273	303,578	97.8%	0	0	7.00	6.00	85.7%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$727,445.81, DEL F.I.S.M. \$310,273.58; PROGRAMA TU CASA \$380,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$29,372.28 EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO ESTAN, POR ESO TOMA LOS QUE APARECEN, OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
103698	CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	443,247	443,247	443,247	387,132	82.8%	0	0	4.00	3.00	75.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,098,298.30 DEL F.I.S.M. \$443,247.90; PROGRAMA TU CASA \$344,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$51,960.40. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOMA LOS QUE ESTAN	
103665	CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLO DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA, PUERTAS, VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA RUFINA	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	475,208	475,208	475,208	475,208	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,098,298.30 DEL F.I.S.M. \$475,208.30; PROGRAMA TU CASA \$344,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,000.00. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOMA LOS QUE ESTAN, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
104598	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6X8 MTS	113-VENUSTIANO CARRANZA	DIÉCISIETE DE MARZO	RURAL	106-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,324,970	1,324,970	1,324,970	897,565	67.7%	0	0	13.00	9.00	69.2%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, SE LE ASIGNA EL RECURSO TOTAL DE LA OBRA EN CUANTO TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.	
103627	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLO DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA CON MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	RURAL	106-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	177,299	177,299	177,299	171,427	96.7%	0	0	4.00	3.00	75.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,693.52 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,794.16. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA, PERO NO APARECEN POR ESO TOMA LOS QUE ESTAN	
103664	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA CON MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	177,299	177,299	177,299	176,678	99.6%	0	0	4.00	3.00	75.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,693.52 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,794.16. EL DESTINO DEL GASTO ES CONSTRUCCION, UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA PERO NO VIENEN, POR ESO TOMA LOS QUE APARECEN	
41123	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA CAMPO VIRGEN	5-ALTAMIRANO	CAMPO VIRGEN (EL PARAJE)	RURAL	30118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS	92,370	92,370	92,370	0	0.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS FONAPO)	
41045	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBICADA EN LA LOCALIDAD TRINIDAD	5-ALTAMIRANO	LA TRINIDAD	RURAL	30115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS	129,318	129,318	129,318	0	0.0%	0	0	14.00	0.00	0.0%	SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS FONAPO)	
41083	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO	5-ALTAMIRANO	EL ROSARIO	RURAL	30117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS	157,029	157,029	157,029	0	0.0%	0	0	17.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS FONAPO)	
41063	CONSTRUCCION DE 67 VIVIENDAS DE 6.05 X 7.00 MTS UBICADO EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA	5-ALTAMIRANO	LA FLORIDA	RURAL	30116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHAPAS	618,879	618,879	618,879	0	0.0%	0	0	67.00	0.00	0.0%	SE ESTABLECIO EN LA UNIDAD DE MEDIDA METRO CUADRADO POR QUE NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA (MEZCLA DE RECURSOS FONAPO)	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
41217	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) UBICADO EN LA LOCALIDAD EJ SAN MIGUEL CHIPTIC	5-ALTAMIRANO	SAN MIGUEL CHIPTIC	RURAL	30111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	717,764	259,937	259,937	259,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	54.00	20.00	37.0%	DENTRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECIO METROS CUADRADOS POR QUE EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION DE VIVIENDA	
81944	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%		
65384	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22- CHALCHIHUITÁN	JOLITONTIC	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,471,028	1,471,028	1,471,028	1,471,028	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%		
65427	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22- CHALCHIHUITÁN	TZOMLÓN	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	520,072	510,962	510,962	510,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2.00	2.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TZOMLÓN	
147494	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-CHILÓN	CARMEN COCLA	RURAL	FISM-A-16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	62,774	62,774	62,774	62,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
147189	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-CHILÓN	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	FISM-A-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,301	6,301	6,301	6,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9.00	9.00	100.0%	LA UNIDA DE MEDIDA DE 9 VIVIENDAS	
147482	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-CHILÓN	XANIL	RURAL	FISM-A-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	119,732	119,732	119,732	119,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA	
65869	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (TECHOS)	52-LA LIBERTAD	ALDAMA 1RA. SECCIÓN	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	70,597	70,597	70,597	70,597	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190.00	1,190.00	100.0%		
65784	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (TECHOS)	52-LA LIBERTAD	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	76,826	76,826	76,826	76,826	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,295.00	1,295.00	100.0%		
65838	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (TECHOS)	52-LA LIBERTAD	ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	53,986	53,986	53,986	53,986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	910.00	910.00	100.0%		
87843	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE LA MINAS ZINTRON ALUM	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	1,173,920	1,173,920	1,173,920	1,173,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUERON VENERIFICADOS 4 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO UNION HIDALGO, ASUNCIÓN HUITUPÁN, SABANILLA Y SHUSHUPA, SE CAPTURA DEMANERA ACUMULADO.	
	OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
	OTROS																						
113797	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	14-BERRIOZABAL	EL DIVISADERO	RURAL	012SH0401000216101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	24.00	24.00	100.0%		
113521	CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-BERRIOZABAL	BENITO QUEZADA	RURAL	012SH0102000186101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	122,139	122,139	122,139	122,139	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	19.00	19.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FONHAPO DONDE ESTE APORTA LA CANTIDAD DE 263,142.40	
113695	CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-BERRIOZABAL	EL DIVISADERO	RURAL	012SH0102000196101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	32,141	32,141	32,141	32,141	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FONHAPO DONDE ESTE APORTA LA CANTIDAD DE 69,248.00	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
113398	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERROZÁBAL	EL CARACOL	RURAL	012SH0102000166101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	499,712	499,712	499,712	499,712	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FONHAPO DONDE ESTA APORTA LA CANTIDAD DE 1,075,795.60	
113349	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERROZÁBAL	GRACIAS A DIOS (LA RINCONADA)	RURAL	012SH0102000156101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	227,142	227,142	227,142	227,142	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FONHAPO DONDE ESTA APORTA LA CANTIDAD DE 488,998.00	
113461	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERROZÁBAL	SAN MARTÍN	RURAL	012SH0102000176101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	249,856	249,856	249,856	249,856	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FONHAPO EN DONDE ESTE APORTA LA CANTIDAD DE 537,897.80	
113261	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14-BERROZÁBAL	SANTA MARTHA	RURAL	012SH0102000146101CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	386,141	386,141	386,141	386,141	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA FONHAPO DONDE ESTE APORTA LA CANTIDAD DE 831,296.60	
113964	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-BERROZÁBAL	MONTECRISTO	RURAL	012SH02012000236201CA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL	479,164	479,164	479,164	356,000	74.3%	0	0	VIVIENDA	62.00	46.00	74.2%		
129672	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAOATÁN	CACAOATÁN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,300,365	1,300,365	1,300,365	498,168	38.3%	0	0	VIVIENDA	717.00	300.00	41.8%	VARIAS LOCALIDADES	
65485	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUITÁN	CHIQUINSHULUM	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,324,749	1,324,749	1,324,749	1,324,749	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINSHULUM	
67454	SUMINISTRO DE BLOCK PARA AUTOCSTRUCCION DE VIVIENDA	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	1,316,700	1,316,700	1,316,700	1,316,700	100.0%	0	0	HOGAR	70.00	70.00	100.0%		
67875	SUMINISTRO DE BLOCK PARA AUTOCSTRUCCION DE VIVIENDA	23-CHAMULA	CHILMUJVELTIC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA	1,084,200	1,084,200	1,084,200	1,084,200	100.0%	0	0	HOGAR	90.00	90.00	100.0%		
65714	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (TECHOS)	52-LA LIBERTAD	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CENTRO	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	398,668	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	192.00	0.00	0.0%		
104795	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,306.00	5,306.00	100.0%		
104936	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,538.00	3,538.00	100.0%		
104857	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	390,400	390,400	390,400	390,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,209.00	5,209.00	100.0%		
104876	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	125,280	125,280	125,280	125,280	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672.00	1,672.00	100.0%		
104941	REHABILITACION DE TECHOS	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	201,600	201,600	201,600	201,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,178.00	2,178.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
9148	CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	54-LARRÁNZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	40,336	40,336	40,336	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	141.00	0.00	0.0%		
77302	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE BACHEN	63-MITONTIC	BAMNALTIC	RURAL	FISM-2010-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	130,501	130,501	130,501	130,501	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00		100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD BACHEN DE ESTE MUNICIPIO (LE ESCRIBI EN LOCALIDAD BAMNALTIC PORQUE NO ESTA PRECARGADA LA CORRECTA COMO ES BACHEN)	
76867	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CHALAM	63-MITONTIC	CHALAM	RURAL	FISM-2010-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	1,953,567	1,386,070	1,386,070	1,386,070	100.0%	0	0	VIVIENDA	494.00	405.00	82.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD CHALAM DE ESTE MUNICIPIO.	
76831	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CHIMHUCUM	63-MITONTIC	CHIMHUCUM	RURAL	FISM-2010-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	1,305,014	793,504	793,504	793,504	100.0%	0	0	VIVIENDA	330.00	198.00	60.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHIMHUCUM DE ESTE MUNICIPIO.	
77313	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CHOCO	63-MITONTIC	CHOCO	RURAL	FISM-2010-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	122,598	122,598	122,598	122,598	100.0%	0	0	VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CHOCO.	
76627	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD ALAMUL	63-MITONTIC	ALAMUL	RURAL	FISM-2010-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	692,053	257,615	692,053	207,615	80.6%	0	0	VIVIENDA	175.00	53.00	30.3%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE ALAMUL DE ESTE MUNICIPIO DE MITONTIC, CHIAPAS.	
77161	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD CUCHUMTÓN	63-MITONTIC	CUCHUMTÓN	RURAL	FISM-2010-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	913,510	913,510	913,510	913,510	100.0%	0	0	VIVIENDA	231.00	231.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD CUCHUMTÓN DE ESTE MUNICIPIO.	
77208	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD JOLXOJOMCACAL	63-MITONTIC	CHALAM	RURAL	FISM-2010-013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	209,593	209,593	209,593	209,593	100.0%	0	0	VIVIENDA	53.00	53.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD JOLXOJOMCACAL (LE ESCRIBI EN LOCALIDAD CHALAM PORQUE COLINDA CON LA QUE LE CORRESPONDE YA QUE NO ESTA PRECARGADA TODAVIA).	
77290	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD OXNAM	63-MITONTIC	OXNAM	RURAL	FISM-2010-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	988,061	988,061	988,061	494,418	50.0%	0	0	VIVIENDA	351.00	200.00	57.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD OXNAM.	
77258	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD TITALTETIC	63-MITONTIC	TITALTETIC	RURAL	FISM-2010-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	735,553	735,553	735,553	620,666	84.4%	0	0	VIVIENDA	186.00	160.00	86.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD TITALTETIC DE ESTE MUNICIPIO.	
76783	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PULUMSIBAC	63-MITONTIC	PULUMSIBAC	RURAL	FISM-2010-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	699,962	483,326	483,326	483,326	100.0%	0	0	VIVIENDA	177.00	160.00	90.4%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD PULUMSIBAC DE ESTE MUNICIPIO.	
77098	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SUYALHO	63-MITONTIC	SUYALHO	RURAL	FISM-2010-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	696,007	696,007	696,007	696,007	100.0%	0	0	VIVIENDA	176.00	176.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD SUYALHO DE ESTE MUNICIPIO.	
77193	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	FISM-2010-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	937,237	661,281	661,281	562,343	85.0%	0	0	VIVIENDA	237.00	160.00	67.5%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MITONTIC, CHIAPAS	
76921	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD TOJTIC	63-MITONTIC	CHALAM	RURAL	FISM-2010-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	565,506	565,506	565,506	565,506	100.0%	0	0	VOLLUMEN	143.00	143.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD TOJTIC (LE ESCRIBI EN LOCALIDAD CHALAM PORQUE NO ESTA DADO DE ALTA TOJTIC QUE COLINDA CON CHALAM.)	
76953	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TZOEPIC	63-MITONTIC	TZOEPIC	RURAL	FISM-2010-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	1,597,854	1,279,296	1,279,296	1,279,296	100.0%	0	0	VIVIENDA	404.00	350.00	86.6%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD TZOEPIC DE ESTE MUNICIPIO.	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
77140	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUY TIC	63-MITONTIC	BAMNAL TIC	RURAL	FISM-2010-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC CHIAPAS	126,546	75,928	75,928	75,928	100.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	20.00	62.5%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SUY TIC LE ESCREBI BINALAM TIC PORQUE NO PRECARGADO SUY TIC)	
77172	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA XOCTON	63-MITONTIC	XOCTON (XOCTOCTIC)	RURAL	FISM-2010-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	324,276	324,276	324,276	324,276	100.0%	0	0	VIVIENDA	82.00	82.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SUY TIC LE ESCREBI BINALAM TIC PORQUE NO PRECARGADO SUY TIC)	
76566	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COPROPIEDAD EL POZO)	67-OCOSINGO	EL POZO	RURAL	EASH0202000256200561	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	531,770	531,770	531,770	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	1.00	2.4%		
77187	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (E.L. SAN VICENTE RIO BLANCO)	67-OCOSINGO	RIO BLANCO SAN VICENTE	RURAL	EASH0202000376200556	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	570,680	570,680	570,680	283,960	49.8%	0	0	VIVIENDA	44.00	23.00	52.3%		
76001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO EL AVELLANAL)	67-OCOSINGO	EL AVELLANAL	RURAL	EASH0202000206200560	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	674,440	674,440	674,440	671,216	99.5%	0	0	VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%		
76386	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO IBARRA)	67-OCOSINGO	IBARRA	RURAL	EASH0202000236200569	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	168,610	168,610	168,610	168,351	99.8%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%		
77416	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO XTAPA MIRADOR)	67-OCOSINGO	XTAPA MIRADOR	RURAL	EASH0202000426200552	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	531,770	531,770	400,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	1.00	2.4%		
77293	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LA TRINIDAD)	67-OCOSINGO	LA TRINIDAD	RURAL	EASH0202000396200551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	505,830	505,830	400,000	251,631	49.7%	0	0	VIVIENDA	39.00	20.00	51.3%		
76787	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LA ZARCA)	67-OCOSINGO	LA ZARCA	RURAL	EASH0202000346200563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	933,840	933,840	933,840	466,195	49.9%	0	0	VIVIENDA	72.00	36.00	50.0%		
77240	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LAS TACITAS)	67-OCOSINGO	LAS TACITAS	RURAL	EASH0202000386200555	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	622,560	622,560	622,560	619,584	99.5%	0	0	VIVIENDA	48.00	48.00	100.0%		
76659	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LOS QUINICHEZ)	67-OCOSINGO	LOS QUINICHEZ	RURAL	EASH0202000276200562	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	544,740	544,740	544,740	270,679	49.7%	0	0	VIVIENDA	42.00	23.00	54.8%		
76855	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO NAZARETH)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	EASH0202000356200547	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,763,820	1,763,820	1,500,000	878,051	49.8%	0	0	VIVIENDA	136.00	68.00	50.0%		
76718	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA	RURAL	EASH0202000316200025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	505,830	505,830	505,830	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	39.00	1.00	2.6%		
77062	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO TZAJALOB)	67-OCOSINGO	TZAJALOB	RURAL	EASH0202000366200557	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	440,980	440,980	300,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	1.00	2.9%		
76741	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO YUT-JA TENANGO)	67-OCOSINGO	YUT-JA	RURAL	EASH0202000336200564	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	376,130	376,130	376,130	374,392	99.5%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
7745	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN)	67-OCOSINGO	CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	RURAL	EASH0202000436200553	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	700,380	700,380	500,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	54.00	1.00	1.9%		
76107	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POBLADO SAN QUINTIN)	67-OCOSINGO	SAN QUINTIN	RURAL	EASH0202000216200559	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,788,550	2,788,550	2,000,000	1,391,897	49.9%	0	0	VIVIENDA	215.00	158.00	73.5%		
77353	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL CARMEN)	67-OCOSINGO	EL CARMEN	RURAL	EASH0202000406200567	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	635,530	635,530	635,530	631,365	99.3%	0	0	VIVIENDA	49.00	49.00	100.0%		
77386	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL LAUREL)	67-OCOSINGO	EL LAUREL	RURAL	EASH0202000416200565	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	324,250	324,250	324,250	322,925	99.6%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%		
77616	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EMILIANO ZAPATA)	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	EASH0202000456200554	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	933,840	933,840	600,000	464,938	49.8%	0	0	VIVIENDA	72.00	37.00	51.4%		
77875	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EASH0202000466200566	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	324,250	324,250	324,250	322,874	99.6%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%		
77721	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JOSE EL NACIMIENTO)	67-OCOSINGO	SAN JOSE NACIMIENTO	RURAL	EASH0202000476200550	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	661,470	661,470	400,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	1.00	2.0%		
78611	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JUAN DEL RIO)	67-OCOSINGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	EASH0202000266200570	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	246,430	246,430	246,430	245,384	99.6%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%		
76336	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN NICOLAS TENANGUITO)	67-OCOSINGO	SAN NICOLAS TENANGUITO	RURAL	EASH0202000226200558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	518,800	518,800	518,800	514,880	99.2%	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%		
77573	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN PEDRO CARRIZAL)	67-OCOSINGO	SAN PEDRO CARRIZAL	RURAL	EASH0202000446200568	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	376,130	376,130	200,000	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	1.00	3.4%		
77847	SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE MATERIAL, CEMENTO Y ARMEX (EJIDO LAS TAZAS)	67-OCOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	EASH0202100606200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	129,700	129,700	129,700	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	1.00	10.0%		
77988	SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE VIVIENDA CIENTO Y ARMEX (EJIDO SAN SALVADOR)	67-OCOSINGO	SAN SALVADOR	RURAL	EASH0202100616200583	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	51,880	51,880	51,880	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	1.00	25.0%		
13235	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	SANTA CRUZ	RURAL	064-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110,697	110,697	110,697	110,697	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%.	
13251	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	192,695	192,695	192,695	192,695	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%.	
13369	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIAL	72-OXCHUC	CHOLD	RURAL	064-030025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	508,388	508,388	508,388	508,388	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%.	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19	20		21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
13209	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	AGUA AZUL	RURAL	064-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,197	90,197	90,197	90,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
14962	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	BAJCHÉN	RURAL	064-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	159,896	159,896	159,896	159,896	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES EN LA LOCALIDAD DE BAJCHÉN, MUNICIPIO DE OXCHUC, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13184	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	BENITO JUÁREZ	RURAL	064-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	537,087	537,087	537,087	537,087	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13551	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	BUMILJA	RURAL	064-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	778,981	778,981	778,981	778,981	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13380	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	EL MASH	RURAL	064-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	549,387	549,387	549,387	549,387	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
14091	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	EL MIRADOR	RURAL	064-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	176,295	176,295	176,295	176,295	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13974	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	GUADALUPE BACJA	RURAL	064-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	168,096	168,096	168,096	168,096	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13063	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	GUADALUPE XOXMAL	RURAL	064-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286,993	286,993	286,993	286,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13172	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	JAMCOSH	RURAL	064-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,188	500,188	500,188	500,188	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13062	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	JUTUBA	RURAL	064-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	405,890	405,890	405,890	405,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13522	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	LELENCHU	RURAL	064-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,926,954	1,926,954	1,926,954	1,926,954	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13567	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	NUEVA ESPERANZA	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	106,597	106,597	106,597	106,597	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
14041	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	NUEVA ESPERANZA	RURAL	064-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	86,097	86,097	86,097	86,097	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVIENDA, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
12973	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,557,963	1,557,963	1,557,963	1,557,963	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%	
12988	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,721,959	1,721,959	1,721,959	1,721,959	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES, ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-20-19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
13025	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	594,486	594,486	594,486	594,486	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13078	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	565,786	565,786	565,786	565,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13220	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90,197	90,197	90,197	90,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13500	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,131,950	2,131,950	2,131,950	2,131,950	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
14971	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	163,996	163,996	163,996	163,996	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA LOCALIDAD PLAZA VOCHB. MUNICIPIO DE OXCHUC. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13338	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	PACVLNA	RURAL	064-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,176,672	1,176,672	1,176,672	1,176,672	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	SAN JUAN	RURAL	064-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69,698	69,698	69,698	69,698	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13282	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	SAN JUAN DEL VALLE	RURAL	064-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	131,196	131,196	131,196	131,196	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13194	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	SANTO TOMÁS	RURAL	064-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360,791	360,791	360,791	360,791	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13004	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	TOLBILJA	RURAL	064-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,270,970	1,270,970	1,270,970	1,270,970	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13281	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	TUXAQUILJÁ	RURAL	064-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	672,384	672,384	672,384	672,384	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13038	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	TZAJALCHÉN	RURAL	064-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	651,884	651,884	651,884	651,884	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13297	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	TZONTEALIA	RURAL	064-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,017,529	3,017,529	3,017,529	3,017,529	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIALES. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13321	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	TZUNÚN	RURAL	064-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,533,364	1,533,364	1,533,364	1,533,364	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
13534	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE MATERIALES	72-OXCHUC	YA' AL OKL	RURAL	064-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,897	118,897	118,897	118,897	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VIVIENDA. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
13100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON SUMINISTROS DE MATERIALES	72-OXCHUC	BALAXIL	RURAL	064-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	81,998	81,998	81,998	81,998	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL. ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%	
135458	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS	76-PICHUICALCO	CAMOAPA 1A. SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,029,600	772,200	772,200	654,948	84.8%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
95919	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 2X2X2 MTS. Y POZO DE ABSORCION DE 2 DE DIAMETRO.	86-SAN JUAN CANJUC	JUCHILHA	RURAL	SDPS/CCS/FSM21/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,659,246	1,659,246	1,659,246	1,659,246	100.0%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%		
91527	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( OACH)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ICS/DR17/FSM55/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	750.00	750.00	100.0%	SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO	
91559	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( EL PARAISO)	89-SILTEPEC	EL PARAISO	RURAL	ICS/DR17/FSM56/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	799,916	799,916	799,916	799,916	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	750.00	750.00	100.0%	SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO DE LA COMUNIDAD	
91504	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CCEZ-CHIPA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ICS/DR17/FSM54/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	120.00	120.00	100.0%	SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO	
91600	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LAS NUBES)	89-SILTEPEC	LAS NUBES	RURAL	ICS/DR17/FSM57/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	250.00	250.00	100.0%	SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO	
91483	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (GRUPO INDEPENDIENTE)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ICS/DR17/FSM41/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	89,000	89,000	89,000	89,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	89.00	89.00	100.0%	SE DOTO DE UN LOTE DE LAMINA A CADA BENEFICIARIO	
91636	TECHO DIGNO (CIOAC)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ICS/DR17/FSM38/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99,977	99,977	99,977	99,977	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	100.00	100.00	100.0%	SE DOTO UN PAQUETE DE MATERIAL PARA CONSTRUIR TECHO DIGNO A LOS BENEFICIARIOS LAMINA, CLAVOS, MADERA Y PAGO DE MANO DE OBRA)	
92774	MAJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	NUEVO ISRAELITA	RURAL	SH0102000206100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,310,810	1,310,810	1,310,810	1,310,810	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,111.37	1,111.37	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.74	
92442	MAJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	PLANADA BUENAVISTA	RURAL	SH0102000156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	581,535	581,535	581,535	404,248	69.5%	0	0	METRO CUADRADO	512.94	353.93	69.0%	AVANCE FISICO DEL 100%	
92522	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME) 2A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	SH0101000246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	373,084	373,084	373,084	111,925	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	341.96	102.58	30.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NUEVO PARAISO CAS.MALCON CON UN AVANCE FISICO DEL 30%	
93125	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(PISO Y TECHO)	90-SIMOJOVEL	SAN ANTONIO	RURAL	SH0102000146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	399,241	399,241	399,241	399,241	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	277.84	277.84	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL POBLADO SAN ANTONIO SECCION II OBRA EJECUTADA AL 100%	
93173	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	CHAPAYAL	RURAL	SH0102000216100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,361,226	1,361,226	1,361,226	1,096,934	80.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,154.12	1,154.12	100.0%	OBRA EJECUTADA FISICAMENTE AL 100%	
92740	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	EL OCOTAL	RURAL	SH0102000196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	270,699	270,699	270,699	270,699	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	235.10	235.10	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
92956	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMCJOVEL	EL SABINAL	RURAL	SH0102000176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	965,756	965,756	965,756	965,756	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	854.90	854.90	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%	
92362	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMCJOVEL	GRACIAS A DIOS	RURAL	SH0102000166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	594,820	594,820	594,820	448,993	75.5%	0	0	METROS CUADRADOS	512.94	384.70	75.0%	OBRA EJECUTADA EN EL POBLADO GRACIAS A DIOS AVANCE FISICO DEL 100% FINANCIERO 75% OBRA EN PROCESO	
92511	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMCJOVEL	JOSÉ CASTILLO TELMANS	RURAL	SH0102000236100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	2,017,940	2,017,940	2,017,940	2,017,098	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,752.54	1,752.54	100.0%	OBRA EJECUTADA EN LA COOPROPIEDAD JOSE CASTILLO TELMANS VANCE FISICO DEL 100% FINANCIERO DEL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 8442.33	
93044	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMCJOVEL	VIVOTE	RURAL	SH0102000226100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	2,214,812	2,214,812	2,214,812	2,046,248	92.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,923.52	1,923.52	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA COOPROPIEDAD PORVENIR VIVOTE FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE 50% OBRA EN PROCESO	
92806	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMCJOVEL	VIRGINIA	RURAL	SH0102000196100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	1,134,763	1,134,763	1,134,763	1,134,763	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,004.51	1,004.51	100.0%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO VIRGINIA CON AVANCE DEL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.20	
129013	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	750,000	750,000	750,000	610,710	81.4%	0	0	VIVIENDA	18.00	15.00	83.3%		
105732	CONSTRUCCION DE LETRINAS	101-TECPATÁN	CANDELARIA EL JICARO (EL JICARO)	RURAL	101SH0500300076200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	271,306	271,306	271,306	148,117	54.6%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32.00	18.00	56.3%		
153139	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	3,216,614	3,216,614	3,216,614	3,216,614	100.0%	0	0	VIVIENDA	121.00	121.00	100.0%		
141909	EDIFICACION DE 50 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO LOCAL, COLONIA NUEVO AMANECER DE SABINES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SH-01-01-03-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,333,966	2,666,983	2,666,983	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO.	
93856	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUIA	RURAL	107030047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	306,073	306,073	306,073	224,285	73.3%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	75.0%		
103869	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	107030079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	72,428	72,428	72,428	47,057	65.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	1.40	70.0%		
93631	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	107030046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	196,310	196,310	196,310	123,347	62.8%	0	0	VIVIENDA	5.00	3.00	60.0%		
116667	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	LINDA VISTA	RURAL	107030125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	210,900	210,900	210,900	210,900	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%		
122273	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	NUEVA ESPAC	RURAL	107030157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	149,200	149,200	149,200	88,407	59.3%	0	0	VIVIENDA	4.00	2.40	60.0%		
93384	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	SAN RAMÓN	RURAL	107030039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	258,476	258,476	258,476	226,871	87.8%	0	0	VIVIENDA	8.00	7.00	87.5%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
103905	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UNION VILLACORZO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	194,654	194,654	194,654	161,612	83.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	4.00	80.0%		
123348	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO NANDALUCY)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	101,640	101,640	101,640	96,680	95.1%	0	0	VIVIENDA	20.00	19.00	95.0%	COLOCACION DE LAMINA ZINTRO	
131927	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (NIVELACION DE LOTES VULNERABLES A INUNDACION)	115-VILLA CORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	URBANO	107030200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	96,499	98.5%	0	0	VIVIENDA	281.00	278.00	98.9%		
103961	1070300801	115-VILLA CORZO	VENTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	107030081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	363,777	363,777	363,777	281,980	77.5%	0	0	VIVIENDA	10.00	8.00	80.0%		
130828	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	116-VILLAFLORES	LAS TRINITARIAS	RURAL	108-03-0104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	166,850	166,850	166,850	166,850	100.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	25.00	100.0%		
130451	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	116-VILLAFLORES	POMARROSA	RURAL	108-03-0093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	196,538	196,538	196,538	196,538	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%		
130764	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	116-VILLAFLORES	SAN JOSÉ LA CUCHILLA	RURAL	108-03-0103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	190,584	190,584	190,584	190,584	100.0%	0	0	VIVIENDA	43.00	43.00	100.0%		
130958	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LA GRONDA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	104,940	104,940	104,940	104,940	100.0%	0	0	VIVIENDA	71.00	71.00	100.0%		
130688	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO LAS CRUCES)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	64,746	64,746	64,746	64,746	100.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%		
130431	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	248,710	248,710	248,710	248,710	100.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	70.00	100.0%		
130375	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	116-VILLAFLORES	CALIFORNIA	RURAL	108-03-0091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	409,860	409,860	409,860	409,860	100.0%	0	0	VIVIENDA	60.00	60.00	100.0%		
130926	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (BARRIO SANTA CATARINA)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	368,082	368,082	368,082	368,082	100.0%	0	0	VIVIENDA	143.00	143.00	100.0%		
117615	REHABILITACION DE VIVIENDAS (BARRIO SAN MIGUEL)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	750,000	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	90.00	90.00	100.0%	FISM-000157/2010	
	CAMINOS RURALES																						
	CAMINOS DE SACACOSECHA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
91319	CAPITAL COMPROBADO BANCORIAS 2010 (PAY. DE CAMINO)	16-CACHAHOATÁN	CACHAHOATÁN	RURAL	028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	95,558	75,637	75,637	75,637	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	CANTON LA CEBIA OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANCORIAS, 3ER. PAGO AMORTIZADO ANUAL, EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-1412	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-1412	16	17	18	19	20	21-2019	22		
129767	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	BENITO JUÁREZ MONTECRISTO	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	514,086	514,086	514,086	154,226	30.0%	0	0	KILÓMETROS	0.16	0.08	50.0%		
103865	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	247,816	247,816	247,816	247,615	99.9%	0	0	KILÓMETROS	0.15	0.15	100.0%	CANTON LA CEIBA. OBRA TERMINADA AL 100%	
103935	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	MIRAMAR	RURAL	044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	691,671	691,671	691,671	609,951	88.2%	0	0	KILÓMETROS	0.20	0.19	95.0%		
129072	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	SANTA MARÍA LA VEGA	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	481,266	481,266	481,266	481,266	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.14	0.14	100.0%	TRAMO FRACC. PUENTE COLABORADO EJIDO SANTA MARÍA LA VEGA. OBRA TERMINADA AL 100%	
103921	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	TOQUIÁN LAS NUBES	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	667,295	667,295	667,295	667,295	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.22	0.22	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%	
107317	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHA (VARIOS TRAMOS EN VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	1020UB0101000356200EA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	300,730	300,730	300,730	225,301	74.9%	0	0	KILÓMETROS	31.50	31.50	100.0%	EN LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHA, BENEFICIARA A 150 PERSONAS	
	RECONSTRUCCION																						
97978	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA IGNACIO ZARAGOZA-AREAS DE CULTIVO DEL KM 1-000 AL KM 2-661	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	550,000	50,326	50,326	50,326	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.20	10.0%		
99151	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: NUEVO SAN ANTONIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL 1+300	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN ANTONIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	414,713	207,357	207,357	207,357	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.30	0.65	50.0%		
112034	PAVIMENTACION DE 619. M.L. DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	NUEVO BRASIL	RURAL	EALUB041000046200114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	482,185	482,185	482,185	482,185	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.61	0.61	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$50,000.00 EN EFECTIVO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
	AMPLIACION																						
117884	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (RANCHERIA EL TRIUNFO)	116-VILLAFLORES	EL TRIUNFO	RURAL	108-03-0078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	205,144	205,144	167,500	167,500	81.6%	0	0	KILÓMETROS	1.70	1.36	80.0%	FISM-000260/2010	
	REHABILITACION																						
117286	REHABILITACION DE 7 KMS DE CAMINO SACACOSECHA	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	EALUB03_00486200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	555,591	555,591	555,591	538,728	97.0%	0	0	KILÓMETROS	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$16,863.38(DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 38/100).	
112212	PAVIMENTACION DE 232.00 M.L. DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLÁN	PROVIDENCIA	RURAL	EALUB041000056200114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	314,944	314,944	309,777	309,777	98.4%	0	0	KILÓMETROS	0.23	0.23	100.0%	LA COMUNIDAD APORTO LA CANTIDAD DE \$0.00.00 EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	
141263	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	116-VILLAFLORES	EL RECUERDO DOS	RURAL	108-03-0126	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	237,997	237,997	237,997	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.87	0.00	0.0%		
	CAMINOS RURALES																						
	CONSTRUCCION																						
40554	CONSTRUCCION DE CAMINO EC. SUSHI LA - SAN QUINTIN, TRAMO SAN PEDRO - SANTA CECILIA (2DA ETAPA) UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA CECILIA	5-ALTAMIRANO	SANTA CECILIA	RURAL	30101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,893,601	1,893,601	1,893,601	1,893,601	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.48	3.48	100.0%	OBRA FINIQUITADA	

ANEXO II  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
81909	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-AMATÁN	SAN JOSÉ LA LOMA	RURAL	030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,159,137	1,159,137	1,159,137	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	0.93	77.5%		
150298	APERTURA DE CAMINO RURAL. TRAMO: CHÉMIC - ZACATONAL (2ª ETAPA)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	ZACATONAL	RURAL	UB010108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,191,356	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	1.60	100.0%		
103993	PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	BENITO JUÁREZ EL PLAN	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	459,559	459,559	459,559	398,988	86.8%	0	0	KILÓMETROS	0.15	0.13	86.7%		
118542	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DEL ACCESO AL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN E.C. COMITAN-TRINITARIA AL HOSPITAL GENERAL DE COMITAN DEL KM 0-000 AL 0+480	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020UB0402000806100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,550,156	69.4%	0	0	KILÓMETROS	0.48	0.48	100.0%	SE BENEFICIA A 125,000 PERSONAS	
108779	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA. TRAMO E.C. COMITAN-SAN FRANCISCO UNINAJAB A LA RANCHERIA SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA DEL KM 0+000 AL 0+620	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN FRANCISCO LA PRIMAVERA	RURAL	020UB0402000256100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,000,611	2,000,611	2,000,611	1,800,544	90.0%	0	0	KILÓMETROS	0.62	0.62	100.0%	SE BENEFICIA A 1,100 PERSONAS EN DICHA OBRA	
113015	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ACCESO DEL BARRIO DE LA CUEVA 2A SECCION A LA RANCHERIA BOLANTON DEL KM 0+000 AL 0+600	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BOLANTÓN	RURAL	020UB0201000786200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	550,000	550,000	550,000	529,956	96.4%	0	0	KILÓMETROS	6.00	5.76	96.0%	SE BENEFICIA A 450 PERSONAS	
64187	APERTURA DE CAMINO EN PATCHENTIC	22-CHALCHIHUITÁN	PATCHENTIC	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,159,456	881,380	881,380	881,380	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%		
20929	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	25-CHAPULTEÑANGO	RÍO NEGRO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	344,327	344,327	344,327	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.20	0.00	0.0%		
19303	SANEAMIENTO FINANCIERO	25-CHAPULTEÑANGO	BUENOS AIRES	RURAL	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	496,833	149,050	149,050	149,050	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.50	0.10	20.0%		
130583	APERTURA , OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM TRAMO 0+000 AL KM 2+000 1ª ETAPA	31-CHILÓN	JULBAJAMIL	RURAL	FISM-C-58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,094,848	2,094,848	2,094,848	1,091,378	52.1%	0	0	KILÓMETROS	2.00	1.90	95.0%		
117578	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO RANCHERIA BAHAS-SAN MARCOS BAHÁ DEL KM 0+000 AL KM. 2+500	31-CHILÓN	SAN MARCOS BAHÁ	RURAL	FISM-C-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,748,813	2,748,813	2,748,813	2,744,456	99.8%	0	0	KILÓMETROS	2.50	2.50	100.0%		
124865	APERTURA DE 1.87 KM DE CAMINOS RURALES DEL KM. 3+500 AL 5+370 E.C. (SAN ANTONIO LAS PALOMAS-NICHTEEL - JOL CHAMENHÁ) 3ª ETAPA	31-CHILÓN	JOL CHAMENHÁ	RURAL	FISM-C-38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,387,676	2,387,676	2,387,676	1,946,468	81.5%	0	0	KILÓMETROS	1.87	1.87	100.0%		
126561	APERTURA DE 3.16 KM DE CAMINO RURAL (3ª ETAPA)	31-CHILÓN	YOCHÉJÁ	RURAL	FISM-C-46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	3,157,547	3,157,547	3,157,547	3,152,907	99.9%	0	0	KILÓMETROS	3.16	3.16	100.0%		
130927	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO RANCHERIA JOL CHUTALLIJA-RANCHERIA BANUCWITZ. TRAMO DE APERTURA DEL KM. 5+000 Y TRAMO DE REVESTIMIENTO DEL KM. 0+000 AK KM. 5+000 (2ª ETAPA)	31-CHILÓN	BAJ MUCLUWITZ	RURAL	FISM-C-62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	3,147,120	3,147,120	3,147,120	3,101,734	98.6%	0	0	KILÓMETROS	2.30	2.30	100.0%		
39880	APERTURA DE CAMINO RURAL TIPO E EN LA SEGUNDA ETAPA DEL TRAMO DE EL APENAL A CUDO DE AGUA CON UNA LONGITUD DE 2.3 KM. CON ANCHO DE CAMINO DE 4.80 M (BARRIO LAS FLORES, CUDO SAN ANTONIO MIRAMAR)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB010100069100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHAPAS	1,703,064	1,703,064	1,703,064	1,703,064	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.30	2.30	100.0%	RECURSO FISM 2010, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
31325	CONSTRUCCION DE 400 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINOS (EJIDO JALAPA)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE060300306100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	650.034	500.000	450.000	416.696	63.3%	0	0	KILÓMETROS	0.40	0.29	72.5%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
118837	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE 1.00 KM. TRAMO HUEHUETAN, CABECERA MPAL.- EJ. TEPEHUITZ	38-HUEHUETAN	TEPEHUITZ	RURAL	OPIFSM10-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3.693.079	3.693.079	3.693.079	2.320.795	62.8%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.90	90.0%	TRAMO CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO TEPEHUITZ	
121760	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 0.80 KM TRAMO FLOR DE UN DIA. 0+000-0+500. SUBTRAMO 0+000-0+600	38-HUEHUETAN	FLOR DE UN DIA	RURAL	OPIFSM10-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.956.862	1.956.862	1.174.117	1.657.111	84.7%	299.750	1.657.111	KILÓMETROS	0.60	0.36	60.0%	TRAMO CARRETERO FLOR DE UN DIA	
61104	APERTURA DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA. TRAMO: NUEVO LINDAVISTA-LOMA DE CABALLO 2DA. SECC.	43-IXTACMITAN	SAN SEBASTIÁN	RURAL	043030002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTACMITAN CHIAPAS	1.001.028	1.001.028	300.308	300.308	30.0%	0	0	KILÓMETROS	1.30	0.39	30.0%	APERTURA DE 1.3 KM DE CAMINO RURAL CON UN ANCHO DE CORONO DE 4.00 MTS. CADEMIAMIENTO 1+160 AL 2+460.	
94629	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO)-BAJUCU DEL KM 0+000 AL KM 0+400. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600= 0+700	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.70	0.35	50.0%		
94788	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. LOS LACOS DE MONTEBELLO-MARAVILLA TENEJAPA)-JERUSALEN GUADALUPE TEPEVAC DEL KM 0+000 AL KM 2+000. SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 2+000	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	3.155.000	1.577.500	1.577.500	1.577.500	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%		
94860	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO NUEVO MOMON EL EDEN DEL KM 0+000 AL KM 0+046.26. SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+780	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.78	0.39	50.0%		
89579	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL 1+120	54-LARRANZAR	SAK PLIK' ANO	RURAL	049-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	2.772.271	2.772.271	2.772.271	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	0.00	0.0%		
89505	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	54-LARRANZAR	NNTETIC	RURAL	049-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3.845.389	3.845.389	3.845.389	3.845.389	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.50	100.0%		
139246	APERTURA DE CAMINO DEL EJIDO SAN FELIPE JATATE-EJIDO LA CAEDA	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA CAEDA	RURAL	115-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	900.000	900.000	900.000	900.000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%		
138264	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOCHECHA E.P.C. NUEVA SABANILLA NUEVA ESPERANZA (SUB TRAMO KM 0+000 AL KM 2+300)	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA SABANILLA	RURAL	115-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.000.618	1.000.618	1.000.618	986.916	98.6%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%	FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% Y FINANCIERO FALTA EL PAGO DE RETENCIONES	
138975	REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO SACACOCHECHA. EJIDO BELLA ILUSION EJIDO NUEVO RODULFO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+020	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA BELLA ILUSION	RURAL	115-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	100.00	100.00	100.0%		
139117	APERTURA DE CAMINO RURAL	65-MOTCENZTLA	CALERA	RURAL	24	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1.723.857	642.229	642.229	642.229	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.29	0.85	37.1%		
84730	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. NVO MEXICO- REC CHAVARICO - RIA. FRONTERA (RIA. LA FRONTERA)	67-OCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	EALUB010100076100588	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1.710.079	1.710.079	1.500.000	1.302.539	76.2%	0	0	KILÓMETROS	2.18	1.67	76.6%		
84219	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO AGUA AZUL.- E.J. PERLA DE ACAPULCO DEL KM. 0+000 AL KM 1+020 (E.J. PERLA DE ACAPULCO)	67-OCOSINGO	PERLA DE ACAPULCO	RURAL	EALUB0101000076100511	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1.227.137	1.227.137	900.000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.02	0.10	9.8%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
84287	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CRUCERO A PUEBLO NUEVO - RIA MEXICO 2A. ETAPA (RIA. NUEVO MEXICO)	67-OCOSINGO	NUEVO MEXICO	RURAL	EAUB0101000086100513	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	813,800	813,800	813,800	813,800	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.69	0.69	100.0%		
84459	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.J. NUEVAS TACTAS - RIA. SAN FRANCISCO (E.J. SAN FRANCISCO)	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	EAUB0101000166100514	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	999,724	999,724	999,724	999,724	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.88	0.88	100.0%		
86445	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOS LIMARES - PREDIO SAN CRISTOBALITO (SAN CRISTOBALITO)	67-OCOSINGO	SAN CRISTOBALITO	RURAL	EAUB0301000196100509	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,880,303	2,880,303	2,000,000	1,347,268	46.8%	0	0	KILÓMETROS	3.65	1.72	47.1%		
84344	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA QUESHIL - NVO. ROSARIO - CHACANTEL - SANTA MARGARITA - SANTA MARTHA (RIA. SANTA MARGARITA)	67-OCOSINGO	SANTA MARGARITA	RURAL	EAUB0101000136100508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,810,170	2,810,170	2,810,170	2,801,170	99.7%	0	0	KILÓMETROS	1.84	1.84	100.0%		
84958	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO E.C. LA GLORIA - OCOYAL - RIA. EL NARANJO (RIA. EL NARANJO)	67-OCOSINGO	EL NARANJO	RURAL	EAUB0101100776100591	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,324,841	2,324,841	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.10	10.0%		
84839	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO Y TRAMO CRUCERO CANDELARIA BULFIA A SANTA ANITA 2A ETAPA (POB. NVO. SANTA ANITA)	67-OCOSINGO	SANTA ANITA	RURAL	EAUB0101100766100590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,958,070	1,958,070	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	1.12	0.01	0.9%		
85064	APERTURA Y REVTO. DE CAMINO 4A. ETAPA SUBTRAMO (PARAJE OJO DE AGUA ZAPOTE)	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA ZAPOTE	RURAL	EAUB0101100786100537	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,495,528	1,495,528	500,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.01	1.7%		
82496	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: PEUTA EL MICO-RIA LA FE. 1A. (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	PEUTA EL MICO	RURAL	SDPS/CCSFSM-9/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,096,965	1,096,965	1,096,965	905,090	82.5%	0	0	KILÓMETROS	0.68	0.63	92.6%		
34366	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA ESPERANZA-CHENCO DEL KM. 1+240 AL 1+970 (2 ETAPA)	72-OXCHUC	CHENCO	RURAL	FISM-064-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,969,836	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.73	0.00	0.0%	CONSISTE EN DESMONTE PARA DENSIDAD, DESPALME EN MATERIAL B, EXCAVACIONES EN MATERIAL B Y C, TERRAPLENES Y ACARREOS PARA TERRACERIAS ENTRE OTROS CONCEPTOS DE OBRAS SEGUN PROYECTO	
19136	APERTURA DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO 3A. ETAPA	72-OXCHUC	LA FRONTERA	RURAL	FISM-064-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,709,755	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.85	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA (POR INICIARSE)	
34477	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TOLIJILA-BARRIO PATRIA NUEVA TRAMO 0+000 AL 1+526.37, SUBTRAMO KM 0+000 AL 0+411.15 (BARRIO PATRIA NUEVA)	72-OXCHUC	TZAJALCHÉN	RURAL	FISM-064-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,524,326	457,298	457,298	457,298	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.93	0.72	37.3%	CONSISTE EN DESMONTE, EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES DEBIDO DE LA SUBRASANTE EN MATERIAL B Y C, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ACARREOS PARA TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE ENTRE OTROS CONCEPTOS, SEGUN PROYECTO	
33862	CONSTRUCCION DE CAMINO, TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO (2 ETAPA)	72-OXCHUC	PALALCHÉN	RURAL	FISM-064-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,767,113	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.38	0.00	0.0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 3 KMS DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE Y 2.380 KM DE REVESTIMIENTO DE CAMINO, ALCANTARILLADO Y PUENTE VEHICULARS ENTRE OTROS CONCEPTOS	
135484	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	76-PICHUICALCO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,463,329	1,097,497	1,097,497	438,999	40.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	3.50	70.0%		
60995	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009, PARA EJECUCION DE OBRAS DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EC RINCONCITO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL RINCONCITO	RURAL	040	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,211,490	1,211,490	1,211,490	399,472	33.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009, TERMINADA AL 100%.	
96480	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: SAN ANTONIO - GUADALUPE VICTORIA 2A. ETAPA.	79-RAYÓN	GUADALUPE VICTORIA ( SAN MARTIN CABALLERO )	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	826,036	826,036	826,036	826,036	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.52	0.52	100.0%	SE MENCIONA QUE LA OBRA HA ESTA FECHA ESTA TERMINADA AL 100%.	
98483	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, CABECERA MUNICIPAL - SEBASTIAN PEREZ NUZ.	79-RAYÓN	LOCALIDAD SIN NOMBRE (SEBASTIAN PEREZ NUZ)	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE RAYON CHIAPAS	1,819,818	1,819,818	1,819,818	1,819,818	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.61	101.7%	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FISICO (+) ES POR AMPLIACION DE METAS SIN ALTERAR EL MONTO AUTORIZADO. SE MENCIONA QUE EL MONTO DE ESTA OBRA ESTA ESTRUCTURADO FINANCIERAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA, FISM EJERCICIO 2009 \$ 192,181.90 ( RECURSO PRODUCTO DE ECONOMIA E INTERESES), FISM EJERCICIO 2010 \$ 1,619,818.06.	



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
																						HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,011,999.96	
160465	CONSTRUCCION DE CAMINO BARRIO EL SANTUARIO CENTRO EL PINAR	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	981,600	981,600	981,600	411,590	41.9%	0	0	KILÓMETROS	2.30	0.96	41.7%		
159388	CONSTRUCCION DE CUNETAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,563,065	1,563,065	1,563,065	1,544,186	98.8%	0	0	KILÓMETROS	3,843.60	3,792.60	98.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES.	
74540	APERTURA DE CAMINO, RIB. SAN FRANCISCO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UB102300376200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	313,844	313,844	313,844	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.58	0.00	0.0%		
61077	PROYECTO DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	030703000066401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	96,280	96,280	96,280	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%		
61114	PROYECTO DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	030703000076401	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	52,060	52,060	52,060	52,060	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%		
59860	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+745.	86-SAN JUAN CANCUC	NICHTEEL SAN ANTONIO	RURAL	SDPS/CCS/FSM52/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	769,912	230,973	230,973	230,973	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.74	0.52	70.3%	LOCALIDAD BENEFICIADA: BARRIO ERMITA (NICHTEEL)	
60018	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CHACTE - BARRIO TZMATEEL.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FSM149/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,117,030	1,117,030	1,117,030	1,117,030	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.62	0.62	100.0%	LOCALIDAD BENEFICIADA: BARRIO TZMATEEL	
59568	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL PARAJE YANCHEN-BARRIO BAAQUIL.	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	SDPS/CCS/FSM35/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	3,017,984	905,395	905,395	905,395	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: BARRIO BAAQUIL	
59127	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. AULITIC-JUCNIL DEL KM 0+000 AL KM 0+997.61	86-SAN JUAN CANCUC	JUCNIL	RURAL	SDPS/CCS/FSM07/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,439,763	1,151,337	1,151,337	1,151,337	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.99	0.70	70.7%		
59826	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, TERRAPLEN Y MURO DE CONTENCIÓN	86-SAN JUAN CANCUC	IWLTIC	RURAL	SDPS/CCS/FSM51/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	776,992	608,002	608,002	608,002	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.21	0.17	81.0%		
59096	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL Tzulwitz BARRIO CHIQUNIL, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+390 (1ERA. ETAPA).	86-SAN JUAN CANCUC	TZULLUITZ	RURAL	SDPS/CCS/FSM08/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	3,041,409	912,422	912,422	912,422	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.50	1.20	80.0%		
59530	PAVIMENTACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+135 Y CONCRETO HIDRAULICO EN PLAZA CIVICA	86-SAN JUAN CANCUC	JUCHILHA	RURAL	SDPS/CCS/FSM22/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,146,374	1,146,374	1,146,374	1,146,374	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.13	0.13	100.0%		
91430	APERTURA DE CAMINO RURAL ( AJIN KARIM)	89-SILTEPEC	AJIN KARIM	RURAL	ICS/DR17/FSM48/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,250,000	588,239	588,239	588,239	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.25	1.00	80.0%		
90118	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA (PIEDRA BLANCA)	89-SILTEPEC	PIEDRA BLANCA	RURAL	ICS/DR17/FSM014/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15/14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
90134	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA (SANTA ISABEL SIJAN)	89-SILTEPEC	SANTA ISABEL ZUJAN (LA FRAILESCA)	RURAL	ICSDR17/FISM015/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,688,208	2,020,000	2,020,000	2,020,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	2.50	83.3%		
90152	PAVIMENTACION DE CAMINO A NIVEL CARPETA ( EL RODEO)	89-SILTEPEC	EL RODEO	RURAL	ICSDR17/FISM016/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,456,232	736,870	736,870	736,870	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.70	1.00	58.8%		
96244	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.28 KMS CAMINO RURAL DE 4.60 MTS DE ANCHO Y OBRAS DE DRENAJE	90-SIMCJOVEL	CHACACAL	RURAL	UB0101000276100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMCJOVEL	1,142,865	1,142,865	1,142,865	342,859	30.0%	0	0	KILÓMETROS	1.28	0.20	15.6%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL POBLADO 20 DE NOVIEMBRE ANTES DE HACER OBRAS EN PROCESO	
129065	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	92-SOCOLTENANGO	MIRAMAR	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	231,035	231,035	231,035	222,901	96.5%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.96	96.0%		
128429	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO TAMO EBILIANO ZAPATA-BELISARIO DOMINGUEZ ( KM 4 AL KM 5)	92-SOCOLTENANGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	083-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,070,662	71.4%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.71	71.0%		
67086	PAVIMENTACION MIXTA EN 1RA PTE ENTRE 6 Y 8 NORTE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SUCHIATE CHIAPAS	731,360	731,359	731,359	731,359	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%		
4102	APERTURA DE CAMINO, 3-FRACCION, EJIDO MEXIQUITO.	98-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	098UB0101030106100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,053,097	1,053,097	1,053,097	526,549	50.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0010/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$526,549 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. 2-FRACCION EJIDO MEXIQUITO.	
45922	PAVIMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXIQUITO.	98-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	098UB0402030056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	2,834,671	2,834,671	2,834,671	2,821,007	92.5%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.92	92.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0005/2010. SE EJECUTO RECURSO POR \$2,821,007 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. PAVIMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXIQUITO.	
4066	PAVIMENTACION ASFALTICA 3 ETAPA, FRACCION TOLUQUITA	98-TAPACHULA	TOLUQUITA	RURAL	098UB0402030026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,409,633	1,409,633	1,409,633	704,817	50.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0002/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$704,817 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION TOLUQUITA.	
4531	PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO RURAL, CANTON VILLA FLOR.	98-TAPACHULA	CANTÓN VILLAFLORES	RURAL	098SE0603030146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,110,533	1,110,533	1,110,533	555,267	50.0%	0	0	KILÓMETROS	0.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0014/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$555,267 GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. CANTON VILLA FLOR.	
20181	PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO RURAL, CANTON PROVIDENCIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0603030056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	804,073	804,073	804,073	402,036	50.0%	0	0	KILÓMETROS	2,000.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SCPM/FISM/CO/0056/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$402,036 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2000 METROS CUADRADOS, CANTON PROVIDENCIA.	
77900	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HERALDO EN ACCESO PRINCIPAL (RANCHERIA SAN MARCOS)	103-TEOPISCA	SAN MARCOS	RURAL	094030024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	492,486	123,121	246,243	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.15	0.00	0.0%		
2784	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (AMPLIACION BARRIO NUEVO)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	097-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALÁ CHIAPAS	1,421,095	1,421,095	1,421,095	666,636	46.9%	0	0	KILÓMETROS	16.00	7.50	46.9%	OBRA CUENTA CON EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION	
128444	CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO O BANORAS (PAVIMENTACION DE 0.20KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 1-180 AL KM 1+190)	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	109OF0300300156200HE	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	446,127	446,127	446,127	446,127	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	PAGO FINAL DE AMORTIZACION DE CAPITAL 2010 DE CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS. IMPORTE DE 11,676,458.56	
128731	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO O BANORAS (PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO)	109-TUXTLA CHICO	SECCIÓN LA TOMA	RURAL	109UB040300170F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	429,583	429,583	429,583	429,583	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.35	0.35	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DEL CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORAS, DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO CON UN IMPORTE TOTAL DE \$80,000.00 DEL PRESTAMO BANORAS 11,676,458.56	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-2019	22
												Ministrado	Programado	Ejercido										
128695	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANORAS (PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO)	109-TUXTLA CHICO	EL SUR DE GUILLEN	RURAL	109040300180F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	1,042,372	1,042,372	1,042,372	1,042,372	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.48	0.48	100.0%	PAGO FINAL DE LA AMORTIZACION DEL CAPITAL DE FINANCIAMIENTO DE BANORAS DEL OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO CON UN IMPORTE DE 1,650,000.00 PRESTAMO BANORAS DE 11,676,458.56		
128483	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANORAS (PAVIMENTACION DE 0.229KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO)	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	1090F040300146100	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	347,457	347,457	347,457	347,457	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.22	0.22	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% AMORTIZACION DE CAPITAL BANORAS POR UN IMPORTE TOTAL DE 11,676,458.56		
93018	PAVIMENTACION DE 0.30 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	OMCHA	RURAL	109UB040300156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	706,186	706,186	706,186	706,186	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.30	0.30	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE		
97785	PAVIMENTACION DE 0.395 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	EL SACRIFICIO	RURAL	109UB040300286100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	850,026	850,026	850,026	595,018	70.0%	0	0	KILÓMETROS	0.39	0.31	79.5%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO		
91434	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO (SEGUNDO CANTON)	110-TUZANTAN	20. CANTÓN	RURAL	UB0402300106100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	1,712,736	1,712,736	1,393,455	1,393,736	81.4%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.70	70.0%			
39800	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 4 + 117.71 AL KM 4 + 159.71	112-UNION JUÁREZ	LOS ALPES	RURAL	112UB0401100156100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	209,075	203,744	203,744	203,744	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.05	0.05	100.0%			
39844	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AISLADO (93.60 ML)	112-UNION JUÁREZ	SAN RAFAEL	RURAL	112UB0401100166100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	249,249	249,249	249,249	249,249	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.09	0.09	100.0%			
91662	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, TRAMO EJIDO SAN JUAN DE LOS ANGELES-EJIDO NUEVA REFORMA AGRARIA.	115-VILLA CORZO	LA NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	107030019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	38,774	38,774	38,774	36,719	94.7%	0	0	KILÓMETROS	0.01	0.01	100.0%	LA OBRAS CORRESPONDE A 12 ML. QUE EQUIVALEN A 0.012 KM.		
116810	CONSTRUCCION DE CAMINO PARA ACCESO AL EJIDO LAS FLORES (1A ETAPA ADQUISICION DE TERRENO)	115-VILLA CORZO	LAS FLORES	RURAL	107030130	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILACORZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.37	0.37	100.0%			
117381	PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO (EJIDO HORACIO GRAJALES)	116-VILLAFLORES	HORACIO GRAJALES	RURAL	108-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.47	0.47	100.0%	FISM-000126/2010		
117889	PAVIMENTACION DE CAMINO MIXTO (EL PORVENIR DE VILLAFLORES)	116-VILLAFLORES	EL PORVENIR	RURAL	108-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	250,270	250,270	250,270	250,270	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.53	0.53	100.0%	FISM-000125/2010		
117425	PAVIMENTACION DE CAMINO (RANCHERIA BELEN)	116-VILLAFLORES	BELÉN	RURAL	108-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	207,403	207,403	207,403	198,068	95.5%	0	0	KILÓMETROS	0.15	0.15	100.0%	FISM-000132/2010		
	RECONSTRUCCION																							
91955	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO LA MENDOZA NUEVA VIRGINIA SUTRANMO SANTO DOMINGO - NUEVA VIRGINIA EJIDO PUERTO RICO	5-ALTAMIRANO	PUERTO RICO	RURAL	30129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	244,384	244,384	244,384	244,384	100.0%	0	0	KILÓMETROS	14.42	0.00	0.0%			
132613	RASTREO, CONFIGURACION DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DE 4.5 KMS DE CAMINO RURAL EL CABALLETE FISM00039	12-BELLA VISTA	EL CABALLETE	RURAL	ICSDR17FISM0392010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	721,114	721,114	721,114	216,334	30.0%	0	0	KILÓMETROS	4.50	1.35	30.0%			
132076	RASTREO, CONFIGURACION DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DE 4,500 KMS DE CAMINO TIPO RURAL (TRAMO SAN JUAN) FISM 0038	12-BELLA VISTA	SAN JUAN PROGRESO	RURAL	ICSDR17FISM00382010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	468,270	468,270	468,270	140,481	30.0%	0	0	KILÓMETROS	4.50	1.35	30.0%			

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
10437	RECONSTRUCCION DE CAMINO EN RIBERA LAS PILAS, CACAHUANO, EL OCOTE, NUEVA AGUA ZARCA Y EL PINN	29-CHICOASEN	LAS PILAS	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CHICOASEN CHIAPAS	325,000	325,000	325,000	325,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE ENVIA INFORMACION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CAMINO DE LAS RIBERAS LAS PILAS, CACAHUANO, EL OCOTE, NUEVA AGUA ZARCA, EL PINN	
131778	REVESTIMIENTO DE CAMINO	31-CHILÓN	CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN	RURAL	FISM-C-72	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,415,366	1,415,366	1,415,366	1,048,984	74.1%	0	0	KILÓMETROS	2.50	2.50	100.0%		
130438	REVESTIMIENTO DE CAMINO	31-CHILÓN	SANTA ANITA	RURAL	FISM-C-56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	951,591	951,591	951,591	918,216	96.5%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%		
145573	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATZELL-CACUALA	31-CHILÓN	BATZELL CACUALA	RURAL	FISM-C-60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	187,782	187,782	187,782	56,334	30.0%	0	0	KILÓMETROS	0.90	0.90	100.0%		
98143	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO EL ROBLE DEL KM 0-000 AL KM 1-500	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	500,000	406,336	406,336	406,336	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	1.70	85.0%		
99280	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO LA ESTACION-SAN JOSE LA REVANCHA DEL KM 0-000 AL KM 1-000	53-LAS MARGARITAS	LA ESTACION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	650,275	325,138	325,138	325,138	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%		
100205	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA-SAN VICENTE EL ENCANTO DEL KM 0-000 AL KM 12-600, SUBTRAMO DEL KM 0-000 AL 3-000	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	1.50	50.0%		
93626	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: RANCHO LA FLORESTA-SANTA FE -OLONJA DEL KM 0-000 A KM 3-225	53-LAS MARGARITAS	LA FLORESTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	500,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	1.50	50.0%		
139118	CONSERVACION DE CAMINO RURAL	65-MOTOCZNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	908,647	885,291	885,291	885,291	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.87	2.79	97.2%		
139119	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	65-MOTOCZNTLA	LA LAGUNA	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	1,916,974	1,783,589	1,783,589	1,783,589	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.26	5.00	95.1%		
91456	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SANTA ANA)	89-SILTEPEC	SANTA ANA	RURAL	ICS/DR17/FISM49/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	300.00	300.00	100.0%	AVANCE FISICO SON 300 METROS	
119323	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	111-TZIMOL	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	10403-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,235	498,235	498,235	498,235	100.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS 2010	
	AMPLIACION																						
41409	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO ALTAMIRANO-BELSARIO DOMINGUEZ TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 40-000, SUBTRAMO DEL KM 0-000 AL 2-000 EN LA LOCALIDAD DE BELSARIO DOMINGUEZ	5-ALTAMIRANO	BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	03120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	2,475,327	2,475,327	2,475,327	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.00	0.0%		
82008	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LA MENDOSA-EL NANCE- NUEVA VIRGINIA TRAMO DEL KM 0-000 AL KM 19-000 UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVA VIRGINIA	5-ALTAMIRANO	NUEVA VIRGINIA	RURAL	30121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CHIAPAS	1,970,193	1,970,193	1,970,193	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.20	0.00	0.0%		
94182	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 67-600 (ALTAMIRANO-COMITAN DE DOMINGUEZ PLAN DE AYALA, TRAMO DEL KM 0-000 A KM 3-265.45, SUBTRAMO AMODERNIZAR DEL KM 0-999 AL KM 3-265.46	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	2,374,602	712,381	712,381	712,381	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.82	0.25	30.5%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
85843	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO PEC-BLANCA NUEVO TENEJAPA (EJIDO NUEVO TENEJAPA)	67-OCOSINGO	FRONTERA NUEVO TENEJAPA	RURAL	EAUB0201100116100516	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,500,000	2,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	6.00	1.00	16.7%		
86728	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC. FRONTERIZA SUR LA REFORMA SAN LORENZO CHOCOLJA (EJIDO SIBAL)	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	EAUB0402100736100009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	3,400,000	2,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	0.10	5.0%		
135470	AMPLIACION DE CAMINO RURAL	76-PICHUICALCO	EL CERRO 2A SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,623,008	1,623,008	1,623,008	1,346,373	83.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	2.50	83.3%		
100288	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE EN LA COLONIA SAN JOSE EN EL MPIO DE SUCHIATE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ	1,321,356	1,299,782	1,299,782	1,299,782	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.00	0.00	0.0%		
	MANTENIMIENTO																						
99235	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	3-ACAPETAHAJ	CENTAUR0 DEL NORTE	RURAL	UB0200300066200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	859,601	859,601	859,601	475,149	55.3%	0	0	KILÓMETROS	1.60	0.96	60.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 859,601.57, EJERCIDO 475,149.15 SALDO 384,452.40	
100791	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO DE LA COMUNIDAD A LA EXTRACTORA DE ACEITE DE PALMA	3-ACAPETAHAJ	COLOMBIA	RURAL	UB00300126100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	901,281	901,281	901,281	270,384	30.0%	0	0	KILÓMETROS	2.65	0.80	30.2%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 901,281.42, EJERCIDO 270,384.43 SALDO 630,896.99	
100465	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO RANCH. PALO BLANCO A RANCH. LAS MORENAS	3-ACAPETAHAJ	PALO BLANCO	RURAL	UB030000106100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	899,802	899,802	899,802	555,495	61.7%	0	0	KILÓMETROS	2.36	1.66	70.3%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 899,802.71, EJERCIDO 555,495.73 SALDO 344,306.98	
150844	CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: SABANILITO - CARRIZALITO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	CARRIZALITO	RURAL	UB010221	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	284,880	0	0	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	0.05	0.00	0.0%	SE REALIZARON OBRAS DE DRENAJE POR ESE MOTIVO LA META ES CORTA	
108916	BACHEO DE CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA LAS DELICIAS (TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 2+270)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LAS DELICIAS	RURAL	020UB0201000316200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	63,988	63,988	63,988	63,535	99.3%	0	0	KILÓMETROS	340.00	340.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ELIGE KILOMETROS POR QUE NO EXISTE METRO LINEAL, EN DICHA OBRA SE BENEFICIA A 90 PERSONAS	
119367	BACHEO DE CAMINO ACCESO AL EJIDO SAN ANTONIO OGGOTZEL DEL KM 0+000 AL 7+500	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN ANTONIO OGGOTZEL	RURAL	020UB0201000969100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	97,163	97,163	97,163	97,163	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.50	7.50	100.0%	SE BENEFICIA A 135 PERSONAS	
112485	BACHEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN-MARGARITAS A LA RANCHERIA YOCHAJAB EL ROSARIO DEL KM 0+000 AL 3+000	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YOCHAJAB EL ROSARIO	RURAL	020UB0201000706200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	82,162	82,162	82,162	82,162	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	SE BENEFICIA A 350 PERSONAS	
118496	REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA RANCHERIA GUADALUPE EL JAGUEY	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE EL JAG. Y	RURAL	020UB0201000779100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	112,981	112,981	112,981	112,981	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIA A 170 PERSONAS	
118477	REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA RANCHERIA TULA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	TULA EL GRANDE	RURAL	020UB0201000769100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	111,832	111,832	111,832	111,832	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%	SE BENEFICIA A 140 PERSONAS	
107338	REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO DEL KM 0+000 AL 2+500 TRAMO ENTRONQUE LA MERCEDA A GUADALUPE SALVATIERRA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE SALVATIERRA	RURAL	020UB0201000376200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	300,000	300,000	300,000	142,134	47.4%	0	0	KILÓMETROS	2.50	1.25	50.0%	OBRA QUE BENEFICIA A 150 PERSONAS	
107401	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSCHA DEL KM 0+000 AL 3+500 TRAMO PUENTE A TERRENOS DE CULTIVO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE QUISTAJ	RURAL	020UB0201000396200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	138,875	138,875	138,875	131,711	94.8%	0	0	KILÓMETROS	3.50	2.98	85.1%	OBRA QUE BENEFICIA A 150 PERSONAS	
112669	REVESTIMIENTO DE 1184 ML DE ACCESOS VARIOS A LA LOCALIDAD (TRAMOS VARIOS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020UB02010007369100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100,578	100,578	100,578	100,578	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.18	1.18	100.0%	SE BENEFICIA A 135 PERSONAS DE LA RANCHERIA SAN PEDRO COPALAR	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2019	22	
112816	REVESTIMIENTO DE 875.41 ML DE CAMINO E.C. COMITÁN-TRINITARIA A LA RANCHERÍA CORRALA (VARIOS TRAMOS)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	CORRALA	RURAL	020UB0201000749105EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	203,630	203,630	203,630	203,630	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.97	4.97	100.0%	SE BENEFICIA A 330 PERSONAS
61048	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS DE DRENAJE EN TRAMOS AISLADOS TRAMO E.C. SOLOSUCHIAPAS-EJIDO EL CALVARIO	43-IXTACOMITÁN	EL CALVARIO	RURAL	043030001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTACOMITÁN CHIAPAS	1,791,472	1,791,472	1,254,030	1,254,030	70.0%	0	0	KILÓMETROS	2.30	1.61	70.0%	
103578	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	45- IXTAPANGAJOYA	NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS	RURAL	045-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	91,914	91,914	91,914	81,351	88.5%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.90	90.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$91,913.77 SE REDONDEO A UN MONTO DE \$91,914.00
93899	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS- NUEVO MONTE MONTE CRISTO VEJDO DEL KM 0+000 AL KM 4+505.16	53-LAS MARGARITAS	VEJDO MONTECRISTO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.50	4.50	100.0%	
84189	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE SANTA LUCIA-NUEVA BARRA DEL KM 0+000 AL KM 5+800 (E.J. NUEVA BARRA)	67-OCOSINGO	NUEVA BARRA	RURAL	EAUB0101000066100510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	991,417	991,417	600,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	5.80	1.00	17.2%	
193	CONSERVACION DE CAMINO	73-PALENQUE	LA UNIÓN	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,119,060	2,119,060	2,119,060	950,200	44.8%	0	0	KILÓMETROS	25.70	0.00	0.0%	
192	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LA ASUNCIÓN	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,244	306,244	306,244	91,873	30.0%	0	0	KILÓMETROS	5.00	0.00	0.0%	
73966	REVESTIMIENTO DE CAMINO.	85-SAN FERNANDO	EL MIRADOR	RURAL	UB0102300346200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	383,812	383,812	383,812	211,631	55.1%	0	0	KILÓMETROS	2.75	0.00	0.0%	
59376	CONSTRUCCION DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO TZAMETAL- E.C. CABECERA MUNICIPAL, DEL KM 0+000 AL KM 1+650.	86-SAN JUAN CANCUC	TZAMETAL	RURAL	SDPS/CCS/FISM14/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,411,008	1,411,008	1,411,008	1,411,008	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.65	1.65	100.0%	
59625	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA PALMA-BARRIO AJWALLA, DEL KM 0+000 AL KM 2+250.	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	SDPS/CCS/FISM36/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	614,255	184,276	184,276	184,276	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.26	2.26	100.0%	
60987	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN ANDRES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0201030456100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	857,109	857,109	857,109	428,554	50.0%	0	0	KILÓMETROS	1.75	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTECIP PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$428,554 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
87068	CONSERVACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (EJIDO NUEVO LEÓN)	103-TEOPISCA	NUEVO LEÓN	RURAL	094030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	771,252	231,375	231,375	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	29.95	0.00	0.0%	
78056	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GALLEA-EJIDO DOS LAGUNAS (EJIDO DOS LAGUNAS)	103-TEOPISCA	DOS LAGUNAS (SAN SIDRO)	RURAL	094030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,221,907	916,428	916,428	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	14.20	0.00	0.0%	
87158	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO: GALLEA-EJIDO DOS LAGUNAS (EJIDO DOS LAGUNAS)	103-TEOPISCA	DOS LAGUNAS (SAN SIDRO)	RURAL	094030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,221,907	366,572	366,572	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	14.20	0.00	0.0%	
109573	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	106-TOTOLAPA	EL GUAYABAL	RURAL	098-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	761,399	761,399	781,399	228,419	30.0%	0	0	KILÓMETROS	5.10	5.10	100.0%	ESTA OBRA FALTA POR PAGAR LA ESTIMACION DE FINQUIETO Y RETENCIONES
113444	CONSERVACION DE CAMINO VECINAL	114-VILLA COMALTITLÁN	FRACCIÓN LA UNIDAD NUMERO UNO (PIEDRA BLANCA)	RURAL	EAUB020100166100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	529,011	529,011	490,913	490,913	92.8%	0	0	KILÓMETROS	1.66	1.50	90.4%	OBRA EN PROCESO

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
	REHABILITACIÓN																						
100918	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO RANCH LAS MORENAS A RANCI. PALO BLANCO)	3-ACAPETAHUA	LAS MORENAS	RURAL	UB0300300138200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	400,000	400,000	400,000	328,241	82.1%	0	0	KILÓMETROS	0.82	0.74	90.2%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 400,000.00. EJERCIDO 328,241.79 SALDO 71,758.21.	
81885	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,200,000	1,178,934	1,178,934	1,178,934	100.0%	0	0	KILÓMETROS	10.00	9.80	98.0%	OBRA EJECUTADA EN VARIAS LOCALIDADES PARA REHABILITACION DE CAMINOS	
11571	REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE A LA COMUNIDAD E.J. GPE. VICTORIA LA HERRADURA	18-CINTALAPA	GUADALUPE VICTORIA UNO (LA HERRADURA)	RURAL	017-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,281,604	1,281,604	1,281,604	596,826	46.6%	0	0	KILÓMETROS	3.00	1.40	46.7%	OBRA EN PROCESO	
123300	REVESTIMIENTO DE ACCESOS VARIOS A LA LOCALIDAD RANCHERIA HORNOTON	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	020UB0201000998109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	71,740	71,740	71,740	71,740	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.75	0.75	100.0%	SE BENEFICIA A 250 PERSONAS	
122884	REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA RANCHERIA SAN VICENTE CANDELARIA	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN VICENTE CANDELARIA	RURAL	020UB0201000949109EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	154,313	154,313	154,313	154,313	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.00	3.00	100.0%	SE BENEFICIA A 140 PERSONAS	
104315	REHABILITACION DE CAMINO CON OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 2+000	26-CHENALHO	MAJUMCHÓN	RURAL	026UB0201000086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,571,988	1,571,988	1,571,988	1,571,988	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.00	2.00	100.0%		
104297	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	TZAJALCHÉN	RURAL	026UB0201000076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,123,119	1,123,119	1,123,119	1,123,119	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.61	0.61	100.0%		
104393	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. TZAJALCHEN - BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+325 Y RAMAL DEL KM 0+000 AL KM 0+135	26-CHENALHO	BENITO JUÁREZ	RURAL	026UB0201000116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,242,849	1,021,993	1,021,993	1,021,993	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.47	0.39	83.0%		
8785	REHABILITACION DE CAMINO (SACA COSECHA)	30-CHICOMUSELO	MAYOR JULIO SABINES	RURAL	030-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	357,941	287,865	287,865	287,865	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.80	2.50	89.3%		
145471	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ORICONTZAJALA DEL KM. 0+000 AL KM. 27+000	31-CHILÓN	TZAJALÁ	RURAL	FISM-C-76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,625,007	1,625,007	1,625,007	1,598,867	98.4%	0	0	KILÓMETROS	27.00	27.00	100.0%		
52587	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO: E.C. EJ. EMIANO ZAPATA -EJ. SANTUARIO EL POZO	39-HUITUPÁN	SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS	RURAL	0390031UB019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,954,245	1,954,245	1,954,245	1,807,706	92.5%	0	0	KILÓMETROS	3.10	3.00	96.8%		
52586	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO: E.J. SANTUARIO EL POZO - EJ. CACATEAL PITAL	39-HUITUPÁN	CACATEAL PITAL	RURAL	0390009UB020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,908,066	2,908,066	2,908,066	2,790,023	95.9%	0	0	KILÓMETROS	6.09	4.50	73.9%		
103639	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	45-XTAPANGAJÓYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	045-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	310,712	248,570	310,712	165,143	66.4%	0	0	KILÓMETROS	11.00	6.50	59.1%	EL MONTO DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$310,712.33 SE REDONDEO A UN MONTO DE \$310,712.00	
91748	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL MOMON-SANTA ANA LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 27+000	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	27.00	27.00	100.0%		
91753	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO IGNACIO ALLENDE A I ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 2+300 Y RAMAL Y DEL KM 0+000 AL 0+800	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ALLENDE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	498,035	498,035	498,035	498,035	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.18	3.18	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
91759	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+535 TRAMO E.C. LAS NUBES-SANTA MARGARITA AGUA AZUL PLAN SANTO DOMINGO 3A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,684,651	1,666,573	1,666,573	1,666,573	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.77	4.70	98.5%		
91763	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 2+600 TRAMO E.C.LAS MARGARITAS-RAFAEL RAMIREZ A JALISCO	53-LAS MARGARITAS	JALISCO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	799,926	471,655	471,655	471,655	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.60	2.00	76.9%		
91769	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 1+500 AL KM 2+850 TRAMO MORELIA-AGUA ESCONDIRA	53-LAS MARGARITAS	AGUA ESCONDIRA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	499,952	499,952	499,952	499,952	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.14	1.14	100.0%		
91780	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: E.C. SANTA RITALAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 3+020 (2A. ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	LAS DELICIAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.02	3.02	100.0%		
91783	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: PIEDRA HURTAL-SAN CARALAMPIO DEL KM 0+000 AL KM 5+350 EN TRAMOS ASLADOS	53-LAS MARGARITAS	SAN CARALAMPIO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.90	4.90	100.0%		
91389	REHABILITACION DEL CAMINO EJIDO ANTELA AL EJIDO SAN NICOLAS DEL KM 0+000 AL 4+200	56-LA TRINITARIA	SAN NICOLÁS	RURAL	EAUB03_000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	734,252	734,252	734,252	734,252	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.20	4.20	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO HUBO HORRORS	
12181	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES COMUNIDADES VARIAS 2010 (POR AFECTACIONES DE LLUVIAS)	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM-0007-2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATAN CHIS	873,561	873,561	873,561	873,561	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.20	3.20	100.0%		
86173	REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO BANAVIL A EJIDO NUEVO LEON TRAMOS ASLADOS (EJIDO NUEVO LEON)	67-OCOSINGO	NUEVO LEÓN	RURAL	EAUB0201000556200546	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	500,200	500,200	500,200	213,961	42.8%	0	0	KILÓMETROS	8.30	3.78	45.5%		
86082	REHABILITACION DEL CAMINO RAMALES DE LA REGION SAN ANTONIO TRAMOS ASLADOS (EJ. NAZARETH)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	EAUB0201000538200547	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,002,056	1,002,056	1,000,000	283,747	28.3%	0	0	KILÓMETROS	18.00	5.12	28.4%		
85354	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. R/A. PARAISO 3RA SECCION-R/A. PARAISO 1RA SECCION	70-OSTUACÁN	PARAISO 1A. SECCION	RURAL	SDPS-CCS-FISM70/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,230,096	1,230,096	1,230,096	568,474	46.3%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.60	60.0%		
186	CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	LA ASUNCION	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,244	306,244	306,244	152,000	49.6%	0	0	KILÓMETROS	5.00	0.00	0.0%		
135477	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	76-PICHUICALCO	PLATANAR ARRIBA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,464,918	97.7%	0	0	KILÓMETROS	8.00	8.00	100.0%		
135426	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,697,384	1,697,384	1,686,865	1,686,865	99.4%	0	0	KILÓMETROS	50.00	49.00	98.0%	EN RELACION A ESTE PROYECTO SE LE INCREMENTO EL RECURSO, DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON LA ZONA, AFECTANDO SEVERAMENTE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA, ESTO CON EL PROPOSITO DE REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACION	
61087	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: CAB. MPAL-SAN JOSE CHAPAYAL-SHUTAL	78-PUEBLO NUEVO SOLTETAHUACÁN	SHUTAL	RURAL	031	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,116,490	1,116,490	1,116,490	780,843	69.9%	0	0	KILÓMETROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO BANCORAS 2009. TERMINADA AL 100%.	
159185	MODERNIZACION DEL CAMINO CHILUL AL EJIDO PEDERNAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	3,157,399	3,157,399	3,157,399	946,782	30.0%	0	0	KILÓMETROS	4.00	1.20	30.0%		
159356	MODERNIZACION DEL CAMINO OCOTAL SECCION UNO TRAMO (0+000 AL 1+060)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	078-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,289,206	2,289,206	686,782	686,428	30.0%	0	0	KILÓMETROS	1.06	0.32	30.2%		
62741	REHABILITACION DE CAMINO, VARIAS	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	031706	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	300,000	300,000	300,000	200,124	66.7%	0	0	KILÓMETROS	4.00	0.00	0.0%		



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
91315	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (BUENAVISTA)	89-SILTEPEC	BUENAVISTA	RURAL	ICS/DR17/FISM47/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.00	0.50	50.0%		
113273	REHABILITACION DE CAMINOS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	101UB0301300556200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5,190,000	5,190,000	5,190,000	4,182,809	80.6%	0	0	KILÓMETROS	45.00	36.26	80.6%		
112667	REVESTIMIENTO DE CAMINO	101-TECPATAN	ESPERANZA DE LOS POBRES	RURAL	101UB0201300536100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,059,059	1,059,059	1,059,059	1,059,059	100.0%	0	0	KILÓMETROS	5.90	5.90	100.0%		
3097	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO RURAL(TOMAS GARRIDO)	105-TONALÁ	TOMAS GARRIDO CANAVAL (SAN MARCOS)	RURAL	097-03-0044	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	766,980	766,980	766,980	690,282	90.0%	0	0	KILÓMETROS	2.53	2.28	90.1%	AMORTIZACION POR LOS EMPRESTITOS DE BANOBRAS	
3067	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	105-TONALÁ	LAS MANZANAS	RURAL	097-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	596,237	596,237	596,237	596,237	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.35	2.35	100.0%	OBRA SE ENCUENTRA FINIQUIDA AL 100% FISICO Y FINANCIERA	
3119	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (RANCHERIA NOYOLA)	105-TONALÁ	NOYOLA	RURAL	097-03-0073	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	1,343,906	1,343,906	1,343,906	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	2.81	0.00	0.0%	ESTA OBRA CUENTA ÚNICAMENTE CON EL 30% DEL ANTICIPO NO CUENTA CON AVANCE FISICO	
3078	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	105-TONALÁ	EL TERRERO	RURAL	097-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	1,338,839	1,338,839	1,338,839	390,876	29.2%	0	0	KILÓMETROS	1.47	0.43	29.3%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE UNA ESTIMACION	
119477	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO PACHAN-LA GUAYABITA-LLANO GRANDE	111-TZIMOL	SANTA CRUZ	RURAL	104-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL	153,558	153,558	153,558	130,000	84.7%	0	0	KILÓMETROS	1.20	1.00	83.3%		
113611	ASFALTADO DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLAN	EL ESCOBO	RURAL	EAUB040200176100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,158,680	1,579,340	1,579,340	1,579,340	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.71	0.70	40.9%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.	
112382	ASFALTADO DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	EAUB040200076100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,773,075	561,922	561,922	561,922	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	0.60	50.0%	OBRA EN PROCESO, LA COMUNIDAD APORTARA \$100,000.00 EN EFECTIVO.	
113912	PAVIMENTACION DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLAN	LA FLOR LOTE DOS (PEDREGAL SAN ANGE)	RURAL	EAUB040100186100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	420,190	420,190	420,190	210,095	50.0%	0	0	KILÓMETROS	0.15	0.08	53.3%	OBRA EN PROCESO, EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.	
111997	PAVIMENTACION DE 523.00 M.L. DE CAMINO	114-VILLA COMALTITLAN	UNIÓN HERMOSILLO	RURAL	EAUB040100036200114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	737,640	737,640	737,529	737,529	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.52	0.52	100.0%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$81,114.39 EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.	
113111	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES COMUNIDADES VARIAS	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAUB020100116200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,567,651	1,567,651	1,254,120	1,254,120	80.0%	0	0	KILÓMETROS	96.60	95.00	98.3%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS	
	MUROS DE CONTENCIÓN																						
	CONSTRUCCIÓN																						
30752	CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION MARGINAL (EJIDO BELEN)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03455030000236100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	293,431	90,000	88,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,160.00	1,500.00	47.5%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
13252	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	65-MOTOZNTLA	RINCÓN DEL BOSQUE	RURAL	NUM. 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	45,683	45,683	43,703	43,703	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	15.00	14.00	93.3%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
20685	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA CAMPESTRE CORLAY	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0303030626100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	437,883	437,883	437,883	218,941	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	231.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO0062/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$218,941 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO. COLONIA CAMPESTRE CORLAY	
20647	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA FRANCISCO VILLA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0303030636100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	159,849	159,849	159,849	79,924	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	106.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO0063/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$79,924 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO. COLONIA FRANCISCO VILLA.	
82190	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0303030176100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	197,388	197,388	197,388	59,216	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	215.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT FISMCO0172010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$59,216 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.	
50423	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EJIDO TOQUIJAN GRANDE	98-TAPACHULA	TOQUIJÁN GRANDE	RURAL	098SE0303030046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	200,952	200,952	200,952	200,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.10	22.10	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO0004/2010 SE EJECUTO RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$22,100 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO TOQUIJAN GRANDE.	
110450	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	106-TOTOLAPA	SAN JOSÉ EL RETIRO	RURAL	098-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	276,006	276,006	276,006	82,802	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	80.00	100.0%	ESTA OBRA FALTA POR PAGAR LA ESTIMACION DE FINQUITO Y RETENCIONES	
91713	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	115-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	107030021	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	157,678	157,678	157,678	125,582	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	40.00	80.0%	MURO DE CONTENCIÓN DE 50ML Y UN VOLUMEN TOTAL DE 152.50 M3	
98159	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (AV 3A NORTE ENTRE CALLE 2A Y 3A PONIENTE) 3A ETAPA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	107030065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	516,217	516,217	516,217	516,217	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.78	183.78	100.0%		
	PUNTES Y PASOS PEATONALES																						
100654	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	3-ACAPETAHAJA	LAGUNA SECA	RURAL	UB0100300116200	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	288,489	288,489	288,489	281,397	97.5%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50.00	45.00	90.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$281,397.33. EJERCIDO \$281,397.33 SALDO 7,091.98	
20984	CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE	25-CHAPULTENANGO	SAN ANTONIO ACAMBAC	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	211,422	211,422	211,422	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	0.00	0.0%		
90211	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA NUEVO SAN FRANCISCO	89-SILTEPEC	NUEVO SAN FRANCISCO	RURAL	ICSOR17/FISM019/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503,585	151,076	151,076	151,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60.00	20.00	33.3%		
91246	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (TOQUIJAN GRANDE)	89-SILTEPEC	TOQUIJÁN GRANDE	RURAL	ICSOR17/FISM45/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,000	259,978	259,978	259,978	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%		
80997	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0501030198100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	96,615	96,615	96,615	28,984	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT FISMCO018/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$28,984 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.	
96582	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	109-TLIXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109UB010300216200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	44,446	44,446	44,446	4,272	9.6%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	0.80	20.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. LA OBRA CUENTA CON APORTACION DE BENEFICIARIOS CON UN IMPORTE DE 19,319.77 HACIENDO UN TOTAL MONTO DE LA OBRA DE \$3,766.45	
	VADO																						
12483	CONSTRUCCION DE VADO (LOCALIDAD VARIAS)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,440,342	2,440,342	2,440,342	1,154,858	47.3%	0	0	METROS CUADRADOS	65.00	30.00	46.2%	OBRA EN PROCESO	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
100884	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO	46-JIQUIPLAS	QUINTANA ROO	RURAL	0460079UB020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPLAS CHIAPAS	260,017	260,017	260,017	260,017	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.40	14.40	100.0%	OBRA TERMINADA FSM 2010	
19469	CONSTRUCCION DE VADOS CAMINO AGUACATENANGO-SANJUAN LAS TUNAS TRAMO 9+000 AL 11+000 Y CRUCERO GUADALUPE LAS CAÑONAS-LAS CUERBES TRAMO 7+700 AL 11+100.	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	075-03-0004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	6,250	6,250	6,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	36.80	36.80	100.0%	SE PAGAN LAS RETENCIONES DE LA EST. 1, EST. 2 Y FIN DE LA OBRA EN JULIO PARA DAR POR TERMINADA ESTA OBRA.	
117488	CONSTRUCCION DE VADOS (EJIDO LOS LAURELES)	116-VILLAFLORES	LOS LAURELES	RURAL	108-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.00	55.00	100.0%	FSM 000145/2010. LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES. ML 55 PERO FUE ALCANZADA AL 100%.	
	PUENTES VEHICULARES																						
100345	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UB0100300096100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	715,563	715,563	715,563	600,742	84.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.50	8.10	85.3%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 715,563.74. EJERCIO 600,742.27 SALDO 114,821.47. EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES EJIDO UNION LAS MADALENAS FRACCION I	
97736	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHAJA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	UB0100300016100	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	625,501	625,501	625,501	482,218	77.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.90	7.12	80.0%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE 625,501.09. EJERCIO 482,218.89 SALDO DE 163,282.20	
81902	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	6-AMATÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,552,681	2,552,481	2,552,481	2,552,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%		
81946	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR	6-AMATÁN	MORELIA	RURAL	030016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	317,811	158,905	158,905	158,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20.00	10.00	50.0%	ESTA OBRA SE REFIERE A ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DEL EJIDO MORELIA. SE CONSIDERA DENTRO DE ESTE RUBRO PORQUE NO SE CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
149977	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	VILLA HIDALGO	RURAL	UB050003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	686,467	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%		
129383	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-CACAHUATÁN	AZTECA	RURAL	043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	700,000	700,000	700,000	210,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.50	8.00	64.0%		
104340	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	026UB0102000096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,898,408	2,898,408	2,898,408	2,898,408	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	17.40	17.40	100.0%		
12238	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	30-CHICOMUSELO	PIEDRA LABRADA	RURAL	030-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	484,173	484,173	484,173	484,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA FINANCIADA POR CREDITO BANOBRAS	
114214	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CANTON EL TARRAL	41-HUIKTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	040-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,725,017	943,789	943,789	943,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	7.00	70.0%		
112343	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	54-LARRAÑANZAR	PATENTIC	RURAL	049-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	688,279	688,279	688,279	688,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%		
112469	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	54-LARRAÑANZAR	YUCHÉN CARRIZAL	RURAL	049-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	761,390	761,390	303,938	303,938	39.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%		
138789	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 200 METS. DE LONGITUD (TERCERA ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA PERLA	RURAL	115-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,443,093	1,443,093	1,443,093	1,443,093	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
147149	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	65-MOTOZINTLA	CANOAS	RURAL	NUM_055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	316,827	295,629	295,629	295,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	7.00	77.8%		
85524	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILJA A EJ. BUSILJA (EJIDO BUSILJA)	67-OCOSINGO	BUSILJA	RURAL	EAUB0102100916100577	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,922,297	2,922,297	2,000,000	1,824,159	62.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.50	0.10	0.6%		
85195	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO ENTRONQUE CARRETERA SAN QUINTIN A SAN JOSE CAPERNAUM (EJ. SAN JOSE CAPERNAUM)	67-OCOSINGO	CAPERNAUM	RURAL	EAUB0102100706100589	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,563,742	1,500,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	21.50	0.10	0.5%		
85304	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA ETAPA CRUCERO EL ENCANTO SANTA ROSA (EJIDO SANTA ROSA)	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EAUB0102100726100587	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,783,706	1,783,706	1,000,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46.00	1.00	2.2%		
7689	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	73-PALENOQUE	SAN JUAN EL SACRIFICIO	RURAL	25	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNATMIENTO	1,139,197	1,139,197	1,139,197	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.38	0.00	0.0%		
73695	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	85-SAN FERNANDO	CANDELARIA	RURAL	UB0102300386200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO	641,067	641,067	641,067	641,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.33	0.00	0.0%		
91287	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ( LA LAGUNA CASCADA)	89-SILTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	IDS-DR17/FISM46/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,492,951	747,885	747,885	747,885	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25.00	10.00	40.0%		
90883	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO CIPRESAL)	89-SILTEPEC	CIPRESAL	RURAL	ICS-DR17/FISM27/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%		
90177	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA (PABLO GALEANA)	89-SILTEPEC	PABLO GALEANA	RURAL	ICSDR17/FISM017/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	508,724	508,724	508,724	508,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%		
90199	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 3RA ETAPA (LAS DELICIAS)	89-SILTEPEC	LAS DELICIAS	RURAL	ICSDR17/FISM018/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46.00	46.00	100.0%		
89306	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (2A ETAPA) DIAPHRAGMAS, TRABES, LOSA DE CONCRETO ARMADO, OBRA DE DRENAJE.	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	109UB010300226100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	591,908	591,908	591,908	415,293	70.2%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	4.90	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
94892	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y RASTREO DE CALLES	109-TUXTLA CHICO	VICENTE GUERRERO	RURAL	109UB010300056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	261,419	261,419	261,419	261,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE	
104065	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO; TRAMO MANUEL AVILA CAMACHO-SAN ANTONIO EL RITO	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	107030085	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	650,000	650,000	650,000	177,197	27.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55.00	15.00	27.3%		
114488	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	115-VILLA CORZO	EL REFUGIO	RURAL	107030103	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	70,000	70,000	70,000	6,860	9.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4.00	0.50	12.5%		
121734	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	107030152	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	100,000	100,000	100,000	10,000	10.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	1.00	14.3%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
117492	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO SOMBRA DE LA SELVA)	116-VILLAFLORES	LA SOMBRA DE LA SELVA	RURAL	108-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	630.001	630.001	630.001	630.001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11.00	11.00	100.0%	FISM-000144/2010	
117490	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO TIERRA Y LIBERTAD)	116-VILLAFLORES	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	108-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	629.999	629.999	629.999	629.999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	15.00	100.0%	FISM-000143/2010	
131033	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR (AMPLIACION)	116-VILLAFLORES	EL TRIUNFO	RURAL	108-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	360.482	360.482	360.482	360.482	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	7.00	100.0%		
117913	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)	116-VILLAFLORES	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	108-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	614.949	614.949	614.949	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	FISM-000173/2010	
	RECONSTRUCCIÓN																						
80165	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 36 METROS DE CLARO	56-LA TRINITARIA	EL SALVADOR	RURAL	EAUB03_000256100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2.650.004	2.650.004	2.650.004	2.022.463	76.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	36.00	28.00	77.8%	LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
110905	RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	101-TECAPÁN	NUEVO VICENTE GUERRERO	RURAL	101UB030230506100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	482.967	482.967	482.967	285.177	54.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	2.75	55.0%		
	REHABILITACIÓN																						
112564	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	54-LARRÁNZAR	TRES PUENTES UNO	RURAL	049-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	107.356	107.356	107.356	107.356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.60	8.60	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																						
	OTROS																						
8315	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (SACA COSECHA)	30-CHICMUSELO	SAN MARCOS	RURAL	030-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICMUSELO	399.989	119.996	119.996	119.996	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.19	0.19	100.0%		
7749	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (SACA COSECHA)	30-CHICMUSELO	MONTE SINAI	RURAL	030-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICMUSELO	999.998	299.999	299.999	299.999	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.32	0.32	100.0%		
8213	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (SACA COSECHA)	30-CHICMUSELO	SANTA ELENA (DULCE NOMBRE)	RURAL	030-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICMUSELO	499.998	149.999	149.999	149.999	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.37	0.37	100.0%		
38542	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE BELEN (EJIDO BELEN)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034UB050000246100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	259.767	100.000	50.000	0	0.0%	0	0	METRO CÚBICO	3,160.00	1,500.00	47.5%	RECURSO FISM 2010, OBRA EN PROCESO	
91794	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RIO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	300.500	299.617	299.617	299.617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	215.00	214.00	99.5%		
88601	PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO	54-LARRÁNZAR	TENTIC BAJO	RURAL	049-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3.210.717	3.210.717	3.210.717	3.210.717	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.36	1.36	100.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
80614	PAVIMENTACION DE 1 KM DE CAMINO EJIDO NUEVA ROSITA LAGOS DE MONTEBELLO DEL KM 0+000 AL 1+000	56-LA TRINITARIA	NUEVA ROSITA	RURAL	EAUB04_000326100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,454,490	2,454,490	2,454,490	2,452,551	99.9%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EXISTE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1 940.38 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 38/100 M.N)	
80719	PAVIMENTACION DE 1.00 KM DEL CAMINO EJIDO ANTELA A LA CARRETERA LAGOS DE MONTEBELLO DEL KM 0+000 AL 1+000	56-LA TRINITARIA	ANTELA	RURAL	EAUB04_000316100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,486,345	2,486,345	2,486,345	2,482,461	99.8%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE. FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$3 884.31 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N)	
117340	REHABILITACION DE 400 METROS DE CAMINO RURAL	56-LA TRINITARIA	TRES ARBOLITOS	RURAL	EAUB03_00516200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	562,221	562,221	562,221	562,221	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%	LA OBRA ES REHABILITACION DE 400 METROS DE CAMINO RURAL UBICADA EN LA RANCHERIA TRES ARBOLITOS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE NO HUBO AHORRO.	
140488	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	65-MOTOCINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NUM. 030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	692,745	207,823	207,823	207,823	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	21.00	30.0%		
139120	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	65-MOTOCINTLA	ZARAGOZA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO	2,064,975	2,064,975	2,064,975	2,064,975	100.0%	0	0	METRO LINEAL	647.00	647.00	100.0%		
139121	REHABILITACION Y CONCERNACION DE CAMINOS RURALES	65-MOTOCINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,009,279	655,037	655,037	655,037	100.0%	0	0	KILOMETRO	74.28	48.00	64.6%		
59463	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CHANCOLOM-E.C. ONLITIC, TRAMO DEL KM 0+600 AL KM 1+374.	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLOM	RURAL	SDPS/CCS/FSM17/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,882,757	1,882,757	1,882,757	1,814,961	96.4%	0	0	KILOMETRO	0.77	0.77	100.0%		
59475	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO E.C. TZUNJOK-BAPUZ TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+500	86-SAN JUAN CANCUC	BAPUZ	RURAL	SDPS/CCS/FSM18/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,183,554	1,183,554	1,183,554	1,183,554	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%		
59483	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TZAJALCHEN - E.C. JUCHILJA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+550.	86-SAN JUAN CANCUC	TZAJALCHÉN	RURAL	SDPS/CCS/FSM19/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,159,082	1,159,082	1,159,082	1,159,082	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.55	0.55	100.0%		
94797	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109UB04030136100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	1,198,872	1,198,872	1,198,872	839,210	70.0%	0	0	KILOMETRO	0.44	0.30	68.2%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
88954	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	SECCION DE GUILLEN PONIENTE	RURAL	109UB04030096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,656,246	1,656,246	1,656,246	1,656,246	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.55	0.55	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE. NOTA: LAS COMUNIDADES SON LOS QUE SON GUILLEN PONIENTE Y SUR DE GUILLEN.	
88241	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO.	109-TUXTLA CHICO	SECCION DE GUILLEN CENTRO	RURAL	109UB040300076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	1,656,246	1,656,246	1,656,246	1,656,246	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.54	0.54	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% OPERANDO ADECUADAMENTE	
96164	PAVIMENTACION DE 0.21 KM DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO	109-TUXTLA CHICO	SAN JOAQUÍN (CAMPO FLORIDO)	RURAL	109UB040300296100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	506,555	506,555	506,555	409,077	80.8%	0	0	KILOMETRO	0.21	0.18	85.7%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
91409	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (CANTON SAN ISIDRO)	110-TUZANTÁN	SAN ISIDRO	RURAL	UB040300096200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	465,401	465,401	465,401	465,401	100.0%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%		
112437	REVESTIMIENTO DE CALLES S/N DEL KM 0+000 AL 2+750	111-TZIMOL	SANTIAGO LA MESILLA	RURAL	104-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	514,529	514,529	514,529	514,529	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,750.00	2,750.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22												
140973	APERTURA DE CAMINO (ACCESO)	116-VILLAFLORES	JERUSALÉN	RURAL	108-03-0127	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	219,562	219,562	219,562	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	180.00	0.00	0.0%		
128652	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS (PUENTE VEHICULAR)	116-VILLAFLORES	NUEVA PALESTINA	RURAL	108-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7.20	7.20	100.0%		
130245	CONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE	116-VILLAFLORES	LOS LAURELES	RURAL	108-03-0084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	200,000	200,000	200,000	170,867	85.4%	0	0	METRO LINEAL	31.00	29.45	95.0%		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
110811	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LA PRODUCCION DE ABONO ORGANICO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0207G0103000556200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	113,523	113,523	113,523	28,828	25.4%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.50	50.0%	SE CONSIDERA HECTAREA EN LA UNIDAD DE MEDIDA, POR QUE NO EXISTE OBRA	
107551	CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LA PRODUCCION DE ABONO ORGANICO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0207G0101000436200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	102,014	102,014	102,014	28,828	28.3%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.50	50.0%	SE BENEFICIA 21 PRODUCTORES	
107516	PRODUCCION DE TOMATE BAJO AGRICULTURA SEMI-PROTEGIDA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0207G0101000426200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	423,284	423,284	423,284	423,284	100.0%	0	0	HECTÁREA	5.00	5.00	100.0%	SE BENEFICIA A 63 PRODUCTORES EN DICHO PROYECTO	
	AMPLIACIÓN																						
111539	REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	0207G0303000596100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	480.00	144.00	30.0%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA POR QUE NO EXISTE METRO LINEAL	
	CONSERVACIÓN																						
107383	DESASOLVE DE CANALES Y DRENES PARA RIEGO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0207G0201000386200EA	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	62,582	62,582	62,582	62,582	100.0%	0	0	HECTÁREA	1,625.00	1,625.00	100.0%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA POR QUE NO EXISTE METRO CUADRADO, EN DICHA OBRA SE BENEFICIA A 150 PRODUCTORES	
	INFRAESTRUCTURA PECUARIA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
107432	CONSTRUCCION DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0207G0101000436200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	178,466	178,466	178,466	178,466	100.0%	0	0	ESTABLO/APRISCO	26.00	26.00	100.0%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLO/APRISCO POR QUE NO EXISTE METRO CUADRADO, EN DICHA OBRA SE BENEFICIA A 150 PRODUCTORES	
107288	FOMENTO AL CULTIVO DE AGUACATE HASS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	SAN SIDRO TUNAJAB	RURAL	0207G0201000286200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	35,628	35,628	35,628	35,628	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	2.00	2.00	100.0%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DOS TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 30,000 LITROS, PARA REGAR CUATRO HECTAREAS DE AGUACATE HASS, BENEFICIANDO A 12 PRODUCTORES.	
110722	REHABILITACION DE CERCCOS PERMETRALES EN PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0207G0101000546200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	399,479	399,479	399,479	399,479	100.0%	0	0	M2, PRESÓN	174.50	174.50	100.0%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA M2, PRESÓN, POR QUE NO EXISTE HECTAREA	
	MANTENIMIENTO																						
107460	DESASOLVE DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0207G0201000416200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,000	50,000	50,000	47,363	94.7%	0	0	ESTABLO/APRISCO	38.00	38.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA ESTABLO/APRISCO POR QUE NO EXISTE JAGUEY, EN DICHO PROYECTO SE BENEFICIO 150 PRODUCTORES	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-13	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-13	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
104266	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	EL NUEVO REFUGIO	RURAL	107030091	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	184,000	184,000	184,000	184,000	100.0%	0	0	GRANJAS	33.00	33.00	100.0%		
104318	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (MEJORAMIENTO DEL HATO GANADERO)	115-VILLA CORZO	LA FRAYLESCA	RURAL	107030093	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	GRANJAS	45.00	45.00	100.0%		
104330	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO)	115-VILLA CORZO	AGUA DULCE DOS	RURAL	107030094	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	204,000	204,000	204,000	204,000	100.0%	0	0	GRANJAS	33.00	33.00	100.0%		
104286	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO)	115-VILLA CORZO	HOJAMÁN	RURAL	107030092	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	408,000	408,000	408,000	408,000	100.0%	0	0	GRANJAS	51.00	51.00	100.0%		
104245	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO GANADERO)	115-VILLA CORZO	SAN MARCOS	RURAL	107030090	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	340,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	0	0	GRANJAS	35.00	35.00	100.0%		
104218	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (MEJORAMIENTO GENÉTICO DE HATO GANADERO)	115-VILLA CORZO	LA NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	107030089	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	244,800	244,800	244,800	244,800	100.0%	0	0	GRANJAS	33.00	33.00	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																						
	OTROS																						
12391	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (SUMINISTRO Y DOTACION DE UN TRACTOR AGRÍCOLA) (RIARINCÓN ANTONIO	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	017-03-0013	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	424,000	424,000	424,000	42,400	10.0%	0	0	MÁQUINA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AL 100%	
9324	CODECOA	18-CANTALAPA	CANTALAPA DE FIGUERA	URBANO	017-03-0010	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123,049	123,049	123,049	123,049	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL CIENTO PORCIENTO	
8971	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0041	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	655,000	655,000	655,000	655,000	100.0%	0	0	OTROS	770.00	770.00	100.0%		
8962	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	30-CHICOMUSELO	DOLORES HIDALGO	RURAL	030-03-0039	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OTROS	588.00	588.00	100.0%		
8953	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	30-CHICOMUSELO	GALICIA	RURAL	030-03-0037	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OTROS	588.00	588.00	100.0%		
8973	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	30-CHICOMUSELO	LA ZACUALPA	RURAL	030-03-0042	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	655,000	655,000	655,000	655,000	100.0%	0	0	OTROS	770.00	770.00	100.0%		
8950	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	30-CHICOMUSELO	NUEVA REFORMA	RURAL	030-03-0038	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OTROS	588.00	588.00	100.0%		
8966	DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	30-CHICOMUSELO	NUEVO LAREDO	RURAL	030-03-0040	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	390,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	OTROS	458.00	458.00	100.0%		



ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
8959	DOTACION DE BOMBAS ASPIRADORAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	30-CHICOMUSELO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	030-03-0038	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OTROS	588.00	588.00	100.0%		
103692	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17,850.00	17,850.00	100.0%		
103727	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	51,975.00	51,975.00	100.0%		
103713	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17,850.00	17,850.00	100.0%		
104047	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	LOMANTAN	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	260,400	260,400	260,400	260,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	39,060.00	39,060.00	100.0%		
104091	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	231,000	231,000	231,000	231,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17,850.00	17,850.00	100.0%		
104016	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	232,400	232,400	232,400	232,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34,860.00	34,860.00	100.0%		
104617	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	NUEVO POZA RICA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	231,700	231,700	231,700	231,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34,755.00	34,755.00	100.0%		
104677	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	128,100	128,100	128,100	128,100	100.0%	0	0	METRO LINEAL	19,215.00	19,215.00	100.0%		
104604	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	232,400	232,400	232,400	232,400	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34,860.00	34,860.00	100.0%		
104666	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRES DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34,755.00	34,755.00	100.0%		
104653	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRES DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA INVERNADERO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	234,500	234,500	234,500	234,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	35,175.00	35,175.00	100.0%		
104636	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRES DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	231,700	231,700	231,700	231,700	100.0%	0	0	METRO LINEAL	34,755.00	34,755.00	100.0%		
103768	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUAS	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	265,920	265,920	265,920	265,920	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,440.00	7,440.00	100.0%		
103928	CONSTRUCCION DE CEROS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	265,920	265,920	265,920	265,920	100.0%	0	0	METRO LINEAL	51,555.00	51,555.00	100.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
104955	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA CUNICOLA	53-LAS MARGARITAS	BAJUĆU	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	150,240	150,240	150,240	150,240	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%		
104971	ESTABLECIMIENTO DE GRANJA CUNICOLA	53-LAS MARGARITAS	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	150,240	150,240	150,240	150,240	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%		
75158	CONSTRUCCION DE CORTINA Y COMPUTERTAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (BIENES COMUNALES)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	212,837	53,209	106,418	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
118960	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	111-TZIMOL	REFORMA AGRARIA DOS	RURAL	104-03-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	451,351	451,351	451,351	451,351	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.00	2,500.00	100.0%		
121822	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS)	115-VILLA CORZO	LA NUEVA UNION	RURAL	107030155	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	306,000	306,000	306,000	306,000	100.0%	0	0	HECTAREA	47.00	47.00	100.0%		
121390	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS)	115-VILLA CORZO	LAS MARAVILLAS	RURAL	107030148	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	HECTAREA	54.00	54.00	100.0%		
121231	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS)	115-VILLA CORZO	GUADALUPE	RURAL	107030147	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	207,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	HECTAREA	35.00	35.00	100.0%		
121180	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ASESORIA, ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS)	115-VILLA CORZO	LA ATLANTIDA	RURAL	107030146	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLACORZO	183,000	183,000	183,000	183,000	100.0%	0	0	HECTAREA	14.00	14.00	100.0%		
121116	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL (ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS)	115-VILLA CORZO	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	107030145	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLACORZO	66,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	HECTAREA	11.00	11.00	100.0%		
	GASTOS INDIRECTOS																						
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																						
118867	GASTOS INDIRECTOS 2010, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	098U9100030016200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3,184,166	3,184,166	3,184,166	1,848,478	58.1%	0	0	INFORME	1.00	0.58	58.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III PRM 2010, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.	
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																						
40742	GASTOS INDIRECTOS 2010	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,011,907	626,255	626,255	626,255	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
63517	GASTOS INDIRECTOS	28-CHALCHIHUITAN	CHALCHIHUITAN	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	801,755	400,570	400,570	400,570	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS INCLUYENDO LA CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS	
106073	GASTOS INDIRECTOS	28-CHIAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	028-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	170,000	170,000	170,000	106,130	62.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO	
52592	GASTOS INDIRECTOS	39-HUITUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U5000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,240,327	1,240,327	1,240,327	826,270	66.6%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22		
103441	GASTOS INDIRECTOS 2010	45-XTAPANGAJOYA	XTAPANGAJOYA	URBANO	045-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO	183,423	146,738	183,423	91,405	62.3%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$183,423.39 Y SE REDONDEO A UN MONTO DE \$183,423.39	
20127	GASTOS INDIRECTOS	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	658,860	164,715	138,222	138,222	83.9%	0	0	PERSONA		11.00	11.00	100.0%	
62168	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES ORDINARIOS BANCOS	60-MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	URBANO	053-03-0008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	3,028,242	2,723,618	2,850,000	2,723,618	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%		
341	GASTOS INDIRECTOS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,297,211	3,297,211	3,297,211	2,076,455	63.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
119998	GASTOS INDIRECTOS 2010	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	093-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	1,760,264	1,232,456	1,232,456	925,724	75.1%	0	0	PERSONA	37,826.00	28,450.00	75.2%	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL FOTOGRAFICO, COMBUSTIBLE Y PAGOS DE IMPUESTOS Y DERECHOS	
81846	GASTOS INDIRECTOS 2010	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	961,224	703,743	703,743	703,743	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.73	73.0%		
65630	GASTOS INDIRECTOS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	164,075	91,510	91,510	91,510	100.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%		
69933	GASTOS INDIRECTOS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	653,143	653,143	653,143	402,527	61.6%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%		
90257	GASTOS INDIRECTOS	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FISM022/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,655,193	994,887	994,887	994,887	100.0%	0	0	PERSONA	18.00	18.00	100.0%		
129658	GASTOS INDIRECTOS	97-SUNJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUNJAPA	81,249	79,000	79,000	72,409	91.7%	0	0	INFORME	1.00	0.90	90.0%	SE MODIFICA TOTAL SMIUS: Y3 QUE EL DATO CAPTURADO EL TRIMESTRE ANTERIOR ES INCORRECTO	
111252	GASTOS INDIRECTOS	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	1,386,747	1,386,747	1,386,747	994,304	71.7%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%		
91386	GASTOS INDIRECTOS	110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBANO	U90100300028200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUZANTAN CHIAPAS	788,495	788,495	481,096	481,096	61.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	61.00	61.0%		
119047	GASTOS INDIRECTOS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	380,437	380,437	285,327	285,327	75.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
82582	GASTOS INDIRECTOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U901010023620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	533,362	390,000	390,000	381,623	97.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEBIDO A QUE SON PAGOS DE SUELO AL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.	
134165	ASISTENCIA TECNICA FISM 0203	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	ICSDR17/FISM02032010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	334,379	267,503	267,503	267,503	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	60.00	60.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
103593	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	810,712	481,506	481,506	481,506	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	INCL. PAGO DE SUELDOS DE SUPERVISORES DE OBRA, PAPELERÍA, MATERIAL DE IMPRESIÓN, MANTTO. DE VEHICULO, MANTTO. FOTOCOPIADORA, COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y/O ACCIONES DEL RAMO 33	
63646	PRODIM	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	398,754	203,555	203,555	203,555	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PRODIM CONTRATACION DE PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO	
103938	GASTOS INDIRECTOS	29-CHICOASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CHICOASÉN CHIAPAS	70,187	70,187	70,187	70,187	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE ENVA INFORMACION DE LA OBRA DE GASTOS INDIRECTOS	
151166	ELABORACION DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUIXTLA CHIAPAS	232,000	232,000	232,000	232,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
88853	GASTOS INDIRECTOS	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	940,717	940,717	663,605	663,605	70.5%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
139122	CURSOS Y CAPACITACION ( IAP )	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	400,948	120,285	120,285	120,285	100.0%	0	0	PERSONA	140.00	70.00	50.0%		
139123	GASTOS INDIRECTOS	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	27	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,405,691	976,154	976,154	976,154	100.0%	0	0	EQUIPO	20.00	8.00	40.0%		
139124	PRODIM	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	28	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,202,845	431,239	431,239	431,239	100.0%	0	0	EQUIPO	9.00	4.00	44.4%		
87521	AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS (CAB. RECAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EACF0300999999209001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	51,963,272	20,000,000	20,000,000	15,588,961	77.9%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
32120	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010.	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	063-03-0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OSUMACINTA CHIAPAS	44,265	42,429	42,429	42,429	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.90	90.0%		
169926	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010	90-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	SDPS/CCS/FISM/018/10	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLOSUCHIAPA	114,235	114,235	114,235	109,509	95.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.95	95.0%		
84588	GASTOS INDIRECTOS	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030052	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,199,855	899,891	899,891	815,075	90.6%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%		
72269	GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACION DE PERSONAL)	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-01-00-03-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,025,485	3,025,485	3,025,485	966,374	31.9%	0	0	INFORME	1.00	0.31	31.0%		
117966	GASTOS INDIRECTOS	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	2,264,274	2,264,274	2,264,274	1,363,544	60.2%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%	FISM-000302/2010	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																						
157543	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	U96201030021111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	136,044	79,716	79,716	79,716	100.0%	0	0	TRABAJADOR	1.00	1.00	100.0%	PRODIM. CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS Y VIATICOS.	
157542	GASTOS INDIRECTOS	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	U90101030011111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALDAMA CHIAPAS	227,377	134,656	134,656	134,656	100.0%	0	0	TRABAJADOR	1.00	1.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS Y VIATICOS, POR CONTRATACION DE PERSONAL ASESOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
133420	GASTOS INDIRECTOS FISM 038	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	ICSDR17FISM0382010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	684,531	684,531	440,055	440,055	64.3%	0	0	ACCIÓN	100.00	63.00	63.0%		
133479	PRODIM FISM0202	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	ICSDR17FISM02022010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BELLA VISTA CHIAPAS	114,088	91,270	91,270	91,270	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	60.00	60.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-1412	16	17	18	19		20	21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-1412	16	17	18	19	20	21-2019	22		
19287	GASTOS INDIRECTOS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	246,310	91,549	91,549	91,549	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.40	40.0%		
8708	GASTOS INDIRECTOS	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	859,969	504,670	504,670	504,670	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
23634	GASTOS INDIRECTOS	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034U9010000516200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	838,427	600,000	680,000	551,990	92.0%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%	RECURSO FISM 2010, PROYECTO EN PROCESO	
91345	GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAU901_000346200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,311,144	2,311,144	2,311,144	1,558,867	67.5%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE	
86623	GASTOS INDIRECTOS 2010	60-MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	URBANO	053-03-0005	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	377,118	228,730	230,500	226,730	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%	OBRA EN PROCESO	
127949	GASTOS INDIRECTOS 2010 (SUPERVISION DE OBRAS)	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM-0013-2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIS	456,384	264,237	264,237	264,237	100.0%	0	0	ASISTENCIA TÉCNICA	2.00	1.80	90.0%		
77400	GASTOS INDIRECTOS 2010	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM-2010-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	404,117	301,640	404,117	221,052	73.3%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONTRATACION DE PERSONA (1) Y COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	
91776	GASTOS INDIRECTOS	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803002	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	236,354	210,265	210,265	161,584	76.8%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%		
12830	GASTOS INDIRECTOS	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	064-03-069	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H YUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,319,458	1,603,364	1,603,364	1,603,364	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.69	69.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS.	
108524	GASTOS INDIRECTOS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	398,166	216,500	216,500	216,500	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.55	55.0%		
135401	GASTOS INDIRECTOS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	774,608	580,956	405,000	405,000	69.7%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
59924	GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANECUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SDPS/CC/FISM146/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	1,301,571	853,157	853,157	853,157	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%		
161457	GASTOS INDIRECTOS	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	110-03-0006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CHIAPAS	278,248	278,248	278,248	208,686	75.0%	0	0	INFORME	278,248.08	208,686.06	75.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN INTEGRALMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.	
92234	GASTOS INDIRECTOS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	U90100000006200EA	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	1,702,373	1,702,373	1,702,373	732,513	43.0%	0	0	INFORME	1.00	0.43	43.0%		
123729	GASTOS INDIRECTOS	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	706,160	706,160	706,160	486,825	68.9%	0	0	INFORME	1.00	0.68	68.0%		
65985	GASTOS INDIRECTOS 2010	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE CHIAPAS	481,007	170,868	170,868	170,868	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%		
110587	ASISTENCIA TECNICA	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	149,054	111,790	111,790	81,280	72.7%	0	0	ASISTENCIA	7.00	5.00	71.4%		
108614	GASTOS INDIRECTOS	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	298,109	298,109	298,109	102,262	34.3%	0	0	ACCION	1.00	0.85	85.0%	SE CONSIDERA PAGOS POR SUPERVISION DE OBRAS, COMBUSTIBLE, PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y OTROS	
40278	GASTOS INDIRECTOS	112-UNION JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	112U90101100206200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	367,616	275,712	275,712	238,979	86.7%	0	0	PERSONA	12.00	9.00	75.0%		

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
103465	GASTOS INDIRECTOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,400,282	1,000,000	1,000,000	896,292	69.8%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	SE INFORMA DE LOS SUELDOS PAGADOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y LA EJECUCION DE LA OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2010	
115354	GASTOS INDIRECTOS	114-VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAL901000286200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	727,272	727,272	727,272	506,963	69.7%	0	0	INFORME	1.00	0.60	60.0%		
35018	CONTRATACION DE PERSONA-GASTOS INDIRECTOS	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	306,000	207,000	207,000	207,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	GESTIÓN																						
	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL																						
66397	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA LIBERTAD	96-SUCHATE	LA LIBERTAD	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHATE CHIAPAS	1,043,464	1,008,446	1,008,446	1,008,446	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%		
	PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																						
100430	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA DE RAYON	96-SUCHATE	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	RURAL	-	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHATE	300,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	ASOCIACIÓN	0.00	0.00	0.0%		
	OPERATIVA																						
	MOBILIARIO																						
91899	ADQUISICION DE EQUIPO DE ORIGINA Y COMPUTO	86-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803008	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	13,800	13,800	13,800	13,800	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
	PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																						
107854	GASTOS INDIRECTOS	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	020U90100000516200EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,075,109	2,075,109	2,075,109	1,043,335	50.3%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.51	51.0%	SE BENEFICIA A 121,263 PERSONAS	
8680	PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS (CREDITO SIMPLE)	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0024	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	1,473,502	447,515	447,515	447,515	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%		
23934	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034U9020100496200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	389,534	300,000	250,000	222,356	74.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.58	58.0%	RECURSO FSM 2010. PROYECTO EN PROCESO	
90247	PAGO DE INTERESES DEL EMPRESTIO DE BANOBRAS	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-30015	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	172,774	172,774	165,636	165,636	95.9%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.95	95.0%		
87265	PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2010 (TEOPISCA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030006	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	84,319	63,239	63,239	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%		
40327	SUELDOS DE PRODIM 2010	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	112U90201100216200EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	183,808	137,656	137,656	108,000	78.3%	0	0	DOCUMENTO	4.00	3.00	75.0%		
	ORGANIZACIONAL																						
	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN																						
64080	CURSOS DE CAPACITACION DEL IAP	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	133,628	106,896	106,896	106,896	100.0%	0	0	HORAS CURSO	40.00	40.00	100.0%	CURSO DE CAPACITACION, A/P	
97177	PRODIM 2010	29-CHICOASÉN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,333	16,265	16,265	16,265	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	1.00	100.0%	SE ENVA INFORMACION DE LA OBRA DE PRODIM 2010	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14-13	16	17	18	19	20	21-20-19	22		
5294	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	124,032	124,032	124,032	90,734	73.2%	0	0	HORAS CURSO	1.00	0.73	73.0%		
113406	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PRODIM	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	049-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	156,786	156,786	156,786	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	105.00	75.00	71.4%		
127900	CAPACITACION GLOBAL PERMANENTE (IAP)	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM-0012-2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE MAZATÁN CHIS	76,064	60,851	60,851	60,851	100.0%	0	0	HORAS CURSO	32.00	28.00	87.5%		
91841	CURSO DE CAPACITACION IAP CHIAPAS	66-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	05803006	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACIÓN LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ CHIAPAS	39,392	28,810	28,810	0	0.0%	0	0	HORAS CURSO	480.00	400.00	83.3%		
154806	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	66,361	53,088	53,088	53,088	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	0.80	80.0%		
60196	CURSOS DE INSTITUCIONES, ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES).	66-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SDPS/CC/FISM195/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	216,928	173,542	173,542	173,542	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	0.60	60.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO: INFORME	
117006	CURSO DE CAPACITACION PRODIM 2010	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098U90200030026200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	530,694	530,694	530,694	265,347	50.0%	0	0	HORAS CURSO	40.00	20.00	50.0%	OBRA Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.	
73022	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-04-02-03-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	504,247	403,398	403,398	403,398	100.0%	0	0	HORAS CURSO	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: INFORME	
	TÉCNICAS																						
	ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA																						
81851	PRODIM 2010 (CAPACITACION)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	160,204	128,163	128,163	128,163	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	120.00	96.00	80.0%		
128841	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	346,443	346,443	346,443	240,376	69.4%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	2.00	2.00	100.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO	
19295	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	123,155	25,800	25,800	25,800	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%		
19301	CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41,051	12,315	12,315	12,315	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	1.00	0.30	30.0%		
106334	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	028-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	88,956	88,956	88,956	51,456	57.8%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	1.00	1.00	100.0%		
52993	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0390001U9000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPÁN	702,851	702,851	702,851	534,670	76.1%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	1.00	0.76	76.0%		
65937	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	82,037	52,022	52,022	52,022	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	0.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
113290	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	049-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	470,358	470,358	290,812	290,812	61.8%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,400.00	1,800.00	75.0%		
34565	PRODIM	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	075-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	307,584	153,792	45,036	45,036	29.3%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,880.00	720.00	25.0%		
127989	PRODIM ASISTENCIA TECNICA 2010	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	FISM-0014-2010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MAZATAN CHIS	228,192	228,192	228,192	228,192	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,304.00	1,728.00	75.0%		
12843	PRODIM	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,157,445	752,946	752,946	752,946	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.65	65.0%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA.	
342	CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO	73-PALENOQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,752,092	1,752,092	1,752,092	1,104,260	63.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.00	0.0%		
108654	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	142,800	91,600	91,600	91,600	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.75	75.0%		
60180	ASISTENCIA TECNICA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SDPS/CC/FISM194/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	630,598	361,314	361,314	361,314	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.75	75.0%	UNIDAD DE MEDIDA DEL PROYECTO: INFORME	
90281	PRODIM	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FISM2023/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	827,597	488,715	488,715	488,715	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	365.00	280.00	76.7%		
127523	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0011	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	235,467	235,467	235,467	153,900	65.4%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,000.00	1,300.00	65.0%		
129702	PRODIM	97-SUNIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUNIAPA	38,896	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	60.00	55.00	91.7%		
164321	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM 2010)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	093-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA	860,132	625,540	625,540	520,456	83.2%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	0.83	83.0%	ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO	
111142	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	098-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,684	37,263	37,263	0	0.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	10.00	8.00	80.0%	EN ESTA OBRA LOS RECURSOS SON RETENIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, Y LOS CURSOS SON IMPARTIDOS POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA (IAP)	
119218	ASISTENCIA TECNICA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	190,218	190,218	190,218	190,218	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%		
119106	CURSOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS	63,406	63,406	63,406	63,406	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1.00	1.00	100.0%		
40364	CURSOS DE CAPACITACION DE PRODIM2010	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	112UR0202100226200EA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS	61,269	61,269	61,269	61,269	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	60.00	60.00	100.0%		



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-1412	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-1412	16	17	18	19	20	21-2019	22		
3500	ASISTENCIA TECNICA-PRODIM	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350,125	234,250	234,250	234,250	100.0%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA	240.00	240.00	100.0%		
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
	OTROS																						
40849	ASISTENCIA TECNICA 2010	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	505,953	182,580	182,580	182,580	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
81882	PRODIM 2010 ( CONTRATACION DE PERSONAL )	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480,612	316,440	316,440	316,440	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%		
149758	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U9620002	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	278,559	66,062	66,062	66,062	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%		
82636	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U9010200246200010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	266,681	150,000	150,000	143,840	95.9%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DESDIO A QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.	
82751	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS ( CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES )	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	U90103000266200010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRIAGA CHIAPAS	88,893	75,000	75,000	71,115	94.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON DESCUENTOS VIRTUALES QUE SE HACEN MENSUALMENTE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO SE MODIFICÓ.	
111856	PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2008	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0120F0300000046201CA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	3,015,825	3,015,825	3,015,825	2,412,825	80.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%		
111922	PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	0120F0300000056201CA	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	2,557,072	2,557,072	2,557,072	2,045,658	80.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.75	75.0%		
128866	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO (PRODIM)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	41,843	41,843	41,843	8,634	20.6%	0	0	LOTE	1.00	0.10	10.0%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO, 2 NO BREAKS, ESCRITORIOS, SILLAS SECRETARIALES, IMPRESORA Y ARCHIVERO PARA AREA DE PLANEACION	
103684	CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PÚBLICOS MPALES.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135,119	108,095	108,095	108,095	100.0%	0	0	CURSO	10.00	7.00	70.0%	ESTE EXPEDIENTE AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO	
106390	CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	28-CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	028-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA	29,652	29,652	29,652	22,239	75.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
8716	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	429,984	238,935	238,935	238,935	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
8732	CURSO DE CAPACITACION PRODIM	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	143,328	0	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
8755	PAGO DE CAPITAL E INTERESES (ADELANTO FMS SANEAMIENTO FINANCIERO)	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	030-03-0028	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICOMUSELO	7,616,444	5,539,232	5,539,232	5,539,232	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.70	70.0%		
23772	CURSOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	034U9040200506200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	140,089	140,089	140,089	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.66	66.0%	RECURSO FISM 2010, PROYECTO EN PROCESO	
68746	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	27,345	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%		
91810	CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	363,279	290,624	290,624	290,624	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.88	88.0%		

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14-12	16	17	18	19	20		21-20-19
												Ministrado	Programado	Ejercido									
91806	PRODIM (ASISTENCIA TECNICA)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,542,956	1,561,206	1,561,206	1,561,206	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%		
77435	PRODIM 2010	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FISM-2010-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MITONTIC CHIAPAS	269,411	102,786	269,411	102,786	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAS PARA OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA PRODIM 2010. NOTA: VAMOS A CORREGIR EN ESTA OBRA POR ALGUNOS AJUSTES.	
135408	ASISTENCIA TECNICA PRODIM	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	361,612	271,209	207,911	207,911	76.7%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%		
135413	CAPACITACION GLOBAL PRODIM	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	129,101	96,826	0	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	800.00	0.00	0.0%		
135516	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARÁ CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM-HABITAT 2010.	
90301	PRODIM (CAPACITACION)	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	ICSDR17/FISM024/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275,866	110,346	110,346	110,346	100.0%	0	0	CAPACITACION	4.00	2.00	50.0%		
92301	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	U90201000006200EA	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	987,105	987,105	987,105	633,185	64.1%	0	0	INFORME	1.00	0.64	64.0%		
100889	AMORTIZACION DE BANOBRAS	96-SUCHATE	SUCHATE	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHATE	3,537,792	353,779	353,779	353,779	100.0%	0	0	APOYO	0.00	0.00	0.0%		
66028	PRODIM 2010	96-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SUCHATE CHIAPAS	240,503	87,159	87,159	87,159	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%		
116939	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	098U90200030036200EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,592,083	1,592,083	1,592,083	891,221	56.0%	0	0	INFORME	1.00	0.56	56.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.	
85565	AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (BARRIO CENTRO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	094030012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	762,802	228,840	228,840	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	153.00	0.00	0.0%		
119666	ADQUISICIÓN DE EQUIPO (PRODIM). TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-03-02-03-046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO REGIONAL	218,149	218,149	218,149	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
72181	CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-U9-02-01-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,294,592	1,294,592	1,294,592	808,283	62.4%	0	0	INFORME	1.00	0.89	89.0%		
107922	PAGO DE INTERES BANOBRAS 2010	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	104-03-0013	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	166,453	164,097	166,453	164,097	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
103493	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	700,141	515,119	515,119	422,457	82.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	SE INFORMA DE LOS SUELDOS PAGADOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE TECNICOS Y DE OBRAS QUE SE EJECUTABAN CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2010.	
115205	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	116-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAIU9020100276200114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	363,120	363,120	363,120	242,963	66.9%	0	0	INFORME	1.00	0.80	80.0%		
113062	PAGO DE INTERESES 2010, POR FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS S7CONTRATO DE FECHA 05/11/09 POR \$2,999,999.96	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EACOF030000106200114	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	102,745	82,196	82,196	82,196	100.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	8.00	80.0%	PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 POR EL PRESTAMO OTORGADO POR BANOBRAS EN EL EJERCICIO 2009.	
115028	PROGRAMA DE CAPACITACION INSTITUCIONAL MUNICIPAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAIU9040200266100114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	121,212	121,212	121,212	96,969	80.0%	0	0	INFORME	1.00	0.80	80.0%	CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	
136350	CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (2A ETAPA) (BARRIO SAN MARTIN)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0110	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES	1,748,544	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	465.63	395.70	85.0%		
117970	PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS 2010	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	108-03-0079	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES	989,480	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	FISM-000279/2010.	

