

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Cuenta	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
7. CHIAPAS RECURSO 2015																									
SUBSECTORES RECURSOS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBI)													1,293,720,473	1,138,545,205	1,238,803,037	90,812,638	8.0%	228	0			32,817,385.68	21,301,235.65	64.9%	
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
52757	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SANTA ROSA	2-ACALA	SANTA ROSA	RURAL	JAE66C01D0330020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,604,247	1,604,247	1,604,247	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%		
52739	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JUXTON	4-ALDAMA	JUXTON	RURAL	JAE66C01D0140040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,186,806	1,186,806	1,186,806	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52799	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN XALUM, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	4-ALDAMA	XULLIMO	RURAL	JAE66C01D0820040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,767,600	1,767,600	1,767,600	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52796	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN JUXTON, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	4-ALDAMA	JUXTON	RURAL	JAE66C01D0790040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	927,990	927,990	927,990	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52798	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SEPELTÓN, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	4-ALDAMA	SEPELTÓN	RURAL	JAE66C01D0810040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	795,420	795,420	795,420	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52795	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CHAYOMTE, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	4-ALDAMA	CHAYOMTE	RURAL	JAE66C01D0780040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	662,850	662,850	662,850	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52797	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN JOSÉ FIJU, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	4-ALDAMA	SAN JOSÉ FIJU	RURAL	JAE66C01D0800040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	883,800	883,800	883,800	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52741	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) RANCHERÍA ESQUIPULAS	6-AMATÁN	ESQUIPULAS	RURAL	JAE66C01D0160060S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	511,271	511,271	511,271	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52800	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN BENITO JUÁREZ, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	8-AMATENANGO DEL VALLE	BENITO JUÁREZ	RURAL	JAE66C01D0830080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	883,800	883,800	883,800	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52801	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA MERCED, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCED	RURAL	JAE66C01D0840080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	950,085	950,085	950,085	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
54634	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN CARALAMPIO CHAVÍN	RURAL	JAE66C01D0810080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,121,120	2,121,120	2,121,120	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52866	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	JCE66C01D0040130S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	7,572,730	7,099,434	7,572,730	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%		
52762	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, FLOR DE CACAO	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	JAE66C01D0380130S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	4,262,283	4,262,283	4,262,283	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%		
52759	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL BAQUETAL	21-COPANALÁ	EL BAQUETAL	RURAL	JAE66C01D0350210S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	947,092	947,092	947,092	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52734	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVO VERGEL	21-COPANALÁ	NUEVO VERGEL	RURAL	JAE66C01D0900210S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,594,120	1,594,120	1,594,120	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
57816	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	JAE66C01D0940220S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	3,535,200	3,535,200	3,535,200	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52738	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) TZACUCUM	22-CHALCHIHUITÁN	TZACUCUM	RURAL	JAE66C01D0130220S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,548,426	1,548,426	1,548,426	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52775	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN PATKANTÉAL, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	22-CHALCHIHUITÁN	PATKANTÉAL	RURAL	JAE66C01D0600220S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,209,500	2,209,500	2,209,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52802	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN POM, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	22-CHALCHIHUITÁN	POM	RURAL	JAE66C01D0850220S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,878,075	1,878,075	1,878,075	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52794	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SISIM, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	22-CHALCHIHUITÁN	SISIM	RURAL	JAE66C01D0770220S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	5,302,800	5,302,800	5,302,800	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52803	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN XIMIMTONTIC, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	22-CHALCHIHUITÁN	XIMIMTONTIC	RURAL	JAE66C01D090220S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,988,550	1,988,550	1,988,550	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17:16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		23:22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
52915	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	23-CHAMULA	JOLTZEMÉN	RURAL	JCE66C01D054023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	8,772,912	8,772,912	8,772,912	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
52764	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CHOTIC	23-CHAMULA	CHOTIC	RURAL	JAE66C01D041023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,389,761	2,389,761	2,389,761	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%		
52726	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) VA ALCH EN	23-CHAMULA	VAALCHEN	RURAL	JAE66C01D001023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,740,861	2,740,861	2,740,861	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		
52893	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	23-CHAMULA	NACHAUC	RURAL	JCE66C01D035023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,979,113	2,979,113	2,979,113	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52894	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	23-CHAMULA	PUGCHÉN MUMUNTIC	RURAL	JCE66C01D038023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,521,180	2,521,180	2,521,180	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52895	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	23-CHAMULA	UKUMTIC	RURAL	JCE66C01D037023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	3,887,404	3,887,404	3,887,404	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52876	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	23-CHAMULA	ARVENZA UNO	RURAL	JCE66C01D016023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	3,637,654	3,637,654	3,637,654	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52874	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	23-CHAMULA	KOTOLTE	RURAL	JCE66C01D013023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	11,278,324	11,278,324	11,278,324	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%		
52765	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANIAMIENTO, JOLTZEMEN PTAR	23-CHAMULA	JOLTZEMÉN	RURAL	JAE66C01D043023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	3,930,882	3,698,071	3,930,882	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
52730	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL NARANJAL	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	JAE66C01D005024OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	792,799	792,799	792,799	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%		
52745	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) LA MENDOZA	24-CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	JAE66C01D020024OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,838,909	2,838,909	2,838,909	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52779	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANIAMIENTO EN TZUNUNIL, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE66C01D062022OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	4,878,576	4,878,576	4,878,576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	BENEFICIO A LA LOCALIDAD DE TZUNUNIL, MISMAS QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO.	
52766	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YAXGEMEL UNION	26-CHENALHO	YAXGEMEL UNIÓN	RURAL	JAE66C01D044026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,940,371	0	1,940,371	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52896	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	26-CHENALHO	YAXGEMEL UNIÓN	RURAL	JCE66C01D038026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	3,696,673	3,696,673	3,696,673	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%		
52863	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	JCE66C01D001026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,476,459	2,476,459	2,476,459	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.89	89.0%		
52873	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	26-CHENALHO	BEUMPALÉ	RURAL	JCE66C01D012026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	5,983,029	5,983,029	5,983,029	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%		
52878	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	26-CHENALHO	CAMPO LOS TOROS	RURAL	JCE66C01D018026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	4,390,065	4,390,065	4,390,065	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52875	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	JCE66C01D014026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,485,262	1,485,262	1,485,262	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%		
52788	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANIAMIENTO EN YABTECLUM FRACCION TRES, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANS ECOLÓGICOS)	26-CHENALHO	YABTECLUM FRACCION TRES	RURAL	JAE66C01D071026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,108,624	2,108,624	2,108,624	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52767	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, JUAN SABINES VERAPAZ	31-CHILÓN	JUAN SABINES VERAPAZ	RURAL	JAE66C01D046031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,800,879	2,805,824	2,800,879	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
52742	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) AGUA AZUL CHICO	31-CHILÓN	AGUA AZUL CHICO	RURAL	JAE66C01D017031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	769,318	769,318	769,318	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		
52737	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) MUC AQUIL	31-CHILÓN	MUC AQUIL	RURAL	JAE66C01D012031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	7,540,941	7,069,632	7,540,941	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23x22/21	24	
52744	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN JACINTO	31-CHILÓN	SAN JACINTO	RURAL	JAE66C01D0190310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	432,840	432,840	432,840	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
52746	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SUVALO	31-CHILÓN	SUYALÁ	RURAL	JAE66C01D0210310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	759,168	759,168	759,168	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
52897	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	JCE66C01D0390310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	4,129,712	4,129,712	4,129,712	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52888	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-CHILÓN	EL PIEDRÓN	RURAL	JCE66C01D0400310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,425,027	2,425,027	2,425,027	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
52906	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	JCE66C01D0410310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	3,848,617	3,808,078	3,848,617	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
52907	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-CHILÓN	PATATEHEL	RURAL	JCE66C01D0420310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	3,288,185	3,288,185	3,288,185	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52871	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-CHILÓN	XAXAJATC	RURAL	JCE66C01D0690310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,889,277	2,707,780	2,889,277	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
52781	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN JUAN SABINES VERPAZ (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	31-CHILÓN	JUAN SABINES VERPAZ	RURAL	JAE66C01D0640310S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	3,115,395	3,115,395	3,115,395	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
52780	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SIBERIA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE66C01D0630240S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,275,785	2,275,785	2,275,785	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SIBERIA, MISMA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
52761	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CRISTO REY	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	JAE66C01D0370350S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	854,791	854,791	854,791	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52727	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD), EJIDO AGUSTÍN RUBIO	39-HUITUPÁN	AGUSTÍN RUBIO (RIO TORO)	RURAL	JAE66C01D0020390S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,293,714	1,293,714	1,293,714	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
57901	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (20 TOMAS DOMICILIARIAS)	39-HUITUPÁN	VILLA LUZ	RURAL	JAE66C01D0960390S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	3,091,649	3,091,649	3,091,649	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52870	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITUPÁN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	JCE66C01D0080390S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	4,844,527	4,844,527	4,844,527	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
52735	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BARRIO SAQU (EJIDO LÓPEZ MATEOS)	40-HUIXTÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	JAE66C01D0100400S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,366,537	2,366,537	2,366,537	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52864	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	40-HUIXTÁN	SAN JOSÉ LAS FLORES	RURAL	JCE66C01D0020400S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,057,236	2,057,236	2,057,236	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52732	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) IGNACIO ZARAGOZA	42-00HUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE66C01D0070420S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,957,059	0	2,957,059	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.46	46.0%	
52891	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	42-00HUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JCE66C01D0320420S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,400,432	2,400,432	2,400,432	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
52733	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL ESCOBAL	43-0XTACOMITÁN	EL ESCOBAL	RURAL	JAE66C01D0080430S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	960,241	960,241	960,241	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
52756	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) FRANCISCO I. MADERO	46-JIQUIPILAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	JAE66C01D0320460S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	745,699	745,699	745,699	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
59051	CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 16+800 - KM. 18+000)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	OAE66C03D0210470S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	10,594,820	7,415,171	10,594,820	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.00	0.0%	
57936	CAMINO: FRANCISCO I. MADERO - EL TRAPICHITO - RIO BLANCO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000.	53-LAS MARGARITAS	EL TRAPICHITO	RURAL	OAE66C03D0180530S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	12,064,717	10,235,663	12,064,717	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.06	3.0%	LA META ES: CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 25-700 - KM. 27-700

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Cuenta	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23x22/21	24	
52747	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BAUCU	53-LAS MARGARITAS	BAJUCÚ	RURAL	JAE66C01D022053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,647,944	2,647,944	2,647,944	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	
52882	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	53-LAS MARGARITAS	JERUSALÉN	RURAL	JCE66C01D022053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	5,963,865	5,963,865	5,963,865	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
52879	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	JCE66C01D019053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	6,224,558	6,224,558	6,224,558	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	
52811	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN JUAN DEL POZO. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JAE66C01D105053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,795,018	2,795,018	2,795,018	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
52763	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, IGNACIO ZARAGOZA	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE66C01D039053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,745,787	1,745,787	1,745,787	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	
52887	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JCE66C01D027053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	3,951,503	3,951,503	3,951,503	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52885	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL	JCE66C01D025053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	6,686,161	6,686,161	6,686,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52888	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JCE66C01D029053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	6,641,693	6,641,693	6,641,693	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
52886	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMÍREZ	RURAL	JCE66C01D026053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	3,815,630	3,815,630	3,815,630	1,148,610	30.1%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
52884	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO VUJUNTIC	RURAL	JCE66C01D024053O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	5,077,449	5,077,449	5,077,449	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	
52923	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO VICENTE QUINTERO-SAN QUINTIN. (SUBTRAMO: DEL KM. 74+000 AL KM. 78+000)	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMÓN	RURAL	OA66C03D007053O6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	23,845,792	21,721,764	23,845,792	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	3.84	96.0%	
58038	CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANITO DOMINGO. TRAMO: KM. 9+000 - KM. 38+000.	54-LARRANZAR	NACHITOM	RURAL	OA66C03D020054O6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	10,890,154	8,714,268	10,890,154	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.60	30.0%	LA META ES CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO. KM. 27+000 - KM. 29+000
52729	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) CHALOTOJ	54-LARRANZAR	CHALOTOJ	RURAL	JAE66C01D004054O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,298,886	1,298,886	1,298,886	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52731	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) TIVO ALTO	54-LARRANZAR	TIVO	RURAL	JAE66C01D006054O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	778,254	778,254	778,254	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52751	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO PROGRESO	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	JAE66C01D027056O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	779,508	779,508	779,508	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
52743	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	JAE66C01D018058O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	830,962	830,962	830,962	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.72	72.0%	
52793	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN AGUA AZUL. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	JAE66C01D066058O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	773,325	773,325	773,325	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
52784	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN MARAVILLA TENEJAPA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	JAE66C01D067058O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	773,325	773,325	773,325	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
52782	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN XANIL. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE66C01D065031O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,325,700	1,325,700	1,325,700	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE XANIL, MISMA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO.
52789	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	JAE66C01D072059O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	2,236,014	2,236,014	2,236,014	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
52810	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN REFORMA AGRARIA. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	JAE66C01D093059O6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA	1,626,192	1,626,192	1,626,192	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
52790	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN ISIDRO. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN ISIDRO	RURAL	JAE66C01D0730590S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	4,512,683	4,512,683	4,512,683	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
57950	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO - AMÉRICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	0AE66C0D019090S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	9,889,569	6,663,852	9,889,569	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	LA META ES CONSTRUCCIÓN DEL SUBSTRATO KM. 2-000 - KM. 4-000	
52869	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	JCE66C01D0070630S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	7,693,936	7,213,065	7,693,936	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52768	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, TZOEPIC	63-MITONTIC	TZOEPIC	RURAL	JAE66C01D0480630S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,689,932	1,689,932	1,689,932	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52748	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO SAN MARTIN	67-OCOSINGO	SAN MARTIN	RURAL	JAE66C01D0240670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	3,032,333	3,032,333	3,032,333	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52749	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SANTO TOMAS AXIN TER	67-OCOSINGO	SANTO TOMÁS AXIN	RURAL	JAE66C01D0250670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,754,952	1,754,952	1,754,952	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52880	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	67-OCOSINGO	NUEVO FRANCISCO LEÓN	RURAL	JCE66C01D0200670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	5,900,944	5,900,944	5,900,944	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%		
52883	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	JCE66C01D0230670S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,663,762	2,663,762	2,663,762	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52752	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) ARMANDO ZEBADUA	69-OCOZOCOATLÁ DE ESPINOSA	ARMANDO ZEBADUA	RURAL	JAE66C01D0280690S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	5,901,153	5,901,153	5,901,153	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.18	18.0%		
52758	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EJIDO VEINTE CASAS	69-OCOZOCOATLÁ DE ESPINOSA	VEINTE CASAS	RURAL	JAE66C01D0340690S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	743,303	743,303	743,303	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52910	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	72-OXCHUC	EL MASH	RURAL	JCE66C01D0450720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,553,313	1,553,313	1,553,313	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%		
52908	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	72-OXCHUC	EL PARAISO	RURAL	JCE66C01D0430720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	771,492	771,492	771,492	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		
52877	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	72-OXCHUC	JAMCOSH	RURAL	JCE66C01D0170720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	878,447	878,447	878,447	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%		
52804	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN NAVIL TAPAJA. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	72-OXCHUC	NAVIL TAPAJA	RURAL	JAE66C01D0870720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	972,180	972,180	972,180	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52785	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN YOSHIB. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	JAE66C01D0680720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	3,314,250	3,314,250	3,314,250	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52755	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO) SAN LUIS	73-PALENOQUE	SAN LUIS	RURAL	JAE66C01D0310730S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	824,307	824,307	824,307	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52807	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA PROVIDENCIA. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	74-PANTELO	LA PROVIDENCIA	RURAL	JAE66C01D090740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	574,470	574,470	574,470	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52808	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS LIMAS CHITAMUCUM. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	74-PANTELO	LAS LIMAS CHITAMUCUM	RURAL	JAE66C01D0910740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,215,225	1,215,225	1,215,225	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52809	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SAN JOSÉ DEL CARMEN. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	74-PANTELO	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	JAE66C01D0920740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	883,800	883,800	883,800	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52806	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN GUADALUPE LA LÁMINA. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS).	74-PANTELO	GUADALUPE LA LÁMINA	RURAL	JAE66C01D0890740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,436,175	1,436,175	1,436,175	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52769	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NAZARETH	82-SALTO DE AGUA	NAZARETH	RURAL	JAE66C01D0490820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,909,868	2,909,868	2,909,868	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23x22/21	24		
52770	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO SANTA MARIA	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	JAE66C01D050820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	3,698,884	3,698,884	3,698,884	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
52909	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	82-SALTO DE AGUA	TIEMOPA	RURAL	JCE66C01D0440820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	3,533,336	3,533,336	3,533,336	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%		
52750	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN ANTONIO DE LAS ROSAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO DE LAS ROSAS	RURAL	JAE66C01D0260840S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	2,294,752	2,294,752	2,294,752	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.71	71.0%		
52867	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL AGUAJE (LA ALSABADA)	RURAL	JCE66C01D0050840S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	3,621,318	3,621,318	3,621,318	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
52760	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) TZEMEN	86-SAN JUAN CANCUC	TZEMEN	RURAL	JAE66C01D0360860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,967,544	1,967,544	1,967,544	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		
52786	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CHILOLJA. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLOGICOS)	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	JAE66C01D0690860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	6,716,880	6,716,880	6,716,880	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52805	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CHOJCHOW. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLOGICOS).	86-SAN JUAN CANCUC	CHOJCHOW	RURAL	JAE66C01D0880860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	44,190	44,190	44,190	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52928	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC- GUADAJITUPEC- SITAL. TRAMO: KM. 4000 - KM. 32-000 (SUBTRAMO A MODERNIZAR: KM. 8-500 - KM. 10-500)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE66C00D0170860S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	10,290,359	9,152,859	10,290,359	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.24	62.0%		
52881	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CONSTITUCIÓN (OJO DE AGUA)	90-SMOJOVEL	CONSTITUCIÓN	RURAL	JCE66C01D0210900S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,633,791	1,526,431	1,633,791	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%		
52771	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. AGUSTIN RUBIO	90-SOLOSUCHIAPA	AGUSTIN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	JAE66C01D0520900S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	3,351,312	0	3,351,312	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52740	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BARRIO GUADALUPE	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	JAE66C01D0151020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	583,341	583,341	583,341	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52736	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) MATZAM	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	JAE66C01D0111020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	4,869,465	0	4,869,465	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%		
52911	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	102-TENEJAPA	NARANJA SECA (VIEJO POBLADO)	RURAL	JCE66C01D0461020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	198,614	0	198,614	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52913	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	JCE66C01D0511020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	279,448	0	279,448	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52872	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	JCE66C01D0111020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,499,631	1,499,631	1,499,631	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52868	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	JCE66C01D0061020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	224,112	0	224,112	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52772	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHACOMA	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	JAE66C01D0531020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,490,901	1,490,901	1,490,901	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%		
52792	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN PACTÓN. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLOGICOS).	102-TENEJAPA	PACTÓN	RURAL	JAE66C01D0751020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	5,996,293	5,996,293	5,996,293	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52791	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN CRUZCHÉN. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLOGICOS).	102-TENEJAPA	CRUZCHÉN	RURAL	JAE66C01D0741020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	4,268,754	4,268,754	4,268,754	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52793	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN PAJALÓN. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLOGICOS).	102-TENEJAPA	PAJALÓN	RURAL	JAE66C01D0761020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	4,878,576	4,878,576	4,878,576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
52892	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	GRACIAS A DIOS	RURAL	JCE66C01D0331040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	1,727,064	1,727,064	1,727,064	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%		

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23x22/21	24	
52753	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JOLIA TIONTEPA BARRIO MANGCIGL	104-TILA	JOLIA TIONTEPA	RURAL	JAE66C01D0291040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,889,278	2,889,278	2,889,278	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52754	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVA ESPERANZA (BARRIO SANTO DOMINGO Y ARROYO SAN JUAN)	104-TILA	NUEVA ESPERANZA	URBANO	JAE66C01D0301040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,341,295	2,341,295	2,341,295	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%	
52865	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	JCE66C01D0031040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	6,894,443	6,483,540	6,894,443	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
52889	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TILA	BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	JCE66C01D0301040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,804,424	2,804,424	2,804,424	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	
52890	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,	104-TILA	CHEBOFA	RURAL	JCE66C01D0311040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,168,775	1,168,775	1,168,775	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	
52774	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CHUCTEPA	107-TUMBALÁ	CUCTEPA	RURAL	JAE66C01D0561070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	544,000	0	544,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52728	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NARANJIL	107-TUMBALÁ	NARANJIL	RURAL	JAE66C01D0031070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	1,137,895	1,137,895	1,137,895	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52912	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	JCE66C01D0481070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	13,101	0	13,101	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52773	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CACAHUATL	107-TUMBALÁ	CACAHUATL	RURAL	JAE66C01D0541070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	953,987	0	953,987	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52914	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	118-ZINACANTÁN	SHULVO	RURAL	JCE66C01D0521180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	3,771,452	0	3,771,452	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52787	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN NAVENCHAUIC (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsS ECOLÓGICOS)	118-ZINACANTÁN	NAVENCHAUC	URBANO	JAE66C01D0701180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	44,190	44,190	44,190	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
AMPLIACIÓN																								
57916	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	JAE66C01D1000750S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	2,497,360	2,497,360	2,497,360	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
MODERNIZACIÓN																								
52922	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM.10+600 (SOL-CAS JUAN CHAMULA)-BECHUTIC-TZOLJUM (TIERRA-COORDONADO): TRAMO KM.0+000-KM. 18+92 (SUBTRAMO: DEL KM. 3+500 AL KM. 5+500)	23-CHAMULA	BECHUTIC	RURAL	0AE66C03D0060230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	10,174,367	10,174,367	10,174,367	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
52920	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS MIRAS - TUTUNOTE-TZAJALCHEN II, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 11+640, (SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 7+000 AL KM. 11+640)	23-CHAMULA	LAS MIRAS	RURAL	0AE66C03D0030230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	23,167,237	23,167,237	23,167,237	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.64	3.62	78.0%	
52919	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LAS OLLAS - CHICUMANTIC, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 15+000 (SUBTRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 12+700)	23-CHAMULA	LAS OLLAS	RURAL	0AE66C03D002230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	21,484,965	20,524,441	21,484,965	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.85	95.0%	
52924	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE, CHABAJEBAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+889.30, (SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+000 AL KM. 4+300)	32-EL BOSQUE	CHABAJEBAL	RURAL	0AE66C03D0080230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	14,018,035	12,611,789	14,018,035	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.71	30.9%	
107688	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINO E.C. KM. 67+000, ALTAMIRANO-COMITAN DE DOMINGUEZ-PLAN DE AYALA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+253.46, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+999 AL KM. 3+253.46	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	501	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (AVB-COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS)	7,123,807	2,137,142	2,137,142	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.69	30.0%		
52925	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: HOPAL-CRUCERO BUENA VISTA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+188.80, (SUBTRAMO: KM. 2+500 AL KM. 5+188.8)	54-LARRÁNZA	BUENA VISTA	RURAL	0AE66C03D0100540S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARÍA	17,466,987	17,466,987	17,466,987	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.68	0.91	34.0%	

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17:16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
54527	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C.(CARR. INTERNACIONAL) S. JUANTO-QUECHIT-PAMALA EL REAL- YACQUINTELA A PLACIDO FLORES-M. LIBANO-OCOTALITO, (SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 22+000)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0A6E6C03D0050670S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	10,493,229	10,493,229	10,493,229	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.32	16.0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SAN JUANTO, QUECHIT, PAMALA, EL REAL, YACQUINTELA, PLACIDO FLORES, MONTE LIBANO, OCOTALITO, LACANDON AGUA DULCE, EL TUMBO, METZABOC, EL DIAMANTE, EL PEDRON, CHOCOLIA, MUNICIPIO DE OCOSINGO. EL EJERCIDO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, NO TIENE AFECTACION PRESUPUESTAL
52927	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PANTELHO- ALFROA ESQUIPULAS. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 2+000 AL KM. 5+000)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	0A6E6C03D0120740S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	16,500,000	16,371,667	16,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.07	69.0%	
52926	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHIAPILLA-POZO COLORADO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 20+500 (SUBTRAMO: DEL KM 7+000 AL KM. 10+000 PAVIMENTACION Y SECLAMIENTOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	POZO COLORADO	RURAL	0A6E6C03D0110840S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	37,748,140	36,386,075	37,748,140	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.48	12.0%	
52921	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTIAGO DEL PINAR - LA GLORIA CHIRICHEN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+000. (SUBTRAMO: DEL KM. 5+000 AL KM. 8+000)	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	0A6E6C03D0040880S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100-SECRETARIA	17,811,732	17,811,732	17,811,732	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.40	80.0%	
PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI)																								
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																								
161536	PROGRAMA ORG. PROD. PARA MUJERES INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	POPMI	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	132 MUJERES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 141-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,000,000	90.9%	0	0	PROYECTO	12.00	12.00	100.0%	YA SE ENTREGARON LOS RECURSOS A LAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS, ESTA PENDIENTE LO CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE DE ACOMPANAMIENTO Y LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA AFIANZAR DE LOS PROYECTOS.
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FOMES)																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
93456	IMPULSO A LA EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	FJH00417A00100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 115-COORDINACION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL Y BILING	32,117,528	20,070,421	20,070,421	20,000,000	99.6%	0	0	SUBSIDIO	32,117,528.00	20,970,421.00	65.3%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
158439	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GBB000205A018	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARIA	137,611,174	120,623,570	137,611,174	0	0.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	617,098.00	294,197.00	47.7%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A INCONSISTENCIAS EN EL SO
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																								
154794	APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS AL SMING 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GBB00024A012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARIA	408,461	408,461	408,461	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION
154938	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GBB00024A009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARIA	17,775,695	11,861,798	17,775,695	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	1.00	50.0%	
154931	CASOS DE INTERVENCIONES DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GBB00024A011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD 100-SECRETARIA	2,052,805	2,052,805	2,052,805	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																								
INVERSION EQUIPAMIENTO OTROS																								
103922	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (310)-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	36,999,373	33,746,583	37,299,477	33,226,058	98.5%	228	0	OTROS	11,573.00	11,417.00	98.7%	NOTA ACLARATORIA SE INCLUYE A POBLACION BENEFICIARIA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																								
104035	APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PROFSNE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS	PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (310)-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	7,270,027	5,383,660	5,251,933	5,382,651	100.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																								
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION OTROS																								
58535	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D0300000S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA	3,750,059	3,750,059	3,750,059	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17:16/14	18	19	20	21		22	23:22/21	24
														Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24			
58550	SUPERVISIÓN POR CONTRATO (TÉCNICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D031000G	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	4,865,059	4,865,059	4,865,059	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.00	0.0%			
58116	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-BERROZABAL	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	RURAL	JAE78C01D0250140S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,693,588	1,693,588	1,693,588	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.91	91.0%			
58100	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-BOCHIL	LUIS ESPINOZA	RURAL	JAE78C01D0240150S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	4,967,905	4,967,905	4,967,905	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
58703	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	EL CRUCERO	RURAL	JAE78C01D0420230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	195,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%			
58714	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	JAE78C01D0430230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	227,500	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.95	95.0%			
58150	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENALHO	YAXGEMEL UNIÓN	RURAL	JAE78C01D0290260S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,453,383	2,453,383	2,453,383	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
58142	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-10HUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE78C01D0280420S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,206,000	3,206,000	3,206,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
58123	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-0KTAPANGAJOYA	JANA 2A SECCIÓN	RURAL	JAE78C01D0260450S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,800,361	1,800,361	1,800,361	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%			
58132	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-LA INDEPENDENCIA	TIERRA BLANCA	RURAL	JAE78C01D0270510S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,414,566	1,414,566	1,414,566	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.43	43.0%			
58580	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	JERUSALÉN	RURAL	JAE78C01D0340530S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%			
58614	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JAE78C01D0350530S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.95	95.0%			
58628	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNOTIC	RURAL	JAE78C01D0360530S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.95	95.0%			
58665	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PALENQUE	RIO CHANCALÁ	RURAL	JAE78C01D0390730S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	197,148	128,147	197,148	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%			
52816	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PALENQUE (1A. ETAPA)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	JAE77C01D0050730S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.26	26.0%			
58676	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	79-RAYON	EL PINABETO	RURAL	JAE78C01D0400790S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	166,355	108,131	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%			
58643	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMOVEL	CONSTITUCIÓN	RURAL	JAE78C01D0370900S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%			
58560	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	91-SITALÁ	PARAÍSO CHICOTÁNIL	RURAL	JAE78C01D0330910S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,338,960	821,292	1,338,960	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%			
52916	COLECTOR PONIENTE (CONSTRUCCIÓN)	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	JCE77C01D0010960S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,153,107	3,153,107	3,153,107	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%			
52917	EMISOR GENERAL (CONSTRUCCIÓN)	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	JCE77C01D0020960S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,938,298	1,938,298	1,938,298	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.51	51.0%			
52918	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR PONIENTE (2A. ETAPA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	JCE77C01D0030980S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	20,144,684	20,144,684	20,144,684	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%			
52813	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN TAPACHULA CORDOVA Y ORDÓZ (1A ETAPA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	JAE77C01D0020980S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.04	4.0%			

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	18	19	20	21		22	23x22/21
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
58652	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	104-TILA	LIBERTAD-JOJANHITE 2DA. SECCIÓN	RURAL	JAE78C01D0031040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.56	56.0%		
58694	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	104-TILA	UNIÓN JUÁREZ	RURAL	JAE78C01D0411040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	166,355	168,131	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%		
52862	CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL TOTOPOSTE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JBET7C01D0011080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.54	54.0%		
52812	LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA BAJA (BRZO SUR) A ETAPA EN TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE77C01D0011080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	82,780,917	79,920,146	82,780,917	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.07	7.0%		
140254	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 107 CMS. DE DIÁMETRO. COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-19-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,327,536	1,767,585	1,767,585	1,767,585	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,114.00	0.00	0.0%		
MEJORAMIENTO																									
52820	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	JAE77C01D010990S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	12,615,041	12,615,041	12,615,041	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
52819	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE77C01D0081080S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	6,902,707	6,902,707	6,902,707	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
140255	REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 90 CM DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	425,500	226,025	226,025	226,025	100.0%	0	0	METRO LINEAL	366.00	0.00	0.0%		
REHABILITACIÓN																									
52814	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (1.A. ETAPA)	20-COMTÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	JAE77C01D0030200S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	24,000,000	16,000,000	24,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%		
52817	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1.A. ETAPA)	76-PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	JAE77C01D0080760S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	9,000,000	6,000,000	9,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.22	22.0%		
52818	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ANEXO EL CERRILLO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	JAE77C01D0070810S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	4,200,000	2,800,000	4,200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
52815	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALA (1.A. ETAPA)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	JAE77C01D0041050S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	21,000,000	14,000,000	21,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.57	57.0%		
140256	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERÍA DE 49 CM. DE DIÁMETRO. DESCARGAS DOMICILIARIAS (50). COLONIA TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	606,964	322,419	322,419	322,419	100.0%	0	0	METRO LINEAL	244.00	0.00	0.0%		
140257	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 30 CMS. DE DIÁMETRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,750,000	929,599	929,599	929,599	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,771.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																									
CONSTRUCCIÓN																									
52826	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	6-AMATÁN	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	JAE78C01D0060060S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,189,166	1,050,430	1,189,166	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%		
52825	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	JAE78C01D0050230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	6,250,000	5,520,833	6,250,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
52827	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	23-CHAMULA	PAJALÓN BAJO	RURAL	JAE78C01D0070230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,920,468	3,463,080	3,920,468	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
52853	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAJOMUT, BARRIO CENTRO	23-CHAMULA	MAJOMUT	RURAL	JAE78C01D0120230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,439,621	1,271,665	1,439,621	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
58825	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	ICHINTÓN	RURAL	JAE78C01D040230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	195,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.95	95.0%		
58868	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	KOTOLTE	RURAL	JAE78C01D0450230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	227,500	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.25	25.0%		
58881	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	NACHAUC	RURAL	JAE78C01D0460230S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	195,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%		

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17:16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
58903	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	UKUMTIC	RURAL	JAE78C01D047023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	195,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	
52856	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUZTON UNION	26-CHENALHO	CRUZTON	RURAL	JAE78C01D015026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,310,213	2,924,021	3,310,213	468,155	16.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52854	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PATBAXIL	31-CHILÓN	PATBAXIL	RURAL	JAE78C01D013031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,001,945	885,051	1,001,945	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
58919	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	JAE78C01D048031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	227,500	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	
52852	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUANAL	39-HUITUPÁN	HUANAL	RURAL	JAE78C01D011039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,191,221	1,935,579	2,191,221	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%	
58938	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-HUITUPÁN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	JAE78C01D046039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	195,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.45	45.0%	
52860	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO BALASHILNA	40-HUITÁN	SAN ANTONIO BALASHILNA	RURAL	JAE78C01D021040OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,157,106	2,788,777	3,157,106	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	
52861	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONCLUSIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.	57-MAPASTEPEC	SESECAPA	RURAL	JAE78C01D023057OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	15,998,707	14,132,191	15,998,707	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.88	88.0%	
52849	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	59-MARQUÉS DE COHILLAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	JAE78C01D008059OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	4,088,565	3,611,566	4,088,565	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
52855	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PULLMSIBAC	63-MITONTIC	PULLMSIBAC	RURAL	JAE78C01D014063OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	5,547,753	4,900,515	5,547,753	386,276	7.9%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
52821	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D001067OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	6,060,532	5,363,470	6,060,532	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE DE OCSINGO
52859	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVIL TAPJA	72-OXCHUC	NAVIL TAPJA	RURAL	JAE78C01D020072OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,500,000	2,208,333	2,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
52858	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TSUTILLA	72-OXCHUC	TSUTILLA	RURAL	JAE78C01D019072OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,485,688	2,195,691	2,485,688	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
58956	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	72-OXCHUC	TZUNUNILJA (MEDIA LUNA)	RURAL	JAE78C01D050072OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	150,000	97,500	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	
52823	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	76-PICHUCALCO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	JAE78C01D003076OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,737,096	2,417,768	2,737,096	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	
52850	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	82-SALTO DE AGUA	TIEMOPA	RURAL	JAE78C01D009082OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,989,790	1,757,648	1,989,790	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	
52824	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	80-SOCLTENANGO	EL SANTUARIO DOS (CA& CASTILLA)	RURAL	JAE78C01D004082OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,085,018	1,841,766	2,085,018	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
58975	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	JAE78C01D051102OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	195,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.80	80.0%	
52822	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	104-TILA	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	JAE78C01D002104OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	13,081,652	11,555,459	13,081,652	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
52851	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHICHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN	107-TUMBALÁ	CHICHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN	RURAL	JAE78C01D010107OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	12,704,791	11,222,565	12,704,791	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
52857	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS SALINAS.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D018118OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,945,219	2,601,610	2,945,219	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS. MUNICIPIO DE ZINACANTÁN.
58993	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-ZINACANTÁN	SHULVO	RURAL	JAE78C01D052118OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	310,000	201,500	310,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.33	33.0%	

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:18/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24		
130184	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CALALA EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	2803	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	748,399	748,399	748,399	224,520	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%		
129693	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JORGE OBISPO	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	027-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	578	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	667,831	667,831	667,831	387,890	58.1%	0	0	METRO LINEAL	1,030.00	670.00	65.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JORGE OBISPO. EL NOMBRE DE ESTA LOCALIDAD NO APARECE EN EL CATALOGO	
113376	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA COLONIA ZITH HORIZONTE	27-CHIAPA DE CORZO	EL HORIZONTE	RURAL	027-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	969	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,410,534	2,410,534	2,410,534	723,160	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA COLONIA ZITH HORIZONTE, NADA MAS QUE EN EL CATALOGO NO APARECE EL NOMBRE DE LA COLONIA	
129439	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	737	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	550,829	550,829	550,829	388,885	70.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,340.00	1,339.00	99.9%		
129517	PAVIMENTACION DE CALLE EN EL BARRIO AMPLIACION SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	737	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	852,050	852,050	852,050	478,952	56.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,519.00	457.00	30.1%		
106288	ALUMBRADO PUBLICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	55	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	274,793	82,438	82,438	82,438	100.0%	0	0	LUMINARIA	45.00	13.50	30.0%		
107166	CAMPAC DE ATENCION Y PREVENION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AREA DEL DIF	49	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	104,350	0	0	0	0.0%	0	0	CAMPAC	48.00	0.00	0.0%		
106826	CAMPAC DE ATENCION Y PREVENION A PERSONAS EN EL BARRIO DEL NIN	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	50	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	35,900	5,900	5,900	5,900	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.20	20.0%		
107116	CAMPAC DE PREVENION Y ATENCION DE SALUD BUCAL	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	100	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	93,157	93,157	93,157	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.90	90.0%		
106977	CAMPAC DE PREVENION Y DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	120	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	35,650	20,850	20,850	20,850	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	0.50	50.0%		
106361	CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	6	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,150	1,135	1,135	1,135	100.0%	0	0	COMITE	2.00	1.00	50.0%		
106069	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	511	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	19.20	30.0%		
106015	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	154	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	769,548	230,864	230,864	230,864	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,155.00	646.50	30.0%		
106112	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR I	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	64	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	487,946	146,946	146,946	146,946	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	64.00	19.20	30.0%		
106158	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR II	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	69	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	340,570	102,171	102,171	102,171	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	64.00	19.20	30.0%		

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/16/14	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
105822	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	17267	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,108,067	332,420	332,420	332,420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,322.00	400.00	30.0%	
107220	TALLER DE FABRICACION Y ELABORACION DE VELAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DF MUNICIPAL	40	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	11,986	11,986	11,986	100.0%	0	0	TALLER	1.00	0.20	20.0%	
35204	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA SAN AGUSTIN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D011020011600RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	102 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	501,568	501,568	501,568	150,470	30.0%	0	0	METRO LINEAL	2,357.40	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/01/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$150,470 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA SAN AGUSTIN
78796	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA MORELOS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030200100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	77 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	379,436	379,436	379,436	113,649	30.0%	0	0	METRO LINEAL	120.30	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/02/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$113,649 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA MORELOS
61819	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0102030166100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	89 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	103,504	103,504	103,504	31,051	30.0%	0	0	METRO LINEAL	165.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FSM 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/03/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$31,051 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA 5 DE ABRIL
82248	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0303000170100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	41 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	197,388	197,388	197,388	59,216	30.0%	0	0	METRO CUBICO	215.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/17/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$59,216 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE
81621	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA 1 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0501030186100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	85 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	96,614	96,614	96,614	28,984	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	18.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FSM 2010 CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/18/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$28,984 GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DE 2010, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE
25990	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (JARDIN VECINAL) COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0801030156100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	72 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	350,281	350,281	350,281	104,804	29.9%	0	0	METRO CUADRADO	540.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/5/2010, SE EJECUTO RECURSO DE ANTIPO PARA INICIO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$104,804 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL
82342	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA EL VERGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0803000146100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	224 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,113,582	1,113,582	1,113,582	333,578	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,509.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/4/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$333,578 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA EL VERGEL
79171	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA FUERZA Y PROGRESO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E060300076100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	242 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,200,514	1,200,514	1,200,514	349,330	29.1%	0	0	METRO CUADRADO	746.25	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/7/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$349,330 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA FUERZA Y PROGRESO
42294	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985E060300116100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	319 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,587,340	1,587,340	1,587,340	475,501	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,948.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/11/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$475,501 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Cuenta	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
																								2010. COLONIA 5 DE ABRIL.
44161	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES. COLONIA 6 DE ENERO	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060300096100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	200 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	989,107	989,107	989,107	296,380	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,368.75	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010. CONTRATO MTC/SOP/HABITAT-FISM/CO/09/2010 DE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$296,380 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 6 DE ENERO
35395	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES. COLONIA XOCHIMILCO	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060300096100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	395 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,968,451	1,968,451	1,968,451	576,440	29.3%	0	0	METRO CUADRADO	7,013.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010. CONTRATO MTC/SOP/HABITAT-FISM/CO/09/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$576,440 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA XOCHIMILCO.
77374	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA DIANA LAURA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1130 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,400,913	1,400,913	1,400,913	119,471	8.5%	0	0	METRO LINEAL	70.00	45.50	65.0%	
77849	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6276 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	7,803,521	7,803,521	7,803,521	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,239.00	372.00	30.0%	
77720	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. FRACCIONAMIENTO GRIJALVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	953 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,184,287	1,184,287	1,184,287	655,238	55.3%	0	0	METRO LINEAL	175.00	175.00	100.0%	
77535	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO BUROCRATAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	328 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	401,884	401,884	401,884	341,269	84.9%	0	0	METRO LINEAL	933.00	905.00	97.0%	
77948	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR. COLONIA POMARROSA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1110 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,379,020	1,379,020	1,379,020	702,601	50.9%	0	0	METROS CUADRADOS	181.00	177.40	98.0%	
78560	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. COLONIA C.C.I.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3192 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	3,966,984	982,649	982,649	982,649	100.0%	0	0	OTROS	151.00	75.50	50.0%	
78378	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. COLONIA INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1070 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,128,583	502,802	502,802	502,802	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,106.00	1,053.00	50.0%	
78508	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. COLONIA LOMAS VERDES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	632 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	783,496	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,572.00	1,415.00	55.0%	
78295	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CANAL DE CONCRETO. COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,580,608	960,456	960,456	960,456	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,044.00	3,680.00	91.0%	
78891	RED DE AGUA POTABLE. JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-03-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4117 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	1,921,500	0	0	0	0.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,024.00	307.00	30.0%	LOS MONTOS MINISTRADOS Y PROGRAMADOS SE REPORTAN EN EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA.
78045	RED DE DRENAJE SANITARIO. FRACCIONAMIENTO BUROCRATAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	732 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	909,241	909,241	909,241	315,818	34.7%	0	0	METRO LINEAL	921.00	875.00	95.0%	
78226	RED DE DRENAJE SANITARIO. RED DE DRENAJE SANITARIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	760 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	941,137	651,519	651,519	651,519	100.0%	0	0	OTROS	125.00	106.30	85.0%	
104512	CONST. CANCHA USOS MULTIPLES O 30X35 MTS. DE CONCRETO HDCC. 10 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA LAC. 96 M3 MUROS PIEDRA RELLENOS MAT. MEDIANO 35 ML. ENMALLADO PERIMETRAL MALLA C/CLON. 4 L/M. TUBO FIERRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANTIDOS	RURAL	106-03-0227	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	290 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHAPAS	330,463	330,463	330,463	0	0.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA ESTA VINCULADA CON LA OBRA DEL FOLIO 104465

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23/22/11	24	
104446	CONSTRUCCION DE BARRIETAS Y MURO DE CONTENCIÓN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	510 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	503,131	503,131	503,131	263,363	52.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,977.00	1,621.00	82.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,308,263.00 DEL F.I.S.M. \$505,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$803,131.00. SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
104343	PAVIMENTACION DE 2358.20 M2 D CALLE C CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR 8W 20 ML GUARNICION C CONCRETO, 94.80 M2 MURO D MAMPOSTERIA D PIEDRA BRAZA, EXCAVACION RELLENOS, MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	935,272	935,272	935,272	613,445	65.6%	0	0	METRO CUADRADO	2,358.20	1,556.00	66.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,070,544.00 DEL F.I.S.M. \$505,272.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$565,272.00. SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
104466	PAVIMENTACION 1565 M2 DE CALLE C ANCHO PROM. 6 MTS. DE CONCRETO HIDRAULICO 120 CM ESPESOR, REFUERZO MALLA LAC. DEMOL. CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOS. 145 ML. CUNETAS DE CONCRETO RECONSTRUCCION	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14967 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,004,992	2,004,992	2,004,992	1,287,914	64.2%	0	0	METROS CUADRADOS	7,565.00	6,430.00	85.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$4,011,880.00 DEL F.I.S.M. \$2,006,991.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$2,004,889.00. SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
46206	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA DEMOCRACIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0602000055100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	117 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	578,389	578,389	578,389	172,888	29.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,160.26	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTC/CS/PHABITAT-FISM/CO/05/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$172,888 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA DEMOCRACIA
129643	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JORGE OBISPO	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	027-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	259	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	295,737	295,737	295,737	257,567	87.1%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JORGE OBISPO, EN EL CATALOGO NO APARECE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD
129587	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO	27-CHIAPA DE CORZO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	027-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	694	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	800,983	800,983	800,983	637,654	79.6%	0	0	POSTE	38.00	38.00	100.0%	LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE JULIO CESAR RUIZ FERRO, EN EL CATALOGO NO APARECE EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD
106241	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	94	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	465,190	139,557	139,557	139,557	100.0%	0	0	POSTE	15.00	5.00	33.3%	
93352	AMPLIACION DE CEDECO, COLONIA INDECO CEBADILLA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985S0901030136100RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	59 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	286,374	286,374	286,374	85,728	29.9%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTC/CS/PHABITAT-FISM/CO/13/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$85,728 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA INDECO CEBADILLA
83215	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0201030026100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	106 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,230	530,230	530,230	158,670	29.9%	0	0	METRO LINEAL	1,822.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTC/CS/PHABITAT-FISM/CO/02/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$158,670 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA PROCASA
106405	ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	2	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,950	6,600	6,600	6,600	100.0%	0	0	ALUMNO	2.00	1.00	50.0%	
146813	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITAR Y AMPLIAR EL ALUMBRADO PUBLICO C-861 LUMINARIAS TIPO SUBURBANO E 26 C/F0005 AHORRADORES DE ENERGIA DE 100 WATTS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	567 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	600,045	600,045	600,045	299,192	49.9%	0	0	LUMINARIA	661.00	330.00	49.9%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 146590
106197	RECTIFICACION Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	41	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	203,886	61,166	61,166	61,166	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,095.00	1,228.50	30.0%	
129775	SUSTTUCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA ELENA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	027-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	944	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,093,625	1,093,625	1,093,625	613,928	74.4%	0	0	METRO LINEAL	246.00	246.00	100.0%	

ANEXO III

I- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
104584	REHABILITACION 580.60 ML RED DRENAJE SANITARIO BASE TUBERIA PVC 8 DIAM. CONST. 14 POZOS VISITA, EXCAVACION Y RELLENO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	460 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	91,603	91,603	91,603	61,897	67.6%	0	0	METRO LINEAL	580.60	406.00	69.9%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 104577	
EQUIPAMIENTO																									
SISTEMAS DE INFORMACION																									
145974	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA, ADMINISTRATIVA, CORTE Y CONFECCION Y EL CENTRO DE COMPUITO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	1670 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 145935	
OTROS																									
118406	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	481,173	481,173	481,173	457,350	95.0%	0	0	PIEZA	180.00	170.00	94.4%		
118494	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	346,197	346,197	346,197	331,250	95.7%	0	0	PIEZA	75.00	70.00	93.3%		
118497	CAMPAc DE ODONTOLOGIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SO-05-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1428 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	182,192	182,192	182,192	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%		
118408	CAPACITACION PARA LA PREVENION DE DESASTRES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OT-03-00-04-041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%		
118409	CLASES DE REGULARIZACION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,116	57,116	57,116	3,043	5.3%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%		
118410	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1206 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	69,324	69,324	69,324	13,663	19.7%	0	0	TALLER	30.00	7.00	23.3%		
118411	CURSO DE BELLEZA (APLICACION DE US DE ACRILICO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,003	44,003	44,003	32,634	74.2%	0	0	CURSO	1.00	0.70	70.0%		
118412	CURSO DE BISUTERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	89,531	89,531	89,531	1,990	2.2%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%		
118413	CURSO DE CARPINTERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	200,867	200,867	200,867	750	0.4%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%		
118414	CURSO DE COMPUTACION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	71,456	71,456	71,456	0	0.0%	0	0	CURSO	4.00	0.00	0.0%		
118415	CURSO DE CORTE Y CONFECCION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,963	30,963	30,963	19,536	63.1%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%		
118416	CURSO DE ELECTRICIDAD.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	158,819	158,819	158,819	0	0.0%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%		
118417	CURSO DE FONTANERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	235,004	235,004	235,004	456	0.2%	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%		
118418	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	35,815	35,815	35,815	22,140	61.8%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%		
118419	CURSO PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	58,000	58,000	58,000	2,589	4.5%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%		
118420	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OT-01-00-04-042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	765 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
118421	EQUIPAMIENTO DE TALLER PARA US DE ACRILICO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%		
118422	FABRICACION DE VELAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	71,500	71,500	71,500	35,102	49.1%	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%		
118423	PROMOTORES COMUNITARIOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	153,490	153,490	153,490	705	0.5%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17:16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
118507	TALLER DE REPUJADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	1,735	6.9%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
145894	CURSO TALLER COMPUTACION BASICO. 4 HRS. DE LUNES A VIERNES EN 6 MESES Y MEDIO. DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS. PAGO HONORARIOS, PROMOCION Y DIFUSION. INCLUYE INSUMOS.	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	51,427	51,427	51,427	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA SOLICITADO PAGO DEL PROGRAMA HABITAT. ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 145809
138381	CURSO TALLER CORTE Y CONFECCION DURACION 4 HORAS LUNES A VIERNES. DURANTE 6 MESES Y MEDIO. DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	53,157	53,157	53,157	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	AUN NO SE UTILIZA LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA. ESTE PROYECTO TIENE VINCULOS CON RL FOLIO NO. 138315
138266	CURSO TALLER CULTORA BELLEZA NIVEL 1 DURACION 4 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES POR 6 MESES Y MEDIO. DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIA PRIMAS.	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,520	57,520	57,520	7,128	12.4%	0	0	CURSO	1.00	0.25	25.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138202
146248	ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 3 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE 6 MESES A RAZON DE \$1,500.00 MATERIAL DE APOYO	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	INTTUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	3 ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,360	18,360	18,360	9,000	49.0%	0	0	ALUMNO	3.00	1.00	33.3%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 146225. SE HA PAGADO ESTIMULOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
146182	INTEGRACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION 2 COMITES, DARA SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	113- VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	6 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,030	4,030	4,030	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	AUN NO INICIA ESTE PROYECTO, PERO VA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 146011
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
118252	CURSO BASICO DE COMPUTACION	116- VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	071081DS006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES	20	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	9,562	38.2%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	MEZCLA DE RECURSO CON EL FAFM Y HABITAT
118104	CURSO DE CORTE Y CONFECCION NIVEL UNO	116- VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	071081DS002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES	15	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	41,000	82.0%	0	0	CURSO	1.00	0.60	60.0%	PROYECTO CON MEZCLA DE RECURSOS DE FAFM Y HABITAT
118159	SALUD REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	116- VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	071081DS007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES	200	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	5,708	22.8%	0	0	CAMPAC	1.00	0.60	60.0%	MEZCLA DE RECURSOS FORTAMUN Y HABITAT
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																								
INVERSION																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCION																								
150312	VARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	285 00 PROV SALARIALES Y ECONOMICAS	PROYECTOS	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	18,017,179	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS ESTAN DENTRO DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION HACIENDARIA DEL ESTADO (SIHA) A CARGO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 28500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DE MANERA TEMPORAL, DEBIDO A QUE UNA VEZ QUE ENVIEN EXPEDIENTES TECNICOS SON TRANSFERIDOS PARA SU EJECUCION A LOS DIFERENTES ORGANISMOS PUBLICOS DEL ESTADO. LOS DATOS REQUISITADOS SON UNICAMENTE PARA EFECTOS DE INTEGRACION DEBIDO A QUE UNICAMENTE SE TIENE INFORMACION GENERAL. LA 28500 NO EJERCE NINGUN RECURSO. LOS RECURSOS SE LIBERAN AL ORGANISMO EJECUTOR DIRECTO, QUIEN EN SU MOMENTO, DARÁ A CONOCER SUS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																								
129480	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	92- SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	DPO280/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,479,658	3,479,658	3,479,658	1,129,987	32.5%	0	0	VIVIENDA	70.00	23.00	32.9%	
103680	CONST. D 10 VIVIENDAS TIPO RURAL D 0.8x1.2 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCC HUECO, CAJERIAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	SANTA RUFINA	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PERSONAS 60	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	544,000	544,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,038,000.30 DEL F.I.S.M. \$475,208.30; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE RECURSOS PROPIOS DE LOS BENEFICIARIOS \$20,000.00 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. OBRA TERMINADA Y OPERANDO

ANEXO III

I. FORMATORIO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17/16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23/22/21	24		
																								ADECUADAMENTE.	
103595	CONST. D 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	110,806	110,806	50.9%	0	0	VIVIENDA	4.00	2.00	50.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,298.16 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.	
103647	CONST. D 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLO D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	RURAL	106-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	217,600	134,974	62.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	3.00	75.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,693.32 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16. HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. PARA EL ANTICIPO DE LA OBRA.	
104041	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	32 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	219,047	219,047	80.5%	0	0	VIVIENDA	5.00	4.00	80.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 POR ERROR CAPTURE EN FEB. FOLIO 109093 QUE LA OBRA ESTA TERMINADA. ÚNICAMENTE LOS RECURSOS DEL F.I.S.M. SE HAN PAGADO EN SU TOTALIDAD, SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO	
103814	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLO D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS CERRITOS (RAÍCES)	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.	
103883	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.	
103780	CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO URBANO D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.	
104093	CONST. D 7 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	380,800	380,800	182,186	182,186	47.8%	0	0	VIVIENDA	7.00	4.00	57.1%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$727,445.81 DEL F.I.S.M. \$310,273.53; PROGRAMA TU CASA \$380,800.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$36,372.28. OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
103718	CONST. 10 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PERSONAS 60	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	544,000	159,957	29.4%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,298.90 DEL F.I.S.M. \$443,247.90; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$51,960.40. SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS																									
38514	CONSTRUCCION DE PARQUE ANTORCHA VIVAH, COLONIA ANTORCHA VIVAH	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801000016100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	5874 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,328,522	1,328,522	1,328,522	398,043	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM-ESPUB/001/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$398,043 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA ANTORCHA VIVAH.	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17:16/14	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
45066	PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, BOULEVARD PERLA DEL SOCORRUCO S/N, INFONAVIT SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	088SE0801030036100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	345,600	345,600	345,600	103,462	29.9%	0	0	UNIDAD	0.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20. PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2010. CONTRATO MTCSSOPRIFEM-ESPUECO00302010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTECIPADO PARA INICIO DE OBRA, POR LA CANTIDAD DE \$103,462 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. INFONAVIT SANTA CLARA
MEJORAMIENTO																								
119098	PARQUE EL AGUAJE 1A. ETAPA LAS GRANAS.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	230 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,777,007	533,102	533,102	0	0.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.30	30.0%	
119031	PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL, 1A ETAPA JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	596 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,747,660	625,088	625,088	625,088	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.50	50.0%	
118962	PARQUE PLAN DE AYALA. PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-12-02-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	168 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,235,333	370,599	370,599	0	0.0%	0	0	PLAZA	0.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
106396	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA BARRIO N° DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	570 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	82,687	14,430	14,430	14,430	100.0%	0	0	EVENTO	19.00	3.50	18.4%	
82839	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	31,672	31,672	31,672	100.0%	0	0	EVENTO	16.00	6.50	40.6%	
82631	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	14,123	14,123	14,123	100.0%	0	0	EVENTO	15.00	3.00	20.0%	
83102	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	29,500	29,500	29,500	100.0%	0	0	EVENTO	8.00	5.30	66.3%	
106043	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA LAS GRANAS.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	19,674	19,674	19,674	100.0%	0	0	EVENTO	8.00	3.50	43.8%	
83470	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	29,530	29,530	29,530	100.0%	0	0	EVENTO	8.00	5.30	66.3%	
106730	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	510 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	18,894	18,894	18,894	100.0%	0	0	EVENTO	16.00	4.00	25.0%	
83954	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	74,562	29,538	29,538	29,538	100.0%	0	0	EVENTO	15.00	6.00	40.0%	
110632	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. COLONIA SANTA CRUZ.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	52,375	19,576	19,576	19,576	100.0%	0	0	EVENTO	12.00	4.50	37.5%	
112557	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO ATENAS.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	49,875	10,748	10,748	10,748	100.0%	0	0	EVENTO	10.00	2.25	22.5%	
92509	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	49,875	16,987	16,987	16,987	100.0%	0	0	EVENTO	9.00	3.00	33.3%	
106492	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. BARRIO N° DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	32,812	3,726	3,726	3,726	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	0.45	11.3%	
92945	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	3,641	3,641	3,641	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	0.22	11.0%	
82735	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	3,641	3,641	3,641	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	0.20	10.0%	

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23x22/21	24		
83256	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,593	65	65	65	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	0.01	0.3%		
106128	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-066	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,594	65	65	65	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	0.01	0.3%		
83684	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,593	65	65	65	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	0.01	0.3%		
110510	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	3,635	3,635	3,635	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	0.23	11.5%		
84078	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-057	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	3,641	3,641	3,641	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	0.20	10.0%		
112391	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	3,641	3,641	3,641	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	0.25	12.5%		
92556	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	3,726	3,726	3,726	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	0.40	10.0%		
82280	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN PARA LA EIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	5,276	5,276	5,276	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	0.70	17.5%		
110609	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN PARA LA EIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	5,276	5,276	5,276	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	0.00	0.0%		
93085	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
82933	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
83916	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
92754	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
106587	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. BARRIO NÚMERO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
83361	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
113527	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.00	66.7%		
108217	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
110688	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-073	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
92397	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
112468	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	1.80	60.0%		
82352	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	2.00	66.7%		
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																									
OBRAS PÚBLICAS DE REHABILITACIÓN																									

ANEXO III

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
104986	REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE 273 ML LINEA CONDUCCION TUBERIA PVC D 4 95MM 795.63 ML. RED TUB. PVC 4DIAM. Y 11,473.97 ML. TUB. PVC 2 DIAM.	113- VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3709 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,588,046	5,588,046	5,588,046	1,578,080	28.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%	SE INICIA CON EL 30% ANTICIPO DE LA LICITACION REALIZADA.