

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15/14/12	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
7-CHIAPAS RECURSOS 2007																						
APORTACIONES FEDERALES 48 REGISTROS																						
I FASSA																						
II FASSA																						
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
42920	HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD MOD. DE ALTA ESPECIALIDAD	98 TAPACHULA	TAPACHULA DE COORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	26400GC800505017	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	4,661,869	4,661,869	4,661,869	0	0.0%	0	0	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%	
II FISM																						
AGUA POTABLE																						
SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
CONSTRUCCIÓN																						
56003	TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE REABILIT Y AMPLIACION DEL SIT. DE AGUA POT. (BARRIO LAS MINAS Y SAN SEBASTIAN CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ECSC20070112610001	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,283,446	1,283,446	1,283,446	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	1.00	2.0%	OBRA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2007.
115920	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100031648100EC	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	766,807	766,807	766,807	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	OBRA REFRENADA RECURSO FONDO II FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SPDS/DROB/FISM-0010123007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO TOLUCA
115531	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0985C0100032006100EC	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	500,909	500,909	500,909	261,233	52.2%	0	0	METRO LINEAL	5,728.72	2,990.53	52.2%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL DE OBRA PRESUPUESTADO 51,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SPDS/DROB/FISM-0010143007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
AMPLIACION																						
22942	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0200031676100EC	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	38,920	38,920	38,920	38,920	100.0%	0	0	METRO LINEAL	331.40	331.40	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SPDS/DROB/FISM-0009402007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA QUINTA SAN ENRIQUE.
115546	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985C0200030846100EC	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	33,184	33,184	33,184	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	285.00	270.70	95.0%	OBRA REFRENADA RECURSOS FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SPDS/DROB/FISM-0006302007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
115557	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101031556100EC	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	126,560	126,560	126,560	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	340.00	51.00	15.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$108,560.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SPDS/DROB/FISM-0006302007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OCTAVIO PAZ.
22945	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y.Z.A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD AKSHINO, 01	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985D0101031948100EC	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	41,261	41,261	41,261	41,261	100.0%	0	0	METRO LINEAL	891.70	891.70	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS FONDO III FISM 2007. PERTENECIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. BOULEVARD AKSHINO, CABECERA MUNICIPAL.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																						
AMPLIACION																						
61397	COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EASD0201801896100033	DESARROLLO SOCIAL		AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	916,547	916,547	916,547	890,091	97.1%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007. REFRENADA.
URBANIZACION MUNICIPAL																						
CALLES																						
CONSTRUCCION																						
61640	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSE010070996100044	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	245,423	245,423	245,423	245,423	100.0%	0	0	METROS	1,160.00	1,160.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.
61697	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ECSE0100701326100051	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	180,744	180,744	180,744	180,723	100.0%	0	0	METROS	823.00	823.00	100.0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. REFRENADA.
115591	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (19 AV. ALTE ENTRE 17 Y 19 OTE), 06	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0801031516100EC	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	50,802	50,802	50,802	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358.50	1,332.00	98.0%	OBRA REFRENADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SPDS/DROB/FISM-0006992007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. CABECERA MUNICIPAL.
52461	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO LAS GOLONDRIAS - LONIBCHAI P.S.M. 2007 E EJIDO LOKBCHAI	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EBSE0502001286100713	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	999,986	999,986	999,986	999,986	100.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	10.00	100.0%	OBRA QUE SE REALIZA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007.
10662	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 X 12 MTS. EJIDO VALLE VERDE	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034180102000046100EA	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUNTLA CHIAPAS	253,087	253,087	253,087	253,087	100.0%	0	0	METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	RECURSO FISM 2007. OBRA DE REFRENDO EN PROCESO. ESTA OBRA SE EJECUTA CON FISM 2007, FISM 2008 Y FISM 2009. CORRESPONDIENDO AL FISM 2007 \$203,086.89, FISM 2008 \$923,534.83 Y FISM 2009 \$76,230.87, DANDO UN TOTAL DE \$1,252,842.59. POR LO CUAL SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA. REFERENCIA FOLIOS 32382, 35632, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.
115618	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0985E0502031016100EC	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	281,838	281,838	281,838	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	8.70	1.31	15.1%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS 2007. PRESUPUESTO DE OBRA \$281,838.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO SPDS/DROB/FISM-0007482007. GASTO DE EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CECILIA XOCHEMILCO.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
OTROS																						
11865	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	0345E0710105316100EA	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUNTLA CHIAPAS	11,458	11,458	11,458	11,458	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	152.10	152.10	100.0%	RECURSO FISM 2007. OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE. ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON FISM 2010, FISM 2009 (ECONOMIAS, INTERESES Y PRESTAMO BANCARIAS), FISM 2008 (ECONOMIAS, INTERESES Y PRESTAMO) Y FISM 2007 (ECONOMIAS), CORRESPONDIENDO A FISM 2010 \$486,556.97, FISM 2009 \$346,165.00, FISM 2008 \$42,448.48 Y FISM 2007 \$11,457.58, DANDO UN TOTAL DE LA OBRA DE \$1,287,627.03. FOLIOS DE REFERENCIA: 1742, 11780, 11843.
76729	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CD. DE OCOSINGO, CHIAPAS.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EASE1100802246100001	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,724,436	1,724,436	1,724,436	381,640	22.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, REFRENADA DEL EJERCICIO 2008.
110034	CONET. MURO PERIMETRAL 656.47 MS DE MURO MAMPOSTERIA PIEDRA BRANCA, ECU INVAIONES, RELLENOS, ACARROS, 656.47 MS DE CONCRETO 15 KG CM2 DE 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERMETRAL Y BAs.S.	113- VENUSTIANO CARRANZA	LA TOMA	RURAL	106-03-0034	DESARROLLO SOCIAL		URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	630,332	630,332	630,332	630,332	100.0%	0	0	METRO CÚBICO	356.47	356.47	100.0%	EL IMPORTE TOTAL ES DE \$890,332.14, DE LOS CUALES \$241,457.03 SON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2007, Y \$ 648,875.11 DE LOS INTERESES GANADOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULACION CON LOS FOLIOS 109949 Y 110003.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																						
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																						
CONSTRUCCION																						

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO II

L-FORMAIO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16=14/12	16=15/17	16=17/17					
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16=15/17	17=17/17	18	19	20	21=20/19	22		
86173	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DE TIPO RCY REHABILITACION DE BARRIOS Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BARRIOS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EBSJ010489-A410001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHIAPAS	1,023,165	1,023,165	1,023,165	1,023,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2009.	
115632	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ104030756100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	336,730	336,730	336,730	62,887	18.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	102.60	19.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$336,730.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-00047/2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJERCICIO CONGRUACION REFORMA.	
129734	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTA REFORZADO, ESCUELA PREPARATORIA NO. 2, CLAVE: 07EBH00202, FRESASCAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-04-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	378,840	378,840	378,840	376,551	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCO	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2007, NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO, OBRA FINIQUITADA.	
115660	CONSTRUCCION DE COCINA ESCUELA SAN MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ1011031508100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	6,052	6,052	6,052	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	27.45	98.0%	OBRA REFRENADA, RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-00086/2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO UNION MEMAM.	
22951	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUTLHUAUC, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SJ102030746100EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	43,076	43,076	43,076	43,076	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	688.00	688.00	100.0%	OBRA REFRENADA, CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR8/FISM-00047/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO.	
129884	RECONSTRUCCION DE BARRIDA, ESCUELA PRIMARIA 7 DE OCTUBRE, CLAVE: 07DPAHAY, GUILLERMO PALACIOS NO. 290, COLONIA BELARNO DOMINGUEZ, REHABILITACION	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-02-02-03-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	337,146	337,146	337,146	337,145	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCO	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: FISM 2007, NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO, OBRA FINIQUITADA.	
129493	RECONSTRUCCION DE BARRIDA, ESCUELA PRIMARIA UNESCO, CLAVE: 07DPAHAY, COLONIA MAGISTERIAL, SECUNDARIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-02-02-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	161,476	161,476	161,476	161,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007, NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO, OBRA FINIQUITADA.	
129650	CONSTRUCCION DE BARRIDA Y ENMALLADO, ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE: 07DPAHAY, ORIENTE SUR S/N, COLONIA LOS TRABAJADORES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	118,621	118,621	118,621	118,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: INTERESES FISM 2007, NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO, OBRA FINIQUITADA.	
129238	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59, CLAVE: 07D5T0099A, 12 SUR Y 18 PONIENTE, COLONIA XAMAPAK	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SJ-01-03-03-037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143,226	143,226	143,226	143,177	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES: OBRA, LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES: AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2007, NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO, OBRA FINIQUITADA.	
9694	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030626100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	149,148	149,148	149,148	149,148	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA, RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO. SPDS/DR8/FISM-00086/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.	
115675	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB040203078100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	221,059	221,059	221,059	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	0.99	55.0%	OBRA REFRENADA, RECURSO FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO. SPDS/DR8/FISM-00019/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CANTON SILVEN.	
96764	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, FRACCION LOS ANGELES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030996100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,065,816	1,065,816	1,065,816	1,065,816	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2007, CONTRATO NUMERO MTCOPAFPM-FISM/CO015/2007, SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, FRACCION LOS ANGELES.	
115706	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0400 AL KM 2400, CANTON BUENOS AIRES.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098UB0402030986100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,890,897	1,890,897	1,890,897	1,403,732	74.2%	0	0	KILOMETROS	2.20	1.54	70.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSO FONDO III FISM 2007, NUMERO DE CONTRATO MTCOPAFPM-FISM/CO025/2007, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2010, CANTON BUENOS AIRES.	
22958	MUROS DE CONTENCIÓN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0303030366100EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	16,286	16,286	16,286	16,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA REFRENADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2007, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, NO. SPDS/DR8/FISM-00019/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD POBLADO LA CIGUE.	
	PORTAMUNIVERSION OBRA PUBLICA										779,576	779,576	779,576	779,576	100.0%	0	0		5,976.66	5,976.66	100.0%		
10787	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	034SE0030004006100FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUNTLA CHIAPAS	147,816	147,816	147,816	147,816	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,735.00	1,735.00	100.0%	RECURSO FAFM 2007, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE EJECUTO CON FAFM 2007, FAFM 2008 Y FAFM 2009, CORRESPONDIENDO FAFM 2007 \$147,816.67, FAFM 2008 \$986,855.33 Y FAFM 2009 \$323,895.69, DANDO UN TOTAL DE \$1,057,676.59 POR LO CUAL, SE GENERAN TRES FOLIOS PARA ESTA OBRA, FOLIO DE REFERENCIA 30962.	
182314	MANTENIMIENTO	75-PANTEPEC	BUENOS AIRES	RURAL	067-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	43,824	43,824	43,824	43,824	100.0%	0	0	METRO LINEAL	750.00	750.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAS 2007	
94866	REHABILITACION DE BARRIDA SANITARIO EN VARIAS CALLES (CABECERA MUNICIPAL)	34-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	034SD003100056200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ESCUNTLA CHIAPAS	13,265	13,265	13,265	13,265	100.0%	0	0	METRO LINEAL	662.66	662.66	100.0%	RECURSO FAFM 2007, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE, ESTA OBRA SE REALIZA CON FAFM 2010 (ECONOMIAS E INTERESES), FAFM 2009 (ECONOMIAS E INTERESES), ETC. FAFM 2008 (ECONOMIAS, AHORROS, ETC.) Y FAFM 2007 (ECONOMIAS, AHORROS, ETC.), CORRESPONDIENDO LAS SIGUIENTES CANTIDADES: FAFM 2010 \$958.66; FAFM 2009 \$736,446.60; FAFM 2008 \$5,961.65 Y FAFM 2007 \$13,264.52; FOLIOS DE REFERENCIA: 94851, 94855, 94860.	
78605	OBLIGACIONES FINANCIERAS	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	-	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,142	1,142	1,142	1,142	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
138844	PAGOS DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	520,688	520,688	520,688	520,688	100.0%	0	0	BECA	1,414.00	1,414.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA ES DE AHORROS PRESUPUESTALES 2007, OBRA FINIQUITADA.	
138860	BECAS EN ESPECIE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SB-02-00-04-019	DESARROLLO SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52,835	52,835	52,835	52,835	100.0%	0	0	BECA	1,414.00	1,414.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTA OBRA PROVIENE DE INTERESES FAFM 2007, OBRA FINIQUITADA.	
											14,745,049	14,745,049	14,745,049	3,815,995	25.9%	0	0		84.42	84.38	100.0%		
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																						
	CONSTRUCCION																						
102046	79217 / SECUNDARIA TECNICA NO. 74 (PREPANDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27306FCA06E138306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,320,632	1,320,632	1,320,632	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 03 ANEXOS) Y TALLER DE COMPUTO QUE INCLUYE 02 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO) (TERMINACION). MUNICIPIO SUCHIAPARA, ESTADO DE CHIAPARA - FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010); 123417 - NOTA: SE CAPTURA COMO COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE SELECCIONAR EL CATALOGO DE LOCALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE	

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15/14/12	16						17
												12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
124527	079325 JARDIN DE NMS CARLOS PERALTA. (REFERENDO)	16- CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	75,772	75,772	75,772	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	SUCHIAPA. AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010 (TERMINACIÓN) UN AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: CACAHOTAN. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 139870 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
128297	79206 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 147 (REFERENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	288,015	288,015	288,015	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN, PRIMERA ETAPA: 03 AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, INCLUIE 02 ANEXOS, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: RAMOSIL (TALAMABAL). FOLIO SFU (1ER TRIMESTRE 2010): 88107 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" META: (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE AULA LABORATORIO POLIFUNCIONAL INCLUIE 3 ANEXOS, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: CHABASERA. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010):123311 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
101801	79206 SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 139 (REFERENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,611,174	1,611,174	1,611,174	1,141,848	70.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, ADMINSTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: OOL COSTA RICA. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010):122853 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
104062	79075 TELESECUNDARIA NO.424. (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B287	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	111,600	111,600	111,600	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE AULA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SANTA ROSA AMBITORIAL. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010):123742 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
103017	79313 TELESECUNDARIA NO. 525 (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B315	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	219,561	219,561	219,561	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y COCINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: RANCHO ZARCO. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 139352 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
124098	79276 JARDIN DE NMS JOSE DE JESUS HUERTA (REFERENDO)	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	208,812	208,812	208,812	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 139922 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
125465	79251 PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	27300FA00E13B448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	68,136	68,136	68,136	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 139922 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
125375	079160 PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFERENDO)	68-OCTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	249,281	249,281	249,281	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS INCLUIE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: OCTEPEC FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010):136889 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
124006	07916 JARDIN DE NMS VICENTE RIVA PALACIOS. (REFERENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B293	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	251,899	251,899	251,899	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCION Y OBRA DE REPARACION DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B. LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 139313 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
125669	079291 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B457	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	384,534	384,534	384,534	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 01 AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS INCLUIE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 139067 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
124506	079233 ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 1 (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,239,336	2,239,336	2,239,336	1,599,278	71.4%	0	0	OTROS	4.00	3.96	99.0%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS COCINA (SALÓN DE ALUMNOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010) : 139798 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
100576	79197 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRULLIO (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B295	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	452,728	452,728	452,728	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL NESTRO INCLUIE 03 ANEXOS (ALMACEN Y PROBADOR). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010):12913 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
101305	79199 SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H. (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	313,554	313,554	313,554	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CON 2 ANEXOS (ACERVO Y LECTURA), PREFECTORIA, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERVICIOS MÉDICOS Y PORTICO. LOCALIDAD: VIVA MEXICO. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010):123221 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
125731	79328 PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	349,403	349,403	349,403	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ASTA BANDERA LOCALIDAD:AVATITS FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 137006 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
102263	79220 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFERENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B307	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	350,177	350,177	350,177	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (INCLUIE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: PETALCINGO FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010):123486 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
124119	079301 JARDIN DE NMS MOTONZTLA (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	305,283	305,283	305,283	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	META: (TERMINACIÓN) DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, Y D Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, E, F, G, H, Y CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010) : 139461 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
102459	79272 SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B309	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,511,132	1,511,132	1,511,132	1,005,205	66.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (SAN PEDRO PROGRESIVO) FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 123523 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
125413	079189 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFERENDO)	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	729,387	729,387	729,387	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN 18 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESP. AULA CU). LOCALIDAD: ZINACANTAN. FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136902 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
102718	79297 TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFERENDO)	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B313	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188,915	188,915	188,915	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACIÓN)03 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINSTRACION Y BODEGA LOCALIDAD: TILA. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 123577 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
	REHABILITACIÓN																						
124149	079205 JARDIN DE NMS VICENTE LIEVANO. (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B308	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	204,364	204,364	204,364	69,264	33.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: NUEVA MORELIA FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 139653 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
127853	791013 PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,984	49,984	49,984	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN LOCALIDAD: PESQUERA PUNTA FLOR FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010) : 118994	
127963	79208 SECUNDARIA TÉCNICA NO 99 (REFERENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20,929	20,929	20,929	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE AULA LOCALIDAD: EL BOSQUE. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 81929 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
97755	079239 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV (REFERENDO)	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,983	51,983	51,983	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: 14 ANEXOS (10 CUBÍCULOS, AREA COMÚN, BODEGA, ARCHIVO, COCINA Y MÓDULO DE ESCALERAS) PREPARACIÓN PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO NO INCLUIE AIRE ACONDICIONADO LOCALIDAD: LOCALIDAD:HUEHUETAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):128903 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
95204	69334 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91,574	91,574	91,574	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES EN CIMENTACIÓN, CORTE DE TERRENO Y CONST. DE MUROS DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2010): 128985 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
106665	078249 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPUS IV (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	193,464	193,464	193,464	0	0.0%	0	0	OTROS	1.43	1.43	100.0%	META: (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS Y 03 ANEXOS: MÓDULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):123395	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15/14/12	16						Ejercidos
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2010	22		
									CHIAPAS													AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
125451	079245 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVA TONALA CAMIUS IX (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,550	323,550	323,550	0	0.0%	0	0	OTROS	0.40	0.40	100.0%	META: OBTENER EXCENTES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS FUERA DE CATALOGO. LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):125448. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
100139	079243 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS L (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,847	12,847	12,847	0	0.0%	0	0	OTROS	0.14	0.14	100.0%	META: TERMINACIÓN ANEXOS: CUBÍCULOS, AREA COMUN, BODEGA ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS, CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A ETAPA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):121138. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
125513	079243 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION CAMPUS L (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117,632	117,632	117,632	0	0.0%	0	0	OTROS	0.14	0.14	100.0%	META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):125574. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
98219	02337 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA 1RA. ETAPA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,457,430	1,457,430	1,457,430	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE OBRA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):126888. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
100227	079244 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V. (REFERENDO).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,332	33,332	33,332	0	0.0%	0	0	OTROS	13.50	13.50	100.0%	META: TERMINACION PLANTA BAJA (05 ANEXOS): 02 SALA DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA, MODULO DE ESCALERAS, (TERMINACION) PLANTA ALTA (02 ANEXOS): 10 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 02 BODEGAS, COCINA Y BAÑO. LOCALIDAD: VILLAFLORES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):123211. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
125753	079244 FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V. (REFERENDO).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,325	55,325	55,325	0	0.0%	0	0	OTROS	13.50	13.50	100.0%	META: TERMINACION DE OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):125840. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
	REHABILITACION																						
98549	079237 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31,454	31,454	31,454	0	0.0%	0	0	OTROS	6.03	6.03	100.0%	META: TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERIO (09 ANEXOS): SECCION CONEJOS, SECCION CUYOS, SECCION RATAS, AREA DE PREPARADO, CUBICULO DE BODEGA, BAO VESTIBULO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. CORRECCION: ESTA OBRA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):125717. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
125711	079237 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117,295	117,295	117,295	0	0.0%	0	0	OTROS	6.03	6.03	100.0%	META: PLAFON, CANCELERIA, TERMINACION DE INSTALACION ELECTRICA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MUEBLES SANITARIOS, APLICACION ANTIBACTERIAL EN PISO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. CORRECCION: ESTA OBRA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):125717. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
99854	079240 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV. (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99,464	99,464	99,464	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIBLIOTECA (INCLUDE 04 ANEXOS: SALA DE LECTURA, ACRERVO CONSULTA Y CONTROL). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):123005. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
99881	079240 FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV. (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	116,656	116,656	116,656	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANALISIS SANITARIAS (INCLUDE UN ANEXO: REACTIVOS Y TRES ANEXOS (PREPARACION DE MEDOS DE CULTIVOS ALMACEN Y RPL)). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):123112. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
100387	079246 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX. (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146,351	146,351	146,351	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDF. I (LOSETA CANCELERIA (PRIMERA ETAPA). LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):123255. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
100443	079247 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX. (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49,845	49,845	49,845	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION MANTENIMIENTO DE AULAS EDF. A, B Y C. (SEGLAMINTE, LOSETA Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS). LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):123305. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
100597	079248 ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX. (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	284,289	284,289	284,289	0	0.0%	0	0	OTROS	0.25	0.25	100.0%	META: TERMINACION MANTENIMIENTO DE AUDIOPUNTA, EDIFICIO 2 (LOSETA SEGELAMINTE Y EQUIPO CONTRA INCENDIOS). LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):123341. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
98661	079238 FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E138020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,952	57,952	57,952	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A AREA DE 17 CUBICULOS (17 ANEXOS): 14 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS Y ANEXOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):122879. AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010	
	FASP										212,487,939	212,487,939	204,581,779	204,581,779	96.3%	0	0		340,583.00	328,092.00	96.3%		
ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																							
96502	FORMACION Y PROFESIONALIZACION - SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,405,973	17,405,973	17,405,973	17,405,973	100.0%	0	0	LOTE	106,561.00	106,373.00	99.8%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,405,872.07 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,010,863.00, CUAL LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$1,004,686.00	
96247	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34,973,456	34,973,456	34,973,456	34,973,456	100.0%	0	0	LOTE	61,642.00	61,642.00	100.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SRA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$33,384,155.05. CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$1,589,301.00. LOS RECURSOS FEDERALES HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2010, HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR \$14,244,292.93 DE LOS CUALES EL CONITE TECNICO DEL FOSEBA DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO EN DIVERSOS EJES, POR LO QUE SE INFORMARA EN ESTE ESPACIO, TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. EN ESTE EJE A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$431,771.87 MISMO QUE A LA FECHA SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO. DE LOS RENDIMIENTOS SE AUTORIZO EL PAGO DE HONORARIOS FIJOCUARIOS POR EL IMPORTE DE \$685,030.30	
96296	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	46,469,830	46,469,830	46,462,832	46,462,832	100.0%	0	0	LOTE	136,124.00	125,242.00	92.0%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA: \$41,143,534.24. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA: \$3,326,296.07 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$3,585,735.31 CUAL SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE 2,981,201.34	
96439	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXCO"	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,238,184	10,238,184	10,235,884	10,235,884	100.0%	0	0	LOTE	185.00	182.00	98.4%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,154,344.99. CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA: \$3,278,076.32. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO \$65,782.49. A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$143,974.48 QUE A LA FECHA \$93,784.15 SE ENCUENTRA EJERCIDO.	
96553	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			21001DA014208001000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,274,883	1,274,883	1,274,883	1,274,883	100.0%	0	0	LOTE	87.00	87.00	100.0%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$46,424.24 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$17,782.05	
96623	INFRAESTRUCTURA PARA LA	0-COBERTURA			21001DA014208001000	GOBIERNO	ORDEN,	SISTEMA	DEPENDENCIA	CONSEJO ESTATAL	4,381,176	4,381,176	4,381,176	4,381,176	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	SON OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE LA CARCEL	

