

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22											
CHAPAS RECURSO 2009																						
APORTACIONES FEDERALES 86 REGISTROS																						
I FAFEF											280,376,531	279,214,647	280,326,531	135,521,133	48.5%	0	0	1,510.33	211.60	14.0%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																						
INVERSION OBRA PÚBLICA																						
CONSTRUCCION																						
73500	AEROFOTOGRAMETRIA DE LA ZONA CONFINERIA DE LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA GUTIERREZ - BERRIOZABAL - COCOXCOATLA, CHAPAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAE0012B022199HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,505,000	1,505,000	1,505,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
19667	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KCT00437B007009HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	39,498,700	39,498,700	39,498,700	7,124,153	18.0%	0	0	VIVIENDA	826.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE \$32,374,546.97 SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 148814, AUTORIZADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, QUE A SU VEZ FUE SOLICITADA LA CANCELACION LÍQUIDA POR DICHO MONTO SEGUN OFICIO SEMAVIRUP/1031/2010 CON FECHA 7 DE DICIEMBRE, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS SEGUN OFICIO SHSSP/TEC/030/09/2010 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE.
19713	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT00422B006009HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	9,918,900	9,918,900	9,918,900	9,919,700	99.9%	0	0	VIVIENDA	107.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE \$8,199.93 ÚNICAMENTE SE HA REINTEGRADO ANTE SECRETARIA DE HACIENDA POR LA CANTIDAD DE \$7,862.23 QUEDANDO PENDIENTE POR REINTEGRAR UN MONTO DE \$337.60.
73497	AEROFOTOGRAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION.	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	KAE0012B021009HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	212,800	212,800	212,800	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150555	PLAZA RECREATIVA (CONSTRUCCION)	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO L MADRIGAL	RURAL	KAEE00503B014009HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	381,753	381,753	381,753	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
85068	AUTODROMO CHAPAS	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	FNE00503B007014HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,900,000	3,900,000	3,900,000	400,000	10.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: PAVIMENTACION DE ACCESOS Y CAMINO PREFERENCIO; PAVIMENTACION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO PARA PROTECCION DE TALUDES EN OVALO EXTERIOR Y PLATAFORMAS DE GRADAS
25890	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACHAHUATÁN	CACHAHUATÁN	URBANO	KBTD0014B002016HB	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	219,582	219,582	219,582	219,582	100.0%	0	0	VIVIENDA	143.00	0.00	0.0%	LA EJECUCION DE LAS 143 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UN 83% DE AVANCE REFERENTES A LA CONSTRUCCION. SE VUELVE A CAPTURAR CON NUEVO FOLIO PARA CAMBIAR EL AN DEL CICLO DE RECIBOS. FOLIO ANTERIOR: 157602.
25698	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACHAHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT00422B004016HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	1,736,889	1,736,889	1,736,889	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	143.00	0.00	0.0%	LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA NO EJERCIDA POR LA CANTIDAD DE \$99,649.22 SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 1901616 DE LOS CUALES SE AUTORIZARON \$219,582.36 EN EL EJERCICIO FISCAL 2010. SE VUELVE A CAPTURAR PARA CORRECCION DEL NOMBRE DEL PROYECTO FOLIO ANTERIOR: 154603.
125940	8606 ESCUELA PREPARATORIA DE COMITÁN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,188,559	1,188,559	1,188,559	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	META CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS Y REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD COMITAN DE DOMINGUEZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE) 122661. AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.
51879	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD MICRORREGIONALES EN CHAMULA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	26400GC0800505B01B	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	5,605,113	5,605,113	5,605,113	5,057,495	90.2%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
141461	EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (INSTALACION ELECTRICA, JARDINERIA, REHABILITACION DE EXTERIORES Y REPARACION DE LA ESQUINA NOROESTE)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	KAEE00503B005027HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	510,364	510,364	510,364	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73498	AEROFOTOGRAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION.	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	KAEE0012B021042HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	63,700	63,700	63,700	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138498	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-LA CONCORDIA	RIZO DE ORO	RURAL	JAE00020B133049HB	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	533,562	533,562	533,562	533,562	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150663	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (FLETES Y PUESTA EN MARCHA)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	KCE00012B015053HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150701	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	KCE00012B017055HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73509	CENTRO ECOTURISTICO CHINCULTIK (CONSTRUCCION)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	QAD00011B001056HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,570,586	4,570,586	4,570,586	4,568,406	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHINCULTIK, LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150663	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (ELABORACION DE MANIFIESTO AMBIENTAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	KCE00012B016056HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138509	MERCADO DE OCOSSINGO (CONSTRUCCION)	67-OCOSSINGO	OCOSSINGO	URBANO	KCE09H12D005067HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12,819,694	12,819,694	12,819,694	8,249,002	64.3%	0	0	OBRA	1.00	0.44	44.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73499	AEROFOTOGRAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION.	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	KAEE0012B021070HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	83,300	83,300	83,300	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73503	DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO.	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	KAEE0012B020070HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	157,273	157,273	157,273	128,395	81.6%	0	0	DIAGNÓSTICO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73494	CLÍNICA DE LA MUJER EN PALENQUE (CONSTRUCCION DE MODULO)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	GCB005050B164073HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14,658	14,658	14,658	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138508	REVESTIMIENTO ASFALTICO EN VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	KAEE09C03B004073HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,761,618	1,761,618	1,761,618	1,761,618	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZA LA SIGUIENTE META: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 12 DE OCTUBRE, CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AV. JUÁREZ Y PERIFERICO SUR Y AV. ALLENDE, SA. SUR Y ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73495	CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHUALCO (CONSTRUCCION DE MODULO)	76-PICHUALCO	PICHUALCO	URBANO	GCB005050B185076HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	57,033	57,033	57,033	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138506	CENTRO CULTURAL CARLOS CACAHUAS FLORES (RESTAURACION DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA) MUNICIPIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KAEE00503B010084HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138502	MUNICIPIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION)	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	KAEE0012B012095HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,360,532	2,360,532	2,360,532	30,000	1.3%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15-14/12	16	17	18	19		20	21-20/10
												Ministado	Programado	Ejercido									
							DESARROLLO REGIONAL																
85089	CASA CLUBS MEJORES MENORES (REHABILITACION 1A ETAPA) (ACABADOS Y ARMADURA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	KAED00128015098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,214,385	2,214,385	2,214,385	487,277	22.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73505	NAVES PARA LA REUBICACION DE LOCATARIOS DEL MERCADO SAN JUAN (CONSTRUCCION)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	KAED00128033098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,578,148	4,578,148	4,578,148	4,471,665	97.7%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138501	RASTRO MUNICIPAL EN TAPACHULA (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	KAED00128007098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,134,670	1,134,670	1,134,670	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150577	RECINTO FERIAL TAPACHULA (ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL)	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENTO)	URBANO	KAED005038015098HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
127665	98004 ESCUELA DE EDUCACION FISICA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH000138006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,629,388	1,629,388	1,629,388	9,532	0.6%	0	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS Y 02 AULAS PARA PRACTICAS UNA PISTA DE ATLETISMO, UN AUDITORIO, UNA ALBERCA SEMIOLIMPICA Y UNA CANCHA CROSSBOL. LOCALIDAD:TAPACHULA FOLO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE);12888 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.
141458	CAMINO E C/TECPATAN-RAUDALES MALPASOS-ESPERANZA LOS POBRES, TRAMO KM. 0+00 AL KM. 36+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE FACILIDAD, SUBTRAMO: KM.20-20+000-KM. 36-000)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE000C038032101HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	284,326	284,326	284,326	0	0.0%	0	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%	BENEFICIA LAS LOCALIDADES DE TECPATAN, RAUDALES MALPASO Y ESPERANZA LOS POBRES. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
152337	98021 - TELESECUNDARIA NO. 1221 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA000138535	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,686,526	1,686,526	1,686,526	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS, 03 ANEXOS ADMINISTRACION Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. NUMERO DE FOLO ANTERIOR (FOLO TERCER TRIMESTRE): 12868 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.
141460	AUDITORIO DE LA SECCION 40 CONSTRUCCION ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y SUPERVISION EXTERNA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED00128013108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12,871,697	12,871,697	12,871,697	8,531,233	66.3%	0	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138004	BANDERA MONUMENTAL (ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED005038003108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6,984	6,984	6,984	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
141459	CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED005038009108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,140,996	3,140,996	3,140,996	30,000	1.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE DE FACHADA DE AUDITORIO POLIFUNCIÓN GUARNICIONES Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO POLIFUNCIÓN. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73496	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (COLONIA PLAN DE AYALA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAED0001B122108HC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	995,972	995,972	995,972	992,433	99.6%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIO A LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
138000	CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL PASO LIMONCA ETAPA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JBED0001B022108HC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,450,293	2,450,293	2,450,293	2,450,293	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
73504	ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED00128031108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,202,228	2,202,228	2,202,228	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
85084	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 5 DE MAYO (RENOVACION ZONA DE TIANGUIS) (IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE, PINTURA Y REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KCE000128014108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,596,987	2,596,987	2,596,987	2,082,632	80.2%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
85085	PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR) (ILUMINACION EXTERIOR)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED00128016108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	377,534	377,534	377,534	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
85086	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED000C038003108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,680,993	1,680,993	1,680,993	338,358	20.1%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZA LA SIGUIENTE META: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OPIRES ENTRE AVENIDA LA CEBEA ORIENTE Y AVENIDA EL ROBLE ORIENTE (COL. PATRIA NUEVA); Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA VILFLORES ENTRE CERRADA Y CALLEJON DEL SACRIFICIO (COL. LOS MANGUITOS)
138503	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED00128034108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	264,667	264,667	264,667	0	0.0%	0	0	0	SUBESTACION	1.00	0.05	5.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
85087	SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (DI-CHIAPAS) (TERMINACION DEL AREA DE HIPOTERAPIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED00128036108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	547,887	547,887	547,887	104,535	19.1%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS NO. 7 Y 8 DE AIRE ACONDICIONADO; TERMINACION DEL AREA DE HIPOTERAPIA; MEREABILIZACION, REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN TECHUMBRE EXISTENTE; Y TERMINACION DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE REHABILITACION Y ESCUELA DE TERAPIA FISICA
150525	URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO CHIAPAS SOLIDARIO (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO) EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. (CONSTRUCCION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAED00128050108HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,204,932	1,204,932	1,204,932	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
86273	93900 JARDIN DE NRS CARLOS PELLICER CAMARA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA000138527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,209,699	1,209,699	1,209,699	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 13770 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
127811	98001 ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FH0000138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,515,378	6,515,378	6,515,378	2,406,058	36.9%	0	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	META: CANCHA DE FUTBOL, PARRILLO, PISTA DE ATLETISMO, CANCHA DE FUTBOL, CAFETERIA, PLATAFORMA DE PISTA DE ATLETISMO, OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO, ANDADORES E ILUMINACION. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE);15248 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
86471	98008 - JARDIN DE NRS TEPOCHCALI (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA000138548	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	529,229	529,229	529,229	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 07 AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS DEPTOS. A, B, OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ COL. INSURGENTE FOLO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 11843 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
 CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
									DEL ESTADO DE CHIAPAS												TRIMESTRE: 12554 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
127833	CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL.	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA00E138009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	224,260	224,260	224,260	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS (02 PARA SERVICIO DE COMPUTO, 01 PARA PROYECCIONES Y 01 PARA TRABAJO EN EQUIPO), 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR: ANDAADORES, PLAZA CIVICA, RED EXTERIOR DE INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA; INCLUYE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y MANEJISTO DE IMPACTO AMBIENTAL LOCALIDAD: TL TEPEC FOLIO ANTERIOR TERCER TRIMESTRE: 12552 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010