

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
												Ministrado	Programado	Ejercido																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22											
CHAMPAS RECURSOS 2009																																
APORTACIONES FEDERALES 192 REGISTROS																																
PAU																																
ASISTENCIA SOCIAL																																
APYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																																
6224	SEGURIDAD ALIMENTARIA SUSTENTABLE (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LAC 57 A22 B005 E C	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAMPAS	6,637,196	6,637,196	6,637,196	0	0.0%	0	0	0	APOYO	2,334.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES EN ESTE PRECIERRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.									
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																																
CONSTRUCCION																																
110178	99075 JARDIN DE NAs JAIME TORRES BODET.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	120,116	120,116	120,116	0	0.0%	0	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: PAQUI FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 140352 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
95116	99007 JARDIN DE NAs ROSAURA ZAPATA CANO.	1-ACACOVAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	305,529	305,529	305,529	77,860	25.5%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 118842 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
146548	99422 JARDIN DE NAs OCTAVIO PAZ LOZANO.	1-ACACOVAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	122,181	122,181	122,181	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.25	1.25	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. CONSTRUCCION DE DE IECCION. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:ACACOVAGUA FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010):8371 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
95124	99008 JARDIN DE NAs RICARDO OWEN.	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	32,946	32,946	32,946	530	1.6%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO Y LETRINA. LOCALIDAD: CONSELU ULAPA FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 118983 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
95323	99009 JARDIN DE NAs NMS HERODES. (REFRENDO).	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E13B170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	451,478	451,478	451,478	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD:LAS CRUCES (ESTA OBRA FUE CAPTURADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL FOLIO N.M. 11898). SE CAPTURA COMO NUEVA POR QUE SE LE CORRIGIO EL MUNICIPIO									
95354	99010 JARDIN DE NAs BELISARIO DOMINGUEZ.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	5,765	5,765	5,765	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO (POR SUSTITUCION DEL AULA PREFABRICADA). CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: REVOLUCION FIJ FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 126384									
95399	99011 JARDIN DE NAs ALBERT ENSTEIN.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	525,263	525,263	525,263	211,405	40.2%	0	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO (POR SUSTITUCION DE EQUIPAMIENTO). CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: MORELIA (VICTORIO RODOLFO GRAJALES) FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120489									
96753	99276 TELESECUNDARIA NO.1954. ANGEL ALBINO CORZO.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E13B151	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	52,263	52,263	52,263	0	0.0%	0	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I MADERO CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120340 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
97268	99278 TELESECUNDARIA NO. 1656. EMBILIANO ZAPATA SALAZAR.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E13B152	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	54,607	54,607	54,607	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO 03 PICOS (03 PICOS MONTA) TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120412 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
95481	99012 JARDIN DE NAs NELLIE CAMPOBELLO.	11-BEJUCAL DE OCAPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	51,389	51,389	51,389	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: BEJUCA DE OCAPO (BARRO OJO SE AGUA GRANDE) FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120654									
95522	99013 JARDIN DE NAs JEAN PIAGET.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B174	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	55,713	55,713	55,713	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120948 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
97598	99283 TELESECUNDARIA NO. 088.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E13B158	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	5,570	5,570	5,570	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: BERRIOZABAL FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120462 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
95596	99014 JARDIN DE NAs JUSTO SIERRA.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B175	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	192,608	192,608	192,608	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: LA CACDA FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120989 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
95625	99015 JARDIN DE NAs PRIMERO DE MAYO.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	3,057	3,057	3,057	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: TIERRA COLORADA. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 121158 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
146725	99569 JARDIN DE NAs MARIA MONTESSORI.	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	145,939	145,939	145,939	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:CATAZAJA. FOLIO SFU TERCER TRIMESTRE 2010: 92105 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"									
150495	99559 JARDIN DE NAs LIC. EMILIO FABASA ESTEBANELL	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FAA00E13B272	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	58,226	58,226	58,226	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: CINTALAPA DE FRIQUEN FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 109153 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"									
150526	99680 JARDIN DE NAs JAIME SABINES GUTIERRES.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	33,813	33,813	33,813	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: LA ESMERALDA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 109165 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"									
98019	99036 JARDIN DE NAs ANGEL ALBINO CORZO.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	3,057	3,057	3,057	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMINGUEZ FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 137295 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
98228	99037 JARDIN DE NAs MARIANO N. RUIZ SUASNAVAR.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	95,737	95,737	95,737	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 137340 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
161431	99140 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730FBA00E13B322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	6,600	6,600	6,600	0	0.0%	0	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: VALTZI 03 LAGUNAS FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):71698 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010									
167365	99392 TELESECUNDARIA NO. 439. JAIME TORRES BODET.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E13B170	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	4,173	4,173	4,173	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 88585									
167608	99394 TELESECUNDARIA NO. 616. JAIME SABINES GUTIERREZ.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E13B172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	9,805	9,805	9,805	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LA FLORESTA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 88691									
167680	99395 TELESECUNDARIA NO. 526. 16 DE MAYO.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E13B173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	9,805	9,805	9,805	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ZARAGOZA LA MONTA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 88893									
169929	99049 SECUNDARIA TECNICA NO. 84.	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FCA00E13B132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	440,928	440,928	440,928	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHALCHIHUITAN TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 84317 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"									
95785	99017 JARDIN DE NAs JUAN ESCUTIA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2730FAA00E13B177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	199,781	199,781	199,781	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: COPRALITO META:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO Y LETRINA. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 121460 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO									

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
										DEL ESTADO DE CHIHUAHUA											2010	22
95882	99018 JARDÍN DE NMS BENITO JUÁREZ GARCÍA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,705	5,705	5,705	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SHUCITON META CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 125533 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
95921	99019 JARDÍN DE NMS BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	199,381	199,381	199,381	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA LOCALIDAD: YAALCHITON FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 125578 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
96008	99020 JARDÍN DE NMS IGNACIO COMONFORT.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	177,320	177,320	177,320	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA LOCALIDAD: YOLONCHEN FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 130592 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
161370	99125 PRIMARIA MARIANO ARASOLO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	255,658	255,658	255,658	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SELETON FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE) 7014 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
140215	TELESECUNDARIA NO. 803. LORENZO VELASCO AKINO.	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,238,114	1,238,114	1,238,114	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. SERVICIO SANITARIOS. PATIO CÍVICO Y EMALLADO PERIMETRAL LOCALIDAD: NALITON (FOLIO SFU 1ER TRIMESTRE 2010) 90046 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
96133	99022 JARDÍN DE NMS ALBERTO PINEDA GOARRIO.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	16,942	16,942	16,942	526	3.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS (POR SUSTITUCIÓN) LOCALIDAD: BELSARDO DOMÍNGUEZ FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 136393 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
96706	99023 JARDÍN DE NMS BARTOLOMÉ VILATORO.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	16,942	16,942	16,942	526	3.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CHENALHO (COL MIGUEL UTELLA) FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 136396 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
96743	99024 JARDÍN DE NMS 20 DE NOVIEMBRE.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	176,545	176,545	176,545	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA (POR SUSTITUCIÓN) LOCALIDAD: DE BAUREQUEE Y LETRINA LOCALIDAD: QUESHIC FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 136397 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
96825	99025 JARDÍN DE NMS JOSÉ EMILIO GRAJALES.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B184	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4,950	4,950	4,950	608	12.3%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA LOCALIDAD: SAC LUM FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 136399 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
165945	99258 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 100.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B133	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	113,443	113,443	113,443	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TANIKUM FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 78658 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
96918	99256 JARDÍN DE NMS ANGEL ALBINO CORZO.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,539	7,539	7,539	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 136402 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
96965	99027 JARDÍN DE NMS RICARDO CASTRO RAMOS.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	160,931	160,931	160,931	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA Y PLAZA CÍVICA LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 136403 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
165991	99252 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	15,418	15,418	15,418	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO (EL REFUGIO) FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 84611 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
167286	99289 TELESECUNDARIA NO. 063. JUAN DE GRUJALVA.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5,052	5,052	5,052	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: JUAN DEL GRUJALVA AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010 FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 86599
103793	99500 PRIMARIA FELIPE BERROZABAL.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	344,375	344,375	344,375	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA LOCALIDAD: SAN JORGE (SAN MIGUEL NAMDAMBIJA) FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136404 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
97616	99290 TELESECUNDARIA NO. 1181. EMBILANO ZAPATA SALAZAR.	30-CHICHOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B163	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	25,695	25,695	25,695	0	0.0%	0	0	AULA	1.60	1.60	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 12057 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
161412	99131 PRIMARIA JAMIE SABINES GUTIERREZ	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	185,289	185,289	185,289	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CHIHAN FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE) 70445 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
97734	99293 TELESECUNDARIA NO. 560. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55,792	55,792	55,792	37,479	67.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: EL CARMEN FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 120855 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
97799	99294 TELESECUNDARIA NO. 1226. BENITO JUÁREZ GARCÍA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B168	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	125,134	125,134	125,134	69,512	55.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: GOLITON FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 121057 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
97884	99295 TELESECUNDARIA NO. 807. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	55,789	55,789	55,789	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: GUADALUPE PAXILA FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 121125 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
97983	99296 TELESECUNDARIA NO. 096. JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	123,244	123,244	123,244	69,512	56.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: JOL SACUN FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 121177 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
110547	99574 JARDÍN DE NMS VICENTE SUÁREZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	257,044	257,044	257,044	1,500	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: PATELNA 2DA. SECCIÓN FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 148658 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
104837	99575 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	287,044	287,044	287,044	1,500	0.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: CUXILUJA FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136464 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
89467	99223 SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	23,480	23,480	23,480	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 119886 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
166016	99253 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47.	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6,807	6,807	6,807	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: EL TRUNFO FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 84654 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
98150	99113 TELESECUNDARIA NO. 1224. EMILIO RABASA ESTEBANELL.	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	46,850	46,850	46,850	0	0.0%	0	0	OTROS	0.05	0.05	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN LOCALIDAD: EJIDO FRANCISCO I. MADERO FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 131223 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
99302	99039 JARDÍN DE NMS SOR JUANINA NÉS DE LA CRUZ.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	12,292	12,292	12,292	518	4.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: HUEHUETAN ESTACION F. F. C. C. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 137419 AVANCES AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010
98411	99316 TELESECUNDARIA	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA	144,426	144,426	144,426	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.		MUNICIPAL			SOCIAL	BASICA	ESTATAL		INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS													EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CARMEN WALCHICH. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 121454 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
146815	99473/ SECUNDARIA TECNICA NO. 86.	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,008	1,008	1,008	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:HUIXTAN. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 101489 *AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010*
99601	99041/ JARDIN DE NMS ALVARO OBREGON.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	161,254	161,254	161,254	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: HUIXTLA (COL. BUENOS AERES). FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 137744 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161566	99226/ SECUNDARIA GENERAL NMS HERODES DE CHAPULTEPEC.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	341,337	341,337	341,337	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:CANTON LAS DELIAS. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):82980 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
99671	99042/ JARDIN DE NMS MIGUEL RUBEN RINCON COUTIL.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,557	5,557	5,557	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: EL NORAL. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 137788 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
99922	99670/ TELESECUNDARIA NO. 1296 RICARDO FLORES MAGON	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	285,815	285,815	285,815	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:SANTO TOMAS. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 137868 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
99736	99045/ JARDIN DE NMS PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	244,342	244,342	244,342	113,493	46.4%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JITOTOL. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 137890 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
99661	99046/ JARDIN DE NMS ITOLTEPECUE.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	70,917	70,917	70,917	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: JITOTOL. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 137874 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
98586	99152/ PRIMARIA AUGUSTA MELGAR.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31,036	31,036	31,036	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		LOCALIDAD: BUENAVISTA. CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 125784 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
99757	99004/ SECUNDARIA GENERAL NMS HERODES.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	490,074	490,074	490,074	2,046	0.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIRECCION CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. LOCALIDAD: JITOTOL. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 122146 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
100727	99049/ JARDIN DE NMS CUTLAWAC.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	57,485	57,485	57,485	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: PLAN DE RIO AZUL. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 138029 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
98721	99134/ PRIMARIA ALVARO OBREGON.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B335	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31,014	31,014	31,014	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		LOCALIDAD: VICTORIO R. GRAJALES. CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA. FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 125666
100268	99047/ JARDIN DE NMS ANGEL GAVINET.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,661	28,661	28,661	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: SAN CARALAMPO. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 137598 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161584	99226/ SECUNDARIA GENERAL MI PATRIA ES PRIMERO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,122	6,122	6,122	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):82852 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
163926	99227/ SECUNDARIA GENERAL FLAVIO GUILLEN.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,991,322	1,991,322	1,991,322	0	0.0%	0	0	OTROS	3.96	3.96	100.0%		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIDAS. UN LABORATORIO FUNCIONAL. 2 ANEXOS (ALMACEN, PREPARACION Y REACTIVOS Y ADMINISTRACION INCLUYENDO 5 ANEXOS/FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS, AREA SECRETARIAL). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2010): 101440 *AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010*
101736	99051/ JARDIN DE NMS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,816	33,816	33,816	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: 03 DE MAYO. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 138488 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
101932	99052/ JARDIN DE NMS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,211	12,211	12,211	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 139118 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
98769	99337/ TELESECUNDARIA NO. 475, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,799	28,799	28,799	28,302	98.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: NIQUIIL FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 121979 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
99179	99338/ TELESECUNDARIA NO. 1151, OCTAVIO PAZ LOZANO.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	83,418	83,418	83,418	59,511	71.3%	0	0	AULA	1.98	1.98	100.0%		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUJUCUM GRANDE. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 122068 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
102467	99054/ JARDIN DE NMS NETZAHUALCOYOTL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,200	58,200	58,200	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ABAISOLO. FOLIO SFU (3 ER TRIMESTRE 2010): 139050 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
102973	99056/ JARDIN DE NMS MARIA MONTESSORI.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99,274	99,274	99,274	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: EL ROSARIO. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 139190 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
104129	99058/ JARDIN DE NMS JOSE MARIA MORELOS Y FAYON.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120,118	120,118	120,118	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: PALESTINA (B. MARCELO) NUEVA PALESTINA. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 139213 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
104323	99059/ JARDIN DE NMS EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,133	58,133	58,133	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: PEE- LIMONAR. FOLIO SFU (3ER TRIMESTRE 2010): 139262 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161454	99159/ PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B338	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	668,975	668,975	668,975	527	0.1%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):73091 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161472	99161/ PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B339	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	614	614	614	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%		META-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LA TRINIDAD. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):73260 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
166683	99259/ SECUNDARIA TECNICA NO. 142.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,584,121	1,584,121	1,584,121	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		LOCALIDAD: SANTA ELENA. CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE TALLER BASICO *AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010* FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 84809
167608	99339/ TELESECUNDARIA NO.920, JUAN ALDAMA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,200	2,200	2,200	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CRISTOBAL COLON *AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010* FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 90387
168218	99340/ TELESECUNDARIA NO. 167, 13 DE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	779	779	779	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CUXULJA. *AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
 CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15x1412	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x1412	16	17	18	19	20	21x2019	22		
	SEPTIEMBRE																					2010*	FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 90467
146410	99341 TELESECUNDARIA NO. 1159 LAZARO CARDENAS DEL RIO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	419	419	419	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: FRANCISCO QUERREFO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 9048 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
146391	99342 TELESECUNDARIA NO. 1101 IGNACIO MANUEL AL TAMBARANO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,001	1,001	1,001	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NAZARETH FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 90534 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
146703	99549 TELESECUNDARIA NO. 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31,117	31,117	31,117	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: INCAN FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 102798 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
98775	99167 PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B344	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	586,060	586,060	586,060	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN PABLO HUACANO CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 129383 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
104424	99062 JARDÍN DE NÑS LAZARO CARDENAS.	69-OCOCZACATLIL DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,011	8,011	8,011	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ACHLUM TIERRA NUEVA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 139291 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
104692	99065 JARDÍN DE NÑS GABRIELA MISTRAL.	69-OCOCZACATLIL DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,828	28,828	28,828	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: LA ESPERANZA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 139356 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
146840	99410 JARDÍN DE NÑS ROSAURA ZAPATA CANO.	70-OSTUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B245	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	397,818	397,818	397,818	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	META TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NUEVO XOCUMILCO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 84487 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
109766	99064 JARDÍN DE NÑS FRANCISCO I. MADERO.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	190,588	190,588	190,588	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: NUEVA BETANIA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 139413 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
109820	99065 JARDÍN DE NÑS CUAUHTEMOC.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B211	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94,081	94,081	94,081	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	META CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: TZAALCHEN FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 139575 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
99274	99168 PRIMARIA PROGRESO.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B345	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,743	26,743	26,743	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CRUZZON CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 139707	
146584	99439 JARDÍN DE NÑS MIGUEL ALEMAN VALDEZ	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B259	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56,818	56,818	56,818	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAKUMILULA FOLIO SFU PRIMER TRIMESTRES 2010: 91891 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
109890	99068 JARDÍN DE NÑS LEONA VICARIO.	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,011	3,011	3,011	518	17.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PICHUICALCO FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 139858 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
163943	99221 SECUNDARIA GENERAL "GENERAL CARLOS A. VIDAL".	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,411	1,411	1,411	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PICHUICALCO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 8548 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
109925	99069 JARDÍN DE NÑS RICOTENCATL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTA HUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	243,647	243,647	243,647	217,930	89.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE DIRECCION LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140052 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
109999	99070 JARDÍN DE NÑS GUADALUPE VICTORIA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,896	13,896	13,896	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: ACTEPIA YOCIB FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140237 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
104077	99512 PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,848	7,848	7,848	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: BUENAVISTA FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 139407 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
104130	99554 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,436	12,436	12,436	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SUCUMPA FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136410 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
99839	99469 SECUNDARIA TECNICA NO. 124	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,874	2,874	2,874	0	0.0%	0	0	AULA	0.05	0.05	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: SAN ANDRES DURAZNAL FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 122317 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
110033	99071 JARDÍN DE NÑS FEDERICO FROEBEL.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25,383	25,383	25,383	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (1 DE ENERO) FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140301 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
150818	99184 PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B352	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	341,762	341,762	341,762	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO NUEVO LEON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2010): 136395 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
163956	99235 SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,355	9,355	9,355	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 83109 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
100356	99407 PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	409,103	409,103	409,103	3,373	0.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: JOSÉ CASTILLO TELAMANS FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136403 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
158408	990832 - PRIMARIA GUILLELMO PRIETO (PREFRENDO).	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	125,573	125,573	125,573	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y DIRECCION LOCALIDAD: GOLONCHAN VIEJO "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
146827	99370 TELESECUNDARIA NO. 863 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN.	92-SOCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	451,478	451,478	451,478	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	META TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD: EL SANTUARIO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 71560 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
110134	99074 JARDÍN DE NÑS "NÑS HERES".	94-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,011	3,011	3,011	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SOYALÓ FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140315 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
110292	99079 JARDÍN DE NÑS MAXIMINO MARTÍNEZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	161,162	161,162	161,162	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: JOAQUIN DEL PINO TRULLILO FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140541 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	
110320	99080 JARDÍN DE NÑS MATILDE MONTOYA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	161,160	161,160	161,160	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE LETRINA LOCALIDAD: LOS LLANOS FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140575 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCIO 2010"	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido								Generados	Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
110347	99081 JARDÍN DE NIÑAS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,495	26,495	26,495	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE TETRA. LOCALIDAD: PINAL. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 14077 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160261	99082 JARDIN DE NIÑAS ESTEFANÍA CASTAÑDA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,231	58,231	58,231	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TAPACHULA (FRACC. LA ANTORCHA). FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):87865 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161535	99180 PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B357	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130,961	130,961	130,961	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	1.76	88.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EL TRILUNFO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):74695 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
100130	99199 PRIMARIA DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B359	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,287,606	2,287,606	2,287,606	785,315	34.3%	0	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS DIDACTICAS. 01 AULA DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136398 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
163962	99236 SECUNDARIA GENERAL LIC. JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	10,646	10,646	10,646	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ALVARO OBREGÓN FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 83145 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
146683	99518 PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,905	12,905	12,905	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. MAS OBRA EXTERIOR PLAZA CERRADA ENMALLADO Y RED ELECT. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 80922 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
150419	99519 JARDIN DE NIÑAS JUAN SABINES GUTIERREZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,310	9,310	9,310	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DIDACTICA. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. MAS OBRA EXTERIOR INCLUYE ENMALLADO Y RED ELECTRICA. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 10990 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
110436	99086 JARDIN DE NIÑAS LIC. MIGUEL ALEJÁN VALDEZ.	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	101,083	101,083	101,083	21,487	21.3%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TEOPISCA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140756 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160283	99087 JARDIN DE NIÑAS MARIA MONTESSORI.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,754	8,754	8,754	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TILA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):87729 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
167048	99271 SECUNDARIA TECNICA NO. 89.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B149	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	390,006	390,006	390,006	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.80	1.80	100.0%	LOCALIDAD: PETALONCO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010 FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 85290
150405	99515 JARDIN DE NIÑAS FRANCISCO INDALECIO MADRERO.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B266	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17,030	17,030	17,030	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: OSTELIUM FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 108895 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
164163	99238 SECUNDARIA GENERAL JESUS GARCIA CORONA.	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,913	9,913	9,913	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TONALA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 83 289 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
150335	99509 JARDIN DE NIÑAS FRAY MATÍAS DE LEÓN.	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,580	1,580	1,580	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: PARDON FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 109665 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
110513	99546 JARDIN DE NIÑAS GUILLERMO PRIETO.	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	359,118	359,118	359,118	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: TONALA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140842 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
104875	99579 PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	840,364	840,364	840,364	454,281	54.1%	0	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDACTICA LOCALIDAD: MARISCAL SUBUKSI FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136781
160309	99089 JARDIN DE NIÑAS JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,264	4,264	4,264	0	0.0%	0	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):87639 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160341	99591 JARDIN DE NIÑAS LAZARO CARDENAS DEL RIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	7,494	7,494	7,494	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):87616 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160363	99592 JARDIN DE NIÑAS DR. ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B231	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,011	8,011	8,011	517	6.5%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):87521 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160390	99090 JARDIN DE NIÑAS RUBI DEL CARMEN PINTADO FUENTES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	78,109	78,109	78,109	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):87516 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160424	99094 JARDIN DE NIÑAS JAMIE SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	520,830	520,830	520,830	0	0.0%	0	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):89893 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160465	99096 JARDIN DE NIÑAS FRANCISCO GABRIELINO SOLER.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,968	24,968	24,968	0	0.0%	0	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):84469 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161546	99203 PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORAZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	582,000	582,000	582,000	0	0.0%	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):100793 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161558	99204 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	157,919	157,919	157,919	0	0.0%	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):78670 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
89611	99240 SECUNDARIA GENERAL MOSES SAENZ GARZA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,856	15,856	15,856	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL JOSE FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010):118997 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
89658	99241 SECUNDARIA GENERAL JOSÉ MARIA LUIS MORA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,477	9,477	9,477	0	0.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010):120008 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
96213	99242 SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,836,615	1,836,615	1,836,615	478,718	26.1%	0	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDACTICAS. 01 LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACÉN Y PREPARACIÓN REACTIVOS), 03 ANEXOS (PORTITÓ Y SERVICIOS SANITARIOS) EN SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO B Y SUSTITUCIÓN DE ANDADOROS; CONSTRUCCIÓN DE PREFECTORIA (01 ANEXO), SERVICIOS MEDICOS (01 ANEXO), BODEGA (01 ANEXO) Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO E (INCLUYE SUSTITUCIÓN DE LOSA A METALYPANEL PISO Y PINTURA). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 10057 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
96621	99272 SECUNDARIA TECNICA NO. 131.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	3,249,018	3,249,018	3,249,018	2,073,281	63.8%	0	0	0	OTROS	19.00	15.20	80.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. ADMINISTRACIÓN 12 ANEXOS (CONTROLORIA

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
										FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS											ARCHIVO: CUARTO DE COPIADO, JEFTATURA, ADMINISTRATIVA, JEFTATURA PORTICO (1 ANEXO) BIBLIOTECA (2 ANEXOS), SALA DE LECTURA Y ACERVO Y TALLER DE ELECTRICIDAD. LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez, LA AZTECA. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010):120184. AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010	
146496	99411 CAPEP.	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	212,000	212,000	212,000	103,305	48.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE REHABILITACION DE OBRA Tuxtla Gutierrez FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):4421 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
146513	99116 JARDIN DE NiNs JOSE ANTONIO PAOLI BOLO.	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	56,589	56,589	56,589	1,035	1.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 10 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE DIRECCION CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):84334 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
150435	99556 JARDIN DE NiNs LEONA VICARIO.	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B270	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	7,635	7,635	7,635	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD:Tuxtla Gutierrez FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 109180 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
150472	99557 JARDIN DE NiNs JOSE EMILIO GRAJALES	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B271	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	8,226	8,226	8,226	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD:Tuxtla Gutierrez FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 109185 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
146715	99565 PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	108-Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	54,875	54,875	54,875	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: Tuxtla Gutierrez (SAN CAETANO) FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 81385 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
160623	99101 JARDIN DE NiNs FRANCISCO DE MIRANDA	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B235	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	22,958	22,958	22,958	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: SANTO DOMINGO (BARRIO CHAMZAL) FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):86289 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
160786	99102 JARDIN DE NiNs LEONA VICARIO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B236	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):95148 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
160991	99103 JARDIN DE NiNs AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	3,011	3,011	3,011	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MANUEL AVILA CAMACHO FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):95629 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
164364	99244 SECUNDARIA GENERAL EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	8,745	8,745	8,745	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLA COMALTITLAN FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 8743 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
164692	99245 SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	14,605	14,605	14,605	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: VILLA COMALTITLAN FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 83946 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
104280	99558 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	365,171	365,171	365,171	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:PROVIDENCIA FOLIO SFU (3 TRIMESTRE 2010): 136462 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
110477	99104 JARDIN DE NiNs JOSE VASCONCELOS	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	38,304	38,304	38,304	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO SAN JUAN META: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140815 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
160985	99105 JARDIN DE NiNs JAIME SABINES GUTIERREZ.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	244,407	244,407	244,407	82,893	33.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL PARRAL FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):85421 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
161037	99107 JARDIN DE NiNs FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B241	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CRISTOBAL OREGON FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):85307 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
161193	99108 JARDIN DE NiNs MARIA MONTESSORI	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B242	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	28,596	28,596	28,596	518	1.8%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVO MEXICO META: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):84628 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
161245	99110 JARDIN DE NiNs CARLOS FINLAY.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	8,011	8,011	8,011	518	6.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):84580 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
161303	99111 JARDIN DE NiNs OCTAVIO PAZ.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B243	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	279,243	279,243	279,243	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: VILLAFLORES
164825	99246 SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	116,654	116,654	116,654	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: DOCTOR DOMINGO CHANONA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 84089 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
150317	99552 JARDIN DE NiNs MELCHOR OCAMPO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	143,069	143,069	143,069	4,254	3.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS. CONSTRUCCION DE DIRECCION. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LIBERTAD MELCHOR OCAMPO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):50680 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
110225	99076 JARDIN DE NiNs JAIME TORRES BODET.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	38,759	38,759	38,759	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: PACU IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140381 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
110249	99078 JARDIN DE NiNs SILVARO RAQUEL MENDOZA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	123,340	123,340	123,340	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140495 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
95091	99001 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	203,304	203,304	203,304	192,853	94.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ADECUACION DEL EDIFICIO C A TALLER DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO. LOCALIDAD: ACALA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 113327 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
146662	99496 JARDIN DE NiNs LEOPOLDO GRAJALES ORDOZ.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	28,155	28,155	28,155	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD: ACALA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):8931 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
165064	99248 SECUNDARIA TECNICA NO. 8.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B131	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	168,267	168,267	168,267	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR LOCALIDAD: JALTANANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 102992 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
146442	99409 SECUNDARIA TECNICA NO. 90.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	479,046	479,046	479,046	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA LOCALIDAD: BELLAVISTA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):84371 "AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010"
161324	99119 PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	14-BERROZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	158,640	158,640	158,640	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: BERROZABAL FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):82251 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
167550	99303 TELESECUNDARIA	20-COMTAN DE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B171	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA	177,162	177,162	177,162	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE REHABILITACION LOCALIDAD: COMTAN DE

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
	NO. 438, RAFAEL RAMIREZ CASTAÑA	DOMINGUEZ	MUNICIPAL			SOCIAL	BÁSICA	ESTATAL		INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS											DOMINGUEZ FOLIO SFU "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 98672	
89380	99221 SECUNDARIA GENERAL JOSÉ EMILIO GRAJALES.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	234,822	234,822	234,822	191,900	81.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PLANTEL. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 119034 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
97595	99034 JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	170,417	170,417	170,417	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REPARACIÓN DE LAMPARAS, RED ELÉCTRICA EN AULAS, REPARACIÓN DE LOS LAVABOS DE LOS BAÑOS. LOCALIDAD: SANTAGO POLCO. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 136485 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
98410	99038 JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO.	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,536	323,536	323,536	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.15	15.0%	META: REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A, 2 AULAS Y 3 ANEXOS (LOSA Y MUROS), INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUS.T. DE PUERTAS Y PROTECCIÓN. LOCALIDAD: UNIÓN JAMAICA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 137390
166083	99254 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 101.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	252,615	252,615	252,615	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO, REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN GENERAL, LOCALIDAD: DR. RODOLFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA). FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 103106 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
99507	99040 JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291,400	291,400	291,400	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS, REHABILITACIÓN DEL APILANADO Y REPARACIÓN DE LOS SERV. SANITARIOS, CANCELERÍA Y PINTURA GR. LOCALIDAD: ZACATONAL DE JUÁREZ. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 137713 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
166377	99255 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 50.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, LOCALIDAD:LA CONCORDIA. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 102208 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
102625	99055 JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	236,003	236,003	236,003	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DE LAMINA, ESTR. RL Y CANCELERÍA DE 6 AULAS. LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 129127 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161494	99169 PRIMARIA BONAMPAK.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B983	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	215,878	215,878	215,878	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REPARACIÓN DE 2 EDIFICIO CON 5 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE 19919) AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
166584	99256 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 076.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	290,477	290,477	290,477	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACIÓN LOCALIDAD: ABASOLO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 102292 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
146421	99347 TELESECUNDARIA NO. 913, JUAN SABINES GUTIERREZ.	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	20,431	20,431	20,431	0	0.0%	0	0	OTROS	0.18	0.18	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: SAN PABLO HUACANO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):104198 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
109858	99067 JARDÍN DE NIÑOS CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	358,000	358,000	358,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META: REPARACIÓN DEL EDIFICIO B Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 139688 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
96479	99080 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 67.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	303,290	303,290	303,290	300,845	99.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, LOCALIDAD: FRUJALÉN FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010):129132 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
163947	99233 SECUNDARIA GENERAL JOSÉ FELPE FLORES.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,141,079	1,141,079	1,141,079	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, I, K, L Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 101728
166761	99264 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61,936	61,936	61,936	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS DE LAS AULAS FALTAINTES LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 102927
166993	99266 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 01 "GENERAL LAZARO CORDERAS".	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B146	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,116,837	1,116,837	1,116,837	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REPARACIÓN DE LA INSTALACION ELÉCTRICA Y EQUIPO DE LOS TALLERES LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 103503
110103	99073 JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN.	90-SIMOQUEVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	341,095	341,095	341,095	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REPARACIÓN DE 03 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ENMALLADO. LOCALIDAD: SERVICIOS DE ALIENEN FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 140297 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
161514	99186 PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	92-SOCLATENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	182,240	182,240	182,240	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META: REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO CHEJEL. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):99313 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
146565	99423 USAER NO. 507.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	760,334	760,334	760,334	0	0.0%	0	0	OTROS	0.70	0.70	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010):66457 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
164217	99239 SECUNDARIA GENERAL HERMANOS SERDÁN.	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	508,818	508,818	508,818	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOSA EN 5 AULAS DIDACTICAS Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:TONALÁ FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 101743 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
95106	99005 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B167	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,381,888	1,381,888	1,381,888	672,344	48.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, D Y E (RED ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN, RED HIDROSANITARIA, PINTURA, RED ELÉC. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 113451 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
160326	99880 CENTRO DE RECURSOS E INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	363,208	363,208	363,208	74,411	20.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):94359 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
164290	99243 SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMIREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,123,483	1,123,483	1,123,483	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CRISTALERÍA EN GENERAL Y PROTECCIÓN DE LAS HERRERÍAS EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,H. FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 101919 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
161021	99106 JARDÍN DE NIÑOS JAMIE SABINES GUTIERREZ	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B240	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,405	90,405	90,405	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REHABILITACIÓN LOCALIDAD:EL PARRAL. FOLIO ANTERIOR (PRIMER TRIMESTRE):84682 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
95097	99002 CAM "PRIMO NAVARRO BONIFAZ".	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B166	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	820,925	820,925	820,925	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	99002/CAM "PRIMO ALFONSO NAVARRO BONIFAZ. LOCALIDAD: ARRIAGA META EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CARPINTERÍA Y COCINA. FOLIO SFU (SER TRIMESTRE 2010): 113397 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
166666	99257 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	635,418	635,418	635,418	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO LOCALIDAD: OCOSINGO FOLIO SFU (1 TRIMESTRE 2010): 102554 "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
124934	99667 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CINTALAPA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL		INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	356,300	356,300	356,300	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	2.00	2.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DEL LABORATORIO LOCALIDAD:CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):116880

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
125836	99506- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICO DE LA SELVA (REFRENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FJA00E13B008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,151,738	5,151,738	5,151,738	5,143,782	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DEL EDIFICIO DE VINCULACION Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: OCOSINGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):118337. AVANCES AL PRECIEBRE DEL EJERCICIO 2010
95305	99401- FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA00E13B051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	15,844,227	15,844,227	15,844,227	7,392,630	46.7%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	PLANTA BAJA: LABORATORIO CLINICO (SALA DE ESPERA, WC HOMBRRES, WC MUJERES, TOMA MUESTRA DE SANGRE, TOMA MUESTRA GINECOLOGICAS, ENCARGADO DE LABORATORIO, CONSERVACION DE MUESTRAS); 2 LABORATORIOS DE DOSENCIA; AREA COMUN (VESTIBULO DE ACCESO, CONTROL, RECEPCION, AREA DE TRABAJO, 09 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, COCINETA, WC HOMBRRES, WC MUJERES, 02 ELEVADORES, MODULO DE ESCALERAS); ALMACEN GENERAL (AREA DE REFRIGERADORES, AREA SEPTICA, CUARTO FRIO, PRIMER NIVEL); LABORATORIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMISIBLES, LABORATORIO DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, LABORATORIO DE TOXICOLOGIA AMBIENTAL, LABORATORIO DE BIOLOGIA CELULAR (CULTIVO CELULAR); LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR (PRE-PCR, PCR, POST-PCR); AREA COMUN (CONTROL, AREA DE TRABAJO Y BIBLIOTECA VIRTUAL, AREA DE LECTURA, ACERVO, RESIDUOS, VESTIDORES MUJERES, VESTIDORES HOMBRRES, TRANSFER, LOCKERS); FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2010): 118170. AVANCES AL PRECIEBRE DEL EJERCICIO 2010.
97941	99402- FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FJA00E13B012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,961,549	3,961,549	3,961,549	2,159,336	54.5%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	META: TERMINACION DE EDIFICIO TÍPICO US-C PARA LABORATORIOS DE ENSEÑANZA DE LA CLINICA, LABORATORIO DE COMPUTO, TALLER DE CIRUGIA, AULA MAGNA, Y 07 ANEXOS (01 MODULO DE ESCALERAS, 01 MODULO DE BAÑOS, 04 CUBICULOS Y SITE) LOCALIDAD:TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 116628. AVANCES AL PRECIEBRE DEL EJERCICIO 2010.
171404	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE VINCULACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	FJA00E05B001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,032,647	97.8%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	