

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia a la que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
ANEXO III																								
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
SUBSIDIOS 236 REGISTROS																								
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
FONDOS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
89976	921002.- JARDIN DE NIÑOS ANDRES FABREGAS ROCA	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138582	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	773,821	773,821	773,821	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	1.30	65.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152880 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
138439	921043.- PRIMARIA FRANCISCO SARABIA (REFERENDO)	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,261,819	1,261,819	1,261,819	1,553	0.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD UNION BUCARVISTA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 148077 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
138828	BORDO MARGEN DERECHO Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO CINTALAPA ENTRE EL PUENTE FILAPA Y EL CAMINO COLCUBIA DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE ACAPETAHUA Y VILACOMALTITLAN (CONSTRUCCIÓN)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DDE00M02B004003PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	8,994,971	8,994,971	8,994,971	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
140941	921123.- SECUNDARIA TECNICA NO. 38 (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	27300FCA00E138550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	688 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	287,934	287,934	287,934	4,500	1.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151599 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010. SE CAMBIO LA ANTERIOR POR QUE TRAMA MAL LA FUENTE
130055	921138.- TELESECUNDARIA NO. 130 VENISTIANO CARRANZA (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	136 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	262,821	262,821	262,821	1,500	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD VENTISTANO CARRANZA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152333 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
130085	921139.- TELESECUNDARIA NO. 1147 LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	98 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	25,513	25,513	25,513	1,500	5.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD LUIS ESPINOZA LOCALIDAD (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152298 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
130140	921140.- TELESECUNDARIA NO. 517 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138580	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	135,140	135,140	135,140	2,028	1.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD EJIJO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152318 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
130184	921141.- TELESECUNDARIA NO. 816 ALBERT ENSTEN (REFERENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138581	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,071	96,071	96,071	1,500	1.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD MORELIA VICTORICO RODOLFO GRAALES NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152155 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
138448	921044.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138781	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	151 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	638,454	638,454	638,454	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD AMATÁN (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 138867 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
141043	921124.- SECUNDARIA TECNICA NO. 98 (REFERENDO)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	27300FCA00E138551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	237 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	411,124	411,124	411,124	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151376 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
96771	921006.- JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO 5 DE MAYO.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	208,624	208,624	208,624	1,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: GRANADILLA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152798 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
138454	921045.- PRIMARIA LIC. JOSE ANTONIO RIVERA GORRILLO (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138782	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	197,101	197,101	197,101	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD LAS MARIAS (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 138964 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
130209	921145.- TELESECUNDARIA NO. 1907 BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138582	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	104,194	104,194	104,194	4,500	4.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD NUEVA AMATENANGO NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152880 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
130647	921146.- TELESECUNDARIA NO. 43 MOCTEZUMA (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138583	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	198,260	198,260	198,260	1,500	0.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN LOCALIDAD NUEVO AMATENANGO NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151974 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
125636	921147.- TELESECUNDARIA NO. 836 JAME SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	198,378	198,378	198,378	1,500	0.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD NUEVA MORELIA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151919 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
130718	921148.- TELESECUNDARIA NO. 1068 GABRIELA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	123 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA	197,403	197,403	197,403	1,500	0.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD LA

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y especificaciones de referencias		
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido	17-16/14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
96721	921005 - JARDÍN DE NIÑAS 21 DE ABRIL.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138583	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	252,409	252,409	252,409	6,000	2.4%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	FOLIO TERCER TRIMESTRE: 151621 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
83977	921030 - PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS (REFERENDO)	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	282 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	511,089	511,089	511,089	0	0.0%	0	0	OTROS	3.60	3.60	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION 3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 152882 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
96815	921007 - JARDÍN DE NIÑAS MARIA ANGELA MELCHOR DE CHANONA	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	147 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	206,567	206,567	206,567	1,293	0.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BERRIOZABAL AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010 3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 152778
125790	921158 - TELESECUNDARIA NO. 607 (REFERENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138657	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	235,321	235,321	235,321	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:LIUS ESPINOZA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 150945 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
87928	921225 - ESCUELA PREPARATORIA RAFAEL PASCAGO GAMBOA (REFERENDO)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	317 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	77,309	77,309	77,309	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD:BOCHIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 137884 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
155992	917099 - PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFERENDO)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	461,845	461,845	461,845	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE ENVASADO LOCALIDAD:CACAHOATÁN AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
125887	921159 - TELESECUNDARIA NO. 488 ALBERTO C. CUBERO (REFERENDO)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	93 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	263,678	263,678	263,678	92,207	35.0%	0	0	OTROS	0.99	0.99	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION LOCALIDAD:EL PLATANAR NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152885 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
88996	921236 - TELEBACHILLERATO NO. 16 ISAAC NEWTON (REFERENDO)	17-CATAJÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E138013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	107,236	107,236	107,236	1,500	1.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:EL PARASO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 136489 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
138822	921056 - PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138792	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	365 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,581	50,581	50,581	3,000	5.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:CINTALAPA DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO SFU): 137311 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
138864	921057 - PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138793	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	282 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	310,833	310,833	310,833	7,085	2.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:CINTALAPA DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO SFU): 137178 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
155871	917101 - PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO)	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	632,257	632,257	632,257	0	0.0%	0	0	AULA	4.00	0.00	0.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS LOCALIDAD:BUENAVISTA (CASAÑAS) AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
96936	921009 - JARDÍN DE NIÑAS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138587	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	212 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	218,584	218,584	218,584	1,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 157789 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
138887	921058 - PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138794	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	83 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	297,514	297,514	297,514	1,500	0.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:FRANCISCO J. MUIJICA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 137018 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
138908	921059 - PRIMARIA BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138795	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	175,555	175,555	175,555	1,500	0.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:CHICHMAMALME (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 138955 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
138919	921060 - PRIMARIA PROFESOR RUBEN AGUILAR MORIA (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	94,794	94,794	94,794	1,500	1.6%	0	0	AULA	0.15	0.15	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SAN ANTONIO OGGOTZA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 138989 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
139995	921061 - PRIMARIA EJERCITO MEXICANO (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	136 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	310,833	310,833	310,833	257,092	82.7%	0	0	AULA	1.65	1.65	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 138615 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
126618	921166 - TELESECUNDARIA NO. 811 GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	189,967	189,967	189,967	1,500	0.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:GUADALUPE PALMIRA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 150279 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
139253	921167 - TELESECUNDARIA NO. 819 FRANCISCO I. MUIJICA (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	416,163	416,163	416,163	3,000	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:FRANCISCO J. MUIJICA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 150111 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre		Ejercicio	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado										16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
139320	921168.- TELESECUNDARIA NO. 694 RESECCIÓN MEXICANA (REFERENDO)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138625	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	61 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	191,781	191,781	191,781	1,500	0.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-JATON OXICALJEMEL (LATON UNO) NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 15059 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
89761	921245.- PRIMARIA JAIMES SABINES GUTIERREZ (REFERENDO).	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138961	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	200,905	200,905	200,905	3,000	1.5%	0	0	OTROS	1.96	1.96	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-BUENAVISTA (SALAS A DOS) NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 126146 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
96586	921001.- CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGRICOLAS DE LA UNACH PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	100 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	337,387	337,387	337,387	0	0.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	META-EDIFICIO O BIBLIOTECA VIRTUAL (EQUIVALE A 01 ANEXO), 02 SALAS DE COMPUTO Y AULAS VIRTUALES (EQUIVALEN A 02 ANEXOS), 02 SALAS DE USOS MULTIPLES Y VIDEOCONFERENCIAS (EQUIVALEN A 02 ANEXOS), AREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO, 02 AREAS PARA COORDINADORES, MODULO DE ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBICULO EN SOSTAN (EQUIVALEN A 08 ANEXOS). LOCALIDAD: COPANALÁ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 152940 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
139332	921169.- TELESECUNDARIA NO. 475 EMBILIANO ZAPATA GALAZAR (REFERENDO)	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	639,498	639,498	639,498	4,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-CAMPECHE NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 14847 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
131964	921170.- TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIMES SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138594	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	41,924	41,924	41,924	1,500	3.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 07 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-MIGUEL HIDALGO (COPANALÁ) NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 14802 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
144426	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	22- CHALCHIHUITÁN	SACLUM	RURAL	JCE09IC01D0150221C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100.- SECRETARÍA	5,052,706	5,052,706	5,052,706	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	
144376	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	22- CHALCHIHUITÁN	BALLUNICO	RURAL	JCE09IC01D0140221C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100.- SECRETARÍA	1,899,512	1,899,512	1,899,512	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	
125916	921160.- TELESECUNDARIA NO. 882 FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	66 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	395,755	395,755	395,755	4,500	1.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-YALTEM NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 15689 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
131769	921161.- TELESECUNDARIA NO. 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	176,440	176,440	176,440	1,500	0.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-YALCHITOM NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 15078 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
87616	921162.- TELESECUNDARIA NO. 1201 DOCTAVO PAZ LOZANO (REFERENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138648	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	151,375	151,375	151,375	1,500	1.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN LOCALIDAD-PAJATON BAJO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 15688 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
88998	921258.- PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	270 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	326,002	326,002	326,002	160,301	49.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINAS LOCALIDAD-GUICHUMTIC NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 12316 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
140332	921248.- SECUNDARIA TECNICA NO. 148 (REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	177 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	658,796	658,796	658,796	465,208	70.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 08 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD-MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 135691 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
87473	921255.- TELESECUNDARIA NO. 954 RUFINO TAMAYO (REFERENDO)	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138646	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	80 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	287,678	287,678	287,678	4,500	1.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-SACLUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 15426 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
144282	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	JULIÁN GRAJALES	RURAL	JCE09IC01D0120271C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100.- SECRETARÍA	1,530,056	1,530,056	1,530,056	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.83	83.0%	
96893	921008.- JARDIN DE INF. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138586	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	208,067	208,067	208,067	1,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD- CHIAPA DE CORZO (3 TRIMESTRE FOLIO ANTERIOR): 152746 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
87991	921226.- ESCUELA PREPARATORIA GALECIO NARCIA (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600.- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	155,752	155,752	155,752	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-GALECIO NARCIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 137831 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
140213	921247.- SECUNDARIA	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138642	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA	153 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300.-	132,266	132,266	132,266	59,146	44.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									16	17-16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24			
132163	921174.- TELESECUNDARIA NO. 1231 FRAY PEDRO DE GANTE (REFERENDO).	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138598	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	152,469	152,469	152,469	3,608	2.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD VIENTE DE NOVIEMBRE NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 14842 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
138829	BORDO MARGEN DERECHO DEL RIO HUIXTLA EN TRAMOS DISPERSOS AGUAS ARRIBA DEL CAMINO AL ORIENTE DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE HUIXTLA Y HUIMETÁN (CONSTRUCCIÓN)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	DDE00M2B005041PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	11,970,344	11,970,344	11,970,344	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.49	49.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.		
138832	BORDO MARGEN IZQUIERDA DERECHA Y DESACOLVA EN TRAMOS DISPERSOS DEL RÍO DESDORLADO (CONSTRUCCIÓN)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	DDE00M2B009041PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	12,545,160	12,545,160	12,545,160	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.12	12.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.		
100158	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (A ETAPA)	44-IXTAPA	AZTLÁN (RANCHO NUEVO)	RURAL	JAE55CG180110441C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	2,182,197	2,182,197	2,182,197	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.84	84.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.		
141575	921188.- SECUNDARIA TECNICA NO. 25 (REFERENDO)	44-IXTAPA	IXTAPA	URBANO	27300FCA00E138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	394 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	145,289	145,289	145,289	4,293	3.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151209 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
139342	921175.- TELESECUNDARIA NO. 839 EDUCADOR CHIAPANÉCO (REFERENDO).	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138627	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	71,928	71,928	71,928	1,500	2.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION LOCALIDAD MULTAJO NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 149118 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
139766	921066.- PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138801	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	96 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	349,236	349,236	349,236	3,000	0.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD HERBA SANTA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 137525 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
124490	921127.- SECUNDARIA TECNICA NO. 26 (REFERENDO)	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	523,089	523,089	523,089	100,000	19.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TLTEPEC NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151127 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
88311	921227.- ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	451 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	373,694	373,694	373,694	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TLTEPEC NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 137272 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
88636	921243.- PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA (REFERENDO).	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138859	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	250 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	933,168	933,168	933,168	155,007	16.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 07 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TLTEPEC NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 126629 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
86555	921250.- TELEBACHILLERATO NO. 68 JOSE EMILIO GIBALES (REFERENDO)	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	195,819	195,819	195,819	4,293	2.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD NUEVA PALESTINA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 125180 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
139371	921176.- TELESECUNDARIA NO. 140 AMADO NERVO (REFERENDO).	48-JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	131 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	223,639	223,639	223,639	65,200	29.2%	0	0	OTROS	0.99	0.99	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION LOCALIDAD DEL TRIUNFO 1A SECCION (CARDONA) NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 145286 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
139392	921177.- TELESECUNDARIA NO. 673 FRANCISCO JAVIER MNA (REFERENDO).	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138629	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	227 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	435,252	435,252	435,252	3,000	0.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION LOCALIDAD NENISTANO CARRANZA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 145217 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
131775	921033.- PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138774	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	936,177	936,177	936,177	6,000	0.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 149130 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
84330	921034.- PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	176 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	500,719	500,719	500,719	7,500	1.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 05 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD LAS MARGARITAS NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 149052 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
132274	921178.- TELESECUNDARIA NO. 930 PABLO NERUDA (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	158,765	158,765	158,765	6,000	3.8%	0	0	OTROS	0.20	0.20	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD VIENTE DE NOVIEMBRE NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 149198 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010		
132366	921179.- TELESECUNDARIA NO. 88 JOSE VASCONCELOS CALDERON (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	43,098	43,098	43,098	6,000	13.9%	0	0	OTROS	1.20	1.20	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD NUEVO HUIXTAN NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 148129 AVANCES AL		

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido									16-17-18-14
132403	921180.- TELESECUNDARIA NO. 1289 EMILIANO ZAMPA BALAZAR (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	202,937	202,937	202,937	4,500	2.2%	0	0	OTROS	2.70	2.70	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD DEL PARASO NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 149116 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
132517	921181.- TELESECUNDARIA NO. 1271 ROSARIO CASTELLANO FIGUEROA (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	134,058	134,058	134,058	3,000	2.2%	0	0	OTROS	1.98	1.98	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 145104 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
132543	921182.- TELESECUNDARIA NO. 971 OCTAVIO PAZ LOZANO (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	74 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	65,049	65,049	65,049	1,500	2.3%	0	0	OTROS	0.80	0.80	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-ARTICULO 27 NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 14273 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
88368	921228.- ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E1383031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	751 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	73,907	73,907	73,907	3,000	4.1%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-LAS MARGARITAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 139916 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
128008	93103.- PRIMARIA IGNACIO ALLENDE (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	175 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,500	1,500	1,500	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 64 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-SANTA RITA INVERNADERO (3 TRIMESTRES FOLIO ANTERIOR 127096 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010)
144323	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	JCE09CO1D0130551C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	11,812,500	11,812,500	11,812,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 64 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-SANTA RITA INVERNADERO (3 TRIMESTRES FOLIO ANTERIOR 127096 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010)
154834	917086.- PRIMARIA URBANA FRAY MATIAS DE CORDOVA (REFERENDO).	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	624 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,692,672	1,692,672	1,692,672	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD-LAS ROSAS AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
100156	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2ª ETAPA)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	JAE55CO1B0090561C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	8,359,045	8,359,045	8,359,045	1,093,549	13.1%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
77033	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO COAPA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	DD00M02B007057PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	255,214	255,214	255,214	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
96318	915002.- UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS SEDE REGIONAL MAPASTEPEC PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	8,461,258	8,461,258	8,461,258	1,996,795	23.6%	0	0	OTROS	13.00	11.96	92.0%	META-CONSTRUCCIÓN TERA-ETAPA 01 AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, 09 AULAS DIDACTICAS, 01 TALLER DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, BIBLIOTECA Y OBRA MULTISERVICIO (RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA). LOCALIDAD-MAPASTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 118163 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
97496	921016.- JARDÍN DE NRS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138591	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	263,678	263,678	263,678	1,500	0.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN LOCALIDAD-MAPASTEPEC (3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 167670 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010)
139414	921183.- TELESECUNDARIA NO. 492 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	583,117	583,117	583,117	3,000	0.5%	0	0	AULA	1.98	1.98	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-PROGRESO DE CHIAPAS NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 143226 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
89689	921217.- C.B.T.A. NO. 43 (REFERENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	966 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	223,405	223,405	223,405	15,000	6.7%	0	0	AULA	10.00	10.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-MAPASTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 138039 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
88824	921257.- PRIMARIA ANDRES QUINTANARO (REFERENDO).	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	69,585	69,585	69,585	4,500	6.5%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META-TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-MARAVILLA TENEJAPA NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 128272 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
144189	SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	JAE09CO1D0170591C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	855,000	855,000	855,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN LOCALIDAD-MAPASTEPEC (3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 167670 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010)
97552	921016.- JARDÍN DE NRS LUIS GONZALEZ OBREGÓN (REFERENDO)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138592	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	130,195	130,195	130,195	4,500	3.5%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-ZAMORA PICO DE ORO (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 157788 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
85589	921068.- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E1385850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	197,152	197,152	197,152	1,500	0.8%	0	0	OTROS	0.99	0.99	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-NUOVO PARASO NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 127305 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
139843	921069.- PRIMARIA JOSE VASCONCELO CALDERÓN (REFERENDO)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE	195 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	103,158	103,158	103,158	3,000	2.9%	0	0	AULA	1.98	1.98	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-QUIRINGUICHARO (3 TRIMESTRE FOLIO SFU:

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y especificación de referencias		
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
													Ministrado	Programado	Ejercido									13
138934	921188.- TELESECUNDARIA NO. 89 JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFERENDO)	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	126,956	126,956	126,956	6,000	4.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	2010 META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-AQUILES SERDAN LOCALIDAD-ACAJAL NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 14800 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
124523	921129.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 106 (REFERENDO)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	159 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	40,312	40,312	40,312	1,500	3.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-PANTEPEC BARRIO SAN RAMON NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 15958 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
139774	921199.- TELESECUNDARIA NO. 764 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138635	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	234 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,071	96,071	96,071	1,500	1.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-SAN ISIDRO LAS BARRERAS NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 10135 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
140081	921077.- PRIMARIA 10 DE ABRIL (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	62 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	261,544	261,544	261,544	1,500	0.6%	0	0	AULA	0.70	0.70	100.0%	2010 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-EJIDO NUEVO MELÉNIC DEL ROSARIO (3 TRIMESTRE FOLIO SFU-123874 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
140164	921076.- PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	170,837	170,837	170,837	1,500	0.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-PUUIAPAN (3 TRIMESTRE FOLIO SFU-123952 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
151055	921079.- PRIMARIA 18 DE MARZO (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	207 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	261,544	261,544	261,544	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-JOQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
140586	921080.- PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	153 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	523,089	523,089	523,089	3,000	0.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-EJIDO MIGUEL ALEMAN VALDEZ (ESTACION JERICÓ) (3 TRIMESTRE FOLIO SFU-122981 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
140874	921081.- PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	523,089	523,089	523,089	3,000	0.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-DEL VERGEL (3 TRIMESTRE FOLIO SFU-121785 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
141061	921082.- PRIMARIA FRANCISCO INDALECO MADERO (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138812	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	123 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	380,004	380,004	380,004	3,000	0.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-PLAN DE AYALA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU-15157 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
124371	921119.- SECUNDARIA GENERAL PRAKEDIS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	291 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	202,588	202,588	202,588	1,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-PUUIAPAN NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 15278 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
87836	921118.- SECUNDARIA GENERAL PRAKEDIS GILBERTO GUERRERO (REFERENDO)	77-PUUIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	620 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	298,540	298,540	298,540	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	2010 META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-PUUIAPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 15280 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
97800	921021.- JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138597	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	30 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	273,067	273,067	273,067	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-VELLANO BUENAVISTA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 157673 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
131866	921036.- PRIMARIA COMUNITARIO VICENTE SUAREZ (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138776	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	17 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	261,544	261,544	261,544	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-SONORA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 14880 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
124400	921120.- SECUNDARIA GENERAL LEONA VICARIO (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	206 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	263,678	263,678	263,678	1,500	0.6%	0	0	OTROS	0.90	0.90	100.0%	2010 META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIRECCION LOCALIDAD-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 15273 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
138948	921200.- TELESECUNDARIA NO. 1119 (REFERENDO)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	287,182	287,182	287,182	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	2010 META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-AURORA ERMITA NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 13967 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
100162	MERCADO PÚBLICO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	KCE09H12D0040801C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	867,092	867,092	867,092	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	2010 LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.
131513	921022.- PRIMARIA ANGELES ALBIÑO CORZO (REFERENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138771	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	73,140	73,140	73,140	3,000	4.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	2010 META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-LOS NARANJOS (3 TRIMESTRE FOLIO SFU-153531 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
124080	921023.- JARDIN DE NIÑOS ESFER (REFERENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	71 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	37,450	37,450	37,450	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	2010 META-CONSTRUCCION DE DIRECCION LOCALIDAD-BUENAVISTA (FOLIO SFU TERCER TRIMESTRE 2010) 153507 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
84843	921037.- PRIMARIA	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	214 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	523,089	523,089	523,089	122,990	23.5%	0	0	OTROS	0.08	0.08	100.0%	2010 TERMINACION DE

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).		MUNICIPAL			SOCIAL	BASICA	ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS			PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA											CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD LOS BARRANOS NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 146578 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010	
138974	921201- TELESECUNDARIA NO. 1050 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO).	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	94 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	217,988	217,988	217,988	3,000	1.4%	0	0	OTROS	1.92	1.92	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD CHVALTO 2A SECCION NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 139559 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
88519	921228- ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	361 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	202,173	202,173	202,173	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 136830 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
87533	921256- TELESECUNDARIA NO. 546 ANDRES QUINTANA ROO (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138647	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	148 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	608,462	608,462	608,462	4,500	0.7%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD DOS ARROYOS 1A SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 122661 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
100159	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CRUCE DEL TUNEL DEL EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	JBESS001B0040841C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES		20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARIA	2,430,319	2,430,319	2,430,319	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.70	70.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL EJERCICIO DE 2010.
68210	TERMINAL DE TRANSPORTE (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KAE00012B0270841B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES		20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARIA	3,353,250	3,353,250	3,353,250	2,472,362	73.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
98324	921024- JARDIN DE NIAS MARIA DIAZ CASTELLANOS (REFERENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	178 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	273,067	273,067	273,067	93,500	34.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 153455 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
124541	921130- SECUNDARIA TECNICA NO. 111 (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138557	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	315 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	95,040	95,040	95,040	6,006	7.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD LA CANCELARIA NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 150673 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
139856	921082- TELESECUNDARIA NO. 334 EL RECUARO (REFERENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138636	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	333 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	187,162	187,162	187,162	6,000	3.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 139449 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
141443	921085- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138B14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	151 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	126,250	126,250	126,250	3,000	2.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO (3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 153234 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
141482	921087- PRIMARIA GUSTAVO LAZOS GIRON (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138B15	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	37 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	212,062	212,062	212,062	1,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD EL CHIRINAL (3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 152919 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
141508	921088- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138B16	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	317,641	317,641	317,641	1,500	0.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD SAN FERNANDO (3 TRIMESTRE FOLIO SFU: 152867 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
87029	921108A- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138B13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	361 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	441,014	441,014	441,014	2,588	0.6%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD PROGRESO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2010): 151185 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
124639	921131- SECUNDARIA TECNICA NO. 53 (REFERENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	645 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	249,223	249,223	249,223	3,000	1.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD SAN FERNANDO NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 150171 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
138991	921083- TELESECUNDARIA NO. 899 ENOCH CANCINO CASAHONDA (REFERENDO).	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	146 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	143,478	143,478	143,478	7,500	5.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD LIBERTAD VENTANAS NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 139403 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
140026	921204- TELESECUNDARIA NO. 784 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENDO).	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138637	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	199,205	199,205	199,205	1,500	0.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD LA SOLEDAD NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 139324 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
89179	921084- PRIMARIA ANGEL POLA (REFERENDO).	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138B84	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	374 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 300- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	287,044	287,044	287,044	1,500	0.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD SILTEPEC NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 129953 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
144094	SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALENDE	URBANO	JAE0901D0169901C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES		20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARIA	916,072	916,072	916,072	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	
124712	921132- SECUNDARIA TECNICA NO. 42	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	463 ALUMNOS		11-EDUCACION PUBLICA 600- SUBSECRETARIA	841,476	841,476	841,476	4,500	0.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y especificación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado									Ejercido	17-16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
	(REFERENDO)																								LOCALIDAD:SIMOJVEL DE ALLENDE. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 150759 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.
124933	921133 - SECUNDARIA TECNICA NO. 136 (REFERENDO)	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138560	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	164 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	261,544	261,544	261,544	2,535	1.0%	0	0	AULA	0.99	0.99	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:PUERTO NUEVO SITAL. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 150713 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
139056	921206 - TELESECUNDARIA NO. 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENDO)	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	287,849	287,849	287,849	6,570	2.3%	0	0	OTROS	2.97	2.97	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:YUJUN. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138209 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
88619	921230 - ESCUELA PREPARATORIA SIMOJVEL (REFERENDO)	90-SIMOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAE00E138303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	419 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	7,348	7,348	7,348	1,500	20.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SIMOJVEL DE ALLENDE. FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138784 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
87726	109158 - TELESECUNDARIA NO. 1254 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	92,544	92,544	92,544	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CHABECULM. FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 127510 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
139076	921206 - TELESECUNDARIA NO. 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	92-SOCLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138619	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	185,325	185,325	185,325	2,585	1.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD:TZIN. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138993 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
141557	921089 - PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	248 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	420,577	420,577	420,577	6,000	1.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:SUCHIAPA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152843 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
141591	921090 - PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138818	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	330 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	212,423	212,423	212,423	3,000	1.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION LOCALIDAD:AGUJ (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152809 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
84921	921039 - PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	62 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	19,491	19,491	19,491	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORCHOVA Y ORDÓZ. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 143155 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
141631	921091 - PRIMARIA OTILIO MONTAÑA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	139 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	98,577	98,577	98,577	6,000	6.1%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORCHOVA Y ORDÓZ (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152775 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
141821	921092 - PRIMARIA PROFRA. CLEOFAS MARTINEZ VARGAS (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138820	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	579 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	44,592	44,592	44,592	4,500	10.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD:PUERTO MADERO (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152734 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
141848	921093 - PRIMARIA TOMAS ISASI NO. 2 (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138821	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	322 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	169,544	169,544	169,544	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORCHOVA Y ORDÓZ (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152832 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
87074	921094 - PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138853	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	335 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	876,513	876,513	876,513	223,930	25.5%	0	0	OTROS	3.88	3.88	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:DEL VERDEAL. PLATANAL. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151443 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
125207	921134 - SECUNDARIA TECNICA NO. 129 (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	507 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	59,070	59,070	59,070	0	0.0%	0	0	AULA	2.10	2.10	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORCHOVA Y ORDÓZ. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 158070 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
97846	921025 - JARDIN DE NIS LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	170 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	244,520	244,520	244,520	1,500	0.6%	0	0	AULA	0.98	0.98	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TEOPISCA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152410 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
141938	921095 - PRIMARIA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	113 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	229,044	229,044	229,044	1,500	0.7%	0	0	AULA	0.40	0.40	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:TEOPISCA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 152091 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
142054	921096 - PRIMARIA 26 DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	51,028	51,028	51,028	3,000	5.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:AGUA ESCONDIDA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 158618 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
87563	921097 - PRIMARIA JUAN MARIA ESPONDA (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	64 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	447,601	447,601	447,601	3,000	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TEOPISCA. NUMERO DE FOLIO ANTERIOR	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados				Ejercidos		Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
142175	92109.- PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138825	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	86 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	171,895	171,895	171,895	1,500	0.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	FOLIO TERCER TRIMESTRE: 153801 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010 META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD SINAI (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 153740 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
125312	921136.- SECUNDARIA TECNICA NO. 40 (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	707 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	102,596	102,596	102,596	3,000	2.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TEOPISCA (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 15008 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
139148	921208.- TELESECUNDARIA NO. 1365 DIEGO RIVERA (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	61,765	61,765	61,765	4,500	7.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CHILITEC (SAN ISIDRO) NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138680 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
139170	921209.- TELESECUNDARIA NO. 1200 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	58,924	58,924	58,924	4,500	7.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO) NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138586 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
138831	INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN DERECHA DEL RIO ZANATECO (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	DDE00M02B00E105PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	5,667,997	5,667,997	5,667,997	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
138827	INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN DERECHA DEL RIO ZANATECO (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALÁ	TRES PICOS	URBANO	DDE00M02B00E105PC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	34,209,361	34,209,361	34,209,361	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.31	31.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
96710	912003.- CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	8,297,747	8,297,747	8,297,747	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ENSEÑANZA, NIVEL LICENCIATURA, EDIFICIO DE ENSEÑANZA NIVEL POSGRADO, EDIFICIO DE INFORMÁTICA, EDIFICIO DE ACTIVIDADES SUBCÁNTICAS, OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES AUDITORIO, CARPENTERÍA, EDIFICIO DE 4 DEPTO. PARA ESTANCIA DE MAESTRO, UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AREA DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES, ESTACIÓN METEOROLÓGICA-SISNOLÓGICA, OBRA EXTERIOR, HABILITADO DEL EDIFICIO A PLANTA BAJA (APOYO ADMINISTRATIVO CON 16 CUBÍCULOS, ARCHIVO, RECEPCIÓN, AREA DE RESERVO, ARCHIVO GENERAL, ARCHIVO MUEBTO, COPRADOR, CAJA, BIBLIOTECA CON 15 ANEJOS, SALA DE LECTURA, ACERVO Y RECEPCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS E INTENDENCIA, PLANTA ALTA, DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVOS DE RECEPCIÓN, AREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, 02 PRIVADOS PARA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS. LOCALIDAD: TONALÁ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 153718 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
142318	921100.- PRIMARIA AMADO NERVO (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	228 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	200,470	200,470	200,470	1,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TONALÁ (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 153740 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
97719	921101.- PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	283 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	72,099	72,099	72,099	3,000	4.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PAREDON NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153881 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
139203	921211.- TELESECUNDARIA NO. 240 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	127 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	154,864	154,864	154,864	1,500	1.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: IGNACIO RAMIREZ NUMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138519 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
88753	921232.- ESCUELA PREPARATORIA PAREDON (REFERENDO)	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	209,718	209,718	209,718	3,000	1.4%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA Y RECEPCIÓN LOCALIDAD: PAREDON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 138643 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
142688	921102.- PRIMARIA DANIEL DIAZ MALLADO (REFERENDO)	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	512 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	287,934	287,934	287,934	152,430	52.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TOTOLAPA (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 153864 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
143844	921103.- PRIMARIA JULIA ESCUTIA (REFERENDO)	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA	94,794	94,794	94,794	50,465	53.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: NUEVO DOLORES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16								
										DEL ESTADO DE CHIAPAS		DE EDUCACIÓN BÁSICA												1) TRIMESTRE FOLIO SFU-153577 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
89230	921040.- TELEBACHILLERATO NO. 56 RIO DE LAS AVES (REFRENDO)	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	126 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	94,319	94,319	94,319	50,465	53.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-TOTOLAPA FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 136471 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
89386	921241.- TELEBACHILLERATO NO. 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFRENDO)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	79 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	101,576	101,576	101,576	6,000	5.9%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD-TUCTERA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 127711 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
138834	BOULEVARD AEROPUERTO TERAN-RASTRO MUNICIPAL (PROYECTO Y CONSTRUCCION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAEO003B005108PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	3,171,784	3,171,784	3,171,784	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.13	13.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
66174	CONSTRUCCION DE PASEO A DESENVOL CARRETERA A COYOYA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAEE5503B0021081C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	8,301,124	8,301,124	8,301,124	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010. EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL.
66173	CONSTRUCCION DEL PUENTE JAIMÉ SABINES (ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUDE REUBICACION DEL POSTE EXISTENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAEO9003B0031081C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	758,003	758,003	758,003	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010. EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL.
66175	PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAEE5503B0011081C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	33,759,343	33,759,343	33,759,343	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010. EL AVANCE FINANCIERO SE ENCUENTRA EN REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL.
142143	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAEO003B003108PB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARÍA	4,542,470	4,542,470	4,542,470	575,556	12.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTA LAS SIGUIENTE ACCIONES: PAVIMENTACION CON CONCRETO HERALALCO DE LA 18A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A ORIENTE; LAS CALLES LAS MARGARITAS ENTRE CALLES YAV ALAMOS; DE LA PRIVADA DE LA 18A NORTE ENTRE 17A SUR (COL. BELÉN); DE LA PRIVADA DE LA 20A AV. SUR PONIENTE ENTRE CALZADA EL LOCAL (COL. CALVARUM).
138333	921041.- PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFRENDO).	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B0178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	255,041	255,041	255,041	15,000	5.9%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ 3) TRIMESTRE FOLIO SFU: 142928 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
82710	921105.- PRIMARIA LICENCIADO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	473 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	261,544	261,544	261,544	1,500	0.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153655 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
82818	921106.- PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	656 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	261,544	261,544	261,544	1,500	0.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153610 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
87974	921107.- PRIMARIA JAIMÉ SABINES GUTIERREZ (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	118 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	148,935	148,935	148,935	9,000	6.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ (COL. NUEVA JERUSALEM) NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153486 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
88348	921108.- PRIMARIA JAIMÉ SABINES GUTIERREZ (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	212 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,831,625	1,831,625	1,831,625	3,666	0.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 08 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153452 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
88524	921109.- PRIMARIA JOSÉ EMILIO GIBAJALES (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA00E13B038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	581 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	209,316	209,316	209,316	162,707	77.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153595 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
124422	921121.- SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	238 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	210,289	210,289	210,289	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-CABEZA DE TORO NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152761 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
140659	921122.- SECUNDARIA GENERAL JORGE TUVILLA TORRES (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	27300FCA00E13B049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	665 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,581	50,581	50,581	3,000	5.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 151666 SE CAPTURÓ COMO NUEVA POR QUE ESTABA MAL LA PUENTE AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010
139225	921012.- TELESECUNDARIA NO. 428 14 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	173 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	91,065	91,065	91,065	1,500	1.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-TUXTLA GUTIERREZ NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 139328

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
144233	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	JCE09C01D0011091C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1199-SECRETARÍA	2,384,873	2,384,873	2,384,873	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%	
143348	921212.- TELESECUNDARIA NO. 587 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO).	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	67 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	177,971	177,971	177,971	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138480 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
97985	921028.- JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO).	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	131 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	839,300	839,300	839,300	6,000	0.7%	0	0	OTROS	1.20	1.20	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD TUZANTAN (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 153589 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
82935	921110.- PRIMARIA FRANCISCO VILLA (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138531	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	178 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	197,194	197,194	197,194	1,500	0.8%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD TUZANTAN NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153589 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
82987	921111.- PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138532	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	175,837	175,837	175,837	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD SANAMAPA XOCHILTEPEC NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153258 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
83080	921112.- PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	316,627	316,627	316,627	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD EL MANGO BUENAVISTA NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153219 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
140054	921214.- TELESECUNDARIA NO. 702 JAMIE SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO).	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	155,721	155,721	155,721	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138273 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
88917	921233.- ESCUELA PREPARATORIA MARÍA ESQUINA ESPINOSA (REFERENDO)	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	160 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	504,957	504,957	504,957	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD XOCHILTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 138614 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
98126	921027.- JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO).	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	65 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,335	50,335	50,335	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD CHULUSIB (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 149851 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
98157	921028.- JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RÍO (REFERENDO).	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	115 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	433,652	433,652	433,652	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TZIMOL (3 TRIMESTRE FOLIO SFU): 149594 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
83143	921113.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138534	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	38,812	38,812	38,812	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD REFORMA AGUARIANO NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153113 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
125388	921137.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 107 (REFERENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	248 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	80,657	80,657	80,657	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TZIMOL NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 152380 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
83330	921114.- PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138535	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	523,089	523,089	523,089	101,965	19.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD PRESIDENTE ECHEVERRÍA (L.A. TENDDA) NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 153041 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
96054	915001.- UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS SEDE REGIONAL VILLA CORZO PRIMERA ETAPA (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	295 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,239,449	6,239,449	6,239,449	1,722,986	27.6%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	META CONSTRUCCIÓN TERA ETAPA 01 AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, 08 AULAS DIDACTICAS, 01 TALLER DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, RED ELÉCTRICA E INGENIERÍA, OBRA EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD VILLA CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 116785 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
140069	921215.- TELESECUNDARIA NO. 738 BENTO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	50 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	639,498	639,498	639,498	4,500	0.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD JERICO (PROPONENTE JERICO) NÚMERO DE FOLIO ANTERIOR (FOLIO TERCER TRIMESTRE): 138218 AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010
88209	HOSPITAL GENERAL DE 80 CAMAS (ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	GOB00505816311611C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1199-SECRETARÍA	6,624,035	6,624,035	6,624,035	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010. EL AVANCE FUERON SE ENCUENTRA EN REGULACIÓN PRESUPUESTAL
138391	921042.- PRIMARIA FRANCISCO VILLA (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138779	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE	72 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	94,794	94,794	94,794	1,500	1.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD VILLAFLORES (3 TRIMESTRE FOLIO

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
	MEDICÓ																								
88707	921231 - ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	385 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	38,934	38,934	38,934	3,000	7.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ FOLIO 136748 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.	
142099	921098 - PRIMARIA (REFERENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1200-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	171,895	171,895	171,895	1,500	0.9%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD BENTON JUAREZ O TRIMESTRE FOLIO 871-153786 AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.	
77034	HOSPITAL GENERAL DE CÁMARS EN VILLAFLORES (ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	GB0009350163116PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	35,054,521	35,054,521	35,054,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
77038	MANTENIMIENTO DE TIENDA SUPER-CHIAPAS EN NUEVO JUAN DEL GRUALVA (CONVENIO PREMEXCLADO EN LAS OBRAS DE TIENDA SUPER-CHIAPAS)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KAEO6H2B012070PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	51,297	51,297	51,297	51,297	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DEL NUEVO JUAN DEL GRUALVA. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
138835	NUOVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUALVA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE TROVCEL)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KAEO6H2B003070PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	119,997	119,997	119,997	0	0.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.00	0.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DEL NUEVO JUAN DEL GRUALVA. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
77039	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO EN NUEVO JUAN DEL GRUALVA (SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO EN DIVERSAS AREAS DE LAS MANZANAS 23,5,7,8 Y 15. CASITA DE VIGILANCIA 1 Y TALUDES DE RIO)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KAEO6H2B013070PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	1,643,434	1,643,434	1,643,434	1,643,434	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DEL NUEVO JUAN DEL GRUALVA. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
77037	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN NUEVO JUAN DEL GRUALVA (REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KAEO6H2B010070PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	355,311	355,311	355,311	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DEL NUEVO JUAN DEL GRUALVA. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
144970	NUOVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUALVA	70-OSTUACÁN	JUAN DEL GRUALVA	RURAL	KAEO6C03B001070PD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	957,900	957,900	957,900	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	BENEFICIA AL NUEVO JUAN DEL GRUALVA. LA ACCIÓN ES REHABILITACION DE PAVIMENTO HERRAJUICO DE LA 3A AVENIDA NORTE PONIENTE LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
142142	REHABILITACION DE CALLES DE TUXTLA GUTIERREZ (REHABILITACION DE LA CALLE CENTRAL (ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 9A. NORTE) (BARRIO DE CALLES ZONA I, II, III, IV Y V)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAEO6C03B006108PC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100-SECRETARÍA	30,811,212	30,811,212	30,811,212	7,374,028	23.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
	OTROS																								
70113	FISCALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS PROGRAMARIOS DE CHIAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10101ABR00R08B001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1-PODER LEGISLATIVO / 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%		
99258	FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10101ABR00R08B005	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1-PODER LEGISLATIVO / 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	538,447	538,447	538,447	538,447	100.0%	0	0	INFORME	2.00	3.00	150.0%	EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS CON RELACION AL NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	
104141	FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10101ABR00R08B002	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1-PODER LEGISLATIVO / 101-AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1,203,908	1,203,908	1,203,908	1,203,908	100.0%	0	0	INFORME	3.00	4.00	133.3%	EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS CON RELACION AL NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS OTORGADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	
FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
97223	CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MEXICO Y CENTROAMÉRICA (CESMECAL)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13B003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	250 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO AVANCES AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010.	