	ANEXO III	
	ICACIONES DE RECURSOS FEDERALES	
(cifras en pesos y por	centajes sin incluir decimales)	
CUARTO T	RIMESTRE DE 2010	

									CUARTO Dependencia o	TRIMESTRE DE 2010		Monto de	recursos presupu	estarios		Rendimientos	Financieros		Avance F	isico		
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Act Ministrado	Programado	tre Ejercido	Avance %	Acumulados Generados	al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
	7-CHIAPAS RECURSO 2009	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
	APORTACIONES FEDERALES 93 REGISTROS FAIS						l i				84,507,402	84,507,402	84,507,402	4,898,936	5.8%	0	0		306.74	246.12	80.2%	I
	FISE											. , , ,						_				
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO																					
	REGIONAL APOYO A I A INFRAFSTRUCTURA						URBANIZACIÓN,															
151758	CAMINERA RURAL (APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL) ESTUDIO, PROYECTO Y	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00P19B001000CB	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	22,419,962	22,419,962	22,419,962	0	0.0%	0	0	APOYO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
127658	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (LAS MARAVILLAS, MONTECRISTO, RÍO BLANCO Y CHACACA	14-BERRIOZÁBAL	LAS MARAVILLAS	RURAL	JAE00C01B124014CC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9,624,114	9,624,114	9,624,114	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	ADEMÁS BENEFICIA LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: MONTECRISTO, RIO BLANCO Y CHACAÇAL. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
70897	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DE POMTIC)	40-HUIXTÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	JAE00C01B130040CC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	879,242	879,242	879,242	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
140683	CAMINO: E.C.KM. 83 (BOCHIL- PICHUCALCO)-NACHITOM-STO. DOMINGO, TRAMO: KM. 0-000-KM. 38+000.(CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 5-800 AL KM.17+800 (AJUSTE DE COSTOS)	54-LARRÁINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B040054CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,140,088	2,140,088	2,140,088	600,244	28.0%	0	0	KILÓMETRO	38.00	35.72	94.0%	DE NACHITON Y SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE LARRÁNIZAR. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010. COMPLEMENTA LA SIGUIENTE ACCIÓN: (OBRA ADICIONAL POR EALLA Y AGENTAMENTO.
151621	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000	54-LARRÁINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B040054CB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9,288,428	9,288,428	9,288,428	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	12.00	11.04	92.0%	PALEX FASENTAMIENTO) LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010. LA ACCIÓN ES:CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 5-800 AL KM. 17-800 (OBRA ADICIONAL POR FALLA Y ASENTAMIENTO)
127662	CAMINO: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - PATIHUIO - ALTAMIRANO) - PATIHUIO - SULTANA - SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000. (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 30+000 - KM. 38+000 (ADEUDO))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B041067CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,874,160	1,874,160	1,874,160	1,874,160	100.0%	0	0	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
140643	CAMINO: PARAJE LA PALMA - PARAJE OKOCH TON, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 5-500 (ESTUDIO Y PROYECYO, ESTUDIO DE FACTIBILIDA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO: KM. 0-000 AI KM. 5-5000	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B034072CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	205,369	205,369	205,369	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	5.50	3.85	70.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE PARAJE LA PALMA Y PARAJE OKOCH TÓN DEL MUNICIPIO DE OXCHUC. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
127661	CAMINO: EJIDO EL CARMEN - EJIDO RIÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (ESTUDIO Y PROYECTO TIPO "C", TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+000)	77-PIJIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B036077CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	195,608	195,608	195,608	194,597	99.5%	0	0	KILÓMETRO	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE EJIDO EL CARMEN Y EJIDO RIÓN DEL MUNICIPIO DE PUJUAPAN. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL ELEPTICIO DE 2011.
70898	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: COAPA - LOS LIMONES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+950 (2 RAMALES) (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+950 (2 RAMALES))	77-PIJIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B029077CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,137,735	1,137,735	1,137,735	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	5.95	5.95	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE COAPA Y LOS LIMONES DEL MUNICIPIO DE PUJUIAPAN; LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
140644	CAMINO: RIBERA PORTILLO - MIGUEL HIDAL GO, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 2-500 (ESTUDIO Y PROVECTO, CAMINO TIPO "C"; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: KM. 0-000 AL KM. 2-500)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B033085CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	123,651	123,651	123,651	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.50	1.75	70.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE RIBERA PORTILLO Y MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
140645	CAMINO: E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC) - YOSHIB, TRAMO: KM. 0-000 - KM. 2-000 (ESTUDIO Y PROYECTO, CAMINO TIPO "C"; ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, KM. 0-000 AL KM. 2-500)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B035086CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	100,697	100,697	100,697	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE YASHIB DEL MUNICIPIO SAN JUAN CANCUC. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
67407	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR - LA GLORIA CHIKINCHEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 8+000 (SUBTRAMO: DEL KM 2+805 AL KM 5+000)	88-SANTIAGO EL PINAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B038088CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,546,400	1,546,400	1,546,400	1,237,120	80.0%	0	0	KILÓMETRO	2.19	2.19	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010. ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO EL PINAR Y LA GLORIA CHIKINCHEN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR
140646	CAMINO RURAL: CANTÓN MONTENEGRO-EJIDO UNIDAD 2000, TRAMO: KM. 0-4000-KM. 4-4000 (RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0-4000 - KM. 2-4000) (SUBTRAMO: KM. 2-4000 - KM. 4-4000)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B030098CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,599,999	1,599,999	1,599,999	552,948	34.6%	0	0	KILÓMETRO	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CANTÓN MONTENEGRO Y EJIDO UNIDAD 2000 DEL UNICIPIO DE TAPACHULA. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
127659	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	KAE00H2B023101CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,282,010	1,282,010	1,282,010	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
70899	CAMINO: E.C. CARRETERA PLAYAS DE CATAZAJA - RANCHO NUEVO KM. 82-200 EJIDO PIGUINTEL - EJIDO AGUA AZUL, TRAMO: KM. 0-9000 AL KM. 6-800 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0-9000 AL KM. 6-600 (T.A.J)	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B071107CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	869,204	869,204	869,204	13,487	1.6%	0	0	KILÓMETRO	6.60	6.60	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
127660	(1.74.) CAMINO: SANTA ISABEL - VILLAFLORES - REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO: KM, 0+000 - KM. 124+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 45+000 - KM. 124+000 (T.A.))	116- VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B022116CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,844,469	1,844,469	1,844,469	12,700	0.7%	0	0	KILÓMETRO	79.00	77.42	98.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SANTA ISABEL, VILLAFLORES Y REBOLUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
67406	CAMINO RURAL: CHIVILTIK - PUEBLO NUEVO SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000)	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OAE00C03B028117CC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,139,280	1,139,280	1,139,280	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	5.00	5.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL ELERCICIO DE 2010, EL AVANCE FRANCIERO SE ENCLIENTRA EN REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL. ESTA OBRA BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CHIVILTRY PUEDE VIUEVO SITALÀ DEL MUNICIPIO DE YAJALON
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL									INSTITUTO DE LA												
130629	103464 PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	647,000	647,000	647,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:CHAYOMTE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
150264	103577PRIMARIA VICENTE GUERRERO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN GREGORIO "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
156437	103607 PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B965	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SAN ANTONIO BUENAVISTA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
156837	103613 JARDÍN DE NI¤S GUILLERMO PRIETO.	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B651	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD-LA MERCED "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
144673	103562 JARDIN DE NIRS 5 DE MAYO.	22- CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD JONTEALAL "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
144752	103563PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	22- CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B943	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD-PACHENTIC "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
144876	103567 JARDIN DE NI¤S DIEGO RIVERA.	22- CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:LOBOLALTIC "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"

ses sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ANEXO II

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cilras en pesos y porcentajes sin incluir declimales)
CLARATO TRIMESTRE DE 2010

									CUART	orcentajes sin incluir decimale O TRIMESTRE DE 2010	cs,											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de Aco Ministrado	recursos presupue umulado al Trimes Programado	estarios ire Ejercido	Avance %	Rendimientos Acumulados Generados	Financieros al Trimestre Ejercidos	Unidad de Medida	Avance Fi Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
130761	1 103467 PRIMARIA LUCIO CABAcS BARRIENTOS.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B885	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:LAGUNA GRANDE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
144211	103551 JARDIN DE NI¤S JOSÉ CLEMENTE OROZCO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	647,000	647,000	647,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SACLAMANTON "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
145239	103568 JARDIN DE NIRS JAIME SABINES GUTIERREZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B642	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:BONABOLOB "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
145902	103569 JARDÍN DE NIRS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:YUTUKUM "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
150323	103580PRIMARIA ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B951	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:JOMALHO "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
150648	103588PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B958	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:BAHOSIL "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
156506	103608 JARDÍN DE NIRS BENITO JUAREZ GARCIA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B649	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	647,000	647,000	647,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SANTA ANA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
130853	103472 PRIMARIA NI#S HEROES.	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B889	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD-JOLXIC "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
131521	103473 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:CARIDAD SAN ANTONIO "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
142529	103536PRIMARIA EMILIO RABASA ESTEBANELL	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:POCONICHIM "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
143387	103538-PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:CAMPOS LOS TOROS "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
143836	103546PRIMARIA 21 DE AGOSTO	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B935	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:PARAJE XUNUCH "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
150815	103600PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B962	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:CHENALHÓ "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
156561	103609 JARDÍN DE NIRS RICARDO FLORES MAGÓN.	26-CHENALHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:JAVALTON "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
131658	103474 PRIMARIA CHILAM BALAM.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B891	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:AMANTIC "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
132173	103475 PRIMARIA REPUBLICA DE CUBA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:CHIKAKTIK "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
132295	103477 PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: LA LIBERTAD "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
132365	103478 PRIMARIA QUETZACOATL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:CENTRO JOL-AKIL "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
132530	103479 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN LUIS NAPILA "AVANGES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
138302	103480 PRIMARIA CUITLAHUAC.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B897	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:BETANIA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA
138315	103481 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN JOSÉ CHAPAPUHIL 'AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010' MORII IARIO PARA LIN ALII A DIDÁCTICA
138328	103482 PRIMARIA 21 DE MARZO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:BATZEL-AK TETIC "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
138432	103483 PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:BISPULJA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
138451	103484 PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B901	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SANTA ROSA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA
142076	103530JARDIN DE NIRS TENOCHTITLAN.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B637	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:POJCOL CHIQUINIVAL 'AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010' MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA
142161	103532PRIMARIA NInS HEROES	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SULUPHUITZ "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA
142320	103533PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:LA VICTORIA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
145942	103572 JARDÍN DE NIRS FELIPE ANGELES.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B644	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:BENITO JUÁREZ "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010 MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA
145983	103573 JARDÍN DE NIRS GONZALO AGUIRRE BELTRAN.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B645	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN MIGUEL CANXANIL 'AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010' MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA
150458	103584PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B954	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500	323,500	323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:TZOBOJITLE JOTOAQUIL 'AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010' MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA
157690	103630 JARDÍN DE NIRS BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B653	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,501	323,501	323,501	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA LOCALIDADEL TIM "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MORII IABIO PARA AULA DIDÁCTICA
157846	103631JARDÍN DE NI#S SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B654	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	647,000	647,000	647,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD:LA VICTORIA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
157954	103633 JARDÍN DE NIAS JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B655	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	647,000	647,000	647,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: BISPUILJA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA
138713 138857	103488 PRIMARIA AGUSTIN MELGAR SEVILLA. 103490 PRIMARIA MANUEL AVILA	35-FRANCISCO LEÓN 35-FRANCISCO	COBERTURA MUNICIPAL COBERTURA	URBANO	27300FBA00E13B905 27300FBA00E13B907	DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO	EDUCACIÓN EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL ENTIDAD	INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA	323,500 323,500	323,500 323,500	323,500 323,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:NUEVA TILA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA
														-								

nes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública AMEXO II L-FORMATO ÚNICO SOBRE APUCACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifas en pesos y porcentajes sin incluir decimales) CUANTO TRIMESTRE DE 2010

Part Content of part Con	0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	Avance % 21=20/19 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%	Información complementaria y explicación de variaciones variaciones variaciones (COCALENDESAN PAGE OTRABAC "AVANCIES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" CONCLUIDOS AL 100% MOBILIARIO PARA ALLA DIDACTICA LOCALIDAD. SAN VICENTE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA ALLA DIDACTICA LOCALIDAD. SAN PELPE ALTATE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA ALLA DIDACTICA LOCALIDAD. SAN PELPE ALTATE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA ALLA DIDACTICA LOCALIDAD. MUEVA SARBANILLA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
CAMACINA	1.00 1.00 1.00 2.00 1.00	100.0%	2019' CONCLUIDOS AL 100% MOBILARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN VICENTE "AVANCES AL PRICLERIRO DEL ELERCICIO 2010' MOBILARIO PARA ALLA DIDÁCTICA LOCALIDAD SAN FELIPE LATATE "AVANCES AL PRECIERRE DEL LEBRICIO 2010'
19794	1.00 1.00 1.00 2.00 1.00	100.0%	2019' CONCLUIDOS AL 100% MOBILARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN VICENTE "AVANCES AL PRICLERIRO DEL ELERCICIO 2010' MOBILARIO PARA ALLA DIDÁCTICA LOCALIDAD SAN FELIPE LATATE "AVANCES AL PRECIERRE DEL LEBRICIO 2010'
LCABECTER MANCPAL DE	1.00 1.00 1.00 2.00 1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN VICENTE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN FELIPE JATATE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
103497_ARDON DE NAS JOSEFA 58 MARAVILLA LIBRANO 27309FAA0SE1BB30 DESARPOLLO EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ESTADA	1.00 1.00 2.00 1.00	100.0%	PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010* MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN FELIPE JATATE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010*
TEM-LAPA MINISPAL UPBAND 27300FAA00E138949 SOCIAL EUUCACIÓN EUUCACIÓN ESTATAL FÍSICA EDUCATIVA DEL \$23,500 \$22,500 \$22,500 \$0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN FELIPE JATATE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
128396 103453_JARDIN DE NIES JARDIN	2.00		LOCALIDAD:NUEVA SABANILLA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
103894 103893_ARRON BE NIGLIADO. 72-OXCHUC COBERTURA MUNICIPAL URBANO 27300FRA00E138999 DESARROLLO EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RESTATAL ENTIDAD RESTATAL ENTIDAD RESTATAL ENTIDAD RESTATAL ENTIDAD RESTATAL RESCA EDUCATIVA DEL SESTATAL RESTATADO DE NICIONAL DEL SESTATAL RESCA EDUCATIVA DEL SESTATAL RESC	1.00	100.0%	
ALFORDIC CASIO. ALFORDIC C	1.00		MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: TZUNUN "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
199740 100915_JARDIN DE SARS JUANA NES 72 OXCHUC COBERTURA MUNICIPAL URBANO 27300FAA00E138645 DESARROLLO EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ES	-	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD BUENAVISTA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010" MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA
1997/06 CUITLAHUAC. 72-OACHUC MUNICPAL MUNICP	1.00	100.0%	LOCALIDAD:GUADALUPE XOIXMAL "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
158990 100816-JARDÍN DE NIHS JAIME 72-OXCHUC COBERTURA MUNICIPAL 27300FAA00E138692 DESARROLLO EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RIFIRADITADE FISICA EDUCATIVA DE LA TRADE FISICA EDUCATIVA DE		100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: MESBILJA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
156990 100316_APRINO DE NISS JAMPE 72 OXCHUC COSERTURA MUNICOL. FURAL 27300FBA00E138692 DESARROLLO EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD INFRAESTRUCTURA ESTATAL ESTA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: EL MIRADOR "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
OBECON. 1/2-UALITUL MUNICIPAL UTBAND 2/JAMPHAUELESSES SCIGAL EUU-ALAN BENJAH ESTATAL ESTADDE CHARGES \$2,2500 \$2,2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:JUTUBA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
NSTITUTO DE LA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:PETMAXTIK "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
139142 10344- PRIMARIA DOROTEO ARANGO. 74-PANTIELHÓ COBERTURA MUNICIPAL URBANO 27300FBA00E138910 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ESTATAL PRISCA EDUCATIVIDAD FISCA EDUCATIVIDA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN LUIS USIG "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
139224 103495 - PRIMARIA CUAUNTEMOC. 74-PANTELHÓ COBERTURA MUNCIPAL URBANO 27300FBA00E138911 DESARPOLLO SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ENTODAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL ESTADO DE CHIMPAS 123,500 323,500 0 0 0,0% 0 0 07ROS 1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN JOSÉ DEL CARMEN "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
150902 103578_PRIMARIA_JUSTO SIERRA 74-PANTELHÓ COBERTURA MUNCIPAL PIURAL 27300FBA/0E138950 DESARPOLLO SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RESTATAL ENTODAD FISICA ENTODAD FISICA FÍSICA EDUCATIVA DELS FISICA EDUCATIVA DELS FI	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN CARALAMPIO "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
100459- JARDIN DE NINS COMUNITARIO ANDRES QUINTANA 75-PANTEPEC CORETIURA MUNCIPAL URBANO 27300FAAQUE138632 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL FISICA EDUCATIVA DEL ESTATOD DE CHAPAS	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:EL TRIUNFO "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
150233 PASCACIO GAMBOA. REPARLE ROSALTO DE CORETTURA AGUA PROPERTURA AGUA PASCACIO GAMBOA. REPARALE ROSALTO DE CORETTURA AGUA PROPERTURA AGUA PROPERTURA AGUA PROPERTURA AGUA PROPERTURA AGUA PROPERTURA AGUA PROPERTURA PRO	2.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SALTO DE AGUA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
143634 163640-PRIMARIA JUAN RUIZ DE 83-SAN ANDRÉS DURAZVALL BURAZVALL BURAZVALL PRUPAL 27300FBA00E138934 DESARPOLLO EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD INSTITUTO DE LA PREASTRICUTIBA FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL ESTAT	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: EL OCOTAL "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
139280 103498-PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 86-SAN JUAN COREITURA UNBANO 2790FBA00E138913 DESARROLLO EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DES SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ESTATAL ESTATAL FISICA EDUCATIVA DES SOCIAL EDUCATIVA DES SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ESTATAL ESTATAL ESTATOD ECHIPAS DESCRIPANO ESTATAL ESTATAL ESTATOD ECHIPAS DESCRIPANO ESTATAL ES	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN JUAN CANCÚC *AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010*
141868 10326-PRIMARIA MANUEL GAMIO 86-SAN JUAN CORERTURA MUNCIPAL PURAL 27300FBA00E138925 DESARROLLO EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL SETATAL ESTATAL ESTATAL ESTATOD ESTATAL ESTATAL ESTATOD ESTATAL ESTA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:TZAJALHUCUM "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
141965 103327.PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CANCUC CORFITURA MUNICIPAL RURAL 2790/FBA00E138926 DESARROLLO EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIL FISICA EDUCATIVA DES SCIAL EDUCATIVA DES SCIAL EDUCATIVA DES SCIAL EDUCATIVA DES SCIAL ENTIDAD RETAIN PRESENTANCIO PROPERTO DE CANCUC CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PRESENTANCIO PROPERTO DE CANCUC CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PRESENTANCIO PROPERTO DE CANCUC CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETAIN PROPERTO DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓN DE CANCUL CONTROL SOCIAL EDUCACIÓ	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:TZEMEN "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
144418	2.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:TZAMENTAL "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
130136 10346/JJAPON DE Niss ALVARO 08REGON. 000 91-SITALÁ CIGERTURA MINISCIPAL URBANO 27300FAA00E138633 DESARROLLO EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL OFFICIAL DEL SETATO DE CIUDAS FISICA DEL CIUDAS FISICA EDUCATIVA DEL ESTATO DE CIUDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATO DE CIUDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATO DE CIUDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL ESTATO DE CIUDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATO DE CIUDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATO DE CIUDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA D	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN AGUSTÍN "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
193956 203495 - PRIMARIA MANUEL AVILA COBERTURA MUNICIPAL URBANO 27300FBA00E138914 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD RETATAL PRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL STATAL FISICA EDUCATIVA EDUCATIVA DEL STATAL FISICA EDUCATIVA DEL STATAL FISICA EDUCA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SANTA BARBARÁ PRIMERA SECCIÓN "AVANCES AL PRECIERRE DEL ELEDICIO 2010:
139402 103500-PRIMARIA CUALINTERIOC. 91-SITALÁ COBERTURA MUNICIPAL URBANO 27500FBA00E138915 SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA EDUCATIVA DEL EDUCATIVA DEL EDUCATIVA EDU	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
140477	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:CHIXALTONTIC "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
140572 103520-PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE 102-TENEJAPA COBERTURA MUNICIPAL PURAL 27500FBA00E138923 DESARPOLLO EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ENTIDAD FISTA EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISTA EDUCATIVA EDUCATIVA ENTIDAD FISTA EDUCATIVA EDUCATIVA EDUCATIVA EDUCATIVA EDUCATIVA ENTIDAD FISTA EDUCATIVA EDUCATI	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:LOS MANGOS "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
141794 103521-JARDIN DE NIKS AMADO 102-TENEJAPA COSERTURA MINICIPAL URBANO 27300FAA00E138636 SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA ENTRAD. PETATAL ESTATAL ENTRADO ESTATAL PROPERTICIDAD SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTRAD. PETATAL PROPERTICIDAD SOCIAL EDUCACIÓN DE PROPERTICIDAD SOCIAL EDUCACIÓN DE PROPERTICIDAD SOCIAL EDUCACIÓ	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN ANTONIO "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
143195 103537PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 102-TENEJAPA CORETURA MUNICIPAL PURAL 27500FBA00E138932 DESARPOLLO EDUCACIÓN BÁSICA ENTIDAD ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA DEL ESTATAL ENTIDAD FISICA EDUCATIVA ENTIDA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:TZAJALCHEN "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
130902 103451-JARDIN DE NIIS-JUSTO 116-ZINACANTÁN COBERTURA MUNICIPAL MUNICI	3.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: Z'INACANTÁN "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
199451 ALENDE: 116-ZNACANTÁN COBERTURA MINICIPAL URBANO 27300FBA00E138916 SOCIAL EDUCACIÓN BÁSICA ENTRAD. SOCIAL ENTRAD. SOCIAL ESTATAL ESTADO E CHIMAS NPRAESTRUCTURA NPRAESTRUCTURA NPRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SOCIAL ENTRAD. SOCIAL ESTATAL SOCIAL ESTA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:BOMCHEN "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
NSTITUTO DE LA	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:K AQUETE "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
199916 100314-PRIMARIA REFORMA 118-ZINACANTÁN COERTURA MUNICIPAL URBANO MU	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:SAN ANTONIO "AVANCES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010"
139918 LIBERAL 118-ZINACANTAN MUNICIPAL UHBANO 2/300HBA00E138919 SOCIAL EUUCACION BASICA ESTATAL FISICA EDUCATIVA DEL ESTATO DE CHIMPAS 1.00 STATAL ESTATOL ES			MOBILIARIO PARA UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:JOYGEL GRANDE "AVANCES
139918 LIBERAL 118-ZINACANTAN MUNICIPAL UHBANO 2/300HBA00E138919 SOCIAL EUUCACION BASICA ESTATAL FISICA EDUCATIVA DEL ESTATO DE CHIMPAS 1.00 STATAL ESTATOL ES	1.00	100.0%	AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010*

pas sobre la Situación Económica, las Finanzas Fúblicas y la Deuda Fública AMEXO II L-FORMATO ÚNICO SOBRE APULCACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cilras en pesos y porcentajes sin incluir decimales) CUARTO TRIMESTRE DE 2010

									CUART	O TRIMESTRE DE 2010												
									Dependencia o			Monto de i	recursos presupue	starios		Rendimientos	Financieros		Avance F	Fisico		
Folio	Destino del gasto	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo	Sector	Subsector		Institución Ejecutora del	Total	Acu	umulado al Trimes	re	Avance	Acumulados	al Trimestre	Unidad de	Programado	Acumulado	Avance	Información complementaria y explicación de
Revisado	(Denominación o descripción)					Sectorial			Ejecutora del Provecto	Proyecto	Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	%	Generados	Ejercidos	Medida	Anual al Trimestre		%	variaciones
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
										FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIADAS												PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010*