

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16a/15/13	17	18	19	20	21	22a/21/20	23	
7. OBRAS RECURSO 2010																							
CONVENIOS DE RECURSOS																							
CONVENIOS DE REASIGNACION																							
CONVENIOS DE REASIGNACION																							
INVERSION																							
OBRA PUBLICA																							
CONSTRUCCION																							
180094	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	210,479	210,479	210,479	210,479	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180099	CONSTRUCCION DE CANALIZACION Y REVESTIMIENTO DE ARROYO PLUVIAL	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	833,610	833,610	833,610	833,610	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180087	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	307,790	307,790	307,790	307,790	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180080	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	221,053	221,053	221,053	221,053	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
6922	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76- PICHUJALCO	IGNACIO ZARAGOZA BAJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180148	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76- PICHUJALCO	LOS CASCABELES	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,667,803	1,667,803	1,667,803	1,667,803	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX.
180138	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76- PICHUJALCO	NICAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX.
6927	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76- PICHUJALCO	NUOVO NICAPA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180125	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	76- PICHUJALCO	NAPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,989,575	2,989,575	2,989,575	2,989,575	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX PETROLEOS MEXICANOS.
6918	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	76- PICHUJALCO	NAPANA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,989,575	2,989,575	2,989,575	2,989,575	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180074	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE TURBUDE	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	308,816	308,816	308,816	308,816	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180132	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	76- PICHUJALCO	IGNACIO ZARAGOZA BAJO	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARAESTATAL PEMEX.
180084	PAVIMENTACION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	716,651	716,651	716,651	716,651	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180098	PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	363,670	363,670	363,670	363,670	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
180101	PAVIMENTACION DE CALLE, CON CONCRETO HIDRAULICO	76- PICHUJALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	708,671	708,671	708,671	708,671	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FSM.
169438	7A ETAPA PROGRAMA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PUEBLO MAGICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	OAD 69 D07 D007	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	10,989,000	10,989,000	10,989,000	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. NOTA - ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCION: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ASI MISMO CUENTA CON UNA META DE INSTALACION DE ILUMINACION. ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARÁ EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
168263	UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CAPIA 2A ETAPA	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A SECCION	RURAL	OAD 69 D07 D004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	6,093,900	6,093,900	6,093,900	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. NOTA - ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARÁ EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
AMPLIFICACION																							
127835	RECURSOS (PEMEX)	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAED0128001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	2650 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	8-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	11,569,928	0	11,569,928	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16a/17b	17	18	19	20	21	22a/21b	23	
17929	INTERCONEXION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE MEJORAMIENTO	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	123,991	123,991	123,991	123,991	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO EL PROGRAMA HABITAT APORTA EL 50% Y EL OTRO 50% ESTA CONSIDERADO CON RECURSOS DEL FEM.
167988	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN 2A. ETAPA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	QAD 69 D07 0003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	12,987,000	12,987,000	12,987,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. NOTA: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
168204	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA DE PALENQUE Y ZONA DE INFLUENCIA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	QAD 69 D07 0005	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	9,978,500	9,978,500	9,978,500	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCION: CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE SERVICIOS Y REHABILITACION DE FACHADAS EN AV. JUAREZ DEL MUNICIPIO DE PALENQUE. ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
167785	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA 3A. ETAPA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	QAD 69 D07 0002	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	7,492,500	7,492,500	7,492,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
180156	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO	MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,204,471	1,204,471	1,204,471	1,204,471	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS OTORGADOS POR LA PARASTATAL PEMEX.
6933	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUCALCO	MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 114- UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,204,471	1,204,471	1,204,471	1,204,471	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
180061	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES OTROS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO CON RECURSOS DE HABITAT, NO SE REALIZO LA MEZCLA DE RECURSOS CON EL FEM.
170094	PROGRAMA DE SEGLIZACION TURISTICA 3A. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	QAD 69 T02 0001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	3,493,000	3,493,000	3,493,000	0	0.0%	0	0	SEGLAMIENTOS	200.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. NOTA: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
168564	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	QAD 69 C02 0001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	3,994,000	3,994,000	3,994,000	0	0.0%	0	0	CURSO	24.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. NOTA: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
179873	APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
179857	APOYO CON AYUDAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	60,071	60,071	60,071	60,071	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
179892	CURSO DE CARPINTERIA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	14,925	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
179850	CURSO DE COMPUTACION	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	14,925	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
179882	CURSO DE CORTE Y CONFECION	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	14,925	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
179877	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	14,925	14,925	14,925	14,925	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
179866	ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,500	25,500	25,500	25,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
169645	PUERTO ARISTA ILUMINACION DE BOULEVARD	105-TONALÁ	PUERTO ARISTA	RURAL	QAD 69 D07 0008	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	21-TURISMO 100- SECRETARIA	1,898,100	1,898,100	1,898,100	0	0.0%	0	0	INSTALACION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. LA META CONSISTE EN LA INSTALACION DE ILUMINACION ELECTRICA EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE PUERTO ARISTA. NOTA: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CUARTO TRIMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=15/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23	
169212	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	OAD 69 D07 D006	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	21-TURISMO 100-SECRETARÍA	2,497,500	2,497,500	2,497,500	457,770	18.3%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
169007	MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	OAD 69 C02 D002	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	21-TURISMO 100-SECRETARÍA	463,072	463,072	463,072	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO. NOTA: SE SELECCIONÓ EL RUBRO DEL GASTO EQUIPAMIENTO, YA QUE NO EXISTE CURSO/ASESORIA. ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARÁ EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
139486	ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	SUBSECRETARÍA DE EDUCACION FEDERALIZADA	11-EDUCACION PUBLICA 313-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INDIGENA	48,549,191	48,549,191	48,549,191	22,667,810	46.7%	0	0	ASESORIA	6,040.00	0.00	0.0%	
150089	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2010	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	HR00P13D017	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4-GOBERNACIÓN 100-SECRETARÍA	5,500	5,500	5,500	2,750	50.0%	0	0	AUDITORÍA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS SON PRELIMINARES POR ESTAR EN PROCESO DE CIERRE.