

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
 CORRESPONDIENTE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15=14/12	16	17	18	19		20
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
7. CHIPAS RECURSO 2010																						
APORTACIONES FEDERALES 203 REGISTROS																						
I. FAFEP																						
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																						
											1,225,832,362	1,211,431,402	1,214,886,066	1,087,417,035	88.8%	0	0		5,617.65	1,348.32	24.0%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																						
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESTATALES Y URBIDOCACIONALES DE VACUNOLOGIA Y CAPACITACION PARA LA SALUD DEL N°																						
52031	CONSTRUCCIÓN DE CENTROS ESTATALES Y URBIDOCACIONALES DE VACUNOLOGIA Y CAPACITACION PARA LA SALUD DEL N°	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GCB005058023	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	37,584,589	37,584,589	37,584,589	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	
12130	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNIFICADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NAH 00 M01 D001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	470,267	470,267	470,267	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMÁS METAS YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURARLAS PIEZA 3 0 EQUIPO 3 0 LAS CIFRAS REPORTADAS SON PRELIMINARES, YA QUE EL CIERRE DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO SE REPORTARÁ POSTERIORMENTE, COMO LO INDICA EL OFICIO NÚMERO SH/SPP/FE/DC/PP/008/2010 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2010.
152410	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	26200JBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AMATÁN	515,178	515,178	515,178	515,178	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150714	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JCC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AMATÁN	871,863	871,863	871,863	871,863	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150739	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AMATENANGO DE LA FRONTERA	3,554,372	3,554,372	3,554,372	3,554,372	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150774	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	BEJUCAL DE OCAMPO	830,246	830,246	830,246	830,246	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
145533	CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISORIA ESCOLAR	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	26200FPC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BEJUCAL	48,857	48,857	48,857	48,857	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
136061	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE	14-BERIOZÁBAL	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	RURAL	26200KAC8P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	75,236	75,236	75,236	75,236	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA YA PRESENTO EL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2010.
19015	AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA URBANA Y RURAL.	16-CACAHOATÁN	CACAHOATÁN	URBANO	K8T00A14B002016HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	1,765,312	1,765,312	1,765,312	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	143.00	0.00	0.0%	LA EJECUCIÓN DE LAS 143 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UN 53% DE AVANCE REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN.
150478	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	26200KAC67P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COMITÁN DE DOMINGUEZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% Y NO HA PRESENTADO CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
40088	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	21-COPANALÁ	COPANALÁ	URBANO	K8T00008002021HS	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	10,199,544	0	0	0	0.0%	0	0	HECTÁREA	116.00	0.00	0.0%	SE SOLICITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA REDUCCIÓN LÍQUIDA DE DICHS RECURSOS SEGUN OFICIO SEMAV/IN/LUP/1372/2010 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE.
157974	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	21-COPANALÁ	LA NUEVA	RURAL	26200JCB1P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COPANALÁ	1,248,966	1,248,966	1,248,966	1,248,966	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150785	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21-COPANALÁ	LA NUEVA	RURAL	JCE78C01D002021HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,293,504	1,293,504	1,293,504	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
131217	CONSTRUCCIÓN DE AULA SECUNDARIA	23-CHAMULA	CHICUMTAMTIC	RURAL	26200FC8P22C003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHICUMTAMTIC	78,743	78,743	78,743	78,743	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
51902	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 4	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	26400GCB005058018	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	43,360	43,360	43,360	0	0.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
 CONAFC - FOLIO 00000000 DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16	17	18	19		20	21=20/19
												12	13	14									
	CENTROS DE SALUD MICROREGIONALES EN CHAMULA							LA SALUD															
133411	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	26200KACB3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHANAL	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
153031	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	24-CHANAL	SAXCHILBATÉ	RURAL	26200JCC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHANAL	609,347	609,347	609,347	609,347	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
150796	CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHAPULTENANGO	702,217	702,217	702,217	702,217	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
168361	CAMINO: BETANIA - SOYATITÁN AMATENANGO DEL VALLE. TRAMO: KM 0+000 - KM 111+800 (T.A) TRAMO: KM 0+000 - KM 111+800 (T.A)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18,067,996	18,067,996	18,067,996	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	111.80	7.27	6.5%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUTORIZADA CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 2010.	
150156	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	26200JBC78P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHIAPA DE CORZO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
150388	CONTRUCCION DE PARQUE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	26200KAC67P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHIAPA DE CORZO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 17% Y NO HA PRESENTADO CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145781	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	31-CHILÓN	SACÚN CUBWITZ	RURAL	26200KBC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CUBWITZ	39,059	39,059	39,059	39,059	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145957	CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS ECOLOGICOS	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC82P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES PRODUCTORES UNIDOS DE ROSAS TAMPA BAY FLORIDA	768,750	768,750	768,750	768,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
134877	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	31-CHILÓN	AMAYTIC	RURAL	26200JAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO AMAYTIC	49,195	49,195	49,195	49,195	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145656	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	31-CHILÓN	EL PIEDRÓN	RURAL	26200JAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL PIEDRÓN	49,195	49,195	49,195	49,195	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
132881	ENMALLADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE ESCOLAR DE JARDIN DE INS	31-CHILÓN	ALÁN-SACÚN	RURAL	26200FAC83P22C004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ALAN SACUN	70,961	70,961	70,961	70,961	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
150680	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200MCC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ESCUINTLA	4,089,871	4,089,871	4,089,871	4,089,871	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONAFOF - FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												12	13	14										
																							UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
133131	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	34-ESCUNTLA	EL TRIUNFO	RURAL	26200FB083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ESCUNTLA EL TRIUNFO	132,941	132,941	132,941	132,941	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
133877	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE NiNs	35-FRANCISCO LEÓN	LA CEIBA	RURAL	26200FAC083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA CEIBA	24,917	24,917	24,917	24,917	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
133982	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE NiNs	35-FRANCISCO LEÓN	NUÉVO TLA	RURAL	26200FAC083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TLA	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
134049	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE NiNs	35-FRANCISCO LEÓN	SANTA MARTHA	RURAL	26200FAC083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SANTA MARTHA	26,215	26,215	26,215	26,215	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
133929	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE NiNs	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200FAC083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ARROYO SANGRE	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
134198	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	26200FB083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO NUEVO CRISTO REY	26,714	26,714	26,714	26,714	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145726	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	LAS CRUCES	RURAL	26200FB083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LAS CRUCES	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145701	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	NARANJO	RURAL	26200FB083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL NARANJO	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
133951	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	NUÉVO PARAISO	RURAL	26200FB083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO NUEVO PARAISO	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145760	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	SAN PABLO TUMBAC	RURAL	26200FB083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN PABLO	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
134119	CONSTRUCCIÓN DE AULA SECUNDARIA	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	26200FC083P22C003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL VIEJO CARMEN	72,391	72,391	72,391	72,391	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
133827	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	CARRIZAL	RURAL	26200FB083P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL CARRIZAL	24,917	24,917	24,917	24,917	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONATEC FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre				16=14/12	16=17	18	19	20	21=20/19	
												12	13	14								
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generales	Ejercidos					
131739	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	39-HUITUPÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	26200FBC81P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN BENITO JUÁREZ	89,590	89,590	89,590	89,590	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
151348	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39-HUITUPÁN	HUAMAL	RURAL	26200KDC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	HUITUPÁN	1,791,690	1,791,690	1,791,690	1,791,690	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
158480	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	40-HUIXTÁN	ESHPUILHO	RURAL	26200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	HUIXTÁN	752,522	752,522	752,522	752,522	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
130764	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-DUHUITÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE78C01D028042HS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,374,000	1,374,000	1,374,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
152778	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47-JITOTOL	UNIÓN ZARAGOZA	RURAL	26200KDC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	JITOTOL	1,260,900	1,260,900	1,260,900	1,260,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
152846	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	26200JUC81P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	JUÁREZ	1,065,640	1,065,640	1,065,640	1,065,640	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
158379	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	LAS MARGARITAS	818,852	818,852	818,852	818,852	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
133626	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	54-LARRÁNZA	PATENTIC	RURAL	26200KAC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LARRANZA	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
133426	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	54-LARRÁNZA	SAN CRISTOBALITO	RURAL	26200KAC83P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN CRISTOBALITO	166,764	166,764	166,764	166,764	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150844	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54-LARRÁNZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	LARRÁNZA	464,509	464,509	464,509	464,509	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
140814	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE	57-MAPESTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	26200KAC83P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LOMA BONITA	72,250	72,250	72,250	72,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
133693	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	BOCA DE CHAJUL	RURAL	26200KAC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BOCA DE CHAJUL	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONATEC FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												12	13	14										
																							UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145463	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	GALACIA	RURAL	28200QAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO GALACIA	82,500	82,500	82,500	82,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
145616	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PRIMARIA	68-AZAPAPA DE MADERO	HIDALGO TOCANQUE	RURAL	28200FB083P22C010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TOCANQUE	66,018	66,018	66,018	66,018	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
135861	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	63-MITONTIC	SUYALHO	RURAL	28200KAC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SUYALHO MITONTIC	61,250	61,250	61,250	61,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
149397	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES Y GUARNICIONES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28200KAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	VALLE ALTO RADICADOS EN HOUSTON	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
135903	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO	67-OCOSINGO	LACANJA Tzeltal	RURAL	28200QAC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LACANJA	49,490	49,490	49,490	49,490	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
152337	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	OCOSINGO	2,715,716	2,715,716	2,715,716	2,715,716	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
158701	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28200KBC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SEMAY	5,128	5,128	5,128	5,128	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
151434	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28200KBC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	OSTUACÁN	1,675,915	1,675,915	1,675,915	1,675,915	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
158076	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	28200JAC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	OSTUACÁN	961,082	961,082	961,082	961,082	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
136079	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE Niñas	71-OSUMACINTA	NEUVIA ESPERANZA	RURAL	28200FAC83P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO OSUMACINTA NEUVIA ESPERANZA	50,470	50,470	50,470	50,470	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140393	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	72-OSXCHUC	TEJIKABALCHEN	RURAL	28200KBC83P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TEJIK ABALCHEN	31,623	31,623	31,623	31,623	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134361	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	73-PALENQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	28200FB083P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO 20 DE NOVIEMBRE	35,150	35,150	35,150	35,150	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE		

ANEXO II
L-FORMA ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
 CONSUELTAS FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulado al Trimestre		15/1/2012		Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												12	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15/1/2012	16	17	18	19	20	21-2019	22	
131294	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	74-PANTELO	SAN JOAQUÍN	RURAL	26200FBC8P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN JOAQUIN	78,743	78,743	78,743	78,743	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
158791	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	74-PANTELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SEMAY	26,555	26,555	26,555	26,555	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
158750	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SEMAY	13,341	13,341	13,341	13,341	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
151028	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JAC81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	RAYON	574,720	574,720	574,720	574,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
66188	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	81-SABANILLA	ASUNCIÓN HUITUPAN	RURAL	FAFEF01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SABANILLA	3,524,309	3,524,309	3,524,309	3,524,309	100.0%	0	0	PUENTE	100.00	100.00	100.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
131804	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO I MADERO	RURAL	26200LCC83P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO FRANCISCO I MADERO	78,797	78,797	78,797	78,797	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150351	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	26200KAC67P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% Y NO HA PRESENTADO CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
169337	7A. ETAPA PROGRAMA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PUEBLO MAGCO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	OAD 69 D07 D007	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO RESERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO. NOTA.- ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA TURISTICA. ADICIONAMENTE CONTEMPLA UNA META DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010. EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARÁ EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
158875	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SEMAY	54,883	54,883	54,883	54,883	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135840	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA	84-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	26200FBC8P22C007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SOYALÓ	35,770	35,770	35,770	35,770	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150750	SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-SUCHAPA	JESÚS PÉREZ ORTIZ	RURAL	JAET8C01D054095H3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	242,220	242,220	242,220	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.56	56.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150771	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	95-SUCHAPA	PLAN DE MULLUMÍ	RURAL	JCE78C01D001095H3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,136,727	1,136,727	1,136,727	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
145984	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200LCC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES COMITÉ CHICAGO EN CHIAPAS	693,750	693,750	693,750	693,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERA A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONAFOF - FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16	17	18	19	20		21=20/19
												12	13	14									
150483	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	28200KAC67P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TAPACHULA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% Y NO HA PRESENTADO CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
150054	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓZ	URBANO	28200JBC76P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TAPACHULA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
151279	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100-TAPULULA	TAPULULA	URBANO	28200JCB1P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TAPULULA	971,921	971,921	971,921	971,921	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
151495	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28200KBC1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	3,434,722	3,434,722	3,434,722	3,434,722	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
157864	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	28200JAC1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,148,193	4,148,193	4,148,193	4,148,193	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
157776	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TEOPISCA	LOS LLANTOS	RURAL	28200JAC1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TEOPISCA	632,678	632,678	632,678	632,678	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
145909	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28200OAC82P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CLUB BILITECOS RADICALS EN HOUSTON	787,500	787,500	787,500	787,500	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
150074	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	28200JCC76P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TONALÁ	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
151540	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28200KBC1P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TUMBALÁ	923,470	923,470	923,470	923,470	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
148401	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CERCÓNICA PARA DELIMITAR EL PARQUE NACIONAL CAJONEROS DEL SUMIDERO, QUE TIENE COMO TRAZO CIUDAD DEL AGUA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-08-01-02-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6,316,060	6,316,060	6,316,060	6,053,198	95.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	AHORRO PRESUPUESTAL.	
150431	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	28200KAC67P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TUXTLA GUTIERREZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% Y NO HA PRESENTADO CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
150046	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	28200JBC76P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TUXTLA GUTIERREZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00	

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONAFO. PRIMER SEMESTRE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												Ministrato	Programado	Ejercido										
140893	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAE000C08003108HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	17,013,925	17,013,925	17,013,925	0	0.0%	0	0	OBRA	13.00	10.65	81.9%	DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 12A. SUR ENTRE 14A Y 12A. ORIENTE (COL. MALDONADO); DE LA CALLE CANAL 12A Y 11A, SUR (COL. MALDONADO); DE LA PRIVADA DE LA 11A, SUR ENTRE 9A Y 13A. ORIENTE (COL. MALDONADO); DE LA 14A AVENIDA SUR ENTRE 14A Y 15A. ORIENTE (COL. MALDONADO); DE LA 14A AVENIDA SUR ENTRE 14A Y 15A. ORIENTE (COL. MALDONADO); PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 15A AVENIDA SUR ENTRE 14A Y 15A. ORIENTE (COL. MALDONADO); DE LA 15A AVENIDA SUR ENTRE 14A. ORIENTE Y CALLE JULIAN GRAJALES (COL. MALDONADO); DE LA 15A AVENIDA SUR ENTRE 13A Y 14A. SUR (COL. MALDONADO); DE LA 14A. ORIENTE ENTRE 14A Y 15A. SUR (COL. MALDONADO); DE LA 12A. ORIENTE ENTRE 19A. SUR Y CALLE JULIAN GRAJALES (COL. MALDONADO); DE LA 9A. ORIENTE ENTRE PRIVADA DE LA 11A Y 9A. SUR (COL. MALDONADO); DEL CALLEJÓN MEZQUITE ENTRE 11A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE (COL. MALDONADO); DE LA CALLE 15A. ORIENTE ENTRE 9A Y 11A. SUR (COL. MALDONADO).		
174262	REUBICACION DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 50 CM DE DIAMETRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-S0-03-11-09-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	117,368	117,368	117,368	117,368	100.0%	0	0	METRO LINEAL	366.40	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.		
72755	SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO, TELEVISION Y CHEMISTOGRAFIA (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BOGEGA Y CARPINTERIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	KAE000S03B007108HE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	314,723	314,723	314,723	271,127	86.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.		
168323	UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA ZONA AGRICOLA DE IZAPA 2A ETAPA	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCION	RURAL	OAD 69 D07 0004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TURISMO	5,345,894	5,345,894	5,345,894	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO. NOTA: ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERE DEL EJERCICIO 2010. EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.		
133735	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACION Y DESARROLLO CULTURAL	115-JUINÓN JUÁREZ	CÓRDOVA MATASANOS	RURAL	26200KAC8P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CORDOVA MATASANOS	56,843	56,843	56,843	56,843	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
133715	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACION Y DESARROLLO CULTURAL	115-JUINÓN JUÁREZ	EL DESENGA	RURAL	26200KAC8P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL DESENGA	51,101	51,101	51,101	51,101	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
151161	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JAG81P22C001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	VENUSTIANO CARRANZA	3,088,499	3,088,499	3,088,499	3,088,499	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
130765	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (PROYECTO EJECUTIVO)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	KAE00128005116HS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.		
134338	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	118-ZNACANTÁN	JECH CHENTIC	RURAL	26200KB03P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JECH CHENTIC	28,895	28,895	28,895	28,895	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
168832	RECONSTRUCCIÓN EXTRACCION DE DERRUMBES EN TRAMOS DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO (EXTRACCION DE DERRUMBES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SIN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUTORIZADA CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA LA ATENCION DE DESASTRES NATURALES 2010.		
119088	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN CARLOS VERACRUZ-SANTA LUCIA OJO DE AGUA-BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 30+740, SUBTRAMO DEL KM 21+400 AL 24+00	53-LAS MARGARITAS	BENITO JUÁREZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2.64	2.64	100.0%			
119134	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN JUAN DEL BOSQUE-RIO COROZAL-CARMEN LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 13+960, SUBTRAMO KM 10+000 AL KM 13+960	53-LAS MARGARITAS	RIO COROZAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	3.06	3.06	100.0%			
119110	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA-SAN VICENTE EL ENCANTO DEL KM 7+000 AL KM 12+860 SUBTRAMO DEL KM 7+000 AL KM 12+820	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	KILÓMETRO	5.62	5.62	100.0%			
140765	RECONSTRUCCIÓN DE	91-SITALA	SAN PEDRO	RURAL	26200KAC8P22C005	DESARROLLO	ASISTENCIA	OTROS GRUPOS	COOPARTICIPACION	GRUPO DE TRABAJO	16,867	16,867	16,867	16,867	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE		

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONAFCO - FINECOPRES DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16	17	18	19	20		21=20/19
												12	13	14									
	COCINA ECONOMICA		CHUTEL			SOCIAL	SOCIAL	VULNERABLES	FEDERAL-ESTATAL	SAN PEDRO CHUTEL													PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
	AMPLIACION																						
127821	CONVENIO (40 MUNICIPIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCE00128001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	930,448	0	930,448	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
127479	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCE00128001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,300,000	0	1,300,000	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
128965	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA EN TAPACHULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JAE00018001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	26500 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	1,224,218	0	1,224,218	0	0.0%	0	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
152935	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCED	RURAL	26200LC01P222001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AMATENANGO DEL VALLE	1,558,335	1,558,335	1,558,335	1,558,335	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150147	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	26200JB07P222001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COMITÁN DE DOMINGUEZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150032	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	26200JB07P222001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
151124	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200KD01P222001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	TONALA	375,083	375,083	375,083	375,083	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
174231	AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 107 CMS. DE DIAMETRO. COLONIA TERAN MODERNIZACION	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-19-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,023,911	1,023,911	1,023,911	1,023,911	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,114.55	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.
16907	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HB68212806	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	PROMOTORA DE VIVIENDA CHAPAS	81,696,260	81,696,260	81,696,260	76,931,930	94.2%	0	0	0	HECTAREA	111.14	111.14	100.0%	LA CANTIDAD DE 876,931,930 DE ESTE TRIMESTRE LA CANTIDAD 111,440.00 FUE REINTEGRADA A LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CON EL NUMERO 148128 DE FECHA 04 MARZO 2010. POR REPLANTAMIENTO DEL PROYECTO EL INFORME SE INTEGRARA DE VARIOS PROYECTOS AUTORIZADOS.
168083	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN 2A. ETAPA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	OAD 69 D07 D003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	7,912,236	7,912,236	7,912,236	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO. NOTA.- ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010. EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
167902	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA 3A. ETAPA	86-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDIZ	URBANO	OAD 69 D07 D002	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	6,608,031	6,608,031	6,608,031	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO. NOTA.- ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO 2010. EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
150086	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	26200JBC7P222003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	VILLAFLORES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
76540	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	178,690	178,690	178,690	178,690	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
75880	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS ASFALTADOS)	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	308,615	308,615	308,615	308,615	100.0%	0	0	0	KILOMETRO	6.50	6.50	100.0%	
130766	CENTRO CULTURAL CARLOS ZACARIAS FLORES (RESTAURACION DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA) REHABILITACION	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	XAE00S03B010084HE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONAFO, FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												12	13	14										
168572	MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES (DESARROLLO DE OBRAS DE LIMPIEZA DE RÍOS Y CUENCAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUTORIZADA CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 2010.		
141041	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO SECUNDARIA	3-ACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	26200FC03P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA PALMA	9,900	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
138563	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO MADRONAL	12,417	12,417	12,417	12,417	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
138686	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	26200JAC03P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BELLA VISTA	68,309	68,309	68,309	68,309	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
145418	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA)	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO GARRIDO CANAVAL	20,822	20,822	20,822	20,822	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
145445	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	15-BOCHIL	SAN VICENTE	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN VICENTE BOCHIL	19,752	19,752	19,752	19,752	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
152441	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	26200JAC01P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COAPILLA	626,940	626,940	626,940	626,940	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
138519	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	22-CHALCHIHUITÁN	JOLTEAL	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JOLTEAL	21,232	21,232	21,232	21,232	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134318	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	23-CHAMULA	YUT OSIL DOS	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO YUTOSIL DOS	7,863	7,863	7,863	7,863	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140205	REHABILITACIÓN DE JARDÓN DE HIBIS	27-CHIAPA DE CORZO	EL PALMAR (SAN GABRIEL)	RURAL	26200FAC03P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL PALMAR	23,788	23,788	23,788	23,788	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
132899	REHABILITACIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL	31-CHLÓN	SAN ANTONIO BULLIB	RURAL	26200LC03P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN ANTONIO BULLIB	35,629	35,629	35,629	35,629	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134797	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	31-CHLÓN	SACUN PALMA	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SACUN PALMA	5,591	5,591	5,591	5,591	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
145533	REHABILITACIÓN DE	31-CHLÓN	ALÁN-SARJUN	RURAL	26200FAC03P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO	10,646	10,646	10,646	10,646	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONAFCO - FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	Ejercidos			18	19		20	21=20/19
												12	13	14			16	17						
	JARDIN DE MÉS					SOCIAL		BÁSICA	FEDERAL-ESTATAL	SACJUN												PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
143844	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PRIMARIA	34-ESCUINTLA	SAN FELPE TIZAPA	RURAL	26200FB038322009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN FELPE TIZAPA	16,500	16,500	16,500	16,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
139263	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TRIUNFO	RURAL	26200FB038322006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUEHUETÁN	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
144644	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	26200FB038322006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN 4	23,574	23,574	23,574	23,574	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
143680	REHABILITACIÓN DE CLÍNICA RURAL DE SALUD	39-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	26200LC038322005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN 3	23,217	23,217	23,217	23,217	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140486	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	40-HUIXTÁN	LA LIBERTAD	RURAL	26200FB038322006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA LIBERTAD	25,913	25,913	25,913	25,913	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140567	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	26200FC038322004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUIXTÁN	22,763	22,763	22,763	22,763	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
144358	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	54-LARRÁNZAR	JOLMACHO	RURAL	26200FB038322006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JUSTO SIERRA	18,181	18,181	18,181	18,181	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
144262	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	54-LARRÁNZAR	LARRÁNZAR	URBANO	26200FB038322006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO FRAY MATÍAS	7,128	7,128	7,128	7,128	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
138598	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE MÉS	56-LA TRINITARIA	SAN VICENTE	RURAL	26200FA038322002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN VICENTE	25,005	25,005	25,005	25,005	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
144514	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUÉVO RODOLFO FIGUEROA	RURAL	26200FB038322006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO RODOLFO FIGUEROA	16,557	16,557	16,557	16,557	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202/00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
135703	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	BOCA DE CHAJUL	RURAL	26200FB038322006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHAJUL	23,403	23,403	23,403	23,403	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA		

ANEXO II
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONAFO-FINANCIERE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												12	13	14										
																							UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
135683	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	26200FB083P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ADOLFO LOPEZ MATEOS	21,144	21,144	21,144	21,144	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
135683	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	26200FB083P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO QUIRINGUICHARO	21,120	21,120	21,120	21,120	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
135635	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	26200FC083P22C004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO QUIRINGUICHARO 2	40,086	40,086	40,086	40,086	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
138722	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	61-MAZATÁN	BARRA SAN SIMÓN	RURAL	26200FB083P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN SIMÓN	25,212	25,212	25,212	25,212	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140647	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	26200FC083P22C004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO MITONTIC 2	13,699	13,699	13,699	13,699	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
136160	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	67-OCOSINGO	BALAXTE	RURAL	26200LC083P22C004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BALAXTE	13,747	13,747	13,747	13,747	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
145675	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NiS	67-OCOSINGO	NIUEVA PALESTRINA	URBANO	26200FAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO PALESTRINA	11,634	11,634	11,634	11,634	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134718	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NiS	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	26200FAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SIBACA	17,361	17,361	17,361	17,361	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
135031	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	67-OCOSINGO	CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	RURAL	26200JAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN	8,057	8,057	8,057	8,057	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140661	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	26200FB083P22C008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO OCOTEPEC SAN SEBASTIAN	17,810	17,810	17,810	17,810	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 202 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
78946	REHABILITACION DE PLAZA EJIDAL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	397,460	397,460	397,460	397,460	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%			
77048	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,656,251	1,656,251	1,656,251	1,656,251	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%			
145837	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	71-OSUMACINTA	TRILINFO AGRARISTA	RURAL	26200FB083P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TRILINFO AGRARISTA	25,768	25,768	25,768	25,768	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONARF - FOLIO REVISADO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												Ministrado	Programado	Ejercido										
																							UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
150985	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28200JCC81P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	OSUMACINTA	549,280	549,280	549,280	549,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140981	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO	77-PUUIAPAN	BENITO JUÁREZ	RURAL	28200FB083P22C009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO MARTINES DE CHICAGO	9,900	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134649	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	88-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	28200FB083P22C008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA	20,542	20,542	20,542	20,542	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134534	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	88-SALTO DE AGUA	JERUSALEN	RURAL	28200FC083P22C004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JERUSALEN	22,560	22,560	22,560	22,560	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134456	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	88-SALTO DE AGUA	RÍO JORDÁN	RURAL	28200FC083P22C004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO RIO JORDAN	7,081	7,081	7,081	7,081	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
133689	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA	88-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	28200FE083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA	26,751	26,751	26,751	26,751	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
145800	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑS	88-SALTO DE AGUA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	28200FAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BELISARIO DOMÍNGUEZ 2	23,150	23,150	23,150	23,150	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134431	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑS	88-SALTO DE AGUA	FRANCISCO I MADERO	RURAL	28200FAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO FRANCISCO I MADERO	7,731	7,731	7,731	7,731	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134557	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑS	88-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	28200FAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA 2	18,364	18,364	18,364	18,364	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134404	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑS	88-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	28200FAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SALTO DE AGUA	10,751	10,751	10,751	10,751	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
134594	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑS	88-SALTO DE AGUA	SANTA MARÍA	RURAL	28200FAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SANTA MARÍA	8,110	8,110	8,110	8,110	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 282 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
135963	REHABILITACIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	EL CARMEN ARCOTEPE	RURAL	28200QAC083P22C002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INAH	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONSEJO FISCAL 2016

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre		15=14/12		16	17	18	19	20		
												12	13									14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
138533	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	86-SAN JUAN CANCUC	CRUSLIJA	RURAL	26200FBC8P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CRUSLIJA	22,633	22,633	22,633	22,633	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
131650	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLIA	RURAL	26200LCC8P22C001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN JUAN CANCUC CHILOJA	37,891	37,891	37,891	37,891	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
138490	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLM	RURAL	26200JAC8P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHANCOLM	35,590	35,590	35,590	35,590	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135758	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	86-SAN JUAN CANCUC	WILTIC	RURAL	26200JAC8P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO WILTIC	26,314	26,314	26,314	26,314	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135184	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	91-SITALÁ	SANTA BARBARA SEGUNDA FRACCION	RURAL	26200FBC8P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SANTA BARBARA	20,366	20,366	20,366	20,366	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
136137	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	91-SITALÁ	EL ROSARIO ANHULO	RURAL	26200LCC8P22C004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ROSARIO EL ANHULO	20,590	20,590	20,590	20,590	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
143800	REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS	98-TAPACHULA	JUAN SARBINES GUTIERREZ (POSTE PLUO)	RURAL	26200FAC8P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JUAN SARBINES	23,112	23,112	23,112	23,112	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
134365	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	26200FBC8P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CRUZ PILAR	15,883	15,883	15,883	15,883	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135481	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	107-TUMBALÁ	CUCTIEPA	RURAL	26200FBC8P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CUCTIEPA	22,307	22,307	22,307	22,307	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135393	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	107-TUMBALÁ	LA ESPERANZA MORRIZON	RURAL	26200FBC8P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA ESPERANZA MORRIZON	40,056	40,056	40,056	40,056	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
135325	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS	107-TUMBALÁ	CHUCHURCIZ PRIMERA SECCION	RURAL	26200FAC8P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHUCHURCIZ 1 SECCION	14,439	14,439	14,439	14,439	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
174056	REHABILITACIÓN DE	108-TUXTLA	COBERTERA	URBANO	108-SD-03-01-19-001	DESARROLLO	AGUA POTABLE Y	SUMINISTRO DE	DEPENDENCIA	IN AYUNTAMIENTO	193,258	193,258	193,258	193,258	100.0%	0	0	METRO LINEAL	244.61	0.00	0.0%	OBRERA RETRENADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONSEJO FISCAL 2019 DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16		17	18	19		20	21=20/19
												12	13	14										
	COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 40 CM. DE DIAMETRO, DESCARGAS DOMICILIARIAS (50), COLONA TERAN	GUTIERREZ	MUNICIPAL			SOCIAL	ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPAL	MUNICIPAL														
174314	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 30 CMS. DE DIAMETRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-S0-03-01-19-004	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	669,440	669,440	669,440	669,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,771.13	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA.		
140285	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGON	URBANO	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO RICARDO FLORES MAGON	29,015	29,015	29,015	29,015	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
143971	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO SECUNDARIA	114-VILLA COMALTITLAN	VILLA COMALTITLAN	URBANO	26200FC03P22C005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO GUADALUPANO	23,100	23,100	23,100	23,100	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
144100	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	CRISTOBAL OSORGGON	URBANO	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO REVOLUCION MEXICANA	20,158	20,158	20,158	20,158	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
144011	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	CUAHTEMOC	URBANO	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CUAHTEMOC	22,769	22,769	22,769	22,769	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
140309	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	LOS ANGELES	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LOS ANGELES	20,112	20,112	20,112	20,112	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
144061	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	26200FB03P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CORREGIDORA DE QUERETARO	24,621	24,621	24,621	24,621	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
98430	ENERGIA FOTOVOLTAICA A COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18004A08B002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	278 00 COMISION DE ENERGIAS Y BIOCOMBUSTIBLES DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,200,000	4,200,000	4,200,000	3,972,379	94.6%	0	0	EQUIPO	172.00	172.00	100.0%	DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS, SE CUMPLIO SATISFAC TORIAMENTE CON LA ENTREGA DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS, SIENDO LOS MUNICIPIOS DE COCOSINGO, FRANCISCO LEON, AMATYAN Y HUITUPAN, LOS BENEFICIADOS EN ESTA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO. SIN EMBARGO, CABE ACLARAR QUE DEBIDO A QUE EL SISTEMA (SABE 2010) NO SE ENCUENTRA EN SU TOTAL FUNCION, DERIVADO A ELLO, NO SE HA PODIDO REPLENIR LA CAPTURA DE LA PARTE DE VENEGADA, POR LO QUE EN ESTOS MOMENTOS EXISTE UN MONTO DE DEVENGADO POR \$3,972,379. AL FINALIZAR LOS PROCESOS DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ENTONCES SE VERA REFLEJADA UN MONTO TOTAL DE DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO POR \$4,077,665. EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE \$105,086 MISMOS QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD QUE NOS POSE, SE REINTEGRARA A LA TESORERIA CON LA FORMATERIA Y TRAMITACION QUE SE REQUIERA DE LOS CUALES, SE INFORMARA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y CUENTA PUBLICA ESTATAL.		
174338	SISTEMAS DE INFORMACION ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSOLIDACION DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-S0-06-00-19-005	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,479,151	1,479,151	1,479,151	1,479,151	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.		
170139	PROGRAMA DE SEGLICIZACION TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0AD 09 T02 D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3,496,500	3,496,500	3,496,500	0	0.0%	0	0	SEGLICIAMIENTOS	200.00	0.00	0.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. NOTA.- ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2010. EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.		
158311	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KB01P22C003	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COAPILLA	173,600	173,600	173,600	173,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE		

Informe sobre la Situación Económica de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
 CONADEF - FEBRERO DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre				15=14/12	16	17	18	19		20
												12	13	14								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
158993	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	35-FRANCISCO LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC1P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	356,949	356,949	356,949	356,949	100.0%	0	0	PROYECTO	17.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
150886	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC1P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	LARRANZAR	123,832	123,832	123,832	123,832	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
159266	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	68-COTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC1P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	106,487	106,487	106,487	106,487	100.0%	0	0	PROYECTO	7.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
158622	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEC	61-SABANILLA	UNION JUAREZ	RURAL	26200KBC1P22C003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	141,088	141,088	141,088	141,088	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
169900	PUERTO ARISTA ILUMINACION DE BOULEVARD	105-TONALA	PUERTO ARISTA	RURAL	OAD 69 D07 D008	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0.0%	0	0	INSTALACION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SUSCRITO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO LA META CONSISTE EN LA INICIO ARISTA. NOTA.- ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
169270	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURISTICOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	OAD 69 D07 D006	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	PROYECTO	4.00	0.00	0.0%	PROYECTO SUSCRITO EN EL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. AL CUARTO TRIMESTRE NO REGISTRA AVANCE FISICO FINANCIERO. NOTA.- ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL PRECERRE DEL EJERCICIO 2010; EL CIERRE DEL PROYECTO SE REPORTARA EN EL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011.
OTROS																						
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																						
158543	ESTUDIO Y PROYECTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	31-CHILÓN	RAMOSIL (TZALMABIL)	RURAL	26200JBC1P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	CHILÓN	78,000	78,000	78,000	78,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
157698	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	88-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	26200JAC1P22C004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SALTO DE AGUA	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
158584	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJLIC	URBANO	26200JAC1P22C004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	VENUSTIANO CARRANZA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
SANEAMIENTO FINANCIERO																						
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																						
105880	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VAP00P1B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	702,553,896	702,553,896	702,553,896	702,553,896	100.0%	0	0	TRÁMITE	11.00	11.00	100.0%	
106105	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON BANAMEX S.A	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VAP00P1B002	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	11,082,500	10,335,750	10,335,750	10,335,750	100.0%	0	0	TRÁMITE	7.00	2.00	28.6%	EN ESTE INFORME SE CONTEMPLA ÚNICAMENTE INTERES DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA.
148339	PROGRAMA AGUA PARA TODOS, TODOS LOS DIAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OF-01-00-02-004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	25,026,680	25,026,680	25,026,680	25,026,680	100.0%	0	0	ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
CONARF. EJERCISES DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).																					
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																						
	ACCIONES PARA LA PRESERVACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES																					
158312	POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACION Y PRUEBAS ANALITICAS EN BIOCOMBUSTIBLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	TAA00F06D002	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,578,900	8,578,900	8,578,900	8,578,900	100.0%	0	0	EUPOU	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA CONACYT Y GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE ESTE LO CANALICE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, UNA VEZ CONCLUIDA LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL POLO.
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL																						
	PREVENCIÓN POBLACION																					
126804	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DDF65A25B001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	165,215,031	165,215,031	165,215,031	159,552,634	96.6%	0	0	OTROS	100.00	96.60	96.6%	ESTE RECURSO TAMBIEN VA DIRIGIDO A IMPDS DE AMBITO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN, PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, POR ELLO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA MARCAMOS OTROS. LA META ES ATENDER A TODA LA POBLACION QUE LO NECESITE CUANDO PASA UNA CONTINGENCIA NATURAL.