





ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONY. PRIMESEM DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
	LOPEZ MATEOS																							
76050	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	42-00HATIAN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JCE66C01D032042OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	2,400,432	2,400,432	2,400,432	1,871,870	78.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139511	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL ESCOBAL	43-0XTACOMITAN	EL ESCOBAL	RURAL	JAE66C01D006043OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	960,241	960,241	960,241	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75810	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	46-JIQUIPLAS	FRANCISCO I. MADRERO	RURAL	JAE66C01D032046OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	745,699	745,699	745,699	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139661	CAMINO: JITOTOL - SAN ANDRES SURAZUAL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 15+000 - KM. 18+000)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	OAE66C03D021047OS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	10,594,820	10,594,820	10,594,820	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.20	0.84	70.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139665	CAMINO: FRANCISCO I. MADRERO - EL TRAPICHITO - RIO BLANCO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: 25+700 KM. 27-700)	53-LAS MARGARITAS	EL TRAPICHITO	RURAL	OAE66C03D018053OS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	12,064,717	12,064,717	12,064,717	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.62	31.0%	LA META ES: CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 25-700 - KM. 27-700. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139517	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BAJUCU	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL	JAE66C01D022053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	2,647,944	2,647,944	2,647,944	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76046	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	JCE66C01D022053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	5,963,865	5,963,865	5,963,865	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139643	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHANULA (EL PACAYAL)	RURAL	JCE66C01D019053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	6,224,558	6,224,558	6,224,558	1,056,731	17.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139525	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE66C01D039053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	1,745,787	1,745,787	1,745,787	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76031	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JAE66C01D105053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	3,402,630	3,402,630	3,402,630	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76048	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEON	RURAL	JCE66C01D025053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	6,686,161	6,686,161	6,686,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139647	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JCE66C01D029053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	6,641,693	6,641,693	6,641,693	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139646	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL	JCE66C01D026053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	3,815,630	3,815,630	3,815,630	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76047	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNOTIC	RURAL	JCE66C01D024053OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	5,077,449	5,077,449	5,077,449	3,656,447	72.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76062	CONSTRUCCION DEL CAMINO: LAS MARGARITAS: NUEVO MOMON-CRUZ DEL ROSARIO VICENTE GUERRERO-SAN QUINTIN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 74+000 AL KM. 76+000)	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMON	RURAL	OAE66C03D007053OS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	23,845,792	23,845,792	23,845,792	15,896,986	66.3%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139660	CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - FRENTE ALCO) -NACHITOM - SANTO DOMINGO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 27+000-KM. 29+000)	54-LARRANZAN	NACHITOM	RURAL	OAE66C03D020054OS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	10,890,154	10,890,154	10,890,154	5,570,435	51.2%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.90	95.0%	LA META ES: CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 27+000 - KM. 29+000. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75801	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	54-LARRANZAN	TIVO	RURAL	JAE66C01D006054OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	778,254	778,254	778,254	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139509	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) CHALOTU	54-LARRANZAN	CHALOTU	RURAL	JAE66C01D004054OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	1,298,886	1,298,886	1,298,886	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139519	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO PROGRESO	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	JAE66C01D027056OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	779,508	779,508	779,508	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139514	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	JAE66C01D018058OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	830,962	830,962	830,962	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75822	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	JAE66C01D068058OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	773,325	773,325	773,325	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75821	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE66C01D065031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	1,458,270	1,458,270	1,458,270	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE XANIL, MISMA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75823	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	JAE66C01D067058OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	1,020,789	1,020,789	1,020,789	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
166834	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 342 CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR- NUEVA ESPERANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 (SUBTRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 5+000)	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	115-03-0002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA	6000	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	14,963,783	14,963,783	14,963,783	14,963,783	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
75828	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ALCANTARILLADO SANITARIO	59-MARQUES DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	JAE66C01D072059OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6 HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1100-SECRETARIA	2,236,014	2,236,014	2,236,014	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.

ANEXO II  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2016 DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
13	14	15	16	17x16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24														
76028	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	JAE66C01D0930590S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	1,626,192	1,626,192	1,626,192	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75829	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN ISIDRO	RURAL	JAE66C01D0730590S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	4,512,683	4,512,683	4,512,683	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139659	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN CIRILO- AMÉRICA LIBRE - TIERRA Y LIBERTAD - NUEVA ORIZABA, TRAMO DEL KM. 9-000 AL KM. 38-000)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	OAE66C03D019050S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	9,889,569	9,889,569	9,889,569	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.70	35.0%	LA META ES CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM. 2-000 - KM. 4-000. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139636	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	JCE66C01D0070630S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	7,213,065	7,213,065	7,213,065	2,325,507	32.2%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139527	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	63-MITONTIC	TZOEPIC	RURAL	JAE66C01D0480630S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	1,689,932	1,689,932	1,689,932	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139644	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	NIJEU FRANCISCO LEON	RURAL	JCE66C01D020070D0S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	5,900,944	5,900,944	5,900,944	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139520	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MITO) (MANDO ZEBADIA)	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	ARMANDO ZEBADIA	RURAL	JAE66C01D0280690S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	5,901,153	5,901,153	5,901,153	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.53	53.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75811	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	VENTE CASAS	RURAL	JAE66C01D0340690S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	743,303	743,303	743,303	686,949	92.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
76056	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	72-OXCHUC	EL MASH	RURAL	JCE66C01D0450720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	1,553,313	1,553,313	1,553,313	509,690	32.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139651	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	72-OXCHUC	EL PARAISO	RURAL	JCE66C01D0430720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	771,492	771,492	771,492	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139642	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	72-OXCHUC	JAMCOSH	RURAL	JCE66C01D017020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	878,447	878,447	878,447	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75843	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	72-OXCHUC	NAVAL TAPAJA	RURAL	JAE66C01D0870720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	972,180	972,180	972,180	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75824	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	JAE66C01D0890720S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	3,645,675	3,645,675	3,645,675	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75809	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR BOMBEO)	73-PALENOQUE	SAN LUIS	RURAL	JAE66C01D0310730S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	824,307	824,307	824,307	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75845	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	74-PANTELO	GUADALUPE LA LAMPA	RURAL	JAE66C01D0890740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	1,579,792	1,579,792	1,579,792	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75846	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	74-PANTELO	LA PROVIDENCIA	RURAL	JAE66C01D0960740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	631,917	631,917	631,917	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75847	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	74-PANTELO	LAS LIMAS CHITAMUCUM	RURAL	JAE66C01D0910740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	1,336,748	1,336,748	1,336,748	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
76027	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	74-PANTELO	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	JAE66C01D0920740S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	972,180	972,180	972,180	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150322	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	JCE66C01D0730810S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	6,271,614	6,271,614	6,271,614	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75815	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARÍA	RURAL	JAE66C01D0500820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	3,698,884	3,698,884	3,698,884	2,402,450	65.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139528	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO MAZARETH	82-SALTO DE AGUA	HAZARETH	RURAL	JAE66C01D0490820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	2,909,868	2,909,868	2,909,868	1,081,084	37.2%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139652	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	82-SALTO DE AGUA	TIEMPA	RURAL	JCE66C01D0440820S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	3,533,336	3,533,336	3,533,336	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139518	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) SAN ANTONIO DE LAS ROSAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN ANTONIO LAS ROSAS	RURAL	JAE66C01D0280840S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	2,294,752	2,294,752	2,294,752	452,644	19.7%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139635	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL AGUAJE (LA ALPARADA)	RURAL	JCE66C01D0050840S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	3,621,318	3,621,318	3,621,318	1,541,576	42.6%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75812	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	86-SAN JUAN CANCUC	TZEMEN	RURAL	JAE66C01D0360860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	1,967,544	1,967,544	1,967,544	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75825	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLIA	RURAL	JAE66C01D0690860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	7,631,613	7,631,613	7,631,613	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
75844	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAsE ECOLÓGICOS)	86-SAN JUAN CANCUC	CHUJCHOW	RURAL	JAE66C01D0880860S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	44,190	44,190	44,190	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139656	MODERNIZACIÓN Y	86-SAN JUAN	COBERTURAJA	RURAL	OAE66C03D0170860S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN,	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (1100-SECRETARIA)	10,290,359	10,290,359	10,290,359	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.70	85.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	

ANEXO II  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2016 DE 2016

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
	AMPLIACIÓN DEL CAMINO - SAN JUAN CANCUC - GUAYATEPEC - SITALTRAMO - KM. 0+000 - KM. 23+000 (SUBTRAMO A MODERNIZAR: KM. 8+500 - KM. 10+500)	CANCUC	MUNICIPAL			SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	REGIONAL	ESTATAL	INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	4,038,966	4,038,966	4,038,966	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150293	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	88-SANTOAGO EL PRADO	CHOYO	RURAL	JCE66C01D06308B0S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	4,038,966	4,038,966	4,038,966	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139645	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (OJO DE AGUA)	90-SIMOJOVEL	CONSTITUCION	RURAL	JCE66C01D0210900S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	1,526,431	1,526,431	1,526,431	1,502,932	98.5%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75806	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	JAE66C01D0151020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	583,341	583,341	583,341	397,725	68.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139639	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	JCE66C01D0111020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	1,499,631	1,499,631	1,499,631	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139529	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	102-TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	JAE66C01D0531020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	1,490,901	1,490,901	1,490,901	189,179	12.7%	0	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75830	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAsE ECOLÓGICOS)	102-TENEJAPA	CRUZCHEN	RURAL	JAE66C01D0741020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	4,268,754	4,268,754	4,268,754	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75831	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAsE ECOLÓGICOS)	102-TENEJAPA	PACTETON	RURAL	JAE66C01D0751020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	5,996,293	5,996,293	5,996,293	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75832	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAsE ECOLÓGICOS)	102-TENEJAPA	PAJALTON	RURAL	JAE66C01D0761020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	4,876,576	4,876,576	4,876,576	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76051	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TLA	GRACIAS A DIOS	RURAL	JCE66C01D0331040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	1,727,064	1,727,064	1,727,064	1,381,432	80.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139521	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) JOLJA TONTIPE BARRIO MANCOGIL	104-TLA	JOLJA TONTIPE	RURAL	JAE66C01D0291040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	2,689,278	2,689,278	2,689,278	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139522	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVA ESPERANZA (BARRIO SANTO DOMINGO Y ARROYO SAN JUAN)	104-TLA	NUEVA ESPERANZA	URBANO	JAE66C01D0301040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	2,341,295	2,341,295	2,341,295	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76042	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TLA	PETALINGO	URBANO	JCE66C01D0031040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	6,463,540	6,463,540	6,463,540	3,344,766	51.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139648	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TLA	BELSARIO DOMINGUEZ	RURAL	JCE66C01D0301040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	2,804,424	2,804,424	2,804,424	1,282,300	45.7%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76049	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	104-TLA	CHEBOPA	RURAL	JCE66C01D0311040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	1,168,775	1,168,775	1,168,775	844,405	72.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75800	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD)	107-TUMBALÁ	NARANJIL	RURAL	JAE66C01D0031070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	1,137,895	1,137,895	1,137,895	354,024	31.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
75826	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAsE ECOLÓGICOS)	118-ZNACANTÁN	NAVENCHUAC	URBANO	JAE66C01D0701180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	44,190	44,190	44,190	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150301	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	118-ZNACANTÁN	EL PG	RURAL	JCE66C01D0641180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	4,139,808	4,139,808	4,139,808	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76030	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	CANELAR	RURAL	JAE66C01D1000750S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	2,497,360	2,497,360	2,497,360	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76061	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. KM.10+800 (SCLC-S. JUAN CHAMULA)-BECHULTIC-TZUULU (TIERRA COLORADA)-TRAMO KM.0+000 KM. 16+924.1 (SUBTRAMO: DEL KM. 3+500 AL KM. 5+500)	23-CHAMULLA	BECHULTIC	RURAL	0AE66C03D0080230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	10,174,367	10,174,367	10,174,367	206,749	2.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139654	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: LAS MINAS - YUTUCHTIC - TZUULU (TIERRA COLORADA)-TRAMO KM.0+000 KM. 11+440. (SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 7+400 AL KM. 11+440)	23-CHAMULLA	LAS MINAS	RURAL	0AE66C03D0030230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	23,167,237	23,167,237	23,167,237	7,448,580	32.2%	0	0	KILOMETRO	4.64	4.45	95.9%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76060	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: LAS OLLAS - CHICUMTANTIC, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 15+000 (SUBTRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 12+700)	23-CHAMULLA	LAS OLLAS	RURAL	0AE66C03D0020230S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	21,484,965	21,484,965	21,484,965	4,470,700	20.8%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139656	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE-CHABAJEBAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+989.30. (SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 2+400 AL KM. 4+300)	32-EL BOSQUE	CHABAJEBAL	RURAL	0AE66C03D0080320S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   100-SECRETARÍA	14,018,035	14,018,035	14,018,035	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.92	40.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIEERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
119209	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	350	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	7,123,806	7,123,806	7,123,806	7,123,806	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO II  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CORREY. EJERCICIOS DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido										
13	14	15	16	17a-18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24															
	CAMINO TRAMO (ALTAMIRANO-COMITAN DE DOMINIQUEZ-PLAN DE AYALA						DESARROLLO REGIONAL					121-UNIDAD DE PLANEACION ECONOMICA DE LA HACIENDA PUBLICA														
138657	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ROPAL CRUCE BUENA VISTA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+189.80, (SUBTRAMO: KM. 2+500 AL KM. 5+189.80)	54-LARRAINZAR	BUENAVISTA	RURAL	0AE66C03D0100540S		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	17,466,987	17,466,987	17,466,987	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	2.68	1.07	39.9%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
138663	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (CARR. INTERNACIONAL 1) S. JUANITO-QUECHIT-PANAMA EL REAL-YAXOQUINTELA-PLACIDO FLORES-IRIBANO-OOTALITO, (SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 22+000)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0AE66C03D0005870S		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	10,493,229	10,493,229	10,493,229	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	2.00	1.30	65.0%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SAN JUANITO, QUECHIT, PANAMA, EL REAL, YAXOQUINTELA, PLACIDO FLORES, MONTE LIBANO, OOTALITO, LACANDON, AGUA DULCE, EL TUMBO, METZABOC, EL DIAMANTE, EL PEDRON, CHOCOLLA, MUNICIPIO DE OCOXINGO. EL EJERCICIO DE ESTA OBRA SE EFECTUO VIA PRESTAMO, NO TIENE AFECTACION PRESUPUESTAL
138664	CONSTRUCCION DEL CAMINO: PANTELHO-ADORA ESQUINILAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 2+000 AL KM. 5+000)	74-PANTELHO	PANTELHO	URBANO	0AE66C03D0120740S		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	16,465,655	16,465,655	16,465,655	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	3.00	2.97	99.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
141554	CONSTRUCCION DEL CAMINO: CHAPILLA-POZO COLORADO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 7+000 AL KM. 10+000 PAVIMENTACION Y SEALMIENTOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	POZO COLORADO	RURAL	0AE66C03D0110840S		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	37,748,140	37,748,140	37,748,140	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	4.00	0.92	23.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010. COMPLEMENTA LA SIGUIENTE ACCION SUBTRAMO: DEL KM 10+000 AL KM 14+000
138655	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SANTIAGO EL PINAR- LA GLORIA CHIRIQUIL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 8+000, (SUBTRAMO: DEL KM. 5+000 AL KM. 6+000)	88-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	0AE66C03D004880S		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	17,846,077	17,846,077	17,846,077	9,231,116	51.7%	0	0	0	KILOMETRO	3.00	2.70	90.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI)																										
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																										
141380	PROGRAMA ORG. PRGD. PARA MUJERES INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	POPMI		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD	132 MUJERES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   111-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	12.00	12.00	100.0%	SE REALIZO LA ENTREGA DE LOA APOYOS A LAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS, ASI TAMBIEN SE REALIZO LA CAPACITACION EN EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ARRANQUE DE LOS PROYECTOS.
COMITE NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACION TECNOLOGICA (COMITE)																										
OTROS																										
176337	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22900PAD18MAD002		DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	229-00 SECRETARIA DE ECONOMIA	74 EMPRESARIOS	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	2,732,107	2,732,107	2,732,107	0	0.0%	0	0	0	PROGRAMA	2.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO COMPRENDE 3 METAS, LAS CUALES SON FORO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (1), CHIRAS 2010: CONSULTORIA ESPECIALIZADA (2), CURSOS DE CAPACITACION (7), EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO (2) Y DESARROLLO DE SOFTWARE (2).
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS																										
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																										
144924	HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FOA00D08A00200		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ASESORES	11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	715,000	715,000	715,000	0	0.0%	0	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
145317	ORIENTACION PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES A DOCENTES EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FOA20E01A023000		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ASESORES	11-EDUCACION PUBLICA   200-UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS	1,294,210	1,294,210	1,294,210	0	0.0%	0	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y REPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO																										
SERVICIOS PERSONALES																										
144808	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION TELESECUNDARIA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FCA20E01A004000		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ASESORES	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,408,168	2,408,168	2,408,168	0	0.0%	0	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
145286	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FOA20E01A021000		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ASESORES	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	876,210	876,210	876,210	0	0.0%	0	0	0	CAPACITACION	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
145041	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FOA20E01A013000		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ASESORES	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																										
145177	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FOA20E01A019000		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ASESORES	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	18,219,200	18,219,200	18,219,200	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																										
145090	PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22001FOA20E01A016000		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL	ASESORES	11-EDUCACION PUBLICA   500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,118,089	4,118,089	4,118,089	0	0.0%	0	0	0	CURSO	0.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL EJERCICIO
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																										
83323	COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GAB000D4A002		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD   100-SECRETARIA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	0	CAPACITACION	14.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																										
83735	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GB00050A018		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD   100-SECRETARIA	137,611,174	137,611,174	137,611,174	808,584	0.6%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	617,098.00	384,804.00	62.4%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																										

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2009 DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a-18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
83608	APYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS AL SMNG 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GB00A24A012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD/100-SECRETARIA	408,461	408,461	408,461	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	
83423	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GB00A24A009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD/100-SECRETARIA	17,775,695	17,775,695	17,775,695	632,109	3.6%	0	0	CAPACITACION	2.00	1.00	50.0%	
83499	CASOS DE INTERVENCIONES DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GB00A24A011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD/100-SECRETARIA	2,052,805	2,052,805	2,052,805	0	0.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	3.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>OTROS</b>																								
17872	APYO ECONOMICO A DESEMPELADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PAE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS	PERSONAS DESEMPELADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL/190-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	47,654,886	47,654,886	47,654,886	48,948,526	98.5%	228	0	OTROS	11,573.00	12,973.00	112.1%	NOTA ACLARATORIA SE INCLUYE A POBLACION BENEFICIARIA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																								
178347	APYO ECONOMICO A DESEMPELADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S043PROFSNE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIAPAS	PERSONAS DESEMPELADAS ATENDIDAS	14-TRABAJO Y PREVISION SOCIAL/190-COORDINACION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	7,441,316	7,439,584	7,441,316	7,428,053	99.8%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>																								
<b>INVERSION</b>																								
<b>OBRA PUBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCION</b>																								
139554	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D03000D05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	3,750,059	3,750,059	3,750,059	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.78	78.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139555	SUPERVISIÓN POR CONTRATO (TECNICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D031000D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	4,865,059	4,865,059	4,865,059	0	0.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
76039	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-BERRIOZÁBAL	JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	JAE78C01D025014D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	1,693,588	1,693,588	1,693,588	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139621	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMILLA	EL CRUCERO	RURAL	JAE78C01D042023D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	300,000	300,000	300,000	193,031	64.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139622	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMILLA	EL POZO	RURAL	JAE78C01D043023D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	108,400	31.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139553	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENALHO	YAXGEMEL UNION	RURAL	JAE78C01D029026D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	2,453,383	2,453,383	2,453,383	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139552	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-OKHUTÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE78C01D028042D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	3,206,000	3,206,000	3,206,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
76040	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	45-KTAPANGJOYA	JANA 2A SECCION	RURAL	JAE78C01D026045D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	1,800,361	1,800,361	1,800,361	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139551	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-LA INDEPENDENCIA	TIERRA BLANCA	RURAL	JAE78C01D027051D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	1,414,566	1,414,566	1,414,566	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.89	89.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139557	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	JAE78C01D034053D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	166,355	166,355	166,355	72,387	43.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139558	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	JAE78C01D035053D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139616	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO SUTNOTIC	RURAL	JAE78C01D036053D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	166,355	166,355	166,355	72,387	43.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
84155	CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN	70-OSTUACÁN	COPANO 1A SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	17028	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	6,892,121	6,892,121	6,892,121	6,892,121	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN PROGRAMA PUSE LO MAS PARECIDO A PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA. ESTE RECURSO ES RAMO 23, NO SUPE EN SU CALERA LA MANERA DE ENVIARLA.
139619	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	73-PALENQUE	RIO CHANCALLA	RURAL	JAE78C01D039073D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	197,148	197,148	197,148	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.60	60.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139534	SECATORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PALENQUE (1A ETAPA)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	JAE77C01D009073D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	5,452,827	5,452,827	5,452,827	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
76041	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	79-RAYÓN	EL PNAIBETO	RURAL	JAE78C01D040079D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139617	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	90-SIMUJOVEL	CONSTITUCION	RURAL	JAE78C01D007909D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.40	40.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
139556	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	91-SITALA	PARAISO CHICOTANIL	RURAL	JAE78C01D030091D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES/100-SECRETARIA	1,338,960	1,338,960	1,338,960	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.
76057	COLECTOR PONENTE (CONSTRUCCION)	96-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	JOE77C01D001096D5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y	3,153,107	3,153,107	3,153,107	1,036,525	32.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE

ANEXO II  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2016 DE 2016

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17x16/14	18	19	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17x16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
76058	EMISOR GENERAL (CONSTRUCCION)	96-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	JCE77001D002090S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	1,938,298	1,938,298	1,938,298	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
76059	CONSTRUCCION DEL COLECTOR SUR PONIENTE (2A. ETAPA).	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	JCE77001D003090S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	15,314,924	15,314,924	15,314,924	14,496,647	94.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139531	SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN TAPACHULA, CORDOVA Y ORDOZ (1A ETAPA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOZ	URBANO	JAE77001D002090S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	4,925,921	4,925,921	4,925,921	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139618	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	104-TLA	LIBERTAD-JOANSHITE S.D.A. SECCION	RURAL	JAE78001D038104OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.56	56.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139620	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	104-TLA	UNION JUAREZ	RURAL	JAE78001D041104OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	166,355	166,355	166,355	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139632	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PLUVIAL TOTOPOSTE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JBE77001D001108OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	25,375,426	25,375,426	25,375,426	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150091	LINEAS DE CONDUCCION, CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM 4 TANQUES SABA- LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE77001D013108OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	31,697,617	31,697,617	31,697,617	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139530	LINEA DE CONDUCCION, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA BAJA (BRAZO SUR 1A ETAPA EN TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCION))	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE77001D001108OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	79,920,146	79,920,146	79,920,146	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.41	41.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150036	OBRA PARA LA CAPTACION Y LA INTERSECCION DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES DE INTERCEPTOR DE AGUA PLUVIALES (POTINASPAS) AMPLIACION	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JCE77001D004108OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	8,390,306	8,390,306	8,390,306	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
161625	AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 107 CMS. DE DIAMETRO. COLONIA TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-02-01-19-202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,767,585	1,767,585	1,767,585	1,767,585	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,114.55	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDAADA.	
139537	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	96-SUCHATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	JAE77001D010090S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	12,615,041	12,615,041	12,615,041	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.97	97.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139536	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSOLIDACION DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE77001D008108OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	2,070,812	2,070,812	2,070,812	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
161690	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO Y LA CONSOLIDACION DE LA SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	108-SC-06-00-19-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	6,902,707	6,902,707	6,902,707	6,902,707	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.	
161650	REUBICACION DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 90 CM DE DIAMETRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	226,025	226,025	226,025	226,025	100.0%	0	0	METRO LINEAL	366.40	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDAADA.	
139532	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITAN DE DOMINGUEZ (1A ETAPA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	JAE77001D003020OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	13,899,252	13,899,252	13,899,252	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139535	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	76-PICHUICALCO	PICHUICALCO	URBANO	JAE77001D006070OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	5,085,076	5,085,076	5,085,076	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.31	31.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139533	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALA (1A. ETAPA)	105-TONALA	TONALA	URBANO	JAE77001D004105OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	13,064,106	13,064,106	13,064,106	5,227,039	40.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
161611	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO CON TUBERIA DE 40 CM DE DIAMETRO, DESDE DOMICILIARIAS (50). COLONIA TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	322,419	322,419	322,419	322,419	100.0%	0	0	METRO LINEAL	244.81	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDAADA.	
161664	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE 30 CMS. DE DIAMETRO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-19-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	503320 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	929,599	929,599	929,599	929,599	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,771.13	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO. OBRA REFRENDAADA.	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES																									
CONSTRUCCION																									
76034	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	FRANCISCO I MADERO	RURAL	JAE78001D006080OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	1,189,166	1,189,166	1,189,166	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150385	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	21-COPANALÁ	LA NUEVA	RURAL	JCE78001D002020OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	3,385,258	3,385,258	3,385,258	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
76037	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	MAJOMUT	RURAL	JAE78001D012023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   100-SECRETARÍA	1,439,621	1,439,621	1,439,621	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	



ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJ. TRIMESTRES DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Acumulado al Trimestre					17x16/14	18	19	20	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
													Ministrado	Programado	Ejercido	16-MEDIO									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17x16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
76035	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	PAJALTON BAJO	RURAL	JAE78C01D007023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,920,468	3,920,468	3,920,468	1,882,824	48.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139540	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	23-CHAMULA	CHICUMTANC	RURAL	JAE78C01D005023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	6,250,000	6,250,000	6,250,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139623	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	ICHINTON	RURAL	JAE78C01D044023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139624	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	HOTOLTE	RURAL	JAE78C01D045023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139625	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	NACHAUC	RURAL	JAE78C01D046023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139626	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23-CHAMULA	UKIUMIC	RURAL	JAE78C01D047023OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
76038	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENAHÓ	CRUZTON	RURAL	JAE78C01D015026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,310,213	3,310,213	3,310,213	1,725,830	52.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150204	SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENAHÓ	TEPEYAC	RURAL	JAE78C01D055026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,657,088	1,657,088	1,657,088	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150215	SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENAHÓ	TZANEMBOLM	RURAL	JAE78C01D056026OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,318,942	2,318,942	2,318,942	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139544	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PATBAXIL	31-CHILÓN	PATBAXIL	RURAL	JAE78C01D013031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,001,945	1,001,945	1,001,945	718,952	71.8%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139627	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	JAE78C01D048031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	350,000	350,000	350,000	243,373	69.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150238	SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	SAN JOSÉ PATHUICZ	RURAL	JAE78C01D058031OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	4,645,806	4,645,806	4,645,806	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139543	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUANAL	39-HUITUPÁN	HUANAL	RURAL	JAE78C01D011039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,191,221	2,191,221	2,191,221	1,226,999	56.0%	0	0	OBRA	2.00	0.88	88.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139628	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	39-HUITUPÁN	SOMBRA GARZAL	RURAL	JAE78C01D049039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150225	SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	DIECOCHO DE ABRIL	RURAL	JAE78C01D057039OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,841,158	1,841,158	1,841,158	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139549	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO BALASHUNA	40-HUXTÁN	SAN ANTONIO BALASHUNA	RURAL	JAE78C01D021040OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	3,157,106	3,157,106	3,157,106	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139550	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONCLUSION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.	57-MAPESTEPEC	SESECAPA	RURAL	JAE78C01D023057OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	15,998,707	15,998,707	15,998,707	3,246,018	20.3%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139541	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	59-MARQUÉS DE COMILLAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	JAE78C01D008059OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	4,088,565	4,088,565	4,088,565	1,578,333	38.6%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139545	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PULUMSIBAC	63-MITONTIC	PULUMSIBAC	RURAL	JAE78C01D014063OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	5,547,753	5,547,753	5,547,753	386,276	7.0%	0	0	OBRA	1.00	0.92	92.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139538	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D001067OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	6,060,532	6,060,532	6,060,532	1,116,269	18.4%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE DE OCOSINGO LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
83245	CONSTRUCCION DE LETRINAS (1RA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	CATEDRAL DE CHIAPAS	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	796	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,028,247	5,028,247	5,028,247	5,028,247	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	144.00	144.00	100.0%	MEZCLA DE RECURSO FSM 2010 Y PAVO 20 HACIENDO UN TOTAL DE \$8,285,309.00	
139548	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVIL TAPJA	72-OXCHUC	NAVIL TAPJA	RURAL	JAE78C01D026072OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139547	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TSUTLJA	72-OXCHUC	TSUTLJA	RURAL	JAE78C01D019072OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,485,688	2,485,688	2,485,688	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139629	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	72-OXCHUC	TZUMUNJIA (MEDIA LUNA)	RURAL	JAE78C01D056072OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
139539	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	76-PICHUHALCO	PLUTARDO ELÍAS CALLES	RURAL	JAE78C01D003076OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	2,737,096	2,737,096	2,737,096	878,277	32.1%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
76036	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	82-SALTO DE AGUA	TIEMPA	RURAL	JAE78C01D009082OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARÍA	1,989,790	1,989,790	1,989,790	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	
150255	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA	91-SITALÁ	LA MERCED	RURAL	JAE78C01D059091OS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE DEL EJERCICIO DE 2010.	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONY: FIMMEXSE DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17x16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
	<b>POTABLE</b>							ALCANTARILLADO				NATURALES 100- SECRETARIA												
70033	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	95 SOCOLTENANGO	EL SANTUARIO DOS (CA- CASTILLA)	RURAL	JAE78C01D004920S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,085,018	2,085,018	2,085,018	2,082,927	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150153	SISTEMA DE AGUA POTABLE	95-SUCHIAPA	JESUS PEREZ ORTIZ	RURAL	JAE78C01D054950S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	633,920	633,920	633,920	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.56	56.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
150350	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	95-SUCHIAPA	PLAN DE MILUMI	RURAL	JCE78C01D0010950S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,972,332	2,972,332	2,972,332	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.58	58.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139630	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	JAE78C01D0511020S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
76032	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	ALVARO OBRIGON	RURAL	JAE78C01D0021040S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	13,081,652	13,081,652	13,081,652	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139542	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN	107-TUMBALÁ	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	JAE78C01D0101070S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	68,192	68,192	68,192	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139546	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS SALINAS	118-ZACACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAE78C01D0181180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	2,945,219	2,945,219	2,945,219	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS, MUNICIPIO DE ZACACANTÁN. LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
139631	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-ZACACANTÁN	SHULVO	RURAL	JAE78C01D0521180S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- SECRETARIA	310,000	310,000	310,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DE 2010.
<b>PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>																								
79635	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA ETAPA)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	6000	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100- COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,181,597	2,181,597	2,181,597	2,181,597	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																								
171658	ALIMBRADOR PUBLICO DE ANDADOR SEGURO, CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S46070191ME018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	288 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	33.00	33.00	100.0%	SMINISTRO Y COLOCACION DE 33 LUMINARIAS FABRICADAS CON POSTE DE FIERRO CONICO CIRCULAR
181626	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO (ESCALINATAS), BARRIO CERRITO CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S5E3F070191ME016RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	469 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	551,169	551,169	551,169	551,169	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,158.00	1,158.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1,158 M2 DE ANDADOR PEATONAL (ESCALINATAS) EN LAS AVENIDAS CUARLES, GARDENIAS, TULIPANES Y ADJUNAS ENTRE 7A, CALLE SUR ORIENTE Y CALLE EL MIRADOR EN EL BARRIO DE SERRITO CONCEPCION
170656	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGURO (2A ETAPA) CHICHIMA CONCEPCION	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S5E3F070191ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	288 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	367,768	367,768	367,768	367,768	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,569.00	1,569.00	100.0%	MILITAR ENTRE MOCTEZUMA DE LA COLONA VALLE BALLUN CANAN Y AL ENTROQUE DEL ACCESO A LA ZONA MILITAR DE LA COLONA CHICHIMA CONCEPCION
178658	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION BARRIO CRUZ GRANDE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020GR3E070191ME019RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	215 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	245,871	245,871	245,871	245,871	100.0%	0	0	METRO CUBICO	258.00	258.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 258 M3. DE MUR DE CONTENCION EN LA 2A. CALLE DE CRUZ GRANDE ENTRE LA 2A. CALLE DE CRUZ GRANDE Y EL ENTROQUE DE CAMINO A OJUA
176251	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ACCESO AL POLIGONO 7043) BARRIO LOS OPIRECES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME012RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	186 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	214,904	214,904	214,904	214,904	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	896.00	896.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 896 M2. DE LA CALLE 5A, AVENIDA ORIENTE SUR ENTRE 12A. Y 14A. CALLE SUR ORIENTE PROLONGACION DE LA 1A. CALLE SUR PONIENTE
176201	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ACCESO AL POLIGONO 7044), FRACCIONAMIENTO EL HERRAJE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME013RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	119 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	135,582	135,582	135,582	135,582	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	497.00	497.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 497 M2. DE LA CALLE PROLONGACION DE LA 1A. CALLE SUR PONIENTE ENTRE AVENIDA LAS ALDEAS Y AVENIDA USUMACINTA.
181669	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ACCESO AL POLIGONO 7046), CALZADA DEL PANTEON	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME011RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	241 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	283,190	283,190	283,190	283,190	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,064.00	1,064.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1,064 M2 DE PAVIMENTO DE LA CALLE AVENIDA NOMINADA ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y EL EJ. VAL.
176036	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, BARRIO BELSARDOR DOMINGUEZ	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME024RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	739 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	868,440	868,440	868,440	868,440	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,250.00	3,250.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 3,250 M2. DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CALLES 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVE. LIBERTAD Y AVE. 18 DE MAYO, PRIVADA DE LA 14A. AVE. SUR PONIENTE ENTRE 2A. AVE. PTE SUR Y 18 DE MARZO, AVE. ADOLOFO LOPEZ MATEOS EN LA CALLE 10. DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVE. JOSE PANTALEON DOMINGUEZ ENTRE CALLE VILATORO Y 2A. SUR PTE. AVE. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA.
176622	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, BARRIO CRUZ GRANDE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME025RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	401 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	475,165	475,165	475,165	475,165	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	312.00	312.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES COLOCACION DE CALLOS EN FRIJO DE 312 M2.
170354	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	300 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	349,733	349,733	349,733	349,733	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1,275 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN EL BARRIO EL CEDRO, DE LA AVENIDA DE LAS TIRES CRUCES ENTRE PRIVADA NOMINADA Y CAMINO VIEJO.
176383	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, BARRIO LAS CHIGLAS	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME009RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	372 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	435,574	435,574	435,574	435,574	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,820.00	1,820.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1,820 M2. DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA NOMINADA ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y EL EJ. VAL.
181610	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME010RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	169 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	196,939	196,939	196,939	196,939	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	828.00	828.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 828 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AVENIDA NOMINADA ENTRE AVENIDA DE LOS ROBLES Y AVENIDA EL HERRAJE.
175879	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, BARRIO POPULARI COMITAN	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	861 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,014,146	1,014,146	1,014,146	1,014,146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,660.00	4,660.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 4,660 M2 DE PAVIMENTACION ASFALTICO. DE LA CALLE SAN ENRIQUE ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SAN DIEGO

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL FEDERAL DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17e1614	18	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17e1614	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
17869	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, BARRIO SAN AGUSTIN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME007RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	173 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	201,993	201,993	201,993	201,993	100.0%	0	0	0	924.00	924.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 264 M2 DE PAVIMENTACION ASFALTICO DE LA CALLE 7A Y 6A, CALLE ORIENTE ENTRE 7A Y 6A, CALLE SUR PONIENTE.	
17918	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, BOSQUES DE COMITAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME003RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	717 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	846,494	846,494	846,494	846,494	100.0%	0	0	0	2,800.00	2,800.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 2800 M2: CALLE INCOMUNADA ENTRE LOS NOGALES Y CALLE PROLONGACION HUIZACHE Y TRAMO 2A: CALLE INCOMUNADA ENTRE AVENIDA COCTES Y 2A: CALLE SUR PONIENTE.	
18164	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLES, FRACCIONAMIENTO EL CEBRO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME008RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	317 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	370,020	370,020	370,020	370,020	100.0%	0	0	0	1,540.00	1,540.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1,362 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA LOS PINOS ENTRE LA CALLE SAUCHE Y LA 5A, CALLE NORTE ORIENTE.	
17172	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALICO DE CALLES, BARRIO EL PEDRON	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4A070191ME015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	108 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	512,614	512,614	512,614	512,614	100.0%	0	0	0	1,362.00	1,362.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 1,362 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALICO.	
17573	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALICO DE CALLES, BARRIO SAN JOSE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4B070191ME002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	806 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	947,359	947,359	947,359	947,359	100.0%	0	0	0	3,584.00	3,584.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 3,584 M2 DE LA 7A, CALLE SUR PONIENTE ENTRE LA AVENIDA PONIENTE SUR Y PRIVADA DE LA 5A, CALLE SUR PONIENTE.	
17567	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALICO DE CALLES, FRACCIONAMIENTO BONAMPAK	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S4A070191ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	245 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	284,112	284,112	284,112	278,146	97.9%	0	0	0	782.00	782.00	100.0%	EL IMPORTE EJERCIDO FUE DE \$278,146.20, FUE REINTEGRADO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$5,965.80, CONSTRUCCION DE 795 MTS. CUADRADOS DE LA CALLE PRIVADA UNION.	
22384	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTUARIO, COLONIA SAN AGUSTIN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD00101030016100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	102 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	501,568	501,568	501,568	501,568	100.0%	0	0	0	2,357.40	2,357.40	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO0016/2010 SE EJECUTO RECURSO DE 30% DE ANTECIP. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA SAN AGUSTIN.	
117801	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA MORELOS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD001020300206100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	77 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	379,436	379,436	379,436	113,649	30.0%	0	0	0	120.30	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO0016/2010 SE EJECUTO RECURSO DE 30% DE ANTECIP. PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE 13,649.00 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA MORELOS.	
22912	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD001020300166100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	89 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	103,504	103,504	103,504	103,504	100.0%	0	0	0	165.00	165.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO0016/2010 SE EJECUTO RECURSO DE 30% DE ANTECIP. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA 5 DE ABRIL.	
117815	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, COLONIA 1 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0303030176100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	41 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	197,388	197,388	197,388	59,216	30.0%	0	0	0	215.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO012010/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$59,216 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.	
116797	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0501030186100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	85 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	96,614	96,614	96,614	87,010	90.1%	0	0	0	18.00	16.21	90.1%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO012010/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.	
117833	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (JARDIN VECINAL) COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801030156100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	72 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	350,281	350,281	350,281	104,804	29.9%	0	0	0	540.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO015/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTECIP PARA INICIO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$104,804 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL.	
22921	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA EL VERGEL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030146100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	224 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,113,582	1,113,582	1,113,582	1,113,582	100.0%	0	0	0	3,509.00	3,509.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO014/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA EL VERGEL.	
31924	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA ESQUIPULAS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030086100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	334 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,659,874	1,659,874	1,659,874	1,659,874	100.0%	0	0	0	5,726.90	5,726.90	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO008/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA ESQUIPULAS.	
117838	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA FUERZA Y PROGRESO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030076100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	242 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,200,514	1,200,514	1,200,514	349,330	29.1%	0	0	0	746.25	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO007/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29% DE ANTECIP PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$349,330 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA FUERZA Y PROGRESO.	
14922	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 18 DE MARZO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0603030106100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	502	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,361,669	1,361,669	1,361,669	1,361,669	100.0%	0	0	0	3,204.21	3,204.21	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO010/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES FINQUIO POR \$1,361,669. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA 18 DE MARZO.	
117847	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE060303016100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	318 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,587,340	1,587,340	1,587,340	475,501	30.0%	0	0	0	4,948.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO011/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$475,501 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA 5 DE ABRIL.	
117854	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 6 DE ENERO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	098SE0603030096100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	200 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	989,107	989,107	989,107	296,300	30.0%	0	0	0	3,368.75	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTCOSPM/HABITAT-FISMCO009/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIP.	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a-18a	18	19	20	21	22	23a-24a	24	
22932	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303006100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	395 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,968,451	1,968,451	1,968,451	1,968,451	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,013.20	7,013.22	100.0%	PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$298,280 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA 6 DE ENERO
135323	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, COLONIA DIANA LAURA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1130 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,400,913	1,400,913	1,400,913	1,028,803	73.4%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTC/OSPM/HABITAT-FISM/006/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA XOCHIMILCO
135510	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6276 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	7,803,521	7,803,521	7,803,521	7,803,521	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,239.41	929.50	75.0%	OBRA FINIQUITADA
135280	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO GRUALVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-02-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	953 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,184,287	1,184,287	1,184,287	1,183,755	100.0%	0	0	METRO LINEAL	175.97	175.97	100.0%	OBRA FINIQUITADA
134545	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO BUROCATTAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-00-03-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	326 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	401,884	401,884	401,884	400,877	99.7%	0	0	METRO LINEAL	933.35	933.35	100.0%	OBRA FINIQUITADA
135641	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COLONIA POMARROSA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-05-02-03-014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1110 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,379,020	1,379,020	1,379,020	1,368,816	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS	181.60	181.60	100.0%	OBRA FINIQUITADA
136422	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO, COLONIA C.C.I.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3192 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,966,984	3,966,984	3,966,984	3,966,984	100.0%	0	0	OTROS	151.00	98.15	65.0%	OBRA FINIQUITADA
136025	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1070 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,126,583	1,126,583	1,126,583	1,123,872	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	2,106.37	1,790.00	85.0%	OBRA FINIQUITADA
136073	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA LOMAS VERDES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	632 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	783,496	783,496	783,496	779,564	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,572.00	2,495.00	97.0%	OBRA FINIQUITADA
135907	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CANAL DE CONCRETO, COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,580,608	1,580,608	1,580,608	1,580,583	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,044.00	4,044.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
136549	RED DE AGUA POTABLE, URBANOS DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-00-03-031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4117 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,921,500	1,921,500	1,921,500	1,921,500	100.0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,024.00	1,024.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
135767	RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO BUROCATTAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	732 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	909,241	909,241	909,241	908,500	99.9%	0	0	METRO LINEAL	921.00	921.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA
135849	RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE DRENAJE SANITARIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-01-01-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	760 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	941,137	941,137	941,137	824,887	87.6%	0	0	OTROS	125.00	124.00	99.2%	AHORRO PRESUPUESTAL.
109770	CONST. CANCHA USOS MULTIPLES D 30X25 MTS. DE CONCRETO HDCC. 10 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA LAC. 96 M3 MUROS PIEDRA, REPOSOS MAT. MEJORADO 35 ML ENMALLADO PERIMETRAL, MALLA CICLON, 4 LUM. TUBO FIERRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOS LLANTOS	RURAL	106-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	290 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	330,463	330,463	330,463	330,463	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA VINCULADA CON LA OBRA DEL FOLIO 109736
109652	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	510 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	503,131	503,131	503,131	503,131	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,977.00	1,977.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,009,250.00 DEL F.I.S.M. \$503,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$506,118.00, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 109636
109345	PAVIMENTACION DE 2358.20 M2 D CALLE C CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR 686.20 ML GUARNICION C CONCRETO, 94.80 M3 MURO D CISTERNA D PIEDRA BRAZA, EXCAVACION RELLENOS, MATERIAL MEJORADO Y ACABADOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	350 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	935,272	935,272	935,272	935,272	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,358.20	2,358.20	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON VALOR TOTAL DE \$1,070,544.00 DEL F.I.S.M. \$935,272.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$135,272.00, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 109269
109074	PAVIMENTACION 7,566 M2 DE CALLE C ANCHO PROM. 6 MTS. DE CONCRETO HIDRAULICO 125 CM ESPESOR, REFUERZO MALLA LAC. 96M3 CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOS. 145 ML. CUNETAS DE CONCRETO RECONSTRUCCION	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14967 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,004,992	2,004,992	2,004,992	2,004,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,566.00	7,566.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$4,011,893.00 DEL F.I.S.M. \$2,398,901.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$1,612,992.00, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE, RELACIONADA CON EL FOLIO 109669
117868	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA DEMOCRACIA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE060303006100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	117 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	578,389	578,389	578,389	172,888	29.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,160.26	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA HABITAT 2010, CONTRATO MTC/OSPM/HABITAT-FISM/006/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29% DE ANEJO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$172,888 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010. COLONIA DEMOCRACIA
178736	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO VENTE DE NOVIEMBRE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S2A070191ME021RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	196 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	232,225	232,225	232,225	232,225	100.0%	0	0	METRO LINEAL	521.00	521.00	100.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 521 ML. EN LA AVENIDA BUENEL STA. CALLE NORTE PONIENTE, 7A. CALLE NORTE PONIENTE, CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL FEDERAL DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
181657	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA CUEVA (CLUB CAMPESTRE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020IS2A070191ME023RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	34 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	36,936	36,936	36,936	36,936	100.0%	0	0	METRO LINEAL	83.00	83.00	100.0%	CISENEROS Y CALLES LOS PIRROS. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 80 ML. EN LA CALLE SANTE, PTE. ENTRE 10A. PTE. NTE. ENTORQUE 4A. CALLE NORTE PONIENTE
181637	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA REPRESA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020IS2A070191ME020RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	103 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	118,127	118,127	118,127	118,127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	321.00	321.00	100.0%	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO 321 ML. EN LA CALLE ENTRE PRIVADA 7A. AVENIDA NORTE PONIENTE. AVENIDA NORTE VERTIENTES
179827	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO VALLE BALUN CARMAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020IS2A070191ME022RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	900 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,065,019	1,065,019	1,065,019	1,065,019	100.0%	0	0	METRO LINEAL	313.00	313.00	100.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 313 ML. EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE BELSARRO DOMINGUEZ Y BENTO JUAREZ
181700	TALLER DE INGLES, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020DC2A070191DS002RA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	75 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	37,250	37,250	37,250	37,250	100.0%	0	0	TALLER	75.00	75.00	100.0%	SE REALIZARA UN TALLER TEORICO PRACTICO DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN NIÑOS ADOLESCENTES
118773	AMPLIACION DE CEDECO, COLONIA INDECO CEBADILLA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SS0901030136100RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	59 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	286,374	286,374	286,374	85,726	29.9%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOP/HABITAT 1. FISM/CO/13/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTERIO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$85,726 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 210, COLONIA INDECO CEBADILLA
117149	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SD0201030026100RA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	106 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	530,230	530,230	530,230	183,991	34.7%	0	0	METRO LINEAL	1,822.60	632.44	34.7%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, HABITAT 2010, CONTRATO MTC/SOP/HABITAT 1. FISM/CO/05/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, COLONIA PROCASA
MODERNIZACION																								
181768	CAMPA COOPERATIVA PARA ADULTOS MAYORES, BARRIO SAN SEBASTIAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020DC2C070191DS008RA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARAN A 50 HOGARES, SE REALIZARAN TALLERES DE SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN AL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL
181709	PROMOTORES COMUNITARIOS, COLONIA MIGUEL ALBMAN	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020DC1E070191DS006RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	12 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	108,000	108,000	108,000	108,000	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	SE APOYARA CON ESTIMULOS ECONOMICOS A 12 JOVENES PARA LEVAR A CABO LA ACCION SOCIAL DE PROMOTORES COMUNITARIOS
181703	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DISCAPACIDAD EN NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES, COLONIA POPULAR	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020DC2C070191DS004RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	212 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARAN A 212 HOGARES QUE VIVEN EN POBREZA PATRIMONIAL
MEJORAMIENTO																								
181779	CAMPA DE NUTRICION INFANTIL, BARRIO BELSARRO DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020DC2C070191DS007RA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	180 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 180 HOGARES CON EL FIN DE PROMOVER CONCIENCIAR Y FORMULAR POLITICAS QUE FAVOREZCAN EL BIENESTAR DE LA POBLACION INFANTIL
181752	CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	020S510070191ME006RA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1030 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CURSO	45.00	45.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE RESPONSABILIZAR Y CONCIENCIAR A LA CIUDADANIA PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVEZ DE LA PRESERVACION Y CONSERVACION DEL ENTORNO
138240	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITAR Y AMPLIAR EL ALUMBRADO PUBLICO C/61 LUMINARIAS TIPO SUBURBANO E 26 C/POZOS AHORRADORES DE ENERGIA DE 100 WATTS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	567 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	600,045	600,045	600,045	600,045	100.0%	0	0	LUMINARIA	661.00	661.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 138239, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
109883	REHABILITACION DEL REBILITACION 300.50 ML. RED DRENAJE SANITARIO BASE TUBERIA PVC 8 DIAM. CONST. 14 POZOS VISITA, EXCAVACION Y RELLENO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	460 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	91,603	91,603	91,603	91,603	100.0%	0	0	METRO LINEAL	580.60	580.60	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 109859
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								
TOURAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA EL AREA DE ORIENTACION ADMINISTRATIVA, CORTE Y CONFECION Y EL CENTRO DE COMPUITO OTROS																								
138217	TOURAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA EL AREA DE ORIENTACION ADMINISTRATIVA, CORTE Y CONFECION Y EL CENTRO DE COMPUITO OTROS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DF	1870 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO 138216, PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO.
113808	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-037	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	481,173	481,173	481,173	481,170	100.0%	0	0	PIEZA	105.00	105.00	100.0%	
114342	APOYOS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-06-01-04-081	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	75 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	346,197	346,197	346,197	346,196	100.0%	0	0	PIEZA	75.00	75.00	100.0%	
113739	CAMPAC DE ODONTOLGIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SO-05-00-04-036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1428 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	182,192	182,192	182,192	182,192	100.0%	0	0	CAMPAC	5.00	5.00	100.0%	
114541	CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-04-041	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	150 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	24,593	98.4%	0	0	TALLER	10.00	9.84	98.4%	
113306	CLASES DE REGULACION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-025	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	90 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,116	57,116	57,116	57,115	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
114412	CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-08-00-04-039	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1206 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	69,324	69,324	69,324	63,339	91.4%	0	0	TALLER	30.00	27.42	91.4%	
114377	CURSO DE BELLEZA (APLICACION DE US DE ACRILICO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL / 127- DELEGACION	44,003	44,003	44,003	44,002	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2016 DE 2016

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17x18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
113496	CURSO DE BISUTERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	89,531	89,531	89,531	89,526	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
113443	CURSO DE CARPINTERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-028	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	200,867	200,867	200,867	199,481	99.3%	0	0	CURSO	3.00	2.98	99.3%	
113713	CURSO DE COMPUTACION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	40 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	71,456	71,456	71,456	71,456	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
113476	CURSO DE CORTE Y CONFECION.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,963	30,963	30,963	30,904	99.8%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
113533	CURSO DE ELECTRICIDAD.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	158,819	158,819	158,819	158,565	99.8%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
113571	CURSO DE FONTANERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	45 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	235,004	235,004	235,004	234,236	99.7%	0	0	CURSO	3.00	2.99	99.7%	
113686	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	35,815	35,815	35,815	33,508	93.6%	0	0	CURSO	1.00	0.94	94.0%	
113388	CURSO PARA EL CURSADO DE ENFERMOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	58,000	58,000	58,000	53,040	91.4%	0	0	CURSO	2.00	1.83	91.5%	
114638	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-OT-01-00-04-042	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	765 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
114493	EQUIPAMIENTO DE TALLER PARA USOS DE AGRICULTO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-09-03-04-040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
113417	FABRICACION DE VELAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	71,500	71,500	71,500	63,493	88.8%	0	0	CURSO	2.00	1.78	89.0%	
113595	PROMOTORES COMUNITARIOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	153,490	153,490	153,490	148,989	97.1%	0	0	OTROS	20.00	19.42	97.1%	
114734	TALLER DE REPUJADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-02-01-04-082	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	15 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	24,999	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
138215	CURSO TALLER COMPUTACION BASICO, 4 HRS. DE LUNES A VIERNES EN 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON, MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, PAGO HONORARIOS, PROMOCION Y DIFUSION, INCLUYE INSUMOS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	51,427	51,427	51,427	51,427	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIEN VINCULOS CON EL FOLIO 138213, PROYECTO TERMINADO
138211	CURSO Y TALLER CORTE Y CONFECCION DURACION 4 HORAS LUNES A VIERNES, DURANTE 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON, MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	53,157	53,157	53,157	53,157	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO TIENE VINCULOS CON RL FOLIO NO. 138209-PROYECTO TERMINADO
138207	CURSO TALLER CUIDA TU BELLEZA NIVEL 1 DURACION 4 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES POR 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON, MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIA PRIMAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	57,520	57,520	57,520	57,520	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 138206, PROYECTO TERMINADO
138224	ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, 3 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE 6 MESES A RAZON DE \$1,500.00 MATERIAL DE APOYO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	INTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	3 ALUMNOS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	18,360	18,360	18,360	18,360	100.0%	0	0	ALUMNO	3.00	3.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 138222, PROYECTO TERMINADO.
138220	INTEGRACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFIRMACION 2 COMITES, CARA, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, OTROS GASTOS DE OPERACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO DIF	6 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	4,030	4,030	4,030	4,030	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REGISTRO TIENE VINCULO CON EL FOLIO NUM. 138218, PROYECTO TERMINADO.
163791	TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES (MILADOS Y TEJIDOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106-04-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	35 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
	PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																							
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
126535	PRODUCCION DE PLANTAS DE PALMA DE ACEITE PARA SU ESTABLECIMIENTO	73-PALENQUE	FRANCISCO I. MADRERO NORTE	RURAL	NAH 00 D6 0001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA AGRICULTURA TROPICAL.	17 PRODUCTORES	20-DESARROLLO SOCIAL 1100- SECRETARIA	3,271,110	3,271,110	3,271,110	3,271,110	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CONTABA CON UN MONTO AUTORIZADO DE \$ 3,191,870.00, SIN EMBARGO TUVO UNA INVERSION ADICIONAL POR

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONY. FIMMESSES DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a/1614	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
<b>PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
44784	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	90	SOCOLTENANGO	URBANO	DPO2802010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	69 FAMILIAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,429,949	3,429,949	3,429,949	3,429,949	100.0%	0	0	VIVIENDA	69.00	69.00	100.0%	\$79,240.00. POR LO QUE EL MONTO QUE SE REFLEJA ES CON EL QUE SE CIERRA EN CUANTO A LOS AVANCES. LLEVA EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
141067	EDIFICACION DE 50 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO LOCAL, COLONIA NUEVO AMANECER DE SABINES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SH-01-01-03-055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	50 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	35.00	70.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010. OBRA FINQUITA.
108494	CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	SANTA RUFINA	RURAL	106-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PERSONAS 60	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	544,000	544,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M \$475,298.30. PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.19 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. RELACIONADA CON EL FOLIO 108449
108185	CONST. DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	POBLADO SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS	RURAL	106-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	217,600	217,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,299.16 DEL F.I.S.M \$177,298.16. PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.19 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M PARA EL ANTOPO DE LA OBRA. RELACIONADA CON EL FOLIO 108076
108322	CONST. DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION D MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO EL PUY	RURAL	106-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	217,600	217,600	217,600	217,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,683.32 DEL F.I.S.M \$177,298.16. PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.19 HASTA HOY SOLO SE HA UTILIZADO RECURSOS DEL F.I.S.M PARA EL ANTOPO DE LA OBRA. RELACIONADA CON EL FOLIO 108210
108929	CONST. DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	106-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	32 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$518,604.15. DEL F.I.S.M \$221,623.95. PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. RELACIONADA CON EL FOLIO 108989
108780	CONST. DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLO DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	LOS CERRITOS (RAICES)	RURAL	106-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	28 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$518,604.15. DEL F.I.S.M \$221,623.95. PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. RELACIONADA CON EL FOLIO 108750
108840	CONST. DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS DE BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	PLAN DE LOS ANGELES	RURAL	106-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$518,604.15. DEL F.I.S.M \$221,623.95. PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20 OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. RELACIONADA CON EL FOLIO 108807
108734	CONST. DE 4 VIVIENDAS TIPO URBANO D 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	272,000	272,000	272,000	272,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$518,604.15. DEL F.I.S.M \$221,623.95. PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE.
108985	CONST. DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6X8 MTS. CIMENTACION D MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA	RURAL	106-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	380,800	380,800	380,800	380,800	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$727,445.81. DEL F.I.S.M \$443,247.53. PROGRAMA TU CASA \$380,800.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$43,732.28. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. RELACIONADA CON EL FOLIO 108961
108570	CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION D MAPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOQUE HUECO, CADERNAS CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS	113- VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	106-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	PERSONAS 60	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	544,000	544,000	544,000	544,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M \$443,247.53. PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$51,960.40. SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. RELACIONADA CON EL FOLIO 108522
<b>PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL</b>																								
174080	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIOS SAN SEBASTIAN Y SAN MARCOS	46-JIQUIPLAS	JIQUIPLAS	URBANO	SH1011030026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPLAS CHIAPAS	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPLAS CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	422,000	422,000	422,000	422,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FISM-TU CASA

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2016 DE 2010

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a-18a	18	19	20	21	22	23-22a1	24	
174052	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIOS SAN JOSE CENTRO Y GUADALUPE	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH0101030016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	422,000	422,000	422,000	422,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FISM-TU CASA
174178	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIOS SANTA CECILIA, SANTA CRUZ Y EJUAL	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SH0101030078100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	295,400	295,400	295,400	295,400	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FISM-TU CASA
174159	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDOS JOSE MARIA PINO SUAREZ, EMILIANO ZAPATA, HIDALGO Y CIAUHTEMOC	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0102030056100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	265,000	265,000	265,000	265,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FISM-TU CASA
174027	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDOS JULIAN GRAJALES, CHIAPAS NUEVO Y EL TRIUNFO	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0102030046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	318,000	318,000	318,000	318,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISM-TU CASA
174109	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDOS LA FLORIDA, ANDRES QUINTANA ROY Y CRISTOBAL COLON	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0102030036100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	318,000	318,000	318,000	318,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FISM-TU CASA
174131	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDOS NUEVA PALESTINA, PLAN DE AYALA, GUERRERO UNION AGRARISTA SINALOA Y TIERRA Y LIBERTAD	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SH0102030066100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS CHIAPAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	424,000	424,000	424,000	424,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FISM-TU CASA
<b>RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS</b>																								
114947	CONSTRUCCION DE PARQUE ANTORCHA VIVAH, COLONIA ANTORCHA VIVAH	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801030016100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	5874 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,328,522	1,328,522	1,328,522	1,328,522	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CONTRATO MTC-SOPM-FISM-ES-PUBCO003/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA ANTORCHA VIVAH
114975	PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, BOULEVARD PERLA DEL SOCOMUSCO S/N, INFONAVIT SANTA CLARA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801030036100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	3120 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	345,600	345,600	345,600	345,600	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CONTRATO MTC-SOPM-FISM-ES-PUBCO003/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, INFONAVIT SANTA CLARA
117405	PARQUE LA LIBERTAD, BOULEVARD PRINCIPAL AKASHIBO, FRACCIONAMIENTO LA LIBERTAD	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098SE0801030036100RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1500	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,313,331	1,313,331	1,313,331	926,925	70.6%	0	0	UNIDAD	1.00	0.70	70.0%	OBRA CON RECURSO DEL RAMO 20, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010, CONTRATO MTC-SOPM-FISM-ES-PUBCO003/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010, FRACCIONAMIENTO LA LIBERTAD
<b>MEJORAMIENTO</b>																								
136839	PARQUE EL AGUAJE 1A ETAPA, LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-12-02-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5230 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,777,007	1,777,007	1,777,007	1,777,007	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
136863	PARQUE JARDINES DEL PEDREGAL 1A ETAPA, JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-12-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5596 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,747,660	1,747,660	1,747,660	1,747,660	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITADA.
136878	PARQUE PLAN DE AYALA, PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-12-02-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	5166 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	1,235,333	1,235,333	1,235,333	1,230,702	99.6%	0	0	PLAZA	1.00	0.90	90.0%	OBRA FINIQUITADA.
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
<b>OTROS</b>																								
115713	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, BARRIO NIN DE ATOCHA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	570 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	82,687	82,687	82,687	81,901	99.0%	0	0	EVENTO	19.00	18.81	99.0%	
115565	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA BIENESTAR SOCIAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	480 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	77,062	77,062	76,694	99.5%	0	0	EVENTO	16.00	15.92	99.5%	
115016	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA COVADONGA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-047	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	77,062	77,062	76,789	99.6%	0	0	EVENTO	15.00	14.94	99.6%	
115092	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	44,427	44,427	44,374	99.9%	0	0	EVENTO	8.00	8.00	100.0%	
115631	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-065	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	44,427	44,427	44,389	99.9%	0	0	EVENTO	8.00	8.00	100.0%	
115176	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	44,427	44,427	44,427	44,376	99.9%	0	0	EVENTO	8.00	8.00	100.0%	
115776	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA POPULAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-071	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	510 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	77,062	77,062	77,062	76,422	99.2%	0	0	EVENTO	16.00	15.87	99.2%	
115392	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA SAN JOSE TERAN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-056	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	74,562	74,562	74,562	74,312	99.7%	0	0	EVENTO	15.00	14.95	99.7%	
115835	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA SANTA CRUZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	360 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	52,375	52,375	52,375	52,146	99.6%	0	0	EVENTO	12.00	11.95	99.6%	
115912	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-077	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127-	49,875	49,875	49,875	49,712	99.7%	0	0	EVENTO	10.00	9.97	99.7%	



ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2016 DE 2016

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
	COMUNARIA FRACCIONAMIENTO ATENAS							SOCIAL																
115503	ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-059	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	270 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	49,875	49,875	49,875	49,587	99.4%	0	0	EVENTO	9.00	8.95	99.4%	
115732	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. BARRIO NÚMERO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-069	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	32,812	32,812	32,812	32,812	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
115588	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-063	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
115039	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
115113	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,593	48,593	48,593	48,592	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	
115646	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-068	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,594	48,594	48,594	48,593	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	
115197	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-054	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	48,593	48,593	48,593	48,592	100.0%	0	0	EVENTO	3.00	3.00	100.0%	
115796	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-072	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
115431	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSE TESAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-057	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
115848	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-075	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	0	0	EVENTO	2.00	2.00	100.0%	
115523	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-060	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
114941	PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-01-02-04-045	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	190 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	30,937	30,937	30,937	30,937	100.0%	0	0	EVENTO	4.00	4.00	100.0%	
115609	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115062	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115232	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-055	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115542	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-061	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115752	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL. BARRIO NÚMERO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-070	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115134	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115665	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115811	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-073	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115474	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA SAN JOSE TESAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-058	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
115862	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-076	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	15,750	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)  
CONSEJO FISCAL 2015 DE 2010

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17a-18/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24	
114983	PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL. FRACCIONAMIENTO ATENAS	108-TUKTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SS-04-00-04-046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	15,750	15,750	15,750	14,250	90.5%	0	0	OTROS	3.00	2.72	90.7%	
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>AMPLIACION</b>																								
45568	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1RA ETAPA	92-SOCCOLTENANGO	LA JOYA	RURAL	1274315DSHD2P-239	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	454 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
<b>REHABILITACION</b>																								
167676	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CLAVE: 018P1417S	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SANTA ROSALÍA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS	872 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL, 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	964,641	964,641	964,641	964,641	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION
<b>REHABILITACION</b>																								
109572	REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE 273 ML LINEA CONDUCCION TUBERIA PVC D 6 DIAM. 795.63 ML. RED TUB. PVC 4DIAM. Y 11,473.97 ML. TUB. PVC 2 DIAM.	113- VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITÁN	URBANO	106-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3709 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL, 1127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	5,588,046	5,588,046	5,588,046	5,588,046	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. RELACIONADA CON EL FOLIO 109447.