

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico		Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido	17=16/14		Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
	7.-CHIAPAS RECURSO 2009																							
	APORTACIONES FEDERALES 102 REGISTROS																							
	FAFEF										316,699,764	316,699,764	253,584,728	144,402,517	45.6%	0	0		555,809.93	199.64	0.0%			
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																							
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
123772	AEROFOTOGRAMETRÍA DE LA ZONA CONURBANA DE LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ - BERRIOZÁBAL - OCOXOCINTLA, CHIAPAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAED00128022199H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA													ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
96066	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	KCT004378007000H-S	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	1,505,000	1,505,000	1,505,000	1,505,000	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE EL RECURSO SE LIBERO EL 27 DE DICIEMBRE. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA.	
74809	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESTATAL Y JURISDICCIONALES DE VACUNOLOGIA Y CAPACITACION PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GCB005050802-S	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	39,498,700	39,498,700	39,498,700	7,124,153	18.0%	0	0	VIVIENDA	826.00	0.00	0.0%		LA FALTA DE AVANCE SE DEBE A QUE EL RECURSO SE LIBERO EL 27 DE DICIEMBRE. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA.	
35093	CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT004228006000H-S	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	12,901,359	12,901,359	12,901,359	4,206,810	32.6%	0	0	EQUIPO	2.60	0.00	0.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. CONCLUIDO AL 100%.	
	REENCARPETAMIENTO (RECICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS (REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARRIBA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAED00C0380100000H-B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9,918,900	9,918,900	9,918,900	9,910,700	99.9%	0	0	VIVIENDA	107.00	0.00	0.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. CONCLUIDO AL 100%.	
109847	REENCARPETAMIENTO (RECICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS (REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PUERTO ARISTA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAED00C0380100000H-D	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15,938,736	15,938,736	15,938,736	9,151,610	57.4%	0	0	OBRA	1.00	0.13	13.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
109976	REENCARPETAMIENTO (RECICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS (REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PUERTO ARISTA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAED00C0380100000H-D	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	572,019	572,019	572,019	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	554,160.00	0.00	0.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
122369	AEROFOTOGRAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION.	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	KAED00128021009H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	212,800	212,800	212,800	212,800	100.0%	0	0			PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122464	PLAZA RECREATIVA (CONSTRUCCION)	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	KAED003038014009H-B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	381,753	381,753	381,753	381,753	100.0%	0	0			OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
109182	MERCADO MUNICIPAL EN BELLAVISTA (CONSTRUCCION)	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	KCE0912D003012H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0			OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122331	AUTODORMO CHIAPAS	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	PNE003038007014H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,590,886	7,590,886	7,590,886	3,000,000	39.5%	0	0			OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: PAVIMENTACION DE ACCESOS Y CAMINO PERIFERICO. PAVIMENTACION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO, Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO PARA PROTECCION DE TALUDES EN OVALO EXTERIOR Y PLATAFORMAS DE GRADAS.
95959	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACAHOTAN	CACAHOTAN	URBANO	KBT004148002016H-S	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL	219,562	219,562	219,562	219,562	100.0%	0	0			VIVIENDA	143.00	0.00	0.0%	LA EJECUCION DE LAS 143 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UN 83% DE AVANCE REFERENTES A LA CONSTRUCCION. SE VUELVE A CAPTURAR CON NUEVO FOLO PARA CAMBIAR EL AÑO DEL CICLO DE RECURSO.
36882	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KCT004228004016H-S	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA	1,736,889	1,736,889	1,736,889	0	0.0%	0	0			VIVIENDA	143.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CUENTAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.
82405	9605/ESCUELA PREPARATORIA DE COMITAN.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13802-S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,579,699	4,579,699	4,579,699	600,356	13.1%	0	0			OTROS	2.00	0.00	0.0%	META: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.
74461	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE A CENTROS DE SALUD MICRORREGIONALES EN CHAMULA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	26400GCB005050802-S	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	5,605,113	5,605,113	5,605,113	5,487,636	97.9%	0	0			EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA.
122460	EXCONVIENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (INSTALACION ELÉCTRICA, JARDINERÍA, REHABILITACIÓN DE EXTERIORES Y REPARACIÓN DE LA ESQUINA NOROESTE)	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	KAED003038009027H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	510,364	510,364	510,364	493,816	96.6%	0	0			OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122370	AEROFOTOGRAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION.	42-XHUTAN	XHUTAN	URBANO	KAED001280210042H-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	63,700	63,700	63,700	63,700	100.0%	0	0			PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122341	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-LA CONCORDIA	RIZO DE ORO	RURAL	JAED00C013813049H-S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	533,562	533,562	533,562	533,562	100.0%	0	0			OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122490	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (FLETES Y PUESTA EN MARCHA)	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	KCE00128015003H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0			ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122492	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	KCE001280170054H-B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0			ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122519	CENTRO ECOTURISTICO CHINCULTIK (CONSTRUCCION)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	QAED001180010056H-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,570,586	4,570,586	4,570,586	4,568,406	100.0%	0	0			OBRA	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHINCULTIK. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122491	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (ELABORACION DE MANIFIESTO AMBIENTAL)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	KCE001280160056H-B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0			ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122494	MERCADO DE OCOSINGO (CONSTRUCCION)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	KCE0912D0090067H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,819,694	12,819,694	12,819,694	11,152,665	87.0%	0	0			OBRA	1.00	0.57	57.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122371	AEROFOTOGRAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION.	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	KAED00128021070H-C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	83,300	83,300	83,300	83,300	100.0%	0	0			PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122376	DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO.	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	KAED00128026070H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	157,273	157,273	157,273	157,273	100.0%	0	0			DIAGNOSTICO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122336	CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE (CONSTRUCCION DE MODULO)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	SCB0030598164073-HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	14,658	14,658	14,658	14,658	100.0%	0	0			OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122485	REVESTIMIENTO ASFALTICO EN VALDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	KAED0C038004073H-S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,761,618	1,761,618	1,761,618	1,761,618										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual				Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
122365	AUDITORIO DE LA SECCION 40 (CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE MANIFESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y SUPERVISIÓN EXTERNA)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00128013108H C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,871,697	12,871,697	12,871,697	11,124,052	86.4%	0	0	OBRA		1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122457	BANDERA MONUMENTAL (ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00308003108H C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6,984	6,984	6,984	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122461	CENTRO DE CONVENCIONES Y VISITANTES (MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00308009108H B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3,140,996	3,140,996	3,140,996	1,983,989	50.4%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTA LA SIGUIENTES ACCIONES: SUMINISTRO Y AMPLIACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE DE FACADA DE AUDITORIO POLIFORUM Y GUARNICIONES Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO POLIFORUM. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122338	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (COLONIA PLAN DE AYALA)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	JAED00C01812108H C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	995,972	995,972	995,972	992,433	99.6%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	BENEFICIA A LA COLONIA PLAN DE AYALA DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122330	CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL PASO LIMÓN 2A. ETAPA	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	JBED00C018022108H C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,450,293	2,450,293	2,450,293	2,450,293	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122445	ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00128031108H C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,202,228	2,202,228	2,202,228	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
109461	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y DESCARGA DEL INTERCEPTOR PLUVIAL POTNAPAK (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	JBED00C18018108H C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	190,900	190,900	190,900	190,900	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010
122489	MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 5 DE MAYO (REMEDIACION ZONA DE TIANGHUS) (IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KCED00128014108H C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,596,987	2,596,987	2,596,987	2,546,209	98.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122368	PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR) (ILUMINACIÓN EXTERIOR)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00128016108H C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	377,534	377,534	377,534	0	0.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122359	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE Tuxtla Gutiérrez.	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00C038003108H C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,680,993	1,680,993	1,680,993	906,649	53.9%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	SE REALIZA LA SIGUIENTE META: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIPRES ENTRE AVENIDA LA CIEBA ORIENTE Y AVENIDA EL ROBLE ORIENTE (COL. PATRIA NUEVA); Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA VILAFLORES ENTRE CERRADA Y CALLEJON DEL SACRIFICIO (COL. LOS MANGÜES)
109540	PROYECTO DE LAS OBRAS PARA CAPTACIÓN DE LOS ESCRUBIMIENTOS PLUVIALES QUE SERÁN DERIVADOS DEL CAUSE DEL ARROYO POC-POC AL CAUSE DEL ARROYO CERRO	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	JBED00C180138108H C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	87,963	87,963	87,963	87,963	100.0%	0	0	PROYECTO		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010
109560	PROYECTO DE LAS OBRAS PARA LA RECTIFICACION, LA CANALIZACION Y EL REVESTIMIENTO CON CONCRETO DEL ULTIMO TRAMO DEL CAUSE DEL ARROYO CERRO HUECO	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	JBED00C0180203108H C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	347,714	347,714	347,714	347,714	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	NOMBRE DEL PROYECTO (DESDE SU CONFLUENCIA CON EL EMISOR PLUVIAL POC-POC - SANTA ANA, HASTA SU CONFLUENCIA CON EL RIO SABINAL (PROYECTO)). ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010
109702	PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS PARA CAPTACIÓN DE LOS ESCRUBIMIENTOS PLUVIALES QUE SERÁN DERIVADOS DEL CAUSE DEL ARROYO SANTA ANA AL CAUCE DEL ARROYO	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	JBED00C018021108H C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	85,336	85,336	85,336	85,336	100.0%	0	0	ESTUDIO		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010
122447	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00128034108H B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	264,667	264,667	264,667	257,994	97.5%	0	0	SUBESTACION		1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
122449	SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAPAS (DIF-CHAPAS) (TERMINACION DEL AREA DE HIDROTHERAPIA)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00128036108H B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	547,887	547,887	547,887	517,168	94.4%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS NO. 7 Y 8 DE AIRE ACONDICIONADO, TERMINACION DEL AREA DE HIDROTHERAPIA, IMPERMEABILIZACION DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPUMA DE POLIURETANO EN TECHUMBRE EXISTENTE, Y TERMINACION DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE REHABILITACION Y ESCUELA DE TERAPIA FISICA
122456	URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO CHAPAS SOLIDARIO (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO), EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHAPAS. (CONSTRUCCION)	108-Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	KAED00128050108H B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,204,932	1,204,932	1,204,932	1,204,929	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.99	99.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.
82397	93990JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,209,699	1,209,699	1,209,699	1,207,927	99.9%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"
82398	96001 ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	6,051,678	6,051,678	6,051,678	4,626,769	76.5%	0	0	OTROS		3.99	3.24	83.3%	META: CANCHA DE FUTBOL, RAPIDO, PISTA DE ATLETISMO, CANCHA DE FUTBOL, CAFETERIA, PLATAFORMA DE PISTA DE ATLETISMO, OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO, ANDADORES E ILUMINACION LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"
82399	96009.- JARDIN DE NIÑOS TEOCHICALLI (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	529,229	529,229	529,229	496,153	93.8%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 03 AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"
82400	96013.- JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13857	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	209,774	209,774	209,774	150,438	71.7%	0	0	OTROS		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 03 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN UN ESPACIO AULA Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, MURO DE ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN, CISTERNA, RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANITARIA) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"
82401	96016.- PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13871	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	888,432	888,432	888,432	117,647	13.2%	0	0	OTROS		7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS, 03 ANEXOS (TERMINACION DE DIRECCION Y SERV. SANITARIOS), OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES) Y REHABILITACION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"
82402	96017.- PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13871	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	4,546,106	4,546,106	4,546,106	4,427,518	97.4%	0	0	OTROS		5.00	5.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, (IMPERMEABILIZACION, ENFORTAZADO, PINTURA, INSTALACION ELÉCTRICA, REHABILITACION EN SANITARIOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA) "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"
82403	96018.- PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	3,678,915	3,678,915	3,678,915	3,596,583	97.7%	0	0	AULA		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR (CISTERNA, PINTURA EN BARRA, RED ELÉCTRICA, RED HIDRAULICA Y ENMALLADO PERIMETRAL) TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA) "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"
82404	96028.- PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	307,435	307,435	307,435	107,434	34.9%	0	0	OTROS					

ANEXO III																								
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																								
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																								
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado			Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												13	14	15										
122352	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ADEUDO) (REHABILITACIÓN)	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	JCE00031B0370969	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	262,400	262,400	262,400	262,400	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
82415	96023.- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO (ICATECH) (REFERENDO)	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,034,340	1,034,340	1,034,340	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META: REHABILITACIÓN EN LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA. LOCALIDAD: TAPACHULA. "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
122520	MEJORAMIENTO DE IMAGEN TURÍSTICA (REHABILITACIÓN DE PALAPAS, COCINAS Y SANITARIO EN MADRE SAL ZONA 2)	105-TONALA	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO)	RURAL	QAD0011B0031094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	542,787	542,787	542,787	542,787	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
122463	CASA DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE COPIERES)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KAEO0112B045108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	107,935	107,935	107,935	105,214	97.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
122450	CENTRO DE JÓVENES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHAPAS (DIF-CHAPAS)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KAEO0112B037108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,411	30,411	30,411	29,644	97.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN PLUVIAL, SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ARI ACONDICIONADO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
122488	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 5 DE MAYO (REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA, PINTURA EN ESTRUCTURA Y MUROS)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KCE00112B014108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,127,551	1,127,551	1,127,551	1,126,426	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
122367	PALACIO DE GOBIERNO (REHABILITACIÓN DE ÁREA DE LAVADOS Y AUDITORIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS EN LA SECRETARÍA PARTICULAR)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	KAEO0112B016108H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	586,401	586,401	586,401	16,647	2.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
82407	96008.- JARDIN DE NIÑOS JAMIE SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	415,692	415,692	415,692	355,692	85.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, ENMALLADO PERIMETRAL Y 02 ANEXOS (DIRECCIÓN Y BODEGA). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
82408	96010.- JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,231,304	1,231,304	1,231,304	1,022,796	83.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ. "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
82409	96011.- JARDIN DE NIÑOS MARTHA LUZ RINCÓN CASTILLEJOS (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,026,087	1,026,087	1,026,087	964,982	94.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PATRIA NUEVA). "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
82410	96012.- JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,026,087	1,026,087	1,026,087	972,143	94.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y F. OBRA EXTERIOR (SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (PRACC LAS TORRES). "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
82411	96014.- JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUICHA MENDEZ (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,231,304	1,231,304	1,231,304	1,217,787	98.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y F. PINTURA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR (REHABILITACIÓN DE TECHAMBRE METÁLICA, PINTURA EN BERRIO PERIMETRAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (PASO LIMÓN). "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
82412	96015.- JARDIN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,128,696	1,128,696	1,128,696	820,227	72.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (PASO LIMÓN). "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
82413	96020.- PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	1,128,696	1,128,696	1,128,696	1,104,086	97.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (PASO LIMÓN). "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
82414	96022.- TELESECUNDARIA NO. 021 24 DE FEBRERO (REFERENDO)	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAD0E13839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAPAS	675,652	675,652	675,652	518,501	76.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D (PINTURA GENERAL, PROTECCIONES). REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACIÓN DE CANCHA, BANDA Y GRADERO, ENMALLADO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PATRIA NUEVA). "ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010"		
	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																							
74298	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN CINTALAPA	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	26400GCB00509803	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	989,048	46.7%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS PARTIDAS SE DECLARARON DESERTAS EN EL SEGUNDO PROCESO LICITATORIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR LO CUAL SE REFERENDARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74395	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400GCB00509803	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,835,829	1,835,829	1,835,829	313,436	17.1%	0	0	EQUIPO	0.60	0.56	93.9%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74272	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMÍNGUEZ	66-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMÍNGUEZ	RURAL	26400GCB00509800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,642,118	1,642,118	1,642,118	40,235	2.5%	0	0	INSTALACIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74323	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN PALENQUE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	26400GCB00509803	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	989,048	46.7%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS PARTIDAS SE DECLARARON DESERTAS EN EL SEGUNDO PROCESO LICITATORIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR LO CUAL SE REFERENDARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74341	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN PICHUCALCO	76-PICHUCALCO	PICHUCALCO	URBANO	26400GCB00509803	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	989,048	46.7%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS PARTIDAS SE DECLARARON DESERTAS EN EL SEGUNDO PROCESO LICITATORIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR LO CUAL SE REFERENDARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74353	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	26400GCB00509803	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	989,048	46.7%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS PARTIDAS SE DECLARARON DESERTAS EN EL SEGUNDO PROCESO LICITATORIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR LO CUAL SE REFERENDARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74252	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL BASICO DE 8 CAMAS EN TEOPISCA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	26400GCB00509800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	7,497,571	7,497,571	7,497,571	6,300,231	84.0%	0	0	EQUIPO	0.46	0.24	60.0%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN SE DECLARARON DESERTAS EN SUS DOS PROCESOS. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74240	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN TONALA	105-TONALA	TONALA	URBANO	26400GCB00509803	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	1,262,522	1,262,522	1,262,522	989,048	46.7%	0	0	EQUIPO	0.47	0.24	51.1%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS PARTIDAS SE DECLARARON DESERTAS EN EL SEGUNDO PROCESO LICITATORIO QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2010, POR LO CUAL SE REFERENDARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
74194	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS DE TUXTLA GUTIÉRREZ	106-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26400GCB00509800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	21,115,269	21,115,269	21,115,269	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.89	89.0%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE LAS PARTIDAS DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN NO FUERON PROGRAMADAS PARA SU ADQUISICIÓN POR FALTA DE ESPACIOS EN LA AGENDA DE LICITACIONES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
36440	OTROS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, ISSTECH	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	XBE0112B001	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 00 ORGANISMOS SUBSIDIADOS	460,141	460,141	460,141	460,141	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	ESTE RECURSO TAMBIEN VA DIRIGIDO A MUNICIPIOS DE AMBITO RURAL Y URBANO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL ISSTECH. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
	SANEAMIENTO FINANCIERO																							
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																							
104193	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HBR00P1302009	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4,000	4,000	4,000	3,580	89.5%	0	0	AUDITORIA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
	SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL																							
	PREVENCIÓN																							