

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones						
												Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22:21	24			
7-CHAPAS RECURSO 2010																								
APORTACIONES FEDERALES 182 REGISTROS																								
IAFAF																								
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																								
INVERSIÓN																								
OSIA PUBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
74548	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESTATAL Y JURISDICCIONALES DE VACUNOLOGIA Y CAPACITACION PARA LA SALUD DEL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26400CB050802	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		37,584,589	37,584,589	37,584,589	7,770,486	20.7%	0	0	2.60	0.77	29.6%	EL BALBO AVANCE SE DEBE A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO Y LIBERADO EN EL MES DE DICIEMBRE. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA		
104423	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TECNIFICADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NAH 00 M01 D001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO		470,267	470,267	470,267	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURLARLAS PLIZA 3 0 EQUIPO 3 0 NO SE REPORTA AVANCE FISICO FINANCIERO YA QUE DICHO PROYECTO SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011. TRANSFERIDOS AL INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOTECNOLOGICAS, SEGUN REGICO OFICIAL NUMERO 169975. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.		
110033	REENCARPETAMIENTO (RECICLADO DE PAVIMENTO) DE CALLES Y AVENIDAS (REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KAE00C03081000H	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		9,327,702	9,327,702	9,327,702	1,076,474	11.5%	0	0	1.00	0.87	87.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CNICIENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010		
128676	SUPERVISION POR CONTRATO (SUPERVISION TECNICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	IAE7001D0310010H	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA		55,356	55,356	55,356	55,356	100.0%	0	0	SUPERVISION	0	0.15	15.0%	LAS CIFRAS SON EJERCIDOS EN EL 2010 Y SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.	
97714	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	26200JBC81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AMATÁN		515,178	515,178	515,178	515,178	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010	
96704	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JBC81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AMATÁN		871,863	871,863	871,863	871,860	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010	
96849	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JBC81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AMATENANGO DE LA FRONTERA		3,554,372	3,554,372	3,554,372	3,554,372	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
96923	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200JBC81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	BEJUCAL DE OCAMPO		830,246	830,246	830,246	830,246	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
86701	CONSTRUCCIÓN DE SUPERVISORIA ESCOLAR	11-BEJUCAL DE OCAMPO	BEJUCAL DE OCAMPO	URBANO	26200PC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BEJUCAL		48,857	48,857	48,857	48,857	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
42679	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE	14-BERROZABAL	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	26200KAC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ		75,236	75,236	75,236	75,236	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
65492	AUTOCOSTRUCCIÓN DE VIVIENDA URBANA Y RURAL	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	URBANO	KB700A148002016H	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL		1,765,312	1,765,312	1,765,312	1,269,054	71.9%	0	0	VIVIENDA	143.00	0.00	0.0%	LA EJECUCION DE LAS 143 VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN UN 80% DE AVANCE REFERENTES A LA CONSTRUCCION, PRESENTANDO UN RECURSO POR COMPROBAR POR \$467.63	
106939	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS) (CONSTRUCCION)	18-CINTALAPA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS)	JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS)	RURAL	JAE7001D06018H	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		440,641	440,641	440,641	420,165	95.4%	0	0	OBRA	1.00	0.08	8.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010	
91933	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	26200KAC87P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80%. AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
40266	ADQUISICION DE PREDIOS	21-COPAINALÁ	COPAINALÁ	URBANO	KB7000038002021H	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA E HISTORIA NATURAL		10,199,544	0	0	0	0.0%	0	0	RECTAREA	116.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO DE ACUERDO AL OFICIO NO SHISSPPEYDGI00409/2010, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2010.	
97991	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	21-COPAINALÁ	LA NUEVA	RURAL	26200KCA81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COPAINALÁ		1,248,966	1,248,966	1,248,966	1,248,966	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	AL ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100%. AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
34483	CONSTRUCCIÓN DE AULA SECUNDARIA	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	26200PC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHICUMTANTIC		78,743	78,743	78,743	78,740	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
74462	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 4 CENTROS DE SALUD MICROREGIONALES EN CHAMULA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	26400CB05080B01	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD		43,360	43,360	43,360	43,360	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y 0 COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA	
34868	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	26200KAC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHANAL		205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
97918	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	24-CHANAL	SACHCHELBALÉ	RURAL	26200KAC81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHANAL		609,347	609,347	609,347	609,347	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
97066	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHAPULTENANGO		702,217	702,217	702,217	702,217	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
91331	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	26200JBC76P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHIAPA DE CORZO		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	0.10	10.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FISICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10%. AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.
91728	CONTRUCCIÓN DE PARQUE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	26200KAC87P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHIAPA DE CORZO		400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
90299	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	31-CHILÓN	SACUN CUBWITZ	RURAL	26200KBC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CUBWITZ		39,059	39,059	39,059	39,059	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
90431	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLOGICOS	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MIGRANTES PRODUCTORES UNIDOS DE ROSAS TAMPA BAY FLORIDA		768,750	768,750	768,750	768,750	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
40114	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	31-CHILÓN	AMAYTIC	RURAL	26200KAC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO AMAYTIC		49,195	49,195	49,190	49,195	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
80816	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	31-CHILÓN	EL PIDRON	RURAL	26200KAC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL PIDRON		49,195	49,195	49,190	49,195	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
34722	ENMALLADO PERIMETRAL DEL ALBERGUE ESCOLAR DE JARDIN DE NIÑOS	31-CHILÓN	ALÁN SACJÓN	RURAL	26200PC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ALAN SACJON		70,961	70,961	70,961	70,961	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
96431	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200KCC81P22C00	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	ESCUINTLA		4,089,871	4,089,871	4,089,871	4,089,871	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
34835	CONTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	34-ESCUINTLA	EL TRIUNFO	RURAL	26200PC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ESCUINTLA EL TRIUNFO		132,941	132,941	132,941	132,941	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	
39468	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑOS	35-FRANCISCO LEÓN	LA CIEBA	RURAL	26200PC83P22C00	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA CIEBA		24,917	24,917	24,917	24,917	100.0%	0	0	PROYECTO	0	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
35608	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE NIÑOS	35-FRANCISCO LEÓN	NUEVO TILA	RURAL	26200FAC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TILA	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
38466	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDÍN DE NIÑOS	35-FRANCISCO LEÓN	SANTA MARTHA	RURAL	26200FAC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SANTA MARTHA	26,215	26,215	26,215	26,215	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
35492	CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑOS	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200FAC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ARROYO SANGRE	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
39668	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	CRISTO REY	RURAL	26200FBC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO NUEVO CRISTO REY	26,714	26,714	26,714	26,714	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
80976	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	LAS CRUCES	RURAL	26200FBC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LAS CRUCES	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
80934	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	NARANJO	RURAL	26200FBC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL NARANJO	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
35842	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	NUEVO PARAISO	RURAL	26200FBC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO NUEVO PARAISO	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
91014	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	SAN PABLO TUMBAC	RURAL	26200FBC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN PABLO	24,130	24,130	24,130	24,130	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
38982	CONSTRUCCIÓN DE AULA SECUNDARIA	35-FRANCISCO LEÓN	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	26200FCC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL VIEJO CARMEN	72,391	72,391	72,391	72,391	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
35183	CONTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	35-FRANCISCO LEÓN	CARRIZAL	RURAL	26200FBC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL CARRIZAL	24,917	24,917	24,917	24,917	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
34086	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	39-HUITUPÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	26200FBC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN BENITO JUAREZ	89,590	89,590	89,590	89,590	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97656	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39-HUITUPÁN	HUALAN	RURAL	26200DK81P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	HUITUPÁN	1,791,690	1,791,690	1,791,690	1,791,690	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORIA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
98182	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	40-HUXTÁN	ESHPULHO	RURAL	26200KBC81P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	HUXTÁN	752,523	752,523	752,523	752,523	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
120106	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	42-HUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	JAE78C0D080842H 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,278,197	1,278,197	1,278,197	1,252,463	98.0%	0	0	OBRA	1.00	0.89	89.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010.
97792	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47-JITOTOL	UNIÓN ZARAGOZA	RURAL	26200DK81P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	JITOTOL	1,260,900	1,260,900	1,260,900	1,260,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97826	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	26200JC81P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	JUAREZ	1,065,640	1,065,640	1,065,640	1,065,640	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORIA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
98092	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL	26200JAC81P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	LAS MARGARITAS	818,852	818,852	818,852	818,852	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
34916	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	54-LARRAINZAR	PATENTIC	RURAL	26200JAC83P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LARRAINZAR	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
34882	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	54-LARRAINZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	26200KAC83P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN CRISTOBALITO	166,764	166,764	166,764	166,764	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97099	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	LARRAINZAR	464,510	464,510	464,510	464,510	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORIA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
71295	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE	57-MAPASTÉPEC	LOMA BONITA	RURAL	26200KAC83P22C00 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LOMA BONITA	72,250	72,250	72,250	72,250	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
34799	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	BOCA DE CHAJUL	RURAL	26200KAC83P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BOCA DE CHAJUL	205,758	205,758	205,758	205,758	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
80664	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ECOTURÍSTICO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	GALACIA	RURAL	26200JAC83P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO GALACIA	82,500	82,500	82,500	82,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
80730	CONSTRUCCIÓN DE SANTARIOS PRIMARIA	60-MAZAPA DE MADERO	HIDALGO TOCANAGUE	RURAL	26200FBC83P22C01 0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TOCANAGUE	66,018	66,018	66,018	66,018	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00		

ANEXO III																							
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES																							
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)																							
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)		Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
70940	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	72 OXCHUC	TEJUBALCHEN	RURAL	26200KBC8P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TEJUBALCHEN	31,623	31,623	31,623	31,623	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.
39916	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	73 PALENQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	26200KBC8P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO 20 DE NOVIEMBRE	35,150	35,150	35,150	35,150	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
34042	CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA	74 PANTELHÓ	SAN JOAQUÍN	RURAL	26200KBC8P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN JOAQUÍN	78,742	78,742	78,742	78,742	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
88752	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	74 PANTELHÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC8P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SEMAYI	26,555			26,555	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
88667	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	75 PANITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC8P22C00 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SEMAYI	13,341	13,341	13,341	13,341	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.66	66.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97336	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200KAC8P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	RAYÓN	574,720	574,720	574,720	574,720	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
34882	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	82 SALTO DE AGUA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	26200KCB8P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO FRANCISCO I. MADERO	78,797	78,797	78,797	78,797	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
91924	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	26200KAC6P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
26776	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	86 SAN JUAN CANCÚN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC8P22C00 4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SEMAYI	54,883	54,883	54,883	54,883	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.94	94.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 94% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
41033	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN ESCUELA PRIMARIA	84 SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	26200KBC8P22C00 7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SOYALÓ	35,770	35,770	35,770	35,770	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
120107	SISTEMA DE AGUA POTABLE	95 SUCHIAPA	JESÚS PÉREZ ORTIZ	RURAL	JAE78C01D001005H 9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	262,842	262,842	262,842	262,842	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.56	56.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010.
120108	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	95 SUCHIAPA	PLAN DE MULUMI	RURAL	JCE78C01D001005H 9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,232,418	1,232,418	1,232,418	867,308	70.4%	0	0	OBRAS	1.00	0.91	91.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010.
90470	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITARIA	96 SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200KLC8P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB DE MORGANTES COMITÉ CHICAGO EN CHIAPAS	693,750	693,750	693,750	693,750	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
134572	ADQUISICION DE PREDIO FACTIBLE PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS EN TAPACHULA	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	OIE09R01B003098	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,700,624	96.3%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y CONCORDEN CON LA CUENTA PUBLICA LA DEFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y EJERCIDO SE REFLEJARA COMO ECONOMIA.
91877	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	26200KAC6P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TAPACHULA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.30	30.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 30% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
91205	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	96 TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	26200KBC78P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TAPACHULA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.60	60.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97028	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	100 TAPILULA	TAPILULA	URBANO	26200KBC8P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TAPILULA	971,921	971,921	971,921	971,921	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.40	40.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 40% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97084	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	102 TENELIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC8P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	3,434,722	3,434,722	3,434,722	3,434,722	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97977	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102 TENELIAPA	TRES CERROS	RURAL	26200KAC8P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,148,193	4,148,193	4,148,193	4,148,193	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
97967	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	103 TEOPISCA	LOS LLANITOS	RURAL	26200KAC8P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TEOPISCA	632,678	632,678	632,678	632,678	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
90370	PAYMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103 TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200KAC8P22C00 0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CLUB SITALTECOS RADICADOS EN HOUSTON	787,500	787,500	787,500	787,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
91250	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL	105 TONALA	TONALA	URBANO	26200KJC78P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TONALA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.10	10.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
108616	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DANEAMIENTO EN HUANACASTAL (CONSTRUCCIÓN)	105 TONALA	HUANACASTAL	RURAL	JCE78C01D003105H 6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	775,987	775,987	775,987	570,367	73.5%	0	0	OBRAS	1.00	0.43	43.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010.
97095	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	107 TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38200KBC8P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TUMBALÁ	923,470	923,470	923,470	923,470	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.
91769	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	108 TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	26200KAC6P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN		COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TUXTLA GUTIÉRREZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.20	20.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 20% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRió A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre			Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
												13	14			16	17=16/14	18	19	20		21	22	23=22/21
													Ministrado	Programado										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
91136	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	26200JBC76P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TUXTLA GUTIERREZ	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.45	45.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 45% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.		
117376	PARQUE MORELOS BICENTENARIO (CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	MAE005038001108 HE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	278,723	278,723	278,723	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
117230	PARQUE MORELOS BICENTENARIO (CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	MAE005038001108 HE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6,896,564	6,896,564	6,896,564	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
120109	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RAE000C038003108H S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	17,013,925	17,013,925	17,013,925	15,684,328	92.2%	0	0	OBRA	13.00	13.00	100.0%	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 12A. SUR ENTRE 14A Y 12A. ORIENTE (COL. MALDONADO); DE LA CALLE ICANAL. 12A. Y 11A. SUR (COL. MALDONADO); DE LA PRIVADA DE LA 11A. SUR ENTRE 9A Y 11A. ORIENTE (COL. MALDONADO); DE LA 14A. AVENIDA SUR ENTRE 14A Y 11A. ORIENTE (COL. MALDONADO); DE LA 14A. AVENIDA SUR ENTRE 14A. ORIENTE Y CALLE JULIAN GRAJALES (COL. MALDONADO); DE LA 14A. ORIENTE ENTRE 13A Y 14A. SUR (COL. MALDONADO); DE LA 14A. ORIENTE ENTRE 14A Y 11A. SUR (COL. MALDONADO); DE LA 13A. ORIENTE ENTRE 12A. SUR Y CALLE JULIAN GRAJALES (COL. MALDONADO); DE LA 9A. ORIENTE ENTRE PRIVADA DE LA 11A. Y 9A. SUR (COL. MALDONADO); DEL CALLEJÓN MEZQUITE ENTRE 11A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 17 DE OCTUBRE (COL. MALDONADO); DE LA CALLE 12A. ORIENTE ENTRE 9A Y 11A. SUR (COL. MALDONADO).		
120111	SISTEMA CHAPANECO DE RADIO, TELEVISION Y CINEMATOGRAFIA (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BODEGA Y CARPINTERIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	RAE005038007108H E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	314,723	314,723	314,723	271,127	86.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
35112	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	112-UNIÓN JUÁREZ	CÓRDOVA MATASANCOS	RURAL	26200KACB9P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CORDOVA MATASANCOS	56,843	56,843	56,843	56,843	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
35081	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL	112-UNIÓN JUÁREZ	EL DESENGANO	RURAL	26200KACB9P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO EL DESENGANO	51,101	51,101	51,101	51,101	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
97008	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200JACB1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	VENUSTIANO CARRANZA	3,088,499	3,088,499	3,088,499	3,088,499	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
120110	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA (PROYECTO EJEUTIVO)	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	KAED0112800116H S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,455,000	97.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
39889	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	118-NACACATÁN	JECH CHENTIC	RURAL	26200KCB9P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JECH CHENTIC	28,895	28,895	28,895	28,895	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
123880	EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN TRAMOS DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO (EXTRACCIÓN DE DERRUMBES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUTORIZADA CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 2010.		
71005	RECONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA	91-SITALÁ	SAN PEDRO CHUTEL	RURAL	26200KACB9P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN PEDRO CHUTEL	16,867	16,867	16,867	16,867	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
97001	AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERQUE ESCOLAR	8-AMATENANGO DEL VALLE	LA MERCED	RURAL	26200LCB1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	AMATENANGO DEL VALLE	1,558,335	1,558,335	1,558,335	1,558,335	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.10	10.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.		
91309	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	26200JBC76P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COMITAN DE DOMINGUEZ	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.15	15.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 15% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.		
91071	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	26200JBC76P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.67	67.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 67% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.		
97461	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200KCB1P22C00 1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	TONALA	375,083	375,083	375,083	375,083	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.		
91280	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	116-VILAFLORES	VILAFLORES	URBANO	26200JBC76P22C00 9	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	VILAFLORES	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.52	52.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 52% AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010. A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.		
120112	CENTRO CULTURAL CARLOS ZACARÍAS FLORES (RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	KAED005038001008H E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010.		
123881	MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES (DESAROLVE Y LIMPIEZA DE RÍOS Y CUENCAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12,600,000	12,600,000	12,600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUTORIZADA CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 2010.		
71738	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO SECUNDARIA	3-ACAPATEHUA	LA PALMA	RURAL	26200CCB9P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA PALMA	9,900	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.		
69856	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	9-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	26200KCB9P22C00 0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO MADRONAL	12,417	12,417	12,417	12,417	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
69943	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	26200JACB9P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BELLA VISTA	68,309	68,309	68,309	68,309	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
80005	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA)	RURAL	26200KCB9P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO GARRIDO CANAVAL	20,822	20,822	20,822	20,822	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010.		
80032	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	15-BOCHIL	SAN VICENTE	RURAL	26200KCB9P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN VICENTE BOCHIL	19,752	19,752	19,752	19,752										

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Acumulados al Trimestre			Avance %		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
40100	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	31-CHILÓN	SACUN PALMA	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SACUN PALMA	5,591	5,591	5,591	5,591	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
80742	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS	31-CHILÓN	ALAN SACUN	RURAL	26200FCA3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SACUN	10,646	10,646	10,646	10,646	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
79607	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO PRIMARIA	34-ESCUNTLA	SAN FELIPE TZAPPA	RURAL	26200FCB3P22C009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN FELIPE TZAPPA	16,500	16,500	16,500	16,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79026	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	38-HUEHUETÁN	CANTÓN EL TRIUNFO	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUEHUETÁN	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
80882	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	38-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN 4	23,574	23,574	23,574	23,574	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79586	REHABILITACIÓN DE CLÍNICA RURAL DE SALUD	38-HUITUPÁN	HUITUPÁN	URBANO	26200LCB3P22C005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUITUPÁN 3	23,217	23,217	23,217	23,217	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79585	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	40-HUXTAN	LA LIBERTAD	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA LIBERTAD	25,913	25,913	25,913	25,913	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79668	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	40-HUXTAN	HUXTAN	URBANO	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO HUXTAN	22,763	22,763	22,763	22,763	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
80901	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	44-LARRANZAR	JOLMACHOJ	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JUSTO SIERRA	18,181	18,181	18,181	18,181	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
80480	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	44-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO FRAY MATIAS	7,128	7,128	7,128	7,128	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
69884	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS	56-LA TRINITARIA	SAN VICENTE	RURAL	26200FCA3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN VICENTE	25,005	25,005	25,005	25,005	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
80526	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	58-MARAVILLA TENELAPA	NUÉVO RODOLFO FIGUEROA	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO RODOLFO FIGUEROA	16,557	16,557	16,557	16,557	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
40039	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	BOCA DE CHAJUL	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHAJUL	23,403	23,403	23,403	23,403	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
40754	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	21,144	21,144	21,144	21,144	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
40727	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO QUIRINGUICHARO	21,120	21,120	21,120	21,120	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
40704	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	26200FCB3P22C004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO QUIRINGUICHARO 2	40,086	40,086	40,086	40,086	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
69988	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	61-MAZATÁN	BARRA SAN SIMÓN	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SAN SIMÓN	25,212	25,212	25,212	25,212	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
70763	REHABILITACIÓN DE AULA SECUNDARIA	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	26200FCB3P22C004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO MITONTIC 2	13,699	13,699	13,699	13,699	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
69430	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	67-OCOSINGO	BALAXTE	RURAL	26200LCB3P22C004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO BALAXTE	13,747	13,747	13,747	13,747	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
60889	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS	67-OCOSINGO	NUÉVA PALESTINA	URBANO	26200FCA3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO PALESTINA	11,634	11,634	11,634	11,634	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
60076	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS	67-OCOSINGO	SIBACA	RURAL	26200FCA3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SIBACA	17,361	17,361	17,361	17,361	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA.	
40144	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	67-OCOSINGO	CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN	RURAL	26200FCA3P22C002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN	8,057	8,057	8,057	8,057	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
70893	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE ESCOLAR	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	26200FCB3P22C008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO OCOTEPEC SAN SEBASTIAN	17,810	17,810	17,810	17,810	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
80314	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	71-OSUMACINTA	TRIUNFO AGRARISTA	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO TRIUNFO AGRARISTA	25,768	25,768	25,768	25,768	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
97189	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26200LCB1P22C003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	OSUMACINTA	549,280	549,280	549,280	549,280	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
71392	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO	77-PULIAPAN	BENITO JUAREZ	RURAL	26200FCB3P22C006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Ministrado	Programado	Ejercido	17=16/14		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
40874	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	86-SAN JUAN CANGUC	INILTIC	RURAL	26200JAC83P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO INILTIC	26,314	26,314	26,314	26,314	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
40487	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	91-SITALA	SANTA BARBARA SEGUNDA FRACCION	RURAL	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO SANTA BARBARA	20,366	20,366	20,366	20,366	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
69405	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD	91-SITALA	EL ROSARIO ANHOLO	RURAL	26200LCC83P22C00 4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO ROSARIO EL ANHOLO	20,590	20,590	20,590	20,590	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79987	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS	86-TAPACHULA	JUAN SABINES GUTIERREZ (POSTE ROJO)	RURAL	26200FAC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO JUAN SABINES	23,112	23,112	23,112	23,112	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
39001	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	102-TENEJAPA	CRUZ PILAR	RURAL	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CRUZ PILAR	15,883	15,883	15,883	15,883	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
40565	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	107-TUMBALA	CUCUTIPA	RURAL	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CUCUTIPA	22,307	22,307	22,307	22,307	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
40545	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	107-TUMBALA	LA ESPERANZA MORRIZON	RURAL	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LA ESPERANZA MORRIZON	40,056	40,056	40,056	40,056	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
40614	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	26200FAC83P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CHUCHUCRUZ 1 SECCION	14,439	14,439	14,439	14,439	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
70112	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	RICARDO FLORES MAGÓN	URBANO	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO RICARDO FLORES MAGON	29,015	29,015	29,015	29,015	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79626	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO SECUNDARIA	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	26200FC83P22C00 5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO GUADALUPANO	23,100	23,100	23,100	23,100	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
80173	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	CRISTÓBAL OBREGÓN	URBANO	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO REVOLUCION MEXICANA	20,158	20,158	20,158	20,158	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79649	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	CUAUHTEMOC	URBANO	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CUAUHTEMOC	22,769	22,769	22,769	22,769	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
70373	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	LOS ANGELES	RURAL	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO LOS ANGELES	20,112	20,112	20,112	20,112	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
79710	REHABILITACIÓN DE AULA PRIMARIA	116-VILLAFLORES	VILLA HIDALGO	RURAL	26200FBC83P22C00 6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	GRUPO DE TRABAJO CORREGIDORA DE QUERETARO	24,621	24,621	24,621	24,621	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
	EQUIPAMIENTO																						
	BIENES MUEBLES																						
89599	ENERGIA FOTOVOLTAICA A COMUNIDADES DE ALTA MARGINACION	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08D04AU8B002	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	278 00 COMISION DE ENERGIAS Y BIOCOMBUSTIBLES DEL ESTADO DE CHAPAS	3,335,976	3,335,976	3,335,976	3,332,427	99.9%	0	0	EQUIPO	172.00	172.00	100.0%	LA VARIACION DE \$3,348.88 CORRESPONDE A RECURSOS DISPONIBLES PRESUPUESTARIOS, MISMO QUE CORRESPONDEN A ECONOMIA DEL EJERCICIO, DICHO RECURSO FUE REINTEGRADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE NOS RIGE POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SEGUN RECBFO OFICIAL NUMERO 16836 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2011. CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFER RAMO 33. EL PRESENTE INFORME SE EMITE DE ACUERDO A LAS CIFRAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO E INFORMADAS EN LA CUENTA PUBLICA HACIENDARIA AL CUARTO TRIMESTRE 2010.	
	OTROS																						
80042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COAPILLA	173,600	173,600	173,600	173,600	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
89880	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	356,949	356,949	356,949	356,949	100.0%	0	0	PROYECTO	17.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
97133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	34-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	LARRANZAR	123,832	123,832	123,832	123,832	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
99150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	68-OCOATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200KBC81P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	106,487	106,487	106,487	106,487	100.0%	0	0	PROYECTO	7.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
80324	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	81-SABANILLA	UNIÓN JUAREZ	RURAL	26200KBC81P22C00 3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	141,088	141,088	141,088	141,088	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LA INSTANCIA EJECUTORA DE ESTE PROYECTO NO HA PRESENTADO INFORMES DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO NI CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
	OTROS																						
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN)																						
96202	ESTUDIO Y PROYECTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	31-CHILÓN	RAMOSIL (TZAJUNABAL)	RURAL	26200JBC81P22C00 2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	CHILÓN	78,000	78,000	78,000	78,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
97939	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	36200JAC81P22C00 4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SALTO DE AGUA	49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010, A LA FECHA LA EJECUTORA NO HA PRESENTADO SU CIERRE DE EJERCICIO 2010. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIRIÓ A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
86235	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PULUITIC	URBANO	26200JAC81P22C00 4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	VENUSTIANO CARRANZA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SON DE ACUERDO AL REPORTE DE CIERRE DE EJERCICIO PRESENTADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
	SANEAMIENTO FINANCIERO																						
	OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																						
118193	PAGO DE LA OBLIGACIÓN FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	9 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VAP00P01B001	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD ESTATAL	HACIENDA	766,422,432	766,422,432	766,422,432	766,422,432	100.0%	0	0	TRÁMITE	11.00	11.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.	
117969																							