

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Total Anual | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------------|---------------|---|-------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|----------|--|-----------|---------------|---------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Acumulado al Trimestre | | | 17=16/14 | | Generados | Ejercidos | 20 | Programado 21 | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | |
| 121683 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 31-CHILÓN | JUAN SABINES VERAPAZ | RURAL | JAE66C01D0640310 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,426,936 | 3,426,936 | 3,426,936 | 2,908,125 | 84.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121739 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | YOC-SACJUN | RURAL | JAE66C01D1098310 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,534,546 | 3,534,546 | 3,534,546 | 3,534,546 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121672 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 38-FRANCISCO LEÓN | CRISTO REY | RURAL | JAE66C01D0370380 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 854,739 | 854,739 | 854,739 | 848,929 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121734 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITUPÁN | VILLA LUZ | RURAL | JAE66C01D0939300 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,091,649 | 3,091,649 | 3,091,649 | 2,279,611 | 73.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 60.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121650 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) | 39-HUITUPÁN | AGUSTÍN RUBIO (RIO TORO) | RURAL | JAE66C01D0020390 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,293,714 | 1,293,714 | 1,293,714 | 1,293,714 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121825 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 39-HUITUPÁN | SOMBRA CARRIZAL | RURAL | JCE66C01D0909300 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 4,105,593 | 4,105,593 | 4,105,593 | 4,105,593 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 99.9% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121737 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 39-HUITUPÁN | JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN | RURAL | JAE66C01D1070390 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,037,838 | 3,037,838 | 3,037,838 | 2,675,547 | 88.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 107404 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUENAVISTA. | 40-HUIXTÁN | BUENAVISTA | RURAL | JCE66C01D0710400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,497,620 | 1,497,620 | 1,497,620 | 1,497,620 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121835 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 42-HUIXTÁN | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | JCE66C01D0302420 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,400,432 | 2,400,432 | 2,400,432 | 2,400,432 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121653 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) EL ESCOBAL | 43-ITACOMÁN | EL ESCOBAL | RURAL | JAE66C01D0080430 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 960,241 | 960,241 | 960,241 | 960,241 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121668 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) | 46-JIQUILPILAS | FRANCISCO I MADERO | RURAL | JAE66C01D0024600 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 745,699 | 745,699 | 745,699 | 696,353 | 93.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121879 | CÁMINO: JTOTOL - SAN ANDRÉS DURAZNAL. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 25+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 16+800 - KM. 19+000) | 47-JITOTOL | JITOTOL | URBANO | 0AE66C03D0210470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 10,594,820 | 10,594,820 | 10,594,820 | 10,594,820 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1.20 | 1.10 | 91.7% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121876 | CÁMINO: FRANCISCO I MADERO - EL TRAPICHITO - RÍO BLANCO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: 25+700 - KM. 27+700) | 53-LAS MARGARITAS | EL TRAPICHITO | RURAL | 0AE66C03D0189630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 8,445,302 | 8,445,302 | 8,445,302 | 7,185,675 | 85.1% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 1.00 | 62.0% | LA META ES CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 25+700 - KM. 27+700. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121663 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) BAJUCU | 53-LAS MARGARITAS | BAJUCU | RURAL | JAE66C01D0220530 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,647,944 | 2,647,944 | 2,647,944 | 1,858,642 | 70.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121831 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 53-LAS MARGARITAS | NIUEVO SAN JUAN CHAMILLA (EL PACAYAN) | RURAL | JCE66C01D0190930 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 4,009,369 | 4,009,369 | 4,009,369 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 99.9% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 107237 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NUEVO HUIXTÁN. | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO HUIXTÁN | RURAL | JCE66C01D0080930 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 7,595,722 | 7,595,722 | 7,595,722 | 7,043,874 | 92.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 107136 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ANTONIO BAWITZ. | 53-LAS MARGARITAS | SAN ANTONIO BAWITZ | RURAL | JCE66C01D00670630 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 7,857,244 | 7,857,244 | 7,857,244 | 7,857,244 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 99.9% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121674 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, IGNACIO ZARAGOZA | 53-LAS MARGARITAS | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | JAE66C01D0030630 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,745,787 | 1,745,787 | 1,745,787 | 1,242,039 | 71.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 70.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121736 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN DEL POZO | RURAL | JAE66C01D1050630 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,402,630 | 3,402,630 | 3,402,630 | 2,371,675 | 69.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121870 | CONSTRUCCIÓN DEL CÁMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMON-CRUZ DEL ROSARIO VICENTE GUERRERO-SAN QUINTIN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 74+000 AL KM. 78+000) | 53-LAS MARGARITAS | NUEVO MOMÓN | RURAL | 0AE66C03D0070630 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 23,845,792 | 23,845,792 | 23,845,792 | 23,845,792 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4.00 | 4.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121878 | CÁMINO: E.C. KM. 83 BOCHEL - PICHICALCO) - NACHTOM-SANTO DOMINGO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 27+000 - KM. 29+000) | 54-LARRAINZAR | NACHTOM | RURAL | 0AE66C03D0200540 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 10,890,154 | 10,890,154 | 10,890,154 | 10,885,201 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 1.96 | 98.0% | LA META ES CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 27+000 - KM. 29+000. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 109644 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LARRAINZAR. | 54-LARRAINZAR | LARRAINZAR | URBANO | JAE66C01D1170540 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 14,122,887 | 14,122,887 | 14,122,887 | 14,122,887 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 50.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121652 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) | 54-LARRAINZAR | TIVO | RURAL | JAE66C01D0060540 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 778,254 | 778,254 | 778,254 | 778,254 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121664 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO PROGRESO | 56-LA TRINITARIA | NUEVO PROGRESO | RURAL | JAE66C01D0270660 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 779,508 | 779,508 | 779,508 | 779,508 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 85.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121660 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO) NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL | 56-MARAVILLA TENEJAPA | AGUA AZUL | RURAL | JAE66C01D0180660 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 830,962 | 830,962 | 830,962 | 495,350 | 59.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 96.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121685 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 56-MARAVILLA TENEJAPA | AGUA AZUL | RURAL | JAE66C01D0060660 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 680,626 | 680,626 | 680,626 | 680,626 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121684 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 56-MARAVILLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE66C01D0065010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,458,270 | 1,458,270 | 1,458,270 | 1,237,500 | 84.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE XANIL, MISMA QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121668 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 56-MARAVILLA TENEJAPA | MARAVILLA TENEJAPA | URBANO | JAE66C01D0070680 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,020,769 | 1,020,769 | 1,020,769 | 721,675 | 70.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121690 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | DR. BELSARRO DOMÍNGUEZ | RURAL | JAE66C01D0720590 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,336,748 | 1,336,748 | 1,336,748 | 1,134,375 | 84.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121691 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | SAN ISIDRO | RURAL | JAE66C01D0730590 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,357,537 | 2,357,537 | 2,357,537 | 2,289,375 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA</ | | | | | |

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|---|-------------------------------|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|---|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|-----------|------|---------------|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | | Ejercidos | 20 | Programado 21 | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | Ejercido | | 16 | 17=16/14 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | | |
| 121731 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 74-PANTELHO | LAS LIMAS CHITAMUCUM | RURAL | JAE66C01D0916740 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,336,748 | 1,336,748 | 1,336,748 | 1,134,375 | 84.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121732 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 74-PANTELHO | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | JAE66C01D0920740 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 972,180 | 972,180 | 972,180 | 825,000 | 84.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121859 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 81-SABANILLA | MOYÓS | RURAL | JCE66C01D073081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 5,232,302 | 5,232,302 | 5,232,302 | 5,232,302 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.85 | 85.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121878 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-SALTO DE AGUA | SANTA MARIA | RURAL | JAE66C01D0908200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,608,745 | 3,608,745 | 3,608,745 | 2,774,318 | 76.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121877 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO NAZARETH | 82-SALTO DE AGUA | NAZARETH | RURAL | JAE66C01D0490820 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,909,365 | 2,909,365 | 2,909,365 | 2,909,365 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121823 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | EL AGUAJE (LA ALBARADA) | RURAL | JCE66C01D0050984 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,621,318 | 3,621,318 | 3,621,318 | 3,621,318 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121671 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) | 86-SAN JUAN CÁNCUC | TZEJEM | RURAL | JAE66C01D0369860 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,967,544 | 1,967,544 | 1,967,544 | 344,061 | 17.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121688 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 86-SAN JUAN CÁNCUC | CHILOLÁ | RURAL | JAE66C01D0690860 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 7,631,613 | 7,631,613 | 7,631,613 | 6,270,000 | 82.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121875 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CÁNCUC - GUADUPEPE - SITALLA. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 32+000 (SUBTRAMO A MODERNIZAR: KM. 8+500 - KM. 10+500) | 86-SAN JUAN CÁNCUC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0AE66C03D01786 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 10,290,359 | 10,290,359 | 10,290,359 | 3,947,335 | 38.4% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 1.82 | 91.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 106918 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN SANTIAGO EL PINAR. | 88-SANTIAGO EL PINAR | CHOYO | RURAL | JAE66C01D1109880 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 745,928 | 745,928 | 745,928 | 490,983 | 65.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121842 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 88-SANTIAGO EL PINAR | CHOYO | RURAL | JCE66C01D063088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,303,886 | 3,303,886 | 3,303,886 | 3,303,886 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 105761 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CONSTITUCIÓN. | 90-SIMQOVEL | CONSTITUCIÓN | RURAL | JAE66C01D1069060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,393,562 | 2,393,562 | 2,393,562 | 731,707 | 30.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.98 | 98.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 122798 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) | 102-TENJAPA | GUADALUPE | RURAL | JAE66C01D051020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 583,341 | 583,341 | 583,341 | 397,725 | 68.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121827 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 102-TENJAPA | CHANA | RURAL | JCE66C01D011102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,499,631 | 1,499,631 | 1,499,631 | 1,499,631 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121675 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CHACOMA | 102-TENJAPA | CHACOMA | RURAL | JAE66C01D0631020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,490,901 | 1,490,901 | 1,490,901 | 1,490,901 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.48 | 48.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121692 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 102-TENJAPA | CRUZCHEN | RURAL | JAE66C01D0741020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,551,973 | 2,551,973 | 2,551,973 | 2,165,625 | 84.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121693 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 102-TENJAPA | PACTETON | RURAL | JAE66C01D0571020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,597,066 | 3,597,066 | 3,597,066 | 3,031,875 | 84.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121694 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS ECOLÓGICOS) | 102-TENJAPA | PAMALTON | RURAL | JAE66C01D0761020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,916,540 | 2,916,540 | 2,916,540 | 2,475,000 | 84.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121833 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-FILA | BELISARIO DOMINGUEZ | RURAL | JCE66C01D030104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,804,424 | 2,804,424 | 2,804,424 | 2,804,424 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.83 | 83.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121836 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 104-FILA | GRACIAS A DIOS | RURAL | JCE66C01D033104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,727,064 | 1,727,064 | 1,727,064 | 1,655,734 | 95.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121834 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 104-FILA | CHEBOPA | RURAL | JCE66C01D031104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,168,775 | 1,168,775 | 1,168,775 | 1,112,419 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121666 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD) NUEVA ESPERANZA (BARRIO SANTO DOMINGO Y ARROYO SAN JUAN) | 104-FILA | NUEVA ESPERANZA | URBANO | JAE66C01D0301040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,341,295 | 2,341,295 | 2,341,295 | 2,341,295 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121821 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 104-FILA | PETALCINGO | URBANO | JCE66C01D033104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 5,986,735 | 5,986,735 | 5,986,735 | 5,986,735 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 105975 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CAÑIZAL | 104-FILA | EL CAÑIZAL | RURAL | JAE66C01D062104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 4,350,079 | 4,350,079 | 4,350,079 | 4,296,875 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.96 | 96.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 119018 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TUMBALA | 107-TUMBALA | TUMBALA | URBANO | JAE66C01D1211070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 14,235,477 | 14,235,477 | 14,235,477 | 14,235,477 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121651 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRAVEDAD). | 107-TUMBALA | NARANJAL | RURAL | JAE66C01D0031070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,137,895 | 1,137,895 | 1,137,895 | 1,137,895 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 119057 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZINACANTAN. | 118-ZINACANTAN | ZINACANTAN | URBANO | JAE66C01D141180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 14,237,230 | 14,237,230 | 14,237,230 | 14,237,230 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.50 | 50.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 107034 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL PIO. | 118-ZINACANTAN | EL PIO | RURAL | JAE66C01D111180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 1,684,516 | 1,684,516 | 1,684,516 | 1,677,258 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.97 | 97.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121843 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 118-ZINACANTAN | EL PIO | RURAL | JCE66C01D064118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 3,382,235 | 3,382,235 | 3,382,235 | 3,382,235 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| | AMPLIACIÓN | 75-PANTEPEC | CANELAR | RURAL | JAE66C01D1000750 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 8-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 100-SECRETARÍA | 2,497,360 | 2,497,360 | 2,497,360 | 2,221,321 | 88.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2010. | |
| 121735 | MODERNIZACIÓN | 23-CHAMULA | BECHUTIC | RURAL | 0AE66C03D006023 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO II
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 130956 | OTROS PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2290PAD16MAD002 | DESARROLLO ECONOMICO | CIENCIA Y TECNOLOGIA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | 229 00 SECRETARIA DE ECONOMIA | 74 EMPRESARIOS | 10-ECONOMIA 212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO | 2,732,107 | 2,732,107 | 2,732,107 | 2,732,107 | 100.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2,000 | 2,000 | 100.0% | EL PROYECTO COMPRENDE 5 METAS, LAS CUALES SON FORO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (1), CHAPAS 2010; CONSULTORIA ESPECIALIZADA (2); CURSOS DE CAPACITACION (3); EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (2) Y DESARROLLO DE SOFTWARE (2), LAS CUALES FUERON ALCANZADAS EN SU TOTALIDAD AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010. |
| PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL Y BASICA PARA LA POBLACION RURAL E INDIGENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85708 | OTROS GASTOS DE OPERACION ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES A DROGAS EN EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A0218000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 1,294,210 | 1,294,210 | 1,294,210 | 99.08% | 7.7% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111180 | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 18A00E06A008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | MAESTROS | 11-EDUCACION PUBLICA 511-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | 6,268,222 | 6,268,222 | 6,268,222 | 4,342,300 | 69.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 5,601.00 | 5,601.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010 |
| 91545 | SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 18A00E06A001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR | 14,068,359 | 14,068,359 | 14,068,359 | 14,068,359 | 100.0% | 0 | 0 | ALUMNO | 18,741.00 | 18,741.00 | 100.0% | CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. LA INFORMACION COINCIDE CON LA CUENTA PUBLICA |
| PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81202 | DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 18,380,930 | 18,380,930 | 18,380,930 | 10,175,370 | 55.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETO A REGLAS DE OPERACION |
| 81794 | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 2,857,897 | 2,857,897 | 2,857,897 | 2,067,325 | 72.3% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETO A REGLAS DE OPERACION |
| PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FOMES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105655 | IMPULSO A LA EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | URBANO | FJ00417A0100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 115-COORDINACION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL Y BILING | 51,862,290 | 44,602,253 | 43,100,552 | 43,100,552 | 96.6% | 19.26% | 0 | SUBSIDIO | 51,862,290.00 | 43,100,552.00 | 83.1% | REGISTRO DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010 |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50713 | UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18A00E07A018000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 2,044,490 | 2,044,490 | 2,044,490 | 1,027,289 | 50.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 3,007.00 | 3,007.00 | 100.0% | ATENCIÓN A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. SON RECURSOS DEL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA. |
| PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60074 | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18A00E07A01000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | MADRES | 11-EDUCACION PUBLICA 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 46,330,961 | 46,330,961 | 46,330,961 | 46,330,961 | 100.0% | 0 | 0 | MUJER | 400.00 | 400.00 | 100.0% | MADRES DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL CENDI. SON RECURSOS DEL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| PROGRAMA EDUCATIVO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81746 | PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR, PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A0115000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 2,739,633 | 2,739,633 | 2,739,633 | 1,133,882 | 41.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION |
| PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85505 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE INTEGRACION EDUCATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A021000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 876,210 | 876,210 | 876,210 | 348,720 | 39.8% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACION |
| 81088 | PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 1,272,652 | 1,272,652 | 1,272,652 | 333,037 | 26.2% | 0 | 0 | MUJER | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETO A REGLAS DE OPERACION |
| 81680 | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 307,835 | 61.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETO A REGLAS DE OPERACION |
| PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80773 | PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A0016000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 2,408,168 | 2,408,168 | 2,408,168 | 1,113,712 | 46.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION |
| PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50575 | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18A00E07A046000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 127-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 16,780,800 | 16,780,800 | 16,780,800 | 16,620,498 | 99.0% | 0 | 0 | ALUMNO | 120.00 | 120.00 | 100.0% | ESCUELAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO. SON RECURSOS DEL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85365 | PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA20E1A0116000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 18,219,200 | 18,219,200 | 18,219,200 | 15,104,340 | 82.9% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETO A REGLAS DE OPERACION |
| HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80897 | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22001FOA00B08A0012000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA | 715,000 | 715,000 | 715,000 | 201,778 | 28.2% | 0 | 0 | ALUMNO | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010. PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION |
| PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94807 | COMUNIDADES SALUDABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26A000A000A004000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD 100-SECRETARIA | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | CAPACITACION | 14.00 | 14.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA |
| PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85473 | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26A000B00205A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD 100-SECRETARIA | 200,339,209 | 200,339,209 | 200,339,209 | 74,893,219 | 37.4% | 0 | 0 | ATENCIÓN MEDICA | 617,098.00 | 528,380.00 | 85.6% | EL BAJO AVANCE SE DEBIO A PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL SIS. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA |
| SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85434 | APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26A000B00204A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD 100-SECRETARIA | 8,165,866 | 8,165,866 | 8,165,866 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | LOTE | 1,300.00 | 0.00 | 0.0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBIO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA |
| 85293 | APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS AL SMNG 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26A000B00204A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD 100-SECRETARIA | 408,461 | 408,461 | 408,461 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | UNIDAD | 2.00 | 2.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA |
| 84879 | CARAYANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26A000B00204A000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD 100-SECRETARIA | 17,775,895 | 17,775,895 | 17,775,895 | 16,232,616 | 91.3% | 0 | 0 | CAPACITACION | 2.00 | 2.00 | 100.0% | EL BAJO AVANCE SE DEBIO AL INCREMENTO EN LOS PADCIENTOS DE EDA S LO QUE IMPIDIO CONCENTRAR EL PERSONAL A LAS COMUNIDADES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA. |
| 85173 | CASOS DE INTERVENCIONES DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26A000B00204A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD 100-SECRETARIA | 2,052,805 | 2,052,805 | 2,052,805 | 1,580,055 | 77.0% | 0 | 0 | UNIDAD MEDICA | 3.00 | 3.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA |
| 85381 | INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26A000B00204A001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | 12-SALUD 100-SECRETARIA | 5,014,686 | 5,014,686 | 5,014,686 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PRUEBA | 650.00 | 0.00 | 0.0% | LA FALTA DE AVANCE SE DEBIO A QUE EL RECURSO FUE AUTORIZADO EL 31 DE DICIEMBRE. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121772 | ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18A79C01D030000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 4,240,038 | 4,240,038 | 4,240,038 | 4,224,173 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 128774 | SUPERVISION POR CONTRATO (TECNICA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18A79C01D0310000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 4,889,509 | 4,889,509 | 4,889,509 | 4,668,259 | 95.5% | 0 | 0 | SUPERVISION | 1.00 | 0.15 | 15.0% | LAS CIFRAS SON EJERCIDAS EN EL 2010 Y SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121767 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 14-BERRIOZABAL | JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ | RURAL | 18A79C01D0291400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,646,742 | 1,646,742 | 1,646,742 | 621,880 | 37.8% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121803 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 23-CHAMULA | EL CRUCEIRO | RURAL | 18A79C01D0420230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 190,031 | 64.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.80 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121804 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 23-CHAMULA | EL POZO | RURAL | 18A79C01D0430230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.95 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121771 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26-CHENALHO | YAXGEMEL UNION | RURAL | 18A79C01D0292600 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--|-------------------------|--|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------|---------------|------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 17=16/14 | Generados | Ejercidos | 20 | Programado 21 | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 121796 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN DEL POZO | RURAL | JAE78C010036530 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.95 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121797 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 53-LAS MARGARITAS | SAN PEDRO YUTUBIC | RURAL | JAE78C010036630 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 204,336 | 83.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.97 | 97.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121800 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 73-PALENQUE | RIO CHANCALA | RURAL | JAE78C010036970 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 290,333 | 290,333 | 290,333 | 267,323 | 92.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 100.0% | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121744 | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PALENQUE (1A. ETAPA) | 73-PALENQUE | PALENQUE | URBANO | JAE77C010009730 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 5,452,827 | 5,452,827 | 5,452,827 | 3,453,380 | 63.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 100.0% | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121801 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 79-KATON | EL PINABETO | RURAL | JAE78C010046070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 100.0% | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121798 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 90-SIMCQVIL | CONSTITUCIÓN | RURAL | JAE78C010037900 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.60 | 60.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121794 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 91-SITLA | PARAISO CHOCOTANIL | RURAL | JAE78C010033910 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 3,414,755 | 3,414,755 | 3,414,755 | 3,414,755 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121860 | COLECTOR PONIENTE (CONSTRUCCIÓN) | 96-SUCHATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JCE77C010001096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 3,016,662 | 3,016,662 | 3,016,662 | 1,660,192 | 55.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 100.0% | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121861 | EMISOR GENERAL (CONSTRUCIÓN) | 96-SUCHATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JCE77C010002096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,937,962 | 1,937,962 | 1,937,962 | 995,160 | 51.4% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 100.0% | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121862 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR PONIENTE (2A. ETAPA). | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ | URBANO | JCE77C010003098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 15,314,924 | 15,314,924 | 15,314,924 | 14,486,647 | 94.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121741 | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN TAPACHULA CORDOVA Y ORDOÑEZ (1A ETAPA) | 98-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ | URBANO | JAE77C010022080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 4,925,921 | 4,925,921 | 4,925,921 | 3,940,737 | 80.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.20 | 20.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121799 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 104-TILA | LIBERTAD-DONJESITE 2DA. SECCIÓN | RURAL | JAE78C0100381040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 215,535 | 88.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121802 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 104-TILA | UNION JUAREZ | RURAL | JAE78C0100411040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121819 | CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL TOPOPOSTE. | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JBE77C0100011080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 25,375,426 | 25,375,426 | 25,375,426 | 23,628,958 | 93.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121747 | LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM. 4 TANQUES SARH- LA CARRETA (BRAZO NORTE) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JAE77C0100131080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 31,697,617 | 31,697,617 | 31,697,617 | 7,244,769 | 22.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.67 | 67.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121740 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA BAJA (BRAZO SUR 1A ETAPA EN TUXTLA GUTIERREZ (CONSTRUCCIÓN) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JAE77C0100011080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 79,920,146 | 79,920,146 | 79,920,146 | 79,814,881 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.25 | 25.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121863 | OBRAS PARA LA CAPTACIÓN Y LA INTERCEPCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES- INTERCEPTOR DE AGUA PLUVIALES (POTNASPAK) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | JCE77C0100041080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 29,504,046 | 29,504,046 | 29,504,046 | 14,840,059 | 50.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.60 | 60.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121746 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 96-SUCHATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JAE77C010010960 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,930,941 | 1,930,941 | 1,930,941 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.97 | 97.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121742 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ (1A. ETAPA) | 20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | URBANO | JAE77C010003020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 13,899,252 | 13,899,252 | 13,899,252 | 12,916,514 | 92.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.17 | 17.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121745 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) | 76-PICHICALCO | PICHICALCO | URBANO | JAE77C010006760 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 5,085,076 | 5,085,076 | 5,085,076 | 4,001,956 | 78.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.36 | 36.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121743 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TONALA (1A. ETAPA) | 105-TONALA | TONALA | URBANO | JAE77C010041060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 11,876,460 | 11,876,460 | 11,876,460 | 11,876,460 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.62 | 62.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121753 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 6-AMATÁN | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | JAE78C010006060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,189,052 | 1,189,052 | 1,189,052 | 1,189,052 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 103569 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS) | 18-CINTALAPA | JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS) | RURAL | JAE78C010006180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,124,136 | 1,124,136 | 1,124,136 | 1,093,786 | 97.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.08 | 8.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 104177 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN NUEVA TENOCHTILAN (RÍO DE ORO). | 18-CINTALAPA | NUEVA TENOCHTILAN (RÍO DE ORO) | RURAL | JAE78C010006180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 15,000 | 14.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.60 | 60.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 109569 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHAKTEAL. | 22-CHALCHIHUITÁN | CHAKTEAL | RURAL | JAE78C010091220 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 239,159 | 97.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.30 | 30.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 111327 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHAKTEAL. | 22-CHALCHIHUITÁN | CHAKTEAL | RURAL | JAE78C010098220 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.30 | 30.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121758 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 23-CHAMULA | MAJOMÚN | RURAL | JAE78C010007230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,438,470 | 1,438,470 | 1,438,470 | 1,438,470 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121754 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 23-CHAMULA | PAJALÓN BAJO | RURAL | JAE78C010007230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 3,364,671 | 3,364,671 | 3,364,671 | 2,669,208 | 79.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121752 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 23-CHAMULA | CHICUMTANCIC | RURAL | JAE78C010006230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 6,249,998 | 6,249,998 | 6,249,998 | 6,249,998 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |
| 121805 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 23-CHAMULA | CHINTÓN | RURAL | JAE78C010044230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 139,963 | 46.7% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.95 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | |

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|------------------------|-------------------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|----|---------------|----------|------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23-2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | Ejercido | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 14 | 15 | 16 | 17-16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-2021 | 24 | |
| 104891 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN YAXALMIL | 26-CHENALHO | YAXALMIL | RURAL | JCE78C01D006026 OS | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121815 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26-CHENALHO | TEPEYAC | RURAL | JAE78C01D0055280 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,697,088 | 1,697,088 | 1,697,088 | 1,476,525 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121816 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26-CHENALHO | TZANEMBOLM | RURAL | JAE78C01D0056280 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 2,318,942 | 2,318,942 | 2,318,942 | 2,088,482 | 90.1% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121759 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PATBAXIL | 31-CHILÓN | PATBAXIL | RURAL | JAE78C01D0130310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 996,904 | 996,904 | 996,904 | 996,904 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 104588 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN SALTO DE AGUA EN CAMPO BOLONINA. | 31-CHILÓN | CAMPO BOLONINA | RURAL | JAE78C01D00690310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 303,934 | 86.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121809 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 31-CHILÓN | JET-JA | RURAL | JAE78C01D0049310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.80 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 108162 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CENTRO CHICH. | 31-CHILÓN | CENTRO CHICH | RURAL | JAE78C01D00789310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.70 | 70.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 105402 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PEDRON. | 31-CHILÓN | EL PEDRON | RURAL | JAE78C01D00740310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 109492 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PATATEHEL. | 31-CHILÓN | PATATEHEL | RURAL | JAE78C01D00494310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.80 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 105620 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN XAXAJATIC. | 31-CHILÓN | XAXAJATIC | RURAL | JAE78C01D00750310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121817 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 31-CHILÓN | SAN JOSE PATHUITZ | RURAL | JAE78C01D00689310 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 4,435,806 | 4,435,806 | 4,435,806 | 4,227,019 | 95.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121797 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUAMAL | 39-HUITUPÁN | HUAMAL | RURAL | JAE78C01D0110390 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 2,170,292 | 2,170,292 | 2,170,292 | 2,170,292 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121810 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 39-HUITUPÁN | SOMBRA CARIZAL | RURAL | JAE78C01D0049290 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.50 | 50.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121765 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO BALASHILNA | 40-HUIXTÁN | SAN ANTONIO BALASHILNA | RURAL | JAE78C01D0214000 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,480,818 | 1,480,818 | 1,480,818 | 1,480,818 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 109322 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BUENAVISTA. | 40-HUIXTÁN | BUENAVISTA | RURAL | JAE78C01D0099400 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 110776 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CHIGÓN. | 40-HUIXTÁN | CHIGÓN | RURAL | JAE78C01D0093400 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 35,000 | 10.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.20 | 20.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 104257 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN IGNACIO ZARAGOZA. | 42-HUASTÉC | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | JAE78C01D0046700 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 162,328 | 66.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.50 | 50.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121766 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONDUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO. | 57-MAPASTÉPEC | SESECAPA | RURAL | JAE78C01D0030700 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 13,412,273 | 13,412,273 | 13,412,273 | 13,412,273 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.96 | 96.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121755 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 59-MARQUÉS DE COMILLAS | EMILIANO ZAPATA | RURAL | JAE78C01D0089590 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 3,825,834 | 3,825,834 | 3,825,834 | 3,825,834 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121760 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PULUMBAC | 63-MIOTICHT | PULUMBAC | RURAL | JAE78C01D0149630 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 4,908,047 | 4,908,047 | 4,908,047 | 3,992,678 | 81.3% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.95 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121748 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN PRIMER VALLE | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE78C01D0019670 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 5,143,838 | 5,143,838 | 5,143,838 | 2,502,019 | 49.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PRIMER VALLE DE OCOSINGO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 104003 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NUEVO FRANCISCO LEÓN. | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | JAE78C01D0026700 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 35,000 | 14.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. ESTA OBRA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO LEÓN. |
| 121764 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVIL TAPJA | 72-OXCHUC | NAVIL TAPJA | RURAL | JAE78C01D0020720 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 2,499,892 | 2,499,892 | 2,499,892 | 2,499,892 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.92 | 92.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121765 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TSUTILJA | 72-OXCHUC | TSUTILJA | RURAL | JAE78C01D0019720 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 2,145,987 | 2,145,987 | 2,145,987 | 2,145,987 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121811 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 72-OXCHUC | TZUNUNILJA (MEDIA LUNA) | RURAL | JAE78C01D0066720 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 135,414 | 90.3% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121750 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | 76-PICHUCALCO | PLUTARCO ELIAS CALLES | RURAL | JAE78C01D0030760 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 2,461,620 | 2,461,620 | 2,461,620 | 2,376,624 | 96.5% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 121756 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 82-SALTO DE AGUA | TIEMOPA | RURAL | JAE78C01D0099820 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 1,989,454 | 1,989,454 | 1,989,454 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 104392 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES EN URSULO GALVÁN. | 82-SALTO DE AGUA | URSULO GALVÁN | RURAL | JAE78C01D0086820 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.30 | 30.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 108823 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN IGNACIO ZARAGOZA. | 82-SALTO DE AGUA | IGNACIO ZARAGOZA | RURAL | JAE78C01D0081820 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1.00 | 0.70 | 70.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 110868 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NAZARETH. | 82-SALTO DE AGUA | NAZARETH | RURAL | JAE78C01D0070820 S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 35,000 | 10.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| 108999 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN RIO TULLÁ. | 82-SALTO DE AGUA | RIO TULLÁ | RURAL | JAE78C01D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|--------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| 104680 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVO YIBELJOJ. | 26-CHENALHO | YIBELJOJ | RURAL | JAE78C01D0700260S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. ESTA OBRA BENEFICIA LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ. |
| | FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110925 | MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. | 96-SUCHIATE | CIUDAD HIDALGO | URBANO | JAE86C01D0010960S | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-SECRETARIA | 12,289,431 | 12,289,431 | 12,289,431 | 11,914,392 | 96.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. |
| | PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05153 | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BIODIESEL EN PUERTO CHIAPAS | 98-TAPACHULA | PUERTO MADERO (SAN BENITO) | URBANO | NAH0012D004 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS | 263413 PRODUCTORES | 20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 13,950,567 | 13,950,567 | 13,950,567 | 13,714,107 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 4.00 | 4.00 | 100.0% | ESTE PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. EN CUANTO AL FINANCIERO PRESENTA UN AVANCE 98.30 QUE REPRESENTA UN MONTO DE 13 714 107.38 Y EL RESTO SE MANIFIESTA COMO ECONOMIAS POR UN MONTO DE \$28,460.13. CON LO CUAL SE CIERRA ESTE PROYECTO, LLEVADO ACABO SATISFACTORIAMENTE. |