

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								15=14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
CHIAPAS RECURSO 2010																						
APORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS																						
	FAFEF										61,760,296	61,760,296	61,760,296	45,219,655	73.2%	0	0	72.00	47.00	65.3%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																						
	INVERSION																					
	OBRA PUBLICA																					
	CONSTRUCCION																					
82949	7A. ETAPA PROGRAMA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS PUEBLO MAGICO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	OAD 69 D07 D007	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,499,504	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE FACHADAS TURÍSTICA, ASÍ MISMO CUENTA CON UNA META DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$ 495.53 POR ECONOMÍAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.	
75118	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO MÉDICO EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UBD001180051074 B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	361,642	361,642	361,642	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
75102	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTEL POLICIAL EN EL CENTRO ECOTURÍSTICO CASCADA DE AGUA AZUL	107-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	UBD001180041074 B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	893,115	893,115	893,115	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
82426	UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE ZAPA 2A. ETAPA	109-TUXTLA CHICO	ZAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	OAD 69 D07 D004	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.	
78074	RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL EJIDO MIGUEL HIDALGO. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	WAE00C038006065 HB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,743,853	2,743,853	2,743,853	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	20.00	0.00	0.0%	
82056	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN 2A. ETAPA	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	OAD 69 D07 D003	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- ESTE PROYECTO TIENE DOS LINEAS DE ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE FACHADAS TURÍSTICA, ASÍ MISMO CUENTA CON UNA META DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.	
81621	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA 3A. ETAPA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	OAD 69 D07 D002	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	6,608,031	6,608,031	6,608,031	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO. NOTA: ESTA INFORMACIÓN CORRESPONDE A ESTOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.	
77978	PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REMODELACION Y MEJORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	WAE009038001108 HD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6,896,564	6,896,564	6,896,564	6,142,421	89.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
76115	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO, QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA SUR	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	UDR9R0380011164 B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,178,192	5,178,192	5,178,192	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
	EQUIPAMIENTO																					
	OTROS																					
9744	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURISTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OAD 69 D07 D006	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PROYECTO	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010.
83039	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OAD 69 T02 D001	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,499,504	100.0%	0	0	SEÑALAMIENTOS	38.00	38.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$ 22,413.60 POR ECONOMÍAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
94721	PUERTO ARISTA ILUMINACIÓN DE BOULEVARD	105-TONALA	PUERTO ARISTA	RURAL	OAD 69 D07 D008	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,899,314	100.0%	0	0	INSTALACION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO INSERTO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO. NOTA.- RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PÚBLICA 2010. CON OFICIO NO. SECTUR/192/2011 SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$ 885.81 POR ECONOMÍAS OBTENIDAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.
PORTALICIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																						
	ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES																					
149485	POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS ANALÍTICAS EN BIOCOMBUSTIBLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	SB007AA0076000 2	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,578,900	8,578,900	8,578,900	8,578,900	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS AL FONDO MIXTO DE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA COMACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE ESTE LO CANALICE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010.