

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
7-CHIAPAS RECURSO 2007																						
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS																						
FAIS																						
FISM																						
AGUA POTABLE																						
SISTEMA DE AGUA POTABLE																						
CONSTRUCCION																						
35322	TERMINACION DE LA 1A ETAPA DE REABILIT. Y AMPLIACION DEL SIT. DE AGUA POT. (BARRIO LAS MINAS Y SAN SEBASTIAN CAB. MPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	ECSC0200701126100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,283,446	1,283,446	1,283,446	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	1.01	2.0%	OBRA PREPENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2007.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																						
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
137173	CONSTRUCCION DE LA CUNETA PLUVIAL	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	FISM-000598/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	403,214	403,214	403,214	403,214	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	302.60	302.60	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 403,214.00
URBANIZACION MUNICIPAL																						
PUENTES Y PASOS PEATONALES																						
137840	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	FISM-000607/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	620,775	620,775	620,775	620,775	100.0%	0	0	METROS LINEALES	75.00	75.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS POR UN MONTO TOTAL DE \$ 620,774.79
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																						
OTROS																						
139455	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10-ARRIAGA	NUEVO SAN PABLO	RURAL	FISM-000474/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	111,048	111,048	111,048	110,200	99.2%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	CON ESTE RECURSO SE BENEFICIO A 28 FAMILIAS EN LA ENTREGA DE LAMINAS PARA EL TECHO DE SUS VIVIENDAS CON UN MONTO DE \$ 111,048.00 DE RECURSO ECONOMIAS EMPENDIENDE UN TOTAL DE \$ 110,200.24 QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 847.76