

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 42 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAM | | | | | | | | | | | 6,880,371 | 6,880,371 | 6,880,371 | 526,364 | 7.7% | 0 | 0 | | 41.67 | 40.81 | 97.5% | |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60231 | 79217 - SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFERENDO). | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E138529 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 338,247 | 338,247 | 338,247 | 41,430 | 12.2% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL. INCLUDE 03 ANEXOS Y TALLER DE COMPUTO QUE INCLUDE 02 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO, TERMINACIÓN). MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA. |
| 62241 | 079325-JARDIN DE NIÑOS CARLOS FERRAULT. (REFERENDO) | 16-CACAHOTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138478 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 69,257 | 69,257 | 69,257 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | (TERMINACIÓN) UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CACAHOTÁN |
| 59285 | 79062 - TELESECUNDARIA NO. 908 (REFERENDO) | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138519 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 103,039 | 103,039 | 103,039 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) META: TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOEDEGA LOCALIDAD: BOEDEGA |
| 62218 | 79318 - PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO) | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138815 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 19,627 | 19,627 | 19,627 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: CHENALHO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA EN SUSTITUCIÓN DE LA DE BAJAREQUEL |
| 62231 | 79319 - PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO) | 27-CHIAPA DE CORZO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138816 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 465,983 | 465,983 | 465,983 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN |
| 59267 | 79039 - PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO) | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 134,030 | 134,030 | 134,030 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: EL BOSQUE META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN |
| 60743 | 79289 - PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO) | 33-EL PORVENIR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138805 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 180,453 | 180,453 | 180,453 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: EL PORVENIR META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA) |
| 59293 | 79075 - TELESECUNDARIA NO.424 (REFERENDO). | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138520 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 90,377 | 90,377 | 90,377 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACIÓN Y BOEDEGA LOCALIDAD: COL. COSTA RICA |
| 60818 | 79292 - PRIMARIA NIÑOS HERÓES (REFERENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 150,072 | 150,072 | 150,072 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) |
| 60839 | 79283 - PRIMARIA NIÑOS HERÓES (REFERENDO) | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 213,388 | 213,388 | 213,388 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN |
| 61791 | 79313-TELESECUNDARIA NO. 529 (REFERENDO). | 36-FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138535 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 214,242 | 214,242 | 214,242 | 214,061 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE AULA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SANTA ROSA AMBITO RURAL |
| 61596 | 79304-JARDIN DE NIÑO DIONICIO DIEBROTH (REFERENDO) | 38-HUEHUETÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 26,502 | 26,502 | 26,502 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 0.02 | 0.02 | 100.0% | LOCALIDAD: HUEHUETÁN META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN |
| 61732 | 79312 - PRIMARIA ANAHUAC (REFERENDO) | 40-HUIXTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138814 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 39,250 | 39,250 | 39,250 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 0.20 | 0.20 | 100.0% | LOCALIDAD: HUIXTÁN META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNA LETRINA |
| 59309 | 79077 - TELESECUNDARIA NO. 965 (REFERENDO) | 44-IXTAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138521 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 48,454 | 48,454 | 48,454 | 5,070 | 10.5% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: MODELO DEL EXPOSITAL META: TERMINACIÓN DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN BOEDEGA SE INCLUYE: CERCADO PERMETRAL |
| 60671 | 79293 PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFERENDO). | 53-LAS MARGARITAS | VERACRUZ | RURAL | 27300FBA00E138804 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 49,967 | 49,967 | 49,967 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: VERACRUZ |
| 61700 | 79310 - PRIMARIA 10. DE MAYO (REFERENDO) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138811 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 168,844 | 168,844 | 168,844 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: MAPASTEPEC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA Y UN ANEXO (LETRINA) |
| 61720 | 79311 - PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFERENDO) | 57-MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138812 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 100,556 | 100,556 | 100,556 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: MAPASTEPEC META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR |
| 60763 | 79290 TELESECUNDARIA NO. 341 (REFERENDO) | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138532 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 40,842 | 40,842 | 40,842 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: MOTOZINTLA META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES) |
| 61873 | 79316 - PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO) | 65-MOTOZINTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 203,883 | 203,883 | 203,883 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.14 | 14.0% | LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN |
| 61817 | 79314 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62 (REFERENDO) | 67-COSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 821,810 | 821,810 | 821,810 | 238,779 | 29.1% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: COSINGO META: TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR |
| 61847 | 79314 SECUNDARIA TÉCNICA NO. 62 (REFERENDO) | 67-COSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138536 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 57,039 | 57,039 | 57,039 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 0.45 | 0.45 | 100.0% | LOCALIDAD: COSINGO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN |
| 59781 | 07918-PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFERENDO) | 68-OCOTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138802 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 218,619 | 218,619 | 218,619 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: OCOTEPEC |
| 59334 | 79088 - TELESECUNDARIA NO. 796 (REFERENDO) | 69-OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138522 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 37,399 | 37,399 | 37,399 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: LUIS ECHAVEERRA AGUA BLANCA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOEDEGA |
| 59476 | 79091 - TELESECUNDARIA NO. 1106 (REFERENDO) | 73-PALENQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138523 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 54,682 | 54,682 | 54,682 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: BOCA DE CHANCALA META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOEDEGA |
| 59702 | 79093 - TELESECUNDARIA NO. 850 (REFERENDO) | 75-PANTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E138524 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 4,650 | 4,650 | 4,650 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: EL CARRIZAL META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN |
| 59253 | 079016-JARDIN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIOS (REFERENDO) | 80-REFORMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FAA00E138474 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 228,119 | 228,119 | 228,119 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR MÁS DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B LOCALIDAD: REFORMA |
| 60785 | 079291-PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO) | 84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E138806 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 384,534 | 384,534 | 384,534 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN 01 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones y | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 59910 | 79197- SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRIUNFO (REFRENDO) | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B526 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 414,149 | 414,149 | 414,149 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO INCLUIE 6 ANEXOS (JALMIGÉN Y PROBADOR). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. |
| 59737 | 79100- TELESECUNDARIA NO. 390 (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B525 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 235,945 | 235,945 | 235,945 | 6,269 | 2.7% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: EL RETIRO META: TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIAGNÓSTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. |
| 61588 | 79303-JARDIN DE NIÑO MIGUEL UTRILLA TRIUNFO (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B475 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 291,868 | 291,868 | 291,868 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN |
| 61656 | 79306- PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFRENDO) | 98-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B810 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 122,876 | 122,876 | 122,876 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: RIO FLORIDO META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN |
| 62258 | 79328-PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ | 102-TENEJAIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FBA00E13B817 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 393 | 393 | 393 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 3.00 | 3.00 | 100.0% | CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIAGNÓSTICA, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ASIA LOCALIDAD: BAWITS |
| 60261 | 79220-SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89 (REFRENDO) | 104-TILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B530 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 333,193 | 333,193 | 333,193 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (INCLUIE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: PETALDINGO |
| 61642 | 79307- PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B809 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 127,368 | 127,368 | 127,368 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ REHABILITACIÓN |
| 59992 | 079189-PRIMARIA MELCHOR OCCAMPO (REFRENDO) | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B803 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 177,070 | 177,070 | 177,070 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN 18 AULAS DIAGNÓSTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESP. AULA CU) LOCALIDAD: ZINACANTÁN |
| 61367 | 79297- TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFRENDO) | 118-ZINACANTÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B533 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 153,788 | 153,788 | 153,788 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: (TERMINACIÓN)03 AULAS DIAGNÓSTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: PATOSÉ |
| 61616 | REHABILITACIÓN 079305- JARDIN DE NIÑOS VICENTE JEVANO (REFRENDO) | 7-AMATENANGO DE LA FRONTERA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B477 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 108,029 | 108,029 | 108,029 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: NUEVA MORELIA |
| 97515 | 7901013- PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO) | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FBA00E13B799 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 49,984 | 49,984 | 49,984 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIAGNÓSTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN LOCALIDAD: PESQUERA PUNTA FLOR |
| 60142 | 79205- SECUNDARIA TÉCNICA NO 99 (REFRENDO) | 32-EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27300FCA00E13B528 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 20,755 | 20,755 | 20,755 | 20,755 | 100.0% | 0 | 0 | AULA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE AULA LOCALIDAD: EL BOSQUE |
| 61501 | 79300- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 115 (REFRENDO) | 53-LAS MARGARITAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FCA00E13B534 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 176,135 | 176,135 | 176,135 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: LAS MARGARITAS META: TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59008 | 69276-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS ANTIGUA UNICACH (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACIÓN DE TALLER DE MECATRONICA |
| REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60651 | 079238-FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFRENDO) | 108-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27300FA00E13B033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS | 160,153 | 160,153 | 160,153 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | META: (TERMINACIÓN) ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A ÁREA DE 17 CUBÍCULOS (17 ANEXOS); 14 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTAS, MÓDULO DE SERVICIOS Y ANEXOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ |