

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones								
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %							
												Ministrado	Programado	Ejercido															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24						
<b>PROYECTOS FEDERALES 79 REGISTROS</b>												25,467,100	25,467,100	25,467,100	3,096,268	12.2%	0	0	115.28	105.80	91.8%								
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																													
	CONSTRUCCION																												
65555	089105 SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	27300FA00E138538	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	356,314	356,314	356,314	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: ACAPETAHUA							
64965	089105 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO.	5-AMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	384,374	384,374	384,374	271,419	96.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EL CALVARIO							
65991	089161 SECUNDARIA GENERAL JUAN JAME DOMINGUEZ ORTEGA.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	286,226	286,226	286,226	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: ARRIAGA							
65049	089108 PRIMARIA DOCTOR MORA.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138825	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,232	45,232	45,232	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LA HACIENDA							
65058	089110 PRIMARIA VALENTE GOMEZ FARIAS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	89,005	89,005	89,005	89,005	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FLOR DE CACAO							
64451	089221 JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	789,778	789,778	789,778	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION 02 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: COMITAN (BARRIO SAN MARTIN)							
65763	089166 SECUNDARIA GENERAL JAVIER MANDUJANO SOLORZANO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	225,082	225,082	225,082	0	0.0%	0	0	OTROS	0.79	0.79	100.0%	META: TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO CON 2 ANEXOS, (ALMACEN, PREPARACION Y REACTIVO). LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ							
67726	89283- PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON (REFERENDO)	21-COPANALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	768,191	768,191	768,191	0	0.0%	0	0	OTROS	2.15	1.23	57.2%	LOCALIDAD: COPANALA META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS							
145666	089008 JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	106,043	106,043	106,043	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACION). LOCALIDAD: PATIBON							
64446	089012 JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138481	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	38,880	38,880	38,880	0	0.0%	0	0	OTROS	0.52	0.52	100.0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: EL TIZIT HORIZONTE							
65071	089115 PRIMARIA 21 DE OCTUBRE.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	93,344	93,344	93,344	0	0.0%	0	0	AULA	0.01	0.01	100.0%	TERMINACION 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO							
67600	89286 SECUNDARIA TECNICA NO. 134 (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	756,724	756,724	756,724	156,964	20.7%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS							
66556	089212 TELESECUNDARIA NO. 749 EMILIO RABASA ESTEVANELL.	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	AULA	0.60	0.60	100.0%	META: TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: PATATEHEL CORREGIR AMBITO URBANO							
66621	89214 TELESECUNDARIA NO. 1032 PRAY MATIAS DE COPON Y ORDOÑEZ (REFERENDO)	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	351,827	351,827	351,827	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AURORA GRANDE META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA							
64453	089022 JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138483	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	205,652	205,652	205,652	0	0.0%	0	0	OTROS	1.50	0.38	25.3%	TERMINACION SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: VERACRUZ.							
65094	089121 PRIMARIA JUAN ESCUTLA.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	384,465	384,465	384,465	0	0.0%	0	0	OTROS	1.80	1.01	56.1%	TERMINACION 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE.							
65668	089168 SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85,455	85,455	85,455	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ESCUINTLA							
67765	89284- PRIMARIA MARIANO AZUELA (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	222,238	222,238	222,238	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CHAMPAS META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA							
65727	089163 SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELLICER.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138541	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,952,168	4,952,168	4,952,168	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	META: TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS, ALMACEN Y PREPARACION DE REACTIVOS, TALLER DE SOLDADURA. LOCALIDAD: CHAMULAPA							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %												
												Ministrado	Programado	Ejercido																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24											
<b>CHIAPAS RECURSO 2008</b>																																		
<b>APORTACIONES FEDERALES 79 REGISTRADOS</b>																																		
<b>FAM</b>																																		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>												25,467,100	25,467,100	25,467,100	3,096,268	12.2%	0	0												115.28	105.80	91.8%		
64460	089026-JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS.	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,861	18,861	18,861	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LOS POZOS.												
62593	84071-PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ.(REFERENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138818	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,661	4,661	4,661	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: HUIXTLA META: TERMINACION DE SUM. Y COL. DE 145.00M2 DE IMPERMEABILIZACION, SUM. TECHUM. DE DOMO DE 60M2, 12ML DE CANALETA												
62605	84072-PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ.(REFERENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53,721	53,721	53,721	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: CANTON BANHO NUEVO META: TERMINACION DE SUM. Y COLC. DE 60M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA												
62617	84078-PRIMARIA LEANDRO VALLE.(REFERENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138820	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,076	52,076	52,076	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA AMERICA META: TERMINACION DE CONSTRUCCION SUM. Y COLC. DE 72M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA												
66302	089188-SECUNDARIA TECNICA NO. 83.	42-IXHUATAN	IXHUATAN	URBANO	27300FA00E138855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,888	77,888	77,888	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CANCHA MULTIPLE Y MURO DE CONTENCION. LOCALIDAD: IXHUATAN												
97605	9908003-TELESECUNDARIA NO. 1200, JOSE VASCONCELOS.	42-IXHUATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	32,875	32,875	32,875	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: SANTA ANITA												
64467	089031-JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,673	45,673	45,673	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD: EL ROBLON												
65882	089172-SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL.	45-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138843	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	45,528	45,528	45,528	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRIA) DEL ESTADO 2010												
66211	89184-SECUNDARIA TECNICA NO. 122 (REFERENDO)	52-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,148,158	2,148,158	2,148,158	255,445	13.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS MARGARITAS META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS INCLUYE UN ANEXO (BODEGA) Y 2 AULAS DIDACTICAS												
65118	089128-PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138829	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	132,806	132,806	132,806	0	0.0%	0	0	OTROS	2.97	1.96	66.0%	META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SAN LUIS												
65892	089170-SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	183,524	183,524	183,524	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MAPASTEPEC												
66231	89186-SECUNDARIA TECNICA NO. 58 (REFERENDO)	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138851	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,004,307	1,004,307	1,004,307	18,745	1.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MAZATAN META: TERMINACION DE TALLER DE APICULTURA												
65913	089172-SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460,379	460,379	460,379	0	0.0%	0	0	TALLER	0.65	0.65	100.0%	META:CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO LOCALIDAD: MOTOZINTLA												
62627	84079-TELESECUNDARIA NO. 945 AGUILERAS SERDAN ALATRISTE.(REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51,675	51,675	51,675	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: AGUILERAS SERDAN META: TERMINACION DE SUM. Y COLC. DE 52.20M2 DE LAMINA GALVANIZADA Y 55.20M2 ESTRUCTURA DE MADERA												
62637	84088-PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138821	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,807	77,807	77,807	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA META: TERMINACION DE SUM. Y COLC. DE 68 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA												
62640	84086-JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.(REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,014	9,014	9,014	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: LAS CABANAS META: TERMINACION DE SUM. Y COLC. DE 3.67M2 DE 6.03M2 LAMINAS.SUM. Y COL. DE TRINACO Y COL. DE PIZARRON												
62650	84087-PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ.(REFERENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	64,452	64,452	64,452	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL META: TERMINACION DE CONSTRUCCION SUM. Y COLC. DE 70 M2 DE LAMINA, CONS. ESTRUCT. LAMINA												
65131	089134-PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,716	52,716	52,716	0	0.0%	0	0	OTROS	0.64	0.64	100.0%	TERMINACION 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LOS PINOS												
66344	089196-SECUNDARIA TECNICA NO. 127.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	188,899	188,899	188,899	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA.												

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
<b>CHIPAS RECURSO 2009</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES 79 REGISTROS</b>																								
<b>FAM</b>																								
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																								
66361	089190- SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 149.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	683,766	683,766	683,766	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	5.10	5.10	100.0%	META: TERMINACION DE 1RA ETAPA. 03 AULAS. LAB. POLIF. INCLUYE 03 ANEXOS) SERV. SANIT. PORTICO. COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: RAMON F. BALBOA.
66642	089226- TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138560	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82,631	82,631	82,631	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	3.06	3.06	100.0%	META: TERMINACION 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CRISTOBAL COLON.
66732	089227- TELESECUNDARIA NO. 919. JUANA DE ASBAJE.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85,657	85,657	85,657	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	META: TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICA. TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS. TERMINACION DE ADMINISTRACION. TERMINACION DE BODEGA. LOCALIDAD: NUEVO OJO DE AGUA
66847	089230- TELESECUNDARIA NO. 327 JOSÉ MARTÍ.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	538,770	538,770	538,770	272,375	50.6%	0	0	0	0	AULA	1.49	1.49	100.0%	META: TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LA VIRGINIA
66861	089231- TELESECUNDARIA NO. 546 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	108,384	108,384	108,384	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	1.25	1.25	100.0%	META: TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CRITALAPA
66875	89228- TELESECUNDARIA NO. 1103 IGNACION MANUEL ALTAMIRANO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,009	60,009	60,009	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	TERMINACION DE 3 AULAS DIDACTICAS 4 ANEXOS LOCALIDAD NAZARETH
67574	85265- PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138634	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	423,134	423,134	423,134	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.70	70.0%	TERMINACION 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TZACBATUL
64474	089047- JARDIN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122,949	122,949	122,949	518	0.4%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNO) LOCALIDAD: TZONTALJA
66894	089231- TELESECUNDARIA NO. 910 BENITO JUAREZ GARCIA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46,258	46,258	46,258	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS. Y SERV. SANIT. LOCALIDAD: EL TZAY
67819	89287- SECUNDARIA TECNICA NO. 135 (REFRENDO)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138572	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	21,902	21,902	21,902	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MESILLA META: TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION. REHABILITACION DE LABORATORIO EN LA INSTALACION DEL AGUA Y GAS REHABILIT.
67225	089236- TELESECUNDARIA NO. 163 SALOMON GONZALEZ BLANCO.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	122,751	122,751	122,751	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	0.30	0.30	100.0%	META: TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: BAJADAS GRANDES
64477	089047- JARDIN DE NIÑOS OSCAR E. DUPLAN MALDONADO.	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,812	40,812	40,812	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA LOCALIDAD: NUEVO NICAPA
67408	089237- TELESECUNDARIA NO. 888 VENUSTANO CARRANZA.	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	27,668	27,668	27,668	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE AULA DIDACTICA. SERV. SANIT. ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: TUTULAN.
65948	89173- SECUNDARIA GENERAL. FRAJEDOS GILBERTO GUERRERO (REFRENDO).	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138547	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	271,939	271,939	271,939	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: (TERMINACION) DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: PULIAPAN
65194	089142- PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138631	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	560,334	560,334	560,334	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION 04 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL
66002	089174- SECUNDARIA GENERAL SALOMON GONZALEZ BLANCO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138548	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,072,519	1,072,519	1,072,519	372,455	34.7%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
65371	89145- PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFRENDO)	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138632	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460,067	460,067	460,067	15,643	3.4%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.99	99.0%	LOCALIDAD: RAYÓN META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
64481	089051- JARDIN DE NIÑOS PROFESOR PORFIRIO DAVILA.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41,998	41,998	41,998	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: REFORMA
67494	089239- TELESECUNDARIA NO. 1124 MOSES SAENZ GARZA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	458,919	458,919	458,919	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	2.16	2.16	100.0%	META: TERMINACION DE AULA DIDACTICA. SERV. SANIT. EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: PUNTA BRAVA 2A. SECCION

ANEXO III  
I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones														
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %													
												Ministrado	Programado	Ejercido																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23-22.21	24												
<b>P-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																																			
<b>APORTACIONES FEDERALES 79 REGISTROS</b>																																			
<b>FIAM</b>													25,467,100	25,467,100	25,467,100	3,096,268	12.2%	0	0			115.28	105.80	91.8%											
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																																			
67525	089240 TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RABASA ESTABANELL.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40,975	40,975	40,975	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 03 AULAS DIDACTICAS. SERV. SANIT., ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA BLANCA												
94131	SECUNDARIA TECNICA NO. 66	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138446	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	262,160	262,160	262,160	79,820	30.4%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.93	93.0%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO, MEDICION, CRISTALERIA Y ACCESORIOS) REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS												
64491	089601 JARDIN DE NIÑOS JAMIE SABINES GUTIERREZ	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	653,904	653,904	653,904	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	2.80	2.80	100.0%	TERMINACION DE 01 AULA DIDACTICA DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNO) LOCALIDAD: SAN FERNANDO (BARRIO GUADALUPE PUBLICA DEL ESTADO 2010)												
66377	089201 SECUNDARIA TECNICA NO. 77.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	343,791	343,791	343,791	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	11.00	10.89	99.0%	META: TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS Y TALLER DE UNIDAD DE EXPLOTACION BOVINA INCLUYE 6 ANEXOS. LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC												
64495	089069 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,078,952	1,078,952	1,078,952	1,038,307	96.3%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.97	97.0%	TERMINACION DE 4 AULAS DIDACTICAS. 1A ETAPA: ADMINISTRACION (5 ANEXOS), PORTICO (UN ANEXO), CENTRO DE DIAGNOSTICO (9 ANEXOS), SERVICIOS SANITARIOS (9 ANEXOS) Y BODEGA (UN ANEXO) LOCALIDAD: SUCHIATE												
66161	089175 SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANECA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	118,497	118,497	118,497	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO)												
64500	89074 JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,177	2,177	2,177	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: TERMINACION DE UNA AULA DIDACTICA												
64514	89076 JARDIN DE NIÑOS ALMA ARCHIDA ARREOLA PEREZ (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	105,937	105,937	105,937	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: TERMINACION DE UNA AULA DIDACTICA												
67647	86262 JARDIN DE NIÑOS MANUEL JIMENEZ DE (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	810,847	810,847	810,847	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO META: TERMINACION DE REHABILITACION DEL EDIFICIO B												
67554	089249 TELESECUNDARIA NO. 233 JAMIE SABINES GUTIERREZ	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	714	714	714	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	0.80	0.80	100.0%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA												
65706	089162 SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138540	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	97,279	97,279	97,279	97,279	100.0%	0	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CABEZA DE TORO												
67629	89276 SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 02	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138570	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	103,301	103,301	103,301	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PAULINO AGUILAR).												
68011	89288 - PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	102,943	102,943	102,943	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (EN UN ESPACIO AULA)												
65504	089156 PRIMARIA AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69,217	69,217	69,217	0	0.0%	0	0	0	0	AULA	0.35	0.23	65.7%	TERMINACION 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ZAPALUTA.												
64443	REHABILITACION 89004 JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA (REFRENDO)	16-CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138480	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,123	2,123	2,123	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION REPARACION DE LA LUZ ELECTRICA PROTECC. CANCELERA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS: MUEBLES Y SAL. HIDROSANITARIA Y LA REPARACION DEL CERCAIDO LOCALIDAD: MIXCUM												
64463	089029 JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	43-XTACOMITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	59,101	59,101	59,101	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION REHABILITACION LOCALIDAD: XTACOMITAN												
66329	089189 SECUNDARIA TECNICA NO. 57.	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,132,489	1,132,489	1,132,489	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	0.99	0.99	100.0%	META: TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO. LOCALIDAD: LARRANZAR												
64471	089041 JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,383	52,383	52,383	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	0.35	0.35	100.0%	REHABILITACION DEL EDIFICIO A LOCALIDAD: OJO DE AGUA												
65184	89135 - PRIMARIA GABINO BARRERA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	287,776	287,776	287,776	287,293	99.8%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS Y CERRAJERIA LOCALIDAD: PALESTINA												

ANEXO III  
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																							
<b>APORTACIONES FEDERALES 79 REGISTRDS</b>																							
<b>FAM</b>																							
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																							
64485	089053JARDIN DE NINGOS RICARDO FLORES MAGON.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,605	26,605	26,605	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION REPARACION DE LA LOSA DE 04 AULAS CON GREITAS, CANCELERIA Y RED ELECTRICA INTERIOR LOCALIDAD: EGPPTO	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																							
67613	089274FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS LL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39,444	39,444	39,444	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: EDIFICIO U3-C PARA 05 LABORATORIOS, 01 AULA MAGNA Y 04 AULAS, 04 ANEXOS (INCLUYE DEMOLICIÓN) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ	