



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gastado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado a el Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
152629	20.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	26-CHENALHO	YABTECLUM (PUERB O VIEJO)	RURAL	KED00437B030026 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,515,763	3,515,763	3,515,763	3,515,763	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143525	21.- SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE SANEAMIENTO (CONSTRUCCION Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO).	26-CHENALHO	ACTEAL	RURAL	KED00437B031026 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMNISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,015,510	86.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$484,490.00
67968	363 PRIMARIA CONAFE LAZARO CARDENAS DERIO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B15 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	614,540	614,540	614,540	606,738	98.7%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEF/IES/11 "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 0026291007 DE BANCAMER DE FECHA 01/06/2011" "CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES "
143555	176.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL BOSQUE CHABAJEBAL. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+889.30 (SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.)	32-EL BOSQUE	CHABAJEBAL	RURAL	0BE66437D020302 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,520,804	4,520,804	4,520,804	4,520,804	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
58935	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15G004037B008 MS	FIES-FEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD   100-SECRETARÍA	3,903,602	3,903,602	3,903,602	3,844,791	98.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO CON NUM. DE OFICIO SHSSPPYE001/2012 DE FECHA 04 DE ENERO DE 2012, SE INFORMA ESTA OBRA CON UN SALDO POR ECONOMIAS DE \$58.81 FUERON REINTEGRADOS EN SU TOTALIDAD A LA TESOFE
143534	331.- CONSTRUCCION DEL PUENTE ESTACION HUEHUETAN, SOBRE EL CAMINO E.C. (ABRIGA TAPACHULA)-HUEHUETAN ESTACION	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	0BE00437B032038 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	2,698,813	2,698,813	2,698,813	2,698,813	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143542	185.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM.193+000 (RANCHO NUEVO-OCOSINGO)-BUENAVISTA VERDE DE NOVIEMBRE. TRAMO DEL KM. 0+000-KM.12+574.45	40-HUXTAN	BUENAVISTA	RURAL	0BE66437D00840 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	12,016,833	12,016,833	12,016,833	12,016,833	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.27	6.27	100.0%	
143545	182.-CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (RANCHO NUEVO-OCOSINGO) KM. 207+500 SAN JOSE LA NUEVA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 20+400 (SUBTRAMO: DEL KM. 16+500 AL KM. 20+000.)	40-HUXTAN	SAN JOSE LA NUEVA	RURAL	0BE66437D011040 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	7,080,915	7,080,915	7,080,915	7,080,915	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.50	3.50	100.0%	
143559	177.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO NOPAL - BUENAVISTA. TRAMO KM.0+000 AL KM. 5+188.80. SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+500	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE66437D027044 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,028,004	5,028,004	5,028,004	5,028,004	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	
143551	175.-CAMINO E.C. KM.181+000 (TUXTLA GUTIERREZ- PICHICALCO) - LAS MARAVILLAS (CONSTRUCCION DE UN PUENTE) (PUENTE DE 30 ML.)	47-JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	0BE66437D018047 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,771,780	2,771,780	2,771,780	2,771,780	100.0%	0	0	METROS	20.00	20.00	100.0%	
143549	183.- CONSTRUCCION DEL CAMINO JITOTOL- SAN ANDRES DURAZNAL. TRAMO: DEL KM. 18+000 AL KM. 25+400 (SUBTRAMO: DEL KM. 15+000 AL KM. 18+000.)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	0BE66437D018047 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	8,488,403	8,488,403	8,488,403	8,488,403	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	3.16	79.0%	SE REALIZA LA CESIÓN DE DERECHOS A OTRA EMPRESA, PARA TERMINAR LA OBRA.
70998	373 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B76 7	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	70,433	70,433	70,433	70,433	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEF/IES/11 "REHABILITACION DE EDIFICIO Y TERMINACION DE 03 AULAS "
143548	166.- CONSTRUCCION DEL CAMINO FRANCISCO I. MADRO-EL TRAPICHITO- RIO BLANCO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 21+700 AL KM. 29+700)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE66437D015053 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,378,506	6,378,506	6,378,506	6,378,506	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	3.92	98.0%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CON ESTA ACCION SON: NUEVO MONTE, NUEVA PROVINCIA, VICENTE GUERRERO, SAN ISIDRO, FRANCISCO VILLA, CARMEN VILLALPARES, LA REALIDAD TRINIDAD, SAN GUNTIN DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS.
143547	175.- CONSTRUCCION DE CAMINO LAS MARGARITAS- NUEVO MOMON-CRUZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN TRAMO: KM.0+000- KM.124+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 70+500 AL KM. 74+000)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE66437D014053 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	11,051,250	11,051,250	11,051,250	11,051,250	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CON ESTA ACCION SON: NUEVO MONTE, NUEVA PROVINCIA, VICENTE GUERRERO, SAN ISIDRO, FRANCISCO VILLA, CARMEN VILLALPARES, LA REALIDAD TRINIDAD, SAN GUNTIN DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS.
143535	334.- CONSTRUCCION DEL CAMINO FRANCISCO I. MADRO - EL TRAPICHITO- RIO BLANCO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I MADRO	RURAL	0BE00437B033053 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	1,847,542	1,847,542	1,847,542	1,847,542	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	4.00	100.0%	
143543	160.- CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM. 83 (BOCIL- PICHICALCO, NACHTOM-SANTO DOMINGO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000 SUBTRAMO: DEL KM. 25+000 AL KM. 27+000.)	54-LARRANZAR	NACHTOM	RURAL	0BE66437D00954 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,604,170	4,604,170	4,604,170	4,604,170	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.94	98.0%	OBRA EN PROCESO. PENDIENTE RIEGO DE SELLO, PINTURA (RAYA CENTRAL Y LATERALES).
67969	364 PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B14 8	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	2,568,004	2,568,004	2,568,004	2,568,004	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEF/IES/11 "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 0026291007 DE BANCAMER DE FECHA 01/06/2011" "CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION EN GENERAL"

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-221	24	
113029	283.- PAVIMENTACION DE LA CALLE A INNOVINADA ENTRE CARRETERA A LAZARILLO Y CALLE MONTEBELLO Y CALLE CENTRAL. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+312	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	XBE004378008056M S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	3,752,860	3,752,860	3,752,860	3,748,829	99.9%	0	0	KILOMETRO	0.51	0.51	100.0%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DEL ESTADO \$4,051.00, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 15446 (ECONOMIA PARA RECRETAR A LA OBRA BRAZO NORTE).
113030	284.- PAVIMENTACION DE LA CALLE B INNOVINADA ENTRE CARRETERA A LAZARILLO Y CALLE MONTEBELLO Y CALLE CENTRAL. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+228	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	XBE004378008056M S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	4,192,689	4,192,689	4,192,689	4,188,186	99.9%	0	0	KILOMETRO	0.53	0.53	100.0%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DEL ESTADO \$4,503.00, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 15446 (ECONOMIA PARA RECRETAR A LA OBRA BRAZO NORTE).
113031	285.- PAVIMENTACION DEL CIRCULO "C" ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLES INNOVINADAS. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+092	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	XBE004378008056M S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	6,159,989	6,159,989	6,159,989	6,153,373	99.9%	0	0	KILOMETRO	1.09	1.09	100.0%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DEL ESTADO \$6,616.00, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 15446 (ECONOMIA PARA RECRETAR A LA OBRA BRAZO NORTE).
152922	127.- CAMINO E-C/FRONTERA ZA DEL SUR-ZAMORA PICO DE ORO REFORMA AGRIARIAS GUACAMAYAS-BIEN CHAUJ E.C.(FRONTERA DEL SUR)	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BD004378042059 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	7,007,373	7,007,373	7,007,373	7,007,373	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143557	169.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000)	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE6437D02509 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	3,316,108	3,316,108	3,316,108	3,316,108	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON ZAMORA PICO DE ORO Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS.
143562	170.- CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL TIGRILLO" UBICADO EN EL KM. 0+158.62 DEL CAMINO ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO.	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE6437D030059 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	1,620,436	1,620,436	1,620,436	1,620,436	100.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	20.00	100.0%	
143561	171.- CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TIGRILLO, UBICADO EN EL KM. 0+614.99 DEL CAMINO ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO.	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	0BE6437D029059 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	1,596,013	1,596,013	1,596,013	1,596,013	100.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	20.00	100.0%	
143562	167.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E-C (CARRETERA INTERNACIONAL)-SAN JUANITO QUECHIT-PAMALA-EL REAL-YAQUINTELA-PLACIDO FLORES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE6437D020067 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	4,045,265	4,045,265	4,045,265	4,045,265	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS EN ESTA ACCION SON: SAN JUANITO DEL REAL, YAQUINTELA PLACIDO FLORES, EL OCOTAL, LACANDON, AGUA DULCE TEHUACAN UNO, EL TUMBO, EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO
112995	327.- HOSPITAL BASICO DE 20 CAMAS EN OCOSINGO (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0GB004378007067 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,335,267	44,335,267	44,335,267	43,865,421	98.9%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	SE REINTEGRO A LA TESORERIA DEL ESTADO \$469,846.00, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 15446 (ECONOMIA PARA RECRETAR A LA OBRA BRAZO NORTE). OBRA EN PROCESO, YA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DE UN EQUIPO MEDICO
143558	185.- CONSTRUCCION DEL CAMINO PANTELHO - AURORA ESCOPIJLAS. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000)	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE6437D020074 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	7,018,635	7,018,635	7,018,635	7,018,635	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	
143553	186.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURALE C (PUEBLO NUEVO-JITOTOL)-ABROYO GRANDE- EADO SONORA. TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 7+500 ( SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0BE6437D021078 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	6,270,767	6,270,767	6,270,767	6,270,767	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
143550	174.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E-C. KM. 18+300 (PUEBLO NUEVO-RINCON CHAMULA)-SAN FELIPE. TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 5+462.93 (SUBTRAMO: DEL KM. 3+500 AL KM. 3+462.93)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	SAN FELIPE	RURAL	0BE6437D017078 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	8,235,068	8,235,068	8,235,068	8,235,068	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.64	3.64	100.0%	
152576	183.- CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA ZONA NORTE (AMPLIACION CHAMULA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KEE77437D003084 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	1,511,447	1,511,447	1,511,447	1,511,447	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152577	184.- CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SANITARIO SUMIDERO-TUNEL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KEE77437D004084 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	1,701,223	1,701,223	1,701,223	1,701,223	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143560	185.- CONSTRUCCION DEL CAMINO CHIAPILLA - SAN LUCAS - POZO COLORADO. TRAMO KM. 0+000 AL KM. 15+000. SUBTRAMO KM. 7+000 AL KM. 10+000	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	POZO COLORADO	RURAL	0BE6437D028084 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	7,380,931	7,380,931	7,380,931	7,380,931	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
112996	329.- EDIFICIO DE MEDICINA TRADICIONAL (PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	0GB004378012084 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	74,100	74,100	74,100	74,100	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
177209	328.- EDIFICIO DE MEDICINA TRADICIONAL (PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	0GB0050568023084 MB	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	158 027 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	6,425,900	6,425,900	6,425,900	6,425,900	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Mendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2321	24	
143541	164.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO EL PINAR-LA GLORIA CHICHENEN. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (SUBTRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 5+000.)	88-SANTAGO EL PINAR	CHICHENEN LOS TULIPANES	RURAL	OBE66437D007088 MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,699,539	3,699,539	3,699,539	3,699,539	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.20	5.20	100.0%	
143516	155.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	KEE77437D005095 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	573,272	573,272	573,272	573,272	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152895	155.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	JCE777C01D012095 MB	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	13 800 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	25,611	25,611	25,611	25,611	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152578	156.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SUR Y ORIENTE	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	KEE77437D006096 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,196,827	1,196,827	1,196,827	1,196,827	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143521	128.- MALECON DEL RIO COATAN (AMBIENTACION DE PREDIOS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	XBE004388010098M D	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	467,748	0	PREDIO	1.00	0.00	0.0%	ECONOMIA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$ 467,748.00
206772	128.- MALECON DEL RIO COATAN (LOTE DE ADQUISICION)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	XBE004388010098M B	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	1,011,476	1,011,476	1,011,476	702,806	69.5%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	ECONOMIA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$368,670.00. BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA.
113036	128.- MALECON DEL RIO COATAN (LOTE DE ADQUISICION)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	XBE004388010098M S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	26,827,827	26,827,827	26,827,827	26,827,827	100.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	
62626	136 INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCION DEL LIRIAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OFE01101B006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROCARRILES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	285115	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   300- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	34,533,048	34,533,048	34,533,048	34,533,048	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA COMISION INTERSECRETARIAL DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARIA DE TRANSPORTES REALIZO REUNIONES CON EJECUTARIOS Y PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS AFECTADOS LLEVANDO A LA FECHA 41 PREDIOS LIBERADOS DE 43 PROGRAMADOS PARA OBTENER LA LIBERACION DE LOS DERECHOS DE VIA QUEDANDO 2 PREDIOS PENDIENTES POR PROBLEMAS DE NEGOCIACIONES CON UN SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009 DE 466,951.80 LOS CUALES FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA UNICA LA CUAL EXTENDIO REGISTRO OFICIAL NO. 148103 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2010. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2009. LOS 2 PREDIOS PENDIENTES SE ESTAN GESTIONANDO CON RECURSOS DEL 2011 LLEVAN UN AVANCE DEL 50% DE PAGO A CADA UNO.
152575	152.-CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR PONIENTE EN TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	KEE77437D002098 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,749,812	5,749,812	5,749,812	5,749,812	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113034	333.- CONSTRUCCION DEL PUENTE SIN NOMBRE SOBRE EL LIRIAMIENTO SUR DE TAPACHULA (CONSTRUCCION DEL PUENTES SIN NOMBRE DE 149.36 M.L.)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	XBE004378021098M S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	1,808,939	1,808,939	1,808,939	1,808,939	100.0%	0	0	METRO LINEAL	149.36	149.36	100.0%	
143519	377.- CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE TANQUE EXISTENTE A PLANTA LIQUIDAZORA DE CAFE POR GRAVEDAD	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	XDE004378009098 ME	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	0	0	0	0	0.0%	1,300,799	337,365	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRO A LA TESOFE \$ 963,434.62. SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 154444 (ECONOMIA REINTEGRADA A LA OBRA BRAZO NORTE).
143518	377.- CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE TANQUE EXISTENTE A PLANTA LIQUIDAZORA DE CAFE POR GRAVEDAD	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	XDE004378009098 MD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	0	0	0	0	0.0%	877,259	211,167	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REINTEGRO A LA TESOFE \$ 868,081.75. SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 154444 (ECONOMIA REINTEGRADA A LA OBRA BRAZO NORTE).
143556	177.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDAMBAR. TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 10+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000.)	99-TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	OBE66437D024099 MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,950,278	6,950,278	6,950,278	6,950,278	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	
67972	368 TELESECUNDARIA NO. 508	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300CA00E130601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	132,073	132,073	132,073	128,172	97.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	** CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHEFRESH11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FECHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 006291007 DE BANCOMER DE FECHA 01/06/2011 * META-CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA
143544	181.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANYON) - TRES CERROS. TRAMO: POCOLIM - CRUCERO MAJOSIK (SUBTRAMO: DEL KM. 3+000 AL KM. 8+000.)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OBE66437D010102 MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	10,855,396	10,855,396	10,855,396	10,855,396	100.0%	0	0	KILOMETRO	5.04	5.04	100.0%	
95009	CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO DE 8 CAMAS EN TEOPISCA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	14GD004378007	DESARROLLO SOCIAL	SALUD		DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD   100-SECRETARÍA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO CON NUM. DE OFICIO: SHSSPPYE/001/2012, DE FECHA 04 DE ENERO DE 2012, SE INFORMA QUE ESTA FEVE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2008
152579	157.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-TONALLA	CABEZA DE TORO	URBANO	KEE77437D007105 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,270,706	2,270,706	2,270,706	2,270,706	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152580	158.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANAMIENTO	105-TONALLA	CABEZA DE TORO	URBANO	KEE77437D008105 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	339,574	339,574	339,574	339,574	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
113004	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XBE004378004108M S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	45,594,644	45,594,644	45,594,644	45,594,644	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	42,365.15	42,365.15	100.0%	ESTE PROYECTO DE ACUERDO AL ANEXO 2 COMPRENDE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 260, 261, 262, 337 Y 338.
152572	1.- CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO FRANCISCO I. MADERO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	NEE11437D033108 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,448,609	2,448,609	2,448,609	2,448,609	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
181717	132.- ADECUACION DE ESPACIO EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XBE004388009108M C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	233,057	233,057	233,057	233,057	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24	
152694	140.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA GRANAS (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JAE77C01D035108 MB	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	59 192 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,273,815	4,273,815	4,273,815	4,273,815	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
143517	140.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA GRANAS (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KDE77437D007108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	20,367,560	20,367,560	20,367,560	20,367,560	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143530	141.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM.4- TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JAE77C01D013108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	8,958,512	8,958,512	8,958,512	8,958,512	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143531	141.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM.4- TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JAE77C01D013108 MB	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,123,606	3,123,606	3,123,606	3,123,606	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143532	141.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM.4- TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JAE77C01D013108 MC	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,018,560	1,018,560	1,018,560	1,018,560	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143529	141.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM.4- TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KDE77437D008108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	10,264,480	10,264,480	10,264,480	10,264,480	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143527	142.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERROZABAL (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KDE77437D009108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	46,324,838	46,324,838	46,324,838	46,324,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
143528	142.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERROZABAL (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JAE77C01D011108 MC	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	11,245,072	11,245,072	11,245,072	11,245,072	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152693	142.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERROZABAL (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JAE77C01D023108 MC	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	25 000 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,523,802	5,523,802	5,523,802	5,523,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152692	142.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BERROZABAL (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JAE77C01D023108 MB	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	25 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,147,549	1,147,549	1,147,549	1,147,549	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152573	2.- CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL (SECTOR URBANO BRASILITO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KED11437D034108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,696,951	6,696,951	6,696,951	6,696,951	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152570	3.- CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL (CUENCA ALTA Y MEDIA DEL JARRVO SANTA ANA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KED11437D036108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	8,284,355	8,284,355	8,284,355	8,284,355	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67952	326 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FGA00E13800 1	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	4,054,419	4,054,419	4,054,419	4,054,419	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE00012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFRES11 * META-CONSTRUCCIÓN DE PLANTA Y OBRA EXTERIOR
67951	326 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FGA00E13D00 2	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,444,225	99.5%	0	0	OTROS	39.00	39.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE00012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFRES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESORERÍA SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 006291007 DE BANCOBMER DE FECHA 01/08/2011 * CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICO DEPARTAMENTAL (INCLUYE 12 AULAS DIDÁCTICAS, 01 AUDITORIO, SERVICIOS SANITARIOS PLANTA BAJA Y ALTA, 01 SALA DE JUNTA, 01 ÁREA DE CAFETERIA, SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL, 01 ÁREA ADMINISTRATIVA Y 16 CUBÍCULOS)
113003	326.- CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CALZADA EL SIMITRAN (A ETAPA) SUBTRAMO KM. 2+400- KM. 2+700 -K. 4+978.43- KM. 4+978.43	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	XBE004378003108M S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	49,606,597	49,606,597	49,606,597	49,606,597	100.0%	0	0	KILÓMETRO	2.28	2.28	100.0%	
40843	332 POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CONDICIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS ANALÍTICAS EN BIOCOMBUSTIBLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	28600TA004033D00 2	FIES-FIEF	OTROS	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5120 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	12,590,000	12,590,000	12,590,000	12,590,000	100.0%	1,900,000	1,900,000	METRO CUADRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIO PROGRAMADO ANUAL: 1 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 1 AVANCE %: 100% UNIDAD DE MEDIDA: PLANO PROGRAMADO ANUAL: 1 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 1 AVANCE %: 100% UNIDAD DE MEDIDA: M3 PROGRAMADO ANUAL: 240 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 240 AVANCE %: 100% UNIDAD DE MEDIDA: M3 PROGRAMADO ANUAL: 33 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 33 AVANCE %: 100% UNIDAD DE MEDIDA: SISTEMA PROGRAMADO ANUAL: 1 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 1 AVANCE %: 100%
152567	338.- ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PISCINAS DE BOMBEO Y TANQUES DE REGULACIÓN BRAZO NORTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KDE77437D010108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	5,999,500	5,999,500	5,999,500	5,999,500	100.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Federal o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %				
														13	14	15									16	17-16/14	18	19
113032	338.- PREDIO INMOBILIADO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA (LADO SUR) (CONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS, GUARNICIONES Y LOTIFICACIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	XBE004378016108M S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	219,283	219,283	219,283	154,147	70.3%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DEL ESTADO \$85,136.00, SEGUN RECIBO OFICIAL NO. 15446 (ECONOMÍA PARA REORIENTAR A LA OBRA BRAZO NORTE).				
113002	340.- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL CARRETERA A COPUYA (ESTUDIO Y PROYECTO PARA DISEÑO PLUVIAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	XBE004118002108M S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%					
112999	341.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACIÓN Y LA INTERCEPCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES, (POTINASPAC) INTERCEPTOR DE AGUAS PLUVIALES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JCE77C01D004108 MB	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	16,351,775	16,351,775	16,351,775	16,351,775	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
113000	341.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACIÓN Y LA INTERCEPCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES, (POTINASPAC) INTERCEPTOR DE AGUAS PLUVIALES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JCE77C01D004108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,433,643	6,433,643	6,433,643	5,974,284	92.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$459,359.00				
143524	342.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DESCARGA DEL INTERCEPTOR PLUVIAL BRASILITO Y EMISOR PLUVIAL POC POC-SANTA ANA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	JCE77C01D005108 MC	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,177,740	2,177,740	2,177,740	2,177,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
143523	342.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DESCARGA DEL INTERCEPTOR PLUVIAL BRASILITO Y EMISOR POC-SANTA ANA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KEE77437D010108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	905,631	905,631	905,631	905,631	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
152571	4.- CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL (CIENCIA ALTA Y MEDIA DEL INMUNO INTERCEPTOR ARROYO POC POC)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KED11437D031108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	14,082,141	14,082,141	14,082,141	14,082,141	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
152623	5.- CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC POC-SANTA ANA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KED11437D032108 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	9,598,146	9,598,146	9,598,146	9,598,146	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
143522	5.- CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC POC-SANTA ANA) (MODIFICACION DE RAZO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBAN O	KEE004378006108M S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	4,578,786	4,578,786	4,578,786	4,578,786	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
152566	144.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBAN O	XDE77437D00510 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,828,242	1,828,242	1,828,242	1,828,242	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
152565	145.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBAN O	XDE77437D00412 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,080,183	1,080,183	1,080,183	1,080,183	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%					
143539	162.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LAS IRMAS-YUTNOTIC-TZAJALCHEN E.C. TRAMO KM.0+000 AKL KM. 11+450	23-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB66437D005023 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,261,759	5,261,759	5,261,759	5,261,759	100.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	3.00	100.0%					
143520	127.-CAMINO E.C. (FRONTERIZA DEL SUR)-ZAMBORA PICO DE ORO-REFORMA AGRARIA-LAS OBRAS DE LAS BOCAS CHAJUL-E.C. FRONTERIZA DEL SUR TRAMO KM. 0+000 - KM. 70+000	59-MARQUÉS DE CUMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB6004378003059 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	10,795,722	10,795,722	10,795,722	10,795,722	100.0%	0	0	KILÓMETRO	8.00	8.00	100.0%					
143540	163.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN CANCUC-GUAJUTPEC-SITALÁ TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000. SURTAMBO A MODERNIZAR DEL KM. 3+500 AL KM. 3+500	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB66437D006086 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   110-UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	10,708,656	10,708,656	10,708,656	10,708,656	100.0%	0	0	KILÓMETRO	4.00	4.00	100.0%					
89096	16.- MANTENIMIENTO DIGNIFICACION DE UNIDADES MEDICAS (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	23D0E043808002	RIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD	PERSONAS	12-SALUD   100-SECRETARÍA	7,040,000	7,040,000	7,040,000	7,040,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO POR SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO CON NUMERO DE OFICIO SHS/SPV/001/012 DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2012. SE INFORMA QUE ESTA OBRA SE CONCLUYO EN SU TOTALIDAD.				
152584	16.- REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO: CHALCHIHUITAN - E.C. (CHENALHO-PANTELHO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+400	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB0004378037022 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	11,672,053	11,672,053	11,672,053	11,637,299	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$34,754.00				
152582	22.- REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULLA - CHENALHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 26+000	23-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB0004378038023 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	22,086,777	22,086,777	22,086,777	21,873,245	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$213,532.00				
152585	17.- REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO: CHENALHO-PANTELHO, TRAMO: KM. 26+000 - KM. 59+000. SURTAMBO: KM. 26+000 - KM. 52+000	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OB0004378038026 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	73,184,793	73,184,793	73,184,793	72,146,114	98.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$1,038,679.00				

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Mendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-221	24	
152583	18.- REENCARPETAMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN CHAMILA - CHENALHO. TRAMO: KM. 0-1000 - KM. 26-000	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	080004378036026 MS	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	23,647,138	23,647,138	23,647,138	23,354,893	98.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$292,245.00
152560	129.- PLANTA LIOFILIZADORA (ESTUDIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL)	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	H8E007048005098M 9	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	667,250	667,250	667,250	667,250	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
113035	132.- ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	H8E004388009108M C	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	0	0	0	0.0%	368,773	368,773	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
68261	92 85111-SECUNDARIA GENERAL CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA (REFERENDO)	1-CACOVAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FD49438202 9	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	581 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	593,354	593,354	593,354	593,354	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PUERTAS, FIOS, PLOMERÍA Y PINTURA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS"
67869	318 85263-PRIMARIA FLORES MOGON.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA59438206 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	101,878	101,878	101,878	101,878	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "REHABILITACION DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERA, PINTURA Y LETRINA"
67978	51 JARDIN DE NIÑOS RICARDO OWEN	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA59438207 7	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	251,000	251,000	187,203	74.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" "REHABILITACION DE 01 AULA DEDACTICA"	
67870	328 85263-PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438217 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	74,468	74,468	74,468	74,468	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "REPARACION DEL APANADO, PINTURA, CANCELERA Y LUZ ELECTRICA"
67838	268 85263-PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA59438214 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	69 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	36,124	36,124	36,124	36,124	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "MPEMEABILIZACION, PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS"
67885	44 JARDIN DE NIÑOS MARIO ARAUJO RODRIGUEZ	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA59438207 7	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	44 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	538,500	538,500	538,500	217,082	40.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" "SUSTITUCION DEL TECHO DE MULTYPANEL EN 02 AULAS, REPARACION DE LA CANCELERA, RED ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS"
67958	358 PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA59438218 2	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	633 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	491,525	491,525	491,525	491,525	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "REHABILITACION GENERAL"
67971	366 SECUNDARIA GENERAL DOCTOR RODOLFO FIGUEROA	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA00613066 0	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	313,944	313,944	313,944	313,944	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 009261007 DE BANCOMER DE FECHA 01/06/2011" "REHABILITACION GENERAL"
67979	85182 PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA59438212 5	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	289 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" "REPARACION GENERAL DE TECHO, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL"
67995	85180 SECUNDARIA GENERAL DR. RODOLFO FIGUEROA (REFERENDO)	18-CANTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FDA59438207 3	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	540 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	600,000	600,000	600,000	599,909	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" "REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL"
152582	134.- REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2º ETAPA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	H0E00437800820 ME	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	0	0	0	0.0%	175,371	175,371	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON: RAMONERIA TILUATO Y MINA LOS ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL	
67842	270 85246-PRIMARIA BELSARRO DOMINGUEZ PALENCIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438216 3	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	42 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	144,389	144,389	144,389	144,389	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "SUSTITUCION DEL TECHO MULTYPANEL EN AULAS, REPARACION DE CANCELERIA, RED ELECTRICA"
67876	35 JARDIN DE NIÑOS JOSE PANTALEON DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FBA59438206 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	107 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	541,000	541,000	541,000	229,687	42.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" "MPEMEABILIZACION DE 03 AULAS Y PINTURA EN MUROS MANCHADOS"
67891	57 PRIMARIA DR. BELSARRO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA59438204 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	631 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" "REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS"
67704	80 85012-PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN O	27300FCA59438204 2	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	538 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,638	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" "REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION DE VARIAS"

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gubernado	Ejército	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado a el Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24													
67980	85163 PRIMARIA JOSE PANTALEON DOMINGUEZ (REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D12 6	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	392 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL
67981	85164 PRIMARIA CULTURA MAYA (REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D12 7	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL
67982	85165 PRIMARIA DIEGO RIVERA (REFERENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D12 8	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION GENERAL DE TECHOS E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL
67988	318 85274 PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D25 7	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	198,054	198,054	198,054	198,054	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE MULTYANEL PINTURA Y CANCELERIA DE UN AULA
67997	69 85015 PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFERENDO)	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D04 5	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	261 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS
67998	70 PRIMARIA CUARENTENOC (REFERENDO)	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D04 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	472 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 05 AULAS DIDACTICAS, CRISTALES, ANDADORES Y GRADAS
67871	321 85261 PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D17 5	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	204,266	204,266	204,266	204,266	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * SUSTITUCION DEL TECHO DE ASBESTO POR MULTYANEL PINTURA Y CANCELERIA, PINTURA, RED ELÉCTICA INTERIOR DE 2 AULAS Y REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
67990	322 85267 PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D25 1	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	121,999	121,999	121,999	121,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REPARACION DE TECHUMBRE, CANCELERIA, PINTURA Y RED ELÉCTICA DE AULAS
67997	351 PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D18 1	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	658 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	195,890	195,890	195,890	195,890	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACION GENERAL
67669	25 JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D07 2	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	195,400	195,400	195,400	149,389	76.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE 01 AULA PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
67674	31 JARDIN DE NIÑOS JAIMIE RUILO	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D07 3	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	195,400	195,400	195,400	157,718	77.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACION GENERAL DE 04 AULAS, APARADOS, PISOS, CANCELERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTICA INTERIOR Y EXTERIOR, ARREGLO DE LA PLAZA CIVICA
67321	34 JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO ORTALES MOGUEL.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D06 8	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	72 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	600,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACION GENERAL DE 04 AULAS, APARADOS, PISOS, CANCELERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTICA INTERIOR Y EXTERIOR, ARREGLO DE LA PLAZA CIVICA
67965	360 TELESECUNDARIA NO. 243	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA59438D14 6	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	241 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	599,015	599,015	599,015	599,015	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACION
67322	47 JARDIN DE NIÑOS PETRONA GÓMEZ GUTU.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D07 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	195,400	195,400	195,400	194,904	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE 01 AULA PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
67688	49 PRIMARIA DE NIÑOS RENATO DESCARTES.	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D07 0	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	111,500	111,500	111,500	110,945	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DEL AULA, COLOCACION DE PROTECCIONES, PINTURA, REPARACION DE LA LETRINA CON FILTRACIONES EN EL TECHO
67326	81 PRIMARIA 21 DE OCTUBRE (REFERENDO).	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D03 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	460 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION DE VARIA



ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado a el Trimestre		Avance %
														Ministerado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24	
67327	02 PRIMARIA ANGEL ABINO CORZO (REFERENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D03 2	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	386 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION VARIAS
67823	102 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D03	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	396 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	173,154	86.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION VARIAS
67836	122 PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D03	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	207 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS.	
67849	282 PRIMARIA ERASMO URBINA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D17 1	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	201,000	201,000	201,000	201,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DE TECHO DE LAMINA, PINTURA, CANCELERA Y RED ELECTRICA INTERIOR
67851	288 8527/PRIMARIA FRANCISCO YLLA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D25	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	249,990	249,990	249,990	249,990	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DE TECHO DE LAMINA, PINTURA, CANCELERA Y RED ELECTRICA INTERIOR
67853	293 8527/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D17 2	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	135,322	135,322	135,322	135,322	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * SUSTITUCION DEL TECHO DE MULTIPANEL EN AULAS, REPARACION DE LA CANCELERA, RED ELECTRICA Y LEITRINA
67856	296 8527/PRIMARIA IGNACIO MANUEL ATAMIRANO	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D26	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	116,378	116,378	116,378	116,378	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERA, PINTURA Y LUZ ELECTRICA
67861	306 85268/PRIMARIA LA LIBERTAD	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D25	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	210,553	210,553	210,553	210,553	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * TERMINACION DE LOS ACABADOS, CANCELERA Y RED ELECTRICA DE UN AULA
67840	268 85247/PRIMARIA 6 DE AGOSTO	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D16 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	166,823	166,823	166,823	166,823	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DEL TECHO DE 2 AULAS CON TECHO DE ASBESTO, REHABILITACION DE LA CANCELERIA Y PINTURA
67841	269 85232/PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D15 0	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	103,651	103,651	103,651	103,651	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE 2 AULAS, REHABILITACION DE CANCELERIA, PINTURA Y RED ELECTRICA INTERIOR
67843	271 85233/PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D15	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	39 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	101,363	101,363	101,363	101,363	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DE 2 AULAS CON TECHO DE LAMINA Y ENTORTADO
67963	85166/PRIMARIA PROFRA MAURO CARRIZOSO (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D12 8	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	82 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	169,972	85.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCAMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL
67984	85167/PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D13 0	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	107 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	161,167	80.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCAMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL
67858	296 85243/PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D16 0	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	42 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	136,632	136,632	136,632	136,632	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REPARACION DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERA, PINTURA Y LUZ ELECTRICA
67953	347 JARDIN DE NIÑOS DIONICIO DIDEROUT	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D01	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	453,186	453,186	453,186	453,186	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * REHABILITACION GENERAL
67679	38 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D05	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	420,000	420,000	420,000	388,369	92.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCAMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACION DE 02 AULAS, DIAGNOSTICOS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA
67996	85161/ SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D07 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	611 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	600,000	600,000	600,000	597,668	99.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISCOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS-FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCAMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gubernado	Ejército	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado a el Trimestre		Avance %	
														Ministerado	Programado	Ejercido									17-1614
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24		
67977	273 85254-PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	40-HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D17 8	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	22 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	77,782	77,782	77,782	77,782	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * SUBSTITUCION DEL TECHO DE MULTYPANEL EN 2 AULAS REPARACION DE LA CANCELERIA, RED ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS	
67866	66 PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFERENDO).	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D04	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	410 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	121,023	60.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE 88 AULAS DIDACTICAS	
67985	85168-PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (REFERENDO)	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D13 1	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	217 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA	
67320	26 JARDIN DE NIÑOS ELPIDO LOPEZ ESCOBAR.	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FBA59438D05 7	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	25 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	
67860	56 PRIMARIA JOSE MARIA MUÑOZ (REFERENDO)	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D05	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	345 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	189,923	95.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION VARIAS	
67695	64 PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ A (REFERENDO).	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D05 2	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	273 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	184,996	92.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACION DE 07 AULAS	
67850	286 85251-PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D16 8	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	82,921	82,921	82,921	82,921	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * IMPERMEABILIZACION, REPARACION EN MUROS, PINTURA, CANCELERIA Y RED ELECTRICA	
67889	52 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FBA59438D05	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	508,000	508,000	508,000	341,060	67.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE LA LOSA DE 01 AULA CON FILTRACIONES	
67845	273 85236-PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D26 9	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	510 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	314,631	314,631	314,631	314,631	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCELERIA, PINTURA, RED ELECTRICA INTERIOR Y REPARACION DEL SERVICIO SANITARIO	
67693	60 PRIMARIA 15 DE MAYO (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D05 5	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	481 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,666	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS PINTURA Y REPARACION VARIAS	
67324	59 PRIMARIA DR. BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D05 6	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	340 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * CANCELERIA Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANAS DE 03 AULAS DIDACTICAS IMPERMEABILIZACION Y LAMINA	
67862	309 85231-PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D14 9	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	370,568	370,568	370,568	370,568	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * REPARACION DE CANCELERIA, APLANADOS, PINTURA, RED ELECTRICA	
67694	62 PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS (TERMINACION).	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FCA59438D05 4	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	404 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,693	99.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION DE VARIAS	
152930	13.- REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	57- MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBAN	HE011437D020057 MS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLL O SOCIAL   100-SECTOR	18,329,255	18,329,255	18,329,255	18,329,255	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
67961	356 PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	57- MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D17 9	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	468,433	468,433	468,433	468,433	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * REHABILITACION	
67683	42 JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.	62-METAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBAN	27300FBA59438D05 6	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	420,000	420,000	420,000	106,048	25.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACION DE 02 AULAS DIDACTICAS	
67859	299 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	65-MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D15	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	362,000	362,000	362,000	362,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHS-FIES11 * IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Mendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24	
67692	58 PRIMARIA IGNACIO ALLENDE (REFRENDO).	65-MOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D057	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	384 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	188,596	94.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS
67699	72 PRIMARIA GABINO BARREDA (REFRENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D059	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	419 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,867	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACION DE 10 AULAS DIDACTICAS, IMPERMEABILIZACION CUARTEADURAS DE PAREDES DE SABITARIOS, DE CABLES DE INSTALACION ELECTRICA, BALASTRO, LAMPARAS Y CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS, PROTECCIONES Y PINTURA
67665	313 85262 PRIMARIA MIGUEL ALEXAN VALDEZ.	68-OCCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCAS9438D176	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	41 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	31,381	31,381	31,381	31,381	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS Y LETRINA
67846	274 85269 PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA.	69-OCCOZOCOAU TL A DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D253	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	68,295	68,295	68,295	68,295	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * REPARACION DE 2 AULAS TECHOS DE LAMINAS
67703	79 PRIMARIA JOAQUÍN CRUZ CALVO (REFRENDO).	69-OCCOZOCOAU TL A DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D061	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	521 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	198,983	99.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS
67966	85169 PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ (REFRENDO).	69-OCCOZOCOAU TL A DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D132	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	213 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL
67837	125 PRIMARIA CULTURA MAYA (REFRENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D064	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	616 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * DEMOLICION DE 13 AULAS DIDACTICAS
67670	27 JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBAS9438D065	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	235,000	235,000	235,000	233,678	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * CAMBIO DE TECHOS SOBRE A ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA FIBR. PINTURA E INSTALACION ELECTRICA
67847	279 85275 PRIMARIA DIEGO RIVERA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D259	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	64 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	333,878	333,878	333,878	333,878	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * REPARACION DE 13 TECHOS, CANCELERIA, PINTURA Y RED ELECTRICA DE 3 AULAS
67854	294 85272 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D256	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	402,000	402,000	402,000	402,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * REPARACION DE CANCELERIA, APLANADOS, PINTURA, RED ELECTRICA
67857	297 85261 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D15	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	46 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	74,005	74,005	74,005	74,005	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * REPARACION DE UN AULA Y LETRINA
67675	32 JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ AZUETA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAS9438D060	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	318,500	318,500	318,500	299,607	81.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE CANCELERIA DE 02 AULAS DIDACTICAS Y 03 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS), PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, MUEBLES Y SALIDAS HIDRAULICAS
67832	116 PRIMARIA GENERAL CARLOS A. VIDAL (REFRENDO).	76-PICHUCCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D06	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	626 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	400,000	400,000	400,000	396,963	89.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS
70099	374 C.B.T.A. 23	76-PICHUCCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FFA06119801	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	728,285	728,285	728,285	728,285	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACION DE VOLUMENES EXIDENTES (CABLEADO EN RED E INTERFACES TERMODINAMICOS DE 16 A 50)
67673	36 JARDÍN DE NIÑOS JAMIE NUNO.	77-PLUJAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBAS9438D055	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	480,000	480,000	480,000	401,878	83.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 08274 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y AULA COCINA
67959	353 PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACA N	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCAS9438D186	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	396 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	398,093	398,093	398,093	398,093	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFES11 * REHABILITACION GENERAL

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado a el Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24	
67848	280 85279-PRIMARIA DR. ALFONSO CASO.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D263	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	56 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	11,494	11,494	11,494	11,494	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "MERMABILIZACION, PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS"	
67867	317 85227-PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA59438D145	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	15 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	409,322	409,322	409,322	409,322	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "SUSTITUCION DEL TECHO DE MULTYPANEL EN 2 AULAS, REPARACION DE LA CANDELERIA, RED ELECTRICA Y BANQUETA PERMETRAL"	
67863	358 PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA59438D192	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	250,403	250,403	250,403	250,403	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE LAMINA DE 07 AULA DIDACTICAS Y REHABILITACION GENERAL"	
152584	139- REFORZAMIENTO DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y TANQUES DE REGULACION DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	KDE77437D002084 NS	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	3,816,401	3,816,401	3,816,401	3,816,401	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
67711	94 PRIMARIA FILIBERTO SANTIAGO FLORES (REFRENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D072	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	448 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS"	
67712	95 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFRENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D070	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	583 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	199,885	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS"	
67713	96 PRIMARIA ADOLFO RAMOS (REFRENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D070	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	671 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	400,000	400,000	400,000	299,356	74.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" *REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS"	
67714	97 PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D068	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	377 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "REHABILITACION GENERAL"	
67867	85170-PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFRENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D133	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	254 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" *REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL"	
67863	318 85280-PRIMARIA NINOS HEROES.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D226	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	154,344	154,344	154,344	154,344	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "REHABILITACION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS"	
67839	287 85230-PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA59438D148	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	52 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	97,947	97,947	97,947	97,947	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "REPARACION DE CANDELERIA, PINTURA Y RED ELECTRICA DE 2 AULAS"	
67860	355 PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	90-SMOJUEVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA59438D194	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	282 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	587,388	587,388	587,388	587,388	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "REHABILITACION GENERAL"	
67860	39 JARDIN DE NINOS JUAN ESCOBAR.	90-SMOJUEVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D005	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	33 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	240,000	240,000	240,000	25,005	10.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" *REHABILITACION DE 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA"	
67867	46 JARDIN DE NINOS PEDRO LASCURAIN.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D061	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	39 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	318,500	318,500	318,500	146,973	46.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" *REHABILITACION DE 02 AULAS DIDACTICAS"	
152574	130- PUERTO CHAPAS (REHABILITACION GENERAL DE TRATAMIENTO E AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE PRETRATAMIENTO Y CARGAMO DE BOMBEO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	KEE004388001098M 8	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARIA	3,327,074	3,327,074	3,327,074	1,712,070	51.5%	0	0	OBRA	1.00	0.74	74.0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO, ECONOMIA REINTEGRADA A LA TESOFE POR \$1,15,004.00, TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA.	
67671	28 JARDIN DE NINOS FELIPE BERRIOZABAL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D0078	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	280,000	280,000	280,000	178,925	63.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" *REPARACION DE TECHOS DE 02 AULAS, PINTURA"	
67672	29 JARDIN DE NINOS FERNANDO CALDERON.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA59438D0078	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTU RA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARI O	508,000	508,000	508,000	191,659	37.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCION A LA AUDITORIA NO CHISFIES11 * "EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFE SEGUN FICHA DE DEPOSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010" *SUSTITUCION DE LOSA"	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Mendiantes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gubernado	Ejército	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado a el Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24	
67954	368 JARDÍN DE NIÑOS MANUEL ÁRIZ DE SOLÍS	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA9438D020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	166 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	126,955	126,955	126,955	126,955	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE 02 AULAS, RESANOS EN LOSAS Y MUROS, PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS"
67678	37 JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ TOMÁS CUELLAR.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA9438D067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	598,400	598,400	598,400	143,572	24.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE 02 AULAS, RESANOS EN LOSAS Y MUROS, PINTURA GENERAL E IMPERMEABILIZACIÓN Y CAMBIO DE LUMINARIAS"
67684	43 JARDÍN DE NIÑOS MANUEL BARBACHANO PONCE.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA9438D068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	54 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	111,500	111,500	111,500	76,052	68.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA"
67666	45 JARDÍN DE NIÑO NATALIA VENEGAS DE SABINES.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA9438D052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	53 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420,000	420,000	420,000	167,375	39.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "CAMBIO DE TECHO DE ASBESTO A LAMINA R-32 CON ESTRUCTURA METÁLICA MONTEN, PINTURA"
67700	74 PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	449 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	199,994	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS"
67701	75 PRIMARIA CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS NO. 2 TECOMINO PALACIOS (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	674 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	400,000	400,000	376,184	94.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS"
67688	85171 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL"
67997	85282 PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D0265	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	125,080	125,080	125,080	125,080	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE TECHO DE LAMINA, APLANOS, PINTURA, RED ELÉCTRICA INTERIOR"
67666	316 85258 PRIMARIA NIÑOS HEROES.	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	40 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	266,320	266,320	266,320	266,320	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS Y REMODELACION DE 4 AULAS ANTIGUAS"
152561	133.- REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TLA	CERRO MISOPA	RURAL	XDE004378006104 MC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	30-DESARROLLO SOCIAL	843,059	843,059	843,059	248,594	29.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFERÍA POR \$594,465.00
67652	289 85172 PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ (REFERENDO)	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	276 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL"
67325	77 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENDO).	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	458 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS"
67702	78 PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (REFERENDO).	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	490 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "CANCELERA GENERAL PARA 12 AULAS DIDÁCTICAS, IMPERMEABILIZACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, FISURAS EN EL CONCRETO"
67989	85173 PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON (REFERENDO)	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	200 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL"
67709	90 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFERENDO).	104-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	372 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS"
67654	119 PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ (REFERENDO)	105-TONALLÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	381 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	199,963	99.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "IMPERMEABILIZACIÓN Y VIDRIOS PARA LAS VENTANAS"
67990	85174 PRIMARIA PROF. ANDRÉS A. MATEOS (REFERENDO)	105-TONALLÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	197,075	98.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHESFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 "REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL"

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Módulos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones									
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Gestionado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %								
														13	14	15									16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/1
67833	120 PRIMARIA DANIEL DÍAZ (REFERENDO).	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	335 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	400,000	400,000	400,000	394,932	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACIÓN DE LOS TECHOS, FOSOS, MUROS, TECHUMBRE, RED ELÉCTRICA Y PINTURA EN GENERAL *								
113038	REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XBE004388029108M5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	15,947,137	15,947,137	15,947,137	15,947,135	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	6,747.91	6,747.91	100.0%	DE ACUERDO AL ANEXO 3, ESTE PROYECTO COMPRENDE LOS SIGUIENTES FOLIOS: 225,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251, 252,253,254,255,256, Y 257. SE REINTEGRA A LA TESOFERÍA SEGÚN RECIBO OFICIAL NO. 154446 LA CANTIDAD DE \$2.00 (DOS DÓLARES) PARA RECONSTRUIR LA OBRA BRAZO NORTE.								
142475	022- EDIFICIO DORADO MAYA (REHABILITACIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XBD004378016108 MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,486,991	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFERÍA POR \$113,029.00								
67825	108 PRIMARIA CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	741 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *								
67826	106 SECUNDARIA DEL ESTADO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	901 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	399,127	399,127	399,127	399,127	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACIÓN GENERAL *								
67829	110 PRIMARIA CENTRO DE TUXTLA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	392 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * RECONSTRUCCIÓN DE LA BOVEDA COOPERATIVA Y BARRDA *								
67830	111 PRIMARIA ASUNCIÓN DE LA CRUZ VAZQUEZ (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	413 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	200,000	200,000	200,000	194,715	97.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES VARIAS *								
67831	114 PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	623 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR *								
67833	117 PRIMARIA ANGEL ALIEN (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	453 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *								
142906	12- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TIEMPO DE LA CIUDAD	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XBD004378013108 MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	16,511,316	16,511,316	16,511,316	16,443,134	99.6%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFERÍA POR \$68,182.00								
113037	131- CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS (ASOCIACIÓN DE ESPACIOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XBE004388027108M C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,120,270	1,120,270	1,120,270	1,101,120	98.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFERÍA POR \$19,150.00								
113033	325- PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	XBE004378017108M S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	36,754,503	36,754,503	36,754,503	36,754,503	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%									
113001	326- PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XAE005038012108 ME	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	0	0	0	0	0.0%	971,017	971,017	OTROS	1.00	1.00	100.0%									
183612	327- PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XAE005038012108 MB	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,339,161	1,339,161	1,339,161	1,339,161	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%									
183611	327- PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MEJORAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	XAE005038012108 MS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,692,894	6,692,894	6,692,894	6,692,894	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%									
67955	349 JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	105 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	487,818	487,818	487,818	487,818	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACIÓN GENERAL *								
67956	350 JARDÍN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ DE AGUILAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	99 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	235,800	235,800	235,800	221,537	94.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 082724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACIÓN GENERAL *								
67964	359 JARDÍN DE NIÑO ROSARIO CASTELLANOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	186 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	526,408	526,408	526,408	526,408	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN *								
67966	361 PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	810 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	584,746	584,746	584,746	584,746	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B *								
67970	365 PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMARIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA RA FISCAL EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	240 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARI	107,338	107,338	107,338	107,338	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACIÓN GENERAL *								

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Mendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-2021	24	
67973	369 JARDIN DE NIÑOS VICTOR MARIA FLORES	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA94938D023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	140 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	666.500	666.500	666.500	662.453	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACIÓN GENERAL *
67974	370 JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA94938D02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	255 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	235.000	235.000	235.000	232.882	99.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACIÓN GENERAL *
67975	371 JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA94938D025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	244 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	420.000	420.000	420.000	407.256	97.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACIÓN GENERAL *
67976	372 PRIMARIA EDUCACIÓN POPULAR	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	598 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	130.000	130.000	130.000	127.466	98.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACIÓN GENERAL *
67981	40 JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE.	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA94938D071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	51 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350.500	350.500	350.500	350.499	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA, REPARACIÓN DE LA CANCELERÍA, PINTURA, RED ELÉCTRICA INTERIOR, ENLACE FERRENO *
67923	48 JARDIN DE NIÑOS PROFRA. LIZ GONZALEZ BAZ	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA94938D075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	164 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	537.900	537.900	537.900	208.097	38.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS *
67328	85 PRIMARIA JUAN BENAVIDEZ (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	485 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *
67991	85175 PRIMARIA CARRILLO PUERTO (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	505 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	189.152	94.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE LA BARRA (8.62ML) Y SERVICIOS SANITARIOS *	
67992	85176 PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D139	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	530 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400.000	400.000	400.000	400.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL *
67993	85177 PRIMARIA ANEXO A LA NORMAL DEL ESTADO (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	227 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	199.799	99.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL *	
67994	85178 PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	700 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	199.939	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL *	
67329	86 PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEIRA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	422 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *
67706	87 PRIMARIA FRANCISCO MADALECO MADERO (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	616 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	199.999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *	
67707	88 PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUEROA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	437 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	198.785	99.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *	
67708	89 PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	542 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	152.756	76.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *	
67710	91 PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO).	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA94938D102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	700 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200.000	200.000	200.000	200.000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE/001/2012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHEFIES11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS *

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Resultados Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado a 1 Trimestre		Avance %
														13	14	15								
67715	96 PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	633 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS.
67677	36 JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SANTOS CHOCANO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	542,500	542,500	542,500	532,108	98.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE LA LOSA FRACTURADA, REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, INMUEBLES, ACCESOS Y SALIDAS HIDROSANITARIAS.
67682	41 JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ	111-TZMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA59438D053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	43 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	111,175	22.2%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REHABILITACIÓN DE 01 AULA DIDACTICAS ESTRUCTURA PREFABRICADA.
67627	108 PRIMARIA CUAHTEMOC (REFERENDO).	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	484 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	197,839	98.9%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS.
67684	311 85250 PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	49 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91,193	91,193	91,193	91,193	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS.
67705	83 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	322 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	199,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS.
152624	11- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	K0D00437B041114 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	180,378	180,378	180,378	172,014	95.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍA REINTEGRADA A LA TESOFERÍA POR \$8,364.00
67644	272 85245 PRIMARIA DOMÍNGUEZ PALENCIA.	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	31 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	107,377	107,377	107,377	107,377	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE LA CANCHAL, PINTURA, RED ELÉCTRICA Y RED ELÉCTRICA.
67655	295 85228 PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	35 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	460,681	460,681	460,681	460,681	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE LA CANCELERÍA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN.
67660	301 85235 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ.	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	48 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,131	110,131	110,131	110,131	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * IMPERMEABILIZACIÓN DE DOS AULAS, PINTURA, CANCELERÍA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR.
67624	103 PRIMARIA DANIEL TAMAYO LUNA (REFERENDO).	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	530 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE 08 AULAS.
67628	109 PRIMARIA JOSÉ FELIX GARCIA (REFERENDO).	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	316 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS.
152627	8- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	K0D00437B041115 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,129,240	1,129,240	1,129,240	1,129,240	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152625	9- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	K0D00437B042115 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	89,834	89,834	89,834	89,834	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
152626	10- REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	K0D00437B043116 MS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	23,162	23,162	23,162	23,162	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
67622	101 PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	289 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	199,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS.
67662	351 PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERETARO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA59438D100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	137 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,728	219,728	219,728	219,728	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * REHABILITACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ELÉCTRICA E IMPERMEABILIZACIÓN.
67717	100 PRIMARIA JOJULPAN (REFERENDO).	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA59438D115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	455 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	200,000	200,000	200,000	199,996	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SHSSPPYE0012012, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHS/FIES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS.



ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Modificaciones Financieras Acumuladas al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-1614	18	19	20	21	22	23-221	24	
67716	99 PRIMARIA CLEMENTE S. TRUJILLO (REFRENDO).	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA98438D114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	613 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS  411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	* CAPTURA REALIZADA CON EL OBJETO DE ATENDER EL OFICIO SNSSPPYE00012012. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA ACTUALIZAR LOS AVANCES FRECOS Y FINANCIEROS PARA DAR ATENCIÓN A LA AUDITORIA NO CHI-FRES/11 * EL DISPONIBLE SE REGRESA A LA TESOFERÍA SEGÚN FICHA DE DEPÓSITO DE FOLIO 062724 DE BANCOMER DE FECHA 05/04/2010 * IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE TODOS LOS ESPACIOS
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																							
201308	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA ALIANZA POR EL CAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EFR00601D016	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PRODUCTOR	8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  100-SECRETARÍA	47,590	47,590	47,590	47,590	100.0%	5,150	5,150	AUDITORÍA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2009 Y LAS CIFRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2009. SIN EMBARGO SE MODIFICÓ EL MONTO TOTAL DEL EJERCICIO, EL MINISTRADO, EL PROGRAMADO Y EJERCIDO EN VIRTU QUE SE DESAGREGÓ EL IMPORTE POR INTERESES GENERADOS POR LA CANTIDAD DE \$5,150.00 A SOLICITUD DEL OFICIO NO SNSSPPYE0052012 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2012, POR UNA RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORÍA QUE ESTA PRACTICANDO LA FEDERACIÓN AL FES.
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
62269	81001 - PRIMARIA FRANCISCO VILLA (REFRENDO).	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13D368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	47 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA  300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	114,786	114,786	114,786	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN JUAN PANAMA
58992	813001 - PRIMARIA CARLOS MACIEL ESPINOSA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13D369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	180 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA  300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	80,483	80,483	80,483	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TERRENO Y OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ