

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15=14/12	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejecutado			16	17					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22		
CHIAPAS RECURSO 2009																							
ACORTAJES FEDERALES 13 REGISTROS																							
FAIS											8,133,860	7,855,370	7,855,370	3,068,020	39.9%	0	0		2,999.94	2,677.84	99.2%		
FISE																							
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																						
77907	103009-PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS RIVEROLA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E19B171		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	426,981	426,981	426,981	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD OJO DE AGUA
77915	103209-PRIMARIA JUAN ALDAMA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E19B173		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	452,778	452,778	452,778	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:EL SITIM
78087	103460 - JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON.	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E19B167		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	204,210	204,210	204,210	9,287	4.5%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SAN AGUSTIN
78135	103499 - PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO.	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E19B325		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	191,505	191,505	191,505	9,557	5.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SANTA BARBARA PRIMERA SECCION
78198	103500 - PRIMARIA CUAUHTEMOC.	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E19B326		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	197,786	197,786	197,786	9,287	4.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA
FISM																							
	URBANIZACION MUNICIPAL																						
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																						
104812	OTROS CONSTRUCCION DE OFICIN ADMINISTRATIVA Y BARRA PERIMETRAL INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	034-03-0036		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	32,890	32,890	32,890	32,890	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DE AHORROS PRESUPUESTALES DE AÑOS ANTERIORES ESTRUCTURADO DEL FISM 2008 \$ 32,890.65 Y FISM 2010 \$ 106,317.82 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 139,208.47
35375	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. L-10 COBACH EMSAD NO. 167 CLAVE: 07EM50084W, E.J. CONGREGACION VIRGINIA	67-OCOSINGO	LA VIRGINIA	RURAL	EASJ0104901256100060		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	967,786	99.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
35380	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EST. L-10 COBACH EMSAD NO. 185 CLAVE: 07EM50112V, E.J. SANTO DOMINGO	67-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	EASJ0104901356100061		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	974,191	974,191	974,191	882,262	90.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2009.
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME																						
78739	CONSTRUCCION DE PISO FIRME OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS	82-SALTO DE AGUA	CHIVALITO 2A SECCION	RURAL	SH07XIV0770234		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	534,613	56,023	56,023	56,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,625.00	2,625.00	100.0%	EL PROYECTO SE EJECUTO CON EL RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2007,2008,2009) EL MONTO DE ESTE RECURSO ES DE \$ 534,613. FALTA POR FINANCIAR
139383	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS OTROS	10-ARRIAGA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	FISM-0006002011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	78,112	78,112	78,112	78,042	99.9%	0	0	VIVIENDA	27.00	27.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 78,112.00 EJERCENDOSE \$ 78,042.49 QUEDANDO UN AHORRO DE \$69.51. SE BENEFICIA A 14 FAMILIAS CON ENTREGA DE LAMINAS Y 13 FAMILIAS CON ENTREGA DE CEMENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PISO DE SUS VIVIENDAS.
35411	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN QUINTE: NVO. CHAPULTEPECDEL KM 0+000 AL KM 12+000 (EJIDO NVO. CHAPULTEPEC) RECONSTRUCCION	67-OCOSINGO	NUEVO CHAPULTEPEC	RURAL	ECUB0101901076100063		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,154,789	1,154,789	1,154,789	1,012,886	87.7%	0	0	KILOMETROS	1.64	1.64	100.0%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.
193882	REVESTIMIENTO DE CAMINO PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION	10-ARRIAGA	NUEVO PROGRESO (ABSALON CASTELLANOS D.)	RURAL	FISM-0005942011		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	54,552	54,552	54,552	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO SE EJECUTO
35416	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE RIO SANTO DOMINGO, LA ARENA 2A. SECCION.	67-OCOSINGO	LA ARENA 2DA. SECCION (MORELOS)	RURAL	EALB0102901716100064		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,857,362	2,857,362	2,857,362	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	34.00	12.00	35.3%	OBRA REFRENDADA Y CON INVERSION DEL EJERCICIO 2009.