

ANEXO II

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejecutados	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												11	12	13									14
CHIAPAS RECURSO 2009											10,195,904	10,195,904	10,195,904	2,372,375	23.3%	0	0	74.84	73.40	98.1%			
ACORTAJES FEDERALES \$2 REGISTROS																							
FAM																							
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																							
	CONSTRUCCIÓN																						
72541	99422 JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	121,181	121,181	121,181	0	0.0%	0	0	1.25	1.25	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ACACUYAGUA		
72937	99555 - PRIMARIA LEONA VICARIO(REFRENDO)	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B792	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,298	12,298	12,298	0	0.0%	0	0	1.92	1.92	100.0%	LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS Y PAYON META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS		
95789	PRIMARIA FRANCISCO VILLA (REFRENDO)	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	235,738	235,738	235,738	196,010	83.1%	0	0	0.60	0.60	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD-BERRIOZABAL		
78443	99569 - JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORRI	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	116,715	116,715	116,715	910	0.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-CATAZAJA		
80095	UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS		
96478	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	169,029	169,029	169,029	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD-TZUNUNJIL		
95945	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO)	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,182	90,182	90,182	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD-PACANAN NUEVO		
80177	TELESECUNDARIA NO. 803 LORENZO VELASCO AKINO.	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	128,073	128,073	128,073	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIOS, PATIO CÍVICO Y ENMALLADO PERIMETRAL. LOCALIDAD-NATLTON		
68166	99250 JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,856	1,856	1,856	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LE TRINA. LOCALIDAD: SAC LUM		
71867	99250 SECUNDARIA TECNICA NO. 100.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	113,443	113,443	113,443	108,156	95.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TAKIKUM		
78468	99571 - PRIMARIA VASCO DE QUIROGA(REFRENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B794	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	157,048	157,048	157,048	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD-PATBAXIL		
78726	99572 - PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR(REFRENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B795	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	157,048	157,048	157,048	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD-CHILÓN		
78745	99575 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	139,798	139,798	139,798	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD-CUXULIA		
72274	99316 TELESECUNDARIA NO. 1201, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	26,004	26,004	26,004	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: CARMEN YALCHICH		
72801	99473 SECUNDARIA TECNICA NO. 86.	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,008	1,008	1,008	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD-HUIXTAN		
68251	99042 JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RUBEN RINCON COUTINO.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,557	5,557	5,557	522	9.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL NOPAL		
78735	99573 JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO(REFRENDO).	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	98,348	98,348	98,348	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD-JIQUIPILAS		
68267	99047 JARDIN DE NIÑOS ANGEL GAVINET.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,661	28,661	28,661	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LE TRINA. LOCALIDAD: SAN CAROLAMPIO		
69261	99226 SECUNDARIA GENERAL MI PATRIA ES PRIMERO.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,122	6,122	6,122	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ		
69283	99227 SECUNDARIA GENERAL PLAVIO GUILLEN.	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,293,820	1,293,820	1,293,820	17,703	1.4%	0	0	3.96	3.96	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO FUNCIONAL, 2 ANEXOS (ALMACÉN, PREPARACIÓN Y REACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN INCLUIDO) 5 ANEXOS(FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTAS, AREA SECRETARIAL)		
68318	99051 JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	33,816	33,816	33,816	1,781	5.3%	0	0	1.98	1.98	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LE TRINA. LOCALIDAD: 03 DE MAYO		
72866	99560 TELESECUNDARIA NO. 1095 JOSE MARIA MORELOS Y PAYON (REFRENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B580	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	52,008	52,008	52,008	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACION CALERA) META: TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS		
79419	99564 - EXPROPIACION PETROLERA (REFRENDO)	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	34,528	34,528	34,528	0	0.0%	0	0	1.96	1.96	100.0%	META:TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD NICOLAS RUIZ		
71967	99259 SECUNDARIA TECNICA NO. 142.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	798,041	798,041	798,041	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SANTA ELENA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE TALLER BASICO		
68341	99062 JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS.	69-OCOCOAULTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,011	8,011	8,011	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ACHILUM TIERRA NUEVA		
68356	99063 JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	69-OCOCOAULTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	28,828	28,828	28,828	19,445	67.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LE TRINA. LOCALIDAD: LA ESPERANZA		
118076	990800 - SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA (REFRENDO)	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SOCIAL	EDUCACION BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	116,861	116,861	116,861	110,000	94.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: RAYON		

ANEXO II
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21=20/19
												11	12	13								
97639	9908007- SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	79 RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,616	2,616	2,616	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: RAYON META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA
72849	99547- SECUNDARIA TECNICA NO. 97 (REFERENDO)	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	115,283	115,283	115,283	110,051	95.5%	0	0	AULA	1.60	1.60	100.0%	LOCALIDAD: SABANILLA META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS
72784	99469 SECUNDARIA TECNICA NO. 124.	83 SAN ANDRES DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	504	504	504	0	0.0%	0	0	AULA	0.05	0.05	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SAN ANDRES DURAZNAL
97673	9908032- PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO).	91 SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138790	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	55,051	55,051	55,051	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACION DE UN AULA DIDACTICA Y DIRECCION LOCALIDAD: GOLONCHAN VIEJO
72323	99570 TELESECUNDARIA NO. 683 JOSE VASCONCELOS CALDERON	92 SCOOTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	297,796	297,796	297,796	132,221	44.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD: EL SANTUARIO
68384	99079 JARDIN DE NINOS MAXIMINO MARTINEZ.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	161,162	161,162	161,162	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: JOAQUIN DEL PINO TRULLIO
68520	99080 JARDIN DE NINOS MATEO MONTYA	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	161,160	161,160	161,160	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. LOCALIDAD: LOS LLANES
68997	99082 JARDIN DE NINOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	58,231	58,231	58,231	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TAPACHULA (FRACC. LA ANTORCHA)
69151	99190 PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	104,291	104,291	104,291	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: EL TRIUNFO
69171	99192 PRIMARIA DR. BELSARIO DOMINGUEZ	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	553,107	553,107	553,107	6,132	1.1%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS. 01 AULA DE COMPUTO Y DIRECCION LOCALIDAD: TAPACHULA
69188	99193- PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO)	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS
78758	99577 JARDIN DE NINOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO).	102 TENELAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	63,548	63,548	63,548	5,500	8.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD: BARRIO ALTO
69027	99086 JARDIN DE NINOS LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ.	103 TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E138559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	77,664	77,664	77,664	4,675	6.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TEOPISCA
58826	99579- PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	107 TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E138797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	130,565	130,565	130,565	0	0.0%	0	0	AULA	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICA LOCALIDAD: MARISAL SUBUKSI
118526	9908024- SECUNDARIA GENERAL JORGE TONILLA TORRES (REFERENDO)	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138600	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	143,512	143,512	143,512	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
69205	99203 PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	315,809	315,809	315,809	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: CONSTRUCCION DE BARRIO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
72909	99553- PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO (REFERENDO)	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	11,263	11,263	11,263	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS
78435	99566 JARDIN DE NINOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ (REFERENDO).	108 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	910	910	910	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
68594	TELESECUNDARIA NO. 456 TENCHITLÁN (REFERENDO)	110 TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138571	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	36,879	36,879	36,879	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUZANTÁN
71893	REHABILITACION 99254 SECUNDARIA TECNICA NO. 101.	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138440	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	252,615	252,615	252,615	0	0.0%	0	0	OTROS	0.52	0.42	80.8%	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL LABORATORIO, REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN GENERAL. LOCALIDAD: DR. RODOLFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA)
71929	99256 SECUNDARIA TECNICA NO. 070.	67 OCOXINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION LOCALIDAD: AMASOLO
69320	99233 SECUNDARIA GENERAL JOSE FELIPE FLORES.	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E138573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,141,079	1,141,079	1,141,079	558,735	49.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META: REHABILITACION ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, I, K, L, Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
72180	99266 SECUNDARIA TECNICA NO. 01 "GENERAL LAZARO CARDENAS".	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,107,775	1,107,775	1,107,775	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.66	66.0%	META: REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPO DE LOS TALLERES LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
69130	99186 PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	92 SCOOTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	182,240	182,240	182,240	167,807	92.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META: REHABILITACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO CHEJEL
70299	99243 SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMIREZ.	109 Tuxtla Gutierrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,123,483	1,123,483	1,123,483	932,727	83.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, CRISTALERIA EN GENERAL Y PROTECCION DE LAS HERRERIAS EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,J,M