

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									17+16/14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17+16/14	18	19	20	21	22	23+22/21	24		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2009</b>																									
<b>SUBSIDIOS 319 REGISTROS</b>																									
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>													147,589,360	146,587,374	146,587,374	91,751,850	62.6%	0	0			499.20	483.84	96.9%	
<b>FIES</b>																									
<b>INVERSIÓN</b>																									
<b>OBRA PÚBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
115005	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIG. DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH40-L30N, DH41-L30N, DH42-L30N, DH43-L30N, DH46-L30N, DH47-L30N, DH48-L30N Y DH49-L30N).	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-19-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	6670 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,845,906	1,677,443	1,677,443	1,677,443	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FIES 2009. SE ACTUALIZA EL AVANCE FISCO-FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2008 DE ESTE PROYECTO CONFORME A LA AUDITORIA NO. CHIS/FIES/11 ORDENADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
115288	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH1-LSA, DH17-L1ECHO, TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-19-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	534,894	513,216	513,216	513,216	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FIES 2009. SE ACTUALIZA EL AVANCE FISCO-FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2008 DE ESTE PROYECTO CONFORME A LA AUDITORIA NO. CHIS/FIES/11 ORDENADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
115876	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH2-L30S, DH3-L30S, DH4-L30S, DH5-L30S, DH6-L30S, DH9-L30S Y DH9-L30S).TUXTLA GTZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-19-007	FIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19485 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	3,743,699	3,365,188	3,365,188	3,365,188	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FIES 2009. SE ACTUALIZA EL AVANCE FISCO-FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2008 DE ESTE PROYECTO CONFORME A LA AUDITORIA NO. CHIS/FIES/11 ORDENADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
115987	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH10-L30S, DH11-L30S, DH18-L16S). TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-19-003	FIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4010 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	920,867	830,594	830,594	830,594	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FIES 2009. SE ACTUALIZA EL AVANCE FISCO-FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2008 DE ESTE PROYECTO CONFORME A LA AUDITORIA NO. CHIS/FIES/11 ORDENADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
116036	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH18-L30N, DH18B-L30N). TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-19-005	FIES-FE/EF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10750 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,233,712	1,068,207	1,068,207	1,068,207	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FIES 2009. SE ACTUALIZA EL AVANCE FISCO-FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2008 DE ESTE PROYECTO CONFORME A LA AUDITORIA NO. CHIS/FIES/11 ORDENADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
116097	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH20-L16S, DH21-L16S, DH22-L16S Y DH23-L16S). TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-19-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3645 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	1,086,219	981,350	981,350	981,350	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FIES 2009. SE ACTUALIZA EL AVANCE FISCO-FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2008 DE ESTE PROYECTO CONFORME A LA AUDITORIA NO. CHIS/FIES/11 ORDENADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
116182	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH25-L14S, DH29-L12S). TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SC-01-00-19-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2850 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIAPAS	756,700	684,013	684,013	684,013	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES FIES 2009. SE ACTUALIZA EL AVANCE FISCO-FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2008 DE ESTE PROYECTO CONFORME A LA AUDITORIA NO. CHIS/FIES/11 ORDENADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																									
203519	CALZADA DE LAS ETNAS (CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	C. DE LAS ETNAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	20,381,970	20,381,970	20,381,970	20,381,970	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SE INCLUYE EN ESTE SISTEMA. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE 2010.	
203520	CALZADA DE LAS ETNAS (CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO I)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	C. DE LAS ETNAS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	14,969,595	14,969,595	14,969,595	14,969,595	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SE INCLUYE EN ESTE SISTEMA. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE 2010.	
203521	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL CARRETERA A COPOYA (LIBERACIÓN DE DERECHO DE VIA POR AFECTACIÓN DE PREDIOS)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	P. A DESNIVEL COPOYA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	1,853,859	1,853,859	1,853,859	1,853,859	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SE INCLUYE EN ESTE SISTEMA. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE 2010.	
203522	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	ORD. TERRITORIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100- SECRETARÍA	2,372,220	2,372,220	2,372,220	2,372,220	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO TIENE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SE INCLUYE EN ESTE SISTEMA. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE 2010.	
<b>FONDOS REGIONALES</b>																									
6196	921002- JARDÍN DE NIÑOS ANDRES FABREGAS ROCA.	1-ACAOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E130052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	91 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	44,718	44,718	44,718	2,243	5.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD. HDLGAO	
61233	921043- PRIMARIA FRANCISCO SARBABIA (REFRENDO)	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E130215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	165 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,101,857	1,101,857	1,101,857	1,015,420	92.2%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:UNION BUENAVISTA	
68465	921213- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 36 (REFRENDO)	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	27300CA00E130027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	688 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	251,884	251,884	251,884	88,668	35.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS	











ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns for Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ámbito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.













ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	CONSTRUCCIÓN																							
116514	919007.- PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	48-JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138668	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	378 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	298,500	298,500	298,500	252,496	84.6%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: JUÁREZ
114922	919002.- JARDIN DE NIÑOS NIÑAS HEROES.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138615	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	25 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	280,904	280,904	280,904	167,268	59.5%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PLAN DE AYALA
115145	919003.- JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E138616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	112 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	551,222	551,222	551,222	384,949	69.8%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PLAN DE AYALA
115922	919004.- PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138669	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	98 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	324,035	324,035	324,035	1,035	0.3%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: CATEDRAL DE CHAMPAS
116700	919005.- PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	243 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	100,135	100,135	100,135	59,293	59.2%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO XICHMILCO
117037	919012.- SECUNDARIA TECNICA NO. 52.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138621	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	331 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	67,883	67,883	67,883	1,293	1.9%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	META-TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: OSTUACÁN
117224	919013.- TELESECUNDARIA NO. 476 MANUEL GUTIERREZ NAJERA.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	167 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	313,691	313,691	313,691	207,000	66.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: XICHMILCO (RAYALINDO ENRIQUETE)
117513	919015.- ESCUELA PREPARATORIA PATRIA Y PROGRESO.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FEA00E138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	244 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	9,000	9,000	9,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: OSTUACÁN
117807	919016.- TELEBACHILLERATO NO. 52 20 DE NOVIEMBRE.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FDA00E138001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	146 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	17,329	17,329	17,329	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PLAN DE AYALA
116198	919005.- PRIMARIA 24 DE FEBRERO.	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	762 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,535	96,535	96,535	1,035	1.1%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: PICHUCALCO
116915	919011.- PRIMARIA DONACIANO GONZALEZ FLORES.	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138671	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	235 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	107,035	107,035	107,035	1,035	1.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: NUEVO NICAPA
116372	919006.- PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E138673	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	317 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	144,792	144,792	144,792	44,011	30.4%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: REFORMA
117346	919014.- TELESECUNDARIA NO. 118.	97-SUNUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	158 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	111,699	111,699	111,699	26,146	23.4%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SUNUAPA
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
62732	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA) REFRENDO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHAMPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500- SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,755,368	5,755,368	5,755,368	5,754,824	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ENSEÑANZA NIVEL LICENCIATURA, EDIFICIO DE ENSEÑANZA NIVEL POSGRADO, EDIFICIO DE INFORMÁTICA, EDIFICIO DE SUBCÁCTICAS, OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES AUDITORIO, CAFETERIA, EDIFICIO DE 4 DEPTOS. PARA ESTANCIA DE MAESTRO, UNIDAD DE PRODUCCIÓN AVICOLA, AREA DE PRODUCCIÓN DE ESPECIES, ESTACIÓN METEOROLÓGICA, SIMBOLÓGICA, OBRA EXTERIOR, HABILITADO DEL EDIFICIO "A", PLANTA BAJA (APOYO ADMINISTRATIVO CON 5 CUBÍCULOS, ARCHIVO RECEPCIÓN, AREA DE RECEPCIÓN, ARCHIVO GENERAL, ARCHIVO MUERTO, COPRODORA, CAJA BIBLIOTECA CON 3 ANEXOS: SALA DE LECTURA, ACEPVO Y RECEPCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS E INTERVENCIÓN, PLANTA ALTA, DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARCHIVOS (O) RECEPCIÓN, AREA SECRETARIAL, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA, COORDINACIÓN DE POSGRADO, (O) PRIVADOS PARA DIVULSIÓN Y CAPACITACIÓN, SALA DE CUMPLTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS. LOCALIDAD: TONALA