

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado	Ejercido	15=14/12	16		17	Unidad de Medida	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %
												11	12	13													
7.-CHIAPAS RECURSO 2010																											
APORTACIONES FEDERALES 178 REGISTROS																											
	FAM										168,562,346	153,917,835	153,917,835	36,145,145	23.5%	0	0			80,620.60	12,975.20	16.1%					
ASISTENCIA SOCIAL																											
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																										
93068	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS CAMPANAS MEDICAS INTEGRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCC 57 A22 B002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0.0%	0	0	OTROS	67,934.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REPORTA COMO PRECIEBRE 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA.					
92821	FARMACOS ESPECIALIZADOS PARA TRASTORNOS DIVERSOS (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCC 57 A22 B001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	2,155,242	2,155,242	2,155,242	0	0.0%	0	0	OTROS	2,266.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REPORTA COMO PRECIEBRE 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA.					
96951	FORTALECIMIENTO A ALBERGUES DE LA PROCURADURIA DE LA FAMILIA Y ADOPCIONES (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCC 57 A22 B004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,058,887	3,058,887	3,058,887	0	0.0%	0	0	OTROS	220.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PRESENTA AVANCES COMO PRECIEBRE 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA.---COMO METAS ADICIONALES: MEDICAMENTOS OTORGADOS: META ANUAL: 19,386 PIEZAS Y 9% A VANCES.---META ADICIONAL: APOYO A POBLACION VULNERABLE (PAÑAL, GALLA Y TALCO): META ANUAL: 3,038 APOYOS Y 0% AVANCES.					
96521	FORTALECIMIENTO A CENTROS ASISTENCIALES (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LCC 57 A22 B003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,483,512	3,483,512	3,483,512	1,735,100	49.8%	0	0	OTROS	179.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO PRESENTA AVANCES COMO PRECIEBRE 2011 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ENTREGA.---COMO METAS ADICIONALES: MEDICAMENTOS OTORGADOS: META ANUAL: 17,648 PIEZAS Y 0% AVANCES.					
79405	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LAC 57 A22 B001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	24,504,015	24,504,015	24,504,015	0	0.0%	0	0	OTROS	9,646.00	12,713.00	131.8%	ESTE PROYECTO PRESENTA AVANCE DE METAS COMO PRECIEBRE 2011; EL ASPECTO FINANCIERO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AFECTACION.---COMO META ADICIONAL: ENTREGA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS A MENORES DE 5 AÑOS NO ESCOLARIZADOS: META ANUAL: 42,586 APOYOS: REALIZADO: 52,078 APOYOS.-% AVANCE ANUAL: 119.47%					
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																											
CONSTRUCCION																											
196918	REFRENDOS PROYECTOS DE INVERSION (FAM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FNA0012B001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	26500	14,644,511	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%						
82273	SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	930,000	930,000	930,000	0	0.0%	0	0	OTROS	43.00	0.00	0.0%	META CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:COBERTURA ESTATAL.					
80247	109485.-PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ACACOYAGUA					
139787	PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA (REFRENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD:JUXTON					
139803	PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (REFRENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD:SLUAKA					
139845	PRIMARIA JAME SABINES OUTIERREZ (REFRENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD:SLUAKA					
139814	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD:SLUAKA					
109216	103344.-SECUNDARIA TECNICA NO.119 (REFRENDO)	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ALDAMA DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS					
99853	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:GUADALUPE VICTORIA					
140105	PRIMARIA RIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B123	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL PORVENIR TRES PICOS					
140015	103106.-PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:EL GALVARO					
140087	103107.-PRIMARIA CHIMLA POROCHA (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:EL MIRADOR (BERLIN)					
140143	103110.-PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD:GUADALUPE VICTORIA					
108660	103112.-PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS, TRES PICOS MONTANA					
109615	103113.-PRIMARIA JAME NUNO (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B104	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,100	3,100	3,100	1,500	48.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD: SAN FERNANDO					
110111	103114.-PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD: SAN LORENZO					
112341	103356.-TELESECUNDARIA NO. 1006 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	12,245	12,245	12,245	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTANA) DESCRIPCION: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS					
97547	996007.-TELESECUNDARIA NO. 1297 VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B583	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,892	3,892	3,892	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADRERO META: TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA					
110817	103115.-PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFRENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL MADRONAL					
111233	103116.-PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (REFRENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA LOCALIDAD: LA CANADA					
115129	103117.-PRIMARIA SIMON BOLIVAR (REFRENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: MERCEDES DESCRIPCION:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS					
115324	103118.-PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFRENDO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:SAN JOSE LA REFORMA DESCRIPCION:TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA					

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 22 columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Denominación y descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Número de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre: Ministrado, Programado, Ejercido), Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medidas, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
118359	103153-PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA ARGENTINA DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:
118424	103154-PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,799	4,799	4,799	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:NUEVA ESPERANZA DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:
118504	103155-PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B096	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: NUEVA LINDAVISTA DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:
118579	103155-TELESECUNDARIA NO. 1064 ANGEL ALBINO COJUDO (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B515	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:NUEVA LINDAVISTA DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:
118662	103156-PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B159	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,199	6,199	6,199	3,000	48.4%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:NUEVA SABANILLA DESCRIPCIÓN:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:
111703	103157-PRIMARIA BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: NUEVO PÓDOLFO FIGUEROA LOCALIDAD:
111932	103158-PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: NUEVO SAN ANDRES LA PAZ LOCALIDAD:
112191	103159-PRIMARIA PLAN DE AYTLA (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	3,100	3,100	3,100	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: PLAN DE AYTLA LOCALIDAD:
112410	103160-PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	1,600	1,600	1,600	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN FELIPE AYATE LOCALIDAD:
114499	103161-PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LAS PALMAS LOCALIDAD:
109300	103385-TELESECUNDARIA NO. 1214 ERILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	59-MARQUÉZ DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,684	13,684	13,684	4,500	32.9%	0	0	AULA	1.00	0.95	95.0%	LOCALIDAD: MARQUÉZ DE COMILLAS DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD:
113649	103396-TELESECUNDARIA NO. 118 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENDO)	59-MARQUÉZ DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,184	9,184	9,184	0	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	LOCALIDAD: AMÉRICA LIBRE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:
113715	103397-TELESECUNDARIA NO. 1209 GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	59-MARQUÉZ DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: LA VICTORIA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:
80217	917118- TELESECUNDARIA NO. 161 JAMIE SABINES GUTIERREZ (REFERENDO)	65-MOTOCINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B456	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,913,771	1,913,771	1,913,771	1,202,090	62.8%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	LOCALIDAD: RINCÓN DE LOS BOSQUES META DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CERRAS SON COINCIDENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2010 LOCALIDAD:
83336	PRIMARIA HEROICO COLEGIO MILITAR (REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	5,267,821	5,267,821	5,267,821	4,314,733	81.9%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. DE USOS MÚLTIPLES Y DE MEDIOS. DIRECCIÓN, PORTICO, BOGUEA, SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: EL MOSO LOCALIDAD:
110066	103368-TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFERENDO)	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B450	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: OCOTEPEC DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:
139736	JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CASO (REFERENDO)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:ADALFRE BALCARRA LOCALIDAD:
79486	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52 (REFERENDO)	77-PUIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	248,809	248,809	248,809	47,510	19.1%	0	0	OTROS	1.00	0.41	41.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: HERMENEGLDO GALEANA LOCALIDAD:
79623	TELESECUNDARIA NO. 195 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	77-PUIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	243,765	243,765	243,765	47,396	19.4%	0	0	OTROS	1.00	0.33	33.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: LAS BRIBAS LOCALIDAD:
113784	103370-TELESECUNDARIA NO. 942 BELSARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: ARROYO PALENGUE DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:
113858	103371-TELESECUNDARIA NO. 719 JUSTI SIERRA MENDEZ (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: BELSARIO DOMÍNGUEZ DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS C LOCALIDAD:
113908	103372-TELESECUNDARIA NO. 470 NIÑOS HERÓES (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,061	3,061	3,061	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:
108961	103179-PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS.	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: RIVERA GALEANA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:
110569	103346-SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 (REFERENDO)	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN ANDRÉS DURAZNAL DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:
79095	101147- PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	391,455	391,455	391,455	326,029	83.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y ANDAROS LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LOCALIDAD:
79943	101148- PRIMARIA VALENTÍN COMES FARIAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	965,736	965,736	965,736	271,178	28.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (C.O.L. PRIMERO DE ENERO) LOCALIDAD:
82496	109587- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 111.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	231,328	231,328	231,328	197,300	85.3%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD:LA GANDELERIA LOCALIDAD:
110189	109689- TELESECUNDARIA NO. 324 EL RULICARIO (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	800,000	800,000	800,000	375,311	46.9%	0	0	OTROS	2.00	1.88	94.0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD:

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15x14/12	16	17	18	19	20	21x20/19	22	
119574	119382-U.N. JAMIE SABINES GUTIERREZ.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B619	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	753,478	753,478	753,478	753,478	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. DIRECCIÓN: SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA. REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
139762	JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B091	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	13,884	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: SANUCOLOM
112247	102340- SECUNDARIA TECNICA NO. 146 (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3,199	3,199	3,199	3,199	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
82582	109623- PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.	90-SIMCUIVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300,000	300,000	300,000	300,000	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE Y REHABILITACION LOCALIDAD:SIMCUIVEL DE ALLENDE
139764	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFERENDO)	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	13,884	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:INSURGENTE PICOTE
77961	103373- TELESECUNDARIA NO. 1324 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENDO)	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	9,184	9,184	9,184	9,184	0.0%	0	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHABEULMIL
79091	109456- PRIMARIA LIC. JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA
80654	109495- JARDÍN DE NIÑOS LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	381,309	381,309	381,309	381,309	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: TAPACHULA
81792	109497- PRIMARIA JUAN ESCOBAR	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ
82621	109637- PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	0.0%	0	0	AULA	2.00	0.00	0.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TAPILULA
66396	89203 ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 117 (REFERENDO)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B557	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	472,034	472,034	472,034	472,034	15.3%	0	0	AULA	0.85	0.85	100.0%	LOCALIDAD: SIENAJLA. POCCOLMI META- TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS
80209	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS IPAYON	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	787,501	787,501	787,501	787,501	4.4%	0	0	OTROS	16.08	16.08	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS DIDACTICAS, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE MEDIOS, BIBLIOTECA, COOPERATIVA, BODEGA, ATENCIÓN, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, OBRA EXTERIOR, PLAZA CÍVICA, ASTA BANDERA, PORTICO DE ACCESO, ENMALLADO, REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: BETAMIA
70554	101143- PRIMARIA LEYES DE REFORMA.	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	933,534	933,534	933,534	933,534	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD:BUHO SAN FRANCISCO COOTAL
79192	109460- SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCÓNCELOS	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	403,579	403,579	403,579	277,516	68.8%	0	0	OTROS	1.36	1.36	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS. REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD:PARICÓN
70253	101136- PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	491,525	491,525	491,525	395,415	80.4%	0	0	OTROS	2.00	1.80	90.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (SAN CAYETANO)
70376	101139- PRIMARIA JAMIE SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	769,397	769,397	769,397	378,178	49.2%	0	0	OTROS	2.00	0.40	20.0%	META-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO LOCALIDAD:COL. NUEVA JERUSALEN
78986	109188- ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	601,065	601,065	601,065	601,065	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y CAFETERIA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
82978	109643- JARDÍN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUERVO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,334,552	1,334,552	1,334,552	65,388	4.9%	0	0	OTROS	1.05	1.05	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN. EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. REALIZACIÓN DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
60707	70272- SECUNDARIA TECNICA NO. 2 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B531	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	499,520	499,520	499,520	499,520	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD: PABELLO AGUILAR META- TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS
70270	99242- SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B457	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	195,380	195,380	195,380	195,380	0.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLIFUNCIONAL, CON 2 ANEXOS (ALMACÉN Y PREPARACIÓN REACTIVOS), 3 ANEXOS (PORTICO Y SERVICIOS SANITARIOS) EN SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS CONSTRUCCIÓN DE PREFECTORIA (ANEXO), SERVICIOS MÉDICOS (ANEXO), BODEGA (ANEXO) Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO E (INCLUDE SUSTITUCIÓN DE LOGIA A MULTYPANEL, PISO Y PINTURA)
72250	99272- SECUNDARIA TECNICA NO. 131 (REFERENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,703	6,703	6,703	6,703	0.0%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ META- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACIÓN (INCLUDE 12 ANEXOS CONTRAOLTA, ARCHIVO, CUARTO DE COPIADO, JEFEATURAS ADMINISTRATIVAS, JEFEATURAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, SERVICIOS TECNOLÓGICAS, SERVICIOS SANITARIOS, SUB-DIRECTOR, DIRECTOR TOILET, SALA DE JUEGO) PORTICO (ANEXO), BIBLIOTECA (INCLUDE 2 ANEXOS, SALA DE LECTURA Y ACERVO) Y TALLER DE ELECTRICIDAD (INCLUDE 3 ANEXOS (CASITA GUARDA HERRAMIENTA, LABORATORIO Y ALMACÉN DE TRABAJO EN PROCESO)
79120	109497- PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	90,000	90,000	90,000	90,000	0.0%	0	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:OMCHA
79669	109477- PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	550,000	550,000	550,000	550,000	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DE COMPUTO, DIRECCIÓN, REHABILITACION GENERAL Y ENMALLADO PERIMETRAL LOCALIDAD:SOYATITAN

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22											
70995	101144- PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,160	196,160	196,160	2,789	1.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:VILLA CORZO
71486	101149- PRIMARIA BENIGNO GOMEZ CAL Y MAYOR	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,160	196,160	196,160	2,732	1.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:EL PARRAL
71532	101150- PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	196,160	196,160	196,160	2,790	1.4%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	META:CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD:EL DO EL RETIRO
70851	101146- PRIMARIA PLAN DE AYALA	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	581,725	581,725	581,725	348,293	59.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO LOCALIDAD:COL.JESUS MARIA GARZA
82303	108808- PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	META:CONSTRUCCIÓN DE UN 1 DIDACTICA LOCALIDAD: LA VENTANA
139770	JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO (REFERENDO)	118-ZNACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAA00E13B093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	13,884	13,884	13,884	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PASTE LOCALIDAD: NACHO DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
114039	103375- TELESECUNDARIA NO. 305 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	118-ZNACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA00E13B454	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA BLANCA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
114125	103377- TELESECUNDARIA NO. 1028 JOSE MARIA LUIS MORA (REFERENDO)	118-ZNACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300CA00E13B109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,123	6,123	6,123	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	LOCALIDAD: TIERRA BLANCA DESCRIPCIÓN: TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS
79068	109483- SECUNDARIA GENERAL JOSE EMILIO SRAJALES	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	4,483,961	4,483,961	4,483,961	3,891,088	86.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO
98728	TELESECUNDARIA NO. 373 FRANCISCO INALDECO MADERO (REFERENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E13B085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	641,164	641,164	641,164	294,377	44.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:CHAMULUPÁN
96386	JARDIN DE NIÑOS CUAHUATEMOC.	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	37,706	37,706	37,706	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, ZOCOS, PROTECCIONES Y PUERTAS DE MADERA LOCALIDAD:SAN CRISTOBALITO
96474	11909003- PRIMARIA LEANDRO DEL VALLE.	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	461,469	461,469	461,469	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD:SAN CRISTOBALITO
71956	92587- SECUNDARIA TECNICA NO. 16(REFERENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO
82157	10508004- PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	69-OCZOCAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FBA00E13B001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	112,409	112,409	112,409	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR LOCALIDAD: OCUILA DE JUÁREZ
96257	JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON.	90-SIMUJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,100,000	1,100,000	1,100,000	481,327	43.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL LOCALIDAD:SIMUJOVEL DE ALLENDE
79740	109481- PRIMARIA TEOPILO ACEBO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,120,000	1,120,000	1,120,000	0	0.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION BIBLIOTECA PORTICO, 01 AULA DE MEDIOS Y RED ELECTRONICA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
72417	101185- PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	635,773	635,773	635,773	635,534	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
72638	101186- PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	81,913	81,913	81,913	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
72972	101187- TELESECUNDARIA NO. 021, 24 DE FEBRERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E13B094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	117,299	117,299	117,299	117,015	99.8%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
73092	101188- JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESPINOSA MENDEZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	89,691	89,691	89,691	89,236	99.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
73396	101189- JARDIN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	85,954	85,954	85,954	85,501	99.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
73490	101190- PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FBA00E13B841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	366,514	366,514	366,514	366,219	99.9%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	META:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
80526	109492- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (UTS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	590,025	590,025	590,025	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA PLAZA CIVICA DE ACCESO AL EDIFICIO MATERIAL DE RELLENO, ANDADORES DE LIGA, JARDINERIA, CUNETAS PARA ESTACIONAMIENTO DEL PATIO DE MANOBRAS, SEÑALIZACIONES, PROTECCION CIVIL Y MANOBRAS DE MONTAJE LOCALIDAD:OCOSINGO
83372	109489- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	23,400,000	23,400,000	23,400,000	579,830	2.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: SUCHIAPA META: CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER
83434	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,250,000	14,250,000	14,250,000	349,160	2.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ META: TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL
82695	109480- CENTRO DE BIOCENCIAS (UNACH)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,990,000	8,990,000	8,990,000	226,639	2.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
82928	109481- CENTRO DE BIOCENCIAS (UNACH)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	8,990,000	8,990,000	8,990,000	226,639	2.5%	0	0	OTROS	30.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
82951	109482- CENTRO DE BIOCENCIAS (UNACH)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	590,000	590,000	590,000	4,599	0.8%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
83119	109488- ESCUELA DE SISTEMA COSTEROS UNACH	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAA00E13B017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	6,617,581	6,617,581	6,617,581	166,830	2.5%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD: PUERTO MADERO META: EDIFICIO TERMINACIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANEXO III

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
											11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20		21=20/19
80468	108490-UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (UNICACH)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FIA00E13B011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	18,046,000	18,046,000	18,046,000	15,031,499	83.3%	0	0	OTROS	1.00	0.54	54.0%	TRABAJOS DE CANCELERIA, ALBAÑILERIA, AZOTEA, MURO DE BIENVENIDA, FALDONES DE PTR Y DORCKO FIRME DE CONCRETO EN PLANTA BAJA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ