

ANEXO III  
L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Proyecto o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones												
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
													Ministrado	Programado	Ejercido																			
12	13	14	15	16=13/12	17	18	19	20	21	22=21/20	23																							
<b>CHAPAS RECURSO 2011</b>																																		
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>																																		
<b>INVERSION</b>																																		
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>												51,704,953	51,704,953	51,704,953	41,346,783	80.0%	0	0										40,775.75	57,100.40	140.0%				
<b>OBRA PUBLICA</b>																																		
<b>CONSTRUCCION</b>																																		
32186	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	17-CATAZAJA	CUYO (ALVARO OBREGON)	RURAL	02S-0449/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CATAZAJA	39-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   30-CANONES Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	3,024,338	3,024,338	3,024,338	3,024,338	100.0%	0	0	METRO CUBICO	912.00	912.00	100.0%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD EL CUYO ALVARO OBREGON											
129544	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUAREZ	SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAFAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,322,069	1,322,069	1,322,069	1,322,069	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,645.00	1,645.00	100.0%												
129492	PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA ZARAGOZA E INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAFAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,335,162	1,335,162	1,335,162	1,335,162	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,353.75	1,353.75	100.0%												
129435	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO	48-JUAREZ	PUEBLO JUAREZ	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAFAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,070,494	3,070,494	3,070,494	3,070,494	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,066.00	3,066.00	100.0%												
200452	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA TIA ORIENTE SUR (OJO DE AGUA)	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	11H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHIS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAFAS	115,521	115,521	115,521	115,521	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM Y HABITAT RECURSO FEDERAL CON UN MONTO TOTAL DE \$21,042.00 FISM: \$115,521.00 Y HABITAT: \$115,521.00											
194865	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 16A AVENIDA SUR ORIENTE (BARRIO OJO DE AGUA)	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	9H-HABITAT E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHIS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAFAS	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON LAS MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM, HABITAT FEDERAL Y ESTATAL CON UN MONTO TOTAL DE: 788,837.00 FISM: \$ 227,314.00 HABITAT FEDERAL: 209,273.00 HABITAT ESTATAL: 300,000.00											
201620	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 3A PTE SUR (BARRIO UNION HIDALGO)	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	13H-HABITAT	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHIS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAFAS	1,050,252	1,050,252	1,050,252	1,050,252	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM Y HABITAT RECURSO FEDERAL CON UN MONTO TOTAL DE \$2,100,504.00 FISM: \$1,050,252.00 HABITAT: \$1,050,252.00											
202707	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 11A AV. NORTE (BARRIO EL MIRADOR)	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	19H-HABITAT	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHIS	18-ENERGIA   100-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	592,207	592,207	592,207	592,207	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FEDERAL FISM Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE \$ 1,184,414.00 DE FISM: \$ 562,207.00 HABITAT: \$ 592,207.00											
202508	INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 4A NORTE ORIENTE (BARRIO NUEVO)	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	17H-HABITAT	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHIS	18-ENERGIA   100-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	419,508	419,508	419,508	419,508	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FEDERAL FISM Y HABITAT CON UN MONTO TOTAL DE 839,017.00 FISM: \$ 419,508 HABITAT: \$ 419,508.00											
202153	REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA 7A AV. PONIENTE SUR (BARRIO PASEO LAS FLORES)	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	URBANO	15H-HABITAT	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA CHIS	20-DESARROLLO SOCIAL   127-DELEGACION SEDESOL EN CHIAFAS	276,033	276,033	276,033	276,033	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO FISM Y HABITAT RECURSO FEDERAL CON UN MONTO TOTAL DE \$934,024.00 DE FISM: \$557,991.00 Y HABITAT: \$276,033.00											
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																																		
<b>GASTO CORRIENTE</b>																																		
117509	FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63100SBD000C02A001000	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA DEL ESTADO DE CHIAFAS	11-EDUCACION PUBLICA   613-DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	37,440,298	37,440,298	37,440,298	27,086,570	72.3%	0	0	PERSONA	30,175.00	44,515.00	147.5%												
118175	FOMENTO A LA CALIDAD DEL SECTOR LABORAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63100SBD000C02A001000	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA DEL ESTADO DE CHIAFAS	11-EDUCACION PUBLICA   613-DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	984,906	984,906	984,906	984,898	100.0%	0	0	CURSO	1,775.00	2,747.00	154.6%	ESTOS RECURSOS, CORRESPONDEN A LA PARTIDA 4112 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS											
118671	FOMENTO A LA CALIDAD LABORAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63100SBD000C02A001000	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y VINCULACION TECNOLOGICA DEL ESTADO DE CHIAFAS	11-EDUCACION PUBLICA   613-DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO	1,621,689	1,621,689	1,621,689	1,621,684	100.0%	0	0	CONVENIO	1,839.00	2,655.00	155.2%	CORRESPONDE A EJERCIDO DEL CAPITULO EN LA PARTIDA 4113- TRANSFERENCIA PARA SERVICIOS GENERALES											
116749	INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CER00P13D008	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	3,600	3,600	3,600	0	0.0%	0	0	AUDITORIA	1.00	0.00	0.0%	LAS ACCIONES DE FISCALIZACION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION, MISMAS QUE SE REPORTARAN EN CUANTO SE CONCLUYA LA REVISION.											
109222	INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CER00P13D001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	849	849	849	0	0.0%	0	0	AUDITORIA	1.00	0.00	0.0%	LAS ACCIONES DE FISCALIZACION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION, MISMAS QUE SE REPORTARAN EN CUANTO SE CONCLUYA LA REVISION.											
149617	CONTRATACION DEL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047-04-0011	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD FEDERAL	II AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL	18-ENERGIA   100-COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS	148,027	148,027	148,027	148,027	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%												