

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:23/21	24		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2011</b>																									
<b>SUBSIDIOS 246 REGISTROS</b>																									
	FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																									
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	MEJORAMIENTO																								
120314	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	EBP8005601	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS	HABITANTES	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 141-UNIDAD DE INVERSIONES	50,078,557	45,000,000	50,078,557	45,000,000	100.0%	0	0	PAGO	50,078,557.00	45,000,000.00	89.9%		EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIERREZ A LA FECHA HA RECIBIDO RECURSOS DE LA FEDERACIÓN POR UN MONTO DE 45 MILLONES DE PESOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO: RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN DEL RÍO SABNAL, BENEFICIANDO A 702 ML 588 HABITANTES.
<b>FONDOS REGIONALES</b>																									
	CONSTRUCCIÓN																								
101724	PROYECTOS DE COSECOM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JFC09H2D0010001S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	4,349,876	0	4,349,876	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91811	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2-ACALA	ACALA	URBANO	JAE77C01D0160021S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12886 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	240,000	240,000	240,000	23,985	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101304	CREACIÓN DE LA SEDE ACAPETAHUA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27306FA00E13D009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,251,330	92.5%	0	0	OTROS	27.00	21.05	78.0%		LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS A LAS AULAS DIDÁCTICAS DE LOS CURSOS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO B, COORDINACIÓN DE LICENCIATURA (CURSOS Y RECEPCIÓN) LOCALIDAD: ACAPETAHUA
91853	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. AGUSTIN RUBIO-IGNACIO ZARAGOZA-CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+00 - KM. 2+00)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	WAE66C03D00140061S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2440 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,720,000	3,720,000	3,720,000	955,440	25.7%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.10	55.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
165786	CENTRO DE POBLACION DE JALTENANGO DE LA PAZ (CONSTRUCCIÓN)	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	JDE0612B0130091A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10 427 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	37,785,781	37,785,781	37,785,781	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
106361	CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA BENEEMERITO DE LAS AMÉRICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	13-BENEEMERITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27306FA00E13D001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	22,102,936	22,102,936	22,102,936	12,145,627	55.0%	0	0	OTROS	30.00	19.50	65.0%		EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE QUÍMICA (ALMACÉN Y SERVIDOR), EDIFICIO D: 4 AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO E: 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: BENEEMERITO DE LAS AMÉRICAS
91812	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	JAE77C01D0170181S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	39804 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	395,000	395,000	395,000	132,530	33.6%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.72	72.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105492	INTERCONEXIÓN A PLANTA POTABILIZADORA Y TREN DE DESCARGA EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	URBANO	JAE77C01D0370201S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	97 937 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	5,437,165	5,437,165	5,437,165	1,405,624	25.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
164613	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	JAE66C01D0340221A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	11 054 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	811,128	811,128	811,128	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
166215	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	JCE09C01D0120221A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1 054 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,214,946	1,214,946	1,214,946	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91773	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	EL CRUCERO	RURAL	JAE00C01B0150231S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1488 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	4,828	4,828	4,828	1,500	31.1%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91793	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	EL CRUCERO	RURAL	JAE66C01D0140231S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1488 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	290,043	290,043	290,043	183,432	65.5%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
164723	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	23-CHAMULA	JOLTZEMÉN	RURAL	JCE66C01D0030231A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	946 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	73,124	73,124	73,124	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.96	96.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
166082	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	27-CHIAPA DE CORZO	JULIAN GONZALES	RURAL	JCE09C01D0070271A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2 394 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,345,725	1,345,725	1,345,725	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.84	84.0%		ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
117406	1112002/UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27306FA00E13D036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	300 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	13,500,000	13,500,000	13,500,000	340,336	2.5%	0	0	OTROS	37.00	0.00	0.0%		CONSTRUCCIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B PLANTAS ALTAS Y BAJAS, 8 AULAS DIDÁCTICAS, 2 LABORATORIOS Y 27 ANCHOS LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								Generado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
91784	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	MOJA	RURAL	JA66C01D00303115	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	78 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	654,589	654,589	654,589	324,914	49.6%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101710	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	MOJA	RURAL	JA66C01B00403115	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	78 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	11,286	11,286	11,286	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91765	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	DIECIOCHO DE ABRIL	RURAL	JA66C01B00503915	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	288 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	9,527	9,527	9,527	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91785	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITUPÁN	DIECIOCHO DE ABRIL	RURAL	JA66C01D00403915	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	288 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	552,541	552,541	552,541	147,502	26.7%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
100083	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	JA66C01D00104115	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	32 033 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,250,000	5,250,000	5,250,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
100084	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	JCE09C01D00204115	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	32 033 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,550,000	5,550,000	5,550,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101717	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	JA66C01D00104615	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	9497 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	9,393,019	9,393,019	9,393,019	1,724,547	18.4%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105620	CONSTRUCCIÓN N DEL CAMINO: JITOTOL-SAN ANDRÉS DURAZNAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+500	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0090471 A	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	18 683 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	382	382	382	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	0.60	30.0%	LA META ES:CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 20+000 ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91848	CONSTRUCCIÓN N DEL CAMINO: JITOTOL-SAN ANDRÉS DURAZNAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+500 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 20+000)	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0090471 S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	6100 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,763,931	6,763,931	6,763,931	1,630,108	24.1%	0	0	KILÓMETRO	2.00	1.14	57.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91813	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	JA67C01D01804915	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	7123 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	200,000	200,000	200,000	19,985	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
164862	CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO- VICENTE GUERRERO-SAN QUINTÍN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0200531 A	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	111 484 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	246,386	246,386	246,386	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	1.00	0.22	22.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105704	CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO- VICENTE GUERRERO-SAN QUINTÍN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0120531 S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	111 484 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	32,923	32,923	32,923	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.0%	LA META ES: CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 78+000 - KM. 81+000
91851	CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO- VICENTE GUERRERO-SAN QUINTÍN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN N DEL SUBTRAMO: KM. 78+000 - KM. 81+000)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0120531 S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	5839 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	11,628,018	11,628,018	11,628,018	3,139,777	27.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
62341	CONSTRUCCIÓN N DE LA 1RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B006	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA LOCALIDAD:LAS MARGARITAS
91849	CONSTRUCCIÓN N DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL-PICHUALCO)-NACHTOM-SANTO DOMINGO. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (SUBTRAMO: KM. 28+000 - KM. 31+000)	54-LARRÁNZAR	NACHTOM	RURAL	WAE66C03D0100541 S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	3884 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	8,836,857	8,836,857	8,836,857	2,796,109	31.6%	0	0	KILÓMETRO	3.00	2.61	87.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105681	CONSTRUCCIÓN N DEL CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL-PICHUALCO)-NACHTOM-SANTO DOMINGO. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0100541 A	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	20 349 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	104,337	104,337	104,337	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	1.74	58.0%	LA META ES:CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 28+000 - KM. 31+000 ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
114131	103130- PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENDO)	54-LARRÁNZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FB00E13B755	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FÍSICA EDUCATIVA	195 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	208,207	208,207	208,207	163,297	88.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LOCALIDAD:STENELISOTZETIC DESCRIPCION:TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, Y REALIZACIÓN DE OEDLA. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto o	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
91766	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ANA EL ORIENTE	RURAL	JA600C01B0060561S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	96 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	5,193	5,193	5,193	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91786	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ANA EL ORIENTE	RURAL	JA666C01D0050561S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	96 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	301,210	301,210	301,210	88,155	29.3%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTA DEL 2011.
101718	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA DO SANITARIO Y SANEAMIENTO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	JCE00C01B0010591S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	111 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	20,182	20,182	20,182	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
108113	CONSOLIDACIÓ N DE LA SEDE MOTOTZNTLA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS MOTOTZNTLA	65-MOTOTZNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D010	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	120 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,400,054	99.2%	0	0	OTROS	16.00	9.44	59.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO, 3 LABORATORIOS, ÁREA DE CUBÍCULOS (11 CUBÍCULOS), ÁREA ADMINISTRATIVA (COORDINACIÓN, OFICINA, SALA DE JUNTAS, SERVICIOS SANITARIOS), AUDIOMANUAL (CAPACIDAD DE 132 PERSONAS), SALA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD: MOTOTZNTLA
108379	CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA CRUCERO SAN JAVIER (COMUNIDAD DE LA ACADONDOMIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D003	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	22,102,936	22,102,936	22,102,936	9,410,971	42.6%	0	0	OTROS	28.00	9.53	34.0%	META: EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE IDIOMAS (ALMAGRE Y SERVIZOOL), EDIFICIO D: 6 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: OCOSSINGO
145445	EDIFICIO DE VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13B001	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIO DE IDIOMAS (ALMAGRE Y SERVIZOOL), EDIFICIO E: 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: OCOSSINGO
91787	CONSTRUCCIÓN N DE LA 2A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 207 TANQUES FLUVALES	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	JA666C01D0060721S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	3686 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,352,375	3,352,375	3,352,375	1,537,998	45.9%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91787	CONSTRUCCIÓN N DE LA 2A ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 207 TANQUES FLUVALES	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	JA600C01B0070721S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	3686 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	57,800	57,800	57,800	26,422	45.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91768	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	AGUA CRISTALINA	RURAL	JA600C01B0080731S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	771 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	9,816	9,816	9,816	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91788	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	AGUA CRISTALINA	RURAL	JA666C01D0070731S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	771 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	569,322	569,322	569,322	117,429	20.6%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101711	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	LA CAOBA	RURAL	JA600C01B0090731S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	201 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	4,367	4,367	4,367	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101712	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	MONTEBELLO	RURAL	JA600C01B010731S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	79 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	10,141	10,141	10,141	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91769	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	NUEVO JALISCO OSMACINTA	RURAL	JA600C01B0110731S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	208 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	5,930	5,930	5,930	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91789	CONSTRUCCIÓN N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	73-PALENQUE	NUEVO JALISCO OSMACINTA	RURAL	JA666C01D010731S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	208 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	343,956	343,956	343,956	89,294	26.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
165107	CONSTRUCCIÓN N DEL CAMINO: PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (CONSTRUCCIÓN N DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 5+000)	74-PANTELHO	AURORA ESQUIPULAS	RURAL	WAE66C03D0040741A	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	2,046 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	354,020	354,020	354,020	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	3.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91847	CONSTRUCCIÓN N DEL CAMINO: PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: KM. 5+000 - KM. 7+000)	74-PANTELHO	AURORA ESQUIPULAS	RURAL	WAE66C03D0040741S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	7101 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	5,831,246	5,831,246	5,831,246	3,208,041	55.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	1.16	58.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
108394	CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA (REGION ZOOBIO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E13D002	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTUR A FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	480	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 1500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	30,446,684	30,446,684	30,446,684	6,082,883	20.0%	0	0	OTROS	30.00	2.70	9.0%	META: EDIFICIO B: LABORATORIO DE INFORMÁTICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C: SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE IDIOMAS (ALMAGRE Y SERVIZOOL), EDIFICIO D: 6 AULAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO E: 4 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: RAYÓN
91810	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE PLANTA POTABILIZADORA	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	JA677C01D0150801S	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	23446 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	4,998	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.34	34.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
165133	CAMINO: CHAPILLA - POZO COLORADO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+580 (TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+580)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0170841A	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	183 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,896,157	1,896,157	1,896,157	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	20.58	11.94	58.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-2021	24	
91804	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	JAET7C01D0080841S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30320 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,225,000	3,225,000	3,225,000	868,925	26.9%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91909	TERMINACION DE LA CONCLUSION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FIA00E138005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA A FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,773,461	0	4,773,461	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.61	61.0%	PLANTA ALTA: DIRECCION, SUBDIRECCION, ADMINISTRACION, ARCHIVO, RECEPCION, AREA SECRETARIAL, COORDINACION DE LICENCIATURA, COORDINACION DE POSGRADO, 2 PRIVADOS PARA DEBUSH Y CAPACITACION, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
91801	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	JAET7C01D0050851S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	60 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,175,378	1,175,378	1,175,378	318,860	27.1%	0	0	OBRA	1.00	0.14	14.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91800	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACION, LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE Y GARCAMO DE BOMBEO	85 SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	JAET7C01D0040851S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16183 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	10,405,666	10,405,666	10,405,666	2,794,962	26.9%	0	0	OBRA	1.00	0.36	36.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91774	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86 SAN JUAN CANCUC	CHIOLLA	RURAL	JAEO0C01B0160861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1838 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	9,323	9,323	9,323	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91794	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86 SAN JUAN CANCUC	CHIOLLA	RURAL	JAEO6C01D0150861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1838 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	540,717	540,717	540,717	141,908	26.2%	0	0	OBRA	1.00	0.94	94.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91776	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86 SAN JUAN CANCUC	TZUNJOK	RURAL	JAEO0C01B0180861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	575 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,402	3,402	3,402	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91796	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	86 SAN JUAN CANCUC	TZUNJOK	RURAL	JAEO6C01D0170861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	575 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	197,291	197,291	197,291	58,002	29.4%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
16532	CIUDAD RURAL SUSTENTABLE EN SANTIAGO DEL PINAR (CONSTRUCCION)	88 SANTIAGO DEL PINAR	SANTIAGO DEL PINAR	URBANO	JDE061280120881A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1 072 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	26,570,977	26,570,977	26,570,977	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
165982	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIMBOJVEL (2A ETAPA)	90 SIMBOJVEL	SIMBOJVEL DE ALLENDE	URBANO	JAEO9C01D0080901A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10 782 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	25,778	25,778	25,778	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.87	87.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91775	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECAPATAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	JAEO0C01B01710115S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	806 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,678	16,678	16,678	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91795	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECAPATAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	JAEO6C01D01610115S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	806 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	967,322	967,322	967,322	188,440	19.5%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91772	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YANGHEN	RURAL	JAEO0C01B01410215S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	64 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,603	16,603	16,603	5,000	30.1%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91792	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	YANGHEN	RURAL	JAEO6C01D01310215S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	64 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	962,972	962,972	962,972	574,513	59.7%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91770	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TLA	CHULUM CHICO UNO	RURAL	JAEO0C01B01210415S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	360 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	14,321	14,321	14,321	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91790	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TLA	CHULUM CHICO UNO	RURAL	JAEO6C01D01110415S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	360 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	830,603	830,603	830,603	219,688	26.4%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91799	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO DEL TRAMO: PP2- RIB SUR- CERRO HUECO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAET7C01D00310815S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	127865 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	77,218,740	77,218,740	77,218,740	12,119,643	15.7%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91823	CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SANITARIO DEL NORTE Y CRUCE ESPECIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JCE7C01D01310815S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	251 000 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	38,385,353	38,385,353	38,385,353	11,515,608	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91824	URBANIZACION DEL FRACCIONAMIENTO CHAPAS SOLIDARIO (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE0012800210815S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	55 4824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,653,340	1,653,340	1,653,340	1,653,340	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
166311	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	JCE09C01D0131091A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7 026 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	410,211	410,211	410,211	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.54	54.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91771	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	NIEVO PARASO	RURAL	JAEO0C01B01311315S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	84 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	8,121	8,121	8,121	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91791	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	NIEVO PARASO	RURAL	JAEO6C01D01211315S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	84 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	471,000	471,000	471,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
165861	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE COLECTORES Y EMISORES SANITARIOS	114-VILLA COMALTIPLAN	VLLA COMALTIPLAN	URBANO	JCE09C01D0011141A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7 201 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,355,130	3,355,130	3,355,130	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	JAEO9C01D0031151S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	7,032,032	7,032,032	7,032,032	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
62446	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERIOR TURIA DE CHIAPAS	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FIA00E138007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,500,000	0	3,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.92	92.0%	CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA LOCALIDAD YAJALÓN
91778	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLM	RURAL	JA600C01B0200861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1327 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	29,126	29,126	29,126	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91798	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 131 TANQUES DE PLUVIALES	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLM	RURAL	JA666C01D0190861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1327 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,689,325	1,689,325	1,689,325	335,402	19.9%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91777	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 133 TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHÁN	RURAL	JA600C01B0190861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	782 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	36,101	36,101	36,101	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91797	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN 133 TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHÁN	RURAL	JA666C01D0180861S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	782 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,093,879	2,093,879	2,093,879	535,514	25.6%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91809	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	JA677C01D0141151S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10016 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91846	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+931.50 (SUBTRAMO: KM 2+000 - KM 3+931.50)	15-BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	WAE66C03D00300151S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	226 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,678,466	3,678,466	3,678,466	1,008,413	27.4%	0	0	KILÓMETRO	1.93	1.12	58.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101731	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA-ORAL RAFAEL CAL Y MAYOR. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 62+000 (SUBTRAMO: KM 12+700 - 17+700 - KM 15+700 - 20+700)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0070181S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7081 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,777,366	6,777,366	6,777,366	1,709,033	25.2%	0	0	KILÓMETRO	3.00	2.85	95.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105746	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS MINAS-YUTNOTIC-TZAJALCHEN. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+650	23-CHAMULA	LAS MINAS	RURAL	WAE66C03D00150231A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	425 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	886,879	886,879	886,879	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	4.00	4.00	100.0%	LA META ES: SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 7+000 AL KM 11+000 ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105521	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 19+000 (SCLC - SAN CHAMULA)-BENITIC-TZOJULUM (TIERRA COLORADA)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D00800231A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	76 941 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	14,793	14,793	14,793	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	1.65	55.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105597	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 19+000 (SCLC - SAN CHAMULA)-BENITIC-TZOJULUM (TIERRA COLORADA)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	WAE66C03D00800541A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	76 941 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,114	5,114	5,114	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	3.00	1.65	55.0%	LA META ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SUBTRAMO KM 5+500 - KM 8+500 ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
163109	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LAS COLAS-CHICUMTANTIC. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 15+300	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0010231A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	76 941 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	308,206	308,206	308,206	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	15.30	15.30	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
164430	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE - CHABAJEBAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+989.39	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0180841A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18 559 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	9,376	9,376	9,376	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	12.98	8.05	62.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				17-16/14	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/14	18	19	20	21	22	23-22/21	24		
16310	MODERNIZACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE - CHARAJEJAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+893.33	52-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0180321A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18 559 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	591,429	591,429	591,429	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	12.99	8.05	62.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
91852	MODERNIZACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: GUADALUPE TEPEYAC-JERESALEN. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0130531S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	682 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,613,910	4,613,910	4,613,910	1,227,815	26.6%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
164549	MODERNIZACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: NOPAL-CRUCERO BUENAVISTA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 5+188.89	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0190541A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20 349 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,184,156	1,184,156	1,184,156	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	5.18	3.11	60.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
165200	MODERNIZACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PIDO DE ORO-SAN ISIDRO- AMERICA LIBRE TIERRA Y LIBERTAD- NUEVA ORIZABA (MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+000)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0050591A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9 856 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	12,333	12,333	12,333	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.35	35.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
105795	MODERNIZACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL JUANTO-QUEZONT-PAMALA-EL REAL-YACOQUINTELA-PLACIDO FLORES-MONTE	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	WAE66C03D0220671A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	41 878 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	22,400	22,400	22,400	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
163120	MODERNIZACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN CANCUC-GUADITEPEC-SITALA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO A MODERNIZAR: KM. 0+000 - KM. 10+500)	66-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE66C03D0160681A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	29 016 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,558	3,558	3,558	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
91850	MODERNIZACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA-LIQUIDÁMBAR. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000)	99-TAPALAPA	LIQUIDÁMBAR	RURAL	WAE66C03D00110991S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	155 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,940,261	5,940,261	5,940,261	1,593,275	26.8%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.60	30.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
101709	SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE OBRA DE IMAGEN DEL RIO SABINAL	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	JAE00C01B0021081S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,544,986	0	3,544,986	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
91805	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	JAE77C01D00100051S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	8000 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	80,000	80,000	80,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.20	20.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
91814	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	18-CANTALAPA	LÁZARO CARDENAS	URBANO	JCE77C01D0020181S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2804 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	4,957	9.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.20	20.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
91806	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	JAE77C01D00110361S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	16880 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.15	15.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	
91818	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN N Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	JCE77C01D0000511S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4516 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:23/21	24	
91807	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLE	65-MOTOTZINTLA	MOTOTZINTLA DE MENDOZA	URBANO	JAET7C01D0120651S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	17501 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	180,000	180,000	180,000	17,940	10.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105170	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	JAET7C01D00320671S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	9,835,965	9,835,965	9,835,965	1,893,781	19.3%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91803	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	76-PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	JAET7C01D0070761S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12345 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,926,588	6,926,588	6,926,588	1,863,088	26.9%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
108406	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FIA00E13B008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1500 ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	TECHADO DE ANDADORES DE LA UNIDAD CENTRAL LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
91819	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	JCE77C01D0040671S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4152 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.25	25.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91820	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	66-SUCHIATE	LA LIBERTAD	URBANO	JCE77C01D0050961S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4080 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91821	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-TONALÁ	PAREDÓN	URBANO	JCE77C01D0061051S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6045 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91802	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	105-TONALÁ	TONALÁ	URBANO	JAET7C01D0061051S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10881 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	5,627,500	5,627,500	5,627,500	1,610,212	28.6%	0	0	OBRA	1.00	0.53	53.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
100082	EQUIPAMIENTO DE COCINA, COMEDOR, TORTILLERÍA, PANADERÍA Y ALMACÉN DE LA ESCUELA RURAL NACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FHE0012B0011081S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	55 4824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,816,967	3,816,967	3,816,967	3,668,388	96.1%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101707	REHABILITACIÓN DE LA RED Y ACCESOS DE LA ESCUELA RURAL NACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FHE0012B0061081S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	55 4824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,601,602	2,601,602	2,601,602	1,220,794	46.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101705	REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA EN LA ESCUELA RURAL NACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FHE0012B0041081S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	55 4824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,226,999	2,226,999	2,226,999	1,959,090	88.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101708	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA RURAL NACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FHE0012B0071081S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	554 824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,924,088	1,924,088	1,924,088	1,867,987	97.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101703	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE GENERAL DE LA ESCUELA RURAL NACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FHE0012B0021081S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	554824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,143,206	2,143,206	2,143,206	2,080,058	97.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101706	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CUERPOS DE LA ESCUELA RURAL NACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FHE0012B0051081S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	554 824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,254,539	3,254,539	3,254,539	3,166,519	97.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101704	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COCINA-COMEDOR DE LA ESCUELA RURAL NACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FHE0012B0031081S	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	55 4824 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,791,036	6,791,036	6,791,036	3,309,916	48.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91822	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	112-UNIÓN DOMINGO	SANTO DOMINGO	URBANO	JCE77C01D0071121S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3038 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91808	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	JAET7C01D0131131S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14967 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	90,000	90,000	90,000	8,946	9.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.16	16.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
105213	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	JAET7C01D0031141S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,526,448	4,526,448	4,526,448	1,022,713	22.6%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/4	18	19	20	21	22	23:23/1	24	
204249	INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED ALIMENTADO CON ENERGIA SOLAR PARA ALUMBRADO PUBLICO	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	GBT04A08B001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE RECONVERSION PRODUCTIVA Y BIOENERGETICOS	2847	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,318,490	10,318,490	10,318,490	0	0.0%	0	0	EQUIPO	282.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO REFLEJA 0% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE LA EMPRESA A QUIEN SE LE ADJUDICO EL PROYECTO NO HA CUMPLIDO CON LO ESTABLECIDO Y NO HA REFLEJADO AVANCE ALGUNO POR LO QUE NO SE HA DEVENGADO LOS RECURSOS.
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																								
	OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																							
112528	915003-AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E13D0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3625 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 150- SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	25,000,000	25,000,000	25,000,000	19,248,862	77.0%	0	0	OTROS	1.00	0.67	67.0%	META-CONSTRUCCION DEL AUDITORIO REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL																								
124598	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ESTACION HUEHUETAN ZONA I EJIDO 6 DE ABRIL Y CANTON EL CARMEN	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0000003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,826,838	2,826,838	2,826,838	2,826,838	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,918.00	4,918.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125385	CONSTRUCCION DE FIRME EN CUADALUPA COAPANTES, ESTIUMA VISTA TOLIMAN, GIBALTAR Y 9 DE MAYO	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,926,803	2,926,803	2,926,803	2,926,803	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,092.00	5,092.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
119725	CONSTRUCCION DE PISO FIRME HUEHUETAN ZONA II	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,674,122	2,674,122	2,674,122	2,674,122	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,653.00	4,653.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125674	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CANTON EL BUCARO, BELIZARIO DUEZ, EL OTONO, EL TIVOLI Y EL TRUENO	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,167,942	2,167,942	2,167,942	2,167,942	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,772.00	3,772.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125643	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CANTON SANTA ELENA, IVA VICTORIA, ALIANZA PARA LA PROD COROZAL LAZARO CARDENAS EL BAJO, STA. MARIA COAPANTES, EL JOVAL Y LA LIMA	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,440,793	2,440,793	2,440,793	2,440,793	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,246.00	4,246.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125526	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO PLAN DE AYALA Y SAN JOSE EL AMATE	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	3,818,250	3,818,250	3,818,250	3,818,250	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,643.00	6,643.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125588	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN GUACHIPILIN, PLAN DE IGUALA Y NEVAPA	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,621,314	2,621,314	2,621,314	2,621,314	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,561.00	4,561.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
124695	CONSTRUCCION DE PISO FIRME ESTACION HUEHUETAN ZONA II Y CANTON TEXPUYO	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0000004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,809,739	2,809,739	2,809,739	2,809,739	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,889.00	4,889.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
118725	CONSTRUCCION DE PISO FIRME HUEHUETAN ZONA I	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,662,370	2,662,370	2,662,370	2,662,370	100.0%	72.00	0	METRO CUADRADO	4,632.00	4,632.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125216	CONSTRUCCION DE PISO FIRME LAZARO CARDENAS EL ALTO, CAIRO, LA FLORIDA, TEPEHUTZ, INDEPENDENCIA S, CHAMULAPITA, ESPERANCTA, LOS SUEÑOS Y ESTRELLA	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,535,928	2,535,928	2,535,928	2,535,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,412.00	4,412.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125453	CONSTRUCCION DE PISO FIRME SAN LUIS, COLOSSO, CONTALAPA, CU YAMAPA Y CHAMULAPA	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,577,354	2,577,354	2,577,354	2,577,354	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,484.00	4,484.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
125310	CONSTRUCCION DE PISO FIRME VILLAHERMOSA JILOR DE UN DIA, SANTA CECILIA, TAMARINDAL, STO. DOMINGO, SINIA GUAMUCHAL Y LA UNIDAD MELCORNIENTO	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0000006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 127- DELEGACION SEDESOL EN CHIAPAS	2,384,586	2,384,586	2,384,586	2,384,586	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,149.00	4,149.00	100.0%	EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2011

ANEXO III  
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
143217	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	CIUCULLUMTIEL	RURAL	100-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	17	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,760	72,760	72,760	72,760	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	
143399	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO	107-TUMBALÁ	CACAHUALTA	RURAL	100-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1 LOCALIDAD	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	304,271	304,271	304,271	304,271	100.0%	0	0	LOCALIDAD	1.00	1.00	100.0%	
143268	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	SOMBRA GRANDE	RURAL	100-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	15	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,200	64,200	64,200	64,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
111708	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	ARROYO PANSHUC	RURAL	100-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	19	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   1109-SECRETARIA	284,746	284,746	284,746	284,746	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
143007	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	COLOLIL	RURAL	100-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	17	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	72,760	72,760	72,760	72,760	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	
111158	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	EL PROGRESO	RURAL	100-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	19	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   1109-SECRETARIA	503,017	503,017	503,017	503,017	100.0%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	
142682	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	TEHUACAN	RURAL	100-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	15	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	64,200	64,200	64,200	64,200	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
133189	DOTACION DE INSUMOS AGRICOLAS	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL- MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	600 PRODUCTORES	8-AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	HECTÁREA	600.00	600.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$480,000.00, DE LOS CUALES \$288,994.00 APORTA FARM 2011, \$31,006.00 LOS BENEFICIARIOS Y \$240,000.00 CORRESPONDE A LA APORTACION ESTATAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DEL CAMPO. LO REPORTADO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION ESTATAL.
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)																								
	OBRA PUBLICA																							
	CONSTRUCCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JAESSCO1B0010001S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	5,719,674	0	5,719,674	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
	PLANTAS POTABILIZADORAS PREFABRICADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	JAESSCO1B0070001S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	844 800 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	64,199,800	64,199,800	64,199,800	32,099,809	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
	CAMINO E.C. (AGUSTIN RUBIO-IGNACIO ZARAGOZA)- CERRO LAS CAMPANAS-VILLAFLORES-SAN LORENZO-REFORMA Y PLANADA (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 -KM. 2+000)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55CO3B0110061S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2440 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	64,138	64,138	64,138	0	0.0%	0	0	KILÓMETRO	2.00	1.10	55.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
	CAMINO E.C. (FAJA DE ORO-ITURBIOS- EL AGUILA)- PIEDRA PARADA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 6+448.98	16-CACAHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55CO3B0450161A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	43 811 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	345	345	345	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.37	37.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
	HOYAS DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES (CONSTRUCCION DE)	16-CACAHUATÁN	LA VENTANA	RURAL	JAESSCO1B0120161S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	3,195,150	3,195,150	3,195,150	958,545	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
	HOYAS DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES (CONSTRUCCION DE)	16-CACAHUATÁN	TECOYTAC	RURAL	JAESSCO1B0110161S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	282 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	5,940,624	5,940,624	5,940,624	1,782,187	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL COCAL	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JDE55CO3B0080211A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	21 050 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARIA	17,161	17,161	17,161	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
96496	CAMINO: SACLAMANTON VITIC. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+124.80 (TRAMO: KM. 0+000 - KM. 17+124.80)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080130231S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2 959 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	71,260,148	71,260,148	71,260,148	49,354,707	69.3%	0	0	KILOMETRO	9.00	6.93	77.0%	LAS ACCIONES SON CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000; CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 4+000 - KM. 8+000. ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
96494	CAMINO: EL MARIANO CHAPULTEPEC. TRAMO: KM. 8+500 AL KM. 25+365 (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO. TRAMO: KM. 8+500 AL KM. 25+365)	25-CHAPULTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE550308010251S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5379 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	1,483,060	1,483,060	1,483,060	1,412,438	95.2%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
177050	CAMINO: CHICOASEN - COPANILLA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 27+000 (CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CORONA Y TALUDES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS)	29-CHICOASEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080490291S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5 018 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	10,739,284	10,739,284	10,739,284	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
177194	CAMINO: TECPATAN - RAUDALES MALPASO. TRAMO: KM. 84+887 AL KM. 84+857 (CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA CORONA Y TALUDES Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS)	29-CHICOASEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080500291S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5 018 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	8,138,611	8,138,611	8,138,611	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
104772	RED DE ALCANTARILLADO SANTARCO LEON 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS	26-FRANCISCO LEON	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	JCE550180020351A	DESARROLL O SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	663 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	1,668,684	1,668,684	1,668,684	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91828	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 24+200 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 18+000 - KM. 20+000)	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080060471S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6100 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	116,620	116,620	116,620	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.14	57.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91837	CAMINO: LA PLACA - ESTACION LACANDON-PAKAL NA. TRAMO: KM. 20+500 AL KM. 46+444 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 31+400 - KM. 36+800)	52-LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	URBANO	WAE5503080200521S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5 901 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	36,148,578	36,148,578	36,148,578	8,460,037	23.4%	0	0	KILOMETRO	5.50	3.47	63.1%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91831	CAMINO: LAS MARGARITAS- NUEVO MOMON-CRUZ DEL ROSARIO- VICENTE GUERRERO- SAN MARTIN. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 124+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 78+000 - KM. 81+000)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080090531S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5839 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	200,483	200,483	200,483	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91829	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. KM 83 (BOCHIL- PICHICALCO)-NACHTOH-SANTO DOMINGO. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000 (SUBTRAMO: KM. 28+000 - KM. 31+000)	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080070541S	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3884 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	152,360	152,360	152,360	36,266	23.8%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.61	87.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
178375	CAMINO: E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) - ADOLFO RUIZ CORTINEZ - COSTANCA. TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 6+760	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080460571A	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43 913 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	3,279	3,279	3,279	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.73	73.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
178742	CAMINO: CAMINO-ADERO LA ALIANZA - ABRHAM GONZALEZ. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+900 (CONSTRUCCIÓN)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE5503080470571A	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	43 913 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA	8,265	8,265	8,265	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-2021
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/4	18	19	20	21	22	23-2021	24	
104845	CAMINO: SESECAPA - LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+201.52	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	WAE55C03B0190571A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	17 931 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,646,024	2,646,024	2,646,024	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	13.20	7.92	60.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
176348	CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL - E.C. FRONTERIZ	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	WAE55C03B0430591A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9 866 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,126,369	1,126,369	1,126,369	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
100085	CAMINO: CRUCERO CORZAL - FRONTERA CORZAL (CONSTRUCCION DEL PUENTE CORZAL DE 15.00 M L.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0160671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9 700 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,500,000	6,500,000	6,500,000	4,490,919	69.1%	0	0	METRO LINEAL	15.00	15.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
176158	HOSPITAL GENERAL 20 CAMAS (CONSTRUCCION)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	GCB5505B0010671A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	41 878 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	14,101,323	14,101,323	14,101,323	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.93	93.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
96495	CAMINO: OCOTEPEC - EL NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+453 (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE CAMBIO DE USO DE SUELO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 18+453)	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0020681S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4884 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,515,540	1,515,540	1,515,540	1,443,371	95.2%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.98	98.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91827	CONSTRUCCION DEL CAMINO: PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 28+000 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 7+000)	74-PANTELHO	AURORA ESQUIPULAS	RURAL	WAE55C03B0040741S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7121 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	100,539	100,539	100,539	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.16	58.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
104682	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON EMISOR DE ALEJAMIENTO	74-PANTELHO	AURORA ESQUIPULAS	RURAL	JA655C01B0140741A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2 046 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,160,522	2,160,522	2,160,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
166485	E.C. PUJIAPAN-TAPACHULA (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 4+300 - KM. 6+000)	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0350771A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 079 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,242,630	1,242,630	1,242,630	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.52	1.52	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91834	CAMINO: E.C. (PUEBLO NUEVO - PICHICALCO) - CÓL - VISTA HERMOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+280 (FRA. ETAPA)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0140781S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1580 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,769,492	29.5%	0	0	KILOMETRO	1.38	0.14	10.1%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
176294	TERMINAL DE TRANSPORTE (CONSTRUCCION)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	JDE55H2B0090841A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	158 027 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	824,053	824,053	824,053	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
179920	CAMINO: SAN FERNANDO - MONTERREY, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000 (TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 3+000)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0360851A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	578 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,160,284	1,160,284	1,160,284	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91836	CAMINO: E.C. (SIMOJOVEL - HUTUPAN) - RIVERA DE DOMINGUEZ (CONSTRUCCION DEL PUENTE CRUZ VERDE UBICADO EN EL KM. 3+000)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0170901S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19 956 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	7,000,000	7,000,000	7,000,000	2,084,407	29.5%	0	0	METRO LINEAL	15.00	4.80	32.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
176929	CAMINO: SOYALÓ, FRANCISCO SARABIA - CHICOASEN, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 30+000 (CONSTRUCCION DE BERMAS PARA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA CORONA Y TALUDES)	94-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0480941S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9 740 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	2,942,511	2,942,511	2,942,511	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
176192	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCELERACION Y DESACELERACION DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	JDE55C03B0070951A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	16 637 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,490,283	4,490,283	4,490,283	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91782	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (CONSTRUCCION)	98-TAPACHULA	CUEVA	RURAL	JA655C01B0130981S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	206 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	3,116,920	3,116,920	3,116,920	935,076	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.14	14.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														13	Ministrado	Programado								
104990	CAMINO E.C. (TECAPÁN - RAUDALES MALPÁSOS) - LÍNEA DE ESPERANZA DE LOS POBRES. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 36+000	101-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0371011S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	20,511,762	20,511,762	20,511,762	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
104740	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA TURISTICA CASCADA AGUA AZUL	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	JAE55C01B0171071S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	864 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	7,449,956	7,449,956	7,449,956	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.12	12.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101715	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA KM. 4 TANQUES SARR-LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE55C01B0091081S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	537 102 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	10,691,657	10,691,657	10,691,657	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101716	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRETA-BEINODIABAL (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE55C01B0101081S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	537 102 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	9,280,000	9,280,000	9,280,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101719	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD AEROPUERTO TERAN-RASTRO MUNICIPAL (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE55C03B0011081S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	515 432 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	150,000,000	150,000,000	150,000,000	61,443,013	41.0%	0	0	KILOMETRO	5.27	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91779	LINEAS DE CONDUCCIÓN, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA GRANJAS (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE55C01B0081081S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	53 7102 HABITANTE	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	4,250,000	4,250,000	4,250,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
177879	PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN DEL CAUSE DEL RIO SABINAL (PRIMERA ETAPA) CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	IBE55M02B0011081S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	537 102 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	195,455,014	195,455,014	195,455,014	74,213,787	38.0%	0	0	OBRA	1.00	0.12	12.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
104807	URBANIZACIÓN DEL PRACCIÓN AMBITO CHAPAS SOLIDARIO. (CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE55H2B0051081S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	537 102 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	6,058,139	6,058,139	6,058,139	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
176144	CAMINO LA REJOYA - OCHUSCOB. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 7+880 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 6+300 - KM. 7+880)	111-TZINOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0391111S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14 009 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	1,425,407	1,425,407	1,425,407	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.58	1.34	84.8%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91835	CAMINO E.C. (VILLACORZO-MONTERREY) - COLONIA 24 DE FEBRERO. CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE 60.00 M.L.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0151151S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	81 876 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	25,000,000	25,000,000	25,000,000	10,175,751	40.7%	0	0	METRO LINEAL	60.00	9.77	16.3%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
104913	REVOLUCIÓN MEXICANA - INDEPENDENCIA AL ESTUDIO. PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL BRILLANTE EN EL KM. 82+000	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0341151S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10 821 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	15,000,000	15,000,000	15,000,000	4,423,729	29.5%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91842	RECONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ECOTURISTICO MELANJA (ARREGLO DE ACCESO, AMPLIACIÓN DEL MIRADO Y SEÑALAMIENTO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0300531S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	350 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	203,448	203,448	203,448	100,000	49.2%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91838	CAMINO E.IDO JERUSALEN-CALLO GROS LAS NUBES. TRAMO 0+000 AL KM. 13+200 (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+200)	58-MARAVILLA TENEJAPA	LAS NUBES	RURAL	WAE55C03B0210591S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	8 400 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	23,112,894	23,112,894	23,112,894	11,360,575	49.2%	0	0	KILOMETRO	13.20	8.32	63.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18	19	20	21	22		23-2021
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/4	18	19	20	21	22	23-2021	24	
91844	CAMINO: E.C. (FRONTERIZA DEL SUR) - NUEVA PALESTINA. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+000. (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0320671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18 000 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,938,305	49.5%	0	0	KILOMETRO	12.00	10.20	85.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91845	CAMINO: RAMAL A FRONTERA COPAZAL. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 16+600 (T.A.) (RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO: 0+000 - KM. 16+600 (T.A.))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0330671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7 800 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	8,960,518	8,960,518	8,960,518	4,404,323	49.2%	0	0	KILOMETRO	16.60	13.00	78.3%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91825	MERCADO SAN JUAN EN TAPACHULA (REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	JFES9H2B0010981S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	94,760,474	94,760,474	94,760,474	72,254,449	76.2%	0	0	OBRA	1.00	0.59	59.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
176802	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	109-TUXTLA CHICO	LA TOMA GALERA	RURAL	JBE55C01B0011091S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	505 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,841,140	1,841,140	1,841,140	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91826	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL-EMILIANO ZAPATA. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+915.00 (SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 3+915.00)	15-BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	WAE55C03B0030151S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	228 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	63,422	63,422	63,422	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.16	58.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101725	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CINTALAPA-ORAL RAFAEL CAL Y MAYOR. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 82+000 (SUBTRAMO: KM. 12+700 - KM. 15+700 - KM. 20+700)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0050181S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	708 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	116,851	116,851	116,851	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.85	95.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91833	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: CUADALUPE TERESA Y JERUSALEN. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0120531S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	682 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	79,550	79,550	79,550	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91830	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA-LIQUIDÁMBAR. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	59-TAPALAPA	LIQUIDÁMBAR	RURAL	WAE55C03B0080991S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	155 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	102,418	102,418	102,418	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.60	30.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91783	MEJORAMIENTO E IMAGEN URBANA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JAE55C01B0151081S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	251 000 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	16,423,450	16,423,450	16,423,450	11,426,053	69.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91840	CAMINO: E.C. (COMITÁN - LA TRINITARIA) - TENAMP PUEBLO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.))	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0240201S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	12 000 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,489,578	49.7%	0	0	KILOMETRO	12.00	12.00	100.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91839	CAMINO: E.C. (TRINITARIA - LAGOS DE MONTIELLO) - CHINCULTIK. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 (T.A.) (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (T.A.))	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0230561S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18 304 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	850,000	850,000	850,000	417,797	49.2%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.20	60.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91843	CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO-LAS GUANAYAS-BOCA CHAJUL. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000 (CONSERVACIÓN DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 70+000 (T.A.))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0310671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	170 280 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	8,900,000	8,900,000	8,900,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	70.00	46.00	65.7%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERRE PRESUPUESTAL DEL 2011.

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/4	18	19	20	21	22	23-23/1	24	
101726	CRUCERO SAN JAVIER LACANJA CHANZAYAB - E.C. FRONTIERA SOCIAL DEL SUR KM DEL 0+000 AL KM 7+000 (T.A.) (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+000 (T.A.))	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0220671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	17 0280 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	498,000	498,000	498,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	7.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
178817	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINACION PARA PUENTE REGIONAL DE ARCO REHABILITACION	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	JDE55H2B0111081S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	537 102 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101727	REHABILITACION DE ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO TRES LAGUNAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0250671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	200 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	20,345	20,345	20,345	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	18.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101729	REVESTIMIENTO DE ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO POZA POOP-CHAN	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0280671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5000 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,068,435	1,068,435	1,068,435	525,163	49.2%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101722	REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	JDE55C03B0040671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4 980 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	347,383	347,383	347,383	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	2.30	0.46	20.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101720	REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	JDE55C03B0020671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4 980 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	24,345,802	24,345,802	24,345,802	12,050,581	49.5%	0	0	KILOMETRO	57.50	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101721	REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	LACANJA CHANZAYAB	RURAL	JDE55C03B0030671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4 560 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,478,963	1,478,963	1,478,963	21,700	1.5%	0	0	KILOMETRO	10.00	3.00	30.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101723	REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	NAHA	RURAL	JDE55C03B0050671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1 300 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,895,566	1,895,566	1,895,566	949,719	50.1%	0	0	KILOMETRO	3.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101728	REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL CAMPAMENTO TURISTICO LOS LACANDONES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0270071S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	750 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	294,828	294,828	294,828	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
91841	REVESTIMIENTO DEL ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO NUEVA ALIANZA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0260671S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	830 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	254,310	254,310	254,310	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	150.00	135.00	90.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
104712	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA AZUL - ZONA TURISTICA)	107-TUMBALÁ	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	JAE55C01B0161071S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	864 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	792,000	792,000	792,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
101730	REVESTIMIENTO AL ACCESO DEL CENTRO TURISTICO CASCADAS DEL CHIFLON TRAMO: KM 0+000-KM 0+400 (IGLESIA SAN CRISTOBALITO)	111-TZMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	WAE55C03B0291111S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	350 PERSONA	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	356,034	356,034	356,034	175,000	49.2%	0	0	KILOMETRO	4.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
104653	EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO DE COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA RURAL MACTUMACTZA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	FHE55H2B0011081E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	537 102 HABITANTES	20-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	670,211	670,211	670,211	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011.
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS																								
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
98113	31 CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	NAE00R01B006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	285115	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES) 311-DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL	9,903,691	9,903,691	9,903,691	9,156,513	92.5%	889	0	PREDIO	3.00	2.00	66.7%	ESTA INFORMACION ES CIERRE PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
72141	161171-CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAS (SISTEMA AUTONVELANT)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2730F0A00E13B034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	3824 ALUMNOS	11-EDUCACION PUBLICA 1500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,178,028	1,178,028	1,178,028	0	0.0%	0	0	OTROS	13.00	7.02	54.0%	META-CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y DE EDUCACION A DISTANCIA. ECOLOGIA EVOLUTIVA. SERVICIOS SANITARIOS. OBRA EXTERIOR LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ.

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-16/4	18	19	20	21	22	23-22/1	24	
97067	PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AUTOPISTA TUXTLA GUTIERREZ VILLAFLORES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIDEFIM/89/2011	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	644669	26 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   114- UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25,268,232	25,268,232	25,268,232	61,094	0.2%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	ADICIONALMENTE SE TIENEN LAS METAS DE UN ESTUDIO Y 3 PAGOS DE DERECHOS, CON EL NUM. SI/ISSPP/VE/001257/11 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBIDO POR ESTA UNIDAD DE PLANEACIÓN EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN NOS COMUNICA LA VIABILIDAD DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO POR \$29,388,231.50 EL CUAL SERÁ FINANCIADO POR RECURSOS DEL FIDEFIM Y FIDEFUR DE LA SIGUIENTE MANERA: FIDEFIM \$13,523,333.66 FIDEFUR \$15,744,897.84 CABE HACER MENCION QUE LOS AVANCES A ESTE TRIMESTRE SE REPORTARÁN EN EL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL. NO SE CUENTA CON CLAVE PRESUPUESTARIA DEBIDO A QUE NO SON RECURSOS AUTORIZADOS POR MEDIO DEL SAHE, SINO POR FIDEFIM.
<b>FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)</b>																								
116033	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHALACA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE0601000026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1200 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   141-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,938,295	1,938,295	1,938,295	1,938,295	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,974.00	2,974.00	100.0%	RECURSO FOPAM 2010 (FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS 2010) OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
115926	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JULAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE06010000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1000 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   141-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,681,881	1,681,881	1,681,881	1,681,881	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,640.00	2,640.00	100.0%	RECURSO FOPAM (FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS 2010) OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
117408	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL BARRIO SAN JACINTO	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	901,040	901,040	901,040	901,040	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,568.00	1,568.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO
117903	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREDORA, ESTACION HUEHUETAN	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETAN CHIAPAS	PERSONAS	33- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,097,371	1,097,371	1,097,371	1,097,371	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,909.00	1,909.00	100.0%	EJERCIDO TOTAL EN EL EJERCICIO 2011
177867	PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	SE06010000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	18793 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   100- SECRETARIA	4,000,625	4,000,625	4,000,625	4,000,625	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,539.90	3,539.90	100.0%	
<b>FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS</b>																								
154341	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	SE0601000026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2426 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   141-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	605,484	605,484	605,484	605,484	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,807.20	1,807.20	100.0%	RECURSO FOPEDEP 2011, OBRA EJECUTADA AL 100% EFICIENTEMENTE
154219	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SA AVENIDA SUR ENTRE 1A, CALLE OTE Y 1A, CALLE PTE)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	SE06010000016100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5375 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   141-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	894,515	894,515	894,515	894,515	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,720.00	1,720.00	100.0%	RECURSO FOPEDEP 2011, OBRA EJECUTADA AL 100% EFICIENTEMENTE
127911	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (DA ETAPAL)	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOPEDEPSE06001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL   100- SECRETARIA	1,485,000	1,485,000	1,485,000	1,485,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
179943	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	44-IXTAPA	IXTAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTAPA	6086	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	1,986,526	1,986,526	1,986,526	1,986,526	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,672.26	2,672.26	100.0%	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>																								
185832	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO Y LAVADERO	111-TZMOL	REFORMA AGRARIA UNO	RURAL	03014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210- UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	82,474	82,474	82,474	82,474	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26.00	26.00	100.0%	
186094	CONSTRUCCION DE 46 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO Y LAVADERO	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	03016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210- UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	42,150	42,150	42,150	42,150	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46.00	46.00	100.0%	
185929	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS HUMEDAS CON TINACO Y LAVADERO	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	03015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210- UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	176,715	176,715	176,715	176,715	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	56.00	56.00	100.0%	
183833	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZMOL	SANTIAGO LA MESILLA	RURAL	03011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210- UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	1,477,147	1,477,147	1,477,147	1,477,147	100.0%	1,477,147	1,477,147	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS BANOBRAS-FAFEP
184241	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA SO SANITARIO BARRIO MIGRANTIC	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	03012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210- UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	844,844	844,844	844,844	844,844	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS BANOBRAS- RAMO 20

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generado \$	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17:16/14	18	19	20	21	22	23:22/21	24	
186174	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO REFORMA AGRARIA I A GUADALUPE VICTORIA	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	0202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	2,697,354	2,697,354	2,697,354	2,697,354	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
184382	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PC- 200 KG/CM2 DE LA 2A CALLE NORTE ORIENTE ENTRE 4A Y 6A AV. ORIENTE NTE. B. SANTISIMA TRINIDAD	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	03023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	171,150	171,150	171,150	171,150	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	825.00	825.00	100.0%	
185725	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	0318	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	PERSONAS	24-DEUDA PUBLICA   210-UNIDAD DE CREDITO PUBLICO	629,714	629,714	629,714	629,714	100.0%	0	0	POSTE	35.00	35.00	100.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FSM-RAMO 20
<b>FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>																								
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
155072	ADQUISICION DE UNIDADES CON SISTEMAS DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	NAE0000980011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES	506	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   300-SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	6,133,794	6,133,794	6,133,794	0	0.0%	0	0	EQUIPO	3.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION ES UN CIERRE PRELIMINAR DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE LOS CAMIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO.
120181	ADQUISICION DE UNIDADES CON SISTEMAS DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	NAE0000980011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES	506	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   300-SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	10,222,990	10,222,990	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	5.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION ES UN CIERRE PRELIMINAR DEBIDO A QUE LA ADQUISICION DE LOS AUTOBUSES SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO.