



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Escriba en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Acumulado al Trimestre			Avance %	
												12	13	14		15-1412	16		17	18			19
3678	PRIMARIA JUAN ESCUITA (REFERENDO)	44ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13862/6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	384,465	384,465	384,465	0	0.0%	0	0	0	0.81	0.45	55.6%	REALIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
37129	SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELSABO DOMÍNGUEZ PALACIA (REFERENDO)	44ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13864/4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	85,465	85,465	85,465	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
36669	PRIMARIA MARIANO AZUELA (REFERENDO)	36FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13863/6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	222,238	222,238	222,238	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47343	PRIMARIA NIÑOS HÉROES (REFERENDO)	36FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13860/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	150,075	150,075	150,075	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FRONTERA COMALAPA; TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 4 SALAS DIDÁCTICAS Y ANEXOS (ALMACÉN, BARRIOBARRIO); REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47528	TELESECUNDARIA NO. 424 (REFERENDO)	36FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13862/5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	90,377	90,377	90,377	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ALFARERÍA; REALIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, BODEGA; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
48811	TELESECUNDARIA NO. 525 (REFERENDO)	36FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13863/5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	214,242	214,242	214,242	214,260	99.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FRONTERA COMALAPA; REALIZACIÓN DE UN BLENDO EDUCATIVO; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78473	JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO DIEBOTH (REFERENDO)	38FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13847/6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	26,502	26,502	26,502	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; REALIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
36866	SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELICER (REFERENDO)	38FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13854/3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	4,952,168	4,952,168	4,952,168	0	0.0%	0	0	0	4.00	0.0%	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN BLENDO EDUCATIVO; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51792	JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS (REFERENDO)	46XILIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13848/4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	18,881	18,881	18,881	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; REALIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47458	PRIMARIA ANAHUAC (REFERENDO)	46XILIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13881/4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	PRIMARIA ANAHUAC (REFERENDO)	39,250	39,250	39,250	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80759	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83 (REFERENDO)	42OCHILTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13855/3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	77,888	77,888	77,888	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CANTINA MULTIPLE; SERVIDOR DE CONTENCIÓN; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; OBTENCIÓN DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51842	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO)	43ATACOMETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13848/5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	59,101	59,101	59,101	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; REALIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51911	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA (REFERENDO)	44ATATAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13848/8	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	45,673	45,673	45,673	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; OBTENCIÓN DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47662	TELESECUNDARIA NO. 945 (REFERENDO)	44ATATAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13852/3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	48,454	48,454	48,454	5,075	10.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	MODELO; TERMINACIÓN DE ALA DIDÁCTICA; SERVIDOR SANITARIO; ADMINISTRACIÓN; BODEGA DE MULTIPLE; MERCADO PERIFÉRICO; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
37121	SECUNDARIA GENERAL DELIBO PARASA ESTRABELL (REFERENDO)	46LA CONCEPCION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13854/5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	45,529	45,529	45,529	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47693	PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFERENDO)	53LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13860/4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	49,987	49,987	49,987	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FRONTERA; TERMINACIÓN DE ALA DIDÁCTICA; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
37929	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 122 (REFERENDO)	53LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13865/5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	2,148,158	2,148,158	2,148,158	342,793	16.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PREPARACIÓN; CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS INCLUIE UN ANEXO BODEGA; A LAS ASISTENTES; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; BAJAJU; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80660	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 57 (REFERENDO)	54LARRAGAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13853/3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	1,132,489	1,132,489	1,132,489	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL; EQUIPAMIENTO DEL TALLER INDUSTRIAL DEL VESTIDO; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; LARRAGAZAR; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
34699	PRIMARIA FRANCISCO NOLASCHE MADRO (REFERENDO)	56LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13862/6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	132,868	132,868	132,868	0	0.0%	0	0	0	1.34	0.89	66.4%	SAN LUIS; TERMINACIÓN DE 2 SALAS DIDÁCTICAS; SERVICIOS SANITARIOS; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47426	PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFERENDO)	57MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13861/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	100,599	100,599	100,599	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	GENERAL NICOLÁS BRAVO; TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DIDÁCTICA; LETRINA; BARRIO EXTERIOR; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47387	PRIMARIA 10 DE MAYO (REFERENDO)	57MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7200P/PADE/13861/7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	168,644	168,644	168,644	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA DIDÁCTICA; ANEXO AL TALLER; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51737	SECUNDARIA GENERAL DELIBO ZAPATA SALAZAR (REFERENDO)	57MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13854/3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	183,524	183,524	183,524	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
37892	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58 (REFERENDO)	61MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13855/5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	1,004,307	1,004,307	1,004,307	18,745	1.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE TALLER DE APICULTURA; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; BUENOS AERES; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51338	JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEL (REFERENDO)	65MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13847/6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	9,014	9,014	9,014	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SUBMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 207 MT DE CABLE; TALLER; EQUIPAMIENTO; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; MOTUZINTLA; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
37145	SECUNDARIA GENERAL SOR JUANÁ NEZ DE LA CRUZ (REFERENDO)	65MOTUZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7200P/PADE/13854/6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÍSCA EDUCATIVA	460,379	460,379	460,379	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA TALLER DE COMPURO; REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; MOTUZINTLA; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Escriba en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %
												12	13	14		15	16		17	18		
81751	TELESECUNDARIA NO. 898 VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	77-PULQUEPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77001CA00E13859	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,660	27,660	27,660	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOGUEA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTANÁ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
36971	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	78-PUEBLA NUEVO SOCLATMANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77801CA00E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	560,324	560,324	560,324	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SAN JOSÉ CHAVILTA. TERMINACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
37169	SECUNDARIA GENERAL LICENCIADO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REFERENDO)	78-PUEBLA NUEVO SOCLATMANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77801CA00E13864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,072,519	1,072,519	1,072,519	414,412	38.6%	0	0	1.00	0.85	85.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PUEBLA NUEVO SOCLATMANCÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
36882	PRIMARIA NICOLÁS BRAVO (REFERENDO)	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77901CA00E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	460,087	460,087	460,087	15,643	3.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	RAYÓN. TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOGUEA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
32463	JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR FORFIRIO DÁVILA (REFERENDO)	82-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,988	41,988	41,988	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. REFORMA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
72344	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIOS (REFERENDO)	82-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	228,119	228,119	228,119	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y BOGUEA. ESTERON CON DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. REFORMA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
33629	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,605	26,605	26,605	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REPARACIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS, CANCELERÍA, RED ELÉCTRICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SALTO DE AGUA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
81822	TELESECUNDARIA NO. 1112 MÓSES SÁENZ GARZA (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	458,919	458,919	458,919	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOGUEA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PARA AMBOS CASOS ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
81916	TELESECUNDARIA NO. 994 EMILIO RABASA ESTEBANELL (REFERENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40,975	40,975	40,975	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN, BOGUEA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. AGUA BLANCA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
72716	PRIMARIA EMLANO ZAPATA (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77501CA00E13860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	384,524	384,524	384,524	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	847 CRISTÓBAL DE LAS CASAS. TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, INCLUDE MURDO DE CONTINGENCIA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
48844	SECUNDARIA GENERAL MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77501CA00E13862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	414,148	414,148	414,148	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	847 CRISTÓBAL DE LAS CASAS. TERMINACIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO QUE INCLuye 2 ANEJOS ALMACÉN Y PROBADOR, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
36722	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 96 (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	282,160	282,160	282,160	87,100	31.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LABORATORIO POLIFUNCIONAL, CON 3 ANEJOS REACTIVOS, EQUIPO, MEDICIÓN, CHEMILABRA Y ACCESORIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
33692	JARDÍN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	86-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	653,304	653,304	653,304	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN FERNANDO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
80218	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77 (REFERENDO)	86-SAN JUAN CANGUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	343,791	343,791	343,791	0	0.0%	0	0	0.11	0.10	90.9%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, CON 3 ANEJOS REACTIVOS, EQUIPO, MEDICIÓN, CHEMILABRA Y ACCESORIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN JUAN CANGUC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
49026	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFERENDO)	86-SUCUPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77501CA00E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	338,247	338,247	338,247	85,485	25.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	86-SUCUPIA. TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL, INCLuye 3 ANEJOS: TALLER DE COMPUERACIÓN QUE INCLuye 2 ANEJOS ESTUDIO Y DISERÑO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
36476	CAN NO. 47 (REFERENDO)	86-SUCUPIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,078,950	1,078,950	1,078,950	1,029,207	95.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, PASARELA Y PAPA, ADMINISTRACIÓN 3 ANEJOS, PORTO (3 AN ANEJOS), CENTRO DE DIAGNÓSTICO 3 ANEJOS, SERVICIOS SANITARIOS 3 ANEJOS, BODEGA (3 AN ANEJOS), REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SUCHATE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
32824	JARDÍN DE NIÑOS ALMA ARCADEA ARREOLA PÉREZ (REFERENDO)	87-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	105,593	105,593	105,593	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
32756	JARDÍN DE NIÑOS ARMANDO NERVO (REFERENDO)	87-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,177	2,177	2,177	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
32890	JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ (REFERENDO)	87-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	810,847	810,847	810,847	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
74427	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFERENDO)	87-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77501CA00E13847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	291,888	291,888	291,888	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
48897	SECUNDARIA GENERAL MIGUEL BARRALES H (REFERENDO)	87-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77501CA00E13862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	195,977	195,977	195,977	89,110	45.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	87-TAPACHULA. TERMINACIÓN BIBLIOTECA CON 2 ANEJOS ARCHIVO Y LECTURA, PREFECTORIA, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERVICIOS MÉDICOS, PORTO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
37375	SECUNDARIA GENERAL UNIDO CHAPANECA (REFERENDO)	87-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77501CA00E13854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,487	118,487	118,487	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PUERTO MORENO (SAN BENTO). ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
48792	TELESECUNDARIA NO. 396 (REFERENDO)	87-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77501CA00E13862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	235,945	235,945	235,945	6,269	2.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	87-TAPACHULA. TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BOGUEA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Escriba en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulado al Trimestre	Ejercicios	18	19	20	21=20*9	
												12	13	14								
7415	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CINTALAPA (REFERENDO)	ECUATLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	283,854	283,854	283,854	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRAS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE IMPRESIONES Y COPIAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CINTALAPA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7198	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS II (REFERENDO)	DE HUERFANAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	51,983	51,983	51,983	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE CUBIERTOS. ÁREA COMAN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS CON PREPARACIÓN PARA REDUNDO NIVEL A FUTURO NO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS HUERFANAN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
8076	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS CAMPUS II (REFERENDO)	DE HUERFANAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,842	10,842	10,842	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PULPAS PARA PRÁCTICAS FORESTALES EN EL CAMPUS SAN JUAN. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS HUERFANAN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7187	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (REFERENDO)	DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,468	1,468	1,468	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE ORIENTACIÓN, CORTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE MUR DE CONTENCIÓN. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7997	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS (REFERENDO)	DE SUCHITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,379,043	1,379,043	1,379,043	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	REALIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE ORIENTACIÓN, CORTE DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE MUR DE CONTENCIÓN. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS SUCHITUPÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
77319	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPUS IV (REFERENDO)	DE TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	79,949	79,949	79,949	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE CUBIERTOS. ÁREA COMAN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS PRIMERA ETAPA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7217	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	DE TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	116,658	116,658	116,658	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANÁLISIS SANITARIOS INCLUYE UN ANEXO INACTIVO Y 1 ANEXO PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO. ALMACÉN HPV. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7205	FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS CAMPUS IV (REFERENDO)	DE TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	99,484	99,484	99,484	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A INHIBITORES, INHIBITORES 4 ANEXOS, SALA DE ELECTRICIDAD, AGENCIA, CONSULTA Y CONTROL. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7703	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS I (REFERENDO)	DE TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	146,351	146,351	146,351	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESPESOS I. COBERTURA PRIMERA ETAPA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TONALÁ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7701	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	DE TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	49,845	49,845	49,845	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN MANTENIMIENTO DE AULAS ESPESOS X B Y C. LOSETA. SERVICIO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TONALÁ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7715	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALÁ CAMPUS IX (REFERENDO)	DE TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	284,289	284,289	284,289	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN MANTENIMIENTO DE ADMINISTRATIVO EDIFICIO F. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TONALÁ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7935	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	67,982	67,982	67,982	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO UDL PARA 8 AULAS, SALAS Y ANEXOS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7993	FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS I (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	88,897	88,897	88,897	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO UDL PARA AULA POLIFUNCIÓNAL Y ÁREA DE TRABAJO ESTACIONAR PARA DOCENTES. PRIMERA ETAPA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7229	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,578	28,578	28,578	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE CUBIERTOS. ÁREA COMAN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MÓDULO DE ESCALERAS CON PREPARACIÓN PARA REDUNDO NIVEL A FUTURO PRIMERA ETAPA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
8035	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	200,589	200,589	200,589	169,263	84.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN PLANTA BAJA. 14 ANEXOS Y 1 CUBÍCULO, ÁREA COMAN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA, MÓDULO DE ESCALERAS, PLANTA ALTA. 4 ANEXOS, 2 AULAS DE JORN MULTIPLES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y ÁREA COMAN. SEGUNDA ETAPA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7198	FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS I (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	108,043	108,043	108,043	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE PAVIMENTO, SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MUEBLES SANITARIOS, APLICACIÓN ANTIBACTERIAL, EN PROceso. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7195	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	160,153	160,153	160,153	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE A ÁREA DE 17 CUBÍCULOS INCLUYE 17 ANEXOS, 11 CUBÍCULOS, SALA DE JUNTAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ANEXO IMPRESIÓN GRÁFICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
8013	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39,444	39,444	39,444	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE ORIENTACIÓN, CUBIERTA, AGENCIA, CONCEPTO EN COLUMNAS, MÓDULO, LOSAS DE LOSA ENTRE PRO, CONCEPTO EXTRAORDINARIO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7918	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENDO)	DE TUTTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77507PA00E18047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,585	53,585	53,585	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA PROYECTO TRANSVERSAL. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUTTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Escriba en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Acumulado al Trimestre			Avance %	
												2011	Marzo	Programado		Ejercido	15		16	17			18
7850	UNIVERSIDAD CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENCIO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500PA00E1804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	78,500	78,500	78,500	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EDIFICIO DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN DE SALAS DIDÁCTICAS, 2 SALAS DE POSGRADO, PASEO DE COMPLEJO, ADMINISTRACIÓN (INCLUYE 8 ANEXOS), CURSOS PARA PROFESORES (INCLUYE 13 ANEXOS), LABORATORIOS UNO Y DOS (INCLUYE UN ANEXO), LABORATORIOS 3 (INCLUYE 3 ANEXOS) Y ANEXOS ADICIONALES, SALA DE USOS MÚLTIPLES, SERVIDOR SANITARIO Y MÓDULO DE ESCALERAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO: Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
7856	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PRIMERA ETAPA (REFERENCIO))	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500PA00E1803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	1,457,430	1,457,430	1,457,430	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
8018	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFERENCIO)	17-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500PA00E1804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	51,753	51,753	51,753	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS: VILLAFLORES. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
7701	FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS CAMPUS V (REFERENCIO)	18-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500PA00E1804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	37,011	37,011	37,011	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 27 ANEXOS PLANTA BAJA, INCLUYE 5 ANEXOS, 2 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CÁMERA DE CONTROL, COCINA Y MÓDULO DE ESCALERAS, PLANTA ALTA, INCLUYE 22 ANEXOS, 16 ANEXOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 2 BODEGAS, COCINA Y BANOS SEGUNDA ETAPA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS: VILLAFLORES. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
<b>PAEP</b>												240,249,028	240,249,028	241,382,868	241,382,868	96.9%	0	0	0	90,489.00	92,944.00	96.7%	
<b>INFORMALIZACIÓN</b>																							
13759	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SERVIDOR NACIONAL DE CÁMERA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,711,689	1,711,689	1,708,158	1,708,158	99.8%	0	0	0	LOTE	208.00	208.00	100.0%	
13775	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,666,742	4,666,742	4,546,942	4,546,942	97.4%	0	0	0	LOTE	973.00	833.00	85.6%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>																							
<b>INFORMES</b>																							
13681	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,499,960	13,499,960	13,499,960	13,499,960	100.0%	0	0	0	LOTE	46,173.00	41,000.00	88.1%	
13746	COMBATE AL HARCOSMUENDIDO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,335,574	5,335,574	5,335,574	5,335,574	100.0%	0	0	0	LOTE	1,380.00	1,380.00	100.0%	
13541	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,353,737	9,353,737	9,353,737	9,353,737	100.0%	0	0	0	LOTE	3,991.00	3,991.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE AUTORIZA A ESTE FINE EL IMPORTE DE \$7,763,344 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$7,763,483.34
13749	COMBATE AL HARCOSMUENDIDO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	22,382,212	22,382,212	22,366,474	22,366,474	99.9%	0	0	0	LOTE	283.00	283.00	100.0%	
13629	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	52,712,683	52,712,683	52,071,388	52,071,388	98.8%	0	0	0	LOTE	5,427.00	4,530.00	83.6%	
13738	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,874,401	17,874,401	16,303,632	16,303,632	90.7%	0	0	0	LOTE	1,457.00	1,425.00	100.0%	
13745	SEGUEMIENTO Y EVALUACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	49,974	49,974	49,974	49,974	100.0%	0	0	0	LOTE	7.00	7.00	100.0%	
<b>INFRAESTRUCTURA</b>																							
<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS</b>																							
13745	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,095,718	16,095,718	15,821,091	15,821,091	98.3%	0	0	0	LOTE	7.00	7.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS A ESTE FINE POR EL IMPORTE DE \$ 2,767,748.10 DE LOS CUALES A LA FECHA DE EJECUCIÓN EJERCIDO EL IMPORTE DE \$14,086.73
13730	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,504,465	30,504,465	29,965,460	29,965,460	98.2%	0	0	0	LOTE	11.00	11.00	100.0%	
<b>INFORMACIÓN TECNOLÓGICA</b>																							
<b>OTROS</b>																							
13677	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	17,183,939	17,183,939	13,199,938	13,199,938	76.8%	0	0	0	LOTE	126.00	109.00	84.1%	
13692	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	182,494	182,494	182,494	182,494	100.0%	0	0	0	LOTE	18.00	18.00	100.0%	
13644	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (PLATAFORMA MÉXICO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	837,279	837,279	837,279	837,279	100.0%	0	0	0	LOTE	63.00	63.00	100.0%	
13759	COMBATE AL HARCOSMUENDIDO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,174,841	3,174,841	3,133,567	3,133,567	98.7%	0	0	0	LOTE	1,188.00	1,188.00	99.7%	
13662	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	102,025	102,025	102,025	102,025	100.0%	0	0	0	LOTE	66.00	66.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE AUTORIZA RECURSOS A ESTE FINE POR EL IMPORTE DE \$16,840.00 MENOS QUE SE EJECUTARÁ EJERCIDO
13671	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (PLATAFORMA MÉXICO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	721,965	721,965	721,965	721,965	100.0%	0	0	0	LOTE	60.00	60.00	100.0%	RECURSOS A ESTE FINE POR EL IMPORTE DE \$252,146.81 MENOS QUE A LA FECHA DE EJECUCIÓN EJERCIDO
13649	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE TÉCNICA ANONIMA 069	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,945,839	6,945,839	6,945,839	6,945,839	100.0%	0	0	0	LOTE	1,439.00	1,439.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE HAN AUTORIZADO RECURSOS A ESTE FINE POR EL IMPORTE DE \$4,246.76 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$41,044.4
<b>OTROS</b>																							
<b>OTROS</b>																							
13746	COMBATE AL HARCOSMUENDIDO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,932,148	4,932,148	4,932,148	4,932,148	100.0%	0	0	0	LOTE	8,603.00	8,500.00	100.0%	
13641	EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,827	53,827	53,827	53,827	100.0%	0	0	0	LOTE	25.00	25.00	100.0%	
13668	FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN SERVIDOR NACIONAL DE CÁMERA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,121,719	13,121,719	13,121,719	13,121,719	100.0%	0	0	0	LOTE	13,123.00	13,123.00	100.0%	LOS RECURSOS DE 2008 AL 29 DE FEBRERO DE 2012, HAN GENERADO RENDEMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$12,206,707 DE LOS CUALES EN ETE E JE SE HAN AUTORIZADO \$6,800.00 DE LOS QUE SE HA EJERCIDO \$17,200.00
13742	INSTANCIAS DE COORDINACIÓN TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,338,491	2,338,491	2,338,491	2,338,491	100.0%	0	0	0	LOTE	3,569.00	3,536.00	99.4%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE AUTORIZA RECURSOS A ESTE FINE POR EL IMPORTE DE \$1,177,369.69 DE LOS CUALES SE EJECUTARÁ EJERCIDO EL IMPORTE DE \$618,102.00
13670	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,341,430	12,341,430	12,341,430	12,341,430	100.0%	0	0	0	LOTE	129.00	129.00	100.0%	
13738	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	895,000	895,000	895,000	895,000	100.0%	0	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%	
13738	SEGUEMIENTO Y EVALUACIÓN	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,938,940	8,938,940	8,938,940	8,938,940	99.9%	0	0	0	LOTE	93.00	93.00	100.0%	DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE FINE POR EL IMPORTE DE \$ 898,846.51 DE LOS CUALES DE EJECUCIÓN EJERCIDO EL IMPORTE DE \$871,129.42
13621	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (PLATAFORMA MÉXICO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,287,328	3,287,328	3,287,328	3,287,328	100.0%	0	0	0	LOTE	27.00	27.00	100.0%	
<b>PAEP</b>												309,500	309,500	309,500	309,500	9.9%	0	0	0	2.00	1.98	99.6%	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																							
<b>INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS</b>																							
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																							
8121	ESCUELA PREPARATORIA NO. 1 (REFERENCIO)	08-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500PA00E1803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	778,703	778,703	778,703	8,487	1.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TORRES EXTERIORES, RED ELÉCTRICA, CANAL PLUVIAL, BARRA PERMANENTE, CALIFICACIÓN DE OBRAS, COLOCACIÓN DE BUTACAS EN AUDITORIO Y PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESPEDIO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS: Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
<b>APYOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>																							
<b>OTROS</b>																							
8054	PRIMARIA LEONIA VICARIO (REFERENCIO)	08-SALTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27500PA00E1386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA	130,200	130,200	130,200	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS: DEL TAPIC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	