



ANEXO III  
I. FORMATO (UNDO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de las variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido						
11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22									
33569	PRIMARIA PROF. VICTOR M. ARANDA LEON (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVIDOS SANITARIOS Y SERVICIOS SANITARIOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMALLA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	206,980	206,980	206,980	100.00%	0	0	0	1.70	1.70	100.00%
33567	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TONANÁ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	169,029	169,029	169,029	100.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%
33533	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS PACAMMANUEVO ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	90,182	90,182	90,182	41.99%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%
33595	JARDÍN DE NIÑOS BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA Y LETRINA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMALLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	158,580	158,580	158,580	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
33611	JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCÍA (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA Y LETRINA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMALLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	5,239	5,239	5,239	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
37124	JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO COMONFORT (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA Y LETRINA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMALLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	172,202	172,202	172,202	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
33873	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA Y LETRINA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMALLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	194,450	194,450	194,450	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
41999	TELESECUNDARIA NO. 80 ROLANDO VELAZCO AGUIÑO (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS, SERVIDOS SANITARIOS Y SERVICIOS SANITARIOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMALLA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	128,975	128,975	128,975	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
37134	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO PINEDA OSARIO (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN POR 2 AULAS DIDACTICAS POR SUBSTITUCIÓN REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
37142	JARDÍN DE NIÑOS BARTOLOMÉ VILLATORO (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN POR 2 AULAS DIDACTICAS POR SUBSTITUCIÓN REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	16,416	16,416	16,416	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
39801	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	58,228	58,228	58,228	100.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%
39554	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS, LETRINA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	1,856	1,856	1,856	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
39795	JARDÍN DE NIÑOS LA PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA POR SUBSTITUCIÓN REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	58,227	58,227	58,227	57.83%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%
37153	JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA POR SUBSTITUCIÓN DE BAJAREQUE Y LETRINA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	172,515	172,515	172,515	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
41724	PRIMARIA PRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	116,919	116,919	116,919	100.00%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%
46830	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 109 (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS, SERVIDOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	113,443	113,443	113,443	108.156%	0	0	0	1.00	1.00	100.00%
49382	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148 (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDACTICAS, SERVIDOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS MIGUEL UTIELLA LOS CHORRIS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	678,234	678,234	678,234	100.00%	0	0	0	0.50	0.50	100.00%
37161	JARDÍN DE NIÑOS ANGELIBIANO CORZO (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	AULA	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMPA DE CORZO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	6,308	6,308	6,308	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%
37173	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO RAMOS (REFERENDO)	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	OTROS	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA Y PLAZA CÍVICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAMPA DE CORZO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	126,847	126,847	126,847	0	0.0%	0	0	0.50	0.50	100.00%

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2010	22
37198	JARDÍN DE NIÑOS LEANDRO VALLE (REFRENDO)	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164,966	164,966	164,966	0	0.0%	0	0	0.99	0.01	1.0%	TERMINACIÓN DE REPARACIÓN DE LAMPARAS HIDROELÉCTRICAS EN AULAS, REPARACIÓN DE LOS LAVABOS DE LOS BANOS E IMPERMEABILIZANTE, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. CHILÓN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
40188	PRIMARIA EMLIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157,040	157,040	157,040	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
40234	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (REFRENDO)	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	139,759	139,759	139,759	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
51034	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFRENDO)	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	157,040	157,040	157,040	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. CHILÓN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
76909	TELESECUNDARIA NO. 1679 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA (REFRENDO)	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	218,288	218,288	218,288	4,899	2.1%	0	0	0.98	0.99	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. MALDONADO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
37742	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO (REFRENDO)	ESQUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	315,311	315,311	315,311	315,311	100.0%	0	0	0.99	0.99	100.0%	TERMINACIÓN DE REPARACIÓN GENERAL DEL EQUIPO DE A, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESQUINTLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
37782	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANITA DE LA CRUZ (REFRENDO)	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11,775	11,775	11,775	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. HUEHUETAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
37858	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ (REFRENDO)	HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,247	16,247	16,247	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. HUEHUETAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
78034	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85 (REFRENDO)	CHILUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,009	1,009	1,009	0	0.0%	0	0	0.99	0.99	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. HUIXTAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
78465	TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS POZUECO (REFRENDO)	CHILUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,004	26,004	26,004	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CUBIERTA Y PINTURA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
37911	JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN (REFRENDO)	HUEHUETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	158,630	158,630	158,630	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 ESTRELLA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. HUEHUETLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
60202	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)	HUEHUETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98,894	98,894	98,894	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 SERVICIO SANITARIOS, HUIXTAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
76905	TELESECUNDARIA NO. 1269 JOSÉ VASCONCELOS (REFRENDO)	CHILUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32,875	32,875	32,875	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SANTA ANITA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
36632	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL RUBÉN RINCÓN COUTIRO (REFRENDO)	CHILUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,557	5,557	5,557	92	9.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. EL NOROCCIDENTAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
31141	JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)	MOCTEZUMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	98,348	98,348	98,348	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. JOZUAPAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
78712	TELESECUNDARIA NO. 1295 RICARDO FLORES MAGÓN (REFRENDO)	MOCTEZUMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	271,525	271,525	271,525	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SANTO TOMÁS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
76206	TELESECUNDARIA NO. 848 JUAN RUBIO (REFRENDO)	SAN MARIANAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	507,476	507,476	507,476	218,997	42.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. AMPARO AGUA TRINIDAD, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
36713	JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR (REFRENDO)	SAN LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19,697	19,697	19,697	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LAS ROSAS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO (VÍDEO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2012	22
3293	JARDÍN DE NIÑOS ANGEL GAVNET (REFERENDO)	DELA TERRAZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,661	28,661	28,661	2,075	7.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LA TERMINACIÓN DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4950	SECUNDARIA GENERAL FLAVO GUILLEN (REFERENDO)	DELA TERRAZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138436	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,293,820	1,293,820	1,293,820	574,076	44.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA TERRAZA, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DE MUEBLA, LABORATORIO FUNCIONAL, CON 2 ANEXOS ALUMEN, PREPARACIÓN REACTIVOS, ADMINISTRACIÓN CON 5 ANEXOS FOTOCOPIADO Y ARCHIVO TOLEFI, DIRECCIÓN, SALA DE JUNTA, ALBA, SECRETARÍA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7913	SECUNDARIA GENERAL MI PATRIA ES PRIMERO (REFERENDO)	DELA TERRAZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,122	6,122	6,122	763	12.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN ANDRÉS GUZMÁN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
3252	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENDO)	SIAMAPATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	33,816	33,816	33,816	1,781	5.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SIAMAPATEPEC, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7876	TELESECUNDARIA NO. 1055 JOSÉ MARÍA MORELOS Y FAXÓN (REFERENDO)	SIAMOTZONTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138589	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52,009	52,009	52,009	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. NUEVA INDEPENDENCIA (AMPUJACIÓN CALERA), ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
5942	TELESECUNDARIA NO. 161 JAMES SAINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	SIAMOTZONTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138456	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,913,771	1,913,771	1,913,771	1,202,009	62.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. RINÓN DEL BOSQUE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4882	PRIMARIA EXPROPIACIÓN PETROLERA (REFERENDO)	SI NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138597	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	34,528	34,528	34,528	0	0.0%	0	0	0.27	0.27	100.0%	NICOLÁS RUIZ, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4861	PRIMARIA BENJAMÍN FRANKLIN (REFERENDO)	SI OCOERONGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,368	9,368	9,368	9,368	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OCOERONGO, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4656	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 143 (REFERENDO)	SI OCOERONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	798,041	798,041	798,041	50,882	6.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SIAMOTZONTLA, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE ALA DIDÁCTICA, LABORATORIO BÁSICO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4649	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 79 (REFERENDO)	SI OCOERONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SIAMOTZONTLA, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO DE ALA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4832	JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CARDENAS (REFERENDO)	SI OCOERONGO, CUENTA DE ESPIONCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138303	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	8,011	8,011	8,011	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ACHILM TIERRA NUEVA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4833	JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL (REFERENDO)	SI OCOERONGO, CUENTA DE ESPIONCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,828	28,828	28,828	19,468	67.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LA ESPERANZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
4997	SECUNDARIA GENERAL EMLANO ZAPATA (REFERENDO)	SI RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	116,861	116,861	116,861	111,972	95.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	RAYÓN, TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7856	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS (REFERENDO)	SI RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,616	2,616	2,616	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. RAYÓN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7814	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97 (REFERENDO)	SI SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	115,283	115,283	115,283	110,051	95.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SABANILLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7854	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 (REFERENDO)	SI SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77307PA02E138577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	504	504	504	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN ANDRÉS DURAZNAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7782	SECUNDARIA GENERAL JOSÉ FELPE FLORES (REFERENDO)	SI SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,141,079	1,141,079	1,141,079	1,141,079	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
7913	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ (REFERENDO)	SI SAMBOJVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAMBOJVEL DE ALLENDE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
8020	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENDO)	SI SIERRALTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77307PA02E138719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	55,051	55,051	55,051	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SIERRALTA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de las variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-2009	
00913	PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO)	22-SOCL TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	182,240	182,240	182,240	182,240	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SOCIALES, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
41368	TELSECUNDARIA NO. 663 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENDO)	22-SOCL TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	297,756	297,756	297,756	143,688	48.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
59459	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA (REFERENDO)	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	58,231	58,231	58,231	21,080	36.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
37960	JARDÍN DE NIÑOS MÁXIMO MARTÍNEZ (REFERENDO)	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	161,162	161,162	161,162	39,229	24.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
38058	JARDÍN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA (REFERENDO)	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	161,160	161,160	161,160	41,626	25.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
40361	PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	553,107	553,107	553,107	111,464	20.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE COMPTO, DIRECCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
41139	PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENDO)	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	104,291	104,291	104,291	103,784	99.5%	0	0	0.24	0.24	100.0%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
40796	PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO)	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,339	5,339	5,339	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
79752	SECUNDARIA GENERAL LIC. JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (REFERENDO)	26-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA02E13862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	10,129	10,129	10,129	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ALVARO OBREGÓN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
91256	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENDO)	02-TENEXJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,548	63,548	63,548	5,000	8.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, LETRINA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TENEXJAPA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
38766	JARDÍN DE NIÑOS LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (REFERENDO)	02-TEPIECUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,664	77,664	77,664	4,875	6.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TEPIECUA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
90465	PRIMARIA DIEGO RIVERA (REFERENDO)	02-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	165,732	165,732	165,732	0	0.0%	0	0	1.04	1.04	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TONALA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
90370	PRIMARIA MIGUEL LARA YASSALO (REFERENDO)	02-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	246,098	246,098	246,098	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TONALA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
40273	PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENDO)	09-TULTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	130,565	130,565	130,565	121,865	93.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
58889	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO SABLONDO SOLER (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,968	24,968	24,968	0	0.0%	0	0	0.50	0.50	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TUXTLA GUTIÉRREZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
30791	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,369	400,369	400,369	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TUXTLA GUTIÉRREZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
58316	JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	334,471	334,471	334,471	334,471	100.0%	0	0	0.47	0.47	100.0%	REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TUXTLA GUTIÉRREZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
90997	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANAS NÉDES DE LA CRUZ (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	910	910	910	877	96.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TUXTLA GUTIÉRREZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
60790	PRIMARIA ALBERTO GONZÁLEZ BLANCO (REFERENDO)	08-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA02E13879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	11,263	11,263	11,263	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TUXTLA GUTIÉRREZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de las variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-20099	22	
4074	PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (REFERENDO)	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	315,809	315,809	315,809	67,874	21.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LIXTA GUTIERREZ TERMINACION DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSTRUCCION DE BANDA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
4138	SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFERENDO)	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	195,380	195,380	195,380	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ALIAS DIDACTICAS, LABORATORIO POLICENTRAL CON 3 ANEXOS ALMACÉN Y PREPARACION REACTIVOS, 3 ANEXOS PORTICO Y SERVICIOS SANITARIOS EN SUBSTITUCION DEL EDIFICIO B, ANADORNOS, CONSTRUCCION DE PREFECTURA UN ANEXO, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
7543	SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMÍREZ (REFERENDO)	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,123,483	1,123,483	1,123,483	1,119,483	99.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE REMEDIACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL, PROTECCION DE HERRERIA EN LOS ESPACIOS A,B,C,D,E,F,G,H,I, OMA EXTERIOR (RED ELECTRICA), REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. Tuxtla Gutiérrez (PROMOVIT PARADO). ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
7806	SECUNDARIA GENERAL JORGE TOVILLA TORRES (REFERENDO)	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	143,512	143,512	143,512	8,288	5.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE 2 ALIAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. Tuxtla Gutiérrez ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
7933	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFERENDO)	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,522,971	3,522,971	3,522,971	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 ALIAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION INCLUSIVE ANEXOS, BIBLIOTECA INCLUSIVE 3 ANEXOS, PORTICO, MÓDULO DE ESCALERAS, SERVICIO MEDICO, ORIENTACION VOCACIONAL, PREFECTURA, TALLER DE ELECTRONICA INCLUSIVE 3 ANEXOS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LA AZTECA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
4621	TELESECUNDARIA NO. 456 TENCHITLAN (REFERENDO)	110-Tuzantán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA00E13087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36,875	36,875	36,875	3,676	9.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TUZANTAN TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALIAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5914	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO DE MIRANDA (REFERENDO)	112-UNIÓN JALISCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA00E13086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	20,450	20,450	20,450	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA ALIA DIDACTICA Y LETRINA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. UNIÓN JALISCO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5915	JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA00E13086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALIA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VENUSTIANO CARRANZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5916	JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO (REFERENDO)	114-VILLA COMALTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA00E13086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,494	2,494	2,494	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA ALIA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VILLA COMALTILAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5925	JARDÍN DE NIÑOS JAMIE SARRÉS GUTIÉRREZ (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA00E13087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	76,540	76,540	76,540	39,461	51.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VILLA CORZO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5926	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCÓNCELOS (REFERENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA00E13086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	38,354	38,354	38,354	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA ALIA DIDACTICA Y LETRINA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VILLA CORZO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5929	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS FINLAY (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7,493	7,493	7,493	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA ALIA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VILLAFLORES, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5928	JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA00E13087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,511	5,511	5,511	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ALIA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VILLAFLORES, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5977	JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ (REFERENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	272,953	272,953	272,953	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA ALIA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VILLAFLORES, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5947	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFERENDO)	5-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	127,554	127,554	127,554	127,056	99.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE REMEDIACION DE 3 ALIAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DE LETRINA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. AMATÁN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
4104	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 (REFERENDO)	5-PLOCCOENGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR, ADMINISTRATIVO, EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
4182	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (REFERENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA00E13044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,107,775	1,107,775	1,107,775	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TERMINACION DE REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, EQUIPO DE TALLERES, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
	EQUIPAMIENTO																					

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y a explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-20093	22
8646	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 161 (REFEREND)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300PA021384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	252,615	252,615	252,615	0	0.0%	0	0	0.21	0.13	61.9%	VER BUDGETO FUERZA TERRA BLANCA. REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO. REHABILITACIÓN DE LABORATORIO. REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
<b>INFRASTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																					
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																					
7645	UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO (REFEREND)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA021384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,000	60,000	60,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ALARJAS TÓNICAS Y SERVIDO SANITARIOS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
<b>IASP</b>																					
<b>PROFESIONALIZACIÓN</b>																					
<b>OTROS DE GASTO CORRIENTE</b>																					
127262	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	744,500	744,500	744,500	744,500	100.0%	0	0	33.00	33.00	100.0%	
126797	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,254,989	4,254,989	4,254,989	4,254,989	100.0%	0	0	893.00	893.00	99.9%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>																					
<b>INVERSION</b>																					
<b>SESA PÚBLICA</b>																					
126559	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (REFEREND)	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,738,697	6,738,697	6,715,638	6,715,638	99.7%	0	0	23,096.00	23,096.00	98.8%	SE HAN GENERADO RECONOCIMIENTOS POR EL MONTE DE \$ 4,886,570.11 DE LOS CUALES SE HAN AUTORIZADO A ESTE EJERCICIO EL MONTE DE \$2,750,077.11 Y SE INCREMENTA EJERCIDO A LA FECHA EL MONTE DE \$2,136,522.85
126527	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,085,328	7,085,328	7,085,328	7,085,328	100.0%	0	0	9,311.00	7,165.00	77.2%	
126559	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	122,720,297	122,720,297	122,689,440	122,689,440	100.0%	0	0	9,275.00	9,169.00	99.2%	
<b>INFRASTRUCTURA</b>																					
<b>INVERSION</b>																					
<b>SESA PÚBLICA</b>																					
126626	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,888,510	20,888,510	19,389,527	19,389,527	93.0%	0	0	16.00	6.00	33.3%	
126736	SISTEMA PREVENCIÓN EQUIPAMIENTO	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,444,516	8,444,516	7,991,686	7,991,686	94.6%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
126661	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	873,830	873,830	873,830	873,830	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
<b>MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA</b>																					
<b>OTROS</b>																					
127541	PLATAFORMA MÉXICO SISTEMA DE INFORMACIÓN	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD FEDERAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	27,460,663	27,460,663	27,462,161	27,462,161	100.0%	0	0	118,099.00	80,771.00	68.4%	
127565	PLATAFORMA MÉXICO SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,195,848	4,195,848	4,195,808	4,195,808	100.0%	0	0	298.00	149.50	45.7%	
127515	PLATAFORMA MÉXICO	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	34,271,723	34,271,723	34,058,279	34,058,279	99.4%	0	0	1,088.00	855.00	78.6%	LA TÉCNICA SE HAN AUTORIZADO RECONOCIMIENTOS AL EJERCICIO DE PLATAFORMA MEXICO POR EL MONTE DE \$4,385,942.94 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$4,574,205.86
<b>OTROS</b>																					
126579	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	33,090,288	33,090,288	33,090,288	33,090,288	100.0%	0	0	35,290.00	23,422.00	66.4%	
127171	COMBATE A LA CORRUPCIÓN	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	436,950	436,950	436,950	436,950	100.0%	0	0	181.00	181.00	100.0%	
127597	INDICADORES DE MEDICIÓN	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,670,531	3,670,531	3,670,531	3,670,531	100.0%	0	0	130.00	135.00	100.0%	
127662	PLATAFORMA MÉXICO	SECRETARÍA DE JUSTICIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	VARIOS PROYECTOS	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	12,814,449	12,814,449	12,753,816	12,753,816	99.5%	0	0	171.00	171.00	100.0%	
<b>IASP</b>																					
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>																					
<b>INVERSION</b>																					
<b>SESA PÚBLICA</b>																					
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																					
8239	PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC (REFEREND)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA021387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	701,646	701,646	701,646	596,146	85.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EVOLUCIÓN POLÍTICA. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ANILAS DE MEDIDAS Y ANEXOS / TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVIDOS SANITARIOS. OBRA EXTERIOR / PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES. REHABILITACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
8342	PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFEREND)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA021387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	83,124	83,124	83,124	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PATRIANAVIA. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ANILAS DE MEDIDAS. OBRA EXTERIOR ( CISTERNA, PINTURA EN BARRA, RED ELÉCTRICA, RED TIRAMALLA Y ANILAZO PERIMETRAL) TECHO DE LA PLAZA CIVICA Y REPARACIÓN DEL TOPÓN. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
8293	PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA (REFEREND)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA021387	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,580	118,580	118,580	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PATRIANAVIA. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES, SERVIDOS SANITARIOS. REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS A, B, C, D, E, F, G, H, J Y K / IMPRIMIBILIZACIÓN. ENTIDAD DE PINTURA, INSTALACIÓN. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
<b>SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL</b>																					
<b>INVERSION</b>																					
<b>POBLACIÓN</b>																					
3226	FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25000R0402800	GOBIERNO	SAÚDE	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	230 ORGANISMOS SUBORDINADOS	57,787,358	57,787,358	57,787,358	57,787,358	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS TAMBIÉN VAN DIRIGIDOS A LOS MUNICIPIOS DE AMBATO RURAL, COMO SON RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE DESASTRES NATURALES, ES POR ELLO QUE NARCAMOS OTROS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
<b>MOVILIDAD A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>																					
<b>INVERSION</b>																					
<b>SESA PÚBLICA</b>																					
<b>PREESCOLAR</b>																					
81198	JARDÍN DE NIÑOS PELLICER CAMARA (REFEREND)	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA021388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59,336	59,336	59,336	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS IDENTICAS. 3 ANEXOS DIRECCION Y SERVIDOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, MURO DE ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTINGENCIA, CISTERNA, RED ELÉCTRICA Y RED HIDROSANTARIAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUXTLA GUITEZÉ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16=14/12	16	17	18	19	20		21=20/19
												11	12	13									
3541	JARDÍN DE NIÑOS CELESTINA FRENET (REFRENDO)	058-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	208,507	208,507	208,507	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E Y OBRA EXTERIOR. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PATRIA NUEVA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
41365	JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUINCA MÉNDEZ (REFRENDO)	058-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,517	13,517	13,517	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E. OBRA EXTERIOR. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
41433	JARDÍN DE NIÑOS ESTELA BARRA GUERRA ALFARO (REFRENDO)	058-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	308,468	308,468	308,468	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E Y PINTURA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. OBRA EXTERIOR. REHABILITACIÓN DE TECHAMBRE METÁLICO. PINTURA DE PARED PERIMETRAL. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. Tuxtla Gutiérrez. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
5245	JARDÍN DE NIÑOS MARTHA LUZ RINCÓN CASTILLEJOS (REFRENDO)	058-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	60,223	60,223	60,223	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y C. OBRA EXTERIOR. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PATRIA NUEVA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
6041	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA (REFRENDO)	058-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	53,943	53,943	53,943	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PATRIA NUEVA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
60187	PRIMARIA GENERAL EMLIANO ZAPATA SALAZAR (REFRENDO)	058-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13837	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,609	24,609	24,609	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D. SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PASO LIMÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
60447	TELESECUNDARIA NO. 621 24 DE FEBRERO (REFRENDO)	058-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	156,600	156,600	156,600	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D (PINTURA GENERAL, PROTECCIONES REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR). REHABILITACIÓN CANCHA, BANDA Y GRADEROS. ENLACE PERIMETRAL. MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PATRIA NUEVA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		
60498	ESCUELA PREPARATORIA DE COMITÁN (REFRENDO)	COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300PA04E13802	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,083,301	2,083,301	2,083,301	594,280	28.5%	0	0	1.00	0.40	40.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN GENERAL. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. COMITÁN DE DOMINGUEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.		