

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Financiero | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|----------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------------|--|---|------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Programado Anual | Ejercidos | Programado Anual | Ejercidos | | Programado Anual | Ejercidos | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPESINOS RECURSOS 2010 | | | | | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-22/21 | 24 | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS Y/O REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIÑAS | | | | | | | | | | | | | 200,276,582 | 200,276,582 | 200,276,582 | 47,496,120 | 23.7% | 0 | 0 | 3,820,700.00 | 1,979,680.00 | 98.5% | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0860 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | ALZAMIZA | MANCÉN | MURAL | 46660010010400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 69 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 1,878,096 | 1,878,096 | 1,878,096 | 1,680,124 | 89.4% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 0867 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | SICHLÓN | EL PEÑÓN | MURAL | 46660010030100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 25,198 | 25,198 | 25,198 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 3870 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | BOJOPUPOS | FRANCO DE MANCERO | MURAL | 46660010030400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 100 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 34,544 | 34,544 | 34,544 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 0869 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | SILOS MARIQUETES | VENADO DERRAGOSA | MURAL | 46660010030500 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 371 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 251,674 | 251,674 | 251,674 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 98.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 0867 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA MIXTO, NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN AGUA AZUL) | RAMAVALA TOSCANITA | AGUA CALZ | MURAL | 46660010030600 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 91 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 234,903 | 234,929 | 234,903 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 98.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 0868 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRABERAS) | BOJOCOMULCHILA DE ESPINOSA | VENTE CASAS | MURAL | 46660010030600 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 35,448 | 35,448 | 35,448 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 0862 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | ISALTO DE AGUA | SANTA MARÍA | MURAL | 46660010030600 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 137 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 16,224 | 16,224 | 16,224 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 0861 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | ISANTONIO EL PINAR | OTOTO | MURAL | 46660010030800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 120,554 | 120,554 | 120,554 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| 3870 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | ISARADUÉL | CONSTITUCIÓN | MURAL | 46660010030900 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 87 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 159,543 | 159,543 | 159,543 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.98 | 98.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0879 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LAS MARIQUETES-TAMPAQUEN, TRAMO DEL KM. 0000 AL KM. 11.640 | CHAMICALA | CAS VIEJO | MURAL | 47460010010200 | DESARROLLO SOCIAL | TRANSPORTE | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 40 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 2,219,646 | 2,219,646 | 2,219,646 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. LA ACCIÓN ES SUJETADO A MODERNIZAR LAS CARRETERAS. | | | | | | | | | | |
| 0880 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN CAJUCIL - GUADUPETE - STIJA, TRAMO: KM. 0400 AL KM. 10.000 | ISAN JUAN CAJUCIL | COBERTURAS MUNCIPAL | MURAL | 47460010010600 | DESARROLLO SOCIAL | TRANSPORTE | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 104 HABITANTES | INFRAESTRUCTURA | 1,241,387 | 1,241,387 | 1,241,387 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. LA ACCIÓN ES SUJETADO A MODERNIZAR LAS CARRETERAS. | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3164 | PORTALCOMUNO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FEDERALIZADA | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 919,960 | 919,960 | 919,960 | 901,071 | 97.0% | 0 | 0 | 3,723.00 | 3,723.00 | 100.0% | RECURSOS DEL EJERCICIO 2010: PROGRAMA BUENAS ATRILAS DE OPERACIÓN. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. 2011. | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11234 | DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVIDIO | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | PROFESOR | EDUCACIÓN | 6,122,604 | 6,122,604 | 6,122,604 | 6,079,447 | 99.3% | 0 | 0 | 105,156.00 | 105,156.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11264 | ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EDUCACIÓN BÁSICA | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | PROFESOR | EDUCACIÓN | 1,071,076 | 1,071,076 | 1,071,076 | 1,069,236 | 99.8% | 0 | 0 | 13,839.00 | 13,839.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11261 | PORTALCOMUNO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNO | EDUCACIÓN | 211,533 | 211,533 | 211,533 | 209,201 | 98.9% | 0 | 0 | 10,333.00 | 10,333.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11263 | HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 216,706 | 216,706 | 216,706 | 205,000 | 94.6% | 0 | 0 | 977,960.00 | 977,960.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 18614 | PROGRAMA DE APYO A LA ACTUALIZACIÓN Y A LA ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS Y PADRES | EDUCACIÓN | 10,094,059 | 10,094,059 | 10,094,059 | 4,546,062 | 23.0% | 0 | 0 | 82,270.00 | 82,270.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 18616 | PROGRAMA DE APYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS SECUNDARIAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS Y PADRES | EDUCACIÓN | 4,256,391 | 4,256,391 | 4,256,391 | 3,321,013 | 77.7% | 0 | 0 | 188,200.00 | 188,200.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 18633 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN FRONTERAS | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 148,456 | 148,456 | 148,456 | 97,571 | 65.7% | 0 | 0 | 2,052.00 | 2,052.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11345 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS URBANAS AGRIERAS MICHUACAS | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNO | EDUCACIÓN | 1,447,383 | 1,447,383 | 1,447,383 | 1,130,202 | 78.1% | 0 | 0 | 3,159.00 | 2,188.00 | 69.3% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 08790 | PROGRAMA DE LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | PROFESORES Y ALUMNOS | EDUCACIÓN | 1,816,415 | 1,816,415 | 1,816,415 | 1,424,211 | 78.4% | 0 | 0 | 401,202.00 | 401,202.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11356 | PROGRAMA ESCUELA SEGURA | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 1,088,137 | 1,088,137 | 1,088,137 | 805,647 | 33.2% | 0 | 0 | 1,225,670.00 | 1,225,670.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 09028 | PROGRAMA ESCUELAS SEMPRE ABIERTA (PROSA) | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 6,914,096 | 6,914,096 | 6,914,096 | 5,096,000 | 73.7% | 0 | 0 | 30,740.00 | 30,740.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11371 | PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES (PROSIBA) | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 648,478 | 648,478 | 648,478 | 596,800 | 91.9% | 0 | 0 | 2,300.00 | 2,300.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 08937 | PROGRAMA NACIONAL DE NIÑOS EN EDUCACIÓN BÁSICA | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 1,444,538 | 1,444,538 | 1,444,538 | 114,360 | 12.1% | 0 | 0 | 67,446.00 | 67,446.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11343 | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | PROFESOR | EDUCACIÓN | 139,748 | 139,748 | 139,748 | 57,311 | 40.9% | 0 | 0 | 788.00 | 788.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11125 | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS TALENTOS EN 2011 | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | ALUMNOS | EDUCACIÓN | 129,511 | 129,511 | 129,511 | 36,307 | 28.0% | 0 | 0 | 35,210.00 | 3,510.00 | 10.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| 11320 | PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESPECIAL | PERSONA | EDUCACIÓN | 6,812,637 | 6,812,637 | 6,812,637 | 6,108,247 | 89.7% | 0 | 0 | 20,011.00 | 20,011.00 | 100.0% | PROGRAMA DE EJERCICIOS ANTERIORES FASES CONCORDADAS CON EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2011. | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4082 | PRICIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS COLABORADOS CON EL INSTITUTO DE SALUD | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | SAÚDE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SALUD | PERSONAS | SAÚDE | 234,039 | 234,039 | 234,039 | 234,039 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | | | | | | | |
| 7106 | PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2010 | COBERTURAS ESTATAL | COBERTURAS MUNCIPAL | IBRANDO | 30077460030400 | DESARROLLO SOCIAL | SAÚDE | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Descripción de descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Financiero | | | | Información complementaria y explicación | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|----|-------------------|------|------|--------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | 17/01/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23a-23/21 | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | | | | |
| 0586 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA RIA TANGUES SUR, LA CARRERA BRANCO NORTE | IB TULTA GUITEZ | TULTA GUITEZ | URBANO | 167/01/000100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3170 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 16,478,718 | 16,478,718 | 16,478,718 | 7,891,103 | 48.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0583 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PLANTAS DE BOMBEO Y TANGUES ZONA LA CARRERA AEROSOLABAL (BRANCO NORTE) | IB TULTA GUITEZ | TULTA GUITEZ | URBANO | 167/01/000100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2000 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 16,856,047 | 16,856,047 | 16,856,047 | 683,058 | 4.1% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0584 | LINEAS DE CONDUCCION, TANGUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA SAJA (BRANCO SUR), LA ETAPA | IB TULTA GUITEZ | TULTA GUITEZ | URBANO | 167/01/000100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 317 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 105,265 | 105,265 | 105,265 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0585 | REHABILITACION: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA ETAPA) | IB DOMINGUEZ DE DOMINGUEZ | DOMINGUEZ DE DOMINGUEZ | URBANO | 167/01/000300 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37 537 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 42,474 | 42,474 | 42,474 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 35.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0586 | REHABILITACION: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LA ETAPA) | IB PICHUCALCO | PICHUCALCO | URBANO | 167/01/000200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 19 212 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 28,383 | 28,383 | 28,383 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 82.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN ZONAS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROTECCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0570 | SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO | IB COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 167/01/000400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 300 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0582 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | IB CANTALAPA | NEVILA TENDUCHILAN | RURAL | 167/01/000100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1 640 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 80,911 | 89.9% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 30.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0574 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB CHALCHICUTAN | CHALCHICUTAN | RURAL | 167/01/010200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 335 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 110,841 | 110,841 | 110,841 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 60.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3881 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB CHAMULA | FLAN TONALCO | RURAL | 167/01/010200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 110 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11,500 | 11,200 | 11,500 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0517 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB CHAMULA | EL CILICABO | RURAL | 167/01/010300 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 98 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 96,272 | 96,272 | 96,272 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0515 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB CHAMULA | CHIRIYON | RURAL | 167/01/010400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0523 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB CHAMULA | PIOTOTE | RURAL | 167/01/010500 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 207 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 27,862 | 27,862 | 27,862 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3876 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB CHENCHENHO | TAYAMEL UNION | RURAL | 167/01/010600 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0574 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB CHENCHENHO | BAJOVELIC | RURAL | 167/01/010800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 300 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0571 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB CHIXTAN | CHIXTAN | RURAL | 167/01/000400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 215 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 299,680 | 95.1% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.17 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3880 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB CHIXTAN | DAMAZO ZARAGOZA | RURAL | 167/01/000100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 98.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3883 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB CHIXTAN | JANA DE SACCON | RURAL | 167/01/000400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 388,527 | 388,527 | 388,527 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3886 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB LA INDEPENDENCIA | TERRA BLANCA | RURAL | 167/01/000500 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 76,077 | 76,077 | 76,077 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 97.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3899 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB LAS MARGARITAS | EROSLEN | RURAL | 167/01/000500 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 40,663 | 40,663 | 40,663 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 99.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3873 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB LAS MARGARITAS | SAN PEDRO TUMUCO | RURAL | 167/01/000500 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 70 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3883 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB MONTIC | PULMUSAC | RURAL | 167/01/010600 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 15,801 | 15,801 | 15,801 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3854 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE | IB OCOYOAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 167/01/000700 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 400 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 45,548 | 45,548 | 45,548 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3879 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES | IB OCOYOAC | DAMAZO ZARAGOZA | RURAL | 167/01/010400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 82,174 | 82,174 | 82,174 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3866 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES | IB OCOYOAC | NUYO FRANCISCO LEON | RURAL | 167/01/010400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1 380 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 99.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3866 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB PUEBLA | BO CHANCALA | RURAL | 167/01/000100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 23,010 | 23,010 | 23,010 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3866 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB PUEBLA | ELTAMBO | RURAL | 167/01/000700 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 84,966 | 84,966 | 84,966 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3868 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB PUEBLA | EL TAMPETO | RURAL | 167/01/000700 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 53,288 | 53,288 | 53,288 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0582 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB SALTO DE AGUA | TEMAPA | RURAL | 167/01/010800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 70 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 84,432 | 84,432 | 84,432 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0537 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB SALTO DE AGUA | YUCARETHI | RURAL | 167/01/010800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 50 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 95.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3868 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB SUCHIAPAN | IESUS PEREZ ORTIZ | RURAL | 167/01/000400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 94,020 | 94,020 | 94,020 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 85.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0573 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB SUCHIAPAN | PLAN DE MALLAM | RURAL | 167/01/010800 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 67 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 55,590 | 55,590 | 55,590 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 0533 | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | IB TENEJAPA | EL ESTERO | RURAL | 167/01/010700 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 570 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5,884 | 5,884 | 5,884 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | | | |
| 3810 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | IB TULA | ALVARO OBREGON | RURAL | 167/01/000100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 85,586 | 85,586 | 85,586 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0 | | | | | | |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de los avances | | |
|----------------|---|----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 8058 | PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 32 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 9184 | PRIMARIA CONSUELTARIA JOSE MARIA MUÑOZ (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8048 | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 38 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8032 | PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 31 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8045 | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 36 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8033 | PRIMARIA LEONA VICARIO (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 38 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8010 | PRIMARIA VICENTE QUERRERO (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 61 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 7067 | TELESECUNDARIA NO. 92 BELIARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8065 | COBACH NO. 108 EMSAD (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 38 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8028 | COBACH NO. 209 EMSAD (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 30 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 57139 | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 30 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 7061 | JARDIN DE NIÑOS JAME SABINES (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 5078 | PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 38 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 9138 | PRIMARIA BLANQUE FRAY BARTOLOME (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 9219 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNAH (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 100 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 6093 | CONSTRUCCION DEL PUENTE EL COCAL | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 165530380001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21 560 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (100-SECRETARIA) | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 9123 | PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8013 | TELESECUNDARIA NO. 27 AGUSTIN BELGAS (REFERENC) | COAHUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 38 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 9127 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CHALCHICOMITAN | CHALCHICOMITAN | URBANO | 1486001004023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 104 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (100-SECRETARIA) | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 9129 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARON | CHICHMULA | CHICHMULA | RURAL | 1636301000023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 38 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (100-SECRETARIA) | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 7066 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS EN CHAMILLA | CHICHMULA | CHAMILLA | URBANO | 1640020050260 | DESARROLLO SOCIAL | SAUD | OPERACION DE RECURSOS PARA LA SAUD | DEPENDENCIA ESTADAL | INSTITUTO DE SAUD | PERSONAS | (100-SECRETARIA) | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 7060 | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENC) | CHICHMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 30 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 7069 | JARDIN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES (REFERENC) | CHICHMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 30 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 8040 | PRIMARIA LIC. MANUEL LAMBARANZ (REFERENC) | CHICHMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 36 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 7076 | TELESECUNDARIA NO. 878 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENC) | CHICHMULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27007PAXM1000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 110 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |
| 6082 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | CHICHMULA | CHICHMULA | RURAL | 16363010007071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | COOPERACION FEDERAL MUNICIPAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 238 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (100-SECRETARIA) | 13 | 14 | 15 | 16 | 1741614 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23a-2321a | 24 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 |

ANEXO B

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Fiscales | | | | Información complementaria y explotación de los recursos | |
|----------------|---|-----------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--------------------------|---|-----------------|-----------|------------------|---|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | Avance % | | | | | | | | | |
| 8607 | PRIMARIA DE BELSARDO DOMÍNGUEZ PALACIA (REFERENCIO) | 26 CHAPULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 204,137 | 204,137 | 204,137 | 30.000 | 14.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAPULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86077 | TELESECUNDARIA NO. 13 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFERENCIO) | 26 CHAPULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 36 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 207,353 | 207,353 | 207,353 | 30.000 | 14.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS CHAPULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86082 | TELESECUNDARIA NO. 124 MARIANO ANZUELA (REFERENCIO) | 26 ESCUTULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 02 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 957,403 | 957,403 | 957,403 | 746,115 | 78.2% | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESPADA ALA CADA UNO. CAMBIO DE BODAS AL ESTE, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SECUENCIA FRACC. NUEVO MARINO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86084 | BED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 130 DESCARGAS DOMICILIARIAS (CONSTRUCCION) | 26 FRANCISCO LON | VIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | 11533000000203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 26 PERSONA | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 1,688,884 | 1,688,884 | 1,688,884 | 547,160 | 32.5% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 7929 | TELESECUNDARIA NO. 168 (REFERENCIO) | 26 FRANCISCO LON | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 36 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 418,338 | 418,338 | 418,338 | 60,000 | 14.2% | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86086 | PRIMARIA MANUEL JESUS MARTIN BRAGA (REFERENCIO) | 26 FRONTERA COMALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 857,641 | 857,641 | 857,641 | 120,000 | 14.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. FRONTERA COMALAPA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86076 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 26 HUASTAN | HUASTAN | URBANO | 14630018000400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 26 PERSONA | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 338,935 | 338,970 | 338,970 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.98 | 98.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 78648 | JARDIN DE NIÑOS JOSE JOAQUIN HERRERA (REFERENCIO) | 26 HUASTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 24 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 652,271 | 652,271 | 652,271 | 17,622 | 2.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. CARRETERA HUASTLA KM. 1. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86078 | PRIMARIA JAMES SABINES GUTIERREZ (REFERENCIO) | 26 HUASTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 477,486 | 477,486 | 477,486 | 60,000 | 12.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. CARRETERA HUASTLA KM. 1. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 79111 | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO MARICIA (REFERENCIO) | 26 HUASTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 189,488 | 189,488 | 189,488 | 175,620 | 92.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. CHAPULA NUEVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86084 | TELESECUNDARIA NO. 752 (REFERENCIO) | 26 SAN MARTIN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 36 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 308,235 | 308,235 | 308,235 | 114,678 | 37.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN ANTONIO BAVITE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86095 | MARKET PUEBLO MUNICIPAL (CONSTRUCCION) | 26 LA TRINIDAD | LA TRINIDAD | URBANO | 06551200000501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 72 769 HABITANTES | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 2,097,299 | 2,097,299 | 2,097,299 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 87100 | SECUNDARIA TECNICA NO. 44 (REFERENCIO) | 26 LA TRINIDAD | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 263 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 921,271 | 921,271 | 921,271 | 172,588 | 18.7% | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LA TRINIDAD. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86088 | CANAL SISECAPALAS SALINAS, TRAMO KM. 5+000 AL KM. 3+000 (CONSTRUCCION) | 26 MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 146300180001001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 26 769 PERSONA | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 6,174,052 | 6,174,052 | 6,174,052 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2.00 | 1.20 | 60.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86084 | CONSTRUCCION DE LA SEDE REGIONAL MAPASTEPEC DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENCIO) | 26 MAPASTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 750 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2,370,714 | 2,370,714 | 2,370,714 | 2,370,714 | 100.0% | 0 | 0 | 7.00 | 7.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86084 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26 MARQUEZ DE COMALAS | QUIRANGUARIANO | RURAL | 146300180000591 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 268 HABITANTES | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 855,000 | 855,000 | 855,000 | 786,400 | 92.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.90 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86084 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 26 MATAPA | MATAPA DE DOMINGUEZ | URBANO | 263000000003021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GERENCIA DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 210 HABITANTES | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86089 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCION) | 26 MATAPA | MATAPA DE DOMINGUEZ | URBANO | 263000000003021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GERENCIA DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 263 PERSONAS | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 3,300,000 | 30.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.10 | 10.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86091 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE HOMBRE | 26 MATAPA | MATAPA DE DOMINGUEZ | URBANO | 146300180000021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 128 HABITANTE | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 104,264 | 104,264 | 104,264 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 25.00 | 25.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86086 | PRIMARIA LEONIA VICARIO (REFERENCIO) | 26 MATOCHILTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 318,742 | 318,742 | 318,742 | 30,000 | 9.4% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. FRACC. PLAN GRANDE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 81965 | TELESECUNDARIO NO. 43 ALBERT EINSTEIN (REFERENCIO) | 26 MATOCHILTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 318,742 | 318,742 | 318,742 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. FRACC. PLAN GRANDE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86087 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 26 OCOYOAC | OCOYOAC | URBANO | 146300180000047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 21 873 HABITANTES | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86082 | EMSAO DE OCOYOAC DE JUAREZ (REFERENCIO) | 26 OCOYOAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 607,682 | 607,682 | 607,682 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. OCOYOAC DE JUAREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 81430 | PRIMARIA AMADO NEVRO (REFERENCIO) | 26 OCOYOAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38,155 | 38,155 | 38,155 | 30,000 | 78.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. PLUMA DE ORO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 7818 | CEYTE NO. 11 OCHOVIS (REFERENCIO) | 26 OCOYOAC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007A0011000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 26 ALUMNOS | 26 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 92,944 | 92,944 | 92,944 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86071 | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS (CONSTRUCCION) | 26 OCOYOAC | OCYOAC | URBANO | 263000000003021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GERENCIA DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2027 PERSONAS | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 27,543,768 | 27,543,768 | 27,543,768 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.32 | 32.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86082 | CANAL HANTHUA, AURORA ROSALBA, TRAMO KM. 5+000 AL KM. 2+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 5+000 - KM. 5+400) | 26 PANTALEON | AURORA ROSALBA | RURAL | 1463001800000201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 294 HABITANTES | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 2,179,946 | 2,179,946 | 2,179,946 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 86083 | CANAL HANTHUA, AURORA ROSALBA, TRAMO KM. 5+000 AL KM. 2+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 5+000 - KM. 5+400) | 26 PANTALEON | AURORA ROSALBA | RURAL | 1463001800000201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 294 HABITANTES | 26 DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 2,218,110 | 2,218,110 | 2,218,110 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explotación de la inversión del gasto |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|---|--|--|--|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|---|--|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 7191 | TELESECUNDARIA NO. 066 12 DE OCTUBRE (REFERENDUM) | 05-TAPACHULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 165,774 | 165,774 | 165,774 | 100.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 7846 | JARON DE NIÑOS MIGUEL HENALDO Y COSTILLA (REFERENDUM) | 05-TUXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 01 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 399,300 | 399,300 | 399,300 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 3710 | PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDUM) | 05-TETIPATAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 257,801 | 257,801 | 257,801 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8066 | DOBACH NO. 78 (REFERENDUM) | 05-TENEPAJA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,291,582 | 1,291,582 | 1,291,582 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8126 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 04-TILA | MAGDA YECHELA | RURAL | 1463001000194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 00 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 347,800 | 347,800 | 347,800 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 6561 | COMPLETACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 04-TILA | NUOVA ESPERANZA | URBANO | 1063001000104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 5,530,000 | 5,530,000 | 5,530,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7842 | JARON DE NIÑOS JUAN ESCUTA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 02 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32,286 | 32,286 | 32,286 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 7884 | JARON DE NIÑOS MIGUEL HENALDO Y COSTILLA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32,729 | 32,729 | 32,729 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8330 | JARON DE NIÑOS ANTONIO MARTINEZ CASTRO (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 144,068 | 144,068 | 144,068 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.0% | 0.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 7832 | JARON DE NIÑOS ENOCHI CANCINO CASAHUANDA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 110 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 121,412 | 121,412 | 121,412 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 7824 | JARON DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32,371 | 32,371 | 32,371 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 7845 | JARON DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 01 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32,286 | 32,286 | 32,286 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8343 | PRIMARIA DIEGO RIVERA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 010 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 119,915 | 119,915 | 119,915 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8363 | PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALACIA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 01 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60,384 | 60,384 | 60,384 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8130 | PRIMARIA LÁZARO CARDENAS (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 622,716 | 622,716 | 622,716 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8069 | PRIMARIA LIC. BENTO JUAREZ GARCIA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34,227 | 34,227 | 34,227 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8058 | SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALACIA (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 251,971 | 251,971 | 251,971 | 100.0% | 2.00 | 2.00 | 100.0% | 100.0% | TERMINACION DE 2 ALULAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | | |
| 8070 | TELESECUNDARIA NO. 237 (REFERENDUM) | 05-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 010 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32,287 | 32,287 | 32,287 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8084 | TERMINAL DE TRANSPORTE (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION) | 05-TONALA | TONALA | URBANO | 1063101001014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION VIARIA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 00 302 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 3,605,701 | 3,605,701 | 3,605,701 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 8299 | JARON DE NIÑOS ALBERTO CHANONA RODRIGUEZ (REFERENDUM) | 05-TUXTLA GUERRERRE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,223,209 | 1,223,209 | 1,223,209 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 7907 | JARON DE NIÑOS BLASIO OROZCO ACUÑA (REFERENDUM) | 05-TUXTLA GUERRERRE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 239,375 | 239,375 | 239,375 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8050 | JARON DE NIÑOS CLAUDIO MOMET (REFERENDUM) | 05-TUXTLA GUERRERRE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 770,759 | 770,759 | 770,759 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8144 | JARON DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAEDA (REFERENDUM) | 05-TUXTLA GUERRERRE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 288,969 | 288,969 | 288,969 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8178 | JARON DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (REFERENDUM) | 05-TUXTLA GUERRERRE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 941,445 | 941,445 | 941,445 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 8178 | JARON DE NIÑOS NACIONES UNIDAS (REFERENDUM) | 05-TUXTLA GUERRERRE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270007PAXM10001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 00 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 219,292 | 219,292 | 219,292 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de los avances |
|----------------|---|----------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulados al Trimestre | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 18141 | PRIMARIA ENLAMO ZAPATA (REFERENCIO) | 98 TULTA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 2,312,848 | 2,312,848 | 2,312,848 | 100.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESPALDO ALA OBRERA EXTERIOR, OTRA BANDERA, RED ELCTRICA, REHABILITACION GENERAL, MANTENIMIENTO DE ALILAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 82351 | SECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ (REFERENCIO) | 98 TULTA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 18 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 1,946,151 | 1,946,151 | 1,946,151 | 100.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TALENTOS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPALDO ALA OBRERA EXTERIOR, OTRA BANDERA, ANILLO PERIFERICO, MANTENIMIENTO DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 14622 | PRIMARIA JUAN CAMILO BOLIVAR TORRADO (REFERENCIO) | 10 TULAZAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 2,715,026 | 2,715,026 | 2,715,026 | 100.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 80801 | CANAL LA TRAYATA-CHOLE DE J. TRAMO KM. 0-400 AL KM. 7-400 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0-400 KM. 7-400) | 11 TIZIAPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 245000000111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14 000 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3,326,946 | 3,326,946 | 3,326,946 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7.88 | 8.75 | 65.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 81039 | EMSAO NO. 204 (REFERENCIO) | 11 TIZIAPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 124,158 | 124,158 | 124,158 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 81168 | EMSAO NO. 270 (REFERENCIO) | 11 TIZIAPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 132,781 | 132,781 | 132,781 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 80803 | PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (REFERENCIO) | 11 TIZIAPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 123,900 | 123,900 | 123,900 | 60.00 | 48.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 39027 | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENCIO) | 11 TIZIAPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 182,071 | 182,071 | 182,071 | 100.00 | 97.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 8043 | PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS (REFERENCIO) | 11 TIZIAPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 43,053 | 43,053 | 43,053 | 30.00 | 69.70 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80579 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE COLECTORES Y EMBOSES SANITARIOS | 14 VILLA COMITALITAN | VILLA COMITALITAN | URBANO | 026000001144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 700 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,804,000 | 1,804,000 | 1,804,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80580 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE COLECTORES Y EMBOSES SANITARIOS | 14 VILLA COMITALITAN | VILLA COMITALITAN | URBANO | 026000001144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 700 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10,624,577 | 10,624,577 | 10,624,577 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 17959 | PRIMARIA LAZARO CARDENAS (REFERENCIO) | 18 ZINACATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 423,271 | 423,271 | 423,271 | 372.80 | 88.10 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 82412 | PRIMARIA NIÑO ARTILLERO (REFERENCIO) | 18 ZINACATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000001010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 9,642 | 9,642 | 9,642 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 5747 | PRIMARIA VICENTE QUERRERO (REFERENCIO) | 18 ZINACATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 427,568 | 427,568 | 427,568 | 372.80 | 87.10 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 79347 | TELESCUNARIA NO. 1934 JOSE MARIA LUIS BONA (REFERENCIO) | 18 ZINACATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 161,224 | 161,224 | 161,224 | 30.00 | 18.00 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80883 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTIANO (38 VIVIENDAS) | 21 PANTEPEC | PANTEPEC | URBANO | 026000001071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 107 PERSONAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80810 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE LAS MINAS HYDROTIC-TZALACHEN, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400 (SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400) | 21 MINA | LAS MINAS | RURAL | 046000001002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 153,038 | 153,038 | 153,038 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80804 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE LAS MINAS HYDROTIC-TZALACHEN, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400 (SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400) | 21 MINA | LAS MINAS | RURAL | 046000001002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11,628,377 | 11,628,377 | 11,628,377 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80812 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE LAS MINAS HYDROTIC-TZALACHEN, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400 (SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400) | 21 EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 046000001002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18 000 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 13,784 | 13,784 | 13,784 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80813 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE LAS MINAS HYDROTIC-TZALACHEN, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400 (SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400) | 21 EL BOSQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 046000001002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18 000 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20,142 | 20,142 | 20,142 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5.10 | 5.10 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80885 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CANAL DE LAS MINAS HYDROTIC-TZALACHEN, TRAMO DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400 (SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0-400 AL KM. 11-400) | 21 SANTO EL FINAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 046000001002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 114 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4,734,800 | 4,734,800 | 4,734,800 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 8.80 | 8.80 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 80889 | RECONSTRUCCION Y COLOCACION DE PAVO EN EXTENSOR DE ENLAMADORA EN SANTO EL FINAN | 21 SANTO EL FINAN | SANTO EL FINAN | URBANO | 026012000081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 338 PERSONAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 1466 | CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE UNIDAD PRIMERA ETAPA (REFERENCIO) | 21 COPANAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000001000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 60 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 10,463,716 | 10,463,716 | 10,463,716 | 10,128,910 | 96.90 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 97.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 8088 | INSTALACION ELCTRICA EN MEDIA TENSION PARA NAVE ENLAMADORA | 21 SANTO EL FINAN | SANTO EL FINAN | URBANO | 026012000081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 338 PERSONAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,154,000 | 2,154,000 | 2,154,000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| 8485 | REALIZACION DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJESECO 2010 | 21 COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 110140000008 | GOBIERNO | PREVENCIÓN | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FISCALIZACION Y CONTABILIDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1000000 | SECRETARIA DE FISCALIZACION Y CONTABILIDAD DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | | |
| 80897 | PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL | 21 LAS MURGARTAS | LAS MURGARTAS | URBANO | 026000001003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11 000 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,288,650 | 1,288,650 | 1,288,650 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 25.00 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS ENLAMO ZAPATA Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 | |
| | FINANCIAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17=14/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 4382 | REALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2010 | COBERTURA ESTADAL | COBERTURA MUNICIPAL | 4 | 010100000000 | GOBIERNO | POLÍTICA | GASTO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA Y CONTROL | AUTORIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN CONGRESO LOCAL Y MUNICIPIOS PÚBLICOS | PROYECTO LEGISLATIVO 101 | 190,230 | 190,230 | 190,230 | 100.00 | 0 | 0 | 6.03 | 6.00 | 100.00 | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| PROGRAMAS RELEVANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANZAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4189 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL MARGEN DERECHO Y ENCAJAMIENTO DEL RIO CORTAJOJA ENTRE EL PUERTO FLUJA Y EL CAMINO COLOMBIA | CAJAPATZ'UN | CAJAPATZ'UN | URBANO | 200800072000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1194 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. | |
| 7151 | PRIMARIA CARLOS PELICER CAMARA (REFERENCIO) | HELMAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 323,500 | 323,500 | 323,500 | 293,497 | 90.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ALMAHA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7174 | PRIMARIA FRANCISCO DONÁLEZ BOCANEGRA (REFERENCIO) | HELMAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 323,500 | 323,500 | 323,500 | 115,730 | 35.8% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ALMAHA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7251 | PRIMARIA JAME SAINES GUTIERREZ (REFERENCIO) | HELMAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 31 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 323,500 | 323,500 | 323,500 | 298,027 | 92.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ALMAHA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7261 | PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENCIO) | HELMAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 323,500 | 323,500 | 323,500 | 119,461 | 36.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ALMAHA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7470 | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 (REFERENCIO) | HELMAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001804 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 91 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 647,000 | 647,000 | 647,000 | 583,910 | 87.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ALMAHA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 6288 | HOSPITAL DE CAMAS EN AMATÁN (CONSTRUCCIÓN) | AMATÁN | AMATÁN | URBANO | 0208000007000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3194 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL I 100-SECRETARÍA | 11,463,417 | 11,463,417 | 11,463,417 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.46 | 46.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. EL FONDO DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7034 | JARÓN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001803 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 36 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 209,071 | 209,071 | 209,071 | 190,270 | 91.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FONDO 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7725 | PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 111 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 557,910 | 557,910 | 557,910 | 548,880 | 98.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7808 | PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 34 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 185,970 | 185,970 | 185,970 | 183,280 | 98.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7769 | PRIMARIA CHIMALPOCOA (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 203,364 | 203,364 | 203,364 | 193,280 | 94.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7472 | PRIMARIA FRANCISCO DONALEZ MADERO (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 203,364 | 203,364 | 203,364 | 193,280 | 94.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7780 | PRIMARIA JAME NIÑO (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 192,168 | 192,168 | 192,168 | 183,280 | 95.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7735 | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 14 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 420,372 | 420,372 | 420,372 | 186,781 | 44.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7765 | PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 36 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 185,970 | 185,970 | 185,970 | 183,280 | 98.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7724 | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 39 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 607,541 | 607,541 | 607,541 | 548,880 | 90.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7766 | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 151 ALUMNOS | 02-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS I 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 185,970 | 185,970 | 185,970 | 183,280 | 98.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AMATÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7782 | TELESECUNDARIA NO. 1064 ÁNGEL ALBINO CORZO (REFERENCIO) | AMATÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 070000001804 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 34 ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA I 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 192,570 | 192,570 | 192,570 | 183,280 | 95.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO FRANCISCO MADERO, FRANCISCO MADERO. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA CUENTA 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa y Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explicación de las variaciones |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|---|--|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 7719 | TELESECUNDARIA NO. 166 EMILIANO ZAPATA SALAZAR (REFERENCIO) | JALAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 16 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 764,073 | 764,073 | 764,073 | 733,130 | 95.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO SAN ANTONIO. TRES CRIFAS TRES FONDO MONTEBANA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO QUE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 4816 | TELESECUNDARIA NO. 39 FRANCISCO VILA (REFERENCIO) | JALAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 16 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 193,196 | 193,196 | 193,196 | 193,200 | 94.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO MANAY. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO QUE ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 9379 | CAMINO NUEVA MORELIA - PACAYALTO, TRAMO KM. 6+000 AL KM. 6+400 (TRAMO KM. 6+000 AL KM. 6+400) | COBERTURA MUNICIPAL | MURAL | URBANO | 0460000007000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 247 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 3,252,398 | 3,252,398 | 3,252,398 | - | 0.0% | 0 | 0 | 6.00 | 2.40 | 38.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO QUE ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 3820 | PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ (REFERENCIO) | JALAPAN DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 197,462 | 197,462 | 197,462 | 193,200 | 98.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRERA. TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 4911 | PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA (REFERENCIO) | JALAPAN DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 198,050 | 198,050 | 198,050 | 193,200 | 92.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRERA. TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3. |
| 8866 | PRIMARIA SIMON BOLIVAR (REFERENCIO) | JALAPAN DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 598,175 | 598,175 | 598,175 | 548,800 | 91.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRERA. TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3. |
| 7681 | PRIMARIA 24 DE FEBRERO (REFERENCIO) | JALAPAN DEL VALLE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 620,750 | 620,750 | 620,750 | 548,800 | 88.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRERA. TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3. |
| 6284 | CAMINO E.C. CENTRALITA. GENERAL RAFAEL CAL. Y BARRIO GENERAL LAZARO CARDENAS. TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+400 | SCANTALUFA | COBERTURA MUNICIPAL | MURAL | 0460000006010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9 114 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 3,654,456 | 3,654,456 | 3,654,456 | 3,654,456 | 100.0% | 0 | 0 | 25.00 | 20.00 | 80.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 3887 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS E MAGNOLIA (CONSTRUCCION) | SC COATEPEL | COATEPEL | URBANO | 0460000002010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 318 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,285,528 | 1,285,528 | 1,285,528 | 1,285,528 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.80 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7779 | PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFERENCIO) | SC CHALCHULTEPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 11 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 688,220 | 688,220 | 688,220 | 620,200 | 90.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 7123 | PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAJON (REFERENCIO) | SC CHALCHULTEPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 10 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 428,854 | 428,854 | 428,854 | 385,500 | 90.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 7163 | PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFERENCIO) | SC CHALCHULTEPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 10 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 201,868 | 201,868 | 201,868 | 183,200 | 90.8% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 8864 | PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFERENCIO) | SC CHALCHULTEPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 20 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 11 EDUCACION PUBLICA 100-SECRETARIA DE EDUCACION BASICA | 408,688 | 408,688 | 408,688 | 365,500 | 89.5% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | AGRAMAM. TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 8282 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTIANO | SC CHAMULA | LA VENTANA | MURAL | 0460000002020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 98 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 16,841 | 16,841 | 16,841 | - | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 6282 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | SC CHAMULA | CHUMITE | MURAL | 0460000002020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 91 HABITANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 585,661 | 585,661 | 585,661 | 585,661 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 7780 | JARDON DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENCIO) | SC CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 225,138 | 225,138 | 225,138 | 207,200 | 92.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. TRES CRIFAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FONDO 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 8163 | PRIMARIA JACINTO PEREZ PALAMITO (REFERENCIO) | SC CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 10 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 840,452 | 840,452 | 840,452 | 716,000 | 85.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRERA. TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3. |
| 8112 | PRIMARIA MEXICO (REFERENCIO) | SC CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 10 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 204,215 | 204,215 | 204,215 | 193,200 | 89.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | LA OBRERA. TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3. |
| 7713 | JARDON DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFERENCIO) | SC CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 282,241 | 282,241 | 282,241 | 246,100 | 87.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. TRES CRIFAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FONDO 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 7867 | JARDON DE NIÑOS JUSTICA SOCIAL (REFERENCIO) | SC CHAMULA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 270000A0818B4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION | 20 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS + 11 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL. PRESUPUESTARIO | 282,241 | 282,241 | 282,241 | 246,100 | 87.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO AL AULA DIDACTICA. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. TRES CRIFAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CRIFAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FONDO 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesa y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de los avances |
|----------------|---|-----------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|------------------|------------------------|----------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulados al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 91343 | PRIMARIA CENTRO REVOLUCIÓN (REFERENCIO) | CHICHAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 50 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 202,241 | 202,241 | 202,241 | 246,103 | 87.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 91471 | PRIMARIA FRANCISCO HIDALGO MADERO (REFERENCIO) | CHICHAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 202,241 | 202,241 | 202,241 | 246,103 | 87.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 91307 | PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENCIO) | CHICHAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 234,213 | 234,213 | 234,213 | 208,019 | 88.8% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 82706 | SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO (REFERENCIO) | CHICHAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 80 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 751,039 | 751,039 | 751,039 | 612,688 | 81.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 10220 | CLÍNICA DE SALUD (CONSTRUCCIÓN) | CHICHENÍO | LA LIBERTAD | RURAL | 26000S0804202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 35 654 HABITANTES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 36,066 | 36,066 | 36,066 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 34061 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | CHICHENÍO | CARDASO SAN ANTONIO | RURAL | 1600001810020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 500 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 691 | 691 | 691 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 7762 | JARÓN DE NIÑOS CARLOS OLMOS (REFERENCIO) | CHICHENÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 227,229 | 227,229 | 227,229 | 224,507 | 98.8% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 91641 | PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ (REFERENCIO) | CHICHENÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 119 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 519,775 | 519,775 | 519,775 | 446,113 | 86.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 91919 | PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (REFERENCIO) | CHICHENÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 102 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 227,229 | 227,229 | 227,229 | 224,507 | 98.8% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 91600 | PRIMARIA CUTZ'AMBIC (REFERENCIO) | CHICHENÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 217,196 | 217,196 | 217,196 | 186,760 | 86.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 6072 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN) | CHILÓN | CHILÓN | URBANO | 26000S08000310 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10390 PERSONAS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12,201,230 | 12,201,230 | 12,201,230 | 11,879,122 | 97.4% | 0 | 0 | 1.00 | 0.30 | 30.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 34066 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN) | CHILÓN | SILUPHATZ | RURAL | 26000S08000310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16 990 HABITANTES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 19,130 | 19,130 | 19,130 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 32029 | CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN) | CHILÓN | TOCIBERTO | RURAL | 26000S08000310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16 990 HABITANTES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 19,130 | 19,130 | 19,130 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 34069 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | CHILÓN | CHILÓN | URBANO | 16000018000311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1037 HABITANTES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 60,386 | 60,386 | 60,386 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 34080 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | CHILÓN | PAHL | RURAL | 16000018000311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANO | URBANO | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 119 HABITANTES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 9,306 | 9,306 | 9,306 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 78242 | JARÓN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 739,095 | 739,095 | 739,095 | 685,598 | 92.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 78265 | JARÓN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 739,095 | 739,095 | 739,095 | 685,598 | 92.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 34068 | JARÓN DE NIÑOS PABLO HEREDIA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27000FA08E18B8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 5,483 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | REFERENCIO. EN ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 78067 | JARÓN DE NIÑOS PABLO HEREDIA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 198,213 | 198,213 | 198,213 | 177,814 | 89.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 77602 | JARÓN DE NIÑOS SUIZALCÓATI (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 202,445 | 202,445 | 202,445 | 183,280 | 90.5% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |
| 34069 | JARÓN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA08E18B4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400,682 | 400,682 | 400,682 | 366,595 | 91.5% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. ESTE RECURSO PERTENECE A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesa y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|----------------|---|-----------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-----------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------------|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 7740 | JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 5,440 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNA ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO BACHILLON. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7752 | JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 205,736 | 205,736 | 205,736 | 177,814 | 86.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO BACHILLON. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | |
| 41265 | PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 373,408 | 373,408 | 373,408 | 366,003 | 98.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011. LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 42765 | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 429,451 | 429,451 | 429,451 | 366,595 | 85.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 71276 | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 142,986 | 142,986 | 142,986 | 5,443 | 3.8% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | |
| 8209 | PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 209,356 | 209,356 | 209,356 | 188,888 | 90.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 40566 | PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEBRETTE (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 624,832 | 624,832 | 624,832 | 548,803 | 88.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 8237 | PRIMARIA LA MONTAÑA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 647,238 | 647,238 | 647,238 | 548,803 | 85.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 48554 | PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 852,137 | 852,137 | 852,137 | 733,190 | 86.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 82009 | PRIMARIA NARCISO MENDOZA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 475,656 | 475,656 | 475,656 | 367,120 | 77.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 82029 | PRIMARIA PROFESOR DOMINGO FAUSTINO SARMENTO (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 651,155 | 651,155 | 651,155 | 548,803 | 84.4% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 48864 | PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 439,741 | 439,741 | 439,741 | 407,823 | 92.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 77938 | SECUNDARIA TÉCNICA NO. 149 (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 487,341 | 487,341 | 487,341 | 385,555 | 81.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 78079 | TELESECUNDARIA NO. 1981 VICENTE GUERRERO (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 371,946 | 371,946 | 371,946 | 366,595 | 98.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 78042 | TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 391,427 | 391,427 | 391,427 | 366,595 | 93.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 78097 | TELESECUNDARIA NO. 1195 ENRIQUE ZAPATA SALAZAR (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 198,992 | 198,992 | 198,992 | 183,298 | 92.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 77933 | TELESECUNDARIA NO. 938 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 801,442 | 801,442 | 801,442 | 733,190 | 91.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 78068 | TELESECUNDARIA NO. 896 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (REFERENCIO) | CHILÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA061874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 19 ALMANOS | 10-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (+) UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 198,992 | 198,992 | 198,992 | 183,298 | 92.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3-FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explicación de los recursos | |
|----------------|---|-----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|---|--|--|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|-----------|------------------|------------------------|--|----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Ejercidos | Ejercidos | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 3207 | CENTRO DE SALUD MEGAREGIONAL (CONSTRUCCIÓN) | DF-FRANCOIS LÓN | SAN JOSE MAGDAL | RURAL | 16300000030003 | DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 620 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 9,376 | 9,376 | 9,376 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 3209 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, DESAGÜE DOMICILIARIO Y SANEAMIENTO | DF-FRANCOIS LÓN | VICENTE GUERRERO | RURAL | 16300000070003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 800 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 53,744 | 53,744 | 53,744 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 4680 | PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFERENCIO) | DF-FRANCOIS LÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 200 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 165,970 | 165,970 | 165,970 | 163,280 | 98.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO SAN MIGUEL LA SARDINA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 3245 | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN) | DF-HUATLAFÁN | HUATLAFÁN | URBANO | 16200000030003 | DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA | INFRAESTRUCTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 300 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 4,386,000 | 4,386,000 | 4,386,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 50.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 3259 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN | DF-HUATLAFÁN | HUATLAFÁN | URBANO | 14000000020003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2 807 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 154,674 | 154,674 | 154,674 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7812 | JARDÓN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENCIO) | DF-HUATLAFÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 44 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 208,074 | 208,074 | 208,074 | 193,280 | 92.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESTERILAN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 4683 | PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENCIO) | DF-HUATLAFÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 94 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 675,044 | 675,044 | 675,044 | 661,280 | 98.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO LA CUESTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 4681 | PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFERENCIO) | DF-HUATLAFÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 86 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 518,440 | 518,440 | 518,440 | 481,120 | 92.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 4688 | PRIMARIA VICENTE LOMBARDI (REFERENCIO) | DF-HUATLAFÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 46 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248,522 | 248,522 | 248,522 | 234,000 | 94.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ENRIQUE RODRÍGUEZ CÁNDI. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 6979 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA POR GRABACIÓN) | DF-HUASTLA | COCTLO LÓPEZ MATEOS | RURAL | 14000000020003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 PERSONA | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 1,337,771 | 1,337,771 | 1,337,771 | 1,337,771 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.76 | 30.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7807 | JARDÓN DE NIÑOS CHILIL (REFERENCIO) | DF-HUASTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 46 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 187,400 | 187,400 | 187,400 | 183,280 | 97.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO AZARÍN GARCÍA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 7802 | JARDÓN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA (REFERENCIO) | DF-HUASTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 46 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 415,250 | 415,250 | 415,250 | 395,500 | 95.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NARCISO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 6107 | BARRIO MARIÓN DEL RÍO MUYATA EN TRAMOS DISPEROS AGUAS AERIAS DEL CAMINO BA. OTE. EN MUN. DE HUATLA Y HUAYETAMA | DF-HUATLA | HUATLA | URBANO | 16000000200011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10 000 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 259,340 | 259,340 | 259,340 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | |
| 6201 | CONSTRUCCIÓN DEL BORDO MARGEN DERECHO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO DESPLAZADO | DF-HUATLA | HUATLA | URBANO | 16000000200011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10 000 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 16,797,482 | 16,797,482 | 16,797,482 | 16,797,482 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 | 23.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 6972 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | DF-HUATLA | NEVIA AMÉRICA | RURAL | 14000000020003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 300 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 668,837 | 668,837 | 668,837 | 668,837 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.98 | 99.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 6969 | CAMINO LAS MARGARITAS- NUEVO MOMON-CRIZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN GUINTELA. TRAMO: KM. 0960 AL KM. 10400 | DF-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11 484 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 3467 | CAMINO LARIZANZÁN-SANTAGO EL PIRAR. TRAMO: KM. 0400 AL KM. 4400 (CONSTRUCCIÓN) | DF-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1500 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 3,410,358 | 3,410,358 | 3,410,358 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 1365 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | DF-LA PAZ | LA LAGUNA | RURAL | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 300 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 18,230 | 18,230 | 18,230 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 3207 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | DF-LA PAZ | MIGUELÉN | RURAL | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 300 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 812,076 | 812,076 | 812,076 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.85 | 85.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 6968 | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO C.C. KM. 82 (BICHO)-PÉDREGAL-CHACOMOR-SANTO DOMINGO. TRAMO: KM. 0900 AL KM. 10400 | DF-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20 300 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 3204 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | DF-LA PAZ | DAYLENDOS | RURAL | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 300 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 807 | 807 | 807 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 3214 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | DF-LA PAZ | LARANZAR | URBANO | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2004 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 4,231 | 4,231 | 4,231 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.93 | 93.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 6974 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | DF-LA PAZ | NEGRO | RURAL | 14000000200003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 600 HABITANTES | DF-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 973,173 | 973,173 | 973,173 | 973,173 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 | 75.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |
| 4196 | PRIMARIA ALEJANDRO CARRILLO (REFERENCIO) | DF-LA PAZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17000000810011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 200 ALUMNOS | DF-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 4 11-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 208,207 | 208,207 | 208,207 | 193,280 | 92.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NACTARIZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | |

ANEXO B
L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación de clasificación) | Municipio | Localidad | Ambio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Ejercidos | Ejercidos | Ejercidos | | Ejercidos | Ejercidos | Ejercidos | Ejercidos |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | | |
| 4689 | PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFERENCIO) | SLARRAGAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 208,207 | 208,207 | 208,207 | 103,268 | 50.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 4768 | PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO (REFERENCIO) | SLARRAGAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 208,207 | 208,207 | 208,207 | 103,268 | 50.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 47428 | PRIMARIA JUVENTINO ROSAS (REFERENCIO) | SLARRAGAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 208,207 | 208,207 | 208,207 | 103,268 | 50.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 78330 | TELESECUNDARIA NO. 1153 (REFERENCIO) | SLARRAGAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1804 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200,643 | 200,643 | 200,643 | 103,268 | 51.5% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO SAN JUAN DE LOS RIOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 78465 | TELESECUNDARIA NO. 1269 VICENTE GUERRERO (REFERENCIO) | SLARRAGAZAR | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1804 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200,643 | 200,643 | 200,643 | 103,268 | 51.5% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO SAN JUAN DE LOS RIOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 3414 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS ENTUBADA POR GRAVEDAD | SMARAVALLA TENEJAPA | SMARAVALLA TENEJAPA | URBANO | 4600000100000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1477 HABITANTES | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3,402,742 | 3,402,742 | 3,402,742 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.22 | 22.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO SAN JUAN DE LOS RIOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 79146 | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARRUÉZ (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 249,725 | 249,725 | 249,725 | 247,052 | 98.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 78936 | JARDIN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 209,356 | 209,356 | 209,356 | 103,268 | 50.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 78782 | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 209,356 | 209,356 | 209,356 | 206,723 | 98.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 78661 | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 249,725 | 249,725 | 249,725 | 247,052 | 98.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 78966 | PRIMARIA BELSARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 249,725 | 249,725 | 249,725 | 247,052 | 98.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 47866 | PRIMARIA FRANCISCO ROSALES BADERO (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 422,816 | 422,816 | 422,816 | 368,588 | 86.7% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 7724 | PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 205,914 | 205,914 | 205,914 | 103,268 | 50.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO SAN FELIPE JALATE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 77184 | PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 371,940 | 371,940 | 371,940 | 366,595 | 98.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 4732 | PRIMARIA JUAN SABINES GUERRERZ (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 407,217 | 407,217 | 407,217 | 388,588 | 95.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 4839 | PRIMARIA JUSTINO SOCIAL (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 345,001 | 345,001 | 345,001 | 10,888 | 3.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |
| 4791 | PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFERENCIO) | SMARAVALLA TENEJAPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27000FA00E1807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 90 ALUMNOS | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 647,258 | 647,258 | 647,258 | 548,888 | 85.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ALAS DIDACTICAS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011 ESTOS RECURSOS PERTENECEN A LA FUENTE 3 FONDO DE INVERSION PARA EL COMBATE A LA POBREZA. | | | | |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Descripción de descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa y Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Fisico | | | | Información complementaria y explicación de los avances |
|--|--|----------------------|------------------------------------|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 30214 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 05-SALCUBA | CONSTITUCION | RURAL | 050000070000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 110 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,315,456 | 2,315,456 | 2,315,456 | 1,623,823 | 70.2% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 80.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30275 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y EMISOR DE ALEJAMIENTO | 05-SITALA | SITALA | URBANO | 050000010001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 178 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 511 | 515 | 515 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30661 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 05-SITALA | SOLICITACION NUEVO FRONTERA PRACON | RURAL | 050000010001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 63 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 5,756 | 5,750 | 5,750 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 05078 | CARRETERA DE LA VENTA DEL POLVORIN SANTUARIO 3 - SANTIAGO 3 - EMBALESA A LA PISTA DE LA INDUSTRIA | 05-SOCONILTEGASO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 050000000000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1712 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 1,710,707 | 1,710,707 | 1,710,707 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.11 | 11.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 05085 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR ORIENTE. | 05-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA Y CAHABEZ | URBANO | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20072 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 8,146,787 | 8,146,787 | 8,146,787 | 8,146,787 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.36 | 36.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30699 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 05-TENEJAPA | CHICHONTIC | RURAL | 050000010002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1112 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 3,592,195 | 3,592,195 | 3,592,195 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.16 | 16.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30220 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 05-TENEJAPA | MALASKI | RURAL | 050000010002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1116 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 37 | 37 | 37 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30174 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 05-TENEJAPA | NEUVO PUEBLO MINERIA SECA | RURAL | 050000010002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 133,701 | 133,701 | 133,701 | 133,701 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 02080 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (VOLUMENES ADICIONALES) | 05-TENEJAPA | EL ESTERO | RURAL | 050000010002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 162,191 | 162,191 | 162,191 | 162,191 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01008 | AFORMAMADO 1 KM. DE BORDO DE PROTECCION MARITIMA DE LA MARGEN OQUERDA DEL RIO ZEROPAL PARA PROTEGER A LA POBLACION DE TRES POLOS | 05-TONALA | TONALA | URBANO | 050000020005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 49,262 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 49,262 | 49,262 | 49,262 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01011 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION EN MARGEN OQUERDA DEL RIO ZANATECO | 05-TONALA | TONALA | URBANO | 050000010005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 67,188 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 67,188 | 67,188 | 67,188 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.53 | 53.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01016 | OBRA DE PROTECCION EN EL B.O. FEDERAL A LA ALTIMA DE LA COMUNIDAD TRES POLOS (CONSTRUCCION) | 05-TONALA | TONALA | URBANO | 050000010005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 67,302 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 38,445 | 38,445 | 38,445 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 05081 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES Y TERMINACION EN ZONA TURISTICA CASAS DE AGUA AZUL | 05-TUMBALÁ | MIRVITO AGUA AZUL | RURAL | 050000010002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 9,465,547 | 9,465,547 | 9,465,547 | 1,653,208 | 18.5% | 0 | 0 | 1.00 | 0.12 | 12.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 05077 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS | 05-TUMBALÁ | TUMBALÁ | URBANO | 050000020005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1227 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 12,962,962 | 12,962,962 | 12,962,962 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01064 | HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS (CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO) | 05-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9844 PERSONAS | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 23,955,063 | 23,955,063 | 23,955,063 | 23,955,063 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.68 | 68.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01012 | PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DE Tuxtla Gutiérrez | 05-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 107 102 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,561,412 | 2,561,412 | 2,561,412 | 2,280,805 | 89.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01015 | PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS DE Tuxtla Gutiérrez | 05-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 107 102 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 43,561 | 43,561 | 43,561 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01014 | PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BARRIDO DE CALLES Y AVENIDAS DE Tuxtla Gutiérrez | 05-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 107 102 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 202,008 | 202,008 | 202,008 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30118 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 05-ZACANTAN | DEIYU | RURAL | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 60 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 41,868 | 41,868 | 41,868 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30128 | PROYECTO Y RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO | 05-ZACATEPEC | SAN FIDELIZACAN | RURAL | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 107 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 39,841 | 39,841 | 39,841 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30389 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y BARRIDO | 05-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 050000010007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 410 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30662 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | 05-ZACANTAN | ZACANTAN | RURAL | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1168 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 71,027 | 71,027 | 71,027 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 05067 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE KM 19+800 DEL C. SAN JUAN CHIMELA- BECARRUC-ZOILAM (PASA COLONIA) | 05-CHIMELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 050000000000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9194 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 296 | 296 | 296 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3.00 | 2.55 | 85.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01024 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN CHIMELA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TRAMO KM 19+800 - KM 19+600 (CONSTRUCCION DEL SUBSTRATO DEL BARRI - KM 4000 (AJUSTE DE COSTOS)) | 05-CHIMELA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 050000000000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9194 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 843,300 | 843,300 | 843,300 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 05076 | CARRETERA GUAYMALA - ALTAMIRANO TRAMO DEL KM. 4000 AL KM. 20+000 (CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 20+000 (T.A.)) | 05-PALMARADO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 050000000000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3076 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 12,411,556 | 12,411,556 | 12,411,556 | 3,715,002 | 29.9% | 0 | 0 | 22.00 | 22.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 05077 | CARRETERA COCOGONIG - ALTAMIRANO TRAMO DEL KM. 4000 AL KM. 30+000 (CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 30+000 (T.A.)) | 05-COCOGONIG | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 050000000000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10076 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 2,107,553 | 2,107,553 | 2,107,553 | 636,535 | 30.2% | 0 | 0 | 31.00 | 31.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30274 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA | 05-PALMARADO | CHICULTON ANEJO POTOTIC COS | RURAL | 050000010004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 8,026 | 8,026 | 8,026 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 30340 | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES | 05-SILBAMAGNITA | SILBAMAGNITA | URBANO | 050000010001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1810 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 32,731 | 32,731 | 32,731 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01013 | REHABILITACION DE CALLES DE Tuxtla Gutiérrez (REHABILITACION DEL ACCESORIO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 21A Y 26A SUR ORIENTE) | 05-Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | URBANO | 050000010008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 107 102 HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 181,288 | 181,288 | 181,288 | 181,288 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01077 | MANEJO DEL IMPACTO AMBIENTAL (MIA) | 05-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 050000000000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSISTEMO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | 05-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA | 676,334 | 676,334 | 676,334 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA BORNEA. |
| 01078 | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE CALLES Y AVENIDAS (RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ANEJO EN LA CALLE DE Tuxtla Gutiérrez SAN JORGE) | 05-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 050000000000 | DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Descripción de descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | |
|----------------|---|----------------------|------------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|----|---------------|------|------|--------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | 17-04-14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 2082 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | ALAMANA | ALAMANA | URBANO | 46X0001804004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1073 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 49,717 | 49,717 | 49,717 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2083 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | ALTAMIRANO | ALTAMIRANO | URBANO | 46X0001804002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 700 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2106 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | MATIAN | MATIAN | URBANO | 46X0001803006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1047 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 11,486 | 11,486 | 11,486 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2083 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | MATIAN | MATIAN | URBANO | 46X0001804006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1047 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 70,407 | 70,407 | 70,407 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2081 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | MATIAN DE LA FROTERA | MATIAN DE LA FROTERA | URBANO | 46X0001804007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 781 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 30,059 | 30,059 | 30,059 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2125 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | MATIAN DE LA VALLE | MATIAN DE LA VALLE | URBANO | 46X0001803008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 488 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 34,488 | 34,488 | 34,488 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2085 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | MATIAN DE LA VALLE | MATIAN DE LA VALLE | URBANO | 46X0001804008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 488 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 46,106 | 46,106 | 46,106 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2046 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | MATEO DE LA PAZ | MATEO DE LA PAZ | URBANO | 46X0001804001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 16 427 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 86,272 | 86,272 | 86,272 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2082 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | MISAGUA | MISAGUA | URBANO | 46X0001804010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 34 447 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 56,641 | 56,641 | 56,641 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 4184 | CAMINO RURAL, ZARAGOZA. EL EDEN, TRAMO KM. 6+000 AL KM. 10+000 (CONSTRUCCION DEL TRAMO KM. 6+000 KM. 6+400) | COBERTURA MUNICIPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20X0001800014 | DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 ALUMINOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 5,538,441 | 5,538,441 | 5,538,441 | 5,444,508 | 98.2% | 0 | 0 | ALMOTENO | 9.00 | 8.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7076 | CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANTALPA. | COBERTURA MUNICIPAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20X00180013800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 100 ALUMINOS | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 0.70 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE SOFTWARE, ALIMENTOS, MICROBIOLOGIA Y REDES. LOCALIZACIONAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010 SE CAPTARON LA PRIMER TRIMESTRE DE 2011 A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. |
| 2087 | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANTALPA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (REFERENC) | COBERTURA MUNICIPAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20X00180013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 76 ALUMINOS | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,369,910 | 100.0% | 0 | 0 | OTROS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PLANTA DE LA LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA, ALIMENTOS, SOFTWARE, TALLER DE REDES, REDES DE COMPUTACION, IDENTIFICACION DE SERVICIOS SANITARIOS, MODULOS DE ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS RELEVANTES, CANTALPA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2062 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | DOMIN DE DOMINGUEZ | DOMIN DE DOMINGUEZ | URBANO | 46X0001804003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11 537 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 64,320 | 64,320 | 64,320 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 4185 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CHALCHIHUITAN- CANTALPA. TRAMO KM. 6+400 AL KM. 10+000 (CONSTRUCCION DEL TRAMO KM. 6+400 KM. 6+500) (AEROLPU VOLOMUNES ADICIONALES) | COBERTURA MUNICIPAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20X0001800022 | DESARROLLO SOCIAL | INFRAESTRUCTURA REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 100 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 8,785,308 | 8,785,308 | 8,785,308 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | ALMOTENO | 4.46 | 4.46 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. |
| 2237 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | CHALCHIHUITAN | CHALCHIHUITAN | URBANO | 46X0001803002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1054 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 47,274 | 47,274 | 47,274 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2073 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHALCHIHUITAN | CHALCHIHUITAN | URBANO | 46X0001804026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1054 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 49,104 | 49,104 | 49,104 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2024 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | CHAMALLA | CHAMALLA | URBANO | 46X0001803026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1309 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 774,161 | 774,161 | 774,161 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2061 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHAMALLA | CHAMALLA | URBANO | 46X0001804028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1309 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 52,188 | 52,188 | 52,188 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2086 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | CHIHUAL | CHIHUAL | URBANO | 46X0001803004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 708 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 22,292 | 22,292 | 22,292 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2088 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIHUAL | CHIHUAL | URBANO | 46X0001804004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 708 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 49,726 | 49,726 | 49,726 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2078 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | CHIHUALHO | CHIHUALHO | URBANO | 46X0001803000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3143 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 273,491 | 273,491 | 273,491 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2100 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIPA DE COZCO | CHIPA DE COZCO | URBANO | 46X0001804027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6077 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2019 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIMILLA | CHIMILLA | URBANO | 46X0001804026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 803 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2109 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIOZAZEN | CHIOZAZEN | URBANO | 46X0001804029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1043 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 30,240 | 30,240 | 30,240 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2182 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIOZAZEN | CHIOZAZEN | URBANO | 46X0001804030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1008 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 61,543 | 61,543 | 61,543 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2015 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | CHILON | CHILON | URBANO | 46X0001803010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 788 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 165,685 | 165,685 | 165,685 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2182 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHILON | CHILON | URBANO | 46X0001804011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 788 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 59,746 | 59,746 | 59,746 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2047 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | CHIVANDIEN | RIVERA EL VIEJO CARMEN | RURAL | 46X0001803009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 803 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 45,713 | 45,713 | 45,713 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2160 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIVANDIEN COMALAPA | CHIVANDIEN COMALAPA | URBANO | 46X0001804008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18 104 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 97,838 | 97,838 | 97,838 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2070 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIHUITAN | CHIHUITAN | URBANO | 46X0001804038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 775 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 28,321 | 28,321 | 28,321 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2045 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | CHIHUITAN | CHIHUITAN | URBANO | 46X0001803003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 740 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 65,898 | 65,898 | 65,898 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OSBA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 2084 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMECCION DEL AGUA | CHIHUITAN | CHIHUITAN | URBANO | 46X0001804039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 740 HABITANTES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA | 70,407 | 70,407 | 70,407 | 0 | | | | | | | | |

ANEXO B
L-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación de Desagregación) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------------|--------|--------------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|----|---------------|--------|----------|------------------|--|--|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22a-2221 | Unidad de Medida | | Programado Anual | Ejercidos |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | |
| 6982 | 31 CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA | 21-TAPACHULA | TAPACHULA DE CORDOVA GONZALEZ | URBANO | 1600010001 | DESARROLLO ECONOMICO | OSANALCACCINES Y TRANSPORTES | OSANALCACCINES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TRANSPORTES | 20115 | 02-PLANIFICACION Y TRANSPORTES | 9,803,691 | 9,803,691 | 9,803,691 | 9,803,691 | 95.2% | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 66.7% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | |
| 2287 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA | 30-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 140001000102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 270,652 | 270,652 | 270,652 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2188 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-TENEJAPA | TENEJAPA | URBANO | 140001000103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 55,291 | 55,291 | 55,291 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2160 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-TEOPISCA | TEOPISCA | URBANO | 140001000103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9 240 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 90,719 | 90,719 | 90,719 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 9179 | MARKET PUBLICO EN TONALA (CONSTRUCCION) | 30-TONALA | TONALA | URBANO | 1600110001032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 16,251,232 | 16,251,232 | 16,251,232 | 16,241,232 | 99.3% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. | | |
| 2017 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-TONALA | TONALA | URBANO | 160001000103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 30 322 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 140,035 | 140,035 | 140,035 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 9180 | SI-CAMINO EXCISO LOCOS ESTACION TRES PICOS - EJEMPLO MODELO (ESTACION INCOMPLETA), TRAMO KM. 0+000 KM. 0+400 | 30-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 15,787,415 | 15,787,415 | 15,787,415 | 15,679,682 | 99.3% | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. LA ACCION ES CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0+000 KM. 0+400 | | |
| 7146 | 91280.- CONSTRUCCION DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA) | 30-TONALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000010013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 001 ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 1 200-SECRETARIA | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 16,744,623 | 74.4% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | SELECCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: OPCIONES DE SERVICIOS GENERALES AUDITORIO, LABORATORIO, ESPACIO DE CURSOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRO, UNIDADES DE PRODUCCION DE ESPEROS, ESTACION METEOROLOGICA, BIBLIOTECA, OFICINA DE INVESTIGACIONES DEL EDIFICIO A PLANTA BAJA, LABORATORIO DE INVESTIGACIONES, LABORATORIO DE RECEPTOR, AREA DE RESERVO, ANEXO GENERAL, ANEXO LIBRERIA, COPANAMA, CABA LIBRERIA CON 2 ANEXOS, SALA DE LECTURA, LABORATORIO DE SERVICIOS SANITARIOS, INTERCOMUNICACION, PLANTA ALTA, DIRECCION, SUPERVISION DE OBRAS, ARCHIVO DE RECEPTOR, AREA SECRETARIAL, COORDINACION LOGISTICA, COORDINACION DE PROGRAMAS, O PRIVADOS PARA OFICINA DE INVESTIGACION, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MAESTROS, LOCALIDAD TONALA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010 SE CAPTURA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 LA CANTIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. | | |
| 6281 | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAJES DE LENGUAJES (REFERENCIO) | 30-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000010013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 803 ALUMNOS | 11-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 111-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1,911,368 | 1,911,368 | 1,911,368 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 4.80 | 41.0% | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, EDUCACION A DISTANCIA, ECOLOGIA EVOLUTIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUXTLA GUTIERREZ ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 3270 | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAJES (SISTEMA AUTOMANTENTE) (REFERENCIO) | 30-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000010013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 803 ALUMNOS | 11-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 111-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 187,214 | 187,214 | 187,214 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.41 | 41.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, EDUCACION A DISTANCIA, ECOLOGIA EVOLUTIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUXTLA GUTIERREZ ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 9181 | PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES DE TUXTLA GUTIERREZ PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZADO DE LA 1A SUR ESTAD 1A Y 13A, ORIENTE (SOL MANTENIMIENTO) | 30-TUXTLA GUTIERREZ | TUXTLA GUTIERREZ | URBANO | 1600010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 17,013,025 | 17,013,025 | 17,013,025 | 11,206,712 | 65.9% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. | | |
| 3832 | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAJES (SISTEMA AUTOMANTENTE) UNICAH (REFERENCIO) | 30-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000010013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 803 ALUMNOS | 11-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 1 111-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4,146,531 | 4,146,531 | 4,146,531 | 4,146,531 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 52.00 | 21.32 | 41.0% | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, EDUCACION A DISTANCIA, ECOLOGIA EVOLUTIVA, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CIEDA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUXTLA GUTIERREZ ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 7006 | 9117.- CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y LABORATORIO DE LENGUAJES (SISTEMA AUTOMANTENTE) | 30-TUXTLA GUTIERREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000010013000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE CHIAPAS | 803 ALUMNOS | 11-EDUCACION PUBLICA 1 200-SECRETARIA | 4,336,745 | 4,336,745 | 4,336,745 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0.00 | 0.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010 SE CAPTURA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 LA CANTIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. | | |
| 2126 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 708 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 113,285 | 113,285 | 113,285 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2169 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 708 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 56,642 | 56,642 | 56,642 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2183 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 708 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 56,298 | 56,298 | 56,298 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2179 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-TUXTLA CHICO | TUXTLA CHICO | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 708 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 56,642 | 56,642 | 56,642 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 9182 | CAMINO VENEZUELANO CARRANZA-SAGUNALIFE VIEDRAN-INDICIA TRAMO KM. 0+000 KM. 0+400 (TRAMO KM. 0+400 AL KM. 0+240000) CARRANZA | 30-VENEZUELANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 10,670,026 | 10,670,026 | 10,670,026 | 10,605,559 | 99.4% | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 2.10 | 95.5% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2010. | | |
| 2172 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-VENEZUELANO CARRANZA | VENEZUELANO CARRANZA | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 211,677 | 211,677 | 211,677 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2170 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-VILLA COMATITLAN | VILLA COMATITLAN | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 7201 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 26,521 | 26,521 | 26,521 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2178 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-VILLA CORZO | VILLA CORZO | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 225,101 | 225,101 | 225,101 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2181 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION DEL AGUA | 30-VILLALOBOS | VILLALOBOS | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 37 227 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 200,274 | 200,274 | 200,274 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 9183 | SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESMEDIACION (CONSTRUCCION DE CERRAMEN) | 30-VILLALON | VILLALON | URBANO | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 2261 | SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA RECONSTRUCCION | 30-ZACANTAN | ZACANTAN | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | MANEJO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1189 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 213,946 | 213,946 | 213,946 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. | | |
| 9185 | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANJOSE CRUZ MARI ALLENDE ESCUELA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 20+300 RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 14+000 - KM. 20+300 | 30-ZACANTAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 3,422,793 | 3,422,793 | 3,422,793 | 1,683,111 | 49.2% | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | | |
| 9186 | 14.- CONSERVACION DEL CAMINO, E.C. COMANÁ LA MESILLA PLATICTIC TRAMO KM. 0+000 - KM. 5+400 (TRAMO KM. 0+000 KM. 5+400 (T.A.)) | 30-ZACANTAN DE CHANGREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 2,484,285 | 2,484,285 | 2,484,285 | 2,486,732 | 99.7% | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 41.50 | 77.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | | |
| 9197 | 14.- CONSERVACION DEL CAMINO, COMANÁ LA MESILLA PLATICTIC TRAMO KM. 0+000 - KM. 3+760 (TRAMO KM. 0+000 KM. 3+760 (T.A.)) | 30-ZACANTAN DE CHANGREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 10,405,714 | 10,405,714 | 10,405,714 | 10,317,452 | 99.2% | 0 | 0 | 0 | 38.74 | 34.87 | 90.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | | |
| 9198 | 14.- CONSERVACION DEL CAMINO, E.C. BETANÁ, ROYATAM - HERRANDEZ DEL VALLE, TRAMO KM. 0+000 - KM. 11+140 (TRAMO KM. 0+000 - KM. 11+140 (T.A.)) | 30-ZACANTAN DE CHANGREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 7,912,255 | 7,912,255 | 7,912,255 | 7,810,889 | 98.7% | 0 | 0 | 0 | 111.80 | 100.00 | 98.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2010 Y LAS CIFRAS SON CONCORDANTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010. | | |
| 9199 | 14.- CONSERVACION DEL CAMINO, E.C. CARRETERA INTERNACIONAL, LANOS DE COLON, TRAMO KM. 0+000 - KM. 10+000 (TRAMO KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)) | 30-ZACANTAN DE CHANGREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1400010001030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1986 HABITANTES | 02-DESARROLLO SOCIAL 1 100-SECRETARIA | 1,883,374 | 1,883,374 | 1,883,374 | 1,885,500 | 99.9% | 0 | 0 | | | | | | | |

ANEXO B
L-FORMAIO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Detalle del gasto (Descripción del rubro) | Municipio | Localidad | Ambio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Finicio | | | | Información complementaria y explicación | |
|----------------|---|-----------------------------|---|--------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|--|--|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Acumulado al Trimestre | Ejercidos | Ejercidos | Programado Anual | Al Trimestre | Avance % | | 2018-2021 |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 10081 | 14.-CAMINO PICHICALCO.-JUAREZ, TRAMO KM. 0+000.- KM. 10+000 (TRAMO: 0M-000M-1000M (A)) | PICHICALCO | PICHICALCO | RURAL | 0400000300070 | DEARRULLO SOCIAL | DEARRULLO REGIONAL | DEARRULLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,095,708 | 2,095,708 | 2,095,708 | 2,095,708 | 100.0% | 0 | 0 | 18.00 | 18.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10082 | 13.-CONSERVACION DEL CAMINO CARO.- RANQUEL.- HERRERA, TRAMO KM. 0+000.- KM. 44+000 (TRAMO: 0M-000M-44000M (A)) | DE SACUBEL | OSBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0400000301000 | DEARRULLO SOCIAL | DEARRULLO REGIONAL | DEARRULLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,096,588 | 2,096,588 | 2,096,588 | 2,096,588 | 100.0% | 0 | 0 | 44.00 | 17.00 | 40.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10184 | 14.-CAMINO TROPICAL.- NUVOLLEN, TRAMO KM. 0+000.- KM. 26+300 (CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0+000.- KM. 26+000 (A)) | 10 TROPICAL | TROPICAL | URBANO | 0400000300100 | DEARRULLO SOCIAL | DEARRULLO REGIONAL | DEARRULLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20,046,278 | 20,046,278 | 20,046,278 | 19,826,217 | 98.1% | 0 | 0 | 26.50 | 26.50 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10195 | 14.-CONSERVACION DEL CAMINO C.E. KM. 0+000.- (SANTANA).- TOTOLAPA, TRAMO KM. 0+000.- KM. 5+000.- (CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0+000.- KM. 5+000 (A)) | 06 TOTOLAPA | TOTOLAPA | URBANO | 0400000301050 | DEARRULLO SOCIAL | DEARRULLO REGIONAL | DEARRULLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 13,969,708 | 13,969,708 | 13,969,708 | 13,855,952 | 99.2% | 0 | 0 | 9.00 | 5.81 | 64.6% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10084 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 2-CALCA | ICALCA | URBANO | 0400000100002 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10086 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-CAPIVATERIA | COCOMANGCO | URBANO | 0400000100003 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10110 | 1.-SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA (ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE CASSETAS) | 1-ALAMBA | LUCUBEN | RURAL | 0400000100040 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,303,016 | 1,303,016 | 1,303,016 | 1,170,710 | 89.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10111 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-ALAMBA | LUZMA | URBANO | 0400000100040 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10122 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-A LAMBARO | LALAMBARO | URBANO | 0400000100040 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10132 | 1.-SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA (ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE CASSETAS) | 1-MATAN | MATAN | URBANO | 0400000100040 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,286,610 | 1,286,610 | 1,286,610 | 1,146,251 | 88.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10132 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-MATAN | MATAN | URBANO | 0400000100040 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10162 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-MATENINGO DEL RABO | LA PALCATA | URBANO | 0400000100070 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10172 | 1.-SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA (ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE CASSETAS) | 1-MATENINGO DEL VALLE | LA MORCIBAL | RURAL | 0400000100080 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,501,045 | 1,501,045 | 1,501,045 | 1,337,668 | 88.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10173 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-MATENINGO DEL VALLE | MATENINGO DEL VALLE | URBANO | 0400000100080 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 484,718 | 484,718 | 484,718 | 484,718 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10180 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-MANUEL ALBAO CORCO | ALFARVANO DE LA FALZ (MANUEL ALBAO CORCO) | URBANO | 0400000100090 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,266,154 | 1,266,154 | 1,266,154 | 1,266,154 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10203 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-MERIDIANA | MERIDA | URBANO | 0400000100100 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10203 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-BENEFICIO DE LAS AMERICAS | BENEFICIO DE LAS AMERICAS | URBANO | 0400000100110 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10204 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-BERROGUAL | BERROGUAL | URBANO | 0400000100140 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10204 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-TECACAHUTAN | SALVADOR USUBA | URBANO | 0400000100140 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,266,154 | 1,266,154 | 1,266,154 | 1,266,154 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 7010 | EQUIPAMIENTO A LABORATORIO DE SOFTWARE, ALIMENTOS, METODIAS Y RESES | 1-CENTINAPA | CENTINAPA DE JUQUERIA | URBANO | 7000000001 | DEARRULLO ECONOMICO | DEARRULLO ECONOMICO | DEARRULLO ECONOMICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS | INDIANTES | SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS | 3,808,333 | 3,808,333 | 3,808,333 | 3,637,988 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | CONSEJERIA AL FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADES FEDERATIAS 2010 | | |
| 10206 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-CENTINAPA | CENTINAPA DE FULETERIA | URBANO | 0400000100170 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10206 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-CENTINAPA | CENTINAPA | URBANO | 0400000100170 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10206 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-CENTINAPA | CENTINAPA DE DOMINGUEZ | URBANO | 0400000100170 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 844,129 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10206 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-COPANAL | COPANAL | URBANO | 0400000100210 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10207 | 1.-SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA (ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE CASSETAS) | 1-COCHINTLAN | TUXTEPEC | RURAL | 0400000100220 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,973,221 | 2,973,221 | 2,973,221 | 2,920,045 | 98.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10208 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-COCHINTLAN | COCHINTLAN | URBANO | 0400000100220 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10208 | 1.-SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA (ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE CASSETAS) | 1-COCHINTLAN | COCHINTLAN | RURAL | 0400000100220 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20,371,321 | 20,371,321 | 20,371,321 | 18,103,246 | 90.3% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10208 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-COCHINTLAN | COCHINTLAN | URBANO | 0400000100220 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10209 | 1.-SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA (ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE CASSETAS) | 1-COCHINTLAN | PROTERA MEXQUITO | URBANO | 0400000100240 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1,929,814 | 1,929,814 | 1,929,814 | 1,919,718 | 98.1% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10209 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-COCHINTLAN | COCHINTLAN | URBANO | 0400000100240 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 464,747 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10209 | 1.-SISTEMA DE FILTRACION Y PURIFICACION DE AGUA (ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE CASSETAS) | 1-COCHINTLAN | COCHINTLAN | RURAL | 0400000100240 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | INDIANTES | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9,203,708 | 9,203,708 | 9,203,708 | 8,296,732 | 89.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2017 LAS CIFRAS SON CONICIENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2010 | | |
| 10209 | 1.-SISTEMA GENERADOR EN EL SITO DE MEZCLA ORIENTE, PARA LA DESERRECCION (ADQUISICION, CONSTRUCCION DE CASSETAS Y FILTROS) | 1-COCHINTLAN | COCHINTLAN | URBANO | 0400000100240 | DEARRULLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO B
I-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrato | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | |
| 8203 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 10 TULTIACÁN | TULTIACÁN | URBANO | 146X001081000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 1,688,230 | 1,688,230 | 1,688,230 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8204 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 11 TULIZÁN | TULIZÁN | URBANO | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 844,128 | 844,128 | 844,128 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8205 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 11 TULIZÁN | TULIZÁN | URBANO | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 844,128 | 844,128 | 844,128 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8206 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 12 UNIÓN JUÁREZ | SANTO DOMINGO | URBANO | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 844,128 | 844,128 | 844,128 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8207 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 13 VENEZUANO | VENEZUANO CARRANZA | URBANO | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 3,376,016 | 3,376,016 | 3,376,016 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8208 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 14 TALLA COMALTÁN | TALLA COMALTÁN | URBANO | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 422,065 | 422,065 | 422,065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8209 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 15 VILLA CORZO | EL PALMAR | URBANO | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 3,376,016 | 3,376,016 | 3,376,016 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8200 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 16 VILLALORES | VILLALORES | URBANO | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 3,798,380 | 3,798,380 | 3,798,380 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8201 | I-SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA (ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 18 ZINACATÁN | WPA | RURAL | 146X001071100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 6,004,182 | 6,004,182 | 6,004,182 | 5,268,448 | 88.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8202 | I-SISTEMA GENERADOR EN EL SITIO DE MEZCLA ORGÁNICA PARA LA DESERCIÓN (ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASITAS Y FILTROS) | 18 ZINACATÁN | WACHO | RURAL | 146X001081100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | HABITANTES | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 2,056,081 | 2,056,081 | 2,056,081 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| OTROS PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | 421,605,148 | 421,605,148 | 421,605,148 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 183,545.00 | 174.81 | 100.1% | | | | |
| PROGRAMA INTERVAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8235 | ACTUALIZACIÓN DEL SITE DE COMUNICACIONES Y DATOS (REMAPO 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01F00010004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | USUARIOS | GOBERNACIÓN / 410 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 1,300,876 | 1,300,876 | 1,300,876 | 699,950 | 51.4% | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 100.0% | LA FICHA SE TIENE CONSERVANDO SOLICITÓ EL REFINANDE DE LOS RECURSOS PARA EL PAJE MENSUAL DEL SERVICIO DE INTERNET IMPRESARIAL DEL ENLACE DEDICADO EL POR LA CANTIDAD DE \$99,923.28 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8246 | MODERNIZACIÓN INTERVAL DEL REGISTRO CIVIL (AMPLIACIÓN REMAPO 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01F00010008 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | EQUIPO | GOBERNACIÓN / 410 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 1,636,720 | 1,636,720 | 1,636,720 | 16,667 | 1.2% | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 82.5% | NO SE CUENTA CON LA DEMANDA MÍNIMA DEBELO QUE SE AUTORIZARON EL PROYECTO REMAPO PROPONDO \$859,920.00 EN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LO QUE SE REFINANZO LOS RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN EN LOS PRIMEROS MESES DEL 2011 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8271 | REFORMA DEL REO INFORMÁTICA EXISTENTE (REMAPO 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01F00010003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | SERVICIO | GOBERNACIÓN / 410 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 1,300,352 | 1,300,352 | 1,300,352 | 1,229,445 | 94.3% | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 100.0% | SE REFINANZO LOS RECURSOS PARA EL SERVICIO DE REO INFORMÁTICA EXISTENTE ADICIONALMENTE SE ADQUIRIÓ BIENES MATERIALES HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LO QUE SE REFINANZO LOS RECURSOS PARA SU REPOSICIÓN EN EL 2011 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8283 | CAMPAÑA ESPECIALES PARA PREVENCIÓN DEL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LAS REGIONES QUE CARGAN DE EL TIEMPO (REMAPO) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01F00010005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | VEHICULO | GOBERNACIÓN / 410 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 2,154,095 | 2,154,095 | 2,154,095 | 967,608 | 44.9% | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 83.3% | NO SE CUENTA CON LA DEMANDA MÍNIMA DEBELO QUE SE AUTORIZARON EL PROYECTO REMAPO PROPONDO \$859,920.00 EN EL 22 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LO QUE SE REFINANZO LOS RECURSOS PARA SU EJECUCIÓN EN LOS PRIMEROS MESES DEL 2011 ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 8182 | CAPACITACIÓN TÉCNICA (REMAPO 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01F00010006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL | CURSO | GOBERNACIÓN / 410 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIONES E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 161,466 | 161,466 | 161,466 | 160,000 | 99.1% | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| REGISTRACIÓN PRODUCTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSIA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6402 | MÓDULO DE FORMALIZACIÓN CON TORTILLADERA Y TORNAMES EN ORIENTE | 10 TULIZÁN | TULIZÁN | URBANO | 19N0000004 | DESARROLLO ECONOMICO | AGRICULTURA Y FORESTAL | APYOS A LA PRODUCCION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 1,608,154 | 1,608,154 | 1,608,154 | 1,608,154 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 6419 | PLANTA EMPACADORA HORTOFRUTICOLA EN OBTUSCAN | 10 TULIZÁN | OBTUSCAN | URBANO | 19N0000002 | DESARROLLO ECONOMICO | AGRICULTURA Y FORESTAL | APYOS A LA PRODUCCION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 1,542,203 | 1,542,203 | 1,542,203 | 1,516,064 | 98.3% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 6441 | PLANTA FORTIFICADORA Y SECADORA DE CACAH EN OBTUSCAN | 10 TULIZÁN | OBTUSCAN | URBANO | 19N0000003 | DESARROLLO ECONOMICO | AGRICULTURA Y FORESTAL | APYOS A LA PRODUCCION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 1,343,331 | 1,343,331 | 1,343,331 | 1,320,550 | 98.3% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 6261 | PLANTA PROCESADORA DE LÁCTEOS EN OBTUSCAN | 10 TULIZÁN | OBTUSCAN | URBANO | 19N0000001 | DESARROLLO ECONOMICO | AGRICULTURA Y FORESTAL | APYOS A LA PRODUCCION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DEL CAMPO | PRODUCTOR | AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 1,083,219 | 1,083,219 | 1,083,219 | 1,064,893 | 98.3% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAJO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS CONTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7872 | ATENCION MÉDICA (EPS 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040000604400 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 40,079,491 | 40,079,491 | 40,079,491 | 12,066,294 | 30.1% | 0 | 0 | 138,336.00 | 146,617.00 | 107.4% | EL AVANCE DE MEDIDA CORRESPONDE A MANEJO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 7888 | CARAVANAS DE LA SALUD (EPS 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040000604400 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 13,791,884 | 13,791,884 | 13,791,884 | 1,870,795 | 14.2% | 0 | 0 | 20,300.00 | 19,987.00 | 98.5% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 7201 | COMPENSACION INTERESTATAL (EPS 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040000604400 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 9,864,332 | 9,864,332 | 9,864,332 | 173,865 | 1.7% | 0 | 0 | 2,200.00 | 26.00 | 1.1% | EL AVANCE EN LAS ACCIONES ES DEBELO EJERCIDO DE LOS RECURSOS, MISMO QUE ESTA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRO QUE EFECTUAM CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE ESTAN CENTROS DEL COMPRO (PORTAFOLIO INTERESTATAL (2002) A TRAVÉS DEL SOCIOCOMPA. LOS CUALES SON SERVICIOS EFECTUADOS EN EL TRANSICIÓN DEL AÑO PROGRAMADO. RAZÓN POR LA CUAL LA META ALCANZADA ESTA POR DEBAJO DE LA PROPUESTA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 7465 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (EPS 2008) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040000604400 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 2,223,760 | 2,223,760 | 2,223,760 | 772,911 | 34.8% | 0 | 0 | 5,400.00 | 5,481.00 | 101.5% | EL AVANCE EN LAS ACCIONES ES DEBELO EJERCIDO DE LOS RECURSOS, MISMO QUE ESTA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRO QUE EFECTUAM CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE ESTAN CENTROS DEL COMPRO (PORTAFOLIO INTERESTATAL (2002) A TRAVÉS DEL SOCIOCOMPA. LOS CUALES SON SERVICIOS EFECTUADOS EN EL TRANSICIÓN DEL AÑO PROGRAMADO. RAZÓN POR LA CUAL LA META ALCANZADA ESTA POR DEBAJO DE LA PROPUESTA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 7462 | LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (EPS 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040000604400 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 5,774,686 | 5,774,686 | 5,774,686 | 4,337,838 | 75.1% | 0 | 0 | 112.00 | 110.00 | 98.2% | EL AVANCE EN LAS ACCIONES ES DEBELO EJERCIDO DE LOS RECURSOS, MISMO QUE ESTA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRO QUE EFECTUAM CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE ESTAN CENTROS DEL COMPRO (PORTAFOLIO INTERESTATAL (2002) A TRAVÉS DEL SOCIOCOMPA. LOS CUALES SON SERVICIOS EFECTUADOS EN EL TRANSICIÓN DEL AÑO PROGRAMADO. RAZÓN POR LA CUAL LA META ALCANZADA ESTA POR DEBAJO DE LA PROPUESTA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 7873 | PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION (EPS 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040000604400 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 1,375,814 | 1,375,814 | 1,375,814 | 882,065 | 64.1% | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 100.0% | EL AVANCE EN LAS ACCIONES ES DEBELO EJERCIDO DE LOS RECURSOS, MISMO QUE ESTA SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRO QUE EFECTUAM CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE ESTAN CENTROS DEL COMPRO (PORTAFOLIO INTERESTATAL (2002) A TRAVÉS DEL SOCIOCOMPA. LOS CUALES SON SERVICIOS EFECTUADOS EN EL TRANSICIÓN DEL AÑO PROGRAMADO. RAZÓN POR LA CUAL LA META ALCANZADA ESTA POR DEBAJO DE LA PROPUESTA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |
| 7888 | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS (EPS 2010) | COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 040000605200 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 31,223,021 | 31,223,021 | 31,223,021 | 13,017,380 | 42.0% | 0 | 0 | 1,317.00 | 0.00 | 0.0% | EL AVANCE DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO. EL SALDO AVANCE DE DEBE A QUE LA SUBSCRIPCIÓN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOLICITÓ A LA SUBSCRIPCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES LA DESTINACIÓN PÚBLICA DE LOS RECURSOS Y ESTA A SU VEZ SOLICITÓ LA LICITACIÓN AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, APREMIADOS Y SERVICIOS DE BIENES MATERIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN 2011, CABE RECORDAR QUE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD AL IGUAL QUE LA SUBSCRIPCIÓN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO NO HAN SIDO NOTIFICADAS NINGUNA DE ESTAS O SITUACIONES QUE DADO LA SOLIDIDAD DE LA LICITACIÓN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011 | | | |

ANEXO B
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explotación de los recursos |
|--|---|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|-------------|--|--|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 7874 | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIMAS (AMCH) (REFERENCIO) | 24 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,381,201 | 97.2% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHAZO DE ANEXOS DE LA UNIDAD CENTRAL. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7881 | COMACH NO. 36 (REFERENCIO) | 26 SAN FELIX | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 882,500 | 882,500 | 882,500 | 792,532 | 91.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | INTERÉS. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SUPLENTE DE INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA. INCLuye MOBILIARIO Y EQUIPO. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7885 | PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALAMBARO (REFERENCIO) | 20 TUXTLA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,226,649 | 76.9% | 0 | 0 | 1.00 | 0.62 | 62.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO. SERVICIOS SANITARIOS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUXTLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7197 | CECYTE NO. 34 (REFERENCIO) | 26 TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 7,482,535 | 7,482,535 | 7,482,535 | 171,262 | 2.3% | 0 | 0 | 1.00 | 0.02 | 0.2% | RECONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA. MULTIPLES LABORATORIO DE COMPUTO, MULTIPLES LABORATORIO DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, MODULOS DE ESCALERA, OBRAS EXTERNAS, INCLuye MOBILIARIO EQUIPO. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUXTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7281 | COMACH NO. 13 (REFERENCIO) | 26 TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 16,386 | 2.5% | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TENDIDO DE PLACA CIVICA. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PERIMETRAL. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUXTLA GUTIÉRREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 7850 | CONALEP NO. 312 (REFERENCIO) | 26 TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 5,372,215 | 71.6% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TUXTLA GUTIÉRREZ. TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA. EDIFICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ANÁLISIS QUÍMICO (S.E. LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO HELIX) 3 ANOS (SERVICIOS MEDICIÓN, MANEJO, PREPARACIÓN, REACTIVOS, SOPORTES Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS TORRES). REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 9004 | PREPARATORIA NO. 6 (REFERENCIO) | 26 TUXTLA GUTIÉRREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 276,047 | 17.2% | 0 | 0 | 1.00 | 0.27 | 27.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO. SERVICIOS SANITARIOS. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS TUXTLA GUTIÉRREZ. |
| 7882 | CENTRO DE TRABAJO ACCIÓN MÓVIL VENUSTIANO CARRANZA (CATECH) (REFERENCIO) | 23 VENUSTIANO CARRANZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2700000000000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTADAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 500 ALUMNOS | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 454,545 | 90.9% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA. TALLER ADMINISTRACIÓN DE MICROEMPRESA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS VENUSTIANO CARRANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| PROGRAMAS SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ECUADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7887 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE PALENCUE | 27 PALENCUE | PALENCUE | URBANO | 2600000000000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTADAL | INSTITUTO DE SALUD | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 799,246 | 799,246 | 799,246 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.0% | AUMENTO DE SERVICIOS DIAGNÓSTICOS Y EQUIPAMIENTO. DERIVADO DE LA LIBERACIÓN PARALELA DE RECURSOS. NO SE LLEVA A CABO LA PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN POR LO QUE EL RECURSO SERÁ REINTEGRADO EN LA MODALIDAD DE ECONOMÍA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS DATOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10473 | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE PALENCUE | 27 PALENCUE | PALENCUE | URBANO | 2600000000000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | HABITANTE | SECRETARÍA DE SALUD | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 3,176 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| 10229 | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE PALENCUE | 27 PALENCUE | PALENCUE | URBANO | 2600000000000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTADAL | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | PERSONAS | SECRETARÍA DE SALUD | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 3,482 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |
| MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12280 | INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | COBERTURA ESTADAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2600000000000 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | PERSONAS | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 13,260 | 13,260 | 13,260 | 13,260 | 100.0% | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. |