

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
66381	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	16-CENTAUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E13968	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	996.67	83.0%	0	0	1.00	0.67	87.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; FRANCISCO I MADRUGA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
61174	PRIMARIA CLUB DE LEONES	30-COMTAN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	514.466	69.5%	0	0	2.00	1.16	59.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; JATAM CHACAMEL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
50637	PRIMARIA PROFESOR VÍCTOR M. ARANDA LEÓN	30-COMTAN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,358,145	1,358,145	1,358,145	1,091.588	80.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE LOS BENVENIDOS SANTARROS, CANCHA DE FUTBOL, IMPRESIONABILIZACION DE APARADOS DE BARBA PUTIIRA GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; COMTAN DE DOMINGUEZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
64719	JARDIN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	21-SOPANALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONTENCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; LUDO JOSE BARRA MORELOS Y AVANCO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
79102	JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E138623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	20.169	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE MURDO DE CONTENCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; SIMON ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
60277	PRIMARIA BENITO JUÁREZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139536	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	23,200,605	23,200,605	23,200,605	21,004.737	90.9%	0	0	12.00	12.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIAS; CHAMULA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51871	SECUNDARIA TECNICA NO. 65	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139634	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,177,841	3,177,841	3,177,841	2,406.595	75.7%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SALA DIDACTICA, ALA DE COMPORTO, REHABILITACION DE EDIFICIO A.B. C. O. E. F. H., REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; CHAMULA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
48988	TELESECUNDARIA NO. 1236	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27509FA00E138263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	341.436	46.1%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; SACAMAYAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
64152	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	6.711	2.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; CHICHITZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
50244	PRIMARIA JAME SABINES GUTIERREZ	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139886	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,296,000	1,296,000	1,296,000	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; TEPEYAC, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
60463	PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	543.409	90.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; CHICHITZ, ESTOS RECURSOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
48737	TELESECUNDARIA NO. 1214 EMLIANO ZAPATA SALAZAR	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27509FA00E139263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	999.667	90.1%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO; YELLOJ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
62296	PRIMARIA CONAFE LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA	29-CHICASEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	216,537	216,537	216,537	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; EL SABAVAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
60140	PRIMARIA CONAFE NIÑOS HÉROES	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; BACHOÁN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
60951	PRIMARIA DIEGO RIVERA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139650	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	528.301	88.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO; TACUBA NUEVA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
48172	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	380,000	380,000	380,000	343.243	90.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; TAJALÁ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47635	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27509FA00E139870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	303.466	82.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO; GUADUPEPEC, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
61129	PRIMARIA YEHUSTIANO CARRANZA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,498.259	74.4%	0	0	8.00	8.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION, BIBLIOTECA, REHABILITACION GENERAL DEL ESPACIO, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ESPACIO EDUCATIVO; TZOBOUTILTE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51715	TELESECUNDARIA NO. 1219 EMLIANO ZAPATA	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	550,000	550,000	550,000	306.860	55.8%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SANTARROS RURALES, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; PATALNA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
70348	JARDIN DE NIÑOS VICENTE QUERRERO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	432,000	432,000	432,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; LAS DOLINAS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51041	PRIMARIA DAMIAN CARMONA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139690	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,706,532	14,706,532	14,706,532	13,846.234	94.1%	0	0	23.00	23.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; UNIÓN TIERRA TOTZAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
61472	PRIMARIA ESTADO DE SINLAJA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	432,000	432,000	432,000	344.438	79.7%	0	0	1.00	0.80	80.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; EL BOSQUE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
60228	PRIMARIA 5 DE FEBRERO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139868	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	864,000	864,000	864,000	597.542	69.2%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; EL BOSQUE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
50223	SECUNDARIA TECNICA NO. 139	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27509FA00E138622	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	965.875	64.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EXTERIOR MURDO DE CONTENCIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; CHIMAYEVAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
61199	TELESECUNDARIA NO. 1175 OCTAVIO PÁZ LOZANO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,728,000	1,728,000	1,728,000	1,318.865	76.3%	0	0	4.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; EL PEDREGAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
64950	JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	36-FRONTERA COMOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27509FA00E139811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	326.005	44.1%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; EL PORTAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
6442	PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	34 FORTUNA COAHUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13859	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	306,146	41.8%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, VIAYEY EL SABINO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
6570	TELESECUNDARIA NO. 1350 GUADALUPE VICTORIA	40 HUEYAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,146,762	1,146,762	1,146,762	68,900	6.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION, BOVEDA, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA LIBERTAD, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
72297	JARDIN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO	47 JIOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	666,848	90.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, JIOTOL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
81951	PRIMARIA BONAMPAC	33 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	654,150	88.4%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LOMANTIAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
62039	SECUNDARIA TECNICA NO. 123	33 LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	20,055	2.5%	0	0	8.00	0.00	0.0%	CONTRACCION DE ADMINISTRACION, PORTICO, BLOQUEO, REHABILITACION DE LABORATORIO MULTIPLE, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, BODEGA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
72655	JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138750	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	10,043	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LATERAL, OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA Y ENMALLADO PERMETRAL, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN CRISTOBAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
73432	JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDÁN ALARITBE	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138317	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	626,757	626,757	626,757	526,350	83.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LATERAL, OBRA EXTERIOR ACCESO PRINCIPAL Y ENMALLADO PERMETRAL, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LATZITON, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
72599	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	330,052	330,052	330,052	157,757	47.8%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONTRACCION DE UN MURO DE CONTENCION, OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA Y ENMALLADO PERMETRAL, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TONTI, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
81828	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138589	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	140,573	140,573	140,573	140,573	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRACCION DE MURO DE CONTENCION, ENMALLADO PERMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA ROSAS Y ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
44320	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	442,827	442,827	442,827	387,207	87.5%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONTRACCION DE ALA DIDACTICA, LATERAL, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, BODEGA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
81889	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138999	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	100,000	100,000	90,996	90.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRACCION DE ACCESO PRINCIPAL, ENMALLADO PERMETRAL, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LARRANZAR, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
81905	PRIMARIA MOUEL HIDALGO Y COSTILLA	34 LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138591	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	653,212	653,212	653,212	626,058	95.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EXTERIOR ENMALLADO PERMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, MURO DE ACOMETIDA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, UNENALTC, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
73642	JARDIN DE NIÑOS ALBERTO DOMÍNGUEZ BORRAZ	35 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	670,466	90.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRACCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO, LA ROSAS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
73330	JARDIN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL	35 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	326,991	47.1%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ENMALLADO ZAPATA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
81775	PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO	36 LA TRINIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138560	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	991,308	89.3%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA GLORIA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
69583	SECUNDARIA TECNICA NO. 153	33 MATONIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,878,908	1,878,908	1,878,908	1,824,992	96.5%	0	0	1.00	0.90	90.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, MATONIC, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
73446	JARDIN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTAGO	35 MOTONTILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,246,195	89.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, BELSARRO DOMINGUEZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
49913	SECUNDARIA GENERAL DR. BELSARRO DOMÍNGUEZ PALENCIA	35 MOTONTILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	978,338	978,338	978,338	713,511	72.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, BELSARRO DOMINGUEZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
73614	JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	36 NICOLAS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	410,078	51.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NICOLAS RUIZ, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
59970	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	37 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,142,924	1,142,924	1,142,924	995,440	87.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MULTIPLES, MURO DE CONTENCION, MURO DE ACCESO, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ENMALLADO BARRIO POCOS, WINDI, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
59143	PRIMARIA HERIBERTO COLEGIO MILITAR (REFERENDO)	37 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138221	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8,767,687	8,767,687	8,767,687	8,767,686	100.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	CONTRACCION DE OBRA, CONTRACCION DE COBODOR, OBRA, MURO DE CONTENCION, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, EL ROSAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
51112	PRIMARIA JESUS FLORES MAGÓN	37 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	380,000	380,000	380,000	316,781	83.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRACCION DE PLAZA CIVICA, ENMALLADO DE ENMALLADO PERMETRAL, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN JAVIER, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
62082	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	37 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138969	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,909,675	1,909,675	1,909,675	40,240	2.1%	0	0	10.00	0.00	0.0%	RENOVACION DE LOS SERVICIOS C, P Y G, CONTRACCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, BOVEDA, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, DAMASCO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
52529	PRIMARIA LEANDRO VALLE	37 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	638,338	86.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, FRONTERA CORPORAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
60470	PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDÁN	37 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,796,000	1,796,000	1,796,000	696,266	38.8%	0	0	4.00	0.00	0.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, OBRA EXTERIOR USOS MULTIPLES, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LOS PINOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
48378	SECUNDARIA TECNICA NO. 127	37 OCCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E138222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	27,450	2.5%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONTRACCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST DTC, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NUEVA AMERICAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido								
5263	PRIMARIA DELINA SALGADO PALACIOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,456,163	93.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, COCODOANUILA DE ESPINOSA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5344	PRIMARIA EZEQUEL A CHÁVEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	341,572	46.2%	0	0	2.00	1.04	52.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PALMADERO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5394	PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	666,456	90.1%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA LUISON. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5334	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	336,416	89.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LIBS DONALDO COLDOJO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
4943	TELESECUNDARIA NO. 1285	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	985,999	88.8%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, MONTES AZULES. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7850	JARDÍN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	432,000	432,000	432,000	205,096	47.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN PEDRO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5373	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	393,844	87.5%	0	0	2.00	1.65	80.0%	REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LAJUNA CHICA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7832	JARDÍN DE NIÑOS DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PUMPAH. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7867	JARDÍN DE NIÑOS PAULO FRERE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	326,016	88.9%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LOMITA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6567	PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	336,676	45.5%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, MANZANILLO PINABETO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5385	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA PROVENIENCIA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
4933	PRIMARIA JAMES SABINES GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	884,000	884,000	884,000	458,101	53.9%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SABANILLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5372	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LETRINA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN PEDRO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5000	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	857,279	42.9%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SABANILLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5137	TELESECUNDARIA NO. 941 VEINTE DE NOVIEMBRE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	170,825	46.2%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5328	PRIMARIA LUIS DONALDO COLDOJO MURRIETA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	362,844	80.6%	0	0	2.00	2.00	100.0%	REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, EMILIANO ZAPATA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5316	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO. 30	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,284,117	18,284,117	18,284,117	14,272,488	78.1%	0	0	6.00	4.20	70.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5346	PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	9,600,000	9,600,000	9,600,000	7,236,788	76.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN FELPE ECATEPEC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
4929	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 1	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,261,944	63.1%	0	0	1.00	0.86	80.0%	CONSTRUCCION DE REHABO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E REHABILITACION DE LAS AULAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
4858	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,666,247	90.1%	0	0	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN FELPE ECATEPEC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7889	JARDÍN DE NIÑOS JAMES SABINES GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	753,478	753,478	753,478	753,478	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN UN REHABO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN FERNANDO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7974	JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	496,457	49.6%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, REHABILITACION DE LAS CANCHAS CENTRALES DE CONTENCIÓN, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SIMUQUE, POBLADO NUEVO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6050	PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LAS LIMAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5343	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	16,316	2.2%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, MELCOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5314	TELESECUNDARIA NO. 1083 SIMÓN BOLÍVAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,900,000	2,900,000	2,900,000	916,445	31.6%	0	0	7.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SOTO DE GUAYABO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7874	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGEL ALBERO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	351,179	44.6%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE REHABO DE CANCHA SENCILLA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SITALA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5980	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	806,932	72.6%	0	0	3.00	1.95	65.0%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, GOLDOCHAN VIEJO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5119	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73509FA00E138630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,432,000	1,432,000	1,432,000	14,000	1.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA REHABILITACION DE UN REHABO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SITALA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20	21-2019	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
6315	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA	03 SOCAL TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	397,961	44.2%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVIDORIOS SANitarios, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TENANGO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
78913	JARDÍN DE NIÑOS JUAN FERRERO	04 SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	298,710	81.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, FRANCISCO SARABIA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
78924	JARDÍN DE NIÑOS MOZART	04 SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	337,875	91.3%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN ANTONIO ZARAGOZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
50105	TELESECUNDARIA NO. 1130 NIÑOS HEROES	06 SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,001	400,001	400,001	52,384	13.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA PALMERA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
63182	PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	06 SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	35,278	2.5%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO EL CAMPIO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
78864	JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANA CASTAÑEDA	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	466,796	63.1%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA Y DIRECCION, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, BUENAVISTA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
78889	JARDÍN DE NIÑOS JAMIE SARNES GUTIERREZ	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13833	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	206,360	78.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA Y DIRECCION, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, EMLIANO ZAPATA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57717	PRIMARIA JOSÉ VALENZUELA RODRÍGUEZ (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13891	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	50,347	50,347	50,347	50,347	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CANTON LA JOYA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
62947	PRIMARIA LAZARO CARDENAS	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	834,845	75.2%	0	0	0	3.00	2.28	78.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PINTOINTECO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
63037	PRIMARIA LUCIO CABASAS	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13865	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	371,870	33.5%	0	0	0	3.00	0.06	2.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LAS DEJAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
63093	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	296,917	38.7%	0	0	0	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CANTON VICTORIA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
51185	PRIMARIA NIÑOS HEROES	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	656,697	44.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ESCUELA, ALA DE MEDIO EQUIPADA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57801	PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	116,760	116,760	116,760	116,760	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, SERVIDORIOS SANitarios, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57745	PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13891	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65,373	65,373	65,373	65,373	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SANTA RITA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57788	PRIMARIA 5 DE FEBRERO (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13891	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	27,554	27,554	27,554	27,554	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57866	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129 (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	37,535	37,535	37,535	37,535	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57983	TELESECUNDARIA NO. 574 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y DÍAZ (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40,984	40,984	40,984	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UN ALA DIDACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TOULAN GRANDE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57988	TELESECUNDARIA NO 723 LEYES DE REFORMA (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	57,841	57,841	57,841	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CANTON VALFARDO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
57942	TELESECUNDARIA NO 902 BENTO JUAREZ GARCIA (REFERENDO)	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	81,451	81,451	81,451	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN NICOLAS LAABARTERO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
61028	SECUNDARIA GENERAL FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	428,845	47.4%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN DE ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
48814	TELESECUNDARIA NO. 1014	01-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E13830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	917,260	82.6%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NUEVO QUECHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
58233	TELESECUNDARIA NO. 244	01-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E13830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	1,334	0.4%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, KÓMOL CALZADA (LA HERBADERAL). ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
48482	TELESECUNDARIA NO. 245	01-TECAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	333,152	90.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LUIS ESPINOZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
62147	PRIMARIA MOCTEZUMA ELHUCAMINA	04-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,418,845	89.2%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, JOLLA TIOMPIETA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
50097	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89	04-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E13823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,724,222	95.8%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, TALCANGÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
48887	TELESECUNDARIA NO. 555 JUAN AMOS COMENO	04-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E13831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	656,433	89.1%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 ALAS DIDACTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CANTONIC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
48895	TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	04-TLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E13831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	327,069	88.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN ALA DIDACTICA Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, JULIAN JUAREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
78922	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SARNES GUTIERREZ	06 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	196,166	13.1%	0	0	0	2.00	0.50	25.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVIDORIOS SANitarios, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PAREÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011
60855	PRIMARIA CONAFE IGNACIO ALLENDE	06 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	36,760	9.9%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE ALA DIDACTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, IGNACIO ALLENDE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21-2019		
49106	PRIMARIA JOSÉ MARÍA CÁCERES	16-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	349,330	349,330	349,330	349,344	99.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51322	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	16-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,086,462	72.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE TECHADO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78965	JARDÍN DE NIÑOS DELFINA RICON	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13886	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,296,000	1,296,000	1,296,000	771,655	59.5%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78940	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASARONDA	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,296,000	1,296,000	1,296,000	194,174	8.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
77722	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,167,802	1,167,802	1,167,802	359,210	30.8%	0	0	4.00	0.00	0.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78793	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO ORALES	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	173,517	46.9%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
77931	JARDÍN DE NIÑOS JUAN CARLOS MOURNO	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,313,875	1,313,875	1,313,875	1,160,935	88.4%	0	0	2.00	1.80	90.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
77979	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,037,550	93.5%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78877	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	351,217	94.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78511	JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CARDENAS DEL RIO	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	811,213	811,213	811,213	684,461	84.4%	0	0	3.00	2.57	79.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
58463	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORDO	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	13,887,895	13,887,895	13,887,895	13,329,894	95.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
47548	PRIMARIA JAME TORRES BODET	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	987,552	987,552	987,552	786,517	79.6%	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
68948	PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	198,167	53.6%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
48377	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	432,000	432,000	432,000	236,965	55.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
62474	PRIMARIA PLAN DE AYALA	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
81787	PRIMARIA SALVADOR URBINA	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	869,159	869,159	869,159	637,312	73.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
59183	SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMÍREZ (REFERENDO)	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	973,959	973,959	973,959	973,959	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 ÁULAS DE CONTENCIÓN. CUPIETA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51418	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,252,310	1,252,310	1,252,310	962,911	76.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
67278	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,581,044	79.1%	0	0	3.00	2.07	69.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
68874	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3 PUEVO	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,685,373	5,685,373	5,685,373	5,106,739	89.7%	0	0	8.00	7.92	99.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
31975	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 64	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,560,120	2,560,120	2,560,120	2,194,000	85.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
53728	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	962,100	96.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
77401	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	19-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	345,846	93.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78842	JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL LARA VALSALLO	19-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	363,114	98.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
68609	PRIMARIA MÉXICO LIBRE	19-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,100,000	3,100,000	3,100,000	2,098,110	67.7%	0	0	5.00	3.38	66.0%	CONTRUCCIÓN DE ALA DE MEDIO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
81866	PRIMARIA 5 DE MAYO	19-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3750FAAD0E13866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,332,026	1,332,026	1,332,026	1,327,454	99.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRUCCIÓN DE TECHADO REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TONALA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido								
51477	TELESECUNDARIA NO. 209	10-TULTA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13801 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,374,080	1,374,080	1,374,080	1,373,959	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. GASTOS INAGOTADOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51303	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	10-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13819	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,600,000	1,600,000	1,600,000	888,305	55.5%	0	0	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUZANTÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
49567	TELESECUNDARIA NO. 275	10-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13811 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,753,250	1,753,250	1,753,250	1,673,314	95.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REPARACIÓN GENERAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTACION TUZANTÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78933	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	10-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7509PFA00E13839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	308,761	83.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. AGUAATENANGO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
102830	PRIMARIA CUAUHTEMÓC	10-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	5,510,896	5,510,896	5,510,896	4,566,405	82.9%	0	0	10.00	8.90	89.0%	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, REPOSICIÓN DE PLAZA CIVICA, REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VENUSTIANO CARRANZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
49804	TELESECUNDARIA NO. 448	10-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7509PFA00E13822 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,054,869	87.9%	0	0	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN FRANCISCO DEL CAYUPE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
49777	TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉROES	10-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13811 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	666,659	90.2%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. GUAJATEMANGO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51339	SECUNDARIA GENERAL ROSARIOS CASTELLANOS	10-VILLA COMALTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13822 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,019,407	91.8%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VILLA COMALTILÁN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
54845	PRIMARIA DR. BELSARIO DOMÍNGUEZ	16-VILLALOYES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,110,000	1,110,000	1,110,000	464,469	41.8%	0	0	3.00	0.90	30.0%	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. CUAUHTEMÓC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
56653	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 35	16-VILLALOYES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13863 9	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,296,000	1,296,000	1,296,000	1,008,451	77.7%	0	0	3.00	2.01	67.0%	CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN MARÍA GARCÍA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51162	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9	17-TAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13863 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,400,000	1,400,000	1,400,000	12,311	0.9%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE RELAJE DE COMPUTO, VERIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAJALÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
53784	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA	7-ACAPULTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13822 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,250,892	1,250,892	1,250,892	1,198,296	95.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ELECTRIFICACIÓN DE 52 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE COMPUTO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ACAPULTEPEC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78999	JARDÍN DE NIÑOS CARLOS LINNEO	9-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13822 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	444,255	88.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE PAREDES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ALTAMIRANO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
52782	PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857	9-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,256,546	69.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN GENERAL, DEMOLICIÓN, SUSTITUCIÓN DE LA BARRERA, REPARACIÓN DE PAREDES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ALTAMIRANO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80140	PRIMARIA RICARDO FLORES MACÓN	9-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13822 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	856,161	95.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. ESCUELA FRANCISCA E. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80136	PRIMARIA CUAUHTEMÓC	9-MATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	496,419	98.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. MANTENIMIENTO DEL VALLE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80237	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	9-MATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13822 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	398,000	79.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. EL VALLE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51926	TELESECUNDARIA NO. 951	14-BERROZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7509PFA00E1384 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	526,722	87.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. OMACIO PARASOLÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
81225	PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	476,172	59.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. CAMPECHE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
52044	TELESECUNDARIA NO. 79 12 DE OCTUBRE	21-COPANALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E1384 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	699,999	699,999	699,999	681,666	97.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN DEL EQUIPO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. LA NUEVA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80305	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13833 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,112,795	92.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. LAS OLLAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
64616	JARDÍN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	330,699	73.5%	0	0	1.00	0.75	75.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. NIÑOS HÉROES. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80374	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	278,100	55.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. CHENALHO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
53024	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 148	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13863 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	256,466	256,466	256,466	256,466	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DEL MURO DE CONTENEDOR, CORTE DE TERRENO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. MIGUEL UTIELLA (LOS CHORRIS). ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80513	PRIMARIA JOSÉ MARÍA PÑO SUAREZ	27-CHAPALA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	366,700	73.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. UNIÓN EL PALMAR. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
79284	JARDÍN DE NIÑOS XICOTENCATL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13826	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	514,142	64.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN DE ESPEROS EXISTENTES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. BACHULÓN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80785	PRIMARIA ALVARO OBREGÓN	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. SAN RAFAEL. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
80713	PRIMARIA LEONIA VICARIO	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E13844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	396,300	79.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. SOLONTELA LA PAJA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
88873	PRIMARIA NETZAHUALCOTL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7509PFA00E138636	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,186,816	98.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REPARACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO. SAN RAFAEL. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido								
8148	PRIMARIA BENITO JUÁREZ	44 ESCURTILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	599,896	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESCUELA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
8188	PRIMARIA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS	44 ESCURTILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	596,665	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESCUELA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
81819	PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	44 ESCURTILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	358,525	59.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESCUELA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
81370	PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTRÓ	44 ESCURTILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	534,899	89.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIO EDUCATIVO ESCUELA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
81741	PRIMARIA INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA	38 FRONTERA COAHUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,150,000	1,150,000	1,150,000	619,801	70.9%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, FRAMBYVAL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
52000	PRIMARIA NIÑOS HEROES	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,583,234	99.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE PUERTOS, BARRIOERAS, TERRETIPOS, SANTIARIOS, REPARACION DE LAS CANCHAS, MINI DOMO, COMEDOR DE AULAS DIDACTICAS, PORTICO, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS HUITUPAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
6348	TELESECUNDARIA NO. 1209 JAME SABINES GUTIERREZ	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13825	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
85217	JARDÍN DE NIÑOS BERNANDO REYES PIMENTEL	41 HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13871	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	550,000	550,000	550,000	269,386	48.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, HUXTLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
53515	SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	41 HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13821	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,148,917	95.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL Y REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS, HUXTLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
7252	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	43 XICOMÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13814	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	424,567	94.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, XICOMAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63601	SECUNDARIA TECNICA NO. 50	48 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	150,000	150,000	150,000	3,777	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REALIZACION DE PUERTOS, BARRIOERAS DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LA CONCORDIA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
64412	TELESECUNDARIA NO. 633 OCTAVIO PAZ LOZANO	48 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,960,000	1,960,000	1,960,000	1,363,181	69.6%	0	0	1.00	0.60	60.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, BARRIO EL REINO, PLAN DE LA BERRIO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
52708	PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	65 MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13887	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	281,251	281,251	281,251	281,251	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, MOTOZINTLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
51914	PRIMARIA BONAMPAK	67 OCOINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	580,000	580,000	580,000	538,138	92.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE EDIFICIO CON AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NUEVA PALESTINA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
52401	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	67 OCOINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,570,000	1,570,000	1,570,000	1,167,675	74.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL, RED HERALICA, SANITARIA, ELECTRICA, EXTERIOR, EMALLADO HERMETALIZACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, JERUSALEN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
53066	PRIMARIA JUAN ESCUTA	67 OCOINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,098,019	99.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NUEVA PALESTINA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
62495	PRIMARIA NIÑOS HEROES	67 OCOINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	666,364	89.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE LETRINA RURAL, MURO DE ACOMETIDA, RED ELECTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LAGANA CHAMAYAB, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
6436	PRIMARIA RAFAEL PASCAGO CAMBOA	67 OCOINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	738,924	49.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NUEVA PALESTINA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
53141	PRIMARIA TENOCH	67 OCOINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	470,000	470,000	470,000	410,114	87.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL, SUMINISTRO DE EMALLADO RURAL, CONSTRUCCION DE ACOMETIDA, LETRINA, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS BELTEL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
52529	PRIMARIA GENERAL HERMENEGILDO GALEANA	68 COCTIPPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	1,507	0.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CERRO DE JAQUIMA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
62558	PRIMARIA MANUEL GONZÁLEZ	68 COCTIPPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	2,164	0.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CERRO DE MONTE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
5379	TELESECUNDARIA NO. 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ	73 PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	750,000	750,000	750,000	687,707	91.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PALENGUE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
60883	SECUNDARIA TECNICA NO. 91	74 PANTLEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750PFA00E13823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,960,000	2,960,000	2,960,000	1,618,702	54.7%	0	0	1.00	0.52	52.0%	REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PANTLEPE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63012	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	75 PANTLEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	479,398	94.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, EL LIMON, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63006	PRIMARIA JAME SABINES	75 PANTLEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	12,225	2.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN ANTONI, PRIMERA SECCION, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63997	PRIMARIA BARRIANO MATAMOROS	75 PANTLEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	496,999	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN ANTONI, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
53274	PRIMARIA JAME SABINES GUTIERREZ	81 PUEBLONUEVO SOLISTAUAGAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	700,000	700,000	700,000	699,974	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, PUEBLONUEVO SOLISTAUAGAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63609	PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	372,800	74.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, NUEVO MEXICO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63676	PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	496,428	99.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, 30 DE NOVIEMBRE, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
63930	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	12,570	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, FRANCISCO YLLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				15=14/12	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
8360	PRIMARIA ANGEL ALBERTO CORDO	03 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	437,500	48.6%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. EJERCIO TULUA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
8367	PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	03 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	11,800	2.4%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. AMYPA CHICO ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5376	CENTRO DE INTERERACION SOCIAL NO. 30	04 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138777	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	443,146	443,146	443,146	11,166	2.5%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN FRANCISCO DE LAS CASAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7267	JARDIN DE NIÑOS TIRSO MOLINA	05 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	447,274	74.9%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. EJERCIO VIVA CARDINAL. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7993	JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON	05 SIMONVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138320	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,421,594	1,421,594	1,421,594	1,059,877	74.9%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A C/O. REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SIMONVEL DE NELENE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5363	SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ	05 SIMONVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,839,648	1,839,648	1,839,648	1,486,516	79.7%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. SIMONVEL DE NELENE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7877	JARDIN DE NIÑOS ALBERTO CULEBRO RUIZ	05 SOCOTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750FAA00E138389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	5,333	1.9%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TIANI. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7893	JARDIN DE NIÑOS DOMINGO CHANONA RODRIGUEZ	05 SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	592,569	98.8%	0	0	OTROS	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD Y REHABILITACION GENERAL REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SUCHIAPA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5332	PRIMARIA DR. JAME TORRES BODET	05 SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	234,480	46.9%	0	0	OTROS	REHABILITACION DE AJARAS DEDICADAS, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS LA PALMA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6124	SECUNDARIA GENERAL POETA SANTIAGO SERRANO	05 SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2,900,000	2,900,000	2,900,000	1,530,710	52.9%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. SUCHIAPA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5400	PRIMARIA DR. BELSARDO DOMÍNGUEZ PALENCIA	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138787	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	640,332	640,332	640,332	16,135	2.5%	0	0	OTROS	FORMACION DE REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5343	PRIMARIA INTERNADO NO. 11 GRAL. JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	12,238,275	12,238,275	12,238,275	12,214,172	99.8%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6272	PRIMARIA LIC. JESUS MARCELINA SOLIS	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,352,714	3,352,714	3,352,714	3,134,990	93.2%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL, ADECUACION DE LOS SERVICIOS MANTENIMIENTO A DIRECCION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS VILLA LAS FLORES. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6358	SECUNDARIA TECNICA NO. 1 PARA TRABAJADORES	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	484,422	48.4%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6909	SECUNDARIA TECNICA NO. 3	06 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	926,884	92.7%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TAPACHULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6278	PRIMARIA 5 DE MAYO	01 TECTPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138787	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	676,195	84.5%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. MIBUEL REALIZACION DE CÉDULA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
5189	SECUNDARIA TECNICA NO. 51	01 TECTPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2750FAA00E138223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,280,770	71.9%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. MALCALES MALPAC. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7730	JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI	04 TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	662,443	66.2%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TLA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7130	JARDIN DE NIÑOS MARK TIRAN	05 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	438,851	438,851	438,851	425,214	92.3%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. EL PRADO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
6996	TELESECUNDARIA NO. 239	05 TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	491,591	98.3%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. EJERCIO PALO BLANCO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7875	JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	750,000	750,000	750,000	166,333	22.6%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7824	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CASTAÑON GAMBOA	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	437,700	73.0%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. BARRIO SAN FRANCISCO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7748	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	330,053	330,053	330,053	8,931	2.5%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LA SOLEDAD. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7898	JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	800,000	800,000	800,000	586,988	73.6%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. BARRIO HIGUAY. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7830	JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	57,388	11.5%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. EMILIANO ZAPATA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7719	JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	100,000	100,000	67,455	67.5%	0	0	OTROS	REHABILITACION GENERAL DE LA INSTALACION ELECTRICA Y REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7817	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	646,300	81.2%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7783	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	506,691	84.9%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTTLA GUTIERREZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
7832	JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	434,734	72.5%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS. ARROYO BLANCO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
52241	PRIMARIA AGUILES SERDAN	06 TUTTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750FAA00E138350	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	487,996	78.0%	0	0	OTROS	REHABILITACION, REALIZACION DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SAN FRANCISCO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20		21-2019
												Ministrado	Programado	Ejercido								
52192	PRIMARIA CAMPO MILITAR	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,650,000	6,650,000	6,650,000	5,584,919	84.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; Tuxtla Gutiérrez, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
52125	PRIMARIA CLUB ROTARIO	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13896	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,150,675	95.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LOS PASEOS DE BARRIO, RECONSTRUCCIÓN DE MUEBLES, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; Tuxtla Gutiérrez, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
63682	PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	751,282	751,282	751,282	16,044	2.1%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARRIO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; Tuxtla Gutiérrez, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
51994	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,420,494	1,420,494	1,420,494	1,256,209	88.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE BARRIO EN FACEDA PRINCIPAL 100, REALIZACIÓN DE ALIARIS BIOCÉLULAS, ANDADORES DE LISA, REMOLCÓN DE BARRIO, ANDADORES DE ACCESO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; Tuxtla Gutiérrez, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
52250	PRIMARIA 14 SEPTIEMBRE 1924	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	478,142	79.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, EL BRASILETO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
63483	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,100,000	2,100,000	2,100,000	38,652	1.8%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA EXTERNA MURO DE CONTENCIÓN CAÑALES Y DRENES PLUMALES Y REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PAULINO AGUILAR, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
13691	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	110 TIZIANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	777,687	777,687	777,687	366,044	47.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS B, E, C, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; TIZIANTAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
79978	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ	111 TZUCUL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	400,000	400,000	400,000	65,740	16.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; SAN VICENTE LA MERRILLA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
64635	PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	111 TZUCUL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E139116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600,000	600,000	600,000	307,528	51.3%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; HERÓES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN), ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
63814	TELESECUNDARIA NO. 27 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	111 TZUCUL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; TIZIANTAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
78610	JARDÍN DE NIÑOS SAN JUAN INÉS DE LA CRUZ	113 VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	900,000	900,000	900,000	818,691	91.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; VENUSTIANO CARRANZA, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
64687	PRIMARIA SAN JUAN INÉS DE LA CRUZ	113 VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	673,083	673,083	673,083	16,955	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; LADO MONTE CRISTO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
52524	PRIMARIA YASCO DE QUIROGA	119 ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	138,043	27.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; TIZIANTAN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
53434	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	119 ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	500,000	500,000	500,000	112,810	22.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; BOHIO ALTO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
63378	PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR	90 SIMONJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E13890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; POPENÉN CHANALUM, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
77215	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	98 TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138316	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	296,280	79.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN SALA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, BOCEDA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
CONSTRUCCIÓN																						
103344	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO (U-C) EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS C-IV	16 PICHICALCO	PICHICALCO	URBANO	FA00E058605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1	0.0%	0	0	360.00	1.00	0.3%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. TANTO EL RECURSO PRESUPUESTARIO EJERCIDO COMO EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEBEN IR EN CERDAS, EL CAMPO SE RELLENÓ CON EL NÚMERO 1 SOLO PARA EFECTOS DE REALIZAR EL ENVÍO, YA QUE EN CERDAS EL SISTEMA NO PROCESA LA SOLICITUD.	
199510	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN LA FACULTAD DE DERECHO C-III	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	FA00E058608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	9,242,105	9,242,105	9,242,105	1	0.0%	0	0	962.00	1.00	0.1%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. TANTO EL RECURSO PRESUPUESTARIO EJERCIDO COMO EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEBEN IR EN CERDAS, LAS CELDAS SE RELLENARON CON EL NÚMERO 1 PARA EFECTOS DEL ENVÍO EN CERDAS EL SISTEMA NO ENVÍA LA SOLICITUD.	
61880	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	93 SUCHAPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19,500,000	19,500,000	19,500,000	491,597	2.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; SUCHAPÁN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	
109660	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TIPO (U-C) EN LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA C-II	106 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	FA00E058607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	6,880,000	6,880,000	6,880,000	6,880,000	100.0%	0	0	ALLIADO	1,257.00	1,257.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
106491	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ATÍPICO DE CUBÍCULOS PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES C-VI	106 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	FA00E058604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	2,210,000	2,210,000	2,210,000	2,210,000	100.0%	0	0	ALLIADO	2,321.00	2,321.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
108462	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ATÍPICO PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C-I	106 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	FA00E058602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	3,400,000	3,400,000	3,400,000	1	0.0%	0	0	870.00	1.00	0.1%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. TANTO EL RECURSO PRESUPUESTARIO EJERCIDO, COMO EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO AL TRIMESTRE DEBEN IR EN CERDAS, LAS CELDAS SE RELLENARON CON EL NÚMERO 1 SOLO PARA EFECTOS DEL ENVÍO.	
198995	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ATÍPICO PARA LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I	106 Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	URBANO	FA00E058603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPERACIÓN FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS	2,010,000	2,010,000	2,010,000	1	0.0%	0	0	3,122.00	1.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. TANTO EL RECURSO PRESUPUESTARIO EJERCIDO COMO EL AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEBEN IR EN CERDAS, LA CELDA SE RELLENÓ CON EL 1 SOLO PARA EFECTOS DEL ENVÍO.	
98205	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2750PFA00E138031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19,562,552	19,562,552	19,562,552	19,024,179	86.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA PARA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS; Tuxtla Gutiérrez, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011	