

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
CONTABILIZACIÓN DE RECURSOS 2011											597,176,011	411,648,087	585,105,793	316,551,060	76.9%	0	0	230.70	178.96	77.6%		
IMPORTACIONES FEDERALES 2011 REGISTROS																						
FISE																						
94076	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0400000001000100	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22,400,000	22,400,000	22,400,000	16,605,693	74.1%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.74	74.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
9126	PAGO DE LA OBLIGACION FINANCIERA CON LA BANCA DE DESARROLLO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0410000001000100	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	HACIENDA	135,738,796	135,738,796	135,738,796	135,738,796	100.0%	0	0	TRAMITE	10.00	10.00	100.0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A EJERCICIO FISCAL 2011 Y LAS CIFRAS CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
4023	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	JACAPETAHUA	SARRO NUBLO	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	577,577	577,577	577,577	577,577	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
18352	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AMATENANCO DEL VALLE	MATENANCO DEL VALLE	URBANO	040500078113000500	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,503,040	7,503,040	7,503,040	3,790,469	50.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
36712	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (SAN CARALAMPO CHAVIN) (ADEFAE 2010)	AMATENANCO DEL VALLE	SAN CARALAMPO CHAVIN	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	82,719	82,719	82,719	82,719	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
21338	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL	AMATENANCO DEL VALLE	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,510	222,510	222,510	220,254	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA PUBLICA 2011
21378	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	AMATENANCO DEL VALLE	MANZANILLO	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,510	222,510	222,510	220,254	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
20924	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	AMATENANCO DEL VALLE	SAN VICENTE LA PIEDRA	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,510	222,510	222,510	220,253	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
20942	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	AMATENANCO DEL VALLE	NONO BUENAVISTA	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,510	222,510	222,510	220,254	99.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
44021	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RAHEL ALBERO CORZO	LA PAZ	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	481,591	481,591	481,591	430,356	89.4%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
79474	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (BELLA VISTA, LA HACENDA) (REFERENDO 2011)	BELLA VISTA	LA HACENDA	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. POR LO QUE ESTA SECRETARIA DETERMINO REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2012
32395	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (LA HACENDA)	BELLA VISTA	LA HACENDA	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. POR LO QUE ESTA SECRETARIA DETERMINO REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2012
44023	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	BELLA VISTA	SAN JOSE LAS ORCHIDAS	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,812	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
17756	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	RICINTALPA	NEVIA TENCHITILAN (RIO DE ORO)	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,841,744	1,841,744	1,841,744	1,840,844	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
44072	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	RICINTALPA	NEVIA TENCHITILAN (RIO DE ORO)	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
18459	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	RICINTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.90	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
17766	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RICINTALPA	CUATRO DE AGOSTO	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,541	98.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
17828	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RICINTALPA	OMACO ZARAGOZA	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
17869	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RICINTALPA	NEVIA MARAVILLAS	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,812	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
18151	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	RICINTALPA	COPIELLA	URBANO	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,796	99.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COMANTAN DE DOMINGUEZ	MALTA TRES LAGUNAS	RURAL	0407001001000200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	435,576	435,576	435,576	435,576	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
35044	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SUSUMALRE PALMIRA)	COMANTAN DE DOMINGUEZ	CIADALPE PALMIRA	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	933,245	933,245	933,245	300,988	32.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
18373	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CHAMILLA	CHAMILLA	URBANO	040500078113000500	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,117,739	7,117,739	7,117,739	7,117,739	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
44044	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CHAMILLA	PODCHEN MUMUNTO	RURAL	040500078113000500	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	148,033	148,033	148,033	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
32444	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (DUEXTC) (ADEFAE 2010)	CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	11,000	11,000	11,000	11,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
36448	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA Y TUMOKIT VALLEM (ADEFAE 2010)	CHAMILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
33311	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (BOTATILAN) (ADEFAE 2010)	CHAMILLA	BOTATILAN	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
33523	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (NACHUC) (ADEFAE 2010)	CHAMILLA	NACHUC	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
31135	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	CHAMILLA	EL POCO	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	445,021	445,021	445,021	443,648	99.7%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
31124	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	CHAMILLA	NARVAZ	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,511	222,511	222,511	221,624	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
31150	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	CHAMILLA	YALE CENTRO	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,510	222,510	222,510	221,823	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
31143	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	CHAMILLA	YALITZUNAN	RURAL	0180000400100300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,510	222,510	222,510	221,824	99.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONCORDAN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
44086	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, E.C. KM. 15-800 (R.D. - SAN JUAN CHAMILLA - SECURITIC TIZOLIM (TIERRA COLORADA) (SUBTRAMO: KM. 5-500 - KM. 8-500)	CHAMILLA	SECURITIC	RURAL	040600020008002300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6,357,800	6,357,800	6,357,800	5,774,667	90.8%	0	0	KILOMETRO	3.00	2.55	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
44081	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, E.C. KM. 16-800 (R.D. - SAN JUAN CHAMILLA - SECURITIC TIZOLIM (TIERRA COLORADA																					

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Recurso	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado el Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
3419	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA (SANJUAN) (ADEFA 2010)	27-CHAPALA	SANJUAN	RURAL	F1800AS0011824	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	88,219	88,219	88,219	88,219	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE HIZO UNA APLICACIÓN PRESUPUESTAL DE MANERA VIRTUAL CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LOS RECURSOS NO CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHAPALA DE CORDO	EMILIANO Zapata UNO	RURAL	AE78C01001007C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	783,644	783,644	783,644	783,644	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34017	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	ANIL	RURAL	AE650018013013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,909,000	2,909,000	2,909,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.06	96.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34018	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POTABLE	31-CHILÓN	MUCIQUIL	RURAL	AE600018130313	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	455,675	455,675	455,675	455,675	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34023	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	31-CHILÓN	CENTRO CHICH	RURAL	AE65001805013C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,056,567	3,056,567	3,056,567	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34076	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-ESQUINTLA	NEUEA FRANCIA	RURAL	AE78C010134040	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,729,209	1,729,209	1,729,209	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34022	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	36-FRONTERA COAHUILA	NEUEA LIBERTAD	RURAL	AE78C01001009C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,343,802	4,343,802	4,343,802	4,343,802	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34040	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-FRONTERA COAHUILA	NEUEA LIBERTAD	RURAL	AE78C01004030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	69,241	98.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34025	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	AE78C01006030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,900	99.7%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34028	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-HUEHUETÁN	TOLMAN	RURAL	AE78C01007030C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
1524	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (HUAMAYALCIC)	38-HUEHUETÁN	MALCUC	RURAL	F1800AS0010309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	322,281	322,281	322,281	320,204	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONSISTEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
34027	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LA CONCORDIA	CURTPEPE	RURAL	AE78C01008049C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,078	96.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34051	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SISTEMA SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO TYNOTIC	RURAL	AE650018011035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,366,247	3,366,247	3,366,247	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34046	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	MANUEL DE LEÓN	RURAL	AE650018000035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,905,624	4,935,624	4,935,624	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34047	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	QUACAO ZARAGOZA	RURAL	AE650018007035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,674,776	5,674,776	5,674,776	1,415,763	24.9%	0	0	OBRA	1.00	0.98	98.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34048	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	ARIZALÉN	RURAL	AE650018003035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,168,589	4,168,589	4,168,589	462,625	11.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34049	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	NEUEO SAN JUAN CHAMULA (EX. POCAYAN)	RURAL	AE650018006035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5,412,512	5,412,512	5,412,512	1,687,208	31.2%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34050	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	RASCAL RAMÍREZ	RURAL	AE650018010035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,112,377	3,112,377	3,112,377	28,947	0.7%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34053	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO MADERO	RURAL	AE78C010020035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,822,434	1,822,434	1,822,434	1,822,434	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34079	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA	RURAL	AE78C01004003C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,796	99.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
18222	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DEE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	NEUEO SAN JUAN CHAMULA (EX. POCAYAN)	RURAL	AE78C01074035C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	69,241	98.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
1811	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	54-LARRANZAR	LARRANZAR	GRUANO	AE600018117504C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7,061,444	7,061,444	7,061,444	3,556,254	50.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34007	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	CHICHELTAN	RURAL	AE600018009040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	275,000	275,000	275,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34011	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	LARRANZAR	GRUANO	AE600018004040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	825,000	825,000	825,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34009	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	MUCTAHUJ	RURAL	AE600018005040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	440,000	440,000	440,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34010	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	NACHITOM	RURAL	AE600018006040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	825,000	825,000	825,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34013	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	NOCHIL	RURAL	AE600018010040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	137,500	137,500	137,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34012	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	ITZ'ITZ'EN	RURAL	AE600018008040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	825,000	825,000	825,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34013	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	ITZ'ITZ'EN	RURAL	AE600018009040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34008	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	CHICHELTAN	RURAL	AE600018004040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34014	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	54-LARRANZAR	CHICHELTAN	RURAL	AE600018010040C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,290,500	1,290,500	1,290,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
34130	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA (LATZITZ'EN) (ADEFA 2010)	54-LARRANZAR	LATZITZ'EN	RURAL	F1800AS0010309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y CONSISTEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011
34178	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SAN CRISTOBALITO) (REFRENDO 2011)	54-LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	F1800AS0011824	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	389,520	389,520	389,520	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ROMANADO EN CONSIDERACION QUE EL TRAMITE DE REFERENCIA SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE, Y NO SE PUDO EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2011, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO PARA EL 2012
31866	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARAS)	54-LARRANZAR	CHICHULTON	RURAL	F1800AS0011824	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ROMANADO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, Y NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE ESTA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO 2012. (CONCIENE CON LA CUENTA PUBLICA 2011)
31785	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARAS)	54-LARRANZAR																				

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado el Trimestre				15-10-12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-10-12	16	17	18	19	20	21-2019	22		
8405	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	07-COCONIGO	TSAMA MUZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	JAETN001040807C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,541	98.5%	0	ESTUDIO	1.00	0.01	1.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
18912	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	07-COCONIGO	ALORNA BUENAVISTA	RURAL	JAETN001043007C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,541	98.5%	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84281	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	07-COCONIGO	LA SALTANA	RURAL	JAETN001042007C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,541	98.5%	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84058	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	07-COCONIGO	CANILITA DE ESPINOSA	RURAL	JAETN0010406000 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
3204	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TULZ)	12-CHUCU	EL TZAY	RURAL	21800AS0010310 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FORMADO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO PARA EL 2012, CONJUNTO CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
84793	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (OXUCUC, EL TZAY) (REFERIDO 2011)	12-CHUCU	EL TZAY	RURAL	21800AS0010810 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,520	389,520	389,520	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FORMADO EN CONSIDERACION QUE EL TRAMITE DE REFERENCIA SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR EL RECURSO DEL 2011, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO 2012.		
84052	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-PULJAPAN	CHOCCHUHAL	RURAL	JAETN001033007C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	842,741	842,741	842,741	831,133	98.9%	0	OBRA	1.00	0.02	5.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84054	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-PULJAPAN	SAN ISIDRO	RURAL	CEETN001004007C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,144,770	1,144,770	1,144,770	1,144,770	100.0%	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84073	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-PULJAPAN	LA CENTRAL	RURAL	CEETN001007007C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	110,000	110,000	110,000	107,000	97.3%	0	ESTUDIO	1.00	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84072	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (RUEBLO NUEVO SOLTATHACAN, SANTA RITA) (REFERIDO 2011)	18-PIELBLO NUEVO SOLTATHACAN	SANTA RITA	RURAL	21800AS0010810 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,520	389,521	389,521	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FORMADO EN CONSIDERACION QUE EL TRAMITE DE REFERENCIA SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR EL RECURSO DEL 2011, LA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO PARA EL 2012.		
32199	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SANTA RITA)	18-PIELBLO NUEVO SOLTATHACAN	SANTA RITA	RURAL	21800AS0010810 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,520	389,521	389,521	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FORMADO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO PARA EL 2012, CONJUNTO CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
84078	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, E.C. PUEBLO NUEVO (POTOLARRIO GRANDE) EJIDO SONORA, TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 7+500 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	18-PIELBLO NUEVO SOLTATHACAN	ARROYO GRANDE	RURAL	048000000000010 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	89,291	89,291	89,291	24,291	27.1%	0	KILOMETRO	2.00	0.02	1.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. BENEFICIA TAMBIEN A LA LOCALIDAD DE SONORA		
84053	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, E.C. PUEBLO NUEVO (POTOLARRIO GRANDE) EJIDO SONORA, TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 7+500 (SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM. 5+000)	18-PIELBLO NUEVO SOLTATHACAN	ARROYO GRANDE	RURAL	048000000000010 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,178,867	5,178,867	4,607,182	89.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.02	1.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. BENEFICIA TAMBIEN A LA LOCALIDAD DE SONORA		
17004	CONSTRUCCION DE TANQUE BOMPEO LECHO FILTRANTE EN MODULO 1, BARRIO DE CONSTRUCCION DE TANQUE BOMPEO Y LECHO FILTRANTE	19-RAYON	EL PINABETO	RURAL	JAETN001013007C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	998,700	998,700	998,700	964,140	96.5%	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
19728	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (COCINA EL PINABETO)	19-RAYON	EL PINABETO	RURAL	21800AS00103000 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	304,854	304,854	304,854	303,229	99.5%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
31095	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	19-SABANILLA	EL MIRADOR	RURAL	21800AS0010810 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	297,665	297,665	297,665	220,905	74.2%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
31031	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	20-NOVIEMBRE	EL PINABETO	RURAL	21800AS0010810 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	297,665	297,665	297,665	220,290	74.2%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
84019	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	EL PINAR	RURAL	JAETN0010010040 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	452,503	452,503	452,503	452,503	100.0%	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
2149	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	14-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	21800AS00103000 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,911	222,911	222,911	220,800	99.2%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
21537	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	14-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN JOSE EL CARMEN	RURAL	21800AS00103000 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,910	222,910	222,910	220,800	99.2%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
21584	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (VARIAS)	14-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SANTA LUCIA	RURAL	21800AS00103000 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	222,910	222,910	222,910	220,800	99.2%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS DEL 2011 Y COINCIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
84096	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS ECOLOGICOS	18-SAN JUAN CANCUC	CHOLELA	RURAL	048000000000002 S	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84098	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (JUAN CANCUC, JUCIL) (REFERIDO 2011)	18-SAN JUAN CANCUC	JUCIL	RURAL	21800AS0010810 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,520	389,520	389,520	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FORMADO EN CONSIDERACION QUE EL TRAMITE DE REFERENCIA SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2011, LA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO PARA EL 2012.		
32199	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (JUCIL)	18-SAN JUAN CANCUC	JUCIL	RURAL	21800AS0010810 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,520	389,520	389,520	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	FORMADO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFERENDAR EL RECURSO PARA EL 2012, CONJUNTO CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
84000	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, SAN JUAN CANCUC-GUADALTEPEC-SITALA, TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: KM. 15+000 - KM. 12+000)	18-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	048000000000008 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	92,787	92,787	92,787	54,447	58.7%	0	KILOMETRO	2.00	1.84	92.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84083	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, SAN JUAN CANCUC-GUADALTEPEC-SITALA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 (SUBTRAMO: KM. 10+000 - KM. 12+000)	18-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	048000000000008 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,381,641	5,381,641	5,381,641	4,478,463	83.2%	0	KILOMETRO	2.00	1.84	92.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
18001	SUBMINISTRO E INSTALACION DE 70 VIVIENDAS EN LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE, SANTIAGO EL PINAR	18-SANTIAGO EL PINAR	SANTIAGO EL PINAR	URBANO	026001280000000 CS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10,601,828	10,601,828	10,601,828	0	0.0%	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
18028	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	00-SAGUIGUEL	NATIVIDAD PECHUGO	RURAL	JAETN001036000C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	352,138	352,138	352,138	349,440	99.2%	0	OBRA	1.00	0.05	5.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84039	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	00-SAGUIGUEL	SAN ANTONIO NUEVO LEON	RURAL	JAETN001005000C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,976	99.9%	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84042	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	00-SAGUIGUEL	EL JARDIN	RURAL	JAETN001006000C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	69,791	99.7%	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84043	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	00-SAGUIGUEL	LAS MERCEDES	RURAL	JAETN001007000C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	70,000	70,000	70,000	69,791	99.7%	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
84037	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	00-TAPACHULA	PAVESCUIL	RURAL	JAETN001005000C S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30,000	30,000	30,000	29,993	99.7%	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011.		
34153	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (CHAKA/TORTIC) (ADEFAS 2010)	102-TENEJAPA	CHAKA/TORTIC	RURAL	21800AS00103000 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE HIZO UNA AMPLIACION PREPUESTARIA DE MANERA VIRTUAL CON EL PROPOSITO DE SOLICITAR LOS RECURSOS NO REFLEJADOS EN EL CERRRE DEL EJERCICIO 2010, CONJUNTO CON LA CUENTA PUBLICA 2011.		
15598	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA POTABLE (PARAJE PATCHEN)	102-TENEJAPA	EL PACH	RURAL	21800AS00103000 S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO															

**ANEXO III**  
**L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
1766	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	007-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	246000701810705	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE REESTRUCTURA	7,117,739	7,117,739	7,117,739	3,558,256	50.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
8405	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MANEJAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	007-TUMBALA	ARROYO AGUA AZUL	RURAL	246000100610705	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5,087,500	5,087,500	5,087,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
32015	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHUCHUCRUZ IRA, SECCION)	007-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	21800AS060218015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.0%	FORMANDO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUERON AUTORIZADOS EN LOS MESES DE DICIEMBRE, Y A NO SER PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFINANCIAR LOS RECURSOS PARA EL 2012, CONCORDANDO LA CUENTA PUBLICA 2011.
82419	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TUMBALA, CHUCHUCRUZ IRA, SECCION) (REFRENDO 2011)	007-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	21800AS060218015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	0.0%	FORMANDO EN CONSIDERACION QUE EL TRAMITE DE REFERENCIA DE REALIZO EN LOS MESES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2011, LA SECRETARIA DETERMINO REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2012.
121321	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	111-TZUCUL	SANTIAGO DE MUELILA	RURAL	02103030018109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TZUCUL	984,765	984,765	984,765	984,765	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PREVIAMENTE RECURSOS 2011 (CIERRE DE EJERCICIO)
18427	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	118-ZNACANTAN	ZNACANTAN	RURAL	246000701811805	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7,118,615	7,118,615	7,118,615	3,554,084	49.9%	0	0	OBRA	1.00	0.96	90.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
34213	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA (ELAMBO BAJO) (ADEFAS 2010)	118-ZNACANTAN	ELAMBO BAJO	RURAL	21800AS060218027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE HIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE MANERA VIRTUAL CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LOS RECURSOS NO REFLEJADOS EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, CONCORDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
34419	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA (SANTA ROSA) (ADEFAS 2010)	118-ZNACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800AS060218028	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTE DE ESTE FOLIO ES 0.00 DE AUTORIZADO Y ENVIADO CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR LOS RECURSOS NO REFLEJADOS EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2010, CONCORDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2011.
104262	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0500118004	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	ISSSI	185,336.524	0	185,336.524	0	0.0%	0	0	ACCION	6.00	0.00	0.0%	
115476	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICROPURIFICADORES DE AGUA POTABLE	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	232,557	232,557	232,557	232,557	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
11284	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-HUAMA	CHVIT	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	699,795	699,795	699,795	699,795	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.70	70.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 70% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
113007	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4-SALTAMIRANO	MORELA (VÍCTOR RODRIGO ORALES)	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SALTAMIRANO	6,241,739	6,241,739	6,241,739	6,241,739	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
109138	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	UMA BONITA	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	1,570,980	1,570,980	1,570,980	1,570,980	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
112789	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	11-BEJUCAL DE OCAJOPE	DAS TABLAS	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	562,200	562,200	562,200	562,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.80	80.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 80% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
107395	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	16-CACAHUTAN	MICUM	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	567,084	567,084	567,084	567,084	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
107834	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	18-CINTALAPA	ROSEADO BALAZAR	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	640,200	640,200	640,200	640,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
107817	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAÑOS ECOLÓGICOS	18-CINTALAPA	ACOLFO LÓPEZ MATOS	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	477,872	477,872	477,872	477,872	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
104007	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHOLON	TONTIEL	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COLON	830,070	830,070	830,070	830,070	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
110501	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO EL BOSQUE	2,781,440	2,781,440	2,781,440	2,781,440	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
107888	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL POYVENIR	URMAJAPA	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,134,280	1,134,280	1,134,280	1,134,280	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
109990	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	40-HUXTAN	SAN FERNANDO	RURAL	060004CFP220020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUXTAN	1,134,752	1,134,752	1,134,752	1,134,752	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACIÓN DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVÉS DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 280 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Renovo	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
10772	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-HUIXTAN	CARMEN YALCHICH	RURAL	8200QUACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE HUIXTAN	1,188,044	1,188,044	1,188,044	1,188,044	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
11294	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	49-LA CONCORDIA	MONTE VERDE MARAVALLS	RURAL	8200QUACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA	684,507	684,507	684,507	684,507	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
11314	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	8200QUACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LA GRANDEZA	3,197,778	3,197,778	3,197,778	3,197,778	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115212	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	52-LA LIBERTAD	BENTO JUAREZ CENTRO	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	653,200	653,200	653,200	653,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
10746	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	8200QUACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,130,606	1,130,606	1,130,606	1,130,606	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115138	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	1,656,423	1,656,423	1,656,423	1,656,423	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115120	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54-LARRANZAR	SAVALEM DOS	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	2,098,748	2,098,748	2,098,748	2,098,748	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
110407	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	54-LARRANZAR	POCOCAN	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE LARRANZAR	508,286	508,286	508,286	508,286	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108910	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	59-MARQUÉS DE COMILAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE MARQUES DE COMILAS	1,420,760	1,420,760	1,420,760	1,420,760	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115226	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	60-MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	269,726	269,726	269,726	269,726	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
112829	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	60-MAZAPA DE MADERO	MAZAPA DE MADERO	URBANO	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	574,229	574,229	574,229	574,229	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
107989	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	61-MOTOTZINTLA	CHICUTE	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,108,200	1,108,200	1,108,200	1,108,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115152	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-COOSINDO	NEUVO JERUSALEN	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COOSINDO	678,394	678,394	678,394	678,394	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115248	CONSTRUCCIÓN DE FOGONES	68-COATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	32,562	32,562	32,562	32,562	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
110664	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	70-OBITUJAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200UECAF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE OBITUJAN	513,622	513,622	513,622	513,622	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
110863	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-COCHUC	HOSIB	URBANO	8200QUACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COCHUC	3,889,154	3,889,154	3,889,154	3,889,154	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												11	12	13								
10183	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72 COCHUC	120PALLA	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE COCHUC	981,453	981,453	981,453	981,453	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115247	CONSTRUCCIÓN DE FOGONES	73 PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	45,894	45,894	45,894	45,894	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
112755	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	73 PALENQUE	ARMATEA	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	809,200	809,200	809,200	809,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
113051	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	74 PANTELHO	SAN ISIDRO VIEJO	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PANTELHO	2,984,618	2,984,618	2,984,618	2,984,618	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115142	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75 PANTEPEC	LA NANAHA	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC	850,895	850,895	850,895	850,895	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108147	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	82 SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BOLEN	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,348,973	1,348,973	1,348,973	1,348,973	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108247	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	82 SALTO DE AGUA	PRO JORDAN	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	718,200	718,200	718,200	718,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115172	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	1,318,314	1,318,314	1,318,314	1,318,314	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
110140	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SALTO DE AGUA	1,481,324	1,481,324	1,481,324	1,481,324	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108096	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	86 SAN JUAN CANTUC	ORIL	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,082,200	1,082,200	1,082,200	1,082,200	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.10	19.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 10% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
103948	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	87 SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	7,299,169	7,299,169	7,299,169	7,299,169	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.90	90.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 90% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115223	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	89 SATEPEC	SATEPEC	URBANO	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	417,812	417,812	417,812	417,812	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
115227	CONSTRUCCIÓN DE FOGONES	89 SATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	35,394	35,394	35,394	35,394	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108443	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89 SATEPEC	EL PACAYALITO	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	669,223	669,223	669,223	669,223	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108086	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	89 SATEPEC	LAS MARIAS	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	1,859,422	1,859,422	1,859,422	1,859,422	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
110080	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	90 TENEPAHA	SHISHITONIL	RURAL	8200UEC8P220200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEPAHA	1,620,439	1,620,439	1,620,439	1,620,439	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 260 DE DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III  
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				15=14/12	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
											11	12	13	14	16							
10741	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	102-TENEJAPA	TIRES CERRITOS	RURAL	26200UECF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
119189	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CANANÁ CHICA	RURAL	26200UACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	634,191	634,191	634,191	634,191	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
107785	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	TEZUCUM	RURAL	26200UACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA	1,934,152	1,934,152	1,934,152	1,934,152	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
119277	CONSTRUCCIÓN DE FOGONES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200UECF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	103,756	103,756	103,756	103,756	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
112648	AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	106-TONALA	LA VICTORIA	RURAL	26200UCRF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TONALA	571,470	571,470	571,470	571,470	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108823	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-IZTAPAL	SAN CRISTOBAL	RURAL	26200UACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
112941	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	26200UCRF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	121,726	121,726	121,726	121,726	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
110227	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	111-TZMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26200UECF22000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZMOL	1,456,169	1,456,169	1,456,169	1,456,169	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
109340	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	111-TZMOL	TZMOL	URBANO	26200UECF22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE TZMOL	1,350,635	1,350,635	1,350,635	1,350,635	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108489	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	111-TZMOL	LA GUAYABA	RURAL	26200UACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	290,544	290,544	290,544	290,544	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
109941	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	110-VENUSTIANO CARRANZA	MOJUL HIDRULO	RURAL	26200UECF22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	1,655,139	1,655,139	1,655,139	1,655,139	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
108954	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	117-VALAJÓN	AMADO NEVRO	RURAL	26200UACFP22000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL	3,607,908	3,607,908	3,607,908	3,607,908	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	DE ACUERDO AL REPORTE DE LA INSTANCIA EJECUTORA EL AVANCE FÍSICO DE ESTE PROYECTO ES DE 100% AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE REPORTA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA LIBERACION DE RECURSOS QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO TRANSFIERO A LA INSTANCIA EJECUTORA A TRAVES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO 262 00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN REGIONES DE POBREZA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.