

ANEXO III
L-FORMAIO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (obra en obras y proyectos sin incluir economías)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones										
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22									
CHAPAS RECURSO 2011																														
APORTACIONES FEDERALES 962 REGISTROS																														
PAR																														
	PAR										743,864,244	742,713,400	713,993,960	524,158,694	70.6%	0	0	2,888,882.7	2,718,985.32	94.4%										
	PAR																													
	PAR																													
31028	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE	AMATAN	EL REMOLINO	RURAL	058-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS		1,510,207	1,510,207	1,510,207	95.542	62.9%	0	0	1.00	0.00	63.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.								
102049	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COAPILLA	BUENAVISTA (MATAZANOS)	RURAL	0518030007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		850,000	850,000	850,000	100.000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	820.00	820.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011							
102018	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COAPILLA	UNION PORTES DEL (SAN PEDRO)	RURAL	01800014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		602,143	602,143	602,143	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,077.35	1,077.35	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011							
102071	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	COAPILLA	LLANO GRANDE	RURAL	01800019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		176,481	176,481	176,481	100.0%	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y SE CLASIFICO EN EL TIPO DE GASTO AGUA POTABLE PORQUE A SU ESTA REGISTRADO EN LA HOJA DE REGISTRO Y CONTRA, META DEL PROYECTO SE CLASIFICO EN SISTEMA PORQUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO ESPECIFICA DOCUMENTO AUTORIZACION CON OFICIO DE REGISTRO NO								
96485	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (A TRAVES DE CERRO NUESTRIC BARRO) A REPRESA	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ		155,060	155,060	155,060	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	348.00	348.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO							
95025	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, SAN FRANCISCO EL ARENAL	COMTAN DE DOMINGUEZ	SAN FRANCISCO EL ARENAL	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ		250,898	250,898	250,898	100.0%	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,050.00	1,050.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH9SPFPEGPCORP/FISM 00125/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO)							
96705	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA, BARRIO EL MIRADOR	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	37	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ		647,686	647,686	647,686	92.943	50.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SH9SPFPEGPCORP/FISM 00125/2011. (LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$323,843.10) PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO								
117224	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA (VISTA ALEGRE)	COCSINGO	VISTA ALEGRE	RURAL	030010011844013417	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		2,654,000	2,654,000	2,654,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	5,140.00	4.00	0.1%	OBRA REFERENCIADA							
117215	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (BARRIO SANTO TIBURAS)	COCSINGO	COCSINGO	URBANO	03001001112610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		1,450,346	1,450,346	1,450,346	139.869	95.6%	0	0	METRO LINEAL	1,244.30	1,192.33	95.6%	OBRA REFERENCIADA							
117310	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CERRO PUAL)	COCSINGO	COCSINGO	URBANO	030010001115610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		750,000	750,000	750,000	44.977	59.9%	0	0	1.00	0.59	59.0%	OBRA REFERENCIADA								
116229	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (RA. SANTA CRUZ)	COCSINGO	SANTA CRUZ	RURAL	845010011041810	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		1,023,472	1,023,472	1,023,472	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	1.0%	OBRAS REFERENCIADAS DEL EJERCICIO 2011								
115582	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) RA. AGUA DULCE TESHUACAN	COCSINGO	AGUA DULCE TESHUACAN	RURAL	845010011068101891	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		2,893,153	2,893,153	2,893,153	2,486,877	87.8%	0	0	METRO LINEAL	7,480.82	6,965.00	87.8%	OBRAS REFERENCIADAS DEL EJERCICIO 2011							
115660	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) RA. SAN LUIS	COCSINGO	SAN LUIS	RURAL	84501001106791386	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		2,512,058	2,512,058	2,512,058	2,258,181	89.9%	0	0	METRO LINEAL	2,630.00	2,264.74	89.9%	OBRAS REFERENCIADAS DEL EJERCICIO 2011							
115320	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA LOC.: EUBO SANTA MARIA LAS FLORES	COCSINGO	SANTA MARIA LAS FLORES	RURAL	845010011025810089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		2,428,637	2,428,637	2,428,637	1,659,200	68.4%	0	0	METRO LINEAL	2,755.00	1,881.34	68.3%	OBRAS REFERENCIADAS DEL EJERCICIO 2011							
117143	INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A Y 2A ETAPAS)	COCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	030010001108810388	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COCSINGO CHAPAS		2,427,064	2,427,064	2,427,064	1,940,660	80.3%	0	0	METRO LINEAL	2,229.50	1,790.22	80.3%	OBRA REFERENCIADA							
154962	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESBALTO DE AGUA	NOBIA ESPERANZA	RURAL	0013000770049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BALTO DE AGUA		368,541	368,541	368,541	368,541	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. BANCARIAS 2011								
30010	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	ESBALTO DE AGUA	HCH LUM MAYA	RURAL	0013000770075	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE BALTO DE AGUA		514,647	514,647	514,647	487,340	94.6%	0	0	METRO LINEAL	1,585.14	1,585.14	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO 2011. OBRAS REFERENCIADA A 2,307,378							
120322	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESBALTO DE AGUA	CHVALTIC VIEJO	RURAL	0013000770128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BALTO DE AGUA		126,650	126,650	126,650	126,650	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO 2011. EL PROYECTO ES MEZCLA DE RECURSOS TRIPARTITA. PBA. GOBIERNO DEL ESTADO								
154689	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESBALTO DE AGUA	EL BASCAN LUCHA BASCAN	RURAL	0013000770011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BALTO DE AGUA		284,985	284,985	284,985	284,985	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO BANCARIAS 2011								
31064	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESBALTO DE AGUA	LUMIA	RURAL	0013000770045	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BALTO DE AGUA		767,358	767,358	767,358	694,252	90.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO 2011. OBRA REFERENCIADA A 73,051.47								
95372	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (BARRIO LA ORBITA)	ESBALTO DE AGUA	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		313,338	313,338	313,338	153,879	49.1%	0	0	METRO LINEAL	983.00	482.85	49.1%	ESTA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2011. EVALUADA EN EL 2011							
95784	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESBALTO DE AGUA	MANCHO NUEVO LAS CASAS	RURAL	078-03-0089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		295,500	295,500	295,500	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA QUE AL 31 DE DICIEMBRE SU PROYECTO NO SE HUBO INICIADO								
96073	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENELAJA	EL CUCUYO	RURAL	03002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO		1,800,223	1,800,223	1,800,223	1,800,223	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)								
120707	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENELAJA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENELAJA CHAPAS		89,895	89,895	89,895	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (RECURSOS 2011 - "NO INFORMADO AUN EL MONTO PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA")								
137224	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENELAJA	CANADA CHICA	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENELAJA CHAPAS		83,448	83,448	83,448	83,018	99.51%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL: \$ 1,985,923 INVERSION 2011 \$83,448 INVERSION FEDERAL \$95,286 INVERSION ESTATAL \$84,159. ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO, CONCLUYE EN EL 2012 CON UN IMPORTE PRESUPUESTAL DE \$83,92								
120768	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENELAJA	CANADA CHICA	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENELAJA CHAPAS		83,448	83,448	83,448	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (RECURSOS 2011 - "AUN NO SE FORMA EL MONTO DE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIANDO LA OBRA")								
138654	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENELAJA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENELAJA CHAPAS		89,895	89,895	89,895	89,676	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL: \$ 1,985,923 INVERSION 2011 \$83,448 INVERSION FEDERAL \$95,286 INVERSION ESTATAL \$84,159. ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012 CON UN IMPORTE PRESUPUESTAL DE \$83,92								
146873	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENELAJA	TETZUCUM	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENELAJA CHAPAS		853,303	853,303	102,847	102,847	12.0%	0	0	1.00	0.38	38.0%	TOTAL ANUAL: \$ 1,985,923 INVERSION 2011 \$83,303 INVERSION FEDERAL \$86,883 INVERSION ESTATAL \$1,904,140. ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011								
132295	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TENELAJA	TETZUCUM	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENELAJA CHAPAS		750,656	750,656	746,419	746,419	99.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL: \$ 1,985,923 INVERSION 2011 \$83,303 INVERSION FEDERAL \$86,883 INVERSION ESTATAL \$1,904,140. ESTA OBRA QUEDO EN PROCESO EL AÑO PASADO, EN ESTE AÑO 2012 CONCLUYE LA OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$22.58								
115267	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	15A TLA	LA REVOLUCION	RURAL	3014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ALCANTARILLADO MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS		682,533	682,533	682,533	682,533	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO PROVENIENTE DE LOS PROGRAMAS: FISE 2011 POR \$ 136,508.77 FISM 2011 POR \$ 862,533.46 PBA 2011 POR \$ 1,011,043.78. IMPORTE TOTAL EJERCIDO \$ 1,970,185.40 DE LOS CUALES AUN NO HAN DEPOSITADO EL FALTA DEL PROGRAMA PBA POR \$ 128,320.10. PARA PODER CONCLUIR EL PAGO TOTAL DE LA OBRA. ESTA OBRA QUEDA AL 100% EN FISM 2011 AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.								
100889	CAPITAL COMPROMISADO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2011, DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO PUAL (MUNICIPIO DE COCSINGO)	110 TIZAUTAN	VILLA HEDALGO	RURAL	001300032089109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZAUTAN CHAPAS		667,183	667,183	667,183	667,183	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL PRESENTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011								
102742	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110 TIZAUTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001300032084109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZAUTAN CHAPAS		139,788	139,788	139,788	139,788	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011								

ANEXO III
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(solo en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones					
											Acumulado al Trimestre					16	17	19	20	21-2012						
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido								Generados	Ejercidos	Progresado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
											11	12	13	14								15a/1412	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21-2012						
9655	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (ATRAVESA CERRO NEVADO), BARRIO SANTA Cecilia	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	194,980	194,980	194,980	0	0.0%	0	0	0	415.10	0.0%	0.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHISPPYFOPCORPISM40072072011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$194,980.00 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRIE DEL EJERCICIO)				
10898	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	296,084	296,084	296,084	296,084	100.0%	0	0	0	900.00	100.0%	900.00	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHISPPYFOPCORPISM40092092011. RECURSOS MANEJADO A TRAVES DE BANCOPAS ESCUELA FAS EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRIE DEL EJERCICIO)				
12417	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO 7 DE JUNIO, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANOPRAS	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	128	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	463,688	463,688	463,688	463,688	98.8%	0	0	0	1,609.30	100.0%	1,609.30	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHISPPYFOPCORPISM40092092011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANCOPAS ESCUELA FAS EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRIE DEL EJERCICIO) QUEDA UN IMPORTE PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$7,885.45				
9313	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA MIGUEL ALEMAN	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	26,494	26,494	26,494	26,494	99.8%	0	0	0	114.00	100.0%	114.00	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHISPPYFOPCORPISM4020202011. QUEDA UN IMPORTE PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$60.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRIE DEL EJERCICIO)				
97212	FRSA (39-63-0066/2011) AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50 LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	FSM-0025-15001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	PROVIENE DE LOS RECURSOS 2011 (CERRIE DEL EJERCICIO)				
7637	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50 LA TRINITARIA	LA CAMPANA	RURAL	IASJC02-0005-1000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	112,911	112,911	112,911	85,371	75.6%	0	0	0	1.00	0.0%	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE				
10742	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	97 SUNDIAPA	SANTA CRUZ ZA. SECCION	RURAL	39007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	748,611	748,611	748,611	748,611	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011 (CERRIE DEL EJERCICIO)				
13895	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	502 TENEJAPA	BOCHIL	RURAL	393-63-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	110,031	110,031	109,919	109,919	99.9%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	TOTAL ANUAL \$2,200.61 INVERSION 2011 \$110.09 INVERSION FISCAL \$1,264.54 INVERSION 2012 \$1,936.02 ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012 CON UN IMPORTE PRESUPUESTAL DE \$112.28				
12074	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	502 TENEJAPA	BOCHIL	RURAL	393-63-0081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	110,031	110,031	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. RECURSOS \$111.77 A UN AÑO NO RECIBIDA EL MONTO PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA (ESTUDIO FINANCIADO) LA OBRA				
13826	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	502 TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	393-63-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,421,596	1,421,596	1,421,596	0	0.0%	0	0	0	1,118.34	0.0%	0.0%	RECURSOS 2011 REFERENCIA QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012				
12938	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	502 TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	393-63-0069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	221,280	221,280	221,280	221,280	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	ME TAQUAN I. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (RECURSOS 2011)				
12996	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)	502 TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	393-63-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,421,596	1,421,596	1,421,596	0	0.0%	0	0	0	1,118.34	0.0%	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (RECURSOS 2011)				
14179	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	110 TUZANTAN	SIAN CRISTOBAL	RURAL	30200000069000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	339,780	339,780	339,780	339,780	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES EL FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS. LA OBRA SE EJECUTO EN MEDIA DE RECURSOS CON SEDEPAS				
14171	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	110 TUZANTAN	NOCHILTEPEC	RURAL	302000000566100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	1,263,393	1,263,393	1,263,393	1,263,393	100.0%	0	0	0	4,478.00	100.0%	4,478.00	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES EL FINANCIAMIENTO Y EMPRESTO BANOPRAS. LA OBRA SE EJECUTO EN MEDIA DE RECURSOS CON SEDEPAS				
10188	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	110 TUZANTAN	SAN CRISTOBAL	RURAL	302000003419100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	189,889	189,889	189,889	189,889	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011				
10176	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)	110 TUZANTAN	NOCHILTEPEC	RURAL	302000003409100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	765,671	765,671	765,671	765,671	100.0%	0	0	0	4,478.00	100.0%	4,478.00	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011				
10318	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA EL EJIDO POBLADO SAN CRISTOBAL, YIFICACION BUENA VISTA 2A ETAPA	110 TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302000003190100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011				
10009	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CONST. OBRA CAPAZ Y 360 M TUB PVC Y TUB. FO. QO Y TOMAS SOMBELMAMA	113-VENUSTIANO CARRANZA	GRANDEZA DEL RIO BLANCO (SIAN JOSE LA SOCIEDAD)	URBANO	196-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	430,795	430,795	430,795	0	0.0%	0	0	0	3,800.00	0.0%	0.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (OBRA REFERenciADA)				
39871	REPARAR 360 M TUB PVC Y TUB. FO. QO Y TOMAS SOMBELMAMA	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	196-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,258,751	1,258,751	1,258,751	1,258,751	100.0%	0	0	0	521.00	100.0%	521.00	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011, TERMINADA Y OPERANDO				
10978	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SALTAMBRANO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	0020-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	174,274	174,274	174,274	174,274	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	OBRA Y/O PROYECTO REFERENCIADO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011				
10033	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SALTAMBRANO	SAN LUIS POTOSI	RURAL	0030-2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	146,516	146,516	146,516	146,516	100.0%	0	0	0	292.31	100.0%	292.31	OBRA Y/O PROYECTO REFERENCIADO DEL EJERCICIO 2011				
11126	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD DE 980 MTS. EN LINEA DE CONDUCCION Y CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	SALTAMBRANO	AGUA ESCONDIDA EL DOTAL	RURAL	004-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	182,467	182,467	182,467	182,467	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	OBRA Y/O PROYECTO REFERENCIADO CON RECURSOS DEL 2011				
3100	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	8AMATAN	MORELOS	RURAL	393-63-0084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	1,952,780	1,952,780	1,952,780	1,304,238	66.8%	0	0	0	1.00	67.0%	67.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA OBRA				
3366	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	15 BOCHIL	EL AMATE	RURAL	393-63	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	409,500	409,500	409,500	409,500	100.0%	0	0	0	1,800.00	100.0%	1,800.00	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
3341	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	15 BOCHIL	SHAMALPA	RURAL	393-63	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	0	140.00	100.0%	140.00	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
3365	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	15 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00103	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
10084	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-CAPILLA	PIEDRA GRANDE	RURAL	01803008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	307,733	307,733	307,733	307,733	100.0%	0	0	0	800.00	100.0%	800.00	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
8629	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN	28-CHAPILLA	EL CARMEN	RURAL	31	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPERACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,258,259	1,258,259	1,258,259	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.0%	0.0%	EL SALDO DE ESTA OBRA QUEDO REFERENCIADO PARA SER UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2012				
13029	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EVA PALFRENA)	46-JOQUILAS	JOQUILAS	URBANO	346-63-0063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILAS CHAPAS	1,382,000	1,382,000	1,382,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.0%	0.0%	OBRA REFERENCIADA CON MEDIA RECURSOS FOM 2011 Y FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 4do. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
5492	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJ. PLAN DE AYALA)	46-JOQUILAS	PLAN DE AYALA	RURAL	346-63-0036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILAS CHAPAS	370,990	370,990	370,990	370,990	100.0%	0	0	0	380.00	100.0%	380.00	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4do. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
3367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DE GUADALUPE CAB. MPAL.	46-JOQUILAS	JOQUILAS	URBANO	346-63-0034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILAS CHAPAS	396,315	396,315	396,315	396,315	100.0%	0	0	0	450.00	100.0%	450.00	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
13330	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO CHAPAS NUEVO	46-JOQUILAS	CHAPAS NUEVO	RURAL	346-63-0061	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILAS CHAPAS	1,438,530	1,438,530	1,438,530	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.0%	0.0%	OBRA REFERENCIADA FOM 2011. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4do. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011				
12974	REHABILITACION DE AGUA POTABLE POR GRAYVAD (1A ETAPA)	46-JUARZ	JUARZ	URBANO	018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUARZ CHAPAS	505,999	505,999	505,999	505,999	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	CIERRE DEL EJERCICIO 2011. FOM				
13257	FRSA (39-63-0017/2011) REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	50 LA GRANDEZA	BARTOLOME DE LAS CASAS	RURAL	FSM-0049-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	128,600	128,600	128,600	128,600	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	1.00	PROVIENE DE LOS RECURSOS 2011 (CERRIE DEL EJERCICIO)				
7593	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	50 LA TRINITARIA	SANTA ELENA EL TAGARTERO	RURAL	IASJC02-0017-1000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	225,830	225,830														

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Solo en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Acumulado al Trimestre				Acumulados al Trimestre			Progr. Anual		Acumulado al Trimestre		
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	15a/1412	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21-2011		
9488	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, RANCHERA SAN JOSE YOCANABU	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	SAN JOSE YOCANABU (SAN JOSE OBRERO)	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	862,300	862,300	862,300	862,300	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSPPGDCPPRFISM007.2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
12813	POZOS INDIVIDUALES	48-JUAREZ	ALDAMA 2da SECCION	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	1,238,411	1,238,411	1,238,411	1,238,411	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM
12764	POZOS INDIVIDUALES	48-JUAREZ	LAS MIRADAS	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	887,452	887,452	887,452	887,452	100.0%	0	0	POZO	7.00	7.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM
12766	POZOS INDIVIDUALES	48-JUAREZ	LIBERTAD 3ra SECCION	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	1,663,877	1,663,877	1,663,877	1,663,877	99.2%	0	0	POZO	11.00	11.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A AHORRO PRESUPUESTAL POR \$1337.16 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM Y TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011. FISM
12760	POZOS INDIVIDUALES	48-JUAREZ	MUNDO NUEVO ARRIBA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	2,829,122	2,829,122	2,829,122	2,829,122	100.0%	0	0	POZO	21.00	21.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM
7648	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 200 METROS	56-LA TRINITARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	LASOCTI200410100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,577,794	2,577,794	2,577,794	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISCAL Y FINANCIERAMENTE
94307	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE	114-VILLA COMALTILAN	COBERTURTA MUNICIPAL	RURAL	IASO0305092	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,220	93,220	93,220	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	20.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011. OBRA EN PROCESO. FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 20%. FINANCIERAMENTE SE EN EJERCICIO 2011.
13062	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	48-JUAREZ	SANTA CRUZ TEPATE ABAD	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	212,779	212,779	212,779	212,779	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	RECURSO DE AHORROS PRESUPUESTALES. INFORMACION DE CIERRE DE EJERCICIO. FISM
12875	REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	965,427	965,427	965,427	965,427	100.0%	0	0	POZO	4.00	4.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM
52617	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-BOCHIL	AULO	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	153,416	153,416	153,416	153,416	100.0%	0	0	TANQUE	17.00	17.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
52615	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-BOCHIL	AULO	RURAL	0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	279,732	279,732	279,732	279,732	100.0%	0	0	TANQUE	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
52665	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-BOCHIL	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	185,013	185,013	185,013	185,013	100.0%	0	0	TANQUE	12.00	12.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
52621	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-BOCHIL	EL OCOATL	RURAL	0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	63,000	63,000	63,000	63,000	100.0%	0	0	TANQUE	9.00	9.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
52712	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-BOCHIL	SANTA CRUZ NHO	RURAL	0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	TANQUE	9.00	9.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
52529	CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-BOCHIL	EL COPAL	RURAL	0009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	1,160,520	1,160,520	1,160,520	1,160,520	100.0%	0	0	TANQUE	120.00	120.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
97044	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERA DE 14 M3 DE CAPACIDAD, RANCHERA LOS LAURELES	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	LOS LAURELES	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	206,180	206,180	206,180	103,089	50.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.50	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSPPGDCPPRFISM007.2011. LA OBRA QUEDA REFINANCIADA CON UN IMPORTE DE \$103,089.00 PARA EL EJERCICIO 2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
95329	CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCARRIL PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA (VARAS LOCALIDADES)	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COBERTURTA MUNICIPAL	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	439,904	439,904	439,904	439,904	99.9%	0	0	TANQUE	144.00	144.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSPPGDCPPRFISM007.2011. LA OBRA QUEDA REFINANCIADA CON UN IMPORTE DE \$439,904.00 PARA EL EJERCICIO 2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
13800	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (SANTA CRUZ)	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	046-05-019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	188,069	188,069	188,069	188,069	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
119150	CONSTRUCCION DE (87) TANQUES INDIVIDUALES 2DA ETAPA (LA FRONTERA)	07-OCCOSINGO	LA FRONTERA	RURAL	LASOCTI00001010010115	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,929,944	2,929,944	2,929,944	2,886,000	98.6%	0	0	TANQUE	67.00	66.00	98.6%	OBRAS REFINANCIADAS DEL EJERCICIO 2011
137960	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	103-TENLAJAPA	TZALACHEN	RURAL	009-03-085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENLAJAPA CHAPAS	445,378	445,378	445,378	445,378	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
123179	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 75M3	103-TENLAJAPA	TZALACHEN	RURAL	009-03-085	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENLAJAPA CHAPAS	445,378	445,378	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. "AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTABA FINANCIANDO LA OBRA."
53009	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E/4 PLAN DE AYALA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE FLUVIAL	48-JUAREZ	PLAN DE AYALA	RURAL	046-03-020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	428,453	428,453	428,453	428,453	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2011
53774	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PLUVIAL	19-BOCHIL	COBERTURTA MUNICIPAL	URBANO	00130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	300,002	300,002	300,002	300,002	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	87.00	87.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
127355	DESAGUATE DE ARROYO DEL CENTRO	48-JUAREZ	PUEBLO JUAREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	1,838,075	1,838,075	1,838,075	1,838,075	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	28,736.00	28,736.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM
127385	DESAGUATE DE RIO	48-JUAREZ	PALESTRA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	1,905,271	1,905,271	1,905,271	1,905,271	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	20,825.00	20,825.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM
94668	CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL (E/8 ETAPA), COLONA HIDALGO	114-VILLA COMALTILAN	HIDALGO	RURAL	IASO0010209	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	719,732	719,732	719,732	719,732	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	810.70	729.80	90.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011. OBRA EN PROCESO. FISCAMENTE TIENE UN 90% DE AVANCE. FINANCIERAMENTE SE EN EJERCICIO 2011.
94603	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	19-BOCHIL	EL CHUCHUS	RURAL	00709	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	150,001	150,001	150,001	150,001	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	80.00	80.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
96028	AMPLIACION DE ALCANTARILLA CON TUBOS DE CONCRETO ARMADO (ESQUINA LIBRAMIENTO ORIENTE CON LA PROLONGACION DE LA CALLE NOROCC. BARRIO JERUSALEM)	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	50,109	50,109	50,109	49,188	98.2%	0	0	METROS CUBICOS	12.50	12.50	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA ALCANTARILLA POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSPPGDCPPRFISM007.2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
52025	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 4 LINEAS TRAMO CARMEN JACOMA 16a REGISTRO 3RA SECCION	4AMATAN	ROSARIO TERCERA SECCION	RURAL	006-03-004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	140,821	140,821	140,821	140,821	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6.00	6.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
96483	CONSTRUCCION DE MOJUELO SANITARIO EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	781,944	781,944	781,944	781,944	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSPPGDCPPRFISM007.2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
138427	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CASA EJIAL	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	046-03-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	200,144	200,144	200,144	200,144	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. FISM
127371	CONSTRUCCION DE DRENAJE	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	00	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	2,143,276	2,143,276	2,143,276	2,143,276	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
99710	INTRODUCCION DE DRENAJE BARRIO GUADALUPE	81-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	08-18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	186,500	186,500	186,500	186,500	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.30	800.30	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
120388	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (A ETAPA E/4 TRAMO)	07-OCCOSINGO	TENANGO	URBANO	IASO01110238010109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,884,283	2,884,283	2,884,283	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,758.87	5.00	0.2%	OBRAS REFINANCIADAS DEL EJERCICIO 2011 DEL RECURSO BANCARIAS 2011
118055	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (E/4 ETAPA VILLA II)	07-OCCOSINGO	COBERTURTA MUNICIPAL	RURAL	ICSO0011107107101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,817,444	2,817,444	2,817,444	1,426,038	50.8%	0	0	METRO LINEAL	2,607.94	1,319.00	50.8%	OBRA REFINANCIADA
119174	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA) LOC. CENTRO TENANGO	07-OCCOSINGO	COBERTURTA MUNICIPAL	RURAL	ICSO0011107107101009	DESARROLLO SOCIAL																

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en miles de pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Fisico			
											Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados		Ejercidos	Progresado Anual	Acumulado al Trimestre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21-2012	22
8317	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO AMPLIACION SAN JOSE)	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL, CHAPAS	168,800	168,800	168,800	168,800	100.0%	0	METRO LINEAL	391.00	391.00	100.0%	"- OBRA REFINANCIADA. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$844,185.00 CON FOLIO 12098 DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SE INFORMO LA CANTIDAD DE \$67,359.00 LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL INTERIO DE ESTE TRIMESTRE
8346	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO JUAN SÁBINES)	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL, CHAPAS	1,027,100	1,027,100	1,027,100	1,027,100	100.0%	0	METRO LINEAL	1,275.00	1,275.00	100.0%	"- OBRA REFINANCIADA. CON FOLIO 13397 DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SE INFORMO EN CERRRE ESTA OBRA EL MONTO DE ESTA OBRA FUE DE \$655,105.00 CON FOLIO 12098 DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SE INFORMO LA CANTIDAD DE \$67,359.00 CON EL FOLIO 11848 DEL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2011 SE INFORMO LA CANTIDAD DE \$64,791.00 LA DIFERENCIA ES EL MONTO DEL PERIODO EJERCIDO 2011
8332	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO BRAVAYALE)	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL, CHAPAS	302,686	302,686	302,686	302,686	100.0%	0	METRO LINEAL	399.00	399.00	100.0%	
9314	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PENJAMON)	14-BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	012-03-006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERROZABAL, CHAPAS	172,656	172,656	172,656	172,656	100.0%	0	METRO LINEAL	457.00	457.00	100.0%	
9411	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001106	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	258,000	258,000	258,000	258,000	100.0%	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	
9379	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001105	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	40,001	40,001	40,001	40,001	100.0%	0	METRO LINEAL	153.00	153.00	100.0%	
9494	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001120	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	255,315	255,315	255,315	255,315	100.0%	0	METRO LINEAL	318.00	318.00	100.0%	
9480	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	515,560	515,560	515,560	515,560	100.0%	0	METRO LINEAL	648.00	648.00	100.0%	
9427	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	88,289	88,289	88,289	88,289	100.0%	0	METRO LINEAL	97.00	97.00	100.0%	
9445	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001108	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	METRO LINEAL	22.00	22.00	100.0%	
9520	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CALZADA DEL PANTEON	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	106,701	106,701	106,701	95,170	89.2%	0	METRO LINEAL	157.00	157.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO N° SH5SPPE/DCP/CP/RFIM/00028/2011. QUEDA UN ALCANTARILLADO POR LA CANTIDAD DE \$1,130.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
10102	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CRISTOBAL COLOM	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	164,934	164,934	164,934	164,934	100.0%	0	METRO LINEAL	374.00	374.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO N° SH5SPPE/DCP/CP/RFIM/00098/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANCOSIAS ESCUELAS FAS. EJERCIDO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
10708	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN MARTIN	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	136	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	150,331	150,331	150,331	150,331	100.0%	0	METRO LINEAL	353.00	353.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO N° SH5SPPE/DCP/CP/RFIM/00065/2011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANCOSIAS ESCUELAS FAS. EJERCIDO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
9521	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA ANA COLAHUCHY	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	51,275	51,275	51,275	49,755	97.0%	0	METRO LINEAL	124.20	124.20	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO N° SH5SPPE/DCP/CP/RFIM/00041/2011. QUEDA UN ALCANTARILLADO POR LA CANTIDAD DE \$1,519.47 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
9583	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (C. AL PRESAL ENTRE LA AVE. EL PEDREGAL, Y A LOS BOSQUES DE LOS ROBLES ENTRE EL C. OROBOLLA, HASTA EL LIMITE DE LA AVENIDA BARRIO NUEVO BELLENZA SECC	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	251,977	251,977	251,977	251,977	100.0%	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO N° SH5SPPE/DCP/CP/RFIM/00020/2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
9529	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FRACCIONAMIENTO CONCEPCION BELLAVISTA	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	47	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	158,763	158,763	158,763	158,763	100.0%	0	METRO LINEAL	327.00	327.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO N° SH5SPPE/DCP/CP/RFIM/00049/2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
13722	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EUDO TIERRA Y LIBERTAD	46-JOZUPILAS	JOZUPILAS	URBANO	046-03-021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPILAS CHAPAS	1,125,450	1,125,450	1,125,450	1,125,450	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9411	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EL MOJUL HIDALGO	46-JOZUPILAS	MOJUL HIDALGO	RURAL	046-03-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPILAS CHAPAS	400,280	400,280	400,280	400,280	100.0%	0	METRO LINEAL	820.40	820.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9494	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJ. SUBTERFANIO PEDRO SANCHEZ	46-JOZUPILAS	SUBTERFANIO PEDRO SANCHEZ	RURAL	046-03-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPILAS CHAPAS	605,256	605,256	605,256	605,256	100.0%	0	METRO LINEAL	1,036.00	1,036.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
8318	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	66-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	64502-00068100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,039,399	1,039,399	1,039,399	0	0.0%	0	METRO LINEAL	1,106.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO DEL 2011. LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISCAL Y FINANCIAMIENTO. LA RECONSTRUCCION DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISCAL Y FINANCIAMIENTO.
7581	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	66-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	64503-00186100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,676,453	1,676,453	1,676,453	0	0.0%	0	METRO LINEAL	1,000.34	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ALCANTARILLADO DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
12242	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1 PONIENTE ENTRE Y 7 SUR: JORNAMENTO ENTRE Y 8 SUR: COL. EL ARBO.	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-03-011-011-121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	METRO LINEAL	517.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES EL FINANCIAMIENTO DE EMPRESISTOS (BANCOSIAS).
94784	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA	110-TUZANTAN	TERCER CANTON LA CURVA	URBANO	502001000494300	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	1,232,953	1,232,953	1,232,953	1,232,953	100.0%	0	METRO LINEAL	2,707.63	2,707.63	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
10867	CAPITAL COMPROMETIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCOSIAS EJERCICIO 2011 DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA) EN TERCER CANTON LA CURVA	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5020010302591500	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	689,410	689,410	689,410	689,410	100.0%	0	METRO LINEAL	2,707.63	2,707.63	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. OBRA REFINANCIADA.
10067	AMPL. RED DRENAJE SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAL, TUB. PVC 4 DIAMETRO Y CONET 37 RADIOS VISTA	113-VIÑASTANO CARRANZA	NUEVO SOVIATIAN	RURAL	136-03-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,706,055	1,706,055	1,706,055	0	0.0%	0	METRO LINEAL	1,982.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFINANCIADA.
100732	AMPL. SBT. ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRO Y COLOCACION 30X33 MM. TUB. PVC SANITARIO 8 EN RED DE ATAJAJES Y 300 DESMONTAJE DORCIELAMARIE MEJORAMIENTO	113-VIÑASTANO CARRANZA	RICARDO FLORES ANDON	URBANO	136-03-009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,171,875	3,171,875	3,171,875	0	0.0%	0	METRO LINEAL	3,953.33	0.00	0.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFINANCIADA.
13735	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SANTA CRUZ)	46-JOZUPILAS	LA LUSION	URBANO	046-03-022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPILAS CHAPAS	111,049	111,049	111,049	111,049	100.0%	0	METRO LINEAL	132.75	132.75	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9773	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL COLECTOR SAN FCO. CAB MPAL	46-JOZUPILAS	JOZUPILAS	URBANO	046-03-005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPILAS CHAPAS	47,161	47,161	47,161	47,161	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9727	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EJIBAL CAR. MPAL.	46-JOZUPILAS	BOCHIL	URBANO	046-03-007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPILAS CHAPAS	56,098	56,098	56,098	56,098	100.0%	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4DO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
133284	PRD. 03-05-100(1011) AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	66-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	65M-0004610011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	1,205,788	1,205,788	1,205,788	1,205,788	100.0%	0	METRO LINEAL	862.23	862.23	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
9593	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAPON (COL. NUEVA MARAVALLA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	138-03-032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	329,746	329,746	329,746	322,011	87.3%	0	METRO LINEAL	388.00	327.00	87.2%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2011. EJECUTADA EN EL 2012
9443	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	180,000	180,000	180,000	180,000	100.0%	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	
9427	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001104	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
9605	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO ORIENTE Y CALLE INNOVADORA, BARRIO PLATA SECC)	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	92	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	71,287	71,287	71,287	46,792	65.7%	0	METRO LINEAL	266.00	178.00	66.9%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO N° SH5SPPE/DCP/CP/RFIM/00129/2011. LA OBRA QUEDA QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
8778	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANTA CECIL																				

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
											Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados				Ejercidos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22
14178	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.	110 TIZIANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35120000498150	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZIANTAN CHAPAS	261,000	261,000	261,000	261,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTOS RECURSOS TIENEN COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL FINANCIAMIENTO Y EMPRESTIOS (BANCAFAS). LA OBRA SE EJECUTO EN MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES.
9688	MANTENIMIENTO	8 AMATIAN	AMATIAN	URBANO	06-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATIAN CHAPAS	409,999	409,999	409,999	371,140	74.2%	0	0	1.00	0.75	75.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA CIVIL (MANTENIMIENTO Y EMPRESTIOS (BANCAFAS)). LA OBRA SE EJECUTO EN MEZCLA DE RECURSOS FEDERALES.
97295	CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO ECONOMICO	INDUSTRIAL	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	355,560	355,560	355,560	355,560	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA: SE CONSIDERA RELLENO SANITARIO. POR NO CUBRIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 04838PPE-DOP-CRPP-FISM-000-271-2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
3343	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	46-JOZUPLAN	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	046-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAN CHAPAS	1,535,760	1,535,760	1,535,760	1,535,760	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL NO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES OBRA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
111897	BIODIGESTOR DE AGUAS RESIDUALES. COLONIA NUEVO AMANECER DE SABINES.	168-TULITA GUITEPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168-05-06-123-041	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	
74784	CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-BOCHIL	AJLO	RURAL	00111	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	216,446	216,446	216,446	216,446	100.0%	0	0	32.00	32.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
74795	CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-BOCHIL	AJLO	RURAL	00112	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	113,707	113,707	113,707	113,707	100.0%	0	0	17.00	17.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75022	CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-BOCHIL	AJLO	RURAL	00115	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	241,400	241,400	241,400	241,400	100.0%	0	0	35.00	35.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
74899	CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00113	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	113,706	113,706	113,706	113,706	100.0%	0	0	17.00	17.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
74931	CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-BOCHIL	MONTE VERDE	RURAL	00114	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	177,865	177,865	177,865	177,865	100.0%	0	0	26.00	26.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75059	CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-BOCHIL	MOYTI CALDOTE	RURAL	00114	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	259,974	259,974	259,974	259,974	100.0%	0	0	70.00	70.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75148	CONSTRUCCION DE LETRINAS	15-BOCHIL	SAN VICENTE	RURAL	00116	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	56.00	56.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
76022	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	ALYHUA	RURAL	94630V070476	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	496,760	496,760	496,760	489,000	98.6%	0	0	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA REFRENADA \$0.860.17
75993	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	ARRIOF AGUA AZUL (MAYALOÑES)	RURAL	94630V070068	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL	403,986	403,986	403,986	403,986	100.0%	0	0	27.00	27.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
76253	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EGUITO	RURAL	94630V070028	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,868,598	1,868,598	1,868,598	1,810,439	97.0%	0	0	121.00	121.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA REFRENADA \$ 96.139.07
76368	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL CORRALZO	RURAL	94630V070000	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	152,959	152,959	152,959	152,959	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. AHORRO DE PRESUPUESTO \$ 2.81
76201	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURAL	94630V070086	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,555,016	1,555,016	1,555,016	1,554,462	100.0%	0	0	114.00	114.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011 \$ 534.47
76050	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL TORTUGUERO 2A SECCION	RURAL	94630V0097	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	540,032	540,032	540,032	520,511	96.4%	0	0	35.00	35.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA REFRENADA \$19.521.44
76129	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	94630V070447	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	498,386	498,386	498,386	497,818	99.9%	0	0	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA REFRENADA \$ 97.28
76892	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	LA PRECOSA	RURAL	94630V070054	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,034,307	1,034,307	1,034,307	1,000,837	96.8%	0	0	70.00	70.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA REFRENADA \$ 33,580.84
76188	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 1RA SECCION	RURAL	94630V070087	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,078,934	1,078,934	1,078,934	1,078,331	100.0%	0	0	70.00	70.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. AHORRO DEL PRESUPUESTO \$ 3.07
76287	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 1A SECCION	RURAL	94630V070081	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	983,611	983,611	983,611	983,608	100.0%	0	0	66.00	66.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. AHORRO DEL PRESUPUESTO \$ 82.29
76325	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA 2A SECCION	RURAL	94630V070291	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	ENTIDAD MUNICIPAL	SIERAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,477,636	1,477,636	1,477,636	1,477,624	100.0%	0	0	99.00	99.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. AHORRO DEL PRESUPUESTO \$ 1.07
114831	CONSTRUCCION DE 139 LETRINAS HUMEDAS CON TRINCO	102-TENEJAPA	SHIRSHINTON	RURAL	093-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	450,674	450,674	449,249	449,249	99.7%	0	0	139.00	139.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$4 508.78 INVERSION 2011 \$460.674.00 AHORRO FEDERAL (GUBERNO) \$2 400.000.00 INVERSION ESTATAL \$1 400.436.00. ESTE INFORME TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DEL \$14 263.00. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
11787	CONSTRUCCION DE 163 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,000,000	1,000,000	999,553	999,553	100.0%	0	0	163.00	163.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$4 000.000.00 INVERSION 2011 \$1 000.000.00 INVERSION FEDERAL (GUBERNO) \$2 400.000.00 INVERSION ESTATAL \$1 600.000.00. ESTE INFORME TIENE UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE \$2 396.44. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
13729	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	583,672	583,672	583,672	583,672	100.0%	0	0	19.00	19.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE INFORME TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1 400.00. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
120965	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	583,672	583,672	0	0	0.0%	0	0	19.00	19.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE INFORME TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1 400.00. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
129187	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	EL CORRALZO	RURAL	093-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	808,144	808,144	486,288	486,288	60.2%	0	0	25.00	15.00	60.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011.
137997	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	EL CORRALZO	RURAL	093-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	321,676	321,676	321,676	321,676	100.0%	0	0	25.00	25.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$68 143.90 SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$21.675.99 CONCLUYE EN LOS EJERCICIOS 2011.
12809	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS	102-TENEJAPA	BANAYIL	RURAL	093-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	969,773	969,773	0	0	0.0%	0	0	30.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
136147	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BANAYIL	RURAL	093-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	969,773	969,773	969,773	969,773	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
138186	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BAJOEN	RURAL	093-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
12868	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BAJOEN	RURAL	093-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,293,030	1,293,030	0	0	0.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011-RECURSOS 2011 "AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIADO LA OBRA".
12804	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,293,030	1,293,030	0	0	0.0%	0	0	40.00	0.00	0.0%	INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011.
138100	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
122919	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAYIL)	102-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,293,030	1,293,030	0	0	0.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011 "AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADO Y EJERCIDO PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIADO LA OBRA".
137926	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAYIL)	102-TENEJAPA	MERCEDES	RURAL	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
138124	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,616,288	1,616,288	1,616,288	1,616,288	100.0%	0	0	50.00	50.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012.
122819	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	NAVIL	RURAL	093-03-0065	DESAR															

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcientos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22
	URBANIZACION MUNICIPAL																				
	CALLES																				
4217	CONSTRUCCION DE 200 ML. DE PAVIMENTO MIXTO DE 4.00 DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL, INCLUYE OBRA DE ALICATAMIENTO	ACACUYAGUA	MAGNOLA	RURAL		DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	530,910	530,910	530,910	530,910	100.0%	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	FINQUITO DE OBRA 2011
4214	CONSTRUCCION DE 200ML. PAVIMENTO MIXTO DE 4.80 MTS DE ANCHO EN CALLE PRINCIPAL, LOS ANDES DE ZAPATA	ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO		DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	473,000	473,000	473,000	473,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	200.00	200.00	100.0%	FINQUITO DE LA OBRA 2011
4212	PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO XV. 19 DE SEPTIEMBRE SUR Y RIO GRANDE	ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO		DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	286,932	286,932	286,932	286,932	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	FINQUITO DE LA OBRA PERIODO 2011
3630	CONSTRUCCION DE ANCHOS EN CALLE ABSALON CASTELLANOS	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0047	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	128,530	128,530	128,530	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	125.50	0.00	0.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
3090	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0022	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	644,438	644,438	644,438	644,438	100.0%	0	METROS CUADRADOS	567.31	567.31	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
3218	PAVIMENTACION DE CALLE (ACCESO AL COBACH)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0031	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	565,112	565,112	565,112	565,112	100.0%	0	METROS CUADRADOS	499.20	499.20	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
3086	PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL (ENTRE ESCALINATA NO. 1 Y CALLE LAZARO CARDENAS)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0021	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	840,118	840,118	840,118	673,419	79.3%	0	METROS CUADRADOS	970.77	772.00	79.5%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN PORQUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
3009	PAVIMENTACION DE CALLE CUATREMOC ENTRE CALLE INNOVADORA Y LAZARO CARDENAS (BARRIO SAN JOSE)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0030	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	740,681	740,681	740,681	740,681	100.0%	0	METROS CUADRADOS	832.43	832.43	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
3110	PAVIMENTACION DE CALLES (ACCESO A LA CASA EJIDAL, BARRIO CENTRO)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0029	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	448,230	448,230	448,230	448,230	100.0%	0	METROS CUADRADOS	425.31	425.31	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
2614	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CENTRAL ENTRE BELLSARO DOMGUEZ Y CONSTITUCION (BARRIO SAN LORENZO)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0017	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	900,188	900,188	900,188	956,007	64.7%	0	METROS CUADRADOS	784.56	530.00	67.6%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
2611	PAVIMENTACION DE CALLES (CONSTITUCION Y CENTRAL, BARRIO SAN LORENZO)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0014	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	815,595	815,595	815,595	815,595	100.0%	0	METROS CUADRADOS	835.89	835.89	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
2614	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL (BARRIO CENTRO)	AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0012	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	969,007	969,007	969,007	949,681	98.0%	0	METROS CUADRADOS	1,106.87	1,090.00	98.5%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
3108	TERMINACION DE SALA DE USOS MULTIPLES	AMATAN	SAN ANDRES TRES POLOS	RURAL	05-03-0023	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	107,200	107,200	107,200	138,467	82.8%	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.85	83.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
8790	PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO EMIANO ZAPATA)	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	01-19-0008	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHAPAS	205,250	205,250	205,250	205,250	100.0%	0	METROS CUADRADOS	3,324.00	3,324.00	100.0%	OBRA PREPAREDADA ** EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$ 1 180 125.00 Y CON FOLIO 13098 DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SE INFERIA LA CANTIDAD DE \$5487500
8697	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	BOCHIL	EL COPAL	RURAL	001335	DESEARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	176,721	176,721	176,721	176,721	100.0%	0	ANADADOR	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
5704	CONSTRUCCION DE GRABAS	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0007	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	125,043	125,043	125,043	125,043	100.0%	0	METROS CUADRADOS	271.00	271.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3747	PAVIMENTACION DE CALLEJONES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0077	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	152,039	152,039	152,039	152,039	100.0%	0	METROS CUADRADOS	303.00	303.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3699	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	INDULIO GALVEZ (SANTO DOMINGO)	RURAL	0030	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	305,001	305,001	305,001	305,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	812.00	812.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3679	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	0021	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	150,047	150,047	150,047	150,047	100.0%	0	METROS CUADRADOS	512.00	512.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3638	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	0044	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	189,994	189,994	189,994	189,994	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3620	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	0063	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	150,011	150,011	150,011	150,011	100.0%	0	METROS CUADRADOS	399.00	399.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3635	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	0019	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	199,999	199,999	199,999	199,999	100.0%	0	METROS CUADRADOS	434.00	434.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3690	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	00115	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	244,685	244,685	244,685	244,685	100.0%	0	METROS CUADRADOS	642.00	642.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3671	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0002	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	286.00	286.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3623	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00179	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	175,001	175,001	175,001	175,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	528.00	528.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3613	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00101	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	346.00	346.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3694	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0081	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	199,995	199,995	199,995	199,995	100.0%	0	METROS CUADRADOS	563.00	563.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3672	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	BOCHIL	SAN JOSE EL EDEN	RURAL	00102	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	50,001	50,001	50,001	50,001	100.0%	0	METROS CUADRADOS	144.00	144.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
6104	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0060	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	350,052	350,052	350,052	350,052	100.0%	0	METROS CUADRADOS	972.00	972.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
6029	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	BOCHIL	LA LAGUNITA	RURAL	0056	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	909.00	909.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3698	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	BOCHIL	AULO	RURAL	0002	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	130,205	130,205	130,205	130,205	100.0%	0	METROS CUADRADOS	620.00	620.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
10324	PAVIMENTACION DE CALLE	COAPILLA	COAPILLA	URBANO	01800001	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA	459,368	459,368	459,368	459,368	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	614.60	614.60	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
10392	PAVIMENTACION DE CALLE	COAPILLA	COAPILLA	URBANO	01800002	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA	557,146	557,146	557,146	557,146	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	834.00	834.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
10371	PAVIMENTACION DE CALLE	COAPILLA	COAPILLA	URBANO	01800003	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA	680,947	680,947	680,947	680,947	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,028.00	1,028.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
10341	PAVIMENTACION DE CALLE	COAPILLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	01800004	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA	638,477	638,477	638,477	638,477	100.0%	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,020.00	1,020.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
3671	CONSTRUCCION DE ANCHOS EN EL MERCADO SAN AGUSTIN, BARRIO SAN AGUSTIN	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	9	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,351.00	1,351.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSPPYEDQPCORP/PSM/0069/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
3644	CONSTRUCCION DE ENMALLADO EN SALON DE USOS MULTIPLES, MANCERNA CORTELA	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	82	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	89,148	89,148	89,148	89,145	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSPPYEDQPCORP/PSM/0069/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
10699	CONSTRUCCION DE MUROS DE EMPALMERA, BARRIO CRUZ GRANDE	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	103	DESEARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	896,793	896,793	896,793	896,793	100.0%	0	METROS CUADRADOS	382.00	382.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHSPPYEDQPCORP/PSM/0069/2011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO)
10677	CONSTRUCCION DE PARQUE CERRITO CONCEPCION, BARRIO CERRITO CONCEPCION, ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO MANCERNA	COMTAN DE DOMINGUEZ																			

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22											
9145	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO PLITA SECA 2A. ETAPA. BARRIO PILTA SECA	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	645,441	645,441	645,441	645,441	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 9HS8PPVEOPCOPRFIM0040482011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO	
9063	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PESQUERA SA. ETAPA. FRANCISCO J. MUJICA	COMTAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	1,244,418	1,244,418	1,244,418	1,244,418	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 9HS8PPVEOPCOPRFIM00404712011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO	
9193	CONSTRUCCION DE PARQUE SANTA CRUZ. BARRIO PUENTE HIDALGO	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	545,793	545,793	545,793	545,793	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 9HS8PPVEOPCOPRFIM00404712011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO	
9543	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO EL CEDRO. BARRIO HO CEDRO	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	187,103	187,103	187,103	187,103	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 9HS8PPVEOPCOPRFIM0001248011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO	
9691	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SALON DE USOS MÚLTIPLES. FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	31	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	104,108	104,108	104,108	104,108	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERAN METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 9HS8PPVEOPCOPRFIM0001245011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO	
9540	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN (AREA DE MERCADOS), FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMTAN SA. SECCION	COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	70,500	70,500	70,500	69,383	98.4%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 9HS8PPVEOPCOPRFIM0002402011. CIERRE DEL EJERCICIO	
9737	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CENAHUAL	IZAMBIELOM	RURAL	036-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENAHUAL	29,560	27,370	27,370	27,370	100.0%	0	METROS CUADRADOS	700.00	600.00	85.7%	CORRIGE EN UNA OBRA REFINANCIADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 980,788.37 Y EL MONTO QUE SE REFINANCIÓ PARA ESTE PERIODO ES DE \$27,370.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFINANCIÓ COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
9781	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRABAJOS AISLADOS (FRACC. BAUNTUN)	26-CENAHUAL	CRUZTON	RURAL	036-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENAHUAL	301,282	290,288	290,288	290,288	100.0%	0	METROS CUADRADOS	120.00	112.00	93.3%	CORRIGE EN UNA OBRA REFINANCIADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,005,931.35 Y EL MONTO QUE SE REFINANCIÓ PARA ESTE PERIODO ES DE \$26,287.70 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFINANCIÓ COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
9783	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRABAJOS AISLADOS	26-CENAHUAL	MAOLCHITEC	RURAL	036-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENAHUAL	20,751	20,751	20,751	20,751	100.0%	0	METROS CUADRADOS	560.00	560.00	100.0%	CORRIGE EN UNA OBRA REFINANCIADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 20,751.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFINANCIÓ COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	
12272	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CUERNAVACA)	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	034-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA	1,307,725	1,307,725	1,307,725	1,307,725	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,194.20	2,504.40	117.3%	EN UNA OBRA HUBO QUEDADO UN RECURSO \$ FINAL DEL AÑO EL CUAL EN ESTE AÑO 2012 SE EJERCIO EL RESTO DE LOS \$801.35 QUEDANDO A EJERCIR Y GASTADO TODO SE DEDICÓ A LOS GUARNICIONES Y SE AUMENTARON METROS DE PAVIMENTO	
7042	CONSTRUCCION DE BOULEVARD (1A ETAPA, TRAMO: DE LA 10A. A LA 24A. CALLES (CIE) CAB. MPAL.	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	2,742,486	2,742,486	2,742,486	2,736,546	99.7%	0	METROS CUADRADOS	227.00	227.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
7649	CONSTRUCCION DE BOULEVARD 1A ETAPA DE LA 12A. A LA 14A. CALLE CIE. CAB. MPAL.	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	2,103,480	2,103,480	2,103,480	2,103,480	100.0%	0	METROS CUADRADOS	4,739.01	4,739.01	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
7682	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EJ. BAJA CALIFORNIA	46-JUJUPILAS	BAJA CALIFORNIA	RURAL	046-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	705,776	705,776	705,776	705,776	100.0%	0	METROS CUADRADOS	614.40	614.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
13833	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EJ. FRANCISCO VILLA I	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	705,776	705,776	705,776	705,776	100.0%	0	METROS CUADRADOS	614.40	614.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
7792	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO (INTERNET) CAB. MPAL.	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	602,556	602,556	602,556	602,556	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
128176	IFRM 036-03-001(2011) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-LA GRANDEZA	EL CUPRES	RURAL	IFRM-00030-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	142,200	142,200	142,200	142,200	100.0%	0	METROS CUADRADOS	955.00	955.00	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011. CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011	
127489	IFRM 036-03-001(2011) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-LA GRANDEZA	LA PADADA	RURAL	IFRM-00030-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	1,645,000	1,645,000	1,645,000	1,645,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	3,250.00	3,250.00	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011. CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011	
130192	IFRM 036-03-002(2011) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	30-LA GRANDEZA	REFORMA CASBL	RURAL	IFRM-00048-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	185,000	185,000	185,000	185,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011. CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011	
127090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	30-LA GRANDEZA	REFORMA CASBL	RURAL	IFRM-00021-4(2011)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	343,503	343,503	343,503	343,503	100.0%	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011. CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011	
7626	PAVIMENTACION DE 971 ML. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	36-LA TRINITARIA	ANGEL ALBERTO CORCO	RURAL	036-03-004(8-10)	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,783,801	1,783,801	1,783,801	1,783,801	100.0%	0	METROS CUADRADOS	571.00	571.00	100.0%	EL RECURSO DE LA OBRA QUEDÓ EN EL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO.	
9211	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	78-607	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	475,636	475,636	475,636	475,636	100.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	867.45	867.45	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
9724	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	78-615	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	2,400,399	2,400,399	2,400,399	2,400,399	100.0%	0	METROS CUADRADOS	4,714.50	4,714.50	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
9728	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	78-614	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	946,771	946,771	946,771	946,771	100.0%	0	METROS CUADRADOS	665.40	665.40	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
118511	APERT. Y REVEST. DE CALLES PRINCIPALES (EJ. ZAPOTAL)	67-OCOSINGO	COBERTURERA MUNICIPAL	RURAL	03681100110376100338	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,099,454	59.1%	0	METROS CUADRADOS	3,034.00	1,783.00	58.1%	OBRAS REFINANCIADAS	
12142	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON ALICANTILLADO (EJRCO INCAN)	67-OCOSINGO	EL OZCAN	RURAL	036811001103761003099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,575,934	2,575,934	2,575,934	1,700,000	66.3%	0	METROS CUADRADOS	890.00	592.00	66.5%	OBRAS REFINANCIADAS	
118374	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (COMUNIDAD NUEVA PALESTINA)	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	03681100110346100040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,789,098	2,789,098	2,789,098	1,241,300	44.5%	0	METROS CUADRADOS	3,640.00	1,619.00	44.5%	OBRAS REFINANCIADAS	
118742	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. NVO. MARISCAL)	67-OCOSINGO	NUEVA MARISCAL	RURAL	036811001103081000771	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,115,966	2,115,966	2,115,966	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	3,281.13	4.00	0.1%	OBRAS REFINANCIADAS	
128619	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (N.C.P. EL DIAMANTE)	67-OCOSINGO	EL DIAMANTE	RURAL	03681100112381000496	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,788,970	2,788,970	2,788,970	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	3,622.64	4.00	0.1%	OBRAS REFINANCIADAS DEL EJERCICIO 2011 DEL RECURSO BANCARRAS 2011	
117479	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO BARRIO SAN JOSE	77-PULUPAPAN	PULUPAPAN	URBANO	036811001103761000389	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PULUPAPAN CHAPAS	1,143,000	1,143,000	1,143,000	1,143,000	100.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,217.32	2,217.32	100.0%		
80036	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 360.30 ML. DE CALLES DE LA L1 A LA 5 DE 8.00 MTS DE ANCHO DE CORONA Y 2.30 CMS DE ESPESOR INC. 3 VAGOS Y 3 LINEAS DE ALICANTILLADO DE 6.00 ML CADA UNA	82-SALTO DE AGUA	SAN JOSE JUSHA	RURAL	969110010072023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CIERRE PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	370,361	370,361	370,361	364,915	98.5%	0	METROS CUADRADOS	560.90	560.90	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA REFINANCIADA \$ 446.14 EN EL EJERCICIO FISCAL 2011	
124777	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE Y VADOS	82-SALTO DE AGUA	ACTEPA YOCHEB	RURAL	969110010072102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CIERRE PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	856,187	856,187	856,187	856,187	100.0%	0	METROS CUADRADOS	840.10	840.10	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. BANCARRA 2011	
118413	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.769 ML. DE CAMINO DEL BARRIO AL 1470 TRAMO: SAN FRANCISCO NO TE LO DUE A TIENJA, CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	969110010072052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIERRE PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	1,008,804	1,008,804	1,008,804	984,290	97.6%	0	METROS CUADRADOS	1,760.00	1,760.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRAS REFINANCIADA \$ 243.58	
96760	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	9690110010072092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CIERRE PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	1,847,557	1,847,557	1,847,557	1,847,557	100.0%	0	METROS CUADRADOS	2,022.80	2,022.80	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011	
124978	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 274.50 ML. DE 5 METROS DE ANCHO Y 55.00 ML. DE 9 METROS DE ANCHO	82-SALTO DE AGUA	RIO JORDAN	RURAL	9690110010072098	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CIERRE PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	1,125,895	1,125,895	1,125,895	1,111,092	98.7%	0	METROS CUADRADOS	1,535.00	1,535.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO BANCARRAS 2011. OBRAS REFINANCIADAS	
90488	PAVIMENTACION DE LA CALLE SELLADOR DOMINGUEZ Y BENTO JIMENEZ CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	ARROYO PALESTINE	RURAL	9690110010072010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CIERRE PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA CHAPAS	1,031,414	1,031,414	1,031,									

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Progresado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												11	Ministrado	Programado							Ejercido		12
9087	PAVIMENTACION DE 994.80 M DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO; CALLE PROMOCION HOSPITAL EN LA CADERERA MUNICIPAL.	62 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	3604110077001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	792,309	792,309	792,309	756,894	95.9%	0	0	METROS CUADRADOS	966.40	966.40	100.0%	CEFRE DE EJERCICIO FISCAL 2011. OBRA REFINANCIADA EN EL EJERCICIO 2011.
124792	REVESTIMIENTO DE CALLE DE 2,483.95 M. CON DOS OBRAS DE REJANES Y NUEVOS VADOS	62 SALTO DE AGUA	NAZARETH	RURAL	36110077048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	590,391	590,391	590,391	565,807	95.9%	0	0	METROS CUADRADOS	2,459.15	2,459.15	100.0%	CEFRE DE EJERCICIO 2011. OBRAS REFINANCIADAS EN EL EJERCICIO 2011.
6433	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3RA CALLE DE LOS PIROS (BARRIO DE LOS PIROS)	64 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,005,602	2,005,602	2,005,602	500,841	25.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,368.93	591.73	25.0%	OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2011. EJECUTADA EN EL EJERCICIO 2011.
85291	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROMOCION PUEBLA Y AV. GRANULOS	64 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,101,428	1,101,428	1,101,428	204,527	18.6%	0	0	METROS CUADRADOS	6,202.59	1,153.87	18.6%	OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PROMOCION PUEBLA Y AV. GRANULOS DE LA LOCALIDAD COL. GUADALUPE Y CUARTOS. OBRA REFINANCIADA DEL EJERCICIO 2011. EJERCIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2012.
9627	PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES (BARSA AUTODRADA)	64 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,200,263	1,200,263	1,200,263	366,079	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	450.00	30.0%	OBRA REFINANCIADA CON EL 30% DE AVANCE AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CEFRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
13483	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. COL. SAN FRANCISCO JACONA	60 TAPALAPA	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL	36110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE TAPALAPA CHIHAPAS	64,800	64,800	64,800	64,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,565.00	2,565.00	100.0%	OBRA PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2011 DEL CEFRE DEL EJERCICIO 2011.
13795	CONSTRUCCION DE ANDADOR	60 TENEJAPA	BALON CANAN	RURAL	361-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE TENEJAPA CHIHAPAS	1,000,008	1,000,008	1,000,008	1,000,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.07	867.07	100.0%	RECURSO DEL 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012.
12389	CONSTRUCCION DE ANDADOR	60 TENEJAPA	BALON CANAN	RURAL	361-03-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE TENEJAPA CHIHAPAS	1,000,008	1,000,008	1,000,008	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	867.07	867.07	100.0%	ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CEFRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSOS 2011- "AUN NO SE INFORMA EL MONTO DE LOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS PORQUE EL CONTRATISTA ESTUVO FINANCIADO LA OBRA".
13071	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO Y CUNETAS	60 TENEJAPA	TIKUMBUJA	RURAL	361-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE TENEJAPA CHIHAPAS	551,738	551,738	551,738	551,738	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%	RECursos 2011 que concluye en este AÑO 2012.
12379	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO Y CUNETAS	60 TENEJAPA	TIKUMBUJA	RURAL	361-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE TENEJAPA CHIHAPAS	551,738	551,738	551,738	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTÁ EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CEFRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSO 2011.
12064	CONSTRUCCION DE RODADAS Y CUNETAS DE CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL.	60 TENEJAPA	OHILA	RURAL	361-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE TENEJAPA CHIHAPAS	584,999	584,999	584,999	584,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CEFRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011-RECURSO 2011.
11841	PAV. CON CONCRETO HID. C. LUIS D. COLOSO EN AV. P. FABIAN Y AV. VENTA. C. LUIS D. COLOSO EN AV. VENTA Y AV. ZARATA. C. LUIS D. COLOSO EN AV. ZARATA Y AV. FOO LA BARRA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,187,900	1,187,900	1,187,900	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,683.32	0.00	0.0%	FISCAL 2011 RECURSO 2011.
11842	PAVIMENTACION DE 1,200 M DE CARRILLO DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 102 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. INFRAESTRUCTURA DEL PRESEBITO DE 30 M DE CALLE CON CONCRETO HID. PRES. DE MR-45 Y FONTE DE 700.00 M DE GUARNICIONES CON CONC. FC-150 KG/CM2 UBICADO EN LA P. ENTRE AV. P. VITE Y AV. 12° STE. BARRIO NIÑO DE ATOSHA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,618.30	765.00	17.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
12798	PAVIMENTACION DE 1,200 M DE CARRILLO DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 102 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. INFRAESTRUCTURA DEL PRESEBITO DE 30 M DE CALLE CON CONCRETO HID. PRES. DE MR-45 Y FONTE DE 700.00 M DE GUARNICIONES CON CONC. FC-150 KG/CM2 UBICADO EN LA P. ENTRE AV. P. VITE Y AV. 12° STE. BARRIO NIÑO DE ATOSHA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,297,632	1,297,632	1,297,632	841,559	64.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,227.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL EJERCICIO 2012.
12682	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y CUNETAS DE CONCRETO EN LA CALZADA EL COCAL ENTRE URBANISMO SUR Y B. POMENTE SUR. COLONIA ROMEO RINCON.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,800,753	1,800,753	1,800,753	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,624.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL EJERCICIO 2012.
118418	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. COMDOR. COL. LOS PASAJOS	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,445,500	1,445,500	1,445,500	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,830.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
11819	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ALONSO ALIENDE ENTRE NEOLAS BRAYO Y POC. I. MADRID Y FRANCISCO I. MADRID ENTRE AV. IGNACIO ALIENDE Y AV. MIGUEL HIDALGO. COL. JOSÉ CASTILLO TELLMAN.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	900,000	900,000	900,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,315.29	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
12380	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA CENTRAL ENTRE V. Y P. FOMENTE Y COL. LA P. FOMENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y V. SUB. FRANCISCO JACONA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	2,033,092	2,033,092	2,033,092	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,731.93	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
118491	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN SAMBOL. COL. AGUASCALIENTES	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,593,000	1,593,000	1,593,000	964,147	60.5%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499.87	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
12722	PAVIMENTACION DE 1,000 M DE CARRILLO DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 102 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. INFRAESTRUCTURA DEL PRESEBITO DE 30 M DE CALLE CON CONCRETO HID. PRES. DE MR-45 Y FONTE DE 700.00 M DE GUARNICIONES CON CONC. FC-150 KG/CM2. UBICADO EN LA P. ENTRE AV. P. VITE Y AV. 12° STE. BARRIO NIÑO DE ATOSHA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,459.50	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
118237	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PALMAPIP Y FRONTERA COMALCALC. COL. LAS TORRES	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,730.10	520.00	30.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
114101	PAVIMENTACION DE 1,200 M DE CARRILLO DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 102 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. INFRAESTRUCTURA DEL PRESEBITO DE 30 M DE CALLE CON CONCRETO HID. PRES. DE MR-45 Y FONTE DE 700.00 M DE GUARNICIONES CON CONC. FC-150 KG/CM2. UBICADO EN LA P. ENTRE AV. P. VITE Y AV. 12° STE. BARRIO NIÑO DE ATOSHA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	572,538	572,538	572,538	138,889	23.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
111515	PAVIMENTACION DE 1,200 M DE CARRILLO DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 102 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. INFRAESTRUCTURA DEL PRESEBITO DE 30 M DE CALLE CON CONCRETO HID. PRES. DE MR-45 Y FONTE DE 700.00 M DE GUARNICIONES CON CONC. FC-150 KG/CM2. UBICADO EN LA P. ENTRE AV. P. VITE Y AV. 12° STE. BARRIO NIÑO DE ATOSHA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	669,240	669,240	669,240	333,171	49.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,553.30	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
12797	PAVIMENTACION DE 1,800.00 M DE CALLE Y CONSTRUCCION DE 400 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45/SGO.CM2. BARRIO SAN FRANCISCO	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	803,600	803,600	803,600	394,712	49.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635.00	0.00	0.0%	LA UBICACION DE ESTE PROYECTO ES CALLE BRAE DTE ENTRE AV. IVA. SUB. PIREO Y AV. 20 ENTRE AV. IVA Y PTA. PITE. (COLON. BAITO DOMINIO). NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL EJERCICIO 2012.
111110	PAVIMENTACION DE 1,700.00 M DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONSTRUCCION DE 400 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. CALLE BICENTENARIO ENTRE AV. TEOXICOY AV. AZTECA	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,364,144	1,364,144	1,364,144	389,337	27.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
12794	PAVIMENTACION DE 2200 M DE CALLE Y 500 M DE GUARNICIONES EN AV. OCHOVITA ENTRE V. OTE SUR Y ZOOVIT Y AV. OCHOVITA ENTRE V. OTE SUR Y CALLE CEDRO CON CONC. HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45/SGO.CM2	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,047,224	1,047,224	1,047,224	554,179	53.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL EJERCICIO 2012.
118175	PAVIMENTACION DE 3174.19 M DE CALLE CON CONC. HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONSTRUCCION DE 400 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. AV. FRESNO Y CALLE SAMBI. ALBANIA BAJA.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,535,680	1,535,680	1,535,680	44,037	2.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,191.10	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
111867	PAVIMENTACION DE 426.84 M EN LA CALLE NORTE PONENTE ENTRE LA CAL. CENTRAL Y LA 7ª CALLE PONENTE DE LA COL. TERAN CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO DE MR-45	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	2,247,141	2,247,141	2,247,141	65,813	2.9%	0	0	METROS CUADRADOS	4,240.84	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL 2012.
12796	PAVIMENTACION DE 4427.82 EN AV. RÍO TULSA. AV. RÍO USUMACINTA Y AV. RÍO SUCHAPÁ. UBICADO EN LA COL. 24 DE SEPTIEMBRE ENTRE V. OTE SUR Y CALLE CEDRO CON CONC. HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45/SGO.CM2	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PAVIMENTACION MUNICIPAL	1,766,660	1,766,660	1,766,660	1,077,567	61.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,872.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CEFRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZA EN EL EJERCICIO 2012.
111869	PAVIMENTACION DE 5166.00 M DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONSTRUCCION DE 400 M DE GUARNICIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. AV. FRESNO Y CALLE SAMBI. ALBANIA BAJA.	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-06-06-01-03-032																		

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(solo en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22											
108539	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. INDEPENDENCIA	116 TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	3660103001100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	2,012,731	2,012,731	2,012,731	2,012,731	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,603.00	2,603.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA OBRA SE EJECUTO EN LA CILDE INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.
108400	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BURLANDO ZARATA	116 TUZANTAN	KOCHATEPEC	RURAL	3660103007100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL TUZANTAN CHIAPAS	2,412,966	2,412,966	2,412,966	2,412,966	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,036.15	4,036.15	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
141777	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. DO DE NOVIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL	116 TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	3660103006200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,529.00	1,529.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA-FINANCIAMIENTO Y EMPRESTIO (BANCORAS)
108918	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	116 TUZANTAN	CANTON EL HUIJAR	RURAL	3660103005910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	960,021	960,021	960,021	960,021	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,496.38	1,496.38	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
109581	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	116 TUZANTAN	EL CAMPEN	RURAL	3660103002910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	707,127	707,127	707,127	707,127	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,111.86	1,111.86	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
108891	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	116 TUZANTAN	EL REFINO	RURAL	3660103003910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	2,391,442	2,391,442	2,391,442	2,391,442	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,600.00	3,600.00	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
109330	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	116 TUZANTAN	EL TARRAL	RURAL	3660103006910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	913,254	913,254	913,254	913,254	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	960.00	960.00	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
108475	PAVIMENTACION DE CALLES INNOVADAS CON CONCRETO HIDRAULICO	116 TUZANTAN	NUEVA TENOCHTITLAN	RURAL	3660103001810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	874,598	874,598	874,598	874,598	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,064.38	1,064.38	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
62482	PAV. CALLES CONCRETO HÍDRICO. 1980 M2 P.C-200 KG/CM2 15 CMS ESPESOR 800 ML. GUARNICIONES LÍMBA TRAZO NIVELACION EXCAVACION RELLENOS Y ACARREOS	113 VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO ANTONIO	RURAL	18-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,195,403	1,195,403	1,195,403	1,195,403	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,980.00	1,980.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. TERMINADA Y OPERANDO
62651	PAV. CALLES 1318.15 M2 C-CONCRETO HÍDRICO P.C-200KG/CM2 15 CMS ESPESOR 120 ML GUARNICIONES LÍMBA TRAZO NIVELACION, EXCAVACIONES DEMOLICIONES Y ACARREOS	113 VENUSTIANO CARRANZA	SANTA ROSA	RURAL	18-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	894,529	894,529	890,372	890,372	99.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,318.30	1,318.30	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. TERMINADA Y OPERANDO
62995	PAV. CALLES 880.18 M2 CONCRETO HÍDRICO 15 CMS ESPESOR P.C-200KG/CM2 240 ML. GUARNICIONES LÍMBA TRAZO EXCAVACIONES RELLENOS Y CORTIC CONTORNADO MUROS MANIPORTEA PIEDRA 18.9 REG GRADAS	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	18-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	866,409	866,409	866,409	866,409	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	680.10	680.10	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. TERMINADA Y OPERANDO
62982	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACABADO CON ESTAMPADO CABECERA MUNICIPAL)	114 VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14SE061042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,312	313,312	313,312	313,312	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	269.68	269.68	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISCAL 2011. OBRA TERMINADA. OPERANDO
62976	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS, EL MONTE FLOR ARBIA)	114 VILLA COMALTILAN	MONTE FLOR ARBIA	RURAL	14SE061040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,440	694,440	694,440	582,623	83.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,354.05	1,354.05	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISCAL 2011. FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRA AL 100%. FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 83.9%
63016	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL)	114 VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14SE061048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,419	498,419	498,419	151,405	30.4%	0	0	METROS CUADRADOS	829.25	784.45	95.1%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISCAL 2011. FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRA AL 100%. FINANCIERAMENTE TIENE UN 47.5% EJERCIDO
64665	PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL.	114 VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14SE061039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,952,025	2,952,025	2,952,025	1,994,069	67.5%	0	0	METROS CUADRADOS	5,459.74	5,459.74	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISCAL 2011. FINANCIAMIENTO SE ENCUENTRA AL 100%. FINANCIERAMENTE TIENE UN 47.5% EJERCIDO
108944	AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. FRACCIONAMIENTO TIAL.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	194	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	667,639	667,639	667,639	667,639	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,912.00	1,912.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANJORAS ESCOBAR FIAS. EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
112432	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	ALTABARRAN	URBANO	00952011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172,419	172,419	172,419	127,419	73.9%	0	0	METROS LINEALES	536.87	450.00	83.8%	OBRA Y/O PROYECTO REFINANCIADO CON RECURSOS 2011.
101810	PAJO DE INTERESES DEL CREDITO BANJORAS 2011 (ESQUEMA FAS EJERCICIO 2011)	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	198	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	314,775	314,775	314,775	314,775	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO)
108987	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. BARRIO LOS DESAMPARADOS	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,070,359	2,070,359	2,070,359	2,070,359	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,462.00	4,462.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANJORAS ESCOBAR FIAS. EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
95384	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLES VARIAS), BARRIO LA CUEVA ZA. SECCION	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	197	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	895,636	895,636	895,636	761,296	85.0%	0	0	METRO CUADRADO	400.00	350.00	87.5%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANJORAS ESCOBAR FIAS. EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
108782	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. COLONIA BARRIO N. RIZZ	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	196	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	303,802	303,802	303,802	303,802	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	798.00	798.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANJORAS ESCOBAR FIAS. EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
124476	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. COLONIA RIVERA ESTRELLA. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANJORAS	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	146	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,024,342	1,024,342	1,024,342	703,497	70.0%	0	0	METRO LINEAL	337.00	269.86	80.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$707,348.00 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
101005	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJIDO FRANCISCO SABAHA	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO SABAHA	RURAL	198	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,286,721	1,286,721	1,286,721	1,286,721	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANJORAS ESCOBAR FIAS. EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
123992	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. FRACCIONAMIENTO EL LAUREL. ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL PRESTAMO BANJORAS	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	143	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,460,711	1,460,711	1,460,711	1,460,711	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,827.00	4,827.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA POR LA CANTIDAD DE \$134,341.07 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
101050	REHABILITACION DE CALLES ZONA CENTRO Y PERIFERIA, RANCHERIA PABALA	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	PABALA	RURAL	122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	82,752	82,752	82,752	76,452	92.4%	0	0	METRO LINEAL	3,800.00	3,800.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
91265	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	25	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	999,341	999,341	999,341	998,620	99.9%	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. (QUEDANDO UN ANCHORO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$721.63) RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
99913	REHABILITACION DEL MERCADO 1. DE MAYO	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	338,452	338,452	338,452	286,200	84.6%	0	0	METRO CUADRADO	352.34	298.62	84.6%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA POR LA CANTIDAD DE \$22,800.00 PARA EL EJERCICIO 2012. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO)
102827	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ZONA RURAL VARIAS LOCALIDADES	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,024,594	1,024,594	1,024,594	597,873	57.8%	0	0	METRO LINEAL	8,625.00	4,315.00	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$49,728.65 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
95299	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CENTRO DE LA LOCALIDAD) COLONIA GUADALUPE TEPEYAC	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	50,000	50,000	50,000	20,072	40.1%	0	0	METROS CUADRALES	500.00	250.00	50.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$50,289.00 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
95268	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BA. CALLE SUR OTE. ENTRE LA PRIMAVERA Y LA AVENIDA ORIENTE SUR) BARRIO LOS SABANOS ZA. SECCION	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	95	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	156,036	156,036	156,036	142,474	91.3%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	950.00	95.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$133,550.00 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
95517	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BA. BA. CALLE NORTE PEY. Y AVENIDA PANDORONES ENTRE 1 Y FRO. DE LA 12 AV. TERMINO NORTE), BARRIO EL JEON	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	99	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	96,000	96,000	96,000	24,730	25.8%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	200.00	33.3%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHISSPPE/DC/DC/PP/FISM/009592011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$71,270.00 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)
96492	FORMACION DE SALON DE USOS MULTIPLES. FRACCIONAMIENTO VALLE BALUN CANAN	20 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	88	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	34,899	34,899	34,899	34,899	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(obra en obras y proyectos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22
7299	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EDNA) CAB. MPAL.	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	1,140,488	1,140,488	1,140,488	1,131,895	99.2%	0	METRO CUADRADO	2,605.40	2,605.40	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
13769	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JOSE)	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	432,036	432,036	432,036	432,036	100.0%	0	METRO CUADRADO	853.85	853.85	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7685	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SANTA CECILIA Y JUAN SAINES) CAB. MPAL.	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	349,835	349,835	349,835	349,835	100.0%	0	METRO CUADRADO	764.00	764.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
13813	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INHONABA) EA. MICHOCAN	46-JUJUPILAS	MICHOCAN	RURAL	046-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	1,332,886	1,332,886	1,332,886	1,332,886	100.0%	0	METRO CUADRADO	2,822.86	2,822.86	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
71484	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE QUE CIERRA EL CIRCULO DEL PARQUE CENTRAL) EJ. LUIS ESPINOSA	46-JUJUPILAS	LUIS ESPINOSA	RURAL	046-03-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	568,670	568,670	568,670	568,670	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,362.81	1,362.81	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
72847	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES DEL CENTRO) EJ. EL TRIUNFO	46-JUJUPILAS	EL TRIUNFO	RURAL	046-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	797,986	797,986	797,986	797,986	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,662.00	1,662.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
73147	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COMPLEJENTARIA EJ. SINILCA)	46-JUJUPILAS	SINILCA	RURAL	046-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	661,387	661,387	661,387	661,387	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,512.80	1,512.80	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
71882	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO SAN MARCOS, LA VITE ENTRE YA. LA. OTE.	46-JUJUPILAS	JUJUPILAS	URBANO	046-03-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	676,431	676,431	676,431	674,888	99.9%	0	METRO CUADRADO	2,013.00	2,013.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
72682	PAVIMENTACION DE CALLES FREJENTE AL PARQUE CENTRAL) EJ. SINILCA	46-JUJUPILAS	SINILCA	RURAL	046-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPILAS CHAPAS	327,385	327,385	327,385	327,385	100.0%	0	METRO CUADRADO	787.81	787.81	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
11482	CONTINUACION DE OBRA DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA (COMUNIDAD FRONTERA COZUMEL)	67-OCOSINGO	FRONTERA COZUMEL	URBANO	0353E011032910128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,502,164	2,502,164	2,502,164	1,863,538	78.5%	0	METRO LINEAL	3,843.98	3,013.00	78.4%	OBRA REFERENCIADA
13005	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARR. EL BOSQUE)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,600,038	2,600,038	2,600,038	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	4,448.30	5.00	0.1%	OBRAS REFERENCIADAS DEL RECURSO BANCARIAS 2011
95447	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JOSE LAS FLORES CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	LA5E0611100161091001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,785,673	1,785,673	1,785,673	1,716,904	96.1%	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	OBRA DEL EJERCICIO 2011 Y REFERENCIADA
131964	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO IRO DE MAYO, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,953,681	2,953,681	2,953,681	0	0.0%	0	OBRA	1.00	0.01	1.0%	OBRAS REFERENCIADAS DEL RECURSO BANCARIAS 2011
131899	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	3,599.52	5.00	0.1%	OBRAS REFERENCIADAS DEL RECURSO BANCARIAS 2011
130919	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENTO JUAREZ, DRACAO ALLENDE Y MIGUEL HIDALGO (BARRIO PATRIA NUEVA)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,802,181	2,802,181	2,802,181	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	4,912.00	5.00	0.1%	OBRAS REFERENCIADAS DEL RECURSO BANCARIAS 2011
12760	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PC-200 KUCIMZ (BARR. SAN ANTONIO)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,515,717	2,515,717	2,515,717	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	3,276.00	4.00	0.1%	OBRA REFERENCIADA
138101	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA (BARR. MANANTIAL)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	3,117.55	4.00	0.1%	OBRAS REFERENCIADAS DEL RECURSO BANCARIAS 2011
130400	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA (BARRIO PEQUEÑECES)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	3,200,000	3,200,000	3,200,000	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	4,288.40	5.00	0.1%	OBRAS REFERENCIADAS DEL RECURSO BANCARIAS 2011
130505	REMODELACION DE LA CALLE CENTRAL SUR (BARRIO CENTRO)	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	HC3E06111229101001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	919,500	919,500	919,500	0	0.0%	0	METRO CUADRADO	210.00	0.30	0.1%	OBRAS REFERENCIADAS DEL RECURSO BANCARIAS 2011
124883	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	081X1X077003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	771,399	771,399	771,399	760,181	98.5%	0	METRO LINEAL	2,659.90	2,659.90	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
124719	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	JESUS NAZARENO	RURAL	081X1X077004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	996,470	996,470	996,470	996,470	100.0%	0	METRO LINEAL	1,239.40	1,239.40	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
124739	REVESTIMIENTO DE CALLES DE 1.50X0.60 CON OBRAS DE DRENAJE Y VADOS	82-SALTO DE AGUA	PRO TULLIA	RURAL	081X1X077040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	929,250	929,250	929,250	771,065	83.0%	0	METRO LINEAL	2,659.90	2,659.90	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
12200	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE LA 1 A LA 7 CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	INDEPENDENCIA	RURAL	081X1X077030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	407,861	407,861	407,861	483,207	97.1%	0	METRO LINEAL	2,037.00	2,037.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
124894	REVESTIMIENTO DE 5900 ML DE CAMINO RURAL, RAMPAS Y OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	LAZARO CARDENAS	RURAL	081X1X077042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	1,652,265	1,652,265	1,652,265	1,350,813	81.9%	0	METRO CUADRADO	5,000.00	5,000.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
95887	CURSO DE SERIGRAFIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	92,399	92,399	92,399	88,956	96.0%	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CORRECCION EN MONTO EJERCIDO, REPORTADO EN INFORMACION ESTADISTICA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011
9602	MANTENIMIENTO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	92,399	92,399	92,399	88,956	96.0%	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO CORRECCION EN MONTO EJERCIDO, REPORTADO EN INFORMACION ESTADISTICA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011
9602	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO DE CALLES)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,226	31,226	31,226	30,664	98.2%	0	METROS CUADRADOS	660.00	660.00	100.0%	RECURSO 2011, OBRA REFERENCIADA DEL AÑO ANTERIOR
96241	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	065-05-043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATIAN CHAPAS	102,540	102,540	102,540	66,232	64.6%	0	METROS CUADRADOS	235.00	160.00	68.1%	LOS REEMBOLSOS FINANCIEROS NO SE CAPTAN POR QUELOS RECURSOS MEMBRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
96676	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	85-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	400,380	400,380	400,380	400,380	100.0%	0	METROS CUADRADOS	920.00	920.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
97757	REVESTIMIENTO DE CALLES	85-BOCHIL	LUIS ESPINOSA	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	837,864	837,864	837,864	837,864	100.0%	0	METROS	2,406.00	2,406.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
97711	REVESTIMIENTO DE CALLES	85-BOCHIL	LUIS ESPINOSA	RURAL	0076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	662,140	662,140	662,140	662,140	100.0%	0	METROS	2,275.00	2,275.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA 6 1121847
104775	REHABILITACION DE CALLES EN ZONA RURAL CENTRO Y PERIFERIA, EJIDO YALTO TRES LAGUNAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YALTO TRES LAGUNAS	RURAL	123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	124,576	124,576	124,576	61,399	49.3%	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	1,200.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPEOPDCRPFISM-0001242011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$613,763.11 PARA EL EJERCICIO 2011 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011)
9506	REHABILITACION DE CALLES EN ZONA RURAL (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,491,620	1,491,620	1,491,620	1,047,811	70.2%	0	METROS	23,118.00	22,600.00	97.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPEOPDCRPFISM-000542011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA POR LA CANTIDAD \$443,877.58 PARA EL EJERCICIO 2011 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011)
96423	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,096,497	99.8%	0	METROS CUADRADOS	3,905.00	3,905.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPEOPDCRPFISM-000702011. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,352.24 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011)
94972	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLE PRINCIPAL Y CENTRO DE LA LOCALIDAD) EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	212,200	212,200	212,200	92,800	43.4%	0	METROS CUADRADOS	900.00	600.00	66.7%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPEOPDCRPFISM-000819011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA POR LA CANTIDAD DE \$10,148.02 PARA EL EJERCICIO 2011 (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011)
94971	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS, COMITAN DE DOMINGUEZ)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,355,000	2,355,000	2,355,000	2,318,599	98.7%	0	METROS CUADRADOS	16,855.00	16,855.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. SHVSPPEOPDCRPFISM-000819011 (DEBERIAN UN AHORRO PRESUPUEST

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(obra en obras y presupuestos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								15a/14/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/14/12	16	17	18	19	20	21a/20/19		
3766	REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO SAN JUAN	61 MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	76-17	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	82,058	82,058	82,058	82,058	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,588.00	3,588.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
124803	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 600 M DE CALLE DE LA 1 A LA 5 CON OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS	82 SALTO DE AGUA	CACATEL	RURAL	8610X07974	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	554,317	554,317	554,317	554,317	100.0%	0	0	METROS	600.00	600.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISCAL. BANORIAS 2011.
6906	SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS CALLES EN LA CIUDAD PASOS VEHICULARES	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	076-03-0105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	900,386	900,386	900,386	900,386	0.0%	0	0	METROS	5,160.00	0.00	0.0%	CORRECCION EN EL MONTO EJERCIDO YA QUE AL 31 DE DIC NO SE EJERCIO NADA. ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9500	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (E.L. LACANDON)	87 OCCOSINGO	LACANDON	RURAL	1A38010200410100481	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	245,698	245,698	245,698	245,698	0.0%	0	0	METROS LINEALES	15.00	0.02	0.1%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y PREPENDIDA
9529	PAVIMENTACION CON ASFALTO PROLONG. FRANCISCO LEON (COL. TERCERO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	076-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,003,341	1,003,341	1,003,341	896,169	89.2%	0	0	METROS LINEALES	680.00	680.00	100.0%	OBRA PREPENDIDA DEL EJERCICIO 2011. EJECUTADA EN EL 2012
9548	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PAVIMENT. COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	076-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	2,127,316	2,127,316	2,127,316	1,508,179	71.8%	0	0	METROS LINEALES	3,577.82	2,568.87	71.8%	OBRA PREPENDIDA DEL EJERCICIO 2011. EJERCIDA EN EL 2012
9588	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (FRACC. SONORA)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	076-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,359,516	1,359,516	1,359,516	1,286,265	94.2%	0	0	METROS LINEALES	2,166.40	2,166.40	100.0%	OBRA PREPENDIDA DEL 2011. EJECUTADA EN EL 2012
11770	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR DE 640 X 2.50 M. EN DE LARGO. COL. VIEJO AMANECER	106 Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-06-05-05-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213,674	213,674	213,674	81,595	38.2%	0	0	METROS LINEALES	2.50	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZÓ EN 2012.
4274	PUENTES Y PASOS PEATONALES	1 ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACUYAGUA	1,821,360	1,821,360	1,821,360	1,821,360	100.0%	0	0	METROS LINEALES	14.00	14.00	100.0%	PASO DE FINIQUITO DE LA OBRA DEL 2011
10602	CONSTRUCCION DE ANIDADOR PAVIMENTADO 3A. ETAPA. HAMBICHA CHICHMA CONCEPCION	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	1,401,208	1,401,208	1,401,208	1,401,208	100.0%	0	0	METROS LINEALES	520.11	520.11	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSYVEOPICOPFRM00682011. RECURSO MANEJADO A TRAVÉS DE BANORIAS EQUIPADA FAS EJERCIO FISCAL 2011 CIERRE DEL EJERCICIO
12746	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMBICA (EL SAN QUINTIN AMADOR HERNANDEZ)	87 OCCOSINGO	SAN QUINTIN	RURAL	HC38050212318101407	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	0.00	0.2%	OBRAS PREPENDIDAS DEL RECURSO BANORIAS 2011
124602	CONSTRUCCION DE ANIDADOR PEATONALES	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	869010X0779999	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	357,825	357,825	357,825	339,003	94.7%	0	0	METROS LINEALES	955.00	955.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011. BANORIAS 2011. OBRA PREPENDIDA \$ 18,922.40
12877	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	82 SALTO DE AGUA	EL ZARPOTE 1A. SECCION	RURAL	081102007010154	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,743,454	1,743,454	1,743,454	1,561,065	89.5%	0	0	METROS LINEALES	360.00	360.00	100.0%	REFORNDO A 18,922.40
13768	CONSTRUCCION DE ANIDADOR (SEGUNDA ETAPA)	102 TENEJAPA	SALIN CANÁN	RURAL	060-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	338,508	338,508	338,508	338,508	0.0%	0	0	METROS LINEALES	312.93	0.00	0.0%	RECURSOS 2011. CANCELADO EN EL 2012
12041	CONSTRUCCION DE ANIDADOR SEGUNDA ETAPA	102 TENEJAPA	SALIN CANÁN	RURAL	060-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	338,508	338,508	338,508	338,508	0.0%	0	0	METROS LINEALES	312.93	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA PREPENDIDA A REALIZADA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS 2011.
106470	CAPITAL COMPROMETIDO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS REGIONAL 2011 DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE ANIDADOR PEATONAL EJIDO XOCHITEPEC	116 TUZANTÁN	XOCHITEPEC	RURAL	06302003079109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZANTAN CHAPAS	44,786	44,786	44,786	44,786	100.0%	0	0	METROS LINEALES	45.00	45.00	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
14170	CONSTRUCCION DE ANIDADOR PEATONAL	116 TUZANTÁN	XOCHITEPEC	RURAL	06302000508100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZANTAN CHAPAS	80,096	80,096	80,096	80,096	100.0%	0	0	METROS LINEALES	45.00	45.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA.
26028	CONSTRUCCION DE CACEL	6 AMATÁN	EL LIMÓN	RURAL	025-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	41,928	41,928	41,928	41,928	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SON CONCENTRADOS EN UNA SOLA CUENTA EN CONCEPTO DE RUBRO ES INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
95421	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y RAMPAS (BOULEVARD DE LAS FEDERACIONES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO) COLONIA BELIZARD DOMINGUEZ	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	79	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	INCAPACIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	150,000	150,000	150,000	146,688	97.8%	0	0	METRO CUADRADO	511.00	511.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSYVEOPICOPFRM00682011. CUENTA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,331.02 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
106706	CONSTRUCCION DE RAMPA EN ACCESO DEL DF MUNICIPAL. BARRIO CALZADA DEL PANTON	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	24,629	24,629	24,629	24,629	99.8%	0	0	RAMPA	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSYVEOPICOPFRM00682011. CUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$33.40 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
14820	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA NIÑOS CON CAPACIDAD DIFERENTES EN LA PRIMARIA DR. BELIZARD DOMINGUEZ	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	8610X0770007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	185,684	185,684	185,684	170,965	92.9%	0	0	METROS CUADRADOS	189.10	189.10	100.0%	RECURSOS 2011. CANCELADO EN EL 2012
11876	PAVIMENTACION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE PCL 200 KGR. C/2 ZAMBAYOS DE MANQUITERA DE PIEDRA. E.L. PALMIGUE OCCOSINGO - EJIDO LAS VEGAS.	82 SALTO DE AGUA	LAS VEGAS DEL ZARPOTE 2A. SECCION	RURAL	0630410X0770277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	656,341	656,341	656,341	639,408	97.4%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA PREPENDIDA \$ 17,933
9535	CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BREAK DANCE (BARRIO SAN ANTONIO)	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	076-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,268,248	1,268,248	1,268,248	162,400	14.4%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	REFORNDO DEL EJERCICIO 2011.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																					
	ALUMBRADO PUBLICO																					
9104	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN POLIDEPORTIVO	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	698,689	698,689	698,689	698,689	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA LUMINARIA POR NO EXISTIR LA PALABRA UNIDAD DEPORTIVA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPSYVEOPICOPFRM00682011. (RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO)
12742	ELECTRIFICACION COBACH (COL. VIEJO PROGRESO)	48 JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	676,367	676,367	676,367	676,367	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	LA INFORMACION REPORTADA CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 Y CORRESPONTE AL FOM
	AMPLIACION																					
	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	15 BOCHIL	BOCHIL	URBANO	00111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	400,000	400,000	400,000	399,897	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	400.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	CONSTRUCCION																					
26035	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6 AMATÁN	ARRIVO BELCO	RURAL	026-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	847,659	84.8%	0	0	POSTE	24.00	21.00	87.5%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN. PORQUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
13222	IRSM (06-09-00232011) INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	86 LA GRANDEZA	LOS CHALINES	RURAL	FSM-0006802011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	580,000	580,000	580,000	580,000	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011. CIERRE DE EJERCICIO
7620	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	86 LA TRINITARIA	CANAL CUO DE AGUA	RURAL	AS032-000380100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,263,446	1,263,446	1,263,446	1,263,446	0.0%	0	0	POSTE	20.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
7607	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	86 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	AS032-000580100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	679,245	679,245	679,245	679,245	0.0%	0	0	POSTE	13.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EL COBAN. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
7636	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	86 LA TRINITARIA	CUAHTEMOC	RURAL	AS032-000380100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	927,489	927,489	927,489	927,489	0.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
14890	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	81 MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	76-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	519,527	519,527	519,527	519,527	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
12247	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA LA UNIVERSIDAD DE NUEVA PALESTINA (EL NUEVA PALESTINA)	87 OCCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	02500201107401010101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	1,000,124	1,000,124	1,000,124	888,734	88.9%	0	0	POSTE	16.00	16.00	88.9%	OBRA PREPENDIDA
12689	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO OPIRES, CAB. MPAL.)	87 OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	025001011026201001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	1,255,698	1,255,698										

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(solo en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/14.12	16	17	18	19	20	21a/20.19	22	
91488	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA DE MAYO	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	503101X00710001	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	2,653,968	2,653,968	2,653,968	2,644,445	99.9%	0	0	POSTE	59.00	59.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO; OBRA REFRENADA \$ 522.85
91580	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	82 SALTO DE AGUA	SHVALTO 3A SECCION	RURAL	503101X00710022	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	1,273,144	1,273,144	1,273,144	1,263,863	99.3%	0	0	POSTE	25.00	25.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENADA \$ 281.08
110136	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	110 TUZANTAN	PUNTE REGLA	RURAL	503001030206100	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	558,246	558,246	558,246	558,246	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011
98828	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	24CAPETANHUA	LAS MORENAS	RURAL	503022003701100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	267,252	267,252	267,252	243,216	91.1%	0	0	POSTE	32.00	32.00	100.0%	RECURSO 2011; OBRA REFRENADA DEL AÑO ANTERIOR; FALTA REALIZAR PAISO DE RETENCIONES
83026	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	14BERROZABAL	LINOS ARRES	RURAL	512-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	907,933	907,933	907,933	907,933	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	OBRA REFRENADA CON FOLIO 10329 DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SE INFORMA EN CIERRE DCHA OBRA
90633	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL SOL	20COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	777,889	777,889	777,889	777,889	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	TRIMESTRE 2011 SE INFORMA EN CIERRE DCHA OBRA
97109	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 12A AVE. PTE. SUR BARRIO ORTIGALA COLON	20COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	100	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	210,345	210,345	210,345	210,345	100.0%	0	0	POSTE	0.20	0.20	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA POSTE POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPPPEVDCOPCFRPM 00062011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
91344	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LAS VEGAS	34 ESCUINTLA	UNION JAMAICA	RURAL	184920002120048101EB	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	597,699	597,699	597,699	597,699	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL PRM 2011. A HOROS PRESUPUESTALES Y DE REMBOLSOS FINANCIEROS DEL 2011. A HOROS PRESUPUESTALES \$ 154,700.71. REMBOLSOS FINANCIEROS \$ 32,369.58. TOTAL DE LA OBRA \$ 187,070.29
76333	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LUSION	46 JQUIPILAS	LA LUSION	RURAL	346-03-0071	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	581,469	581,469	581,469	581,469	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL QO. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
121966	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO AMPLIACION EL BOSQUE (CAB. MPAL.)	87 COCOSINGO	COCOSINGO	URBANO	823091021120018101W4	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	999,835	999,835	999,835	0	0.0%	0	0	POSTE	21.00	0.00	0.1%	OBRA REFRENADA
91678	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	82 SALTO DE AGUA	MOJUL HEALGO DOS	RURAL	503200217082037	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	995,281	995,281	995,281	959,330	96.4%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFRENADA \$ 36,891.62
141836	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	110 TUZANTAN	FRACCION BUENAVISTA	RURAL	503020009578100	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	129,298	129,298	129,298	129,298	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA. FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS (BANCOS). LA OBRA SE EJECUTO EN MEZCLA DE RECURSOS CON RESESO.
141900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	110 TUZANTAN	SLAMAPITA (LOS CERRITOS)	RURAL	503020009104100	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	116,416	116,416	116,416	116,416	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA. FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS (BANCOS). LA OBRA SE EJECUTO EN MEZCLA DE RECURSOS CON RESESO.
141991	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	110 TUZANTAN	PRIMER CANTON	RURAL	50302000986100	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	218,383	218,383	218,383	218,383	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA. FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS (BANCOS). LA OBRA SE EJECUTO EN MEZCLA DE RECURSOS CON RESESO. EL NOMBRE COMPLETO DE LA LOCALIDAD ES: PRIMER CANTON TERREÑA.
110822	CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2011. DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO SLAMAPITA	110 TUZANTAN	SLAMAPITA (LOS CERRITOS)	RURAL	503020009269100	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	65,094	65,094	65,094	65,094	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011
110875	CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2011. DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BUENA VISTA	110 TUZANTAN	FRACCION BUENAVISTA	RURAL	503020009279100	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	72,296	72,296	72,296	72,296	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011
110863	CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2011. DE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER CANTON TERREÑA	110 TUZANTAN	PRIMER CANTON	RURAL	503020009309100	DESARROLLO SOCIAL	ENERGIA	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	122,110	122,110	122,110	122,110	100.0%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	CONSTRUCCION																					
99792	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL EL CRISTOBAL COLON	46 JQUIPILAS	CRISTOBAL COLON	RURAL	346-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	1,190,411	1,190,411	1,190,411	1,190,411	100.0%	0	0	POSTE	196.10	196.10	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL QO. TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
96190	PROYECTO INTEGRAL DE SALUD (OBTURERA MUNICIPAL) DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES	8 AMATAN	AMATAN	URBANO	386-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	2,382,114	2,382,114	2,382,114	2,382,114	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	LOS REMBOLSOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE MANEJAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
	CONSTRUCCION																					
112313	CAPITAL COMPROMISO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCICIO 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EJIDO SLAMAPITA	110 TUZANTAN	SLAMAPITA (LOS CERRITOS)	RURAL	50310000289100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	279,977	279,977	279,977	279,977	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011
141912	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	110 TUZANTAN	SLAMAPITA	RURAL	50010000498100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE A CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA. FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS. EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES: EJIDO SLAMAPITA
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																					
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																					
97046	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES INCLUYE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO	1 ACACOVAGUA	HEALGO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	1,213,986	1,213,986	1,213,986	1,213,986	100.0%	0	0	POSTE	548.00	548.00	100.0%	FOLIO DE OBRAS DEL PERIODO 2012
42368	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD SERVIDISTA	1 ACACOVAGUA	ACACOVAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	1,128,629	1,128,629	1,128,629	1,128,629	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	FOLIO DE OBRAS DEL 2011
84233	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CON TECHUMBE (VISTAHERRERA)	14BERROZABAL	VISTAHERRERA	RURAL	512-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	130,846	130,846	130,846	130,846	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$137,995. CON FOLIO 12088 DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SE INFORMAR LA CANTIDAD DE 1007.169
94028	CONSTRUCCION DE CEDECO PRIMERA ETAPA, BARRIO SAN SEBASTIAN	14BERROZABAL	BERROZABAL	URBANO	512-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	368,730	368,730	368,730	368,730	100.0%	0	0	POSTE	498.00	498.00	100.0%	OBRA REFRENADA. EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$117,038. CON FOLIO 12044 SE INFORMO LA CANTIDAD DE \$117,038
94121	CONSTRUCCION DE DOMO (BERLIN)	14BERROZABAL	BERLIN	RURAL	512-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	23,838	23,838	23,838	23,838	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENADA. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$118,189. CON FOLIO 14784 DEL CUARTO TRIMESTRE 2011 SE INFORMO LA CANTIDAD DE 629.351
96391	CONSTRUCCION DE CAMPOS DE FUTBOL DEL ISSTE, BARRIO CUMPUTA	20COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	163,529	163,529	163,529	162,944	99.6%	0	0	POSTE	3,500.00	3,500.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS CANCHA POR NO EXISTIR LA PALABRA CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPPPEVDCOPCFRPM 001242011. QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$84.78. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
99518	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJIDO ARTURO ALBORES	20COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	256,815	256,815	256,815	256,048	99.7%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS CANCHA POR NO EXISTIR LA PALABRA CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPPPEVDCOPCFRPM 001242011. QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$764.59. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
94428	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES, SAN ANTONIO COPALAN 3A SECCION	20COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	83	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	182,485	182,485	182,485	182,375	99.9%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS CANCHA POR NO EXISTIR LA PALABRA CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPPPEVDCOPCFRPM 001242011. QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$110.80. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
118828	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO), EJECUTADA CON RECURSOS PRESTADOS BANCARIAS	20COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	88	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	1,451,048	1,451,048	1,451,048	1,451,048	100.0%	0	0	POSTE	512.00	512.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS CANCHA POR NO EXISTIR LA PALABRA METROS CUADRADOS CANCHA DEPORTIVA, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPPPEVDCOPCFRPM 000622011. RECURSO MANEJADO A TRAVES DE BANCOS ESQUIMA FAS EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
101883	CONSTRUCCION DE MODELO SANITARIO EN CORACH PLANTEL NO. 198, EJIDO EFRAN A. GUTIERREZ	20COMTAN DE DOMINGUEZ	EFRAN A. GUTIERREZ	RURAL	118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	168,672	168,672	168,672	168,146	99.1%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS SANITARIO POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPPPEVDCOPCFRPM 00012552011. QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$11,504.00. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
103061	CONSTRUCCION DE MODELO SANITARIO EN LA UNICH CAMPUS VIL COLONIA MARIANO R. RUIZ	20COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIEMPRE	679,286	679,286	679,286	675,270	99.4%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS SANITARIO POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHSPPPEVDCOPCFRPM 00081082011. QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,996.25. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
97967	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. ECETY NO. 18 CVE WETOWHIZ	25 CHENALHO	CHENALHO	URBANO	288-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	SIEMPRE	10,234	10,234	10,234	10,234	100.0%	0	0	POSTE	2.00	2.00	100.0%	METROS CUADRADOS, AULAS

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(solo en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20	21		22	
												Ministrado	Programado	Ejercido										Generados
11	12	13	14	15	14/12	16	17	18	19	20	21	22												
95193	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FLAVIO GUILLEN CLAVE 07P09263Z, BARRIO PLATA BECA	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	41	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	97,624	97,624	97,624	95,560	97.9%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIAS, CERCIOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OPCIÓN DE REGISTRO NO. SHSPSPYE-DOP-CRPFISM-00042011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.	1.00	1.00	100.0%	
99395	CONSTRUCCION DE PORTICO EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BERTHA VON GLOMER Y LEYVA CLAVE: 07E06707N, BARRIO SANTA ANA COLACALCHON	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	42,705	42,705	42,705	41,375	96.9%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OPCIÓN DE REGISTRO NO. SHSPSPYE-DOP-CRPFISM-00042011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.	1.00	1.00	100.0%	
124335	CONSTR. DE UN AJUA DE 6X4 MTS. ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS MARCOS VILLANUEVA LOPEZ (FRACC. BISOLO XXI)	07-COOSINGO	COOSINGO	URBANO	05/01/07111828100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%	
124348	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUANES CANCHA (EJ. RAMON F. BALBUENA)	07-COOSINGO	RAMON F. BALBUENA	RURAL	05/01/07112018700	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%	
124390	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRESEC. ANGEL ALBINO CORZO (BARRIO GUMBAMBILA CA. MPAL)	07-COOSINGO	COOSINGO	URBANO	05/01/07111440100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%	
124241	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRESEC. RICHENA EMLIANO ZAPATA SALAZAR (SANTA ELENA)	07-COOSINGO	SANTA ELENA	RURAL	05/01/07111776100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%	
124345	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRESEC. KURULAH (COLONIA MORELOS)	07-COOSINGO	MORELOS	RURAL	05/01/07111996100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%	
124380	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN JARDIN DE NIÑOS CUARTEMBO (EJ. TANPERLA)	07-COOSINGO	TANPERLA	URBANO	05/01/07111978100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%	
108414	REHABILITACION DE AJUAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑAS MARGARITA MADON DE FLORES, CLAVE 07P09154P, CADO ERIAN A. GUTIERREZ	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	50,771	50,771	50,771	50,771	100.0%	0	0	0	0	0	OBRA REPREZENTADA	1.00	1.00	100.0%
7229	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (PREESCOLAR)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001/05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	60,194	60,194	60,194	60,194	99.8%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALAS, ANDADORES	1.00	1.00	100.0%
42012	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.20X20.20MTS EN ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA, CLAVE 07P09272Z	1-ACAOYAGUA	NUEVA LIBERTAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOAYAGUA	291,359	287,708	287,708	287,708	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
42092	CONSTRUCCION DE SANTIARIOS X 6X10 MTS MULTIPLE FOSEA BERTICA DE 1.00X2.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE FUERTES	1-ACAOYAGUA	MURRIS UNO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACOAYAGUA	220,263	220,263	220,263	220,263	100.0%	0	0	0	0	0	M2, SANTIARIOS	2.00	2.00	100.0%
26237	CONSTRUCCION DE SANTIARIOS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EMLIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE 07P09178P	15-AMATAN	AMATAN	URBANO	005/03/0001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	281,804	281,804	281,804	281,804	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	109.65	109.65	100.0%
9549	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL CUARTEMBO, CLAVE 07P092811, RANCHERIA LOS REPOS	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	LOS REPOS	RURAL	116	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	201,038	201,038	201,038	201,038	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA OBRA, AUTORIZADA CON OPCIÓN DE REGISTRO NO. SHSPSPYE-DOP-CRPFISM-00042011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.	1.00	1.00	100.0%
95114	CONSTRUCCION DE MUÑO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL. EL PROGRESO, CLAVE 07P09303A, EL CADO OJUA	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	69,466	69,466	69,466	69,466	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
97302	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO CVL. 07P09181P	26-CENAHALO	CHIXULTON	RURAL	008/03/0005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CENAHALO	398,254	398,254	398,254	398,254	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
97480	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CVE 07P09165Z	26-CENAHALO	NATIHAYO	RURAL	008/03/0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CENAHALO	30,799	27,670	27,670	27,670	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.85	85.0%
8092	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. DEL EDO. HEROES DE LA LIBERTAD CVE 07P09598Z (EL MAGONCILLO)	46-JOJUPILAS	JOJUPILAS	URBANO	046/03/2014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOJUPILAS CHAPAS	328,428	328,428	328,428	328,428	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
90009	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. INDIGENA V. CARRANZA CLAVE 07P09478P	46-JOJUPILAS	NUEVA ESPERANZA (LA SACAPINPA)	RURAL	046/03/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOJUPILAS CHAPAS	328,428	328,428	328,428	328,428	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
130057	PRIM. INDIGENA 07P0912711) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNAO ALDAMA CON CLAVE: 07P0912711	50-LA GRANDEZA	MIYUO MIRAMAR	RURAL	PRM-000428/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
130644	PRIM. INDIGENA 07P0912711) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PONO SUAREZ CON CLAVE: 07P0912711	50-LA GRANDEZA	MIRAMAR	RURAL	PRM-000429/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
130473	PRIM. INDIGENA 07P0912711) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE: 07P0912711	50-LA GRANDEZA	GUADALUPE	RURAL	PRM-000427/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%
21461	CONSTRUCCION DE TECHADO	07-MAZATAN	EL COYRALITO	RURAL	PR-013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	743,819	743,819	743,819	743,819	100.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	992.00	992.00	100.0%
112066	CONSTR. DE UN AJUA DE 6X4 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE MANUEL ACOSTA (ESTAD. MIRAMON)	07-COOSINGO	TOPAJA MIRADOR	RURAL	05/01/07111389100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	171,247	48.7%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.49	49.0%
125689	CONSTRUCCION BANDA EN ESCUELA PRIMARIA CUARTEMBO (BARRIO. CITO)	07-COOSINGO	COOSINGO	URBANO	05/01/07111528100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	286,392	286,392	286,392	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIAS, CERCIOS	44.00	0.10	0.2%
117126	CONSTRUCCION DE DOS AJUAS DE 6X4 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. INDIGENA JABBE NUÑO (ABASOLO)	07-COOSINGO	ABASOLO	URBANO	05/01/070200206100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	602,732	602,192	602,192	282,729	43.8%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.61	1.0%
117050	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LA PATRIA CLAVE: 07P091710 (PENALIMONAR)	07-COOSINGO	PENALIMONAR	RURAL	FA01/0201066100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%
115204	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE LOS NIÑOS HEROS. INVO. EFL. (BILINGUE)	07-COOSINGO	BUENO GUADALUPE EL SILENCIO	RURAL	FA01/02011797100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	231,433	65.8%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.86	86.0%
115866	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE VICENTE GUERRERO (BLUM CHULTATIC)	07-COOSINGO	BLUM CHULTATIC	RURAL	FA01/02011984100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	231,433	65.8%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.86	86.0%
115877	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE XICOTITLAN, CADO AMATLAN	07-COOSINGO	AMATLAN	RURAL	FA01/02011978100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%
115563	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. INDIGENA JORGE TOVILLA TORRES (EJ. NUEVO TUTULAN)	07-COOSINGO	NUEVO TUTULAN	RURAL	FA01/02011786100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	231,433	65.8%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.66	66.0%
115201	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESC. PRIM. INDIGENA YASIDO DE GUORGUA (SIANTO TON)	07-COOSINGO	SANTO TON	RURAL	FA01/02011728100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,521	351,521	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%
124487	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LEON VICHANO PATRIA NYA	07-COOSINGO	PATRIA NUEVA	RURAL	05/01/02011998100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	228,634	65.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.61	1.0%
117074	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X4 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR (NUPJA CIVILIT)	07-COOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/01/02011996100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%
115151	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE 6X3 MTS. ESTRUCTURA RC EN ESC. PRIM. BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA (R.Z.P. ISRAEL)	07-COOSINGO	ISRAEL	RURAL	EG01/020112069100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	351,522	351,522	351,522	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.01	1.0%
125347	CONSTRUCCION DE UN AJUA PREFABRICADA EN ESC. BILINGUE JABBE BERNALDEZ (CADO JARA BALBUENA)	07-COOSINGO	CANDELAHUA BILBUA	RURAL	05/01/02011519100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	347,293	347,293	347,293	71,746	20.7%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	1.00	0.20	20.0%
124543	CONSTRUCCION DE UN AJUA PREFABRICADA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO (CORAZON DE MARIA)	07-COOSINGO	CORAZON DE MARIA	RURAL	05/01/02011496100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	347,293													

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(obra en obras y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22	
6184	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	NHO	RURAL	0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	135,000	135,000	135,000	135,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	135,000.00	135,000.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
6348	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	PALMA REAL	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	195,000	195,000	195,000	195,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
6245	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	SAN ANTONIO LA PIRAHUA	RURAL	0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	31,501	31,501	31,501	31,501	100.0%	0	0	VIVIENDA	31,501.00	31,501.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
6374	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	SAN PEDRO EL ACHOTE (SAN PEDRO MARTÍN)	RURAL	00118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	415,000	415,000	415,000	415,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
6291	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	TERRA COLORADA	RURAL	0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	181,970	181,970	181,970	181,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	181,970.00	181,970.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
6362	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	YERABUENA (BONFOL)	RURAL	0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	472,500	472,500	472,500	472,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	472,500.00	472,500.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7189	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN DR. MANUEL VELASCO RUIZ COL. LAZARO CARDENAS EL CARMEN	28-CHAPILLA	DOCTOR MANUEL VELASCO RUIZ	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	585,500	585,500	585,500	585,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
7192	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	28-CHAPILLA	CHAPILLA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	427,000	427,000	427,000	427,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
7672	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (EJ. LUIS ESPINOSA Y EJ. PALESTINA)	46-JOQUILA	UNION AGUARUTA	RURAL	046-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILA CHAPAS	591,603	591,603	591,603	591,603	100.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	18.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO 2011. OBRAS EJECUTADAS CON MEZCLA DE RECURSOS FONHAPO Y FSM. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7688	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (EJ. TELTEPEC Y BAJA CALIFORNIA)	46-JOQUILA	TELTEPEC	RURAL	046-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILA CHAPAS	361,536	361,536	361,536	361,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRAS EJECUTADAS CON MEZCLA DE RECURSOS FONHAPO Y FSM. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
8074	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (EJIDOS QUINTANA ROO Y ORIBOTAL COLON)	46-JOQUILA	QUINTANA ROO	RURAL	046-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILA CHAPAS	361,536	361,536	361,536	361,536	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRAS EJECUTADAS CON MEZCLA DE RECURSOS FONHAPO Y FSM. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7968	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (JULIAN GRAJALES Y EL TRINCHO)	46-JOQUILA	JULIAN GRAJALES	RURAL	046-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILA CHAPAS	427,269	427,269	427,269	427,269	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. OBRAS EJECUTADAS CON MEZCLA DE RECURSOS FONHAPO Y FSM. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7962	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EJ. JERUSALEN	46-JOQUILA	JERUSALEN	RURAL	046-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILA CHAPAS	359,867	359,867	359,867	359,867	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7974	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS EJIDO FLORIDA	46-JOQUILA	LA FLORIDA	RURAL	046-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILA CHAPAS	359,867	359,867	359,867	359,867	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7976	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EJIDO CUATTEMOC	46-JOQUILA	CUATTEMOC	RURAL	046-03-049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOQUILA CHAPAS	394,402	394,402	394,402	394,402	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
8676	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 6.0X3.0 METROS	36-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	036H0-0007000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,077,996	4,077,996	4,077,996	4,077,996	100.0%	0	0	VIVIENDA	114.00	0.00	0.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO FISCAL FINANCIERAMENTE
7676	CONSTRUCCION DE 66 VIVIENDAS DE 7.15X3.15M EN EL EJIDO BENTO JIMES LA SELVA Y EJIDO JOSE CASTILLO TELEMAN	36-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	036H0-0006010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,672,101	2,672,101	2,672,101	2,672,101	100.0%	0	0	VIVIENDA	66.00	65.00	98.5%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$6,848,416. DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$2,672,101.00 CORRESPONDE A LA INVERSIÓN DE FISM 2011. \$4,176,315.00 CORRESPONDE A LA APORTACIÓN DE FONHAPO SEDESA. Y \$94,000.00 DEMANUENDO DEL MONTO QUE APORTÓ FONHAPO SEDESA. NO REPORTAMOS EL MONTO DE UNA VIVIENDA POR \$53,000.00 POR LO QUE EL MONTO REAL DE APORTACIÓN DE FONHAPO SEDESA CUEDO CON \$44,000.00 DEMANUENDO ASI EL NUMERO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS QUEDANDO ESTA CON 66 VIVIENDAS TERMINADAS. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
6541	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (AGUILAR)	67-OCOSINGO	MCHUMAL	RURAL	054H0-0002456	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	202,460	202,460	202,460	202,460	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFERENCIA OBRAS DEL EJERCICIO 2011 Y REFERENCIA
6466	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	CHIVALTO NUEVO	RURAL	04610200070107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,484,622	1,484,622	1,484,622	1,484,622	100.0%	0	0	VIVIENDA	80.00	80.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6785	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	EL TORO	RURAL	04610200070109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	677,160	677,160	677,160	672,860	99.2%	0	0	VIVIENDA	39.00	39.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFERENCIADA \$ 3,096.00
6660	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	GENERACION NOVENTA Y CINCO	RURAL	04610200070144	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	759,032	759,032	759,032	759,032	100.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6702	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	ONACIO ZARAGOZA	RURAL	04610200070106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,476,985	1,476,985	1,476,985	1,476,985	100.0%	0	0	VIVIENDA	81.00	81.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6589	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	JACARANDA	RURAL	04610200070201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	149,201	149,201	149,201	149,201	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6511	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	JULIAN	RURAL	04610200070204	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	659,797	659,797	659,797	659,797	100.0%	0	0	VIVIENDA	38.00	38.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6740	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	RURAL	04610200070216	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	553,808	553,808	553,808	553,808	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6534	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A SECCION	RURAL	04610200070243	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,146,743	1,146,743	1,146,743	1,146,743	100.0%	0	0	VIVIENDA	65.00	65.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6567	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	LOS LUCEROS 2A SECCION	RURAL	04610200070244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	539,802	539,802	539,802	539,802	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. EN LA LISTA DE LA LOCALIDAD APARECE LOS LUCEROS 2DA DE BENEFICIO EL EJIDO LOS LUCEROS 1 SECCION
6486	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	POZA AZUL	RURAL	04610200070426	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	331,307	331,307	331,307	321,796	97.1%	0	0	VIVIENDA	19.00	19.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFERENCIADA \$ 9,510.79
4569	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 2A SECCION	RURAL	04610200070418	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	945,498	945,498	945,498	945,498	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	51.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6580	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	SAN JOSE JUBIL	RURAL	04610200070223	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	258,452	258,452	258,452	258,452	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6567	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL	RURAL	04610200070077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,365,099	1,365,099	1,365,099	1,355,875	99.3%	0	0	VIVIENDA	76.00	76.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFERENCIADA \$ 8,223
4270	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	04610200070259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,214,459	1,214,459	1,214,459	1,214,459	100.0%	0	0	VIVIENDA	68.00	68.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6578	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	04610200070259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	609,209	609,209	609,209	609,209	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. EN EL LISTA DE LOCALIDADES BENEFICIO EJIDO SAN PEDRO SABANA 2DA SECCION
6721	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	SANTA ROSA	RURAL	04610200070063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	166,852	166,852	166,852	166,852	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6587	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	SANTA TERESA DE JESUS	RURAL	04610200070259	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	384,251	384,251	384,251	384,251	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
6512	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	TEMAPA	RURAL	04610200070088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	972,332	972,332	972,332	971,839	99.9%	0	0	VIVIENDA	56.00	56.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFERENCIADA \$ 692
4213	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	04610200070091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	399,350	399,350	399,350	399,350	97.9%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; OBRA REFERENCIADA \$ 8,471
6703	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	62-SALTO DE AGUA	TRAPICHE	RURAL	010301070298	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	589,624	589,624	589,624	589,624	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	3		

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
											Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					Ejercidos
4593	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82 SALTO DE AGUA	URSAUL GALVAN	RURAL	94610200707000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,484,602	1,484,602	1,484,602	100.0%	0	0	80.00	80.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
7541	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN LA COLONIA LA CERBA DE LA CARRETERA MUNICIPAL	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	94610200707001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	523,116	523,116	523,116	484,409	92.6%	0	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011 OBRA REFINANCIADA A 36,645
7126	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN LA COLONIA SAN FRANCISCO	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	9461049070801	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	1,034,382	1,034,382	1,034,382	1,027,388	99.4%	0	58.00	58.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011 - OBRA REFINANCIADA A 6,424.18
71826	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	TRES POZOS	RURAL	395-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	498,896	498,896	493,531	493,531	99.3%	0	13.00	13.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,369.91 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
123176	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	TANCHEM	RURAL	395-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	498,896	498,896	498,896	496,988	100.0%	0	13.00	13.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,800.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
120477	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	395-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	573,336	573,336	448,346	448,346	78.2%	0	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
136639	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	395-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	124,989	124,989	0	0	0.0%	0	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$675,336 PERO SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$724,989 CONCLUYE EN EL 2012	
118357	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	CHALAM	RURAL	395-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	764,446	764,446	764,446	764,446	100.0%	0	20.00	20.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
120432	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	NUEVO POBLADO NARANJA SECA	RURAL	395-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	764,446	764,446	764,446	764,446	100.0%	0	20.00	20.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
120715	CONSTRUCCION DE 300 TECUMEROS EN VIVIENDAS RURALES A BASE DE CONCRETO ARMADO	102 TENEJAPA	ITZALACHEN	RURAL	395-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	4,411,668	4,411,668	4,411,668	4,411,668	100.0%	0	200.00	200.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
120025	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	NARANJA SECA VIEJO POBLADO	RURAL	395-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	955,556	955,556	955,556	955,556	100.0%	0	25.00	25.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
133764	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	JUXTLAJA	RURAL	395-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	1,146,670	100.0%	0	30.00	30.00	100.0%	RECURSOS 2011	
118989	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	CRUZ PLAZA	RURAL	395-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,668	1,146,668	100.0%	0	30.00	30.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,800.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118957	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL	395-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,669	1,146,669	100.0%	0	30.00	30.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$6,171.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118118	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	BENISALZEN	RURAL	395-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,666	1,146,666	100.0%	0	30.00	30.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118228	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	JUXTLAJA	RURAL	395-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,146,670	1,146,670	1,142,352	1,142,352	99.6%	0	30.00	30.00	100.0%	EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
121248	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	PAJALÓN	RURAL	395-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,669	1,146,669	100.0%	0	30.00	30.00	100.0%	METRICAS CHARGADOS	
118913	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	IBAMITEL	RURAL	395-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,337,791	1,337,791	1,337,779	1,337,779	100.0%	0	35.00	35.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,300.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
120949	CONSTRUCCION DE 35 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	KULATIK	RURAL	395-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,337,791	1,337,791	1,337,779	1,337,779	100.0%	0	35.00	35.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,442.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118466	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	JOMANCHIM	RURAL	395-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,528,892	1,528,892	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118629	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	FACTETON	RURAL	395-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,528,892	1,528,892	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$0,650.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118665	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	BENIGLIA POCOLM	RURAL	395-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,528,892	1,528,892	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$0,480.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
120182	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	CHACOMA	RURAL	395-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,528,892	1,528,892	1,528,892	1,528,892	100.0%	0	40.00	40.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$0,308.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118118	CONSTRUCCION DE 46 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	TASHANAL	RURAL	395-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	683,336	683,336	683,336	683,336	100.0%	0	46.00	46.00	100.0%	TOTAL ANUAL: \$3,303,400.00 INVERSION: \$683,336.00 INVERSION FISCAL: \$683,336.00 INVERSION INVERSIÓN BENEFICARIA: \$147,670.00 ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$0,610.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
122787	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	MAUSIK	RURAL	395-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	191,112	191,112	191,110	191,110	100.0%	0	5.00	5.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,411.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118480	CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	CRUZDZEN	RURAL	395-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,911,116	1,911,116	1,899,882	1,899,888	99.1%	0	50.00	50.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,234.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
120578	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS RURALES (CARMEN BUENA VISTA)	102 TENEJAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	395-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	267,556	267,556	267,556	267,556	100.0%	0	7.00	7.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$0,111.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118667	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	395-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	2,675,562	2,675,562	2,675,499	2,675,499	100.0%	0	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$40,963.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118726	CONSTRUCCION DE 70 VIVIENDAS	102 TENEJAPA	TEZAGUIJOL	RURAL	395-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	2,675,562	2,675,562	2,671,598	2,671,598	99.9%	0	70.00	70.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$5,964.00 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
118668	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS RURALES	102 TENEJAPA	TASHANAL	RURAL	395-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	3,057,796	3,057,796	3,054,720	3,054,720	99.9%	0	80.00	80.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN ANHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,065.82 ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 RECURSOS 2011	
112061	CONSTRUCCION DE CERRADO CALLE CHOCOPATE ESQUINA AV. MANGSO COL. CHAPAS SOLIDARIO	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118-85-001-03-087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA AUN NO INICIADA. ESTE INFORME CORRESPONDE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ANHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012	
93880	COMI 15 VIVIENDA RURAL 824 MF CEMENTO MAMPONERIA PIEDRA CADENA DESPANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CARMEX MUROS BLOCK HIECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTANAS	113 VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	URBANO	116-83-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	396,940	396,940	100.0%	0	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TERMINADA Y OPERANDO	
93782	COMI 15 VIVIENDA RURAL 824 MF CEMENTO MAMPONERIA PIEDRA CADENA DESPANTE CERRAMIENTO, CASTILLOS CONCRETO ARMADO CARMEX MUROS BLOCK HIECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTANAS	113 VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	116-83-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	396,940	396,940	396,940	396,940	100.0%	0	10.00	10.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TERMINADA Y OPERANDO	
93609	COMI 15 VIVIENDA RURAL 824 MF CEMENTO MAMPONERIA PIEDRA CADENA DESPANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CARMEX MUROS BLOCK HIECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTANAS	113 VENUSTIANO CARRANZA	SOYATITAN	URBANO	116-83-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	595,410	595,410	595,410	595,410	100.0%	0	15.00	15.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TERMINADA Y OPERANDO	
93712	COMI 15 VIVIENDA RURAL 824 MF CEMENTO MAMPONERIA PIEDRA CADENA DESPANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CARMEX MUROS BLOCK HIECO TECHO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113 VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	116-83-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,776	158,776	158,776	158,776	100.0%	0	4.00	4.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TERMINADA Y OPERANDO	
93759	COMI 15 VIVIENDA RURAL 824 MF CEMENTO MAMPONERIA PIEDRA CADENA DESPANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CARMEX MUROS BLOCK HIECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTANAS	113 VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	116-83-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	158,776	158,776	158,776	158,776	100.0%	0	4.00	4.00	100.0%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TERMINADA Y OPERANDO	
93882	COMI 8 VIVIENDA RURAL 824 MF CEMENTO MAMPONERIA PIEDRA CADENA DESPANTE CERRAMIENTO Y CASTILLOS CONCRETO ARMADO CARMEX MUROS BLOCK HIECO TECHO ESTRUCTURA C/MONTEN Y LAMINA ZINTRO PUERTAS Y VENTANAS RECIPIENTADO	113 VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUALTIC	URBANO	116-83-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	317,552	317,552	317,55								

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22	
2992	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMATÁN	EL FORJER TRES PICOS 1A SECCION	RURAL	05-03-000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	859,999	859,999	859,999	859,999	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
2911	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMATÁN	FRANCISCO YELA	RURAL	02-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	1,025,571	1,025,571	1,025,571	1,025,571	100.0%	0	0	VIVIENDA	41.00	41.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
2825	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	AMATÁN	PUEBLO NUEVO DE LA NUEVA CONSTITUCION	RURAL	05-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	315,026	315,026	315,026	315,026	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA
3080	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COBERTURA MUNICIPAL)	AMATÁN	AMATÁN	URBANO	05-03-044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	400,000	400,000	400,000	267,300	66.8%	0	0	VIVIENDA	124.00	83.00	66.9%	LOS RECURSOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE MANEJAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
3275	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO) (COBERTURA MUNICIPAL)	AMATÁN	AMATÁN	URBANO	05-03-045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	251,696	251,696	251,696	251,696	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE MANEJAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
7222	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	NILO	RURAL	00025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	130,206	130,206	130,206	130,206	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7288	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	NILO	RURAL	00026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	97,207	97,207	97,207	97,207	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7468	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	NILO	RURAL	00137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	240,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	51.00	51.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7430	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	ALFREDO ESQUIPULAS	RURAL	00030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7261	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	00079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	521,031	521,031	521,031	521,031	100.0%	0	0	VIVIENDA	102.00	102.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7583	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	380,000	380,000	380,000	380,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7561	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	EL PALMARITO	RURAL	00043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7414	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SARRIDO CANAVAL (CHAVARRA)	RURAL	00089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	460,820	460,820	460,820	460,820	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7473	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SARRIDO CANAVAL (CHAVARRA)	RURAL	00088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	141,525	141,525	141,525	141,525	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO 2011
7422	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SARRIDO CANAVAL (CHAVARRA)	RURAL	00086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	112,185	112,185	112,185	112,185	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7430	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SARRIDO CANAVAL (CHAVARRA)	RURAL	00090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	84,570	84,570	84,570	84,570	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7444	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SARRIDO CANAVAL (CHAVARRA)	RURAL	00092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	326,196	326,196	326,196	326,196	100.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7261	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	LA CANADA	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7532	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	00031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	133,249	133,249	133,249	133,249	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7481	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	NHO	RURAL	00096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	55,074	55,074	55,074	55,074	100.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7534	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	NUÉVO POBLADO CHUCHILTON	RURAL	00042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	234,999	234,999	234,999	234,999	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7444	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	PLAN DE AYALA	RURAL	00085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	18,750	18,750	18,750	18,750	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7343	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	POBLO	RURAL	00024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	130,660	130,660	130,660	130,660	100.0%	0	0	VIVIENDA	44.00	44.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7354	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	POBLO	RURAL	00030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	110,000	110,000	110,000	110,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7269	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	REFORMA 2000	RURAL	00054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	21.00	21.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7542	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SAN ANTONIO LA PITAHUA	RURAL	00030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	17,499	17,499	17,499	17,499	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7315	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SAN ANTONIO LA PITAHUA	RURAL	00046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7593	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SAN ANTONIO POBLO	RURAL	00044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7323	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SAN PEDRO	RURAL	00087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	75,091	75,091	75,981	75,891	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7470	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SAN JOSE CHAVARRIA	RURAL	00091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	146,702	146,702	146,702	146,702	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7261	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SAN JOSE EL EDÉN	RURAL	00026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	40,001	40,001	40,001	40,001	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7561	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SAN JOSE MULLAR	RURAL	0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7379	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SANTA CRUZ BUENAVISTA	RURAL	00055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	160,010	160,010	160,010	160,010	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7330	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SANTA CRUZ NHO	RURAL	00028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	150,003	150,003	150,003	150,003	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7430	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SANTA CRUZ NHO	RURAL	00086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	250,032	250,032	250,032	250,032	100.0%	0	0	VIVIENDA	29.00	29.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7426	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	SITIC	RURAL	00029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	63,500	63,500	63,500	63,500	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7524	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	TERRA COLORADA	RURAL	00032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	203,033	203,033	203,033	203,033	100.0%	0	0	VIVIENDA	33.00	33.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7472	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	TERRA COLORADA	RURAL	00134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	56,000	56,000	56,000	56,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7279	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	VENZUSTANO CARSAZA	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	116.00	116.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
7283	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	BOCHIL	BOCHIL	URBANO	00074	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	532,094	532,094	532,094	532,094	100.0%	0	0	VIVIENDA	197.00	197.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
104812	REHABILITACION DE VIVIENDA	BOCAPILLA	ESQUIPULAS BUENAVISTA	RURAL	0802018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99,997	99,997	99,997	99,997	100.0%	0	0	VIVIENDA	62.00	62.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(obra en obras y proyectos sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	22	
103810	REHABILITACION DE VIVIENDA	19-COAPILLA	GUAMALILE	RURAL	19030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	60,016	60,016	60,016	60,016	100.0%	0	0	VIVIENDA	17,000	17,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
104110	REHABILITACION DE VIVIENDA	19-COAPILLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELOS)	RURAL	19030011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	425,999	425,999	425,999	425,999	100.0%	0	0	VIVIENDA	221,000	221,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
103581	REHABILITACION DE VIVIENDA	19-COAPILLA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	19030009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	223,848	223,848	223,848	223,848	100.0%	0	0	VIVIENDA	54,000	54,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
103517	REHABILITACION DE VIVIENDA	19-COAPILLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	19030006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	44,000	44,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
103733	REHABILITACION DE VIVIENDA	19-COAPILLA	SANTO DOMINGO	RURAL	19030016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	108,007	108,007	108,007	108,007	100.0%	0	0	VIVIENDA	48,000	48,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
103666	REHABILITACION DE VIVIENDA	19-COAPILLA	TERRA BLANCA	RURAL	19030012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	75,014	75,014	75,014	75,014	100.0%	0	0	VIVIENDA	21,000	21,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9775	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	CANICAL	RURAL	06-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	323,244	323,244	323,244	323,244	100.0%	0	0	VIVIENDA	231,000	231,000	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REPRENDIDA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,202,489.91 Y EL MONTO QUE SE REPRENDE PARA ESTE PERIODO ES DE \$302,243.89 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFINANCIÓ COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
9775	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	LANUVISTA	RURAL	06-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	150,300	150,300	150,300	150,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	88,000	88,000	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REPRENDIDA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,571,511.74 Y EL MONTO QUE SE REFINANCIÓ PARA ESTE PERIODO ES DE \$150,300.04 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFINANCIÓ COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
10467	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	RUELA	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,822,486	2,822,486	2,822,486	2,822,486	100.0%	0	0	PROYECTO	1,000	1,000	100.0%	LA OBRA ESTA FINALIZADA Y PERMANECE DE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR LO TANTO LA INFORMACION DE MEDIDA SE MODIFICARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
10440	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TAXALIAL	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,575,651	2,575,651	2,575,651	2,575,651	100.0%	0	0	PROYECTO	1,000	1,000	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINALIZADA
80332	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL ROSARIO	46-JOZUPLAS	EL ROSARIO	RURAL	046-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	12,000	12,000	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE PISO Y TECHO CON LAMINA. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
80358	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS JOZUPLAS	46-JOZUPLAS	JOZUPLAS	URBANO	046-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	213,300	213,300	213,300	213,300	100.0%	0	0	VIVIENDA	60,000	60,000	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE PISO Y TECHO CON LAMINA. INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
13083	REHABILITACION DE VIVIENDA (BARRIO CENTRO)	46-JOZUPLAS	JOZUPLAS	URBANO	046-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	186,612	186,612	186,612	186,612	100.0%	0	0	VIVIENDA	25,000	25,000	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
13094	REHABILITACION DE VIVIENDAS EJIDO BENTO JUAREZ	46-JOZUPLAS	BENTO JUAREZ	RURAL	046-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	584,835	584,835	584,835	584,835	100.0%	0	0	VIVIENDA	99,000	99,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
13017	REHABILITACION DE VIVIENDAS EJIDO EMBLANO ZAPATA	46-JOZUPLAS	JOZUPLAS	URBANO	046-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	293,728	293,728	293,728	293,728	100.0%	0	0	VIVIENDA	70,000	70,000	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
13044	REHABILITACION DE VIVIENDAS EJIDO LLANO GRANDE	46-JOZUPLAS	LLANO GRANDE	RURAL	046-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	301,860	301,860	301,860	301,860	100.0%	0	0	VIVIENDA	82,000	82,000	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
13067	REHABILITACION DE VIVIENDAS RANCHERIA LOS AMATES	46-JOZUPLAS	LOS AMATES	RURAL	046-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	147,600	147,600	147,600	147,600	100.0%	0	0	VIVIENDA	36,000	36,000	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
13065	REHABILITACION DE VIVIENDAS RANCHERIA SAN ANTONIO	46-JOZUPLAS	SAN ANTONIO	RURAL	046-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JOZUPLAS CHAPAS	123,002	123,002	123,002	123,002	100.0%	0	0	VIVIENDA	30,000	30,000	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
10747	AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8 MTS (VARIAS LOCALIDADES)	96-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	046-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	12,834	12,834	12,834	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22,000	0.00	0.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL 2011. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$726,684.13 DE LOS CUALES ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: \$124,847.79 CORRESPONDE A LA INVERSION 2011 \$301,049.84 CORRESPONDE A LA INVERSION 2011 \$116,805.47 CORRESPONDE A INVERSION ANTERIOR \$7,850.00 INTERESES \$11,847.80 Y CORRESPONDE A INTERESES 2011 Y \$301,146.80 A INTERESES ANTERIORES. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
8104	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	96-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	046-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,498,680	1,498,680	1,498,680	1,498,739	99.9%	0	0	VIVIENDA	362,000	350,000	96.7%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
95310	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJIDO LIMONAR)	07-OCOSINGO	LIMONAR	RURAL	046-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	698,136	698,136	698,136	0	0.0%	0	0	OBRA	1,000	0.00	0.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y REPRENDIDA
95396	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POBLADO NUEVO PARASO)	07-OCOSINGO	NUEVO PARASO	RURAL	046-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	221,000	221,000	221,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1,000	0.00	0.0%	OBRA CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2011. FIRM 2011
7227	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	05-SOLOSCUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	164,700	164,700	164,700	164,700	100.0%	0	0	VIVIENDA	61,000	61,000	100.0%	CIERRE EN EL REGISTRO FISCAL DEL 2011 YA QUE DICHO
114005	IMPLEMENTACION DE ADOTAR. COL. NUEVO AMANEZER MURCIOS	106-TUXTLA GUITEZEB	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-06-03-01-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	220,197	220,197	220,197	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900,000	0.00	0.0%	PROCESO NO SE COMPLETO Y SE QUEDARON CANCELADA NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
117971	CONSTRUCCION DE MURDO DE MAMPONERIA DE PIEDRA BRANCA, ASIENTANDO CON MONTERO CEM. ARE. PROP. 1:4. COLONADO DE PLANTILLA DE FC. 100 KG/CM. COL. NUEVO AMANEZER	106-TUXTLA GUITEZEB	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106-06-03-01-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	368,469	368,469	368,469	70,446	19.1%	0	0	METRO LINEAL	282,800	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.
9569	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CAMINO O SACACOSECHA	SACAPETAHUA	LAS MERCEDES	RURAL	060011300170200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,127	19,127	19,127	15,912	83.2%	0	0	KILOMETROS	1,170	1,170	100.0%	RECURSO 2011. OBRA REPRENDIDA DEL AÑO ANTERIOR
9560	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	SACAPETAHUA	SAN JOSE	RURAL	060011300160000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,567	15,567	15,567	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1,150	1,140	99.3%	RECURSO 2011. OBRA REPRENDIDA DEL AÑO ANTERIOR
91366	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	SACAPETAHUA	LA ESPERANZA	RURAL	060011300130000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,350	41,350	41,350	4,826	11.7%	0	0	KILOMETROS	3,000	2,895	96.5%	ESTE ES RECURSO DEL 2011. ES OBRA QUE QUEDO
91040	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMO: CAMINO SACACOSECHA)	SACAPETAHUA	LUIS ESPINOZA	RURAL	060011300100000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100,580	100,580	100,580	57,162	56.8%	0	0	KILOMETROS	3,710	3,640	97.0%	REPRENDIDA DEL AÑO ANTERIOR. ESTE RECURSO ES DEL EJERCICIO 2011. SON OBRAS QUE QUEDARON REPRENDIDAS DEL AÑO ANTERIOR
10404	APERTURA DE CALLE, INCLUYE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00X4.00	1-CACAOYAGUA	LA VIEJETA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACAOYAGUA	730,908	730,908	730,908	730,908	100.0%	0	0	KILOMETROS	3,000	3,000	100.0%	
46793	REVESTIMIENTO DE CALLE TABASGO INCLUYE ALCANTARILLADO KM 0+500 AL 0+500 BARRIO MORELOS II	1-CACAOYAGUA	CACAOYAGUA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACAOYAGUA	426,316	426,316	426,316	426,316	100.0%	0	0	KILOMETROS	500,000	500,000	100.0%	FINALIZO DE OBRA PERIODO 2011
29612	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL CAJAL, EL ROSARIO 1RA SECCION	6-AMATAN	ROSARIO 1A. SECCION	RURAL	005-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	450,000	30.0%	0	0	KILOMETROS	1,000	0.30	30.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, PORQUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.
29299	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO CARMEN JOCOMA - RA. EL ROSARIO 3RA SECCION DIA ETAPA	6-AMATAN	ROSARIO TERCERA SECCION	RURAL	005-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000	1,000	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.
29224	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL HENDILINO - RANCHERIA LA GRANJA	6-AMATAN	LA GRANJA	RURAL	005-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	1,503,023	1,503,023	1,503,023	692,694	46.1%	0	0	KILOMETROS	0,68	0.32	47.1%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA.
29638	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOMA - RA FLOR DEL RIO	6-AMATAN	FLOR DEL RIO	RURAL	005-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,157,098	77.1%	0	0	KILOMETROS	0,70	0.54	77.1%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA. OBRA FINALIZADA EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2012.
29320	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RA PRIMAVEA-PYACATECANTO	6-AMATAN	PRIMAVEA	RURAL	005-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS	1,500,012	1,500,012	1,500,012	1,500,012	100.0%	0	0	KILOMETROS	0,36	0.36	100.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(obra en obras y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ejercido), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en miles de pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Acumulado al Trimestre				Acumulado al Trimestre		Acumulado al Trimestre		Acumulado al Trimestre			
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019		
11848	REVESTIMIENTO DE 4.58 KM DE CAMINO RURAL DE 4.50 MTS DE ANCHO Y 1.0 CM DE ESPESOR. OBRA DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN (TRAMO CRUCEO 2DA. ESQUINA EMBLADO ZAPATA BÉREA)	82 SALTO DE AGUA	AMUYPA CHICO	RURAL	183201100770106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	2,561,889	2,561,889	2,561,889	1,789,019	69.8%	0	0	KILOMETROS	8,58	8,58	100.0%	OBRA DE EJERCICIO 2011; OBRA REFERENCIADA 57.721.211
13488	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	82 SALTO DE AGUA	TENTUL GRANDE 1RA SECCION	RURAL	183201100770474	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	364,664	364,664	364,664	125,884	34.5%	0	0	KILOMETROS	7,50	7,50	100.0%	BANCAJOS 2011; OBRA REFERENCIADA 638.802.03
12046	REVESTIMIENTO DE 2393.65 MTS DE LA CALLE DE LA L A LA 11, CON OBRAS DE DRENAJE	82 SALTO DE AGUA	ESTRELLA DE BELÉN	RURAL	851104V0170030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	644,601	644,601	644,601	644,601	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,363.65	2,363.65	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METRO LINEAL 2393.65 ML
126126	REVESTIMIENTO DE 5-000 KM. DE CAMINO RURAL (TRAMO CHIVALTIC AL EJ. KONACIO ALLENDE)	82 SALTO DE AGUA	KONACIO ALLENDE	RURAL	183201100770131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	925,330	925,330	925,330	925,330	100.0%	0	0	KILOMETROS	5,50	5,50	100.0%	POR LO CUAL ES EL EJERCIO 2011
138195	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102 TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	091-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	550,017	550,017	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	934.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2011 EN PROCESO QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2011
123884	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102 TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	091-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	550,017	550,017	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	934.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL EJERCIO DEL EJERCICIO 2011- RECURSOS 2011.
	AMPLIACION																					
112917	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TRAMO LA MENDOZA - EL NANTZE - NUEVA VIRGENA	SALTAMIRANO	EL NANTZE	RURAL	00562011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.00	0.0%	OBRA Y/O PROYECTO REFERENCIADO EJECUTADO CON LA MEDIDA DE RECURSOS FISM/RIF/RS/2011
75163	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCHIL-LA YERABUENA	IS BOCHIL	YERABUENA ISBOCHIL	RURAL	10059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	600,000	600,000	600,000	114,489	19.1%	0	0	KILOMETROS	3.00	1.00	33.3%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
75874	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BOCHIL-POMILHO	IS BOCHIL	POMILHO	RURAL	10060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	200,000	200,000	200,000	59,645	29.8%	0	0	KILOMETROS	2.00	1.00	50.0%	REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
86761	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO (SBAL JARDIN-NAMA)	67 OCCOSINGO	S BAL	RURAL	643804000015610	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000	5,499,802	99.8%	0	0	KILOMETROS	10.90	10.90	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA OBRA QUEDA REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
73092	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 363 ML DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE	82 SALTO DE AGUA	MIRAPYO EL ENCANITO 2A SECCION	RURAL	183110V0170130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA	261,421	261,421	261,421	261,421	100.0%	0	0	KILOMETROS	385.00	385.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011; EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN ML, ES 385 ML
9508	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 129 (SAN CRISTOBAL, COMITAN NUPITE)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	NUPITE	RURAL	091 BANCAJOS	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	5,085,422	5,085,422	5,085,422	1,519,633	30.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.90	30.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCIO DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9503	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 16-500 (REFERENCIO SUR PONIENTE), CORRALITO UNO	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	CORRALITO UNO	RURAL	BANCAJOS 003	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	4,734,117	4,734,117	4,734,117	1,420,250	30.0%	0	0	KILOMETROS	1.42	0.42	30.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCIO DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTA OBRA QUEDA REFERENCIADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
9521	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 1 (SAN CRISTOBAL-ZACANTAN)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SELVA NATIVIDAD DOS CASAS	RURAL	BANCAJOS 002	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,738,237	2,738,237	2,738,237	821,471	30.0%	0	0	KILOMETROS	4.20	1.20	30.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCIO DEL EJERCICIO FISCAL 2011
118045	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINOPOCOULM-TRES CERROSCHAMA-MAJUCO	102 TENEJAPA	MAJUCO	RURAL	091-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	2,000,000	2,000,000	1,998,142	1,998,142	99.91%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE MANEJAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
	MANTENIMIENTO																					
3622	CONSERVACION DE CAMINOS EN TRAMOS CRITICOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL)	6 AMATÁN	AMATÁN	URBANO	091-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	707,254	707,254	707,254	707,254	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE MANEJAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
33884	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJ CARMEN JUCUMBA AL ROSARIO 3RA SECCION	6 AMATÁN	ROSARIO TERCERA SECCION	RURAL	091-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	103,884	103,884	103,884	103,884	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE MANEJAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
29337	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO TRES PICOS - RA NUEVO TERAN	6 AMATÁN	NUEVO TERÁN	RURAL	091-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	1,501,497	1,501,497	1,501,497	786,765	52.4%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.75	53.6%	LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA
75729	RECONSTRUCCION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	IS BOCHIL	YERABUENA ISBOCHIL	RURAL	10051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	280,000	280,000	280,000	153,737	55.1%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75705	REHABILITACION DE TRAMO CARRTERO MIRADOR-ANDULU VALVEZ	IS BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	50,000	50,000	50,000	49,411	98.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75824	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	IS BOCHIL	CERRO PALMITA	RURAL	10019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75818	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	IS BOCHIL	FRANCISCO VILLA	RURAL	10038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	35,000	35,000	35,000	35,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75845	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	IS BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	10020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	97,004	97,004	97,004	97,004	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75869	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	IS BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	10032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75887	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ACCESO PRINCIPAL	IS BOCHIL	MONTI CHICO	RURAL	1008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
75889	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	IS BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	400,656	400,656	400,656	400,656	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
95027	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA. E.C. COMITAN TALBANDO ACCESO A LA RANCHERIA SAN DIEGO TINALBA. TRAMO DEL KM. 0-300 AL 2-000 (PUNTOS AISLADOS), ROSA SAN DIEGO TINALBA	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN DIEGO TINALBA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	220,300	220,300	220,300	219,431	99.6%	0	0	KILOMETROS	142.85	142.85	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KM POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 91858PPE/DOP/CFPM/0004/2011. QUEDANDO UN ANORFO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 86M 10. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011- CIERRE DEL EJERCICIO.
80741	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA. E.C. COMITAN TALBANDO ACCESO A LA RANCHERIA CHICHMA GUADALUPE. TRAMO DEL KM. 0-300 AL 1-000 (PUNTOS AISLADOS), CHICHMA GUADALUPE	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	180,000	180,000	180,000	174,779	97.1%	0	0	KILOMETROS	123.33	123.33	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 91858PPE/DOP/CFPM/0004/2011. QUEDANDO UN ANORFO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 55.221.349 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011- CIERRE DEL EJERCICIO.
102811	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 6-000 AL KM. 03-000 TRAMO BERLIN A LA RANCHERIA DOS LAGUNAS COXOH, RANCHERIA DOS LAGUNAS COXOH	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	80,319	80,319	80,319	57,899	47.3%	0	0	KILOMETROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 91858PPE/DOP/CFPM/0004/2011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA PARA LA CANTIDAD DE \$10,049.84 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011- CIERRE DEL EJERCICIO.
95081	REHABILITACION DE CAMINO EN ZONA RURAL (VIASAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	80 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	580,708	580,708	580,708	411,869	70.9%	0	0	KILOMETROS	9,000.00	8,800.00	97.8%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA KILOMETROS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 91858PPE/DOP/CFPM/0004/2011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA PARA LA CANTIDAD DE \$10,049.84 PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011- CIERRE DEL EJERCICIO.
100289	CONSERVACION DE CAMINO RURAL 1A ETAPA TRAMO SAN ANDRES EL MARADO	46 JUZGAPAS	SAN ANDRES	RURAL	046-03-0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUZGAPAS CHAPAS	283,618	283,618	283,618	283,618	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
127939	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA MUNICIPAL EN TRAMOS CRITICOS AISLADOS	46 JUZGAPAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	069	DESARROLLO ECONOMICO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	CARRERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUZGAPAS CHAPAS	1,624,381	1,624,381	1,624,381	1,624,381	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.87	7.87	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
86676	REVESTIMIENTO DE 1.00 KM DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	56 LA TRINITARIA	LUCHA CAMPESINA	RURAL	1A282-020880020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	143,344	143,344	143,344	138,810	96.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.95	50.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
81635	REVESTIMIENTO DE 4 KM DE CAMINO DEL KM.6-000 AL 4-000 TRAMO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	56 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1A282-020880010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	547,039	547,039	547,039	547,039	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	EL RECURSOS DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO ANORFO.
108951	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE	82 SALTO DE AGUA	BELIARO DOMINGUEZ	RURAL	183110V0701012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	193,872	193,872	193,872	193,872	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.19	1.19	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011.
86681	SUMINISTRO DE MATERIAL, MEJORADO EN VARI																					

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				16	17	18	19	20	21+2019	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21+2019	22	
133487	CAPITAL COMPROMISADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS 2011, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIZIAPAN, CHAPAS	116 TIZIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08001030213302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZIAPAN CHAPAS	132,210	132,210	132,210	132,210	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
133490	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS DISPERSOS)	116 TIZIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08001030465000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZIAPAN CHAPAS	121,041	121,041	121,041	121,041	59.8%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL SALDO SE CONSIDERA COMO AHORRO PRESUPUESTAL
141992	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (TRAMOS DISPERSOS)	116 TIZIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	08001030465000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIZIAPAN CHAPAS	236,447	236,447	236,447	236,447	33.8%	0	0	KILOMETROS	4.70	2.56	53.2%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA - FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS. LA OBRA SE EJECUTO EN MEZCLA DE RECURSOS CON EL FEM 2012. LA OBRA SE REFRENDA AL EJERCICIO 2012
7117	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO PROVIDENCIA	114 VILLA COMALTILAN	PROVIDENCIA	RURAL	04094011014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	641,226	641,226	641,226	641,226	90.4%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	SE HA EJECUTADO EL 90.4% FINANCIAMENTE
6997	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EJIDO LAS MURALLAS	114 VILLA COMALTILAN	LAS MURALLAS	RURAL	04080201043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	494,164	494,164	494,164	494,164	90.7%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.95	95.0%	RECURSOS FEM 2011. OBRA REFERENCIADA EN PROCESO
	MUROS DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN	9-AMATAN	AMATAN	URBANO	05-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHAPAS								METROS CUADRADOS				LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, YA QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA ++ SE REALIZO LA MODIFICACION DE ASIGNAR AL NOMBRE DEL PROYECTO, QUEDO EN ESPERA DE RESULTADO, EN UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO, COMO GUAR PARA TIPO DE GASTO EN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, SE BRICA EN URBANIZACION MUNICIPAL, Y SUBPROYECTO, GUARNACIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN.
9262	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO MADRIO, BARRIO LA CROMETA	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	330,478	330,478	330,478	330,478	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	66.47	0.00	0.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
9840	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	49,980	49,980	49,980	49,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	49,980.00	49,980.00	100.0%	
9203	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	15-BOCHIL	NEVA ESPERANZA	RURAL	0000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	102,516	102,516	102,516	102,516	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	102,516.00	102,516.00	100.0%	
7876	CONSTRUCCION DE MURO GAVION, FRACCION SALTILITO	114 VILLA COMALTILAN	SALTILITO	RURAL	0401540064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	540,000	540,000	540,000	537,841	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	36.00	36.00	100.0%	OBRA CORRESPONDENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FEM 2011. OBRA TERMINADA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,203.38
	PUNTES Y PASOS PEATONALES	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0801020036300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	298,639	298,639	298,639	298,639	68.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	41.00	39.00	95.1%	RECURSO 2011. OBRA REFERENCIADA DEL AÑO ANTERIOR
9978	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	114 VILLA COMALTILAN	ZACAPALPA	RURAL	04080102048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FEM 2011. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
79195	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 1), CANTON ZACAPALPA	114 VILLA COMALTILAN	ZACAPALPA	RURAL	04080102047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	124,338	124,338	124,338	124,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2.00	2.00	100.0%	OBRA CORRESPONDENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FEM 2011. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
7940	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (PUENTE 2), CANTON ZACAPALPA	114 VILLA COMALTILAN	BLENAVISTA	RURAL	0408010205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419,052	419,052	419,052	419,052	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	8.84	98.6%	RECURSO FEM 2011. OBRA EN PROCESO CON UN 98.6% DE AVANCE FISICO. FINANCIAMIENTO SE HA EJERCIDO UN 95.2%
7939	CONSTRUCCION DE PUENTES ALCANTARILLA, CANTON BUENAVISTA	114 VILLA COMALTILAN	BLENAVISTA	RURAL	0408010205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	419,052	419,052	419,052	419,052	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	8.84	98.6%	RECURSO FEM 2011. OBRA EN PROCESO CON UN 98.6% DE AVANCE FISICO. FINANCIAMIENTO SE HA EJERCIDO UN 95.2%
	VADO	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE SALVATIERRA	RURAL	119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	82,650	82,650	82,650	82,650	71.1%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METROS LINEALES. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO S/HSPP/PP/CP/CP/PP/FEM 0001/2004/2011. QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$63,860.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO.
100206	CONSTRUCCION DE VADOS EN EL TRAMO DEL KM 6+000 AL KM +1+00, ENTORNO A LA MERCEDE A GUADALUPE SALVATIERRA, ROMA, GUADALUPE SALVATIERRA	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	SAN JUAN (SAN JUAN DE LOS TOS)	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	153,558	153,558	153,558	148,980	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	295.72	295.72	100.0%	SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO S/HSPP/PP/CP/CP/PP/FEM 0004/2011. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,578.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
9526	CONSTRUCCION DE VADOS Y HUELLAS DE CONCRETO DEL ENTORNO CARRETERA COMTAN - SAN CRISTOBAL, A LA RANCHERIA SAN JUAN DE LOS ALTOS DEL KM 4+000 AL 3+099, ROMA, SAN JUAN DE LOS ALTOS	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	SAN JUAN (SAN JUAN DE LOS TOS)	RURAL	43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	153,558	153,558	153,558	148,980	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS	295.72	295.72	100.0%	SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO S/HSPP/PP/CP/CP/PP/FEM 0004/2011. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,578.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
100113	CONSTRUCCION DE VADO EL VICENTE GUERRERO	46-JUJUPULAS	JUJUPULAS	URBANO	04-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUJUPULAS CHAPAS	1,321,040	1,321,040	1,321,040	1,321,040	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	28.00	28.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR LA PALABRA METRO LINEAL, AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO S/HSPP/PP/CP/CP/PP/FEM 0004/2011. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$63,860.00 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
	PUNTES VEHICULARES	1-ACACOVAGUA	CONSTRUCCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACACOVAGUA	1,569,010	1,569,010	1,569,010	1,569,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11.00	11.00	100.0%	FINQUITO DE LA OBRA 2011
4302	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 1.80 METROS DE CLARO E INCLUDE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN ARCHIVOS	3-ACAPETAHUA	VIENTE DE ABRIL	RURAL	0801020022000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,832	67,832	67,832	67,832	28.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.70	7.70	100.0%	RECURSO 2011. OBRA REFERENCIADA DEL AÑO ANTERIOR
9929	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES	3-ACAPETAHUA	VIENTE DE ABRIL	RURAL	0801020022000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,832	67,832	67,832	67,832	28.3%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.70	7.70	100.0%	RECURSO 2011. OBRA REFERENCIADA DEL AÑO ANTERIOR
9924	CONSTRUCCION DE LOSA Y HERVAUDAZ DE CONCRETO HIDRAULICO EN PUENTE VEHICULAR	3-ACAPETAHUA	CENTENARIO DEL NORTE	RURAL	0801020018000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	32,405	32,405	32,405	32,404	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.50	8.50	100.0%	RECURSOS 2011. OBRA REFERENCIADA DEL AÑO ANTERIOR
7601	CONSTRUCCION DE 02 PUENTES VEHICULARES DE 6.5 M EN CALLES	61-MAZATAN	FLOR DE MAYO	RURAL	0408010200440100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD	1,074,561	1,074,561	1,074,561	1,074,561	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13.00	13.00	100.0%	EL REQUERIDO DE LA OBRA PROVIENE DEL EJERCICIO 2011. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% NO QUEDANDO AHORRO
9141	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	61-MAZATAN	CUATRO CAMINOS	RURAL	08-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	498,796	498,796	498,796	498,796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
9721	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	61-MAZATAN	JARDIN LAS FLORES	RURAL	08-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	239,898	239,898	239,898	239,898	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
14984	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	61-MAZATAN	SAN ANDRES SUYAZAL	RURAL	08-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	75,193	75,193	75,193	75,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12.00	12.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
12849	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE SOBRE RIO SANTA ROSA SA ETAPA (EL SANTA ROSA)	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	0608010211080101389	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,558,958	2,558,958	2,558,958	840,633	32.9%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46.00	15.20	33.0%	OBRA REFERENCIADA
12880	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANTO DOMINGO (EJIDO DAMBARO)	67-OCOSINGO	DAMBARO	RURAL	0608010211030101069	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,024,692	2,024,692	2,024,692	1,120,317	55.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40.00	22.50	56.3%	OBRA REFERENCIADA
12878	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO DE FEBRERO	67-OCOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	0608010211030101073	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,741,680	1,741,680	1,741,680	1,516,085	87.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15.00	13.50	90.0%	OBRA REFERENCIADA
95747	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 5+21.82 DEL CAMINO NIÑOS HEREDOS SIBAL JARDON NAHA	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	040801020044010146	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	416,516	416,516	416,516	395,167	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.50	9.50	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFERENCIADA
95401	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR (LAS TAZAS)	67-OCOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	040801020044010151	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	3,289,891	3,289,891	3,289,891	3,289,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9.00	9.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFERENCIADA
137221	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	102-TENJAPPA	MATZAM	RURAL	08043-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENJAPPA CHAPAS	2,280,000	2,280,000	883,745	883,745	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	0.00	0.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYE EN EL AÑO 2012
132156	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO RURAL TRAMO MATZAM-SANTA ROSA	102-TENJAPPA	MATZAM	RURAL	08043-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENJAPPA CHAPAS	2,280,000	2,280,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ESTA REFERENCIADA SE REALIZA EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS 2011
132385	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINKTON	102-TENJAPPA	WINKTON	RURAL	08043-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENJAPPA CHAPAS	883,750	883,750	386,356	386,356	44.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. RECURSOS 2011
137380	CONSTRUCCION DE PUENTE Y REHABILITACION DE PUENTE EXISTENTE EN CAMINO TRAMO LA LIBERTAD-WINKTON	102-TENJAPPA	WINKTON	RURAL	08043-0045</																	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/1412	16	17	18	19	20	21a/2019	
14919	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO	110 TUZANTAN	NO. CANTON	RURAL	35000100000100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	740,520	740,520	740,520	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES HA. FINANCIAMIENTO Y EMPRESTOS (BANCARIOS). EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES CUARTO CANTON DEL SOCORRO. EL RECURSO DE REFERIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
112589	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO	110 TUZANTAN	VILLA HIDALGO	RURAL	35000200041200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	65,082	65,082	65,082	65,082	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO
12436	TERMINACION DE LOCAL DE PANADERIA. EJIDO FRANCISCO SARABIA	30 COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO SARABIA	RURAL	144	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA BODEGA POR NO EXISTIR LA PALABRA EQUIPAMIENTO. AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 34588/PE/DC/DIR/FISM/0001/2011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA EN SU TOTALIDAD. PARA EL EJERCICIO 2012. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
95312	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CON EL CASABAN)	84 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	468,239	468,239	468,239	166,345	35.5%	0	0	1.00	0.30	30.0%	REFERIDO DEL EJERCICIO 2011.
95027	REZALDO DE JAUQUES (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ	30 COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	100,000	100,000	100,000	14,348	14.3%	0	0	45.00	20.33	45.1%	SE CONSIDERA ESTANQUE POR NO EXISTIR LA PALABRA INGENIERIA AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 34588/PE/DC/DIR/FISM/0001/2011. LA OBRA QUEDA REFERENCIADA POR LA CANTIDAD DE 8863.391 553 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
95188	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA	97 OCCOSINGO	BENTO JAZAREZ MIRAMAN	RURAL	BASE110002402600	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFERENCIADA
95028	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA	97 OCCOSINGO	CHUNDIHO LA LAZARUA	RURAL	BASE110002402600	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y REFERENCIADA
120429	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL LIBRAMIENTO DE OCCOSINGO (CAR. MPAL)	97 OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	TC081100112120190	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHIAPAS	800,000	800,000	800,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.01	1.0%	OBRA REFERENCIADA
95058	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CAECERA MUNICIPAL	114 VILLA COMALTILAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BASE110011003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	450,080	450,080	450,080	340,200	77.6%	0	0	1.00	0.35	35.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 (CON RECURSO FISM 2011. FISCALMENTE SE ENCUENTRA AL 85% FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 77.6%
95097	INSTRUMENTACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	30 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	36	GOBERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	2,333,218	2,333,218	2,333,218	1,477,838	63.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 34588/PE/DC/DIR/FISM/0001/2011. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 8863.391 553 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
133229	(FISM_036-004-2011) ASISTENCIA TECNICA	50 LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	FISM_0040002011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHIAPAS	184,464	184,464	184,464	184,464	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011. CIERRE DE EJERCICIO
124069	ASISTENCIA TECNICA (GASTOS INDIRECTOS)	82 SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	090101XV070001	GOBERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OFICINAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	2,886,504	2,886,504	2,886,504	2,421,569	83.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRAS REFERENCIADA \$ 463,305.48
111195	PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-10-21-00-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,365,150	3,365,150	3,365,150	3,160,441	93.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012
95198	GASTOS INDIRECTOS	8 AMATAN	AMATAN	URBANO	005-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATAN CHIAPAS	1,087,913	1,087,913	1,087,913	1,087,913	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN, POR QUE LOS RECURSOS MINISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA UNIDAD DE MEDIDA
85365	GASTOS INDIRECTOS	19 BOCHIL	BOCHIL	URBANO	00131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	908,979	908,979	908,979	905,493	99.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
104151	GASTOS INDIRECTOS	19 COAPILLA	COAPILLA	URBANO	01800005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	199,193	199,193	199,193	199,193	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
71934	GASTOS INDIRECTOS	28 CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPERACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	200,935	200,935	200,935	200,935	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2011
139400	GASTOS INDIRECTOS	46 JIQUILFAS	JIQUILFAS	URBANO	046-03-0088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUILFAS CHIAPAS	1,226,044	1,226,044	1,226,044	1,211,771	98.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	INFORME CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
119729	GASTOS INDIRECTOS	97 SUNUPA	SUNUPA	URBANO	35001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	91,368	91,368	91,368	91,368	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011
118832	PRESUPUESTO DE EGRESOS GASTOS INDIRECTOS	102 TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	005-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,995,601	1,995,601	1,884,059	1,884,059	94.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE INFORME TUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$111,547. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
121802	GASTOS INDIRECTOS	110 TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3601000015102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	885,889	885,889	885,889	848,239	95.5%	0	0	55.00	55.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
94010	PAGO AMORTIZACIONES A CAPITAL E INTERESES ORDINARIOS AL CONTRATO APERTURA DE CREDITO NO. 299-FAB/2011, DE SEGUIMIENTO DE OBRA	113 VENTUSIANO CARRANZA	VENTUSIANO CARRANZA	URBANO	106-03-0048	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	RESERVA MUNICIPAL	12,815,020	12,815,020	12,815,020	12,815,020	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
99783	GASTOS INDIRECTOS	81 MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38-19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	509,558	509,558	509,558	508,375	99.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
122269	ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	110 TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	35001030161202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	442,340	442,340	442,340	431,482	97.4%	0	0	29.00	29.00	100.0%	ESTE REPORTE PERTENECE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011
07423	PAGO DE INTERESES BANCARIOS (2011 (2 años) CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL	110 TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3500000203000	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHIAPAS	159,528	159,528	159,528	159,528	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011
85632	ASISTENCIA TECNICA PRODOM	19 BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	00138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	453,489	453,489	453,489	453,489	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
80998	CONTRATACION DE CONSULTORIA PRODOM	28 CHIAPILLA	CHIAPILLA	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	100,467	100,467	100,467	100,467	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE Y CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
100061	ASISTENCIA TECNICA PRODOM	46 JIQUILFAS	JIQUILFAS	URBANO	046-03-0041	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUILFAS CHIAPAS	613,022	613,022	613,022	613,022	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DE EJERCICIO 2011
03446	ASISTENCIA TECNICA	102 TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	005-03-0080	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	864,598	864,598	835,440	835,440	96.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PROFESIONARIOS ASIGNADOS A SALARIO. ESPECIALIZADOS EN EL PAGO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO QUE SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y FONDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. EL INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011
020711	PAGO DE INTERES BANCARIOS 2011	102 TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	005-03-0089	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	4,797	4,797	4,797	4,797	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011
110875	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODOM)	108 TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-10-20-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,682,577	1,682,577	1,682,577	1,682,577	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	ESTE REPORTE PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. PROYECTO FINQUITADO.
95124	ASISTENCIA TECNICA (PRODOM)	30 COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	880,591	880,591	880,591	841,221	95.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO. 34588/PE/DC/DIR/FISM/0001/2011. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 8863.391 553 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CIERRE DEL EJERCICIO
120401	ASISTENCIA TECNICA (PRODOM 2011)	48 JUAREZ	JUAREZ	URBANO	013	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	251,200	251,200	251,200	240,869	95.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011
111936	ASISTENCIA TECNICA OPERATIVA	97 SUNUPA	SUNUPA	URBANO	33004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	45,884	45,884	45,884	42,840	93.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL EJERCICIO 2011. CIERRE DE EJERCICIO. TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,044.19
100772	MOBILIARIO Y EQUIPO	102 TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	005-03-0082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	53,640	53,640	53,640	53,640	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MOBILIARIO CONSITE EN MODELO SEMEJANTO A 20 SILLAS DE VISITA Y 2 SILLONES DE VISITA. BANDA DE VISITA DE 8 PIZAS. ESTE INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(datos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		14	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15a/14/12	16	17	18	19	20	21+20/19	22	
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																					
3634	ADQUISICIONES	9-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	05-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	23,966	23,966	23,966	23,966	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MNISTRADS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA	
10491	ADQUISICIONES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	128	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	286,017	286,017	286,017	282,179	98.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHASOPFEOSP/OP/PM/0048/2011. (QUELEMONDO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$3,837.83 RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
9298	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARAS FOTOGRAFICAS	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	05-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	79,960	79,960	79,960	79,960	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL INFORME CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011	
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL (PRODM))																					
36044	PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL (PRODM)	9-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	05-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	181,318	181,318	181,318	181,318	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN YA QUE LOS RECURSOS MNISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA	
6446	CAPACITACION (PRODM)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	060109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	151,163	151,163	151,163	151,163	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
10402	ASISTENCIA TECNICA	15-DOAPILLA	DOAPILLA	URBANO	01600020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	49,580	49,580	49,580	49,580	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
10426	CURSO DE CAPACITACION	15-DOAPILLA	DOAPILLA	URBANO	01600021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	331,989	331,989	331,989	331,989	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
9358	CURSO DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	58	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	388,869	388,869	388,869	388,869	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO DE REGISTRO NO SHASOPFEOSP/OP/PM/0048/2011. RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CIERRE DEL EJERCICIO	
9990	CAPACITACION PRODM	46-JIQUILAS	JIQUILAS	URBANO	046-03-0040	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JIQUILAS CHAPAS	204,340	204,340	204,340	204,340	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DEL CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2011	
12662	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODM)	46-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	014	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAREZ CHAPAS	90,956	90,956	90,956	90,956	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011	
13320	(FIRM. 026-03-0021/2011) CURSO DE INSTITUCIONES ACADEMICAS O PRIVADAS	26-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	026M-00049/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA GRANDEZA CHAPAS	61,690	61,690	61,690	61,690	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROVIENEN DE LOS RECURSOS 2011, CIERRE DE EJERCICIO	
12474	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	66-SAN JUAN CANCIUC	SAN JUAN CANCIUC	URBANO	112-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO SAN JUAN CANCIUC	247,107	247,107	247,107	247,107	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE VALUADO CON RECURSOS DEL FONDO EL INVERSIÓN 2011, PROVIENE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011	
7706	CAPACITACION (PRODM)	35-SOLOSOCHAPPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	52,360	52,360	52,360	52,360	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROCESO NO SE COMPLETO QUEDANDO CANCELADA	
111297	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	37-SUNJAJAPA	SUNJAJAPA	URBANO	035005	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	15,228	15,228	15,228	15,228	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL INFORME DEL EJERCICIO CORRESPONDE AL EJERCICIO DE EJERCICIO	
8319	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	035-03-0061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	352,600	352,600	352,600	352,600	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011	
122381	CURSOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS	110-TUZANTÁN	TUZANTÁN	URBANO	006M0200213002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUZANTAN CHAPAS	147,648	147,648	147,648	147,648	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	ESTE REPORTE CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011	
	TECNICAS																					
	ORGANIZACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE																					
36011	ASISTENCIA TECNICA	9-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	05-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATÁN CHAPAS	519,990	519,990	519,990	519,990	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO SE CAPTURAN POR QUE LOS RECURSOS MNISTRADOS SE CONCENTRAN EN UNA SOLA CUENTA BANCARIA	