

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 24 columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercicio, Avance %), Rendimientos Presupuestarios Acumulados al Trimestre (Generados, Ejecutados), Avance Fisico (Unidad, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I-FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Programas o subprogramas), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora o Proveedor, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Mensurado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Presupuestarios Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 24 columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Demarcación y descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

**ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Presupuestarios Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20	21		22	23-20/21
													Ministrado	Programado	Ejecido											
4634	MONTEJO DE OBRAS DE AJOS ANTIDRENOS POR ADMINISTRACION	SECRETARIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	AM.FE00100900000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	658 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	798.000	798.000	798.000	23,33	2,93	0	0	1,00	1,00	0,10	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4633	SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO	SECRETARIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	AM.FE00100900000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4258 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	4.236,57	4.236,57	4.236,57	3,6933	93,01	0	0	1,00	1,00	0,75	75%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4632	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	BARRO NEGRO	RURAL	AM.FE00101000000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	402 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	2.310,336	2.310,336	2.310,336	2,010,336	100,00	0	0	0	0	1,00	1,00	0,25	25%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
4120	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	SAN PEDRO COZUMEL	RURAL	AM.FE00100040000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	402 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	250,000	250,000	250,000	249,54	99,81	0	0	0	1,00	1,00	0,30	30%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4674	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	TEITON	RURAL	AM.FE00100600000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	225 HABITANTE	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	350,000	350,000	350,000	349,64	99,91	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4624	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	FRANCISCO YLLA	RURAL	AM.FE00100100000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	1.128,291	1.128,291	1.128,291	1.128,291	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,55	55%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4625	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	AGUA VISTA BARRO DE VIEJA	RURAL	AM.FE00100100000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	1.193,921	1.193,921	1.193,921	1.193,921	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,20	20%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4626	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	NEWIO ARENAL TA PECCON	RURAL	AM.FE00100100000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	94 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	427,714	427,714	427,714	427,714	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,30	30%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4627	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	SAN JOSE LA LOMA	RURAL	AM.FE00100100000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	482,300	482,300	482,300	539,80	87,14	0	0	0	1,00	1,00	0,28	28%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4636	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	EL ROSIENEN TRES PECOS	RURAL	AM.FE00100600000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	102 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	150,000	150,000	150,000	149,994	100,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4628	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	SANGAL ALBINO COROZO	RURAL	AM.FE00100000000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	400 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	1.528,303	1.528,303	1.528,303	1.171,232	89,41	0	0	0	1,00	1,00	80,00	80%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4635	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	SAN JOSE LAS CHICHARRAS	RURAL	AM.FE00100400000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	160 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	120,000	120,000	120,000	119,248	99,41	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4673	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	ARRETA TENCUCITLAN (RIO DE ORO)	RURAL	AM.FE00100810000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	140 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	6.189,546	6.189,546	6.189,546	5.342,360	86,31	0	0	0	1,00	1,00	0,15	15%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4684	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	ARRETA TENCUCITLAN (RIO DE ORO)	RURAL	AM.FE00100810000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	144 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	200,000	200,000	200,000	200,000	100,00	0	0	0	1,00	1,00	80,00	80%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4172	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	BUJANO ZAPATA	RURAL	AM.FE00100100000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	150 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	200,000	200,000	200,000	200,000	100,00	0	0	0	1,00	1,00	30,00	30%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4678	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	CAJATON DE AGOSTO	RURAL	AM.FE00101700000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	120,000	120,000	120,000	118,11	98,51	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4675	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	GUACAJARA	RURAL	AM.FE00101800000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	103 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	120,000	120,000	120,000	120,000	100,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4674	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	NEUVAS MARAVILLAS	RURAL	AM.FE00101800000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	327 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	120,000	120,000	120,000	119,248	99,41	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4647	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	FALTES TRES LAGUNAS	RURAL	AM.FE00100600000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	98 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	1.814,300	1.814,300	1.814,300	1.814,300	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,30	30%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4646	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	GRINON	RURAL	AM.FE00100000000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	200 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	1.707,146	1.707,146	1.707,146	0	0,00	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4648	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	SHARALA	URBANO	AM.FE00100800000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	101 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	500,513	500,513	500,513	500,513	100,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4639	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	AM.FE00100000000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	400 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	2.066,307	2.066,307	2.066,307	2.066,307	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,45	45%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4668	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SECRETARIA ESTATAL	FRUCCION ALTO	RURAL	AM.FE00100400000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	49 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	2.691,741	2.691,741	2.691,741	2.691,741	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,25	25%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4638	CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	SALLEJON	RURAL	AM.FE00100400000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	248 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	16.266,595	16.266,595	16.266,595	16.266,595	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,50	50%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011. BENEFICIA TAMBIEN A LAS LOCALIDADES DE MACHO, SAN RAFAEL, MONTE ROSARIO Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4675	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	SALLEJON	RURAL	AM.FE00100600000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	98 HABITANTE	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	350,000	350,000	350,000	349,995	100,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4676	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	LA VENTANA 1	RURAL	AM.FE00100000000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	77 HABITANTE	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	350,000	350,000	350,000	0	0,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4677	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	MILPOLETA	RURAL	AM.FE00100100000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	86 HABITANTE	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	350,000	350,000	350,000	349,995	100,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4693	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECRETARIA ESTATAL	PUEBLA	RURAL	AM.FE00100600000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	790 HABITANTES	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	350,000	350,000	350,000	333,269	95,21	0	0	0	1,00	1,00	10,00	10%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4621	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	BULWAZ ZAPATA UNO	RURAL	AM.FE00100200000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	82 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	3.134,956	3.134,956	3.134,956	3.134,956	100,00	0	0	0	1,00	1,00	0,15	15%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4628	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	ACULCAN	RURAL	AM.FE00100100000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	202 PERSONA	MEMORIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (NO SECRETARIA)	1.021,998	1.021,998	1.021,998	1.021,998	100,00	0	0	0	1,00	1,00	100,00	100%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4627	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA ESTATAL	INDEPENDENCIA	RURAL	AM.FE00100900000000	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SANITARIO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO																		

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En miles de pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Descripción y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
4447	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI HUETLARÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	SI-TRC01000820	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	1361 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	100.00	119,613	99.7%	0	0	ESTUDIO	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
4448	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI HUETLARÁN	TULAN	RURAL	SI-TRC01000910	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	64 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	100.00	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
4450	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI HUETLARÁN	SAN CALIXTO	RURAL	SI-TRC01001030	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	47 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	346,431	346,421	346,431	346,544	99.7%	0	0	OBRA	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4451	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI HUETLARÁN	EL REALINO	RURAL	SI-TRC01000930	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	44 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	812,200	812,200	812,200	812,200	100.00	0	0	OBRA	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4429	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI HUETLARÁN	SANTO DOMINGO ESCOBAL	RURAL	SI-TRC01000930	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	352 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	1,372,746	1,372,746	1,372,746	1,374,011	91.4%	0	0	OBRA	1.00	30.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4459	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SI HUETLARÁN	HUALA	RURAL	SI-TRC01001030	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	59 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	2,037,380	2,037,380	2,037,380	2,037,380	100.00	0	0	OBRA	1.00	15.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4151	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SI HUETLARÁN	LA COMPETENCIA	RURAL	SI-TRC01040050	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	1197 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	300,000	300,000	350,000	348,810	99.7%	0	0	ESTUDIO	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4446	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SI HUETLARÁN	NORTE DE NOVEMBRE	RURAL	SI-TRC01000400	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	366 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	1,139,250	1,139,250	1,139,250	1,139,250	100.00	0	0	OBRA	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4168	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SI HUETLARÁN	CIEMBL	RURAL	SI-TRC01040040	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	448 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	350,000	350,000	350,000	347,330	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4449	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI LA CONCEPCION	SUSTEPEC	RURAL	SI-TRC01000480	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	372 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,304	99.3%	0	0	ESTUDIO	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4452	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SI LAS MARGARITAS	FRANCISCO J MADRERA	RURAL	SI-TRC01000930	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	154 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	7,289,758	7,289,758	7,289,758	7,289,758	100.00	0	0	OBRA	1.00	37.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4460	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI LAS MARGARITAS	PANZA MARGARITA AGUA AJUA	RURAL	SI-TRC01040050	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	607 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,183	99.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4461	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MUNICIPIO SAN JUAN CHAMBLA	SI LAS MARGARITAS	ARROYO SAN JUAN CHAMBLA (EL PACAYAL)	RURAL	SI-TRC01040050	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	648 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	280,000	280,000	280,000	276,964	98.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4437	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI LARRAZARZUN	TRES FUENTES VAO	RURAL	SI-TRC01000520	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	464 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	1,288,835	1,288,835	1,288,835	0	0.0%	0	0	OBRA	0.05	5.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4450	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI MANATEPEC	ROBERTO BARRIOS	RURAL	SI-TRC01000970	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	304 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,613	99.7%	0	0	ESTUDIO	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4451	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI MAZATAN	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	SI-TRC01000470	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	873 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,613	99.7%	0	0	ESTUDIO	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4452	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI MOTONTZALA	NEVO TIETEC	RURAL	SI-TRC01040050	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	367 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,240	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4453	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI MOTONTZALA	FINCA DEL BODIGAL	RURAL	SI-TRC01040050	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	357 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,240	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4454	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI MOTONTZALA	SAN JOSE XITPEC	RURAL	SI-TRC01040050	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	361 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,240	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4455	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI OCOYOAC	EL ZAPOTAL	RURAL	SI-TRC01000470	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	110 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	119,240	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4457	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI OCOYOAC	TOMAS MUNIZ NUEVA TERCERA	RURAL	SI-TRC01000470	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	50 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	118,163	98.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	3.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4822	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI OCOYOAC	MARCIA BUEVISTA	RURAL	SI-TRC01040070	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	255 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	118,163	98.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4826	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI OCOYOAC	LA SOLANA	RURAL	SI-TRC01040070	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	86 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	118,163	98.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4459	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI OCOYOAC/CIUDADA DE ESPINOSA	SAN ANDRES	RURAL	SI-TRC01040060	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	38 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	120,000	120,000	120,000	120,000	100.00	0	0	ESTUDIO	1.00	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4471	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI OCOYOAC	SILSUN	RURAL	SI-TRC01040070	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	42 INHABITANTE	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	148,979	99.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.17	17.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
4459	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI OCOYOAC	EUNAN	RURAL	SI-TRC01040070	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	153 INHABITANTE	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	150,000	150,000	150,000	148,979	99.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.17	17.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
4454	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI PANTEPEC	JUDASIBAR	RURAL	SI-TRC01000970	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	466 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	1,623,230	1,623,230	1,623,230	1,623,230	100.00	0	0	OBRA	0.30	30.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4827	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI PUJAPAN	CIUDADALTA	RURAL	SI-TRC01013070	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	108 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	1,966,410	1,966,410	1,966,410	1,943,937	98.9%	0	0	OBRA	1.00	0.02	2.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
4463	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SI PUJAPAN	SAN SEBASTIAN	RURAL	SI-TRC01000470	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	319 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	4,579,090	4,579,090	4,579,090	4,579,090	100.00	0	0	OBRA	0.96	88.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4466	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	SI PUJAPAN	LA GENERAL	RURAL	SI-TRC01000770	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	82 PERSONA	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	440,000	440,000	440,000	428,000	97.3%	0	0	ESTUDIO	0.85	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4477	PLANTEAMIENTO EN MOLINO DE TRATAMIENTO, TRAMPA DE OMBRAS, TRATAMIENTO PRIMARIO (TANQUE BIOLOGICO) TRATAMIENTO SECUNDARIO (BACHO DE AERACION) Y ALCANTARILLADO	SI RAYON	EL PINACITO	RURAL	SI-TRC01013070	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	873 INHABITANTES	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	3,694,830	3,694,830	3,694,830	3,686,530	99.5%	0	0	OBRA	1.00	27.00	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011	
4488	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SI SAMUELA	MANASTIC	RURAL	SI-TRC01000910	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	166 INHABITANTE	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA	300,000	300,000	300,000	347,330	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.17	17.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2011
4481	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SI SALTILLO DE AGUA	FRANCISCO J MADRERA	RURAL	SI-TRC01000930	S	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	15 INHABITANTE	MEMBRO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NO-SECRETARIA												

ANEXO III I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proceso	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestarios Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														13	14	15								17x1814	18	19
4492	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-TOLUCA	JALPA	RURAL	16-FR020051045	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	100 PERSONA	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	280.000	280.000	280.000	278.165	99.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.01	1.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4493	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-TOLUCA	AYOCLA	RURAL	16-FR020101035	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	98 PERSONA	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	3,086.711	3,086.711	3,086.711	3,086.711	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4497	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-TOLUCA	MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DUNO)	RURAL	16-FR020030030	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	188 PERSONA	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	445.000	445.000	445.000	439.14	99.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.14	14.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4500	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-TOLUCA	ASIENTE GUERRERO	RURAL	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	160 PERSONA	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	130.000	130.000	130.000	119.70	99.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.14	14.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4508	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-TOLUCA	AJOCA DEL TILLO	RURAL	16-FR020081030	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	160 PERSONA	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	445.000	445.000	445.000	439.14	99.8%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.14	14.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4541	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-TOLUCA	TENTIL CHICO	RURAL	16-FR020710105	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	117 PERSONA	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,683.700	1,683.700	1,683.700	1,683.700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.46	46.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4679	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-TOLUCA	JAZARO CADEENA	RURAL	16-FR020710105	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	101 HABITANTE	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	350.000	350.000	350.000	346.14	99.5%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.11	11.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4684	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-IZTACAPALAN	SELVIO	RURAL	16-FR020011030	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	160 PERSONA	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	3,228.700	3,228.700	3,228.700	1,201.494	37.2%	0	0	OBRA	1.00	0.35	35.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
4670	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-IZTACAPALAN	IZTACAPALAN	RURAL	16-FR020081030	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	100 HABITANTE	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	150.000	150.000	150.000	148.93	99.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.17	17.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																										
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																										
4682	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16-JUQUILA	GUADALUPE	URBANO	16-FR020011040	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	9487 HABITANTE	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	8,622.732	8,622.732	8,622.732	2,966.63	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.31	31.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CFOPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011		
PROGRAMA HABITAT																										
43391	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO) EN LA CUETA, ESTABLECER EL EJECUTIVO CON RECURSOS HABITAT Y PRESTAMO BANCOMER	16-COAHUILA DE ZARAGOZA	COAHUILA DE ZARAGOZA	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	Educación	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	16016	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,250.000	1,250.000	1,250.000	1,250.000	100.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	61.00	519.00	100.0%	AUTORIZADA CON OFICIO NO. HABITAT/05/03/11, EJERCICIO FISCAL 2011, CERRAR DEL EJERCICIO		
7166	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CAMPESINO), 2 DE FEBRERO	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	95 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	713.398	713.398	713.398	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UNAS CERRAMIENTAS PARA LA REFORMACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, SIN PRESUPUESTO, CAMBIO DEL 6 DE 2011 BENEFICIA DE ALTOS DEL SUR 2 DE FEBRERO		
7963	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA (CALLE MARGARITA) LOMAS VERDES	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	186 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	225.119	225.119	225.119	224.93	99.9%	0	0	NETRO CUMPLADO	1,037.90	1,037.90	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7947	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO (AV. 19 DE NOVIEMBRE) RIBERA DE SAN JUAN	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	24 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	299.860	299.860	299.860	0	0.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	179.00	8.75	5.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7948	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 19 DE NOVIEMBRE PLAZA DE ORO	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	177 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	171.138	171.138	171.138	171.088	100.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	468.79	588.79	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7299	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIVADO COMERCIAL PLAZA DE AYALA	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	94 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	482.433	482.433	482.433	480.729	99.6%	0	0	NETRO CUMPLADO	399.80	399.80	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7827	JARDIN VEGETAL (AV. LOMA DEL TERNI), JARDINES DEL FEDERAL	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	385 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	350.000	350.000	350.000	162.31	47.3%	0	0	OTROS	1.00	0.00	60.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
8823	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (AV. OMBAYES, DEMOCRACIA)	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	207 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	3,233.238	3,233.238	3,233.238	807.54	26.1%	0	0	NETRO CUMPLADO	8,344.48	7,908.00	85.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
8168	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (AV. NATALICIO, 6 DE JUNIO)	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	104 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,268.177	1,268.177	1,268.177	1,076.63	84.4%	0	0	NETRO CUMPLADO	3,277.50	3,017.00	92.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7083	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (CALLE DRENTON FEDERAL), POPULAR	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	104 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,881.215	1,881.215	1,881.215	1,764.58	93.8%	0	0	NETRO CUMPLADO	4,276.64	3,859.00	90.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7018	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (CALLE OVALO), JARDINES DEL FEDERAL	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	104 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,546.864	1,546.864	1,546.864	999.34	64.7%	0	0	NETRO CUMPLADO	4,235.30	4,235.30	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
8087	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (CALLE TRES PICO, SAN PEDRO PROGRESO)	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	66 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,831.471	1,831.471	1,831.471	961.86	52.5%	0	0	NETRO CUMPLADO	3,154.50	1,428.00	45.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
8871	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (CIRCUITO LOS ROBLES, EL ROBLE)	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	166 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	922.607	922.607	922.607	819.69	88.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	2,011.50	1,618.00	80.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
8822	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (P.F. SUR), PLAZA DE ORO	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	628 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,341.478	1,341.478	1,341.478	0	0.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	2,972.10	93.00	3.4%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
8912	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO RESISTENTE (CALLE DRENTON FEDERAL), POPULAR	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	104 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	1,576.032	1,576.032	1,576.032	0	0.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	4,811.50	984.00	20.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA. SE MODIFICA EL NOMBRE DEL REVERTIDO		
7883	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CA. SAN JUAN SANTIAGO, SAN JUAN SANTIAGO)	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	117 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	241.589	241.589	241.589	195.827	81.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	211.50	12.87	6.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO AL QUINTO TRIMESTRE. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7268	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE SÁNDALO SUR), PATRIA NUEVA	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	117 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	219.120	219.120	219.120	0	0.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	288.00	288.00	100.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
7922	SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO (AV. LOMA DEL TERNI O JOSÉ GONZÁLEZ LOMAS DEL TERNI)	16-TOLUCA	COSATEPEC	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	95 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	94.413	94.413	94.413	0	0.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	107.80	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CERRAR DE EJERCICIO 2011, OBRA FINANCIADA		
8913	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL CONDUCENTE RÍO PC-BOHIO EN LOS ESPESORES 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	113-VEHICULO GARRISANO	SANTA ROSA	RURAL	16-FR020011050	6	DESARROLLO SOCIAL	RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	75 PERSONAS	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	415.577	415.577	415.577	415.577	100.0%	0	0	NETRO CUMPLADO	1,318.30	1,318.30	100.0%	ESTE RECURSO TIENE VINCULO CON EL FOLIO 0881		
43396	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAL CENTRAL BENTO JUAREZ, BARRIO PLATA SECA	16-COAHUILA DE ZARAGOZA	COAHUILA DE ZARAGOZA	URBANO	16-FR020011050	6	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	DESARROLLO ECONOMICO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	81	[10-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES]	793.396	793.396	793.396	793.396	100.0%	0	0	NETRO CUM						

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Desempeño o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y aplicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														13	14	15	16												17/18/14	18	19
14365	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	18	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PREVENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)	
14366	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PREVENCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-067. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14368	CAMPAÑA ODONTOLÓGICA	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	17	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PREVENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	200	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14362	COMITANT RECICLA Y PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	21	DESARROLLO ECONOMICO	FORESTAL	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	43,886	43,886	43,886	43,886	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-014. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14366	CONFORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	21	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	21	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	7,500	7,500	7,500	7,500	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-057. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14366	CURSO DE BELLEZA BÁSICO	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	26	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	70,426	70,426	70,426	70,426	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14342	CURSO DE COMPUTACION AVANZADO	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	27	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	60	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	65,000	65,000	65,000	65,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14361	CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	26	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14319	CURSO DE NUTRICION INFANTE	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	26	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	140	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14364	CURSO DE VELAS DECORATIVA	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	26	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	75,000	75,000	75,000	75,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14360	CURSO EDUCANDO EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	22	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-060. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14379	ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO DEL POLÍGONO 760	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	24	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	100,000	100,000	100,000	100,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14366	ESTRIBALO A PROMOTORES COMUNITARIOS	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	14	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	114,000	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	114,000	114,000	114,000	114,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-067. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14361	PREVENCIÓN A ATENCIÓN A PERSONAS CON SENSIBILIDAD	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	24	DESARROLLO ECONOMICO	FORESTAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-067. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14366	REFORESTACION COMUNITARIA	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	13	DESARROLLO ECONOMICO	AGROPECUARIO Y FORESTAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	32,360	32,360	32,360	32,360	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-014. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14376	SISTEMA DE RECOLECCION SOLAR SUSTENTABLE	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	13	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	60,000	60,000	60,000	60,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-067. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14361	TALLER DE PLANIFICACION FAMILIAR	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	26	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
14368	TALLER DE TRANSICIONES ALIMENTICIOS	COMITANT DE DOMINGUEZ	COMITANT DE DOMINGUEZ	IBRANO	26	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	25,000	25,000	25,000	25,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	AUTORIZADA CON OFICIO NO. 127-21087PAR-086. EJERCICIO FISCAL 2011 (CERRAR DEL EJERCICIO)
0146	PROYECTO TRANSICIONES PARA PERSONAS CON SENSIBILIDAD (MATERIAS ASISTIDAS) COLONIAS LAS GRANJAS DE JUNIO Y PATRIA NUEVA	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-55-02-01-04-104	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS FAMILIARES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	80 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	312,800	312,800	312,800	312,800	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
0073	PROYECTOS FAMILIARES PARA PERSONAS CON SENSIBILIDAD (PROY. Y SERVICIOS DE CUIDADO) COLONIAS LAS GRANJAS DE JUNIO Y PATRIA NUEVA	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-55-02-01-04-103	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS FAMILIARES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	73 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	386,070	386,070	386,070	386,070	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
1337	PARTE DE MANGA REGIONALES CHIAPANECAS, COLONA PATA NUEVA DEL BOSQUE.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-55-02-01-04-067	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	75,336	75,336	75,336	75,336	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
1336	AUTOSTRATA, COLONA PATRIA NUEVA.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-78-00-00-01-027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS FAMILIARES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	67,418	67,418	67,418	67,418	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
1336	BORDADO Y TELERO PARA MODELOS ACTUALES COLONA POPULAR	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-55-02-01-04-062	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	84,000	84,000	84,000	84,000	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
0072	CAMPAÑA DE ATENCIÓN DEL MODELO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DE JUNIO Y PATRIA NUEVA.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-50-00-01-04-109	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	123,180	123,180	123,180	123,180	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
0073	CAMPAÑA DE ATENCIÓN DEL MODELO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DE JUNIO Y PATRIA NUEVA.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-50-00-01-04-108	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	123,180	123,180	123,180	123,180	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
0017	CAMPAÑA DE ATENCIÓN DEL MODELO PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DE JUNIO Y PATRIA NUEVA.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-50-00-01-04-104	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	171 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	123,180	123,180	123,180	123,180	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
0018	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARRAZO NO DESIADOS EN ADULTENTES LAS GRANJAS DE JUNIO Y PATRIA NUEVA.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-78-00-01-04-144	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	146 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	303,465	303,465	303,465	303,465	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
1347	SUPLENTE PARA TRABAJOS RESIDENCIALES DE COLONIAS NUEVA ESTRELLA Y CRUZ CON CASTAÑAS.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-55-02-01-04-074	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	35 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	94,970	94,970	94,970	94,970	99.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
1345	SUBSEDE DE REDUCCION DE COLONIAS PATRIA NUEVA. EVOLUCION POLITICA Y CIBEROS DE GUAYACAL.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-55-02-01-04-064	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	100 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	174,423	174,423	174,423	174,281	97.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRA FINALIZADA.
1346	CLASE DE MEDIO AMBIENTE, FRANCISCO MARQUEZ SAN JUAN BARRILETES, MALPATAN, PARQUE DEL BOSQUE EL FRACCO.	09-TUXTLA GÜTIERREZ	09-TUXTLA GÜTIERREZ	IBRANO	09-55-02-01-04-143	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	30 PERSONAS	00-DEPARTAMENTO SOCIAL / 137 DELEGACION DEBIDOS EN CHIAPAS	89,490	89,490	89,490	89,490	100.00	0	0												

ANEXO III I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Detalle del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercicio, Avance %), Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre (Generados, Ejecidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos o porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Función y descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercicio, Avance %), Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre (Generados, Ejecutados), Avance Fisico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción e identificación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestarios Acumulados al Trimestre		Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														13	14	15												16	17/18/19/20
8771	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI-CHACHALLA	EL CRUCERO	RURAL	4160001950231	5	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	468 PERSONAS	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	3,228	3,228	3,228	100	46.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
8776	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI-CHACHALLA	EL CRUCERO	RURAL	4160001940231	5	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	468 PERSONAS	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	187,246	187,246	187,246	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
2363	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	SI-CHACHALLA	SILVENSEN	RURAL	4160001000033	3	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	468 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	73,124	73,124	73,124	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1643	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SI-CHACHALLA	SILVENSEN	RURAL	4160001000033	3	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	468 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	829,000	829,000	829,000	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
8368	CAMINO EL MIRADOR-CAMPESINETA, TRAMO KM 3+000 AL KM 25+200 (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO KM 3+000 AL KM 25+200)	SI-CHAMPALTEMEG	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000107	2	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	357 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	1,412,438	1,412,438	1,412,438	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
2460	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	SI-CHAPA DE CORO	AJUAN ESPANALES	RURAL	4160001000721	4	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	227 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	1,346,722	1,346,722	1,346,722	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
		SI-CHAPA DE CORO	OSBERTA MUNICIPAL	URBANO	2700100013028	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	800 ALUMNOS	01-PROVISONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	OTROS	13,500,000	13,500,000	13,500,000	100.0%	94.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	37.0%	CONSTRUCCION EN LOS ESPACIOS A Y B PLANIFICACION Y BAJOS, 8 A LAS EDUCACIONES 2 LABORATORIOS Y 17 ANEXOS, REALIZACION DE CENSA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CHAPA DE CORO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
3679	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS												13,500,000	13,500,000	13,500,000	100.0%	94.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	37.0%	CONSTRUCCION EN LOS ESPACIOS A Y B PLANIFICACION Y BAJOS, 8 A LAS EDUCACIONES 2 LABORATORIOS Y 17 ANEXOS, REALIZACION DE CENSA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, CHAPA DE CORO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011		
8360	CAMINO CHIGOLEN-COPAFANLA, TRAMO KM 4+000 AL KM 27+400 CONSTRUCCION DE MUROS PARA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA CORDONERA Y TALUDES Y REPOSICION DE AVIAMENTOS	SI-CHIGOLEN	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000409	5	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	974 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	10,738,284	10,738,284	10,738,284	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8366	CAMINO TEPIC-PANAJOLAS DEL PACO, TRAMO KM 8+400 AL KM. 8+400 CONSTRUCCION DE MUROS PARA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA CORDONERA Y TALUDES Y REPOSICION DE AVIAMENTOS	SI-CHIGOLEN	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000209	5	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	974 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	8,138,611	8,138,611	8,138,611	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8783	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI-CHILÓN	AGUA	RURAL	4160001940231	5	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	78 PERSONAS	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	9,180	9,180	9,180	100.0%	38.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8778	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI-CHILÓN	AGUA	RURAL	4160001000031	3	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	78 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	532,720	532,720	532,720	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
2292	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 138 DESCARGAS DOMICILIARIAS (CONVENIO)	SI-FRANCSO LEÓN	RIVERA EL YELLO CAMBER	RURAL	4160001800021	1	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	28 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	1,688,694	1,688,694	1,688,694	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8774	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI-FRUFRUFRU	SECCION DE ABRIL	RURAL	4160001800031	1	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	28 PERSONAS	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	3,887	3,887	3,887	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8776	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SI-FRUFRUFRU	SECCION DE ABRIL	RURAL	4160001000401	1	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	28 PERSONAS	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	214,416	214,416	214,416	100.0%	92.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8777	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ETAPA	SI-FRUFRUFRU	FRUITA	URBANO	4160001000111	1	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	37 PERSONA	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8362	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA ETAPA	SI-FRUFRUFRU	FRUITA	URBANO	2100001000041	1	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	37 PERSONA	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8036	RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SI-FRUFRUFRU	FRUITA	URBANO	2011001000010	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2880	01-DESARROLLO SOCIAL	131-EL DISTRITO DE FRUITA	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	PROYECTO YA QUE ESTA EN TRAMITE EL OFICIO DE RESOLUCION Y CONTROL. NO SE DE EDUCACION LA OBRA QUEDARA REFINANCIADA PARA EL EJERCICIO 2012
8300	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL SANDEO DE AGUAS RESIDUALES	SI-JOJUPILAS	JOJUPILAS	URBANO	4160001000181	1	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	484 HABITANTE	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	1,724,547	1,724,547	1,724,547	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
	CONSTRUCCION DEL CAMINO JETON-SAN ANDRES MUNICIPAL, TRAMO KM 0+000 AL KM 34+200	SI-JETON	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000047	4	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	610 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	280	280	280	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
	CONSTRUCCION DEL CAMINO JETON-SAN ANDRES MUNICIPAL, TRAMO KM 34+200 AL KM 34+200	SI-JETON	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000047	4	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	610 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	5,433,604	5,433,604	5,433,604	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
	CONSTRUCCION DEL CAMINO JETON-SAN ANDRES MUNICIPAL, TRAMO KM 0+000 AL KM 34+200	SI-JETON	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000047	4	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	610 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	93,884	93,884	93,884	100.0%	24.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SI-LA CROCODERA	LA JONCOSA	URBANO	4167001950087	2	DESARROLLO SOCIAL	SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	702 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	199,847	199,847	199,847	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
	CAMINO LA JUCA ESTACION LACANON-PANAJA, TRAMO KM 26+000 AL KM 64+400 CONSTRUCCION KM SUBTERRANEO KM 31+400 - KM 49+000	SI-LAS MARGARITAS	ALBERTAS	URBANO	4160001800020	1	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	241 PERSONA	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	28,686,333	28,686,333	28,686,333	100.0%	98.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.1%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
2363	CAMINO FRANCISCO J. ANDRÉS DEL TRAFICANTE BLANCO, TRAMO KM 0+000 AL KM 6+400	SI-LAS MARGARITAS	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000003	3	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	883 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	246,386	246,386	246,386	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.1%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
	CAMINO LAS MARGARITAS NUEVO MONTECRO DEL REGADO VICENTE GUERRERO SAN QUIRIN, TRAMO KM 0+000 AL KM 32+400 CONSTRUCCION DEL CAMINO KM 18+000 - KM 18+000	SI-LAS MARGARITAS	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000103	3	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	693 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	3,225,141	3,225,141	3,225,141	100.0%	97.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
	CAMINO LAS MARGARITAS NUEVO MONTECRO DEL REGADO VICENTE GUERRERO SAN QUIRIN, TRAMO KM 6+400 AL KM 32+400 CONSTRUCCION DEL CAMINO KM 18+000 - KM 18+000	SI-LAS MARGARITAS	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000103	3	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	693 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	32,803	32,803	32,803	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
3498	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS (REFERENDUM)	SI-LAS MARGARITAS	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	2700100013028	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	800 ALUMNOS	01-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	CONCLUSION DE LA TERCERA FASE DE LA INVESTIGACION Y VALIDACION DE CENSA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, LAS MARGARITAS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
2854	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 83 (BOCAL-PONICAZO)-MONTOM SANTO DOMINGO, TRAMO KM 8+400 AL KM 26+400 (CONSTRUCCION DEL SUBTERRANEO KM 24+000 - KM 21+000)	SI-LAS MARGARITAS	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000104	4	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	884 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	104,337	104,337	104,337	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CFPAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
8354	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. KM 83 (BOCAL-PONICAZO)-MONTOM SANTO DOMINGO, TRAMO KM 8+400 AL KM 26+400 (CONSTRUCCION DEL SUBTERRANEO KM 24+000 - KM 21+000)	SI-LAS MARGARITAS	OSBERTA MUNICIPAL	RURAL	4160003000104	4	DESARROLLO SOCIAL	IRANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	884 HABITANTES	01-DESARROLLO SOCIAL	100 SECTORAria	125,229	125,229	125,229	1												

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Pagamientos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
3766	CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DRACERO SAN ANTONIO (CONVENIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (REFRENDO))	COCOSBA	COCOSBA	URBANO	27007/A008/10030		EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	460 ALUMNOS	23-PROFESORES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- ANEXO DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,102,936	22,102,936	22,102,936	18,137,688	82.1%	0	0	0	40.00	20.00	40.00		EDIFICIO DE LABORATORIOS DE QUÍMICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C, SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE CIENCIAS (ALMACÉN Y SERVIDOR), EDIFICIO D E ALAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO E E ALAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
3662	HOSPITAL GENERAL DE 20 CAMAS EN OCOSINGO (CONSTRUCCIÓN)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	24055000610971 A		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	160 300 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	14,101,332	14,101,332	14,101,332	14,101,332	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
3665	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS	COCOSBA	COCOSBA	URBANO	27007/A008/10030		EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	23-PROFESORES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- ANEXO DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,500,000	13,500,000	13,500,000	0	0.0%	0	0	0	45.00	0.00	0.0%		CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS Y PLANTAS ALTAS Y BAJAS DIDÁCTICAS, 3 LABORATORIOS, 3 TALLERES Y 20 ANEXOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, META PUNTERA ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
3700	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (OTS) (REFRENDO)	COCOSBA	COCOSBA	URBANO	27007/A008/10030		EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	600 ALUMNOS	23-PROFESORES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- ANEXO DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		TERMINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS AL EDIFICIO DE MATRIZ DE BELLEROS, MODIFICAR DE USAR LABORATORIO, CONSTRUIR EL ESTACIONAMIENTO DEL PATIO DE MANOSABRAS, MODIFICACIONES PROTECTOR DEL Y MANOSABRAS DE MONTAJE, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, OCORRER ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4369	CAMINO COSTEREO DE MARIANO TRAMBO KM. 6+000 AL KM. 18+40 (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO KM. 8+000 AL KM. 18+40)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000098 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	684 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,443,371	1,443,371	1,443,371	1,443,371	100.0%	0	0	0	1.00	0.14	1.4%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4371	CONSTRUCCIÓN DE LA 3ª ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 27 TANQUES FLUYENTES	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000072 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	868 PERSONAS	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,154,334	3,154,334	3,154,334	3,154,334	100.0%	0	0	0	1.00	0.92	92.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4376	CONSTRUCCIÓN DE LA 4ª ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN 27 TANQUES FLUYENTES	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000072 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	868 PERSONAS	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	54,388	54,388	54,388	26,427	48.6%	0	0	0	1.00	0.92	92.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4475	SISTEMA DE AGUA POTABLE	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001021 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	948	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	5,276,775	5,276,775	5,276,775	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4377	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000073 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7 PERSONAS	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	6,740	6,740	6,740	6,590	96.3%	0	0	0	1.00	0.84	84.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4378	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000073 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7 PERSONAS	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	391,431	391,431	391,431	391,431	100.0%	0	0	0	1.00	0.84	84.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4376	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001073 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	268 PERSONAS	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	5,132	5,132	5,132	4,503	77.9%	0	0	0	1.00	0.88	88.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4376	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001073 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	268 PERSONAS	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	297,648	297,648	297,648	297,648	100.0%	0	0	0	1.00	0.95	95.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4369	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PANTELLO- AUBORA ESCUELA PRIMARIA TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 20+000 (REBTI TRAMO KM. 5+000 - KM. 7+000)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	721 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	3,679,031	3,679,031	3,679,031	3,679,031	100.0%	0	0	0	2.00	1.30	65.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4361	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PANTELLO- AUBORA ESCUELA PRIMARIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SEPTIEMBRE KM. 2+000 - KM. 7+000)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	721 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	63,441	63,441	63,441	60,809	95.9%	0	0	0	2.00	1.30	65.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4627	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PANTELLO- AUBORA ESCUELA PRIMARIA TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 20+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SEPTIEMBRE KM. 2+000 - KM. 7+000)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	721 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	354,000	354,000	354,000	354,000	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
2974	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CON SERVIDOR DE ALIMENTACIÓN, AUBORA ESCUELA PRIMARIA TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 20+000	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	411 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,160,522	2,160,522	2,160,522	2,160,522	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
2995	CAMINO E. C. (PUERTO NUEVO) PUERTO RICO- AUBORA ESCUELA PRIMARIA TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 20+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SEPTIEMBRE KM. 4+000 - KM. 4+000)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	411 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,242,630	1,242,630	1,242,630	1,242,630	100.0%	0	0	0	1.50	1.50	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
2988	CAMINO E. C. (PUERTO NUEVO) PUERTO RICO- AUBORA ESCUELA PRIMARIA TRAMO DEL KM. 6+000 AL KM. 20+000 (CONSTRUCCIÓN DEL SEPTIEMBRE KM. 4+000 - KM. 4+000)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	150 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	6,000.000	6,000.000	6,000.000	5,808.205	96.9%	0	0	0	1.38	1.38	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
3730	CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA (REGIÓN DOZOS) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA (REFRENDO)	COCOSBA	COCOSBA	URBANO	27007/A008/10030		EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	460 ALUMNOS	23-PROFESORES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- ANEXO DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,446,094	30,446,094	30,446,094	16,030,380	54.4%	0	0	0	40.00	1.40	9.0%		EDIFICIO DE LABORATORIOS DE QUÍMICA, SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO C, SALA DE CONFERENCIAS, SALA DE PROFESORES, LABORATORIOS DE CIENCIAS (ALMACÉN Y SERVIDOR), EDIFICIO D E ALAS DIDÁCTICAS, EDIFICIO E E ALAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, HAYÓN, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4362	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001066 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	246 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	49,988	49,988	49,988	49,988	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4371	CAMINO CHIMPA-LA POZO COLORADO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 20+000 (TRAMO KM. 6+000 AL KM. 20+000)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001068 A		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	180 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,896,157	1,896,157	1,896,157	1,896,157	100.0%	0	0	0	4.00	2.32	58.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4364	CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL DE PASAJEROS DE LA UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS (REFRENDO)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	27007/A008/10030		EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	23-PROFESORES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- ANEXO DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,400,000	0	1,400,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		TERMINO DE PROYECTOS DE LA UNIDAD CENTRAL, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4361	SECTORIZACIÓN DEL RED DE DISTRIBUCIÓN ZONA CENTRO	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	800 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,744,804	1,744,804	1,744,804	1,744,804	100.0%	0	0	0	1.00	0.27	27.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4365	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS (REFRENDO)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	27007/A008/10030		EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	23-PROFESORES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411- ANEXO DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,773,461	0	4,773,461	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.61	61.0%		PLANTA ALTA Y BARRIO, SUBESTACION ADMINISTRATIVA, ARCHIVO, RECEPCIÓN, AREA DE SERVIDORES, COORDINACIÓN DE ALIMENTACIÓN, COORDINACIÓN DE FOGONARIO 2 PRIVADOS PARA OBREROS Y CAPACITACIÓN, SALA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SALA DE MUESTRO, REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
2644	TERMINAL DE TRANSPORTE (CONSTRUCCIÓN)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000094 S		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	97 80 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	824,052	824,052	824,052	824,052	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
2686	CAMINO SAN FERNANDO-BONETEROS, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 10+000 (TRAMO KM. 6+000 AL KM. 10+000)	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500000098 A		DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	31 300 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	1,160,284	1,160,284	1,160,284	1,160,284	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4384	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001066 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	80 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	2,270,557	2,270,557	2,270,557	2,270,557	100.0%	0	0	0	1.00	0.18	18.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4383	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y CARGAMENTO DE BOMBEO	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001066 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1070 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	16,897,001	16,897,001	16,897,001	16,897,001	100.0%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4639	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001066 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	8 200 HABITANTES	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	10,735,094	10,735,094	10,735,094	10,735,094	100.0%	0	0	0	1.00	0.05	5.0%		ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011
4372	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	0405500001066 S		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	638 PERSONAS	03-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARÍA	8,159												

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos e porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %												
3436	SUDIO RURAL SUSTENTABLE EN SANTÍAGO DE PINAR	05-SANTAGO DE PINAR	SANTAGO DE PINAR	IBRANO	JMS0128012081A	6	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3 446 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	13	14	15	16	17/18/19/20	18	19	20	21	22	23-25/21	24	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
3561	CAMINO E.C (BIENVENIDA-HUTUPAN)ARRIBA DE DOMINGUEZ (CONSTRUCCION DEL PUENTE CRUZ VERDE UBICADO EN EL KM. 3400)	05-SANJOVEL	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS0230017000S	5	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9 058 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 440 443	63.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
2418	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (JA. TAPA)	05-SANJOVEL	SANJOVEL ALFARER	IBRANO	JMS001006000A	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	631 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	16 651 000	16 651 000	16 651 000	16 651 000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1954	CAMINO SAN-JUAN-FRANSCO SABANA-COQUELEN TRAMO KM. 4400 AL KM. 32400 (CONSTRUCCION DE BARRAS PARA ESTABILIZACION Y PROTECCION DE LA CORDONA Y TALUDES)	05-SOYAL	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS023004004A	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	974 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	2 842 511	2 842 511	2 842 511	2 842 511	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
3027	CONSTRUCCION CANAL DE AERILACION Y DESALINADO DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE COMAY	05-SOYALHA	SALFAPA	IBRANO	JMS023006000A	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	18 350 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	4 490 200	4 490 200	4 490 200	4 490 200	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
6274	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR SOBRESO (CONSTRUCCION)	05-TAPACHULA	CIUDA	RURAL	JMS001001000B	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 116 000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1063	CAMINO E.C (TECAPATAN-SANTO MARCO) 4300 ESPERANZA DE LOS PARRIS, TRAMO KM. 6000 AL KM. 56400 (CONSTRUCCION DEL SUSTITAMO KM. 6400- KM. 6400)	05-TECAPATAN	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS0230030101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	62 180 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	20 511 700	20 511 700	20 511 700	20 511 700	98.3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1073	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	05-TECAPATAN	MIGUEL HENDAY Y COSTILLA	RURAL	JMS0010010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	86 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	10 830	10 830	10 830	5 370	49.6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	05-TECAPATAN	MIGUEL HENDAY Y COSTILLA	RURAL	JMS0010010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	86 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	628 130	628 130	628 130	628 130	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1077	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	05-TENAPIPA	TANCHEN	RURAL	JMS0010040101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	94 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	12 110	12 110	12 110	5 000	41.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	05-TENAPIPA	TANCHEN	RURAL	JMS0010040101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	94 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	706 633	706 633	706 633	706 633	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1076	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	05-TETA	CIUDAD CHOLONO	RURAL	JMS0010010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	86 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	12 638	12 638	12 638	10 000	79.2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1074	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	05-TETA	CIUDAD CHOLONO	RURAL	JMS0010010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	86 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	732 200	732 200	732 200	718 738	98.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1077	CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZONA TURISTICA CACAGUA (ZONA SUR)	05-TULAHUEH	MISIÓN AGUA CALA	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	84 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	7 446 956	7 446 956	7 446 956	7 338 000	98.5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1076	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA KM. 4 TANQUES SARRA LA CARRERA (BRADO NORTE)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	109 691 HABITANTE	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	10 691 667	10 691 667	10 691 667	10 446 338	97.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1071	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRERA BORDABUENA (BRADO NORTE)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	109 691 HABITANTE	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	9 260 000	9 260 000	9 260 000	9 260 000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1071	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA LA CARRERA BORDABUENA (BRADO NORTE)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	109 691 HABITANTE	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	80 778 200	80 778 200	80 778 200	80 778 200	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1074	CONSTRUCCION DEL BOULEVARD AEROPUERTO TERA - RASTRO MUNICIPAL (INTERSECCION A LA ETAPA)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	315 432 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	50 000 000	50 000 000	50 000 000	9 531 800	19.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011
1091	CONSTRUCCION DEL INTERSECCION PLUMIA, SA NORTE Y CRUCE ESPECIAL	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	251 000 HABITANTE	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	150 000 000	150 000 000	150 000 000	89 847 430	59.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1093	LINEA DE CONDUCCION PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA GRANJAS (BRADO NORTE)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	13 710 HABITANTE	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	38 360 000	38 360 000	38 360 000	38 360 000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1077	LINEA DE CONDUCCION PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES ZONA GRANJAS (BRADO NORTE)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	13 710 HABITANTE	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1046	REHABILITACION DEL FRACCIONAMIENTO CIUAPAS SOLORIO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE (PUNTE SANTAMARIA)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0120010101	5	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	33 107 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	6 058 138	6 058 138	6 058 138	5 999 414	99.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1046	REHABILITACION DEL FRACCIONAMIENTO CIUAPAS SOLORIO, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE (PUNTE SANTAMARIA)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0120010101	5	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	33 104 PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	1 653 344	1 653 344	1 653 344	1 653 344	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1024	REHABILITACION DE TERMINAL DEL SERVICIO NOROESTE (FORTE CIUAPAS ALIBRAMO PUBLICO LIBRAMIENTO NOROESTE ORIENTE CON CRUCE BOLDORE ANDRES BERRA NOJAS-PADO LIMON)	05-TULAHUEH	TULAHUEH	IBRANO	JMS0120010101	5	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	60 422 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	19 336 768	19 336 768	19 336 768	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1011	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO CAMBAYO	05-TULAHUEH	CIUCHO	IBRANO	JMS0010010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	237 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	415 211	401 211	410 211	410 211	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1024	CAMINO LA RELIQUIONOMIA, TRAMO KM. 4400 AL KM. 7400 (CONSTRUCCION DEL SUSTITAMO KM. 6300- KM. 7400)	05-TUXTLA	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS0230030111	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4 110 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	1 425 407	1 425 407	1 425 407	1 425 407	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1025	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE COLECTORES Y PASADOS SANITARIOS	05-TUXTLA	COSMILTAN	IBRANO	JMS0010010141	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	286 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	3 355 130	3 355 130	3 355 130	3 355 130	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1039	CAMINO E.C (VALLEJO-MONTEPERI) COLONA DE PARRIS, CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RANCHO DE SAN JUAN	05-VILLA CORZO	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	81 810 PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	25 000 000	25 000 000	25 000 000	19 175 711	76.7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1032	ESTUDIO, PROYECTO, ADQUISICION Y CONSTRUCCION DEL PUENTE EL BURLANTE DESTINADO PROYECTO "CAMINO" CONSTRUCCION DEL PUENTE EL BURLANTE	05-VILLA CORZO	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS0230010101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11 801 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 848 904	99.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
2413	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RECONSTRUCCION)	05-VILLA CORZO	SIENCO (POR VENEZ JERICO)	RURAL	JMS0010030101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 497 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	7 032 000	7 032 000	7 032 000	6 478 920	92.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1148	RECONSTRUCCION DEL CAMINO COPAL ALIADO, TRAMO KM. 5400- KM. 5070	05-SOYAL	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS0230040101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3 044 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	1 002 304	1 002 304	1 002 304	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTOS RECURSOS SON ELERUDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
1143	RECONSTRUCCION DE CAMINO HUTUPAN-ALFARER, TRAMO KM. 6400- KM. 62400, SUSTITAMO KM. 6300- KM. 6400	05-HUTUPAN	OSBERTINA MUNICIPAL	RURAL	JMS0230020101	1	7	JRANACIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	28 310 HABITANTES	0-DESARROLLO SOCIAL /																	

Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción e identificación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Requisitos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variación			
													Acumulado al Trimestre					Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %									
1302	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	IAE7700104191	5	DESAARROLLO SOCIAL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	10516 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	49,800	49,800	49,800	49,800	100.00	0	ESTUDIO	1.00	1.00	0.17	17.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1307	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030002015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	2,521,034	2,521,034	2,521,034	2,521,034	100.00	0	0	1.53	1.53	1.12	58.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1308	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030003015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	43,466	43,466	43,466	43,466	100.00	0	0	2.00	2.00	1.16	58.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1309	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030004015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	98,200	98,200	98,200	98,200	100.00	0	0	6.00	6.00	3.24	53.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1310	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030005015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	5,098,770	5,098,770	5,098,770	5,098,770	100.00	0	0	3.00	3.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1317	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030006015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	686,670	686,670	686,670	686,670	100.00	0	0	4.00	4.00	4.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1324	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030007015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	14,700	14,700	14,700	14,700	100.00	0	0	3.00	3.00	55.0%	55.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1325	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030008015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	5,114	5,114	5,114	5,114	100.00	0	0	3.00	3.00	2.55	85.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1340	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030009015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	308,206	308,206	308,206	308,206	100.00	0	0	2.00	2.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1373	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030010015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	551,420	551,420	551,420	551,420	100.00	0	0	2.30	2.30	1.42	61.7%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1380	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030011015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	9,376	9,376	9,376	9,376	100.00	0	0	2.30	2.30	1.42	61.7%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1384	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030012015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	225,511	225,511	225,511	225,511	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1383	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030013015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	1,184,159	1,184,159	1,184,159	1,184,159	100.00	0	0	2.69	2.69	1.62	60.2%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011		
1404	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030014015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	12,333	12,333	12,333	12,333	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1405	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030015015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	22,400	22,400	22,400	22,400	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1406	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030016015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	3,559	3,559	3,559	3,559	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1407	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030017015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	3,363,147	3,363,147	3,363,147	3,363,147	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1408	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMBIO SOCIOECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE MILANO ZAPATA	11-BOQUIL	MILANO ZAPATA	RURAL	IAW56030018015	15	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	68,676	68,676	68,676	68,676	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1470	MEJORAMIENTO DE BARRIO DE LA UNIDAD	115-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	IAE0200101501	1	DESAARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	257 00 PERSONA	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	16,423,400	16,423,400	16,423,400	16,423,400	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1473	PROGRAMA PARA LA RECUPERACION Y RECONSTRUCCION DEL CENTRO DEL BARBAMBA (PRIMERA ETAPA) CONSTRUCCION, ESTUDIO Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION	115-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	IAE0200101601	1	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	94 04 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	195,455,014	195,455,014	195,455,014	195,455,014	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1482	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REAMBULACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES	115-SALTERRANON	ALTAMIRANON	URBANO	IAE7700101001	1	DESAARROLLO SOCIAL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	800 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	80,000	80,000	80,000	80,000	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1488	REHABILITACION DEL ORDEN SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	115-BARRIERTO DE LAS AMERICAS	BARRIERTO DE LAS AMERICAS	URBANO	IAE0200101301	1	DESAARROLLO SOCIAL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	257 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	152,851	152,851	152,851	152,851	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1503	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REAMBULACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES	115-CENTRALIA	ALVARO CERDASNO	URBANO	IAE7700100301	1	DESAARROLLO SOCIAL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	49,558	49,558	49,558	49,558	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1506	CAMINO E/ E (CORRIENTES) TRENADO-TRENAP FUENTE TRAMO DEL KM. 0-0.60 AL KM. 0-0.80 (ETAPA) CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0-0.80 AL KM. 0-0.90 (ETAPA)	115-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	RURAL	IAW5603004301	1	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12 00 PERSONA	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,973,471	99.1%	0	0	0	0	0	12.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011
1504	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REAMBULACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES	115-LA ESPERANZA	ALFONSO CARRANZA	URBANO	IAE7700100301	1	DESAARROLLO SOCIAL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	651 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	49,870	49,870	49,870	49,870	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1508	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ESCOLAR BOLSA ANA	115-LAS MARIANITAS	COMTAN DE DOMINGUEZ	RURAL	IAW5603003301	1	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20 PERSONA	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	203,448	203,448	203,448	203,000	98.8%	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011
1509	CAMINO E/ E (FRONTERIZOS) DE BOHETILLON FUENTE TRAMO DEL KM. 0-0.80 AL KM. 0-0.80 (ETAPA) CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0-0.80 AL KM. 0-0.90 (ETAPA)	115-GLA TENISTAS	COMTAN DE DOMINGUEZ	RURAL	IAW5603002301	1	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15 00 PERSONA	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	800,000	800,000	850,000	844,250	95.4%	0	0	0	0	0	2.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011
1523	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REAMBULACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES	115-MOTUZIENLA	MOTUZIENLA DE MENDOC	URBANO	IAE7700101001	1	DESAARROLLO SOCIAL	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALICANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1701 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	179,399	179,399	179,399	179,399	100.00	0	0	0	0	0	2.00	20.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011	
1549	CAMINO E/ E (FRONTERIZOS) DEL SUBCAMINO PISO DE LOS GUAGUAYABOS C/ CAL, TRAMO KM. 0-0.80 AL KM. 0-0.80 (CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0-0.80 AL KM. 0-0.90 (ETAPA))	115-OCINGUNO	COMTAN DE DOMINGUEZ	RURAL	IAW5603001001	1	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	115 00 PERSONA	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	8,900,000	8,900,000	8,900,000	8,881,420	99.8%	0	0	0	0	0	70.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011
1550	FRUCCION SAN JAVIER LUCANA CHANZAR E/ E (FRONTERIZOS) DEL SUBCAMINO PISO DE LOS GUAGUAYABOS C/ CAL, TRAMO KM. 0-0.80 AL KM. 0-0.80 (CONSERVACION DEL TRAMO KM. 0-0.80 AL KM. 0-0.90 (ETAPA))	115-OCINGUNO	COMTAN DE DOMINGUEZ	RURAL	IAW5603002001	1	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	17 000 PERSONA	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	496,000	496,000	496,000	489,500	98.5%	0	0	0	0	0	7.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL EJERCIDO 2011
1567	REHABILITACION DE ACCESO A CENTRO ESCOLAR TRES LAGUNAS	115-OCINGUNO	COMTAN DE DOMINGUEZ	RURAL	IAW5603002901	1	DESAARROLLO SOCIAL	IRRIANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20 PERSONA	00-DESARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETAD PUBLICA	2													

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Programado Anul	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejecuto									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16/17/18/14	18	19	20	21	22	23-20/21	24			
10307	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMEDIACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10-TONALA	PARERON	URBANO	4577001000101	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	845 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	49.870	49.870	49.870	100.00	0	0	0	0	0	0.00	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10305	REMEDIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (JA FLAPA)	10-TONALA	TONALA	URBANO	4577001000101	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1087 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	10,734,742	10,734,742	10,734,742	100.00	0	0	0	0	0	0.70	70.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10766	REMEDIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA ACUADON TURETOS	10-TURTELOS	IBRITO AGUA ACUAD	RURAL	4577001000101	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	84 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	702,000	702,000	702,000	0	0.00	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10765	EQUIPAMIENTO DE COCINA COMEDOR, TALLERES, PANDERÍA Y ALMACÉN DE LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280011810	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	3,816,967	3,816,967	3,816,967	3,069,248	80.16	1	0	0	0	0.96	96.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10761	REMEDIACIÓN DE BANDA Y ACCESOS A LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280061910	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	2,538,015	2,538,015	2,538,015	1,248,505	49.21	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10759	REMEDIACIÓN DE LA ALBERCA EN LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280041910	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	2,170,856	2,170,856	2,170,856	2,065,570	95.21	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10762	REMEDIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280071910	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	1,875,580	1,875,580	1,875,580	1,875,580	100.00	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10757	REMEDIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE GENERAL DE LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280011810	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	2,089,170	2,089,170	2,089,170	2,089,170	100.00	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10760	REMEDIACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR DE LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280051910	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	3,172,491	3,172,491	3,172,491	3,172,491	100.00	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10758	REMEDIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COCINA-COMEDOR DE LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280031910	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	4,619,833	4,619,833	4,619,833	4,619,833	100.00	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10647	REVESTIMIENTO AL ACCESO DEL CENTRO TURISTICO CASACOM DE COCINA, TRAMO KM. 54000A-KM. 54000 B EN OBRAS DE REVESTIMIENTO A LA NIEBLA SAN CRISTOBAL DEL KM. 54000-KM. 54000	11-TLAXIQUIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	W450003000111	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	350 PERSONA	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	356,034	356,034	356,034	300,500	85.31	0	0	0	0	4.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10308	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMEDIACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-COAHUILTEPEC	SANITO DOMINGO	URBANO	4577001000101	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	508 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	49,941	49,941	49,941	49,941	100.00	0	0	0	0	0	0.16	16.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
10304	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMEDIACIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS POTABLES	11-COAHUILTEPEC	GARRANZA	URBANO	4577001000101	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1087 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	85,460	85,460	85,460	85,460	100.00	0	0	0	0	0	0.25	25.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
10608	REMEDIACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (JA ETAPA)	11-VILLA GUADALUPE	VILLA GUADALUPE	URBANO	4577001000101	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	203 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	3,409,042	3,409,042	3,409,042	3,409,042	100.00	0	0	0	0	0.35	30.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10750	BIENES MUEBLES	12-COAHUILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FR00128001	DESEARROLLO ECONOMICO	INDUSTRIA Y TECNOLOGIA	INDUSTRIA Y TECNOLOGIA	DEPENDENCIA FEDERAL	SEMO	PERSONAS	02-PROFESIONES SOCIALES Y ECONOMICAS / 11-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,863,607	0	2,863,607	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	
14473	TRAMO PROYECTO RELACIONADO CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	12-COAHUILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3005007	DESEARROLLO ECONOMICO	URBANO	URBANO	DEPENDENCIA ESTATAL	COMISION PARA EL DESARROLLO DE TURISMO ALTERNATIVO	HABITANTES	02-TURISMO / 100-SEGURETARIA	13,714,286	13,714,286	13,714,286	13,700,200	99.91	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	EN RECURSOS EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. MANEJO FISICO DEBE SER INFORMADO POR PROGRAMAS ESTADOS
20105	EQUIPAMIENTO DE COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA RURAL MACTACTA	10-TURTIA GUTIERREZ	TURTIA GUTIERREZ	URBANO	FR001280011810	DESEARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	50 504 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	670,211	670,211	670,211	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.
PROGRAMAS REGIONALES																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
1047	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA	12-COAHUILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FR0012801000	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5 553 358 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	572,313,941	572,313,941	572,313,941	0	0.00	0	0	0	0	43.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
10172	CONSTRUCCIÓN DEL MARCO DE DRENAJE Y RECONEXIÓN DEL RIO CHITALA ENTRE EL PUENTE FLAPA Y EL CAMINO COLOMBIA	12-CACAHUTAN	ACATEPEC	URBANO	080000007020	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6 604 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	7,829,532	7,829,532	7,829,532	7,829,532	100.00	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
11465	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	12-MATAN	MATAN	URBANO	4577001000101	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4 467 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	4,665,430	4,665,430	4,665,430	4,665,430	100.00	0	0	0	0	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.	
11276	HOSPITAL DE 8 CAMAS (CONSTRUCCIÓN)	12-MATAN	MATAN	URBANO	240000001000	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20 203 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	4,912,880	4,912,880	4,912,880	4,912,880	100.00	0	0	0	0	1.00	0.46	46.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
10602	CAMINO NUEVA MORALEA-PACAYALTO, TRAMO KM. 5400 A-KM. 5400 B (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM. 5400 A-KM. 5400)	12-MATAN DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	W450003000111	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10 103 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	1,303,844	1,303,844	1,303,844	1,303,844	100.00	0	0	0	0	3.00	1.74	58.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
10399	CAMINO E-C. CENTRAL-GENERAL PABLO DE Y NAVIGIO-GENERAL LAZARO CARDENAS, TRAMO KM. 5400 A-KM. 5400 B (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO KM. 5400 A-KM. 14-100)	12-MATAN DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	W450003000111	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	DESEARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	10 103 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	1,566,195	1,566,195	1,566,195	1,566,195	100.00	0	0	0	0	12.00	10.00	80.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
10308	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CHAMULA	VIÑENZA UNO	RURAL	450001801023	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	86 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	23,004	23,004	23,004	23,004	100.00	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
10305	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CHAMULA	LA VENTANA	RURAL	450001802023	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	86 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	741,431	741,431	741,431	741,431	100.00	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
10345	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CHAMULA	SI MATE	RURAL	450001804033	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	86 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	1,070,738	1,070,738	1,070,738	1,070,738	100.00	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
10205	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CHAMULA	DE PICO	RURAL	450001802033	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	86 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	9,905,427	9,905,427	9,905,427	9,905,427	100.00	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11484	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CHAMULA	LA MENDOSA	RURAL	450001806043	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	18 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	424,741	424,741	424,741	424,741	100.00	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11060	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-CHAMULA	MANUAL	RURAL	450001806043	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	91 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	624,583	624,583	624,583	624,583	100.00	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
11191	CLINICA DE SALUD (CONSTRUCCIÓN)	12-CHAMULA	LA LIBERTAD	RURAL	240000001000	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	33 334 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	29,912	29,912	29,912	29,912	100.00	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJECUTADOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.
10373	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CHAMULA	CAMPO LOS TOROS	RURAL	450001805033	DESEARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	411 HABITANTES	02-DESEARROLLO SOCIAL / 100-SEGURETARIA	165,000	165,000	1										

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecucios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejecucios								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/18/14	18	19	20	21	22	23-23/21	24	
3124	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6 567 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,311,380	3,311,380	3,311,380	3,311,380	100.0%	0	0	0.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3207	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-CHILÓN	JARIL	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	319 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	450,613	450,613	450,613	450,613	100.0%	0	0	0.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3274	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DESGASA COMERCIAL Y SANEAMIENTO	31-FRANCO DE LEÓN	CIENDE GUERRERO	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	807 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,039,180	2,039,180	2,039,180	2,039,180	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3136	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN)	31-CHILÓN	ESTERUPAN	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20 355 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,076,180	3,076,180	3,076,180	3,076,180	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3149	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	31-CHILÓN	ESTERUPAN	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 897 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	87,113	87,113	87,113	87,113	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3168	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	KAYTAN	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1 718 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	526,216	526,216	526,216	526,216	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3268	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-CHILÓN	SIGTÓN	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	215 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	438,043	438,043	438,043	438,043	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3273	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-CHILÓN	FRANCO DE LEÓN	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	368 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,478,644	1,478,644	1,478,644	1,478,644	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3199	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA POR GRABADOS DE LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS (BARRIO SACD)	31-CHILÓN	SOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	781 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	2,186,354	2,186,354	2,186,354	2,186,354	100.0%	0	0	0.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
6462	BARRIO MARIANO GONZALEZ DEL RIO HUEYLA EN TRAMOS DISPERSOS AGUAS ARriba DEL CAMINO BAÑATE. EN MUNICIPIO DE HUEYLA Y HUEYLA	31-HUEYLA	HUEYLA	URBANO	B10000218000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	32 310 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	11,711,004	11,711,004	11,711,004	11,711,004	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3148	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-HUEYLA	AGUA AMERICANA	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	668,837	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	668,837	668,837	668,837	668,837	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3160	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	31-SALAMANCA	SAJOTEPEC	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	355 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	697,303	697,303	697,303	697,303	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3167	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	31-SALAMANCA	LA LAGUNA	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	286 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,035,569	1,035,569	1,035,569	1,035,569	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3161	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	31-SALAMANCA	TENTEC BALD	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	175 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,340,574	1,340,574	1,340,574	1,340,574	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3269	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-SALAMANCA	JARRAPAN	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 344 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	252,833	252,833	252,833	252,833	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3180	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-SALAMANCA	JICÓN	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	407 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	973,172	973,172	973,172	973,172	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3171	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRABADO	31-SANABILLA TENEXIPA	MANAYALLA TENEXIPA	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	147 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,468,316	1,468,316	1,468,316	1,468,316	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3138	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	31-SANTO DOMINGO	CIENDE GUERRERO	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	807 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	454,033	454,033	454,033	454,033	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3279	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	31-SOCCOTEC	SAN ANTONIO POTON	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	853 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3177	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	31-SOCCOTEC	SOCOTEC	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12 288 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	6,805,759	6,805,759	6,805,759	6,805,759	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3163	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	31-SOCCOTEC	SOCOTEC	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3 810 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	7,780,660	7,780,660	7,780,660	7,780,660	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3168	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	31-SANTO DOMINGO	FRANCO DE LEÓN	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	27 324 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,983,887	5,983,887	5,983,887	5,983,887	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3167	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-SANTO DOMINGO	FRANCO DE LEÓN	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	787 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,634,907	1,634,907	1,634,907	1,634,907	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3071	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EN MARGEN OQUEREA Y OQUEREA DEL RIO COPA A LA ACTIVA DE LA COMARTE DEL CENICERO	31-PULQUILLA	PULQUILLA	URBANO	B10000218000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	44 111 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	5,718,083	5,718,083	5,718,083	5,718,083	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3177	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON EMBOR DE ALIMENTICIO	31-SANABILLA	LOS NARANJOS	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2 104 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	4,193,031	4,193,031	4,193,031	4,193,031	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3207	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	31-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6 188 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	634,385	634,385	634,385	634,385	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3266	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-SALTO DE AGUA	RO TULIA	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	54 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,350,659	3,350,659	3,350,659	3,350,659	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3268	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	31-SALTO DE AGUA	FRANCO DE LEÓN	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	776 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	3,577,190	3,577,190	3,577,190	3,577,190	100.0%	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON ELERJIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DE INVERSION PARA EL COMARTE A LA POBESZA.
3311	CENTRO DE SALUD MICROREGIONAL (CONSTRUCCIÓN)	31-SAN ANDRÉS DOLANZA	PIERRE GALIANA	RURAL	A1000018000333A	DESEARRROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MINISTERIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3 533 HABITANTES	00-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	123,561	1										

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Presupuesto o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios (Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anul, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Placenteros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variatos presupuestarios			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejecutado									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17/18/19/20	18	19	20	21	22	23-23/21	24		
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFES)																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
4196	FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1071480000000	GOBIERNO	ALIANZA	GASTO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHAMPAS	ACTIVIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PODER EJECUTIVO FEDERAL	ACTIVIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	6,147,114	6,147,114	6,147,114	6,090,381	98.6%	1,050	0		13.00	13.00	100.0%	DIARIO DE PERIODO QUE SE IMPRIME SE IMPRIMENTE A LOS FUNCIONARIOS MANIPULAN LOS DOCUMENTOS CURSOS OPERACIÓN DE LOS FONDOS DE APORTACIONES MUNICIPALES DE BASE AL 15% EN RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESUPUESTOS EN SU BASE EN FISCALIZADOS, ACTUALIZACIÓN NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, INTEGRACIÓN DE EFECTOS DE NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, ASÍ MISMO, SE IMPRIMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTABLES LOS SUPUESTOS CURSOS OPERACIÓN DE LOS FONDOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REVISÓ LA CUENTA DE \$ 6,732 CORRESPONDIENTES A RECURSOS NO EJERCIDOS.
11247	PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL FISCAL SUPLENTE	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4800010001	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTADAL	2000	PERSONAS	2-PROGRAMAS SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		86,731	0	86,731	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SON RECURSOS EJERCIDOS A RECURSOS NO EJERCIDOS.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA																									
18023	COLEJO DE BACHILLERES DE CHAMPAS, O.P.C.	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	COOPERATIVACION FEDERAL-ESTADAL	COLEJO DE BACHILLERES DE CHAMPAS O.P.C.	ALIANZA	1-EDUCACION PUBLICA 150-COLEJO DE BACHILLERES	801,474,798	801,474,798	801,474,798	788,730,956	98.4%	0	0	ALIANZA	95,148.00	95,148.00	100.0%	LA INFORMACIÓN QUE SE INFORMA EN SU BASE DE DATOS DEL EJERCICIO 2011.
11324	REPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS.	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHAMPAS	ALIANZA	1-EDUCACION PUBLICA 160-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	219,000,004	219,000,004	219,000,004	182,235,741	83.0%	0	0	ALIANZA	19,907.00	20,330.00	103.9%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE REVISÓ LA CUENTA DE \$ 1,300 CORRESPONDIENTES A RECURSOS NO EJERCIDOS.	
14801	DESARROLLO ACADEMICO UNIVERSITARIO	09-COCHOQUE	09-COCHOQUE	URBANO	FIN00100101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA	ALIANZA	1-EDUCACION PUBLICA 174-COORDINACION GENERAL DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS	34,181,078	34,181,078	34,181,078	30,387,889	88.9%	0	0	ALIANZA	2,024.00	2,474.00	88.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
7281	PROPROMOCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FIN00100101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	DEPENDENCIA FEDERAL	COLEJO DE EDUCACION TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHAMPAS	ALIANZA	1-EDUCACION PUBLICA 180-COLEJO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	4,884,510	4,884,510	4,884,510	4,884,510	100.0%	0	0	INTERPRETACION	4,884,510.00	4,884,510.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																									
INVERSION																									
INFRAESTRUCTURA																									
RENTAS PÚBLICAS																									
2540	RENTAS PÚBLICAS	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	880 10101001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROSECUCION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	9991	1-GOVERNACION 100-COMISION NACIONAL PARA PREVENIR Y REPARAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,956,831	99.1%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CIFRAS DE CIERRE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
13066	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE FONDOS CON SISTEMA DE TAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE00118010	GOBIERNO	GOBIERNO LOCAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PERSONAS	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	16,300	16,300	16,300	0	0.0%	0	0	VERIFICACION	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2011.	
11274	OTROS SUBSIDIOS	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2899A04010	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTADAL	2000	ORGANISMO PUBLICO	2-PROGRAMAS SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,937,240	0	7,937,240	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SON RECURSOS EJERCIDOS EN 2011.	
11245	OTROS SUBSIDIOS	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF00128014	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTADAL	2000	PERSONAS	2-PROGRAMAS SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,630,664	0	6,630,664	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SON RECURSOS EJERCIDOS EN 2011.	
11271	REFERENCIAS PROYECTOS DE INVERSIÓN (OTROS SUBSIDIOS)	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PF00128011	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTADAL	2000	PERSONAS	2-PROGRAMAS SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,058,675	0	1,058,675	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SON RECURSOS EJERCIDOS EN 2011.	
11241	UNIDAD BÁSICA VINCULADA RURAL	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2901030005	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTADAL	2000	ORGANISMO PUBLICO	2-PROGRAMAS SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,024,424	0	1,024,424	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SON RECURSOS EJERCIDOS EN 2011.	
10703	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA (PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN 2011)	16-TAPACHULA	TAPACHULA	URBANO	FIN00100101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA	107 ALIANZA	1-EDUCACION PUBLICA 110-SECRETARIA GENERAL DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	ALIANZA	107.00	107.00	100.0%	SON RECURSOS EJERCIDOS EN 2011. DATOS CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
9905	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PFI 2011	16-TUXTLA GUTIÉRREZ	TUXTLA GUTIÉRREZ	URBANO	FIN00100101	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TAPACHULA	ALIANZA	1-EDUCACION PUBLICA 151-ORIENTACION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	5,741,084	5,741,084	5,741,084	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.0%	SON RECURSOS EJERCIDOS EN 2011. DATOS CONSISTENTES CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD																									
INVERSION																									
EDUCACION																									
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)																									
18019	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHICHUPESTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	227,900	227,900	227,900	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSO QUE SE MANEJARA EN EL 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	
11442	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHICHUPESTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	227,900	227,900	227,900	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARÍA DETERMINÓ REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2013. CONCIERE CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
12178	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	188,358	188,358	188,358	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARÍA DETERMINÓ REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2013. CONCIERE CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
31843	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARÍA DETERMINÓ REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2013. CONCIERE CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
18054	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	188,358	188,358	188,358	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSO QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	
18064	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARÍA DETERMINÓ REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2013. CONCIERE CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
17308	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	178,185	178,185	178,185	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSO QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	
18015	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	178,185	178,185	178,185	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE MANEJA EN EL EJERCICIO 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	
17302	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	246,000	246,000	246,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARÍA DETERMINÓ REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2013. CONCIERE CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
18076	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHAMULLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	246,000	246,000	246,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSO QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	
18054	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	223,418	223,418	223,418	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARÍA DETERMINÓ REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2013. CONCIERE CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
18188	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	15-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	223,418	223,418	223,418	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO SE MANEJA EN EL EJERCICIO 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	
17728	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	16-HUAYAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	121,977	121,977	121,977	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION QUE DICHO PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARÍA DETERMINÓ REFINANCIAR EL RECURSO PARA EL 2013. CONCIERE CON LA CUENTA PÚBLICA 2011.	
18037	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	16-HUAYAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	121,977	121,977	121,977	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSO QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	
18051	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	17-DIXIUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FIN00100100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	PERSONA	0-DESARROLLO SOCIAL 100-SECRETARIA	231,698	231,698	231,698	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSO QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2013 Y ES EN REFERENCIO 2011.	

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=14/16	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
1868	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	12-DIXICHUC	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	231.630	231.630	231.630	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE DEBO PROYECTIVO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE ESTA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
1849	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	14-PANTELINO	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	203.367	203.367	203.367	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE DEBO PROYECTIVO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE ESTA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
18540	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	14-PANTELINO	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	203.367	203.367	203.367	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE DEBO PROYECTIVO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE ESTA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
18622	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	11-SABANELLA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	250.770	250.770	250.770	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
18633	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	11-SABANELLA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	250.770	250.770	250.770	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
18136	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	11-SABANELLA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, POR LO QUE NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
18165	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	11-SABANELLA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
18472	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	10-SALTO DE AGUA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	231.630	231.630	231.630	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
118801	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	10-SALTO DE AGUA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	231.630	231.630	231.630	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
18615	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	18-SAN JUAN CANCUC	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	231.630	231.630	231.630	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
18677	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	18-SAN JUAN CANCUC	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	231.630	231.630	231.630	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
18779	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	10-TEMEJAPA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	186.400	186.400	186.400	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE DEBO PROYECTIVO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
18840	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	10-TEMEJAPA	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	186.400	186.400	186.400	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
18791	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	10-TUMBALÁ	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	242.677	242.677	242.677	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META, LA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
18880	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS (REFERENCIO 2011)	10-TUMBALÁ	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	242.677	242.677	242.677	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
18882	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	115-ZINACANTAN	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	233.150	233.150	233.150	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TOMADO EN CONSIDERACION QUE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE, YA NO SE PUEDO EJECUTAR LA META PROGRAMADA, POR LO QUE LA SECRETARIA DETERMINO REFINANAR EL RECURSO PARA EL 2011. CONCIENDE CON LA CUENTA PUBLICA 2011	
18888	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA INDIGENAS DEL ESTADO DE CHAMPAS	115-ZINACANTAN	GOBIERNO MUNICIPAL	RURAL	11800ASGP1080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	PERSONA	DI-DESARROLLO SOCIAL / 100-SECRETARIA	233.150	233.150	233.150	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	RECURSOS QUE SE MANEJARA EN EL EJERCICIO 2012 Y ES UN REFERENCIO 2011	
	BARTO CORRIENTE																							
	OTROS CASOS DE OPERACION																							
18622	MANUVEN	16-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	278-04-013	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS INDICIALES	PRODUCCION DEL EMPLEO	COOPERATIVACION FORMAL/INFORMAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	874 PERSONAS	DI-PARTICIPACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS / 114-MANUEN DE COOPERACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	450,000	450,000	450,000	400.0%	100.0%	1			100.0%	100.0%	ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011.	
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BENEFICIOS																							
2296	POLITICAS INSTITUCIONALES (PEM 2011)	GOBIERNO ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	URBANO	0100000000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVACION JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0766980	DI-CONSERVACION JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL / 10-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	534,600	534,600	534,600	264.8%	49.9%	0	0	OTRO	4.00	0.00	0.0%	LA DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO REPORTARON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO. DISPREP/2011/2011 CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011. CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SE OTORGÓ PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON LA FINALIDAD DE PODER FIRMAR LOS CONTRATOS. A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE REFERENCIO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
2743	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (PEM 2011)	GOBIERNO ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	URBANO	0100000001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVACION JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0766980	DI-CONSERVACION JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL / 10-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,168,800	5,168,800	5,168,800	2,073.2%	49.8%	0	0	OTRO	96.00	0.00	0.0%	LA DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO REPORTARON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO. DISPREP/2011/2011 CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011. CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SE OTORGÓ PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON LA FINALIDAD DE PODER FIRMAR LOS CONTRATOS. A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE REFERENCIO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
1678	INCULCACION CON OTROS SECTORES (PEM 2011)	GOBIERNO ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	URBANO	0100000006	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVACION JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0766980	DI-CONSERVACION JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL / 10-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,846,770	7,846,770	7,846,770	3,803.6%	49.8%	0	0	SERVICIO	7.00	0.00	0.0%	LA DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO REPORTARON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO. DISPREP/2011/2011 CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011. CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SE OTORGÓ PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON LA FINALIDAD DE PODER FIRMAR LOS CONTRATOS. A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE REFERENCIO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.
1877	GESTION DE CALIDAD (PEM 2011)	GOBIERNO ESTATAL	GOBIERNO MUNICIPAL	URBANO	0100000007	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVACION JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0766980	DI-CONSERVACION JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL / 10-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	668,200	668,200	668,200	433.5%	49.9%	0	0	OTRO	8.00	0.00	0.0%	LA DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO REPORTARON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO. DISPREP/2011/2011 CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011. CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 SE OTORGÓ PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES CON LA FINALIDAD DE PODER FIRMAR LOS CONTRATOS. A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE REFERENCIO. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS OTRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Año Revisado	Destino del gasto (Descripción y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestarios Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Marzo	Programado	Ejercido									
2008	BESTUN Y ACERVO DOCUMENTAL (PEM 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01F0000000	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0	CONSERVIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, 10-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13	14	15	16	17/1614	18	19	20	21	22	23-23/21	24	
													10,777,102	10,777,102	10,777,102	5,376,614	49.9%	0	0		136,000.00	0.00	0.0%	LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO REFORMA LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO DISSEPP/2201/011 CON FECHA DE 28 DE DICIEMBRE DE 2011, CON FECHA DE DICIEMBRE DEL 2011 SE OTORGÓ PAGO DE ANTECIPADO PROCEDIDOS CON LA FINALIDAD DE PODER FIRMAR LOS CONTRATOS A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE REFERIDO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
2010	PROFIONALIZACION DE LA FUNCION REGISTRAL (PEM 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01F0000000	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0	CONSERVIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, 10-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									270.00	0.00	0.0%	LA DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO REFORMA LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO DISSEPP/2201/011 CON FECHA DE 28 DE DICIEMBRE DE 2011, CON FECHA DE DICIEMBRE DEL 2011 SE OTORGÓ PAGO DE ANTECIPADO PROCEDIDOS CON LA FINALIDAD DE PODER FIRMAR LOS CONTRATOS, A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE REFERIDO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
2010	ICP UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL CAMBIO (PEM 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01F0000000	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE LA CONSERVIA JURIDICA Y DE ASISTENCIA LEGAL	0	CONSERVIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, 10-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS									220.00	0.00	0.0%	LA DIRECCION DE REGISTRO PUBLICO DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO REFORMA LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO NO DISSEPP/2201/011 CON FECHA DE 28 DE DICIEMBRE DE 2011, CON FECHA DE DICIEMBRE DEL 2011 SE OTORGÓ PAGO DE ANTECIPADO PROCEDIDOS CON LA FINALIDAD DE PODER FIRMAR LOS CONTRATOS, A LA FECHA SE TIENE CONSIDERADO SOLICITAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE REFERIDO, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN EL 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES EN LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
	GASTO CORRIENTE																								
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
2011	IMPEDICION Y VIOLACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01F0113010	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	PERSONAS	01-DESARROLLO SOCIAL, 100-SECRETARIA									1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
	PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
20037	CONSTRUCCION DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICAH	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-08001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPAS	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR									200.00	200.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
	EQUIPAMIENTO																								
	BIENES MUEBLES																								
20064	AMPLIACION DE COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR EN CHAPAS CON CRITERIOS DE PERTINENCIA Y SUSTENTABILIDAD (ESTATAL)	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-08008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS	ESCUELA	11 EDUCACION PUBLICA 111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									1.00	0.00	0.0%	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 (NO SE EJERCIO RECURSOS DEBIDO A QUE SE DEPOSITO EN EL EJERCICIO 2012)	
20062	AMPLIAR LA COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR EN LA CIUDAD DE LA UNIDAD ACADÉMICA MEXICA PELESTINA	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-08009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS	ESCUELA	11 EDUCACION PUBLICA 111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									1.00	0.00	0.0%	FORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 (NO SE EJERCIO RECURSOS DEBIDO A QUE SE RECIBIO EN EL EJERCICIO 2012)	
20064	EQUIPAMIENTO A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD Y DE EFICIENTE OPERACION, EFICACIA Y PERSISTENCIA	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-08010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS	ESCUELA	11 EDUCACION PUBLICA 111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS NO FUERON EJERCIDOS DEBIDO A QUE SE RECIBIERON EN EL EJERCICIO 2012	
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
2006	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-09001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPAS	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									5,700.00	5,700.00	100.0%	CORRESPONDE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011	
2106	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHAPAS (PROGRAMA NORMAL DE OPERACION, SUBSEDO ORDINARIO)	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-09001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHAPAS	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 117-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE CHAPAS									1,200.00	994.00	82.0%	EL PROYECTO Y LAS CIFRAS DE ESTE TOMARON CORRESPONDENCIA A LO REFERIDO EN CUENTA PUBLICA 2011 (CIERRE DE EJERCICIO)	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																								
2037	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F000-09001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPERACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPAS	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 100-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR									21,017.00	21,017.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
2014	FINANCIAMIENTO PARA EL MODELO DE EDUCACION ACADÉMICA SUPERIOR, CON CRITERIOS DE PERTINENCIA Y SUSTENTABILIDAD EN LOS PE (ESTATAL)	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-09003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS	ALUMNOS	11 EDUCACION PUBLICA 111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									5,700.00	5,700.00	100.0%	CORRESPONDE A RECURSOS DEL EJERCICIO 2011	
20170	INCREMENTO DE COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR, CON CRITERIOS DE PERTINENCIA Y SUSTENTABILIDAD EN LOS PE (ESTATAL)	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-09002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS	ESCUELA	11 EDUCACION PUBLICA 111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									1.00	0.00	0.0%	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS EN VÍCTIMO QUE FUERON RESERVADOS EN EL EJERCICIO 2011	
20024	INCREMENTO DE COBERTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR, CON CRITERIOS DE PERTINENCIA Y SUSTENTABILIDAD EN LOS PE (ESTATAL)	16-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	F000-09001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHAPAS	ESCUELA	11 EDUCACION PUBLICA 111-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA									1.00	0.00	0.0%	FORMACION CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011	
	PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
20337	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ABANDONO DE TIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL, CONTINGENCIAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	01363	01-SECRETARIA 100-SECRETARIA 100-SECRETARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA									2,417.000	2,417.000	100.0%	RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
	EQUIPAMIENTO																								
	SISTEMA DE REFORMACION																								
20304	OPERACION POLICIAL	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL, CONTINGENCIAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	01363	01-SECRETARIA 100-SECRETARIA 100-SECRETARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA									10.00	10.00	100.0%	RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
	OTROS																								
20305	EQUIPAMIENTO	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRODUCCION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL, CONTINGENCIAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	01363	01-SECRETARIA 100-SECRETARIA 100-SECRETARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA									1.00	1.00	100.0%	RECURSOS QUE PROVIENEN DEL EJERCICIO FISCAL 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
20306	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL, CONTINGENCIAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	01363	01-SECRETARIA 100-SECRETARIA 100-SECRETARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA									1.00	1.00	100.0%	LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$800,000.00 PARA EL EJERCICIO 2012 CORRESPONDE A LO REFERIDO EN CUENTA PUBLICA 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO)	
	OTROS																								
20370	PROFESIONALIZACION	20-COMTAN DE DOMINGUEZ	COMTAN DE DOMINGUEZ	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL, CONTINGENCIAL DE COMTAN DE DOMINGUEZ	016	01-SECRETARIA 100-SECRETARIA 100-SECRETARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA									100.00	10.00	30.0%	LA OBRA QUEDA REFERENCIADA CON UN IMPORTE DE \$800,000.00 PARA EL EJERCICIO 2012 CORRESPONDE A LO REFERIDO EN CUENTA PUBLICA 2011 (CIERRE DEL EJERCICIO) EN EL IMPORTE DE PROYECTACION DE CONCEPTO LA CANTIDAD DE \$27,212.74 DE LOS CUALES EL ANUNCIO DE INVOCACION DE \$20,000.00 SE PAGA POR RECIBIR LA CANTIDAD DE \$6,212.74, ASÍ COMO QUE VA SER SOLICITADO A TRAVÉS DEL OFICIO NO DISSEPP/2012 DE FECHA DE ABRIL DEL 2012	
20103	EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16-PP-01-01-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL	0020 PERSONAS	01-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA									530.00	540.00	86.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011	
20076	OPERACION POLICIAL, EQUIPAMIENTO DE RADIOS, CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA, EQUIPO DE COMUNICACION LINEA TELEFONICA, TUXTLA GUTIERREZ	16-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16-PP-01-01-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL	0020 PERSONAS	01-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA									1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANZO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO ES UTILIZADA EN EL EJERCICIO 2012	
20141	PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	16-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16-PP-01-01-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL	0020 PERSONAS	01-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA									1.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANZO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO ES UTILIZADA EN EL EJERCICIO 2012	
20164	PROFESIONALIZACION, EVALUACION Y CAPACITACION A ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	16-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16-PP-01-01-01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AVANZAMIENTO MUNICIPAL	0020 PERSONAS	01-SEGURIDAD PUBLICA 100-SECRETARIA									200.00	150.00	75.0%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AVANZO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO ES UTILIZADA EN EL EJERCICIO 2012	
	PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																								
	INVERSION																								
	OBRA PUBLICA																								
	CONSTRUCCION																								
202	SEGURO AGRICOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	F000000001	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DEL CAMPO	PRODUCTOR	01-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100-SECRETARIA									751,148.90	751,148.90	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011	
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora de Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestarios Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual		Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejecidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
													Ministrato	Programado	Ejercido	Avance %									
7607	REPS GASTOS DE ADMINISTRACION (RPS 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40008860000000000000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD PERSONAS	PERSONAS	13-SALUD / 100-SECRETARIA	13	14	15	16	17/1614	18	19	20	21	22	23-2021	24	
													138,510,000	128,510,500	138,510,000	105,662,100	83.5%	0	0	PERSONA	650,000	844,000	129.8%	EL FINANCIAMIENTO DE ESTOS RECURSOS ES DE ORIGEN FEDERAL Y SE DESTINA A LA CUBIERTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
7663	SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (SPS 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40008860000000000000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD PERSONAS	PERSONAS	13-SALUD / 100-SECRETARIA	98,265,500	98,265,500	98,265,500	81,828,742	83.3%	0	0	PERSONA	1,044,000	1,044,000	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
7807	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40008860000000000000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD PERSONAS	PERSONAS	13-SALUD / 100-SECRETARIA	18,018,632	18,018,632	18,018,632	0	0.0%	0	0	PERSONA	650,000	0,000	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
7843	SUBROGACION DE SERVICIOS MEDICOS (RPS 2011)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40008860000000000000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE SALUD PERSONAS	PERSONAS	13-SALUD / 100-SECRETARIA	9,597,802	9,597,802	9,597,802	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,038,000	277,000	26.7%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
PROGRAMA DE DESARROLLO CURR. TERCERA ETAPA																									
7906	PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20007000000000000000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERALIZADA	ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	4,820,000	4,820,000	4,820,000	4,770,000	98.4%	0	0	ALIANO	46,000	202,000	402.6%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
EFECTOS DE INVESTIGACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
8666	CONSTRUCCION DE RELENO SANTAYO C O D	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81000880000000000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOP/PARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	PERSONAS	11-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 100-COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	16,400,000	16,400,000	16,400,000	16,400,000	100.0%	0	0	PERSONA	174,800,000	0,000	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
8669	ORIMADORES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN CHIHUAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81000880000000000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOP/PARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	PERSONAS	11-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 100-COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	50,000	50,000	50,000	47,860	95.7%	0	0	PERSONA	100,000	0,000	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
8693	GESTION INTEGRAL DE RESERVOS SOLICOS URBANOS Y SEMI RURALES EN EL ESTADO DE CHIHUAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81000880000000000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	PERSONA	11-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 100-COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	3,900,000	2,900,000	3,900,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,758,800,000	0,000	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
8934	MONITOREO DE LA PUNA REINTRODUCCION DE PECUAS DE COLLAR PRECARI TANCOS CON UNA ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION DEL JAGUARI MONTAÑA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81000880000000000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	PERSONA	11-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 100-COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	335,690	335,690	335,690	164,264	50.7%	0	0	PERSONA	650,000,000	0,000	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
9075	COMPAÑALOGIA DE LA COLECCION PALANTOLÓGICA DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	UR TURTULA GUITEPEZE	TURTULA GUITEPEZE	URBANO	81000880000000000000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOP/PARTICIPACION FEDERAL AMBITO	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL	PERSONAS	11-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / 100-PROGRAMA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE	91,000	91,000	91,000	54,211	59.6%	0	0	PERSONA	554,240,000	0,000	0.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
FONDO PARA ATENCION DE LA RED DE EDUCATIVA																									
OBRAS PUBLICAS																									
CONSTRUCCION																									
10183	CONSTRUCCION DE LA REDE UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD EN LA LOCALIDAD EL JOJO DE NOVIEMBRE DE CALLA	PACALCA	CALLA	URBANO	3000608012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOP/PARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAS	ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1	100.0%	0	0	ALIANO	75,000	1,000	1.3%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
3565	COBACH NO. 48 (REFERENCIO)	SALTAMARANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700700000180048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	38,701	38,701	38,701	1,000	2.6%	0	0	OTROS	1,000,000	100,000	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
3568	COBACH NO. 51 (REFERENCIO)	MANTENANZO DE LA PROVINCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700700000180051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	977,988	977,988	977,988	24,432	2.5%	0	0	OTROS	1,000,000	100,000	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
3378	SECYT NO. 17 (REFERENCIO)	LA BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700700000180017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	387,241	387,241	387,241	6,487	1.7%	0	0	OTROS	1,000,000	8,300	28.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
3333	SECYTE NO. 34 (REFERENCIO)	EL BARRIO DE LAS HEREDAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700700000180034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	204,510	204,510	204,510	5,147	2.5%	0	0	OTROS	1,000,000	8,500	50.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
4759	TELESECUNDARIA NO. 88 (REFERENCIO)	LA BARRONCAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700700000180088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	174,391	174,391	174,391	4,388	2.5%	0	0	OTROS	1,000,000	1,000	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
4985	CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGRICOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAS	LA CATACAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700700000180009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	25,000,000	25,000,000	25,000,000	13,973,628	55.7%	0	0	OTROS	16,000,000	3,300,000	21.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
5978	SECUNDARIA TECNICA NO. 89	LA CHALLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700700000180078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,730,982	1,730,982	1,730,982	42,510	2.5%	0	0	OTROS	1,000,000	1,000	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
6699	PRIMARIA FRANCISCO REALAZO MADRO (REFERENCIO)	LA CHALLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700700000180099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	46 ALMANOS	11-EDUCACION PUBLICA / 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	230,819	230,819	230,819	4,007	1.7%	0	0	ALIA	1,000,000	1,000	100.0%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CIFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	

ANEXO III
I.-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Mesototal, Programado, Ejercido, Avance %, Rendimientos Pasivos Acumulados al Trimestre, Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Año Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejecutado								
13	14	15	16	17=14/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24													
1997	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN FISICA Y MATEMATICAS BASICAS APLICADAS EN ROBOTICA	MOCTEZUMA DE ESPINOSA	MOCTEZUMA DE ESPINOSA	URBANO	PROYECTO 0800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPAS	ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	3,250,000	3,250,000	1	100.0%	0	0	60.00	1.00	1.7%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. FIANTE LOS RECURSOS MINISTRADOS Y EJERCIDOS COMO EL AVANCE FÍSICO AGUINALADO DEBERÁ EN CERO. LA CELDA FUE HELLENDA CON EL NÚMERO 1 Y SOLAMENTE EFECTOS DE ENVÍO YA QUE EL SISTEMA NO PROCESA LAS SOLICITUDES CON CERROS EN ESOS CAMPOS.		
1428	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS	GUAYULEL	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.0%	COMPLETACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.		
1927	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS (REFERENCIO)	GUAYULEL	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	7,361,756	7,361,756	7,361,756	0	0.0%	0	0	1.00	0.70	70.0%	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2032	CONALEP NO. 89 (REFERENCIO)	PALENQUE	CIERRE FUERA MUNICIPAL	RURAL	PROYECTO 18033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,441,802	1,441,802	1,441,802	30,346	2.1%	0	0	1.00	0.65	65.0%	CONSTRUCCION DE CIMENTACION, ACABADOS E INSTALACION INTERIOR. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
5164	PREPARATORIA 14 DE SEPTIEMBRE (REFERENCIO)	TEPECALCANO	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	802,567	802,567	802,567	21,700	2.7%	0	0	2.00	1.20	60.0%	TERMINACION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES CIMENTACION, ACABADO E INSTALACION ELECTRICA. CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR. OBRA DE PROTECCION. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2974	COBACH NO. 73 (REFERENCIO)	IBATON	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	200 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	290,000	290,000	290,000	4,310	1.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CIMENTACION, ACABADO E INSTALACION ELECTRICA. CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR. OBRA DE PROTECCION. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
4682	PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFERENCIO)	IBATON	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	125,000	125,000	125,000	3,140	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CIMENTACION, ACABADO E INSTALACION ELECTRICA. CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA EXTERIOR. OBRA DE PROTECCION. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
4840	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97	SI SAGNELLA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	95 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	558,144	558,144	558,144	8,644	1.5%	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LAS SALAS DIDACTICAS, AULA DE MEDIOS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2071	COBACH NO. 38 (REFERENCIO)	EL SALTO DE AGUA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	RURAL	PROYECTO 18032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	17,739	17,739	17,739	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CENTRO DE INFORMACION TRABAJO RELACIONADO CON CIMENTACION, ACABADO Y OBRA EXTERIOR. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2075	COBACH NO. 38 (REFERENCIO)	EL SALTO DE AGUA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	RURAL	PROYECTO 18037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CIMENTACION DE OBRA EXTERIOR. ACABADOS E INSTALACION. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2081	TELESECUNDARIA NO. 113 FRANCISCO BALEAZO MADRID (REFERENCIO)	EL SALTO DE AGUA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	147,838	147,838	147,838	2,088	1.4%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PRELIMINARES DE ALUMINOS Y AGUINALADO. CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
4834	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128	LA SAN CRISTOBAL DE LAS CRUCES	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	86 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,038,010	1,038,010	1,038,010	25,540	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LAS SALAS DIDACTICAS, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. SANITARIOS EXTERIORES. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2141	COBACH NO. 34 (REFERENCIO)	EL SALTEPEC	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,058,464	1,058,464	1,058,464	21,240	2.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CIMENTACION, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2264	INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL	EL SALTEPEC	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1000 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACION DE CIMENTACION, ACABADO E INSTALACION INTERIOR. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
19996	CONSTRUCCION DE LA REDE UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD EN SIMUQUEL DE ALLENDE	SI SIMUQUEL	SI-MUQUEL DE ALLENDE	URBANO	PROYECTO 08079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPAS	ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	4,750,000	4,750,000	1	100.0%	0	0	95.00	1.00	1.1%	ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011. FIANTE LOS RECURSOS MINISTRADOS Y EJERCIDOS COMO EL AVANCE FÍSICO AGUINALADO DEBERÁ EN CERO. EL CAMPO DE HELLENDO CON EL NÚMERO 1 Y SOLAMENTE EFECTOS DE ENVÍO YA QUE EL SISTEMA NO PROCESA LAS SOLICITUDES CON CERROS EN ESOS CAMPOS.		
21743	PREPARATORIA SIMUQUEL	SI SIMUQUEL	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,360,000	1,360,000	1,360,000	20,880	1.5%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
20491	TELESECUNDARIA NO. 108 EDUCACION PARA LA VIDA (REFERENCIO)	SI SOCOLTEPEANGO	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	200,040	200,040	200,040	4,982	2.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE UN AREA DIDACTICA, MULTIMEDIA Y VERIFICACION DE LAS ALIAS BENEFICAS. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2276	COBACH NO. 65 (REFERENCIO)	SI TAPACHULA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	RURAL	PROYECTO 18039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	161,940	161,940	161,940	2,295	1.4%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR. RED ELECTRICA E HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
4732	PRIMARIA 12 DE OCTUBRE (REFERENCIO)	SI TAPACHULA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	96 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	44,122	44,122	44,122	1,104	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CIMENTACION Y CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
3660	SECUNDARIA GENERAL NO. 6 JUANA DE LA BARBERA (REFERENCIO)	SI TAPACHULA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	90 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,065,418	1,065,418	1,065,418	26,314	2.5%	0	0	9.00	7.02	79.0%	TERMINACION DE CIMENTACION Y DE LAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, ACEROS PERIPEL. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	
2264	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHAPAS (REFERENCIO)	SI TAPACHULA	CIERRE FUERA MUNICIPAL	URBANO	PROYECTO 18015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1000 ALUMNOS	EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%	TERMINACION DE ESPACIOS POLIVALENTES. REALIZACION DE CEDULA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. DENTRO DE ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011.	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(En pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Presupuestales Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual				Acumulado al Trimestre			Avance %				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
													13	14	15	16	17/18/14	18	19	20	21	22					
1700	PRIMARIA DE FEBRERO (REFERENCIO)	104 TLA	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10237	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	66,081	66,081	66,081	1,077	2.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE ALICATOS IDENTIFICACION PRELIMINARES Y CIMENTACION. COMENZAMIENTO DE OBRAS EXTERIORES REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. MIMPA CIVIL, ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
8911	SECUNDARIA TECNICA NO. 89	104 TLA	OSBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700FPA02E10238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	411 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	971,880	971,880	971,880	23,307	2.4%	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 2 SALAS IDENTIFICACION EXTERIOR PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
5105	ADJUTORIO VICERRECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS (REFERENCIO)	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA06E10011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	365 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	25,000,000	25,000,000	25,000,000	24,883,500	99.5%	0	0	1.00	1.00	97.7%	CONSTRUCCION RECTORADO. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
5900	CONALEP NO. 312 (REFERENCIO)	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E11021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,346,183	5,346,183	5,346,183	134,777	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE SALAS PARA ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE ALICATOS IDENTIFICACION DE SER. LABORATORIO MULTIMEDIA. MULTIMEDIA. JARDINES (SERVICIOS MEDICION, ALMACEN, PREPARACION, REACTIVOS). EDIFICIO DE CONSTRUCCION DE 2 LABORATORIOS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
17041	FACULTAD DE HUMANIDADES CAMPUS VI (URBANO)	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA06E10010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,350,482	2,350,482	2,350,482	59,300	2.5%	0	0	27.00	27.00	100.0%	TERMINACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE 27 CURSOS (21 CURSOS DE SALA DE JUNTAS, RECEPCION, COCINA Y 6 SALAS COMEDOR). MODULO DE ESCALERAS PARA EXTERIOR (PERO MEDICION, JARDINES, MEDICION, PROY. HERRAJES). REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
8902	FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS 8 (REFERENCIO)	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,730,340	1,730,340	1,730,340	43,740	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	INSTALACION ELECTRICA, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MUEBLES DE BANCOS, REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
4879	JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO PAOLÍ BOLA (REFERENCIO)	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,267,315	1,267,315	1,267,315	303,298	28.7%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE PALAS IDENTIFICACION Y SERVICIOS SANITARIOS PRELIMINARES. CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS ALUMBRADO, SEÑALACION MANOMBRA Y MONTAJES. CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIORES PLAZA CIVIL, MURO DE CONTENIDO, ANDADORES, MURDO DE CONTENIDO. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
4872	JARDIN DE NIÑOS JUAN SAINES GUATEMEZ	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	78,268	78,268	78,268	1,943	2.5%	0	0	3.00	3.00	100.0%	REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
3842	JARDIN DE NIÑOS RUFINO JOSÉ CUERTO (REFERENCIO)	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,498,377	1,498,377	1,498,377	15,342	1.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DE ALAS DIRECTIVAS. SERVICIOS SANITARIOS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
5153	PREPARATORIA NO. 5	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	5,129,310	5,129,310	5,129,310	129,310	2.5%	0	0	1.00	1.00	0.0%	CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
5149	PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,000,862	4,000,862	4,000,862	100,862	2.5%	0	0	3.00	3.00	100.0%	REALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
17033	PREPARATORIA NO.1	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,050,946	2,050,946	2,050,946	63,498	2.5%	0	0	1.00	1.00	87.5%	REALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
8910	SECUNDARIA TECNICA NO. 131	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,333,021	1,333,021	1,333,021	33,630	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y MURDO DE CONTENIDO. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TUTULA GUATEMEZ. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
4927	SECUNDARIA TECNICA NO. 2 PREVIO	106 TUTULA GUATEMEZ	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	341 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	1,384,311	1,384,311	1,384,311	34,888	2.5%	0	0	8.00	7.82	50.0%	MEDIO DE CAMMINOS. 2 SERVICIOS SANITARIOS. BOSQUERA (SALA DE PROYECCION). REALIZACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
3054	TELESECUNDARIA NO. 72E JIMÉ SAINES GUATEMEZ (REFERENCIO)	110 TULANTAN	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	169,267	169,267	169,267	66,014	39.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	IDENTIFICACION DE LA RED SANITARIA EN HONDICAMBARAS EXTERIOR Y MURDO DE CONTENIDO. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
5244	CRTA NO. 46 (REFERENCIO)	115 YENUTUNDO CARRANZA	OSBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2700FPA02E10033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	677,732	677,732	677,732	11,797	1.7%	0	0	1.00	0.93	50.0%	TERMINACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE PALAS IDENTIFICACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
3970	COBACH NO. 71 (REFERENCIO)	114 VILLA COMALTILAN	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	178,870	178,870	178,870	4,507	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
3383	UNIDAD DE CAPACITACION CATECH (REFERENCIO)	116 VALLE VERDE	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 600 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	3,370,086	3,370,086	3,370,086	85,064	2.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR, PLAZA CIVIL, ANDADORES, CISTERNA, PISO DE ANDADOR. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. VALLE VERDE. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				
4176	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	117 YALALÁN	OSBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2700FPA02E10030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100 ALMANOS	1 EDUCACION PUBLICA / 300 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	7,078,448	7,078,448	7,078,448	176,181	2.5%	0	0	14.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE PALAS IDENTIFICACION CON SERVICIOS SANITARIOS. MUEBLES DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, 2 TALLERES (BELLEZA, COCINA, ALA DE DIAGNOSTICO PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL, COMUNICACION Y LENGUA), OBRA EXTERIOR. REALIZACION DE CEDA Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. YALALAN. ESTOS RECURSOS SON EJERCIDOS EN 2011 Y LAS CPFRAS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO 2011				

