

ANEXO III
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22		
13764	REHABILITACION DE LA RED DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE. BARRIO ESQUILAR	10-TAPILULA	TAPILULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA CHIAPAS	510,746	200,000	200,000	153,255	76.6%	0	0	RECIBO DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.28	28.0%		
3762	PLANTA POTABILIZADORA	10-SOLOCHUPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO		498,443	122,533	122,533	0	0.0%	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%		
4159	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	FSM 20110001012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS.																						
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																						
	CONSTRUCCION																						
13383	CONSTRUCCION DE TANQUE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	01-CHILÓN	SILMUNO ZAPATA	RURAL	FSM0212-46	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,748,330	0	0	0	0.0%	0	0	TANQUE	22.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO, NO TIENE NINGUN AVANCE.	
12384	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACION DE POZO	10-REFORMA	SUSTIVIO AGUIRRE BENAVIDES 2A SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,689,334	402,333	402,333	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%		
7270	OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	04-CHAMAL	CHAMAL	URBANO	FS-2012-21	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHAMAL	620,521	186,156	186,156	186,156	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL.	
11410	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	10-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	2,483,810	620,952	620,952	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	304.50	100.00	32.6%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DE SABANILLA CHIAPAS.	
11264	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (1A ETAPA)	10-OSTUACÁN	BAJO AMACOTE	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	413,931	413,931	413,931	413,931	100.0%	0	0	METROS LINEALES	355.35	355.35	100.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUCALCO. EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,483,083.16 PROVENIENTES DEL EMPRESTO BANCARIAS 2011 DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$735,121.32 SON CON CARGO AL FSM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$413,931.84 SON CON CARGO AL FSM 2012.	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LÍTRINAS																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																						
11842	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (FINCAMIENTO DE BANDEAS)	07-FRONTERA HIDALGO	SANAGO ZARAGOZA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	242,912	72,287	72,287	0	0.0%	0	0	CANAL	257.41	205.80	80.0%	CAPITAL COMPROMETIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCIDO 2011 CONTRA EL FONDO BISEFEM 2011 CON UN IMPORTE DE 1,264,94.98	
12418	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	03-ITZACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-9009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	900,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	RED	1,000.00	200.00	20.0%		
7076	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL	15-PALENDUE	PALENDUE	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	210,706	210,706	210,706	0	0.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.00	0.0%		
6368	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	10-FUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	FUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE FUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,200,000	360,000	360,000	0	0.0%	0	0	CANAL	100.00	30.00	30.0%		
12026	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS	10-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	930,000	0	0	0	0.0%	0	0	EMBOVEDADO	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO SE HA INICIADO.	
3393	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	01-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HMS02COPSPSM 1907-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,528,866	452,680	452,680	452,680	100.0%	0	0	METROS CUADROS	560.00	150.00	26.8%		
8326	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL (AV CENTRAL NORTE PROLONGACION, 01)	01-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA OROZCO	URBANO	095051000300410 XEA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	4,600,034	4,600,034	4,600,034	2,919,825	63.5%	0	0	COLECTOR	839.21	528.70	63.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO BIFSM 2012. GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2012 \$91.31 ME.	
12635	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLUMBA COJ	108-TUXTLA GUITEZÉ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SD-03-01-03-010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,692,184	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUBICOS	290.30	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES ML. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FISICO. ESTE PROYECTO NO TIENE MONTO MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE.	
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																						
12471	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	02-EL BOSQUE	SARMIEN GUAYABAL DOS	RURAL	03-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS	548,653	548,200	548,200	548,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	38.00	63.3%		
9763	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	09-HUITUPÁN	PLANADA VILLA LUZ	RURAL	0361585019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,971,328	1,200,000	1,200,000	891,396	74.3%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		
9756	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	09-HUITUPÁN	SAN FRANCISCO LA FRONTERA	RURAL	03615850017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,951,814	1,513,000	1,513,000	888,544	58.7%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%		
9703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A ETAPA	09-HUITUPÁN	LA VENTANA (SAN JULIAN)	RURAL	0360152007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,258,215	850,000	850,000	811,877	95.5%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
9623	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2A ETAPA	09-HUITUPÁN	NEVIA OPERACION MILANO ZAPATA	RURAL	0361742003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,468,464	2,200,000	2,200,000	2,138,314	97.2%	0	0	OBRA	1.00	0.99	99.0%		
97127	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3A ETAPA	09-HUITUPÁN	RIEN PADO (PHOTIC)	RURAL	03605750013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,256,652	1,128,426	1,128,426	677,256	60.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		
12063	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	03-ITZACOMITÁN	SILMUNO ZAPATA	RURAL	04-90027	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	889,500	260,676	260,676	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,709.00	200.00	11.7%		
12420	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2 ETAPA	03-ITZACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04-90030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, DRENAJE Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	1,317,215	530,164	530,164	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	250.00	27.8%		
10428	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DA ETAPA	07-ITZOTOL	CALIDO	RURAL	04703015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, DRENAJE Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,438,172	1,438,172	431,461	431,461	30.0%	0	0	OBRA	100.00	30.00	30.0%	CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DA ETAPA.	
11020	PROYECTO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07-ITZOTOL	SAS MARAVILLAS	RURAL	04703014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, DRENAJE Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,220	150,220	88,160	88,160	58.7%	0	0	OBRA	100.00	50.00	50.0%	PROYECTO EJECUTADO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	
10241	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 7A, AV. SUR PTE. CHUZUADO CAMPO EXPERIMENTAL BIC. SECCIONA TECNICA NO. 29 HASTA LA AV. SUR PTE. COLECTOR 9A, CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOC. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AVTE. OTE. NTE. (LA PILA) MARA.	03-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,337,000	401,102	401,102	401,102	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,277.00	383.00	30.0%		
10278	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR 9A, CALLE PTE NTE (SANTA CECILIA) PROLOC. AV. PTE. NTE. (SANTA CECILIA) HASTA 2A. AVTE. OTE. NTE. (LA PILA) MARA.	03-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,918,966	1,636,877	1,636,877	1,636,877	100.0%	0	0	METRO LINEAL	797.82	227.60	28.0%		
10376	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DA ETAPA	03-LAS MARGARITAS	ASITO SIERRA (SAN FRANCISCO)	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,301.00	691.00	30.0%		
12052	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	10-REFORMA	EL CARMEN (EL LIMON)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	600,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO SE HA INICIADO.	
13064	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	10-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,035,149	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO SE HA INICIADO.	
3328	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	01-SABANILLA	EL VERDEAL	RURAL	HMS02COPSPSM 2001-12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	934,354	280,308	280,308	280,308	100.0%	0	0	METRO LINEAL	443.00	120.00	27.1%		
4046	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	10-SOLOCHUPA	EL NARANJO	RURAL	I	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	248,992	74,686	74,686	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	902.50	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	
7717	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ETAPA	107-TUMBALÁ	CHUCHUCRUZ 2A SECCION	RURAL	95-9912	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,495,280	448,584	448,584	448,584	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%		
	AMPLIACION																						
109927	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07-ITZOTOL	ITZOTOL	URBANO	04703005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	395,699	395,699	395,699	118,700	30.0%	0	0	RED	100.00	30.00	30.0%	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
7																							

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
10882	CAPITAL COMPROBADO BANORIAS 2012 (REHAB. DE DRENAJE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	308,965	73,330	73,330	73,330	100.0%	0	0	METRO LINEAL	236.20	236.20	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AV. SUR ENTRE 6 Y 14 CALLE ORIENTE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANORIAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FPM 2012.
103744	CAPITAL COMPROBADO BANORIAS 2012 (REHAB. DE DRENAJE SANITARIO)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	226,147	53,679	53,679	53,679	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,396.00	1,396.00	100.0%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, CATEGORIA MUNICIPAL. OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANORIAS 2011. EL TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FPM 2012.
40393	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	FSM-012-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL	889,054	889,054	889,054	286,710	32.0%	0	0	METRO LINEAL	1,100.00	320.00	28.2%	REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DE OPORTUNES COLONIAS DE LA CATEGORIA MUNICIPAL.
10747	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	13-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	431,256	126,389	126,389	126,389	100.0%	0	0	METRO LINEAL	251.20	75.36	30.0%	
21748	REHABILITACION DE DRENAJE 2A. ETAPA BARRIO HOCHE BUENA	20-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	35	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHAPAS	140,750	140,750	140,750	140,750	100.0%	0	0	REG	1.00	1.00	100.0%	
33008	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMECZOF05PM17002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	1,438,847	431,054	431,054	431,054	100.0%	0	0	METRO LINEAL	140.00	35.00	25.0%	
82663	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE 02	81-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085030310302610 JEA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,438,848	1,438,848	1,438,848	431,854	30.0%	0	0	METRO LINEAL	1,378.15	0.00	0.0%	OBRA VO ACCION DEL FONDO IFISM 2012
83126	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LETRINAS CONSTRUCCION	81-TAPACHULA	VIVA MEXICO	RURAL	085030310302610 JEA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	760,325	760,325	760,325	208,037	27.0%	0	0	METRO LINEAL	947.20	0.00	0.0%	GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2012 GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2012
132621	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	81-CHILÓN	ALBANA PAKALNA	RURAL	FSM0212-21	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	786,308	225,892	225,892	225,892	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	21.00	10.00	47.6%	
13344	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	81-CHILÓN	JOL YUXTELHA	RURAL	FSM0212-28	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	648,250	324,125	324,125	324,125	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	21.00	5.00	23.8%	
13347	CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	81-CHILÓN	PALMA XHONAL	RURAL	FSM 39	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	644,319	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	21.00	0.00	0.0%	
13328	CONSTRUCCION DE 23 LETRINAS	81-CHILÓN	SAN PEDRO ZAPOTAL	RURAL	FSM0212-22	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	705,670	211,702	211,702	211,702	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	23.00	8.00	34.8%	
13323	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS	81-CHILÓN	AURORA EL PARISO	RURAL	FSM0212-29	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	859,097	429,548	429,548	429,548	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	28.00	5.00	17.9%	
13278	CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS	81-CHILÓN	CHOCH SA SECCION	RURAL	FSM0212-14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	859,097	429,548	429,548	429,548	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	28.00	22.00	78.6%	
13323	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS	81-CHILÓN	SAU TRANCA	RURAL	FSM0212-41	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,042,738	531,399	531,399	531,399	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	35.00	10.00	28.6%	
13272	CONSTRUCCION DE 35 LETRINAS (RANCHERIA JOLCHAHA)	81-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM0212-15	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,165,054	552,527	552,527	552,527	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	35.00	30.00	85.7%	
13345	CONSTRUCCION DE 37 LETRINAS	81-CHILÓN	SUVALA	RURAL	FSM0212-62	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,195,202	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	37.00	0.00	0.0%	LA OBRA NO TIENE NINGUN AVANCE FISICO Y FINANCIERAMENTE. PERO ENCUENTRA CONTEMPLADO DENTRO DE LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
13340	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS	81-CHILÓN	SUVALA	RURAL	FSM0212-27	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,170,027	0	0	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	38.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA, PERO SE TIENE CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
13286	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS	81-CHILÓN	CANTYIC	RURAL	FSM0212-19	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,227,274	613,637	613,637	613,637	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40.00	20.00	50.0%	
13327	CONSTRUCCION DE 41 LETRINAS	81-CHILÓN	JET MESSI	RURAL	FSM0212-31	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,564,760	782,380	782,380	782,380	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	41.00	18.00	43.9%	
13275	CONSTRUCCION DE 52 LETRINAS	81-CHILÓN	XHONAL	RURAL	FSM0212-17	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,625,369	487,592	487,592	487,592	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	52.00	10.00	17.9%	
13332	CONSTRUCCION DE 56 LETRINAS 2 ETAPA	81-CHILÓN	AURORA GRANDE	RURAL	FSM0212-26	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,718,168	859,084	859,084	859,084	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	56.00	10.00	17.9%	
13331	CONSTRUCCION DE 58 LETRINAS	81-CHILÓN	NUÉVO JOYAGUIL	RURAL	FSM0212-33	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,472,724	736,362	736,362	736,362	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	58.00	35.00	72.9%	
13340	CONSTRUCCION DE 62 LETRINAS	81-CHILÓN	JALUAL TRÁ. SECCION	RURAL	FSM0212-51	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,581,967	969,953	969,953	969,953	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	62.00	20.00	32.3%	
13287	CONSTRUCCION DE 69 LETRINAS 2 ETAPA (BAÑO EL CAMMEN)	81-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM0212-25	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2,117,052	1,058,526	1,058,526	1,058,526	100.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	69.00	20.00	29.0%	
12565	CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	81-CHILÓN	CHICO CACATEL	RURAL	FSM0212-10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYAJUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,515,481	1,515,481	1,515,481	757,740	50.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	48.00	48.00	100.0%	
87465	CONSTRUCCION DE LETRINAS, LACANJA TZEITAL	87-OCOSINGO	LACANJA TZEITAL	RURAL	EASPI10000001000 004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,489,310	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	78.00	0.00	0.1%	
87465	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	ACHUMM MAYA	RURAL	052	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	423,854	423,854	423,854	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	23.00	0.00	0.0%	
8746	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	AMPLIACION BENITO JUAREZ	RURAL	056	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	411,321	411,321	411,321	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	33.00	0.00	0.0%	
8756	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	CHANCALÁ ZAPOTE	RURAL	055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	323,616	323,616	323,616	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	23.00	0.00	0.0%	
8754	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	EL LAJANDON	RURAL	057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	295,414	295,414	295,414	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	23.00	0.00	0.0%	
8766	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	599,828	599,828	599,828	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	48.00	0.00	0.0%	
8765	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	LA FLOR DE CHAPAS	RURAL	053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	834,865	834,865	834,865	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	65.00	0.00	0.0%	
87818	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	EL SAN DIEGO	RURAL	058	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	482,387	482,387	482,387	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	36.00	0.00	0.0%	
8743	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIOGESTOR	73-PALENGUE	BIENENDADO QUINTAVI DIAZ ROSA	RURAL	050	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	577,884	577,884	577,884	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	45.00	0.00	0.0%	
8764	CONSTRUCCION DE LETRINAS	73-PALENGUE	EL MANGUO	RURAL	054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	102,752	102,752	102,752	0	0.0%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	8.00	0.00	0.0%	
116761	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	74-PANTEHUO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	966-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	373,938	300,000	300,000	112,179	37.4%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	20.00	5.00	25.0%	
116769	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	74-PANTEHUO	LA PEÑON	RURAL	966-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	615,720	350,000	350,000	244,716	69.9%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	35.00	20.00	57.1%	
116767	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	74-PANTEHUO	NEVA JERUSALEM	RURAL	966-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,478,498	600,000	600,000	443,548	73.9%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	50.00	20.00	40.0%	
116776	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	74-PANTEHUO	NEVA LINDA	RURAL	966-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,272,714	600,000	600,000	381,814	63.6%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	40.00	15.00	37.5%	
116782	CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	74-PANTEHUO	SAN MARTIN CABALLERO	RURAL	966-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	390,527	150,000	150,000	117,278	78.2%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	25.00	10.00	40.0%	
104346	CONSTRUCCION DE 115 LETRINAS	104-TILA	SERRO MISOPA	RURAL	0008																	

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
7272	REHABILITACION DE CALLES	ACALA	ACALA	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	800,000	450,000	450,000	240,000	53%	4	0	METROS CUADRADOS	1,505.00	1,129.00	75.0%	EN PROCESO DE TRAMITE PARA EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
106889	CAPITAL COMPROMBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	513,345	126,110	126,110	126,110	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	819.94	819.94	100.0%	2A. AV. SUR ENTRE CENTRAL Y AL PONIENTE, BARRIO E. ZAPATA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
106814	CAPITAL COMPROMBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	593,487	140,859	140,859	140,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,318.57	1,318.57	100.0%	7A. AV. NORTE ENTRE 1A Y 2A. ORIENTE BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
106771	CAPITAL COMPROMBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	487,571	115,721	115,721	115,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	997.80	997.80	100.0%	7A. AV. NORTE ENTRE 1A Y 2A. ORIENTE BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
106620	CAPITAL COMPROMBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	677,217	160,732	160,732	160,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,303.83	1,303.83	100.0%	7A. AV. NORTE SUR Y 3A. ORIENTE BARRIO ALVARO OBREGON. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
106730	CAPITAL COMPROMBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	418,458	99,313	99,313	99,313	100.0%	4	0	METROS CUADRADOS	887.76	887.76	100.0%	7A. AV. NORTE 1A Y 5A. ORIENTE BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
106548	CAPITAL COMPROMBADO BANOBRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	615,498	146,074	146,074	146,074	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,135.45	1,135.45	100.0%	7A. AV. NORTE ENTRE 1A Y 2A. ORIENTE BARRIO GUADALUPE. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
119005	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	AGUA CALIENTE	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	546,438	356,489	356,489	356,489	100.0%	4	0	METROS CUADRADOS	720.00	690.00	95.8%	2. AV. SUR ENTRE 8 Y 12. CALLE PONIENTE, BARRIO EMBLANO ZAPATA. ESTA OBRA INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
115149	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	625,684	247,760	247,760	247,760	100.0%	4	0	METROS CUADRADOS	627.44	270.00	43.0%	REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE AV. NORTE ENTRE 7 Y 9. ORIENTE
116842	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	429,534	127,060	127,060	127,060	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	496.00	250.00	50.4%	CARRETERA MUNICIPAL, INCL. REHAB. DE AGUA POTABLE
115128	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	AHUACATLAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,522,444	1,196,917	1,196,917	1,196,917	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,008.61	3,800.00	94.8%	2. AV. SUR ENTRE 8 Y 12. CALLE PONIENTE, BARRIO EMBLANO ZAPATA. ESTA OBRA INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
120625	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	502,624	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	856.90	250.00	29.2%	4. AV. SUR ENTRE 10 Y 14. CALLE PONIENTE, BARRIO EMBLANO ZAPATA, INCL. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
120639	PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,730,373	519,112	519,112	519,112	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	815.72	320.00	39.2%	ORIENTE BARRIO GUADALUPE. REHAB. DE DRENAJE Y AGUA POT
119097	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,736,442	1,230,413	1,230,413	1,230,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,388.85	3,000.00	88.5%	12A AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 18A CALLE ORIENTE, 17A CALLE ORIENTE ENTRE 7 Y 25A AVENIDA NORTE, 15A AVENIDA NORTE ENTRE 8 Y 11A CALLE ORIENTE, BARRIO TRINIDAD, HERMANOS GUADALUPE Y ANAHUAC.
115113	PAVIMENTACION HCA. DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	988,420	872,870	872,870	872,870	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024.52	980.00	97.6%	16 CALLE PONIENTE ENTRE 7 Y 10. AV. SUR Y 8 AV. SUR ENTRE 12 Y 14. CALLE PONIENTE, BARRIO EMBLANO ZAPATA.
119191	REHABILITACION DE CALLES	16-CACAOHATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	514,162	502,788	502,788	502,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,066.60	950.00	89.1%	BACHEO EN TRAMOS AISLADOS EN CARRETERA MUNICIPAL.
72854	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RURAL TRAMO E.C. 20 DE NOVIEMBRE - CHANALITO.	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	F3-2012-02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHANAL	635,296	195,629	195,629	195,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120.000	200.000	17.9%	
73068	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RURAL TRAMO NUEVO POYERIBI - SAQUILCHEN	24-CHANAL	SAQUILCHEN	RURAL	F3-2012-03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHANAL	748,514	224,554	224,554	224,554	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,453.000	400.000	27.5%	
73469	PAVIMENTACION DE CALLES	24-CHANAL	MARAFUAL	RURAL	F3-2012-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHANAL	692,160	207,448	207,448	207,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,269.000	350.000	28.9%	
73516	PAVIMENTACION DE CALLES	24-CHANAL	SAQUILCHATE	RURAL	F3-2012-07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHANAL	651,298	195,389	195,389	195,389	100.0%	4	0	METROS CUADRADOS	917.000	270.000	29.4%	
73288	PAVIMENTACION DE CALLES (GUADALUPE VICTORIA, BARRIO YANXCHIL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	730,738	219,221	219,221	219,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.000	350.000	26.5%	
73420	PAVIMENTACION DE CALLES (JOSE MARIA MORELOS) BARRIO YANXCHIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	F3-2012-05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHANAL	738,489	220,949	220,949	220,949	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.000	350.000	29.2%	
114847	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	25-CHAPULTEPEQUE	RIO NEGRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	807,159	242,147	242,147	242,147	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,197.000	380.000	30.1%	
20863	PAGO DE CREDITO BANOBRAS	27-CHIAPAS DE CORZO	CHIAPAS DE CORZO	URBANO	003	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	9,418,934	2,354,733	2,354,733	2,354,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.000	25.000	25.0%	
96621	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA MANUEL VELASCO SUAREZ	28-CHIAPALLA	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	1,125,146	337,656	337,656	337,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	636.000	200.000	31.4%	
96716	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO FATIMA	28-CHIAPALLA	CHIAPALLA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	1,059,814	319,144	319,144	319,144	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	763.000	300.000	39.3%	
96993	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA EL CAMBEN	28-CHIAPALLA	EL CAMBEN	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	1,103,238	441,492	441,492	441,492	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.000	450.000	41.3%	
125197	ABERTURA DE 36.00 ML DE CALLE, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE ALICATILLAS DE 30 CM DE DIAMETRO Y REVESTIMIENTO DE 300 ML DE CALLES CON UN ANCHO DE 1.20 METROS Y UN ESPESOR DE 20 CM (E. OPE)	31-CHILÓN	SACHALÓN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	2,313,082	2,313,082	2,313,082	1,156,541	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,570.000	1,800.000	53.2%	
133994	PAVIMENTACION DE CALLES BELSABARD DOMINEZ CON CONCRETO HIDRAULICO FC: 300 KG/CM2	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM0212-48	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,340,414	670,207	670,207	670,207	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024.900	650.000	64.7%	
133337	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN 454.59 M2 DE CONCRETO EN CALLES DE 15 CM DE ESPESOR (BARRIO CENTRO)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM0212-35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	4,502,554	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,624.000	0.000	0.0%	
133391	PAVIMENTACION DE CALLES VELASCO SUAREZ Y BELSABARD DOMINEZ CON CONCRETO HIDRAULICO FC: 300 KG/CM2	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM0212-47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	3,587,665	1,977,660	1,977,660	1,977,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,620.000	1,254.000	34.5%	
124400	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO (2A. ETAPA)	32-EL BOSQUE	EL BOSQUE	RURAL	02-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE EL BOSQUE CHIAPAS	522,533	156,760	156,760	156,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.000	20.000	100.0%	
97110	ABERTURA DE CALLES	39-HUITUPÁN	SAN JOSE LA UNIÓN	RURAL	03090595030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	796,861	398,431	398,431	239,058	60.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490.000	200.000	40.8%	
96993	PAVIMENTACION DE CALLES EN AV. CENTRAL 1A. AV. NORTE Y 2A. CALLE ORIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	HUITUPAN	URBANO	0309015E025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,839,986	1,600,000	1,600,000	1,518,919	94.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,628.160	1,500.000	57.1%	
97015	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	LA COMPETENCIA	RURAL	0309015E021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	2,071,577	800,000	800,000	698,475	78.2%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,296.000	1,200.000	52.3%	
97119	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	JUNIO DE AGOSTO	RURAL	0309014E022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	696,731	800,000	800,000	723,043	90.4%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	762.500	300.000	39.3%	
96981	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	16 DE NOVIEMBRE	RURAL	0309014E013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,500,718	1,000,000	1,000,000	892,042	89.2%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,501.150	500.000	33.3%	
97029	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITUPÁN	SANTO JUAN DE	RURAL	0309016E014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,650,117	800,000	800,000	556,035	69.4%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,320.000	700.000	53.0%	

ANEXO II
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
9778	PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	9-HUITUPAN	RAMOS CABLE E	RURAL	13611526203	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,641,014	800,507	820,507	450,304	60.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,833.00	500.00	27.3%		
12451	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRA DE DRENAJE	43-KTACOMITAN	MATAHORNOS 1A SECCION	RURAL	430001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,501,619	450,486	450,486	450,486	100.0%	0	METROS	200.00	50.00	25.0%		
12451	PAVIMENTACION DE CALLES	43-KTACOMITAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	430002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,029,146	308,742	308,742	0	0.0%	0	METROS	280.00	70.00	25.0%		
10880	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JTOTOL	JTOTOL	URBANO	04700007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	788,700	788,700	236,810	236,810	30.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	30.00	30.0%	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	
10969	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JTOTOL	JTOTOL	URBANO	04700011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	748,500	748,500	224,550	224,550	30.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	30.00	30.0%	CONCRETO HIDRAULICO	
10997	PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JTOTOL	LA LAGUNA	RURAL	04700010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	460,000	460,000	450,000	130,000	30.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	30.00	30.0%	CONCRETO HIDRAULICO	
10262	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	EL SUSPIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	METROS	1,050.00	315.00	30.0%	CONCRETO HIDRAULICO	
10344	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	BARRIO DE LLANO REDONDO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	653,052	653,052	653,052	100.0%	0	METROS	328.16	99.00	30.2%	CONCRETO HIDRAULICO	
11668	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ENOMINADA	54-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	049-03-0212	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	607,580	180,580	180,580	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	640.00	140.00	21.6%		
11800	PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO (PARAJE POTOTIC)	54-LARRANZAR	CHUCHILTON ANEXO POTOTIC JOB	RURAL	049-03-0210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,378,072	2,500,000	2,500,000	2,278,141	91.1%	0	METROS	1,140.00	600.00	52.6%		
11826	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, AV. HAZARTECOS Y AV. SIMONDEVELEZ	54-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	049-03-0213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	801,932	246,579	246,579	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	728.55	250.00	34.3%		
9536	PAVIMENTACION DE CALLES	57-MAPASTEPEC	COBERTURAS MUNICIPALES	URBANO	5500010100100000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	599,625	599,625	599,625	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	255.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA	
9562	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	55000501001000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	598,253	598,253	598,253	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	255.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA	
9558	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	COBERTURAS MUNICIPALES	URBANO	55000201001000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	887,740	887,740	887,740	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	255.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA Y CORRESPONDE AL BARRIO POTRELLER	
95910	REVESTIMIENTO DE CALLES	57-MAPASTEPEC	NUEVO GUERRERO	RURAL	55000401001000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	523,019	523,019	523,019	0	0.0%	0	METROS	150.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA	
7616	PAVIMENTACION DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL	59-NICOLAS RUIZ	COBERTURAS MUNICIPALES	URBANO	13000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	2,726,099	0	516,239	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	6,952.00	0.00	0.0%		
91510	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES DEL EJIDO SANTA ROSA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, EJIDO SANTA ROSA	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EA601100000000020008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,008,046	500,000	500,000	91,000	18.2%	0	METROS	3,500.00	304.00	8.7%		
91519	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJ. SANTA RITA)	67-OCOSINGO	SANTA RITA	RURAL	EA6011000001001100209	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	2,990,286	1,450,000	1,450,000	0	0.0%	0	METROS	3,900.00	5.00	0.1%		
93370	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (FAMILIAR)	67-OCOSINGO	FAMILIAR	RURAL	EA6011000000000100205	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS	1,877,811	900,000	900,000	0	0.0%	0	METROS	5,252.00	5.00	0.1%		
113586	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO	70-OSTUACAN	TANCHICAL	RURAL	07A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	1,012,072	253,018	253,018	0	0.0%	0	METROS CUADRADOS	3,103.98	0.00	0.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OPCOS DE REGISTRO Y CONTROL. EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS	
7659	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	SAN ANTONIO CHUYPA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	724,877	724,877	724,877	0	0.0%	0	METROS	2,100.00	0.00	0.0%		
7974	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMBOS	73-PALENQUE	NUEVO MEXICO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	802,542	802,542	0	0	0.0%	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%		
116799	PAVIMENTACION DE CALLES, REHABILITACION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE	74-PANTULIHO	COBERTURAS MUNICIPALES	RURAL	066-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,382,011	800,000	800,000	417,800	52.2%	0	METROS	1,000.00	200.00	20.0%		
117426	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PULUPAN	PULUPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PULUPAN CHIAPAS	150,000	90,972	90,972	90,972	100.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	302.96	184.44	61.0%		
91470	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	VISTA HERMOSA	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	700,000	210,000	210,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	120.00	0.00	0.0%		
71878	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	ANZO DE JIMENEZ	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,200,000	360,000	360,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	0.00	0.0%		
87622	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	ARROYO GRANDE	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	700,000	210,000	210,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	150.00	0.00	0.0%		
89225	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	AURORA ERMITA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,000,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	0.00	0.0%		
8998	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	EL RINCONITO	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,000,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	275.00	0.50	0.2%		
71706	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	LA FLORIDA	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	2,800,000	840,000	840,000	840,000	100.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	350.00	0.00	0.0%		
76997	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	LA PLANADA SAN LUIS	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	500,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	105.00	0.00	0.0%		
76502	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	LOS LOTES	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	500,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	100.00	0.00	0.0%		
81891	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	2,404,965	721,489	721,489	721,489	100.0%	0	METROS CUADRADOS	675.00	200.00	29.6%		
85307	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	0.50	0.2%		
83422	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	180.00	60.0%		
69994	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	600,000	180,000	180,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	110.00	0.00	0.0%		
71122	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,200,000	360,000	360,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	310.00	0.00	0.0%		
72024	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,200,000	360,000	360,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	0.00	0.0%		
91972	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	800,000	240,000	240,000	0	0.0%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	260.00	0.00	0.0%		
82787	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	RINCON CHAMALA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	1,000,000	300,000	300,000	200,000	66.7%	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	1.00	0.3%		

ANEXO II
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
6304	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO	9-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	FINCA CHAMULA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,500,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	350.00	40.00	11.4%		
6667	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO	9-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	FINCA CHAMULA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	500,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	75.00	0.00	0.0%		
9151	PAVIMENTACION DE CALLES SIN CONCRETO HIDRAULICO	9-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL ESTORQUE	RURAL	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	1,000,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	300.00	0.00	0.0%		
11313	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,743,931	685,983	685,983	100.0%	488,100	71.9%	METROS	300.00	90.00	30.0%		
12166	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	2,743,931	685,983	685,983	100.0%	500,000	72.9%	METROS	300.00	90.00	30.0%		
12193	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL PLATANAL)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1,630,334	407,583	407,583	100.0%	0	0	METROS	178.00	0.00	0.0%		
32765	ABERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMICDOPSEFISM 103012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,358,844	409,452	409,452	100.0%	409,452	100.0%	METROS	1,365.00	300.00	22.0%	EN LOCALIDAD SE ANOTO SABANILLA YA QUE DENTRO DEL PADRON NO EXISTE LA LOC. JUMAMONTE ESPONIA	
32862	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (DA. ETAPA)	81-SABANILLA	LOS NARANJOS	RURAL	HAMICDOPSEFISM 103012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,594,068	598,220	598,220	100.0%	598,220	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,641.00	600.00	22.7%		
32947	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	81-SABANILLA	UNIÓN JUÁREZ	RURAL	HAMICDOPSEFISM 880012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,401,532	429,465	429,465	100.0%	429,465	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,600.00	420.00	25.0%		
32950	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (DA. ETAPA)	81-SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	HAMICDOPSEFISM 810012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	937,027	281,198	281,198	100.0%	281,198	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	960.00	300.00	31.3%		
32309	PAVIMENTACION DE 300 ML. CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (DA. ETAPA)	81-SABANILLA	FRONTERA EMLIANO ZAPATA	RURAL	HAMICDOPSEFISM 820012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SABANILLA CHIAPAS	1,451,056	435,318	435,318	100.0%	435,318	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,100.00	500.00	23.8%		
11781	PAVIMENTACION DE 300 ML. DE CAMINO DE 4.80 ML. DE ANCHO Y 10 CM. DE ESPESOR EN RAMPA. ZAMPADO DE PIEDRA - GUANAJUATE, CUNTELAL Y RUBIO DE 21 ML. DE MANOPUESTA DE PIEDRA BRAZA.	80-SALTO DE AGUA	EL ZAROTE TA. SECCION	RURAL	800401X0071004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SALTA DE AGUA	1,377,736	0	0	0	0	0	METROS	350.00	0.00	0.0%		
7801	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL CAPOQUE	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	85F05PAMF0602 12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,419,550	500,000	425,865	85.2%	425,865	85.2%	METROS CUADRADOS	1,600.00	498.00	30.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION	
7721	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LOS ANZA	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	85F05PAMF0601 12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	1,088,138	500,000	325,837	65.2%	325,837	65.2%	METROS	1,119.00	336.00	30.0%	EXPEDIENTE DEN VALIDACION	
32002	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	391,052	353,451	353,451	100.0%	353,451	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	384.00	320.00	87.9%		
31686	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	629,397	636,851	636,851	100.0%	636,851	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	627.84	650.00	78.5%		
31441	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PRO SUAREZ BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,018,212	704,863	704,863	100.0%	704,863	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,300.00	900.00	69.2%		
32119	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER VENA BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	307,446	192,232	192,232	100.0%	192,232	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	385.00	230.00	59.7%		
32063	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	407,873	122,362	122,362	100.0%	122,362	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	342.00	200.00	58.5%		
32211	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JOSEFA ORTEZ DE DOMINGUEZ BARRIO CENTRO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	459,008	137,400	137,400	100.0%	137,400	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	549.00	330.00	60.1%		
31683	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO BARRIO LA PRIMARIA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	245,715	199,163	199,163	100.0%	199,163	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	305.79	240.00	78.5%		
32397	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEON REVOLUCION MEXICANA BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	248,362	182,120	182,120	100.0%	182,120	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	291.38	150.00	51.3%		
31777	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL SAN JOSE BUENAVISTA	87-SAN LUCAS	SAN JOSE BUENAVISTA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	680,000	722,511	722,511	100.0%	722,511	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	540.00	470.00	87.0%		
32632	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 4 DE MAYO BARRIO REV. MEXICANA	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	413,902	124,137	124,137	100.0%	124,137	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	384.00	150.00	39.1%		
31519	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOAQUIN BARRIO EL CALVARIO	87-SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	601,766	151,889	151,889	100.0%	151,889	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	501.60	200.00	39.9%		
106126	CONSTRUCCION DE JARDONES VECALES LOC. ABASOLO	80-SOCCOTENANGO	NIUEVO TAMAUJAPAS	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,083,199	539,954	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	850.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS PERO NO EJERCIDOS DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE ASI COMO TAMBIEN SE CONSIDERA DENTRO DEL RUBRO DE GASTO DE CALLES DEBIDO A QUE EN URBANIZACION NO SE CUENTA CON EL CONCEPTO DE JARDON VECINAL	
106164	CONSTRUCCION DE JARDONES VECALES LOC. BIENTO JUAREZ	80-SOCCOTENANGO	BIENTO JUAREZ	RURAL	0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,385,576	595,673	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS NO PAGADOS PORQUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION, ASI COMO TAMBIEN SE CONSIDERA EN EL RUBRO DE GASTO DE CALLES DEBIDO A QUE EN URBANIZACION NO SE CONSIDERA EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE JARDONES VECINALES	
106093	CONSTRUCCION DE JARDONES VECALES LOC. CAMPESINA	80-SOCCOTENANGO	UNIÓN CAMPESINA	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,798,781	618,959	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS NO PAGADOS PORQUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION, ASI COMO TAMBIEN SE CONSIDERA EN EL RUBRO DE GASTO DE CALLES DEBIDO A QUE EN URBANIZACION NO SE CONSIDERA EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE JARDONES VECINALES	
105984	CONSTRUCCION DE JARDONES VECALES LOC. TONIL	80-SOCCOTENANGO	TONIL	RURAL	0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,588,260	895,984	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	RECURSOS MINISTRADOS NO EJERCIDOS PORQUE EL EXPEDIENTE TECNICO PARA EL PAGO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION, ASI COMO TAMBIEN SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE JARDON VECINAL EN EL RUBRO DE GASTO CALLE PORQUE NO EXISTE UN RUBRO CON DICHO CONCEPTO DENTRO DE URBANIZACION	
4858	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	80-SOLOSUCHAPA	CERRO LAS CAMPANAS	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,000,000	300,000	300,000	100.0%	300,000	100.0%	METROS CUADRADOS	1,002.90	0.00	0.0%	SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SIN AVANCE FISICO A LA REGIA.	
3705	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	80-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	500,000	150,000	150,000	100.0%	150,000	100.0%	METROS CUADRADOS	607.50	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES PARA EL BARRIO	
4703	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	80-SOLOSUCHAPA	VILLALORES	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	AYUNTAMIENTO	1,000,000	300,000	300,000	100.0%	300,000	100.0%	METROS CUADRADOS	964.00	300.00	31.1%	CENTRO DE LA CABecera MUNICIPAL SE PAVIMENTA LA SEGUNDA ETAPA DE	
4721	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	80-SOLOSUCHAPA	MONTE HORNES	RURAL	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,000,000	300,000	300,000	100.0%	250,000	83.3%	METROS CUADRADOS	1,018.50	60.00	5.9%	CONCRETO HIDRAULICO DE 16x16 CM PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL	
9650	PAVIMENTACION DE CALLES - BARRIO LAS PILAS	85-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	247,325	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	EJIDO MONTE OREB	
9493	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CRUZ DEL RAYO.	85-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,215,284	400,000	400,000	100.0%	400,000	100.0%	METROS CUADRADOS	950.00	100.00	10.5%		
9870	PAVIMENTACION DE CALLES	85-SUCHAPA	LA PALMA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143,916	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	0.00	0.0%		

ANEXO II
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
5659	PAVIMENTACION DE CALLES B. ABBASON C.	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	748,247	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	
51447	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SUCHAPA	LA PALMA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	686,834	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
91368	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SUCHAPA	PACU	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	599,854	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
91484	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SUCHAPA	PACU	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	925,221	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
91356	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SUCHAPA	PACU	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,233,101	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
91397	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	684,556	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
91555	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	680,504	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
91582	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. B. LAS MERCEDES.	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,088,444	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
56616	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. B. 5 DE MAYO.	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	404,569	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
56681	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO. B. SAN FCO DE ASB.	95-SUCHAPA	SUCHAPA	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	944,102	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	
81860	PAVIMENTACION DE LA AV. SUR ENTRE 11 Y 12 OTE (HEMARRIED ALDANTARRILLADO SANTO Y AGUA POTABLE). 06	96-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA FIDONEZ	URBANO	096S0106103001010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	1,358,739	1,358,739	1,358,739	1,048,197	77.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650.00	1,270.50	77.0%	GASTO REALIZADO DEL FONDO II FISM 2012. OBRAS Y ACCIONES DEL MES DE ENERO A MARZO 2012.
85300	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES. 02	96-TAPACHULA	ZOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	096S01000300101010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	906,674	906,674	906,674	213,412	23.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,480.88	0.00	0.0%	GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2012. COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE
104732	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	XALNOPA GUADALUPE	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS	1,046,418	550,000	550,000	313,955	57.1%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	290.00	33.3%	
105008	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	NEUEVO LAMR	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS	1,288,180	1,288,180	1,288,180	1,259,265	97.8%	0	0	METROS CUADRADOS	325.00	325.00	100.0%	
105131	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGEMAL	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS	740,275	425,687	425,687	374,837	88.6%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	325.00	50.0%	
105485	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGEMAL	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS	450,031	450,031	750,031	375,015	83.3%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	325.00	50.0%	
105413	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGEMAL	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS	750,716	403,716	403,716	375,358	89.2%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	325.00	50.0%	
105370	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	TOCOB LEGEMAL	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS	748,885	448,885	448,885	374,452	83.4%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	325.00	50.0%	
82687	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	NEUEVA CREACION	RURAL	19-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	691,341	207,403	207,403	207,403	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	458.90	150.00	32.7%	
81750	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	FLOR DE CAFE	RURAL	13-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	1,400,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	500.00	33.3%	
76307	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	FACTIN	RURAL	18-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	1,098,078	327,023	327,023	327,023	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	745.68	250.00	33.5%	
88446	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALÁ	SAN CRISTOBAL	RURAL	18-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	494,240	139,272	139,272	139,272	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	60.00	33.0%	
88745	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO INDEPENDENCIA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	19-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	377,741	113,323	113,323	113,323	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.00	85.00	31.5%	
12732	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	SIENTO JUANREZ	RURAL	20-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	1,455,428	433,628	433,628	433,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100.00	700.00	33.3%	
105021	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	JOSHL	RURAL	20-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	1,300,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,500.00	500.00	33.3%	
104836	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESPERANZA MORRON	107-TUMBALÁ	LA ESPERANZA MORRON	RURAL	32-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,084.00	300.00	27.7%	
66980	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	EL POVENIR	RURAL	26-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	1,300,000	390,000	390,000	390,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.00	100.00	29.8%	
105091	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALÁ	MARISAL VERGIZ	RURAL	33-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRRAS PUBLICAS	1,200,000	360,000	360,000	360,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	500.00	27.8%	
105489	PAVIMENTACION DE 80 MTS. LINEALES DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA CLINICA A LA COL SAN VICENTE LA MESILLA	111-TZUCOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	FISM 01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,687,794	2,687,794	2,687,794	808,335	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	80.00	0.00	0.0%	
113919	PAVIMENTACION DE LA PRIMERA AV. SUR ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA ENTRE CARRETERA COMITAN TUXTLA GTZ.	111-TZUCOL	TZUCOL	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,613,281	483,084	483,084	483,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	0.00	0.0%	
113651	PAVIMENTACION DE 800 MTS. LINEALES DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE CALLE DE LA FERRETERIA INICIADA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO DE LA COL. SAN VICENTE LA MESILLA	111-TZUCOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,348,702	704,610	2,348,702	704,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	0.00	0.0%	EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30% DE ANTEIPO PARA INICIO DE TRABAJOS
21893	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AMPL. CALLE OBRERA) UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL. MEJORAMIENTO	02-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHAPAS	741,000	0	0	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	
37158	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE.	17-CATAZAJA	GRANCO ZARAGOZA	RURAL	FISM 02/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,480,616	1,480,616	1,480,616	444,184	30.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	1,800.00	80.0%	REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE DEL EJIDO GRANCO ZARAGOZA.
82641	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARIBO REAL AL BARRIO MUNICIPAL O RIO LA URBAN. BARRIO LOS MICHES (CABECERA MUNICIPAL)	07-OCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	E.04S0100100300101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	4,259,346	2,100,000	2,100,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,570.00	10.00	0.2%	
87588	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA Y 6 AV. NORTE, BARRIO LINDA VISTA (CABECERA MUNICIPAL)	07-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	E.04S0100100300101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	905,517	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	795.60	1.00	0.1%	
81515	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES 1,2 Y 3 CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO LA VIRGEN (CABECERA MUNICIPAL)	07-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	E.04S0100100300101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,900,446	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,839.00	2.00	0.1%	
16130	REHABILITACION DE ACCESOS DE CALLES PRINCIPALES, Y CONFORMACION DE TERRENO DE SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	07-OCCOSINGO	ZOBERTURA MUNICIPAL	URBANO	E.04S01000001003001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,474,680	2,474,680	2,474,680	2,438,839	98.6%	0	0	METRO LINEAL	2.80	2.80	100.0%	
52269	REHABILITACION DE CALLES DE LOCALIDADES VARIAS, ZONA RURAL.	07-OCCOSINGO	ZOBERTURA MUNICIPAL	RURAL	E.04S01000001003001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,400,040	1,200,000	1,200,000	183,876	13.6%	0	0	METRO LINEAL	21,040.00	1,430.00	6.8%	
32547	REHABILITACION DE CALLES DEL EJIDO SIBACA TRAMOS JALADOS, EJIDO SIBACA	07-OCCOSINGO	SIBACA	RURAL	E.04S01000001003001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	262,282	130,000	130,000	40,000	30.8%	0	0	METRO LINEAL	2,510.00	376.00	15.0%	
60500	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES ZONA URBANA, DIFERENTES BARRIOS (CABECERA MUNICIPAL)	07-OCCOSINGO	OCCOSINGO	URBANO	E.04S01000004003001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,500,145	1,250,000	1,250,000	752,164	60.2%	0	0	METRO LINEAL	25,860.00	7,864.00	30.8%	

ANEXO II
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/19	22	
10743	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	9-COSTUQUÁN	SITUACION	URBANO	514	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OZTUQUAN CHAPAS	918,400	229,600	229,600	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,174.00	1,800.00	82.8%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL. ENTIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS. DELEGACION PICHICAJALO. IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,078,143.90 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTO BANORAB 2011, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE \$1,067,268.90 SON CON CARGO AL FSM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$108,875.00 SON CARGO AL FSM 2012.
9121	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	657,726	197,318	197,318	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	150.00	0.00	0.0%	
10211	PAYMENTACION DE LA SALA BENITO JUAREZ ENTRE 9A FRANCISCO MADRERO Y PLANTEL COBAJO 046	30-SOCCOTENANGO	SOCCOTENANGO	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	3,150,944	945,283	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO MINISTRADO PERO NO EJECUTADO DEBIDO A QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE.
8855	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN CRISTOBAL	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	21-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	404,402	121,300	121,300	121,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	592.00	200.00	33.8%	
7612	REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS COLONIAS	2-ACALA	SANTA ISABEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACALA	1,000,000	400,000	400,000	300,000	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,420.00	3,094.00	70.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
10692	CAPITAL COMPROBADO BANORAB 2012 (REHAB. DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	19,987	37,872	37,872	37,872	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	968.99	968.99	100.0%	VARIOS TRABAJOS CABECERA MUNICIPAL. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO BANORAB. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FSM 2012.
10628	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	47-JITOTOL	BUENAVISTA	RURAL	04720012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	520,000	520,000	260,000	260,000	50.0%	0	0	METROS	100.00	50.00	50.0%	REHABILITACION DE CAMINO RURAL.
10198	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	33-LAS MARGARITAS	SOLANZALEZ DE LEON	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,000,000	985,771	985,771	985,771	100.0%	0	0	METROS	2,301.00	690.00	30.0%	
10571	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES EN LOS BARRIOS CENTRO, ICHCA, COCOGOL, Y CEBA	104-TLA	EL LLAMAR	URBANO	0077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLA CHAPAS	534,697	534,697	534,697	534,697	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	
10705	REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO UNIDAD DEPORTIVA PASOS VEHICULARES	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	11-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	300,174	90,052	90,052	90,052	100.0%	0	0	METROS	458.00	150.00	32.8%	
107424	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	33-LAS MARGARITAS	LINDAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	730,428	219,128	219,128	219,128	100.0%	0	0	METROS LINEALES	500.00	166.50	33.3%	
8073	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8 MTS DE CLARO Y MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS CALLES OMBURGAS Y ANDADOR LAS ROSAS (CAB. MPAL) BARR. LOS TULPINES	07-COOSINGO	COOSINGO	URBANO	EAJ8010200041601001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	2,877,028	1,400,000	1,400,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	0.01	0.1%	
8100	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, RANCHERIA SANTA ROSA	07-COOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EAJ8010200041601001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	583,290	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	6.00	0.01	0.2%	
8087	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO PERLA EL CALVARIO	07-COOSINGO	EL CALVARIO	RURAL	EAJ8010200015610101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	1,530,759	850,000	850,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	0.01	0.1%	
119076	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES	16-CACAHOTÁN	EL AGUILA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	887,916	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	301.40	100.00	33.2%	
36910	H. AYUTAMIENTO MUNICIPAL.	17-CATZAJAJA	CATZAJAJA	URBANO	FSM 001 2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,321,526	1,321,520	1,321,520	396,450	30.0%	0	0	METROS LINEALES	1,055.00	850.00	80.6%	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ.
81770	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL DE 72.00 ML SOBRE RIO FRIO	38-CHAMPILLA	CHAMPILLA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,698,309	2,698,309	2,698,309	1,043,322	40.0%	0	0	METROS LINEALES	72.00	30.00	41.7%	
8090	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA 3A. ETAPA	39-HUITUPÁN	AGUSTIN RUBIO (RÍO TORO)	RURAL	39060358202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,591,305	600,000	600,000	477,300	79.0%	0	0	METROS LINEALES	110.00	40.00	36.4%	
10928	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	47-JITOTOL	EL ROSARIO	RURAL	04700008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	450,000	450,000	30.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	30.00	30.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.
81200	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CABECERA MUNICIPAL	07-COOSINGO	COOSINGO	URBANO	EAE050100041001001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	5,024,162	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	2,586.95	5.00	0.2%	
53866	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO: AV. CIVIL-RETORNO BIVATECA (CAB. MPAL)	07-COOSINGO	COOSINGO	URBANO	EAE05000041601001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	5,000,046	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	4.00	0.01	0.3%	
7844	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO ENTRONQUE QUELAL A NUEVO POBLADO SANTA CLARA (NUEVO POBLADO SANTA CLARA)	07-COOSINGO	SANTA CLARA	RURAL	EAJ8010200015610101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COOSINGO CHAPAS	2,938,692	1,450,000	1,450,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	14.00	0.02	0.1%	
116795	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	44-PANTELEJO	MADALINPE VICTORIA	RURAL	86-91-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,509,848	850,000	850,000	451,160	53.1%	0	0	METROS LINEALES	25.00	10.00	40.0%	
3294	CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBO	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLON	RURAL	HAMC00049BPM 132012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	2,251,983	675,589	675,589	675,589	100.0%	0	0	METROS LINEALES	20.00	6.00	25.0%	
3281	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	81-SABANILLA	SPRIGUPA	RURAL	HAMC00049BPM 142012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	1,033,250	309,876	309,876	309,876	100.0%	0	0	METROS LINEALES	70.00	15.00	21.4%	
32752	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	30-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	1,091,892	327,587	327,587	327,587	100.0%	0	0	METROS LINEALES	28.00	1.50	5.4%	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LA POBLACION Y ALUMNOS LA ESCUELA.
37099	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	30-SOLOSUCHAPA	SAN SEBASTIAN	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	1,100,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	10.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DEL RIO LLAMADO SAN EL CUAL BENEFICIA A DIFERENTES COMUNIDADES.
84870	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 2DA AVENIDA SUR TRAMO DE LA CALLE CENTRAL PTE. A LA 14 CALLE 05	36-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA ORDONEZ	URBANO	0985030203006101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2,883,960	2,883,960	2,883,960	866,188	30.0%	0	0	METROS LINEALES	3,308.88	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IFSM 2012.
83671	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 4TA AVENIDA NORTE-SUR 03	36-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA ORDONEZ	URBANO	0985030203006101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	3,108,531	3,108,531	3,108,531	932,559	30.0%	0	0	METROS LINEALES	5,202.31	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2 2008.68
83491	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 5TA AVENIDA NORTE-SUR 03	36-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA ORDONEZ	URBANO	0985030203006101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	2,840,849	2,840,849	2,840,849	852,254	30.0%	0	0	METROS LINEALES	4,625.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IFSM 2012.
83927	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA 6VA AVENIDA NORTE-SUR	36-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA ORDONEZ	URBANO	0985030203006101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	4,375,044	4,375,044	4,375,044	1,309,875	29.0%	0	0	METROS LINEALES	4,655.00	0.00	0.0%	UNIDAD DE MEDIDA M2 405.
78111	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	107-TUMBALÁ	ESPERANZA JOVELTA	RURAL	36-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,495,282	185,507	185,507	185,507	100.0%	0	0	METROS LINEALES	130.00	50.00	38.5%	
86073	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO SANTA BARBARA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	17-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,100,000	330,000	330,000	330,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	21.00	7.00	33.3%	
8782	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS0000-000100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,418,873	3,418,873	3,418,873	0	0.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.

ANEXO III
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
4898	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93 SOLOSUCHAPA	MULITIN RIBO (SANTA FE LA ZACUALPA)	RURAL	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	736,463	235,633	235,633	0	0.0%	0	0	POSTE	35.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADA CON LA MEZCLA DE RECURSOS EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON UN MONTO TOTAL DE \$ 3,807,534. APORTANDO EL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$ 1,738,992.39 Y LA SEDESOL \$ 2,068,541.14
4892	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93 SOLOSUCHAPA	SAN JOSE	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	234,989	88,497	88,497	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	0.00	0.0%	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON UN MONTO DE \$ 1,416,947. APORTANDO EL MUNICIPIO \$ 234,989.80 Y LA SEDESOL \$ 1,178,959.20
4783	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	93 SOLOSUCHAPA	URISALO GALVAN	RURAL	9	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO	443,904	133,171	133,171	0	0.0%	0	0	POSTE	28.00	0.00	0.0%	SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON UN MONTO TOTAL DE \$ 2,219,821.81 APORTANDO EL MUNICIPIO ALICIA DE PESQUERA Y LA SEDESOL \$ 1,778,617.29
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
37451	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTIVO Y REHABILITACION	52 LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	303	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	801,596	250,000	240,000	240,000	96.0%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	1,551.00	480.00	29.7%	
4880	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	105 TONALÁ	TONALÁ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TONALÁ CHIAPAS	999,991	999,991	999,991	999,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																					
71025	MODULOS SOLARES, BARRIO GUADALUPE QJQ DE AGUA (BARO SANTA LUCIA)	87 OCOXINGO	SANTA LUCIA	RURAL	E4800010003010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHIAPAS	488,571	230,000	230,000	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	16.00	0.10	0.6%	
71560	MODULOS SOLARES, BARRIO MALXATE (ABASOLO)	87 OCOXINGO	ABASOLO	URBANO	E480000002910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHIAPAS	1,146,428	550,000	550,000	0	0.0%	0	0	CELDA SOLAR	40.00	0.10	0.3%	
77143	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES VARIAS LOCALIDADES	107 TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	94-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRIAS PUBLICAS	1,236,000	370,800	370,800	370,800	100.0%	0	0	CELDA SOLAR	20.00	6.00	30.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD																					
	CONSTRUCCION																					
12887	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA NACHEJEB)	81 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM0212-23	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,482,561	741,280	741,280	741,280	100.0%	0	0	POSTE	24.00	15.00	62.5%	
13275	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHERIA CHENTUJA)	81 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM0212-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,299,450	1,077,857	1,077,857	1,077,857	100.0%	0	0	POSTE	18.00	17.00	94.4%	
13339	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	81 CHILÓN	SANITARY SAMARÁ SA SECCION	RURAL	FSM0212-26	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHIAPAS	1,624,078	847,039	847,039	847,039	100.0%	0	0	POSTE	23.00	15.00	65.2%	
9704	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	39 HUITUPÁN	FINCHUL COVACHONIA	RURAL	10971570022	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	3,838,759	1,600,000	1,600,000	1,151,627	72.0%	0	0	POSTE	54.00	20.00	37.0%	
9697	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	39 HUITUPÁN	COXOCHCO	RURAL	10971550008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,661,246	600,000	600,000	498,374	83.1%	0	0	POSTE	28.00	14.00	50.0%	
9695	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, TERRENO DE SERVIDOS PUBLICOS MUNICIPALES (CALLECERA MUNICIPAL)	87 OCOXINGO	COXOCHCO	URBANO	C480001000810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOXINGO CHIAPAS	2,205,771	1,100,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	POSTE	25.00	0.00	0.1%	
32963	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	81 SABANILLA	SINTO JAMER ZONA REGION	RURAL	HAMECZOF93GM	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	1,597,088	479,125	479,125	479,125	100.0%	0	0	POSTE	26.00	5.00	19.2%	
	AMPLIACION																					
11814	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16 CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,114,488	334,347	334,347	334,347	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4.00	2.00	50.0%	BARRIO LA NOBIA
11843	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16 CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	242,727	72,821	72,821	72,821	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	0.50	50.0%	BARRIO LA UNIDAD
11879	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	16 CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	609,173	182,752	182,752	182,752	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	1.00	50.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE
11198	CAPITAL COMPROMIDO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16 CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	58,258	13,827	13,827	13,827	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
110315	CAPITAL COMPROMIDO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16 CACAHOTÁN	LA UNIDAD	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52,659	21,987	21,987	21,987	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	2.00	100.0%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
11046	CAPITAL COMPROMIDO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16 CACAHOTÁN	MONTIBELLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180,484	38,090	38,090	38,090	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTIBELLO SUR. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
11787	CAPITAL COMPROMIDO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16 CACAHOTÁN	ROSARIO RITAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137,190	32,561	32,561	32,561	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
11294	CAPITAL COMPROMIDO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16 CACAHOTÁN	24 DE JUNIO (LA GALLERA)	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	70,148	16,654	16,654	16,654	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	2.00	100.0%	BARIO SALVADOR URIBI. BARRIO 24 DE JUNIO. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
11023	CAPITAL COMPROMIDO BANOBRAS 2012 (AMPL. DE ENERGIA ELECTRICA)	16 CACAHOTÁN	MONTIBELLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	125,229	29,722	29,722	29,722	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	4.00	4.00	100.0%	BARRIO MONTIBELLO NORTE. ESTA OBRA SE EJECUTO CON MEZCLA DE RECURSO BANOBRAS Y CONVENIO SEDESOL. RAMO 20. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FISM 2012
5358	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	52 LAS ROSAS	TRES AMORES	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,418,929	3,418,929	3,418,929	1,025,678	30.0%	0	0	POSTE	43.00	0.00	0.0%	
7997	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	79 PALENQUE	EL RETIRO	RURAL	018	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,278,716	2,278,716	0	0	0.0%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	16.00	0.00	0.0%	
7994	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	79 PALENQUE	NEDELIN 1A. SECCION	RURAL	015	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,174,983	2,174,983	2,174,983	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	
12811	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80 REFORMA	CRISTO REY	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	677,311	169,328	169,328	0	0.0%	0	0	POSTE	10.00	0.00	0.0%	
12328	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80 REFORMA	LA CIEBA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	734,201	188,550	188,550	0	0.0%	0	0	POSTE	15.00	0.00	0.0%	
12386	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	80 REFORMA	SAPOTAL 2A. SECCION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	550,581	137,448	137,448	0	0.0%	0	0	POSTE	9.00	0.00	0.0%	
	OBRA COMPLEMENTARIA																					
7891	REHABILITACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	107 TUMBALÁ	CHULCHULZÁ PRIMERA SECCION	RURAL	01-2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRIAS PUBLICAS	2,464,646	799,392	799,392	799,392	100.0%	0	0	POSTE	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SOLO SE PAGADO EL 30% DE ANTICIPO.
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																					
	CENTROS DE SALUD																					
	CONSTRUCCION																					
12441	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81 EL BOSQUE	EL CARRIZAL	RURAL	02-03-003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE CHIAPAS	786,466	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.90	90.0%	
37310	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE FARMACIA EN LA CLINICA DEL BMS	52 LA LIBERTAD	JOSE MARTA MORELOS Y PAVON CENTRO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	115,000	57,200	57,200	57,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	10.00	50.0%	
8807	CONSTRUCCION DE CASA DE MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD	96 LA TRINIDAD	LA GLORIA	RURAL	E48E-000-6100	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD	474,433	474,433	474,433	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER PARA LA ASISTENCIA RURAL DE SALUD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CENTRO DE SALUD. LA OBRA ESTA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
	HOSPITALARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																					

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asesne %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
10623	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	70-COSTACALAN	JANAVISTA	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHAPAS	502,354	502,354	502,354	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OPCIOS DE RESERVA Y CONTROL. ENTENDIENDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PODIACADO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,297,475.72 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTO BANORIAS 2011, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE 795,171.58 ESTAN CON CARGO AL FSM 2011 Y LA CANTIDAD DE 502,304.18 SON CARGO AL FSM 2012.	
3218	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	ALEGRIA	RURAL	HAMICDOPFSM 20012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	918,846	275,683	275,683	275,683	100.0%	0	0	57.00	15.00	26.3%		
3208	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	HAMICDOPFSM 12012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	682,900	267,676	267,676	267,676	100.0%	0	0	57.00	15.00	26.3%		
11661	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBACH 03	18-CACAHOTAN	ROSARIO RYAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	340,886	198,126	198,126	198,126	100.0%	0	0	201.00	201.00	100.0%		
3842	CONSTRUCCION DE 61 AULA DIDACTICA DE 6.00X 8.00 MTS. DE ESTRUCTURA R.C.	17-CATAZAJA	EL ROSARIO	RURAL	FSM 007-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	461,857	461,857	461,857	138,555	30.0%	0	0	48.00	27.00	56.3%	CONSTRUCCION DE 61 AULA DIDACTICA DE 6.00X 8.00 MTS. DE ESTRUCTURA R.C. EN EL LUGAR ALIQUAN DE 300 VALCADO POR LO LA OBRA AUN NO HA SIDO VALCADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
3830	CONSTRUCCION DE 61 AULA DIDACTICA DE 6.00X 8.00 MTS ESTRUCTURA R.C.	17-CATAZAJA	EL ROSARIO	RURAL	FSM 006-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	461,857	461,857	461,857	138,555	30.0%	0	0	48.00	20.00	41.7%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALCADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
9651	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	28-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	51N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,315,948	657,907	657,907	657,907	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALCADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
9652	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	28-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	51N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,446,638	554,051	554,051	554,051	100.0%	0	0	1.00	0.40	40.0%	TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
96186	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	28-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,058,586	316,973	316,973	316,973	100.0%	0	0	1.00	0.45	45.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALCADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS	
4049	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS (ATIPICAS) EN EL COBACH 16 CLAVE: 0788108 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	29-CHOCASÉN	CHOCASÉN	URBANO		OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHOCASÉN	453,607	113,442	113,442	113,442	100.0%	0	0	58.00	32.00	33.3%	AMORTIZACION DE CONCEPTO QUE NO ENCONTRO OTRO CONCEPTO QUE RESPONDA A LA OBRA	
10211	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,400,000	1,400,000	734,266	734,266	51.7%	0	0	100.00	31.00	31.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO INCLUYENDO INTERESES	
102781	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	47-JITOTOL	EL AMBAR	RURAL	047030001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	930,000	930,000	930,000	552,385	59.5%	0	0	100.00	70.00	70.0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	
102903	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	047030003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLOGICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	899,000	269,700	899,000	269,700	100.0%	0	0	100.00	93.00	93.0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN CECUT	
21421	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA METAPA	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHAPAS	2,000,000	0	0	0	0.0%	238	0.00	0.00	0.0%	0.0%	NO SE HA EJECUTADO LA OBRA POR ESO NO HAY DATOS EN EL MINISTERIO PROGRAMADO Y EJERCIDO	
11013	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL COBACH (1A. ETAPA)	70-COSTACALAN	NEUVO XOCOMILCO	RURAL	51N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHAPAS	1,247,616	311,754	311,754	0	0.0%	0	0	3.00	1.00	33.3%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OPCIOS DE RESERVA Y CONTROL. ENTENDIENDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PODIACADO. EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,882,137.40 PROVENIENTES DEL EMPRESTO BANORIAS 2011, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE 875,181.58 SON CON CARGO AL FSM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$1,006,955.82 SON CON CARGO AL FSM 2012.	
7804	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COBACH PLANTEL NO. 23 CLAVE 0788B188K	73-PALENQUE	LAS DELICIAS	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMENTO MUNICIPAL	1,094,600	1,094,600	1,094,600	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%		
3283	BARREDO PERIMETRAL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL (COMUNITARIO)	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMICDOPFSM 30012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO DE SABANILLA CHAPAS	517,424	155,227	155,227	155,227	100.0%	0	0	157.00	50.00	31.8%		
3284	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER DE LA CABECERA MUNICIPAL	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	HAMICDOPFSM 20012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	2,747,034	830,110	830,110	830,110	100.0%	0	0	400.00	120.00	30.0%	CARE HACER MENCION QUE EN UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO COMO METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES YA QUE LA OBRA ES CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER	
19305	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TELEBACHILLERATO NO 23 PABLO FRALLE	104-TILA	NEUVA ESPERANZA	URBANO	3001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE TILA CHAPAS	319,307	319,307	319,307	319,307	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
105118	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN TELEBACH 24	107-TUMBALÁ	CUCTEPA	RURAL	350012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	407,708	140,309	140,309	140,309	100.0%	0	0	291.00	95.00	32.6%		
12279	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2ª ETAPA	107-TUMBALÁ	HIDALGO JOSHE	RURAL	32001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,274,539	327,023	327,023	327,023	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%		
13388	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. LA MISION MELJAMENITO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-07-01-03-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	1,138,208	0	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.20	10.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES CANCHA DEPORTIVA	
124127	REHABILITACION DE CASA COMUNAL	18-CACAHOTAN	COGÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	200,000	67,375	67,375	67,375	100.0%	0	0	0	120.00	95.00	79.2%	
45621	REHABILITACION DE ESPACIOS PORLOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	29-CHOCASÉN	CHOCASÉN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHOCASÉN	1,154,846	80,659	80,659	80,659	100.0%	0	0	383.46	25.44	7.0%	CON ESTE PROYECTO SE REHABILITA EL AUTOTONO MUNICIPAL METAPA TECNICO	
10390	TECHADO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL	104-TILA	TILA	URBANO	3002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TILA CHAPAS	1,682,679	1,682,679	1,682,679	1,653,308	97.7%	0	0	640.00	640.00	100.0%	OTROS	
13998	REHABILITACION DE CANCHAS DE FRONTON Y DETALLES NARCOS EN CAÑA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-07-02-03-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	961,000	961,000	961,000	2,008,174	205.5%	0	0	483.00	483.00	100.0%	METRO CUADRADO	
138916	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LA CANCHA DE FUT-BOL SOCCER EN CAMPO NO. 3 CAMPO NO.2, CAMPO NO.3 Y CAMPO INFANTIL, CAÑA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-07-02-03-003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	2,502,000	2,502,000	2,502,000	2,008,174	81.9%	0	0	2,188.20	2,188.20	100.0%	METRO CUADRADO	
138797	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS EN LAS OBRAS ROSARIO LAS GRANJAS, LINDA VISTA SHANUKA, CAMPO 1 PATRIA NUEVA, TRESCELOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108 SE-07-02-03-002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	3,426,640	3,426,640	3,426,640	2,968,532	86.6%	0	0	11,801.20	11,801.20	100.0%	METRO CUADRADO	
12340	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR PRIMARIA	18-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	62,108	38,170	38,170	38,170	100.0%	0	0	48.00	35.00	72.9%	J.N. ANAHUAC, BARRIO ANAHUAC	
81699	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL, SANTOS DEOGLADO, CLAVE: 07DP9318K	11-BEJUQUE DE OCAPO	LAS TABLAS	RURAL	0801FSM 02-012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BEJUQUE DE OCAPO CHAPAS	1,052,000	526,014	526,014	526,014	100.0%	0	0	3.00	1.50	50.0%	CONSTRUCCION DE TRES AULAS	
104050	CAPITAL COMPROMISO BANORIAS 2012 (CONSTRUCCION DE BARRIO PERIM)	18-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	143,644	34,002	34,002	34,002	100.0%	0	0	91.32	91.32	100.0%	CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN PRIMA DE BELIARIO DOMINGUEZ OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANORIAS. EL TOTAL ANTES DE PRESIONAR EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FSM 2012	
123969	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	18-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	62,372	41,268	41,268	41,268	100.0%	0	0	48.00	35.00	72.9%	EN LA PRIMA TRIMESTRAL, BARRIO ANAHUAC	
114828	CONSTRUCCION DE UN AULA (COMPLEMENTO)	18-CACAHOTAN	LA PRIMAVERA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	52,500	20,359	20,359	20,359	100.0%	0	0	48.00	35.00	72.9%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN MEDIDA DE RECURSO CON LA SEC. DE EDUCACION Y PARTICIPACION SOCIAL	
7498	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELIQUE BELIARIO DOMINGUEZ PALENQUE	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FS-2012-08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	605,571	181,671	181,671	181,671	100.0%	0	0	695.00	280.00	28.0%		
7438	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELIQUE JOSE VASCONCELOS CALDERON CLAVE	24-CHANAL	SAN JOSE TIBALCHE	RURAL	FS-2012-30	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	748,689	224,599	224,599	224,599	100.0%	0	0	695.00	500.00	28.0%		
7474	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELIQUE VALENTIN GOMEZ FARRAS CLAVE	24-CHANAL	ZANAJALCH	RURAL	FS-2012-10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	671,473	261,441	261,441	261,441	100.0%	0	0	695.00	205.00	29.0%		
7436	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELIQUE EMBLADO ZAPATA SALAZAR	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	FS-2012-11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	664,364	199,309	199,309	199,309	100.0%	0	0	695.00	200.00	28.0%		
7442	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BELIQUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	24-CHANAL	SANXICALBATE	RURAL	FS-2012-12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL	718,227	215,588	215,588	215,588	100.0%	0	0	695.00	205.00	29.5%		
133089	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20 X 30 M. EN EL LUGAR DE LAS PIRAS NEGROS C.C.T. OTOPIAMANI	31-CHOLON	PACHÉ	RURAL	FSM012-44	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE CHOLON CHAPAS	459,975	206,487	206,487	206,487	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 40%	
133026	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ENC. PRIMA BELIQUE BELIARIO DOMINGUEZ VALENZIA CLAVE 07DP9318W	31-CHOLON	NOJA	RURAL	FSM012-39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL DE CHOLON CHAPAS	627,337	313,668	313,668	313,668	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LEVEA UN AVANCE DEL 30%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									15-14/12
12817	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T. TOPISABE	31-CHILÓN	FOCAL	RURAL	FSM0212-39	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,196,091	358,527	358,527	358,527	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	2.00	0.0%	0.0%	AVANCE FISICO DE 22
125149	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN ESC. PRIMARIAS DE FEBRERO CLAVE 070P188P	31-CHILÓN	RAMOSIL (TZAJALNABEL)	RURAL	FSM0212-04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN	2,491,380	2,491,380	2,491,380	2,491,380	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	AVANCE FISICO DE 50%
13320	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA ESC. PRIM. LUIS BENTO JUAREZ	31-CHILÓN	TZAJAL JERICO	RURAL	FSM0212-27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN	1,289,988	644,699	644,699	644,699	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LEVEA UN AVANCE FISICO DE 50%
132728	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO TEMPLETE, 2 LETRINAS Y GRABAS EN LA ESC. PRIM. INDIGENA MELCHOR DOMPEY CLAVE 070P1190	31-CHILÓN	NEQUEJA	RURAL	FSM0212-13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,621,415	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	SE CAPTURA EN INMISTRADO, PROGRAMADO EJERCIDO, EN CEROS POR QUE NO SE HA EJERCIDO, NADA FISICO Y FINANCIERAMENTE PERO YA ESTA PROGRAMADO
133219	CONSTRUCCION DE TECHADO Y GRABAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE QUERREJO CLAVE 070P230	31-CHILÓN	MAPIL	RURAL	FSM0212-26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,415,198	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO Y FISICO EN CEROS POR QUE NO SE HA EJERCIDO EN LA PROGRAMACION DE MUNICIPIO
133327	CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA DE 800 X 800 M. ESTRUCTURA ROC EN LA ESC. PRIM. INDIGENA FINANCIO I MADRERO CLAVE 070P293C	31-CHILÓN	QUE DE LA SA SECCION (MAD. JAVE)	RURAL	FSM0212-42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	439,367	215,084	215,084	215,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LEVEA UN AVANCE FISICO DE 50%
129166	CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA DE 600X800 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE ADOLFO HUIZ CORTINEZ CLAVE 070P292AA	31-CHILÓN	NEVEVA JERUSALEM	RURAL	FSM0212-03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	381,446	381,446	381,446	381,446	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LEVEA UN AVANCE FISICO DE 49%
133468	CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA DE 600X800 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 070P2327A	31-CHILÓN	MUCULIA	RURAL	FSM0212-63	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	373,284	183,476	183,476	183,476	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	1.00	0.00	0.0%	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 50%
133470	CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA BENTO JUAREZ C.C.T. 070P184C	31-CHILÓN	ALSISAL	RURAL	FSM0212-14	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	379,846	186,384	186,384	186,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	1.00	0.00	0.0%	0.0%	TIENE UN AVANCE FISICO DE 10%
133467	CONSTRUCCION DE UN ALULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. REPUBLICA DEL PERU CLAVE 070P304H	31-CHILÓN	SAN MIGUEL, TLAJAL	RURAL	FSM0212-54	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	373,294	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE EN CEROS, PERO SE TIENE PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO
124977	CONSTRUCCION DE LA ALULA DIDACTICA DE 800 X 800 M ESTRUCTURA RC EN LA ESC. PRIMARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 070P292EE	31-CHILÓN	CENTRO MALCHUM	RURAL	FSM0212-61	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	433,217	433,217	433,217	216,402	50.4%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	1.00	0.00	0.0%	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 80%
133349	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. BILINGUE BENTO JUAREZ CLAVE 070P186X	31-CHILÓN	COPRALCHEN	RURAL	FSM0212-49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	540,742	283,891	283,891	283,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	AVANCE FISICO ES DE 52%
133411	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORATIVA DE USOS MULTIPLES (ESC. PRIM. BILINGUE FRANCISCO) MADRERO CLAVE 070P3010	31-CHILÓN	TERRA Y LIBERTAD	RURAL	FSM0212-49	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	431,195	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	LA OBRA ESTA FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE EN CEROS, NO SE HA EJERCIDO NADA, PERO ESTA CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
126662	CONSTRUCCION DE 02 AULAS	03-OTZACOMITÁN	LA OTTA BANDA	RURAL	H00028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	740,792	252,225	252,225	252,225	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	2.00	0.00	0.0%	25.0%	
9793	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	05-LAS ROSAS	CRUZ MORALES	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	708,746	212,622	212,622	212,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	480.00	0.00	0.0%	0.0%	
9591	TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. AGUSTIN DE TURIBIDE	07-MAPASTEPIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03/10/16/001/0000/21	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPIC CHAPAS	835,262	835,262	835,262	835,262	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	85.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA NO INICIADA, Y CORRESPONDE AL BARRIO 15 DE ENERO
7245	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE QUERREJO OCCAMPO CLAVE 070P2964Y (SANTA ROSA)	07-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	EAS/01/000031/100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,718,879	650,000	650,000	650,000	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	1.0%	
7189	ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LEONA VICARIO CLAVE 070P184A NO. 1363, P.O.B. PATNA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO	07-OCOSINGO	PATNA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO	RURAL	04/02/10/0002/0010/217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION NORMAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	345,564	150,000	150,000	150,000	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	1.00	0.01	1.0%	0.0%	
7943	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL CON MALLA Y BARRIO DE ACCESO	03-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	966,932	966,932	966,932	966,932	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CEROS	1.00	0.00	0.0%	0.0%	
7958	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	03-PALENGUE	LAZARO CARDENAS	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	422,252	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	
7938	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	03-PALENGUE	LASUNA EMILIANO ZAPATA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	422,252	422,252	422,252	422,252	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	
7924	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	03-PALENGUE	RIO CHANCALIA	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	422,252	422,252	422,252	422,252	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	
3240	BARDEADO PERIMETRAL (ESC. PRIMARIA JAME SABINES RUIZBERG)	01-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	H4802/00/10/0000/4012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL, SABANILLA CHAPAS	729,841	217,152	217,152	217,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS	169.00	45.00	26.6%	0.0%	
13121	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL	01-SUNJUPA	LA LIBERTAD	RURAL	030005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SUNJUPA	632,177	189,653	189,653	189,653	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CEROS	1.00	0.00	0.0%	0.0%	SE REPORTA EN CEROS POR QUE ESTA OBRA NO SE HA INICIADO
13136	PAGO DE INTERES PRESTAMO BANOBRAS	01-SUNJUPA	LA LIBERTAD	RURAL	030006	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SUNJUPA	19,888	5,989	5,989	5,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CEROS	1.00	1.00	100.0%	100.0%	EL PROYECTO SE PAGO DE AMORTIZACIONES Y DE ADELANTO A LA TABLA DE AMORTIZACIONES CORRESPONDE A ACCIONES, CON EL RECURSO SE CONSTRUYO UNA BANCA PERIMETRAL
8278	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO ALTAMIRANO, CLAVE 070P189G	09-TAPALAPA	SAN ANTONIO	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	1,708,944	1,159,945	1,159,945	1,159,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	448.00	448.00	100.0%	100.0%	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA DONATO ALTAMIRANO, CLAVE 070P189G ELA TRIBUNA SAN ANTONIO POR UN MONTO DE \$ 1,708,944 CONSISTENTE EXAMINETRO Y COLOCACION DE 448 M2 DE MALLA AUTOSOPORTABLE CAL 22, ASI COMO CONTRUCCION DE 48 M3 DE MURO DE PIEDRA LINDA.
7345	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE VICENTE QUERREJO 25A, ETAPA	09-TAPALAPA	TRAZONO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	225,919	97,779	97,779	97,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	100.0%	
137480	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CARRERA MUNICIPAL	100-TAPULULA	TAPULULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE TAPULULA CHAPAS	690,000	200,000	200,000	150,000	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,856.00	1,856.00	100.0%	100.0%	
108973	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ESCOBEDILLA ALVAREZ, CARRERA MUNICIPAL	100-TAPULULA	TAPULULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPULULA CHAPAS	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,236.00	1,236.00	100.0%	100.0%	OBRA FINALIZADA OPERANDO ADECUADAMENTE
10404	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA FED. BL. SIERVO DE LA NACION	104-TLA	EL OCOTAL	RURAL	0004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TLA CHAPAS	376,010	376,010	376,010	376,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448.00	448.00	100.0%	100.0%	
105979	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC. JOSÉ MARIA MORELOS)	104-TLA	FRONTERA SIERVO JUAREZ	RURAL	0012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, TLA CHAPAS	1,227,001	427,901	427,901	383,370	89.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CEROS	943.00	200.00	31.1%	0.0%	
12384	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA CINCO DE MAYO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	0102012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	153,024	45,907	45,907	45,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CEROS	59.00	30.00	30.3%	0.0%	
10541	MEJORAMIENTO DE CANCHA Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE: 070P189G	03-SOLOSUCHAPA	EL SANTIAGO	RURAL	0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,047,302	1,050,734	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA CON RECURSOS INMISTRADOS, PERO NO EJERCIDO NI PAGADOS DEBIDO A QUE EL EJERCIDO TIENE QUE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE
9734	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA SECUNDARIA	03-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	180,350	56,800	56,800	56,800	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	1.00	0.00	0.0%	0.0%	
123867	CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	180,446	57,373	57,373	57,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALULAS	48.00	40.00	83.3%	0.0%	ESC. SEC. TECNICA 15, BARRIO MIGUEL
124863	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRABAS Y TECHADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22 C.C.T. PISTOCHEN	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	FSM0212-02	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	1,864,182	1,864,182	1,864,182	1,864,182	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.00	0.0%	0.0%	HEBALGO
116208	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (FINANCIAMIENTO BANOBRAS)	07-FRONTERA HIDALGO	POBLADO FRANCISCO I MADRERO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	643,531	253,059	253,059	253,059	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	580.50	202.25	40.0%	0.0%	CAPITAL COMPROMETIDO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCIDO 2011 (CONTRATO DE FECHA 30 SEP 2011 CON UN MONTE DE 1,946,995)
9729	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	05-LAS ROSAS	ZACALPA	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	517,812	155,373	155,373	155,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	600.00	0.00	0.0%	0.0%	
7269	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 8 X 8 MET. ESTRUCTURA RC EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1363 CLAVE: 070V136M, P.O.B. PATNA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO	07-OCOSINGO	PATNA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO	RURAL	04/02/10/0002/100/217	DESARROLLO SOCIAL																	

ANEXO II
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
9747	AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	94-HUITLUPAN	HUITLUPAN	URBANO	10000100010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITLUPAN	1,298,884	649,442	649,442	540,914	83.3%	0	0	VIVIENDA	78.00	20.00	26.3%	
116527	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	5,508,684	1,652,605	1,652,605	1,500,584	90.9%	0	0	VIVIENDA	72.00	20.00	27.8%	
116112	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	SALVOVELTIC	RURAL	049-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,825,604	1,450,681	1,450,681	798,574	55.0%	0	0	VIVIENDA	99.00	52.00	52.3%	
116721	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	BATZITETIC	RURAL	049-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	231,495	150,000	150,000	100,835	67.2%	0	0	VIVIENDA	5.00	2.00	40.0%	
116339	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	NOCTIC	RURAL	049-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,825,604	1,450,681	1,450,681	798,574	55.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	10.00	40.0%	
116789	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	OK OXTON	RURAL	049-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	972,274	291,683	291,683	254,099	87.1%	0	0	VIVIENDA	21.00	8.00	38.1%	
115942	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	PONTEHUTZIC	RURAL	049-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,435,374	430,582	430,582	375,087	87.1%	0	0	VIVIENDA	31.00	10.00	32.3%	
116773	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	STENZESOTZITETIC	RURAL	049-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	4,074,315	2,000,000	2,000,000	1,774,810	88.7%	0	0	VIVIENDA	88.00	24.00	27.3%	
115780	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	TRES PUENTES LINDO	RURAL	049-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,923,838	585,851	585,851	514,751	87.9%	0	0	VIVIENDA	35.00	10.00	28.6%	
116786	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	94-LARRANZAR	NOCHEN CARRIZAL	RURAL	049-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	1,157,474	700,000	700,000	584,150	72.0%	0	0	VIVIENDA	25.00	10.00	40.0%	
83278	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENGUE	LA GLORIA	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	638,596	638,596	638,596	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	67.00	0.00	0.0%	
83310	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENGUE	NUEVO MONTES AZULES	RURAL	038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,018,561	1,018,561	1,018,561	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	96.00	0.00	0.0%	
87315	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	SAN FRANCISCO PALENGUE	RURAL	045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	102,915	102,915	102,915	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	
139884	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	DJALMI	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	508,598	508,598	400,242	400,242	79.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	0.00	0.0%	
143604	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JERUSALEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	508,598	508,598	400,242	400,242	79.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA A LIN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
139544	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	NUEVO POBLADO NARANJA PICA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	591,032	591,032	466,949	466,949	79.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	
143595	CONSTRUCCION DE 14 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	FRACCIÓN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	591,032	591,032	466,949	466,949	79.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	0.00	0.0%	AUN NO SE CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
139589	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL PACH	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	717,682	717,682	567,010	567,010	79.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	0.00	0.0%	
139372	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	BUAZTEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	844,335	844,335	667,071	667,071	79.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
143601	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	EL RETIRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	970,982	970,982	767,131	767,131	79.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
143593	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHIXA TONTIC	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,382,148	1,382,148	1,100,867	1,100,867	79.0%	0	0	VIVIENDA	32.00	0.00	0.0%	AUN NO SE CUENTA CON EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
139558	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	SIBACTEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,477,581	1,477,581	1,167,374	1,167,374	79.0%	0	0	VIVIENDA	35.00	0.00	0.0%	
143596	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	295,514	295,514	233,475	233,475	79.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
143610	CONSTRUCCION DE 76 VIVIENDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	2,855,162	2,855,162	2,334,747	2,334,747	79.0%	0	0	VIVIENDA	70.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO
120792	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	NEVALCHEN PLANADA	RURAL	462012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,237,425	371,227	371,227	371,227	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	5.00	33.3%	
120652	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS DEL BARRIO SAN CRISTOBALITO Y SECCION	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	962012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	247,485	74,245	74,245	74,245	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	1.00	33.3%	
120665	CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	SOMBRA GRANDE	RURAL	112012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	577,465	173,239	173,239	173,239	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	2.00	28.6%	
123496	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	ALVARO OBREGON PLANADA	RURAL	312012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	624,950	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	
123008	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	CHUCREPA	RURAL	632012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	698,960	197,988	197,988	197,988	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	2.00	25.0%	
122883	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	EL PARAISO	RURAL	352012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	698,960	197,988	197,988	197,988	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	2.00	25.0%	
122829	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	EL PRADO	RURAL	482012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	698,960	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	
123146	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	EL REFUGIO	RURAL	432012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	484,974	148,491	148,491	148,491	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	2.00	28.6%	
123273	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	HUESIB	RURAL	422012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	577,465	173,239	173,239	173,239	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	2.00	28.6%	
123194	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	LAZARO CARDENAS	RURAL	472012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	698,960	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	12.00	4.00	33.3%	
122723	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	MARISAL LOS JIMÉNEZ	RURAL	942012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	907,446	272,233	272,233	272,233	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	4.00	36.4%	
122703	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	NICHUÁ	RURAL	812012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	624,950	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	
122834	CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALÁ	NEVALCHEN	RURAL	492012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	1,237,425	371,227	371,227	371,227	100.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	5.00	33.3%	
123121	CONSTRUCCION DE VIVIENDA BARRIO LIMBA VISTA CALZADA NILWENIA	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	462012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	577,465	173,239	173,239	173,239	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	2.00	28.6%	
123175	CONSTRUCCION DE VIVIENDA COOPROFEDAD LAZARO CARDENAS	107-TUMBALÁ	LAZARO CARDENAS	RURAL	332012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	412,473	123,742	123,742	123,742	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	2.00	40.0%	
133024	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	JAS PALMAS	RURAL	372012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	698,960	197,988	197,988	197,988	100.0%	0	0	VIVIENDA	8.00	2.00	25.0%	
120912	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	COYUJ	RURAL	942012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	624,950	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	

ANEXO III
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
120731	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	APROYO PASADIC	RURAL	42/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	634,950	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
120845	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA REVOLUCION	RURAL	32/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	634,950	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
120705	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS JOLIAMEL PLANADA	107-TUMBALÁ	JOLIAMEL	RURAL	36/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	634,950	247,485	247,485	247,485	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	3.00	30.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
120465	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	CUCITEPA	RURAL	50/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	1,649,900	494,970	494,970	494,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	6.00	30.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
117255	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	50/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	1,649,900	494,970	494,970	494,970	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	6.00	30.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
120603	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS BARRIO SAN CRISTOBAL 2º SECCION	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	36/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	247,485	74,245	74,245	74,245	100.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	1.00	33.3%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
120591	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	SOMBRA CHCA	RURAL	60/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	339,980	98,994	98,994	98,994	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	1.00	25.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
122678	CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS	107-TUMBALÁ	LA ILUSION	RURAL	39/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	SIRBAS PUBLICAS	742,455	222,738	222,738	222,738	100.0%	0	0	VIVIENDA	9.00	3.00	33.3%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
114794	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DINO	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,000,000	994,273	994,273	994,273	100.0%	0	0	VIVIENDA	1,200.00	600.00	50.0%	VARIAS LOCALIDADES. MINISTRO DE LA MANO DEBERA CORRESPONDE A LA COMUNIDAD
96441	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	272,250	136,125	136,125	136,125	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
93449	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	ACITEAL	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,343,172	1,343,172	1,343,172	1,343,172	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ ENTREGADA Y PERO AUN NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. POR LO TANTO LA UNIDAD DE MEDIDA SE MODIFICARA EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE
96350	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	BELMALLE	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	821,385	821,385	821,385	821,385	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96294	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CAMPO LOS TOROS	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,334,433	1,334,433	1,334,433	1,334,433	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96253	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CARDAS SAN ANTONIO	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,430,310	1,430,310	1,430,310	1,430,310	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96213	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHEN HOC	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	534,039	267,089	267,089	267,089	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA NO SE ENCUENTRA AUN VALIDADO
96692	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,054,346	527,473	527,473	527,473	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96307	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHIMA PRIMERA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,856,978	1,856,978	1,856,978	1,856,978	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96679	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHIZÓN	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,837,610	943,805	943,805	943,805	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96390	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	GUAYABAL	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,121,785	2,121,785	2,121,785	2,121,785	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96376	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	KALLIM	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	661,485	661,485	661,485	661,485	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96512	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LA ESPERANZA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,034,049	1,034,049	1,034,049	1,034,049	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96280	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LA LIBERTAD	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	854,291	854,291	854,291	854,291	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
93429	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LAS LIMAS	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,837,561	1,837,561	1,837,561	1,837,561	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA. PERO A UN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
96649	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	LLOM	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	396,544	198,272	198,272	198,272	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96420	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	MALJAPPEN	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,138,972	579,486	579,486	579,486	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96468	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	SHUNUCH	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,807,211	1,807,211	1,807,211	1,807,211	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96634	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TICHEN	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	200,092	145,029	145,029	145,029	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96407	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TIZELAL	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,790,540	1,790,540	1,790,540	1,790,540	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINICITADA PERO AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96657	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	VARETELLAN FRACCION DOG	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	921,156	468,078	468,078	468,078	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96336	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	VAXALUM	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,441,584	720,792	720,792	720,792	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96300	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	VAXGEMEL LINON	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,669,495	834,747	834,747	834,747	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96326	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	VIBELDZU	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,472,090	736,045	736,045	736,045	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
96445	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	VOCVENTANA	RURAL	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	RAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	830,147	415,074	415,074	415,074	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
87282	ULTACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	ALBUERTO GOMEZ VILANKUEVA	RURAL	344	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	153,402	153,402	153,402	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	
87412	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	73-PALENGUE	MARUETHOC ORANCALA (EL GUANAL)	RURAL	349	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	242,208	242,208	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	72.00	0.00	0.0%	
81457	REHABILITACION DE TECHO DE VIVIENDA	73-PALENGUE	3 DE MAYO	RURAL	354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	149,518	149,518	149,518	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	0.00	0.0%	
83075	REHABILITACION DE TECHO PARA COCINA RURAL	73-PALENGUE	SACACIANO SANCHEZ	RURAL	357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	130,100	130,100	130,100	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	18.00	0.00	0.0%	
87194	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	LA CASCADA	RURAL	361	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	116,508	116,508	116,508	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	
81892	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	EL CHINAL	RURAL	358	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	389,520	389,520	389,520	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%	
81764	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	EL PROGRESO	RURAL	357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	316,510	316,510	316,510	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	0.00	0.0%	

ANEXO II
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Asane %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/12	16	17	18	19	20	21=20/19	22	
8254	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	SRACANCO SANCHEZ	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	296.154	296.124	296.124	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.90	0.00	0.0%	
8306	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	LA ASUNCIÓN	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	26.214	26.214	26.214	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	
8185	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	LA ESPUELA	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	9.709	9.709	9.709	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	3.00	0.00	0.0%	
8126	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	LA REVOLUCION	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	97.090	97.090	97.090	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	
82144	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	DR. JOSE CASTILLO TELMAN	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	133.556	133.556	133.556	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	
81891	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	09	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	81.555	81.555	81.555	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	0.00	0.0%	LARANJERA SE LLAMA SAN VICENTE
82643	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	695.941	695.941	695.941	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	0.00	0.0%	
8724	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	PALENGUE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	49.710	49.710	49.710	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	0.00	0.0%	
87373	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	PROFR. ROBERTO BARRIOS	RURAL	047	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	431.079	431.079	431.079	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	52.00	0.00	0.0%	
82687	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	VENIGIANO CARRANZA	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	12.621	12.621	12.621	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	6.00	0.00	0.0%	
87219	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	ARMATEA	RURAL	042	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	80.584	80.584	80.584	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	13.00	0.00	0.0%	
87332	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	SAN JUAN YULIA (SAN JUAN)	RURAL	046	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	260.143	260.143	260.143	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	0.00	0.0%	
81609	REHABILITACION DE VIVIENDA	73-PALENGUE	ESTRELLA DE BELEN	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	58.254	58.254	58.254	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	0.00	0.0%	
82750	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	AGUA BLANCA SERRANA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	528.189	528.189	528.189	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	240.00	0.00	0.0%	
87384	REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA	73-PALENGUE	CHOCOLAJITO	RURAL	048	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	300.397	300.397	300.397	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	40.00	0.00	0.0%	
107346	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	CERRO NORTE DON JUAN	RURAL	0456000797070	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	572.241	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	110.00	110.00	100.0%	
82322	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURAL	04700077006	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SALTO DE AGUA	1.019.991	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	207.00	207.00	100.0%	SE REPORTA COMPLETO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
107348	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	0456000799447	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	348.765	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	71.00	71.00	100.0%	
107274	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	0456000710355	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	634.925	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	130.00	130.00	100.0%	
107348	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	SANTA LUCIA SA SECCION	RURAL	0456000710251	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	596.892	0	0	0	0.0%	0	0	VIVIENDA	122.00	122.00	100.0%	
87112	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	83-SOLSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	259.000	76.800	76.800	76.800	100.0%	0	0	VIVIENDA	200.00	50.00	25.0%	
47352	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DE LAMINA)	83-SOLSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	142.298	42.889	42.889	42.889	0.0%	0	0	VIVIENDA	45.00	0.00	0.0%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE TECHO DE LAMINAS CON MONTONES
	TECHO DE CONCRETO																					
	CONSTRUCCION																					
143615	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES DE CONCRETO	102-TENELAPA	LAJALCHEN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TENELAPA CHAPAS	6.193.765	6.193.765	4.529.872	4.529.872	73.1%	0	0	OTROS	250.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON CON NUMERO DE OPCIÓ DE REGISTRO
	CAMINOS RURALES																					
	CAMINOS DE SACACOSECHA																					
114487	PAVIMENTACION DE CAMBIO	18-CACAHOTAN	AZTECA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	184.196	189.216	189.216	189.216	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.95	0.95	83.3%	
114400	PAVIMENTACION DE CAMBIO	18-CACAHOTAN	CACAHOTAN	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	209.481	154.196	154.196	154.196	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.10	83.3%	CANTON LA CEBIA. PAVIMENTACION MIXTA DE CAMBIO
114444	PAVIMENTACION DE CAMBIO	18-CACAHOTAN	MIRAMAR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	216.004	112.520	112.520	112.520	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.69	0.55	79.7%	
7573	APERTURA DE CAMBIO SACACOSECHA, TRAMO NUEVO PORVENIR - TOT CHEN CADENAMIENTO 0+000 AL 1+081.476	24-CHANAL	NUEVO PORVENIR	RURAL	73-2013-18	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHANAL	865.182	259.557	259.557	259.557	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.08	0.30	27.8%	
109783	RECONSTRUCCION DE CAMBIO SACACOSECHA DEL KM 0+00 AL KM 4+200	53-LAS MARGARITAS	VENTE DE NOVIEMBRE	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.800.000	540.000	540.000	540.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	120.000.00	4.200.00	3.3%	
101482	RECONSTRUCCION DE CAMBIO SACACOSECHA TRAMO SAN JIBDO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+00 AL KM 3+200	53-LAS MARGARITAS	SAN JIBDO	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1.500.000	450.000	450.000	450.000	100.0%	0	0	KILOMETROS	900.00	288.00	30.0%	
	CAMINOS RURALES																					
	CONSTRUCCION																					
110145	CAPITAL COMPROBADO BANORRAS 2012 (PAVIMENTACION DE CAMBIO)	18-CACAHOTAN	ALPUJARRAS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	177.045	42.024	42.024	42.024	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.12	0.10	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DE BANORRAS. EL RECURSO TOTAL ANUAL REPRESENTA EL PRIMER PAGO DE AMORTIZACION DEL FPM 2012
4830	PAVIMENTACION DE CAMBIO RURAL (TRAMOS AISLADOS.)	17-CATZAJAL	SANTA ARENA	RURAL	FSM 003.012	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	560.714	560.714	560.714	560.714	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.004.00	1.004.00	100.0%	AVANCE FISICO SE TRATA DE METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO
7469	APERTURA DE CAMBIO RURAL, TRAMO EL BOSQUE - SAN JIBDO LA FLORECIJLA. CADENAMIENTO 0+000 AL 5+349	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	73-2013-17	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CHANAL	2.207.694	682.308	682.308	682.308	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.34	0.70	29.9%	
114971	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMBIO RURAL, TRAMO RIO NEGRO-VALTIERRA CENTRO	25-CHAPULTEPEQUE	VALTIERRA CENTRO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	3.026.930	927.279	927.279	927.279	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.640.00	500.00	30.5%	
116950	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMBIO RURAL, TRAMO: 0+00 AL 5+382	25-CHAPULTEPEQUE	CUMBRE VALTIERRA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2.165.430	655.629	655.629	655.629	100.0%	0	0	KILOMETROS	880.00	220.00	25.0%	
12572	APERTURA DE CAMBIO RURAL DE TRAMO CACATEEL SAN SEBASTIAN DEL KM 1+060 AL KM 3+793.79 (2 ETAPA) Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	31-CHILÓN	CACATEEL	RURAL	FSM002-11	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	4.171.796	4.171.796	4.171.796	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.79	0.00	0.0%	
133424	CONSERVACION DE CAMBIO RURAL DEL TRAMO SAN MARCOS PRIVATEL EL EDEN GUADUPEPE BACHAJON-SITLA BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM. 40+000	31-CHILÓN	EL EDEN	RURAL	FSM002-05	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2.193.397	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	44.95	0.00	0.0%	LA OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA EN CERO, PERO SE TIENE CONTABILIZADO EN LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
12854	CONSERVACION DE CAMBIO RURAL, TRAMO E.C. CENTRO CHCH-PATELUM SUSTITUIR BAJA DEL KM 0+000 AL KM 2+180	31-CHILÓN	BAJA	RURAL	FSM002-24	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILÓN CHAPAS	2.051.607	1.025.803	1.025.803	1.025.803	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.18	1.80	82.6%	

ANEXO II
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
11798	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	FRONTIERA HIDALGO	SANTA LUCIA UNO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	44,622	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.50	50.0%	EN LA OBSERVACION DEL GASTO LA SELECCIONADA ES LA MAS PROMIA PORQUE NO HAY OTRA QUE TENGA SIMILITUD Y CON LO FINANCIERO DENTRO DEL TRIMESTRE SALIÓ DE PRESUPUESTO EL PROYECTO Y SE TRAMITO LA VALGACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE INICIO EN EL MES DE ABRIL.
8668	APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: NUEVA REFORMA- PORDADO BUENOS AIRES, 2A ETAPA	HUITUPAN	BUENOS AIRES	RURAL	090007UB001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONRABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	1,128,662	384,341	384,341	338,665	80.0%	0	0	KILOMETROS	0.46	0.36	62.0%	
8665	CONSTRUCCION DE TIEMBLAS CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM.1+100 AL 3+30	HUITUPAN	HUANAN	RURAL	090033LB009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONRABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	456,531	456,531	456,531	448,815	98.5%	0	0	KILOMETROS	0.20	0.20	100.0%	
12045	APERTURA DE CAMINO 1ERA, ETAPA	IXTACOMITAN	SAN MIGUEL	RURAL	043005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	2,000,000	600,000	600,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	0.50	25.0%	
116813	APERTURA REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL	LA FRANZARZAR	TZAUACHO	RURAL	049-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	3,827,710	1,148,313	1,148,313	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.68	0.40	23.7%	
7862	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO SAN ANTONIO ESCOBAR	OCCOSINGO	SAN ANTONIO ESCOBAR	RURAL	EJAB01010005801004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	1,730,188	850,000	850,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.54	0.01	0.4%	
78540	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (RA. LA PALMA GRANDE)	OCCOSINGO	LA PALMA GRANDE	RURAL	EJAB010100031001040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	3,268,602	1,550,000	1,550,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.29	0.01	0.4%	
78297	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA TRAMO: PERLA DE ACAPULCO, EMLIANO ZAPATA, EMLIANO ZAPATA	OCCOSINGO	EMLIANO ZAPATA	RURAL	EJAB01010003810027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	3,083,580	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.51	0.01	0.7%	
82360	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALUCO EN CAMINO, Y DE OBRAS DE DRENAJE CON CABLEZ DE MAMPUESTA, INCLUYE CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO, EJIDO PERA BLANCA	OCOTUACAN	PERA BLANCA	RURAL	048609010002810018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCCOSINGO CHAPAS	2,615,486	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.01	0.3%	
109337	APERTURA DE CAMINO RURAL (2A ETAPA)	OCOTUACAN	LA PENA 3A SECCION	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTUACAN CHAPAS	1,127,481	281,870	281,870	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.80	80.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL. ENTIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EJECUCION, DELEGACION PDI-CALCULO. EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,865,600.49 QUE PROVIENEN DEL EMPRESTO BANCOMAR 2011, DE LOS CUALES, LA CANTIDAD DE \$765,121.33 CON CARBO AL FPM 2011 Y LA CANTIDAD DE \$1,127,481.16 SON CON CARBO AL FPM 2011.
113876	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. PLAYA LARGA, TRAMO 0+00 AL 0+800	OCOTUACAN	LA PENA 3A SECCION	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OCOTUACAN CHAPAS	729,271	182,318	182,318	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.00	0.0%	LOS DATOS PROPORCIONADOS NO SON LOS DEFINITIVOS, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL. ENTIDOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EJECUCION, DELEGACION PDI-CALCULO.
78682	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO	889,576	889,576	889,576	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	0.00	0.0%	
79769	APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	PALENQUE	NIÑO HERODES	RURAL	013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	809,860	809,860	809,860	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
13361	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	SABANILLA	INDAGUSTA	RURAL	HAM01000100018012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHAPAS	2,029,156	608,747	608,747	608,747	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.30	20.0%	
12675	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EL PARAJE	SITALA	SITALA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	670,195	670,195	670,195	670,195	100.0%	0	0	KILOMETROS	5,000.00	3,000.00	60.0%	
12670	APERTURA Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD EL SUSPIRO	SITALA	SITALA	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	68,000.00	63,000.00	92.0%	
12671	APERTURA Y REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD LA UNION EL DIAMANTE	SITALA	EL DIAMANTE	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
12677	MANTENIMIENTO DE CAMINO SECUNDARIO SITALA-GUADALUPE CABTETA	SITALA	SITALA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	480,074	480,074	480,074	480,074	100.0%	0	0	KILOMETROS	6,000.00	4,000.00	66.7%	
78207	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	TUMBALÁ	TEHUACAN	RURAL	072012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	3,020,946	1,056,284	1,056,284	1,056,284	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.72	0.60	34.9%	
36096	REHABILITACION DEL TRAMO DE CAMINO EL TUMBADOR, TRAMO: KM 0+00 AL KM 1+786	TACAYAGUA	EL TUMBADOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AZACOTAGUA	406,491	147,147	147,147	147,147	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.76	1.76	100.0%	
12800	OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERA MUDUENAL-SAN JACUTON DEL KM 0+00 AL KM 3+718 Y TRAMO AL TIEMPO DEL KM 0+00 AL KM 0+006 (SEGUNDA ETAPA)	CHILÓN	AXXALIC	RURAL	FSM0212-18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHAPAS	1,519,706	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.00	71.4%	NO SEA EJERCIDO NADA FINANCIERAMENTE ESTA OBRA PERO SE TIENE CONTEMPLADO EN LA PROGRAMACION
122461	REHABILITACION DE CAMINO	FRONTIERA HIDALGO	SANTA CRUZ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	398,580	119,553	119,553	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	0.00	0.0%	LA CLASIFICACION CONSIDERO QUE ES LA CORRECTA POR NO HAY MAS OPCIONES Y CON LO RESPECTO A LO FINANCIERO AUN SOLO SE PRESUPUESTO LA OBRA Y LO FINANCIERO EMPIEZA EN EL MES DE ABRIL.
87652	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: ESCUELA VISTA ALMIRANTE	HUITUPAN	INGAVISTA ALMIRANTE	URBANO	090040UB033	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	HONRABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITUPAN	704,453	354,717	354,717	212,836	60.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	0.50	38.5%	
120074	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED CARRETERAS MUNICIPAL	IXTACOMITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	251,227	75,378	75,378	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	200.00	60.00	30.0%	
105141	RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO ZARAGOZA ANEXO NUEVO MEXICO - ANEXO PALMA REAL DEL KM 0+00 AL K M 1+000	LAS MARGARITAS	ANEXO PALMA REAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	500,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.24	30.0%	
103237	RECONSTRUCCION DE CAMINO 2A ETAPA TRAMO E.C. LAS MARGARITAS- SAN CARLOS VIEJAZCO- SAN FRANCISCO EL HARIJALO DEL KM 0+000 AL KM 10+566, SIBITRAMO DEL KM 3+000 AL KM 5+420	LAS MARGARITAS	SAN FRANCISCO EL HARIJALO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500,000	1,800,332	1,800,332	1,800,332	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.42	0.71	30.2%	
107400	RECONSTRUCCION DE CAMINO, ETAPA TRAMO RANCHO GUADALUPE- ROSARIO BUENA VISTA DEL, KM 0+000 AL KM 7+720, SUBTRAMO DEL KM 3+800 AL KM 6+840	LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,000,000	1,763,889	1,763,889	1,763,889	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	0.70	33.3%	
4669	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HERALUCO	FUERTE NUEVO SOLISTARHUACAN	SOLISTARHUACAN	RURAL	087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE FUERTE NUEVO SOLISTARHUACAN	1,500,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.25	50.0%	
32362	REHABILITACION DE CARRETERA CAMINO VIEJO	SAN LUCAS	SAN LUCAS	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	447,368	134,369	134,369	134,369	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.30	60.0%	
86338	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	CHENALHO	SAJOVELTIC	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,739,295	899,648	899,648	899,648	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALGADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
86230	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	CHENALHO	LA MERCED	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,190,105	599,553	599,553	599,553	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALGADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
86270	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	CHENALHO	TUT GRUUM	RURAL	SN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	999,976	400,594	400,594	400,594	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.60	60.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALGADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
133363	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CHILON-SAN JOSE CHAPAPUYIL KM 1+000 AL 1+150	CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM0212-43	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHAPAS	576,190	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CERRO POR QUINO NO SE HA EJERCIDO NADA DE RECURSO PERO SE ESTA CONTEMPLANDO LA PROGRAMACION DE ESTE AÑO
125287	CONSERVACION DE 13 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO ALAN SADIUN-TUT AXUPUJA DEL KM 8+000 AL KM 12+500 Y 0+000 AL RAMO DE RAMA	CHILÓN	TUT AXUPUJA	RURAL	FSM0212-08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHAPAS	4,522,328	4,522,328	4,522,328	1,356,070	30.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	10.00	76.9%	
125280	CONSERVACION DE 36 KM CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CRUCERO WILBATA-TANCHIBEL, ETAPA BUEN PEÑA LIMONAR, CRUCERO EL ROSARIO EL ROSARIO, CRUCERO SAN TOYON-SANTO TON CRUCERO BAWITZ-MANGO-BAWITZ MANGO	CHILÓN	WANTLEJA	RURAL	FSM0212-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHAPAS	4,635,142	4,635,142	4,635,142	1,389,850	30.0%	0	0	KILOMETROS	36.00	19.00	52.8%	
125209	CONSERVACION DE 4.70 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CARO NAZARETA A EJIDO PATRIELA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700	CHILÓN	CACATEEL	RURAL	FSM0212-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHAPAS	2,008,739	2,008,739	2,008,739	1,004,369	50.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	
125213	CONSERVACION DE 22.18 KM DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TUNAZAC-CACATEEL, BAWITZ TUNAZAC, EMLIANO ZAPATA, BAWITZ TAKON UNOM Y JOZ CACATELA	CHILÓN	CACATEEL	RURAL	FSM0212-06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILON CHAPAS	4,540,087	4,540,087	4,540,087	1,364,238	30.0%	0	0	KILOMETROS	52.10	30.00	57.6%	
101188	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO NUEVA NICARAGUA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+00 AL KM 1+000	LAS MARGARITAS	NEVA NICARAGUA	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	416,666	351,139	351,139	351,139	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,000.00	300.00	30.0%	

ANEXO II
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
5345	REVESTIMIENTO DE CAMINO	5-LAS ROSAS	LA LAJUNA	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	275,670	275,670	275,670	174,000	62.70%	0	0	KILOMETROS	2.70	0.00	0.0%	
5348	REVESTIMIENTO DE CAMINO	5-LAS ROSAS	LAJUNA-CARDENAS DEL RIO	RURAL	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	2,127,299	2,127,299	2,127,299	638,188	30.00%	0	0	KILOMETROS	3.30	0.00	0.0%	
8848	REVESTIMIENTO DE 4.5 KM DE CAMINO DE ACCESO	5-LA TRINITARIA	SUMALINDA	RURAL	EA/802010000000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	385,570	385,570	385,570	284,720	73.8%	0	0	KILOMETROS	4.50	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
7865	REVESTIMIENTO DE CAMINO NICOLAS RUZ MATAMOROS	6-NICOLAS RUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0300	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYATAMIENTO DE NICOLAS RUZ CHAPAS	459,917	259,310	459,917	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.00	0.0%	FISICA Y FINANCIERAMENTE
8303	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO CRUCERO TONTZITLAJA A SAN JUAN DEL RIO DEL KM 0-000 A KM 4+00 (SAN JUAN DEL RIO)	67-OCOSINGO	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	EA/80301000190100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	2,499,638	1,250,000	1,250,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	4.50	0.01	0.2%	
8236	CONSERVACION DE CAMINO DE AGUA DULCE SIBAL TRAMO: DEL KM 0+00 AL KM 17+00 (AGUA DULCE SIBAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA/80301000200100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	3,199,999	1,550,000	1,550,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	16.00	0.00	0.2%	
8184	REHABILITACION DE CAMINO DE ERDO SAN LUIS A RANCHERIA CARIBAL, TRAMOS ARELADOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, RANCHERIA CARIBAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA/80301000300000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	654,684	654,684	654,684	518,108	79.1%	0	0	KILOMETROS	12.30	9.71	79.1%	
8184	REHABILITACION DE CAMINO DE BAÑALES DE LA COMUNIDAD FRONTERA COCOZAL, TRAMOS ARELADOS, COMUNIDAD FRONTERA COCOZAL	67-OCOSINGO	FRONTERA COCOZAL	URBANO	EA/80301000300000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,379,184	1,379,184	1,379,184	1,183,811	85.8%	0	0	KILOMETROS	22.00	18.88	85.8%	
81705	REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO LAMBOSCOYA A PACHOCLA, TRAMOS ARELADOS, CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN, ERDO PACHOCLA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA/80301000510000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	555,188	277,590	277,590	208,300	75.4%	0	0	KILOMETROS	4.00	1.50	37.5%	
8276	REHABILITACION DE CAMINO, PARAJE LUCUMILAJA	67-OCOSINGO	LUCUMILAJA	RURAL	EA/80301000510000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	900,077	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	5.80	0.01	0.2%	
82138	REHABILITACION DE CAMINO, RANCHERIA NAHCACAL A RANCHERIA GETZEMANI TRAMOS ARELADOS, RANCHERIA GETZEMANI	67-OCOSINGO	GETZEMANI	RURAL	EA/80301000140000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSINGO CHAPAS	1,051,541	1,051,541	1,051,541	952,820	90.6%	0	0	KILOMETROS	21.00	19.00	90.6%	
78490	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	72-PALENQUE	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	2,804,259	2,804,259	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	0.00	0.0%	
78883	REHABILITACION DE CAMINO	77-PAJAPAN	JOE VARGAS	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PAJAPAN CHAPAS	983,711	160,618	160,618	13,875	8.5%	0	0	KILOMETROS	12.50	1.00	8.0%	
9584	INFRAESTRUCTURA BASICA CAMINERA, MANTENIMIENTO COBERTURA MUNICIPAL	78-FUEBLO NUEVO SOLISTAHLACAN	FUEBLO NUEVO SOLISTAHLACAN	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE FUEBLO NUEVO SOLISTAHLACAN	5,000,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	20.00	0.00	0.0%	
91905	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE CHAPAYAL AURORA ERMITA	78-FUEBLO NUEVO SOLISTAHLACAN	SAN JOSE CHAPAYAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE FUEBLO NUEVO SOLISTAHLACAN	1,000,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
12851	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS SIFALA-GOLONCHAN	81-SIFALA	SIFALA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPERATIVACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESENCIA MUNICIPAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	50,000.00	50,000.00	100.0%	
47168	REHABILITACION DE CAMINO	83-SOLOCHUAPA	LA GUADALUPE	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYATAMIENTO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.00	0.0%	REHABILITACION DE LA PRIMERA ETAPA DE CAMINO RURAL
105787	CONSERVACION DE CAMINO, TRAMO E. C. MIGUEL ALEJANDRO CHINAL A CARMEN CHINAL	104-TILA	CARMEN 3A SECCION (CARMEN CHINAL)	RURAL	0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYATAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TILA CHAPAS	455,125	455,125	455,125	444,355	97.6%	0	0	KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
86688	REVESTIMIENTO DE CAMINO E. OBRAGON PLANADA- OBRAGON LOMA	107-TUMBALÁ	OBREGÓN LA LOMA	RURAL	302012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	292,359	75,692	75,692	75,692	100.0%	0	0	KILOMETROS	780.00	250.00	32.1%	
77043	REVESTIMIENTO DE CAMINO VARIAS LOCALIDADES	107-TUMBALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	032012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	2,381,287	708,389	708,389	708,389	100.0%	0	0	KILOMETROS	21.00	7.00	33.3%	
97728	REVESTIMIENTO DE CAMINO TIENTUL GRANDE 1ª SECCION	107-TUMBALÁ	TIENTUL CHICO	RURAL	122012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	556,173	151,552	151,552	151,552	100.0%	0	0	KILOMETROS	12.00	3.00	25.0%	
78640	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE PUENTES Y PASOS PEATONALES	107-TUMBALÁ	JULIANE 2A SECCION	RURAL	102012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	398,778	119,633	119,633	119,633	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	1.00	25.0%	
	CONSTRUCCION DE PUENTES Y PASOS PEATONALES																					
78844	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA PUENTES VEHICULARES	72-PALENQUE	VISION DEL NORTE	RURAL	014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRIETAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	228,312	228,312	228,312	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	0.00	0.0%	
115077	CONSTRUCCION DE PUENTE REFORZADO GASTOS INDIRECTOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	82-CAMPITENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	489,974	149,991	149,991	149,991	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5.00	2.50	50.0%	
53787	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE SUELO A GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISORES DE OBRAS)	85-SUCHITE	CIUDAD HEALGO	URBANO	0301	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHITE	533,865	101,752	101,752	101,752	100.0%	0	0	PERSONA	3.00	3.00	100.0%	PAGO A SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
112726	GASTOS INDIRECTOS	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,528,202	239,285	239,285	239,285	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	INC. SUELO DE SUPERVISORES, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE COMPUTO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA, MANTENIMIENTO VEHICULOS Y GASOLINA
78433	GASTOS INDIRECTOS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	73-2012-13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,411,042	216,495	216,495	216,495	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
86669	ASESORIA Y CONSULTORIA (PROOIM)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	1,899,738	948,864	948,864	948,864	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.75	75.0%	LA OBRA AUN NO HA SIDO VALIDADO POR LO TANTO ALGUNOS DATOS PUEDEN SER MODIFICADOS
120216	CREDITO BANORIAS	46-XICACTIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043023	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	1,849,266	495,000	495,000	0	0.0%	0	0	PESES	1,849,266.00	300,000.00	16.2%	
109684	GASTOS INDIRECTOS	76-OSTIUCAN	OSTIUCAN	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTIUCAN CHAPAS	738,051	184,513	184,513	105,300	57.1%	0	0	INFORME	12.00	3.00	25.0%	LA INFORMACION PRESENTADA, AJUN NO ES LA DEFINITIVA, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL, QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.
105528	GASTOS INDIRECTOS	80-SOCCOTENANGO	SOCCOTENANGO	URBANO	0051	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	611,026	460,880	62,004	162,004	46.5%	0	0	INFORME	1.00	0.24	24.0%	
48610	GASTOS INDIRECTOS	80-SOLOCHUAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	278,568	83,577	83,577	83,577	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SUELO DE UN SUPERVISOR Y UN AUXILIAR CONTABLE, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, COMBUSTIBLE Y VATICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES OBRAS.
126289	PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-01-01-03-038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,580,747	377,899	377,899	377,899	100.0%	0	0	INFORME	12.00	2.50	20.8%	
130325	GASTOS INDIRECTOS	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ	473,756	71,694	71,694	71,694	100.0%	0	0	INFORME	4.00	0.00	0.0%	
117064	GASTOS INDIRECTOS	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0011012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,385,587	1,015,687	1,015,687	193,821	19.1%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
85117	GASTOS INDIRECTOS 2012	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL CHAPAS	841,534	181,380	181,380	181,380	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO AL PERSONAL DE GASTOS INDIRECTOS
121008	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO BANORIAS	16-CACAHOTAN	CACAHOTAN	URBANO		OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	215,117	126,320	126,320	126,320	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
79283	CONTRATACION DE PERSONAL (GASTOS INDIRECTOS)	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	5/N	DESARROLLO ECONOMICO	TRAMITACIONES OTROS	TRAMITACIONES OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	451,117	451,117	451,117	150,000	33.3%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
79486	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	300,744	300,744	300,744	75,000	24.9%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO SE APLICAN ASESORIA DEL DESPACHO CONTABLE, CONSULTORIAS Y CURSOS DE CAPACITACION.

ANEXO III
L. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medios	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
11938	GASTOS INDIRECTOS	25-CHAPLA TENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	497,187	60,000	50,000	50,000	83.3%	0	0	SERVICIO	1.00	0.30	30.0%	
9340	GASTOS INDIRECTOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	5/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	3,603,533	307,686	307,686	307,686	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.11	11.0%	ESTA OBRA SE TRATA DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA DARLE SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DEL FEM
1581	GASTOS INDIRECTOS	27-CHAPA DE CORDO	CHAPA DE CORDO	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,134,574	402,634	402,634	402,634	100.0%	0	0	PERSONA	17.00	17.00	100.0%	
115722	GASTOS INDIRECTOS	28-CHAPILLA	CHAPILLA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	446,246	446,246	446,246	446,246	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2511	GASTOS INDIRECTOS 2012	29-CHICASÉN	CHICASÉN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHICASÉN	174,130	9,180	9,180	9,180	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
13003	GASTOS INDIRECTOS	27-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	260,004	122,176	122,176	122,176	100.0%	0	0	INFORME	4.00	1.00	25.0%	
9692	GASTOS INDIRECTOS	39-HUITLUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0306010000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITLUPAN	2,095,058	1,047,514	1,047,514	356,450	34.2%	0	0	INFORME	1.00	0.34	34.1%	
37546	GASTOS INDIRECTOS	32-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	149,850	30,520	30,520	30,520	100.0%	0	0	INFORME	12.00	3.00	25.0%	
35426	GASTOS INDIRECTOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	060101111010000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	677,719	140,000	140,000	139,572	99.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %
76605	GASTOS INDIRECTOS	39-NICOLAS RUÍZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0304	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE NICOLAS RUÍZ	216,800	46,000	46,000	0	0.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.00	0.0%	NO HAY OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL
12953	CONTRATACION DE PERSONAL GASTOS INDIRECTOS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	6,734,393	1,200,000	1,200,000	1,010,133	84.2%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	NO HAY OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL DE OBRAS
8621	GASTOS INDIRECTOS	77-PULUPAN	PULUPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE PULUPAN CHIAPAS	1,275,669	293,000	293,000	293,000	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
12104	GASTOS INDIRECTOS	36-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	3001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	2,172,959	543,239	543,239	470,694	86.6%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
12636	GASTOS INDIRECTOS 2012	31-SITALA	SITALA	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	446,246	446,246	446,246	446,246	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
115486	GASTOS INDIRECTOS	37-SUNUPA	SUNUPA	URBANO	03001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	72,477	21,743	21,743	21,743	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
13735	GASTOS INDIRECTOS	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA CHIAPAS	225,797	75,266	75,266	55,641	73.9%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
9663	GASTOS INDIRECTOS	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	0845N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	665,551	391,780	391,780	391,780	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.40	40.0%	PERSONAL PARA SUPERVISION Y CONTROL
4722	GASTOS INDIRECTOS	105-TONALA	TONALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,539,869	265,144	265,144	158,622	59.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	DE OBRAS DEL FEM DURANTE UN AÑO
11437	GASTOS INDIRECTOS	111-TZUCOL	TZUCOL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	456,794	250,000	81,730	81,730	32.7%	0	0	INFORME	1.00	0.32	32.0%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARON PARA GASTOS DE OPERACION EN SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE FONDUO
13082	PRODIM	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	315,866	36,308	36,308	36,308	100.0%	0	0	INFORME	2.00	0.00	0.0%	
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS																					
	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL FONDO DE																					
9234	GASTOS INDIRECTOS 2012	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	02001001200111EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUINTLA CHIAPAS	1,348,546	327,141	327,141	193,246	57.3%	0	0	PERSONA	48.00	12.00	25.0%	
21409	GASTOS INDIRECTOS	32-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	42,008	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	
	SEGUIMIENTO DE OBRA																					
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON																					
11996	GASTOS INDIRECTOS	43-IXTACOMTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	431,680	129,504	129,504	30,000	23.2%	0	0	PERSONA	3.00	0.69	23.0%	
12048	PAGO DE INTERESES BANOBAS	43-IXTACOMTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043004	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	33,530	10,061	10,061	8,000	59.6%	0	0	PERSONA	33,530.00	20,000.00	59.6%	
11300	GASTOS INDIRECTOS	36-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	322,572	83,143	83,143	36,000	43.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
73409	GASTOS INDIRECTOS	39-TAPALAPA	TAPALAPA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	196,853	33,300	33,300	33,300	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.25	25.0%	GASTOS INDIRECTOS CONSISTENTE EN LA CONTRATACION DE UN INGENIERO PARA REALIZAR LAS LABORES DE SUPERVISOR DE OBRAS DEL FONDO EN UN MONTO TOTAL DE \$ 1195.853.00
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	SESION																					
	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																					
114549	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	764,401	91,232	91,232	91,232	100.0%	0	0	ASISTENCIA	3.00	3.00	100.0%	ASISTENCIA DE DOC LIC EN INFORMATICA Y UN CONTADOR PUBLICO
79193	ASESORIA Y CONSULTORIA (PRODM)	24-CHAMAL	CHAMAL	URBANO	75201214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHAMAL	709,521	176,380	176,380	176,380	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN ASESORIA Y CONSULTORIA AL PERSONAL ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS Y TERCERA
95454	ASISTENCIA TECNICA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	061025120100000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAPASTEPEC CHIAPAS	498,559	75,000	75,000	73,099	97.5%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON PAGOS QUE SE DAN DE MANERA MENSUAL
12864	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODM	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	2,596,046	600,000	600,000	544,437	90.7%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
8782	HONORARIOS PRODM	77-PULUPAN	PULUPAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE PULUPAN CHIAPAS	637,834	159,600	159,600	159,600	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
4827	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	105-TONALA	TONALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	2,000,000	333,333	333,333	217,057	65.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CON ESTOS RECURSOS SE ADQUIEREN COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SUPERVISION ASIGNADOS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN EL																					
11747	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	4-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	0002002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,692,774	507,633	507,633	252,389	49.7%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	
115763	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	28-CHAPILLA	CHAPILLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
120593	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	31-SITALA	SITALA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,791	98,791	98,791	98,791	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
105765	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	32-SOCCOTENANGO	SOCCOTENANGO	URBANO	0002	GOBIERNO	SOBERANACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL	359,800	359,800	0	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSOS MINISTRADOS, AUN NO SE HA EJERCIDO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION
137348	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPILULA CHIAPAS	120,445	45,000	45,000	40,229	89.4%	0	0	INFORME	1.00	0.30	30.0%	CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL INTERVENIO 2012
8734	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	101-TECAPÁN	TECAPÁN	URBANO	0845N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	322,775	124,146	124,146	124,146	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	0.40	40.0%	ASISTENTE TECNICA INGENIEROS PARA EL AREA DE TESORERIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES TECNICAS FINANCIERAS ENCAMINADAS AL BARRIO
4875	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	105-TONALA	TONALA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO DE TONALA CHIAPAS	1,040,576	188,059	188,059	188,059	100.0%	0	0	INFORME TECNICO	1.00	1.00	100.0%	SE CONTABA PERSONAL CAPACITADO PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
12622	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109-03-02-02-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	580,371	217,860</										

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15-14/12	16	17	18	19	20	21-20/12	22	
112711	ASISTENCIA TÉCNICA (PROOIM)	11-TZMOL	TZMOL	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	135,611	135,611	27,000	27,000	19.9%	0	0	INFORME	1.00	0.19	19.0%	
9876	SELECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PROOIM 2012	14-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	0403001120001111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	674,243	83,786	83,786	83,786	100.0%	0	0	PERSONA	36.00	9.00	25.0%	
107073	ASISTENCIA TÉCNICA (PROOIM)	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	0/0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN	389,025	92,256	92,256	68,586	74.3%	0	0	INFORME	12.00	3.00	25.0%	LA INFORMACION PRESENTADA NO ES LA DEFINITIVA, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL, QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUCALCO.
115520	ASISTENCIA TÉCNICA (PROOIM)	07-SUNJAPA	SUNJAPA	URBANO	03002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	36,236	10,872	10,872	10,872	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
	OPERATIVA																					
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE																					
130418	ADQUISICIONES PROOIM 2012	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	012-03-0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE BERRIOZÁBAL CHIAPAS	9,742	9,742	9,742	0	0.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICIONES PROOIM 2012
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE CURSOS MUNICIPALES)	14-LAMBARANO	ALTAMIRANO	URBANO	0023202	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUTAMIENTO MUNICIPAL	564,259	169,278	169,278	85,000	50.2%	0	0	CURSO	18.00	2.00	11.1%	
130393	CAPACITACION (PROOIM)	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	012-03-0	DESARROLLO ECONOMICO	FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE BERRIOZÁBAL CHIAPAS	30,419	30,419	30,419	30,419	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	CAPACITACION 2012
114200	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PROOIM)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	254,820	50,964	50,964	50,964	100.0%	0	0	CURSO	10.00	1.00	10.0%	
7332	CURSOS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (PROOIM)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	73-2012-15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE CHANAL	225,175	47,034	47,034	47,034	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
19208	PROOIM	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL	965,622	254,425	254,425	254,425	100.0%	0	0	ACCION	8.00	8.00	100.0%	
86557	CURSOS DE CAPACITACION DEL IAP 2012	14-ESCUNTLA	ESCUNTLA	URBANO	03430040120001111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ESCUNTLA CHIAPAS	234,761	56,190	56,190	0	0.0%	0	0	PERSONA	36.00	0.00	0.0%	
96866	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2012	09-HUTUPAN	HUTUPAN	URBANO	0300110000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	RENUNCIABLE AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE HUTUPAN	376,184	188,092	188,092	112,855	60.0%	0	0	NOVA CURSOS	60.00	20.00	33.3%	
120004	PROOIM	13-AXIACOMETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	043001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	207,786	86,336	86,336	20,000	33.6%	0	0	PERSONA	1.00	0.33	33.0%	
3703	CONTRATACION DE ASESORIA Y/O CONSULTORIA (PROOIM)	02-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE LA LIBERTAD CHIAPAS	74,901	37,450	37,450	37,450	100.0%	0	0	INFORME	12.00	3.00	25.0%	
95477	CURSO DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PÚBLICAS O PRIVADAS	07-MAFASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	036402030100000001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE MAFASTEPEC CHIAPAS	146,186	44,000	44,000	43,855	99.7%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 % DEVIDO A QUE SON REQUERIDOS VIRTUALES QUE SE DAN DE MANERA MENSUAL.
21603	PROOIM (CURSOS I.A.P.)	02-METAPA	METAPA DE DOMÍNGUEZ	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL DE METAPA DE DOMINGUEZ CHIAPAS	14,820	0	0	0	0.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
107183	CAPACITACION GLOBAL (PROOIM)	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	0/0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACAN CHIAPAS	123,008	30,752	30,752	0	0.0%	0	0	CURSO	10.00	3.00	30.0%	LA INFORMACION PRESENTADA NO ES LA DEFINITIVA, YA QUE AUN NO CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE REGISTRO Y CONTROL, QUE EMITE LA SECRETARIA DE HACIENDA A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION, PRESUPUESTO Y EGRESOS, DELEGACION PICHUCALCO.
113259	CAPACITACION GLOBAL (PROOIM)	00-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	55,469	13,857	13,857	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, TODA VEZ QUE NO ESTA EN EJECUCION.
96436	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	04-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	001-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	145,302	36,338	36,338	36,338	100.0%	0	0	CURSO	12.00	3.00	25.0%	EXPEDIENTE TECNICO EN PROCESO DE VALIDACION PARA OBTENER EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
77659	GASTOS INDIRECTOS	05-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD-04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	881,686	200,000	183,439	183,439	91.7%	0	0	INFORME	4.00	1.00	25.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
77686	PROOIM	05-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	AD-09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS	430,842	430,842	98,174	98,174	22.8%	0	0	INFORME	4.00	1.00	25.0%	EXPEDIENTE EN VALIDACION
57336	CAPACITACIONES (PROOIM)	03-SOLOSUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	48,432	13,900	13,900	0	0.0%	0	0	CURSO	10.00	2.00	20.0%	
115527	PROOIM (CAPACITACION)	07-SUNJAPA	SUNJAPA	URBANO	03003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO	12,088	3,624	3,624	0	0.0%	0	0	INFORME	0.00	0.00	0.0%	SE PRESENTA EN CEROS EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE A LA FECHA NO SE HA IMPARTIDO NINGUN CURSO DE CAPACITACION POR PARTE DEL IAP.
	TECNICAS																					
	SELECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO PROOIM	08-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03025	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE NICOLAS RUIZ	142,500	25,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	1.00	0.00	0.0%	
96449	CONTRATACION PROOIM	00-REFORMA	REFORMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	168,286	0	0	0	0.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	0.00	0.0%	A ESTE PROYECTO NO SE LE CONSIDERA RECURSO MINISTRADO, PORQUE NO SE HA INICIADO CON SU EJECUCION.