

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
<b>FINANZAS RECURSO 2012</b>																						
<b>ASIGNACIONES FEDERALES 2 REGISTROS</b>																						
	PAIS										306,899	306,899	301,049	301,049	98.1%	0	0	734.00	22.00	3.0%		
<b>RSIM</b>																						
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																					
	VIVIENDA																					
	MEJORAMIENTO																					
66676	AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X8 MTS. (VARIAS LOCALIDADES)	DE LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	645H02-000816200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA												EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$726,684.13 LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$12,814.52 INVERSION 2011, \$301,049.84 INVERSION 2010, \$115,000.47 INTERESES 2011, \$87,823.47 INTERESES 2010 Y \$201,540.60 INTERESES ANTERIORES. LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$2,015.55 (DOS MIL QUINCE PESOS 55/100 M.N.)
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																					
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																					
	CONSTRUCCION																					
108945	CONSTRUCCION DE COMPUERTA	RS-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	983-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS AGRARIOS	ASUNTOS AGRARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		5,850	5,850	0	0	0.0%	0	0	712.00	0.00	0.0%	OBRA A EJERCER CON MEZCLA DE RECURSOS E INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE FOM 2011 POR LA CANTIDAD DE 53,700.86 ECONOMIAS FOM 2010 POR LA CANTIDAD DE 55,850 Y ECONOMIAS FOM 2007 POR LA CANTIDAD DE \$14,026.52 HACIENDO UN TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA POR \$73,577.38