

ANEXO B1

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(únicamente en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avenida Física			Información complementaria y explicación de variaciones														
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Avance %	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
												Ministrado	Programado	Ejercido																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23												
FINANZAS RECURSO 2011																																		
APORTACIONES FEDERALES 230 RESISTOS																																		
FAM																																		
ASISTENCIA SOCIAL												149,433,000	151,272,715	149,433,000	10,912,577	8.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,851,000	252.21	0.7%			
90355	AFOROS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																																	
	ADQUISICIÓN DE CHIPS PARA IMPLANTES COCLEARES (REFERENDO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LHC 57 422 803 EC	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	14,763,000	14,763,000	14,763,000	0	0.0%	0	0	0	0	37.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCES DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA SU COMPRA RESPECTIVA.											
67398	FORTEALEZAMIENTO NUTRICIONAL A FAMILIAS CAMPESINAS (REFERENDO)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	LHC 57 422 804 EC	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	34,495.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE CANCELADO CON OFICIO NO. DGC/08/2012 DE FECHA 26 DE JUNIO. PUNTO CINCO (5) OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA HACIENDA. ESTA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE EL PROYECTO FUE CANCELADO A PRINCIPIOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS TODA VEZ QUE SE REQUIERE FORTALEZAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, LO QUE PERMITIRÁ ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUBRIR NECESIDADES APROXIMADAS.											
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																																		
CONSTRUCCIÓN																																		
134170	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES REFERENDOS FAM.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FNAD0128001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	DES00	14,160,285	0	14,160,285	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%												
101488	JARDÍN DE NIÑOS BELARDO DOMÍNGUEZ	1-ACAPTALHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,157	24,157	24,157	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	100.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL.											
103576	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	3-ACAPTALHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118438	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,113,960	1,113,960	1,113,960	0	0.0%	0	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL.											
83111	PRIMARIA JUAN ESCOBAR	3-ACAPTALHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,479,341	3,479,341	3,479,341	5,063,049	30.6%	0	0	0	0	1.00	0.72	72.0%	TERMINACIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS.											
99703	SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA (REFERENDO)	3-ACAPTALHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	52,596	52,596	52,596	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE COMPUTO.												
99730	JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	397,482	397,482	397,482	360,335	40.3%	0	0	0	2.00	1.40	70.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ALTAMIRANO												
99844	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	723,198	723,198	723,198	324,849	44.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. SAN MARCOS												
103631	JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118437	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	192,719	192,719	192,719	59,250	30.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA.												
99900	JARDÍN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	878,283	878,283	878,283	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL. LA ESPERANZA												
96205	JARDÍN DE NIÑOS BENEMERITO DE LAS AMERICAS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118464	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	LOCALIDAD. BIENEMERITO DE LAS AMERICAS META: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA.												
75876	PRIMARIA GRAL. LUCIO BLANCO.	15-BIOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E118835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LIANO GRANDE												
100426	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	66,504	66,504	66,504	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA. QUIGUITUPÉ												
100122	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118924	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	204,324	204,324	204,324	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DOMIO FRANCISCO. MARIERO												
9687	PRIMARIA CLUB DE LEONES	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	225,534	225,534	225,534	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN.												
101725	PRIMARIA PROFESOR VÍCTOR M. ARANDA LEÓN	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118915	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	266,557	266,557	266,557	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADO DE BARRAS Y PINTURA GENERAL. COMITÁN DE DOMÍNGUEZ												
99923	JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA	22-CHALCHIHUÁTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	779,834	779,834	779,834	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO, IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADO DE BARRAS Y PINTURA GENERAL. COMITÁN DE DOMÍNGUEZ											
96889	PRIMARIA BENITO JUÁREZ	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118645	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,105,877	2,105,877	2,105,877	431,179	20.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL. SHAMULA												
	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 85	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	771,245	771,245	771,245	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO IB, REHABILITACIÓN DE B.C.E.I.F. CHAMULA (CARRETERA A CUCHULUMTIC)												
89193	TELESECUNDARIA NO. 1336	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E118579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	398,570	398,570	398,570	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS; SACRAMENTOS												
1010488	JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	361,289	361,289	361,289	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA.												
98447	PRIMARIA 36 DE NOVIEMBRE DE 1997	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	56,571	56,571	56,571	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN. NUEVO YIBILO												
89216	TELESECUNDARIA NO. 1334 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E118585	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	110,313	110,313	110,313	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. YIBILO												
100254	PRIMARIA CONAFE NIÑOS HEROES	31-CHOLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118922	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,000	370,000	370,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN. TUCUEN NUBIA												
84133	PRIMARIA DIEGO RIVERA	31-CHOLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118853	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,099	41,099	41,099	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA.												
100683	PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	31-CHOLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118923	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	36,757	36,757	36,757	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. REALIZACIÓN DE CÉDULA Y ESTUDIO DE FACILIDAD PARA ESPACIOS EDUCATIVOS. TZAMALA.												
89700	PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	31-CHOLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118854	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	511,444	511,444	511,444	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS. DIRECCIÓN. BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO B. TOSOLTEPE												
100433	TELESECUNDARIA NO. 1339 EMILIANO ZAPATA	31-CHOLON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	243,108	243,108	243,108	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS BURELITE. PATATELA												
102217	PRIMARIA DAMIÁN CARMONA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118927	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	860,938	860,938	860,938	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 14 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, 2 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, COORDINATORIA ESCOLAR CON BOSQUE. BOSQUE DE EDUCACIÓN FÍSICA, CANCHA DE LUDOS MÚLTIPLES CON TECHADO, UN AULA DE MEDIOS, UNA BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR. EL BOSQUE												
102178	PRIMARIA ESTADO DE SINALOA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118926	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	87,562	87,562	87,562	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.95	95.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. UNION TIERRA TOUTO												
102093	PRIMARIA 5 DE FEBRERO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118925	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	266,458	266,458	266,458	68,852	25.8%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. BOSQUE (BARRIO SANTA LUCÍA)												
91740	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 139	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FCA00E118564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,427,299	2,427,299	2,427,299	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	100.0%	PARA ENTREGA. MATERIAL DE CONTENCIÓN DE CHUBASCAL.												
102418	TELESECUNDARIA NO. 1375 OCTAVIO PÁZ LOZANO	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	409,135	409,135	409,135	0	0.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS. EL REBESAL.												
103770	JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	36-FRONTERA DONALDPAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FCA00E118442	DESARROLLO																												

ANEXO B

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Averaje Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Averaje %	Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
90247	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	34 LABRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138685	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	28,154	28,154	28,154	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE OBRAS EXTERIORES, ENLAMADO PERIMETRAL, ACCESO PRINCIPAL, MURO DE ACOMETIDA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, JARDINES
100807	JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO DOMÍNGUEZ BORRÁS	35 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	69,534	69,534	69,534	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LAS ROSAS
100824	JARDÍN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL	35 LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	370,009	370,009	370,009	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS RURALES EMILIANO ZAPATA
79096	PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	36 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	450,000	450,000	450,000	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, BENITO JUÁREZ
88848	PRIMARIA PASCUAL CUELLI RUBIO	36 LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	118,692	118,692	118,692	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LA GUBIÑA
96247	JARDÍN DE NIÑOS COUTELIAC	38 SANABILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAO0E138441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	367,822	367,822	367,822	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LOGRADA: LAS NUEVAS METAS CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA
91793	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 153	33 MONTICONTI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	253,915	253,915	253,915	0	0.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, MITONIC
100857	JARDÍN DE NIÑOS EDGAR ROBLEDO SANTOAGO	35 MONTICONTI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	131,805	131,805	131,805	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR, BELISARIO DOMÍNGUEZ
100842	SECUNDARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENA	35 MONTICONTI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138625	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	264,825	264,825	264,825	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS BELISARIO DOMÍNGUEZ
100879	JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	36 NICOLÁS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	389,922	389,922	389,922	373,832	95.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, NICOLÁS RUIZ
100919	PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA	37 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138917	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	147,485	147,485	147,485	103,185	68.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y MURO DE ACCESO TENANGO BARRIO OROS, MENDO
110021	PRIMARIA JESÚS FLORES MAGÓN	37 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	63,219	63,219	63,219	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PLAZA CÉNICA, JUANMARTÍN DE ENLAMADO 400 METROS UNIAELES LETRINA, SAN JAVIER
90275	PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	37 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,869,435	1,869,435	1,869,435	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS C, F Y G, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN, DAMAZO
89862	PRIMARIA LEONARDO VALLE	37 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138868	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	103,672	103,672	103,672	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, FRONTERA CORPORAL
100988	PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN SERDÁN	37 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,099,734	1,099,734	1,099,734	148,180	13.5%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LOS PINOS
89172	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127	37 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAO0E138657	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,072,550	1,072,550	1,072,550	0	0.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, NUEVA PALESTINA
96746	PRIMARIA DELINA SALGADO PALACIOS	35 OCCOXTACAUHTLA DE EPIFINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	104,817	104,817	104,817	4,260	4.1%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, OCCOXTACAUHTLA
82831	PRIMARIA EQUÍBAL A CHÁVEZ	73 PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	398,428	398,428	398,428	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MALDONADO
80027	PRIMARIA JOSÉ EMILIO GARCÍA	73 PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	73,505	73,505	73,505	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, LA ALBUJA
83040	PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA	73 PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	39,584	39,584	39,584	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LUIS DONALDO COLOSO
89057	TELESECUNDARIA NO. 1285	73 PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	126,007	126,007	126,007	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, MONTEBENIQUIL
110204	JARDÍN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA	73 PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	226,004	226,004	226,004	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, PANTELLO BARROSO E IRIBARRA
83613	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAO0E138875	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	71,821	71,821	71,821	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ANAQUA OCHOA
110235	JARDÍN DE NIÑOS PUERTO FREITE	76 PUEBLO NUEVO SOLTASHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	40,984	40,984	40,984	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, PUEBLO NUEVO SOLTASHUACÁN COL. LOMITA
110255	PRIMARIA ADOLEF LÓPEZ MATOS	79 AYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	403,125	403,125	403,125	91,553	22.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, MANGUILLLO PINARTE
110282	PRIMARIA JAIME SÁBINES GUTIÉRREZ	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	405,899	405,899	405,899	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SABANILLA
110299	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,142,721	1,142,721	1,142,721	0	0.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS, SABANILLA
110477	JARDÍN DE NIÑOS ANA ELIZABETH	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	199,175	199,175	199,175	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, 20 DE NOVIEMBRE
90701	PRIMARIA LUIS DONALDO OLODZO MURRIETA	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138888	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	87,360	87,360	87,360	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y LETRINA, EMILIANO ZAPATA
100129	PRIMARIA FRAY VÍCTOR MARÍA FLORES	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138889	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,304,332	2,304,332	2,304,332	722,415	31.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN GENERAL, PLAZA CÉNICA, CUNETAS Y MURO DE CONTENCIÓN SAN FELIPE ECATEPEC
110578	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 1	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	738,058	738,058	738,058	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES E IMPRIMIBILIZACIÓN DE LAS AULAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
92014	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 128	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAO0E138659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	183,753	183,753	183,753	0	0.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SAN FELIPE ECATEPEC
110644	JARDÍN DE NIÑOS ELIAN ESCUTIA	90 SIMOJUVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	503,543	503,543	503,543	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN GENERAL, PLAZA CÉNICA, CUNETAS Y MURO DE CONTENCIÓN SAN FELIPE ECATEPEC
110658	PRIMARIA MANUEL ANILA CAMACHO	90 SIMOJUVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FAO0E138953	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	740,000	740,000	740,000	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS (REPRENDIENDO) LAS OBRAS
89064	PRIMARIA VERONIANO CARRANZA	90 SIMOJUVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	723,682	723,682	723,682	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SOLO DIOS
110602	SECUNDARIA NO. 1093 SIMÓN BOLÍVAR	90 SIMOJUVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,983,555	1,983,555	1,983,555	0	0.0%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS DIDÁCTICAS, SOLO DIOS
110749	JARDÍN DE NIÑOS ANGELO ALBINO CORZO	91 STATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	442,821	442,821	442,821	228,561	51.6%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, GIGERONAN VALLE
110680	PRIMARIA GUILLERMO PRIETO	91 STATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	304,068	304,068	304,068	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, GIGERONAN VALLE
110794	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124	91 STATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FAO0E138610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,417,920	1,417,920	1,417,920	0	0.0%							

ANEXO B1

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Determinación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Remineros Financieros Acumulados al Trimestre			Avenida Física			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avenida %	Generados	Trimestre	Avenida %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avenida %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-18/13	17	18	19	20	21	22-24/20	23	
93117	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89	004-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E136578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	75,778	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	2.00	2.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN), PETALONGO
89427	TELESECUNDARIA NO. 555 JUAN AMOS COMENIO	004-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E136838	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	80,567	80,567	80,567	80,567	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, CARTIROS	
89473	TELESECUNDARIA NO. 557 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	004-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E136930	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	42,931	42,931	42,931	42,931	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CHULUM TONALA	
111959	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	005-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138495	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,303,834	1,303,834	1,303,834	1,303,834	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA E HIGIENIZACIÓN DE PATIOS, CISTERNA, FOGA SEPTICA Y PISO DE ABSORCIÓN, PABERÓN	
111979	PRIMARIA COMATE IGNACIO ALLENDE	005-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	333,240	333,240	333,240	333,240	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, IGNACIO ALLENDE	
111882	PRIMARIA JOSÉ MARÍA CÁCERES	005-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,386	6,386	6,386	6,386	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIO TONALA	
111936	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	005-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138945	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	414,518	414,518	414,518	414,518	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TONALA	
115582	JARDÍN DE NIÑOS DESFINA RICHON	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138498	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	524,347	524,347	524,347	524,347	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, TUXTLA GUTIÉRREZ	
115594	JARDÍN DE NIÑOS ENOCH CANCINO CASAHONDA	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138499	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,191,826	1,191,826	1,191,826	1,191,826	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS	
103660	JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	419,210	419,210	419,210	419,210	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, TUXTLA GUTIÉRREZ	
113881	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	196,483	196,483	196,483	196,483	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	
103617	JARDÍN DE NIÑOS JUAN CAMILO MOURINO	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	152,936	152,936	152,936	152,936	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN AULA DE USOS MULTIPLES, OBRA EXTERIOR: ASTA BANDERA, ANDADORES Y ACCESO PRINCIPAL, TUXTLA GUTIÉRREZ	
109477	JARDÍN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIÉRREZ	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138467	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	72,460	72,460	72,460	72,460	0	0.0%	0	0	3.00	3.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, AMPLIACIÓN, COCAL	
109512	JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	126,752	126,752	126,752	126,752	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES, BIVERA CERRO HUECO	
83076	JARDIN DE JUAN SABINES GUTIÉRREZ	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138487	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	231,607	231,607	231,607	231,607	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, TUXTLA GUTIÉRREZ	
103140	JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	231,607	231,607	231,607	231,607	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y AULAS DIDÁCTICAS TEMÁTICAS, UN AULA DE COMPU, MÓDULO DE ESCAFERAS, MURO DE CONTENCIÓN, BARD PERMETRAL, ACCESO, CARCAMO DE BOMBO, DEMOLUCIÓN DE BARRIO Y BARRA, DESMONTAJAMIENTO DE REJA FRONTAL GENERAL	
90788	PRIMARIA JAIME TORRES BODET	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138900	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	201,035	201,035	201,035	201,035	105,064	52.3%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL Y REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, TUXTLA GUTIÉRREZ	
113886	PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	171,833	171,833	171,833	171,833	158,492	92.2%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. POMARISAL)	
113555	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,783	18,783	18,783	18,783	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. CHAPAS SOLOMAYO)	
116174	PRIMARIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138949	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	201,015	201,015	201,015	201,015	170,832	85.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, TUXTLA GUTIÉRREZ (SAN CAYETANO)	
90675	PRIMARIA SALVADOR URRINA	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138899	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	255,847	255,847	255,847	255,847	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN, PASEO DE LOS BOLSILLOS)	
92483	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	270,299	270,299	270,299	270,299	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	SALA EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN Y CANAL PIVOTAL, ATTECA	
93732	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 156	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	418,956	418,956	418,956	418,956	155,230	37.1%	0	0	5.00	5.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA E HIGIENIZACIÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ	
92831	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 PREVIO	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	588,634	588,634	588,634	588,634	1,332	0.2%	0	0	8.00	8.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO INCLUYE 6 ANEXOS 2 CAMERINOS, 2 SERVICIOS SANITARIOS, BARRAS Y SALA DE PROYECCIÓN, 13A. ORIENTE NORTE NO. 880 (CERRASCA)	
113081	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 64	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138598	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	428,120	428,120	428,120	428,120	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, TUXTLA GUTIÉRREZ (COL. PLAN DE AYALAL)	
99647	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 65	008-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	17,894	17,894	17,894	17,894	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS FAX 6 Y OBRA EXTERIOR, PINTURA DE BARRA, RED HIGIENIZACIÓN EXTERIOR, TUXTLA GUTIÉRREZ	
103556	JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	009-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	24,154	24,154	24,154	24,154	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MEDIO MONTE 1 SECCIÓN	
112300	PRIMARIA MÉXICO LIBRE	009-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138947	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,013,881	1,013,881	1,013,881	1,013,881	197,494	19.5%	0	0	0.72	72.00		TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA, ALUMBRADO DEL PLATEL, AGUA POTABLE Y PINTURA, TALLAMÁN	
90516	PRIMARIA 5 DE MAYO	009-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138898	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,592	4,592	4,592	4,592	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, SANITON, 5 DE MAYO	
112095	TELESECUNDARIA NO. 269	009-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138592	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	121	121	121	121	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, CANTÓN SACRIFICIO	
116440	PRIMARIA FRANCISCO VILLA	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138955	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	711,637	711,637	711,637	711,637	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO B (2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE BARRA Y ACCESO), TUZANTÁN	
114292	TELESECUNDARIA NO. 275	110-TUZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138931	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	79,936	79,936	79,936	79,936	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A,B, OBRA EXTERIOR, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, RED HIGIENIZACIÓN EXTERIOR, ESTACIÓN TUZANTÁN	
116170	JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138480	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	61,239	61,239	61,239	61,239	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, 2011, AGUALTAMANGO	
83979	PRIMARIA CUAUHTÉMOC	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	944,403	944,403	944,403	944,403	0	0.0%	0	0	1.00	0.95	95.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA, CANAL PIVOTAL, REPOSICIÓN DE PISA CIEGA Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS, VENUSTIANO CARRANZA	
116277	TELESECUNDARIA NO. 448	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	145,111	145,111	145,111	145,111	0	0.0%	0	0	5.00	5.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, ENMALLADO PERMETRAL, ACCESO PRINCIPAL Y ASTA BANDERA, SAN FRANCISCO (EL SAUTOS)	
116115	TELESECUNDARIA NO. 502 NIÑOS HÉROES	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138959	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74,341	74,341	74,341	74,341	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, AMATELANGO	
91569	SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS	114-VILLA COMALTILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138563	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90,569	90,569	90,569	90,569	0	0.0%	0	0					

ANEXO B1

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(óftas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Averaje Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Averaje %	Averaje % Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Averaje %			
												Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23	
83482	PRIMARIA SOR JUANITA INES DE LA CRUZ	24 COAHUILA DE ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118874	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	162,558	162,558	162,558	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS COMITATOS DE DOMINGUEZ	
98601	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	21 COAHUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	323,828	323,828	323,828	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	100.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, CAMPESINO	
100176	TELESECUNDARIA N.º 79.12 DE OCTUBRE	21 COAHUILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	18,334	18,334	18,334	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.00	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C. LA NUEVA	
98399	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23 CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	87,205	87,205	87,205	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, LAS OLLAS	
100373	JARDÍN DE NIÑOS DIGNA OCHOA Y PLACIDO	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	119,110	119,110	119,110	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN	
98422	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	220,897	220,897	220,897	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, CHIH HOC	
100112	SECUNDARIA TÉCNICA N.º 148	26 CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118659	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4	4	4	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CORTI	
98459	PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	37 CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	134,297	134,297	134,297	28,633	21.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, UNIÓN EL PALMAR	
100279	JARDÍN DE NIÑOS XICOTÉCATL	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118848	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	285,859	285,859	285,859	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PERIMETRAL, BACHAJÓN	
98480	PRIMARIA LEONA VICARIO	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	103,700	103,700	103,700	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, VOLCANTE LA BAYA	
98539	PRIMARIA LEONA VICARIO	31 CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118852	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	14,384	14,384	14,384	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN	
98677	PRIMARIA DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118864	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	219,944	219,944	219,944	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, ESCUENTLA	
98657	PRIMARIA JOSÉ WASCÓVICZ CALDERÓN	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	22,862	22,862	22,862	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, ESCUENTLA	
98618	PRIMARIA RUBÉN MIGUEL RINCÓN COUTÍN	34 ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65,102	65,102	65,102	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, ESCUENTLA	
83884	PRIMARIA INDÍGENA GUADALUPE VICTORIA	36 FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118863	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	334,149	334,149	334,149	287,291	86.0%	0	0	OTROS	1.00	0.91	91.0%	TERMINACIÓN DE TECHAMO DE CANCHA 1.500 METROS DE BARRIO PERIMETRAL, FRAMBUJÓN	
100670	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	39 HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118929	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	16,764	16,764	16,764	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, RENOVACIÓN DEL EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BOSQUE Y OTRA EXTERIOR, HUITUPÁN	
100417	JARDÍN DE NIÑOS BERNARDO REYES PIMENTEL	41 HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	286,120	286,120	286,120	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN	
99381	SECUNDARIA GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	41 HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59,483	59,483	59,483	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	REHABILITACIÓN, HUXTLA	
100419	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	43 IXTACMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	25,433	25,433	25,433	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN	
100684	SECUNDARIA TÉCNICA N.º 50	49 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	146,223	146,223	146,223	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.01	1.0%	APLICACIÓN DE PINTURA, LA CONCORDIA	
98264	TELESECUNDARIA N.º 953 OCTAVIO PAZ LOZANO	49 LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	596,801	596,801	596,801	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	REHABILITACIÓN, PLAN DE LA LIBERTAD	
110132	PRIMARIA BONAMPAR	57 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	41,862	41,862	41,862	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO CON 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, NUEVA PALESTINA	
98701	PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	67 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	402,327	402,327	402,327	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, RED HORRÁLCACA SANITARIA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y ENMALLADO, 12 METRO LINEAL, FRONTERA FONDUCA	
110061	PRIMARIA JUAN ESCUTIA	67 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118934	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,981	1,981	1,981	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, NUEVA PALESTINA	
98728	PRIMARIA NIÑOS HÉROES	67 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	74,636	74,636	74,636	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS HUBALES, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR 79 METRO LINEAL, LAGUNA CHANAGAB	
100998	PRIMARIA RAFAEL PASCAÑO GAMBOA	67 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	767,076	767,076	767,076	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, NUEVA PALESTINA	
110080	PRIMARIA TENOCH	67 OCSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118939	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	59,886	59,886	59,886	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL, SUMINISTRO DE ENMALLADO 400 METROS LINEALES, CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA Y ESTERNA, BETELES	
98695	TELESECUNDARIA N.º 715 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	73 PALEAQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	62,293	62,293	62,293	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	REHABILITACIÓN, PALEAQUE	
91879	SECUNDARIA TÉCNICA N.º 91	74 PANTEHUÉ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E118658	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,340,298	1,340,298	1,340,298	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	1.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, OBRAS DE PROTECCIÓN, TALLO Y REHABILITACIÓN GENERAL, INCLUDE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTUDIO BÁSICO HIDROLÓGICO E HIDRAULICO, PANTEHUÉ	
98794	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118877	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26,062	26,062	26,062	12,832	49.3%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, EL LABÓN	
98021	PRIMARIA JAIME SABINES	75 PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	487,775	487,775	487,775	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, SAN ANTONIO LA SECC	
110223	PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ	78 PUEBLO NUEVO XICOTÉCATL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118937	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	26	26	26	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL PUEBLO NUEVO XICOTÉCATL	
98077	PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	127,200	127,200	127,200	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, NUEVO MÉXICO	
98093	PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,572	1,572	1,572	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, 20 DE NOVIEMBRE	
98000	PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	81 SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118882	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	487,422	487,422	487,422	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, FRANCISCO VILLA	
98281	PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	82 SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118887	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	462,435	462,435	462,435	54,964	20.4%	0	0	OTROS	1.00	0.88	88.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, SALTO DE AGUA	
103449	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL N.º 30	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118434	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	4,011,629	4,011,629	4,011,629	2,387,529	57.0%	0	0	6.00	6.00	100.00	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPTO, SERVICIOS MÉDICOS, BOBARR, COMEDORES SOCIALES, ROPIERÍA, LAVANDERÍA, DORMITORIO SENCILLO MUJERES CON BAÑO COMPLETO		
110537	CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL N.º 30	84 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	431,981	431,981	431,981	286,011	66.2%	0	0	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 3 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR, TANQUES ESTACIONARIOS DE GAS DE 30 LITROS, CESTERNA DE LOMAS Y ENMALLADO PERIMETRAL, SAN CRISTÓBAL		
509413	JARDÍN DE NIÑOS TIRSO MOLINA	85 SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118450	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	152,726	152,726	152,726	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.00	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN	
100439	JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN	90 SIMOEVÉL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E118451	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	365,717	365,717											

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=13/13	17	18	19	20	21	22=21/20	23
109517	JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	442,620	442,620	442,620	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, EMLEANO ZARATA
109470	JARDÍN DE NIÑOS NIÑO ARTELLERO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	32,545	32,545	32,545	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, Tuxtla Gutiérrez
109458	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	90,309	90,309	90,309	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, Tuxtla Gutiérrez
109525	JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	150,698	150,698	150,698	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, LAS GRANAS
109482	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	165,266	165,266	165,266	75,088	45.4%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SOSTENIMIENTO, ARROYO BLANCO
99214	PRIMARIA AQUILES SERDÁN	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	132,002	132,002	132,002	10,758	8.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, Tuxtla Gutiérrez (C.O.L. SAN FRANCISCO)
99204	PRIMARIA CAMPO MILITAR	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,065,809	1,065,809	1,065,809	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, IMPRIMERIZACIÓN Y PINTURA, Tuxtla Gutiérrez
91185	PRIMARIA CLUB ROTARIO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138903	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	49,325	49,325	49,325	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LOSA POR TECHUMBRE DE MULTIPANEL, Tuxtla Gutiérrez
99044	PRIMARIA JOSEFA GARRIDO DE GONZÁLEZ BLANCO	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	732,342	732,342	732,342	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA, Tuxtla Gutiérrez
91055	PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	164,285	164,285	164,285	15,760	9.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PACHOYA PRINCIPAL, 150 METROS LINEAL, REHABILITACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, ANILADORES DE LISA, DEMOLICIÓN DE BARRA Y ANILADORES DE ACCESO, Tuxtla Gutiérrez
99138	PRIMARIA 14 SEPTIEMBRE 1824	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	121,858	121,858	121,858	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, Tuxtla Gutiérrez (C.O.L. BRASILEIRO)
91516	SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2,061,348	2,061,348	2,061,348	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA EXTERIOR, MURO DE CONTENCIÓN, SANEALES Y OREN PIVIALES, PAULINO AGUILAR
99570	SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO	110-TIZANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	411,653	411,653	411,653	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS B.E.Y.C. TIZANTÁN
134489	JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	334,260	334,260	334,260	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, SAN VICENTE LA MIELLA
134477	PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138952	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	292,474	292,474	292,474	180,820	61.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, HERDES DE CHAJUTZ'EC (EL LIMÓN)
109966	JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	113-VENUSTIANO CARRANZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	81,339	81,339	81,339	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, VENUSTIANO CARRANZO
100012	PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	113-VENUSTIANO CARRANZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	656,128	656,128	656,128	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, EJIDO MONTE PASTO
99299	PRIMARIA VICENTE DE QUIROGA	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138911	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	361,957	361,957	361,957	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, TZAJALAM
99232	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	387,396	387,396	387,396	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN, BOCHOBO ALTO
110027	EQUIPAMIENTO	90-SIMDIOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138940	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PROPIETARIO CHANALICUM
103470	JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138457	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	77,720	77,720	77,720	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	TERMINACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y BODEGA, HORTALIZAS JARDINES
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																						
110862	CONSTRUCCIÓN	95-SUCHAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	19,008,403	19,008,403	19,008,403	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA SUCHAPA
83117	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHAPAS	008-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27300FA00E138029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	6,538,372	6,538,372	6,538,372	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE LA 4TA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Tuxtla Gutiérrez
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR																						
83304	TELESECUNDARIA NO. 1262, LAZARO CORDERAS DEL RIO	72-CHICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27300FA00E138554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	3,721,732	3,721,732	3,721,732	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS DIDÁCTICAS TZOPILIA