

ANEXO III
L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
 PERÍODO QUE SE REPORTA SEGÚNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyectos	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	22-21/20	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
OPERACIONES FEDERALES LR9 RESISTOS																						
FISM																						
											155,736,489	156,154,497	145,059,363	117,225,621	78.1%	0	0	122,491.23	66,521.14	54.3%		
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
12284	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	NIUEVO CARMEN	RURAL	033-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	858,865	858,865	858,865	858,865	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,136.57	1,136.57	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
122730	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	LA CERBA	RURAL	033-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,090.00	2,090.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
132354	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35-FRANCISCO LEÓN	NIUEVO CARMEN	RURAL	033-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	121,794	121,794	121,794	121,794	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIUEVO CARMEN SE CAPTURA COMO CONSTRUCCION PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR COMO ESTUDIO Y PROYECTO ASÍ QUE EN LA SECCION AVANCE FISICO LO CORRECTO SERIA SOLICITAR INFORME O DOCUMENTO PERO EL SISTEMA NO LO PERMITE DE IGUAL MANERA EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
113415	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	313,138	313,138	313,138	224,504	71.6%	0	0	METRO LINEAL	983.02	688.11	70.0%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, EN PROCESO DE CONSTRUCCION, OBRA RECURSO FISM
118895	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BRANCHO NUEVO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	295,506	295,506	295,506	295,506	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDAADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012
96236	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CARANJA OJCA	RURAL	093-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	83,446	83,446	83,018	83,018	99.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$1,668,923 INVERSION 2011 \$83,446 INVERSION FEDERAL \$51,286 INVERSION ESTATAL \$64,160, ESTÁ OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO, CONCLUYE EN EL 2012 CON UN AHOORRO PRESUPUESTAL DE \$48,322
96212	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	LAS MANZANAS	RURAL	093-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	89,895	89,895	89,676	89,676	99.8%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$1,797,884 INVERSION 2011 \$89,895 INVERSION FEDERAL \$1,004,799 INVERSION ESTATAL \$683,200, ESTÁ OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012 ESTE INFORME TUVO UN AHOORRO PRESUPUESTAL DE \$219.08
95618	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	HETZUCUM	RURAL	093-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	750,656	750,656	746,419	746,419	99.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$5,488,683 INVERSION 2011 \$893,303 INVERSION FEDERAL \$2,901,128 INVERSION ESTATAL \$5,934,512, ESTÁ OBRA QUISO EN PROCESO DEL AÑO PASADO, EN ESTE AÑO 2012 CONCLUYO LA OBRA CON AHOORRO PRESUPUESTAL DE \$4,232.94
88581	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FRACCION LA UNIDAD II	114-VILLA COMALTIPLAN	FRACCION LA UNIDAD NÚMERO DOS	RURAL	EA5C0100015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,187,636	1,187,636	1,187,636	802,495	67.6%	0	0	METRO LINEAL	3,836.00	3,836.00	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM, EFICIENTEMENTE SE HA REECLUIDO UN 100% Y FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 67.6%, OBRA FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
66292	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	LA CAMPANA	RURAL	EA5C02-000514200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	112,911	112,911	112,911	86,690	76.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
96226	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	DODOH	RURAL	093-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	110,031	110,031	109,919	109,919	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$2,200,611 INVERSION 2011 \$110,031 INVERSION FEDERAL \$1,254,548 INVERSION ESTATAL \$836,232, ESTÁ OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO CONCLUYE EN EL 2012 CON UN AHOORRO PRESUPUESTAL DE \$12.28
111711	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)	102-TENEJAPA	HASHANAL	RURAL	093-03-0070	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,421,595	1,421,595	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,118.34	615.00	55.0%	RECURSOS 2011 REFRENDAADA QUE CONCLUYE EN ESTE AÑO 2012
125883	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RIZO DE ORO, CON PARTICIPACION DE BANDERAS	49-LA CONCORDIA	RIZO DE ORO	RURAL	020-03-0094	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	399,700	399,700	399,700	399,700	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
66058	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA EL LAGARTERO	RURAL	EA5C03-000174200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	225,830	225,830	225,830	199,399	88.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
66074	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	TZUCAD	RURAL	EA5C03-000864100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,124,671	1,124,671	1,124,671	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
107762	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	93-SOCOLTEPANANGO	SOCOLTEPANANGO	URBANO	088-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,866,993	2,866,993	2,866,993	2,866,993	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CAPTURADA CON FOLIO 77891 EN EL CUARTO TRIMESTRE 2011, PERO ENDO EL SISTEMA NO PUEDE GENERAR TRIMESTRES ANTERIORES POR LA MODIFICACION EN CATALOGO POR TAL MOTIVO NO LE PUEDE DAR SEGUIMIENTO AL FOLIO YA REPORTADO Y REALICE LA CAPTURA NUEVAMENTE DEBIDO A QUE TENIA PENDIENTE UN RECURSO POR EJERCER QUE CORRESPONDA A PAGO DE RETENCIONES LOS CUALES SE HICIERON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2012
89062	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO LAZARO CARDENAS	114-VILLA COMALTIPLAN	LÁZARO CARDENAS	RURAL	EA5C0300063	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,089,201	1,089,201	1,089,201	931,541	85.5%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO EL 85.5%
99543	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO VICENTE GUERRERO	114-VILLA COMALTIPLAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	EA5C0300064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	976,846	976,846	976,846	976,846	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,505.90	2,505.90	100.0%	OBRA INICIADA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA FINANCIERAMENTE FUNCIONANDO EFICIENTEMENTE
	NOBRIAS																					
	CONSTRUCCION																					
66137	CONSTRUCCION DE 01 NOBRIA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EA5C01-000582200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	121,915	121,915	121,915	17,605	14.4%	0	0	NOBRIA	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
66467	CONSTRUCCION DE 02 NOBRIAS	56-LA TRINITARIA	TZUCUMALIC	RURAL	EA5C01-000792200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	121,517	121,517	121,517	52,548	43.2%	0	0	NOBRIA	2.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																					
66254	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 200 METROS	56-LA TRINITARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	EA5C01-000416100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	2,577,796	2,577,796	2,577,796	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE
	MEJORAMIENTO																					

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyectos	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-15/13		17	18
10094	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE, FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE	114 VILLA COMALTIPLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	EAS030502	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	93,223	93,223	93,223	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.70	70.0%	LA OBRA INICIA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA EN PROCESO, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 70% FINANCIERAMENTE SE HA EJERCIDO UN 0.00%			
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
11138	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	102 TENEJAPA	TZALCHÉN	RURAL	093-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	445,378	445,378	445,378	445,378	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN EL AÑO 2012.			
	FRACCIONAMIENTO																								
12473	AMPLIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POBLADO LA CONCORDIA ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%				
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																								
	CONSTRUCCION																								
14178	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CAÑA HUECA.	108-TURTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-50-05-02-43-001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,280,281	0	0	0	0.0%	0	0	REJILLA	277.50	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES METRO LINEAL.			
100451	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (1ER. ETAPA). COLONIA HIDALGO	114 VILLA COMALTIPLAN	HIDALGO	RURAL	EAS0010039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	719,732	719,732	719,732	719,732	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	810.70	810.70	100.0%	LA OBRA INICIA EN EL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA EN PROCESO, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% EFICIENTEMENTE; ESTA SE OBRA SE PRESUPUESTO CON RECURSO FISM 2011 POR UN IMPORTE DE \$719,732.79 Y APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR UNA CANTIDAD DE \$719,732.79, DANDO UN IMPORTE TOTAL DE \$719,732.18. LOS BENEFICIARIOS SOLO APORTARON LA CANTIDAD DE \$25,000.00			
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
12506	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL SEJO PLAN DE LA LIBERTAD BARRA (EL REDED)	49-LA CONCORDIA	PLAN DE LA LIBERTAD BARRA (EL REDED)	RURAL	020-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	2,975,927	2,975,927	2,975,927	2,975,927	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%				
66387	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS02-00068100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,039,399	1,039,399	1,039,399	1,039,399	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,108.09	1,108.09	100.0%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LA PERLA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.			
66043	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	EAS03-00106100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,676,453	1,676,453	1,676,453	1,676,453	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.34	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE			
	FRACCIONAMIENTO																								
12529	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONCORDIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0107	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	2,008,000	2,008,000	2,008,000	2,008,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%				
	MANUTENIMIENTO																								
114367	ADECUACION (REHABILITACION) DE LA RED DE DRENAJE COL SAN JUAN DE LOS LAGOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	113,621	113,621	113,621	113,621	100.0%	0	0	METRO LINEAL	191.15	191.15	100.0%	OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012			
114167	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JAPON (EOL NUESTRA MARIYILLA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0132	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	329,748	329,748	329,748	329,748	100.0%	0	0	METRO LINEAL	338.00	338.00	100.0%	OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012			
	LETRINAS																								
	CONSTRUCCION																								
123637	CONSTRUCCION DE LETRINAS	35-FRANCISCO LEÓN	NUEVO TLA	RURAL	033-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	826,795	826,795	826,795	826,795	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	33.00	33.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011			
115622	CONSTRUCCION DE 183 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,000,000	1,000,000	999,553	999,553	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	183.00	183.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$5,000,000.00 INVERSION 2011 \$1,000,000.00 INVERSION FEDERAL GUBIERNADO \$2,400,000.00) INVERSION ESTATAL \$1,600,000.00. POR INFORME DEL COMITE DEL EJERCICIO 2011 RECURSOS 2011 UN AHORRO DE \$2,235,44 LO CUAL NO ES CORRECTO, BIENDEO EL AHORRO PRESUPUESTARIO CORRECTO DE \$447.09			
96248	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	TRES CERROS	RURAL	093-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	583,672	583,672	583,672	583,672	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	19.00	19.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN EL AÑO 2012			
111303	CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	EL CORRALITO	RURAL	093-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	321,876	321,876	321,876	321,876	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	25.00	25.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$808,143.87 SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$321,876.99. CONCLUYO EN EL 2012			
111594	CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BANAVIL	RURAL	093-03-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	969,775	969,775	969,775	969,775	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	30.00	30.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.			
111620	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	BACHEN	RURAL	093-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.			
111552	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	093-03-0064	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.			
111346	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS HUMEDAS (MERCEDES BANAVIL)	102-TENEJAPA	MERCEDOS	RURAL	093-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,293,030	1,293,030	1,293,030	1,293,030	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	40.00	40.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.			
111577	CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS HUMEDAS	102-TENEJAPA	NAVAL	RURAL	093-03-0065	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,616,288	1,616,288	1,616,288	1,616,288	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	50.00	50.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.			
100668	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	114 VILLA COMALTIPLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EAS0200120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	437,124	437,124	437,124	437,124	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO FISM 2011, OBRA INICIA EN EL 2011, TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE			
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLES																								
123130	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL 0+000 AL 1+900	26-CHENALHO	JOLUC	RURAL	026-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO CHIAPAS	325,888	325,888	325,888	325,888	100.0%	0	0	METROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA SE ENCUENTRA REFERENCIADA Y SU MONTO TOTAL ES DE \$3,000,000.00 Y EL MONTO REFERENCIADO POR ESTE PERIODO ES DE \$325,888.34 DEL CUAL SE ENCUENTRA FINQUIETADO			
124970	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CHENALHO	TZANEMBOLOM	RURAL	026-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	29,560	27,370	27,370	27,370	100.0%	0	0	METROS	700.00	600.00	85.7%	CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,869,788.37 Y EL MONTO QUE SE REFERENCIA PARA ESTE PERIODO ES DE \$27,370.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.			
124903	PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACC. BALUTUM)	26-CHENALHO	CRUZÓN	RURAL	026-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	301,262	301,262	301,262	301,262	100.0%	0	0	METROS	120.00	120.00	100.0%	CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,000,393.35 Y EL MONTO QUE SE REFERENCIA PARA ESTE PERIODO ES DE \$301,262.75 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS. POR LO TANTO EN ESTE PERIODO SE ENCUENTRA FINQUIETADO			
124908	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	26-CHENALHO	MACUSHITIC	RURAL	026-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	20,751	20,751	20,751	20,751	100.0%	0	0	METROS	560.00	560.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUIETADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,245,364.92 Y EL MONTO QUE SE REFERENCIA PARA ESTE PERIODO ES DE \$20,751.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.			
126011	APERTURA DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	CANDILMBA	RURAL	033-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	759,311	458,788	458,788	458,788	100.0%	0	0	METROS	800.00	480.00	60.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011 ESTA ES UNA OBRA EN PROCESO			

ANEXO III

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	2012		
												Ministrado	Programado	Ejercido								16-12/12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-12/12	17	18	19	20	21	22-21/20	23
125026	APERTURA DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SAN JOSÉ MASAPAC	RURAL	033-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	1,025,558	678,541	678,541	678,541	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	830.00	498.00	60.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011 ESTA ES UNA OBRA EN PROCESO LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123575	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO DE FATIMA	35-FRANCISCO LEÓN	BIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	033-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	685,254	685,254	685,254	685,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	1,360.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123553	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO LA GUADALUPANA	35-FRANCISCO LEÓN	BIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	033-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	811,817	811,817	811,817	811,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,624.00	1,624.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011. EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR DECIMALES ES POR ESO QUE SE CAPTURÓ DE ESTA MANERA EL MONTO REAL ES \$ 811,817.51 ESTO PASÓ CON TODAS LAS CAPTURAS
123585	PAVIMENTACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN MARCOS	35-FRANCISCO LEÓN	BIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	033-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	930,153	930,153	930,153	930,153	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,878.25	1,878.25	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
125625	REVESTIMIENTO DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	HIO NEGRO	RURAL	033-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	722,507	396,225	396,225	396,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	571.00	456.88	80.0%	EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2011 ESTA ES UNA OBRA EN PROCESO LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123318	REVESTIMIENTO DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SAN PABLO TUMBARC	RURAL	033-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	434,393	434,393	434,393	434,393	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123349	REVESTIMIENTO DE CALLES	35-FRANCISCO LEÓN	SANTA MARITHA	RURAL	033-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	607,157	607,157	607,157	607,157	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	403.38	403.38	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
123385	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA RIBERA ARROYO GARACOL	35-FRANCISCO LEÓN	ARROYO GARACOL (MONTE DE OLIVO)	RURAL	033-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO	406,260	406,260	406,260	406,260	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	521.00	521.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
160568	EMPERDADO MIXTO DEL BARRIO SAN MIGUEL	37-FRONTIERA HIDALGO	TEXCALTEC	RURAL	035-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	491,445	270,491	270,491	270,491	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	907.50	907.50	100.0%	CARTEL COMPROBADO DE MANOBRAS, EJERCICIO 2011. CONTRATADO DE FECHA 30/09/2011. SON UN IMPORTE DE 1,864,999.88 (8 MESES) SAN MIGUEL
125757	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONCORDIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHAPAS	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,266.00	2,266.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
124647	TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	49-LA CONCORDIA	ANTIGUA MARAVILLAS	RURAL	030-03-0086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHAPAS	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,102.00	1,102.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011
129439	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OSTUACÁN CHAPAS	1,200,000	1,200,000	1,200,000	360,000	30.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,448.30	1,448.30	100.0%	PAVIMENTACIÓN DE 1,448.30 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FC-300 KG/CM2 INCLuye: EXCAVACION, RELLENOS, ACABADOS, CONCRETO Y GUARNIONES.
116379	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE 134.31 COL. SANTA MARIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	277,004	277,004	277,004	277,004	100.0%	0	0	ANADADOR	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
115882	CONSTRUCCION DE PARQUE PISTA SKATE BOARDING Y BREAK DANKE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,268,248	1,268,248	1,268,248	1,268,248	100.0%	0	0	PARADERO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
115640	PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE MANZANILLO ANEXO LA BARTHA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	122,294	122,294	122,294	122,294	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.94	236.94	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
115580	PAVIMENTACION CON ASFALTO PROLONGACION BANCOS LEON COL. TEPEYAC	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	331,964	331,964	331,964	331,964	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
115614	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAPON	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	1,256,612	1,256,612	1,256,612	1,256,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,544.48	2,544.48	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012
115429	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCERA CALLE DE LOS PINOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	2,005,602	2,005,602	2,005,602	2,005,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,366.93	2,366.93	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012
114854	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FRACC. SONORA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	242,568	242,568	242,568	242,568	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,166.40	2,166.40	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO FISCAL 2011. TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
96258	CONSTRUCCION DE ANADADOR	102-TENEJAPA	BALICU CANAN	RURAL	093-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	887.00	887.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011 QUE CONCLUYÓ EN EL AÑO 2012
111507	CONSTRUCCION DE ANADADOR DE CONCRETO Y CUNETAS	102-TENEJAPA	TSAMBUJIA	RURAL	093-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TENEJAPA CHAPAS	551,736	551,736	551,736	551,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,080.00	1,080.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011 QUE CONCLUYÓ EN ESTE AÑO 2012
161360	PAV. DE 327.50 M2 DE CALLE CON CONCRETO H.C. PREM. DE MR-45 Y CUNET. DE 30.00 ML. DE GUARNIONES CON CONC. FC-150 KG/CM2 UBICADO EN LA 2ª PTE ENTRE AV. 9ª NTE. Y AV. 12ª NTE. BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,297,632	1,297,632	1,297,632	97,854	7.15%	0	0	METROS CUADRADOS	3,237.50	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ANHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.
161285	PAVIMENTACION DE 1,200 M2 DE (BASE DE ESTACIONAMIENTO) CON CONCRETO HIDRAULICO PREFERENCADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 132.00 ML. DE GUARNIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. INFORMANTE EL GRUPEVA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	572,539	572,539	572,539	136,696	23.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ANHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.
161296	PAVIMENTACION DE 1,533.00 M2 DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO PREFERENCADO DE MR-45 Y CONSTRUCCION DE 488.00 ML. DE GUARNIONES CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. JOSÉ CASTILLO TRELMANS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	669,248	669,248	669,248	331,711	49.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,553.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ANHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.
161355	PAVIMENTACION DE 1600 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCION DE 400 ML. DE GUARNION EN LAS AV. LOS ARROYOS Y CALLE MILUATO, COLONIA PASO DEL BOSQUE, CON CONCRETO HIDRAULICO PREFERENCADO MR-45. PASO DEL BOSQUE	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	876,894	876,894	876,894	572,026	65.2%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. OBRAS FINALIZADAS
161253	PAVIMENTACION DE 1,833.00 M2 DE CALLE Y CONSTRUCCION DE 450 ML. DE GUARNIONES, CON CONCRETO HIDRAULICO PREFERENCADO MR-45KG/CM2. BARRIO SAN FRANCISCO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	803,693	803,693	803,693	394,711	49.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,833.00	0.00	0.0%	LA UBICACION DE ESTE PROYECTO ES: CALLE 38A. OTE. ENTRE 37VA. Y 38VA. SUR PRIVY AV. 20VA ENTRE 38A Y 4TA. PTE. (CULÓN, SANTO DOMINGO). NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ANHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.
161269	PAVIMENTACION DE 1,700.00 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PREFERENCADO MR-45 Y CONSTRUCCION DE 400.00 ML. DE GUARNION CON CONCRETO FC-150 KG/CM2. CALLE ITALACHUAC ENTRE AV. TEPEYAC Y AV. ATETCA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,364,144	1,364,144	1,364,144	369,317	27.1%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ANHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.
161449	PAVIMENTACION DE 2210 M2 DE CALLE Y 530 ML. DE GUARNION EN LA AV. CINCHUYA ENTRE 7ª OTE SUR Y 7ª OTE SUR Y 7ª OTE SUR Y 7ª OTE SUR Y CALLE CONDE CON CONC. HIDRAULICO PREF. MR-45 KG/CM2. LA RELIQUA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	1,047,224	1,047,224	1,047,224	554,719	53.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,210.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL ANHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones								
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		22-23/20	23						
												Ministrado	Programado	Ejercido											16-18/13	17	18	19	20	21
161530	PAVIMENTACIÓN DE 5,191.10 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO, EN LA 2ª AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3ª PTE, 1ª PTE ENTRE 2ª SUR Y 1ª SUR, 2ª PTE ENTRE 2ª SUR Y 3ª SUR, COL. EDOO COFOYA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,535,683	1,535,683	1,535,683	44,037	2.9%	0	0	0	3,191.10	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL 2012.								
161492	PAVIMENTACIÓN DE 4,262.84 M2 EN LA 3ª CALLE NORTE PONIENTE ENTRE LA CAL. CENTRAL Y LA 5ª CALLE PONIENTE DE LA COL. TERÁN, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45, COL. TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,247,141	2,247,141	2,247,141	66,613	2.9%	0	0	0	4,240.84	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL 2012.								
161178	PAVIMENTACIÓN DE 4,872 M2 EN AV. RIO TULLÁ, AV. RIO USUMACINTA Y AV. RIO SÚCHIPA, UBICADO EN LA COL. 24 DE JUNIO, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45, 24 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,766,660	1,766,660	1,766,660	1,199,009	67.9%	0	0	0	4,872.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.								
161138	PAVIMENTACIÓN DE 5,160.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45 Y CONSTRUCCIÓN DE 1,200.00 M2 DE GUARNICIONES CON CONCRETO FCA 150/40/20, AV. FRENO Y CALLE BAMBO, ALBANA BABA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,065,644	2,065,644	2,065,644	1,253,811	60.7%	0	0	0	5,160.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL 2012.								
161525	PAVIMENTACIÓN DE 728.19 M2 DE CALLE, CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO UBICADO EN LA 3ª AV. SUR ENTRE 6ª Y 7ª PUNIENTE, COL. EDOO COFOYA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	381,499	381,499	381,499	10,635	2.8%	0	0	0	728.19	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL 2012.								
161179	PAVIMENTACIÓN DE 7,840.00 M2 EN EL BOULEVARD DE ACCESO A LA COLONIA LA MISIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45, LA MISIÓN.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	3,487,069	3,487,069	3,487,069	1,137,479	38.4%	0	0	0	7,840.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL 2012.								
161131	PAVIMENTACIÓN DE 800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR-45, UBICADO EN AV. 14 NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE SAUCE, BOSQUES DEL PARQUE.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-01-03-031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	323,665	323,665	323,665	0	0.0%	0	0	0	800.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL EJERCICIO 2012.								
100804	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (ACABADO CON ESTAMPADO) CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIHLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16A6001042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	313,312	313,312	313,312	313,312	100.0%	0	0	0	269.68	269.68	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO DEL 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, DEBERÁNDSE ENCONTANTANTE.								
101198	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (ACCESO AL JARDÓN DE NIÑOS), EL MONTE FLOR ARRIBA	114-VILLA COMALTIHLÁN	MONTE FLOR ARRIBA	RURAL	16A6001040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	694,440	694,440	694,440	674,153	97.1%	0	0	0	1,354.05	1,354.05	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, DEBERÁNDSE ENCONTANTANTE, FINANCIAMIENTO SOLO SE HA EJERCIDO EL 82.1%								
101904	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SANTA LUCÍA), CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIHLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16A6001049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	498,419	498,419	498,419	409,307	82.1%	0	0	0	829.35	829.35	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE TIENE UN 68% EJERCIDO.								
102180	PAVIMENTACIÓN DE CALLES, BARRIO GUADALUPEÑO, CABECERA MUNICIPAL	114-VILLA COMALTIHLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16A6001039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,952,025	2,952,025	2,952,025	2,006,243	68.0%	0	0	0	5,459.74	5,459.74	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE TIENE UN 68% EJERCIDO.								
124925	MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRÁULICO	26-CHENALHO	EL TZAC	RURAL	026-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	525,267	513,500	513,500	513,500	100.0%	0	0	0	2.46	2.46	100.0%	CONSIESTE EN UNA OBRA REFERENCIAL, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,071,974.54 Y EL MONTO QUE SE REFERENDÓ PARA ESTE PERIODO ES DE \$525,267.53 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.								
125774	MANUTENIMIENTO AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO SAN NICOLÁS	49-LA CONCORDIA	SAN NICOLÁS	RURAL	020-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	0	5,595.00	5,595.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE TIENE UN 68% EJERCIDO.								
125674	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO ZONA SUB-URBANA DE LA CONCORDIA PASOS VEHICULARES	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	030-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	1,260,000	1,260,000	1,260,000	690,000	50.0%	0	0	0	163.00	82.00	50.3%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011, FISCAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE TIENE UN 68% EJERCIDO.								
161484	CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR DE 6.00 X 2.50 ML, DE LARGO, COL. NUEVO AMANECER	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-02-03-068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213,674	213,674	213,674	205,468	96.2%	0	0	0	2.50	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARÁ EN EL 2012.								
114508	MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO EN VARIAS CALLES Y COLONIAS FUENTES Y PASOS FRACIONALES CONSTRUCCIÓN	35-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	900,386	900,386	900,386	539,559	59.9%	0	0	0	5,160.00	3,096.00	60.0%	OBRA REFERENCIAL DEL EJERCICIO 2011, EN PROCESO DE CONTRUCCION.								
110848	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR (SEGUNDA ETAPA) RAMPA Y ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS PUBLICOS	102-TENEJAPA	BALÓN CANÁN	RURAL	093-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	138,508	138,508	264,775	264,775	78.2%	0	0	0	312.93	312.93	100.0%	RECURSOS 2011, CONCLUYE EN EL 2012.								
124640	2DA ETAPA DEL PARQUE A BASE DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO ELECTRICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD	49-LA CONCORDIA	REFORMA	RURAL	020-083-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	0	1.89	1.89	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO SOBRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011.								
123600	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56-LA TRINITARIA	NUEVA TRINIDAD (TZIMBAZ)	RURAL	033-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	815,282	815,282	815,282	815,282	100.0%	0	0	0	15.00	15.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN SANTA ROSA EL COBAN LA OBRA ESTÁ FINANCIADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO AHORRO.								
66097	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56-LA TRINITARIA	CANAL DIO DE AGUA	RURAL	16A602-000386100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,263,466	1,263,466	1,263,466	1,263,466	100.0%	0	0	0	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN SANTA ROSA EL COBAN LA OBRA ESTÁ FINANCIADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.								
66308	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16A602-000526100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	679,245	679,245	679,245	679,245	100.0%	0	0	0	13.00	13.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN SANTA ROSA EL COBAN LA OBRA ESTÁ FINANCIADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.								
66120	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS	56-LA TRINITARIA	CUAHUTLÁN	RURAL	16A602-000396100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	937,489	937,489	937,489	937,489	100.0%	0	0	0	21.00	21.00	100.0%	LA OBRA ESTÁ UBICADA EN SANTA ROSA EL COBAN LA OBRA ESTÁ FINANCIADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN AHORRO.								

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones		
												Ministrado	Programado	Ejercido							Generados	Ejercidos
												16-15/13	17	18							19	20
125002	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. CECCY NO. 18 CVE (VICTORIBARZ)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,234	10,234	10,234	10,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$556,210.80 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$10,234.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
124935	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON PLATAFORMA Y ACCESO AL PANTEON (BARRIO SANTA CRUZ)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	8,526	8,526	8,526	8,526	100.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$564,298.18 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$8,526.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS. PORQUE NO SE ENCONTRO PLAZA.
124985	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	26-CHENALHO	BAJOVELTZ	RURAL	026-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	367,246	158,007	158,007	158,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.85	85.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,076,624.11 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$158,007.01 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
124989	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	26-CHENALHO	CANVINIC	RURAL	026-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	12,994	12,994	12,994	12,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$803,854.10 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$12,994.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
125177	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES (BARRIO CIOV DE NEJA)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	026-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHENALHO CHIAPAS	209,439	204,788	204,788	204,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.88	88.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,394.00 QUE ES EL MONTO REFERENCIADO ES DE \$209,439.37
125815	CONSTRUCCION DE DOMIO CON CANCHA EN EL EJIDO INDEPENDENCIA	49-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$803,854.10 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$1,150,000.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
124734	CONSTRUCCION DE DOMIO EN EL EJIDO LA TIGRILLA	49-LA CONCORDIA	LA TIGRILLA	RURAL	020-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,150,000.00 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$700,000.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
125824	CONSTRUCCION DE DOMIO EN EL EJIDO NUEVA LIBERTAD	49-LA CONCORDIA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	020-03-0099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	537,007	537,007	537,007	537,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,150,000.00 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$537,007.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
125798	CONSTRUCCION DE CANCHA CON DOMIO EN EL EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAIA	49-LA CONCORDIA	PLAN DE LA LIBERTAD BAIA (EL RECREO)	RURAL	020-03-0113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,150,000.00 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$1,250,000.00 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS.
66423	CONSTRUCCION DE DOMIO 33X13.10 MTS EN CANCHA PUBLICA	56-LA TRINITARIA	EL PARASO	RURAL	64607-000756100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	948,998	948,998	948,998	948,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ES CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL EJIDO EL PARASO, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO QUEDANDO NINGUN ANOBRO.
66410	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	646E-000746100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	3,278,470	3,278,470	3,278,470	3,278,470	0.0%	0	0	M2, PATIO	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
60517	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	56-LA TRINITARIA	FRANCISCO J. MADRO	RURAL	646S09-000596100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	456,077	456,077	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SALON CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
116488	CONSTRUCCION DE AULAS CEECOB BARRIO DE FATAMA	86-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	539,928	539,928	539,928	539,928	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	164.00	164.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
116554	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. GASCANAL	86-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	468,239	468,239	468,239	246,912	52.7%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	48.00	50.0%	LA OBRA REFERENCIADA DEL EJERCICIO 2011 EN PROCESO DE CONCLUSIÓN.
111442	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	102-TENEJAPA	MASHANAL	RURAL	093-03-0056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	629,772	629,772	629,772	629,772	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$807,769.95 INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$629,772.85M, CONCLUYO EN EL 2012.
96105	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	093-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,723	749,723	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES PARA USO DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, ESTA OBRA SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO, ESTA OBRA LA ESTA FINANCIANDO EL CONTRATISTA.
96069	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES	102-TENEJAPA	CHIMALTONTIC	RURAL	093-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	749,704	749,704	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA EN EL 2011 SE REPORTO EN PROCESO, ESTA OBRA LA ESTA FINANCIANDO EL CONTRATISTA.
881916	CONSTRUCCION DE CASA EBDAL	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	026-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	2,154,268	2,154,268	2,154,268	2,154,268	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA EBDAL, LO REPORTADO CORRESPONDE AL CEFRE DE DICHA OBRA YA QUE HABIA QUEDADO REFERENCIADA, EL RECURSO CORRESPONDE AL CREDITO OTORGADO POR BANCOMER EN EJERCICIO 2011.
162030	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	026-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA CHIAPAS	1,247,493	1,247,493	1,247,493	1,247,493	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES, LO REPORTADO CORRESPONDE AL CEFRE DE DICHA OBRA YA QUE HABIA QUEDADO REFERENCIADA, DICHA OBRA SE LLEVO ACABO CON EL RECURSO DEL CREDITO OTORGADO POR BANCOMER EN EJERCICIO 2011.
140932	AMPLIACION DE METAS EN LA CONSTRUCCION DE DOMOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES, TUXTLA GUTIÉRREZ, PREESCOLAR	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-36-07-01-18-024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,044,814	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2,160.00	0.00	0.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MÚLTIPLES, LO REPORTADO CORRESPONDE AL CEFRE DE DICHA OBRA YA QUE HABIA QUEDADO REFERENCIADA, DICHA OBRA SE LLEVO ACABO CON EL RECURSO DEL CREDITO OTORGADO POR BANCOMER EN EJERCICIO 2011.
124696	REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS AQUILES SIRIDAN ALATISTE DEL EJIDO INDEPENDENCIA	49-LA CONCORDIA	INDEPENDENCIA	RURAL	020-03-0079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA EBDAL, LO REPORTADO CORRESPONDE AL CEFRE DE DICHA OBRA YA QUE HABIA QUEDADO REFERENCIADA, DICHA OBRA SE LLEVO ACABO CON EL RECURSO DEL CREDITO OTORGADO POR BANCOMER EN EJERCICIO 2011.
124743	DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO EN JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA FEDERAL DEL EJIDO NIÑOS HERODES	49-LA CONCORDIA	NIÑOS HERODES	RURAL	020-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	REZARONES, BILIAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO ESA UNIDAD DE MEDIDA AL NO EXISTIR LA NECESIDAD PARA UN PAQUETE TECNOLÓGICO.
124787	DOTACION DE EQUIPO TECNOLÓGICO AL JARDIN DE NIÑOS POBOSQUE SODOROUGH DE LA CONCORDIA, PRIMARIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	REZARONES, BILIAS, MESAS	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO ESA UNIDAD DE MEDIDA AL NO EXISTIR LA NECESIDAD PARA UN PAQUETE TECNOLÓGICO.
125197	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MARIANGOS	26-CHENALHO	BACHEN DE POCONCHIM	RURAL	026-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	274,069	264,736	264,736	264,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA, EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$56,219.80 Y EL MONTO REFERENCIADO ES DE \$274,968.82

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Generados Ejercicios	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre					16-15/13	17	18	19		20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-21/20	23
124888	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO CVE. 07D9B166P	26-CHENALHO	CHIXULTON	RURAL	026-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	398,256	398,256	398,256	398,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA FINQUETADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,375,461.45 Y EL MONTO QUE SE REFLEJA PARA ESTE PERIODO ES DE \$398,256.15 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
124875	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CVE 07D9B160S.	26-CHENALHO	NATIVIDAD	RURAL	026-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	30,750	27,670	27,670	27,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.85	85.0%	CONISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,318,569.87 Y EL MONTO QUE SE REFLEJA PARA ESTE PERIODO ES DE \$30,759.57 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
124702	CONSTRUCCION DE DOMIO EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO L MADRIGAL DEL ESTADO DE CHIAPAS	49-LA CONCORDIA	EL ESPINAL	RURAL	030-003-0080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
123758	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LEONA VICARIO	74-PANTEHU	SAN FRANCISCO EL TRIUNFO	RURAL	066-03-0063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO	473,300	141,990	141,990	141,990	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.10	10.0%	
111793	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM BIL. 16 DE SEPTIEMBRE	102-TENEJAPA	LOS MANGOS	RURAL	093-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	475,732	475,732	475,732	475,732	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$661,834.08 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$475,732.20 CONCLUYO EN EL 2012
110746	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESC. PRIMARIA BIL JUAO DE LA FUENTE	102-TENEJAPA	SIBATEL	RURAL	093-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	323,937	323,937	323,937	323,937	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1.00	1.00	100.0%	TOTAL ANUAL \$203,553.54 ESTA OBRA SE INFORMO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$323,936.60 QUE CONCLUYE EN EL 2012.
111483	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. DONA FE ELIPE CARDELLA PUERTO	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	093-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	550,356	550,356	550,356	550,356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	REFERENCIADA RECURSOS 2011.
96275	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. CUTLALHUAC	102-TENEJAPA	CAÑADA GRANDE	RURAL	093-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	561,659	561,659	561,659	561,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
124690	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM 14 DE SEPTIEMBRE DEL ESTADO DE CHIAPAS VICTORIA	49-LA CONCORDIA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	030-003-0078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL LAS METAS SE MENCIONAN COMO OBRA ES POR ISO QUE SE TOMA COMO 1.50 PROGRAMADO ANUAL, SIENDO 1 EL NUMERO DE BARRAS A REHABILITAR.
124660	REHABILITACION DEL TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MPAL. SECUNDARIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	030-003-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA A METROS CUADRADOS, CANCHA POR NO EXISTIR LA OPCION NECESARIA.
102380	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. ESC. TEC. NO. 01, COLONIA HIDALGO	114-VILLA COMALITLAN	HIDALGO	RURAL	045G020541	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	172,729	172,729	172,729	169,569	98.2%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE SERVICIO 2011 CON RECURSO FISM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.
65209	CONSTRUCCION DE DOMIO EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PAVJO GUILLEN CLAVE 07E500269R	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	034S01-00042630	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	1,077,616	1,077,616	1,077,616	1,077,616	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, NO HUBO ATRASO.
125893	REHABILITACION DE TECHADO EN EL DOMIO DE LA TELESECUNDARIA NO. 1155 20 DE NOVIEMBRE DE GUADALUPE MARAVILLAS	49-LA CONCORDIA	GUADALUPE MARAVILLAS	RURAL	030-03-0092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
124751	DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 004 EMILIANO ZAPATA DE PLAN DE AGUA FREIA	49-LA CONCORDIA	PLAN DE AGUA FREIA	RURAL	030-003-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	SE TOMO LA OPCION DE LABORATORIO, POR QUE EQUIPAMIENTO PARA UN CENTRO DE COMPUTO
124760	DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 126 BELISARIO DOMINGUEZ DE IGNACIO ZARAGOZA	49-LA CONCORDIA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	030-003-0045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
124774	DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA ESC. SEC. TECNICA NO. 90 DE LA CONCORDIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	030-003-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	
123824	AMPLIACION DE VIVIENDA 2A ETAPA	35-FRANCISCO LEON	CRISTO REY	RURAL	033-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	788,934	788,934	788,934	788,934	100.0%	0	0	VIVIENDA	34.00	34.00	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN AL EJERCICIO FISCAL 2011.
66449	AUTOCONSTRUCCION DE VIVENAS DE 6.00MS.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04SH02-00075200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINITARIA	4,077,996	4,077,996	4,077,996	2,462,470	60.3%	0	0	VIVIENDA	114.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE.
52370	CONSTRUCCION DE 50 VIVENAS DE 6 X 6 MTS, PANAJE CHILOLA	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLA	RURAL	112-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	402,570	402,514	402,514	402,514	100.0%	0	0	VIVIENDA	50.00	50.00	100.0%	ESTA OBRA FUE REAIGUADA CON RECURSOS DEL FONDO DEL INVERSION 2011, PROVIENE DEL CIERRE EJERCICIO 2011, EN COORDINACION CON RECURSOS FEDERALES A TRAVES DE SEDSOS FEDERAL.
96166	CONSTRUCCION DE 15 VIVENAS RURALES	102-TENEJAPA	LA LIBERTAD	RURAL	093-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	124,989	124,989	109,411	109,411	87.5%	0	0	VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$174,354.40 PERO SE REPORTO EN EL 2011 EN PROCESO POR LA CANTIDAD DE \$124,989, CONCLUYE EN EL 2012.
95983	CONSTRUCCION DE 30 VIVENAS	102-TENEJAPA	JUXTLA	RURAL	093-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS	1,146,670	1,146,670	1,146,670	1,146,670	100.0%	0	0	VIVIENDA	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
124974	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	CANAL	RURAL	026-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	323,244	323,244	323,244	323,244	100.0%	0	0	VIVIENDA	231.00	231.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUETADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,232,438.59 Y EL MONTO QUE SE REFLEJA PARA ESTE PERIODO ES DE \$323,243.89 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
124881	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	26-CHENALHO	LINDAVISTA	RURAL	026-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	150,303	150,303	150,303	150,303	100.0%	0	0	VIVIENDA	88.00	88.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUETADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REFERENCIADA, EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$755,573.84 Y EL MONTO QUE SE REFLEJA PARA ESTE PERIODO ES DE \$150,303.41 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
125018	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	CHOLOHO	RURAL	026-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	226,173	226,173	226,173	226,173	100.0%	0	0	VIVIENDA	77.00	77.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA Y EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$994,890.12 POR LO QUE SE REFLEJO PARA ESTE AÑO ES \$226,172.53 Y PARA ESTE PERIODO LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUETADA.
124609	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	PUEBLA	RURAL	026-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,922,486	2,922,486	2,922,486	2,922,486	100.0%	0	0	VIVIENDA	246.00	246.00	100.0%	LA OBRA FUE SE ENCUENTRA FINQUETADA.
124654	REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL	26-CHENALHO	TAXALIMAL	RURAL	026-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO	2,575,651	2,575,651	2,575,651	2,575,651	100.0%	0	0	VIVIENDA	246.00	246.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FINQUETADA.

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revista	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			16-15/13		17	18	19	20	21	22-21/20		23	
												Ministrado	Programado	Ejercido											Generados
4524	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO DIGNO	45-ETAPANGAYITA	FRANCOJO I MADRID LA SECCION	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ETAPANGAYITA CHIAPAS		36,834	36,834	36,834	36,834	100.0%	0	0	VIVIENDA	14.00	14.00	100.0%			
6665	AUTOCONSTRUCCIÓN DE 22 VIVIENDAS DE 6X8 MTS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65AHD-0081620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD		12,834	12,834	12,834	12,834	100.0%	0	0	VIVIENDA	22.00	22.00	100.0%	EL RECURSO DE LA OBRA PROVIENE DEL 2011. EL MONTO TOTAL LA OBRA ES DE \$726,684.13 DE LOS CUALES ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: \$12,834.72 CORRESPONDE A LA INVERSION 2011, \$501,049.81 CORRESPONDE A LA INVERSION 2010 Y \$202,803.60 CORRESPONDE A INVERSION ANTERIOR \$7,815.03 INTERESES 2011 \$57,282.47 CORRESPONDE A INTERESES 2010 Y \$201,940.60 A INTERESES ANTERIORES. LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%.		
6635	REHABILITACIÓN DE TECHOS EN VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINIDAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65AHD-0065620	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE LA TRINIDAD		1,498,680	1,498,680	1,498,680	1,498,708	99.9%	0	0	VIVIENDA	362.00	362.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$1,972.00 UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		
16151	IMPERMEABILIZACIÓN DE ADOTAS. COL. NUEVO AMANECER	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-01-03-071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		220,197	220,197	220,197	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.		
	MUROS																								
	CONSTRUCCIÓN																								
16150	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPUESTA DE PIEDRA BRAZA, ASIENTANDO CON MORTERO CEM. AM. PROP. LA COLADO DE PLANTILLA DE FC-100 KG/DOD. COL. NUEVO AMANECER	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-03-03-03-070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		368,469	368,469	368,469	357,311	97.0%	0	0	METRO LINEAL	282.80	0.00	0.0%	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.		
	CAMINOS RURALES																								
	CAMINOS RURALES																								
13499	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.75 KMS. DE CAMINO RURAL	26-CENALHÓ	CENALHÓ	URBANO	026-03-0554	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENALHÓ		765,354	677,861	677,861	677,861	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.77	1.50	84.7%	CONSIETE EN UNA OBRA REFERENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,093,362.89 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$765,353.84 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.		
12494	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO	26-CENALHÓ	MAUMOT	RURAL	026-03-0339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENALHÓ		15,722	15,722	15,722	15,722	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y CONSISTE EN UNA OBRA REFERENDADA. EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,100,951.59 Y EL MONTO QUE SE REFERENDA PARA ESTE PERIODO ES DE \$15,722.54 QUE ES EL IMPORTE QUE SE REFLEJA COMO TOTAL ANUAL EN EL MONTO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.		
12387	APERTURA DE CAMINO RURAL LA ETAPA	35-FRANCISCO LEÓN	SIETE ARROYOS	RURAL	033-03-0513	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO		469,324	469,324	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.50	1.50	100.0%	LA OBRA Y EL RECURSO REPORTADO CORRESPONDEN EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.		
9624	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	102-TENEJAPA	KOKIL	RURAL	093-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		501,371	501,371	501,371	501,371	100.0%	0	0	KILOMETROS	144.00	144.00	100.0%	RECURSOS 2011 QUE CONCLUYO EN EL AÑO 2012.		
16147	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO (CON HUELLAS DE CONCRETO HCO. Y PIEDRA ADORNADA PARA SUPERFICIE), TRAMO CAMINO DE EJIDO ZAPATA A PANTON EN EL KM. 0+900 AL 0+700	108-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108-SE-06-03-03-040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,821,757	1,821,757	1,821,757	1,726,358	94.8%	0	0	KILOMETROS	5,670.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE PROYECTO ES KM. NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE AVANCE FÍSICO. ESTE RECURSO PROVIENE DEL 2011 Y CORRESPONDE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011. EL AHORRO PRESUPUESTAL DE ESTE PROYECTO SE UTILIZARA EN EL 2012.		
102519	ASFALTADO DE CAMINO, POBLADO XICHICALCO	114-VILLA COMALTILÁN	POBLADO XICHICALCO	RURAL	6AUB002034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		1,765,879	1,765,879	1,765,879	1,765,879	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FOM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.		
102582	CONSTRUCCION DE 200 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO. EJIDO ALTAMIRA 1	114-VILLA COMALTILÁN	ALTAMIRA UNO	RURAL	6AEO003030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		408,140	408,140	408,140	408,140	100.0%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 CON RECURSO FOM 2011, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE.		
102004	CONSTRUCCION DE 400 ML DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO. FRACCION LA UNIDAD 1	114-VILLA COMALTILÁN	FRACCION LA UNIDAD NUMERO UNO (PIEDRA BLANCA)	RURAL	6AUB001007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		795,364	795,364	795,364	757,784	95.3%	0	0	KILOMETROS	0.45	0.45	100.0%	RECURSO FOM 2011, OBRA REFERENDADA, TERMINADA FISCAMENTE. FINANCIERAMENTE TIENE EJERCIDO EN 95.3%.		
102025	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA BENTO AJAIREZ	114-VILLA COMALTILÁN	BENTO JUAREZ	RURAL	6AUB040107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		269,992	269,992	269,992	269,992	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.18	0.18	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2011 CON RECURSO FOM 2011, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.		
	RECONSTRUCCION																								
111648	REVESTIMIENTO DE CAMINO	102-TENEJAPA	GUADALUPE	RURAL	093-03-0068	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENEJAPA CHIAPAS		550,017	550,017	550,017	550,017	100.0%	0	0	KILOMETROS	934.00	934.00	100.0%	RECURSOS 2011 EN PROCESO QUE CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.		
	AMPLIACION																								
102112	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO CARRETERA COSTERA-CAE. MUNICIPAL KM. 0+800 AL 0+600	38-HUEHETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHETAN CHIAPAS		2,231,118	2,231,118	2,231,118	2,231,118	100.0%	0	0	KILOMETROS	800.00	800.00	100.0%			
101970	AMPLIACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO, CARRETERA COSTERA -CARBERA MUNICIPAL KM. 0+000 AL 0+800	38-HUEHETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHETAN CHIAPAS		479,242	479,242	479,242	479,242	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.02	0.02	100.0%			
53317	MANTENIMIENTO	86-SAN JUAN CANUC	CHILOLÁ	RURAL	112-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CANUC CHIAPAS		8,072,360	8,072,360	8,072,360	8,072,124	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	3.50	70.0%	ESTA OBRA FUE PRESUPUESTADA CON RECURSOS DEL FONDO II. INVERSION 2011, EN COPARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL. A TRAVES DE LOS RECURSOS DEL FOM 2011 Y FOM 2012 RESPECTIVAMENTE, ESTA OBRA PROVIENE DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011. AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN, YA QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR PAGAR LOS RECURSOS ESTATALES A TRAVES DEL FONDO DE ASIGNACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FIS), MENOS QUE YA SE ENCUENTRAN AUTORIZADOS, ASÍ COMO TAMBIEN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE LIBERAR EL COMPLEMENTO DE LOS RECURSOS DEL CDI A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.		
126536	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CONCORDIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	202-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS		1,334,997	1,334,997	1,334,997	667,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	5.00	50.0%			
130667	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EJIDO LA CONCORDIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	020-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CONCORDIA CHIAPAS		1,260,000	1,260,000	1,260,000	630,000	50.0%	0	0	KILOMETROS	8.00	4.00	50.0%			

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyectos, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Triméstre, Ejercicio), Rendimientos Financieros Acumulados al Triméstre, Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Triméstre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.